Formato
Control de equipos en obra
F-47-P V: 1

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE MAYO **ENTRE** 1/05/2022 **Y EL** 31/05/2022 **FECHA ENTREGA PROYECTO** CIDE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO ANDINO **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.2013105 DE 2021
INTERVENTOR: ARQ S.A.S. **CONTRATO No.** CO1.PCCNTR.2065493 DE 2020

EQUIPO	ESTADO DEL EQUIPO			PERIODO EN QUE FUE UTILIZADO		LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	Bueno	Malo	Regular	Inicio	Fin			
MEZCLADORA PORTATIL DE CONCRETO	X			11/04/2022			Mezclar concreto	MANTENIMIENTO MOTOR DIESEL YOYO Y FILTRO DE ACEITE 06/05/2022 (Y&H)
TRONZADORA MAKITA	X			16/03/2022		ACOPIO DE ACERO	CORTE DE ACERO	EN USO
PANTA ELECTRICA TG8000CXER-Bivolt	X			24/02/2022		AREA CAMPAMENTOS	GENERDAOR DE ENERGIA A GASOLINA	EN USO
2 VIBRADOR DE CONCRETO	X			3/05/2022			ELIMINAR AIRE DENTRO DE LA MEZCLA DE CEMENTO	SIN HOJA DE VIDA DEL EQUIPO(EN USO)
BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA	X			11/04/2022			EL AGUA SE TRANSFIERE AL DIAMETRO DE ENTREGA A TRAVES DE LA CARCASA DE LA BOMBA,LO QUE PERMITE QUE EL AGUA SALGA DE LA BOMBA.	SIN USO
CIZALLA	X			3/05/2022			CORTE DE ACERO	Y&H
PILOTEADORA			X		6/05/2022		EXCAVACION Y FUNDIDA DE PILOTES	RETIRO DE OBRA
MAQUINARIA EXCAVADORA KOMATSU PC200 E	X						EXCAVACIOIN MECANICA	NO SE CUENTA CON HOJA DE VIDA O FICHA TECNICA DE LA MAQUINA
MINICARGADOR NEW HOLLAND	X			4/05/2022				SE PINCHA LLANTA EL DIA 16 DE MAYO
BOMBA DE CONCRETO SCHWING WP-1000X	X				5/05/2022		BOMBEO DE HORMIGON	RETIRO DE OBRA
ESTACIÓN DE TOPOGRAFIA HI TARGET ZTS- 320R	X							EN USO
RETROEXCAVADORA 120E	X			5/05/2022		MODULOS 2 Y 3	EXCAVACIOIN MECANICA	EN USO
PULIDORA BOSCH	X			27/04/2022			PULIR O CORTAR	Y&H
2 ROTOMARTILLO BOSCH	X			3/05/2022			TRABAJO SOBRE HORMIGON	
COMPACTADOR TIPO RANA			X				COMPACTADOR DE MATERIAL	FALTA HOJA DE VIDA Y&H
2 SIERRA CIRCULAR BOSHC	X			3/05/2022			CORTE DE MADERA	EN USO
COMPRESOR NEUMATICO				11/05/2022	12/05/2022		DEMOLER PILOTES	
HIDROLAVADORA				16/03/2022			LAVADO DE LLANTAS Y ACERO	EN USO
VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND				25/05/2022			COMPACTACION DE TIERRA	EN USO

Nota:, Localización hace referencia al frente de trabajo en el que se esta usando el equipo.

Director de Interventoría