PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

Cubará, Boyacá, 17 de febrero de 2025.

Señores:
LEIDY DIANA TRIGO JIMENEZ
interventora
JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

ASUNTO: Solicitud de prorroga al contrato de obra N° LP-008-2024.


Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra N° LP-008-2024, cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.** nos permitimos presentar la solicitud de una prórroga en el plazo de ejecución establecido, teniendo en cuenta los siguientes motivos.

1. **Retraso en la entrega de materiales:** La adquisición de luces LED necesarios para la obra enfrentó un retraso en su entrega de más de un mes por parte de los proveedores, lo cual afecto directamente el cronograma de ejecución, esto debido a que los materiales eran de importación, y por motivos de temporada navideña no se despacharon en el tiempo estipulado por el proveedor.

Dado lo anterior, solicitamos amablemente la **ampliación en la ejecución del contrato por un periodo de treinta (30) días calendario**, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del proyecto y cumplir con lo contratado y la calidad requerida.

Cordialmente,



PROARQING LTDA
R. JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER