1. FECHA ELABORACIÓN:	4	1	2025	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	4			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AC 72 52 18 BARRIOS UNIDOS,					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360-2024			7. FECHA CONTRATO:	27	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	333.347.023
9. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	20	Días
12. PRORROGAS:				13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENARTK XXI,									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354-2024			18. FECHA CONTRATO:	28	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	365.580.190
20. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	20	Días
23. PRORROGAS:				24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091									
27. SUPERVISOR SDIS:	Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS,	0%	0%		
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y	0%	0%		
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	0%	0%		
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	0%	0%		
MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	0%	0%		
IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA EN	0%	0%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA	0%	0%		
REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS	0%	0%		
TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS	0%	0%		
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	0%	0%		
RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	0%	0%		
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS	0%	0%		
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	0%	0%		
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS	0%	0%		
ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	0%	0%		
ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA	0%	0%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR	0%	0%		
DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA,	0%	0%		
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	0%	0%		
ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE	0%	0%		
DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS),	0%	0%		

MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0%	0%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO	0%	0%		
PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS	0%	0%		
MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO	0%	0%		
ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	0%	0%		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA	0%	22%	**actividades iniciaron el 02 de enero de 2025**	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	0%	0%		
TOTAL	**0,00%**	**6,03%**		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	6,03%	0,00%	6,03%
Acumulado Actual	6,03%	0,00%	6,03%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,03%	6,03%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 20.100.825	$ 20.100.825

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA		ESTADO
ALMACENISTA				lunes	30	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO				martes	31	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO				miércoles	1	F
MAESTRO				jueves	2	F
OFICIAL	1			viernes	3	F
AYUDANTE	1			sábado	4	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Iniciar actividades de pintura de muros y estructura
2.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se inicia impermeabilización de fachadas con Sikaflex, en zona interior y exterior en primer piso
2.
3.

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista