1. FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	7				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL LUGAR DEL RECREO			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 45C 24 42 TEUSAQUILLO,						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360-2024			7. FECHA CONTRATO:	27	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	86.026.216	
9. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	20	Días	
12. PRORROGAS:	55 DIAS			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENARTK XXI,										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354-2024			18. FECHA CONTRATO:	28	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	365.580.190	
20. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	20	Días	
23. PRORROGAS:				24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091										
27. SUPERVISOR SDIS:	Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO	0,00%	0,00%		
PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS	0,00%	0,00%		
ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS	0,00%	0,00%		
RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	0,00%	17,95%		
RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL	0,00%	14,10%		
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS	0,00%	76,92%		
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS	0,00%	94,19%		
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM,	0,00%	0,00%		
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE	0,00%	0,00%		
PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE	0,00%	0,00%		
ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	0,00%	0,00%		
PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	0,00%	0,00%		
GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO,	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO	0,00%	0,00%		
CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	0,00%	0,00%		
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	0,00%	0,00%		
TOTAL	**12,28%**	**30,58%**		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	30,58%	12,28%	18,30%
Acumulado Actual	30,58%	12,28%	18,30%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	12,28%	12,28%
Valor de la Obra Programada	$ 10.564.623	$ 10.564.623

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	30,58%	30,58%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 26.310.999	$ 26.310.999

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA		ESTADO
ALMACENISTA				lunes	20	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO				martes	21	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO				miércoles	22	F
MAESTRO				jueves	23	F
OFICIAL	2			viernes	24	F
AYUDANTE				sábado	25	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con pintura de vinilo en muros y cielo raso.
2. Continuar con pintura de esmalte en muros y cielo raso.
2. Empezar con pintura de koraza en fachadas y exteriores.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. se continuar con pintura de vinilo en muros y cielo raso.

2. Continuar con pintura de esmalte en muros y cielo raso.

3 se inicio resane de muros de antejardin y fachada

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	No. INFORME	3	SEMANA No.	7

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATO OBRA No:	*9360-2024*	CONTRATISTA	CONSORCIO INGENARTK XXI,
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	*9354-2024*	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: JARDIN INFANTIL LUGAR DEL RECREO
Pintura esmalte de muros



FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Pintura esmalte de muros



FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Pintura vinilo muros



FECHA FOTO: **23/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Resane muros antepecho antejardin



FECHA FOTO: **23/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Pintura esmalte cuarto lactancia, aseo



FECHA FOTO: **23/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Resane muros antepecho antejardin