| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-016<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación:<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | No. 13 | **SUPERVISION** ■<br>**INTERVENTORIA** ☐ | DE SEGUIMIENTO | ☐ | FINAL | ☐ |
| | | | PARA PAGO | ☐ | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | Fecha [01/09/2024] | Hasta: | Fecha [30/09/2024] | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | N/A | Hasta: | N/A | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO**<br>**CONVENIO** | ☐<br>■ | NÚMERO:<br>FECHA DE SUSCRIPCION: | 4600016236.<br>Fecha [28/06/2023] | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | Fecha [13/05/2023] | | |
| Aunar esfuerzos para financiar la terminación del proyecto “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS” a través de la constitución de un Fondo Especial – Cuenta Especial de Recursos. | | | | | |
| **CONVENIANTE APORTANTE / CONVENIANTE ADMINISTRADOR:** | | | **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL) / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA (IDEA)** | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | NOMBRE: | | ESE HOSPITAL SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | | |
| | NIT | | 890.980.784-9 | | |
| **VALOR** [$]: | INICIAL: | | **CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4.489.257.837)** | | |
| | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** | |
| | | No. | N/A | N/A | |
| | VALOR TOTAL: | | **CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4.489.257.837)** | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS. ($4.275.483.654). | | |
| **PLAZO:** | INICIAL | | Quince (15) meses. | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | Fecha [13/05/2023] | Fecha [13/10/2024] | |
| | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | |
| | | No. | N/A | N/A | |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:**<br>*Inserte una fila por cada una de las suspensiones* | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** | |
| | | No. | N/A | N/A | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).* | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL**<br>Insertar tantas filas como RPC tenga el contrato/convenio) | RPC NUMERO: | | 4500060795 – 4500060796 - 4500060797 |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | | 28 de junio de 2023 |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | N/A |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | CO1.PCCNTR.5163394 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | JORGE WILLIAM PEREZ SEPULVEDA |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | 8.357.655 |

| | |
|---|---|
| **% DE EJECUCION FISICA** | 82% |
| **% DE EJECUCION DE RECURSOS** | 80,89% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

**El seguimiento durante este mes no se refleja en este informe, toda vez que durante este mes no se desarrollaron avances relacionados con la cuenta o desembolsos.**

De acuerdo con las obligaciones consignadas en el Convenio 4600016236 del 28/06/2023, cuyo objeto es REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS" a través de la constitución de un Fondo Especial – Cuenta Especial de Recursos. Se procede a autorizar la consignación de los recursos en la cuenta especial de recursos, para avanzar con el proceso de conformación del equipo técnico de supervisión de las partes convenientes para cumplir con el objetivo del mismo.

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Entre la E.S.E Hospital San Carlos del Municipio de Cañasgordas, la SSSA y el IDEA se suscribió el 28 de junio de 2023 el convenio interadministrativo N° 246 de 2023 con el objeto de "Aunar esfuerzos para financiar la terminación del proyecto "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS" a través de la constitución de un Fondo Especial – Cuenta Especial de Recursos", cuyo alcance es: "Constitución del fondo especial entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del departamento de Antioquia como aportante, La ESE Hospital San Carlos del Municipio de Cañasgordas como ejecutor y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA como entidad financiera administradora, esta última, quien manejará los recursos incorporados en efectivo al fondo especial, y realizará la administración y pago de estos, a fin de que se realice la destinación de manera efectiva, adicionalmente, permitirá que se realice por parte de la Secretaria Seccional de Salud y Protección de Antioquia un seguimiento más estricto a la inversión de los recursos aportados, así como la obtención de los rendimientos financieros, que sean generados durante el tiempo que los recursos se encuentren en la cuenta.

Las actividades propias e inherentes a la constitución del Fondo Especial incluyen:

- Constitución del fondo especial de administración de recursos.
- Apertura de cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del fondo especial.
- Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del fondo de administración.
- Generar los extractos o estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto.
- Generar los informes ejecutivos y detallados de la ejecución del convenio.
- Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio.
- Acompañamiento permanente de un profesional con el respaldo de un equipo técnico interdisciplinario por parte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) que brindará asesoría en los casos que se requiera, relacionados con la administración de los recursos.”.

**Según lo establecido en el convenio:** Los recursos transferidos tendrán destinación específica para concurrir con el fortalecimiento de la red pública prestadora de servicios de salud del departamento de Antioquia en el proyecto denominado terminación de la “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS” por tanto la ESE asumirá los siguientes compromisos: **a.** Garantizar o gestionar el cierre financiero para la ejecución del proyecto. **b**. Destinar el 100% de los recursos transferidos para la ejecución total del proyecto viabilizado, y en ningún caso se destinarán recursos para el pago **de hechos cumplidos, anteriores a la asignación de estos recursos. c.** La E.S.E es la responsable de los diseños, presupuesto, contratación y ejecución de las obras, así como de cualquier responsabilidad que se derive en la ejecución del proyecto, manteniendo indemne al departamento – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el IDEA**. d**. La E.S.E deberá contratar la interventoría con experiencia en obras hospitalarias, que garantice un acompañamiento permanente, y la correcta ejecución de la obra. **e.** La E.S.E exigirá al contratista de la obra, la instalación de una valla en el lugar de la obra durante su ejecución con la información y especificaciones que el departamento Antioquia - SSSA le indique**. f**. Las modificaciones contractuales que como prórrogas y/o adiciones de recursos al contrato de obra e interventoría celebrados por la E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS son de responsabilidad exclusiva de esta**. g**. La E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, deberá presentar al comité técnico, informes mensuales que incluyan el avance físico, administrativo, financiero y soporte fotográfico en medio digital; así mismo atender los requerimientos y solicitudes formuladas desde la Dirección de Calidad y Redes de Servicios de Salud, relativos a la ejecución de los recursos transferidos. **h**. Los pagos solicitados al IDEA por parte E.S.E Hospital San Carlos del Municipio de Cañasgordas deberán estar en el marco del plazo de ejecución del convenio interadministrativo, es por esto por lo que las etapas de contratación, ejecución y liquidación de los contratos y convenios financiados con cargo los recursos del fondo especial deberán ser inferiores al plazo estipulado del convenio interadministrativo. **i.** Recibir el bien u obra.

| 2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DE LOS ASOCIADO: IDEA** | | |
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | **JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN** |
| **El seguimiento durante este mes no se refleja en este informe, toda vez que durante este mes no se desarrollaron avances relacionados con la cuenta o desembolsos.** | | |
| Administrar los recursos correspondientes al convenio interadministrativo de asociación para la ejecución del proyecto viabilizado por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia de conformidad con el decreto 1525 de 2008 y demás normas que la modifiquen o complementen. | 80,89% | |
| Hacer el aporte en especie de los costos de operación del fondo especial, pactados en un cinco (5%) de los recursos a administrar. | 80,89% | |
| Reconocer al departamento de Antioquia rendimientos sobre los recursos incorporados al fondo a una tasa equivalentes al treinta por ciento (30%) de la DTF NATA calculada a partir de la DTF – EA vigente, según propuesta económica y financiera, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en cada cuenta del fondo especial. Dichos rendimientos serán reintegrados a la Secretaria Seccional de Salud y Protección social de acuerdo con las instrucciones impartidas por el ordenador del gasto. | 80,89% | |
| Remitir a la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y a la E.S.E Hospital San Carlos del municipio de Cañasgordas, un estado de cuenta mensual (ingresos, egresos, saldos) que contenga la información sobre el movimiento de los recursos y elaborar los demás informes requeridos. | 80,89% | |

**POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** ESE Hospital San Carlos Del Municipio De Cañasgordas

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Revoques:** revoque liso en muros de fachada e interior | 82% | |
| **Revoques:** filetes y ranuras en revoque. se ejecutarán marcando las estructuras de vigas y columnas y donde se autorice por la interventoría | | |
| **Obras extras:** punto de conexión para llenado de tanques de RCI | | |
| **Obras extras:** suministro, instalación y transporte de cable encauchetado 3x8 awg thwn para alimentacion de autoclave. | | |
| **Obras extras:** equipotencializacion en cable #8 desnudo | | |
| **Obras extras:** suministro transporte e instalación de cable en cobre desnudo n°8 para aterrizar bandeja portacable | | |
| **Obras extras:** suministro y mano obra necesarios para instalacion de alimentador para la conexión entre transferencia automatica ml normal y transferencia automatica ml emergencia en calibre 3x4 no 4/0 + 4x no 2/0 + 1 no 1/0 awg cu cero halogenos | | |

| **2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS** | |
|---|---|
| FECHA | Reunión para firmar acta de inicio |
| | |

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | RECURSOS Departamento | RECURSOS Municipio(s) | RECURSOS Otros-IDEA | Sumatoria de los RECURSOS |
| 2. Adiciones | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $4.199.501.021 | $0 | $213.774.183 | $4.489.257.837 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $0 | $0 | $0 | $0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | $3.458.302.109 | $0 | $0 | $819.050.343 |
| 8. Recursos no ejecutados | $75.982.633 | $0 | $0 | $819.050.343 |

### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

A septiembre 30 de 2024 se tiene una ejecución financiera del 80.9%; se han comprometido recursos por valor de ($4.199.501.021) para los contratos de obra e interventoría y se han ejecutado recursos por valor de ($3.458.302.109), quedando un saldo de recursos por comprometer de ($75.982.633) y un saldo en las cuentas por ($819.050.343) que incluyen rendimientos por ($1.868.798).

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**Cuadro resumen de estado de cuenta**


| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | Fecha [28/06/2023] | $4.275.183.654 | $3.458302.109 | N/A | N/A | $817.181.454 |
| **Adiciones** | N/A | N/A | | | | N/A |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | $4.275.183.654 | $3.458302.109 | N/A | N/A | $817.181.454 |

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma la presente acta el 30/09/2024:



Nombre: JORGE WILLIAM PEREZ SEPULVEDA
**SUPERVISOR/INTERVENTOR**