/

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal

noviembre 25, 2024 al diciembre 1, 2024 — 2 — Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales					
Nombre:	VARIOS PARQUES	Código:	VARIOS	Localidad:	CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Dirección:				Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. 4041-2024

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS".

Contratista: CONSORCIO INNOVAPARQUES

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R #2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo		3.728.133.066						
A.I.U. (39,48%)		1.471.866.934						
Total		5.200.000.000						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	0,00					
		Acumulado	0,00	0,00				

3. Contrato de Interventoría — CI No. 4080-2024

Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2

Contratista: CONSORCIO SANTA TERESA 28

F.I	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo		1.770.680.532						
Iva (19%)		336.429.301						
Total		2.107.109.833						
Adición:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación. (N/A) El Contratsita no ha entregado todavia la programación en project para su respectiva revisión y aprobación

Semana Nº.2 — Fecha de corte: 01-dic-24

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 102.683.145,02	$ 118.739.652,63	0,31%	La medición del avance se obra se realiza con una programación hecha por la Interventoría ya que el contratista aún no allega este documento
	TOTAL	programado general	1,97%	2,28%		

11. Informe tecnico

- Se realiza mantenimiento correctivo en la cancha de Toberin, Cod. 01-079, Av. Carrera 9 y Carrera 11 con entre Calle 145 y Calle 146
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-011 Se remiten por correo electrónico, las observaciones de los presupuestos entregados por el contratista
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-017 Se remiten por correo electrónico, las observaciones del cronograma de obra.
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-019 enviado por correo electrónico al contratista, se realiza la solicitud radicacion de APU´s contractuales
- Mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-021 enviado por correo electrónico, se le realiza al contratista OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO MANTENIMIENTO DE ARCOS
- Se realiza recorrido y diagnóstico de las canchas que se van a intervenir junto con los especialistas agrónomos de Contratista, Interventoría e IDRD

12. Informe de Calidad

- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-007 del 25/11/24, la presentación del listado semanal de materiales por frente de obra el primer día hábil de cada semana.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES-CE-001 del 20/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-008 del 25/11/24, Observaciones PLAN DE CALIDAD.
- Se remitió por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de calidad mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-010 del 29/11/24.
- Se solicita por la interventoría al contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-009 del 25/11/24, la acreditación y certificados de calibración del laboratorio contratado y la caracterización inicial de materiales de cantera.

13. Informe Social

- En el periodo no se generaron trámites administrativos en relación al componente social, Se continua pendiente la entrega del plan de gestión social por parte del contratista


14. Informe Ambiental

- No se evidencia trazabilidad documental del componente en el periodo.

15. Informe SST

- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES-CE-001 del 20/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-006 del 25/11/24, Observaciones PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- Se remitió por el contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, a la interventoría Subsanación plan de gestión SST, mediante comunicado CINNOVAPARQUES-CE-004 del 26/11/24.
- Se da respuesta por la interventoría a comunicado del contratista CONSORCIO INNOVAPARQUES, con numero CINNOVAPARQUES-CE-004 del 26/11/24, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-015 del 28/11/24. Aprobación Plan de gestión SST.
- Se remite por la interventoría al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, mediante comunicado IDRD-4080-G1-2024-016 del 28/11/24. Remisión Plan de Gestión SST Interventoría grupo 1 – Gramas.

16. Registro Fotográfico

			
Toberín 01-079 Usaquén	Toberín 01-079 Usaquén	Toberín 01-079 Usaquén	Toberín 01-079 Usaquén
			
Toberín 01-079 Usaquén	Toberín 01-079 Usaquén	Toberín 01-079 Usaquén	Toberín 01-079 Usaquén
			
Tunal 06-063 Tunjuelito	Tunal 06-063 Tunjuelito	Tunal 06-063 Tunjuelito	Tunal 06-063 Tunjuelito
			
Tunal 06-063 Tunjuelito	Timiza 08-219 Kennedy	Timiza 08-219 Kennedy	Timiza 08-219 Kennedy
			
Pavco 07-152 Bosa	Timiza 08-219 Kennedy	Atahualpa (Estadio) 09-104 Fontibón	Atahualpa (Cajón) 09-024 Fontibón
			
PRD Alterna 12-091 Barrios Unidos	Tabora 10-192 Engativá	Tabora 10-192 Engativá	Tabora 10-192 Engativá

Arq. María Claudia Mahecha
Residente Interventoría


29 nov 2024 1:40:29 p. m.
Parque El Tunal
Tunjuelito
Bogotá


29 nov 2024 1:40:33 p. m.
Parque El Tunal
Tunjuelito
Bogotá


29 nov 2024 11:57:55 p. m.


29 nov 2024 10:46:39 p. m.


29 nov 2024 10:27:46 a. m.


29 nov 2024 4:45:11 p. m.
Peatonal Parque Timiza
Kennedy
Bogotá


Peatonal Parque Timiza
Kennedy
Bogotá


29 nov 2024 3:52:48 p. m.
40h Sur66 Carrera 72r
Kennedy
Bogotá


Colombia


Colombia
Parque Timiza


Bogotá
Colombia




Bogotá
Colombia




jueves, 28 noviembre 2024
Cra. 76 #74a-65, Bogotá, Colombia
Tabora


jueves, 28 noviembre 2024
Cl. 74 #76-40, Bogotá, Colombia
Tabora

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-043

Bogotá D. C., 09 de diciembre de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100421672 Código Web: #7leu5
FECHA:10-12-2024 09:36:14 FOLIOS: 6
RADICADOR: JAVIER ANDRES GACHA RODRIGUEZ
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORI
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 2**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2024 y el 01 de diciembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (04) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A