Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal enero 27, 2025 al **10** febrero 2, 2025 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

1. Datos Generales

Nombre: **VARIOS PARQUES** Código:
Dirección:
Localidad: CAMPOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. **4041-2024**
"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO

Contratista: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	8 MESES	19-jul-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	3.728.133.066	84.663.938,00	915.531.916,00				
A.I.U. (39,48%)	1.471.866.934	33.425.323,00	361.452.000,00				
Total	5.200.000.000	118.089.261,00	1.276.983.916,00				
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
	Neto Acta	118.089.261,00	1.276.983.916,00				
	Acumulado	118.089.261,00	1.395.073.177,00				

3. Contrato de Interventoria

Objeto: CI No. **4080-2024**
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN,MREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS

Contratista: **CONSORCIO SANTA TERESA 28**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25						

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo directo	1.770.680.532	27.833.700	105.987.269				
Iva (19%)	336.429.301	5.288.403	20.137.581				
Total	2.107.109.833	33.122.103					
Adición:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:			-	-	-	-	-
	Neto Acta	33.122.103	126.124.850	-	-	-	-
	Acumulado	33.122.103	159.246.953				

4. Programación. (N/A)

Semana N°.11 Fecha de corte: 2-feb-25

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		+ avance / - atraso	OBSERVACIONES
			Prog.	Real		
	COP 4041-2024	$ 5.200.000.000,00	$ 2.596.837.421,66	$ 2.406.232.992,77	-3,67%	Se hace entrega de la programación de obra vía corre electrónico, la cual es validada por interventoría y radicada en el IDRD con radicado No. 20252100013912
	TOTAL	programado general	49,94%	46,27%		

11. Informe técnico

- Se realiza mantenimiento a los arcos en la cancha Servitá Cod. 01-023 Carrera 7H Calle 165
- Se realiza mantenimiento correctivo a los arcos en la cancha Miravalle Cod. 05-042 Carrera 14 H Bis Calle 74 D sur
- Se continúa con la instalación de la grama sintética en la cancha de Pijaos Cod. 18-090 Av Cra 10 Calle 35 sur
- Mediante comunicado No IDRD-4080-G1-2024-135, se remite via correo el día 27-01-2025 a las 10:35 am la solicitud mantenimiento rutianarios campos naturales y de arena.
- Se continúa realizando los mantenimientos rutinarios en las diferentes canchas, de acuerdo a cronograma.
- Se remite por el contratista Innovaparques a la interventoria, mediente comunicado CINNOVAPARQUES-CE-097 del 28/01/25 el presupuesto para el mantenimiento correctivo de las canchas en la localidad de Engativá manifestadas por la entidad

12. Informe de Calidad

- Se envía oficio IDRD-4080-G1-2024-136 solicitando la actualización periódica del plan de adquisiciones incluyendo las priorizaciones por periodo establecidas por el IDRD y la presentación del seguimiento y documentos de cumplimiento en informes mensuales de calidad
- Se envía oficio IDRD-4080-G1-2024-138 SOLICITUD ACTUALIZACIÓN PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
- Se realiza toma de contramuestra de arena silice y granulo de caucho ingresado a Cancha Pijaos al cual se realizarán pruebas por parte de interventoría, de igual forma se solicita al contratista presente los ensayos correspondientes realizados con el laboratorio aprobado y acreditado
- Se recibe por parte del contratista el oficio CINNOVAPARQUES-CE-096, el cual cuenta con observaciones por parte de la interventoría las cuales se informan por medio del oficio IDRD-4080-G1-2024-139 el día 30 de enero de 2025
- Se reitera en comité la entrega de informe de informes mensuales

13. Informe Social

- Se realiza entrega de las canchas Verbenal Cod. 01-313, Alameda 170 Cod. 01-540, Toberin Cod. 01-079, Servitá Cod. 01-023 y Cedritos Cod. 01-031 a la comunidad con compañía de la dirección y subdirección del IDRD

14. Informe Ambiental

- Durante la semana se lleva a cabo la verificación en la implementación de las medidas de manejo ambiental formuladas para el proyecto por el contratista, evidenciando que estas se desarrollan acorde a lo programado sin novedades. Adicionalmente se revisa la versión uno del informe de enero, el cual queda en estado de no aprobado, enviando las observaciones al contratista para la subsanación.

15. Informe SST

- Se recibió mediante correo electrónico el día 27-01-2025 el informe SST N°3, del cual se remitieron observaciones y se esta a la espera de su subsanación.
- En obra se evidencia el uso de epp y dotación institucional por parte de los trabajadores.

16. Registro Fotográfico

			
Aurora 05-002 USME	Aurora 05-002 USME	Molinos 18-055 Rafael Uribe	Molinos 18-055 Rafael Uribe
			
El Tunal 06-063 Tunjuelito	El Tunal 06-063 Tunjuelito	El Taller- El Ensueño 19-348 Ciudad Bolívar	El Taller- El Ensueño 19-348 Ciudad Bolívar
			
Gaitán cortes 04-103 San Cristóbal	Gaitán cortes 04-103 San Cristóbal	Servitá 01-023 Usaquén	Servitá 01-023 Usaquén
			
Castilla 08-200 Kennedy	Castilla 08-200 Kennedy	LA FLORIDA 1 10-311 Engativá	LA FLORIDA 1 10-311 Engativá
			
Villa Alsacia 08-065 Kennedy	Villa Alsacia 08-065 Kennedy	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén	EL COUNTRY (Club) 01-1000 Usaquén
			
CIUDAD MONTES 16-112 Puente Aranda	CIUDAD MONTES 16-112 Puente Aranda	EL TUNAL (Softbol) 06-063 Tunjuelito	EL TUNAL (Softbol) 06-063 Tunjuelito

			
Servitá 01-023 Usaquén	Servitá 01-023 Usaquén	Miravalle 05-042 Usme	Miravalle 05-042 Usme

Arq María Claudia Mallecha
Residente Interventoría

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V1

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

No. 20252100045022 Código Web: &oloT4
FECHA:06-02-2026 16:34:14 FOLIOS: 4
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO D
ASUNTO: REMISION INFORME SEMANAL DE INTERVENTORA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G1-2024-148

Bogotá D. C., 06 de febrero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4041 DE 2024 – CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA NATURAL, SINTÉTICA Y ARENA.

Cordial saludo

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 11 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de enero de 2025 y el 02 de febrero de 2025, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4041 de 2024 (gramas).

Para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: N/A
Elaboró: DG
Revisó: N/A