Al contestar cite Radicado 2024333150052064 Id: 1568854
Folios: 2 Fecha: 2024-12-17 08:07:16
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA- ATLANTICO y OTROS

MEMORANDO

Soledad, 16 de diciembre de 2024

PARA: IVAR TORREGROZA

Pagaduría

DE: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

Asunto: Pago parcial 2, contrato No. 24001006 H4 de 2024, BYRPRO INGENIERIA SAS, Regional Norte, Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro parcial 1 y documentos soporte del contrato de obra según los lineamientos para la radicación de cuentas de cobro vigencia 2024, contratista BYRPRO INGENIERIA SAS, correspondiente al contrato número No. 24001006 H4 de 2024.

1. Certificación cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038).
2. Certificación de supervisión.
3. Factura electrónica.
4. Certificación Parafiscales.
5. Informe de avances.
6. Acta de recibo parcial de obra.
7. Acta de costos de obra.
8. Liquidación IVA acta de recibo parcial.

9. Registro Presupuestal RP.
10. Registro Presupuestal RP adición
11. Acta de modificación No. 1
12. Otro sí No. 1
13. Póliza de cumplimiento adición.
14. Acta de aprobación de garantías adición.

Cordialmente,



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **16** / MM **Diciembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **BYRPRO INGENIERIA S.A.S**
NIT/CC No.: **900.418.228-2**

Información Contractual

Contrato No.: 24001006 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

Fecha de suscripción: 06 / nov / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 31 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 864,041,780.00	$ 388,818,801.00	$ 442,561,225.97	$ 810,299,355.03

Información para pago

Concepto de Pago:

☐ ASEO	☐ MANTENIMIENTO	☐ TRANSPORTE DE CARGA
☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN	☑ OBRA	☐ TRANSPORTES PASAJEROS
☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN	☐ RESOLUCIÓN	☐ VIGILANCIA
☐ INTERVENTORÍA	☐ SERVICIOS PÚBLICOS	☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	BYRP-27	13-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 363-000493-91
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA S.A.

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	70824
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	$ 421,480,554.03
Total a pagar:	**$ 421,480,554.03**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	97324
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	$ 161,638,960.27
Total a pagar:	**$ 161,638,960.27**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	Hernando de la Hoz Pertuz	Nombre:	
Cargo:	Profesional Aeronáutico I	Cargo:	
Dependencia:	Regional Norte	Dependencia:	

OBSERVACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, 16 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 24001006 H4 DE 2024 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa BYRPRO INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT 900.418.228-2 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta parcial cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Norte, se realice el pago parcial según factura:

FACTURA	VALOR
BYRP-27	$ 583,119,514.30
TOTAL A PAGAR	$ 583,119,514.30

Por un valor total de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (**$ 583,119,514.30**) IVA INCLUIDO.**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BYRPRO INGENIERIA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
182a3378743c4b9d64f3449286fac853992f7e31bf0908a78201b8df2d6885441e8454e9c502610bfceec53a8bf12cd3

Número de Factura: BYRP-27
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 13/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BYRPRO INGENIERIA SAS
Nombre Comercial: BYRPRO INGENIERIA SAS
Nit del Emisor: 900418228
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 25 C 14 78 P 2
Teléfono / Móvil: 3208559477
Correo: contabilidadbyrpro2022@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil Regional Norte
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO 103 - 15
Teléfono / Móvil: (601) 4251000 - Ext.
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	72101507	COSTO DIRECTO ACTA No 2 del Contrato No 240010006 H4 DE 2024 con Objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS GARITAS HANGARES TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA	NIU	1,00	$ 455.740.144,04	$ 0,00	$ 0,00					$ 455.740.144,04
2	003	ADMINISTRACION 21	94	1,00	$ 95.705.430,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.705.430,25
3	004	IMPREVISTOS 1	94	1,00	$ 4.557.401,44	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.557.401,44
4	005	UTILIDAD 5	94	1,00	$ 22.787.007,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.329.531,37	19.00			$ 22.787.007,20

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-12-00-400;24001006 H4 DE 2024, cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:49:53
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:49:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	578789982.93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	578789982.93
IVA	4329531.37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	4329531.37
Total neto factura (=)	583119514.3
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 583119514.3

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	578.789.982,93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	578.789.982,93
IVA	4.329.531,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.329.531,37
Total neto factura (=)	583.119.514,30
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$583.119.514,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084017693 Rango desde: 24 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-11-25

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Los suscritos, representante Legal y Contador de la Empresa **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** identificado con Nit 900418228-2, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Dada en Yopal, a los 16 días del mes de diciembre de 2024

CRISTIAN DAVID GIRALDO
R/L: BYRPRO INGENIERIA S.A.S
NIT. 900418228-2
CC. 1.053.342.503

RAFAEL TOVAR CAMACHO
CONTADOR
T.P. 3740-T
CC. 19.067.187


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.067.187
TOVAR CAMACHO
APELLIDOS
RAFAEL
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1949
BARBOSA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-MAY-1970 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
R-1500150-00162456-M-0019067187-20090711
0013364597A 1
29045856


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
3740-T
RAFAEL
TOVAR CAMACHO
C.C. 19.067.187
RESOLUCION INSCRIPCION 265-T FECHA 25-V-79
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Presidente
00010927
30 JUN 2015
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E 0 1 0 0 7 0 B B 0 3 E 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAFAEL TOVAR CAMACHO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19067187 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3740-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	FORMATO		
BYRPRO INGENIERIA	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** **2**
2. **ACTIVIDADES REALIZADAS** **3**
3. **RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO** **4**
4. **PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS** **5**
5. **BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES** **5**
6. **EVIDENCIA FOTOGRÁFICA** **8**
7. **GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES** **18**
8. **ANEXOS** **18**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	24001006 H4 DE 2024
Clase de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratista	BYRPRO INGENIERIA S.A.S
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA
Valor	$ 1.252.860.581 IVA incluido.
Plazo	CIENTO VEINTE (120) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Supervisor y/o Interventor	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Dirección	REGIONAL NORTE
Lugar de ejecución	ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

BYRPRO INGENIERIA	**FORMATO**		
	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA (M2)	CANTIDAD ANTERIOR ACTA	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	ACUMUADO	% AVANCE	% AVANCE DEL PRESUPUESTO	PONDERACION
1,1	Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación	200,00	150,56	0,00	150,56	75%	0,22%	0,002873424
1,2	Demolición piso acabado. Incluye retiro	78,39	50,00	28,3896	78,39	100%	0,29%	0,002853123
1,3	Demolición de enchape. Incluye retiro	197,58	50,00	147,5797	197,58	100%	0,47%	0,004674313
1,4	Demolición plantilla de concreto. Incluye retiro	36,11	10,00	26,1064	36,11	100%	0,19%	0,001884774
1,5	Remoción de pintura	5.000,00	5.000,00	330,928504	5330,93	107%	3,40%	0,031926936
1,6	Desmonte y retiro de cielo raso	222,94	100,00	122,9382	222,94	100%	0,41%	0,004057108
1,7	Desmonte de sanitarios	10,00	3,00	7	10,00	100%	0,05%	0,000454959
1,8	Desmonte de orinales	6,00	3,00	3	6,00	100%	0,03%	0,000272975
1,9	Desmonte de lavamanos	12,00	2,00	10	12,00	100%	0,05%	0,000545951
1,10	Desmonte de ducha	6,00	2,00	4	6,00	100%	0,02%	0,000216465
1,11	Desmonte de lámparas	50,00	10,00	40	50,00	100%	0,09%	0,000901936
1,12	Desmonte de estructura y teja de cubierta existente, Incluye retiro	100,00		20	20,00	20%	0,05%	0,00239452
1,13	Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro	47,00	3,00	44	47,00	100%	0,28%	0,002828567
1,14	Demolición de muros e=0.12m a 0.15m) (incluye retiro)	36,95	30,00	6,947	36,95	100%	0,19%	0,001902112
1,15	Excavación manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	20,00	3,00	17	20,00	100%	0,12%	0,001240729
1,16	Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	30,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,17	Relleno en material seleccionado e=0.15m	5,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,18	Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	24,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,19	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	36,11	24,00	12,1064	36,11	100%	0,28%	0,002783932
1,20	Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	12,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,21	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo	0,77		0	0,00	0%	0,00%	0
1,22	Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	2,80		0	0,00	0%	0,00%	0
1,23	Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.	16,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,24	Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF. 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	20,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,25	Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.	26,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,26	Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI. A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts	12,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,27	Levante de muro en bloque No. 5	200,00	17,08	0,001	17,08	9%	0,12%	0,013639187
1,28	Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4	300,00	26,73	0,00	26,73	9%	0,05%	0,005603177
1,29	Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros	800,00	348,00	0	348,00	44%	0,61%	0,014086285
1,30	Pintura Tipo I para interior (2 manos)	3.000,00	1.966,30	0,001304	1966,30	66%	4,24%	0,064652046
1,31	Pintura Tipo I para exterior (2 manos)	2.520,00	2.000,00	520	2520,00	100%	8,05%	0,08045588
1,32	Suministro e instalacion de Extractor de 10" para baño. Incluye acometida eléctrica con interruptor sencillo y canaleta para su correcto funcionamiento	1,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,33	Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo	92,00	50,00	42	92,00	100%	0,71%	0,007080309
1,34	Cercha en perfiles metalica 3"x1 1/2" calibre 18. (Doble), incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y montaje.	25,00	24,00	1	25,00	100%	0,10%	0,001047603
1,35	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2 cal. 18	30,00	24,00	6	30,00	100%	0,06%	0,000642929
1,36	Cubierta en teja termoacústica	60,00	41,45	0,00	41,45	69%	0,42%	0,006138353
1,37	Caballete en teja termoacustica, incluye tornillos auto perforantes y fijadores de ala	12,00		16	16,00	133%	0,09%	0,00065267
1,38	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación	200,00	185,00	0	185,00	93%	3,34%	0,03614193
1,39	Suministro e instalación de ventana corrediza 100cmx100cm PVC Blanca Vidrio 4mm. Incluye sellado de juntas, impermeabilización de filos	1,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,40	Suministro e instalación enchape para baños en cerámica	30,00	30,00	102	132,00	440%	0,91%	0,002074612
1,41	Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios	10,00	8,00	0	8,00	80%	0,02%	0,000305301
1,42	Suministro e instalación tuberia PVC S 4". Incluye accesorios	20,00	8,00	0	8,00	40%	0,05%	0,001241399
1,43	Suministro e inst. Tapa plástica de 15cm x 15cm para registro	1,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,44	Suministro e instalación Rejilla de aluminio para piso 2"	3,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,45	Suministro e instalación, Punto desagüe 2"	6,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,46	Suministro e instalación, Punto desagüe 4"	2,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,47	Suministro e instalación de tubería en PVC 1/2", RDE 13.5 - 315 PSI. Incluye accesorios, regata y resane	25,00	25,00	25	50,00	200%	0,13%	0,000643527
1,48	Suministro e instalación de válvula de compuerta 1/2" cuerpo en bronce astmb62, presión de trabajo 200 psi, conexión rosca npt	2,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,49	Suministro e instalación de Espejo Aro 80 cm	2,00	2,00	0	2,00	100%	0,07%	0,000726689
1,50	Suministro e instalación de orinales. Incluye grifería	2,00	2,00	4	6,00	300%	0,42%	0,001392653
1,51	Suministro e instalación de sanitario alongado. Incluye grifería	2,00	2,00	9	11,00	550%	1,10%	0,002001819
1,52	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. Incluye grifería	2,00	2,00	11	13,00	650%	0,56%	0,000858675
1,53	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 6 milimetros para cubículos de sanitario	2,00		0	0,00	0%	0,00%	0
1,54	Suministro e instalación de ducha cuadrada tipo regadera con manilla en palanca, acabado cromo. Incluye accesorios	2,00	2,00	4	6,00	300%	0,12%	0,000386571
1,55	Suministro e instalación de División para Baño batiente 80x180 cm Vidrio de 6 milimetros	2,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,56	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC 1/2" con campana	20,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,57	Suministro e instalación de tomacorrientes doble (incluye regata, resane, y cableado L hasta 4.5 mts)	7,00	7,00	16	23,00	329%	0,09%	0,000266845
1,58	Suministro e instalación interruptor sencillo (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	2,00	2,00	18	20,00	1000%	0,07%	6,85791E-05
1,59	Suministro e instalación interruptor doble (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	1,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,60	Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	4,00	4,00	18	22,00	550%	0,14%	0,000252095
1,61	Construcción de caja de inspección en ladrillo tolete recocido, de 0.6m x 0.6m H<2.0m con tapa de concreto de 3000 PSI. Incluye acero de refuerzo en varilla de 3/8"	1,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,62	Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco	50,00	50,00	0	50,00	100%	0,35%	0,003548679
1,63	Suministro y colocación de polarizado de vidrios en pelicula de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente	50,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,64	Mantenimiento de ventanas en vidrio con marco de aluminio	50,00	38,28	0,001	38,28	77%	0,27%	0,003468063
1,65	Mantenimiento de carpinteria metálica	20,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,66	Mantenimiento de carpinteria en madera	30,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,67	Suministro e instalación de ventaneria en vidrio y marco en aluminio	20,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,68	Reposición de vidrios para ventanas	20,00	4,62	0	4,62	23%	0,04%	0,001835799
1,69	Reparación y resane de humedades en pared	260,00	20,00	240	260,00	100%	2,38%	0,023844632
1,70	Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas	70,00	70,00	0	70,00	100%	0,13%	0,001273885
1,71	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico	1.000,00	586,00	0	586,00	59%	4,91%	0,083808208
1,72	Suministro e instalación de piso en caucho. Incluye retiro de piso existente	35,00			0,00	0%	0,00%	-
1,73	Suministro e instalación de carpinteria metálica	113,00	15,00	98	113,00	100%	9,40%	0,094026823
1,74	Suministro e instalación de carpinteria en madera	15,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,75	Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas	600,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,76	Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas	3.000,00	1.624,33	0,00	1624,33	54%	1,03%	0,019036436
1,77	Limpieza interna de muros y cielo raso	3.000,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,78	Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas	3.000,00	823,14	0,00	823,14	27%	0,72%	0,02610027
1,79	Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección	1.000,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,80	Mantenimiento y limpieza de redes de alcantarillado combinado. Incluye entrada y salida de PTAR con equipo de succión a presión tipo Vactor o equivalente	100,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,81	Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado	1.500,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,82	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas	200,00	169,00	31	200,00	100%	1,20%	0,012020492
1,83	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidsulicas y/o sanitarias	200,00	84,00	0	84,00	42%	0,50%	0,012020492
1,84	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones de redes contraincendio	100,00		0	0,00	0%	0,00%	-
1,85	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación	200,00	106,00	0	106,00	53%	0,64%	0,012020492
1,86	Disposición final de residuos de construcción y demolición	120,00	45,00		45,00	38%	0,40%	0,010535889
	IETM NO PREVISTOS						0,00%	-
NP-01	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	566,45		566,45	566,45	100%	17,41%	0,174096735
NO-02	Suministro, extendida y compactacion de material granular subbase estabilizada con adicion de cemento en proporcion de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica	5.400,00		5400	5400,00	100%	10,84%	0,108434412
NP-03	Desmonte y retiro de manto existente en cubieta de terminal de carga	586,00		586	586,00	100%	0,83%	0,008316233

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

La **obra de mejoramiento de la estación de bomberos, hangares y terminal de carga** tiene como objetivo optimizar las condiciones físicas y operativas de la infraestructura existente para asegurar que el personal de bomberos y demás puedan llevar a cabo sus labores con la mayor eficiencia, seguridad y confort posible. La mejora incluirá la rehabilitación de áreas clave como los vestuarios, la sala de operaciones, los accesos para vehículos, los sistemas de comunicación, y la modernización de la infraestructura hidráulica y eléctrica.

- **Mejorar la funcionalidad operativa** de la estación de bomberos para garantizar tiempos de respuesta más rápidos y una mayor eficacia en la atención de emergencias mediante puertas batientes y accesos estratégicos.
- **Optimizar las condiciones de trabajo** del personal, brindando espacios adecuados para descanso, vestuarios, comedor y oficinas, mejorando su seguridad y bienestar.
- **Fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres** a través de la rehabilitación de la infraestructura de la estación y la adecuación de espacios de almacenamiento y mantenimiento de vehículos y equipos de emergencia.

Alcance del Proyecto:

- **Rehabilitación de la estructura existente**: Incluye el acondicionamiento de la fachada, reparación de cubiertas, pisos y paredes, y mejora de la accesibilidad en las instalaciones.
- **Renovación de sistemas**: Adecuación de los sistemas eléctricos e hidráulicos, para mejorar la calidad de vida del personal.
- **Espacios de descanso y bienestar para el personal**: Renovación de los vestuarios, comedor, dormitorios y áreas comunes para el personal, asegurando condiciones adecuadas de descanso entre turnos.

Beneficios Esperados:

Técnicos:

- **Mejora en la eficiencia operativa**: Reducción de los tiempos de respuesta en emergencias gracias a la optimización de los accesos para vehículos y la modernización de las herramientas de comunicación.
- **Seguridad aumentada**: Las mejoras en la infraestructura asegurarán un entorno más seguro para los bomberos durante las emergencias, con mejores condiciones de evacuación y seguridad en las instalaciones.

Sociales:

- **Mejora en la calidad del servicio**: La optimización de los espacios y equipos permitirá una respuesta más rápida y eficiente a las emergencias, contribuyendo a la seguridad de la comunidad.

- **Condiciones de trabajo mejoradas**: El bienestar del personal se verá favorecido por la renovación de los espacios, lo que resulta en un aumento en la moral y el desempeño.
- **Fortalecimiento del compromiso comunitario**: La inversión en infraestructura de emergencia refuerza la confianza de la comunidad en los servicios públicos de seguridad.

5. Justificación:

El mejoramiento de la estación de bomberos responde a la necesidad de actualizar las instalaciones y equipos para hacer frente de manera más efectiva a los riesgos y emergencias crecientes en la comunidad. La infraestructura actual presenta deficiencias que afectan la operatividad, seguridad y bienestar del personal, lo que puede impactar negativamente en la capacidad de respuesta ante emergencias. Este proyecto es esencial para garantizar una atención oportuna, mejorar la calidad del servicio y proporcionar condiciones adecuadas para quienes están al servicio de la comunidad.

4. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

NOMBRE	No DE IDENTIFICACIÓN	CARGO
KEVIN DE JESUS CARPINTERO PERTUZ	1048222881	Residente de obra
JOLMAN LIVARDO FLORES BELLICIA	1118544197	Maestro de obra
JUAN CAMILO VALEGA DE LA HOZ	1001581392	Auxiliar de albañilería
JONATÁN FERNANDO HIGUERA QUIÑONEZ	1118558323	Auxiliar de albañilería
CARLOS ANDRÉS ANCHILLA CARRACEDO	1043119664	Auxiliar de albañilería
HEBER JOSE ESCORCIA VARGAZ	8759683	Auxiliar de obra
OSWALDO MENDOZA MINDIOLA	72176224	Conductor

5. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

El mejoramiento civil abarca una variedad de obras que buscan mejorar la infraestructura y el entorno de una comunidad o región. Este tipo de obras tiene tanto beneficios técnicos como sociales, que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo económico. A continuación, se detallan los principales beneficios que se generaron durante las actividades desarrolladas en la estacion de bomberos del Aeropuerto ERNESTO CORTIZZOS de Barranquilla :

Beneficios Técnicos

Mejora en la infraestructura:

- **Fortalecimiento de la estructura**: Los trabajos de mejoramientos ejecutados en la estación de bomberos están dirigidos hacia la rehabilitación y reparación de la infraestructura para aumentar su durabilidad, resistencia y comodidad.

- **Optimización de la eficiencia**: La mejora de sistemas de drenaje, redes de agua potable, electricidad o alcantarillado asegura que los servicios funcionen de manera más eficiente y con menos interrupciones. La mejora y ampliación en las redes de electricidad o agua potable puede atender a un grupo de personas que se encontraban en precarias condiciones de servicio.

Beneficios Sociales

1. **Mejora en la calidad de vida**:

- **Acceso a servicios básicos**: Al mejorar la infraestructura, se facilita el acceso a servicios esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad y transporte, lo cual tiene un impacto directo en la salud y bienestar de los bomberos y demás.

- **Reducción de la contaminación**: Proyectos de mejoramiento en sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales ayudan a prevenir la contaminación del agua y el suelo, lo que beneficia la salud de la comunidad.




Fortalecimiento del tejido social:

- Las obras de mejoramiento suelen implicar la participación de la comunidad en la planificación o ejecución de los proyectos, lo que refuerza los lazos sociales y la cohesión dentro de la comunidad.

- **Sensibilización ambiental**: Las obras que incorporan principios de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente promueven una mayor conciencia ecológica entre los beneficiados.

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Ítem: NP-01	**Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma**	
Cantidad contratada: 566,45m2	**Cantidad ejecutada: 566,45 m2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 

Ítem: 1,71	**Descripción: Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico**	
Cantidad contratada: 586 m2	**Cantidad ejecutada: 586 m2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 

	FORMATO		
BYRPRO INGENIERIA	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,3	**Descripción:**	**Demolición de enchape. Incluye retiro**
Cantidad contratada: 50 m2	**Cantidad ejecutada: 50 m2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*



















	FORMATO		
BYRPRO INGENIERIA	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,5	**Descripción: Remoción de pintura**	
Cantidad contratada: 5000 m2	**Cantidad ejecutada: 5000 m2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 




BYRPRO INGENIERIA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,7	**Descripción: Desmonte de sanitarios**	
Cantidad contratada: 3 und	**Cantidad ejecutada: 3 und**	**% Avance: 100 %**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 




	FORMATO		
BYRPRO INGENIERIA	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,8	**Descripción: Desmonte de orinales**	
Cantidad contratada: 3 und	**Cantidad ejecutada: 3 und**	**% Avance: 100 %**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 

BYRPRO INGENIERIA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,9	**Descripción: Desmonte de lavamanos**	
Cantidad contratada: 3 und	**Cantidad ejecutada: 3 und**	**% Avance: 100 %**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 

	FORMATO		
BYRPRO INGENIERIA	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,13	**Descripción: Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro**	
Cantidad contratada: 3 und	**Cantidad ejecutada: 3 und**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
  	 	

BYRPRO INGENIERIA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,31	**Descripción: Pintura Tipo I para exterior (2 manos)**	
Cantidad contratada: 3000 m2	**Cantidad ejecutada: 3000 m2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	   

	FORMATO		
BYRPRO INGENIERIA	INFORME PARCIAL No 002		
	Periodo: 26/nov/2024 – 13/dic/2024	**Contrato de obra No 24001006 H4 DE 2024**	**Fecha:** 15/dic/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 1,40	**Descripción:**	**Suministro e instalación enchape en cerámica**
Cantidad contratada: 30 m2	**Cantidad ejecutada: 30 m2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	 

7. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

NO APLICA

8. ANEXOS

NO APLICA

CRISTIAN GIRALDO GONZALEZ
Representante Legal
BYRPRO INGENIERIA S.A.S

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** 24001006 H4 DE 2024 **OBJETO:** REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.". **AEROPUERTO:** ERNESTO CORTISSOZ **PLAZO INICIAL:** CIENTO VEINTE (120) DÍAS **FECHA DE INICIACIÓN:** 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **PLAZO FINAL:** CIENTO VEINTE (120) DÍAS	**VALOR INICIAL:** **$ 864,041,780.00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 388,818,801.00** **VALOR FINAL :** **$ 1,252,860,581.00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** **CONTRATISTA:** BYRPRO INGENIERIA S.A.S **INTERVENTOR:** **SUPERVISOR:** HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

El día 16 de diciembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en el municipio de Soledad, el señor Kevin Carpintero, actuando como residente de obra del contratista BYRPRO INGENIERIA S.A.S y el señor Hernando de la Hoz Pertuz, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 26 de noviembre al 13 de diciembre de 2024, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		864,041,780.00
2.Valor modificación No.1		388,818,801.00
3. Valor total del contrato (1+2)		1,252,860,581.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1,252,860,581.00
6. Valor presente acta		583,119,514.30
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0.00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		583,119,514.30
9. Acumulado pagos actas anteriores		442,561,225.97
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		1,025,680,740.27
12. Saldo por pagar del presente contrato		227,179,840.73
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**81.87%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	Obra	1,025,680,740.27
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL			1,025,680,740.27

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Supervisión.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Supervisión del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en el manual de contratación vigente de la Aerocivil.

Cristian giraldo

CRISTIAN GIRALDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
BYRPRO INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

Hernando Hoz

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR DE CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 02	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
	26 de noviembre a 13 de diciembre	13/12/2024

CONTRATO:	24001006 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA		
CONTRATISTA:	BYRPRO INGENIERIA SAS	**R/L:**	CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:		**R/L:**		6/11/2024	31/12/2024

VALOR INICIAL:	VALOR ADICIONAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 864,041,780	$ 388,818,801	$ 1,252,860,581	$ 442,561,225.97	$ 583,119,514.30	$ 1,025,680,740.27	$ 227,179,840.73	26.29%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1.1	Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación	m2	200.00	$ 18,000.00	$ 3,600,000.00	150.56	$ 2,709,990.00	150.56	$ 2,710,080.00	- 0.00	$ (90.00)	150.56	$ 2,709,990.00	-	$ -	0.00%
1.2	Demolición piso acabado. Incluye retiro	m2	50.00	$ 45,600.00	$ 2,280,000.00	78.39	$ 3,574,565.76	50.00	$ 2,280,000.00	28.39	$ 1,294,565.76	78.39	$ 3,574,565.76	-	$ -	0.00%
1.3	Demolición de enchape. Incluye retiro	m2	50.00	$ 29,640.00	$ 1,482,000.00	197.58	$ 5,856,262.31	50.00	$ 1,482,000.00	147.58	$ 4,374,262.31	197.58	$ 5,856,262.31	-	$ -	0.00%
1.4	Demolición plantilla de concreto. Incluye retiro	m2	10.00	$ 65,400.00	$ 654,000.00	36.11	$ 2,361,358.56	10.00	$ 654,000.00	26.11	$ 1,707,358.56	36.11	$ 2,361,358.56	-	$ -	0.00%
1.5	Remoción de pintura	m2	5,000.00	$ 8,000.00	$ 40,000,000.00	5,330.93	$ 42,647,428.03	5,000.00	$ 40,000,000.00	330.93	$ 2,647,428.03	5,330.93	$ 42,647,428.03	-	$ -	0.00%
1.6	Desmonte y retiro de cielo raso	m2	100.00	$ 22,800.00	$ 2,280,000.00	222.94	$ 5,082,990.96	100.00	$ 2,280,000.00	122.94	$ 2,802,990.96	222.94	$ 5,082,990.96	-	$ -	0.00%
1.7	Desmonte de sanitarios	und	3.00	$ 57,000.00	$ 171,000.00	10.00	$ 570,000.00	3.00	$ 171,000.00	7.00	$ 399,000.00	10.00	$ 570,000.00	-	$ -	0.00%
1.8	Desmonte de orinales	und	3.00	$ 57,000.00	$ 171,000.00	6.00	$ 342,000.00	3.00	$ 171,000.00	3.00	$ 171,000.00	6.00	$ 342,000.00	-	$ -	0.00%
1.9	Desmonte de lavamanos	und	2.00	$ 57,000.00	$ 114,000.00	12.00	$ 684,000.00	2.00	$ 114,000.00	10.00	$ 570,000.00	12.00	$ 684,000.00	-	$ -	0.00%
1.10	Desmonte de ducha	und	2.00	$ 45,200.00	$ 90,400.00	6.00	$ 271,200.00	2.00	$ 90,400.00	4.00	$ 180,800.00	6.00	$ 271,200.00	-	$ -	0.00%
1.11	Desmonte de lámparas	und	10.00	$ 22,600.00	$ 226,000.00	50.00	$ 1,130,000.00	10.00	$ 226,000.00	40.00	$ 904,000.00	50.00	$ 1,130,000.00	-	$ -	0.00%
1.12	Desmonte de estructura y teja de cubierta existente, Incluye retiro	m2	100.00	$ 30,000.00	$ 3,000,000.00	41.45	$ 1,243,368.00		$ -	20.00	$ 600,000.00	20.00	$ 600,000.00	21.45	$ 643,368.00	21.45%
1.13	Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro	und	3.00	$ 75,400.00	$ 226,200.00	47.00	$ 3,543,800.00	3.00	$ 226,200.00	44.00	$ 3,317,600.00	47.00	$ 3,543,800.00	-	$ -	0.00%
1.14	Demolición de muros (e=0.12m a 0.15m) (incluye retiro)	m2	30.00	$ 64,500.00	$ 1,935,000.00	36.95	$ 2,383,081.50	30.00	$ 1,935,000.00	6.95	$ 448,081.50	36.95	$ 2,383,081.50	-	$ -	0.00%
1.15	Excavacion manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	m3	3.00	$ 77,723.00	$ 233,169.00	20.00	$ 1,554,460.00	3.00	$ 233,169.00	17.00	$ 1,321,291.00	20.00	$ 1,554,460.00	-	$ -	0.00%
1.16	Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	ml	30.00	$ 6,300.00	$ 189,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.17	Relleno en material seleccionado e=0.15m	m3	5.00	$ 129,300.00	$ 646,500.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.18	Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	m2	24.00	$ 48,300.00	$ 1,159,200.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.19	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	m2	24.00	$ 96,600.00	$ 2,318,400.00	36.11	$ 3,487,878.24	24.00	$ 2,318,400.00	12.11	$ 1,169,478.24	36.11	$ 3,487,878.24	-	$ -	0.00%
1.20	Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	m2	12.00	$ 36,750.00	$ 441,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.21	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluye acero de refuerzo	m3	0.77	$ 1,137,450.00	$ 873,561.60	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.22	Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	ml	2.80	$ 140,850.00	$ 394,380.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.23	Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.	ml	16.00	$ 148,200.00	$ 2,371,200.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.24	Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF. 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	ml	20.00	$ 140,550.00	$ 2,811,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.25	Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.	ml	26.00	$ 58,350.00	$ 1,517,100.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.26	Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts	ml	12.00	$ 93,750.00	$ 1,125,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.27	Levante de muro en bloque No. 5	m2	200.00	$ 85,440.00	$ 17,088,000.00	17.08	$ 1,459,400.64	17.08	$ 1,459,315.20	0.00	$ 85.44	17.08	$ 1,459,400.64	-	$ -	0.00%
1.28	Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4	m2	300.00	$ 23,400.00	$ 7,020,000.00	26.73	$ 625,388.40	26.73	$ 625,482.00	- 0.00	$ (93.60)	26.73	$ 625,388.40	-	$ -	0.00%
1.29	Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros	m2	800.00	$ 22,032.00	$ 17,625,600.00	348.00	$ 7,667,136.00	348.00	$ 7,667,136.00	-	$ -	348.00	$ 7,667,136.00	-	$ -	0.00%
1.30	Pintura Tipo I para interior (2 manos)	m2	3,000.00	$ 27,000.00	$ 81,000,000.00	1,966.30	$ 53,090,135.21	1,966.30	$ 53,090,100.00	0.00	$ 35.21	1,966.30	$ 53,090,135.21	-	$ -	0.00%
1.31	Pintura Tipo I para exterior (2 manos)	m2	2,000.00	$ 40,000.00	$ 80,000,000.00	3,364.63	$ 134,585,088.00	2,000.00	$ 80,000,000.00	520.00	$ 20,800,000.00	2,520.00	$ 100,800,000.00	844.63	$ 33,785,088.00	42.23%
1.32	Suministro e instalacion de Extractor de 10" para baño. Incluye acometida eléctrica con interruptor sencillo y canaleta para su correcto funcionamiento	und	1.00	$ 816,000.00	$ 816,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.33	Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo	m2	50.00	$ 96,420.00	$ 4,821,000.00	146.67	$ 14,141,882.83	50.00	$ 4,821,000.00	42.00	$ 4,049,640.00	92.00	$ 8,870,640.00	54.67	$ 5,271,242.83	109.34%
1.34	Cercha en perfiles metalica 3"x1 1/2" calibre 18. (Doble), incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y montaje.	ml	24.00	$ 52,500.00	$ 1,260,000.00	25.00	$ 1,312,500.00	24.00	$ 1,260,000.00	1.00	$ 52,500.00	25.00	$ 1,312,500.00	-	$ -	0.00%
1.35	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2 cal. 18	ml	24.00	$ 26,850.00	$ 644,400.00	30.00	$ 805,500.00	24.00	$ 644,400.00	6.00	$ 161,100.00	30.00	$ 805,500.00	-	$ -	0.00%
1.36	Cubierta en teja termoacústica	m2	60.00	$ 128,175.00	$ 7,690,500.00	41.45	$ 5,312,289.78	41.45	$ 5,312,853.75	- 0.00	$ (563.97)	41.45	$ 5,312,289.78	-	$ -	0.00%
1.37	Caballete en teja termoacustica, incluye tornillos auto perforantes y fijadores de ala	ml	12.00	$ 68,100.00	$ 817,200.00	30.00	$ 2,043,000.00		$ -	16.00	$ 1,089,600.00	16.00	$ 1,089,600.00	14.00	$ 953,400.00	116.67%
1.38	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta fllo, y todo lo requerido para su correcta instalación	m2	200.00	$ 226,404.00	$ 45,280,800.00	234.94	$ 53,190,948.23	185.00	$ 41,884,740.00	-	$ -	185.00	$ 41,884,740.00	49.94	$ 11,306,208.23	24.97%
1.39	Suministro e instalación de ventana corrediza 100cmx100cm PVC Blanca Vidrio 4mm. Incluye sellado de juntas, impermeabilización de filos	und	1.00	$ 587,832.00	$ 587,832.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.40	Suministro e instalación enchape para baños en cerámica	m2	30.00	$ 86,640.00	$ 2,599,200.00	280.97	$ 24,343,037.63	30.00	$ 2,599,200.00	102.00	$ 8,837,280.00	132.00	$ 11,436,480.00	148.97	$ 12,906,557.63	496.56%
1.41	Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios	ml	10.00	$ 38,250.00	$ 382,500.00	8.00	$ 306,000.00	8.00	$ 306,000.00	-	$ -	8.00	$ 306,000.00	-	$ -	0.00%
1.42	Suministro e instalación tuberia PVC S 4". Incluye accesorios	ml	20.00	$ 77,765.00	$ 1,555,300.00	8.00	$ 622,120.00	8.00	$ 622,120.00	-	$ -	8.00	$ 622,120.00	-	$ -	0.00%
1.43	Suministro e inst. Tapa plástica de 15cm x 15cm para registro	und	1.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.44	Suministro e instalación Rejilla de aluminio para piso 2"	und	3.00	$ 25,020.00	$ 75,060.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.45	Suministro e instalación, Punto desagüe 2"	und	6.00	$ 45,150.00	$ 270,900.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.46	Suministro e instalación, Punto desagüe 4"	und	2.00	$ 61,950.00	$ 123,900.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.47	Suministro e instalación de tubería en PVC 1/2", RDE 13.5 - 315 PSI. Incluye accesorios, regata y resane	ml	25.00	$ 32,250.00	$ 806,250.00	50.00	$ 1,612,500.00	25.00	$ 806,250.00	25.00	$ 806,250.00	50.00	$ 1,612,500.00	-	$ -	0.00%
1.48	Suministro e instalación de válvula de compuerta 1/2" cuerpo en bronce astmb62, presión de trabajo 200 psi, conexión rosca npt	und	2.00	$ 118,350.00	$ 236,700.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.49	Suministro e instalación de Espejo Aro 80 cm	und	2.00	$ 455,220.00	$ 910,440.00	10.00	$ 4,552,200.00	2.00	$ 910,440.00	-	$ -	2.00	$ 910,440.00	8.00	$ 3,641,760.00	400.00%
1.50	Suministro e instalación de orinales. Incluye grifería	und	2.00	$ 872,400.00	$ 1,744,800.00	6.00	$ 5,234,400.00	2.00	$ 1,744,800.00	4.00	$ 3,489,600.00	6.00	$ 5,234,400.00	-	$ -	0.00%
1.51	Suministro e instalación de sanitario alonsado. Incluye grifería	und	2.00	$ 1,254,000.00	$ 2,508,000.00	11.00	$ 13,794,000.00	2.00	$ 2,508,000.00	9.00	$ 11,286,000.00	11.00	$ 13,794,000.00	-	$ -	0.00%
1.52	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. Incluye grifería	und	2.00	$ 537,900.00	$ 1,075,800.00	13.00	$ 6,992,700.00	2.00	$ 1,075,800.00	11.00	$ 5,916,900.00	13.00	$ 6,992,700.00	-	$ -	0.00%
1.53	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 6 milimetros para cubículos de sanitario	und	2.00	$ 2,275,965.00	$ 4,551,930.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.54	Suministro e instalación de ducha cuadrada tipo regadera con manilla en palanca, acabado cromo. Incluye accesorios	und	2.00	$ 242,160.00	$ 484,320.00	6.00	$ 1,452,960.00	2.00	$ 484,320.00	4.00	$ 968,640.00	6.00	$ 1,452,960.00	-	$ -	0.00%
1.55	Suministro e instalación de División para Baño batiente 80x180 cm Vidrio de 6 milimetros	und	2.00	$ 3,034,620.00	$ 6,069,240.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.56	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC 1/2" con campana	ml	20.00	$ 15,000.00	$ 300,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.57	Suministro e instalación de tomacorrientes doble (incluye regata, resane, y cableado L hasta 4.5 mts)	und	7.00	$ 47,760.00	$ 334,320.00	96.00	$ 4,584,960.00	7.00	$ 334,320.00	16.00	$ 764,160.00	23.00	$ 1,098,480.00	73.00	$ 3,486,480.00	1042.86%
1.58	Suministro e instalación interruptor sencillo (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	2.00	$ 42,960.00	$ 85,920.00	50.00	$ 2,148,000.00	2.00	$ 85,920.00	18.00	$ 773,280.00	20.00	$ 859,200.00	30.00	$ 1,288,800.00	1500.00%
1.59	Suministro e instalación interruptor doble (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	1.00	$ 50,160.00	$ 50,160.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.60	Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	4.00	$ 78,960.00	$ 315,840.00	65.00	$ 5,132,400.00	4.00	$ 315,840.00	18.00	$ 1,421,280.00	22.00	$ 1,737,120.00	43.00	$ 3,395,280.00	1075.00%
1.61	Construcción de caja de inspección en ladrillo tolete recocido, de 0.6m x 0.6m H<2.0m con tapa de concreto de 3000 PSI. Incluye acero de refuerzo en varilla de 3/8"	und	1.00	$ 2,820,000.00	$ 2,820,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.62	Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco	m2	50.00	$ 88,920.00	$ 4,446,000.00	50.00	$ 4,446,000.00	50.00	$ 4,446,000.00	-	$ -	50.00	$ 4,446,000.00	-	$ -	0.00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

1.63	Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente	m2	50.00	$ 119,472.00	$ 5,973,600.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.64	Mantenimiento de ventanas en vidrio con marco de aluminio	m2	50.00	$ 86,900.00	$ 4,345,000.00	38.28	$ 3,326,618.90	38.28	$ 3,326,532.00	0.00	$ 86.90	38.28	$ 3,326,618.90	-	$ -	0.00%
1.65	Mantenimiento de carpinteria metálica	m2	20.00	$ 347,500.00	$ 6,950,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.66	Mantenimiento de carpinteria en madera	m2	30.00	$ 267,500.00	$ 8,025,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.67	Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio	m2	20.00	$ 215,000.00	$ 4,300,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.68	Reposición de vidrios para ventanas	m2	20.00	$ 115,000.00	$ 2,300,000.00	4.62	$ 531,300.00	4.62	$ 531,300.00	-	$ -	4.62	$ 531,300.00	-	$ -	0.00%
1.69	Reparación y resane de humedades en pared	m2	20.00	$ 114,900.00	$ 2,298,000.00	260.00	$ 29,874,000.00	20.00	$ 2,298,000.00	240.00	$ 27,576,000.00	260.00	$ 29,874,000.00	-	$ -	0.00%
1.70	Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas	ml	70.00	$ 22,800.00	$ 1,596,000.00	178.50	$ 4,069,800.00	70.00	$ 1,596,000.00	-	$ -	70.00	$ 1,596,000.00	108.50	$ 2,473,800.00	155.00%
1.71	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico	m2	1,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000,000.00	1,017.50	$ 106,837,881.05	586.00	$ 61,530,000.00	-	$ -	586.00	$ 61,530,000.00	431.50	$ 45,307,881.05	43.15%
1.72	Suministro e instalación de piso en caucho. Incluye retiro de piso existente	m2	35.00	$ 114,500.00	$ 4,007,500.00	55.00	$ 6,297,500.00		$ -	-	$ -	-	$ -	55.00	$ 6,297,500.00	157.14%
1.73	Suministro e instalación de carpinteria metálica	m2	15.00	$ 1,042,500.00	$ 15,637,500.00	123.20	$ 128,437,515.63	15.00	$ 15,637,500.00	98.00	$ 102,165,000.00	113.00	$ 117,802,500.00	10.20	$ 10,635,015.63	68.01%
1.74	Suministro e instalación de carpinteria en madera	m2	15.00	$ 802,500.00	$ 12,037,500.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.75	Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas	ml	600.00	$ 10,800.00	$ 6,480,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.76	Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas	m2	3,000.00	$ 7,950.00	$ 23,850,000.00	1,624.33	$ 12,913,391.70	1,624.33	$ 12,913,423.50	- 0.00	$ (31.80)	1,624.33	$ 12,913,391.70	-	$ -	0.00%
1.77	Limpieza interna de muros y cielo raso	m2	3,000.00	$ 28,610.00	$ 85,830,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.78	Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas	m2	3,000.00	$ 10,900.00	$ 32,700,000.00	823.14	$ 8,972,178.04	823.14	$ 8,972,226.00	- 0.00	$ (47.96)	823.14	$ 8,972,178.04	-	$ -	0.00%
1.79	Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección	m2	1,000.00	$ 5,700.00	$ 5,700,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.80	Mantenimiento y limpieza de redes de alcantarillado combinado. Incluye entrada y salida de PTAR con equipo de succión a presión tipo Vactor o equivalente	hr	100.00	$ 278,600.00	$ 27,860,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.81	Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado	m2	1,500.00	$ 25,000.00	$ 37,500,000.00	2,199.14	$ 54,978,565.56		$ -	-	$ -	-	$ -	2,199.14	$ 54,978,565.56	146.61%
1.82	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00	200.00	$ 15,060,000.00	169.00	$ 12,725,700.00	31.00	$ 2,334,300.00	200.00	$ 15,060,000.00	-	$ -	0.00%
1.83	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00	84.00	$ 6,325,200.00	84.00	$ 6,325,200.00	-	$ -	84.00	$ 6,325,200.00	-	$ -	0.00%
1.84	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones de redes contraincendio	hr	100.00	$ 75,300.00	$ 7,530,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
1.85	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00	106.00	$ 7,981,800.00	106.00	$ 7,981,800.00	-	$ -	106.00	$ 7,981,800.00	-	$ -	0.00%
1.86	Disposición final de residuos de construcción y demolición	m3	120.00	$ 110,000.00	$ 13,200,000.00	240.00	$ 26,400,000.00	45.00	$ 4,950,000.00		$ -	45.00	$ 4,950,000.00	195.00	$ 21,450,000.00	162.50%
	IETM NO PREVISTOS													-		
NP-01	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2		$ 385,063.00		566.45	$ 218,118,936.35			566.45	$ 218,118,936.35	566.45	$ 218,118,936.35	-	$ -	0.00%
NO-02	Suministro, extendida y compactacion de material granular subbase estabilizada con adicion de cemento en proporcion de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica	m2		$ 25,158.00		5,400.00	$ 135,853,200.00			5,400.00	$ 135,853,200.00	5,400.00	$ 135,853,200.00	-	$ -	0.00%
NP-03	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2		$ 17,780.00		1,017.50	$ 18,091,214.52			586.00	$ 10,419,080.00	586.00	$ 10,419,080.00	431.50	$ 7,672,134.52	42.41%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 825,034,122.60**		**$ 1,210,966,031.84**		**$ 406,682,967.45**		**$ 578,789,982.93**		**$ 985,472,950.38**		**$ 225,493,081.46**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 649,633,167.40**		**$ 953,516,560.50**		**$ 320,222,809.02**		**$ 455,740,144.04**		**$ 775,962,953.05**		**$ 177,553,607.45**	
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 136,422,965.15		$ 200,238,477.71		$ 67,246,789.89		$ 95,705,430.25		$ 162,952,220.14		$ 37,286,257.56	
	IMPREVISTOS			1%	$ 6,496,331.67		$ 9,535,165.61		$ 3,202,228.09		$ 4,557,401.44		$ 7,759,629.53		$ 1,775,536.07	
	UTILIDAD			5%	$ 32,481,658.37		$ 47,675,828.03		$ 16,011,140.45		$ 22,787,007.20		$ 38,798,147.65		$ 8,877,680.37	
	VALOR TOTAL AIU			27%	$ 175,400,955.20		$ 257,449,471.34		$ 86,460,158.43		$ 123,049,838.89		$ 209,509,997.32		$ 47,939,474.01	
	IVA			19%	$ 6,171,515.09		$ 9,058,407.32		$ 3,042,116.69		$ 4,329,531.37		$ 7,371,648.05		$ 1,686,759.27	
1.87. BMA: Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos y materiales para la revisión, instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas – sanitarias, menores en edificaciones y redes contraincendio					**$ 32,836,141.84**		**$ 32,836,141.84**		**$ 32,836,141.84**				**$ 32,836,141.84**			
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 864,041,780**		**$ 1,252,860,581**		**$ 442,561,226**		**$ 583,119,514**		**$ 1,025,680,740**		**$ 227,179,841**	26.29%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 864,041,780**		**$ 1,252,860,581**		**$ 442,561,225.97**		**$ 583,119,514.30**		**$ 1,025,680,740.27**		**$ 227,179,840.73**	26.29%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 864,041,780
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ 388,818,801
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 1,252,860,581
VALOR DE ANTICIPO	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 442,561,225.97
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA 2	%	$ 583,119,514.30
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA 2	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 2	%	$ 583,119,514.30
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1,025,680,740.27
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 227,179,841
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS QUINIENTOS OCHENTAY TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS Y TREINTA CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
BYRPRO INGENIERIA SAS

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACIÓN IVA		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No. 24001006 H4 DE 2024

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 578,789,982.93		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27.00%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	578,789,982.93	455,740,144.04	$ 455,740,144	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		22,787,007.20	$ 22,787,007.20	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		4,329,531.37	$ 4,329,531.37	$ -
TOTAL IVA		4,329,531.37	4,329,531.37	$ -

CRISTIAN GIRALDO GONZALEZ
BYRPRO INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR

KEVIN BERMUDEZ CELIN
CONTRATISTA
APOYO A LA SUPERVISION

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	18/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16824 de fecha 2024-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70824	**Fecha Registro:**	2024-10-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	864.041.780,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	864.041.780,00	**Saldo x Obligar:**	864.041.780,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900418228	**Razón Social:**	BYRPRO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001006-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-10-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF		864.041.780,00	0,00		
					Total:	864.041.780,00	0,00	864.041.780,00	864.041.780,00

Objeto:	43300C1461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. PLAZO DE EJEC SIN EXCEDER DIC 31-2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	864.041.780,00	864.041.780,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38924 de fecha 2024-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	97324	**Fecha Registro:**	2024-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	388.818.801,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	388.818.801,00	**Saldo x Obligar:**	388.818.801,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900418228	**Razón Social:**	BYRPRO INGENIERIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36300049391	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001006-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-12-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF		388.818.801,00	0,00		
					Total:	388.818.801,00	0,00	388.818.801,00	388.818.801,00

Objeto:	3300 ADICION EN VALOR CONTRATO 24001006-H4 -43300C1461 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ BARRANQUILLA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	388.818.801,00	388.818.801,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE MODIFICACION N° 1: ADICIÓN EN VALOR

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001006 H4 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BYRPRO INGENIERIA S.A.S NIT 900.418.228-2
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.
VALOR	$ 864,041,780 IVA incluido.
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP SIIF	No. 16824 de 17/07/2024
RP SIIF	No. 70824 de 18/10/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	23 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ PROFESIONAL AERONÁUTICO I

En el municipio de Soledad, el día cinco (05) de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de modificar las actividades y cantidades de obra del presente contrato: el señor **CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.342.503, obrando en calidad de representante legal del contratista **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** NIT 900.418.228-2, el señor **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Noviembre 06 del 2024

SUSPENSIONES: No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO No hubo adición de plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR No hubo adicional en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Diciembre 31 de 2024

CONDICIONES TECNICAS

Durante la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la estación de bomberos, garitas, hangares, terminal de carga y terminal logístico del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se han identificado condiciones adicionales en el terreno y en las áreas intervenidas que requieren la incorporación de actividades no previstas inicialmente, pero esenciales para garantizar la funcionalidad y durabilidad de las obras. Estas actividades incluyen la necesidad de ajustes específicos en la infraestructura de las áreas de carga y plataforma, así como trabajos complementarios en la cubierta del terminal de carga.

Las condiciones que justifican esta solicitud surgen como una respuesta técnica a situaciones imprevistas identificadas durante la ejecución, resultado de las características específicas del proyecto y las condiciones particulares del sitio.

Suministro e Instalación de Asfalto en Caliente Tipo MDC-19:

Durante la intervención en las áreas de carga y plataforma, se identificó que el desgaste estructural de la carpeta existente era más severo de lo inicialmente proyectado. Por esta razón, se hace necesario incluir la demolición de la carpeta asfáltica existente, la excavación manual en áreas críticas y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La nueva estructura incluirá la instalación de subbase granular con espesor de 0.10 m, seguida de la aplicación de imprimación y la instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19, material que garantiza una mayor resistencia al tráfico pesado y a las condiciones operativas de estas áreas.

Compactación de Subbase Granular Estabilizada:

Se ha considerado necesario reforzar ciertas secciones de la plataforma con la compactación de una subbase granular estabilizada con adición de cemento en proporción de 75 kg/m³ y espesor de 0.20 m,

complementada con un sello con emulsión asfáltica para asegurar la resistencia a las cargas dinámicas y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Desmonte y Retiro de Manto Existente en la Cubierta del Terminal de Carga:

Las inspecciones realizadas en la cubierta del terminal de carga revelaron que el manto existente presenta un deterioro avanzado debido a filtraciones y envejecimiento. Por lo tanto, se requiere el desmonte y retiro del manto actual para la aplicación de una solución impermeabilizante que cumpla con los estándares necesarios para proteger la estructura y las operaciones logísticas.

El balance de mayores y menores cantidades responde a ajustes derivados de la evaluación técnica realizada en el sitio y no a cambios sustanciales en el alcance original del contrato. Estos ajustes buscan optimizar el uso de los recursos contratados y atender las condiciones reales de la infraestructura. Los mayores volúmenes en actividades como la instalación de subbase estabilizada y la demolición de carpeta existente se compensan parcialmente con menores cantidades en actividades de menor prioridad, manteniendo un equilibrio técnico y financiero.

Las nuevas actividades garantizarán que las áreas de carga y plataforma cumplan con las exigencias operativas, asegurando su resistencia a cargas pesadas y condiciones adversas.

La intervención en la cubierta del terminal de carga minimizará los riesgos de filtraciones que puedan afectar las operaciones logísticas y de almacenamiento.
Optimización de Recursos:

A la postre, la adición en valor solicitada es esencial para garantizar el éxito del contrato y la funcionalidad de las obras ejecutadas en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las actividades incluidas responden a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución, no previstas en la etapa de planificación inicial debido a la complejidad del proyecto y las condiciones reales del sitio. Estas medidas permitirán entregar una infraestructura confiable y duradera, cumpliendo con los estándares operativos y normativos exigidos.

EVIDENCIAS APORTADAS

- Solicitud de modificación.
- Cotizaciones de ítems no previstos.

Que dado lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Realizar la modificación de actividades y cantidades del formulario No. 1, conforme a lo relacionado en el formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra.

2. Adición en valor al contrato por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801).

3. El contrato N° 24001006–H4–2024, el valor final del contrato será por la suma de MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1,252,860,581), equivalentes a 963.74 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2024.

El Contratista se compromete a ajustar las garantías establecidas al contrato que den a lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Modificación N°1 con modificación de actividades y adición en valor, por los que en ella intervinieron:

CRISTIAN DAVID GIRALDO
Representante Legal
BYRPRO INGENIERIA S.A.S.

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del contrato

Vo. Bo. _____
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Director Regional Norte

Reviso: Marta Ocampo Sanz – Contratista - Abogada
Aprobó: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	Contrato de obra		
Número:	24001006 H4 de 2024	**Fecha:**	18/11/2024
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			
Contratista:	BYRPRO INGENIERIA S.A.S NIT. 900.418.228-2		
Interventor y/o Supervisor:	Hernando de la Hoz Pertuz Profesional Aeronáutico I		
Valor inicial del contrato:	$864,041,780 incluido IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	Ciento veinte (120) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2024		
Fecha de inicio del contrato:	06/11/2024	**Fecha de terminación del contrato:**	31/12/2024

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. No ha habido prórrogas a la fecha.	
2.	
3.	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	No aplica.

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. No se presentaron adiciones.	No aplica.
2.	
3.	
Valor total del contrato:	No aplica.

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. No se presentaron suspensiones.	No aplica.
2.	
3.	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	No aplica.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1. No se presentaron modificaciones.	No aplica.	No aplica.
2.		
3.		

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1. No se presentaron cesiones.	No aplica.
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. No se presentaron sanciones.	No aplica.	No aplica.
2.		
3.		

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal / Responsabilidad Civil Extracontractual		
Número de Garantía:	625-47-994000000071-0 / 625-74-994000000027-0		
Fecha de Expedición de la Garantía.	21/10/2024	**Fecha de Aprobación de la garantía**	23/10/2024
Descripción del Amparo:	Cumplimiento del contrato / RCE		
Porcentaje:	20% - 260,000,000		
Anexo:	0		

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato correspondiente mantenimiento de la de la estación de bomberos, garitas, hangares, terminal de carga y terminal logístico, a la fecha se encuentra en un estado inicial, en el cual se han realizado las actividades correspondientes al mantenimiento de la estación de bomberos.

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 864,041,780		
ADICIONES	$ 0		
AJUSTES			
MAYOR CANTIDAD OBRA			
OBRA EJECUTADA			
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR			
OTROS			
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 864,041,780**	**$ 0**	**$ 0**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	_____ DÍAS _____MESES _____AÑOS
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS: $388,818,801 VALOR EN SMMLV: 299.09 DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO: Se incluyen actividades de Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma, Suministro, extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica; y Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga
OTRA	ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Modificar las cantidades del Contrato de obra No. 24001006 H4 de 2024, los cuales se establecen en el Formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra.

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Durante la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la estación de bomberos, garitas, hangares, terminal de carga y terminal logístico del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla", se han identificado condiciones adicionales en el terreno y en las áreas intervenidas que requieren la incorporación de actividades no previstas inicialmente, pero esenciales para garantizar la funcionalidad y durabilidad de las obras. Estas actividades incluyen la necesidad de ajustes específicos en la infraestructura de las áreas de carga y plataforma, así como trabajos complementarios en la cubierta del terminal de carga.

Las condiciones que justifican esta solicitud surgen como una respuesta técnica a situaciones imprevistas identificadas durante la ejecución, resultado de las características específicas del proyecto y las condiciones particulares del sitio.

Suministro e Instalación de Asfalto en Caliente Tipo MDC-19:

Durante la intervención en las áreas de carga y plataforma, se identificó que el desgaste estructural de la carpeta existente era más severo de lo inicialmente proyectado. Por esta razón, se hace necesario incluir la demolición de la carpeta asfáltica existente, la excavación manual en áreas críticas y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La nueva estructura incluirá la instalación de subbase granular con espesor de 0.10 m, seguida de la aplicación de imprimación y la instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19, material que garantiza una mayor resistencia al tráfico pesado y a las condiciones operativas de estas áreas.

Compactación de Subbase Granular Estabilizada:

Se ha considerado necesario reforzar ciertas secciones de la plataforma con la compactación de una subbase granular estabilizada con adición de cemento en proporción de 75 kg/m³ y espesor de 0.20 m, complementada con un sello con emulsión asfáltica para asegurar la resistencia a las cargas dinámicas y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Desmonte y Retiro de Manto Existente en la Cubierta del Terminal de Carga:

Las inspecciones realizadas en la cubierta del terminal de carga revelaron que el manto existente presenta un deterioro avanzado debido a filtraciones y envejecimiento. Por lo tanto, se requiere el desmonte y retiro del manto actual para la aplicación de una solución impermeabilizante que cumpla con los estándares necesarios para proteger la estructura y las operaciones logísticas.

El balance de mayores y menores cantidades responde a ajustes derivados de la evaluación técnica realizada en el sitio y no a cambios sustanciales en el alcance original del contrato. Estos ajustes buscan optimizar el uso de los recursos contratados y atender las condiciones reales de la infraestructura. Los mayores volúmenes en actividades como la instalación de subbase estabilizada y la demolición de carpeta existente se compensan parcialmente con menores cantidades en actividades de menor prioridad, manteniendo un equilibrio técnico y financiero.

Las nuevas actividades garantizarán que las áreas de carga y plataforma cumplan con las exigencias operativas, asegurando su resistencia a cargas pesadas y condiciones adversas.

La intervención en la cubierta del terminal de carga minimizará los riesgos de filtraciones que puedan afectar las operaciones logísticas y de almacenamiento.
Optimización de Recursos:

A la postre, la adición en valor solicitada es esencial para garantizar el éxito del contrato y la funcionalidad de las obras ejecutadas en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las actividades incluidas responden a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución, no previstas en la etapa de planificación inicial debido a la complejidad del proyecto y las condiciones reales del sitio. Estas medidas permitirán entregar una infraestructura confiable y duradera, cumpliendo con los estándares operativos y normativos exigidos.


JUSTIFICACIÓN LEGAL

De conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 40, parágrafo, inciso 2°, es posible adición a los contratos por un valor no mayor al 50% de su valor inicial.

Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no supere el tope establecido. La regla establecida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 aplica a todos los contratos estatales regidos por el EGCAP, independientemente de la modalidad de selección, de la tipología contractual del negocio jurídico que se considere necesario adicionar o del sistema de precios pactados. Ahora bien, para determinar cómo debe hacerse el cálculo de la adición, basta con remitirse a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El contratista se compromete al ajuste de las garantías que den a lugar con la presente adición en valor.

EVIDENCIAS APORTADAS
➢ Formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra. ➢ Cotizaciones de ítems no previstos.
CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR
El suscrito como supervisor designado en el contrato de la referencia, conceptúa necesaria la modificación de las actividades enmarcadas en el alcance del proyecto. **Firma**: 
Nombre: Hernando de la Hoz Pertuz
Cargo: Profesional Aeronáutico I – Supervisor del contrato

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 18 / 11 / 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : Norte

SIN ADICIÓN DE VALOR ☐
CON ADICION DE VALOR ☑

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☐
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No : 24001006 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: CIENTO VEINTE (120) DÍAS	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CIENTO VEINTE (120) DÍAS
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/11/2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
CONTRATISTA DE OBRA: BYRPRO INGENIERIA S.A.S	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $ 864,041,780	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 864,041,780	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA _____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.1	Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación	m2	200.00	$ 18,000.00	$ 3,600,000.00				- 49.45	$ (890,010.00)	150.56	$ 2,709,990.00
1.2	Demolición piso acabado. Incluye retiro	m2	50.00	$ 45,600.00	$ 2,280,000.00				28.39	$ 1,294,565.76	78.39	$ 3,574,565.76
1.3	Demolición de enchape. Incluve retiro	m2	50.00	$ 29,640.00	$ 1,482,000.00				147.58	$ 4,374,262.31	197.58	$ 5,856,262.31
1.4	Demolición plantilla de concreto. Incluve retiro	m2	10.00	$ 65,400.00	$ 654,000.00				26.11	$ 1,707,358.56	36.11	$ 2,361,358.56
1.5	Remoción de pintura	m2	5,000.00	$ 8,000.00	$ 40,000,000.00				330.93	$ 2,647,428.03	5,330.93	$ 42,647,428.03
1.6	Desmonte y retiro de cielo raso	m2	100.00	$ 22,800.00	$ 2,280,000.00				122.94	$ 2,802,990.96	222.94	$ 5,082,990.96
1.7	Desmonte de sanitarios	und	3.00	$ 57,000.00	$ 171,000.00				7.00	$ 399,000.00	10.00	$ 570,000.00
1.8	Desmonte de orinales	und	3.00	$ 57,000.00	$ 171,000.00				3.00	$ 171,000.00	6.00	$ 342,000.00
1.9	Desmonte de lavamanos	und	2.00	$ 57,000.00	$ 114,000.00				10.00	$ 570,000.00	12.00	$ 684,000.00
1.10	Desmonte de ducha	und	2.00	$ 45,200.00	$ 90,400.00				4.00	$ 180,800.00	6.00	$ 271,200.00
1.11	Desmonte de lámparas	und	10.00	$ 22,600.00	$ 226,000.00				40.00	$ 904,000.00	50.00	$ 1,130,000.00
1.12	Desmonte de estructura y teja de cubierta existente, Incluye retiro	m2	100.00	$ 30,000.00	$ 3,000,000.00				- 58.55	$ (1,756,632.00)	41.45	$ 1,243,368.00
1.13	Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluve retiro	und	3.00	$ 75,400.00	$ 226,200.00				44.00	$ 3,317,600.00	47.00	$ 3,543,800.00
1.14	Demolición de muros (e=0.12m a 0.15m) (incluye retiro)	m2	30.00	$ 64,500.00	$ 1,935,000.00				6.95	$ 448,081.50	36.95	$ 2,383,081.50
1.15	Excavacion manual de 0 a 1.20 m. (Incluye retiro)	m3	3.00	$ 77,723.00	$ 233,169.00				17.00	$ 1,321,291.00	20.00	$ 1,554,460.00
1.16	Excavación manual para cimientos y vigas de amarre	ml	30.00	$ 6,300.00	$ 189,000.00				- 30.00	$ (189,000.00)	-	$ -
1.17	Relleno en material seleccionado e=0.15m	m3	5.00	$ 129,300.00	$ 646,500.00				- 5.00	$ (646,500.00)	-	$ -
1.18	Sub- base en suelo cemento e=0.1m, 1:15.	m2	24.00	$ 48,300.00	$ 1,159,200.00				- 24.00	$ (1,159,200.00)	-	$ -
1.19	Plantilla en concreto de 3000 PSI, e=0.1m	m2	24.00	$ 96,600.00	$ 2,318,400.00				12.11	$ 1,169,478.24	36.11	$ 3,487,878.24
1.20	Solado en contrato de 1500 psi , (Para zapatas y vigas de amarre)	m2	12.00	$ 36,750.00	$ 441,000.00				- 12.00	$ (441,000.00)	-	$ -
1.21	Zapata en concreto de 3000 psi de 0.8m x 0.8m x 0.3m. Incluve acero de refuerzo	m3	0.77	$ 1,137,450.00	$ 873,562.07				- 0.77	$ (873,562.07)	-	$ -
1.22	Pedestal en concreto 3000 PSI, reforzado 4 Ø1/2" y estribos Ø3/8" A/C. 0.20 mts secc: (0.40 X 0.40) mts.	ml	2.80	$ 140,850.00	$ 394,380.00				- 2.80	$ (394,380.00)	-	$ -
1.23	Columna en concreto 3000 PSI, REF 4Ø1/4" 60000 PSI, Estribo Ø3/8" A/C.12 mts: (.25 X .25) mts.	ml	16.00	$ 148,200.00	$ 2,371,200.00				- 16.00	$ (2,371,200.00)	-	$ -
1.24	Viga de cimiento en concreto 3000 PSI, REF. 4Ø1/2" 60000PSI, ESTRIBO Ø3/8" 40000 PSI, A/C..15 MT SEC:(.25X.25) MTS.	ml	20.00	$ 140,550.00	$ 2,811,000.00				- 20.00	$ (2,811,000.00)	-	$ -
1.25	Viga de amarre en concreto de 3000 PSI, REF. 4 Ø3/8" Estribos Ø1/4" A/C. 0.20 MTS Secc:(0.15 X 0.20) mts.	ml	26.00	$ 58,350.00	$ 1,517,100.00				- 26.00	$ (1,517,100.00)	-	$ -
1.26	Viga culata en concreto 3000 PSI, REF. 4 Ø1/2" 60000 PSI, estribo Ø3/8" 40000 PSI, A/C 0.15 MTS Secc: (0.20 X 0.20) Mts	ml	12.00	$ 93,750.00	$ 1,125,000.00				- 12.00	$ (1,125,000.00)	-	$ -
1.27	Levante de muro en bloque No. 5	m2	200.00	$ 85,440.00	$ 17,088,000.00				- 182.92	$ (15,628,599.36)	17.08	$ 1,459,400.64
1.28	Pañete impermeabilizado, mortero de pega 1:4	m2	300.00	$ 23,400.00	$ 7,020,000.00				- 273.27	$ (6,394,611.60)	26.73	$ 625,388.40
1.29	Suministro y aplicación de estuco plástico color blanco para muros	m2	800.00	$ 22,032.00	$ 17,625,600.00				- 452.00	$ (9,958,464.00)	348.00	$ 7,667,136.00
1.30	Pintura Tipo I para interior (2 manos)	m2	3,000.00	$ 27,000.00	$ 81,000,000.00				- 1,033.70	$ (27,909,864.79)	1,966.30	$ 53,090,135.21
1.31	Pintura Tipo I para exterior (2 manos)	m2	2,000.00	$ 40,000.00	$ 80,000,000.00				1,364.63	$ 54,585,088.00	3,364.63	$ 134,585,088.00
1.32	Suministro e instalacion de Extractor de 10" para baño. Incluye acometida eléctrica con interruptor sencillo y canaleta para su correcto funcionamiento	und	1.00	$ 816,000.00	$ 816,000.00				- 1.00	$ (816,000.00)	-	$ -
1.33	Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo	m2	50.00	$ 96,420.00	$ 4,821,000.00				96.67	$ 9,320,882.83	146.67	$ 14,141,882.83
1.34	Cercha en perfiles metalica 3"x1 1/2" calibre 18. (Doble), incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte a dos manos y montaje.	ml	24.00	$ 52,500.00	$ 1,260,000.00				1.00	$ 52,500.00	25.00	$ 1,312,500.00
1.35	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2 cal. 18	ml	24.00	$ 26,850.00	$ 644,400.00				6.00	$ 161,100.00	30.00	$ 805,500.00
1.36	Cubierta en teja termoacústica	m2	60.00	$ 128,175.00	$ 7,690,500.00				- 18.55	$ (2,378,210.22)	41.45	$ 5,312,289.78
1.37	Caballete en teja termoacustica, incluye tornillos auto perforantes y fijadores de ala	ml	12.00	$ 68,100.00	$ 817,200.00				18.00	$ 1,225,800.00	30.00	$ 2,043,000.00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 18 / 11 / 24 (Día / Mes / Año)

1.38	Suministro e instalación de cielo raso en drywall con estructura simple anclada a muros existentes en lámina de acero galvanizado de 48mm, cada 0.60m. incluye fijaciones para el anclaje de la estructura, tornillería, cinta filo, y todo lo requerido para su correcta instalación	m2	200.00	$ 226,404.00	$ 45,280,800.00				34.94	$ 7,910,148.23	234.94	$ 53,190,948.23
1.39	Suministro e instalación de ventana corrediza 100cmx100cm PVC Blanca Vidrio 4mm. Incluye sellado de juntas. impermeabilización de filos	und	1.00	$ 587,832.00	$ 587,832.00				- 1.00	$ (587,832.00)	-	$ -
1.40	Suministro e instalación enchape para baños en cerámica	m2	30.00	$ 86,640.00	$ 2,599,200.00				250.97	$ 21,743,837.63	280.97	$ 24,343,037.63
1.41	Suministro e instalación tuberia PVC S 2". Incluye accesorios	ml	10.00	$ 38,250.00	$ 382,500.00				- 2.00	$ (76,500.00)	8.00	$ 306,000.00
1.42	Suministro e instalación tuberia PVC S 4". Incluye accesorios	ml	20.00	$ 77,765.00	$ 1,555,300.00				- 12.00	$ (933,180.00)	8.00	$ 622,120.00
1.43	Suministro e inst. Tapa plástica de 15cm x 15cm para registro	und	1.00	$ 27,000.00	$ 27,000.00				- 1.00	$ (27,000.00)	-	$ -
1.44	Suministro e instalación Rejilla de aluminio para piso 2"	und	3.00	$ 25,020.00	$ 75,060.00				- 3.00	$ (75,060.00)	-	$ -
1.45	Suministro e instalación, Punto desagüe 2"	und	6.00	$ 45,150.00	$ 270,900.00				- 6.00	$ (270,900.00)	-	$ -
1.46	Suministro e instalación, Punto desagüe 4"	und	2.00	$ 61,950.00	$ 123,900.00				- 2.00	$ (123,900.00)	-	$ -
1.47	Suministro e instalación de tubería en PVC 1/2", RDE 13.5 - 315 PSI. Incluye accesorios, regata y resane	ml	25.00	$ 32,250.00	$ 806,250.00				25.00	$ 806,250.00	50.00	$ 1,612,500.00
1.48	Suministro e instalación de válvula de compuerta 1/2" cuerpo en bronce astmb62, presión de trabajo 200 psi. conexión rosca npt	und	2.00	$ 118,350.00	$ 236,700.00				- 2.00	$ (236,700.00)	-	$ -
1.49	Suministro e instalación de Espejo Aro 80 cm	und	2.00	$ 455,220.00	$ 910,440.00				8.00	$ 3,641,760.00	10.00	$ 4,552,200.00
1.50	Suministro e instalación de orinales. Incluye grifería	und	2.00	$ 872,400.00	$ 1,744,800.00				4.00	$ 3,489,600.00	6.00	$ 5,234,400.00
1.51	Suministro e instalación de sanitario alongado. Incluye grifería	und	2.00	$ 1,254,000.00	$ 2,508,000.00				9.00	$ 11,286,000.00	11.00	$ 13,794,000.00
1.52	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. Incluye grifería	und	2.00	$ 537,900.00	$ 1,075,800.00				11.00	$ 5,916,900.00	13.00	$ 6,992,700.00
1.53	Suministro e instalación de puerta batiente en vidrio templado de 6 milímetros para cubículos de sanitario	und	2.00	$ 2,275,965.00	$ 4,551,930.00				- 2.00	$ (4,551,930.00)	-	$ -
1.54	Suministro e instalación de ducha cuadrada tipo regadera con manilla en palanca, acabado cromo. Incluye accesorios	und	2.00	$ 242,160.00	$ 484,320.00				4.00	$ 968,640.00	6.00	$ 1,452,960.00
1.55	Suministro e instalación de División para Baño batiente 80x180 cm Vidrio de 6 milímetros	und	2.00	$ 3,034,620.00	$ 6,069,240.00				- 2.00	$ (6,069,240.00)	-	$ -
1.56	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC 1/2" con campana	ml	20.00	$ 15,000.00	$ 300,000.00				- 20.00	$ (300,000.00)	-	$ -
1.57	Suministro e instalación de tomacorrientes doble (incluye regata, resane, y cableado L hasta 4.5 mts)	und	7.00	$ 47,760.00	$ 334,320.00				89.00	$ 4,250,640.00	96.00	$ 4,584,960.00
1.58	Suministro e instalación interruptor sencillo (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	2.00	$ 42,960.00	$ 85,920.00				48.00	$ 2,062,080.00	50.00	$ 2,148,000.00
1.59	Suministro e instalación interruptor doble (incluye regata, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	1.00	$ 50,160.00	$ 50,160.00				- 1.00	$ (50,160.00)	-	$ -
1.60	Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts)	und	4.00	$ 78,960.00	$ 315,840.00				61.00	$ 4,816,560.00	65.00	$ 5,132,400.00
1.61	Construcción de caja de inspección en ladrillo tolete recocido, de 0.6m x 0.6m H<2.0m con tapa de concreto de 3000 PSI. Incluye acero de refuerzo en varilla de 3/8"	und	1.00	$ 2,820,000.00	$ 2,820,000.00				- 1.00	$ (2,820,000.00)	-	$ -
1.62	Suministro y colocación de blackouts enrrollable blanco	m2	50.00	$ 88,920.00	$ 4,446,000.00				-	$ -	50.00	$ 4,446,000.00
1.63	Suministro y colocación de polarizado de vidrios en película de nanocerámica, tonalidad al 5%. Incluye retiro de polarizado existente	m2	50.00	$ 119,472.00	$ 5,973,600.00				- 50.00	$ (5,973,600.00)	-	$ -
1.64	Mantenimiento de ventanas en vidrio con marco de aluminio	m2	50.00	$ 86,900.00	$ 4,345,000.00				- 11.72	$ (1,018,381.10)	38.28	$ 3,326,618.90
1.65	Mantenimiento de carpinteria metálica	m2	20.00	$ 347,500.00	$ 6,950,000.00				- 20.00	$ (6,950,000.00)	-	$ -
1.66	Mantenimiento de carpinteria en madera	m2	30.00	$ 267,500.00	$ 8,025,000.00				- 30.00	$ (8,025,000.00)	-	$ -
1.67	Suministro e instalación de ventanería en vidrio y marco en aluminio	m2	20.00	$ 215,000.00	$ 4,300,000.00				- 20.00	$ (4,300,000.00)	-	$ -
1.68	Reposición de vidrios para ventanas	m2	20.00	$ 115,000.00	$ 2,300,000.00				- 15.38	$ (1,768,700.00)	4.62	$ 531,300.00
1.69	Reparación y resane de humedades en pared	m2	20.00	$ 114,900.00	$ 2,298,000.00				240.00	$ 27,576,000.00	260.00	$ 29,874,000.00
1.70	Sellado e impermeabilizado de juntas de puertas y ventanas	ml	70.00	$ 22,800.00	$ 1,596,000.00				108.50	$ 2,473,800.00	178.50	$ 4,069,800.00
1.71	Suministro e instalación de impermeabilización de cubierta con manto asfáltico	m2	1,000.00	$ 105,000.00	$ 105,000,000.00				17.50	$ 1,837,881.05	1,017.50	$ 106,837,881.05
1.72	Suministro e instalación de piso en caucho. Incluye retiro de piso existente	m2	35.00	$ 114,500.00	$ 4,007,500.00				20.00	$ 2,290,000.00	55.00	$ 6,297,500.00
1.73	Suministro e instalación de carpinteria metálica	m2	15.00	$ 1,042,500.00	$ 15,637,500.00				108.20	$ 112,800,015.63	123.20	$ 128,437,515.63
1.74	Suministro e instalación de carpinteria en madera	m2	15.00	$ 802,500.00	$ 12,037,500.00				- 15.00	$ (12,037,500.00)	-	$ -
1.75	Limpieza y mantenimiento de bajantes, canales y canaletas	ml	600.00	$ 10,800.00	$ 6,480,000.00				- 600.00	$ (6,480,000.00)	-	$ -
1.76	Limpieza y lavado de fachada. Incluye ventaneria y puertas	m2	3,000.00	$ 7,950.00	$ 23,850,000.00				- 1,375.67	$ (10,936,608.30)	1,624.33	$ 12,913,391.70
1.77	Limpieza interna de muros y cielo raso	m2	3,000.00	$ 28,610.00	$ 85,830,000.00				- 3,000.00	$ (85,830,000.00)	-	$ -
1.78	Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica, manlift y personal con trabajo en alturas	m2	3,000.00	$ 10,900.00	$ 32,700,000.00				- 2,176.86	$ (23,727,821.96)	823.14	$ 8,972,178.04
1.79	Limpieza profunda de bateria de baños. Incluye desinfección	m2	1,000.00	$ 5,700.00	$ 5,700,000.00				- 1,000.00	$ (5,700,000.00)	-	$ -
1.80	Mantenimiento y limpieza de redes de alcantarillado combinado. Incluye entrada y salida de PTAR con equipo de succión a presión tipo Vactor o equivalente	hr	100.00	$ 278,600.00	$ 27,860,000.00				- 100.00	$ (27,860,000.00)	-	$ -
1.81	Mantenimiento de pisos y guardaescobas. Incluye desmanche, lavado, pulida y brillado	m2	1,500.00	$ 25,000.00	$ 37,500,000.00				699.14	$ 17,478,565.56	2,199.14	$ 54,978,565.56

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 18 / 11 / 24 (Día / Mes / Año)

1.82	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones eléctricas	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00				-	$ -	200.00	$ 15,060,000.00
1.83	Cuadrilla de mantenimiento de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00				- 116.00	$ (8,734,800.00)	84.00	$ 6,325,200.00
1.84	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones de redes contraincendio	hr	100.00	$ 75,300.00	$ 7,530,000.00				- 100.00	$ (7,530,000.00)	-	$ -
1.85	Cuadrilla de mantenimiento de reparaciones locativas y/o menores en edificación	hr	200.00	$ 75,300.00	$ 15,060,000.00				- 94.00	$ (7,078,200.00)	106.00	$ 7,981,800.00
1.86	Disposición final de residuos de construcción y demolición	m3	120.00	$ 110,000.00	$ 13,200,000.00				120.00	$ 13,200,000.00	240.00	$ 26,400,000.00
NP-01	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2		$ 385,063.00					566.45	$ 218,118,936.35	566.45	$ 218,118,936.35
NP-02	Suministro, extendida y compactacion de material granular subbase estabilizada con adicion de cemento en proporcion de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica	m2		$ 25,158.00					5,400.00	$ 135,853,200.00	5,400.00	$ 135,853,200.00
NP-03	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2		$ 17,780.00					1,017.50	$ 18,091,214.52	1,017.50	$ 18,091,214.52
	Subtotal costo directo + AIU				$ 825,034,123.07							
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)									$ 385,931,908.77		$ 1,210,966,031.84
	Total costo directo				$ 649,633,167.77					$ 303,883,392.73		$ 953,516,560.50
*	Administración	21%			$ 136,422,965.23					$ 63,815,512.47		$ 200,238,477.71
*	Imprevistos	1%			$ 6,496,331.68					$ 3,038,833.93		$ 9,535,165.61
*	Utilidad	5%			$ 32,481,658.39					$ 15,194,169.64		$ 47,675,828.03
*	IVA Sobre Utilidad	19%			**$ 6,171,515.09**					**$ 2,886,892.23**		**$ 9,058,407.32**
	1.87. BMA: Bolsa de monto agotable para suministro de repuestos y materiales para la revisión, instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas – sanitarias, menores en edificaciones y redes contraincendio				**$ 32,836,141.84**					**$ -**		**$ 32,836,141.84**
*	**Costo Total**				**$ 864,041,780.00**					**$ 388,818,801.00**		**$ 1,252,860,581.00**

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Supervisión del contrato, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
CRISTIAN DAVID GIRALDO
Representante Legal
Contratista

Firma:
HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor de contrato

Firma:
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Vo.Bo. Ordenador de Gasto
Director Regional

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

Soledad, diciembre de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REFERENCIA: COTIZACION ACTIVIDADES

De acuerdo a la presente me permito presentar cotizaciones de las actividades necesarias para la ejecucion del contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO Inc AIU	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2	566,45	$ 385.063,00	$ 218.118.936,35
2	Suministro, extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3, e=0.20m y sello con emulsión asfáltica	m2	5.400,00	$ 25.158,00	$ 135.853.200,00
3	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2	1.104,87	$ 17.780,00	$ 19.644.618,47
VALOR TOTAL					**$ 373.616.754,82**

Cristian giraldo

CRISTIAN DAVID GIRALDO
R/L: BYRPRO INGENIERIA S.A.S
NIT. 900418228-2
CC. 1.053.342.503

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Soledad

REF: ENVIO COTIZACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

De acuerdo a la visita técnica, me permito Enviar Cotización para el MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

actividad	Contenido	Unidad	Cant	Valor Unit	Vr. Total
1	Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19. Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subsase granular e=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma	m2	566,45	$ 395.000,00	$ 223.747.750,00
2	Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga	m2	1.104,87	$ 18.200,00	$ 20.108.664,58
3	Suministro, extendida y compactacion de material granular subbase estabilizada con adicion de cemento en proporcion de 75kg/m3, e=0.20m y	m2	5.400,00	$ 26.500,00	$ 143.100.000,00

	sello con emulsión asfáltica				
VALOR TOTAL					**$ 386.956.414,58**

El plazo de ejecución es de 45 días calendario

Que la forma de pago es 50% de Anticipo y 50% al finalizar los trabajos

Atentamente,

CONSTRUCTORA STARK S.A.S
NIT. 901680546-4
R/L: SANDRA VIVIANA GONZALEZ
CC. 51931993 de Bogotá

MEGAPROYECTOS
de Ingenieria & Arquitectura S.A.S

Bogotá, 29 de Noviembre de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Soledad (Atlántico)

REF: **PROPUESTA ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL AREA DE CARGA DEL AEROPUERTO CORTIZZOS**

La empresa MEGAPROYECTOS DE INGENIERIA & Arquitectura s.a.s, representada por **LUZ EDILMA ARBOLEDA HERNANDEZ,** presenta la propuesta económica para participar en la ejecución de las siguientes actividades

No	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A EJECUTAR	V UNITARIO	V TOTAL
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE TIPO MDC-19. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE, EXCAVACIÓN MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBSASE GRANULAR E=0.10M E IMPRIMACIÓN EN LAS ÁREAS DE CARGA Y PLATAFORMA	M2	566,45	$ 400.000,00	$ 226.580.000,00
1,2	DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EXISTENTE EN CUBIERTA DE TERMINAL DE CARGA	M2	1.104,87	$ 18.000,00	$ 19.887.690,24

CALLE 86ª # 112G – 21 T5 OFC 503
Tel: 8044228, 3206125180
megaproyectos.ing.arq@gmail.com
Bogotá

1,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SUBBASE ESTABILIZADA CON ADICION DE CEMENTO EN PROPORCION DE 75KG/M3, E=0.20M Y SELLO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	M2	5.400,00	$ 26.000,00	$ 140.400.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 386.867.690,24**

El Valor total es (**$ 386.867.690,24) TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTIVUATRO CENTAVOS M/CTE**

Atentamente,

MEGAPROYECTOS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA S.A.S.
NIT. 901361593 – 2
R.L. LUZ EDILMA ARBOLEDA HERNANDEZ
C.C. 32.296.248 de Envigado

CALLE 86ª # 112G – 21 T5 OFC 503
Tel: 8044228, 3206125180
megaproyectos.ing.arq@gmail.com
Bogotá

MODIFICATORIO 01
CONTRATO DE OBRA No. 24001006 H4

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3
CONTRATISTA	BYRPRO INGENIERIA S.A.S. - NIT. 900.418.228-2
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL	$ 864,041,780 IVA incluido
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
REFERENCIA	ADICIÓN EN VALOR Y CANTIDADES DE OBRA

Entre los suscritos, a saber **JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 72.262.815 de Barranquilla, en su calidad de **DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado(a) mediante Resolución No. 01633 del 6 de agosto de 2021 y posesionado(a) en el cargo según consta en el Acta de Posesión 00312 del 6 de agosto de 2024, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 00778 del 2 de mayo de 2024 por medio del cual se realiza delegación de ordenación especial del gastos en materia contractual, actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra **CRISTIAN DAVID GIRALDO GONZALEZ,** mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.053.342.503, obrando en su condición de Representante **BYRPRO INGENIERIA S.A.S. NIT.72.123.220,**, quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente acto contractual, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el 1 de octubre de 2024 las citadas partes suscribieron el contrato de obra No. 24001006 H4, cuyo objeto contractual consiste en REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, por la suma de $864,041,780 incluido AIU e IVA sobre utilidad, y con plazo de ejecución ciento veinte (120) días, contados a partir del 6 de noviembre de 2024, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.

2. Que mediante FORMATO 69 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO el supervisor del contrato solicita adición en valor al contrato 24001006 H4 donde manifiesta lo siguiente: Durante la intervención en las áreas de carga y plataforma, se identificó que el desgaste estructural de la carpeta existente era más severo de lo inicialmente proyectado. Por esta razón, se hace necesario incluir la demolición de la carpeta asfáltica existente, la excavación manual en áreas críticas y la construcción de una nueva estructura de pavimento.

La nueva estructura incluirá la instalación de subbase granular con espesor de 0.10 m, seguida de la aplicación de imprimación y la instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19, material que garantiza una mayor resistencia al tráfico pesado y a las condiciones operativas de estas áreas.
Compactación de Subbase Granular Estabilizada: Se ha considerado necesario reforzar ciertas secciones de la plataforma con la compactación de una subbase granular estabilizada con adición de cemento en proporción de 75 kg/m³ y espesor de 0.20 m, y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Desmonte y Retiro de Manto Existente en la Cubierta del Terminal de Carga:
Las inspecciones realizadas en la cubierta del terminal de carga revelaron que el manto existente presenta un deterioro avanzado debido a filtraciones y envejecimiento. Por lo tanto, se requiere el desmonte y retiro del manto actual para la aplicación de una solución impermeabilizante que cumpla con los estándares necesarios para proteger la estructura y las operaciones logísticas.
El balance de mayores y menores cantidades responde a ajustes derivados de la evaluación técnica realizada en el sitio y no a cambios sustanciales en el alcance original del contrato. Estos ajustes buscan optimizar el uso de los recursos contratados y atender las condiciones reales de la infraestructura. Los mayores volúmenes en actividades como la instalación de subbase estabilizada y la demolición de carpeta existente se compensan parcialmente con menores cantidades en actividades de menor prioridad, manteniendo un equilibrio técnico y financiero.
Las nuevas actividades garantizarán que las áreas de carga y plataforma cumplan con las exigencias operativas, asegurando su resistencia a cargas pesadas y condiciones adversas.
La intervención en la cubierta del terminal de carga minimizará los riesgos de filtraciones que puedan afectar las operaciones logísticas y de almacenamiento.
Optimización de Recursos:
A la postre, la adición en valor solicitada es esencial para garantizar el éxito del contrato y la funcionalidad de las obras ejecutadas en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Las actividades incluidas responden a necesidades técnicas identificadas durante la ejecución, no previstas en la etapa de planificación inicial debido a la complejidad del proyecto y las condiciones reales del sitio. Estas medidas permitirán entregar una infraestructura confiable y duradera, cumpliendo con los estándares operativos y normativos exigidos.

3. Que mediante correo electrónico del día 20 de noviembre de 2024, el ordenador del gasto apoyado en el informe del supervisor, solicita convocar a Comité de Contratación con el fin de someter a consideración la modificación de adición en valor al contrato de obra No. 24001006 H4.

4. Que, en sesión del 20 de noviembre de 2024, el Comité de Contratación No.10 recomendó la adición en valor y modificaciones a los ítems a ejecutar, atendiendo las explicaciones dadas por el Unidad Ejecutora, supervisor del contrato.

5. Que, una vez evaluados los soportes aportados, el comité de contratación constato que se requiere realizar las modificaciones pertinentes y el 5 de diciembre de 2024 las partes modificaron el contrato con una adición en valor por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONESOCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801) y la modificación e inclusión de ítems no previstos de acuerdo con la suscripción del ACTA DE MODIFICACION N° 1: ADICIÓN EN VALOR.

6. Que, conforme a los soportes aportados, se modifican las cantidades de obra y se incluyen los Ítems no previstos NP-01 Suministro e instalación de asfalto en caliente tipo MDC-19 Incluye demolición de carpeta existente, excavación manual, suministro e instalación de subbase granulare=0.10m e imprimación en las áreas de carga y plataforma, NP-02 Suministro ,extendida y compactación de material granular subbase estabilizada con adición de cemento en proporción de 75kg/m3,e=0.20m y sello con emulsión asfáltica y NP-03: Desmonte y retiro de manto existente en cubierta de terminal de carga, las partes firman el FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, donde se evidencian las modificaciones realizadas.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – MODIFICAR el FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONÓMICA, en el sentido de: modificación de cantidades e inclusión de ítems no previstos conforme al FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los ítems no previstos generan adición debido al balance de mayores y menores cantidades de obra.

SEGUNDA. – MODIFICAR la CLÁUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO, en el sentido de adicionar su valor por la suma de quinientos TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE ($388,818,801), quedando el valor total del contrato en la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($1.252.860.581) incluye IVA.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: RESPALDO PRESUPUESTAL. La presente adición se encuentra respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP SIIF Nación No. 38924 del 11 de diciembre de 2024, por valor de $388.818.801,00 incluido IVA.

TERCERA. – JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del Contrato de Obra No. 24001006 H4. Así mismo, los aspectos del precitado Contrato no contemplados en el presente modificatorio continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes; a su vez, deberá ser objeto de publicación conforme lo determinan las normas vigentes.

SEXTA. - GARANTÍAS. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (02) días siguientes a la fecha de suscripción del presente acto contractual, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula 18, del Contrato de Obra No. 24001006 H4, de conformidad con el presente modificatorio.

SÉPTIMA. – NOVACIÓN: El presente acto contractual no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de Obra No.24001006 H4, diferentes a los aquí consignados.

OCTAVA. – DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en municipio de Soledad-Atlántico, el 11 de diciembre de 2024.

Por LA AEROCIVIL,

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Regional Norte

Por EL CONTRATISTA,

CRISTIAN DAVID GIRALDO
Representante Legal
BYRPRO INGENIERIA S.A.S. - NIT. 900.418.228-2

Proyecto: Marta Sofia Ocampo Sanz – Abogada Grupo Administrativo y Financiero
Reviso: Alan Arturo Hernández Guillot – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2019

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250001192

PÓLIZA No: 625 - 47 - 994000000071 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2024	12	12	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.418.228-2**

DIRECCIÓN: CALLE 30 #28 - 46 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 6086320466

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	06/11/2024	27/07/2025	375,858,174.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/11/2024	25/03/2028	250,572,116.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	250,572,116.20

BENEFICIARIOS
NIT 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 24001006 H4 DE FECHA 18/10/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS GARITAS HANGARES TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 06/11/2024

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***877,002,406.70	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA	7222	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000625000119

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA25780F0EF57D5B

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL COD. AGENCIA: 625 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000000071** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.418.228-2**

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

TEXTO ITEM 1

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON MODIFICATORIO N0. 01 DE FECHA 11/12/2024 ADICION $ 388.818.801 AJUSTE CANTIDADES DE OBRA

NOTA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES NO SE MODIFICAN

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos a Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250001200

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000000027 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS YOPAL** COD. AGE: 625 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
12	12	2024	25	02	2025	23:59	26	03	2025	23:59	29	12	12	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
25	02	2025	23:59	26	03	2025	23:59	29

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.418.228-2**

DIRECCIÓN: CALLE 30 #28 - 46 CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 6086320466

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO NO. 112 - 09 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 6012412199

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONA NIT : 899999059

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO CIUDAD: BARRANQUILLA

DIRECCION: LA ASIGNADA POR LA ORGANIZACION

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260,000,000.00		
	RCE PATRONAL	260,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260,000,000.00		
	GASTOS MEDICOS	260,000,000.00		
	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA # 24001006 H4 REFERENTE A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS GARITAS HANGARES TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO COTISSOZ DE BARRANQUILLA

AMPAROS ADICIONALES

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
  VIG DESDE 06/11/2024 VIG HASTA 26/03/2025

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
ASESORES PELAEZ CLIPZ LTDA	7222	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000625000120

Cristian giraldo
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

SEVARGAS 0

C8DA25780F0EF57D5A

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL COD. AGENCIA: 625 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000000027** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **BYRPRO INGENIERIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.418.228-2**

ASEGURADO: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.059-3**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

VALOR ASEGURADO $ 260.000.000

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
  VIG DESDE 06/11/2024 VGI HASTA 06/11/2025
  VALOR ASEGURADO $ 260.000.000

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA DE CONFORMIDAD CON ACTA DE INICIO DE FECHA 06/11/2024

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
VIG DESDE 06/11/2024 VIG HASTA 26/03/2025

NOTA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES NO SE MODIFICAN

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000027 **ANEXO:** 1 **TIPO DE MOVIMIENTO:** 0 **PAGINA:** 3

TOMADOR: BYRPRO INGENIERIA S.A.S **IDENTIFICACION:** 900.418.228-2

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	UNIDAD ADMINISTRATIVA	899999059-3	LA ASIGNADA POR LA ORGANIZACIO	BARRANQUILLA	260,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3301.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	24001006 H4 DE 2024						
CONTRATISTA	BYRPRO INGENIERIA S.A.S NIT 900.418.228-2						
OBJETO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEROS, GARITAS, HANGARES, TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL LOGISTICO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.".						
VALOR INICIAL	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($864.041.780) incluido IVA						
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		994000000071				2	
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A NIT. 860.524.654-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	06	11	2024	27	07	2025	$ 375.858.174,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06	11	2024	25	0203	2028	$250.572.116,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	El amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria						$250.572.116,20
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		994000000027				1	
ASEGURADOR	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A NIT. 860.524.654-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Responsabilidad Civil Extracontractual	26	11	2024	26	03	2025	$260.000.000

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 24001006 H4 DE 2024, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.
NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad, el 13 de diciembre de 2024

ALAN ARTURO HERNANDEZ GUILLOT
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Proyectó: Marta Sofia Ocampo Sanz/Contratista-Abogada