[redacted]

COMITÉ TÉCNICO No. 4

TIPO DE CONTRATO Y NUMERO	CONTRATO DE OBRA **No C-MT-SA-M-010-2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE TIBASOSA NIT:891.855.361-6**
CONTRATISTA NIT REP/LEGAL IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO. 826003061-1 **IGNACIO PLAZAS PEREZ** **9.529.394 de Sogamoso.** **Carrera 2 No. 5ª-44 municipio de Tibasosa.** **3118480390** ignacioplazas@gmail.com
OBJETO	**MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ.**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 244.844.154,95) M/CTE**
MODIFICATORIO No 1 ADICIÓN	**SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (73.199.903,66)**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 318.044.058,61)**
MODIFICATORIO No 1	**AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DEL OBJETO ACORDE CON NECESIDADES DEL SERVICIO QUE DETECTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO-NECESIDAD DE INCLUIR NUEVOS ÍTEMS DE OBRA – ADICIÓN EN RECURSOS Y PLAZOS**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
PRORROGA PRETENDIDA	**CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	**SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO**
FECHA DEL CONTRATO	**Seis (06) de diciembre de 2024.**
FECHA DEL ACTA DE INICIO	**Diez (10) de diciembre de 2024.**
FECHA PREVISTA PARA TERMINACIÓN	**Treinta (13) de febrero de 2025.**
SUPERVISOR	**JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ**
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD

13

COMENTARIOS GENERALES

En Tibasosa - Boyacá, el día diez (10) de febrero de 2025 se reunieron el Ing. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ en calidad de supervisor del contrato en mención, el señor IGNACIO PLAZAS PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía número 9.529.394 de Sogamoso, representante legal de la empresa ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO con numero de Nit: 826003061-1, con el fin de realizar comité técnico No. 04 para plantear y definir las acciones técnicas y económicas dentro del contrato cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ.** Para garantizar la ejecución del contrato en mención.

Desarrollo del comité:

1. El señor IGNACIO PLAZAS PÉREZ identificado con cédula de ciudadanía número 9.529.394 de Sogamoso, representante legal de la empresa ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO con numero de Nit: 826003061-1, expone ante el comité el estado actual de contrato y análisis de las actividades contractuales ejecutadas en las diferentes instituciones educativas adscritas al contrato.
2. El ingeniero JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ secretario de Infraestructura Pública y Movilidad quien actúa como supervisor del contrato, solicita representante legal al señor IGNACIO PLAZAS PÉREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.529.394 de Sogamoso, Boyacá en calidad de contratista, en donde expone ante el comité el estado actual de contrato y análisis de las actividades contractuales ejecutadas en las diferentes instituciones educativas adscritas al contrato.

3. El contratista indica que, considerando las actividades ya ejecutadas y las que serán necesarias para la ejecución del proyecto, es fundamental realizar un análisis de mayores y menores cantidades, así como incluir las actividades no contempladas en el contrato.

4. Adicional a lo anterior el representante legal, el señor IGNACIO PLAZAS PÉREZ realiza la solicitud de prorrogar en tiempo al contrato en mención, manifestando lo siguiente: *Durante la ejecución del contrato se encontraron algunos inconvenientes con la delimitación del predio de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE CEMENTE PALACIOS – SEDE ESTERILLAL, lo cual atraso el desarrollo de las actividades del cerramiento evitando poder hacer el trazado definitivo del limite para la construcción del cerramiento; con lo anterior el cronograma pactado surgió variaciones en los tiempos de entrega, por consiguiente fue necesario realizar modificación al cronograma interno de ejecución de obra y entrega de materiales por los proveedores para no afectar las demás actividades.*
El contratista reitera al supervisor del contrato que a partir de febrero el clima surgió variaciones, aumentando las precipitaciones de un estado normal a categoría por encima de lo normal, lo cual es más notorio en el área rural pie de monte en el frente de obra de la escuela primaria Jorge clemente palacios vereda esterillal, esta afectación climática genera que se dificulte el acceso y por ende la entrega de materiales por parte del proveedor.
Queremos resaltar que actuando en nombre propio del contrato realizado las siguientes aclaraciones justificado que lo requerido de la prorroga es para realizar el objeto contractual sin afectar los aspectos técnicos ya si poder realizar entrega a satisfacción al supervisor.
Por lo anterior solicito muy respetuosamente una adición en tiempo de 45 días calendario; tiempo suficiente para la buena ejecución de las diferentes actividades que componen el contrato.

El ingeniero Jaime Andrés Zea Gutiérrez en su calidad de secretario de Infraestructura Publica Y Movilidad, actuando como supervisor del contrato manifiesta que después de analizar los motivos sustentados en el presente comité por el contratista ve la necesidad de realizar el modificatorio de prorroga en tiempo, por lo cual pondrá a consideración al ordenar el gasto, para aprobación y realizar modificación al contrato No. C-MT-SA-M-010-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ."

COMPROMISOS:

I. Por parte del contratista se compromete a realizar los trámites necesarios para actualización de las pólizas del contrato.

II. El supervisor del contracto se compromete a proyectar el acta de reinicio y realizar los trámites pertinentes para el modificatorio en tiempo del proceso.

En constancia firman:

R/L IGNACIO PLAZAS PÉREZ
9.529.394 de Sogamoso, Boyacá
Asociación Para El Desarrollo Social Comunitario
Contratista

ING. JAIME ANDRES ZEA GUTIERREZ
secretario de infraestructura y movilidad
supervisor