

Puerto Rico Caquetá, 05 de febrero de 2025.

Ingeniera
MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las TIC'S.
Municipio de Puerto Rico, Caquetá

Asunto: Solicitud de prórroga para la ejecución de actividades del contrato de obra N° COP-2024-010.

Lamentablemente, nos hemos visto en la necesidad de solicitar una prórroga para la ejecución de las actividades del mencionado contrato, debido a los retrasos que hemos presentado en la entrega de algunos materiales esenciales para la ejecución de la obra. En particular, hemos tenido inconvenientes con la llegada de los siguientes suministros: **postería, estructuras de izaje** y otros materiales relacionados con la obra, lo cual ha afectado el avance conforme a los tiempos originalmente establecidos.

Cabe resaltar que, conforme a la **Circular N° 002/24** de nuestra empresa proveedora **METALTEC**, se informa que dicha compañía suspendió operaciones desde el **27 de diciembre de 2024 hasta el 13 de enero de 2025**, lo cual ha afectado el suministro oportuno de la postería, como se confirma también en la **Circular N° 001/25** emitida por la misma empresa.

En virtud de lo anterior, solicitamos formalmente una prórroga de **dieciocho (18) días calendario**, sin exceder el **28 de febrero de 2025**, para poder continuar con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, sin afectar la calidad y los plazos finales establecidos para la entrega de la obra.

Agradecemos de antemano su comprensión y atención a este asunto, quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional que necesiten para evaluar nuestra solicitud y quedamos a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente,

Carolina Ceballos

DIANA CAROLINA CEBALLOS OSPINA
RL. GRUPO CONTAGRO SAS
CC 1.114.091.084 De Ansermanuevo- Valle Del Cauca

METALTEC
NEIVA-LTDA

Neiva, 15 de diciembre de 2024

CIRCULAR 002 / 24

Para: Clientes

Asunto: Horarios de atención durante la temporada decembrina

Estimados clientes,

Con motivo de la temporada decembrina, les informamos que realizaremos ajustes en nuestros horarios de atención:

1. Último día de atención:

El martes 24 de diciembre de 2024, atenderemos solicitudes y despachos hasta el mediodía (12:00 p.m.). Les recomendamos programar con antelación sus pedidos y entregas para evitar inconvenientes.

2. Cierre de operaciones:
Cerraremos nuestras actividades el viernes 27 de diciembre de 2024. Durante este período, nuestra planta y oficinas estarán cerradas.

3. Reinicio de actividades:
Retomaremos nuestras labores el viernes 13 de enero de 2025 en nuestro horario habitual.

Agradecemos sinceramente su apoyo y confianza a lo largo de este año. Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, lleno de éxito, salud y bienestar.

Atentamente

KARINA ANDREA MOTTA BAHAMON
Gerente

METALTEC
NEIVA·LTDA

Neiva, 15 de Enero de 2025

CIRCULAR 001 / 25

Para: Clientes

Producción: Inicio labores año 2025

Estimados clientes,

El día 13 de Enero del 2025 iniciamos nuestras labores en este año, le deseamos los mejores éxitos y que sea un año bendecido y una mejor relación comercial.

1. Postes Metálicos y Poliméricos hay disposición en todas las medidas
2. Postes pre trenzados de concreto 510k-750kg-1050kg en sus diferentes medidas no hay en inventario, por lo iniciamos fabricación y disposición final el día 29 de Enero del 2025

Atentamente

KARINA ANDREA MOTTA BAHAMON
Gerente