ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	2,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	2,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,0%	0,0%	0,0%
Durante el periodo	2,0%	0,0%	2,0%
Acumulado Actual	2,0%	0,0%	2,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.285.236,77	$ 2.285.236,77

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	1,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.308.743,43	$ 1.308.743,43

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo !2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CENTRO LUZ ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 63L 124 - 38		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,0%	2,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra





1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	1,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.431.532,88	$ 1.431.532,88

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra




Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 69 121-29		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,0%	0,0%	1,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	1,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.198.531,61	$ 1.198.531,61

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	23	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24
11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días					
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24
22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días					
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	0,00%	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.042.862,96

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,2%	0,0%	1,2%
Acumulado Actual	5,2%	0,0%	5,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	1,2%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 262.523,23

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,2%	5,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 262.523,23	$ 1.137.600,65

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Llegada de material a obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra, estado actual del comedor

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24
11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días					
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24
22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días					
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,7%	0,0%	1,7%
Acumulado Actual	5,7%	0,0%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,7%	0,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.570.636,83	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Se alista zona del comedor para realizar resane de grietas.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el picado de cubierta.



Fecha:27/12/24
Descripción: Llegada de material en obra, para impermeabilizacion de cubierta.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se alista zona del comedor para realizar resane de grietas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 6.277.543,97

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No. 23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No: 9176-2024	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No: 9355-2024	INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra para la compra de material.

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,2%	0,0%	1,2%
Acumulado Actual	5,2%	0,0%	5,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,2%	5,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.383.238,58	$ 5.994.033,83

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.785.856,69

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	0,0%	0,0%	0,0%
Acumulado Actual	5,0%	0,0%	5,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,0%	5,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 3.679.812,85

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,7%	0,0%	1,7%
Acumulado Actual	5,7%	0,0%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,7%	0,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.807.977,57	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.


Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza levantamiento de piso de caucho.

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO: VV	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	1,0%	Se realizaron actividades administrativas.	
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	0,0%	1,0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4,0%	0,0%	4,0%
Durante el periodo	1,7%	0,0%	1,7%
Acumulado Actual	5,7%	0,0%	5,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,7%	5,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.942.451,26	$ 6.512.924,80

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se relizaron actividades administrativas como revisión de información contrual del contrato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza visita de campo a cada uno de los frentes de obra, asi mismo se realizan mesas de trabajo conjuntas para la verificacion y ajuste de los presupuestos iniciales y elaboracion de diagnosticos.

El porcentaje de ejecución obedece al tiempo en el cual se han realizado para la elaboracion de presupuestos y diagnosticos de las 13 sedes a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.



Fecha:27/12/24
Descripción: Se realiza el desmonte de cielo raso del segundo piso.

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25
11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días					
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25
22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días					
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
ALMACENISTA	0,00%	0,00%		
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	2,33%	3,65%	Se realiza el retiro de salidas de iluminarias y tomacorrientes, que se encuentran en las materas a demoler.	Se realiza la solicitud en campo respecto a necesidad de ingresar mayor numero de personal a obra y que pueda adelantar las actividades de demolición de las materas existentes .
TECNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0,00%	0,00%		
MAESTRO	0,00%	0,00%		
OFICIAL	0,00%	0,00%		
AYUDANTE	0,00%	0,00%		
RESIDENTE	0,00%	0,00%		
TOTAL	2,33%	3,65%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,2%	0,0%	5,2%
Durante el periodo	3,7%	2,3%	1,3%
Acumulado Actual	8,9%	2,3%	6,5%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,3%	2,3%
Valor de la Obra Programada	$ 2.799.448,54	$ 2.799.448,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,65%	8,85%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.381.092,54	$ 10.621.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	0			VIERNES	L
INPECTOR	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizara la demolición del enchape existente, retiro del acabado en mortero.
Demolición de materas existentes.
Retiro de material de demolición en terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento y control del estado actual de este frente de obra, se le solicita al contratista de obra el ingreso de mayor numero de personal ya que a la fecha solo se cuenta con dos trabajadores en este frente.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual zona de terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de fachada prinicipal



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado inicial de matera para huerta en terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de áreas piso en terraza

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5,00%	9,92%	Se realiza el resane de la fisuras presentes el en comedor.	liza el resane de la fisuras presentes el en co
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	5,00%	9,92%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,2%	0,0%	5,2%
Durante el periodo	9,9%	5,2%	4,7%
Acumulado Actual	15,1%	5,2%	9,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,2%	5,2%
Valor de la Obra Programada	$ 1.131.669,33	$ 1.131.669,33

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,9%	15,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.170.192,01	$ 3.307.792,66

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	F
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO". GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	1,12%	1,12%	Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.	Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	6,88%	8,18%	Se realizan actividades de resane de muros y techos.	Se realizan actividades de resane de muros y techos.
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	8,0%	9,3%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	9,3%	8,0%	1,3%
Acumulado Actual	15,0%	8,0%	7,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,0%	8,0%
Valor de la Obra Programada	$ 7.391.232,14	$ 7.391.232,14

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,3%	15,0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 8.592.307,36	$ 13.858.560,26

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	F
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el picado de la superficie de la cubierta.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de picado en la cubierta para la nivelacvion de con mortero impermeabilizado, de igual formas se resanan las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	6 / 1 / 25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO


6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO". GRUPO 03.						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0%	0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Se realizan actividades de resane de muros y techos.	Se realizan actividades de resane de muros y techos.
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	N/A	N/A
EQUIPOS	0%	0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	N/A	N/A
TOTAL	0,0%	0,0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	1,8%	0,0%	1,8%
Acumulado Actual	6,8%	0,0%	6,8%

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,8%	6,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.209.695,48	$ 8.487.239,45

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	F
MAESTRO	0			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.
En obra ya se encuentra el material necesario para realizar las actividades de obra

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO


6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,00%	2,00%	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,00%	1,00%	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	2,08%	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,00%	5,08%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,1%	8,0%	-2,9%
Acumulado Actual	10,8%	8,0%	2,8%

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,0%	8,0%
Valor de la Obra Programada	$ 8.518.822,06	$ 8.518.822,06

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,1%	10,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.402.662,38	$ 11.464.704,81

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas y levantamiento de piso de paucho de las aulas; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.


Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

23	2	25

23 de febrero



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO


6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,33%	0,98%	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	2,33%	0,98%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,2%	0,0%	5,2%
Durante el periodo	1,0%	0,5%	0,5%
Acumulado Actual	6,2%	0,5%	5,7%

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,5%	0,5%
Valor de la Obra Programada	$ 591.832,70	$ 591.832,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	6,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.129.644,84	$ 7.123.678,67

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de retiro de puntos electricos existentes y de la oficina; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	12	24	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:



ECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN:

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,0%	2,0%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,0%	3,2%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	4,0%	5,2%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,2%	0,0%	5,2%
Acumulado Actual	10,9%	0,0%	10,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,0%	0,0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,2%	10,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.941.615,61	$ 12.454.540,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Retiro de cielo raso existente.
Retiro de luminarias existentes.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaria Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 03/01/25
DESCRIPCIÓN:



FECHA
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

Anexo No.3 Pólizas del contrato de interventoría.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.08 11:14:03 -05:00

Código de Seguridad: vDWz2eWRCc0NfFCH4EOsbg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CSC-100050114	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	280123728	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/11/2024	24:00 Horas Del	10/03/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.890.754-0
DIRECCIÒN	CARRERA 38 A 25 - 58	**TELÉFONO**	7170374
ASEGURADO	BOGOTA D.C SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CL 74 A 63 04 BOGOTA	**TELÉFONO**	3813000
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CL 74 A 63 04 BOGOTA	**TELÉFONO**	3813000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACIÓN N° 1 PRÓRROGA DE FECHA 27/12/2024

SE ACLARA QUE LA DIRECCION DEL ASEGURADO/ BENEFICIARIO ES:

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL NIT: 899.999.061-9 DIRECCION: CARRERA 7 # 32 -12 EDIFICIO SAN MARTIN
SE ACLARA QUE LA FECHA DE INICIO DE LAS GARANTIAS ES 11/12/2024
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.9355-2024 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 10/10/2025	56.936.480,40	33.927,90
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/12/2024	24:00 Horas Del 10/03/2028	28.468.240,20	10.724,34
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 10/03/2025	24:00 Horas Del 10/03/2030	56.936.480,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 142.341.201,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DIANA ALFONSO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	44.652,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	44.652,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.483,93
TOTAL A PAGAR	$	53.136,17

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PARA - AIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CSC-100050114	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	280123728	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/11/2024	24:00 Horas Del	10/03/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830028126 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS NIT: 800172033 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Plantas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CSC-100050114** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL / BOGOTA D.C SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** , expedida por la Compañía en **08/01/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN SABANA CENTRO a los **08** días del mes **ENERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	280123728

Fecha de Facturación	08/01/2025		**Fecha Límite de Pago**	07/02/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	44.652,24
Póliza No.	CSC-100050114		**IVA**	8.483,93
Periodo Facturado	26/11/2024	10/03/2030	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	53.136,17

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
CARRERA 38 A 25 – 58	901890754
Intermediario	DIANA ALFONSO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial ante el cajero del banco **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/02/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la caratula de esta factura (ART 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	280123728

Fecha de Facturación	08/01/2025		**Fecha Límite de Pago**	07/02/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	44.652,24
Póliza No.	CSC-100050114		**IVA**	8.483,93
Periodo Facturado	26/11/2024	10/03/2030	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	53.136,17

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
CARRERA 38 A 25 – 58	901890754
Intermediario	DIANA ALFONSO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000280123728(3900)000000053136(96)20250207

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990280123728(3900)000000053136(96)20250207

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.08 11:17:12 -05:00

Código de Seguridad: +FWlAOWlQf8SBL1nC9ngaQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CSC-100013066	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	280123734	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/11/2024	24:00 Horas Del	10/03/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.890.754-0
DIRECCIÓN	CARRERA 38 A 25 - 58	**TELÉFONO**	7170374
ASEGURADO	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.890.754-0
DIRECCIÓN	CARRERA 38 A 25 - 58	**TELÉFONO**	7170374
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACIÓN N° 1 PRÓRROGA DE FECHA 27/12/2024
-SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS A SALARIO 2025.

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: VALOR ASEGURADO: $284.700.000 VIGENCIA 11/12/2024 AL 10/03/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES: VALOR ASEGURADO: $284.700.000 VIGENCIA 11/12/2024 AL 10/03/2025

SE ACLARA VIGENCIA DE RCE:11/12/1024- 10/03/2025

SE ACLARAN LOS DATOS DEL BENEFICIARIO Y ASEGURADO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	108.514,38
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DIANA ALFONSO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	108.514,38
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	108.514,38
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	20.617,73
TOTAL A PAGAR	$	129.132,11

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/01/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - ANI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CSC-100013066	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	280123734	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/01/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/11/2024	24:00 Horas Del	10/03/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SECRETARIA DE INTERGACION SOCIAL NIT: 899.999.061-9 DIRECCION: CARRERA 7 # 32 -12

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.9355-2024 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT: 830028126 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS NIT: 800172033 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A SECRETARIA DE INTERGACION SOCIAL NIT: 899.999.061-9 DIRECCION: CARRERA 7 # 32 -12 ,COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	280123734

Fecha de Facturación	08/01/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CSC-100013066
Periodo Facturado	26/11/2024 – 10/03/2025

Fecha Límite de Pago	07/02/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	108.514,38
IVA	20.617,73
VALOR TOTAL A PAGAR $	129.132,11

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
CARRERA 38 A 25 – 58	901890754
Intermediario	DIANA ALFONSO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/02/2025** se aplicará la clausula de terminacion automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrara sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingresa a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	280123734

Fecha de Facturación	08/01/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CSC-100013066
Periodo Facturado	26/11/2024 – 10/03/2025

Fecha Límite de Pago	07/02/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	108.514,38
IVA	20.617,73
VALOR TOTAL A PAGAR $	129.132,11

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
CARRERA 38 A 25 – 58	901890754
Intermediario	DIANA ALFONSO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000002801237 34(3900)000000129132(96)20250207

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229902801237 34(3900)000000129132(96)20250207

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

Anexo No.4 Modificatorio No. 1 al contrato de interventoría

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo 20241228-015233-56-1d6-31496394
2024-12-28T09:48:44-0500 - Página 1 de 4

MEMORANDO

Código 12130.

Si requiere respuesta

PARA: **RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO**
Subdirectora de Contratación

DE: Subdirección de Plantas Físicas

ASUNTO: Solicitud de modificación No. 1 de los Contratos de interventoría No. 9255-2024, 9355-2024 y 9222-2024 – Proceso No. SDIS-CMA-001-2024.

Cordial saludo,

La presente es con el fin de remitir la solicitud de modificación No. 1 de los Contratos de interventoría que se relacionan a continuación, para lo cual se anexan los siguientes documentos:

Contrato de interventoría No. 9255-2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 2
Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES AO

Soportes de solicitud:
- Solicitud de modificación del contrato
- Justificación de modificación contractual
- Los demás documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link: CTO INTRV 9255-2024_GRUPO 2

Contrato de interventoría No. 9355-2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE

Firmado Electronicamente con AZSign
Actividad: 101523 - 67d6f31496394
2024-12-23T00:48:44+05:00 - Página 2 de 4

ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 3
Contratista: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

Soportes de solicitud:

- Solicitud de modificación del contrato
- Justificación de modificación contractual
- Los demás documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link: CTO INTRV 9355-2024 GRUPO 3

Contrato de interventoría No. 9222-2024
Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. – GRUPO 5
Contratista: NOGAALL S.A.S.

Soportes de solicitud:

- Solicitud de modificación del contrato
- Justificación de modificación contractual
- Los demás documentos que soportan dicha solicitud se encuentran en el link: CTO INTRV 9222-2024 GRUPO 5

Sin otro particular,

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

Proyectó: Isabel Cristina Salazar Yasnó – Contratista - SPF
Revisó: Luis Gabriel Erazo Avella – Contratista - SPF
Revisó: Samir Hernando Eljaiek Julio – Contratista – SPF
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-015238-56a1d6-31496394
2024-12-28T09:48:44-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2024038613

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-015238-56a1d6-31496394 | Creación: 2024-12-28 01:52:38

Estado: Finalizado | Finalización: 2024-12-28 09:48:43

Escanee el código para verificación

Aprobación: Solicitud de modificación contractual de obra G2-G3-G5

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Revisión: Solicitud de modificación contractual de obra G2-G3-G5

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Solicitud de modificación contractual de obra G2-G3-G5

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Solicitud de modificación contractual de obra G2-G3-G5

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-015238-56a1d6-31496394
2024-12-28T09:48:44-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2024038613

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-015238-56a1d6-31496394 Creación: 2024-12-28 01:52:38

Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-28 09:48:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Isabel Cristina Salazar Yasnó isalazar@sdis.gov.co Contratista - Profesional de apoyo Subdirección de Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:53:00 Lec.: 2024-12-28 01:53:20 Res.: 2024-12-28 01:53:26 IP Res.: 190.84.88.234
Revisión	Luis Gabriel Erazo Avella lerazo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:53:26 Lec.: 2024-12-28 09:29:23 Res.: 2024-12-28 09:29:34 IP Res.: 191.156.151.70
Revisión	SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO seljaiek@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:29:34 Lec.: 2024-12-28 09:45:41 Res.: 2024-12-28 09:45:46 IP Res.: 186.99.127.70
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:45:46 Lec.: 2024-12-28 09:48:29 Res.: 2024-12-28 09:48:43 IP Res.: 186.102.74.209

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005855-36bb19-62091d23
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 1 de 15

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
1.1. NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO:	9355-2024
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
1.5. NIT. o C.C.:	901.890.754-0
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO – GRUPO 3
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE. ($284.682.402)
1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV:	218,99
1.10. PLAZO INICIAL:	El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2024, más 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero. (ES DECIR 15 DE ENERO DE 2025 CONFORME AL ACTA DE INICIO)
1.11. FECHA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024, MAS 15 DIAS PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO.
1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

%	NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO EXIGIDO EN EL CONTRATO Y/O CONVENIO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN SUBDIRECCIÓN CONTRATACIÓN
				DESDE	HASTA		
20%	CSC-100050114 ANEXO 0	Cumplimiento	Plazo de ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.	26-11-2024	15-07-2025	$56.936.480,40	9-12-2024

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-82091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 2 de 15

20%	CSC-100050114 ANEXO 0	Calidad Del Servicio	CINCO (5) AÑOS contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.	15-01-2025	15-01-2030	$56.936.480,40	9-12-2024
10%	CSC-100050114 ANEXO 0	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral	Plazo de ejecución del contrato y TRES (3) AÑOS MÁS	26-11-2024	15-01-2028	$28.468.240,20	9-12-2024
200 SMLMV	CSC-100013066 ANEXO 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	Por el termino de Ejecución del contrato.	26-11-2024	15-01-2025	$260.000.000	9-12-2024

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES)	
2.1. MODIFICACIÓN No.: No aplica	NO APLICA
2.2. GARANTIAS DE MODIFICACIONES ANTERIORES NO APLICA	

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

MODIFICACIÓN No. 1: PRÓRROGA.

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

La Secretaría Distrital de Integración Social, suscribió el **Contrato de obra No. 9176-2024** el 19 de noviembre de 2024, con la empresa CONSORCIO OBRAS GT, contrato que tiene por objeto: *"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"* correspondiente al GRUPO 3, cuya ejecución inició el 11 de diciembre de 2024.

Para efecto del seguimiento técnico, financiero, contable, administrativo, legal, social y ambiental, se suscribió con el CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES, el **Contrato de Interventoría No. 9355 de**l 26 de noviembre de 2024, el cual tiene como objeto *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"*; correspondiente al GRUPO 3, cuya fecha de inicio es el 11 de diciembre de 2024.

El CONSORCIO OBRAS GT, en calidad de contratista de obra presentó al contratista de interventoría CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES, mediante oficio de fecha 16 de diciembre de 2024; solicitud de prórroga al **Contrato de obra No. 9176-2024,** en los siguientes términos:

> *"(...)*
> *Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, eso es, realizar las obras de mantenimiento y optimización de los inmuebles administrados por la SDIS, se solicita a la entidad modificar el plazo de ejecución contractual previsto hasta el 31 de diciembre de 2024 y ampliarlo hasta el 23 de febrero de 2025, lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de obra No. 9176-2024, se establece que el termino de ejecución del contrato, será hasta agotar los recursos*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-3bbb19-4b0091e23
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 3 de 15

sin que se exceda la fecha del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta de inicio, sin embargo, teniendo en cuenta que esta primera condición no se ha surtido, es decir, el recurso asignado contractualmente para atender las localidades de ENGATIVA, FONTIBON y KENNEDY, no se ha agotado, es procedente realizar el requerimiento correspondiente, lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Una vez iniciada la ejecución del contrato y de conformidad con los términos establecidos dentro de la metodología de ejecución de las intervenciones, del numeral 3.5 del Anexo Técnico, la entidad ha solicitado se atienda a través del presente contrato 13 unidades operativas que fueron priorizadas (ordenes de servicio), las cuales, de conformidad con los diagnósticos técnicos y verificación de la logística de intervención realizada mediante visitas a las diferentes unidades operativas, requieren un tiempo adicional que permita continuar adelantando esta obligación, que surta el proceso de aprobación y recomendación por parte de la interventoría y el respectivo aval por parte de la Entidad, y a su vez, el tiempo necesario para que ejecuten las obras identificadas en el diagnóstico. Así mismo, dentro de la planeación administrativa que debe adelantar la firma contratista, para la compra y disposición de los materiales de obra, que permitan ejecutar el proyecto en las unidades operativas seleccionadas, se debe gestionar ante los proveedores, contratistas y subcontratistas, los contratos de compra, facturación y disposición de los materiales que serán utilizados en obra, los cuales por ser mes de diciembre y cierre de año, no pueden ser despachados conforme a la programación de obra presentada a la interventoría y aprobada para su seguimiento y control, lo que hace necesario igual forma, prorrogar el contrato de obra No. 9176, en los tiempos presentados en la solicitud. De igual forma, se debe tener en cuenta la logística necesaria para las intervenciones a fin de no afectar la operatividad de las unidades operativas y garantizar la calidad de las obras ejecutadas.

Por lo anterior, es procedente relacionar las solicitudes emitidas por la Entidad mediante acta, la cual establece la orden de servicio y su estado de avance u observación frente a su ejecución:

No. Orden de servicio	Fecha de Solicitud	Unidad Operativa	Estado actual
1	DIC 13 DE 2024	JI OSO DE ANTEOJOS	EN EJECUCIÓN
2	DIC 13 DE 2024	JI SABANA GRANDE	EN EJECUCIÓN
3	DIC 13 DE 2024	CENTRO CRECER FONTIBON	EN EJECUCIÓN
4	DIC 13 DE 2024	CPI SHUS	EN EJECUCIÓN
5	DIC 13 DE 2024	JI TINTALITO	EN EJECUCIÓN
6	DIC 13 DE 2024	JI BRITALIA	EN EJECUCIÓN
7	DIC 13 DE 2024	JI CARACOL	EN EJECUCIÓN
8	DIC 13 DE 2024	CDC KENNEDY	EN EJECUCIÓN
9	DIC 13 DE 2024	CENTRO CRECER ALEGRÍA CALANDAIMA	EN EJECUCIÓN
10	DIC 13 DE 2024	JI ENGATIVA	EN EJECUCIÓN
11	DIC 13 DE 2024	JI LOS SAUCES	EN EJECUCIÓN
12	DIC 13 DE 2024	CASA JUVENTUD	EN EJECUCIÓN
13	DIC 13 DE 2024	CENTRO LUZ ESPERANZA	EN EJECUCIÓN

(...)"

Que en atención a la solicitud presentada y de acuerdo con los hechos técnicos expuestos por parte del contratista de obra y validados por el contratista de interventoría, la Entidad estimó pertinente prorrogar el **Contrato de obra No. 9176-2024**, y ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 23 de febrero de 2025.

En consecuencia, el CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES, en calidad de interventoría del **Contrato de obra No. 9176-2024**, presentó mediante oficio No. R&M-CTO-9355-006-2024 de fecha 18 de diciembre de 2024, la necesidad de prorrogar el **Contrato de Interventoría No. 9355-2024**, en los siguientes términos:

"(...)
De acuerdo al comunicado R&M-CTO-9355-006-2024 con asunto SOLICITUD DE PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA 9176-2024. En el cual se solicita la prórroga No.1 hasta el 23 de febrero de 2025 y

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-3bb19d2091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 4 de 15

poder dar cumplimiento al alcance contractual de las actividades de obra. Esta interventoría con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales de la vigilar y controlar el contrato de obra No. 9176 de 2024, se permite solicitar la aprobación a la prórroga No.1 al contrato de interventoría No. 9355 de 2024 con objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"

Así las cosas, me permito solicitar respetuosamente se realice la prórroga No.1 del contrato de interventoría No. 9355 de 2024 a nombre del CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES, firma que realiza la interventoría del contrato obra No. 9176 de 2024 por un plazo hasta el 23 de febrero de 2025 más 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero. Es preciso aclara que la prórroga No. 1 no implicara costos adicionales para el contrato de interventoría.
(...)"

De conformidad con lo anterior y conforme los propósitos trazados, la Entidad analiza la exposición de argumentos presentador por el contratista de interventoría, con el fin de cumplir y satisfacer todos y cada uno de los objetivos institucionales dados a través del objeto y la ejecución del contrato, en la medida en que se entiende que la necesidad de prórroga se justifica en concreto, en continuar ejerciendo la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental que se requiere para la culminación y entrega íntegra de los productos ejecutados a través del **Contrato de obra No. 9176-2024,** obras importantes y necesarias en pro del beneficio de la comunidad. Estás razones técnicas buscan asegurar que los proyectos sociales contratados se realicen de manera adecuada, garantizando tanto el cumplimiento de los objetivos del proyecto como la satisfacción de las necesidades de la población beneficiaria, las demás metas y los propósitos de la entidad.

Para ese fin, conforme los precedentes, el contratista estima que para continuar ejecutando sus actividades conforme lo establece la Ley, el contrato deba prorrogarse por el mismo plazo otorgado al **Contrato de obra No. 9176-2024,** es decir, un plazo de 2.5 meses de ejecución de obra y 0.5 meses para el cierre administrativo, técnico y financiero, del contrato objeto de supervisión, quedando como fecha de terminación final del presente contrato el 10 de marzo de 2025, (dicho plazo incluye los 15 días contemplados para el cierre administrativo, técnico y financiero, toda vez que el personal que apoyara dichas actividades se encuentra costeado en la estructuras de costos) en la medida en que conforme el comportamiento actual de ejecución, ese es el plazo adecuado para satisfacer de forma oportuna el objeto contratado y que se garanticen los fines perseguidos por el contrato estatal, conservando las mismas condiciones pactadas desde el inicio del contrato, sin que esta Subdirección admita en su formulación, salvedades o modificaciones que conduzcan a entender otra cosa distinta a que el objetivo del plazo otorgado es aquél que se requiere para acometer en su integridad las obras requeridas.

Esto además, en consonancia con la misionalidad expresada a través del Proyecto 7945 "Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios sociales en Bogotá D.C", que implica que sea admisible analizar y dar viabilidad a prorrogar el contrato de interventoría hasta el 10 de marzo de 2025, teniendo presente que, efectivamente, la necesidad de conservar el contrato que garantizara realizar el seguimiento y control de la entrega a entera satisfacción de las obras, satisfaciendo la demanda del servicio a satisfacer por parte del Distrito.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19d2091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 5 de 15

3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

3.3.1. Aspectos técnicos

Conforme a los precedentes técnicos expuestos en este documento que permiten concluir que la propuesta de prórroga hasta el 23 de febrero de 2025 del Contrato de obra No. 9176-2024 es viable, toda vez que es necesario prorrogar el Contrato Interventoría No. 9355-2024 al ser uno de los medios para garantizar la correcta ejecución de la obra contratada. En efecto, la interventoría es una herramienta indispensable para la correcta dirección y vigilancia en el contrato estatal y porque por la naturaleza del contrato a intervenir es un requisito legal perentorio.

A la fecha el contrato de obra presenta un avance del 5% de ejecución física y 0% de ejecución financiera, justificado en el hecho que de conformidad con el numeral 3.5. del Anexo Técnico del contrato de obra, se establece como procedimiento para el inicio de la ejecución física de las obras, la elaboración de un diagnóstico para cada sede intervenida. Lo anterior de conformidad a la naturaleza del objeto contratado, el cual corresponde a obras de mantenimiento, en las cuales, para la Entidad resulta claro y de pleno conocimiento la necesidad que pretende solucionar mediante la intervención de las obras; sin embargo, se requiere que las mimas sean verificadas en sitio por personal profesional que hacen parte del contrato de obra como de la interventoría, con el fin de encontrar la solución técnica más favorable, acorde con al sitio de intervención y ajustada a los recursos disponibles. De esta manera, el contratista de obra elabora y presenta un informe de diagnóstico que debe ser aprobado por la interventoría, en el cual el contratista de obra proyecta las alternativas de solución y determina el costo de intervención, y la interventoría deberá emitir conceptos y recomendaciones frente a la oportunidad y conveniencia de su ejecución frente a los términos contractuales establecidos.

Bajo dicha premisa, a la fecha, el contratista de obra viene desarrollando los diagnósticos de manera satisfactoria en las unidades operativas priorizadas, para lo cual, se estima conveniente, adelantar la prórroga No. 1 al Contrato de Interventoría No. 9355-2024, en la medida en que conforme el comportamiento actual de ejecución del contrato objeto de supervisión y control del contrato de interventoría en mención, es necesario que la interventoría adelante la verificación, viabilice y apruebe técnica y presupuestalmente las intervenciones que se realicen en el marco del contrato de obra; para lo cual, es necesario mantener por el término de la prórroga el personal mínimo requerido para adelantar las labores que se derivan de la interventoría y así poder adelantar el debido seguimiento a las programaciones y presupuestos de obra, esto con el objetivo de garantizar la calidad de este aspecto y brindar la debida garantía a la entidad encargada de la supervisión y control del proyecto (SDIS), con el equipo interdisciplinario de la firma interventora para este proyecto.

Así las cosas, se estima pertinente y necesario, ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de marzo de 2025, plazo equivalente al otorgado al Contrato de obra No. 9176-2024 y 15 días más para la terminación y cierre de los contratos, y el cual es el tiempo pertinente mantener vigente a fin de no interrumpir el control y seguimiento técnico, financiero, contable, administrativo, legal, social y ambiental al contrato vigilado, lo anterior, conforme lo contemplado en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2021.

3.3.2. Consideraciones de orden financiero

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de interventoría No. 9355-2024, el termino de ejecución del contrato se estableció inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2024, más 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero; sin embrago, considerando la necesidad de prorrogar el presente contrato hasta el 10 de marzo de 2025, lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la estructura de costos previsto por la entidad para el proceso de

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005659-56b19-62091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 6 de 15

selección SDIS-CMA-001-2024, se estimaron los costos de los servicios de la interventoría para un tiempo de ejecución de tres (3) meses.

En consecuencia, el CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES, durante la etapa precontractual, estimo los costos para los tres (3) meses por la suma correspondiente a DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE. ($284.682.402) y un factor multiplicador de 2,24, el cual fue remitido a la SDIS a través de correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2024y con el que se cubrirían los cotos del personal mínimo requerido durante la etapa de ejecución y el tiempo adicional para cierre y terminación de los contratos, así como gastos administrativos distribuidos de la siguiente manera:

PERSONAL MINIMO ETAPA DE EJECUCIÓN							
PERFIL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN (%)	SALARIO BASICO MENSUAL	VALOR PARCIAL MENSUAL	TIEMPO (meses)	SUBTOTALES
PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS OPERATIVOS							
P6	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	85,00%	$ 7.100.000,00	$ 6.035.000,00	2,50	$ 15.087.500,00
P10	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	100,00%	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	2,50	$ 11.250.000,00
P6	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1,00	10,00%	$ 6.500.000,00	$ 650.000,00	2,50	$ 1.625.000,00
P6	PROFESIONAL DE CALIDAD	1,00	20,00%	$ 6.500.000,00	$ 1.300.000,00	2,50	$ 3.250.000,00
P6	ESPECIALISTA EN REDES HÚMEDAS	1,00	10,00%	$ 6.500.000,00	$ 650.000,00	2,50	$ 1.625.000,00
P6	ESPECIALISTA EN REDES SECAS	1,00	10,00%	$ 6.500.000,00	$ 650.000,00	2,50	$ 1.625.000,00
P12	PROFESIONAL SG-SST - COORDINADOR ALTURAS	1,00	50,00%	$ 5.249.896,00	$ 2.624.948,00	2,50	$ 6.562.370,00
P12	PROFESIONAL AMBIENTAL Y FORESTAL	1,00	50,00%	$ 5.200.000,00	$ 2.600.000,00	2,00	$ 5.200.000,00
P6	ESPECIALISTA EN CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS	1,00	10%	$ 6.400.000,00	$ 640.000,00	2,50	$ 1.600.000,00
				SUBTOTAL COSTOS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS OPERATIVOS (COSTOS DIRECTOS)			$ 47.824.870,00
	PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN						
T6	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	3,00	100,00%	$ 2.100.000,00	$ 6.300.000,00	2,50	$ 15.750.000,00
T6	PROFESIONAL AXILIAR SG-SST	3,00	100,00%	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00	2,50	$ 18.750.000,00
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN (COSTOS DIRECTOS)			$ 34.500.000,00
	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO						
P6	CONTADOR	1,00	25,00%	$ 9.500.000,00	$ 2.375.000,00	2,50	$ 5.937.500,00
P6	ABOGADO	1,00	25,00%	$ 7.000.000,00	$ 1.750.000,00	2,50	$ 4.375.000,00
SE6	SECRETARIA	1,00	25,00%	$ 6.500.000,00	$ 1.625.000,00	2,50	$ 4.062.500,00
	MENSAJERO	1,00	25,00%	$ 6.500.000,00	$ 1.625.000,00	2,50	$ 4.062.500,00
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO (COSTOS DIRECTOS)			$ 18.437.500,00
PERSONAL MINIMO ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA							
PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS OPERATIVOS							
P6	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1,00	85,00%	$ 5.850.000,00	$ 4.972.500,00	0,50	$ 2.486.250,00
P10	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1,00	100,00%	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	0,50	$ 2.250.000,00
P12	PROFESIONAL AMBIENTAL Y FORESTAL	1,00	50,00%	$ 5.200.000,00	$ 2.600.000,00	0,50	$ 1.300.000,00
				SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL - ETAPA LIQUIDACIÓN (COSTOS DIRECTOS)			$ 6.036.250,00
				SUBTOTAL COSTOS RECURSO HUMANO (COSTOS DIRECTOS)			$ 106.798.620,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (COSTOS INDIRECTOS según cuadro de análisis adjunto)					2,240
		SUBTOTAL X FM					$ 239.228.909,00
					IVA	19,0%	$ 45.453.493,00
					REDONDEO AL PESO		$ -
						TOTAL	$ 284.682.402,00

Considerando que el contrato de interventoría No. 9355-2024 inició su ejecución el 11 de diciembre de 2024, se establece que, los recursos asignados al presente contrato corresponden a:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241223-065859-36bb19-62091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 7 de 15

SUBTOTAL PERSONAL MINIMO ETAPA DE EJECUCIÓN	**0,67 (Del 17-12-2024 al 31-12-2024)**	$ 33.516.715
SUBTOTAL PERSONAL MINIMO ETAPA DE LIQUIDACIÓN	**0,50 (Del 01-01-2025 al 15-01-2025)**	$ 6.036.250
SUBTOTAL COSTOS RECURSO HUMANO (COSTOS DIRECTOS)		$ 39.353.379
FACTOR MULTIPLICADOR (COSTOS INDIRECTOS según cuadro de análisis adjunto)		2,24
SUBTOTAL X FM		$ 88.151.569
IVA 19%		$ 16.748.798
TOTAL		$ 104.900.367
SALDO DEL CONTRATO		$ 179.782.035

En consecuencia, se establece que el contrato presenta un saldo de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($179.782.035,00), con el cual se cubrirán los costos correspondientes a los gastos administrativos y al personal mínimo requerido del contratista de interventoría, para los 1,83 meses adicionales requeridos para la etapa de ejecución del contrato. Aclarando que los costos correspondientes a los 15 días más para la terminación y cierre de los contratos, no se incluyen en esta parte, toda vez que ya se encuentran incluidos dentro del análisis anterior.

3.3.3. Consideraciones de orden jurídico

Teniendo en consideración el Artículo 1602 del Código Civil y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los contratos deben cumplirse en las condiciones pactadas inicialmente, sin embargo, es posible que, ante la ocurrencia de circunstancias imprevistas ajenas a la voluntad de las partes, es viable modificar el plazo contractual con la correspondiente motivación.

La posibilidad de modificar las obligaciones legales contractuales encuentra su fundamento jurídico tanto en la Constitución Política, en las normas legales, como en la jurisprudencia bajo el precepto denominado "Autonomía de la voluntad", pues así lo ha reconocido la Corte Constitucional en innumerables pronunciamientos de este tipo. Prueba de lo anterior, puede observarse en la sentencia C-934 de 2013 proferida por el Honorable Magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla Pinilla:

> *"La autonomía de la voluntad (...) es la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación.*
>
> *De igual manera, en relación con la facultad de prorrogar el plazo de los contratos estatales, la Corte Constitucional abordó el tema en la ratio decidendi de su Sentencia C-300 de 2012, de la siguiente manera:*
>
> *"la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal".*[1]

La Sala de Consulta explicó:

[1] Por ejemplo, las causas previstas en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241223-005539-3860f9-80091623
2024-12-23T09:51:44-05:00 - Página 8 de 15

"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución.

Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. Amanera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.

Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes".[2]

En línea con lo anterior, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó:

"Por otra parte, al prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, s e puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de "aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca.

---

[2] En particular, al Sala de Consulta sostiene que son causas autorizadas por la ley, entre otras, las señaladas por el artículo 16 de la ley 80, es decir, "(...) evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él [el contrato]", las cuales -en su concepto- deben interpretarse de la siguiente forma: "Un segundo parecer formula la Sala a partir del verbo 'evitar' utilizado por la norma. Según el Diccionario, significa "apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda", lo que permite interpretar que a la norma está indicando que la administración debe anticiparse a un resultado posiblemente dañino que puede llegar a suceder más adelante en el tiempo. Es absurdo esperar a la paralización o a que el servicio público se afecte, hay que hacer lo posible para que esto no ocurra. Esto implica una labor de planeación y de prevención necesaria para que la modificación del contrato evite el hecho dañino que se anticipa. Se anota que el artículo 18 del mismo Estatuto, al definir las situaciones en las que se puede declarar la caducidad de un contrato estatal, utiliza el mismo concepto, exigiendo de la administración una actuación preventiva más que sancionadora. || Las expresiones "paralización" y "afectación grave", corresponden a dos situaciones diferentes que pueden presentarse respecto de la prestación del servicio. La interpretación gramatical de las palabras así lo demuestra, pues la primera indica que una actividad, funcionamiento o proceso se detienen, se quedan quietos, mientras que la segunda denota continuidad pero alterada, cambiada, menoscabada. En la primera de ellas el servicio se interrumpe, mientras que en la segunda continúa pero afectado, es decir se entrega de mala calidad, sin las características suficientes para que sea aceptado sin reparos por los usuarios o beneficiarios del mismo. || La hipótesis de la afectación grave debe ser interpretada en consonancia con los artículos 14 y 2° numeral °3 del mismo Estatuto, pues en el primero de los citados se establece que las finalidades de las potestades de dirección y control, son las de "evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación"; y la definición de servicio público que trae la segunda norma citada, exige que se preste en "forma general, permanente y continua". De estas reglas se desprende con mayor claridad que para la ley no se trata de prestar de cualquier manera el servicio, sino de manera adecuada, general, permanente y continua, esto es, de buena calidad. | | Exige el artículo 16 que la afectación sea grave, es decir que tenga implicaciones de fondo en el servicio público de que se trata. Nuevamente utiliza la ley expresiones de textura abierta, las cuales deben aplicarse prudentemente en cada caso concreto."

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-38b619dc091d23
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 9 de 15

El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él.

Por consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato."[3]

Ahora bien, dentro del marco normativo de la contratación estatal, el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece la posibilidad de pactar con los contratistas aquellos acuerdos o estipulaciones que permitan la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales, de la siguiente manera:

"Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración..."

Con esa visión, el Estado busca materializar los fines que persigue, de tal suerte que pueda garantizar la prestación continua y eficiente del servicio público, la satisfacción del interés general o la realización de los derechos e intereses de los ciudadanos[4], tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 80 de 1993:

"Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."

Esta finalidad se reafirma nuevamente en el numeral 3° del artículo 25 del estatuto contractual al señalarse:

"3o. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados".

En línea, el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece expresamente como obligación de los servidores públicos, la búsqueda de los fines que persigue la contratación estatal:

"Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato".

---

[3] Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de agosto de 2005. Exp. 11001-03-28-000-2003-00041-01 (3171)A. C.P. Darío Quiñones Pinilla

[4] "Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Es por ello que el estudio de la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado social de derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución, las cuales se analizan a continuación". Corte Constitucional. Sentencia C-449 del 9 de julio de 1992.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-82091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 10 de 15

Es así como, la celebración de contratos por parte de la administración corresponde entonces a una actividad administrativa a través de la cual se cumplen los fines y funciones del Estado[5] y se logra la satisfacción de las necesidades e intereses de la comunidad[6].

Frente a este punto, el Consejo de Estado determinó:

> *"Ya en anteriores oportunidades ésta Sala había tenido la oportunidad de señalar que conforme a los artículos 2°, 209 y 365 del texto constitucional, la actividad del Estado debe estar encaminada, de un lado, al servicio de los asociados, a la promoción de la prevalencia de los intereses generales y al cumplimiento de los fines estatales y, de otro a garantizar la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos.*
>
> *Estas disposiciones encuentran cabal desarrollo en la normatividad que regula la contratación estatal, en especial en el artículo 3o de la Ley 80 de 1993 que establece que al celebrar y ejecutar contratos estatales, los servidores públicos deben tener en cuenta que éstos son instrumentos para el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con el estado en la consecución de dichos fines.*
>
> *Por su parte, los particulares contratistas deberán tener en cuenta que ostentan la calidad de colaboradores de la administración en el cumplimiento de sus fines y que ejercen una función social que como tal implica obligaciones"*[7]

En ese entendido, la Constitución Política de Colombia estableció los fines del Estado como aquellos que funcionan para *"servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo"*[8].

Es claro, entonces, que la prórroga permite utilizar los recursos públicos de manera adecuada, evitando posibles sanciones por incumplimientos y garantizando resultados óptimos en la ejecución contractual. Tal como se ha venido señalando, el Consejo de Estado ha reconocido que los cambios en las condiciones administrativas y presupuestales constituyen justificación suficiente para modificar el plazo contractual, siempre que la prórroga no implique un cambio sustancial del objeto del contrato. Condiciones que se cumplen a cabalidad en el presente contrato.

Que encontrándose clara la facultad de prorrogar el plazo del presente contrato, el Manual de Procedimientos Contractuales de la SDIS, dispone el procedimiento a seguir de la siguiente manera:

> *"La solicitud de modificaciones contractuales debe radicarse en la Subdirección de Contratación por parte del supervisor del contrato o convenio, en el formato dispuesto para ello en el Sistema de Gestión Contractual y*

---

[5] *"La función administrativa tiene como característica esencial, a diferencia de las otras funciones del Estado, la de materializar los fines del Estado, que van desde la efectividad de las libertades, los derechos y los deberes ciudadanos, hasta la prestación de los servicios públicos que es lo mismo que satisfacer las necesidades públicas insatisfechas y, por supuesto, los de llevar a cabo o realizar las aspiraciones de calidad de vida y de prosperidad general".* Mario Roberto Molano López, Transformación de la función administrativa. Colección profesores No. 37. Pontificia Universidad Javeriana. 2005, p. 134.

[6] *"La contratación estatal, como actividad administrativa, constituye un instrumento facilitador del cumplimiento de los fines y funciones del Estado y la satisfacción de las necesidades e intereses colectivos, mediante el cual las diversas entidades que lo componen pueden recurrir a los particulares o a otras entidades estatales, que cuenten con los elementos o la idoneidad requerida para el cumplimiento de algunas de sus tareas, cuando éstas no puedan satisfacer tales necesidades de manera directa".* Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto de 2013, Radicación número: 11001-03-26-000-2010-00037-00(39005).

[7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de febrero de 2017, Radicación número: 81001-23-31-000-1997-00678-01(57783).

[8] Constitución Política de Colombia (1991). Título I, Artículo 2°. Fines esenciales del Estado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005559-366b119-620916f23
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Pagina 11 de 15

atendiendo el procedimiento de modificaciones contractuales publicado en el sistema integrado de gestión, con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación al momento que deba operar la modificación; en caso de requerirse revisión previa por parte del Comité de Contratación, se deberá radicar la solicitud con por lo menos ocho (8) días hábiles de antelación al momento en que debe celebrarse la modificación. Cabe aclarar que los términos antes señalados se contaran desde el día hábil siguiente a la radicación. En todo caso, por solicitud del área interesada del trámite, se puede realizar mesas de trabajo interdisciplinarias anteriores a la radicación oficial a la Subdirección de Contratación"

Luego de revisar y evaluar los argumentos de sustentación presentados por el Contratista, verificadas por el supervisor del contrato, se concluye que la propuesta de prórroga no altera el objeto contratado, ni requiere erogaciones por parte de la Entidad para la ejecución, evita un litigio eventual o inminente y en aplicación de los Artículos 27 y 40 de la Ley 80 de 1993, los cuales establecen la facultad de suscribir los acuerdos, pactos, condiciones y forma de pago, que las partes consideren necesarias y convenientes para resguardar la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones, así como la suscripción de aquellas que requiera el cumplimiento de los fines estatales, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración, la SDIS comparte dicha sustentación e imparte viabilidad desde el punto de vista jurídico para la suscripción de la prórroga.

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO

3.4.1. **PRORROGAR** el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 10 de marzo del 2025.

PARÁGRAFO. La presente modificación contractual no genera erogaciones presupuestales adicionales para la Entidad toda vez los rubros contemplados en la estructura de costos soportan en debida forma la mayor permanencia generada por la modificación.

3.4.2. **MODIFICAR** la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de interventoría No. **9355-2024**, la cual quedara así:

"CLÁUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 10 de marzo de 2025, fecha que contempla los 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero, contado a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio"

3.4.3. EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

3.4.4. El CONTRATISTA deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación contractual ajustar y actualizar las GARANTÍAS inicialmente constituidas de conformidad con las variaciones introducidas en la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA DECIMA - GARANTÍAS del contrato.

3.4.5. Las demás cláusulas del presente contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 12 de 15

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Descripción	Valor	Observación
Valor del contrato	$284.682.402,00	
Valor pagado	$0,00	0%
Saldo por pagar	$284.682.402,00	100%

3.6. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución	5%

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

Proyectó: Isabel Cristina Salazar Yasnó – Contratista - SPF
Proyectó: Viviana Carolina Rodriguez Prieto – Contratista - SPF
Revisó: Luis Gabriel Erazo Avella – Contratista - SPF
Revisó: Samir Hernando Eljaiek Julio – Contratista – SPF
Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Anexos - Soportes de solicitud:
1. Formato MC-09
2. Solicitud de prórroga del contrato de obra
3. Concepto del contratista de interventoría frente a la prórroga del contrato de obra

Documentos del Contratista:
1. RUT del contratista de obra
2. Certificaciones de Existencia y representación legal actualizadas de cada uno de los miembros de la figura asociativa.
3. Certificado de Antecedentes de la Procuraduría de consorciados y representante legal
4. Certificado de Antecedentes de la Contraloría de consorciados y representante legal
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Personería de consorciados y representante legal
6. Certificado de Medidas Correctivas Policía Nacional de consorciados y representante legal
7. Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de consorciados y representante legal
8. Certificación de pago parafiscales tanto de la figura asociativa como de cada de los integrantes
9. Documentos de soporte del revisor fiscal – contador que certifica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 13 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CTO INTRV 9355-2024_Justificacion modificacion G3-Vb.SC

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623 | Creación: 2024-12-28 00:58:59

Estado: Finalizado | Finalización: 2024-12-28 09:51:43

Escanee el código para verificación

Revisión: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
52350884
avelandiab@sdis.gov.co
INGENIERA CIVIL (OPS)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 - Página 14 de 15

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CTO INTRV 9355-2024_Justificacion modificacion G3-Vb.SC

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623 Creación: 2024-12-28 00:58:59

Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-28 09:51:43

Escanee el código para verificación

Aprobación: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623
2024-12-28T09:51:44-05:00 • Página 15 de 15

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CTO INTRV 9355-2024_Justificacion modificacion G3-Vb.SC

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-005859-36bb19-62091623 Creación: 2024-12-28 00:58:59

Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-28 09:51:43

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Isabel Cristina Salazar Yasnó isalazar@sdis.gov.co Contratista - Profesional de apoyo Subdirección de Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2024-12-28 00:59:15 Lec.: 2024-12-28 01:19:44 Res.: 2024-12-28 01:19:49 IP Res.: 190.84.88.234
Elaboración	ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ avelandiab@sdis.gov.co INGENIERA CIVIL (OPS) SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:19:49 Lec.: 2024-12-28 09:04:03 Res.: 2024-12-28 09:04:12 IP Res.: 191.156.158.239
Revisión	Luis Gabriel Erazo Avella lerazo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:04:12 Lec.: 2024-12-28 09:26:52 Res.: 2024-12-28 09:26:59 IP Res.: 191.156.158.239
Revisión	SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO seljaiek@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:26:59 Lec.: 2024-12-28 09:50:29 Res.: 2024-12-28 09:50:37 IP Res.: 186.99.127.70
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:50:37 Lec.: 2024-12-28 09:51:33 Res.: 2024-12-28 09:51:43 IP Res.: 186.102.74.209

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: FOR-GEC-051 Versión: 0 Fecha: Memo I2023036101 – 21/11/2023 Página: 1 de 1

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Página 1 de 4

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO
9355-2024	26 de noviembre de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO – GRUPO 3

SOLICITANTE (Dependencia que hace la solicitud)

Subdirección de Plantas Físicas

TIPO DE MODIFICACIÓN

Modificación No. 1: PRÓRROGA

OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN

PRORROGAR el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 10 de marzo del 2025

APROBACIÓN (Dependencia que aprueba la solicitud)

Subdirección de Contratación

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Subdirector de Plantas Físicas

REQUISITOS

Para la aprobación de la siguiente solicitud, anexo los siguientes documentos:

Anexos - Soportes de solicitud:

1. Formato MC-09
2. Solicitud de prórroga del contrato de obra
3. Concepto del contratista de interventoría frente a la prórroga del contrato de obra
4. Solicitud de prórroga del contrato de interventoría
5. Informe de avance semanal

Documentos del Contratista:

1. RUT del contratista de obra
2. Certificaciones de Existencia y representación legal actualizadas de cada uno de los miembros de la figura asociativa.
3. Certificado de Antecedentes de la Procuraduría de consorciados y representante legal
4. Certificado de Antecedentes de la Contraloría de consorciados y representante legal
5. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de Personería de consorciados y representante legal
6. Certificado de Medidas Correctivas Policía Nacional de consorciados y representante legal
7. Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de consorciados y representante legal
8. Certificación de pago parafiscales tanto de la figura asociativa como de cada de los integrantes
9. Documentos de soportes del revisor fiscal – contador que certifica

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241223-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Página 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CTO INTRV 9355-2024_Solicitud modificacion G3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778 | Creación: 2024-12-28 01:17:18

Estado: Finalizado | Finalización: 2024-12-28 09:46:30

Escanee el código para verificación

Revisión: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO
79950134
seljaiek@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

Luis Gabriel Erazo Avella
79836803
lerazo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Elaboración: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
52350884
avelandiab@sdis.gov.co
INGENIERA CIVIL (OPS)
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

Isabel Cristina Salazar Yasno
1.061.734.237
isalazar@sdis.gov.co
Contratista - Profesional de apoyo
Subdirección de Plantas Físicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CTO INTRV 9355-2024_Solicitud modificacion G3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778

Creación: 2024-12-28 01:17:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-28 09:46:30

Escanee el código para verificación

Aprobación: Solicitud de modificación contractual CTO 9355-2024

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
79541315
jepadillaa@sdis.gov.co
Subdirector De Plantas Físicas
Secretaria De Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778
2024-12-28T09:46:31-05:00 - Página 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

CTO INTRV 9355-2024_Solicitud modificacion G3

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241228-011718-80b562-92511778 Creación: 2024-12-28 01:17:18

Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-28 09:46:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Isabel Cristina Salazar Yasnó isalazar@sdis.gov.co Contratista - Profesional de apoyo Subdirección de Plantas Físicas	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:17:37 Lec.: 2024-12-28 01:21:40 Res.: 2024-12-28 01:21:46 IP Res.: 190.84.88.234
Elaboración	ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ avelandiab@sdis.gov.co INGENIERA CIVIL (OPS) SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2024-12-28 01:21:46 Lec.: 2024-12-28 09:27:40 Res.: 2024-12-28 09:28:01 IP Res.: 191.156.159.153
Revisión	Luis Gabriel Erazo Avella lerazo@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:28:01 Lec.: 2024-12-28 09:30:29 Res.: 2024-12-28 09:30:44 IP Res.: 191.156.148.203
Revisión	SAMIR HERNANDO ELJAIEK JULIO seljaiek@sdis.gov.co CONTRATISTA SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:30:44 Lec.: 2024-12-28 09:44:50 Res.: 2024-12-28 09:45:08 IP Res.: 191.95.21.56
Aprobación	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA jepadillaa@sdis.gov.co Subdirector De Plantas Físicas Secretaria De Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-12-28 09:45:08 Lec.: 2024-12-28 09:46:20 Res.: 2024-12-28 09:46:30 IP Res.: 186.102.74.209

CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

NIT. No. 901.890.754-0

Bogotá D.C, 18 diciembre de 2024

R&M-CTO-9355-006-2024

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Atn. Jhonny Edward Padilla Ariza
Subdirector de plantas físicas
Carrera 7 No. 32-16
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA 9355-2024 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO".

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9355-2024.

Respetados Ingenieros:

De acuerdo al comunicado R&M-CTO-9355-006-2024 con asunto SOLICITUD DE PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA 9176-2024. En el cual se solicita la prórroga No.1 hasta el 23 de febrero de 2025 y poder dar cumplimiento al alcance contractual de las actividades de obra. Esta interventoría con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales de la vigilar y controlar el contrato de obra No. 9176 de 2024, se permite solicitar la aprobación a la prórroga No.1 al contrato de interventoría No. 9355 de 2024 con objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"

Así las cosas, me permito solicitar respetuosamente se realice la prórroga No.1 del contrato de interventoría No. 9355 de 2024 a nombre del CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES, firma que realiza la interventoría del contrato obra No. 9176

de 2024 por un plazo hasta el 23 de febrero de 2025 más 15 días para el cierre administrativo, técnico y financiero. Es preciso aclara que la prórroga No. 1 no implicara costos adicionales para el contrato de interventoría.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES
Aprobó C.E.G.G
C.C.// Archivo

CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

NIT. No. 901.890.754-0

SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA

BOGOTA D.C. CARRERA 38 A # 25 58 TEL 601 7170374 Sedesinterconstrucciones@gmail.com

Bogotá D.C. diciembre 16 de 2024

SDIS-9176-2024-003

Señores
CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES
ING. CESAR GOMEZ
INTERVENTOR CONTRATO
Ciudad

REF: OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. CONTRATO DE OBRA 9176

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA

Respetado Ing. Gómez:

Con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, eso es, realizar las obras de mantenimiento y optimización de los inmuebles administrados por la SDIS, se solicita a la entidad modificar el plazo de ejecución contractual previsto hasta el 31 de diciembre de 2024 y ampliarlo hasta el 23 de febrero de 2025, lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de obra No. 9176-2024, se establece que el termino de ejecución del contrato, será hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta de inicio, sin embargo, teniendo en cuenta que esta primera condición no se ha surtido, es decir, el recurso asignado contractualmente para atender las localidades de ENGATIVA, FONTIBON y KENNEDY, no se ha agotado, es procedente realizar el requerimiento correspondiente, lo anterior teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Una vez iniciada la ejecución del contrato y de conformidad con los términos establecidos dentro de la metodología de ejecución de las intervenciones, del numeral 3.5 del Anexo Técnico, la entidad ha solicitado se atienda a través del presente contrato 13 unidades operativas que fueron priorizadas (ordenes de servicio), las cuales, de conformidad con los diagnósticos técnicos y verificación de la logística de intervención realizada mediante visitas a las diferentes unidades operativas, requieren un tiempo adicional que permita continuar adelantando esta obligación, que surta el proceso de aprobación y recomendación por parte de la interventoría y el respectivo aval por parte de la Entidad, y a su vez, el tiempo necesario para que ejecuten las obras identificadas en el diagnóstico. Así mismo, dentro de la planeación administrativa que debe adelantar la firma contratista, para la compra y disposición de los materiales de obra, que permitan ejecutar el proyecto en las unidades operativas seleccionadas, se debe gestionar ante los proveedores, contratistas y subcontratists, los contratos de compra, facturación y disposición de los materiales que serán utilizados en obra, los cuales por ser mes de diciembre y cierre de año, no pueden ser despachados conforme a la programación de obra presentada a la interventoría y aprobada para su seguimiento y control, lo que hace necesario igual forma, prorrogar el contrato de obra No. 9176, en los tiempos presentados en la solicitud. De igual forma, se debe tener en cuenta la logística necesaria para las intervenciones a fin de no afectar la operatividad de las unidades operativas y garantizar la calidad de las obras ejecutadas.