coldeportes	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión:** 1
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003
		Página 1 de 4

INFORME DE AVANCE DE 01 A 31 DE MAYO DE 2021.

ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID-1264-2020 DE 29 / 12 / 2020 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA

Objeto del Convenio:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia							
Valor del Convenio:	$ 1.741.380.664		Aporte de Mindeporte:		$ 1.741.380.664,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00							
Valor Total:	$ 1.741.380.664,00							
Plazo de Ejecución:	4 meses		Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 1	N/A
Fecha de Inicio:	16 de marzo de 2021		Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga Nº 2	N/A
Vencimiento:	16 de julio de 2021						Plazo Actualizado	16 de julio de 2021
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
Aseguradora solidaria	Desde	5/02/2021	Hasta	5/12/2021	$ 522.414.199,20	Hasta	N/A	$ 0,00

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	3	Período comprendido entre el	1 de mayo de 2021	y el	31 de mayo de 2021
Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"				
Localización	Corregimiento de Balsamo, Municipio de Concordia, Departamento de Magdalena				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	N/A	Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
Contrato Nº:	N/A	Contrato Nº:	" LP-002-2021
Contratista:	N/A	Contratista:	, ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA
Plazo Inicial:	N/A	Plazo Inicial:	N/A
Fecha de Inicio:	N/A	Fecha de Inicio:	N/A
*Fecha de Suspensión:	N/A	*Fecha de Suspensión:	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A	*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	N/A	Fecha de Terminación:	N/A
Prórrogas:	N/A	Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Valor Inicial:	N/A	Valor Inicial:	N/A
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	N/A
Valor pagado:	N/A	Valor pagado:	N/A
Valor por pagar:	N/A	Valor por pagar:	N/A
Nombre Supervisor:	N/A	Nombre Interventor:	N/A

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº				CONTRATO DE OBRA Nº			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	13/05/2011	13/11/2021	$ 905.517.945,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nombre de la Aseguradora	Póliza Nº			SEGUROS MUNDIAL	Póliza Nº 80-100040938		$ 905.517.945,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM.	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

AJUSTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL CONVENIO

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00	$ -	$ -
1	10,00	$ -	$ -
2	25,00	$ -	$ -
3	60,00	$ -	$ -
4	80,00	$ -	$ -
5	95,00	$ -	
6	100,00		

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

5. RELACION DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	SI	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N/A	0
2.	Registro Fotográfico	SI	0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N/A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N/A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N/A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica	N/A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N/A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N/A	0	12.	Control maquinaria y equipo	N/A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N/A	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N/A.	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N/A	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	N/A	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
LISSY LLANOS MARTINEZ	LISSY LLANOS MARTINEZ	LISSY LLANOS MARTINEZ	Elaborado: 31/05/2021
SECRETARIA DE PLANEACION	SECRETARIA DE PLANEACION	SECRETARIA DE PLANEACION	Total de Páginas: 1

FORMATO DE INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	Información básica del convenio, identificar modificación en la prórroga, acta de inicio, adición y modificaciones posteriores.
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	Corresponde a la información básica de la obra objeto del convenio y de los contratos derivados suscritos para la ejecución de la misma.
3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Ajustar el grafico a las condiciones del convenio y el cronograma de ejecución y flujo de inversión presentado por el municipio, recuerde que estos documentos deben ser actualizados a la fecha de inicio de las obras y
4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA	En este cuadro se deben sintetizar los aspectos mas relevantes del informe mensual de interventoria en relación a la ejecución de las obra.
5. RELACION DE ANEXOS	Recuerde que este formato presenta de manera resumida los aspectos mas relevantes de la ejecución del convenio, pero esta información debe estar soportada por los respectivos anexos, el formato incluye el anexo
UNA VEZ DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR DELEGADO POR EL MUNICIPIO SE DEBE GRABAR EN PDF, REMITIRLO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y SUBIRLO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN	

A N E X O N º 1: BALANCE PRESUPUESTAL

CONVENIO Nº COID-1264-2020 DE 29 / 12 / 2020 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Proyecto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio de Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia".	Corregimiento de Balsamo, en el municipio de Concordia - Magdalena
Contrato Nº:	LP-002-2021	
Período:	6 meses a partir de la suscripcion del acta de inicio	
Director de obra:		

1. CONTRATO DE OBRA Nº LP-002-2021 - CONTROL AL PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO						VALORES				SALDOS	
			cantidad contrato	valor unitario	valor total	Acumulado este mes		Acumulado total		Acumulado Anterior	Acumulado este mes		Acumulado total		Cantidad	Valor
I	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS**															
II	**CANCHA DE MULTIPLE CUBIERTA**															
1	**PRELIMINARES**	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL											
1,1	Localización y replanteo general	M2	5626	2313,333333	13014813,33											
1,2	Descapote manual capa vegetal esp= 0.10 m, apile hasta 250 mts	M2	5626	2783,333333	15659033,33											
2	**EXCAVACIONES**															
2,1	Excavación Maquina l en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	500	28200	14100000											
3	**RELLENOS**	0	0	0	0											
3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	175,05	84083,33333	14718787,5											
3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	176,39	78750	13890712,5											
3,3	Relleno en arena negra	M3	20,02	66533,33333	1331997,333											
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**															
4,1	Concreto 3000 psi para zapatas y vigas de amarre	M3	66,52	708634,8886	47138392,79											
4,2	Concreto para tarima	M3	23,73	702626,8886	16673336,07											

4,3	Concreto para columnas y pedestal soporte de cubiertas 3000 psi	M3	28,81	787740,1917	22694794,92															
4,4	Estructura de Concreto graderias 3000 psi	M3	37,57	707661,8583	26586856,02															
4,5	Concreto Losa maciza y rampas e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero incluye malla electro soldada de .04 milm 20 *20	M2	1250	129223,7852	161529731,5															
4,6	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	15480	4332,225	67062843															
5	**CUBIERTA**																			
5,1	Suministro e instalacion de Estructura Metalica de cubierta para soporte de lamina según planos (incluye pernos ,soldadura ,platinas ,pintura anticorosiva.	KG	21156,2	12278,68283	259770269,7															
5,2	pasamanos y barandas de proteccion en tuberia galvanizada de 2"	ML	52	190451,5	9903478															
5,3	cubierta en lamina trapezoidal master 1000 o similar color azul incluye accesorios	M2	1258	86060	108263480															
6	**MAMPOSTERIA**																			
6,1	Muro en block vibrado de cemento 15x20x40 cm.	M2	483,24	55682,98083	26908243,66															
6,2	Dinteles en concreto y vigas de amarre 10 x 15 cms	ML	13	48693,39638	633014,1529															
6,3	Baldosa cerámica para piso y enchape de pared	M2	153,6	49975	7676160															
6,4	Alfajia en concreto de 20x15 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	138	44111,694	6087413,772															
7	**DESAGUES**																			
7,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	26	133424,1667	3469028,333															
7,2	Colector de aguas negras de 4"	ML	30	86658,50333	2599755,1															
7,3	Colector de aguas negras de 2"	ML	8	56978,04333	455824,3467															
7,4	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	3	171851,3724	515554,1173															
7,5	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	2	288383,5334	576767,0669															
8	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**																			
8,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	18	65782,25	1184080,5															
8,2	Tuberia 3/4" pvc	ML	40	22182,5	887300															

8,3	Registro 1/2 y 3/4" red white	UN	7	95553	668871															
8,4	Tanque plástico elevado 1000 litros (incluye accesorios)	UN	1	774661,5	774661,5															
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**																			
9,1	Sanitario Acuacer, incluye manguera	UN	7	431333,3333	3019333,333															
9,2	Lavamanos Acuacer de sobreponer incluye grifería	UN	7	233333,3333	1633333,333															
9,3	Orinal mediano incluye grifería	UN	2	326333,3333	652666,6667															
9,4	Rejilla con sosco 2" y 3"	UN	6	20050	120300															
9,5	Punto de Ducha sencilla	UN	6	54600	327600															
10	**CARPINTERIA METALICA**																			
10,1	Puertas en lámina galvanizada cal 18 incluye marco,hoja, cerradura, pintura anticorrosiva y esmalte, según diseño	UN	3	558671,6667	1676015															
10,2	Ventana en aluminio con vidrio crudo 6 mil , incluye reja, pintura anticorrosiva y esmalte	M2	5,4	389331,4286	2102389,714															
10,3	Sumnistro e Instalacion de regilla metalica en platina de 1" ,20 x 1,00	UN	5	132807,56	664037,8															
10,4	Porteria y tableros cancha múltiple - en tubo metalico de 3" y 2"incluye pintura anticorrosivo y esmalte	UN	2	2469292,221	4938584,442															
10,5	División y puertas de baños en lámina galvanizada calibre 18, entablerada, incluye pintura anticorrosiva y esmalte	UN	13	421410	5478330															
				SUBTOTAL	**865387789,8**															
III	**PARQUE INFANTIL Y TERCERA EDAD**																			
1	**PRELIMINARES**																			
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2313,333333	-															
2	**EXCAVACIONES**																			
2,1	Descapote manual e= 0.15 m, apile hasta 250 mts	M2	-	2783,333333	-															
3,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes a 2Km	M3	354,14	23200	8216048															
3	**RELLENOS**	0	0	0	0															
3,3,1	Extendida y compactación de materiales sobrantes dispuestos en el predio	M3	10	9180	91800															
3,3,2	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	46,93	84083,33333	3946030,833															
3,3,3	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	209	78750	16458750															
3,3,4	Relleno en arena negra	M3	30	66533,33333	1996000															
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**																			
3,4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0	409042,25	0															

4,2	Viga de cimentación 3000 psi 30X30, Incluye acero de refuerzo	ML	90	92185,73183	8296715,865															
3,4,2	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 40000 psi, 3/8"	KG	1000	4332,225	4332225															
5	**MAMPOSTERIA**																			
5,1	Sobrecimiento en ladrillo doble pañetado H= .30 prom.	ML	0	61139,4625	0															
5,2	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vista	M2	0	68744,2	0															
3,5,1	Pañete liso muro, mortero 1:4, e= 1.5 cm	M2	95	24136,81	2292996,95															
5,4	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	0	44111,694	0															
6	**DESAGUES**																			
6,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	0	133424,1667	0															
6,2	Tubería para drenaje 4" pvc	ML	0	86658,50333	0															
3,6,1	Tubería 4" pvc ALL	ML	96	86658,50333	8319216,32															
6,4	Tubería 2" pvc ALL	ML	0	56978,04333	0															
3,6,2	Tubería 8" pvc A LL	ML	90	93150,58667	8383552,8															
3,6,3	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	4	172355,3724	689421,4897															
3,6,4	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	1	289265,5334	289265,5334															
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**																			
3,7,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	3	65782,25	197346,75															
3,7,2	Tuberia 1 1/2" pvc	ML	110	16378,92857	1801682,143															
3,7,3	Tuberia 1 pvc	ML	80	11354,72222	908377,7778															
3,7,4	Registro 1 1/2" red white	UN	4	84121,33333	336485,3333															
3,7,5	Registro 1 " red white	UN	2	70591,25	141182,5															
8	**PISOS**																			
3,8,1	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm	M2	600	76824,16667	46094500															
3,8,2	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	20	63896,45667	1277929,133															
9,3	Adoquin en gris e= 6 cm incluye base en	M2	0	84624,16667	0															
3,8,3	Bordillo en concreto 3000 psi (según diseño)	ML	600	76942,278	46165366,8															
9	**VARIOS**																			
3,9,1	Bancas ornamentales en hierro forjado y madera inmunizada	UN	5	691502,5	3457512,5															
3,9,2	Caneca para basuras, según diseño	UN	4	317900	1271600															
10,3	Plan de manejo ambiental	GL	0	11999999,81	0															
10,4	Señalectica	GL	0	5000000,195	0															

				SUBTOTAL	**164964005,7**	
IV	**CANCHA MICROFUTBOL, ABIERTA**					
1	**PRELIMINARES**					
1,1	Localización y replanteo general	M2	0	2313,333333	0	
2	**EXCAVACIONES**					
4,2,1	Excavación manual en material común,	M3	20	23200	464000	
3	**RELLENOS**					
4,3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	20	84083,33333	1681666,667	
4,3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	20	78750	1575000	
4,3,3	Relleno en tierra negra	M3	20	66533,33333	1330666,667	
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**					
4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0	409042,25	0	
4,2,2	Concreto para viga de cimentación 3000 psi	M3	0	702626,8886	0	
4,4	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	0	4332,225	0	
8	**PISOS**					
7,1	Anden fundido en el sitio E=.08 m concreto 3000 psi	M2	0	65473,102	0	
4,8,1	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	10	63896,45667	638964,5667	
4,8,2	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm	M2	0	84624,16667	0	
4,8,3	Losa maciza e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero	M2	0	117223,7852	0	
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	31,8	300	24885	7465500	
9	**CARPINTERIA METALICA**					
4,9,1	Cerramiento en malla eslabonada calibre 18, forrada H= 2.2 mts, incluye tuberia metalica de 2" para soporte a/c 3 mts.	M2	180	179321,1871	32277813,69	
				SUBTOTAL	**45433611,59**	

V	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**																			
1	**PRELIMINARES**																			
1,1	Localización y replanteo	M2	0	2313,333333	0															
2	**EXCAVACIONES**																			
5,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	5	23200	116000															
5,2,2	Excavacion Cimiento (,30 X ,30) Mts	ML	90	11866,66667	1068000															
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**																			
5,3,1	Solado En Concreto 2000 Psi, Esp: ,05 Mts	M2	90,62	34486,215	3125140,803															
5,3,2	Viga De Cimiento En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribo Ø3/8" 40000 Psi, A/C .15 Mt Sec:(,25x,30) Mts	ML	91	92745,99813	8439885,829															
5,3,3	Zapata y columneta En Concreto 3000 Psi, Reforzado 4ø1/2", Ambos Sentidos A/C ,18 M, Dim: (,80x,80x,30) M,	UN	4	195540,3476	782161,3902															
5,3,4	Columna En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribos Ø3/8" 40000 Psi, A/C ,20 Mts, Secc (,25 X ,25) Mts	ML	12	97620,90781	1171450,894															
5,3,5	Viga De Amarre En Concreto De 3000 Psi,Ref,4ø1/2" Estribos Ø3/8" A/C, ,25 Mts Secc:(,15 X ,25) Mts, Acabado a la vista	ML	0	46759,70962	0															
4	**MAMPOSTERIA**																			
5,4,1	Muro en Block abusardado de 15x20x40	M2	90	68744,2	6186978															
5,4,2	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	90	44111,694	3970052,46															
5	**CARPINTERIA METALICA**	0	0	0	0															
5,5,1	Porton Doble Hoja En Tubo Galvanizado Ø2" Y Ø1", Incluye : Pintura Anticorrosivo, Esmalte E Instalacion (Segun Detalle) Dim: (2,00 X2,00) Mts	UN	2	2960383,333	5920766,667															
5,5,2	Canal cuneta de aguas lluvias	ML	80	243200,2955	19456023,64															
				SUB. TOTAL	**50236459,68**															
VI	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																			
1	**SUBESTACION**																			
6,1,1	Transformador en aceite bifasico de 25 Kva , 13200/208-120 v	UN	1	9159756	9159756															
6,1,2	Poste de concreto de 12m * 500 dan	UN	1	3454466,996	3454466,996															
6,1,3	Descargadores de sobretensión 15 kV - 10 kA	UN	2	872138,0038	1744276,008															
6,1,4	Cortacircuitos 15 kV - 100 A	UN	1	5570070,004	5570070,004															
6,1,5	Estructura Primaria para protecciones	UN	1	1538028,004	1538028,004															

6,1,6	Bajante en Media Tensión	U	1	1049262,004	1049262,004															
6,1,7	Acometida a Tablero general	ML	40	175791,002	7031640,081															
6,1,8	Excavacion y relleno	ML	250	19506,2594	4876564,85															
2	**Alimentadores**																			
6,2,1	Alimentador 2No.6(F)++1No.6(N)+1No8	ML	70	33803,00263	2366210,184															
6,2,2	Alimentador 2No.8+1No8+1No10T (TD-2 Y TD-3)	ML	20	26906,00188	538120,0376															
6,2,3	Alimentador 2No.10+1No12	ML	350	17553,0015	6143550,526															
6,2,4	Alimentador 2No.12+1No14	ML	350	22824,99632	7988748,711															
6,2,5	Cable encauchetado 3*10 para salida de iluminacion de cada reflector	ML	150	21318,00113	3197700,169															
6,2,6	Cable encauchetado 3*14 para salida de iluminacion de cada luminaria peatonal	ML	200	18910,0015	3782000,301															
3	**Tableros**																			
6,3,1	Tablero general con espacio para totalizador, barraje de 200 Amp, 1 breaker industrial de 3*150, 3 breakers de 30 amp, 1 breaker de 40 amp. 1 contactor de 30 amp en ac3 y 1 contactor de 40 amp	UN	1	9556985,182	9556985,182															
6,3,2	Tablero bifasico de 24 ctos TD-1	UN	1	1199159,997	1199159,997															
6,3,3	Tablero bifasico de 12 ctos TD-3	UN	1	612156,6701	612156,6701															
6,3,4	Tablero bifasico de 8 ctos TD-2	UN	1	431645,0388	431645,0388															
6,3,5	Breaker enchufable de 2*20 Amp	UN	12	48357,5188	580290,2256															
6,3,6	Breaker enchufable de 1*20 Amp	UN	4	49357,5188	197430,0752															
4	**Iluminacion Exterior e Interior**																			
6,4,1	Poste de concreto con tuberia interna	UN	4	3389830,075	13559320,3															
6,4,2	Poste metalico de 6 mts para luminaria	UN	29	1580230,075	45826672,18															
6,4,3	Luminaria Ap - Alurban s - 20 w ip66-277va 5000 con base fotocelda 7 pines	UN	43	560000,0026	24080000,11															
6,4,4	proyector industrial antares M- 60 w IP - 65 -100 -5000K	UN	12	847271,4226	10167257,07															
6,4,5	proyector industrial antares M- 40 w IP - 65 -100 -5000K	UN	12	571000,0026	6852000,031															
6,4,6	Lampara hermetica de 2*32 W	UN	4	275868,415	1103473,66															
6,4,7	Lampara tipo bala de 1x32 w	UN	6	665628,415	3993770,49															
5	**Salidas electricas**																			
6,5,1	Salida de iluminacion a 110 V , en promedio 10 mts (2 alambres No 12 + 1No14)	UN	71	288112,1586	20455963,26															
6,5,2	Salida de tomas a 110V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	6	337464,0055	2024784,033															
6,5,3	Salida de tomas a 220V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	4	313953,6815	1255814,726															
6,5,4	Salida de 110V, con toma GFCI	UN	4	313953,6815	1255814,726															
6	**Tramites y certificación**																			
6,6,1	Trámites ante operador de red	GL	0	3000000	0															

6,6,2	Certificación retie para transformacion y uso final,	GL	0	4100000	0																
7	**Paisajismo**																				
6,7,1	Arboles de roble ,alistonia ,almendro ,guayacan	UN	10	289999,74	2899997,4																
6,7,2	setos ,swingla , Durantas	UN	100	12000,25	1200025																
6,7,3	Grama tifany	M2	233,7954258	33400	7808767,22																
		SUBTOTAL			**213501721,3**																
		TOTAL COSTOS DIRECTOS			**1339523588**																
		AIU 30%			**401857076,4**																
		COSTO TOTAL DE OBRA			**1741380664**																

	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		**0,00**			**0,00**		**0,00**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**#¡REF!**		**#¡REF!**
	Administración					#¡REF!		#¡REF!
	Imprevistos					#¡REF!		#¡REF!
	Utilidad					#¡REF!		#¡REF!
	IVA 16% Sobre Utilidad					#¡REF!		#¡REF!
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**0,00**			**#¡REF!**		**#¡REF!**

2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº LP-002-2021

V/R INICIAL CONTRATO:
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO:

V/R ANTICIPO: $ 0,00
% ANTICIPO: 0,00%
% RETEGARANTÍA: 0,00%


Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

3. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº CPS 277 DE 2021

V/R INICIAL CONTRATO:
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO:

V/R ANTICIPO: $ 0,00
% ANTICIPO: 0,00%
% RETEGARANTIA: 0,00%

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

Director de Obra - Contratista:	Revisado por: 	
Director de Obra - Contratista:	LISSY PAOLA LLANOS MARTINEZ Secretaria de Planeación	Elaborado: 31/05/2021 Total de Páginas: 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO Nº COID-1264-2020 DE 29 / 12 / 2020 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y MUNICIPIO DE CONCORDIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia."

Proyecto	"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	Localización	Corregimiento de Balsamo, en el municipio de Concordia - Magdalena
Contratista:	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA	Director de obra:	
Interventor:		Director Interventoría:	
Fecha del registro fotográfico:	31/05/2021		

FOTOGRAFÍA Nº 1



Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia.

FOTOGRAFÍA Nº 2



Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia.

FOTOGRAFÍA Nº 3



Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia.

FOTOGRAFÍA Nº 4



Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia.

FOTOGRAFÍA Nº 5



Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia.

FOTOGRAFÍA Nº 6



Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia.