| | | | |
|---|---|---|---|
| coldeportes | **PROCESO** | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA | **Versión:** 1 |
| | **FORMATO** | INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA | **CÓDIGO:** ATC-FR-003 |
| | | | Página 1 de 4 |

**INFORME DE AVANCE DE 01 A 30 DE JUNIO DE 2021.**

ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

**CONVENIO Nº COID-1264-2020 DE 29 / 12 / 2020 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objeto del Convenio: | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia | | | | | | | | |
| Valor del Convenio: | $ 1.741.380.664 | | Aporte de Mindeporte: | | $ 1.741.380.664,00 | | Aporte del Municipio: | | $ 0,00 |
| Valor Adición: | $ 0,00 | | | | | | | | |
| Valor Total: | $ 1.741.380.664,00 | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución: | 4 meses | | Suspensión 1 | N/A | Reinicio: | N/A | Prórroga Nº 1 | | N/A |
| Fecha de Inicio: | 16 de marzo de 2021 | | Suspensión 2 | N/A | Reinicio: | N/A | Prórroga Nº 2 | | N/A |
| Vencimiento: | 16 de julio de 2021 | | | | | | Plazo Actualizado | | 16 de julio de 2021 |
| Póliza de garantía única: | Vigencia póliza (Fechas) | | | | Valor | | Modificación fecha | | Modificación Valor |
| Aseguradora solidaria | Desde | 5/02/2021 | Hasta | 5/12/2021 | $ 522.414.199,20 | | Hasta | N/A | $ 0,00 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe Nº | 4 | Período comprendido entre el | 1 de junio de 2021 | y el | 30 de junio de 2021 |
| Proyecto | "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" | | | | |
| Localización | Corregimiento de Balsamo, Municipio de Concordia, Departamento de Magdalena | | | | |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI 735 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PARA BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, | Objeto: | "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" |
| Contrato Nº: | CPS 277 DE 2021 | Contrato Nº: | " LP-002- 2021 |
| Contratista: | CWE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S | Contratista: | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA |
| Plazo Inicial: | N/A | Plazo Inicial: | N/A |
| Fecha de Inicio: | N/A | Fecha de Inicio: | N/A |
| *Fecha de Suspensión: | N/A | *Fecha de Suspensión: | N/A |
| *Fecha de Reinicio: | N/A | *Fecha de Reinicio: | N/A |
| Fecha de Terminación: | N/A | Fecha de Terminación: | N/A |
| Prórrogas: | N/A | Prórrogas: | N/A |
| Plazo Actualizado: | N/A | Plazo Actualizado: | N/A |
| Valor Inicial: | N/A | Valor Inicial: | N/A |
| Valor Adiciones: | N/A | Valor Adiciones: | N/A |
| Valor Actualizado: | N/A | Valor Actualizado: | N/A |
| Valor pagado: | N/A | Valor pagado: | N/A |
| Valor por pagar: | N/A | Valor por pagar: | N/A |
| Nombre Supervisor: | N/A | Nombre Interventor: | N/A |

## ESTADO DE LAS GARANTÍAS

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 277 | | | | CONTRATO DE OBRA Nº " LP-002-2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) DESDE | HASTA | VALOR | CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) DESDE | HASTA | VALOR |
| CONTRATAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI 735 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA EIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO PARA BÁLSAMO CORREGIMIENTO DE CONCORDIA, MAGDALENA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1264 DE 2020 | 16/07/2021 | 5/03/2021 | $ 147.887.250,00 | "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" | 13/05/2011 | 13/11/2021 | $ 905.517.945,00 |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nombre de la Aseguradora | Póliza N° | | | SEGUROS MUNDIAL | Póliza N° 8Q-100040938 | | $ 905.517.945,00 |

## RESUMEN DE PAGOS

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 277 | | | CONTRATO DE OBRA Nº " LP-002-2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | VALOR |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


## SEGUIMIENTO AL AVANCE

| AVANCE FISICO (%) | | | | AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | ACUM. ANTERIOR | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | CONCEPTO | ACUM. | AVANCE MENSUAL | TOTAL ACUMULADO | % |
| % Programado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | % Programado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| % Ejecutado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | % Ejecutado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Diferencia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Diferencia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

## DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

**A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN**

## 3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"




**PROGRAMADO:** Valor acumulado conforme a la programación vigente.

**EJECUTADO:** Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

**PAGADO:** Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

**LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO**

AJUSTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL CONVENIO

| MES | PROGRAMA | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | $ - | $ - |
| 1 | 10,00 | $ - | $ - |
| 2 | 25,00 | $ - | $ - |
| 3 | 60,00 | $ - | $ - |
| 4 | 80,00 | $ - | $ - |
| 5 | 95,00 | $ - | |
| 6 | 100,00 | | |

## 4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

A LA FECHA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

## 5. RELACION DE ANEXOS

| | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO | S/N/N.A. | Nº Folios | | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO | S/N/N.A. | Nº Folios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balance Presupuestal de la obra | SI | 0 | 8. | Copia certificado de pago a contratistas | N/A | 0 |
| 2. | Registro Fotografico | SI | 0 | 9. | Seguimiento plan de manejo ambiental | N/A | 0 |
| 3. | Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos | N/A | 0 | 10. | Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas | N/A | 0 |
| 4. | Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica | N/A | 0 | 11. | Control programa de seguridad industrial | N/A | 0 |
| 5. | Copia último informe de interventoria | N/A | 0 | 12. | Control maquinaria y equipo | N/A | 0 |
| 6. | Copia actas de comité de obra | N/A | 0 | 13. | Control de calidad / inspecciones / ensayos | N/A | 0 |
| 7. | Copia libro de obra/bitácora | N/A | 0 | 14. | Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio | N/A | 0 |

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | |
|---|---|---|---|
| LISSY LLANOS MARTINEZ<br>SECRETARIA DE PLANEACION | LISSY LLANOS MARTINEZ<br>SECRETARIA DE PLANEACION | LISSY LLANOS MARTINEZ<br>SECRETARIA DE PLANEACION | Elaborado: 30/06/2021<br>Total de Páginas: 1 |

| FORMATO DE INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO | Información básica del convenio, verificar información en la minuta, acta de inicio, pólizas y modificaciones posteriores. |
| 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO | Corresponde a la información básica de la obra objeto del convenio y de los contratos derivados suscritos para la ejecución de la misma. |
| 3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Ajustar el grafico a las condiciones del convenio y el cronograma de ejecución y flujo de inversión presentado por el municipio, recuerde que estos documentos deben ser actualizados a la fecha de inicio de las obras y |
| 4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA | En este cuadro se deben sintetizar los aspectos mas relevantes del informe mensual de interventoria en relación a la ejecución de las obra. |
| 5. RELACIÓN DE ANEXOS | Recuerde que este formato presenta de manera resumida los aspectos mas relevantes de la ejecución del convenio, pero esta información debe estar soportada por los respetivos anexos, el formato incluye el anexo |

UNA VEZ DILIGENCIADO Y FIRMADO POR LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DELEGADO POR EL MUNICIPIO SE DEBE GRABAR EN PDF, REMITIRLO AL SUPERVISOR DEL CONVENIO Y SUBIRLO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION

**ANEXO Nº 1: BALANCE PRESUPUESTAL**

ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA

**CONVENIO Nº COID-1264-2020 SUSCRITO el 30/12/2020 ENTRE MINDEPORTE Y MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA**

**BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| Proyecto | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio de Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio Concordia, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia". | Corregimiento de Balsamo, en el municipio de Concordia - Magdalena |
| Contrato Nº: | LP-002-2021 | |
| Período: | 6 meses a partir de la suscripcion del acta de inicio | |
| Director de obra: | LORENS VILLANUEVA | Director de interventoria: Cindy jhoana Espejo |

**1. CONTRATO DE OBRA Nº LP-002-2021 - CONTROL AL PRESUPUESTO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO | UNIDAD | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cantidad contrato | valor unitario | valor total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Acumulado Anterior | Acumulado este mes | Acumulado total | Cantidad | Valor |
| **I** | **ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| **II** | **CANCHA DE MULTIPLE CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo general | M2 | 5626 | $ 2.313,33 | $ 13.014.813,33 | | | | | | | | |
| 1,2 | Descapote manual capa vegetal esp= 0.10 m, apile hasta 250 mts | M2 | 5626 | $ 2.783,33 | $ 15.659.033,33 | | | | | | | | |
| **2** | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Excavación Maquina l en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km | M3 | 500 | $ 28.200,00 | $ 14.100.000,00 | | | | | | | | |
| **3** | **RELLENOS** | 0 | 0 | $ - | $ - | | | | | | | | |
| 3,1 | Subbase granular en material seleccionado compactado | M3 | 175,05 | $ 84.083,33 | $ 14.718.787,50 | | | | | | | | |
| 3,2 | Relleno en recebo común, compactación mecánica | M3 | 176,39 | $ 78.750,00 | $ 13.890.712,50 | | | | | | | | |
| 3,3 | Relleno en arena negra | M3 | 20,02 | $ 66.533,33 | $ 1.331.997,33 | | | | | | | | |
| **4** | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Concreto 3000 psi para zapatas y vigas de amarre | M3 | 66,52 | $ 708.634,89 | $ 47.138.392,79 | | | | | | | | |
| 4,2 | Concreto para tarima | M3 | 23,73 | $ 702.626,89 | $ 16.673.336,07 | | | | | | | | |
| 4,3 | Concreto para columnas y pedestal soporte de cubiertas 3000 psi | M3 | 28,81 | $ 787.740,19 | $ 22.694.794,92 | | | | | | | | |
| 4,4 | Estructura de Concreto graderias 3000 psi | M3 | 37,57 | $ 707.661,86 | $ 26.586.856,02 | | | | | | | | |
| 4,5 | Concreto Losa maciza y rampas e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero | M2 | 1250 | $ 129.223,79 | $ 161.529.731,50 | | | | | | | | |
| 4,6 | Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8" | KG | 15480 | $ 4.332,23 | $ 67.062.843,00 | | | | | | | | |
| **5** | **CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Suministro e instalacion de Estructura Metalica de cubierta para soporte de lamina según planos (incluye pernos ,soldadura ,platinas ,pintura anticorosiva. | KG | 21156,2 | $ 12.278,68 | $ 259.770.269,65 | | | | | | | | |
| 5,2 | pasamanos y barandas de proteccion en tuberia galvanizada de 2" | ML | 52 | $ 190.451,50 | $ 9.903.478,00 | | | | | | | | |
| 5,3 | cubierta en lamina trapezoidal master 1000 o similar color azul incluye accesorios | M2 | 1258 | $ 86.060,00 | $ 108.263.480,00 | | | | | | | | |
| **6** | **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Muro en block vibrado de cemento 15x20x40 cm. | M2 | 483,24 | $ 55.682,98 | $ 26.908.243,66 | | | | | | | | |
| 6,2 | Dinteles en concreto y vigas de amarre 10 x 15 cms | ML | 13 | $ 48.693,40 | $ 633.014,15 | | | | | | | | |
| 6,3 | Baldosa cerámica para piso y enchape de pared | M2 | 153,6 | $ 49.975,00 | $ 7.676.160,00 | | | | | | | | |
| 6,4 | Alfajia en concreto de 20x15 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo | ML | 138 | $ 44.111,69 | $ 6.087.413,77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **DESAGUES** | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | Punto desague pvc, 2" y 4" | UN | 26 | $ 133.424,17 | $ 3.469.028,33 | | | | | | | | |
| 7,2 | Colector de aguas negras de 4" | ML | 30 | $ 86.658,50 | $ 2.599.755,10 | | | | | | | | |
| 7,3 | Colector de aguas negras de 2" | ML | 8 | $ 56.978,04 | $ 455.824,35 | | | | | | | | |
| 7,4 | Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi | UN | 3 | $ 171.851,37 | $ 515.554,12 | | | | | | | | |
| 7,5 | Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi | UN | 2 | $ 288.383,53 | $ 576.767,07 | | | | | | | | |
| **8** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Punto agua potable en pvc 1/2" | UN | 18 | $ 65.782,25 | $ 1.184.080,50 | | | | | | | | |
| 8,2 | Tuberia 3/4" pvc | ML | 40 | $ 22.182,50 | $ 887.300,00 | | | | | | | | |
| 8,3 | Registro 1/2 y 3/4" red white | UN | 7 | $ 95.553,00 | $ 668.871,00 | | | | | | | | |
| 8,4 | Tanque plástico elevado 1000 litros (incluye accesorios) | UN | 1 | $ 774.661,50 | $ 774.661,50 | | | | | | | | |
| **9** | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | Sanitario Acuacer, incluye manguera flexible plástica | UN | 7 | $ 431.333,33 | $ 3.019.333,33 | | | | | | | | |
| 9,2 | Lavamanos Acuacer de sobreponer incluye grifería | UN | 7 | $ 233.333,33 | $ 1.633.333,33 | | | | | | | | |
| 9,3 | Orinal mediano incluye grifería | UN | 2 | $ 326.333,33 | $ 652.666,67 | | | | | | | | |
| 9,4 | Rejilla con sosco 2" y 3" | UN | 6 | $ 20.050,00 | $ 120.300,00 | | | | | | | | |
| 9,5 | Punto de Ducha sencilla | UN | 6 | $ 54.600,00 | $ 327.600,00 | | | | | | | | |
| **10** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | Puertas en lámina galvanizada cal 18 incluye marco,hoja, cerradura, pintura anticorrosiva y esmalte, según diseño | UN | 3 | $ 558.671,67 | $ 1.676.015,00 | | | | | | | | |
| 10,2 | Ventana en aluminio con vidrio crudo 6 mil , incluye reja, pintura anticorrosiva y | M2 | 5,4 | $ 389.331,43 | $ 2.102.389,71 | | | | | | | | |
| 10,3 | Sumnistro e Instalacion de regilla metalica en platina de 1" ,20 x 1,00 | UN | 5 | $ 132.807,56 | $ 664.037,80 | | | | | | | | |
| 10,4 | Porteria y tableros cancha múltiple - en tubo metalico de 3" y 2"incluye pintura anticorrosivo y esmalte | UN | 2 | $ 2.469.292,22 | $ 4.938.584,44 | | | | | | | | |
| 10,5 | División y puertas de baños en lámina galvanizada calibre 18, entablerada, incluye pintura anticorrosiva y esmalte | UN | 13 | $ 421.410,00 | $ 5.478.330,00 | | | | | | | | |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 865.387.789,79** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **III** | **PARQUE INFANTIL Y TERCERA EDAD** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo general | M2 | - | $ 2.313,33 | - | | | | | | | | |
| **2** | **EXCAVACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Descapote manual e= 0.15 m, apile hasta 250 mts | M2 | - | $ 2.783,33 | - | | | | | | | | |
| 3,2,1 | Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes a 2Km | M3 | 354,14 | $ 23.200,00 | $ 8.216.048,00 | | | | | | | | |
| **3** | **RELLENOS** | 0 | 0 | $ - | $ - | | | | | | | | |
| 3,3,1 | Extendida y compactación de materiales sobrantes dispuestos en el predio | M3 | 10 | $ 9.180,00 | $ 91.800,00 | | | | | | | | |
| 3,3,2 | Subbase granular en material seleccionado compactado | M3 | 46,93 | $ 84.083,33 | $ 3.946.030,83 | | | | | | | | |
| 3,3,3 | Relleno en recebo común, compactación mecánica | M3 | 209 | $ 78.750,00 | $ 16.458.750,00 | | | | | | | | |
| 3,3,4 | Relleno en arena negra | M3 | 30 | $ 66.533,33 | $ 1.996.000,00 | | | | | | | | |
| **4** | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 3,4,1 | Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%) | M3 | 0 | $ 409.042,25 | $ - | | | | | | | | |
| 4,2 | Viga de cimentación 3000 psi 30X30, Incluye acero de refuerzo | ML | 90 | $ 92.185,73 | $ 8.296.715,87 | | | | | | | | |
| 3,4,2 | Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 40000 psi, 3/8" | KG | 1000 | $ 4.332,23 | $ 4.332.225,00 | | | | | | | | |
| **5** | **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1 | Sobrecimiento en ladrillo doble pañetado H= .30 prom. | ML | 0 | $ 61.139,46 | $ - |
| 5,2 | Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vista | M2 | 0 | $ 68.744,20 | $ - |
| 3,5,1 | Pañete liso muro, mortero 1:4, e= 1.5 cm | M2 | 95 | $ 24.136,81 | $ 2.292.996,95 |
| 5,4 | Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo | ML | 0 | $ 44.111,69 | $ - |
| **6** | **DESAGUES** | | | | |
| 6,1 | Punto desague pvc, 2" y 4" | UN | 0 | $ 133.424,17 | $ - |
| 6,2 | Tubería para drenaje 4" pvc | ML | 0 | $ 86.658,50 | $ - |
| 3,6,1 | Tubería 4" pvc ALL | ML | 96 | $ 86.658,50 | $ 8.319.216,32 |
| 6,4 | Tubería 2" pvc ALL | ML | 0 | $ 56.978,04 | $ - |
| 3,6,2 | Tubería 8" pvc A LL | ML | 90 | $ 93.150,59 | $ 8.383.552,80 |
| 3,6,3 | Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi | UN | 4 | $ 172.355,37 | $ 689.421,49 |
| 3,6,4 | Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi | UN | 1 | $ 289.265,53 | $ 289.265,53 |
| **7** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | |
| 3,7,1 | Punto agua potable en pvc 1/2" | UN | 3 | $ 65.782,25 | $ 197.346,75 |
| 3,7,2 | Tuberia 1 1/2" pvc | ML | 110 | $ 16.378,93 | $ 1.801.682,14 |
| 3,7,3 | Tuberia 1 pvc | ML | 80 | $ 11.354,72 | $ 908.377,78 |
| 3,7,4 | Registro 1 1/2" red white | UN | 4 | $ 84.121,33 | $ 336.485,33 |
| 3,7,5 | Registro 1 " red white | UN | 2 | $ 70.591,25 | $ 141.182,50 |
| **8** | **PISOS** | | | | |
| 3,8,1 | Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm | M2 | 600 | $ 76.824,17 | $ 46.094.500,00 |
| 3,8,2 | Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m | M2 | 20 | $ 63.896,46 | $ 1.277.929,13 |
| 9,3 | Adoquin en gris e= 6 cm incluye base en arena | M2 | 0 | $ 84.624,17 | $ - |
| 3,8,3 | Bordillo en concreto 3000 psi (según diseño) | ML | 600 | $ 76.942,28 | $ 46.165.366,80 |
| **9** | **VARIOS** | | | | |
| 3,9,1 | Bancas ornamentales en hierro forjado y madera inmunizada | UN | 5 | $ 691.502,50 | $ 3.457.512,50 |
| 3,9,2 | Caneca para basuras, según diseño | UN | 4 | $ 317.900,00 | $ 1.271.600,00 |
| 10,3 | Plan de manejo ambiental | GL | 0 | $ 11.999.999,81 | $ - |
| 10,4 | Señalectica | GL | 0 | $ 5.000.000,20 | $ - |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 164.964.005,73** |
| | | | | | |
| **IV** | **CANCHA MICROFUTBOL ABIERTA** | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo general | M2 | 0 | $ 2.313,33 | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES** | | | | |
| 4,2,1 | Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km | M3 | 20 | $ 23.200,00 | $ 464.000,00 |
| **3** | **RELLENOS** | | | | |
| 4,3,1 | Subbase granular en material seleccionado compactado | M3 | 20 | $ 84.083,33 | $ 1.681.666,67 |
| 4,3,2 | Relleno en recebo común, compactación mecánica | M3 | 20 | $ 78.750,00 | $ 1.575.000,00 |
| 4,3,3 | Relleno en tierra negra | M3 | 20 | $ 66.533,33 | $ 1.330.666,67 |
| **4** | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | |
| 4,1 | Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%) | M3 | 0 | $ 409.042,25 | $ - |
| 4,2,2 | Concreto para viga de cimentación 3000 psi | M3 | 0 | $ 702.626,89 | $ - |
| 4,4 | Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8" | KG | 0 | $ 4.332,23 | $ - |
| | | | | | |
| **8** | **PISOS** | | | | |
| 7,1 | Anden fundido en el sitio E=.08 m concreto 3000 psi | M2 | 0 | $ 65.473,10 | $ - |
| 4,8,1 | Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m | M2 | 10 | $ 63.896,46 | $ 638.964,57 |
| 4,8,2 | Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm | M2 | 0 | $ 84.624,17 | $ - |
| 4,8,3 | Losa maciza e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero | M2 | 0 | $ 117.223,79 | $ - |
| 4,8,4 | Pintura para demarcar Cancha múltiple | 31,8 | 300 | $ 24.885,00 | $ 7.465.500,00 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 4,9,1 | Cerramiento en malla eslabonada calibre 18, forrada H= 2.2 mts, incluye tubería metalica de 2" para soporte a/c 3 mts. | M2 | 180 | $ 179.321,19 | $ 32.277.813,69 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 45.433.611,59** |
| **V** | **MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL** | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | M2 | 0 | $ 2.313,33 | $ - |
| **2** | **EXCAVACIONES** | | | | |
| 5,2,1 | Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km | M3 | 5 | $ 23.200,00 | $ 116.000,00 |
| 5,2,2 | Excavacion Cimiento (,30 X ,30) Mts | ML | 90 | $ 11.866,67 | $ 1.068.000,00 |
| **3** | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | |
| 5,3,1 | Solado En Concreto 2000 Psi, Esp: ,05 Mts | M2 | 90,62 | $ 34.486,22 | $ 3.125.140,80 |
| 5,3,2 | Viga De Cimiento En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribo Ø3/8" 40000 Psi, A/C .15 Mt Secc(,25x,30) Mts | ML | 91 | $ 92.746,00 | $ 8.439.885,83 |
| 5,3,3 | Zapata y columneta En Concreto 3000 Psi, Reforzado 4ø1/2", Ambos Sentidos A/C ,18 M, Dim: (,80x,80x,30) M, | UN | 4 | $ 195.540,35 | $ 782.161,39 |
| 5,3,4 | Columna En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribos Ø3/8" 40000 Psi, A/C ,20 Mts, Secc (,25 X ,25) Mts | ML | 12 | $ 97.620,91 | $ 1.171.450,89 |
| 5,3,5 | Viga De Amarre En Concreto De 3000 Psi,Ref,4ø1/2" Estribos Ø3/8" A/C, ,25 Mts Secc(,15 X ,25) Mts, Acabado a la vista | ML | 0 | $ 46.759,71 | $ - |
| **4** | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 5,4,1 | Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vista | M2 | 90 | $ 68.744,20 | $ 6.186.978,00 |
| 5,4,2 | Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo | ML | 90 | $ 44.111,69 | $ 3.970.052,46 |
| **5** | **CARPINTERIA METALICA** | 0 | 0 | $ - | $ - |
| 5,5,1 | Porton Doble Hoja En Tubo Galvanizado Ø2" Y Ø1", Incluye : Pintura Anticorrosivo, Esmalte E Instalacion (Segun Detalle) Dim: (2,00 X2,00) Mts | UN | 2 | $ 2.960.383,33 | $ 5.920.766,67 |
| 5,5,2 | Canal cuneta de aguas lluvias | ML | 80 | $ 243.200,30 | $ 19.456.023,64 |

| | | |

**A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**CONVENIO Nº COID-1264-2020 SUSCRITO el 30/12/2020 ENTRE MINDEPORTE Y MUNICIPIO DE CONCORDIA - MAGDALENA**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia."**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Construcción de Polideportivo en el corregimiento de Balsamo, Muncipio de Concordia. | Localización | Corregimiento de Balsamo, en el municipio de Concordia - Magdalena |
| Contratista: | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA | Director de obra: | LORENS VILLANUEVA |
| Interventor: | CWE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S | Director Interventoría: | Cindy jhoana Espejo |
| Fecha del registro fotográfico: | 30/06/2021 | | |

| FOTOGRAFÍA Nº 1 | FOTOGRAFÍA Nº 2 | FOTOGRAFÍA Nº 3 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia. | Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia. | Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia. |
| **FOTOGRAFÍA Nº 4** | **FOTOGRAFÍA Nº 5** | **FOTOGRAFÍA Nº 6** |
|  |  |  |
| Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia. | Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia. | Estado actual del predio donde se va a construir el polideportivo del corregimiento de Balsamo en el municipio de Concordia. |