Remisión Acta de Reunión 20/05/2024 Convenio 1264-2020 Concordia - Magdalena

Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>

Sáb 25/05/2024 9:35

Para:Alcaldia Municipal Concordia, Magdalena <alcaldia@concordia-magdalena.gov.co>;gerenciat@berakah.com.co <gerenciat@berakah.com.co>;Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>;ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO <AJLARA@findeter.gov.co>;dramirez@berakah.com.co <dramirez@berakah.com.co>
CC:Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>;Monica Heliana Acevedo Ojeda <moacevedo@mindeporte.gov.co>

1 archivos adjuntos (88 KB)

Acta de Reunion 20052024 Convenio 1264-2020.pdf;

Bogotá D.C. 24 de mayo de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA - MAGDALENA
Atn. Dr. Pedro Ospino Castro
Alcalde municipal

BERAKAH INGENIERIA SAS.
Atn. Ing. José Vicente Bocanegra
Director Interventoría

FINDETER
Atn. Ing. Alberto Lara
Supervisor Contrato Interventoría

REF: Convenio 1264-2020, suscrito entre el municipio de Concordia - Magdalena y Mindeporte.

Cordial saludo.

Adjunto a la presente, acta de reunión realizada el pasado 20/05/2024, para conocimiento de todos y se cumplan los compromisos relacionados y adquiridos por cada una de las partes.

Agradecemos su atención a la presente.

Contratista
GIT Infraestructura
Jorge Alonso Martínez Cáceres
e-mail: jomartinez@mindeporte.gov.co
Tel: (+57) 4377030
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Av Cra 68 · 55- 65
www.mindeporte.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Deporte	**PROCESO** Gestión Organizacional	**Versión:** 1 **Código:** GO-FR-029
	FORMATO Acta de Reunión	Página 1 de 2

Fecha:	20	05	2024	**Hora Inicio:**	11:05 am		**Hora Final:**	11:45am	
Lugar:	Microsoft Teams			**Acta Nº:**			**Nº de Páginas:**		

TEMAS TRATADOS



Se inicia reunión de seguimiento del Convenio Interadministrativo 1264-2020 de la cual se contó con la participación de los asistentes que se observan en la imagen anterior.

De parte de Mindeporte se hace una breve descripción de los hechos relevantes que ha presentado la ejecución del convenio desde la suscripción del mismo (30/12/2020), donde se destacan las modificaciones del convenio y el plazo total de ejecución que ha tenido el municipio de Concordia, lo anterior se manifiesta a manera de alerta a los intervinientes en la reunión para que tengan pleno conocimiento que el convenio lleva aproximadamente 4 años en ejecución y por ende se requiere diligencia de las partes más aún teniendo de presente que el plazo del convenio vence el próximo 30 de junio de 2024.

Asimismo, se recordó a las partes que se dio inicio a la ETAPA I del contrato de interventoría el día 08/11/2023 y se contaba con un mes para lograr el cierre de la revisión de los estudios y diseños y a la fecha han transcurrido cinco meses y no se cuenta con acta de verificación de estudios y diseños, programación de obra y balance presupuestal, los cuales forman parte integral de la ejecución tanto del contrato derivado como del COID 1264-2020.

La Interventoría en cabeza de su Director Ing. José Vicente Bocanegra, manifestó que el próximo jueves 23/05/2024, enviará los documentos suscritos por todas las partes, correspondientes al cierre de la Etapa I (Verificación de estudios y diseños).

Durante la reunión se indicó que el proyecto requerirá una posible adición de recursos financieros, a los cuales el municipio en cabeza de su alcalde señor Pedro Ospino se comprometió en aportar el CDP en un plazo de tres (3) días siguientes a la presentación del balance, recurso que sería adicionado al convenio y posteriormente al contrato de obra.

Mindeporte fue enfático en que el convenio vence el próximo 30/06/2024 y cualquier solicitud de prórroga deberá estar muy bien soportada teniendo en cuenta el plazo que ha tenido actualmente el convenio, y se deberá solicitar dicha modificación con quince (15) días de anticipación al vencimiento del convenio; es decir, antes del 16/06/2024 de acuerdo a los tiempos establecidos en la minuta del convenio.

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega documentos correspondientes cierre Etapa I	Municipio, Interventoría y Contratista	23/05/2024
Aporta CDP con los recursos que se requieran para lograr el alcance del proyecto	Municipio	28/05/2024

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.