MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 1642 DE 2024

ACTA No. 8 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A CON NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARA. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, FEBRERO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 3
3.1. Información General 3
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 15
5.1. Correspondencia Enviada 15
5.2. Correspondencia Recibida 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
7. ANEXOS 17

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías corazón Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías de corazón Putumayo C.T.A., tiene a cargo el sector de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, entre el PR 2 + 0750 (El Porvenir) y el PR 24 + 000 (Rio Caquetá) Lote 10. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente entre las abscisas PR 16+600 – PR16+630, PR 19+950 – PR20+250, PR 20+500 – PR 23+030, y del PR23+020 – PR24+000 por baches considerados de severidad alta, también se presenta perdida de material de afirmado, zonas falta de limpieza de cunetas , formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, por lo cual se procedió a realizar limpieza de cunetas y bacheo manual con material de las zonas laterales para la atención inicial a emergencias presentadas en la vía debido a las fuertes lluvias.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1642 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario

Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 2+0750 (El porvenir) – PR 24+000 (Rio Caquetá) Lote 10
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	N/A
Modificación No.1 de 2023:	N/A
Adicional No.1:	N/A
Valor total:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320 451 06 44
Domicilio Contratista:	Barrio Los Diamantes, Municipio de Villagarzón, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO VIA	PORCENTAJE AFECTACION	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
4/01/2025	16+600	16+630	30	5,50	10%	9	SOL	100%	3,33	ML/JORN-DIA
8/01/2025	23+700	24+000	300	5,50	10%	8	SOL	100%	37,50	ML/JORN-DIA
9/01/2025	23+300	23+700	400	5,50	10%	8	SOL	100%	35,00	ML/JORN-DIA
10/01/2025	23+020	23+300	280	5,50	10%	8	SOL	100%	28,75	ML/JORN-DIA
13/01/2025	22+800	23+030	230	5,50	10%	8	SOL	100%	28,75	ML/JORN-DIA
14/01/2025	22+350	22+800	450	5,50	10%	8	SOL	100%	56,25	ML/JORN-DIA
15/01/2025	21+970	22+350	380	5,50	10%	8	SOL	100%	47,50	ML/JORN-DIA
16/01/2025	21+650	21+970	320	5,50	10%	8	SOL	100%	40,00	ML/JORN-DIA
17/01/2025	21+350	21+650	300	5,50	10%	8	SOL	100%	37,50	ML/JORN-DIA
20/01/2025	21+000	21+350	350	5,50	10%	9	SOL	100%	38,89	ML/JORN-DIA
21/01/2025	20+500	21+000	500	5,50	10%	9	SOL	100%	55,56	ML/JORN-DIA
22/01/2025	19+950	20+250	300	5,50	10%	3	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DIA
TOTAL			**3.840,00**			**94**		**100%**	**34,95**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 04/01/2025



Registro fotográfico 08/01/2025



Registro fotográfico 09/01/2025



Registro fotográfico 10/01/2025



Registro fotográfico 13/01/2025



Registro fotográfico 14/01/2025



Registro fotográfico 15/01/2025



Registro fotográfico 16/01/2025



Registro fotográfico 17/01/2025



Registro fotográfico 20/01/2025



Registro fotográfico 21/01/2025



Registro fotográfico 22/01/2025



- Limpieza manual de Cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
2/01/2025	20+400	20+450		X	50	100	9	SOL	100%	11,11	ML/JORN-DIA
3/01/2025	17+450	18+100		X	650	1.300	9	SOL	100%	144,44	ML/JORN-DIA
	20+450	20+452		X	2	4	9	SOL	100%	0,44	ML/JORN-DIA
	19+100	19+200		X	100	200	9	SOL	100%	22,22	ML/JORN-DIA
4/01/2025	16+600	17+000		X	400	800	9	SOL	100%	88,89	ML/JORN-DIA
9/01/2025	23+300	23+700		X	400	800	8	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DIA
10/01/2025	23+300	23+700		X	400	800	8	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DIA
13/01/2025	22+800	23+030		X	230	460	8	SOL	100%	57,50	ML/JORN-DIA
14/01/2025	22+350	22+800		X	450	900	8	SOL	100%	112,50	ML/JORN-DIA
15/01/2025	21+970	22+350		X	380	760	8	SOL	100%	95,00	ML/JORN-DIA
16/01/2025	21+650	21+970		X	320	640	8	SOL	100%	80,00	ML/JORN-DIA
17/01/2025	20+400	20+480		X	80	160	8	SOL	100%	20,00	ML/JORN-DIA
21/01/2025	20+500	21+000		X	500	1.000	9	SOL	100%	111,11	ML/JORN-DIA
22/01/2025	19+950	20+250		X	300	600	9	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA
23/01/2025	9+350	9+930		x	580	1.160	3	SOL	100%	386,67	
24/01/2025	9+700	11+100		X	1.400	2.800	3	SOL	100%	933,33	ML/JORN-DIA
TOTAL						**12.484**	**125**		**100%**	**44,56**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 03/01/2025



Registro fotográfico 04/01/2025.



Registro fotográfico 09/01/2025



Registro fotográfico 10/01/2025.



Registro fotográfico 13/01/2025



Registro fotográfico 14/01/2025



Registro fotográfico 15/01/2025



Registro fotográfico 16/01/2025



Registro fotográfico 23/01/2025



- Limpieza de Obras de arte

FECHA	PR		CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
2/01/2025	20+450	20+457	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
23/01/2025	9+350	9+930	5	3	SOL	100%	1,667	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
24/01/2025	9+700	11+100	6	3	SOL	100%	2,000	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
28/01/2025	11+500	11+730	2	6	SOL	100%	0,333	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
29/01/2025	21+950		1	3	LLUVIA	90%	0,300	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
30/01/2025	20+500	21+300	1	6	LLUVIA	90%	0,150	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y descole
31/01/2025	19+200	20+500	5	3	LLUVIA	90%	1,500	UND/JORN-DÍA	Limpieza de alcantarilla sencilla con su encole y
TOTAL			**21**	**33**		**96%**	**0,866**	UND/JORN-DÍA	

Registro fotográfico 02/1/2025



Registro fotográfico 23/01/2025.



Registro fotográfico 24/01/2025



Registro fotográfico 28/01/2025.



Registro fotográfico 30/01/2025



Registro fotográfico 31/01/2025



- Rocería y desmonte Manual.

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ						
22/01/2025	18+000	19+000	1.000	2	2	4.000	6	SOL	100%	666,67	M2/JORN-DÍA
23/01/2025	16+500	18+000	1.500	2,5	2,5	7.500	6	SOL	100%	1.250,00	M2/JORN-DÍA
24/01/2025	15+250	16+500	1.250	2,5	2,5	6.250	6	SOL	100%	1.041,67	M2/JORN-DÍA
28/01/2025	14+000	15+250	1.250	2	2	5.000	6	SOL	100%	833,33	M2/JORN-DÍA
29/01/2025	22+000	24+000	2.000	2	2	8.000	6	LLUVIA	90%	1.200,00	M2/JORN-DÍA
30/01/2025	21+000	22+000	1.000	2	2	4.000	6	LLUVIA	90%	600,00	M2/JORN-DÍA
31/01/2025	19+000	21+000	2.000	2	2	8.000	6	SOL	100%	1.333,33	M2/JORN-DÍA
TOTAL						**42.750**	**42**		**97%**	**989,29**	

Registro fotográfico 22/01/2025.



Registro fotográfico 23/01/2025.



Registro fotográfico 24/01/2025.



Registro fotográfico 30/01/2025



Registro fotográfico 31/01/2025



- Mantenimiento de Puentes y Pontones.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	NOMBRE	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
23/01/2025	9+500	9+510	10	Puente Uchupayaco	6	SOL	100%	1,666666667	UND/JORN-DÍA	Limpieza total del Puente Uchupayaco
24/01/2025	11+130	11+138	8	Ponton picudo 1	6	SOL	100%	1,333333333	UND/JORN-DÍA	Limpieza total del Ponton Picudo 1
28/01/2025	12+300	12+305	5	Ponton picudo 2	6	SOL	100%	0,883333333	UND/JORN-DÍA	Limpieza total del Ponton Picudo 2
29/01/2025	23+300	23+318	18	Puente Pajalosa	6	LLUVIA	90%	2,7	UND/JORN-DÍA	Limpieza total del Puente Pajalosa
TOTAL					**24**		**98%**	0	**UND/JORN-DÍA**	

Registro fotográfico 23/01/2025.



Registro fotográfico 24/01/2025.



Registro fotográfico 28/01/2025.



Registro fotográfico 29/01/2025



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSORCIO MSO GAN 3 - ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

INDICADOR		PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)																						OBSERVACIONES
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Bacheo en Afirmado	P																							Se realiza del PR 16+600 al PR 16+630, del PR 19+950 al PR20+250, del PR20+500 al PR24+000.
	E																							
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																							Se realiza en el PR 9+500 al PR10+100, del PR16+600 al PR17+000, del PR17+450 al PR18+100, del PR19+100 al PR19+200, del PR19+950 al PR20+250 , del PR20+400 al PR20+450, del PR20+400 al PR20+452, del PR20+500 al
	E																							
Limpieza encoles y descoles	P																							Se realiza del PR9+350 al PR9+930 y del PR9+700 al PR11+100. del PR21+950 al PR22+800 y del PR19+200 al PR20+500.
	E																							
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																							
	E																							
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							Se realiza del PR20+450 al PR20+457, del PR9+350 al PR9+930 y del PR9+700 al PR11+100.
	E																							
Limpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																							Se realiza limpieza de puente Uchupayaco en el PR9+500 al PR9+510 y del PR11+130 al PR11+138. y el Ponton Pajalosa en el PR23+3000
	E																							
Limpieza manual de cauce de aguas (lecho de río)	P																							
	E																							
Despeje de derrumbes	P																							
	E																							
Limpieza de calzada	P																							
	E																							
Rocería y desmonte	P																							Se realiza roceria del PR15+250 al PR19+000., del PR14+15+250, del PR19+000 al PR21+000
	E																							
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																							
	E																							
Arborización (mantenimiento de plantulas)	P																							
	E																							
Limpieza de señales verticales y defensas metalicas.	P																							
	E																							
Limpieza de postes de referencia	P																							Se realiza del PR20+500 al PR21+300
	E																							
Pintura de mojones y reposición	P																							
	E																							
Recoleccion de basuras	P																							
	E																							
Otros (Arreglo de fallas en la via)	P																							
	E																							
Emergencias	P																							
	E																							
Vigilancia y monitoreo	P																							Monitoreo y vigilancia de la via a cargo.
	E																							

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		En este periodo no se recibió correspondencia	

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
		En este periodo no se recibió correspondencia	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón Putumayo desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destacan, limpieza de cunetas, con el fin de recibir y conducir el agua pluvial debido a temporada invernal donde esta no provoque daños o inundaciones, la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, también se realizó rocería – desmonte manual, limpieza de puentes y pontones, limpieza de obras de arte … actividades indispensables que ayudan a mantener , preservar y mejorar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Es importante mencionar que la Cooperativa de trabajadores está en continuo aprendizaje por lo cual durante el periodo correspondiente al mes de enero se realizó la capacitación cuyo tema es *"Informe de Calidad y rendimientos"* dirigida por la AMV2 – Administración vial - Grupo N° 02 Lote 3.






7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 04 de febrero del 2025.

CONSORCIO MSO GAN 3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

,

FECHA: 8 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 29 del 1/01/2025 al 8/01/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes; el Administrador vial en las inspecciones realizadas en el tramo a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 281.701.564,48			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.370.892,52			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 249.992.886,13	23,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 249.992.886,13	23,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 249.992.886,13	23,61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 249.992.886,13	23,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 249.992.886,13	23,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 249.992.886,13	23,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3254424 del 2024-12-17

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 34.907.245,69

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 530.715.391,58	13,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 530.715.391,58	13,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,09
Acumulado:	2,12

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23,61% Avance o Atraso Físico % 23,61%
Meta Física Ejecutada % 23,61%

FECHA: 8 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X		Prog	21,2 km				23,61%
					Ejec	21,2 km				23,61%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N.A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A
AVALUOS APROBADOS:	N.A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en pro de la conservación del medio ambiente en el departamento del Putumayo y más específicamente en la región en donde la cooperativa Corazón del Putumayo tiene injerencia, ha evidenciado un avence significativo en esta gestión, periodicamente se realiza siembra de plántulas, recolección de residuos sólidos y cuidado permanente de la fauna a través de capacitaciones o apoyo de profesionales en áreas ambientales.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La Cooperativa atendió prioritariamente actividades de servicio de mantenimiento rutinario como: Limpieza de cunetas, Bacheo en afirmado, limpieza de obras de arte (alcantarillas) incluye sus encoles y descoles, inspección y vigilancia del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial Putumayo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 23+700, Bacheo en afirmado



PR 16+600, Limpieza de Cunetas



PR 2+700 - PR 24+000, Inspección y vigilancia.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 30 (Numeración consecutiva) del 9/01/2025 al 15/01/2025 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes; el Administrador vial en las inspecciones realizadas en el tramo a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00

FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%

CONTRATO No. 1947 de 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 281.701.564,48	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.370.892,52	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 258.560.104,00	24,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 258.560.104,00	24,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 258.560.104,00	24,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 258.560.104,00	24,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 258.560.104,00	24,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 258.560.104,00	24,42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3254424 del 2024-12-17

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024

VALOR FACTURA: $ 34.907.245,69

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 553.957.284,39	13,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 553.957.284,39	13,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024

VALOR FACTURAS: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,69
Acumulado:	2,14

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 24,42%

Meta Física Ejecutada % 24,42%

Avance o Atraso Físico % 24,42%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de mantenimiento rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				24,42%
					Ejec	21,2 Km				24,42%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en pro de la conservación del medio ambiente en el departamento del Putumayo y más específicamente en la región en donde la cooperativa Corazón del Putumayo tiene injerencia, ha evidenciado un avence significativo en esta gestión, periodicamente se realiza siembra de plántulas, recolección de residuos sólidos y cuidado permanente de la fauna a través de capacitaciones o apoyo de profesionales en áreas ambientales.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se prioriza las siguientes actividades: Bacheo en Afirmado, Limpieza de cunetas, inspección al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al tramo a cargo)

PR 2+0750, Inicio tramo a cargo



PR 24+0000, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 21+650, Realización de cunetas



PR 22+800, Bacheo en afirmado



PR 16+540, Recorrido vía 6501 - Inspección y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 31 (Numeración consecutiva) del 16/01/2025 al 22/01/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes; el Administrador vial en las inspecciones realizadas en el tramo a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 281.701.564,48	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.370.892,52	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 267.127.189,87	25,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 267.127.189,87	25,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 267.127.189,87	25,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 267.127.189,87	25,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 267.127.189,87	25,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 267.127.189,87	25,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3254424 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 34.907.245,69

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 577.399.177,20	14,49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 577.399.177,20	14,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,69
Acumulado:	2,16

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 25,23%
Meta Física Ejecutada % 25,23%
Avance o Atraso Físico % 25,23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				25,23%
					Ejec	21, 2 Km				25,23%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 22 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A X
EMISIONES:	SI		NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en pro de la conservación del medio ambiente en el departamento del Putumayo y más específicamente en la región en donde la cooperativa Corazón del Putumayo tiene injerencia, ha evidenciado un avence significativo en esta gestión, periodicamente se realiza siembra de plántulas, recolección de residuos sólidos y cuidado permanente de la fauna a través de capacitaciones o apoyo de profesionales en áreas ambientales.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La cooperativa realizó las siguientes actividades: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas, Rocería y desmonte manual, Inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por el administrador vial o director de la Territorial Putumayo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 2+0750, Inicio tramo a cargo



PR 24+0000, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 21+350, Bacheo en afirmado



PR 9+300, Limpieza de obras de arte



PR3+500 Mantenimiento Puente Uchupayaco

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 32 (Numeración consecutiva) del 23/01/2025 al 31/01/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes; el Administrador vial en las inspecciones realizadas en el tramo a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00

FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%

CONTRATO No. 1947 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 281.701.564,48	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 67.370.892,52	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 276.918.428,00	26,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 276.918.428,00	26,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 276.918.428,00	26,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 276.918.428,00	26,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 276.918.428,00	26,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 276.918.428,00	26,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3254424 del 2024-12-17

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de diciembre de 2024

VALOR FACTURA: $ 34.907.245,69

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 604.189.911,85	15,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 604.189.911,85	15,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024

VALOR FACTURAS: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,18
Acumulado:	2,18

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 26% — Avance o Atraso Físico %: 26%

Meta Física Ejecutada %: 26%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				26,16%
					Ejec	21,2 Km				26,16%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en pro de la conservación del medio ambiente en el departamento del Putumayo y más específicamente en la región en donde la cooperativa Corazón del Putumayo tiene injerencia, ha evidenciado un avence significativo en esta gestión, periodicamente se realiza siembra de plántulas, recolección de residuos sólidos y cuidado permanente de la fauna a través de capacitaciones o apoyo de profesionales en áreas ambientales.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Debido a las condiciones de la vía, se priorizan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:Rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas, bacheo en afirmado, limpieza de obras de arte (alcantarillas) incluye sus encoles y descoles, limpieza de puentes y pontones, limpieza de mojones, inspección y vigilancia al tramo y/o demás actividades programadas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 11+500, Limpieza obras de arte



PR 21+000, Rocería



PR20+500, Limpieza de postes de referencia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 1650 DE 2024

ACTA No. 8 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, FEBRERO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 15
5.1. Correspondencia Enviada 15
5.2. Correspondencia Recibida 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
7. ANEXOS 17

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta un estado regular por lo que se realizó el bacheo del PR24+800 – PR32+350, del PR33+000 -PR33+600, del PR33+600 – PR34+400, del PR41+000 – PR42+000, del PR43+450 – PR43+600, del PR48+080 – PR48+150 , como atención inicial a las necesidades del mantenimiento vial, adicional a ello se realizó, limpieza de desagües debido al estancamiento de agua (limpieza de descoles de cunetas), limpieza de obras de arte, poda/ corte de árboles, pues, la visibilidad de la vía se ve afectada por el crecimiento de las ramificaciones de árboles y la recolección de residuos sólidos, también se evidencia la formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, contribuyendo a la mejora y conservación de las condiciones físicas de la carretera.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1650 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 1).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	05 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
8/01/2025	33+000	33+300	300	20%	4	LLUVIA	90%	15,00	ML/JORN-DÍA
9/01/2025	31+850	32+350	500	40%	8	SOL	100%	25,00	ML/JORN-DÍA
10/01/2025	30+960	31+850	890	40%	6	SOL	100%	59,33	ML/JORN-DÍA
	52+300	53+400	1100	40%	4	SOL	100%	110,00	ML/JORN-DÍA
11/01/2025	51+900	52+300	400	40%	4	SOL	100%	40,00	ML/JORN-DÍA
13/01/2025	51+000	51+900	900	40%	9	SOL	100%	40,00	ML/JORN-DÍA
14/01/2025	50+550	51+000	450	40%	4	SOL	100%	45,00	ML/JORN-DÍA
15/01/2025	30+100	30+960	860	40%	6	SOL	100%	57,33	ML/JORN-DÍA
	49+900	50+550	650	40%	4	SOL	100%	65,00	ML/JORN-DÍA
16/01/2025	27+850	28+950	1100	40%	6	SOL	100%	73,33	ML/JORN-DÍA
	49+500	50+100	600	40%	4	SOL	100%	60,00	ML/JORN-DÍA
17/01/2025	26+000	27+850	1850	40%	8	SOL	100%	92,50	ML/JORN-DÍA
	49+000	49+500	500	40%	4	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DÍA
	48+080	48+150	70	40%	2	SOL	100%	14,00	ML/JORN-DÍA
20/01/2025	25+400	26+100	700	40%	6	SOL	100%	46,67	ML/JORN-DÍA
21/01/2025	24+500	24+800	300	40%	10	SOL	100%	12,00	ML/JORN-DÍA
	47+070	47+600	530	40%	4	SOL	100%	53,00	ML/JORN-DÍA
22/01/2025	24+800	25+100	300	40%	6	SOL	100%	20,00	ML/JORN-DÍA
	46+100	47+070	970	40%	4	SOL	100%	97,00	ML/JORN-DÍA
23/01/2025	33+600	34+400	800	40%	6	SOL	100%	53,33	ML/JORN-DÍA
	45+050	46+100	1050	40%	4	SOL	100%	105,00	ML/JORN-DÍA
	25+100	25+400	300	40%	4	SOL	100%	30,00	ML/JORN-DÍA
24/01/2025	43+600	45+050	1450	40%	4	SOL	100%	145,00	ML/JORN-DÍA
28/01/2025	43+450	43+600	150	40%	4	SOL	100%	15,00	ML/JORN-DÍA
31/01/2025	41+000	42+000	1000	40%	14	SOL	100%	28,57	ML/JORN-DÍA
TOTAL			**17720**		**139**		**100%**	**54,08**	**ML/JORN-DÍA**

Registro fotográfico 08/01/2025.



Registro fotográfico 09/01/2025.



Registro fotográfico 13/01/2025.



Registro fotográfico 14/01/2025.



Registro fotográfico 15/01/2025.



Registro fotográfico 16/01/2025



Registro fotográfico 20/01/2025.



Registro fotográfico 21/01/2025



Registro fotográfico 28/01/2025.



Registro fotográfico 31/01/2025



- Limpieza manual de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
2/01/2025	34+000	35+000		X	1.000	2.000	8	LLUVIA	90%	225	ML/JORN-DIA
8/01/2025	54+900	55+600		X	700	1.400	4	LLUVIA	90%	315	ML/JORN-DIA
	33+000	34+000		X	1.000	2.000	6	LLUVIA	90%	300	ML/JORN-DIA
9/01/2025	31+850	32+350		X	500	1.000	8	SOL	100%	125	ML/JORN-DIA
	53+400	54+900		X	1.500	3.000	4	SOL	100%	750	ML/JORN-DIA
10/01/2025	30+960	31+850		X	890	1.780	6	SOL	100%	297	ML/JORN-DIA
	31+750	31+780		X	30	60	4	SOL	100%	15	ML/JORN-DIA
	52+300	53+400		X	1.100	2.200	4	SOL	100%	550	ML/JORN-DIA
11/01/2025	51+900	52+300		X	400	800	4	SOL	100%	200	ML/JORN-DIA
13/01/2025	51+000	51+900		X	900	1.800	5	SOL	100%	360	ML/JORN-DIA
14/01/2025	50+550	51+000		X	450	900	4	SOL	100%	225	ML/JORN-DIA
15/01/2025	30+100	30+960		X	860	1.720	4	SOL	100%	430	ML/JORN-DIA
	50+000	50+120		X	120	240	4	SOL	100%	60	ML/JORN-DIA
16/01/2025	27+850	28+950		X	1.100	2.200	4	SOL	100%	550	ML/JORN-DIA
	49+500	50+100		X	600	1.200	6	SOL	100%	200	ML/JORN-DIA
	49+800	49+900		X	100	200	4	SOL	100%	50	ML/JORN-DIA
17/01/2025	26+100	27+850		X	1.750	3.500	8	SOL	100%	438	ML/JORN-DIA
	49+000	49+500		X	500	1.000	4	SOL	100%	250	ML/JORN-DIA
	48+080	48+150		X	70	140	2	SOL	100%	70	ML/JORN-DIA
20/01/2025	25+400	26+100		X	700	1.400	4	SOL	100%	350	ML/JORN-DIA
	47+600	48+000		X	400	800	4	SOL	100%	200	ML/JORN-DIA
21/01/2025	24+500	24+800		X	300	600	10	SOL	100%	60	ML/JORN-DIA
	47+070	47+600		X	530	1.060	4	SOL	100%	265	ML/JORN-DIA
22/01/2025	24+800	25+100		X	300	600	6	SOL	100%	100	ML/JORN-DIA
	46+100	47+070		X	970	1.940	4	SOL	100%	485	ML/JORN-DIA
23/01/2025	33+600	34+400		X	800	1.600	4	SOL	100%	400	ML/JORN-DIA
	45+050	46+100		X	1.050	2.100	4	SOL	100%	525	ML/JORN-DIA
	25+100	25+400		X	300	600	4	SOL	100%	150	ML/JORN-DIA
24/01/2025	43+600	45+050		X	1.450	2.900	14	SOL	100%	207	ML/JORN-DIA
28/01/2025	43+450	43+600		X	150	300	4	SOL	100%	75	ML/JORN-DIA
	42+100	43+600		X	1.500	3.000	10	SOL	100%	300	ML/JORN-DIA
31/01/2025	41+000	42+000		X	1.000	2.000	14	SOL	100%	143	ML/JORN-DIA
TOTAL						**5.400**	**179**		**90%**	**280**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 02/01/2025



Registro fotográfico 08/01/2025



Registro fotográfico 09/01/2025.



Registro fotográfico 10/01/2025.



Registro fotográfico 11/01/2025.



Registro fotográfico 13/01/2025



Registro fotográfico 14/01/2025.



Registro fotográfico 15/01/2025



Registro fotográfico 28/01/2025.



Registro fotográfico 31/01/2025



- Limpieza de obras de arte.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	CANTIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
15/01/2025	29+750	29+757	7	1	4	SOL	100%	1,725	ML/JORN-DIA	
TOTAL			**7**	**1**	**4**		**100%**	**1,7250**	**ML/JORN-DIA**	

Registro fotográfico 15/01/2025





- Poda / Corte de árboles

FECHA	PR		LONG ML	NO. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
29/01/2025	24+500	27+000	2.500	8	SOL	100%	0	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda/cortes de arboles para mejorar visibilidad de via.
	53+000	55+600	2.600	6	SOL	100%	0,0000	UND/JORN-DÍA	
			5.100	**14**		**100%**	**0,0000**		

Registro fotográfico 29/01/2025









- Limpieza de cauces de Agua

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
11/01/2025	32+450	32+485	35	14	LLUVIA	90%	2,25	ML/JORN-DÍA	Se realiza despalizada del puente Nabueno.
TOTAL				14,0			2		

Registro fotográfico 11/01/2025





- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
30/01/2025	24+500	55+600	62.200	14	LLUVIA	90%	3998,57	ML/JORN-DÍA	Se realiza esta actividad por los dos lados de la vía
TOTAL			62.200	14,0			3999		

Registro fotográfico 30/01/2025









Cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																															RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza del PR 24+500 al PR28+950, del PR 30+100 al PR32+350, del PR33+000 al PR33+300, del PR33+600 al PR34+400, del PR43+600 al PR 47+600, del PR 48+080 al PR 48+150, del PR 49+000 al PR50+100, del PR 49+900 al PR53+400.
	E																																			
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			Se realiza del PR 24+500 al PR28+950, del PR 30+100 al PR32+350, del PR33+000 al PR33+300, del PR33+600 al PR34+400, del PR43+600 al PR 47+600, del PR 48+080 al PR 48+150, del PR 49+000 al PR50+100, del PR 50+550 al PR55+600.
	E																																			
Limpieza encoles y descoles	P																																			Se realiza en el PR29+750 y del PR29+700 al PR29+900.
	E																																			
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																			
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			Se realiza en el PR32+450 al PR32+486 y del PR29+750 al PR29+757.
	E																																			
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																			
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			
	E																																			
Limpieza manual de lecho de río	P																																			Limpieza del cauce del Rio Nabueno.
	E																																			
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			
	E																																			
Despeje de derrumbes	P																																			
	E																																			
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			
	E																																			
Limpieza de postes de referencia	P																																			
	E																																			
Rocería y desmonte	P																																			Se realiza roceria del PR31+300 al PR43+300 y del PR45+000 al PR55+600, tambien se realiza en el Ramal Huitota PR 47+200.
	E																																			
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			Se realiza poda de arboles del PR24+500 al PR27+000 y del PR53+000 al PR55+600
	E																																			
Arborización	P																																			
	E																																			
Jardinería (empradización)	P																																			
	E																																			
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																			
Recolección de basuras	P																																			Se realiza recoleccion de residuos del PR24+500 al PR55+600
	E																																			
Otros	P																																			
	E																																			
Emergencias	P																																			
	E																																			
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 4 recorridos
	E																																			

Observación:

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa, Departamento

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		Durante este periodo no se tramito ningún tipo de correspondencia	

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
		Durante este periodo no se tramito ningún tipo de correspondencia	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo como atención inicial, realización y limpieza de cunetas para el desagüe, limpieza de obras de arte, limpieza de cauce de agua y recolección de residuos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, actividades necesarias para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Es importante mencionar que la Cooperativa Cootranscof está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es la Evaluación del desempeño del Factor de Calidad y rendimientos dirigida por parte de la Administración vial grupo 2.





7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 04 de Febrero de 2025.

CONSORCIO MSO GAN3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 29 del 1/1/2025 al 8/1/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La contratista en este caso La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado, el Administrador vial en las diferentes inspecciones que realiza al tramo a cargo de la cooperativa verifica el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%

CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 456.033.855,50	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 123.670.198,50	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.912,85	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.659,15	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 407.583.300,00	23,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 407.583.300,00	23,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 407.583.300,00	23,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 407.583.300,00	23,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 407.583.300,00	23,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 407.583.300,00	23,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3253624 del 2024-12-17

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024

VALOR FACTURA: $ 57.970.405,36

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 530.515.391,58	13,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 530.515.391,58	13,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-17

PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024

VALOR FACTURA: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,42
Acumulado:	1,30

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 23,16% — Avance o Atraso Físico %: 23,16%
Meta Física Ejecutada %: 23,16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				23,16%
					Ejec	36,02 Km				23,16%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Carretillas	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través del Item de plegables se realizó la campaña de sensibiliación del cuidado del medio ambiente, además se realizó contenedores para depositar material para reciclar y se entregaran en los escuelas rurales del municipio de Piamonte. También se vienen realizando campañas en pro del medio ambiente, se evidencia que el personal de la Cooperativa Cootranscof están motivados con estas actividades.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Las actividades realizadas dentro del servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana en el tramo a cargo fueron: Pode a árboles en derecho de vía nacional, Limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, bacheo en afirmado, inspección y vigilancia al tramo a cargo, disponibilidad ante cualquier eventualidad y otras actividades delegadas por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR 35+000, Realización de desagües


PR 55+600, Limpieza de cunetas


PR 52+300 Bacheo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 30 (Numeración consecutiva) del 9/1/2025 al 15/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La contratista en este caso La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado, el Administrador vial en las diferentes inspecciones que realiza al tramo a cargo de la cooperativa verifica el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 456.033.855,50	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 123.670.198,50	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.912,85	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.659,15	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 421.827.203,34	23,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 421.827.203,34	23,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 421.827.203,34	23,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 421.827.203,34	23,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 421.827.203,34	23,97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 421.827.203,34	23,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3253624 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 57.970.405,36

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 553.957.284,39	13,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 553.957.284,39	13,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diiciembre de 2024
VALOR FACTURAS: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,69
Acumulado:	1,31

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 23,97%
Meta Física Ejecutada %: 23,97%
Avance o Atraso Físico %: 23,97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				24,0%
					Ejec	36,02 Km				24,0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca. Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALUOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través del Item de plegables se realizó la campaña de sensibiliación del cuidado del medio ambiente, además se realizó contenedores para depositar material para reciclar y se entregaran en los escuelas rurales del municipio de Piamonte. También se vienen realizando campañas en pro del medio ambiente, se evidencia que el personal de la Cooperativa Cootranscof están motivados con estas actividades.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas, limpieza de descoles de cunetas, jardinería, limpieza de cauces de agua, limpieza de obras de arte (alcantarillas), otras obras de mantenimiento rutinario bajo la supervsión de la Administración de Mantenimiento Vial, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a Cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 51+000, Bacheo



PR 36+050, Atención a emergencia.



PR 49+500 , Limpieza de cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 31 del 16/1/2025 al 22/1/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La contratista en este caso La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado, el Administrador vial en las diferentes inspecciones que realiza al tramo a cargo de la cooperativa verifica el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 456.033.855,50
	SALDO DE VIGENCIA	$ 123.670.198,50
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.912,85
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.659,15

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 436.071.106,67	24,78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 436.071.106,67	24,78%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 436.071.106,67	24,78%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 436.071.106,67	24,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 436.071.106,67	24,78%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 436.071.106,67	24,78%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3253624 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 57.970.405,36

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 577.399.177,20	14,49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 577.399.177,20	14,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,69
Acumulado:	1,32

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 24,78%
Meta Física Ejecutada % 24,78%
Avance o Atraso Físico % 24,78%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				24,78%
					Ejec	36,02 Km				24,78%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través del Item de plegables se realizó la campaña de sensibiliación del cuidado del medio ambiente, además se realizó contenedores para depositar material para reciclar y se entregaran en los escuelas rurales del municipio de Piamonte. También se vienen realizando campañas en pro del medio ambiente, se evidencia que el personal de la Cooperativa Cootranscof están motivados con estas actividades.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario durante la semana fueron: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, limpieza de cauces de agua, inspección y vigilancia al tramo a cargo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 25+500, Limpieza de encoles y descoles



PR 24+800 Bacheo



PR 34+000 Recorrido via 6501 - Inspeccion y vigilancia

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 32 (Numeración consecutiva) del 22/1/2025 al 31/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La contratista en este caso La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado, el Administrador vial en las diferentes inspecciones que realiza al tramo a cargo de la cooperativa verifica el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 456.033.856	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 123.670.199	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.912,85	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.659,15	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 452.349.853,34	25,70%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452.349.853,34	25,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 452.349.853,34	25,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 452.349.853,34	25,70%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 452.349.853,34	25,70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 452.349.853,34	25,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3253624 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 57.970.405,36

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 604.189.911,85	15,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 604.189.911,85	15,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.148.676,25	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURAS: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,69
Acumulado:	1,34

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25,70%
Meta Física Ejecutada % 25,70%
Avance o Atraso Físico % 25,70%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				25,70%
					Ejec	36,02 Km				25,70%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	14	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 21

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 7

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

A través del Item de plegables se realizó la campaña de sensibiliación del cuidado del medio ambiente, además se realizó contenedores para depositar material para reciclar y se entregaran en los escuelas rurales del municipio de Piamonte. También se vienen realizando campañas en pro del medio ambiente, se evidencia que el personal de la Cooperativa Cootranscof están motivados con estas actividades.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que se priorizan en esta semana son: bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, limpieza de cauces de agua, recolección de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo, las demás actividades de mantenimiento rutinario se encuentan en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, inicio de tramo a cargo



PR 55+0600, fin tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 43+450 - Limpieza de cunetas



PR 42+500 Limpieza de encoles y descoles



PR41+000, Bacheo

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 3757 DE 2024

ACTA No. 4 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA, NIT. 891224635-1. R/L PALERMO BENIGNO GUACALES CABRERA CC. No. 18.123.127 DE MOCOA**

MOCOA, FEBRERO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 14
5.1. Correspondencia Enviada 14
5.2. Correspondencia Recibida 14
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15
7. ANEXOS 16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Tebaida C.T.A. durante el mes de Enero de 2025, así mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida, tiene a cargo las vías 4502 (Santa Ana – Mocoa), sector Ye Urcusique (PR 60+0300) – Mocoa (77+1000), con una longitud de 17,89 Km, de los cuales 6,878 Km sector no pavimentado y 11,006 Km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), la vía 4503 (Mocoa – Pitalito) sector Paso Nacional por Mocoa (PR 0+0000 – PR 1+0600), con una longitud de 1,645 km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), existe doble calzada de 0,989 km, comúnmente llamada “Avenida Colombia”; Carretera Perimetral de Mocoa, con una longitud de 2,3 km pavimentado (hidráulico), para una longitud total de 21,835 Km.

El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en un área que cubre tanto zona urbana como rural de Mocoa, con conexiones hacia el centro de país por la vía 4503 Mocoa – Pitalito, con conexiones hacia Villagarzón por la vía 4502 Santa Ana - Mocoa y hacia Pasto (Nariño) empalmando con la vía 1003 La Piscicultura – El Pepino.

2.2. Estado actual de la vía

En la vía 4502, e estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente en el sector del PR 60+300 - PR62+800, PR63+000 – PR67+000, se encuentra en mal estado principalmente por condiciones climáticas variables dentro del departamento del Putumayo por lo cual se realizó bacheo como atención inicial. En la vía

4503 Mocoa - Pitalito, el estado de la superficie vial el cual es pavimentado es de regular estado, aunque se han intervenido sectores con mezcla asfáltica tipo MCD19 caliente. La Carretera Perimetral está en buen estado,

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3757 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 3.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida CTA - NIT. 891224635-1
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Palermo Benigno Guacales Cabrera. C.C. No. 18.123.127 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Octubre de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintitrés (23) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311 486 1583 (sólo llamadas) – 310 216 7968
Domicilio Contratista:	Vereda La Tebaida, Mocoa - Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2025, el Administrador

de Mantenimiento Vial grupo 2, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

VÍA 4502 SANTA ANA – MOCOA

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACION	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
2/01/2025	63+600	64+200	600	10%	8	SOL	100%	75,00	ML/JORN-DIA
3/01/2025	63+000	63+600	600	10%	8	LLUVIA	90%	67,50	ML/JORN-DIA
8/01/2025	61+900	62+800	900	10%	8	SOL	100%	112,50	ML/JORN-DIA
9/01/2025	60+300	61+500	1.200	10%	8	SOL	100%	150,00	ML/JORN-DIA
10/01/2025	61+500	61+900	400	10%	8	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DIA
11/01/2025	64+600	66+000	1.400	10%	8	SOL	100%	175,00	ML/JORN-DIA
31/01/2025	66+400	67+000	600	20%	8	SOL	100%	75,00	ML/JORN-DIA
TOTAL			**5.700,00**		**56**			**100,71**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 02/01/2025.



Registro fotográfico 03/01/2025



Registro fotográfico 08/01/2025.



Registro fotográfico 09/01/2025



Registro fotográfico 11/01/2025.



Registro fotográfico 10/01/2025



Registro fotográfico 31/01/2025.



- Limpieza de cunetas.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACION	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
2/01/2025	63+600	64+200	600	10%	8	SOL	100%	75,00	ML/JORN-DIA
3/01/2025	63+000	63+600	600	10%	8	LLUVIA	90%	67,50	ML/JORN-DIA
8/01/2025	61+900	62+800	900	10%	8	SOL	100%	112,50	ML/JORN-DIA
9/01/2025	60+300	61+500	1.200	10%	8	SOL	100%	150,00	ML/JORN-DIA
10/01/2025	61+500	61+900	400	10%	8	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DIA
11/01/2025	64+600	66+000	1.400	10%	8	SOL	100%	175,00	ML/JORN-DIA
TOTAL					**48**			**630,00**	**ML/JORN-DIA**

Registro fotográfico 02/01/2025



Registro fotográfico 03/01/2025



Registro fotográfico 10/01/2025.



Registro fotográfico 11/01/2025.



- Mantenimiento de Pontones y Puentes

FECHA	PR		LONGITUD ML	NOMBRE PUENTE/PONTÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
13/01/2025	67+800	67+831	31	Puente El pepino	8	SOL	100%	3,875	ML/JORN-DÍA
TOTALES			**31,00**		**8**		**100%**	**3,8750**	**ML/JORN-DÍA**

Registro fotográfico 13/01/2025



- Rocería y desmonte Manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
15/01/2025	76+900	77+600	700	1	1	1.400	8	SOL	100%	175	M2/JORN-DIA
16/01/2025	75+700	76+900	1.200	2,5	2,5	6.000	8	SOL	100%	750	M2/JORN-DIA
17/01/2025	74+900	75+700	800	2,5	2,5	4.000	8	SOL	100%	500	M2/JORN-DIA
18/01/2025	73+200	74+000	800	2,5	2,5	4.000	8	SOL	100%	500	M2/JORN-DIA
20/01/2025	71+000	73+200	2.200	2,5	2,5	11.000	8	SOL	100%	1375	M2/JORN-DIA
21/01/2025	68+500	71+000	2.500	3	3	15.000	8	SOL	100%	1875	M2/JORN-DIA
22/01/2025	67+000	68+500	1.500	2,5	2,5	7.500	8	SOL	100%	937,5	M2/JORN-DIA
24/01/2025	65+600	67+000	1.400	2,5	2,5	7.000	8	SOL	100%	875	M2/JORN-DIA
28/01/2025	60+300	61+800	1.500	1	1,5	3.750	8	SOL	100%	468,75	M2/JORN-DIA
29/01/2025	61+800	63+300	1.500	2,5	2,5	7.500	8	SOL	100%	937,5	M2/JORN-DIA
30/01/2025	63+300	64+400	1.100	2,5	2	4.950	8	SOL	100%	618,75	M2/JORN-DIA
31/01/2025	64+400	65+600	1.200	2,5	2,5	6.000	8	SOL	100%	750	M2/JORN-DIA
TOTAL						**78.100**	**96**		**100%**	**813,542**	**M2/JORN-DIA**

Registro fotográfico 15/01/2025



Registro fotográfico 16/01/2025



Registro fotográfico 17/01/2025



Registro fotográfico 18/01/2025



Registro fotográfico 21/01/2025



Registro fotográfico 29/01/2025



Registro fotográfico 30/01/2025



Registro fotográfico 31/01/2025



VÍA PERIMETRAL

- Rocería y desmonte

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER						
14/01/2025	0+	1+500	1.500	1	1	3.000	8	SOL	100%	375	M2/JORN-DIA
15/01/2025	1+500	2+300	800	2,5	2,5	4.000	8	SOL	100%	500	M2/JORN-DIA
TOTAL						**7.000**	**16**		**100%**	**437,500**	**M2/JORN-DIA**

Registro fotográfico 14/01/2025



Registro fotográfico 15/01/2025



VÍA 4503 – Mocoa - Pitalito

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA M2	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		LADO IZD	LADO DER							
23012025	0+	1+300	1.300	1		1.300	8	SOL	100%	162,5	M3JORN-DIA	Se realiza sólo en el separador de la doble calzada "Avenida
TOTALES						1.300	8		100%	162,5	M2JORN-DIA	

Registro fotográfico 24/01/2025



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LA TEBAIDA
PERIODO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2.2

INDICADOR		4502																		4503	PERIMETRAL				OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	1	2	1	2	3	
Bacheo en Afirmado	P																									Se realiza del PR60+300 al PR62+800, del PR63+000 al PR64+200 y del PR64+600 al PR 66+000 en la via Santa Ana - Mocoa.
	E																									
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																									Se realiza del PR60+300 al PR62+800, del PR63+000 al PR64+200 y del PR64+600 al PR 66+000 en la via Santa Ana - Mocoa.
	E																									
Limpieza encoles y descoles	P																									
	E																									
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																									
	E																									
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																									
	E																									
Limpieza de pequeñas obras	P																									
	E																									
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																									Se realiza limpieza completa del puente del Rios Pepino en el PR67+800 al PR67+831.
	E																									
Limpieza manual de lecho de río	P																									
	E																									
Limpieza manual de cauce de aguas	P																									
	E																									
Despeje de derrumbes	P																									
	E																									
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																									
	E																									
Limpieza de postes de referencia	P																									
	E																									
Rocería y desmonte	P																									Se realiza del PR63+200 al PR64+600, del PR65+600 al PR74+000, en la via Santa Ana - Mocoa - 4502, tambien se realizo en la via PERIMETRAL del PR0+000 hasta el PR2+300 y en la via 4503 - Avenida Colombia del PR0+000 al PR1+300.
	E																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																									
	E																									
Arborización	P																									
	E																									
Jardinería (empradización)	P																									
	E																									
Pintura de mojones y reposición	P																									
	E																									
Recolección de basuras	P																									
	E																									
Otros	P																									
	E																									
Emergencias	P																									
	E																									
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																									Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 4 recorridos
	E																									

Observación:

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. Milton German Chamorro Miranda, hasta el 2/09/2024
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
		En este periodo no se recibió correspondencia	

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
		En este periodo no se recibió correspondencia	

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados La tebaida C.T.A desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, pues se presentan baches continuos de severidad alta en la vía 4502, por lo cual es necesario la atención de este tramo con actividad de mayor duración, para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. También se realizó rocería y desmonte manual para mejorar la visibilidad de la carretera, al igual que la limpieza de los puentes como el Pepino y limpieza de cunetas.

La cooperativa La Tebaida está en continuo aprendizaje por lo cual durante el periodo de enero del 2025 se realizó la capacitación cuyo tema es *"Informe de Calidad y rendimientos"* dirigida por la AMV2 – Administración vial - Grupo N° 02 Lote 3.





7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, en el mes de febrero de 2025

CONSORCIO MSO GAN3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 13 del 1/1/2025 al 8/1/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00

FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)

CONTRATO No. 1947 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025			
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.817,54	$ 2.227.827,94			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,46	$ (2.227.827,94)			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 102.749.000,00	13,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 102.749.000,00	13,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 102.749.000,00	13,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 102.749.000,00	13,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 102.749.000,00	13,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 102.749.000,00	13,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 323084 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 31.815.204,55

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 530.515.391,58	13,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 530.515.391,58	13,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,79
Acumulado:	5,16

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

FECHA: 8 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 13,22%
Meta Física Ejecutada %: 13,22%
Avance o Atraso Físico %: 13,22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	13,22%
					Ejec	17,89 km	1,645 km		21,835 Km	13,22%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Es necesario que se realice mensualmente la recolección de los residuos sólidos en las vías a cargo de la Cooperativa La Tebaida, las cuales son programadas y acompañadas por esta administración vial y los residuos reutilizables y/o reciclables son entrega a personas o asociaciones encargadas de su aprovechamiento. Además la cooperativa se encarga del mantenimiento de las plántulas sembradas en las zonas derecho de vía nacional, principalmente en La Carretera Perimetral de Mocoa. Cabe resaltar que dentro de los compromisos que se han venido implantando son la importancia del cuidado del medio ambiente. Adicional a esto se les solicita a la cooperativa reportar posibles avistamientos de animales para alimentar el aplicativo SUKUBUN cuando se encuentre en funcionamiento.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario la Cooperativa realizó: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra en la vía 4502 Santa Ana - Mocoa, inspección y vigilancia a las vías a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia de las Vias a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


Via 4502 - PR 64+200, Bacheo en afirmado


4502 - PR63+600, Limpieza de cunetas


Via Perimetral, Inspección y vigilancia de via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 14 del 9/1/2025 al 15/1/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)
CONTRATO No. 1947 DE 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.817,54	$ 2.227.828
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,46	$ (2.227.828)
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 110.557.500,01	14,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 110.557.500,01	14,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 110.557.500,01	14,22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 110.557.500,01	14,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 110.557.500,01	14,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 110.557.500,01	14,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 323084 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 31.815.204,55

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 553.957.284,39	13,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 553.957.284,39	13,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURAS: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,79
Acumulado:	5,01

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14,22%
Meta Física Ejecutada % 14,22%
Avance o Atraso Físico % 14,22%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,3 Km)	21,835 Km	14,22%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	14,22%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: ____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Es necesario que se realice mensualmente la recolección de los residuos sólidos en las vías a cargo de la Cooperativa La Tebaida, las cuales son programadas y acompañadas por esta administración vial y los residuos reutilizables y/o reciclables son entrega a personas o asociaciones encargadas de su aprovechamiento. Además la cooperativa se encarga del mantenimiento de las plántulas sembradas en las zonas derecho de vía nacional, principalmente en La Carretera Perimetral de Mocoa. Cabe resaltar que dentro de los compromisos que se han venido implantando son la importancia del cuidado del medio ambiente. Adicional a esto se les solicita a la cooperativa reportar posibles avistamientos de animales para alimentar el

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario la cooperativa realizó: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, Rocería y desmonte manual, limpieza de puentes y pontones, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades solicitada por la Administración de Mantenimiento Vial y/o Director Territorial. Se informa que las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia a las Vías a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502 - PR 67+700, Limpieza de ¨Puentes



Via Perimetral - PR 0+000 - PR1+1500, Rocería.



4502 - PR76+900 - Rocería

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 15 (Numeración consecutiva) del 16/1/2025 al 22/1/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.817,54	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,46	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 118.366.000,01	15,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 118.366.000,01	15,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 118.366.000,01	15,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 118.366.000,01	15,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 118.366.000,01	15,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 118.366.000,01	15,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 323084 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 31.815.204,55

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 577.399.177,20	14,49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 577.399.177,20	14,49%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	**2,79**
Acumulado:	4,88

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 15,23%
Meta Física Ejecutada % 15,23%
Avance o Atraso Físico % 15,23%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (3)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	15,23%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	15,23%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obrero en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Es necesario que se realice mensualmente la recolección de los residuos sólidos en las vías a cargo de la Cooperativa La Tebaida, las cuales son programadas y acompañadas por esta administración vial y los residuos reutilizables y/o reciclables son entrega a personas o asociaciones encargadas de su aprovechamiento. Además la cooperativa se encarga del mantenimiento de las plántulas sembradas en las zonas derecho de vía nacional, principalmente en La Carretera Perimetral de Mocoa. Cabe resaltar que dentro de los compromisos que se han venido implantando son la importancia del cuidado del medio ambiente. Adicional a esto se les solicita a la cooperativa reportar posibles avistamientos de animales para alimentar el aplicativo SUKUBUN cuando se encuentre en

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario de vías la cooperativa realizó: Rocería y desmonte manual, parcheo con suelo cemento, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades descrita por la Administración de Mantenimiento Vial o Director Territorial. Los demás indicadores se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye monitoreo y vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502 - PR 71+000, Rocería y desmonte manual



Via 4502 - PR76+800, Parcheo



4503 -Inspección y vigilancia vía 4503 Mocoa - Pitalito

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA

Matrícula Profesional No.: 52202-515-06 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 / 1 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 16 del 23/1/2025 al 31/1/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado y, así mismo el Administrador vial en las inspecciones supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA			INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00	CONTRATO No.	1947 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ -
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.817,54	$ 2.227.827,94
	SALDO DE VIGENCIA	$ 0,46	$ (2.227.827,94)
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 604.189.911,85	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 779.659.660,15	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127.290.000,01	16,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 127.290.000,01	16,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 127.290.000,01	16,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 127.290.000,01	16,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 127.290.000,01	16,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 127.290.000,01	16,38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 323084 del 2024-12-17
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURA: $ 31.815.204,55

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 604.189.911,85	15,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 604.189.911,85	15,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.309.803,93	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 3280524 del 2024-12-18
PERIODO FACTURADO: diciembre de 2024
VALOR FACTURAS: $ 86.926.555,50

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,98
Acumulado:	4,75

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16,38%
Meta Física Ejecutada %: 16,38%
Avance o Atraso Físico %: 16,38%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 km	1,645 Km	PERIMETRAL MOCOA 2,3 Km)	21,835 Km	16,4%
					Ejec	17,89 km	1,645 Km		21,835 Km	16,4%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, Señale "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (n): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Es necesario que se realice mensualmente la recolección de los residuos sólidos en las vías a cargo de la Cooperativa La Tebaida, las cuales son programadas y acompañadas por esta administración vial y los residuos reutilizables y/o reciclables son entrega a personas o asociaciones encargadas de su aprovechamiento. Además la cooperativa se encarga del mantenimiento de las plántulas sembradas en las zonas derecho de vía nacional, principalmente en La Carretera Perimetral de Mocoa. Cabe resaltar que dentro de los compromisos que se han venido implantando son la importancia del cuidado del medio ambiente. Adicional a esto se les solicita a la cooperativa reportar posibles avistamientos de animales para alimentar el aplicativo SUKUBUN cuando se encuentre en funcionamiento.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades realizadas esta semana fueron: Rocería y desmonte manual, bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, inspección y vigilancia al tramo a cargo y demás actividades asignadas por el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. El resto de las actividades contractuales se encuentran en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via 4502 - PR60+300, Rocería y desmonte manual



Via 4502 - PR 66+400, Bacheo



Via 4502 - Inspección y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.