Fwd: Remisión Comunicado No. 2023EE00085 Convenio 1264-2020 Concordia - Magdalena

Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>
Mié 26/04/2023 12:29

Para: Jorge Alonso Martinez Caceres <Jomartinez@mindeporte.gov.co>
CC: Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
2023EE0008545 Alcance Cdo No. 2023EE0006347 Convenio 1264-2020.pdf; Correo (15022023) Remision de documentos soporte de liquidacion del contrato de obra LP-002-.pdf;

Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, según lo solicitado en la mesa de seguimiento del día 26 de abril de 2023.

---------- Forwarded message ---------
De: **Planeacion concordia** <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>
Date: vie, 21 abr 2023 a las 10:03
Subject: Fwd: Remisión Comunicado No. 2023EE00085 Convenio 1264-2020 Concordia - Magdalena
To: hacienda hacienda <hacienda@concordia-magdalena.gov.co>

Cordial saludo,
Para su conocimiento revisión y fines pertinentes, teniendo en cuenta la reunión realizada el día 20 de abril de 2022.

Quedo atenta

---------- Forwarded message ---------
De: **Jorge Alonso Martinez Caceres** <Jomartinez@mindeporte.gov.co>
Date: vie, 14 abr 2023 a las 9:18
Subject: Remisión Comunicado No. 2023EE00085 Convenio 1264-2020 Concordia - Magdalena
To: Alcaldia Municipal Concordia, Magdalena <alcaldia@concordia-magdalena.gov.co>
Cc: Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>, Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>

Bogotá D.C. 14 de abril de 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCODIA - MAGDALENA
Atn. Eliseo Barraza
Alcalde municipal
Ciudad

REFERENCIA: Convenio 1264-2020 Concordia - Magdalena.

Respetado alcalde.

Adjunto a la presente, comunicado No. 2023EE0008545, donde le damos alcance a la comunicación remitida por ustedes el pasado 12/04/2023.

Agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,

Contratista
GIT Infraestructura
Jorge Alonso Martínez Cáceres
e-mail: jomartinez@mindeporte.gov.co
Tel: (+57) 4377030
Línea Gratuita Nacional 01 8000 910 237
Dirección: Av Cra 68 · 55- 65
www.mindeporte.gov.co

Fwd: remision de documentos soporte de liquidacion del conbtrato de obra LP-002-2021

Planeacion concordia <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>
Mié 15/02/2023 11:33

Para: Katheryn Cortes Reinel <Kacortes@mindeporte.gov.co>

5 archivos adjuntos (2 MB)

ACTA MODIFICATORIA DE OBRA (2).pdf; ACTA MODIFICATORIA DE OBRA (1).pdf; BALANCE PERSUPUESTAL OBRA PARA LIQUIDACION.pdf; ACTA DE RECIBO PARCIAL (2).pdf; ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (1).pdf;

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Planeacion concordia** <planeacion@concordia-magdalena.gov.co>
Fecha: El mié, 15 de feb. de 2023 a la(s) 11:18 a.m.
Asunto: remision de documentos soporte de liquidacion del conbtrato de obra LP-002-2021
Para: <victor.burgos@contraloria.gov.co>

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA MODIFICATORIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No	**MCM-LP-002-2021**
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CONCORDIA – MAGDALENA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
CONTRATISTA	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE (ARCA)
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.741.380.664)
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	MAYO 13 DE 2021
FECHA DE INICIO	13/12/2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13/06/2022
ACTA DE SUSPENCION No. 001	11/01/2022
ACTA DE REINICIO No. 001	31/01/2022
ACTA DE SUSPENCION No. 002	10/06/2022
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO

En Concordia Magdalena a los veintiocho (28) dial del mes de diciembre de 2022, siendo la 9:00 am, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Concordia, Magdalena, la Ing. **KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA** en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir la presente acta modificatoria de obra del **CONTRATO DE LICITACION PUBLICA No MCM-LP-002-2021**, donde se le reconoce unas mayores y menores cantidades de obras, evidenciadas en el informe entregado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año en curso.

Anexo a este documento cuadro de las mayores, menores cantidades de obra y las condiciones actualizadas del objeto contractual.

La presente acta se firma veintiocho (28) dial del mes de diciembre de 2022. En constancia se firma por los que en ella intervienen.

ING. LUIS NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Supervisor

CONTRATO No.	LP-002 del 2021		**$ 1.741.380.664**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"..	**VALOR CONTRATO**	**SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS**
CONTRATISTA	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DELCARIBE ARCA		
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 de junio de 2022		
FECHA DE SUSPENSION 001	11 DE ENERO 2022		
FECHA DE REINICIO 001	31 DE ENERO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022		

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 001** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** correspondiente a mayores y menores cantidades de obras con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022, la cual se describe así:

ITEM DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES					MAYORES (+)		MENORES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
I	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS**										
II	**CANCHA DE MULTIPLE CUBIERTA**										
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo general	M2	5.626	2.313,33	$ 13.014.813		-		-	5.626,00	13.014.813,33
1,2	hasta 250 mts	M2	5.626	2.783,3	$ 15.659.033		-		-	5.626,00	15.659.033,33
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	Excavación Maquina I en material común, incluye carque y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	500,00	28.200,00	$ 14.100.000		-		-	500,00	14.100.000,00
3	**RELLENOS**										
3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	175,05	84.083,33	$ 14.718.788		-		-	175,05	14.718.787,50
3,2	Relleno en recebo común. compactación mecánica	M3	176,39	78.750,00	$ 13.890.713	95,14	7.492.275,00		-	271,53	21.382.987,50
3,3	Relleno en arena negra	M3	20,02	66.533,33	$ 1.331.997		-		-	20,02	1.331.997,33
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
4,1	Concreto 3000 psi para zapatas y vigas de amarre	M3	66,52	708.634,89	$ 47.138.393		-	8,03	5.691.755,43	58,49	41.446.637,37
4,2	Concreto para tarima	M3	23,73	702.626,89	$ 16.673.336		-	17,52	12.310.023,09	6,21	4.363.312,98
4,3	Concreto para columnas y pedestal soporte de cubiertas 3000 psi	M3	28,81	787.740,19	$ 22.694.795		-	1,15	908.264,44	27,66	21.786.530,48
4,4	Estructura de Concreto graderias 3000 psi	M3	37,57	707.661,86	$ 26.586.856		-	5,87	4.153.975,11	31,70	22.432.880,91
4,5	Concreto Losa maciza y rampas e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero incluye malla electro soldada de .04 milm 20 *20	M2	1.250,00	129.223,79	$ 161.529.732		-	29,02	3.750.074,25	1.220,98	157.779.657,26
4,6	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	15.480,00	4.332,23	$ 67.062.843		-	3.652,70	15.824.318,26	11.827,30	51.238.524,74
5	**CUBIERTA**										
5,1	Suministro e instalacion de Estructura Metalica de cubierta para soporte de lamina según planos (incluye pernos ,soldadura ,platinas ,pintura anticorosiva.	KG	21.156,20	12.278,68	$ 259.770.270		-		-	21.156,20	259.770.269,65
5,2	pasamanos y barandas de proteccion en tuberia galvanizada de 2"	ML	52,00	190.451,50	$ 9.903.478		-		-	52,00	9.903.478,00
5,3	cubierta en lamina trapezoidal master 1000 o similar color azul incluye accesorios	M2	1.258,00	86.060,00	$ 108.263.480		-		-	1.258,00	108.263.480,00
6	**MAMPOSTERIA**										
6,1	Muro en block vibrado de cemento 15x20x40 cm.	M2	483,24	55.682,98	$ 26.908.244		-	93,15	5.186.869,66	390,09	21.721.373,99
6,2	Dinteles en concreto y vigas de amarre 10 x 15 cms	ML	13,00	48.693,40	$ 633.014		-		-	13,00	633.014,15
6,3	Baldosa cerámica para piso y enchape de pared	M2	153,60	49.975,00	$ 7.676.160		-		-	153,60	7.676.160,00
6,4	incluye acero de refuerzo	ML	138,00	44.111,69	$ 6.087.414		-	138,00	6.087.413,77	-	-
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	M2		24.885,00	$ -		-		-	-	-
7	**DESAGUES**										
7,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	26,00	133.424,17	$ 3.469.028		-		-	26,00	3.469.028,33
7,2	Colector de aguas negras de 4"	ML	30,00	86.658,50	$ 2.599.755		-		-	30,00	2.599.755,10
7,3	Colector de aguas negras de 2"	ML	8,00	56.978,04	$ 455.824		-		-	8,00	455.824,35
7,4	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	3,00	171.851,37	$ 515.554		-		-	3,00	515.554,12
7,5	(dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido ,	UN	2,00	288.383,53	$ 576.767		-		-	2,00	576.767,07
8	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
8,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	18,00	65.782,25	$ 1.184.081		-		-	18,00	1.184.080,50
8,2	Tuberia 3/4" pvc	ML	40,00	22.182,50	$ 887.300		-		-	40,00	887.300,00
8,3	Registro 1/2 y 3/4" red white	UN	7,00	95.553,00	$ 668.871		-		-	7,00	668.871,00
8,4	Tanque plástico elevado 1000 litros (incluye accesorios)	UN	1,00	774.661,50	$ 774.662		-		-	1,00	774.661,50
9	**INSTALACIONES SANITARIAS**										

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 001** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** correspondiente a mayores y menores cantidades de obras con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022, la cual se describe así:

9,1	Sanitario Acuacer, incluye manguera flexible plástica	UN	7,00	431.333,33	$	3.019.333		-		-	7,00	3.019.333,33
9,2	Lavamanos Acuacer de sobreponer incluye grifería	UN	7,00	233.333,33	$	1.633.333		-		-	7,00	1.633.333,33
9,3	Orinal mediano incluye grifería	UN	2,00	326.333,33	$	652.667		-		-	2,00	652.666,67
9,4	Rejilla con sosco 2" y 3"	UN	6,00	20.050,00	$	120.300		-		-	6,00	120.300,00
9,5	Punto de Ducha sencilla	UN	6,00	54.600,00	$	327.600		-	4,00	218.400,00	2,00	109.200,00
10	**CARPINTERIA METALICA**											
10,1	marco,hoja, cerradura, pintura anticorrosiva y esmalte,	UN	3,00	558.671,67	$	1.676.015		-		-	3,00	1.676.015,00
10,2	reja, pintura anticorrosiva y esmalte	M2	5,40	389.331,43	$	2.102.390		-		-	5,40	2.102.389,71
10,3	Sumnistro e Instalacion de regilla metalica en platina de 1" ,20 x 1,00	UN	5,00	132.807,56	$	664.038		-		-	5,00	664.037,80
10,4	de 3" y 2"incluye pintura anticorrosivo y esmalte	UN	2,00	2.469.292,22	$	4.938.584		-		-	2,00	4.938.584,44
10,5	calibre 18, entablerada, incluye pintura anticorrosiva y	UN	13,00	421.410,00	$	5.478.330		-		-	13,00	5.478.330,00
			SUBTOTAL			**865.387.789,79**		**7.492.275,00**		**54.131.094,00**		**818.748.970,78**
III	**PARQUE INFANTIL Y TERCERA EDAD**											
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2.313,33	$	-		-		-	-	-
2	**EXCAVACIONES**											
2,1	Descapote manual e= 0.15 m, apile hasta 250 mts	M2	-	2.783,33	$	-		-		-	-	-
3,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes a 2Km	M3	354,14	23.200,00	$	8.216.048		-		-	354,14	8.216.048,00
3	**RELLENOS**											
3,3,1	Extendida y compactación de materiales sobrantes dispuestos en el predio	M3	10,00	9.180,00	$	91.800		-		-	10,00	91.800,00
3,3,2	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	46,93	84.083,33	$	3.946.031		-		-	46.93	3.946.030.83
3,3,3	Relleno en recebo común. compactación mecánica	M3	209,00	78.750,00	$	16.458.750	613.7	48.328.875,00		-	822.70	64.787.625,00
3,3,4	Relleno en arena negra	M3	30,00	66.533,33	$	1.996.000		-		-	30,00	1.996.000,00
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**											
3,4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0,00	409.042,25	$	-		-		-	-	-
4,2	Viga de cimentación 3000 psi 30X30, Incluye acero de refuerzo	ML	90,00	92.185,73	$	8.296.716		-	20	1.843.714,64	70,00	6.453.001,23
3,4,2	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 40000 psi, 3/8"	KG	1.000,00	4.332,23	$	4.332.225		-	259,60	1.124.661,04	740,40	3.207.563,96
5	**MAMPOSTERIA**											
5,1	Sobrecimiento en ladrillo doble pañetado H= .30 prom.	ML	0,00	61.139,46	$	-		-		-	-	-
5,2	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vis	M2	0,00	68.744,20	$	-		-		-	-	-
3,5,1	Pañete liso muro, mortero 1:4, e= 1.5 cm	M2	95,00	24.136,81	$	2.292.997		-		-	95,00	2.292.996,95
5,4	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	0,00	44.111,69	$	-		-		-	-	-
6	**DESAGUES**											
6,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	0,00	133.424,17	$	-		-		-	-	-
6,2	Tubería para drenaje 4" pvc	ML	0,00	86.658,50	$	-		-		-	-	-
3,6,1	Tubería 4" pvc ALL	ML	96,00	86.658,50	$	8.319.216		-		-	96,00	8.319.216,32
6,4	Tubería 2" pvc ALL	ML	0,00	56.978,04	$	-		-		-	-	-
3,6,2	Tubería 8" pvc A LL	ML	90,00	93.150,59	$	8.383.553		-		-	90,00	8.383.552,80
3,6,3	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	4,00	172.355,37	$	689.421		-		-	4.00	689.421.49
3,6,4	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	1,00	289.265,53	$	289.266		-		-	1,00	289.265,53

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 001** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** correspondiente a mayores y menores cantidades de obras con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022, la cual se describe así:

7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
3,7,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	3,00	65.782,25	$ 197.347		-		-	3,00	197.346,75
3,7,2	Tuberia 1 1/2" pvc	ML	110,00	16.378,93	$ 1.801.682		-		-	110,00	1.801.682,14
3,7,3	Tuberia 1 pvc	ML	80,00	11.354,72	$ 908.378		-		-	80,00	908.377,78
3,7,4	Registro 1 1/2" red white	UN	4,00	84.121,33	$ 336.485		-		-	4,00	336.485,33
3,7,5	Registro 1 " red white	UN	2,00	70.591,25	$ 141.183		-		-	2.00	141.182,50
8	**PISOS**										
3,8,1	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp .10 cm	M2	600,00	76.824,17	$ 46.094.500		-		-	600,00	46.094.500,00
3,8,2	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	20,00	63.896,46	$ 1.277.929	8,84	564.844,68		-	28,84	1.842.773,81
9,3	Adoquin en gris e= 6 cm incluye base en arena	M2	0,00	84.624,17	$ -		-		-	-	-
3,8,3	Bordillo en concreto 3000 psi (según diseño)	ML	600,00	76.942,28	$ 46.165.367		-		-	600,00	46.165.366,80
9	**VARIOS**										
3,9,1	Bancas ornamentales en hierro forjado y madera	UN	5,00	691.502,50	$ 3.457.513		-		-	5,00	3.457.512,50
3,9,2	Caneca para basuras, según diseño	UN	4,00	317.900,00	$ 1.271.600		-		-	4,00	1.271.600,00
10,3	Plan de manejo ambiental	GL	-	$ 12.000.000	$ -		-		-	-	-
10,4	Señalectica	GL	-	$ 5.000.000	$ -		-		-	-	-
			SUBTOTAL		**164.964.005,73**		**48.893.719,68**		**2.968.375,67**		**210.889.349,73**
IV	**CANCHA MICROFUTBOL, ABIERTA**										
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2.313,33	$ -		-		-	-	-
2	**EXCAVACIONES**										
4,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	20,00	23.200,00	$ 464.000		-		-	20,00	464.000,00
3	**RELLENOS**										
4,3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	20,00	84.083,33	$ 1.681.667		-		-	20,00	1.681.666,67
4,3,2	Relleno en recebo común. compactación mecánica	M3	20,00	78.750,00	$ 1.575.000	9,06	713.475,00		-	29,06	2.288.475,00
4,3,3	Relleno en tierra negra	M3	20,00	66.533,33	$ 1.330.667		-		-	20,00	1.330.666,67
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**						-		-	-	-
4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0,00	409.042,25	$ -		-		-	-	-
4,2,2	Concreto para viga de cimentación 3000 psi	M3	0,00	702.626,89	$ -		-		-	-	-
4,4	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	0,00	4.332,23			-		-	-	-
							-		-		-
8	**PISOS**										
7,1	Anden fundido en el sitio E=.08 m concreto 3000 psi	M2	0,00	65.473,10	$ -		-		-	-	-
4,8,1	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	10,00	63.896,46	$ 638.965		-		-	10,00	638.964,57
4,8,2	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp .10 cm	M2	0,00	84.624,17	$ -		-		-	-	-
4,8,3	Losa maciza e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero	M2	0,00	117.223,79	$ -		-		-	-	-
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	31,8	300,00	24.885,00	$ 7.465.500		-		-	300,00	7.465.500,00
9	**CARPINTERIA METALICA**										
4,9,1	Suministro y Hinca Galvanizada calibre 18, forrada H= 2.2 mts, incluye tuberia metalica de 2" para	M2	180,00	179.321,19	$ 32.277.814		-		-	180,00	32.277.813,69
			SUBTOTAL		**45.433.611,59**		**713.475,00**		**-**		**46.147.086,59**
V	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**						-		-	-	-
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo	M2	0	2.313,33	$ -		-		-	-	-
2	**EXCAVACIONES**										
5,2,1	y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	5,00	23.200,00	$ 116.000		-		-	5,00	116.000,00
5,2,2	Excavacion Cimiento (.30 X .30) Mts	ML	90,00	11.866,67	$ 1.068.000		-		-	90,00	1.068.000,00

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 001** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** correspondiente a mayores y menores cantidades de obras con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022, la cual se describe así:

3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**											
5,3,1	Solado En Concreto 2000 Psi, Esp: ,05 Mts	M2	90,62	34.486,22	$	3.125.141		-		-	90,62	3.125.140,80
5,3,2	Viga De Cimiento En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribo Ø3/8" 40000 Psi, A/C .15 Mt Sec:(,25x,30) Mts	ML	91,00	92.746,00	$	8.439.886		-		-	91,00	8.439.885,83
5,3,3	Zapata y columneta En Concreto 3000 Psi, Reforzado 4ø1/2". Ambos Sentidos A/C .18 M. Dim:	UN	4,00	195.540,35	$	782.161		-		-	4,00	782.161,39
5,3,4	Psi, Estribos Ø3/8" 40000 Psi, A/C ,20 Mts, Secc (,25	ML	12,00	97.620,91	$	1.171.451		-		-	12,00	1.171.450,89
5,3,5	Estribos Ø3/8" A/C. ,25 Mts Secc:(.15 X ,25) Mts.	ML	0,00	46.759,71	$	-		-		-	-	-
4	**MAMPOSTERIA**											
5,4,1	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vis	M2	90,00	68.744,20	$	6.186.978		-		-	90,00	6.186.978,00
5,4,2	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	90,00	44.111,69	$	3.970.052		-		-	90,00	3.970.052,46
5	**CARPINTERIA METALICA**											
5,5,1	Porton Doble Hoja En Tubo Galvanizado Ø2" Y Ø1", Incluve : Pintura Anticorrosivo. Esmalte E Instalacion	UN	2,00	2.960.383,33	$	5.920.766,67		-		-	2,00	5.920.766,67
5,5,2	Canal cuneta de aguas lluvias	ML	80,00	243.200,30	$	19.456.023,64		0		0	80	19.456.023,64
			SUBTOTAL			**50.236.459,68**		**-**		**-**		**50.236.459,68**
VI	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
1	**SUBESTACION**											
6,1,1	Transformador en aceite bifasico de 25 Kva , 13200/208-120 v	UN	1	$ 9.159.756	$	9.159.756		-		-	1,00	9.159.756,00
6,1,2	Poste de concreto de 12m * 500 dan	UN	1	$ 3.454.467	$	3.454.467		-		-	1,00	3.454.467,00
6,1,3	Descargadores de sobretensión 15 kV - 10 kA	UN	2	$ 872.138	$	1.744.276		-		-	2,00	1.744.276,01
6,1,4	Cortacircuitos 15 kV - 100 A	UN	1	$ 5.570.070	$	5.570.070		-		-	1,00	5.570.070,00
6,1,5	Estructura Primaria para protecciones	UN	1	$ 1.538.028	$	1.538.028		-		-	1,00	1.538.028,00
6,1,6	Bajante en Media Tensión	U	1	$ 1.049.262	$	1.049.262		-		-	1,00	1.049.262,00
6,1,7	Acometida a Tablero general 1No2/0(F)+1No2/0(N)+1No2(T)	ML	40	$ 175.791	$	7.031.640		-		-	40,00	7.031.640,08
6,1,8	Excavacion y relleno	ML	250,00	$ 19.506	$	4.876.565		-		-	250,00	4.876.564,85
								-		-	-	-
2	**Alimentadores**											
6,2,1	Alimentador 2No.6(F)++1No.6(N)+1No8 (TD-1)	ML	70	$ 33.803	$	2.366.210		-		-	70,00	2.366.210,18
6,2,2	Alimentador 2No.8+1No8+1No10T (TD-2 Y TD-3)	ML	20	$ 26.906	$	538.120		-		-	20,00	538.120,04
6,2,3	Alimentador 2No.10+1No12	ML	350	$ 17.553	$	6.143.551		-		-	350,00	6.143.550,53
6,2,4	Alimentador 2No.12+1No14	ML	350	$ 22.825	$	7.988.749		-		-	350,00	7.988.748,71
6,2,5	Cable encauchetado 3*10 para salida de iluminacion de cada reflector	ML	150	$ 21.318	$	3.197.700		-		-	150,00	3.197.700,17
6,2,6	Cable encauchetado 3*14 para salida de iluminacion de cada luminaria peatonal	ML	200	$ 18.910	$	3.782.000		-		-	200,00	3.782.000,30
3	**Tableros**											

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA MODIFICATORIA DE OBRA No 001** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** correspondiente a mayores y menores cantidades de obras con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022, la cual se describe así:

6,3,1	Tablero general con espacio para totalizador, barraje de 200 Amp, 1 breaker industrial de 3*150, 3 breakers de 30 amp, 1 breaker de 40 amp. 1 contactor de 30 amp en ac3 y 1 contactor de 40 amp	UN	1	$ 9.556.985,18	$ 9.556.985,18		-		-	1,00	9.556.985,18
6,3,2	Tablero bifasico de 24 ctos TD-1	UN	1	$ 1.199.160	$ 1.199.160		-		-	1,00	1.199.160,00
6,3,3	Tablero bifasico de 12 ctos TD-3	UN	1	$ 612.157	$ 612.157		-		-	1,00	612.156,67
6,3,4	Tablero bifasico de 8 ctos TD-2	UN	1	$ 431.645	$ 431.645		-		-	1,00	431.645,04
6,3,5	Breaker enchufable de 2*20 Amp	UN	12	$ 48.358	$ 580.290		-		-	12,00	580.290,23
6,3,6	Breaker enchufable de 1*20 Amp	UN	4	$ 49.358	$ 197.430		-		-	4,00	197.430,08
4	**Iluminacion Exterior e Interior**	UN									
6,4,1	Poste de concreto con tuberia interna de 9 mts x 510kgrsf (300DAN)	UN	4	$ 3.389.830	$ 13.559.320		-		-	4,00	13.559.320,30
6,4,2	Poste metalico de 6 mts para luminaria venecia	UN	29	$ 1.580.230	$ 45.826.672		-		-	29,00	45.826.672,18
6,4,3	Luminaria Ap - Alurban s - 20 w ip66-277va 5000 con base fotocelda 7 pines	UN	43	$ 560.000	$ 24.080.000		-		-	43,00	24.080.000,11
6,4,4	proyector industrial antares M- 60 w IP - 65 -100 - 5000K	UN	12	$ 847.271	$ 10.167.257		-		-	12,00	10.167.257,07
6,4,5	proyector industrial antares M- 40 w IP - 65 -100 - 5000K	UN	12	$ 571.000	$ 6.852.000		-		-	12,00	6.852.000,03
6,4,6	Lampara hermetica de 2*32 W	UN	4	$ 275.868	$ 1.103.474		-		-	4,00	1.103.473,66
6,4,7	Lampara tipo bala de 1x32 w	UN	6	$ 665.628	$ 3.993.770		-		-	6,00	3.993.770,49
5	**Salidas electricas**	UN									
6,5,1	Salida de iluminacion a 110 V , en promedio 10 mts (2 alambres No 12 + 1No14)	UN	71	$ 288.112	$ 20.455.963		-		-	71,00	20.455.963,26
6,5,2	Salida de tomas a 110V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	6	$ 337.464	$ 2.024.784		-		-	6,00	2.024.784,03
6,5,3	Salida de tomas a 220V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	4	$ 313.954	$ 1.255.815		-		-	4,00	1.255.814,73
	Salida de 110V, con toma GFCI	UN	4	$ 313.954	$ 1.255.815		-		-	4,00	1.255.814,73
	Tramites y certificación										
	Trámites ante operador de red	GL	0	$ 3.000.000	$ -		-		-	-	-
	Certificación retie para transformacion y uso final,	GL	0	$ 4.100.000	$ -		-		-	-	-
7	**Paisajismo**										
6,7,1	Arboles de roble ,alistonia ,almendro ,guayacan	UN	10	$ 290.000	$ 2.899.997		-		-	10,00	2.899.997,40
6,7,2	setos ,swingla , Durantas	UN	100	$ 12.000	$ 1.200.025		-		-	100,00	1.200.025,00
6,7,3	Grama tifany	M2	233,80	$ 33.400,00	$ 7.808.767		-		-	233,80	7.808.767,22
			SUBTOTAL		**213.501.721,27**		**57.099.469,68**		**57.099.469,68**		**213.501.721,27**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.339.523.588**		**114.198.939**		**114.198.939**		**1.339.523.588**
			AIU 30%		**401.857.076**		**34.259.682**		**34.259.682**		**401.857.076**
			COSTO TOTAL DE OBRA		**1.741.380.664,475**		**148.458.621**		**148.458.621**		**1.741.380.664,475**

VALOR CONTRATO INICIAL	**1.741.380.664,475**
VALOR MAYORES CANTIDADES MOD.001	**148.458.621**
VALOR MENORES CANTIDADES MOD.001	**-148.458.621**
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO	**$ 1.741.380.664,475**

KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA
SECRETARIA DE PLANEACION

ELISEO BARRAZA BARRIOS
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS NEGRETE RAMOS
CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA- MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTAL DE CONTRATO DE OBRA PARA LIQUIDACION

FECHA 16/12/2022

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICPAL DE CONCORDIA - MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MINISTERIO DEL DEPORTE

CONTRATO DE OBRA No: LP-002-2021

CONTRATISTA: ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOD DEL CARIBE ARCA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA
(Indicar número y año)

FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA: 13/12/2021
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
LP-002-2021	13/06/2022	$ 1.741.380.665,47	$ 1.741.380.664,47
			$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	**1**	11/01/2022	11/01/2022	31/01/2022	31/01/2022
2	**2**	10/06/2022	10/06/2022		
3	**3**				

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☑ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor total concedido: $ 470.172.779,00
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ 470.172.779,00

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

MEMORANDO DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE EL ESTADO DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (Indicar el número de memorando y describir el contenido del mismo):

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra)

Valor básico ejecutado del contrato: $ 314.256.435,90
Valor IVA : $ -
Valor total ejecutado del contrato: $ 314.256.435,90

AIU: 30 % A: 23 % I: 2 % U: 5 %

ALCALDÍA DE CONCORDIA MAGDALENA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA- MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTAL DE CONTRATO DE OBRA PARA LIQUIDACION

Eliseo Barraza Alcalde 2020-2023

FECHA	16/12/2022

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra: $ -
Valor IVA: $ -
Valor total pagado al Contratista por actas de obra: $ -

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra	$ -	$ -	$ -	
Conciliaciones por otros conceptos	$ -	$ -	$ -	
ANTICIPO	$ 399.647.316,00	$ -	$ 399.647.316,00	COMPROBANTE DE EGRESO No.2022.ALC.01.000001
ANTICIPO	$ 70.525.463,00		$ 70.525.463,00	COMPROBANTE DE EGRESO No. 2021-ALC-01-001148
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	$ 470.172.779,00	$ -	$ 470.172.779,00	

VALOR TOTAL A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$ -		
Conciliaciones	$ -		
Excedentes de anticipo	$ 470.172.779,00	COMPROBANTE DE EGRESO No.2022.ALC.01.000001 Y No. 2021-ALC-01-001148	
Rendimientos financieros de anticipo	$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ 470.172.779,00		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 314.256.435,90	
Valor pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ -
Valor reconocido mediante anticipo		$ 470.172.779,00
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra	$ -	$ -
Valor ajustes		
Valor pagado por ajustes		$ -
Valor correspondiente a IVA	$ -	
Valor pagado por IVA		$ -
Ajuste por aproximación	$ -	$ -
SUMAS IGUALES:	**$ 314.256.435,90**	**$ 470.172.779,00**

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2021	2021.ALC.01.000195	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".	103	NACION	CONTRATO PRINCIPAL LP-002-2021	$ 1.741.380.664,00	$ 1.271.207.886,00
TOTAL						$ 1.741.380.664,00	$ 1.271.207.886,00

OBSERVACIONES:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA- MAGDALENA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
BALANCE PRESUPUESTAL DE CONTRATO DE OBRA PARA LIQUIDACION

FECHA 16/12/2022

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Contrato principal, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	x
2	Registro digital del SECOP de la fecha de la Orden de inicio del contrato	x
3	Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra.	N/A
4	Reporte de pagos	x
5	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo o la liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso.	
6	Certificación Bancaría o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo.	
7	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es del caso.	
8	Certificación expedida por el Interventor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	
9	Anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	
10	Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes y su registro en la plataforma del SECOP.	
11	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado o de legalización del pago anticipado concedido, según el caso.	
12	Memorando expedido por la Subdirección Financiera a solicitud de la Unidad Ejecutora, en el que se discriminen los descuentos y porcentaje correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que apliquen, para determinar el valor a favor del Contratista en el Caso 3 previsto en la presente Acta.	
13	Otros.	
	TOTAL FOLIOS	

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO DE OBRA A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, CON UN AVANCE DE OBRA DEL 18,046%, DATO OBTENIDO DEL ULTIMO INFORME DE INTERVENTORIA DE FECHA 5 DE JUNIO DEL 2022

NOTAS:

1. Las observaciones consignadas por el Contratista en la presente Acta no implican aceptación de las mismas por parte del municipio de Concordia-Magdalena

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día, mes y año:

Firma
Nombre: LUIS NEGRETE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: KELLY SOCARRAS GARCIA
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

REVISIONES DOCUMENTALES (El nombre se diligencia a mano):

Jefe Unidad Ejecutora	Nombre:	Firma:
Titular Gerencia:	Nombre:	Firma:
Abogado Unidad Ejecutora	Nombre:	Firma:
Abogado Subdirección de Gestión Contractual	Nombre:	Firma:

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Contabilidad, Presupuesto, Subdirección de Sostenibilidad.

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No	**MCM-LP-002-2021**
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CONCORDIA – MAGDALENA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
CONTRATISTA	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE (ARCA)
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.741.380.664)
FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO	MAYO 13 DE 2021
FECHA DE INICIO	13/12/2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13/06/2022
ACTA DE SUSPENCION No. 001	11/01/2022
ACTA DE REINICIO No. 001	31/01/2022
ACTA DE SUSPENCION No. 002	10/06/2022
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO

En Concordia Magdalena a los veintiocho (28) dial del mes de diciembre de 2022, siendo la 9:00 am, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Concordia, Magdalena, la Ing. **KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA** en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del **CONTRATO DE LICITACION PUBLICA No MCM-LP-002-2021**, donde se le reconoce la ejecución de las siguientes actividades de obra evidenciadas en el informe entregado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año en curso.

VALOR DE ACTA	**$ 314.256.435,90**
VALOR ANTICIPO	**$ 470.172.779,00**
VALOR A AMORTIZAR	**$ 314.256.435,90**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 0**
VALOR FALTANTE POR AMORTIZAR	**$ 155.916.343,10**

A continuación, se mencionan las actividades ejecutadas dentro del cuadro descrito:

ITEM DE PAGO	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL	
I	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS								
II	CANCHA DE MULTIPLE CUBIERTA								
1	PRELIMINARES								
1,1	Localización y replanteo general	M2	5.626	2.313,33	$ 13.014.813	5.626,00	13.014.813,33	5.626,00	13.014.813,33
1,2	Descapote manual capa vegetal esp= 0.10 m, apile hasta 250 mts	M2	5.626	2.783,3	$ 15.659.033	5.626,00	15.659.033,33	5.626,00	15.659.033,33
2	EXCAVACIONES								
2,1	Excavación Maquina I en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	500,00	28.200,00	$ 14.100.000	500,00	14.100.000,00	400,12	11.283.384,00
3	RELLENOS								
3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	175,05	84.083,33	$ 14.718.788	175,05	14.718.787,50		-
3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	176,39	78.750,00	$ 13.890.713	271,53	21.382.987,50	271,53	21.382.987,50
3,3	Relleno en arena negra	M3	20,02	66.533,33	$ 1.331.997	20,02	1.331.997,33		-
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
4,1	Concreto 3000 psi para zapatas y vigas de amarre	M3	66,52	708.634,89	$ 47.138.393	58,49	41.446.637,37	43,24	30.641.372,58
4,2	Concreto para tarima	M3	23,73	702.626,89	$ 16.673.336	6,21	4.363.312,98		-
4,3	Concreto para columnas y pedestal soporte de cubiertas 3000 psi	M3	28,81	787.740,19	$ 22.694.795	27,66	21.786.530,48	10,69	8.420.942,65
4,4	Estructura de Concreto graderias 3000 psi	M3	37,57	707.661,86	$ 26.586.856	31,70	22.432.880,91		-
4,5	Concreto Losa maciza y rampas e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero incluye malla electro soldada de .04 milm 20 *20	M2	1.250,00	129.223,79	$ 161.529.732	1.220,98	157.779.657,26		-
4,6	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	15.480,00	4.332,23	$ 67.062.843	11.827,30	51.238.524,74	6514,43	28.221.976,51
5	CUBIERTA								
5,1	Suministro e instalacion de Estructura Metalica de cubierta para soporte de lamina según planos (incluye pernos ,soldadura ,platinas ,pintura anticorosiva.	KG	21.156,20	12.278,68	$ 259.770.270	21.156,20	259.770.269,65		-
5,2	pasamanos y barandas de proteccion en tuberia galvanizada de 2"	ML	52,00	190.451,50	$ 9.903.478	52,00	9.903.478,00		-
5,3	cubierta en lamina trapezoidal master 1000 o similar color azul incluye accesorios	M2	1.258,00	86.060,00	$ 108.263.480	1.258,00	108.263.480,00		-
6	MAMPOSTERIA								
6,1	Muro en block vibrado de cemento 15x20x40 cm.	M2	483,24	55.682,98	$ 26.908.244	390,09	21.721.373,99		-
6,2	Dinteles en concreto y vigas de amarre 10 x 15 cms	ML	13,00	48.693,40	$ 633.014	13,00	633.014,15		-
6,3	Baldosa cerámica para piso y enchape de pared	M2	153,60	49.975,00	$ 7.676.160	153,60	7.676.160,00		-
6,4	vista, incluye acero de refuerzo	ML	138,00	44.111,69	$ 6.087.414	-	-		-
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	M2		24.885,00			-		-
7	DESAGUES								
7,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	26,00	133.424,17	$ 3.469.028	26,00	3.469.028,33		-
7,2	Colector de aguas negras de 4"	ML	30,00	86.658,50	$ 2.599.755	30,00	2.599.755,10		-
7,3	Colector de aguas negras de 2"	ML	8,00	56.978,04	$ 455.824	8,00	455.824,35		-
7,4	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	3,00	171.851,37	$ 515.554	3,00	515.554,12	2	343.702,74
7,5	(dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido ,	UN	2,00	288.383,53	$ 576.767	2,00	576.767,07		-
8	INSTALACIONES HIDRAULICAS								
8,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	18,00	65.782,25	$ 1.184.081	18,00	1.184.080,50		-
8,2	Tuberia 3/4" pvc	ML	40,00	22.182,50	$ 887.300	40,00	887.300,00		-
8,3	Registro 1/2 y 3/4" red white	UN	7,00	95.553,00	$ 668.871	7,00	668.871,00		-
8,4	Tanque plástico elevado 1000 litros (incluye accesorios)	UN	1,00	774.661,50	$ 774.662	1,00	774.661,50		-
9	INSTALACIONES SANITARIAS								
9,1	Sanitario Acuacer, incluye manguera flexible plástica	UN	7,00	431.333,33	$ 3.019.333	7,00	3.019.333,33		-
9,2	Lavamanos Acuacer de sobreponer incluye grifería	UN	7,00	233.333,33	$ 1.633.333	7,00	1.633.333,33		-
9,3	Orinal mediano incluye grifería	UN	2,00	326.333,33	$ 652.667	2,00	652.666,67		-
9,4	Rejilla con sosco 2" y 3"	UN	6,00	20.050,00	$ 120.300	6,00	120.300,00		-
9,5	Punto de Ducha sencilla	UN	6,00	54.600,00	$ 327.600	2,00	109.200,00		-
10	CARPINTERIA METALICA								
10,1	marco,hoja, cerradura, pintura anticorrosiva y	UN	3,00	558.671,67	$ 1.676.015	3,00	1.676.015,00		-
10,2	reja, pintura anticorrosiva y esmalte	M2	5,40	389.331,43	$ 2.102.390	5,40	2.102.389,71		-
10,3	Sumnistro e Instalacion de regilla metalica en platina de 1" ,20 x 1,00	UN	5,00	132.807,56	$ 664.038	5,00	664.037,80		-
10,4	Porteria y tableros cancha multiple en tubo metalico de 3" y 2"incluye pintura anticorrosivo y	UN	2,00	2.469.292,22	$ 4.938.584	2,00	4.938.584,44		-
10,5	calibre 18, entablerada, incluye pintura	UN	13,00	421.410,00	$ 5.478.330	13,00	5.478.330,00		-
				SUBTOTAL	865.387.789,79		818.748.970,78		128.968.212,65

III	PARQUE INFANTIL Y TERCERA EDAD									
1	PRELIMINARES									
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2.313,33	$	-	-	-		-
2	EXCAVACIONES									
2,1	Descapote manual e= 0.15 m, apile hasta 250 mts	M2	-	2.783,33	$	-	-	-		-
3,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes a 2Km	M3	354,14	23.200,00	$	8.216.048	354,140	8.216.048,00		-
3	RELLENOS									
3,3,1	Extendida y compactación de materiales sobrantes dispuestos en el predio	M3	10,00	9.180,00	$	91.800	10	91.800,00		-
3,3,2	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	46,93	84.083,33	$	3.946.031	46,93	3.946.030,83		-
3,3,3	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	209,00	78.750,00	$	16.458.750	822,7	64.787.625,00	822,7	64.787.625,00
3,3,4	Relleno en arena negra	M3	30,00	66.533,33	$	1.996.000	30,000	1.996.000,00		-
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO									
3,4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0,00	409.042,25	$	-	0	-		-
4,2	Viga de cimentación 3000 psi 30X30, Incluye acero de refuerzo	ML	90,00	92.185,73	$	8.296.716	70	6.453.001,23		-
3,4,2	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 40000 psi, 3/8"	KG	1.000,00	4.332,23	$	4.332.225	740,3964	3.207.563,96		-
5	MAMPOSTERIA									
5,1	Sobrecimiento en ladrillo doble pañetado H= .30 pro	ML	0,00	61.139,46	$	-	0	-		-
5,2	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la	M2	0,00	68.744,20	$	-	0	-		-
3,5,1	Pañete liso muro, mortero 1:4, e= 1.5 cm	M2	95,00	24.136,81	$	2.292.997	95	2.292.996,95		-
5,4	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	0,00	44.111,69	$	-	-	-		-
6	DESAGUES									
6,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	0,00	133.424,17	$	-	0	-		-
6,2	Tubería para drenaje 4" pvc	ML	0,00	86.658,50	$	-	0	-		-
3,6,1	Tubería 4" pvc ALL	ML	96,00	86.658,50	$	8.319.216	96	8.319.216,32	24	2.079.804,08
6,4	Tubería 2" pvc ALL	ML	0,00	56.978,04	$	-	0	-		-
3,6,2	Tubería 8" pvc A LL	ML	90,00	93.150,59	$	8.383.553	90	8.383.552,80		-
3,6,3	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	4,00	172.355,37	$	689.421	4	689.421,49		-
3,6,4	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	1,00	289.265,53	$	289.266	1,00000	289.265,53		-
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS									
3,7,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	3,00	65.782,25	$	197.347	3	197.346,75		-
3,7,2	Tuberia 1 1/2" pvc	ML	110,00	16.378,93	$	1.801.682	110	1.801.682,14		-
3,7,3	Tuberia 1 pvc	ML	80,00	11.354,72	$	908.378	80	908.377,78		-
3,7,4	Registro 1 1/2" red white	UN	4,00	84.121,33	$	336.485	4	336.485,33		-
3,7,5	Registro 1 " red white	UN	2,00	70.591,25	$	141.183	2,00000	141.182,50		-
8	PISOS									
3,8,1	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm	M2	600,00	76.824,17	$	46.094.500	600	46.094.500,00		-
3,8,2	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	20,00	63.896,46	$	1.277.929	28,84	1.842.773,81		-
9,3	Adoquin en gris e= 6 cm incluye base en arena	M2	0,00	84.624,17	$	-	0	-		-
3,8,3	Bordillo en concreto 3000 psi (según diseño)	ML	600,00	76.942,28	$	46.165.367	600,0000	46.165.366,80	442,3300	34.033.877,83
9	VARIOS									
3,9,1	Bancas ornamentales en hierro forjado y madera	UN	5,00	691.502,50	$	3.457.513	5	3.457.512,50		-
3,9,2	Caneca para basuras, según diseño	UN	4,00	317.900,00	$	1.271.600	4	1.271.600,00		-
10,3	Plan de manejo ambiental	GL	-	$ 12.000.000	$	-	-	-		-
10,4	Señalectica	GL	-	$ 5.000.000	$	-	-	-		-
				SUBTOTAL		164.964.005,73		210.889.349,73		100.901.306,91

#AbriendoCampoAl Desarrollo

IV	CANCHA MICROFUTBOL, ABIERTA								
1	PRELIMINARES								
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2.313,33	$ -	-	-		-
2	EXCAVACIONES								
4,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	20,00	23.200,00	$ 464.000	20,00	464.000,00		-
3	RELLENOS								
4,3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	20,00	84.083,33	$ 1.681.667	20	1.681.666,67		-
4,3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	20,00	78.750,00	$ 1.575.000	29,06	2.288.475,00	29,06	2.288.475,00
4,3,3	Relleno en tierra negra	M3	20,00	66.533,33	$ 1.330.667	20,00	1.330.666,67		-
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO					0	-		-
4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0,00	409.042,25	$ -	0	-		-
4,2,2	Concreto para viga de cimentación 3000 psi	M3	0,00	702.626,89	$ -	0	-		-
4,4	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	0,00	4.332,23		-	-		-
							-		-
8	PISOS								
7,1	Anden fundido en el sitio E=.08 m concreto 3000 psi	M2	0,00	65.473,10	$ -	0	-		-
4,8,1	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	10,00	63.896,46	$ 638.965	10	638.964,57		-
4,8,2	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp ,10 cm	M2	0,00	84.624,17	$ -	0	-		-
4,8,3	Losa maciza e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero	M2	0,00	117.223,79	$ -	-	-		-
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	31,8	300,00	24.885,00	$ 7.465.500	300,00	7.465.500,00		-
9	CARPINTERIA METALICA								
4,9,1	Cerramiento en malla eslabonada calibre 12, forrada H= 2.2 mts, incluye tuberia metalica de 2"	M2	180,00	179.321,19	$ 32.277.814	180,00	32.277.813,69		-
				SUBTOTAL	45.433.611,59		46.147.086,59		2.288.475,00
V	MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL					-	-		-
1	PRELIMINARES								
1,1	Localización y replanteo	M2	0	2.313,33	$ -	-	-		-
2	EXCAVACIONES								
5,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	5,00	23.200,00	$ 116.000	5	116.000,00	4,8	111.360,00
5,2,2	Excavacion Cimiento (,30 X ,30) Mts	ML	90,00	11.866,67	$ 1.068.000	90,00	1.068.000,00	38,02	451.170,67
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
5,3,1	Solado En Concreto 2000 Psi, Esp: ,05 Mts	M2	90,62	34.486,22	$ 3.125.141	90,62	3.125.140,80	3,42	117.942,86
5,3,2	Viga De Cimiento En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribo Ø3/8" 40000 Psi, A/C .15 Mt Sec:(,25x,30) Mts	ML	91,00	92.746,00	$ 8.439.886	91	8.439.885,83	38,02	3.526.202,85
5,3,3	Zapata y columneta En Concreto 3000 Psi, Reforzado 4ø1/2", Ambos Sentidos A/C ,18 M,	UN	4,00	195.540,35	$ 782.161	4	782.161,39	4	782.161,39
5,3,4	Psi, Estribos Ø3/8" 40000 Psi, A/C ,20 Mts, Secc	ML	12,00	97.620,91	$ 1.171.451	12	1.171.450,89		-
5,3,5	Psi,Ref,4ø1/2" Estribos Ø3/8" A/C, ,25 Mts	ML	0,00	46.759,71	$ -	-	-		-
4	MAMPOSTERIA								
5,4,1	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la	M2	90,00	68.744,20	$ 6.186.978	90	6.186.978,00	24,3	1.670.484,06
5,4,2	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	90,00	44.111,69	$ 3.970.052	90,00	3.970.052,46		-
5	CARPINTERIA METALICA								
5,5,1	Porton Doble Hoja En Tubo Galvanizado Ø2" Y Ø1", Incluye : Pintura Anticorrosivo, Esmalte E	UN	2,00	2.960.383,33	$ 5.920.767	2	5.920.766,67		-
5,5,2	Canal cuneta de aguas lluvias	ML	80,00	243.200,30	$ 19.456.024	80	19456023,64	12	2.918.403,55
				SUBTOTAL	50.236.459,68		50.236.459,68		9.577.725,37

VI	INSTALACIONES ELECTRICAS								
1	SUBESTACION								
6,1,1	Transformador en aceite bifasico de 25 Kva , 13200/208-120 v	UN	1	$ 9.159.756	$ 9.159.756	1	9.159.756,00		-
6,1,2	Poste de concreto de 12m * 500 dan	UN	1	$ 3.454.467	$ 3.454.467	1	3.454.467,00		-
6,1,3	Descargadores de sobretensión 15 kV - 10 kA	UN	2	$ 872.138	$ 1.744.276	2	1.744.276,01		-
6,1,4	Cortacircuitos 15 kV - 100 A	UN	1	$ 5.570.070	$ 5.570.070	1	5.570.070,00		-
6,1,5	Estructura Primaria para protecciones	UN	1	$ 1.538.028	$ 1.538.028	1	1.538.028,00		-
6,1,6	Bajante en Media Tensión	U	1	$ 1.049.262	$ 1.049.262	1	1.049.262,00		-
6,1,7	Acometida a Tablero general 1No2/0(F)+1No2/0(N)+1No2(T)	ML	40	$ 175.791	$ 7.031.640	40	7.031.640,08		-
6,1,8	Excavacion y relleno	ML	250,00	$ 19.506	$ 4.876.565	250	4.876.564,85		-
						$ 0,00	-		-
2	Alimentadores								
6,2,1	Alimentador 2No.6(F)++1No.6(N)+1No8 (TD-1)	ML	70	$ 33.803	$ 2.366.210	70	2.366.210,18		-
6,2,2	Alimentador 2No.8+1No8+1No10T (TD-2 Y TD-3)	ML	20	$ 26.906	$ 538.120	20	538.120,04		-
6,2,3	Alimentador 2No.10+1No12	ML	350	$ 17.553	$ 6.143.551	350	6.143.550,53		-
6,2,4	Alimentador 2No.12+1No14	ML	350	$ 22.825	$ 7.988.749	350	7.988.748,71		-
6,2,5	Cable encauchetado 3*10 para salida de iluminacion de cada reflector	ML	150	$ 21.318	$ 3.197.700	150	3.197.700,17		-
6,2,6	Cable encauchetado 3*14 para salida de iluminacion de cada luminaria peatonal	ML	200	$ 18.910	$ 3.782.000	$ 200,00	3.782.000,30		-

#AbriendoCampoAl Desarrollo

3	**Tableros**								
6,3,1	Tablero general con espacio para totalizador, barraje de 200 Amp, 1 breaker industrial de 3*150, 3 breakers de 30 amp, 1 breaker de 40 amp. 1 contactor de 30 amp en ac3 y 1 contactor de 40 amp	UN	1	$ 9.556.985,18	$ 9.556.985,18	1	9.556.985,18		-
6,3,2	Tablero bifasico de 24 ctos TD-1	UN	1	$ 1.199.160	$ 1.199.160	1	1.199.160,00		-
6,3,3	Tablero bifasico de 12 ctos TD-3	UN	1	$ 612.157	$ 612.157	1	612.156,67		-
6,3,4	Tablero bifasico de 8 ctos TD-2	UN	1	$ 431.645	$ 431.645	1	431.645,04		-
6,3,5	Breaker enchufable de 2*20 Amp	UN	12	$ 48.358	$ 580.290	12	580.290,23		-
6,3,6	Breaker enchufable de 1*20 Amp	UN	4	$ 49.358	$ 197.430	$ 4,00	197.430,08		-
4	**Iluminacion Exterior e Interior**	UN							
6,4,1	Poste de concreto con tuberia interna de 9 mts x 510kgs/f (300DAN)	UN	4	$ 3.389.830	$ 13.559.320	4	13.559.320,30		-
6,4,2	Poste metalico de 6 mts para luminaria venecia	UN	29	$ 1.580.230	$ 45.826.672	29	45.826.672,18		-
6,4,3	Luminaria Ap - Alurban s - 20 w ip66-277va 5000 con base fotocelda 7 pines	UN	43	$ 560.000	$ 24.080.000	43	24.080.000,11		-
6,4,4	proyector industrial antares M- 60 w IP - 65 -100 - 5000K	UN	12	$ 847.271	$ 10.167.257	12	10.167.257,07		-
6,4,5	proyector industrial antares M- 40 w IP - 65 -100 - 5000K	UN	12	$ 571.000	$ 6.852.000	12	6.852.000,03		-
6,4,6	Lampara hermetica de 2*32 W	UN	4	$ 275.868	$ 1.103.474	4	1.103.473,66		-
6,4,7	Lampara tipo bala de 1x32 w	UN	6	$ 665.628	$ 3.993.770	$ 6,000	3.993.770,49		-
5	**Salidas electricas**	UN							
6,5,1	Salida de iluminacion a 110 V , en promedio 10 mts (2 alambres No 12 + 1No14)	UN	71	$ 288.112	$ 20.455.963	71	20.455.963,26		-
6,5,2	Salida de tomas a 110V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	6	$ 337.464	$ 2.024.784	6	2.024.784,03		-
6,5,3	Salida de tomas a 220V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	4	$ 313.954	$ 1.255.815	4	1.255.814,73		-
	Salida de 110V, con toma GFCI	UN	4	$ 313.954	$ 1.255.815	$ 4,00	1.255.814,73		-
	Tramites y certificación								
	Trámites ante operador de red	GL	0	$ 3.000.000	$ -	-	-		-
	Certificación retie para transformacion y uso final,	GL	0	$ 4.100.000	$ -	-	-		-
7	**Paisajismo**								
6,7,1	Arboles de roble ,alistonia ,almendro ,guayacan	UN	10	$ 290.000	$ 2.899.997	$ 10,0	2.899.997,40		-
6,7,2	setos ,swingla , Durantas	UN	100	$ 12.000	$ 1.200.025	$ 100,0	1.200.025,00		-
6,7,3	Grama tifany	M2	233,80	$ 33.400,00	$ 7.808.767	$ 233,8	7.808.767,22		-
			SUBTOTAL		**213.501.721,27**		**213.501.721,27**		**-**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.339.523.588**		**1.339.523.588**		**241.735.720**
			AIU 30%		**401.857.076**		**401.857.076**		**72.520.716**
			COSTO TOTAL DE OBRA		**1.741.380.664,475**		**1.741.380.664,475**		**314.256.435,90**

La presente acta se firma veintiocho (28) dial del mes de diciembre de 2022. En constancia se firma por los que en ella intervienen.

ING. LUIS NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION REGIONAL
DE MUNICIPIOS DEL CARIBE (ARCA)
contratista

KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Supervisor

CONTRATO No.	LP-002 del 2021	**VALOR CONTRATO**	**$ 1.741.380.664**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"..		**SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS**
CONTRATISTA	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DELCARIBE ARCA		
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 de junio de 2022		
FECHA DE SUSPENSION 001	11 DE ENERO 2022		
FECHA DE REINICIO 001	31 DE ENERO DE 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022		

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022 , la cual se describe así:

ITEM DE PAGO		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL		POR EJECUTAR	
	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
I	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS										
II	CANCHA DE MULTIPLE CUBIERTA										
1	PRELIMINARES										
1,1	Localización y replanteo general	M2	5.626	2.313,33	$ 13.014.813	5.626,00	13.014.813,33	5.626,00	13.014.813,33	-	-
1,2	Descapote manual capa vegetal esp= 0.10 m, apile hasta 250 mts	M2	5.626	2.783,3	$ 15.659.033	5.626,00	15.659.033,33	5.626,00	15.659.033,33	-	-
2	EXCAVACIONES										
2,1	Excavación Maquina I en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	500,00	28.200,00	$ 14.100.000	500,00	14.100.000,00	400,12	11.283.384,00	99,88	2.816.616,00
3	RELLENOS										
3,1	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	175,05	84.083,33	$ 14.718.788	175,05	14.718.787,50		-	175,05	14.718.787,50
3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	176,39	78.750,00	$ 13.890.713	271,53	21.382.987,50	271,53	21.382.987,50	-	-
3,3	Relleno en arena negra	M3	20,02	66.533,33	$ 1.331.997	20,02	1.331.997,33		-	20,02	1.331.997,33
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
4,1	Concreto 3000 psi para zapatas y vigas de amarre	M3	66,52	708.634,89	$ 47.138.393	58,49	41.446.637,37	43,24	30.641.372,58	15,25	10.805.264,78
4,2	Concreto para tarima	M3	23,73	702.626,89	$ 16.673.336	6,21	4.363.312,98		-	6,21	4.363.312,98
4,3	Concreto para columnas y pedestal soporte de cubiertas 3000 psi	M3	28,81	787.740,19	$ 22.694.795	27,66	21.786.530,48	10,69	8.420.942,65	16,97	13.365.587,83
4,4	Estructura de Concreto graderias 3000 psi	M3	37,57	707.661,86	$ 26.586.856	31,70	22.432.880,91		-	31,70	22.432.880,91
4,5	Concreto Losa maciza y rampas e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero incluye malla electro soldada de .04 milm 20 *20	M2	1.250,00	129.223,79	$ 161.529.732	1.220,98	157.779.657,26		-	1.220,98	157.779.657,26
4,6	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	15.480,00	4.332,23	$ 67.062.843	11.827,30	51.238.524,74	6514,43	28.221.976,51	5.312,87	23.016.548,24
5	CUBIERTA										
5,1	Suministro e instalacion de Estructura Metalica de cubierta para soporte de lamina según planos (incluye pernos ,soldadura ,platinas ,pintura anticorosiva.	KG	21.156,20	12.278,68	$ 259.770.270	21.156,20	259.770.269,65		-	21.156,20	259.770.269,65
5,2	pasamanos y barandas de proteccion en tuberia galvanizada de 2"	ML	52,00	190.451,50	$ 9.903.478	52,00	9.903.478,00		-	52,00	9.903.478,00
5,3	cubierta en lamina trapezoidal master 1000 o similar color azul incluye accesorios	M2	1.258,00	86.060,00	$ 108.263.480	1.258,00	108.263.480,00		-	1.258,00	108.263.480,00
6	MAMPOSTERIA										
6,1	Muro en block vibrado de cemento 15x20x40 cm.	M2	483,24	55.682,98	$ 26.908.244	390,09	21.721.373,99		-	390,09	21.721.373,99
6,2	Dinteles en concreto y vigas de amarre 10 x 15 cms	ML	13,00	48.693,40	$ 633.014	13,00	633.014,15		-	13,00	633.014,15
6,3	Baldosa cerámica para piso y enchape de pared	M2	153,60	49.975,00	$ 7.676.160	153,60	7.676.160,00		-	153,60	7.676.160,00
6,4	incluye acero de refuerzo	ML	138,00	44.111,69	$ 6.087.414	-	-		-	-	-
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	M2		24.885,00			-		-	-	-
7	DESAGUES										
7,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	26,00	133.424,17	$ 3.469.028	26,00	3.469.028,33		-	26,00	3.469.028,33
7,2	Colector de aguas negras de 4"	ML	30,00	86.658,50	$ 2.599.755	30,00	2.599.755,10		-	30,00	2.599.755,10
7,3	Colector de aguas negras de 2"	ML	8,00	56.978,04	$ 455.824	8,00	455.824,35		-	8,00	455.824,35
7,4	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , paño interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	3,00	171.851,37	$ 515.554	3,00	515.554,12	2	343.702,74	1,00	171.851,37
7,5	(dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido ,	UN	2,00	288.383,53	$ 576.767	2,00	576.767,07		-	2,00	576.767,07
8	INSTALACIONES HIDRAULICAS										
8,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	18,00	65.782,25	$ 1.184.081	18,00	1.184.080,50		-	18,00	1.184.080,50
8,2	Tuberia 3/4" pvc	ML	40,00	22.182,50	$ 887.300	40,00	887.300,00		-	40,00	887.300,00
8,3	Registro 1/2 y 3/4" red white	UN	7,00	95.553,00	$ 668.871	7,00	668.871,00		-	7,00	668.871,00
8,4	Tanque plástico elevado 1000 litros (incluye accesorios)	UN	1,00	774.661,50	$ 774.662	1,00	774.661,50		-	1,00	774.661,50
9	INSTALACIONES SANITARIAS										

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022 , la cual se describe así:

9,1	Sanitario Acuacer, incluye manguera flexible plástica	UN	7,00	431.333,33	$	3.019.333	7,00	3.019.333,33		-	7,00	3.019.333,33
9,2	Lavamanos Acuacer de sobreponer incluye grifería	UN	7,00	233.333,33	$	1.633.333	7,00	1.633.333,33		-	7,00	1.633.333,33
9,3	Orinal mediano incluye grifería	UN	2,00	326.333,33	$	652.667	2,00	652.666,67		-	2,00	652.666,67
9,4	Rejilla con sosco 2" y 3"	UN	6,00	20.050,00	$	120.300	6,00	120.300,00		-	6,00	120.300,00
9,5	Punto de Ducha sencilla	UN	6,00	54.600,00	$	327.600	2,00	109.200,00		-	2,00	109.200,00
10	**CARPINTERIA METALICA**											
10,1	marco,hoja, cerradura, pintura anticorrosiva y	UN	3,00	558.671,67	$	1.676.015	3,00	1.676.015,00		-	3,00	1.676.015,00
10,2	reja, pintura anticorrosiva y esmalte	M2	5,40	389.331,43	$	2.102.390	5,40	2.102.389,71		-	5,40	2.102.389,71
10,3	Sumnistro e Instalacion de regilla metalica en platina de 1" ,20 x 1,00	UN	5,00	132.807,56	$	664.038	5,00	664.037,80		-	5,00	664.037,80
10,4	de 3" y 2"incluye pintura anticorrosivo y esmalte	UN	2,00	2.469.292,22	$	4.938.584	2,00	4.938.584,44		-	2,00	4.938.584,44
10,5	calibre 18, entablerada, incluye pintura anticorrosiva y	UN	13,00	421.410,00	$	5.478.330	13,00	5.478.330,00		-	13,00	5.478.330,00
			SUBTOTAL		**865.387.789,79**		**818.748.970,78**		**128.968.212,65**			**689.780.758,13**
III	**PARQUE INFANTIL Y TERCERA EDAD**											
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2.313,33	$	-	-	-		-	-	-
2	**EXCAVACIONES**											
2,1	Descapote manual e= 0.15 m, apile hasta 250 mts	M2	-	2.783,33	$	-	-	-		-	-	-
3,2,1	Excavación manual en material común, incluye cargue y retiro de sobrantes a 2Km	M3	354,14	23.200,00	$	8.216.048	354,140	8.216.048,00		-	354,14	8.216.048,00
3	**RELLENOS**											
3,3,1	Extendida y compactación de materiales sobrantes dispuestos en el predio	M3	10,00	9.180,00	$	91.800	10	91.800,00		-	10,00	91.800,00
3,3,2	Subbase granular en material seleccionado compactado	M3	46,93	84.083,33	$	3.946.031	46,93	3.946.030,83		-	46,93	3.946.030,83
3,3,3	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	209,00	78.750,00	$	16.458.750	822,7	64.787.625,00	822,7	64.787.625,00	-	-
3,3,4	Relleno en arena negra	M3	30,00	66.533,33	$	1.996.000	30,000	1.996.000,00		-	30,00	1.996.000,00
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**											
3,4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0,00	409.042,25	$	-	0	-		-	-	-
4,2	Viga de cimentación 3000 psi 30X30, Incluye acero de refuerzo	ML	90,00	92.185,73	$	8.296.716	70	6.453.001,23		-	70,00	6.453.001,23
3,4,2	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 40000 psi, 3/8"	KG	1.000,00	4.332,23	$	4.332.225	740,3964	3.207.563,96		-	740,40	3.207.563,96
5	**MAMPOSTERIA**											
5,1	Sobrecimiento en ladrillo doble pañetado H= ,30 prom.	ML	0,00	61.139,46	$	-	0	-		-	-	-
5,2	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vi	M2	0,00	68.744,20	$	-	0	-		-	-	-
3,5,1	Pañete liso muro, mortero 1:4, e= 1.5 cm	M2	95,00	24.136,81	$	2.292.997	95	2.292.996,95		-	95,00	2.292.996,95
5,4	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	0,00	44.111,69	$	-	-	-		-	-	-
6	**DESAGUES**											
6,1	Punto desague pvc, 2" y 4"	UN	0,00	133.424,17	$	-	0	-		-	-	-
6,2	Tubería para drenaje 4" pvc	ML	0,00	86.658,50	$	-	0	-		-	-	-
3,6,1	Tubería 4" pvc ALL	ML	96,00	86.658,50	$	8.319.216	96	8.319.216,32	24	2.079.804,08	72,00	6.239.412,24
6,4	Tubería 2" pvc ALL	ML	0,00	56.978,04	$	-	0	-		-	-	-
3,6,2	Tubería 8" pvc A LL	ML	90,00	93.150,59	$	8.383.553	90	8.383.552,80		-	90,00	8.383.552,80
3,6,3	Caja de inspección de 0,60 x0,60 x 0.60 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	4,00	172.355,37	$	689.421	4	689.421,49		-	4,00	689.421,49
3,6,4	Caja de inspección de 0.80 x0.80 x 080 m (dimensiones interiores), en ladrillo tolete recocido , pañeto interiormente, base y tapa en concreto reforzado de 2500 psi	UN	1,00	289.265,53	$	289.266	1,00000	289.265,53		-	1,00	289.265,53

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022 , la cual se describe así:

7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**											
3,7,1	Punto agua potable en pvc 1/2"	UN	3,00	65.782,25	$	197.347	3	197.346,75		-	3,00	197.346,75
3,7,2	Tuberia 1 1/2" pvc	ML	110,00	16.378,93	$	1.801.682	110	1.801.682,14		-	110,00	1.801.682,14
3,7,3	Tuberia 1 pvc	ML	80,00	11.354,72	$	908.378	80	908.377,78		-	80,00	908.377,78
3,7,4	Registro 1 1/2" red white	UN	4,00	84.121,33	$	336.485	4	336.485,33		-	4,00	336.485,33
3,7,5	Registro 1 " red white	UN	2,00	70.591,25	$	141.183	2,00000	141.182,50		-	2,00	141.182,50
8	**PISOS**											
3,8,1	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp .10 cm	M2	600,00	76.824,17	$	46.094.500	600	46.094.500,00		-	600,00	46.094.500,00
3,8,2	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	20,00	63.896,46	$	1.277.929	28,84	1.842.773,81		-	28,84	1.842.773,81
9,3	Adoquin en gris e= 6 cm incluye base en arena	M2	0,00	84.624,17	$	-	0	-		-	-	-
3,8,3	Bordillo en concreto 3000 psi (según diseño)	ML	600,00	76.942,28	$	46.165.367	600,0000	46.165.366,80	442,3300	34.033.877,83	157,67	12.131.488,97
9	**VARIOS**											
3,9,1	Bancas ornamentales en hierro forjado y madera	UN	5,00	691.502,50	$	3.457.513	5	3.457.512,50		-	5,00	3.457.512,50
3,9,2	Caneca para basuras, según diseño	UN	4,00	317.900,00	$	1.271.600	4	1.271.600,00		-	4,00	1.271.600,00
10,3	Plan de manejo ambiental	GL	-	$ 12.000.000	$	-	-	-		-	-	-
10,4	Señalectica	GL	-	$ 5.000.000	$	-	-	-		-	-	-
			SUBTOTAL			**164.964.005,73**		**210.889.349,73**		**100.901.306,91**		**109.988.042,83**
IV	**CANCHA MICROFUTBOL, ABIERTA**											
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Localización y replanteo general	M2	-	2.313,33	$	-	-	-		-	-	-
2	**EXCAVACIONES**											
4,2,1	Excavación manual en material común, incluye carque y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	20,00	23.200,00	$	464.000	20,00	464.000,00		-	20,00	464.000,00
3	**RELLENOS**											
4,3,1	[illegible] compactado	M3	20,00	84.083,33	$	1.681.667	20	1.681.666,67		-	20,00	1.681.666,67
4,3,2	Relleno en recebo común, compactación mecánica	M3	20,00	78.750,00	$	1.575.000	29,06	2.288.475,00	29,06	2.288.475,00	-	-
4,3,3	Relleno en tierra negra	M3	20,00	66.533,33	$	1.330.667	20,00	1.330.666,67		-	20,00	1.330.666,67
4	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**						0	-		-	-	-
4,1	Concreto ciclópeo, concreto 2500 psi (40%), piedra (60%)	M3	0,00	409.042,25	$	-	0	-		-	-	-
4,2,2	Concreto para viga de cimentación 3000 psi	M3	0,00	702.626,89	$	-	0	-		-	-	-
4,4	Acero de refuerzo 60000 psi, 1/2"-5/8" y 37000 psi, 3/8"	KG	0,00	4.332,23			-	-		-	-	-
								-		-	-	-
8	**PISOS**											
7,1	Anden fundido en el sitio E= .08 m concreto 3000 psi	M2	0,00	65.473,10	$	-	0	-		-	-	-
4,8,1	Rampas en concreto estriado 2500 psi e= 0.10 m	M2	10,00	63.896,46	$	638.965	10	638.964,57		-	10,00	638.964,57
4,8,2	Adoquin en gris e= 6 cm inncluye arena esp .10 cm	M2	0,00	84.624,17	$	-	0	-		-	-	-
4,8,3	Losa maciza e=0.10 m, concreto 3000 psi, acabado con helicoptero	M2	0,00	117.223,79	$	-	-	-		-	-	-
4,8,4	Pintura para demarcar Cancha múltiple	31,8	300,00	24.885,00	$	7.465.500	300,00	7.465.500,00		-	300,00	7.465.500,00
9	**CARPINTERIA METALICA**											
4,9,1	[illegible] H= 2.2 mts, incluye tuberia metalica de 2" para	M2	180,00	179.321,19	$	32.277.814	180,00	32.277.813,69		-	180,00	32.277.813,69
			SUBTOTAL			**45.433.611,59**		**46.147.086,59**		**2.288.475,00**		**43.858.611,59**
V	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**						-	-		-	-	-
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Localización y replanteo	M2	0	2.313,33	$	-	-	-		-	-	-
2	**EXCAVACIONES**											
5,2,1	Excavación manual en material común, incluye carque y retiro de sobrantes hasta 2 km	M3	5,00	23.200,00	$	116.000	5	116.000,00	4,8	111.360,00	0,20	4.640,00
5,2,2	Excavacion Cimiento (,30 X ,30) Mts	ML	90,00	11.866,67	$	1.068.000	90,00	1.068.000,00	38,02	451.170,67	51,98	616.829,33

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022 , la cual se describe así:

3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**										
5,3,1	Solado En Concreto 2000 Psi, Esp: .05 Mts	M2	90,62	34.486,22	$ 3.125.141	90,62	3.125.140,80	3,42	117.942,86	87,20	3.007.197,95
5,3,2	Viga De Cimiento En Concreto 3000 Psi, Ref, 4ø1/2" 60000 Psi, Estribo Ø3/8" 40000 Psi, A/C .15 Mt Sec:(,25x,30) Mts	ML	91,00	92.746,00	$ 8.439.886	91	8.439.885,83	38,02	3.526.202,85	52,98	4.913.682,98
5,3,3	Zapata y columneta En Concreto 3000 Psi, Reforzado 4ø1/2", Ambos Sentidos A/C ,18 M, Dim:	UN	4,00	195.540,35	$ 782.161	4	782.161,39	4	782.161,39	-	-
5,3,4	Psi, Estribos Ø3/8" 40000 Psi, A/C ,20 Mts, Secc (,25	ML	12,00	97.620,91	$ 1.171.451	12	1.171.450,89		-	12,00	1.171.450,89
5,3,5	Estribos Ø3/8" A/C, ,25 Mts Secc:(,15 X ,25) Mts,	ML	0,00	46.759,71	$ -	-	-		-	-	-
4	**MAMPOSTERIA**										
5,4,1	Muro en Block abusardado de 15x20x40 rayado a la vis	M2	90,00	68.744,20	$ 6.186.978	90	6.186.978,00	24,3	1.670.484,06	65,70	4.516.493,94
5,4,2	Alfajia en concreto de 20x5 cms. Acabado a la vista, incluye acero de refuerzo	ML	90,00	44.111,69	$ 3.970.052	90,00	3.970.052,46		-	90,00	3.970.052,46
5	**CARPINTERIA METALICA**										
5,5,1	Porton Doble Hoja En Tubo Galvanizado Ø2" Y Ø1", Incluye : Pintura Anticorrosivo, Esmalte E Instalacion	UN	2,00	2.960.383,33	$ 5.920.767	2	5.920.766,67		-	2,00	5.920.766,67
5,5,2	Canal cuneta de aguas lluvias	ML	80,00	243.200,30	$ 19.456.024	80	19456023,64	12	2.918.403,55	68,00	16.537.620,09
			SUBTOTAL		**50.236.459,68**		**50.236.459,68**		**9.577.725,37**		**40.658.734,32**
VI	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
1	**SUBESTACION**										
6,1,1	Transformador en aceite bifasico de 25 Kva , 13200/208-120 v	UN	1	$ 9.159.756	$ 9.159.756	1	9.159.756,00		-	1,00	9.159.756,00
6,1,2	Poste de concreto de 12m * 500 dan	UN	1	$ 3.454.467	$ 3.454.467	1	3.454.467,00		-	1,00	3.454.467,00
6,1,3	Descargadores de sobretensión 15 kV - 10 kA	UN	2	$ 872.138	$ 1.744.276	2	1.744.276,01		-	2,00	1.744.276,01
6,1,4	Cortacircuitos 15 kV - 100 A	UN	1	$ 5.570.070	$ 5.570.070	1	5.570.070,00		-	1,00	5.570.070,00
6,1,5	Estructura Primaria para protecciones	UN	1	$ 1.538.028	$ 1.538.028	1	1.538.028,00		-	1,00	1.538.028,00
6,1,6	Bajante en Media Tensión	U	1	$ 1.049.262	$ 1.049.262	1	1.049.262,00		-	1,00	1.049.262,00
6,1,7	Acometida a Tablero general 1No2/0(F)+1No2/0(N)+1No2(T)	ML	40	$ 175.791	$ 7.031.640	40	7.031.640,08		-	40,00	7.031.640,08
6,1,8	Excavacion y relleno	ML	250,00	$ 19.506	$ 4.876.565	250	4.876.564,85		-	250,00	4.876.564,85
						$ 0,00	-		-	-	-
2	**Alimentadores**										
6,2,1	Alimentador 2No.6(F)++1No.6(N)+1No8 (TD-1)	ML	70	$ 33.803	$ 2.366.210	70	2.366.210,18		-	70,00	2.366.210,18
6,2,2	Alimentador 2No.8+1No8+1No10T (TD-2 Y TD-3)	ML	20	$ 26.906	$ 538.120	20	538.120,04		-	20,00	538.120,04
6,2,3	Alimentador 2No.10+1No12	ML	350	$ 17.553	$ 6.143.551	350	6.143.550,53		-	350,00	6.143.550,53
6,2,4	Alimentador 2No.12+1No14	ML	350	$ 22.825	$ 7.988.749	350	7.988.748,71		-	350,00	7.988.748,71
6,2,5	Cable encauchetado 3*10 para salida de iluminacion de cada reflector	ML	150	$ 21.318	$ 3.197.700	150	3.197.700,17		-	150,00	3.197.700,17
6,2,6	Cable encauchetado 3*14 para salida de iluminacion de cada luminaria peatonal	ML	200	$ 18.910	$ 3.782.000	$ 200,00	3.782.000,30		-	200,00	3.782.000,30
3	**Tableros**										

ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	10 DE JUNIO DEL 2022

TIPO DE DOCUMENTO: ORIGINAL

En Concordia - Magdalena, a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron los señores: **Ingeniera: KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA,** Secretaria de Planeacion Municipal del MUNICIPIO DE CONCORDIA; **Ingeniero: LUIS NEGRETE RAMOS** representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA,** empresa Contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** del **Contrato No. LP 002 de 2021,** con fines pertinentes a la Liquidacion por mutuo acuerdo del contrato de obra y teniendo en cuenta el informe presentado por el ingeniero FRANKLIN CARDENAS ACEBEDO en el mes de Agosto del año 2022 , la cual se describe así:

6,3,1	Tablero general con espacio para totalizador, barraje de 200 Amp, 1 breaker industrial de 3*150, 3 breakers de 30 amp, 1 breaker de 40 amp. 1 contactor de 30 amp en ac3 y 1 contactor de 40 amp	UN	1	$ 9.556.985,18	$ 9.556.985,18	1	9.556.985,18		-	1,00	9.556.985,18
6,3,2	Tablero bifasico de 24 ctos TD-1	UN	1	$ 1.199.160	$ 1.199.160	1	1.199.160,00		-	1,00	1.199.160,00
6,3,3	Tablero bifasico de 12 ctos TD-3	UN	1	$ 612.157	$ 612.157	1	612.156,67		-	1,00	612.156,67
6,3,4	Tablero bifasico de 8 ctos TD-2	UN	1	$ 431.645	$ 431.645	1	431.645,04		-	1,00	431.645,04
6,3,5	Breaker enchufable de 2*20 Amp	UN	12	$ 48.358	$ 580.290	12	580.290,23		-	12,00	580.290,23
6,3,6	Breaker enchufable de 1*20 Amp	UN	4	$ 49.358	$ 197.430	$ 4,00	197.430,08		-	4,00	197.430,08
4	**Iluminacion Exterior e Interior**	UN									
6,4,1	Poste de concreto con tubería interna de 9 mts x 510kgsf (2000AN)	UN	4	$ 3.389.830	$ 13.559.320	4	13.559.320,30		-	4,00	13.559.320,30
6,4,2	Poste metalico de 6 mts para luminaria venecia	UN	29	$ 1.580.230	$ 45.826.672	29	45.826.672,18		-	29,00	45.826.672,18
6,4,3	Luminaria Ap - Alurban s - 20 w ip66-277va 5000 con base fotocelda 7 pines	UN	43	$ 560.000	$ 24.080.000	43	24.080.000,11		-	43,00	24.080.000,11
6,4,4	proyector industrial antares M- 60 w IP - 65 -100 - 5000K	UN	12	$ 847.271	$ 10.167.257	12	10.167.257,07		-	12,00	10.167.257,07
6,4,5	proyector industrial antares M- 40 w IP - 65 -100 - 5000K	UN	12	$ 571.000	$ 6.852.000	12	6.852.000,03		-	12,00	6.852.000,03
6,4,6	Lampara hermetica de 2*32 W	UN	4	$ 275.868	$ 1.103.474	4	1.103.473,66		-	4,00	1.103.473,66
6,4,7	Lampara tipo bala de 1x32 w	UN	6	$ 665.628	$ 3.993.770	$ 6,000	3.993.770,49		-	6,00	3.993.770,49
5	**Salidas electricas**	UN									
6,5,1	Salida de iluminacion a 110 V , en promedio 10 mts (2 alambres No 12 + 1No14)	UN	71	$ 288.112	$ 20.455.963	71	20.455.963,26		-	71,00	20.455.963,26
6,5,2	Salida de tomas a 110V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	6	$ 337.464	$ 2.024.784	6	2.024.784,03		-	6,00	2.024.784,03
6,5,3	Salida de tomas a 220V , en promedio 10 mts en (2 cables No 12 + 1 No14)	UN	4	$ 313.954	$ 1.255.815	4	1.255.814,73		-	4,00	1.255.814,73
	Salida de 110V, con toma GFCI	UN	4	$ 313.954	$ 1.255.815	$ 4,00	1.255.814,73		-	4,00	1.255.814,73
	Tramites y certificación										
	Trámites ante operador de red	GL	0	$ 3.000.000	$ -	-	-		-	-	-
	Certificación retie para transformacion y uso final,	GL	0	$ 4.100.000	$ -	-	-		-	-	-
7	**Paisajismo**										
6,7,1	Arboles de roble ,alistonia ,almendro ,guayacan	UN	10	$ 290.000	$ 2.899.997	$ 10,0	2.899.997,40		-	10,00	2.899.997,40
6,7,2	setos ,swingla , Durantas	UN	100	$ 12.000	$ 1.200.025	$ 100,0	1.200.025,00		-	100,00	1.200.025,00
6,7,3	Grama tifany	M2	233,80	$ 33.400,00	$ 7.808.767	$ 233,8	7.808.767,22		-	233,80	7.808.767,22
			SUBTOTAL		**213.501.721,27**		**213.501.721,27**		**-**		**213.501.721,27**
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		**1.339.523.588**		**1.339.523.588**		**241.735.720**		**1.097.787.868**
			AIU 30%		**401.857.076**		**401.857.076**		**72.520.716**		**329.336.360**
			COSTO TOTAL DE OBRA		**1.741.380.664,475**		**1.741.380.664,475**		**314.256.435,90**		**1.427.124.228,57**

KELLY JOHANA SOCARRAS GARCIA
SECRETARIA DE PLANEACION

ELISEO BARRAZA BARRIOS
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS NEGRETE RAMOS
CONTRATISTA

https://gesdoc.mindeporte.gov.co/SGD_WEB/www/validateDocument.jsp?id=B3cOHknX4Wj0pj4hUJyvsg%3D%3D

MINDEPORTE 13-04-2023 22:55
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0008545 Fol:1 Anex:1 FA:11
ORIGEN 340 - DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL / CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ
DESTINO ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS / ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA
ASUNTO ALCANCE COMUNICADO NO. 2023EE0006347 CONVENIO 1264-2020 CONCORDIA - MAGDALENA
OBS

Cód. Dependencia y Radicado No 2023EE0008545

Bogotá D.C.

Señor
ELISEO JOSE BARRAZA BARRIOS
ALCALDE
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA
alcaldia@concordia-magdalena.gov.co; eliseojose1@gmail.com
CARRERA 4 No 5 A 18
Concordia - Magdalena

Asunto: Alcance Comunicado No. 2023EE0006347 Convenio 1264-2020 Concordia - Magdalena

Respetado Alcalde:

En cumplimiento al seguimiento del Convenio Interadministrativo No. 1264-2020 que tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO CONCORDIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BÁLSAMO, MUNICIPIO DE CONCORDIA", nos permitimos informar que recibido su correo electrónico el pasado 12/04/2022 donde adjunta oficio que atiende el radicado No. 2023EE0006347 remitido a ustedes por este Ministerio el pasado 22/03/2023, una vez verificado el contenido de su oficio, pedimos de manera atenta se dé respuesta de fondo a los dos puntos del requerimiento realizado por Mindeporte, los cuales se describen nuevamente, a continuación:

Resumen datos **aportados por la Interventoría:**

Resumen datos acta parcial de obra **aportados por Municipio:**

	VALOR	% Respecto al valor Total Contrato Obra
Valor Contrato de obra	$1.741.380.664,00	100,00%
Valor Acta Parcial de Obra No. 1	$314.256.435,90	18,05%
Valor Anticipo	$470.172.780,50	27,00%
Valor Amortizar	$314.256.435,00	18,05%
Valor Neto a Pagar Acta Parcial No. 1	$0,00	0,00%

1. Se puede observar que el Acta Parcial de Obra No. 1 fue aprobada por un valor de $314.256.435,90; equivale al 18,05% del valor total del contrato de obra. Sin embargo; del recurso que se tenía como anticipo, se aprobaron por parte de la interventoría giros desde la fiducia por la suma de $399.115.052, equivalente al 22,92% del valor total del Contrato de obra, por lo anterior, se requiere claridad frente al valor total pagado al

contratista de obra, teniendo en cuenta tanto el anticipo como el acta parcial N°1, pues se evidencia una diferencia de $84.858.617 entre lo reportado por el municipio y lo reportado por la interventoría, teniendo en cuenta lo anterior, **se solicita la entrega del historial de todos los extractos bancarios de la fiduciaria.**

2. Dentro del Plan de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, se tiene el ítem "PAGO DE SALARIOS" por valor de $117.543.195; el cual se encuentra soportado con un contrato de Mano de Obra de igual valor, suscrito entre el Contratista de obra ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "ARCA" y la empresa CONSTRUDESARROLLO DE LA COSTA S.A.S, **realizándose a este último la totalidad del pago de dicho contrato; el cual dentro de su presupuesto contempla algunas actividades que no se ejecutaron de acuerdo con el Acta Parcial de Obra, de las cuales se resaltan las siguientes actividades:**

- Actividades del Capítulo 6 – Mampostería.
- Actividades del Capítulo 7 – Desagües.
- Actividades del Capítulo 8 - Instalaciones Hidráulicas.
- Actividades del Capítulo 9 – Instalaciones Sanitarias.
- Actividades del Capítulo 10 Carpintería Metálica.
- Entre otros ítems de estructura y mampostería que no se ejecutaron.

Si bien, se puede observar que el punto 1 hace referencia al ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 documento que fue remitido por ustedes mediante correo electrónico el pasado 15/02/2023 (ver anexos) y se encuentra firmado por el alcalde, secretaria de planeación y contratista, por lo cual se nos hace extraño la afirmación de su oficio donde se indica que: *"el municipio no hizo pagos parciales de obra (...)"* existiendo un documento firmado por las partes.

Es importante indicar, tal como lo manifiesta en su comunicación, que si bien, los pagos se realizan en virtud del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría, la información aportada por el ente ejecutor supervisor del contrato derivado no coincide con la información enviada por la interventoría, de allí la importancia que se dé respuesta y claridad frente a las dudas de la presente y se aporten los documentos solicitados para hacer la debida verificación del punto 1.

Por lo anterior, se requiere en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, se remita la información requerida en el punto 1 referente a los extractos bancarios de la fiducia y claridad frente al pago total al contratista de obra, así mismo, dar claridad frente al punto 2 sobre lo referente al pago realizado por contrato de mano de obra de las actividades no ejecutadas.

Agradezco su atención y respuesta oportuna a la presente.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ
Cargo: Supervisor GIT-Infraestructura

Anexos: (Correo del Mpio a Mindeporte 15/02/23)

Elaboró: Ing. Jorge Martínez Cáceres - Apoyo Técnico Supervisión

Revisó:
KATHERYN CORTES REINEL

13-04-2023 18:41

Archivado en:
Dependencia: 344 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA
Serie: 344-130-CONCEPTOS / 344-130-010-CONCEPTOS TÉCNICOS
Expediente: COID-1264-2020