Bogotá D.C., 14 de junio de 2022 CWE-BALSAMO-025-2022

Señores
ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA
LUIS NEGRETE RAMOS
Representante legal
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°L.P.-002-2021 "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BALSAMO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

Asunto: Estado del contrato

Por medio de la presente, nos permitimos informar que de acuerdo al último informe semanal del periodo comprendido 06 al 09 de junio de 2022, el cual es reportado por esta interventoría ante la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos, ante el Ente Municipal y el Ministerio del Deporte, los porcentajes de obra a la fecha son los siguientes:

- Porcentaje programado: 94.94%
- Porcentaje ejecutado: 14.65%
- Atraso: - 80.29%

De acuerdo a lo anterior y basados en los argumentos que hacen parte del objeto de la suspensión del contrato de la referencia, se precisa que las actividades de obra deben suspenderse hasta tanto se superen los motivos que dieron origen a la respectiva suspensión, por lo tanto, es responsabilidad del contratista toda aquella actividad e inversión que realice durante este periodo, así mismo se precisa que no se reconocerán actividades ejecutadas durante el tiempo de suspensión, toda vez que no cuentan con la supervisión de esta interventoría.

Cordialmente,

JUAN ANDRÉS PAREDES ACOSTA
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS