MARRERO ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S
NIT 901.337.149-4
CARRERA 8 No. 46 B 27
Tel: 3144436949
Yopal - Colombia
cabiarmarrero@yahoo.es

No. MAYS 28

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO		
NIT	900.363.756-1	**Teléfono**	(000) 3142372438 - Ext. 000
Dirección	CL 22 14 47 AV COLOMBIA	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-11-18	2024-11-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN (Incluye retiro) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	124.40		65,315.00	0 %	0.00	8,125,186.00
2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	20.50		32,942.00	0 %	0.00	675,311.00
3	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	124.17		6,769.00	0 %	0.00	840,506.73
4	DESMONTE DE ANCLAJE ACTUAL USO DE SOPLETE (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original) Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	5.00		435,150.00	0 %	0.00	2,175,750.00
5	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS (incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura, esmalte, reinstalación y anclaje o penado) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	100.00		40,034.00	0 %	0.00	4,003,400.00
6	PERNOS DE ACERO 1/2(liso doble longitud de 20 cm anclados con epoxico anchorfix 3001 o similar) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	80.00		58,020.00	0 %	0.00	4,641,600.00
7	PLATINAS 1/2 según diseño (40x35cm en u) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	4.00		1,141,060.00	0 %	0.00	4,564,240.00
8	PLATINAS 1/2 según diseño (35x30cm en u) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	1.00		1,015,350.00	0 %	0.00	1,015,350.00
9	BARRAS DE SOPORTE PARA INSTRUCTORES (incluye gancho estándar y desmonte del sistema anterior) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	2.00		1,643,900.00	0 %	0.00	3,287,800.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA (estructura en perfil tubular lamina doblada y pasos-descansos en lámina de alfajor cal 14 Estructura tubo 5x5x4,7(incluye soldadura wash primer 509 A) + galvanizado por kilogramo. Terminado + platina 5/162 (incluye acabado galvanizado por kilogramo. Terminado a todo costo según detalle (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	1,398.95		36,263.00	0 %	0.00	50,730,123.85
11	BARANDA ESCALERA (incluye pasamanos en tubería aguas negras de 2, 3varillas redondas de 5/8 y platina 2x1/4 (incluye anticorrosivo y esmalte tipo 2 color negro según diseño) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	7.00		212,740.00	0 %	0.00	1,489,180.00
12	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE MÍNIMO 5000 LB DE FUERZA (para puntos de anclaje) (Mantenimiento a todo costo de acuerdo a diseño estructural de construcción original)	5.00		947,660.00	0 %	0.00	4,738,300.00
13	Administración 15%	1.00		12,943,012.14	0 %	0.00	12,943,012.14
14	Imprevistos 8%	1.00		6,902,939.81	0 %	0.00	6,902,939.81
15	Utilidad 2%	1.00		1,725,734.95	19 %	327,889.64	2,053,624.59

Total items: 15

Total Bruto	107,858,434.48
IVA 19%	327,889.64
Total a Pagar	108,186,324.12

Valor en Letras:
Ciento ocho millones ciento ochenta y seis mil trescientos veinticuatro pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-18 por $ 108,186,324.12

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.