**INFORME FINAL**
**SUPERVISIÓN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7024577/MC-SGE-0019-2024**

**1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.** El secretario de Tics del Departamento, obrando como apoyo a la supervisión del Contrato Nro. CO1.PCCNTR.7024577 de 18 de noviembre de 2024, presento informe parcial con el fin de proceder al reporte de cumplimiento comprendido entre el **26 de noviembre al 31 de diciembre de 2024**, en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| No del Contrato | CO1.PCCNTR. 7024577 |
| OBJETO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. |
| CONTRATISTA | ELEKTROTEC INGENIERIA INNOVADORA S.A.S |
| NIT | **900.758.270-0** |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN (ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS) | 26 de noviembre de 2024<br>30 de diciembre de 2024 – Prórroga |
| PLAZO DEL CONTRATO | Hasta el 25 de diciembre de 2024,<br>contado a partir de la suscripción del acta de inicio |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 218.887.500. oo |
| ADICIÓN | $0 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 26 de noviembre de 2024 |
| FECHA TERMINACION DEL CONTRATO | Hasta el 25 de diciembre de 2024 |

PRÓRROGAS: SI: __X____ NO: _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: (06) Seis Días.

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 31 de diciembre de 2024.

**2. INFORMACION PRESUPUESTAL.**

| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| **3941** | 25 de septiembre de 2024 | $ 227.915.000.oo |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| **5531** | 18 de noviembre de 2024 | $218.887.500.oo |
| **INFORMACION PRESUPESTAL DE ADICIONES** | | |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| | | |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| | | |

**3. DATOS DEL SUPERVISOR.**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CESAR GOMEZ TORRES | |
| CARGO | SECRETARIO TIC´S | |
| CORREO ELECTRONICO | cgomez@sanandres.gov.co | |
| TELEFONO | 5130801 | **EXT. 428** |

**4. DATOS DE LA POLIZA.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A | | | | | |
| NÚMERO DE POLIZA | 166008 | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DIA | **26** | MES | **11** | AÑO | **2024** |

| TIPO DE AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA INICIAL | | | FECHA FINAL | | |
| | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| Cumplimiento de contrato | **$ 22.791.500. oo** | 15 | 11 | 2024 | 21 | 05 | 2025 |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | **$ 11.395.750. oo** | 15 | 11 | 2024 | 21 | 01 | 2028 |
| Calidad del bien o servicio | **$ 22.791.500. oo** | 15 | 11 | 2024 | 21 | 05 | 2025 |
| Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | **$45.583.000. oo** | 15 | 11 | 2024 | 21 | 12 | 2025 |

**5. BALANCE FINANCIERO.**

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 218.887.500. oo |
| VALOR ADICIONADO: | $ 0.oo |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $218.887.500. oo |
| PORCENTAJE DEL ANTICIPO | 0% |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: | $ 218.887.500. oo |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA (INFORME No 1) | $218.887.500. oo |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA (INFORME No 2) | $0 |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | $ 218.887.500. oo |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 0 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD | $ 0.oo |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO | $0 |

**5.1 GESTION DE PAGOS.**

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 7024577 de 2024, se realizaron los siguientes pagos:

| Item | Fecha | Valor Total Aprobado | Estado Facturación/Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2025 | $ 218.887.500. oo | PAGADO: egreso No.19194 del 20 de enero de 2025 |

**5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos girados:

- Porcentaje de pagos realizados por el suministro y prestación de servicios: **100.00%.**
  Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **0%.**

**5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Plazo Inicial: 30 días
Porcentaje avance en tiempo: 100.00 %
Porcentaje de ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:**

A continuación, se informa el avance físico y el cumplimiento técnico del contrato Nro. CO1.PCCNTR. 7024577 de 2024, firmado entre la Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina y ELEKTROTEC INGENIERIA INNOVADORA S.A.S.

**5.3.1 CUMPLIMIENTO Y AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO:**

El estado y cumplimiento técnico de las actividades realizadas durante este periodo de trabajo se relacionan a continuación.

| Item | Descripción actividad/Tarea | Periodo | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación |
|---|---|---|---|
| 1 | Se recibe equipo UPS de 20KVA Trifasica ON-LINE, doble conversión, voltaje nominal entrada 208/120VAC/166-260VAC, alta frecuencia,FP Salida:1, tiempo de respaldo mínimo incluido autonomía de 5 min a full carga, voltaje nominal, instalado y configurado con las características técnicas señaladas en el contrato. | diciembre | x |
| 2 | Se recibe tablero de entrada y salida UPS con ByPass, contiene tres (03) breaker 3x63A, siete (07) breaker 7x20A, un (01) breaker de 1X70A, una (01) llave bypass 3X63A tetrapolar, barraja en cobre electrolitico codificado según norma de colores, protección, cableado, canaletas y demás accesorios, se recibe | diciembre | x |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | instalado y configurado con las características técnicas señaladas en el contrato. | | |
| 3 | Se recibe instalada tarjeta de red de gestión y monitoreo. | diciembre | X |
| 4 | Se recibe capacitación a dos ingenieros de la secretaria, sobre el funcionamiento de las UPS y el tablero. | diciembre | x |
| 5 | Se reciben 175 UPS para respaldo de equipos de trabajo, con carcateristicas, interactiva 1043100 N/P capacidad: 750 V A 300 W Display LCD voltaje salidad y frecuencia , con las características técnicas señaladas en el contrato. | diciembre | x |

**OBSERVACIONES:**

La prestación del servicio y/o entrega de productos se realizó de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del proceso y anexo técnico.

En el presente informe se adjuntan los siguientes documentos:

**1**. Informe técnico de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, elaborado por un técnico de la secretaría de tic.

**2**. Informe de Actividades (Archivos fotográficos), en la ejecución del contrato Contratista.

La Documentación relevante al Contrato reposa en medio físico en la oficina Asesora Jurídica.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas del SECOP 2 según sea el caso.

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No ___X___ SI _____
Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD**

No ___X___ SI _____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

**10. CONCLUSIÓN**

Como supervisor de apoyo de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7024577 de 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| INFORME PARCIAL | El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. | X |
| | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia | X |
| | Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X |
| | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales | X |

| | | |
|---|---|---|
| | fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas del SECOP 2. | |
| | Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |

Por lo anterior se firma a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2024.

**CESAR GOMEZ TORRES.**
Supervisor del Contrato