**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**

**EJERCITO NACIONAL**
**CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO**

ACTA No. _____/

**LUGAR Y FECHA**: Bogotá D.C., 21 de Julio de 2020

**INTERVIENEN**: Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto

Sra. MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ
Representante legal Interventoría

Sra. DENICE GARZON MALPICA
Representante Legal Contratista.

**ASUNTO**: SUSPENSIÓN DE OBRA No. 4 RELACIONADA CON EL CONTRATO DE OBRA No. 279-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019, CUYO OBJETO ES: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO "I" BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC), UBICADO EN EL BATALLON DE CADETES No. 3 "BACAD3" ESCUELA MILITAR DE CADETES "GR. JOSE MARIA CORDOVA.

---

**ANTECEDENTES**

**OBRA**: Consiste en el REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO "I" BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC), UBICADO EN EL BATALLON DE CADETES No. 3 "BACAD3" ESCUELA MILITAR DE CADETES "GR. JOSE MARIA CORDOVA.

**RECURSOS**: Con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005, Fuente NACION, Recurso 10 y 16 CSF, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 21219 del 18 de marzo de 2019 y con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, Fuente NACION, Recurso 10, CDP No. 23520 del 15 de mayo de 2020.

**EJECUTANTE**: EXPANSSION SAS, identificada con NIT. 901058054-6

CENAC INGENIEROS

**INTERVENTORIA**: La interventoría está a cargo del CONSORCIO SOLIDOS identificado con NIT. 901283556-5, por un valor inicial de $158.355.417,00 y un valor adicional de $78.419.422,20.

**VALOR DE LA OBRA INICIAL**: El valor de la obra es de DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($2.218.417.868,62).

**VALOR DE LA OBRA MODIFICATORIO No. 1**: El valor de la obra es de DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($2.218.395.398,02).

**VALOR DE LA OBRA MODIFICATORIO No. 4**: El valor de la obra es de DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($2.910.101.429,51).

**FECHA DE INICIACION**: Acta de inicio suscrita el día 03 de Julio de 2019.

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Hasta la entrega de la obra a satisfacción de las partes se efectuará el diez (10) de diciembre de 2019.

**PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:** Hasta el veintitrés (23) de octubre de 2020.

**PRORROGAS**: **1)** El 10 de diciembre de 2019, se suscribió Modificatorio No. 2 de ampliación de plazo hasta el 30 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta las novedades que se presentaron al inicio de la ejecución en los diseños, ya que inicialmente se debía hacer un encamisado de columnas y dentro de la ejecución de esta actividad, se evidencio que las columnas no tenían una estructura y estaban construidas en ladrillos (machones), no se tenía una localización inicial de la topografía porque, cuando se iniciaron con las actividades de excavación se encontraron sobre anchos en la cimentación existente generando mayores tiempos de ejecución de actividades preliminares; **2)** Mediante Modificatorio No. 3 al contrato, suscrito el 26 de diciembre de 2019, se amplió el plazo de entrega de las obras hasta el 20 de marzo de 2020, teniendo en cuenta las novedades que se presentaron al inicio de la ejecución en los diseños y que aún persisten algunos aspectos para solucionar, **3)** Mediante Modificatorio No. 4 al contrato, suscrito el 26 de mayo de 2020, se amplió el plazo de entrega de las obras hasta el 05 de octubre de 2020, para la ejecución de los Ítems No Previstos y las Mayores cantidades de obra.

## MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

El aislamiento preventivo y obligatorio en la ESCUELA MILITAR DE CADETES "GR. JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" durante un periodo de 6 días, a partir de la presente acta. Esta medida se establece para limitar la circulación de personal externo (obras en ejecución) y vehículos dentro de la institución.

CENACINGENIEROS

El contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes a las garantías.

En consecuencia, hemos determinado la suspensión de obra y de la interventoría hasta el 26 de julio de 2020, a partir del día 21 de julio de 2020.

**REINICIO DE OBRA**: La obra y la interventoría se reiniciarán el día 27 de julio de 2020.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los veintiún (21) días del mes de julio de 2020.

**DENICE GARZON MALPICA**
Representante Legal Firma Contratista
EXPANSSION SAS

**MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ**
Representante Legal FIRMA INTERVENTORA
CONSORCIO SOLIDOS SAS

VoSupervisor Interventoría
CENAC Ingenieros

Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto
CENAC Ingenieros

CENAC INGENIEROS