1.12 - **59**

Popayán, 21 de febrero de 2025

Señores
LERA INGENIERIA SAS
R/L Ing. Luis Eduardo Rengifo A.
Ciudad

ASUNTO: *Cumplimiento Plazo Contrato de Obra No. 065-2024 "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"*

Cordial saludo:

Acorde a lo conversado y para los fines pertinentes alusivos a la ejecución del contrato de obra No 065 de 2024, para el cual se encuentra pactada como fecha de finalización contractual el día 20 de abril de 2025, se observa con corte a la fecha, una ejecución real de las actividades equivalentes al 60% Vs. un 71% programado en el cronograma de actividades, lo que evidencia un retraso de aproximadamente de 4 semanas en la ejecución del mismo.

Por tal motivo es necesario que se implementen las medidas de contingencia que sean necesarias, con el fin de compensar el atraso presentado y de esta manera poder cumplir con el objeto contractual dentro del plazo estipulado.

De antemano agradecemos el apoyo y compromiso a esta iniciativa.

Atentamente,

DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor del contrato