MUEBLES ROMERO S.A.S

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
Periodo (25/10/2024 al 25/11/2024)

No. CONTRATO	**CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 2403**
CONTRATANTE:	**SUPER INTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – REGIONAL ANDINA**
CONTRATISTA:	**MUEBLES ROMERO SAS**
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES**
DIRECTOR GENERAL MUEBLES ROMERO SAS COORDINADOR CONTRATO	**ING JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA** **ARQ JUAN CARLOS CASTILLO JOYA**
SUPERVISOR CONTRATANTE	**CESAR AUGUSTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** **DIRECTOR REGIONAL ANDINA**
APOYO SUPERVISIÓN TECNICA CONTRATANTE	**FELIPE ANDRÉS DÍAZ FRANCO ARIAS** **CEILER ALBERTO SALAZAR**
APOYO SUPERVISIÓN JURIDICA CONTRATANTE	**ILIANI RENGIFO ORTÍZ** **MAXIEL NAVARRO**

DATOS GENERALES

FECHA ADJUDICACIÓN:	**25 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA FIRMA CONTRAT0:	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA ENTREGA PÓLIZA CONTRACTUAL:	**31 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA APROBACIÓN PÓLIZA CONTRACTUAL:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO:	**31 DE DICIEMBRE DE 2024**

LUGAR DE EJECUCIÓN: Las ORIP - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la ejecución del contrato de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES”, Agrupación 3. Se ubica en la siguiente dirección: PEREIRA (Risaralda) Avenida 30 de agosto No. 37 – 2. DOSQUEBRADAS (Risaralda) C.C. GUADALUPE PLAZA Local 1 - Calle 36 Carrera 14.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 425.971.958**
VALOR FINAL DESPUÉS DE BALANCE: **$ 425.967.542**

PÓLIZAS DEL CONTRATO

CONTRACTUAL
FEC EXP 31-10-2024
DOCUMENTO ANEXO 0
No PÓLIZA 14-44-101222429
VIGENCIA DESDE 31/10/2024 **HASTA** 05/01/2028

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

FEC EXP 31-10-2024
DOCUMENTO ANEXO 0
No PÓLIZA 14-40-101068367
VIGENCIA DESDE 31/10/2024 **HASTA** 05/01/2025

AVANCE DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS


PLANOS PRIMER PISO DISEÑO Y DISTRIBUCION APROBADA




Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

MUEBLES ROMERO S.A.S

PLANOS SEGUNDO PISO DISEÑO Y DISTRIBUCION APROBADA



PLANOS PRIMER PISO DISEÑO Y DISTRIBUCION APROBADA (DOSQUEBRADAS)



Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

MUEBLES ROMERO S.A.S

AVANCE

Transcurrido las primeras 5 semanas del contrato se ha logrado hacer las visitas fisicas a las dos unidades a intervenir y multiples visitas posteriores para la verificacion de medidas y socializacion con los registradores de los elementos a suministrar finalmente. tambien se han realizado reuniones virtuales con supervisores y contratista donde se ha realizado el ejercicio de mayores y menores cantidades en pro de no superar el valor contractual y dar viabilidad a la ejecucion de cada uno de los items del contrato. adicional a ello se actualizaron y ajustaron los planos existentes y levantamiento de las areas que no contaban con planos por parte de la entidad y que eran necesarios para la verificacion de cantidades y espacio disponible para los muebles a suministrar. la elaboracion de un cronograma de fabricacion e instalacion que fue socializado con el supervisor encargado

Página 3

IMAGENES AVANCE



COMENTARIO: PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR Y REGISTRADOR , SE ENCUENTRA EN UN 60% DE FABRICACION, LOS ELEMENTOS COMO SILLAS, PAPELERAS, BASURERAS Y DESCANSA PIES YA SE ENCUENTRAN EN SITIO



COMENTARIO: PUESTO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS LOS PUESTOS SE ENCUENTRAN EN UN 60% DE FABRICACION LOS ELEMENTOS COMO SILLAS, PAPELERAS, BASURERAS Y DESCANSA PIES YA SE ENCUENTRAN EN SITIO



COMENTARIO: DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO, instalado en sitio PENDIENTE POR APROBAR DISEÑO EN FICHA TECNICA DE MODULO



COMENTARIO: DIVISIONES MODULARES PISO TECHO: SE ENCUENTRA EN UN 40% DE FABRICACION POR LAS DILATACIONES RECIENTE MENTE EXIGIDAS POR LA ENTIDAD LUEGO DE QUE EN LA VISITA DEL 14 DE NOVIEMBRE SE MENCIONO DE FORMA VERVAL POR PARTE DEL REGISTRADOR Y SUPERVISOR QUE SERIA IGUAL A LA SEDE MEDELLIN

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

	
COMENTARIO TAPETE. YA SE ENCUENTRAN EN SITIO FABRICADOS	SOFA DE DOS PUESTOS. EN DEVOLUCION POR AJUSTES A LOS DISEÑOS
	
COMENTARIO: ARCHIVO RODANTE EN FABRICACION EN UN 40% DE LOS ELELEMTNOS	COMENTARIO ARCHIVADOR TRES GAVETAS EN FABRICACOIN EN UN 60%
	
COMENTARIO AVISO INSTITUCIONAL PENDIENTE POR APROBACION EN FICHAS TECNICAS	MUEBLE AUXILIAR BAJO COMPLETADO.

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

ITEMS NUEVOS





COMENTARIO: DIVISION MEDIA ALTURA EN FABRICACION UN 50% Y ACTUALIZACION CON LAS DILATACIONES RECIENTE MENTE EXIGIDAS

COMENTARIO SUPERFICIES INDEPENDIENTES SIN FABRICAR



COMENTARIO SILLA INTERLOCUTORA TRINEO PENDIENTE POR APROBACION EN FICHA TECNICA

COMENTARIO CAMBIO DE COLOR DE PANEL EXISTENTE COLOR ROJO A AZUL INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA LA MATERIA PRIMA EN SITIO PARA ENCHAPADO EN SITIO



COMENTARIO SILLA INTERLOCUTORA TRINEO PENDIENTE POR APROBACION EN FICHA TECNICA

COMENTARIO CAMBIO DE COLOR DE PANEL EXISTENTE COLOR ROJO A AZUL INSTITUCIONAL SE ENCUENTRA LA MATERIA PRIMA EN SITIO PARA ENCHAPADO EN SITIO







COMENTARIO: MESA DE CONSULTAS EN UN 30% DE FABRICACION

COMENTARIO MESA DE JUNTAS 6 PERSONAS EN UN 50% DE FABRICACION

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

MUEBLES ROMERO S.A.S

Págir



COMENTARIO : RECEPCION PENDIENTE POR APROBACION DE DISEÑO EN FICHA TECNICA

COMENTARIO: MESA DE JUNTAS REDONDA EN FABRICACION DE SUPERFICIES, YA SE CUENTAN CON LAS SILLAS EN SITIO.



COMENTARIO: MUEBLE DE ALMACENAMIENTO 2 MTS EN FABRICACION DE LAS PUERTAS

COMENTARIO: BIBLIOTECA PENDIENTE POR APROBACION EN FICHAS TECNICAS.

CRONOGRAMA

Calendario de proyecto

Proyecto: SNR PEREIRA Y DOS QUEBRADAS
Fecha de inicio: 13/11/2024
Días planeados de trabajo: 48
Fecha de fin: 31/12/2024

Diagrama de Gantt

N°	Descripción de la etapa	Duración de la etapa (días)	Comienzo	Fin	Responsable	Estatus	Fecha de finalización	OBSERVACIONES
	PUESTOS DE TRABAJO							
1	Vista tecnica al sitio	1	14/11/24	14/11/24		Completado		
2	Diseño y aprobacion de fichas tecnicas	12	18/11/24	29/11/24		En progreso		
3	Fabricacion Superficies puestos de trabajo	12	01/12/24	12/12/24		No comenzado		
4	Fabricacion de costados puestos de trabajo	20	22/11/24	11/12/24		No comenzado		
5	Fabricacion de cajoneras metalicas	20	22/11/24	11/12/24		No comenzado		
6	Transporte a unidades	2	17/12/24	18/12/24		No comenzado		
7	INSTALACION DE MOBILIARIO	15	14/12/24	28/12/24		No comenzado		
	DIVISIONES METALICAS							
1	Fabricacion division piso techo	25	22/11/24	16/12/24		No comenzado		
2	Fabricacion division media altura	24	25/11/24	18/12/24		No comenzado		
3	Fabricacion ventanilla	12	06/12/24	17/12/24		No comenzado		
4	Fabricacion mecon de atencion	8	24/11/24	01/12/24		No comenzado		
5	Transporte a unidades	2	19/12/24	20/12/24		No comenzado		
6	Instalacion de division piso techo	8	20/12/24	27/12/24		No comenzado		
7	Instalacion de division media altura	8	20/12/24	27/12/24		No comenzado		
	PERSIRNAS SCREEM							
1	Vista tecnica medidas	1	14/11/24	14/11/24		Completado		
2	Fabricacion de persinas white line 5%	12	23/11/24	04/12/24		No comenzado		
3	Transporte a unidades	2	25/12/24	26/12/24		No comenzado		
4	Instalacion de persinas	5	26/12/24	30/12/24		No comenzado		
	SILLAS DELFI, ISOCELES Y TANDEM							
1	Suministro a bodega	15	18/11/24	02/12/24		En progreso		
2	Transporte a unidades	2	25/12/24	26/12/24		No comenzado		
3	Ubicación en sitio	2	28/12/24	29/12/24		No comenzado		
	SOFAS Y POLTRONAS							
1	Fabricacion de sofa	15	11/12/24	25/12/24		No comenzado		
2	Fabricacion de poltrona	15	11/12/24	25/12/24		No comenzado		
3	Transporte a unidades	2	26/12/24	27/12/24		No comenzado		
4	Ubicación en sitio	1	28/12/24	28/12/24		No comenzado		
	MUEBLES COMPLEMENTARIOS							
1	Fabricación	25	23/11/24	17/12/24		No comenzado		
2	Transporte a unidades	2	25/12/24	26/12/24		No comenzado		
3	Ubicación en sitio	2	28/12/24	29/12/24		No comenzado		
	ARCHIVADORES RODANTES							
1	toma de medidas	8	15/11/24	22/11/24		En progreso		
2	fabricacion de rodante	24	23/11/24	16/12/24		No comenzado		
3	transporte	2	19/12/24	20/12/24		No comenzado		
4	instalacion.	5	21/12/24	25/12/24		No comenzado		
	AVISO INSTITUCIONAL							
1	aprobacion de arte	5	18/11/24	22/11/24		En progreso		
2	fabricacion	5	25/11/24	29/11/24		No comenzado		
3	transporte	2	19/12/24	20/12/24		No comenzado		
4	instalacion	2	26/12/24	27/12/24		No comenzado		
#¡REF!	Re intalacion en sitio	5	27/12/24	31/12/24		No comenzado		

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

La estimación de fabricación, despachos e instalaciones están sujetas a la aprobación del cuadro de mayores y menores cantidades finales y la firma de fichas técnicas,

VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

- **DOSQUEBRADAS 14/11/2024**













Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

MUEBLES ROMERO S.A.S

- **PEREIRA 14/11/2024**








Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.









GRAFICO RESUMEN DE AVANCE SEGÚN CRONOGRAMA




Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

A la fecha se presenta un retraso de 4 días en la aprobación del cuadro de mayores y menores cantidades y de los planos distribuidos.


En franja roja encontramos una ruta crítica entre el día 11 y 18 de diciembre, fechas en las que se deben realizar los despachos e inicios de las instalaciones para las cuales es fundamental la coordinación y logística entre la planta de producción, el personal asignado en la unidad y el equipo de instalación puesto que existe la premisa de los espacios ocupados y en funcionamiento.

REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES – DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fichas técnicas Dosquebradas.



Fichas técnicas Pereira.



Relación de fichas técnicas elaboradas que permiten comprender los muebles en detalles de fabricación, acabados, y diseño a suministrar.

Muebles Romero <mueblesromero444@gmail.com> 11 dic 2024, 6:38 p.m.
para licitaciones3, octave.romero, Ceiler, Felipe, Magaly, Cesar

de: **Muebles Romero** <mueblesromero444@gmail.com>
para: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Felipe Andres Rios Franco <felipe.rios@supernotariado.gov.co>, Magaly Caycedo Molano <magaly.caycedo@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>, licitaciones3@mueblesromero.net, octave.romero@gmail.com
fecha: 11 dic 2024, 6:38 p.m.
asunto: Re: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CTO. 2403 de 2024
enviado por: gmail.com

Cordial saludo.

Señores **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y**

Contrato: **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 24**


Por medio del presente nos permitimos adjuntar la informac


1) Cronograma de fabricación agradecemos se notifique al p ...OO 14 de diciembre se encontrará realizando los desmontes de divisiones metálicas ...arios de trabajos). *Agradecemos en lo posible permitir el ingreso de la motocicleta ya que es*

-VILLA ESCOBAR JHONATAN STIVEN - cc. 1.017.191.
-GALLEGO BUITRAGO JHON EDISSON - cc. 1.017.13
-Motocicleta CCP75

2,3) a raíz del comunicado por parte del Supervisor **Felipe Andres Rios el dia 29 de noviembre del 2024** donde se solicitaba la modificación de diseño y tipo de mueble previamente propuesto en planos, para el área de taquillas por cantidad y disposición de los funcionarios para el adecuado prestación del servicio, esto generó una cantidad menor en divisiones metálicas, piso techo y media altura y nuevos puesto de menor dimensión el cual se presenta en el cuadro como ítem nuevo y generó un valor a favor de la entidad para lo cual a solicitud del registrador de la unidad se incluye una mesa adicional de consulta (item nuevo) y mesas de cafetería y sillas para las cuales las instalaciones cuentan con el espacio, esto teniendo en cuenta los tiempos actuales de ejecución y que serían los ítems sugeridos y más favorables para poder cumplir.

4) Para los ítems. (Sofa y Poltrona) ya que la imagen gráfica no corresponde con las descripciones técnicas en el (***Anexo - Esp. Técnicas Muebles 4 Agrup._1)*** Solicitamos se nos avale bien sea la imagen y con una nueva descripción del ítem en un oficio parte para el adecuado soporte y fabricación del mismo. Agradecemos el visto bueno de algún representante de la entidad como protocolo interno de la empresa en sus adecuados procesos de fabricación.





Durante la primera etapa del contrato se realizaron las visitas tecnicas, ajuste y actualizacion a la planimetira suministrada para diseño y ubicación de los elementos a suministrar, a partir de reunones virturales se fue ajustando el cuadro de mayores y menores cantidades ajustando a la final necesidad, sin execeder el presupuesto inicial.

MUEBLES ROMERO S.A.S

CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

	MUEBLES ROMERO S.A.S - RECURSOS FÍSICOS	COD 8.0- F04 Version: 1.0
	PROGRAMACIÓN ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	


Objeto: Realizar una trazabilidad sobre la maquinaria y equipos de la empresa **Muebles Romero S.A.S** para determinar la necesidad de realizar los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos y de esa forma apoyar satisfactoriamente al proceso de recursos físicos

CÓDIGO MQ	MAQUINARIA O EQUIPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	UBICACIÓN	ESTADO			FECHA DE INSPECCIÓN	¿REQUIERE MANTENIMIENTO?		FECHA MANTENIMIENTO/ENCARGADO
					Bueno	Regular	Malo		SI	NO	
MQ-1	Acolilladora o sierra ingleteadora	Guía deslizante extra alta que permite cortes verticales de molduras de corona	DEWALT	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-2	Acolilladora o sierra ingleteadora	Guía deslizante extra alta que permite cortes verticales de molduras de corona	PRO-LINE	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-3	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-4	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-5	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-6	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-7	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-8	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-9	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-10	Aspiradora de polvos Holywood 1 fase	Colector portatil de polvo especial para equipos que producen aserrín o viruta	HOLYWOOD	Bodega 1-2				No inspeccionada			
MQ-11	Cepillo tres cuchillas	Máquina para ajustar el grosor de la madera	FRANCO HNOS.	No se conoce				No inspeccionada			
MQ-12	Cepillo de 45 motores series 3,5 HP	Cepillo industrial	FRANCO HNOS.	No se conoce				No inspeccionada			
MQ-13	Compresor	Comprensor industrial	Sin marca	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-14	Compresor caballo de fuerza - Hp de 80 Lb	Comprensor industrial	DEWALT	No se conoce				No inspeccionada			
MQ-15	Compresor de 250 Lb Baldor	Comprensor industrial	Sin marca	No se conoce				No inspeccionada			
MQ-16	Compresor 7,5 Hp	Comprensor de aire de tornillo rotativo con aire secador refrigerado integrado	ATLAS COPCO	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-17	Enchapadora de cantos C/Soporte Y	Máquina para el aplacado de cantos rectos en series pequeñas	VIRUTEX	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-18	Enchapadora de cantos	Máquina para el encolado de cantos sobre piezas rectas y curvas	SMART 3	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-19	Extractor 20"	Motor Monofásico	Sin marca	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-20	Rutiadora 3,1/4	Rutiadora industrial	DEWALT	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-21	Extractor 20"	Motor Monofásico	Sin marca	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-22	Extractor centrifufo 22" motro 3Hp	Extractor, ventilador centrifugo	N/A	Bodega 1 Tercer piso (Pintura)				No inspeccionada			
MQ-23	Olla a presion	Tanque a presión para 2 o 3 litros de pegante	N/A	Bodega 1 cabina de pegante				No inspeccionada			
MQ-24	Planeadora 30 Ancho	Herramienta para cepillar el canto de la madera	JOSE HURTADO Y CIA	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-25	Planeadora 35 Ancho	Herramienta para cepillar el canto de la madera	JOSE HURTADO Y CIA	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-26	Sierra circular con barremos 3,0 Caballos de fuerza	Sierra circular con mesa en madera	ROCOM	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-27	Sierra circular en angulo acoplada con motor eléctrico	Máquina que proporciona el ancho al largo de la madera	I.G.B.	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-28	Sierra circular escualizable	Máquina para aserrar Longitudinal o transversalmente sobre madera y metal	JOSE HURTADO Y CIA	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-29	Sierra circular grande	Máquina para aserrar Longitudinal o transversalmente sobre madera y metal	I.G.B.	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-30	Sierra circular 2° con motor 5Hp	Máquina para aserrar Longitudinal o transversalmente sobre madera y metal	I.G.B.	Bodega 2				No inspeccionada			
MQ-31	Sierra escuadradora	Cortadora con altura de 104 mm y diámetro de 315 mm	FELDER	Bodega 1				No inspeccionada			
MQ-32	Sierra sinfin	Cortadora de curva o deshilado de madera	METALICAS SPICE	Bodega 2				No inspeccionada			

MQ-33	Sierra sinfin	Cortadora de curva o deshilado de madera	METALICAS SPICE	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-34	Taladro de arbol	Máquina para trabajos universales de taladrado	FRANCO HNOS.	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-35	Torno de 2,0 M 3,0 Caballos de fuerza	Torno industrial	Sin marca	No se conoce				No inspeccionada				
MQ-36	Trompo 3,0 H.P con sierra y fresas para moldura	Trompo para el galceado, moldurado y pulido de molduras	ROCOM	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-37	Trompo metalico	Trompo para el galceado, moldurado y pulido de molduras	I.G.B.	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-38	Enchapadora de cantos	Máquina para el encolado de cantos sobre piezas rectas y curvas	VITAP	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-39	Sierra escuadradora	Escuadradora industrial	FELDER	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-40	Aspiradora de polvos	Aspiradora industrial	FELDER	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-41	Sierra escuadradora	Cortadora con altura de 104 mm y diámetro de 315 mm	FELDER	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-42	Rongpeng paint tank with spray gun	Tanque para la plicación de pegante a presión	RONGPENG	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-43	Rongpeng paint tank with spray gun	Tanque para la aplicación de pegante a presión	RONGPENG	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-44	Extractor eolico 800 mm	Extractor industrial	Sin marca	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-45	Extractor eolico 800 mm	Extractor industrial	Sin marca	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-46	Taladro de pedestal	Taladro de columna	CRAFTSMAN	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-47	Ascensor	Elevador industrial	TERMELEC	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-48	Dobladora hidraulica	Dobladora industrial	MAKSER	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-49	Compresor c/kit 3h	Comprensor industrial	BAUKER	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-50	Cortadora Durma	Cizalla - Gillotina Eléctromecánica	DURMA	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-51	Máquina soldadora de voltaje constante	Soldadora industrial	INCOLN ELECTRIC	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-52	Equipo de soldadura	Equipo de soldadura industrial	KOBART BETA	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-53	Troqueladora	Troqueladora industrial	JOHNSON MACHINE	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-54	Sin registro							No inspeccionada				
MQ-55	Equipo MIG lincoln powertec 191	Equipo Lincoln	LINCOLN	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-56	Sierra sin fin portatil "femm" ref 780 xl	Cortadora portátil de tubo (Sierra sin fin)	FEMI JOB LINE	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-57	Lijadora de acabados "makita" model bo4556k	Lijadora de acabados y abrasión en superficies	MAKITA	Bodega 1				No inspeccionada				
MQ-58	Extractor l6	Motor Monofásico	CHEKA	Bodega 2				No inspeccionada				
MQ-59	Pistola para tuerca remachada de 1/4	Máquinas neumáticas	SUMAKE	Bodega 2				No inspeccionada				

Se comparte el cuadro de seguimiento de los mantenimientos, reparaciones y ajustes realizados durante la ejecución del contrato a la maquinaria existente en planta de fabricación.

CONTROL DE PERSONAL.




WILMER P — PEREZ MONTALVO WILMER ENRRIQUE

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	5:57:00 a. m.	5:20:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
17/12/2024	5:57:00 a. m.	5:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
18/12/2024	6:27:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024	6:26:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
20/12/2024	6:25:00 a. m.	12:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							despedida de año
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:14:00 a. m.	4:49:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:12:00 a. m.	3:03:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:27:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:29:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			2,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			00:00:00			00:00:00			-0,25	0,00	0,00	0,00	

JUAN O — ORJUELA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	5:50:00 a. m.	5:20:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
17/12/2024	5:52:00 a. m.	5:51:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
18/12/2024	6:16:00 a. m.	4:51:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024	6:08:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
20/12/2024	6:20:00 a. m.	12:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							despedida fin de año
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:13:00 a. m.	4:51:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:56:00 a. m.	3:03:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							navidad
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:06:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:24:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			2,00	0,00	0,00	0,00	



CRISTIAN R — AGUASACO CRISTIAN ANDRES

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	6:31:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
17/12/2024	6:22:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
18/12/2024	6:28:00 a. m.	4:51:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024	6:22:00 a. m.	4:58:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
20/12/2024	6:46:00 a. m.	12:22:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			-0,25				despedida
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:22:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:53:00 a. m.	3:03:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							navidad
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:26:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:27:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			-0,25	0,00	0,00	0,00	

PABLO H — HERNANDEZ PABLO

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	5:44:00 a. m.	5:20:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
17/12/2024	5:48:00 a. m.	5:20:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
18/12/2024	5:45:00 a. m.	5:19:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
19/12/2024	5:45:00 a. m.	4:49:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			0,5				
20/12/2024	6:10:00 a. m.	12:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:14:00 a. m.	4:49:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:12:00 a. m.	3:02:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:14:00 a. m.	4:49:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:10:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			3,50	0,00	0,00	0,00	

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

MUEBLES ROMERO S.A.S

OSCAR C — CRUZ SERRATO OSCAR JOSE

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	6:25:00 a. m.		0:00:00		4:50:00 p. m.	0:00:00							instalacion Manuel Gahona
17/12/2024	6:24:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
18/12/2024	6:29:00 a. m.	4:53:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024	6:27:00 a. m.	4:53:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
20/12/2024	6:25:00 a. m.	12:13:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							despedida
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:30:00 a. m.	4:54:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:52:00 a. m.	3:06:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							navidad
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:25:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:28:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			0,00	0,00	0,00	0,00	

YESID M — MONTOYA BRIÑEZ YESID EMILIO

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	6:16:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
17/12/2024	5:48:00 a. m.	5:21:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
18/12/2024	6:21:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024	6:11:00 a. m.	4:53:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
20/12/2024	6:10:00 a. m.	12:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							despedida
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	5:58:00 a. m.	4:45:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
24/12/2024	6:04:00 a. m.	3:05:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							navidad
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:11:00 a. m.	4:51:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:02:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			2,00	0,00	0,00	0,00	

ORLANDO C — CASTRO ORLANDO

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	5:53:00 a. m.	5:23:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
17/12/2024	5:54:00 a. m.	5:24:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
18/12/2024	6:09:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024	6:08:00 a. m.	4:53:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
20/12/2024	6:05:00 a. m.	12:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							despedida
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	5:53:00 a. m.	4:53:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
24/12/2024	6:44:00 a. m.	3:02:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	5:49:00 a. m.	4:53:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	5:50:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			3,00	0,00	0,00	0,00	

ALEJANDRO — SUAREZ PEÑARANDA MANUAL ALEJANDRO


Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	5:54:00 a. m.	5:19:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
17/12/2024	5:53:00 a. m.	5:22:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
18/12/2024	5:58:00 a. m.	5:19:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
19/12/2024	5:53:00 a. m.	5:20:00 p. m.	0:00:00			0:00:00			1				
20/12/2024	6:28:00 a. m.	12:30:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							despedida
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:23:00 a. m.	4:45:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:24:00 a. m.	3:02:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:27:00 a. m.	4:52:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:30:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			4,00	0,00	0,00	0,00	

JHOAN — JOHAN MONTOYA

Fecha	Reportado sistema ENTRADA	Reportado sistema SALIDA	Total	Reportado trabajador Hora ingreso	Reportado trabajador Hora de salida	Total	Reportado sistema ALMUERZO	Reportado sistema ALMUERZO	HED	HEN	HEDD F	HENDF	OBSERVACION
16/12/2024	6:30:00 a. m.	4:45:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
17/12/2024	6:28:00 a. m.	4:48:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
18/12/2024	6:28:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
19/12/2024			0:00:00			0:00:00							incapacidad
20/12/2024	6:31:00 a. m.	4:48:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
21/12/2024			0:00:00			0:00:00							
22/12/2024			0:00:00			0:00:00							
23/12/2024	6:35:00 a. m.	4:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
24/12/2024	6:30:00 a. m.	4:46:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
25/12/2024			0:00:00			0:00:00							
26/12/2024	6:28:00 a. m.	5:50:00 p. m.	0:00:00			0:00:00							
27/12/2024	6:30:00 a. m.		0:00:00			0:00:00							
28/12/2024			0:00:00			0:00:00							
29/12/2024			0:00:00			0:00:00							
30/12/2024			0:00:00			0:00:00							
31/12/2024			0:00:00			0:00:00							
TOTAL			00:00:00			00:00:00			0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL











Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.



ServiCanto

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cantos de P.V.C

Producto

Grupo	Anchos	Tolerancia en Ancho	Tolerancia en Espesor	Unidad
Rigido de 0.45 mm	19,22,26,35,45	± 0.5	±0.05	mm
Rigido de 1 mm	22 y 45		-0.2 , + 0.05	
Rigido de 2 mm	22,26,34 y 45			

Variación de Color

Grupo de Colores	Tolerancia	Unidad
Colores Sólidos - Blancos y Colores Claros	0.5	CIELab
Colores Sólidos - Colores Oscuros	0.8	
Colores Sólidos - Colores Fuertes	1.5	

Propiedades Físicas

Nombre	Normativa	Valor	Unidad
Densidad	DIN 53479	1.4 - 1.5	gr / cm 3
Temperatura de Ablandamiento	ASTM D1525 / ISO 306	80 - 82	°C
Tension de Rupture	ISO 527-3	30	
Resistencia a la Luz UV	ISO 4892 1-2	>5	
Inflamabilidad	UL 94	HB	

Propiedades Mecánicas

Nombre	Normativa	Valor	Unidad
Dureza	ISO 868 / ASTM D 2240	75 ± 2	Shore D
Resistencia al Impacto	ISO 7765-2	No Rompe	N/A
Estabilidad dimensional	DIN 53377	< 2	%
Resistencia a la Abrasión (Solo extrampados)	ISO 7784-2	80	Cicles
Absorción de Agua	ISO 62	No Mide	
Resistencias a Agentes Agresivos *	DIN 68861	Buena	

* Vino tinto, cervezas, licores y agentes de limpieza en General. Todos los relacionados a la resistencia química del poliboruro de vinilo.

Recomendaciones

Almacenamiento	18 meses y una temperatura promedio de 25 °C
Adhesivos Recomendados	EVA / PUR , y tener en cuenta todas las recomendaciones y especificaciones de su proveedor de adhesivo y equipo de aplicación de cantos
Limpieza	Se deben usar productos especiales para la limpieza de plásticos y en especifico para pvc. No se recomienda el uso de solventes o agentes que lo contengan.
Temperatura de Proceso *	130 a 180 °C en Velocidades de aplicación baja (apros 5 m / min)
	180 a 210 °C en Velocidades de aplicación alta (mayores a 12 m / min)
	Se recomienda una temperatura del sustrato > 18 °C
Aplicación de Adhesivo *	Se debe aplicar una cantidad entre 180 a 250 gr / m2 y con una presión por un tiempo corto de 8 a 9 segundos

* Las variables relacionadas con el proceso debe ser una combinación de las 3 partes inmersas en el proceso como son el canto, adhesivo y equipo de aplicación. Verifica información técnica antes de iniciar sus ensayos.



BUREAU VERITAS Certification

LAMITECH S.A.S.
Entidad Contratante: Vía a Mamonal, Kilómetro 13.
Cartagena, Bolívar - Colombia

Este es un certificado Multi-Sitio, activo, válido, administrado en forma regular y sujeto a seguimiento periódico

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS POSTFORMADOS, TERMOLAMINADOS Y PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS.

DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF HIGT PRESSURE LAMINATES; MARKETING OF POSTFORMING, MEMBRANE PRESSED ELEMENTS AND ARCHITECTURAL PRODUCT

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación: **04 enero 2016**
Fecha de Vencimiento del ciclo previo: **03 enero 2022**
Fecha de Auditoría de Recertificación: **11 diciembre 2021**
Fecha de inicio del ciclo de Recertificación: **11 enero 2022**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el **03 enero 2028**

Certificado No. CO22.00008/U
Certificado Previo No. CO15.00025/U
Versión no. 1 Fecha de Revisión: **11 enero 2022**

UKAS

Alexander Toro Montoya
Gerente de Operaciones

Dirección del Organismo de Certificación: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Oficina Local: 6th/7 Colombia Link Carrera 19 No 97-40 Torre 1 Oficina 401
Bogotá D.C. – Colombia

Cualquier extensión adicional realizada a alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede requerir consideración y la organización.

Para comprobar la validez de este certificado por favor verifique en la página web www.bureauveritascertification.com/clients

UKAS Certificate Template multi-site ver3.0 2-17 15 diciembre 2020



BUREAU VERITAS Certification

LAMITECH S.A.S.

ISO 9001:2015
Alcance de Certificación

Nombre del Sitio	Dirección del Sitio	Alcance del Sitio
Sede Principal	Vía a Mamonal, Kilómetro 13 Cartagena, Bolívar, Colombia	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS POSTFORMADOS, TERMOLAMINADOS Y PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS. DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING OF HIGT PRESSURE LAMINATES; MARKETING OF POSTFORMING, MEMBRANE PRESSED ELEMENTS AND ARCHITECTURAL PRODUCT
Sede Bogotá	Carrera 19 # 92 - 85 Bogotá D.C. – Colombia	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE MERCADEO, DISEÑO, SERVICIO AL CLIENTE NACIONAL Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT PROCESSES, MARKETING, COMMERCIAL & MANAGEMENT, MARKETING, DESIGN, NATIONAL CUSTOMER SERVICE AND DISTRIBUTION CENTER.

Certificado No. CO22.00008/U
Certificado Previo No. CO15.00025/U
Versión no. 1 Fecha de Revisión: **11 enero 2022**

UKAS

Alexander Toro Montoya
Gerente de Operaciones

Dirección del Organismo de Certificación: 5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Oficina Local: 6th/7 Colombia Link Carrera 19 No 97-40 Torre 1 Oficina 401
Bogotá D.C. – Colombia

Cualquier extensión adicional realizada a alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos de Sistema de Gestión, puede requerir consideración y la organización.

Para comprobar la validez de este certificado por favor verifique en la página web www.bureauveritascertification.com/clients

UKAS Certificate Template multi-site ver3.0 2-17 15 diciembre 2020



CONTROL DE CALIDAD EN LA PINTURA EN POLVO

CONTROL DE CALIDAD EN LA PINTURA EN POLVO

Control de la pre-mezcla

Al iniciarse una fabricación, en la planta de producción de pintura en polvo pasan por la extrusora 20 kg de la pre-mezcla del producto a fabricar y mandan una muestra de "chips" (escamas de material termoendurecible) al Laboratorio de Control de Calidad.

La muestra es molida en un molinillo y tamizada para seleccionar el tamaño de partícula adecuado para ser aplicada mediante pistola electrostática, secada en una estufa a la temperatura requerida según instrucciones de la hoja de fabricación y evaluada, frente al patrón, en función del color, aspecto y brillo. Control de calidad da el visto-bueno o indica a Producción los retoques necesarios.

El proceso se repite hasta dar por buenas las características del producto.

Control de la molienda

Al iniciarse en Producción la molienda de la partida, el Laboratorio de Calidad aplica una probeta para comprobar que no exista contaminación originada en el molino. Asimismo esta aplicación permite evaluar el acabado con pintura de la granulometría definitiva.


Control de la granulometría

La medición del tamaño de partícula de la pintura en polvo se realiza mediante un instrumento de difracción láser. Una muestra de unos 10 gramos es suficiente para evaluar la granulometría. Se mide el tamaño medio de las partículas y la dispersión de la distribución de tamaños. Si es necesario corregir la finura de la pintura, se dan instrucciones para modificar las condiciones de molienda.

Propiedades mecánicas

En función de las especificaciones del producto, indicadas en el plan de control de la pintura, se realizan ensayos de adherencia, impacto, medición del brillo o doblado.

La adherencia



20/2/20, 5:50 p.m. CONTROL DE CALIDAD EN LA PINTURA EN POLVO

La adherencia se verifica, de acuerdo con la norma ISO 2409, mediante un corte enrejado (cortes cortes paralelos equidistantes horizontales y otros verticales de la superficie de la pintura hasta el metal) y la aplicación de cinta adhesiva sobre la cuadrícula obtenida al arrancar la cinta adhesiva se obtiene una evaluación, mediante la fracción de pintura arrancada, de la adherencia. Nuestras especificaciones son siempre de máxima adherencia Gt-0.

El ensayo de impacto

El ensayo de impacto, según las normas INTA 160268 y ASTM 2794, consiste en dejar caer un peso de 1 kg terminado en una semi-esfera de diámetro determinado (12,7 mm) guiado dentro de un tubo, desde una altura determinada (70 cm) y evaluar los daños realizados en la película de pintura.

La medición del brillo de acuerdo a la norma ISO 2813, se realiza con un instrumento específico, el brillómetro o glossmeter, que envía sobre la superficie de pintura un rayo de luz con un ángulo definido y mide, con el mismo ángulo, la luz reflejada por la superficie.

Consideramos pinturas en polvo brillantes las que den valores de 76 a 95% en el ángulo de 60°, mates las que den valores de reflexión entre 30 y 75% y las mates desde 3 hasta 29%. Los valores más bajos de brillo los obtenemos sólo en calidad S-100 Epoxi.

La prueba de doblado

La prueba de doblado consiste en curvar sobre un cilindro de diámetro determinado (5 mm) una probeta pintada y evaluar el estado de la pintura en la zona doblada. Se sigue la norma ISO 1519.

Se realiza también el ensayo de polimerización pasando sobre la superficie de la pintura un trapo o un algodón humedecido en metil-etil-cetona (MEK) y comprobando que no disuelve la pintura.

Documentación y archivo

Para cada producto fabricado se anotan en una ficha los resultados de todos los ensayos realizados, incluidos los ajustes de color. La ficha se archiva, para servir de historial del producto y de referencia para próximas fabricaciones. También servirá para redactar el Certificado de Calidad del producto.

Las probetas del lote de fabricación se archivan junto con el patrón y las fabricaciones precedentes.

Una **muestra** de la pintura en polvo de cada lote de fabricación se conserva durante 6 meses 6 según fabricantes) para composiciones posteriores.

Calibrado de instrumentos

Los instrumentos utilizados en el control de calidad, como los de otros laboratorios, se verifican y calibran regularmente, tanto por parte de los técnicos como por empresas certificadoras externas.



GREENGUARD Gold Certification Criteria for Building Products and Interior Finishes

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC [a]	-	0.22	mg/m³
Formaldehyde	50-00-0	9 (7.3 ppb)	µg/m³
Total Aldehydes [a]		0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m³
Particle Matter less than 10 µm [c]	-	20	µg/m³
1-Methyl-2-pyrrolidinone [b]	872-50-4	160	µg/m³
Individual VOCs [a]	-	1/2 CREL or 1/2000th TLV	-

[A] Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C6 – C16 range, with responses calibrated to a toluene surrogate. Maximum allowable predicted TVOC concentrations for GREENGUARD Gold (0.22 mg/m³) fall in the range of 0.5 mg/m³ or less, as specified in CDPH Standard Method v1.2.

[B] The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

[C] Particle emission requirements only applicable to HVAC Duct Products with exposed surface area in air streams (a forced air test with specific test method) and for wood finishing (sanding) systems.

[D] Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day

[E] Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/2 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level i credit 7.6.2 and 1/1000th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).

	ERGO & HEALTH S.A.S. **900.193.492-2**
	FICHAS TÉCNICAS
FECHA DE EDICIÓN: 9 Jun 2023	VERSIÓN: 2 / REVISIÓN N° 1
ESRADO POR: Claudia Mello	CODIGO: DOC-CC-014 / PAG: 1 de 1

DESCANSAPIES BÁSICO 3 ALTURAS

REFERENCIA	AP-AR0986
MARCA	ARTECMA
CATEGORÍA	Accesorio para puesto de trabajo.
USO	Para oficina y hogar.
MATERIAL	Madera de pino caribe - Tornillo con mariposa y arandela - Tapete antideslizante.
DIMENSIONES Y PESO	Superficie: 30 cm ancho x 40 cm Profundidad. Peso: 2 Kg.
AJUSTES	* Ángulos de graduación de la plataforma de 0 - 35º grados. * Altura horizontal posición 1: 9 cm. * Altura horizontal posición 2: 12 cm. * Altura horizontal posición 3: 13.5 cm. * Altura en ángulo posición 1: 12,5 cm. * Altura en ángulo posición 2: 18 cm. * Altura en ángulo posición 3: 21 cm.
CARACTERÍSTICAS	* Graduable a tres (3) alturas, para conseguir una óptima alineación y comodidad para los pies. * Superficie en tapete antideslizante de alta resistencia. * Fácil manejo para graduación de altura. * Desarmable (incluye instrucciones de armado).
BENEFICIOS	* Previene la aparición de várices. * Facilita el retorno venoso. * Previene la formación de trombos y flebitis. * Ayuda a reducir la tensión y la fatiga de las piernas con el movimiento de vaivén. * Favorece la correcta posición de las rodillas y los tobillos.
COLOR	Negro.
GARANTÍA	1 año por defectos de fabricación.

Colmena Seguros

Colmena Seguros **CER-5.425**

Certifica que la empresa **ACEROS CORTADOS S.A.** identificada con NIT **800169867** afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha **31/08/2020** conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de **91,00%**.

CICLO	ESTÁNDAR	CALIFICACIÓN
Planear	Recursos	10,00 %
	Gestión Integral	10,00 %
Hacer	Gestión de la salud	20,00 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	26,00 %
	Gestión de Amenazas	10,00 %
Verificar	Verificación del SGSST	5,00 %
Actuar	Mejoramiento	10,00 %
	TOTAL	**91,00 %**

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a los 31 días del mes de agosto de 2020

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros

www.colmenaseguros.com

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

MUEBLES ROMERO S.A.S

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

RV: Cuadro resumen de items contrato No. 2403 Recibidos ×

Felipe Andres Rios Franco sáb, 9 nov 2024, 8:02 a.m.
Cordial saludo Conforme al compromiso adquirido el día 08 de noviembre de 2024 envio registro fotográfico ORIP Pereira IMG_20240311_102200298.jpg IMG_20240311_1

Felipe Andres Rios Franco sáb, 9 nov 2024, 8:37 a.m.
Por favor confirmar recibo de documentos ya que me llega un correo que no es posible la entrega De: Felipe Andres Rios Franco <felipe.rios@supernotariado.gov.co

Felipe Andres Rios Franco sáb, 9 nov 2024, 8:38 a.m.
Enviado: sábado, 9 de noviembre de 2024 8:02 Para: mueblesromero444@gmail.com <mueblesromero444@gmail.com>; octave.romero@gmail.com <octave.romero@gmail.com> As

Muebles Romero <mueblesromero444@gmail.com> mar, 12 nov 2024, 10:44 a.m.
para licitaciones3, octave.romero, Felipe

Cordial saludo.
Señores **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR).**
Contrato: **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2403 DE 2024.**
Arq. Felipe Andres Rios Franco.

Por medio del presente confirmamos el recibido de la información suministrada, agradecemos su número de contacto para coordinaciones para la visita técnica en sitio para la segunda semana de noviembre.

Atentamente
Arq. Juan Carlos Castillo
Muebles Romero S.A.S.

planos pereira Recibidos ×

Muebles Romero <mueblesromero444@gmail.com> mié, 13 nov 2024, 6:05 p.m.
para masterprintod

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Borrador Acta Visita ORIP Pereira - Contrato Muebles Recibidos ×

Felipe Andres Rios Franco sáb, 16 nov 2024, 7:57 a.m.
Arquitecto Juan Carlos, Cordial saludo Conforme al compromiso adquirido me permito enviar para su revisión y firma el acta de visita de verificación realizada a

Muebles Romero <mueblesromero444@gmail.com> mar, 19 nov 2024, 10:23 a.m.
para Felipe, Magaly, Cco:octave.romero, Cco:licitaciones3

Cordial saludo.
Señores **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR).**
Contrato: **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2403 DE 2024.**
Arq. Felipe Andres Rios Franco.

Por medio del presente adjuntamos el documento firmado.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Cuadro de mayores y menores pereira y plano amoblado

Muebles Romero <mueblesromero444@gmail.com> mar, 19 nov 2024, 3:19 p.m.
para Felipe, octave.romero, licitaciones3

Cordial saludo.
Señores **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR).**
Contrato: **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2403 DE 2024.**
Arq. Felipe Andres Rios Franco.

Por medio del presente quiero poner a su disposición el cuadro de balance de mayores y menores cantidades según lo socializado en la visita técnica del pasado 14 de noviembre. Cabe resaltar que uno de los ítems críticos es 3.01 (items nuevos) (división metálica media altura) la cual no hace parte de los ítems contractuales y son necesarias para los puestos nuevos de funcionario. Para la verificación de ello se anexa el plano amoblado según la vis y ubicación de los mismos.


De ante mano agradezco la atención prestada quedando atento a sus comentarios.

Atentamente
Arq. Juan Carlos Castillo joya
Muebles Romero S.A.S.

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.



Fichas técnicas mobiliario Pereira — Recibidos ×

Muebles Romero — jue, 28 nov 2024, 9:21 p.m.
Cordial saludo. Señores SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (SNR). Contrato: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2403 DE 2024. Por medio del presente enviamos l

Muebles Romero — vie, 29 nov 2024, 3:01 p.m.
Cordial saludo. Arq. Felipe Andres Rios Franco. Por medio del presente adjunto los planos con los ajustes de ubicación y modelos, al igual que el cuadro actuali

Muebles Romero — vie, 29 nov 2024, 3:23 p.m.
El vie, 29 nov 2024 a la(s) 3:01 p.m., Muebles Romero (mueblesromero444@gmail.com) escribió: Cordial saludo. Señores SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO (S

Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co> — mar, 3 dic 2024, 4:28 p.m.
para mí, Felipe, Cesar, licitaciones3@mueblesromero.net, octave.romero@gmail.com


Medellín, 03 de Diciembre de 2024

Ingeniero
JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA
Representante Legal
MUEBLES ROMERO S.A.S.
Bogotá D. C.

REFERENCIA: Contrato de Prestación de Servicios No. 2403 de 2024 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES. AGRUPACIÓN 3."

ASUNTO: Observaciones a la ficha técnica del mobiliario.

ACTAS DE SEGUIMIENTO



ACTA DE VISITA

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA — Código: MP - DNAD - PO - 03 - PR - 02 - FR - 12
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA — Versión: 01
FORMATO: ACTA DE VISITA — Fecha: 11 – 06 - 2021

- Como resultado de las reuniones virtuales, surgieron actas de soporte donde se estipulo los compromisos a realizar entre las partes para que tanto la información de base como los documentos producto de ella permitirían visualizar y tener claro entre las partes los elementos a materializar para las necesidades puntuales de cada oficina.



Superintendencia de Notariado y Registro

DRA — ANDO2024EE000403
Medellín, 03 de Diciembre de 2024

Ingeniero
JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA
Representante Legal
MUEBLES ROMERO S.A.S.
Bogotá D. C.

REFERENCIA: Contrato de Prestación de Servicios No. 2403 de 2024 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES. AGRUPACIÓN 3."

ASUNTO: Observaciones a la ficha técnica del mobiliario.

Respetado ingeniero:

SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA TIPO EJECUTIVA/PRESIDENCIAL, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMATICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO.

Silla a suministrar | Silla ejemplo ilustrativo entidad

DIRECCIÓN REGIÓN ANDINA — Superintendencia de Notariado y Registro — Dirección: Carrera 47 No. 52-122 Int. 2117 — Medellín - Antioquia, Colombia

Página | 1

Superintendencia de Notariado y Registro

SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMATICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO.

Silla a suministrar | Silla ejemplo ilustrativo entidad

DIRECCIÓN REGIÓN ANDINA — Superintendencia de Notariado y Registro — Dirección: Carrera 47 No. 52-122 Int. 2117 — Medellín - Antioquia, Colombia

Página | 2

Superintendencia de Notariado y Registro

POLTRONAS

Poltronas a suministrar | Poltronas ejemplo ilustrativo entidad

El diseño de la poltrona no coincide con el requerido por la entidad.

DIVISIONES METALICA

División a suministrar | División ejemplo ilustrativo entidad

En los planos que se encuentran en las especificaciones del presente proceso en el plano de color sea rojo o azul tres divisiones en aluminio en "U", en el diseño enviado por el contratista estas tres divisiones del plano en sentido horizontal no aparecen. Este aplica para todos los elementos de divisiones, taquilla, etc.

DIRECCIÓN REGIÓN ANDINA — Superintendencia de Notariado y Registro — Dirección: Carrera 47 No. 52-122 Int. 2117 — Medellín - Antioquia, Colombia

Página | 3

Superintendencia de Notariado y Registro

MESA DE JUNTAS.

Mesa de juntas a suministrar

Se debe aclarar si las Mesa de Juntas viene con las respectivas sillas.

Adicionalmente esta supervisión se permite manifestar mediante la presente que el espesor de las superficies de trabajo es de 30 MM y que la solicitud realizada para reducirlas a 25 MM no es aceptada.

De igual manera solicitamos el envío de manera inmediata de todos los documentos correspondientes para la aprobación de los MP para tener claro el valor de cada mueble adicional y con el que la entidad no cuenta con su precio, adicional se deben tener el documento de justificación y los documentos anexos para este tema, el día 22 de noviembre se envió esta solicitud y a la fecha no contamos con estos documentos.

Para el tema del color en las divisiones para el caso de la ORIP Pereira se utilizara el Azul institucional por lo cual invitamos al contratista a revisar el manual de imagen de la entidad y para el caso de Desquiteradas el complemento de las divisiones se realizara con el rojo existente.

Cordialmente,

Dr. CESAR AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL ANDINA
Supervisor del Contrato No. 2403 de 2024

DIRECCIÓN REGIÓN ANDINA — Superintendencia de Notariado y Registro — Dirección: Carrera 47 No. 52-122 Int. 2117 — Medellín - Antioquia, Colombia

Página | 4

DATOS DE ORDEN FINANCIERO

AVANCE EJECUCIÓN PORCENTAJE	30 %
AVANCE EN FACTURACIÓN:	0%
SALDO A LA FECHA POR EJECUTAR	$ 425.967.542
SALDO A LA FECHA DE FACTURACIÓN:	$ 425.967.542

MUEBLES ROMERO S.A.S

ACTIVIDADES DE BALANCE DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADO (IVA Incluido)	CUANDRO MAYORES Y MENORES			
1	MUEBLES				+	-	ACTUALIZADO	TOTAL
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0,60 M Y UNA DE TRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS,CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE,CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE , DESCANSA	un	3,00	$ 4.973.932			3,00	$ 14.921.796
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE , APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, CUADRICULA CABECERA MASONITE	un	35,00	$ 3.549.838			35,00	$ 124.244.330
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M.,INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m^2	7,00	$ 972.377	2,4		9,40	$ 9.140.344
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m^2	100,00	$ 931.968		26	74,00	$ 68.965.632
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	2,00	$ 920.750		1	1,00	$ 920.750
1,10	SOFA DE DOS PUESTOS CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANAHA BASE CROMADA , SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD , COJINES REMOVIBLES	un	1,00	$ 3.287.901			1,00	$ 3.287.901
1,11	POLTRONA DE UN PUESTO CON BRAZOS , TAPIZADO EN PRANAHA BASE CROMADA , SUAVISADO CON CAUCHO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD , COJINES REMOVIBLES	un	2,00	$ 1.561.356			2,00	$ 3.122.712
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT O SIMILAR	m^2	72,00	$ 421.354		53,69	18,31	$ 7.713.139
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO CON BISAGRA HIDRAULICA O TUBO CROMADO, INCLUYE MANIJAS POR DENTRO Y POR FUERA, CERRADURA A MEDIA ALTURA Y CERRADURA A PISO.	m^2	6,00	$ 1.812.773	2,48		8,48	$ 15.372.315
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0,90 X 0,50 X 0,70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	5,00	$ 1.337.222			5,00	$ 6.686.110
1,19	SILLAS INTERLOCUTORAS EN PAÑO • ACABADO DEL ASIENTO Y EL ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO COLOR NEGRO, LAS CUBIERTAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL ESPALDAR Y DEL ASIENTO SE CONSTRUIRÁN EN POLIPROPILENO INYECTADO, ALTURA ASIENTO MÍNIMO 42,5 CM, ALTURA SILLA MÍNIMO 84 CM. ESTRUCTURA METÁLICA TUBO REDONDO MÍNIMO DE 22 MM CALIBRE 16 O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTÁTICA, EL CONTRATISTA PUEDE PRESENTAR ALTERNATIVAS PARA APROBACIÓN O NO POR PARTE DE LA ENTIDAD.	un	10,00	$ 383.579		10	0,00	$ -
1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN, INCLUYE PANELERIA FRONTAL, SUPERFICE DE MOSTRADOR TERMOFORMADA ENCHAPADA EN FORMICA ESPESOR 3MM.	un	1,00	$ 5.852.708			1,00	$ 5.852.708
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	2,00	$ 2.053.346			2,00	$ 4.106.692
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	un	10,00	$ 2.879.548		7	3,00	$ 8.638.644
1,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR) C	un	1,00	$ 3.634.033			1,00	$ 3.634.033

Página 1

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.


1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA PARA QUE LOS ESTANTES NO QUEDEN PEGADOS AL ESTAR CERRADOS, QUE GARANTICE UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. DEBE CONTAR CON SISTEMA ANTIVUELCO QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, INCLUYE ELEMENTOS METÁLICOS PARA QUE LAS CARPETAS NO SE CAIGAN HACIA LOS	un	20,00	$ 2.496.046	5		25,00	$ 62.401.150
1,27	ARCHIVADOR VERTICAL TRES GAVETAS: ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUENTA CON NIVELADORES EN NYLON INYECTADO, CORREDERAS INDEPENDIENTES FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE. ESTÁ PROVISTO DE TRES (3) GAVETAS EXTRAÍBLES Y SISTEMA ANTI-VUELCO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA APERTURA DE UN CAJÓN SI OTRO ESTÁ ABIERTO. ALTURA: 105 CM ANCHO: 47 CM, FONDO: 60 CM	un	5,00	$ 1.683.595		2	3,00	$ 5.050.785
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	5,20	$ 1.277.567		0,7	4,50	$ 5.749.052
2,00	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**							
2,01	DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A MEDIA ALTURA, MESON, DIVISIONES EN VIDRIO SOBRE MESON, INCLUYE RETIRO Y DISPISICIÓN FINAL.	m²	80,00	$ 75.417		5	75,00	$ 5.656.275
2,02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA	un	35,00	$ 74.171			35,00	$ 2.595.985
2,06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED REGULADA Y LOGICA	ML	57,00	$ 19.255		57	0,00	$ -
2,07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA. (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	UN	5,00	$ 156.093		2	3,00	$ 468.279
2,08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES	UN	20,00	$ 137.049		20	0,00	$ -
2,09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP	UN	20,00	$ 144.077		20	0,00	$ -
2,1	MANTENIMIENTO MODULO GENERAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO RODANTE, INCLUYE HERRAJES,ANCLAJES, TENSORES, CADENAS, CHAPAS, TORNILLERÍA Y DEMAS ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 191.273		3	0,00	$ -
2,11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	UN	38,00	$ 63.254		21	17,00	$ 1.075.318
2,14	ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE DESMONETE Y REINSTALACION DE MESON EN MATERIAL EXISTENTE, CORTE EN CONCRETO, DEMOLICION MURO A LA ALTURA DE ATENCION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDADL, RESANE DE PARED CON PINTURA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.	ML	1,50	$ 188.360	1		2,50	$ 470.900
2,16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	UN	1,00	$ 53.222			1,00	$ 53.222
3,00	**ITEMS NUEVOS**							
3,01	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	78,8	$ 640.000			78,80	$ 50.432.000
3,02	SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 10MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,50M X 0.30M; CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS, INCLUYE ANGULOS DE ANCLAJE A DIVISION METALICA DE MEDIA ALTURA Y TORNILLO	UN	1,00	$ 241.750			1,00	$ 241.750
3,03	SILLA INTERLOCUTORA PARA REGISTRADOS TIPO TRINEO EN MALLA	UN	2,00	$ 550.000			2,00	$ 1.100.000
3,04	CAMBIO DE COLOR DE PANEL EXISTENTE EN AGLOMERADO EN DIVISION METALICA POR ENCHAPADO EN FORMICA COLOR AZUL INSTITUCIONAL, EN CITO	M2	7,10	$ 133.280			7,10	$ 946.288
3,05	MESA DE CONSULTA DE SUPERFICIES ESPESOR 25 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 200 CM Y 100CM DE FONDO, , BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. DOBLE BASE METALICAS INDEPENDIENTES CON	UN	1,00	$ 1.644.317			1,00	$ 1.644.317
3,06	MESA DE JUNTAS PARA 6 PUESTOS (180 x 100) cm EN SUPERFICIE DE AGLOMERADO DE 25MM EN FORMICA COLOR INSTITUCIONAL, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS, ESTRUCTURA CON PANELES EN AGLOMERADO Y NIVELADORES PLASTICOS, INCLUYE GROUMMET PARA CONEXIONES. INCLUYE LAS SILLAS ERGONÓMICAS GIRATORIAS	UN	1,00	$ 4.924.344			1,00	$ 4.924.344
3,07	PLACA DE SEÑALIZACION ACRILICO 21X30 CM, DISEÑO S	UN	7,00	$ 43.531			7,00	$ 304.717
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS CUADRADAS PARA ZONA DE COMIDAS 0,70 X 0,70, MADERA MELANIMA 25MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA EN TUBO EN ACERO ACABADO EN PINTURA ELECTRO ESTATICA COLOR NEGRO, CON	UN	3,00	$ 449.713			3,00	$ 1.349.139
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, PROTECCION UV, PARA TRAFICO PESADO, 0,42 ANCHO X 0,42 LARGO X 0,82 DE ALTO, ESTRUCTURA METÁLICA TUBO REDONDO MÍNIMO DE 22 MM CALIBRE 16 O	UN	12,00	$ 179.361			12,00	$ 2.152.332
3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1,20 X 0,60 RECTO, SUPERFICIES ESPESOR 25 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM , EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO. .	UN	1,00	$ 2.749.000			1,00	$ 2.749.000
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (Hace referencia a la sumatoria de: Precios Unitarios Ofertados, Multiplicados por las cantidades requeridas)								**$ 425.971.958**

Página 2

Dirección: Cra 70 No. 31-45 Sur – Teléfonos: 4524094 – 4523081
Cel: 3013701149 – 3003229039
E-mail: mueblesromero@yahoo.com y licitaciones3@mueblesromero.net
www.mueblesromero.com.co – BOGOTÁ, D.C.

Para la fecha 28/11/2024. El cuadro anterior es el balance que se tiene a la fecha según los primeros aproximamientos con los diseños de distribución de muebles y requerimientos durante las visitas.

APUS – ITEMS NO PREVISTOS



A partir de cotizaciones, formatos y oficio de justificación se elaboran los APUS producto el balance de mayores y menores cantidades.

CONCULSION.

Para la primera semana de diciembre y con el 40% de tiempo contractual transcurrido se concluye que a pesar de que las líneas de fabricación de algunos de los elementos a suministrar ya iniciaron; es fundamental elaborar un cronograma de instalación y plan de contingencia para las áreas ocupadas y/o con funcionarios activos, para realizar la instalación adecuada de los elementos sin generar traumatismos en las operaciones y atención al público.

También se resaltan las fechas de final de año y los posibles inconvenientes con las restricciones de transito de carga en vías nacionales, para lo cual se relacionará los elementos a suministrar por etapas.