INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA-CDCVI-210 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**"**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO: 18 de septiembre de 2024.

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 01 de octubre de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 de junio de 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 600.746.374,50 (Seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos) M/cte.

Los aportes se discriminan así:

Por parte del Departamento:
a. Cien millones de pesos M/cte. ($100.000.000) respaldado mediante CDP.
b. Diecisiete millones de pesos M/cte. ($17.000.000) en aportes en especie.

Por parte de CORPOGUAVIO:
a. Cuatrocientos setenta y ocho millones setecientos seis mil trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos M/cte. ($478.706.374,50) respaldado mediante CDP.
b. Cinco millones cuarenta mil pesos M/cte. ($5.040.000) en aportes en especie.

VALOR FINAL DEL CONVENIO: $ 600.746.374,50 (Seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos) M/cte.

GARANTIAS: N/A

PERIODO REPORTADO: del 1 de noviembre al 30 de noviembre

SUPERVISOR: OMAR JAVIER CIFUENTE ROMERO
Subdirector de Planeación – Corporación Autónoma Regional del Guavio

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 09 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Obligaciones específicas de acuerdo con lo plasmado en la minuta del Convenio.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Designar a las personas que integrarán el Comité Técnico del convenio	Obligación finalizada exitosamente durante el primer mes de ejecución del convenio	N/A
Elaborar y entregar a la Gobernación el plan operativo que contenga la programación (Cronograma) de las actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio.	Obligación finalizada exitosamente durante el primer mes de ejecución del convenio	N/A
Aportar su capacidad técnica y operativa para desarrollar las actividades previstas para dar cumplimiento objeto del convenio	Como actividades ejecutadas desde la capacidad técnica y operativa de la Corporación se continúa avanzando con la verificación de los postulados según los listados provistos para tal fin, respetando el orden de radicado en cuanto a fecha y hora según se estipulo bajo el documento de convocatoria pública avalado por el Comité Técnico del convenio en los municipios de Ubala, Gacheta, Guasca y Gama, como parte de dicha actividad se genera documentación de soporte de visitas en los formatos: • Acta de compromisos • Formato informe visita de verificación • Valorización de usuarios y visitas de diagnóstico Los cuales incluyen registro fotográfico por cada uno de los usuarios. Nota: los municipios de Medina, Fómeque Gachala y Junín fueron asignados a la Gobernación de Cundinamarca para realizar visitas de verificación bajo Acta 001 del 21/10/2024 del Comité Técnico del convenio	https://drive.google.com/drive/folders/1bZErCnUmJjl_m9wVEwZ11ooRxQJenmIR
Ejecutar las actividades previstas en el convenio, respetando las disposiciones de orden legal en materia contractual	Durante el segundo mes de ejecución se alcanzaron las actividades proyectada en el cronograma de actividades proyectadas las cuales corresponden a: • Listado preliminar de posibles beneficiarios por parte de la corporación • Visitas de viabilizarían (Gobernación de Cundinamarca-Corpoguavio) de los usuarios. • Publicación de proceso contrato de obra SECOP • Publicación de proceso contrato de interventoría SECOP • Elaboración de informes	• Listado preliminar de posibles beneficiarios por parte de la corporación https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EbILkul6ylO2vRC9VcVQbQiW21GU8cB6/edit?gid=1280713359#gid=1280713359 • Visitas de viabilizarían (Gobernación de Cundinamarca-Corpoguavio) de los usuarios. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fq7dPAe7JU1hX7r0AoRm-aWM54734-OI/edit?gid=1615038510#gid=1615038510 • Publicación de proceso contrato de obra SECOP

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-48291&g-recaptcha-response=03AFcWeA7 • Publicación de proceso contrato de interventoría SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14218922 • Elaboración de informes https://drive.google.com/drive/folders/1HqRHaZe4UUTgdfUeUXJvjDx9RnO6-Pd8
Efectuar actividades de seguimiento periódico a las áreas seleccionadas, como medida de control a factores externos que puedan afectar, dañar o destruir las acciones de conservación de los bienes y servicios ambientales	No se ha materializado, por cuanto no se han generado los listados finales por municipio de beneficiarios del convenio ni se ha firmado el contrato de obra el cual tendrá intervención en las áreas seleccionadas.	N/A
Ejecutar la totalidad de las actividades, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el presente estudio previo	Las actividades proyectadas desde el convenio y cronograma se ha ejecutado respetando los plazos establecidos del segundo mes de avance.	N/A
Dar total y oportuno cumplimiento a los estudios previos, los cuales, para todos los efectos harán parte integral del convenio y se entienden aceptados por las partes mediante la suscripción del convenio.	Los documentos fueron cargados a SECOP I bajo los plazos establecidos para contratación pública.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-48291&g-recaptcha-response=03AFcWeA7 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14218922
Apoyar a la secretaría técnica del Comité Técnico que sea generado en el marco del convenio	Se ha participado de los comités técnicos a los cuales fueron convocados por la Gobernación de Cundinamarca el día 5 y 27 de noviembre.	https://drive.google.com/drive/folders/1iCFHpxLddSmOSrqawDg7h8zlkmpCSozX
Establecer y presentar al Comité Técnico para su aprobación los planes, las estrategias y metodologías necesarias para el desarrollo del convenio	Se presentó documentación relacionada con las visitas realizadas a usuarios en la jurisdicción a fin de obtener listados definitivos de los beneficiarios del proyecto de estufas ecoeficientes.	https://drive.google.com/drive/folders/1iCFHpxLddSmOSrqawDg7h8zlkmpCSozX
Presentar para aprobación del Comité los estudios previos del contrato o contratos derivados para el cumplimiento del objeto del convenio.	Durante el segundo mes de ejecución y debido a que ya se habían presentado y aprobado los estudios previos del contrato de obra e interventoria para el cumplimiento del objeto del convenio los mediante acta del 17 de octubre de 2024. No se presenta avance en actividad.	N/A

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ello cause perjuicio a la Gobernación de Cundinamarca o a terceros. l) Para el desembolso de los recursos destinados por parte de la Gobernación de Cundinamarca para la ejecución del Convenio, la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO deberá abrir una cuenta de ahorros de destinación específica en una entidad financiera.	No se han presentado inconvenientes en la actividad a la fecha.	N/A
CORPOGUAVIO realizará la entrega de informes mensuales de avance de actividades, que se deberán entregar al Comité Técnico, en documentos físicos y magnéticos, que detallen la ejecución del convenio mes a mes, donde se resalten los aspectos de carácter técnico y de carácter financiero correspondientes al desarrollo del convenio. A cada informe deberán anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotográfico (imágenes detalladas y panorámicas de forma secuencial, en el predio intervenido, el cual deberá entregarse en forma digital, y física de manera ordenada).	Se presenta segundo informe mensual de avance del convenio interadministrativo No. SA-CDCVI-210 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	N/A
CORPOGUAVIO entregará un (1) informe final, que consolide el 100% de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto del presente contrato, donde se resalten los aspectos de carácter técnico y de carácter económico correspondientes a la ejecución final del convenio. A este informe deberán anexarse los respectivos soportes, documentos y registro fotográfico. El informe final, deberá contener el acta de liquidación de los contratos que se deriven del presente convenio, así como el documento de paz y salvo por todo concepto por parte del contratista.	Para la finalización de plazo de ejecución de convenio se entregará informe final correspondiente a las actividades ejecutadas en cumplimiento de los objetos de los contratos derivados en los aspectos de carácter técnico y económico junto con los soportes correspondientes.	N/A

BALANCE FINANCIERO

Que CORPOGUAVIO en cumplimiento del Plan de Acción 2024-2027, y a través del proyecto denominado "Adaptación al cambio climático", el cual tiene como objetivo "Generar conocimiento desarrollando acciones de mitigación y adaptación al cambio climático", presenta convenio interadministrativo No. SA- CDCVI-210-2024 con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION DE CAMBIO CLIMÁTICO" entre la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Guavio por valor de $600.746.374,50 (Seiscientos millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con cincuenta centavos M/TE) , donde CORPOGUAVIO aporta en efectivo $478.706.374,5 valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No 712 del 20 agosto de 2024 , expedido por CORPOGUAVIO, y El DEPARTAMENTO aporta en efectivo $100.000.000 valor que se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal- CDP No. 7100054710 del 30 de julio de 2024 expedido por el Departamento.

Que las operaciones presupuestales, según lo manifestado, corresponden a la distribución de recursos, en el marco de lo dispuesto en la cláusula cuarta contenida en el convenio interadministrativo No. SA- CDCVI-210-2024, para la ejecución del proyecto ambiental descrito por CORPOGUAVIO como "CONTRATAR POR SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LAS ÁREAS RURALES DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO – CUNDINAMARCA" de la siguiente forma.

COMPONENTE	RECURSO CORPOGUAVIO	RECURSO DEPARTAMENTO	TOTAL RECURSOS
Aporte en efectivo	478.706.374,50	100.000.000	578.706.374,50

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que no se han suscrito los contratos derivados para la ejecución de actividades de construcción de estufas ecoeficientes en la Jurisdicción de Corpoguavio no se presenta avance en la ejecución financiera.

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación

Elaboro: Edna Vega Beltrán / Profesional SP