Contrato N° 00005302 del 11 de Diciembre 2024	**Periodo del reporte:** 12 de Diciembre de 2024 a 31 de Diciembre de 2024	**Fecha:** 30 de Diciembre de 2024
Nombre del contratista: YURI ALEXANDRA VELANDIA PAEZ		**CC: 1.090.483.051**
Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)**
1. DESMONTE DE CIELO RASO	Esta actividad comprende el desmonte del cielo raso, con un área total de 44,33M2 donde se realizó le desinstalación de la estructura perimetral y láminas de icopor
2. DEMOLICION DE ENCHAPE CON RECARGO NOCTURNO	En esta actividad se ejecutó la demolición de 151,9M2 de enchape existente en muros de las baterías sanitarias
3. DESMONTE DE PUERTAS	Esta actividad comprende la desinstalación de 9 UNIDADES de puertas en madera.
4. DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	En esta actividad se realizó el desmonte de 24 UNIDADES de aparatos sanitarios.
5. DESMONTE DE REJILLAS Y SIFONES	Se realizó el desmonte de 5UNIDADES de rejillas existentes
6. DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES	se realizó la actividad de desm0nte de 11 UNIDADES de lámparas existentes
7. DESMONTE DE MESON DE LAVAMANOS	En esta actividad se desinstalaron 1,8m2 de mesones de lavamanos en batería sanitaria de funcionarios
8. DESMONTE DE GABINETE AEREO	Esta actividad fue ejecutada en cuarto lava traperos donde se desmonto 1UNIDAD de gabinete aéreo que se encuentra ubicado en baños damas batería sanitaria de funcionarios
9. DESMONTE DE LLAVE DE LAVA TRAPEROS	Esta actividad comprende la desinstalación de 1UNIDAD de llave existente en cuarto lava traperos
10. DESMONTE DE TAPA DE LLAVE DE PASO	Esta actividad comprende el desmonte de 1UNIDAD de tapa de llave de paso
11. DESMONTE DE TAPA DE CAJA ELECTRICA	En esta actividad se desmonta la tapa de la caja eléctrica existente
2.1. SELLADO Y PULIDA DE GRANITO DE PISO	Esta actividad comprende la limpieza y pulida de pisos de las baterías sanitarias
2,2. SELLADO Y PULIDA DE GRANITO DE MESON DE LAVAMANOS	En esta actividad se desarrolló limpieza y pulida de mesones ubicados
2,3. DESMONTE-MANTENIMIENTO E INSTALACION DE	Esta actividad comprende el desmonte de 13,0 M2 mamparas,

MAMPARAS DE CABINAS SANITARIAS (incluye cambio de soporte, tornillería oxidada y soporte)	
3.01 SUMINSITRO DE MATERIALES Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA VINILICA PARA MUROS TIPO 1 (INLUYE RESANES) COLOR A ESCOGER (CON RECARGO NORTURNO)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (59.6 M2)
4.01 SUMINISTRO E INSTALACION de cielorraso en láminas de yeso cartón de 3/8" con estructura metálica anclada al entrepiso mediante platinas y dos manos de vinilo tipo 1. incluye la instalación de la estructura(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (44.3 M2)
5.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA (INCLUIDO cerradura para puerta baño) 0,75*2.00 (con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (9 UND)
6.01 ENCHAPE EN CERAMICA PARED (0.30m*0.60m)(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (155.9 M2)
7.01 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO (GRIFERIA INCLUIDA TIPO PUSH Y KIT DE DESAGüE) (con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (11 UND)
7.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS (INSTITUCIONAL AHORRADOR)(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (9 UND)
7.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE PARED (con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (4UND)

7.04 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE DISPENSADOR DE PAPEL Y TOALLAS,DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO, PAPELERA)(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (4UND)
7.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA SIFONES(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (5 UND)
7.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TIPO SOCODA DE LLAVE DE REGISTRO(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (4UND)
7.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE JARDIN GRIVAL (LAVATRAPEROS)(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (1 UND)
7.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN CONCRETO DE 0,55M DE ANCHO , 0,15 M DE ESPESOR,PARA LAVAMANOS, CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE SALPICADERO PERIMETRAL(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (3.20 ML)
8.01 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE ORINALES EN ACERO INOXIDABLE(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (1.76 M2)
8.02 MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS DE PUERTAS(Incluye anticorrosivo y pintura color negro)(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (9 UND)
8.03 MANTENIMIENTO DE MARCOS METALICOS DE VENTANAS INTERNAS(Incluye	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (3 UND)

anticorrosivo y pintura color negro)(con recargo nocturno)	
9.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS CON BORDES BISELADOS(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (5.30 M2)
9.02 SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM PARA VENTANAS Y PUERTAS(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (4.16 M2)
10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (11UND)
10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CON DISEÑO 30CM x 120CM 3200LM(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (6 UND)
10.03 SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL LED REDONDO 18 W, 6.500 K ULTRA DELGADO, DE INCRUSTAR, 100 - 240 V/AC.(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (5 UND)
10.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (5 UND)
10.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (3 UND)
10.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS CAJA ELECTRICA EXISTENTE(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (2 UND)
11.01 RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE LA OBRA (con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (20.15 M3)

11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SEÑALETICAS EN ACRILICO PARA BATERIAS SANITARIAS(Incluye, identificador de baño, uso de lavamanos y orinales)(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (4 UND)
11.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE LAVATRAPEROS(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (1 UND)
11.05 ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES (PISOS, MUROS, VIDRIOS, TECHOS, BAÑOS, ETC.) LA OBRA EN SU PERIODO DE EJECUCIÓN DEBERÁ PERMANECER COMPLETAMENTE LIBRE DE RESIDUOS. SIN EMBARGO, ESTA ACTIVIDAD SE PAGARÁ ÚNICAMENTE AL RECIBO FINAL DE LA OBRA.(con recargo nocturno)	Esta actividad se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo planteado en la aceptación de la oferta Proceso No. SG-MC-055-2024 (231.20 M2)
Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)	
Observaciones de Mejora: No aplica	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	

Yuri Alexandra Velandia Páez

YURI ALEXANDRA VELANDIA PAEZ
CC. 1.090.483.051
R/L. INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S
NIT: 901379237-4

PEDRO LUIS ACERO RICO
Supervisor