	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-GCO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

Nombre del Contratista: ANDRES FABRICIO PASTRANA **Cédula: 7.718.136**	**VALOR INICIAL:** $38.500.000,oo **ADICIONAL No.1:** $ 0 **VALOR TOTAL:** $38.500.000,oo
Certificado de Disponibilidad No. 334 /2018 **Registro Presupuestal Nro. 1105 / 2018** **Forma de Pago: Mensualidades vencidas cada una por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.500.000 MCTE)**	**Periodo de Ejecución: 01 –10 - 2019 al 30-10-2019**

Objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA QUE PRESTE APOYO DE MANERA AUTÓNOMA A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES QUE ADELANTA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NEIVA ".

FECHA DEL ACTA DE INICIO (excepto contratos de prestación de servicios):

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN: treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diesinueve (2019)

Registro Banco de Proyectos: 2018410010022

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

Durante el noveno (9°) mes de ejecución del contrato número 0165 de 2019 se adelantaron las siguientes labores:

Obligaciones generales:

- ✓ Realizó los pagos correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales del noveno mes de ejecución (01 de Septiembre -30 de Septiembre del 2019)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- ✓ El contratista actualizo su hoja de vida en el SIGEP durante el primer mes de ejecución del contrato.
- ✓ El contratista allegó el certificado del examen pre-ocupacional
- ✓ Hizo entrega del informe mensual, donde estableció las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, por medio de la plataforma de SECOP II.
- ✓ Prestó los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atendió los requerimientos que le fueron efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.
- ✓ Garantizó el adecuado cuidado, conservación y custodia de los materiales, documentos, bienes y demás elementos del municipio utilizados o entregados para la ejecución de las actividades contractuales.
- ✓ Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto y obligaciones contractuales.

Obligaciones específicas:


Supervisión de Obra


1. Se realiza supervisión del contrato No. 1012 de 2019 cuyo objeto es "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDES: SAN FRANCISCO, SAN JORGE Y TAMARINDO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, LA CUAL COMPRENDE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES, ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS Y VARIOS; AREA RECREATIVA Y CANCHA DEPORTIVA".

   Fecha de Inicio: 20 de Agosto del 2019
   Plazo inicial: Tres meses calendario
   Contratista: Carlos Eduardo Rojas
   Valor del Contrato: $131.675.945
   Se realizan los trabajos en la I.E JAIRO MOSQUERA MORENO sede San Jorge

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva











2. Se realiza supervisión del contrato No. 1073 del 2019 cuyo objeto es " ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN SEDES PRINCIPAL, LOS ALPES, ALTO COCAL, ÁVILA, EL PALMAR, EL QUEBRADON, MERCEDITAS, ORGANOS, CENTRO DE LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONSTA DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS, INSTALACIÓN SANITARIA, APARATOS SANITARIOS, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y VARIOS"

Fecha de Inicio: 27 de Septiembre del 2019
Plazo inicial: Tres meses calendario
Contratista: V&M INGENIERIA SAS
R.L YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Valor del Contrato: $ 334.609.827,21










La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

3. Se realiza supervisión del contrato de obra No.1093 cuyo objeto es "ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE LA JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AIPECITO, SEDE PRINCIPAL, LA FLORIDA Y LA UNIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE COMPRENDE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, RESANE DE MUROS, PIUNTURA DE MUROS, CAMBIO DE PISOS Y ENCHAPES, ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS Y VARIOS: ÁREAS RECREATIVAS Y CANCHA DEPORTIVA
   Fecha de Inicio: 27 de Septiembre del 2019
   Plazo inicial: Tres meses calendario
   Contratista: OMP INVERSIONES SAS
   R.L MARTHA CECILIA CABRERA QUISABONI
   Valor del Contrato: $ 228.908.685,43





4. Se realiza supervisión del contrato de obra No. 1117 cuyo objeto es "ADECUAR AUAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS PARA ATENDER LA NUEVA COBERTURA DE LA JORNADA ÚNICA DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO SEDES JARDÍN Y BAJO HORIZONTE, EN EL CORREGIMIENTO DE CHAPINERO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE: CAMBIO DE CUBIERTA, PINTURA, BATERIA SANITARIA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS
   Fecha de Inicio: 22 de Octubre del 2019
   Plazo inicial: Dos meses calendario
   Contratista: JOSE ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ







La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

5. Se realiza supervisión del contrato de obra No. 1091 cuyo objeto es "SUMINISTRO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE ARCHIVO CENTRAL Y DE LA OFICINA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA HUILA"
   Fecha de Inicio: 01 de Octubre del 2019
   Plazo inicial: Un mes calendario
   Contratista: AGROCIVIL DEL SUR LTDA










La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

6. Se realiza supervisión del contrato No. 1099 del 2019 cuyo objeto es " CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO, RED SUBTERRÁNEA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" INCLUYE ACCESORIOS Y VARIOS, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MOSQUERA MORENO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA"
   Fecha de Inicio: 30 de Septiembre del 2019
   Plazo inicial: Tres meses calendario
   Contratista: OCG SAS INGENIERIA









TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	-	N.A.
ACTA PARCIAL No. 1	1	04/03/2019
ACTA PARCIAL No. 2	2	08/04/2019
ACTA PARCIAL No. 3	3	03/05/2019
ACTA PARCIAL No. 4	4	04/06/2019
ACTA PARCIAL No. 5	5	05/07/2019
ACTA PARCIAL No. 6	6	05/08/2019
ACTA PARCIAL No. 7	7	03/09/2019
ACTA PARCIAL No. 8	8	01/10/2019
ACTA PARCIAL No. 9	9	01/11/2019

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Cláusula Quinta: Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado durante el periodo comprendido entre el primero (01) de Octubre al 30 de Octubre de 2019.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000330393	05-04-2019	3.383.333,33°°	3.383.333,33°°	$35.116.666,67
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000333079	11-05-2019	3.500.000°°	6.883.333,33°°	$31.616.666,67
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000333796	21-05-2019	3.500.000°°	10.383.333,33°°	$ 28,116,666.67
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000335898	19-06-2019	3.500.000°°	13.883.333,33°°	$ 24,616,666.67
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000338238	18-07-2019	3.500.000°°	17.383.333,33°°	$21.116.666,67
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000341026	26-08-2019	3.500.000°°	20.883.333,33°°	$17.616.666,67
COMPROBANTE DE EGRESO No. 000000000342952	12-09-2019	3.500.000°°	24.383.333,33°°	$14.116.666,67

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

COMPROBANTE DE EGRESO No. PENDIENTE DE PAGO 000000000345116	15-10-2019	3.500.000°°	27.883.333,33 °°	$10.616.666,67
COMPROBANTE DE EGRESO No. Pendiente de Pago	Pendiente de pago	3.500.000°°	$ 31.383.333,33	$ 7.116.666,67
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$38.500.000	$0	$38.500.000°°	$ 31.383.333,33	$ 7.116.666,67

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- ✓ En cumplimiento de la cláusula octava del contrato, se verifica la no exigencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.

- ✓ Cláusula Vigésima - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal N° 2019902000000321.

- ✓ En cumplimiento de la Cláusula Décima Primera - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de Septiembre de 2019, según planilla Nro. **8497295865** discriminado así:

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	SEPTIEMBRE-2019	$177.600
PENSIÓN	SEPTIEMBRE-2019	$227.300
RIESGOS PROFESIONALES	SEPTIEMBRE-2019	$7.600
	TOTAL	**412.500°°**

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios **Profesionales** 0165 de 2019 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2019, por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA	
	FOR-GCO-06	**Versión:** 02
		Vigente desde: Abril 24 de 2017

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
334	1105	1109	$3.500.000.00°°
Valor a Pagar.			$3.500.000,00°°

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el noveno pago parcial (9/11) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, al primer (01) ~~día del~~ mes de Noviembre de 2019.

ALFREDO VARGAS ORTIZ
Orgullosamente Servidor Público
Secretario de Educación Municipal
Supervisor

Vo.Bo. **Ing. ELKIN TRUJILLO ROA**
Asesor de Infraestructura Educativa

JUAN DAVID CASTILLO ORTIZ
Abogado Contratista SEM

Carlos Barrera.
Vo. Bo. CARLOS BARRERA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva