31/12/2024 No se programan actividades para este dia por Festividades navideñas

Residente intaventoria Residente obra.

02/01/2025 No se programan actividades para este dia pa Festividades navideñas.

Residente intaventoria Residente obra

02/01/2025 Se inicia actividades a las 6:00 am con un clima despedado el personal de obra es 1 Directa 1 Residente obra 1 aux. ingeniería 1 Sisoma 1 oficial la intaventoria 1 director 1 residente 1 ing auxiliar 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad la actividad principal del dia es realizar detalles y acabados al interior de la haradora como lo es lidar, resanes y verificar y corregir imperfecciones internas, la hora de salida es a las 2:00 pm sin novedad alguna.

residente intaventoria Residente obra.

3/01/2025 Se inicia actividades a las 6:00 am con un clima despadado el personal de obra es 1 director 1 residente 1 auxiliar 1 sisoma 1 oficial 1 cuadrilla electrico de 1 oficial 1 ayudante y la intaventoria 1 director 1 Residente 1 ing auxiliar 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad la actividad principal desarrollada es la instalacion de cable KCMIL entre el tablero de distribución de la haradora y el tablero general de la torre

lo cual se realizo la instalacion de zometes adicional se continuo con la instalacion de electrobarras en los cuartos tecnicos e ir avanzando hacia las oficinas y habitaciones entre otras actividades se continuo realizando detalles y acabados en muros internos la hora de salida es a las 3:00 pm sin presentar novedad alguna.

Residente interventoria residente obra.

04/01/2025 Se inicia actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal del contratista de obra es 1 director 1 residente 1 auxiliar 1 sisoma 1 oficial 1 cuadrilla electrica de 1 oficial 1 ayudante en la interventoria 1 director 1 residente 1 ing auxiliar 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad la actividad principal es la continuacion de instalacion de los electrobarras en los cuartos tecnicos entre otros actividades se realiza limpieza y aseo de oficinas y ventanas la hora de salida es a la 1:00pm sin novedad alguna

Residente interventoria residente obra

05/01/2025 Se inicia actividades a las 6:00 am con un Clima despejado el personal de obra es 1 director 1 residente 1 aux ingeniaria 1 sisoma 1 oficial se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 oficial 1 ayudante la interventoria de 1 director 1 residente 1 ing auxiliar 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad la actividad principal ...

es la continuación de instalación de electrobarras de 400Amp en los cuartos técnicos entre otras actividades se continua realizando detalles y acabados al interior de la construcción la hora de salida es a las 2:00pm sin novedad

residente interventoria residente obra

06/01/2025 No se prosiguen actividades para este dia lunes (Festivo)

residente interventoria residente obra

07/01/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00am con un clima despejado. El personal de obra es 1 director 1 residente 1 aux. ingeniero 1 sisema 1 oficial 1 ayudante se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 instalador oficial 1 ayudante en la interventoria 1 director residente 1 ing auxiliar 1 sisema y los especialistas a disponibilidad la actividad principal es la continuacion de instalacion de electrobarras de 400Amp en los cuartos tecnicos adicional se realizan actividades de detalles en zocalos y Filos al interior de la construcción la hora de salida es a las 4:00pm sin novedad

residente interventoria residente obra

08/01/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00am con un clima despedado el personal de obra es 1 director 1 residente 1 Auxiliar 1 sisoma 1 oficial 1 ayudante se presenta 1 cuadrilla electrica de 1 ingeniero 2 oficiales, 3 ayudantes en la inventario 1 director 1 residente 1 ing auxiliar 1 sisoma. Y los especialistas a disponibilidad la actividad principal ejecutado es la continuación de la instalacion de electrobarra de 400Amp en los cuartos tecnicos, entre otras actividades se realiza acabados en muros y perfeccionando detalles en estuco, para este dia se toman pruebas de polo a tierra en 3 puntos diferentes lo cual se evidencia resultados positivos la cual es realizada por el contratista y el subcontratista electrico, la hora de salida es a las 5:00 pm sin novedad alguna. (se evidencia visita del supervisor de obra TECHAMONNO)

Residente interventoria residente obra.

09/01/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00am con un clima despedado el personal de obra es 1 director 1 residente 1 auxiliar 1 sisoma 1 oficial 1 ayudante 1 cuadrilla electrica de 1 ingeniero, 2 oficiales, 3 ayudantes. en la interventoria 1 director 1 residente 1 ing auxiliar 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad en las actividades desarrolladas durante el dia se continuo con la instalación de electrobarras de 400Amp y 160amp en la habitación 1 y en la sala de descanso en la parte de acabados se procedio a pintar

el muro de la viga canal (parte frontal) de color gris basalto para mejor estetica en horas de la tarde se realiza comite tecnico virtual con todos los parter del contiato para evaluar el estado y avance del contiato (obra) la hora de salida es a las 5:00 pm sin novedad

Residente interventoria Residente obra.

10/01/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal del Contratista es 1 director 1 residente 1 auxiliar 1 sisoma 1 oficial 1 ayudante 1 cuadrilla electrica de 2 oficiales, 3 ayudantes y la interventoria con 1 director, 1 residente, 1 inspector auxiliar, 1 sisoma y los especialistas a disponibilidad las actividades desarrolladas durante el dia es la continuacion de instalacion de electrobarra de 400 Am y 160Amp en la sala de descanso entre otras actividades ejecutadas se realiza aseo y orden de la obra, como tambien resanes de estuco en muros perfilando detalles la hora de salida es a las 5:00 pm sin presentar alguna novedad.

Residente interventoria Residente obra.

11/01/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00 am con un clima despejado el personal del contratista es 1 director 1 residente 1 auxiliar 1 sisoma y 1 oficial 1 ayudante se cuenta con 1 cuadrilla electrica de 2 oficiales, 3 ayudantes para la parte de interventoria se tiene

1 director, 1 residente, 1 ing auxiliar 1 sisoma y los especialistas disponibles, entre las actividades desarrolladas durante el dia se realizo la continuacion de instalación de electroborrar de 400Amp y 160Amp en la habitación 2 y parte de la sala de descanso, entre otras actividades se dio inicio al trazado para la excavación de la tobaria C900 lo cual se tiene proyectado el dia lunes 13 de enero el ingreso de la maquina para realizar esta actividad (excavacion), para la parte de las celdas se realizo la adecuación de estos (ubicacion) la hora de salida fue a los 3:00 Pm sin novedad alguna.

Residente interventoria Residente obra

12/01/2025 No se realizan actividades para este dia (dia dominical). Pasaron programación para hoy pero no realizaron asistencia a la obra.

Residente interventoria Residente obra

13/01/2025 Se da inicio de actividades a las 6:00am con un clima despejado el personal de obra es 1 director (1) Residente (1) Profesional siso (1) auxiliar Ingenieria (1) oficial (1) ayudante cuadrilla electrica (5), Personal interventoria (1) director (1) Residente (1) auxiliar ingenieria (1) Profesional siso. Se continuan actividades de la instalación de electroborres 200Amp se acondiciona en su lugar de instalacion el transformador, se continua con resanes en acabados, Aguate de paredes de subestación, instalaciones de accesorios electricos

y detenerse, la jornada laboral termina a las 5:00 pm sin novedades que hayan afectado el avance de las actividades programadas.

Residente Obra — Residente Interventoría

14/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima soleado, personal de Obra: (1) Director (1) profesional SISO (1) residente (1) auxiliar ingeniería (1) maestro oficial (5) personas de cuadrilla eléctrica, Se continuan las actividades con la instalación de electrobarras de 250 Amp, Se inicia con la excavación mecanica para instalar tubería PVC C900 y tubería 2" PVCP- para suministro de gas potable desde zona de bombeo hasta la roller y construcción de foso III

NOTA: En el trazado de la instalación para de tubería C900 se acordo hacer un desvio de acuerdo al diseño original o contractual, con estas complementos el contratista debera entregar el nuevo trazado acordado con la supervisión y demás partes, con el fin de adelantar las actividades respectivas en base de los niveles que se fueran a presentar en terreno

Residente Interventoría

Continuando con actividades se realizan regates a los acabados, instalacion de accesorios electricos, se realizo corte de asfalto existente para cruce de via e instalar tuberia C900. De esta manera termina la jornada laboral a las 5:00 PM sin novedades que hayan afectado la programada de las actividades.

Residente Obra — Residente Interventoría

15/01/2025 NOTA: Realizando recorrido de obra con el supervisor de contrato, el teniente Luis Armando Chamorro Mora. Se habla y se llega un mutuo acuerdo que para darle un acabado arquitectonico a la fachada o la torre, se utilizo pintura gris basalto con referencia 2675, esta aprobada y respaldada por la interventoria. Tambien la interventoria aprueba la aplicacion de esta pintura, en los bajantes exteriores que va en la fachada, Continuando con el recorrido Se determino que el trazado de la red C900 y la red presion de 2" no sobre pase por el bolillo sino a un costado, y llega a los tanque donde su ubicación es C900 costado Norte y tuberia Presion de 2" costado SUR. Por parte del Contratista estuvieo presente en el recorrido: Director de obra, residente de obra, Auxiliar de obra, especialista electrico.

residente de obra.

16/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con charla de seco (soleado) personal Contratista (7) director (1) auxiliar (1) profesional SISO, (2) operarios (1) ayudante (1) operario de hidraulica personal electrico (5). se continuan actividades con la excavacion para instalacion de Tuberia C900 para RCI desde la torre hasta la zona de bombeo, se instala un tramo de tuberia C900 con sus respectivos accesorios y codos de conexión, se continua con la instalacion de electrobombas de 250 Amp con sus respectivos accesorios de conexion, en horas de la tarde con una visita por parte de la Auditora Contratante donde hicieron presencia ingeniero electrico, Ingeniero Civil, ingeniero hidrosanitario, Se inicia el recorrido a obra con

cada una de las siguientes obras, que tengan medida de acuerdo a lo ejecutado, y verificarlas con las especificaciones establecidas en los diseños Durante las observaciones, se recomienda al contratista instalar mangas a los cajas [illegible] de inspección y en las aguas lluvias y realizar los respectivos acabados a cada una de las cajas en el proyecto de fase III, Se hace claridad a bien nota escrito por el Contratista de obra donde dice que hizo presencia el Especialista de electricidad. la Interventoría no lo reconoce como el avalado. Contratista

TE. Luis Chamorro Residente Obra Residente Interventoría
Supervisor

14/01/2023 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal (7) Directos (7) profesional siso (7) auxiliar ingeniero (7) Residente de obra (7) oficial (7) ayudante (7) oficial hidráulico (6) personas de la cuadrilla eléctrica Se continuan actividades de excavación e instalación Tubería C900 6" para Red red contra incendio RCI desde la construcción fase III hasta la zona de bombeo del sistema RCI y la red de agua potable. Se continua con la instalación de electroberias para las conexión de Circuitos, Se continua con resanes para acabados. Con horas de la tarde se realizo visita tecnica de la parte electrico por parte de la entidad Contratante, tecnicos electricos por parte del Contratista, con el fin de verificar el acondicionamiento de la acometida de media tensión y realizar un corte provisional de energia mientras se realizan maniobras de conexión para la acometida del proyecto, una de las caracteristicas principales, es que los trabajos se deben realizar un fin de semana preferiblemente un domingo desde las horas de la mañana. 6N horas de la tarde tambien se llevo a cabo un comite tecnico de forma virtual con la participación del supervisor del proyecto

por parte del contratante, Contratista de obra, Contratista de interventoría, se inicia la presentación con la intervención del supervisor exponiendo el estado actual del contrato en relación a los avances en las actividades ejecutadas y pendientes por realizar, avance en % ejecutado, Después de la intervención del Supervisor, toma la palabra el director de obra del contratista y comenta que hay misma vinculada la instalación de los electrobombas de 1000 l/min, cuenta sobre las maniobras de la acometida de media tensión, la cual presenta una solicitud para adelantar estas labores, cuenta que llevan instalados 100 mts aproximadamente de Tubería 6" C900 para red contra incendios (RCI) junto con la tubería 2" PVC-p para suministro de agua potable al proyecto de fase III. En consecuencia el director toma la palabra y hace las solicitudes al contratista sobre el informe de la fiducia, paz y salvo a proveedores y los demás que hayan estado vinculado con el proyecto, solicita sea programada para evidenciar el estado actual de los tableros mediante visita al lugar donde se están fabricando, diciendo que estamos a disposición que el contratista de obra adelante una visita técnica en conjunto, también les recuerda adelantar los pasos de cierre uso y acabados donde ya tienen vía libre de pasos adelantar esta actividad, también se pregunta por la llegada de los UPS 50KVA que tiene fecha de llegada el día 13/01/2025 a estas solicitudes contratista responde: el informe de fiducia está adelantado, en cuanto a los tableros dice que programará programar una visita técnica y el personal de cierre uso y acabados entra el 20 de enero para continuar con esta actividad en cuanto a los UPS 50KVA va a consultar al proveedor sobre la pactado en la entrega. finalmente toma la palabra el supervisor aclarando que la maniobra de media tensión se debe pasar una solicitud con el fin de enterar al general de este tipo de procedimiento. En estas

condiciones termina la jornada laboral a las 5:30 PM sin novedades que hayan dificultado el avance programado.

Residente Obra — Residente Interventoria

13/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco soleado. personal de Obra: (7) Director (7) profesional siso (7) auxiliar ingeniería (7) Residente de Obra (7) oficial (7) ayudante (7) Oficial hidraulico subcontratista electrico con (6) personas (7) ingeniero electrico, Personal Interventoria: (7) Director (7) Ingeniero Auxiliar, (7) Residente (7) profesional siso Continuan actividades de instalación de Tubería 6" C900 para RCI, Tubería 2" PVC-P para red agua potable, relleno con material de excavación para el tapado de tubería C900, ataques en diferentes secciones de la tubería C700 instaladas, y cama de arena para acostamiento de la misma, la Jornada laboral termina a las 6:00PM sin novedades que haya dificultado el avance de lo programado.

Residente Obra — Residente Interventoria

18/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal Contratista de obra: (7) director (7) Residente (7) auxiliar ingeniería (7) profesional siso (7) oficial (7) ayudante (7) oficial hidraulico, cuadrilla electrica 5 personas, se continuan con la instalacion de tubería C900, tubería 2" PVC-P para la red contra incendios RCI y agua potable para el suministro de la torre y [illegible] fase III, se continua con el relleno con cama de arena y material de excavación, se realiza ataques a la tubería instalada con concreto reforzado en diferentes secciones a lo largo de la tubería, se rellena con material de excavación

y debidamente compactado en el cruce de vía, la jornada laboral terminara a las 5:00 PM si no necesidad que hayan dificultado el avance de lo programado.

Residente Obra Residente Interventoria

19/01/2025 Conductista programo actividades para hoy, de acuerdo al listado enviado incluido correo con personal que asistiria, se hizo presencia en garita de la FAC para el ingreso, y notificaron que personal de obra no habia ingresado a laborar.

Residente Interventoria

20/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 PM con clima seco (soleado) personal de obra: (1) Director, (1) Residente (1) profesional SISO (1) auxiliar ingeniería (1) oficial (1) ayudante (1) oficial hidraulico, Cuadrilla Electrica (5) se continua la instalacion de tuberia PVC-P para red de agua potable se realizan ataques en concreto reforzado para tuberia, se instalan luminarias en zona de descanso y zona de espera, personal Interventoria (1) Director (1) Residente (1) auxiliar (1) profesional SISO durante la jornada laboral no se presentan anormalidas para su respectiva ejecucion y avance hasta las 6:00 PM que culminamos las actividades.

Residente Obra Residente Interventoria

21/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal de obra, (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) profesional SISO (1) Residente (1) oficial (1) ayudante (1) oficial hidraulico, cuadrilla Electrico (5) se continua con el tapado de tuberia a900 y tuberia 2" PVC-P con una

capa de arena fina, se realiza desinfección de tubería 2" PVC-P y prueba de presión que inicia a las 4:00 PM con 120 lbs PSI y se continua con la instalación de luminarias en rampa de ingreso y luminarias de emergencia, se prueban con conexión alterna desde el tablero, cuadrilla eléctrica labora hasta las 4:30 PM, el otro personal labora hasta las 5:00 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado. ⟷ Personal de Interventoría: se mantiene el mismo reportado el día anterior

Residente Obra

Residente Interventoría

22/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 AM con clima seco (parcialmente nublado) personal de Obra: (1) director (1) profesional SISO (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) Operario (1) auxiliar obra (1) operario hidráulico, cuadrilla eléctrica con (5) personas, se continua la actividad de rapado de tubería con capa de arena fina, para protección, se continua con la instalación de aparatos eléctricos y accesorios de las electrobombas, la jornada termina a las 4:30 PM sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado. ——— - ———

Residente Obra

Residente Interventoría

23/01/2025 Se inician actividades 6:00 AM con clima soleado personal de Obra: (1) director (1) auxiliar ingeniería (1) Residente SISO (1) Residente obra (1) operario hidráulico cuadrilla eléctrica 5 personas, se continuan actividades de instalación de accesorios eléctricos, personal Interventoría: (1) director (1) auxiliar Ingeniería (1) profesional SISO (1) Residente. Se Continuan actividades de relleno con material de excavación para tapar tubería Ø900 y tubería 2" PVC-P que fue instalada, se realizo ajuste de

puertas en madera RH, contravidrios, puertas en vidrio y demás accesorios instalados. En horas de la tarde se realiza comité técnico de forma virtual, con la participación de la supervisión por parte de la entidad contratante, Contratista de obra, contratista de Interventoría, inicialmente la supervisión del contrato el ingeniero Jhonny hace la pregunta en el estado actual del contrato, donde a cargo en lo ejecutado en su respectivo avance de obra Us la pendiente por ejecutar por otro lado comenta que el informe de la fiduciaria ya fue entregado este con respecto al anticipo, él frente en conocimiento preguntando que ha pasado con los equipos electrizos y tableros que Plan no habían llegado a obra, el Representante de Interventoría toma la palabra y dice que se realiza visita al taller de Ingeniería y que aun no han recibido actividades de manera general, puesto que aun no ha ingresado todo el personal de fin de año, la entidad o contratista de estos equipos pone una fecha tentativa para entrega el día 15 de febrero de 2025, en cuanto a la UPS 50KVA ya esta a la llegada a cartagena desde estan en proceso de documentación en cuanto al ingreso desde su origen, una vez se realice esta actividad se hacen pruebas para que sea trasladada a obra la fase III. Con estas condiciones toma la palabra el representante legal del contratista y reafirma lo comentado por el Director de Interventoría y comenta que tal 31 de enero no podría entrega el proyecto con su totalidad, Ingeniero sugiere una solicitud de 15 días para ser conectado y probado en el mismo ya la llegada de los equipos pendientes, de acuerdo a esta intervención la supervisión de la entidad Seguramente de acuerdo a lo que el contratista pide es tener una determinación con una posible suspensión del contrato por 15 días nuevamente llegan los equipos pendientes por llegar a obra el

representante legal de Interventoría se pronuncia indicando que no está de acuerdo con una suspensión en este momento al contrato, puesto que en ocho condiciones se debe tener el personal que tiene a cargo y algunos están en nomina y ultimo mes en este solo le han pagado el 17% del contrato de interventoría aclara que se tengan encuentra estas consideraciones y tener diferentes alternativas quedando en la posición que no está de acuerdo con la pronunciada por la supervisión. En cabeza de interventoría, contratista de obra y supervisión se programaran para reunirse y tomar la mejor alternativa para la etapa final del contrato. finalmente la supervisión aclara que si el contratista de hace falta 15 días para culminar el plazo, debe poner una solicitud formal ante la supervisión y desde allí se evaluara esta situación, puesto que la entidad contratante no cuenta con presupuesto para una posible adición presupuestal a la interventoría. ——— // ———

Residente Interventoría Residente Obra

25/01/2025 Se inicia actividades a las 6:00 am con clima seco (parcialmente nublado) personal de Obra: (1) Ingeniero (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) profesional SST-SO (1) ayudante de obra cuadrilla electrica con 3 personas, personal Interventoría (1) Director (1) Residente (1) profesional SST-SO (1) Ingeniero auxiliar, se continua actividades con la instalación de aparatos electricos, acondicionamiento de los electrobaillos ya instalados, cableados para tomas corrientes en aulas de cuentos de equipos y transformadores, se continua con resane de acabados de la obra, se realiza lavada y desinfección en tanque de agua potable en zona de bombeo, las actividades

terminan a las 5:00 pm sin novedades que tengan dificultades el acceso tiempo de despromgramación.

Residente Obra Residente Interventoría

25/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 pm con clima seco (soleado) personal en obra (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) profesional SISO (1) ayudante (1) oficial de acabados cielo raso., cuadrilla electrica 3 personas, Se continuan con la instalación de Drywall y tomas (1) para cielo raso, instalacion de aparatos electricos y acometimiento de electrobombas y tableros generales, las actividades se terminan antes 7:00 pm, sin novedades que tengan dificultades lo programado: ——— a ———

Residente Obra Residente Interventoría

26/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal de obra: (1) Director (1) Residente (1) auxiliar, profesional SISO, (1) oficial de acabados (1) ayudante de acabados. Personal Interventoría (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) profesional SISO (1) Residente. Se continua actividades de instalacion de cielo raso (Drywall), las actividades terminan a las 5:00 pm de acuerdo a lo programado

Residente Obra Residente Interventoría

27/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal contratista de obra: (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) profesional SISO, (1) ayudante de obra (1) oficial de acabados (1) ayudante de acabados, cuadrilla electrica 3 personas, se continua las actividades con la instalación de cielo raso, en area de empalmes electricos y luminarias la instalacion del Blackout electrico en cuartos electricos, se continua con la

fundición de bandilla para tapas con tanques de bombeo se continuan aparatos electricos y sus respectivos accesorios de conexión, las actividades terminaron a las 5:20 pm sin novedades que hayan dificultado el avance de lo programado.

Residente Obra Residente Interventoria

28/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (Soleado) personal de obra (1) (1) Director (1) Residente (1) Auxiliar ingeniería (1) profesional siso; Personal Interventoria: (1) Director (1) Residente (1) profesional siso (1) auxiliar ingeniería, se continuan las actividades con la instalacion de Black theater en cuales electricos, instalacion de drywall, pisa cielo raso, se continuan con las construccion de bandilla para construccion de tapas en tanques de almacenamiento, se continuan con las instalacion de aparatos electricos en sus respectivos accesorios. personal que hizo presencia hoy en obra (1) oficial de acabados, (1) ayudante de acabados (1) ayudante de obra civil, cuadrilla electrica con 3 personas, la Jornada Laboral termino a las 6:00 pm sin novedades que hayan dificultado el avance de la programado por el contratista de Obra.

Residente Obra Residente Interventoria

29/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am Sin clima Cubido, personal en obra: (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingeniería (1) profesional siso (1) coyudante (1) oficial hidraulico cuadrilla electrica 4 personas, Personal Interventoria (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) profesional siso se continuan las actividades con las instalacion de drywall y terminado fibrocemento, Thermolan y fibblack Theater, se continuan con las instalacion de aparatos electricos con sus respectivos accesorios y ajuste de equipos para

Su respectiva conexión y entrara en funcionamiento
Durante la tarde inician actividades para el acondicionamiento
del punto de conexión eléctrica de Media Tensión, con
una cuadrilla eléctrica de cuatro personas, esta actividad se
llevo a cabo hasta las 2 de la mañana del día
miercoles 30 de enero de 2025, considerando que la
maniobra fue satisfactoria en su ejecución. ——

Residente Obra Residente Interventoría

30/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco
(soleado) personal contratista (1) Director, (1) auxiliar ingeniería
(1) profesional SISO, (1) residente (1) ayudante (1) oficial hidrosanitario
cuadrilla eléctrica 5 personas. personal Interventoría: (1) Director
(1) auxiliar ingeniería (1) profesional SISO (1) Residente, se continua
las actividades con instalación de cielo Raso, apliques
eléctricos, Pruebas de tubería RCI, Estaba programado
cambio sanitario de forma virtual pero no se realizo.
las actividades terminaron a las 5:30 pm sin novedad
que hayan dificultado lo programado por el contratista.

Residente Obra Residente Interventoría

31/01/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco
(soleado) personal de Obra: (1) Director (1) auxiliar ingeniería
(1) Residente, (1) profesional SISO. personal Interventoría: (1) Director
(1) profesional SISO, (1) auxiliar ingeniería (1) Residente. Se
continua actividades de instalación de cielo Raso y
black threater con 2 personas, se continuan las actividades
de instalación eléctrica de aparatos apoyo de equipos
con una cuadrilla eléctrica de (5) personas, se continua
Agustos de instalaciones hidrosanitarias con 4 personas
se continuan instalaciones eléctricas en cabina con un
ayudante, se realizan una revisión del corte de

de parcial #4 la cual se encuentran observaciones que deben remitidos al contratista de obra para subsanar y ajustes en cantidades. las actividades laborales fenecen a las 6:00PM sin novedades que haya dificultado el avance de la programada por el contratista de obra.

Residente Obra Residente Interventoria

1/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (soleado) personal de Obra (1) Director (1) auxiliar ingeniería (1) Residente (1) profesional SISO, personal Interventoria: (1) profesional SISO (1) Director (1) Residente (1) auxiliar ingeniería personal tecnico Obra: Cuadrilla electrica 5 personas (1) ayudante de Obra (1), Cuadrilla de acabados (2) personas, Se continuan actividades con la instalacion de cielo raso y tumbados fibrocemento, y black theater, Se continua con la instalacion y ajuste de equipos electricos, se continua con Ajuste de las redes hidrosanitarias y RCI en un apto. las actividades terminaron a las 6:00 PM sin novedades que hayan dificultado la programacion de actividades del contratista de obra.

Residente Obra Residente Interventoria

2/02/2025 Se inician actividades a las 6:00 am con clima seco (nocturno nublado) en obra se evidencia que se presentaron lluvias en horas de la noche del dia anterior, personal Obra: (1) Director (1) ingeniero auxiliar (1) Residente (1) profesional SISO, personal Interventoria: (1) Director. (1) auxiliar, Residente (1) profesional SISO. Se continuan actividades en acabados de cielo raso, en drywall fibro cemento y black theater, y se continuan las actividades de instalacion de aparatos electricos y ajuste de