Popayán, 2024-03-11 Radicación: 20242300088321

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 20231800037557 DEL 05-12-2024

De conformidad con el Manual de Interventoría del Municipio de Popayán, y en calidad de interventor o supervisor designado mediante oficio No. 20232300669863 del 6 de diciembre del 2023, se presenta a continuación el **"INFORME FINAL DE INTERVENTORIA"**, del contrato de obra pública No. **20231800037557** del 05-12-2024

Orden del Informe:

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato
2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato
3.) Concepto sobre la ejecución del contrato
4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra
5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas
6.) Informe financiero
7.) Conclusiones y recomendaciones

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato

1.1) Información General del contrato



CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA:	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
NIT Y/O CEDULA:	76.319.950
VALOR:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M. CTE. $54.655.920
OBJETO:	RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE CICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE CICIEMBRE DE 2023

1.2) Información Específica del contrato

CRONOLOGIA	
FECHA FIRMA DEL CONVENIO	5 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	13 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE ENTREGA DE OBRA	30 de diciembre de 2023

2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato

2.1.) Registro Fotográfico

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha: 15 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera</td><td>Fecha:18 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha: 18 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.</td><td>Fecha: 21 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.</td></tr>
</table>

	
Fecha: 26 de diciembre Descripción: Armado Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.	Fecha: 26 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.
	
Fecha: 28 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación:	Fecha: 28 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación:

Registro de visitas de control de obra.

VISITA No.	FECHA DE VISITA
1	15 de diciembre de 2023
2 y 3	18 de diciembre de 2023
4	21 de diciembre de 2023
5 y 6	26 de diciembre de 2023
7 y 8	28 de diciembre de 2023

3.) Concepto sobre la ejecución del contrato

El contrato se desarrolla de manera normal, dándose cabal cumplimiento al alcance del objeto contractual.

Referente al seguimiento de las labores realizadas, el contratista se encuentra al frente de la ejecución de las actividades objeto del contrato, observándose un proceso correspondiente a lo requerido en el contrato y disponibilidad de herramientas y personal acorde a cada actividad ejecutada.

Se hicieron las visitas respectivas y necesarias para dar seguimiento a la ejecución de las actividades, y que permitieron identificar el avance en los ítems contratados.
Se realizó visita al sitio de e

4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra

El desarrollo y avance de las actividades estipuladas en el contrato es acorde a lo estipulado en el plazo de ejecución de este, para la fecha se cuenta con un **92.67%** de avance.

5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, de normas técnicas de calidad

Los procesos manejados para el cumplimiento de cada actividad contratada cumplen a cabalidad con lo requerido.

6.) Informe financiero

BALANCE FINANCIERO CON ADICIONAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.655.920,00
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 54.655.920,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 24.143.328,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 26.509.560,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 50.652.888,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.003.032,00

7.) Conclusiones y recomendaciones

Esta interventoría considera que la causa principal por la que se generó el deslizamiento en el sector colindante con el rio era la falta de protección del talud, la obra biomecánica como reparación a este fenómeno ayuda a mitigar posibles futuros deslizamientos.

Se firma el presente informe, a los 11 días del mes de marzo de 2024

GONZALO PAZ GONZALEZ
Supervisor

Proyectó: Ing. Gonzalo Paz González – Supervisor OAGRDP
Anexos :N/A.
Copia: Carpeta contrato de obra del Interventor o Supervisor
Archivado en: Carpeta del Contrato Oficina Asesora Jurídica

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 20231800037577 DE 05-12-2023

De conformidad con el Manual de Interventoría del Municipio de Popayán, y en calidad de interventor o supervisor designado mediante oficio No. 20232300669873 de fecha 2023-12-06, se presenta a continuación el **"INFORME FINAL DE INTERVENTORIA"**, del contrato de obra pública No. **20231800037577** de 05-12-2023

Orden del Informe:

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato
2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato
3.) Concepto sobre la ejecución del contrato
4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra
5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas
6.) Informe financiero
7.) Conclusiones y recomendaciones

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato

1.1) Información General del contrato

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA:	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
NIT Y/O CEDULA:	76.319.950
VALOR:	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M. CTE. $ 52.748.388,00
OBJETO:	REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE CICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2) Información especifica del contrato

CRONOLOGIA	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05-12-2023
FECHA ACTA DE INICIO	6 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE ENTREGA DE OBRA	31 de diciembre de 2023

2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato

2.1.) Registro Fotográfico



Fecha: 8 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera






Fecha:8 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.



Fecha: 15 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.



Fecha: 15 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.

	
Fecha: 18 de diciembre Descripción: Armado Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.	Fecha: 21 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.
	
Fecha: 21 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación:	Fecha: 28 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación:

Registro de visitas de control de obra.

VISITA No.	FECHA DE VISITA
1	8 de diciembre de 2023
2	15 de diciembre de 2023
3	18 de diciembre de 2023
4	21 de diciembre de 2023
5	28 de diciembre de 2023

3.) Concepto sobre la ejecución del contrato

El contrato se desarrolla de manera normal, dándose cabal cumplimiento al alcance del objeto contractual.

Referente al seguimiento de las labores realizadas, el contratista se encuentra al frente de la ejecución de las actividades objeto del contrato, observándose un proceso correspondiente a lo requerido en el contrato y disponibilidad de herramientas y personal acorde a cada actividad ejecutada.

Se realizó visita el día 15 de diciembre junto con el ingeniero contratista y se determinó por parte de la supervisión, que de acuerdo a la localización del sitio de la obra biomecánica se requiere la construcción de 5 módulos en vez de los 6 presupuestados en las cantidades de obras contractuales. Por lo tanto se le aprobó de parte de la supervisión de esta decisión al ingeniero contratista.

Se hicieron las visitas respectivas y necesarias para dar seguimiento a la ejecución de las actividades, y que permitieron identificar el avance en los ítems contratados.
Se realizó visita al sitio de e

4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra

El desarrollo y avance de las actividades estipuladas en el contrato es acorde a lo estipulado en el plazo de ejecución de este, para la fecha se cuenta con un **98.55%** de avance.

5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, de normas técnicas de calidad

Los procesos manejados para el cumplimiento de cada actividad contratada cumplen a cabalidad con lo requerido.

6.) Informe financiero

BALANCE FINANCIERO CON ADICIONAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.748.388,00
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.748.388,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.031.716,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 21.956.352,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 51.988.068,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 760.320,00

7.) Conclusiones y recomendaciones

Esta interventoría considera que la causa principal por la que se generó el deslizamiento en la vía en el sitio donde se está efectuando la obra biomecánica como reparación a este fenómeno, es que el perfil transversal de la vía aguas arriba de la obra, carece de bombeo que permita que el agua de escorrentía se dirija a la alcantarilla situada exactamente arriba de la obra biomecánica y por esta razón el agua sigue corriendo por la vía generando humedecimiento de la zona donde está construida la obra.

Por lo anterior, como medida de mitigación, se requiere mejorar el perfil de bombeo de la vía aledaña y por tal razón se recomienda la intervención de la Secretaría de Infraestructura. Por tal razón está pendiente visita conjunta con funcionarios de esta Dependencia para buscar medidas de mitigación para esta situación.

Se firma el presente informe, a los 31 días del mes de diciembre de 2023

GONZALO PAZ GONZALEZ
Supervisor

Proyectó: Ing. Gonzalo Paz González – Supervisor OAGRDP
Anexos :N/A.
Copia: Carpeta contrato de obra del Interventor o Supervisor
Archivado en: Carpeta del Contrato Oficina Asesora Jurídica

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950



INFORME DE OBRA No. 2

CONTRATO No. 20231800037577

OBJETO DEL CONTRATO:
"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CONTRATISTA
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer el avance del CONTRATO No. 20231800037557 - Contrato de Obra, que tiene por **OBJETO: "REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"** tanto en el aspecto físico como administrativo, las actividades ejecutadas y las dificultades que se han presentado durante su desarrollo en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre al 29 de diciembre.

En este periodo el contratista ha dedicado sus esfuerzos a lograr avanzar físicamente al 98% del avance de obra

En el aspecto administrativo, se firma el Acta de inicio el 6 de diciembre.

1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

1.1. CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA

CONTRATO:	**No. 20231800037577**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"**
CONTRATISTA	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**Hasta el 31 de diciembre del 2023.**
VALOR:	**$ 52.748.388,00**

4. ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Ambiental

En base a la identificación previa de los agentes y factores de riesgo ambiental, durante el desarrollo de las actividades del proyecto no se talo ningún tipo de árbol, además que se verificó que se cumplieran los protocolos establecidos para el manejo de residuos y material sobrante por parte de la supervisión.

Plan de gestión social

Para dar cumplimiento a las obligaciones laborales, salud ocupacional y de seguridad industrial, como contratista se entregó y dotó el personal bajo cargo, de los elementos de protección personal necesarios para la actividad de construcción.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

En cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Trabajo, como contratista se implementar en obra el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el acatamiento de lo consagrado en la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF). Se anexa copia de los pagos de los aportes parafiscales correspondientes al personal que desarrollo actividades referentes al contrato.

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C 76.319.950, expedida en Popayán Cauca
Dirección: Vereda el Tablón – Sector Tablón II – Parcela 21
Teléfono: 3007873522
Correo: diegoftorresv@gmail.comContratista

5. Anexos


REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA






DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950




DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950



DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950











DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950









FORMA DE PAGO:	FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales según el avance de la obra, de conformidad con las actividades ejecutadas previa certificación por parte de la supervisión y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, donde se certifique el recibo a satisfacción de la obra, de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el contratista y a las condiciones técnicas acordadas en la invitación pública. Para efectos de realizarse los pagos, LA PERSONA O ENTIDAD CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), estos últimos de ser necesarios. Parágrafo primero. Al formular la oferta, el contratista aceptó que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad. Se informa al público que en lo correspondiente a tributos (impuestos, tasas y contribuciones) del Municipio de Popayán, los mismos se encuentra regulados y pormenorizados en el Estatuto Tributario de esta entidad territorial, el cual fue consagrado mediante Acuerdo 024 del 2021 "Por medio del cual se adopta el estatuto tributario del municipio de Popayán", mismo que puede ser encontrado en el siguiente enlace: http://www.popayan.gov.co/sites/default/files/acuerdo_024_de_2021.pdf NOTA 2: EL MUNICIPIO DE POPAYÁN solo pagará lo debidamente entregado, ejecutado y soportado por parte del contratista, en el plazo y condiciones convenidas.
VIGENCIA FISCAL:	**2023**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	**6/12/2023**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**31/12/2023**

2. INFORME TÉCNICO

2.1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

Durante el periodo comprendido del 21 de diciembre al 27 de diciembre, se han venido realizando actividades a buen ritmo.

Las cantidades de obra ejecutadas por parte del personal del Contratista de Obra durante este periodo son:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	76	0,00	76,00

2	COLOCACION DE TUBO SANITARIO 24"para conducción del agua lluvia hasta la quebrada INCLUYE TUBO	ML	6	6,00	6,00
3	REJILLA DE 0.4M CON HIERRO 1/2"	ML	7,5	7,50	7,50
4	CANAL REVESTIDO CON DOBLE CEJA DE 0.07M DE GROSOR 0.4M DE ANCHO POR 0.3M DE PROFUNDO	ML	7,5	7,50	7,50
5	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	24,00	48,00
6	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	3,00	6,00
7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	144	144,00	144,00
8	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	M2	72	24,00	24,00
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	7,6	7,60	7,60

Para cada una de las actividades realizadas en este periodo, el contratista ha contado con la maquinaria y el equipo humano necesario, también se ha implementado el sistema de seguridad en el trabajo por parte del contratista.

Todas las actividades realizadas en el periodo informado han sido verificadas y seguidas por el personal de la supervisión, realizando los debidos controles en calidad de los materiales, concretos y niveles de topografía.

2.2. PROGRAMA DE TRABAJO

Se anexa el avance físico realizado en periodo comprendido entre el 21 de diciembre al 29 de diciembre.

El porcentaje de avance de obra realizado en el periodo es del 98 % con base al valor total del contrato.

3. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

3.1. BALANCE DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE FINANCIERO CON ADICIONAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.748.388,00
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.748.388,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.031.716,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 21.956.352,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 51.988.068,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 760.320,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

OBJETO: "REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

INFORME No. 02

DEL 21 DE DICIEMBRE al 27 DE DICIEMBRE DE 2023

AL CONTRATO DE OBRA No. 20231800037577

CONTRATISTA:

INGENIERO DIEGO FELIPE TORRES

SUPERVISOR:

ING. GONZALO PAZ GONZALEZ

DICIEMBRE DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

Este informe contiene la información de las actividades realizadas por la interventoría en el desarrollo de las obras objeto del contrato el cual es realizar "REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023 e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Está interventoría consiste en SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 20231800031357, CUYO OBJETO ES **"REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"**

A continuación, se detallan las actividades a realizar:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	76
2	COLOCACION DE TUBO SANITARIO 24"para conducción del agua lluvia hasta la quebrada INCLUYE TUBO	ML	6
3	REJILLA DE 0.4M CON HIERRO 1/2"	ML	7,5

4	CANAL REVESTIDO CON DOBLE CEJA DE 0.07M DE GROSOR 0.4M DE ANCHO POR 0.3M DE PROFUNDO	ML	7,5
5	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48
6	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6
7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	144
8	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	M2	72
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	7,6

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

VEREDA REAL POMONA MUNICIPIO DE POPAYÁN.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

- ✔ CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
- ✔ CONTRATISTA: DIEGO FELIPE TORRES C.C. 76.319.950
- ✔ CONTRATO DE OBRA: No. 20231800037577
- ✔ VALOR INICIAL: $ 52.748.388,00
- ✔ OBJETO: "REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DE LA QUEBRADA FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN LA VEREDA REAL POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"
- ✔ PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2023 e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la ALCALDIA MUJNICIPAL DE POPAYAN.
- ✔ FECHA DE INICIO: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

3.2 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

BALANCE FINANCIERO CON ADICIONAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.748.388,00
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.748.388,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.031.716,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 21.956.352,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 51.988.068,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 760.320,00

3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las actividades realizadas por el contratista de obra en el período del presente informe son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	76	0	76
2	COLOCACION DE TUBO SANITARIO 24"para conducción del agua lluvia hasta la quebrada INCLUYE TUBO	ML	6	6	6
3	REJILLA DE 0.4M CON HIERRO 1/2"	ML	7,5	7,5	7,5
4	CANAL REVESTIDO CON DOBLE CEJA DE 0.07M DE GROSOR 0.4M DE ANCHO POR 0.3M DE PROFUNDO	ML	7,5	7,5	7,5
5	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	24	48
6	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	3	6
7	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	144	144	144
8	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBACEA	M2	72	24	24
9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	7,6	7,6	7,6

4. INFORMACIÓN DE SUPERVISION.

- ✔ CONTRATANTE: ALCALDIA DE POPAYAN
- ✔ CONTRATISTA: DIEGO FELIPE TORRES
- ✔ PLAZO INICIAL: PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2023 e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la ALCALDIA MUJNICIPAL DE POPAYAN.
- ✔ FECHA DE INICIO: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Las actividades realizadas por la interventoría en el período del presente informe son las siguientes:


4.3.1 Verificación en campo del estado de las obras terminadas en cuanto a acabados de las actividades.

4.3.2 Revisión y chequeo de cantidades de pre-acta de obra No. 1

4.3.3 Revisión y chequeo de cantidades de acta de obra No. 1

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRAFICO


























ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

OBJETO: "RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."

INFORME No. 02
DEL 21 DE DICIEMBRE al 29 DE DICIEMBRE DE 2023

AL CONTRATO DE OBRA No. 20231800037557

CONTRATISTA:

INGENIERO DIEGO FELIPE TORRES

SUPERVISOR:

ING. GONZALO PAZ GONZALEZ

DICIEMBRE DE 2023

1. INTRODUCCIÓN

Este informe contiene la información de las actividades realizadas por la interventoría en el desarrollo de las obras objeto del contrato el cual es realizar **"RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."**

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de DICIEMBRE de 2023 e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Está interventoría consiste en SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 20231800031357, CUYO OBJETO ES **"RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."**

A continuación, se detallan las actividades a realizar:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	120
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48
3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6
4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UND	1,5
5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	288
6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGERAL HERBACEA	M2	133
7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	12

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

- ✔ CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
- ✔ CONTRATISTA: DIEGO FELIPE TORRES C.C. 76.319.950
- ✔ CONTRATO DE OBRA: No. 20231800037557
- ✔ VALOR INICIAL: $54.655.920
- ✔ OBJETO: "RECUPERACIOÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE INGENIERÍA NATURALISTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN."
- ✔ PLAZO INICIAL: hasta el 30 de diciembre de 2023 e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y la suscripción del acta de inicio

del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la ALCALDIA MUJNICIPAL DE POPAYAN.

✔ FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE

3.2 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

BALANCE FINANCIERO CON ADICIONAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 54.655.920,00
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 54.655.920,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 24.143.328,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ 26.509.560,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 50.652.888,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.003.032,00

3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las actividades realizadas por el contratista de obra en el período del presente informe son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANTIDADES EJECUTADAS	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	120	60	120
2	CONFORMACION MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	48	20,4	44,4
3	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON PIEDRA. INC ANCLAJE EN CONCRETO CON FIBRA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCION	UND	6	3	6
4	CONSTRUCCION DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO TRIANGULAR CON MATERIAL DE SITIO	UND	1,5	0	1
5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	288	288	288
6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGERAL HERBACEA	M2	133	48	48
7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	12	12	12

4. INFORMACIÓN DE SUPERVISION.

- ✔ CONTRATANTE: ALCALDIA DE POPAYAN
- ✔ CONTRATISTA: DIEGO FELIPE TORRES
- ✔ PLAZO INICIAL: PLAZO INICIAL: hasta el 30 de diciembre de 2023 e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato, suscrita por el contratista, y el supervisor designado por la ALCALDIA MUJNICIPAL DE POPAYAN.
- ✔ FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Las actividades realizadas por la interventoría en el período del presente informe son las siguientes:

4.3.1 Verificación en campo del estado de las obras terminadas en cuanto a acabados de las actividades.

4.3.2 Revisión y chequeo de cantidades de pre-acta de obra No. 1

4.3.3 Revisión y chequeo de cantidades de acta de obra No. 1

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR


5. REGISTRO FOTOGRAFICO.
















ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
	Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	20231800037557 **# INFORME: 02**	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	DIEGO FELIPE TORRES	
C.C.-N.I.T.: 76319950 POP	**Dirección:** CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO OFICINA 18	**Teléfono:** 3007873522
OBJETO DEL CONTRATO: RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA LADERA DEL RIO MOLINO POR MEDIO DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA ZONA DE RONDA BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE POPAYÁN		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JAIR HERNAN FLOREZ OROZCO	

1. CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: MP-GR-CD- 031-2024

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI__x__, NA ___

El funcionario / contratista, **ROXANA PEREZ CONCHA** identificado con CC. **1.130.668.194** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**,
Y El funcionario / contratista, **ROXANA PEREZ CONCHA** identificado con CC. **1.130.668.194** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA**

CERTIFICAN que a la fecha (15-05-24) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Mayo del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Roxana Perez
FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

Roxana Perez
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista **FAREZ YANETH CAMPO** , identificado con CC 59558175 responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (16/5/24), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO

El funcionario/contratista Sandra B. Manquillo identificado (a) con CC. 34566011 responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha (14 MAYO. 2024), el CONTRATISTA en mención:

A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☑
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☐
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE Sandra Bibiana Manquillo
Técnico Operario
Grado 01