INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL __3__ FINAL _____

PERIODO DE 01 al 19 DICIEMBRE 2024 y del 03 al 09 FEBRERO 2025

CONTRATO No.	: BGA-044-2024 del 06/09/2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACION DE OBRA PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-002-2024
OBJETO	: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL 5° PISO DE LA CARRERA 11 No. 34-52, EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, ASÍ COMO OTRAS REQUERIDAS EN SEDES JUDICIALES DE DICHA MUNICIPALIDAD, EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD
LOCALIZACIÓN	: Departamento de Santander, en el Área Metropolitana de Bucaramanga, en las instalaciones del edificio ubicado en la Carrera 11 No. 34-52 piso 5° - Centro administrativo municipal – Fase II, así como otras sedes judiciales que son requeridas en dicha municipalidad. (Indicar el sitio(s) donde se desarrollará el contrato)
VALOR	: MIL NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.940.000.000) INCLUIDO IVA Y AIU
PLAZO	: 4.5 meses, contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio.
OTRO SI No 001	: 26/11/2024
FECHA DE INICIO	: 27/09/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL : 27/12/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN No 001 : 20/12/2024

FECHA DE PRORROGA No 001 : 04/02/2025

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL : 26/03/2025

CONTRATISTA : CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V, conformado por: INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S con una participación de (50.00%) ARMELCO SAS con una participación de (50.00%)

CONSULTOR INTERVENTORÍA : CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL, conformado por: ELOHIM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación de (99.00%) ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA con una participación de (1.00%)

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Oferta económica del contrato de obra BGA-044-2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**		
1.1	Suministro e instalación de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33.566
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36.403
1.5	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 34.654
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 28.517
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aproximado 2,5 m x1,63 m. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517
1.11	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	M	$ 6.832
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655
1.14	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	$ 34.905
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067
1.16	Desmonte de ducteria Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556
1.17	Retiro de impermeabilización actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16.479
1.18	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 18.835
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26.335
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13.408
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240
1.23	Demolición de muro en Drywall y/o eterboard. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	$ 25.958
1.24	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 36.555
1.25	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	$ 237.379
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13.632
1.27	Mantenimiento y limpieza de viga canal incluye tela asfáltica, emulsión asfáltica y pintura alumol.	M	$ 91.633
1.28	Desmonte, reinstalación y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornillería, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338.275
2	**IMPERMEABILIZACIONES**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
2.1	Suministro e instalación sistema de impermeabilización con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic Smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de ángulo (Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341
3.	**MAMPOSTERÍA**		
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**		
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescaza, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793
4.2	División para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 120.640
4.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 111.662
4.4	Muro en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescaza, acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 148.596
4.5	División para mueble en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm ANCHO <80CM, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 131.057
4.6	Muro en ETERBOARD una cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescaza, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 124.131
5.	**ALISTADO DE PISOS, POLLOS**		
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54.791
5.2	Suministro e instalación de Concreto base mueble h= 0,05 M. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 96.362

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
6.	**PAÑETES**		
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36.849
6.2	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	$ 41.864
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21.565
7.	**CIELO RASOS**		
7.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 89.134
7.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	$ 84.080
7.3	Ventana de inspección en cielo raso Drywall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 91.277
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de elección (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalación)	M2	$ 108.342
7.5	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 100.942
8.	**ESTUCO Y PINTURA**		
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450
8.2	Resane de muros con estuco plástico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 14.014
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17.650
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 19.374
8.5	Suministro y aplicación de Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 23.103
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**		
9.1	Piso en cerámica antideslizante (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 137.243

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
9.2	Suministro e instalación de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 152.514
9.3	Piso en baldosa granito (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, pulida, cristalizada y brillada	M2	$ 172.774
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54.886
9.5	Suministro e instalación de Boca puerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	M	$ 82.180
9.6	Guarda escoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	M	$ 71.564
9.7	Piso en cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$ 106.315
9.8	Piso en cerámica Pizarra madera o similar (Suministro e instalación, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	M2	$ 113.398
9.9	Guarda escoba en Cerámica. (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M	$ 49.433
9.10	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	M	$ 16.845
9.11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	M	$ 46.392
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye win)	M2	$ 85.366
9.13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	M	$ 771.243
9.14	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	$ 48.991
10.	**CUBIERTA**		
10.1	Suministro e instalación de toldo fijo flotante, Incluye estructura metálica tubería 3 x 1 1/2 cal 18, perfilería en aluminio arquitectónico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748
10.2	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	M	$ 102.624
10.3	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.367
10.4	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación)	M	$ 40.989

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
11.	**CARPINTERIA EN MADERA**		
11.1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	$ 473.775
11.2	Mantenimiento y restauración de puerta y marco en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, así como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 149.324
11.3	Mantenimiento y restauración de mueble en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, así como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 179.286
11.4	Mueble en madera Tríplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,40-0,60 m ancho=0,40-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 346.007
11.5	Mueble en madera Tríplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 404.249
12.	**CARPINTERIA METÁLICA**		
12.1	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 911.911
12.2	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado e=6mm. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 1.010.623
12.3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 517.351
12.4	Rejilla piso 5x4". (Suministro e instalación)	UN	$ 50.388
12.5	Mantenimiento de ventanas en hierro (incluye inspección, pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras y cerraduras, reparación y remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 66.302
12.6	Suministro e instalación de ventana proyectante con vidrio templado laminado 3+3, Marco en ángulo cal 18 (Incluye Andamios certificados, anticorrosivo, esmalte negro, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su instalación)	M2	$ 804.776
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (métodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Código temporales) sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	UN	$ 2.471.279
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 333.723
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con porta cerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 537.954
13.4	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm, estructura en aluminio anclado para sostenerlo fabricado en tubular de aluminio y dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente (incluye herrajes, bisagras, anclajes, accesorios y todo lo necesario para su instalación	M2	$ 634.701
13.5	Suministro e instalación de dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente riel superior e inferior	M2	$ 384.860
13.6	suministro e instalación de bisagra hidráulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalación	UN	$ 569.848
13.7	Cerradura tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	$ 101.483
13.8	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 281.611
13.9	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75.774
13.10	Película Polarizado Nano Cerámica . (Suministro e instalación)	M2	$ 104.541
13.11	Película tipo frost con logo institucional de máximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalación)	UN	$ 59.536
13.12	Suministro e instalación de vidrio templado laminado 3+3 mm, incluye silicona antihongos	M2	$ 372.103
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	M2	$ 403.997
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**		
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126
14.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	$ 45.126
14.3	Sanitario de piso línea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 663.539

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
14.4	Lavamanos línea institucional con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería tipo push, sifón, desagüe, accesorios)	UN	$ 573.224
14.5	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 775.412
14.6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, canastilla, desagüe, accesorios)	UN	$ 380.099
14.7	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push . (Suministro e instalación)	UN	$ 313.528
14.8	Instalación grifería para aparato sanitario. (Suministro e instalación)	UN	$ 139.516
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
15.1	Red PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería abrazaderas y accesorios)	M	$ 8.365
15.2	Registro plástico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34.832
15.3	Registro plástico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.122
15.4	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 40.942
15.5	Suministro e instalación de Ducha Antivandálica con Regadera de Empotrar	UN	$ 679.904
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria, incluye revisión y destape con sonda.	M	$ 36.849
16.2	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, abrazadera y accesorios)	M	$ 54.135
16.3	Buje sanitario 4x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 15.271
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
17.1	Suministro e instalación de lampara Led 6 W de empotrar	UN	$ 17.880
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UN	$ 27.062
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	UN	$ 106.798
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aérea tipo hembra 15 A, clavija aérea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN	$ 120.813

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159.473
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803
17.8	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UN	$ 165.909
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	$ 98.119
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141
17.11	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6	M	$ 6.029
17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847
17.14	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1-1/2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 27.352
17.15	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 35.761
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 71.134
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 88.145
17.18	suministro, transporte e instalación de ducto imc 2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 105.735
18.	**OBRAS EXTERIORES**		
18.1	Matera rectangular con bordes redondeados en cemento color a definir alto 0,5m ancho 0,4m largo 1 m (Incluye especie natural para exteriores altura min 50 cm, estrato y abono)	UN	$ 336.743

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
18.2	Base rectangular en hierro para materas, con 6 rodachines de 1x 0,4	UN	$ 164.208

	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA	
	Administración	**20,00%**
	Imprevistos	**1,00%**
	Utilidad	**5,00%**
	IVA sobre Utilidad	19%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
19	**SUMINISTRO E INSTALACION**		
19.1	Juego de 2 Sillones de Exterior 1,80x 0,9 m con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura.	UN	$ 13.434.350
19.2	Sillón de exterior sin brazos de 0,9x 0,9 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura, Mesas de centro con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 3.479.400
19.3	Mesa de centro para exterior 0,9x0,6 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm soldada, totalmente pulida y pintada con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 2.512.900
19.4	Mesa para exterior de 180 x 90 cm, con superficie en tablones de WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger. Estructura en aluminio acabada con pintura poliéster electrostática de color a escoger. Altura 75cm. Niveladores en las patas.	UN	$ 5.895.650

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
19.5	Sillas para exterior con estructura de aluminio, herraje de unión exclusivo y tornillería en acero inoxidable sin soldaduras. Terminado de la estructura en pintura electrostática color a escoger Tapones en ABS inyectados de alta resistencia con Sling importado americano tipo malla con recubrimiento sintético de alta resistencia en color a escoger con protección U.V.	UN	$ 1.159.800
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o título, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	UN	$ 1.614.055
19.7	Juego Bandera de 1,50 x 1,10 m incluye bandera para interior, base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.35 m, asta desarmable de 2 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 592.877
19.8	Juego Bandera de 2,38 m x1,45 m incluye bandera para interior, base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.50 m, asta desarmable de 3 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 756.511
19.9	Banderas para exterior, material impermeable (Tempestad), doble faz con agarraderas, costuras reforzadas. Medidas de 3 x 2 metros.	UN	$ 536.729
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN	$ 5.315.750
19.11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera	UN	$ 4.832.500
19.12	Sofá de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4.059.300
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 2.416.250
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	UN	$ 918.175
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	$ 434.925
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	$ 4.059.300
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	UN	$ 2.107.252
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN	$ 468.753
19.19	Silla tipo presidencial	UN	$ 628.225

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	$ 4.155.950
19.21	Parasol telescópico de 3x2m con estructura 100% inoxidable	UN	$ 7.828.650
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	$ 106.315
19.23	Letras para aviso de entrada principal en Aluminio de altura 12 cm	UN	$ 77.320
19.24	Placa en bronce de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.623.720
19.25	Placa en Aluminio de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.063.150
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN	$ 2.416.250

OTRO SI No 001 del 26 noviembre de 2024 Ítems no previstos

20	NO PREVISTOS	UNIDAD	VALOR
NP.1	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijación y soporte.	M	$ 145.746,00
NP.2	Suministro, transporte e instalación de bandeja tipo	M	$ 124.352,00
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419,00
NP.4	NP 4. Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	$ 448.016,00
NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112,00
NP.6	Suministro e instalación de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UN	$ 49.616,00
NP.7	Suministro e instalación de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UN	$ 46.399,00
NP.8	Suministro de automáticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitos de iluminación tomas normales y reguladas	UN	$ 30.046,00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoría 6A	M	$ 10.110,00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoría 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoría 6A, ponchado del cable y marcación	UN	$ 159.385,00
NP.11	Suministro e instalación de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354.386,00
NP.12	Soporte metálico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35.881,00
NP.13	Suministro e instalación de ducteria de aire acondicionado, lamina galvanizada con aislamiento en Yumbolon plateado	M2	$ 313.535,00

NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798,00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU. Incluye tubería cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518,00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tubería cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 14.427.003,00
NP.17	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 10 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 547.000,00
NP.18	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 15 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 587.067,00
NP.19	Suministro e instalación de Salida interruptor doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 185.297,00
NP.20	Salida tomacorriente doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 188.101,00
NP.21	Suministro e instalación de ducteria reforzada en lámina de poliisocianurato (PirAlum) para la conexión entre los equipos 10 TR y 15 TR. Este servicio incluye la fabricación, instalación y fijación de los tramos de ductería según el diseño especificado, así como todos los accesorios necesarios para garantizar su instalación.	GL	$ 11.000.000,00
NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116.351,00
NP.23	Suministro e instalación de Rejilla de suministro 12x12. Incluye tornillería para su instalación.	UN	$ 232.301,00
NP.24	Suministro e instalación de Rejilla de retorno 18x18. Incluye tornillería para su instalación.	UN	$ 319.567,00
NP.25	Suministro e instalación de Rejilla de retorno 12x12. Incluye tornillería para su instalación.	UN	$ 222.463,00
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39.308,00

Durante el periodo en ejecución se presentaron nuevos ítems no previstos los cuales se encuentran en proceso de aprobación

20	NO PREVISTOS	UNIDAD	VALOR
NP.27	Mantenimiento de fachada piedra muñeca. Incluye hidro lavado de limpieza en muros de terrazas, antepechos y fachada, sellador sistema hidrofóbico, retiro y aplicación de boquilla	M2	$ 80.386,00
NP.28	Suministro e instalación de Switch con ventiladores y fuentes redundantes, cables para stacking, y transceivers multimodo a 10G fuentes	UND	$ 79.502.161,00
NP.29	Suministro e instalación de troquel metálico piramidal sencillo 12 x 5 blanco	UND	$ 32.564,00
NP.30	Suministro e instalación de troquel metálico piramidal triple 12 x 5 blanco	UND	$ 39.680,00
NP.31	Suministro e instalación de pin 1/2" torneado en acero inoxidable. Incluye instalación y fijación al suelo	UND	$ 29.155,00
NP.32	Mantenimiento mesa redonda de 1.80 m de diámetro en madera teca. Incluye resanes, cambio de piezas dañadas, limpieza, lijada y aplicación de barniz para exterior	UND	$ 1.664.947,00
NP.33	Suministro de mesa redonda en madera teca de 1.80 m de diámetro	UND	$ 3.902.293,00
NP.34	Suministro e instalación de sombrilla de apoyo central estructura metálica diámetro 3.60m	UND	$ 4.020.443,00
NP.35	Suministro de silla sin brazo Khao o similar	UND	$ 403.067,00
NP.36	Suministro e instalación de cortavientos en vidrio templado de 8mm con parales en acero inoxidable de 1 1/2" con doble pasador para anclaje de vidrio	M2	$ 645.969,00
NP.37	Suministro e instalación de puerta ventana corredera en sistema 8025 color anolock con vidrio laminado 3+3	M2	$ 494.062,00
NP.38	Suministro e instalación de SIKAFLEX 1A (Sellador elástico de Poliuretano)	ML	$ 19.484,00
NP.39	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 15 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 192.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 15 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UND	$ 92.447.200,00
NP.40	Suministro de sistema de aire acondicionado VRF equipo 10 TR. Incluye unidad condensadora TVR PRO 140.000 BTU 220V//3Φ, unidad Manejadora de 10 TR 220V/3Φ, R410A y su respectivo combinable AHU CONNECTION KIT TRANE	UND	$ 62.110.964,00
NP.41	Suministro e instalación de acometida de control y tubería doble circuito de cobre desde 1/2" hasta 11/8" aislada en rubatex. Incluye cable de control 2x18 AWG Apantallado, canalización, cajas de paso, accesorios y soportes necesarios para su instalación	ML	$ 488.208,00

NP.42	Suministro e instalación de gases industriales para equipos TR (nitrógeno, oxigeno, acetileno)	UND	$	589.392,00
NP.43	Suministro e instalación de refrigerante R410a para equipos TR	LBS	$	53.198,00
NP.44	Montaje, instalación y puesta en funcionamiento de sistema VRF. Incluye el Izaje de condensadoras VRF. Incluye grúa, retiro de condensadoras existente, Desmonte sistema existente (Equipos se desmantelan por partes), se entregan en sitio sin disposición final. Y colocación del equipo en el cuarto de máquinas, diseño del sistema VRF (Entregable planimétrica y soporte Software Trane), Pruebas de funcionamiento del sistema con software TRANE necesario para registro de proyecto e inicio de vigencia de garantía de equipos (Exigido por la marca) y verificación de parámetros	UND	$	36.879.063,00
NP.45	Suministro e instalación de tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3/4 Pulgadas, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales, caja tipo rawelt)	ML	$	67.069,00
NP.46	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3x10	ML	$	24.536,00
NP.47	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3x12	ML	$	18.001,00
NP.48	Suministro e instalación de cable encauchetado para potencia 3X14	ML	$	12.787,00
NP.49	Suministro e instalación de manguera Coraza 3/4"	ML	$	19.903,00
NP.50	Suministro e instalación de manguera tipo Coraza 1"	ML	$	25.771,00
NP.51	Suministro e instalación de manguera Coraza 1 1/2"	ML	$	40.300,00

1.2 GARANTÍAS

	GARANTIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	No DE POLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL
CONTRATO No BGA-044-2024	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	194.000.000	27/09/2024	26/09/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	97.000.000	27/09/2024	26/03/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	388.000.000	27/09/2024	26/09/2029
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101253536	388.000.000	27/09/2024	26/10/2025
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-40-101081342	390.000.000	27/09/2024	26/03/2025

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

	VALOR PRESUPUESTAL EJECUTADO		AVANCE TIEMPO EJECUCIÓN	
	VALOR CONTRACTUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
PORCENTAJE	100%	44,61%	100%	67,00%
VALOR	$1.940.000.000	$ 865.437.241,47	4.5 MESES	3 MES

ACTA PARCIAL No 3 A CORTE DEL 9 FEBRERO 2025 CTO BGA-044-2024									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VR. UNITARIO CONTRACTUAL	CANTIDADES			VALORES		
				ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 3	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No. 3	ACUMULADO TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						**$ 45.800.698,77**	**$ 3.869.770,98**	**$ 49.670.469,75**
1.1	Suministro e instalación de Cerramiento provisional en polisombra. Incluye postes cada 1.5, puertas y accesorios	M	$ 15.313,00	7,50		7,50	$ 114.847,50		$ 114.847,50
1.2	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.220,00	200,61		200,61	$ 3.855.724,20		$ 3.855.724,20
1.3	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 33.566,00	1,00		1,00	$ 33.566,00		$ 33.566,00
1.4	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 36.403,00	23,00		23,00	$ 837.269,00		$ 837.269,00
1.5	Desmonte de puerta metálicas. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	$ 34.654,00						
1.6	Desmonte de ventanería metálica. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 28.517,00						
1.7	Desmonte de luminarias. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 35.254,00	78,00		78,00	$ 2.749.812,00		$ 2.749.812,00
1.8	Desmonte y retiro de mueble bajo en madera H hasta 1.20 m de altura. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 37.548,00	41,09		41,09	$ 1.542.847,32		$ 1.542.847,32
1.9	Desmonte y retiro de bibliotecas en madera medidas aprox 2,5 m x1,63 m . (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 121.586,00	8,00		8,00	$ 972.688,00		$ 972.688,00
1.10	Desmonte de revestimiento en madera sobre muro H hasta 1.20 m. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 28.517,00	66,53		66,53	$ 1.897.236,01		$ 1.897.236,01
1.11	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	M	$ 6.832,00						
1.12	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye Tubería trasiego y disposición final)	UN	$ 29.965,00	102,00		102,00	$ 3.056.430,00		$ 3.056.430,00
1.13	Desmonte Cable UTP Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 1.655,00	1.564,50		1.564,50	$ 2.589.247,50		$ 2.589.247,50
1.14	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición final)	UN	$ 34.905,00						
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 31.067,00	592,74	24,12	616,86	$ 18.414.538,63	$ 749.336,04	$ 19.163.874,67
1.16	Desmonte de ductería Aires Acondicionados Sección >= 0,70 X 0,35 M. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 48.556,00	156,47		156,47	$ 7.597.557,32		$ 7.597.557,32

1.17	Retiro de impermeabilizacion actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	$ 16.479,00		82,74	82,74		$ 1.363.472,46	$ 1.363.472,46
1.18	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 18.835,00						
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 26.335,00		36,94	36,94		$ 972.814,90	$ 972.814,90
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 24.767,00	36,20	1,22	37,42	$ 896.525,77	$ 30.215,74	$ 926.741,51
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M	$ 13.408,00		56,23	56,23		$ 753.931,84	$ 753.931,84
1.22	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye acabados, trasiego y disposición final)	M2	$ 29.240,00	6,65		6,65	$ 194.387,52		$ 194.387,52
1.23	Demolición de muro en Drywall y/o eterboard. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)	M2	$ 25.958,00						
1.24	Demolición de Placa contrapiso en Concreto e=15 cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 36.555,00						
1.25	Demolición de estructuras en concreto. (Incluye trasiego y disposición final)	M3	$ 237.379,00						
1.26	Escarificado de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 13.632,00	27,25		27,25	$ 371.472,00		$ 371.472,00
1.27	Mantenimiento y limpieza de viga canal incluye tela asfaltica,emulsion asfaltica y pintura alumol.	M	$ 91.633,00						
1.28	Desmonte, reinstalacion y Mantenimiento de puerta de vidrio (incluye suministro de tornilleria, ajuste de base y herrajes)	UN	$ 338.275,00	2,00		2,00	$ 676.550,00		$ 676.550,00
2	**IMPERMEABILIZACIONES**						$ 8.136.754,01	$ 442.534,50	**$ 8.579.288,51**
2.1	Suministro e instalacion sistema de impermeabilizacion con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2	$ 98.341,00	82,74	4,50	87,24	$ 8.136.754,01	$ 442.534,50	$ 8.579.288,51
3	**MAMPOSTERÍA**						$ 435.384,17	$ 59.596,81	**$ 494.980,98**
3,1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$ 65.491,00	6,65	0,91	7,56	$ 435.384,17	$ 59.596,81	$ 494.980,98
4	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO**						$ 402.365,83	$ -	**$ 402.365,83**
4.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescasa, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 129.793,00	2,31		2,31	$ 299.821,83		$ 299.821,83
4.2	Division para mueble en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<80 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye	M	$ 120.640,00	0,85		0,85	$ 102.544,00		$ 102.544,00

	perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)									
4.3	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 111.662,00							
4.4	Muro en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescasa, acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 148.596,00							
4.5	Division para mueble en ETERBOARD doble cara, placa S8 de 8 mm.ANCHO <80CM, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M	$ 131.057,00							
4.6	Muro en ETERBOARD una cara, placa S8 de 8 mm, con aislamiento interno tipo frescasa, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 124.131,00							
5	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**						$ -	$ 2.071.647,71	**$ 2.071.647,71**	
5,1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 54.791,00		37,81	37,81		$ 2.071.647,71	$ 2.071.647,71	
5,2	Suministro e instalación de Concreto base mueble h= 0,05 M. (Incluye impermeabilizante integral, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2	$ 96.362,00							
6.	**PAÑETES**						$ -	$ 570.248,65	**$ 570.248,65**	
6,1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 36.849,00		14,10	14,10		$ 519.570,90	$ 519.570,90	
6,2	Suministro e instalación de Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	$ 41.864,00							
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2	$ 21.565,00		2,35	2,35		$ 50.677,75	$ 50.677,75	
7.	**CIELO RASOS**						$ 60.198.097,96	$ 6.633.780,66	**$ 66.831.878,62**	
7,1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 89.134,00							
7,2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, accesorios)	M2	$ 84.080,00							
7,3	Ventana de inspección en cielo raso DryWall. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 91.277,00							

7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalacion)	M2	$ 108.342,00	555,63	61,23	616,86	$ 60.198.097,96	$ 6.633.780,66	$ 66.831.878,62
7.5	Ventana de inspección en cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perforación, perfilería, refuerzos, marco, tapa requeridos)	UN	$ 100.942,00						
8.	**ESTUCO Y PINTURA**						$ 2.354.555,79	$ 2.174.480,00	**$ 4.529.035,79**
8.1	Suministro y aplicación de Estuco plástico en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 18.450,00	127,62		127,62	$ 2.354.555,79		$ 2.354.555,79
8.2	Resane de muros con estuco plastico (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 14.014,00						
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 17.650,00		123,20	123,20		$ 2.174.480,00	$ 2.174.480,00
8.4	Suministro y aplicación de Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 19.374,00						
8.5	Suministro y aplicación de Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 23.103,00						
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**						$ 5.384.810,54	$ 22.054.438,08	**$ 27.439.248,62**
9,1	Piso en ceramica antideslizante (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 137.243,00						
9.2	Suminitro e instalacion de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 152.514,00		87,09	87,09		$ 13.282.444,26	$ 13.282.444,26
9,3	Piso en baldosa granito (Suministro e instalación. Incluye equipos, mortero de pega, pulida, cristalizada y brillada	M2	$ 172.774,00						
9.4	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, mortero de pega, destronque, pulida, cristalizada y brillada)	M2	$ 54.886,00						
9.5	Suministro e instalación de Bocapuerta en Granito Pulido. (Incluye equipos, dilataciones, destroncado, pulido, cristalizado y brillado)	M	$ 82.180,00						
9.6	Guardaescoba en baldosa de granito. (Suministro e instalación. Incluye equipos)	M	$ 71.564,00						
9,7	Piso en ceramica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M2	$ 106.315,00	36,20	40,45	76,65	$ 3.848.432,90	$ 4.300.441,75	$ 8.148.874,65
9.8	Piso en cerámica Pizarra madera o similar(Suministro e instalación , incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M2	$ 113.398,00						

9,9	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion)	M	$ 49.433,00	31,08	88,35	119,43	$ 1.536.377,64	$ 4.367.405,55	$ 5.903.783,19
9.10	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	M	$ 16.845,00						
9,11	Media caña en Granito funido. (Suministro e instalación. Incluye equipos, destronque, pulida y brillada)	M	$ 46.392,00						
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalacion. Incluye win)	M2	$ 85.366,00		1,22	1,22		$ 104.146,52	$ 104.146,52
9,13	Mesón en Granito pulido. Ancho <60cm (Suministro e instalación. Incluye perforaciones y salpicadero necesarios)	M	$ 771.243,00						
9.14	Tope de piso para puerta. (Suministro e instalación)	UN	$ 48.991,00						
10.	**CUBIERTA**						$ 35.678.576,64	$ -	**$ 35.678.576,64**
10.1	Suministro e instalacio de toldo fijo flotante, Incluye estructura metalica tuberia 3 x 1 1/2 cal 18, perfileria en aluminio arquitectonico y cubierta en lona americana 100% Acrílico teñido en masa Sunacryl Schmerber >370, con soportes en tubo de 1"	M2	$ 497.748,00	71,68		71,68	$ 35.678.576,64		$ 35.678.576,64
10.2	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	M	$ 102.624,00						
10,3	Tragantes en aluminio tipo cúpula d=4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.367,00						
10.4	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación)	M	$ 40.989,00						
11.	**CARPINTERIA EN MADERA**						$ -	$ -	$ -
11,1	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye doble marco, herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	$ 473.775,00						
11.2	Mantenimiento y restauracion de puerta y marco en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, asi como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 149.324,00						
11.3	Mantenimiento y restauracion de mueble en madera (incluye desmonte, monte, lijada, macillada y Pintura esmalte lámina llena color a definir, asi como remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 179.286,00						
11.4	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,40-0,60 m ancho=0,40-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	M	$ 346.007,00						
11.5	Mueble en madera Triplex con recubrimiento en formica (bajo/alto). h=0,7-0,90 m ancho=0,70-0,90	M	$ 404.249,00						

	m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)								
12.	**CARPINTERIA METÁLICA**						$ -	$ -	$ -
12,1	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 911.911,00						
12,2	Puerta marco en aluminio 2 secciones con vidrio templado e=6mm .(Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, cerradura con 2 llaves y accesorios)	M2	$ 1.010.623,00						
12,3	Ventana corrediza con vidrio templado 5 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 517.351,00						
12,4	Rejilla piso 5x4". (Suministro e instalación)	UN	$ 50.388,00						
12.5	Mantenimiento de ventanas en hierro (incluye inspeccion, pintura anticorrosiva, lubricacion de bisagras y cerraduras, reparacion y remplazo de piezas dañadas)	M2	$ 66.302,00						
12.6	Suministro e instalacion de ventana proyectante con vidrio templado laminado 3+3, Marco en angulo cal 18 (Incluye Andamios certificados, anticorrosivo, esmalte negro,herrajes, accesorios y todo lo necesario para su instalacion)	M2	$ 804.776,00						
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**						$ 6.774.911,00	$ 112.832.095,70	**$ 119.607.006,70**
13.1	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable y tope de puerta al piso con Cerradura digital biométrica para puerta de vidrio (metodos de Apertura remota, Con huella dactilas, Con código de seguridad, Con tarjeta RFID, Codigo temporales) sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	UN	$ 2.471.279,00	1,00		1,00	$ 2.471.279,00		$ 2.471.279,00
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	M2	$ 333.723,00		202,98	202,98		$ 67.739.094,54	$ 67.739.094,54
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con portacerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de maximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	M2	$ 537.954,00	8,00	31,35	39,35	$ 4.303.632,00	$ 16.864.857,90	$ 21.168.489,90
13.4	suministro e instalacion de entrepaño en vidrio templado incoloro con borddes pulidos en 8mm, estructura en aluminio anclado para sostenerlo	M2	$ 634.701,00						

	fabricado en tubular de aluminio y dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente (incluye herrajes, bisagras, anclajes, accesorios y todo lo necesario para su instalacion								
13.5	Suministro e instalacion de dos puertas en sistema corredero con vidrio templado laminado 3+3 blanco hielo en el frente riel superior e inferior	M2	$ 384.860,00						
13.6	suministro e instalacion de bisagra hidraulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalacion	UN	$ 569.848,00		2,00	2,00		$ 1.139.696,00	$ 1.139.696,00
13.7	Cerradura tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	$ 101.483,00						
13.8	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 281.611,00						
13.9	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	$ 75.774,00		357,49	357,49		$ 27.088.447,26	$ 27.088.447,26
13.10	Película Polarizado NanoCerámica . (Suministro e instalación)	M2	$ 104.541,00						
13.11	Pelicula tipo frost con logo institucional de maximo 0,8 x 0,80 (suministro e instalacion)	UN	$ 59.536,00						
13.12	Suministro e instalacion de vidrio templado laminado 3+3 mm, incluye silicona antihongos	M2	$ 372.103,00						
13.13	suministro e instalación de entrepaño en vidrio templado incoloro con bordes pulidos en 8mm estructura de anclaje tubular en aluminio	M2	$ 403.997,00						
14.	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**						$ 45.126,00	$ -	**$ 45.126,00**
14.1	Reinstalación Sanitarios existentes.	UN	$ 45.126,00	1,00		1,00	$ 45.126,00		$ 45.126,00
14.2	Reinstalación Lavamanos existente.	UN	$ 45.126,00						
14.3	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 663.539,00						
14.4	Lavamanos linea institucional con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye grifería tipo push, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 573.224,00						
14,5	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 775.412,00						
14,6	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 380.099,00						
14,7	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push . (Suministro e instalación)	UN	$ 313.528,00						
14,8	Instalación grifería para aparato sanitario.(Suministro e instalación)	UN	$ 139.516,00						
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						$ -	$ 34.832,00	**$ 34.832,00**
15.1	Red PVC-P RDE-9 Ø=1/2". (Suministro e instalación. Incluye tubería abrazaderas y accesorios)	M	$ 8.365,00						

15,2	Registro plastico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 34.832,00		1,00	1,00		$ 34.832,00	$ 34.832,00
15,3	Registro plastico de 3/4". (Suministro e instalación)	UN	$ 38.122,00						
15,4	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	$ 40.942,00						
15,5	Suministro e instalacion de Ducha Antivandálica con Regadera de Empotrar	UN	$ 679.904,00						
16.	**INSTALACIONES SANITARIAS**						$ 530.625,60	$ -	**$ 530.625,60**
16.1	Mantenimiento de la red sanitaria , incluye revision y destape con sonda .	M	$ 36.849,00	14,40		14,40	$ 530.625,60		$ 530.625,60
16.2	Redes PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye tubería, abrazadera y accesorios)	M	$ 54.135,00						
16.3	Buje sanitario 4x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 15.271,00						
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						$ 84.701.964,71	**$ 13.168.617,00**	**$ 97.870.581,71**
17.1	Suministro e instalación de lampara Led 6 W de empotrar	UN	$ 17.880,00						
17.2	Suministro e instalación de lampara Led 18W de empotrar	UN	$ 27.062,00						
17.3	Suministro e instalación de detector de movimiento	UN	$ 106.798,00						
17.4	Suministro, transporte e instalación de salida para iluminación 110 v, incluye caja octogonal, caja rectangular, interruptor sencillo, conectores 3M, 3 mts de cable Cu 3x12 THWNN LSZH, 3 mts de ducto conduit sch 40 Ø 1/2", clavija aerea tipo hembra 15 A, clavija aerea tipo macho 15 A, 1 mt de cable encauchetado 3x14 AWG THWN LSZH	UN	$ 159.473,00	110,00		110,00	$ 17.542.030,00		$ 17.542.030,00
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN	$ 120.813,00		109,00	109,00		$ 13.168.617,00	$ 13.168.617,00
17.6	Suministro, transporte e instalación de Salida Tomacorriente 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma blanca 20 A y tapa	UN	$ 159.473,00	115,00		115,00	$ 18.339.395,00		$ 18.339.395,00
17.7	Suministro, transporte e instalación de Salida Toma regulada 110 v, incluye: 3 mts de cable Cu 3x12 AWH THWNN LSZH, toma naranja 20 A y tapa	UN	$ 178.803,00	115,00		115,00	$ 20.562.345,00		$ 20.562.345,00
17.8	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	UN	$ 165.909,00						
17.9	Suministro, transporte e instalación de Canaleta metalica 12x5 cm, en pintura electrostatica blanca, con separador, incluye: elementos de fijación y soporte	M	$ 98.119,00	124,09		124,09	$ 12.175.586,71		$ 12.175.586,71
17.10	Suministro, transporte e instalación de Red de cable 3x 12 AWG THWNN LSZH	M	$ 16.141,00	830,00		830,00	$ 13.397.030,00		$ 13.397.030,00
17.11	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6	M	$ 6.029,00						

17.12	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 3/4" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 16.141,00	108,00		108,00	$ 1.743.228,00		$ 1.743.228,00
17.13	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 18.847,00	50,00		50,00	$ 942.350,00		$ 942.350,00
17.14	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 1-1/2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 27.352,00						
17.15	Suministro, transporte e instalación de tubo conduit pvc sch 40 - Ø 2" incluye soportes, chazo metalico a techo, uniones, limpiador, soldadura y accesorio terminal.	M	$ 35.761,00						
17.16	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 71.134,00						
17.17	suministro, transporte e instalación de ducto imc 1-1/2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 88.145,00						
17.18	suministro, transporte e instalación de ducto imc 2" incluye soportes, anclajes, elementos de fijación, y todos los accesorios necesarios para su instalación (uniones, curvas, terminales)	M	$ 105.735,00						
18	**OBRAS EXTERIORES**						$ -	$ -	$ -
18.1	Matera rectangular con bordes redondeados en cemento color a definir alto 0,5m ancho 0,4m largo 1 m (Incluye especie natural para exteriores altura min 50 cm, estrato y abono)	UN	$ 336.743,00						
18.2	Base rectangular en hierro para materas, con 6 rodachines de 1x 0,4	UN	$ 164.208,00						
20	**NO PREVISTOS**						$ 96.267.080,40	$ 100.057.767,00	$ 196.324.847,40
NP.1	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 30 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 145.746,00	39,45		39,45	$ 5.749.679,70		$ 5.749.679,70
NP.2	Suministro, transporte e instalacion de bandeja tipo malla de 20 x 6 cm. Incluye elementos de fijacion y soporte.	M	$ 124.352,00	17,03		17,03	$ 2.117.714,56		$ 2.117.714,56
NP.3	Suministro, transporte e instalación de transferencia manual para UPS entre 10 a 15KVA (incluye gabinete de 30x50 llave transferencia, protecciones de riel trifásicas 3x40, barrajes y accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	$ 1.509.419,00	1,00		1,00	$ 1.509.419,00		$ 1.509.419,00
NP.4	Traslado de acometida de alimentación de UPS de 15 kva a tablero de distribución principal	UN	$ 448.016,00	1,00		1,00	$ 448.016,00		$ 448.016,00

NP.5	Suministro, transporte e instalación de rack abierto de 2.10mts con dos organizadores verticales, 4 bandejas portacable de rack, dos multitoma, 5 herraje patch panel y barraje platina para sistema puesta tierra.	UN	$ 7.448.112,00	1,00		1,00	$ 7.448.112,00		$ 7.448.112,00
NP.6	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	UN	$ 49.616,00						
NP.7	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	UN	$ 46.399,00						
NP.8	Suministro de de automaticos de 1 x 20 Amp, enchufables para circuitis de ilumnaciontomas normales y reguladas	UN	$ 30.046,00	45,00		45,00	$ 1.352.070,00		$ 1.352.070,00
NP.9	Suministro, transporte e instalación de Cable UTP, LSZH, categoria 6A	M	$ 10.110,00	4.230,00		4.230,00	$ 42.765.300,00		$ 42.765.300,00
NP.10	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos Categoria 6A, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6A, ponchado del cable y marcación	UND	$ 159.385,00	115,00		115,00	$ 18.329.275,00		$ 18.329.275,00
NP.11	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2	$ 354.386,00		279,00	279,00		$ 98.873.694,00	$ 98.873.694,00
NP.12	Soporte metalico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN	$ 35.881,00		33,00	33,00		$ 1.184.073,00	$ 1.184.073,00
NP.13	Suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado, lamina galvanizada con aislamiento en yumbolon plateado	M2	$ 313.535,00						
NP.17	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 10 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 547.000,00						
NP.18	Mantenimiento preventivo a equipo tipo paquete de 15 TR. Incluye: inspección visual para identificar anomalías o daños, verificación y ajuste de conexiones eléctricas y borneras, lavado de serpentines, evaporador y condensador, ajuste de tornillos de ensamblaje, revisión de niveles de corrosión y peinado de serpentines en el chasis y carcasa, limpieza de las bandejas de drenaje, chequeo de niveles de vibración y ruido, y limpieza de contactores y controles eléctricos.	UN	$ 587.067,00						
NP.19	Suministro e instalacion de Salida interruptor doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 185.297,00						
NP.20	Salida tomacorriente doble en tubo EMT 1/2". Incluye hasta 4.5 metros.	UN	$ 188.101,00						

NP.21	Suministro e instalación de ductería reforzada en lámina de poliisocianurato (PirAlum) para la conexión entre los equipos 10 TR y 15 TR. Este servicio incluye la fabricación, instalación y fijación de los tramos de ductería según el diseño especificado, así como todos los accesorios necesarios para garantizar su instalación.	GL	$ 11.000.000,00						
NP.22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex y cable control para sistemas de aires acondicionados de hasta 36.000 BTU.	M	$ 116.351,00	107,70		107,70	$ 12.531.002,70		$ 12.531.002,70
NP.23	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12. Incluye tornilleria para su instalacion.	UN	$ 232.301,00						
NP.24	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x18. Incluye tornilleria para su instalacion.	UN	$ 319.567,00						
NP.25	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 12x12. Incluye tornilleria para su instalacion.	UN	$ 222.463,00						
NP.26	Suministro e instalación de anclaje de refuerzo para fijación de divisiones en vidrio templado de 10mm los refuerzos se harán con tubular metálico calibre 16 de 3 x 1 1/2 con varilla roscada de 1/8 doble tuerca y arandela y epóxido para fijación.	M	$ 39.308,00	102,18		102,18	$ 4.016.491,44		$ 4.016.491,44
	TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 346.710.951,42**	**$ 263.969.809,09**	**$ 610.680.760,51**
	ADMINISTRACIÓN	**20%**					$ 69.342.190,00	$ 52.793.962,00	$ 122.136.152,00
	IMPREVISTOS	**1%**					$ 3.467.109,00	$ 2.639.698,00	$ 6.106.807,00
	UTILIDAD	**5%**					$ 17.335.548,00	$ 13.198.490,00	$ 30.534.038,00
	TOTAL AIU	**26%**					$ 90.144.847,00	$ 68.632.150,00	$ 158.776.997,00
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**					$ 3.293.754,12	$ 2.507.713,10	$ 5.801.467,22
	COSTO TOTAL DE OBRA						**$ 440.149.552,54**	**$ 335.109.672,19**	**$ 775.259.224,73**

					CANTIDAD			VALORES		
OTRAS COMPRAS O SERVICIOS REQUERIDOS			**UNDIAD**	**VR. UNITARIO CONTRACTUAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA No. 3**	**ACUMULADO TOTAL**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**PRESENTE ACTA No. 3**	**ACUMULADO TOTAL**
19.1	Juego de 2 Sillones de Exterior 1,80x 0,9 m con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura.		UN	$ 13.434.350,00						

19.2	Sillon de exterior sin brazos de 0,9x 0,9 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm, soldados, totalmente pulidos y pintados con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger. Asientos y espaldares en espuma anti hongos de diferentes densidades forrada con lona 100% acrílica importada americana de color a escoger, Cojín de asiento de 15cm de altura, Mesas de centro con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 3.479.400,00						
19.3	Mesa de centro para exterior 0,9x0,6 con estructura en tubo de aluminio pared 2mm soldada, totalmente pulida y pintada con pintura poliéster electrostática para exteriores de color a escoger con superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger.	UN	$ 2.512.900,00						
19.4	Mesa para exterior de 180 x 90 cm, con superficie en tablones de WPC (Wood Plastic Composite) de color a escoger. Estructura en aluminio acabada con pintura poliéster electrostática de color a escoger. Altura 75cm. Niveladores en las patas.	UN	$ 5.895.650,00						
19.5	Sillas para exterior con estructura de aluminio, herraje de unión exclusivo y tornillería en acero inoxidable sin soldaduras. Terminado de la estructura en pintura electrostática color a escoger Tapones en ABS inyectados de alta resistencia con Sling importado americano tipo malla con recubrimiento sintético de alta resistencia en color a escoger con protección U.V.	UN	$ 1.159.800,00						
19.6	Cartelera Tipo Vitrina Magnética de 150×100 cm, Incluye marco en aluminio, respaldo metálico, personalizada con logo y/o titulo, puertas corredizas en vidrio y chapa con 2 llaves. Incluye 48 imanes tipo monedas.	UN	$ 1.614.055,00						
19.7	Juego Bandera de 1,50 x 1,10 m incluye bandera para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.35 m, asta desarmable de 2 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta (sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.	UN	$ 592.877,00						
19.8	Juego Bandera de 2,38 m x1,45 m incluye bandera para interior , base en madera con platina de 3 niveles 0.15 m x 0.50 m, asta desarmable de 3 m en madera y moharra 5cm removible. Elaborada en tela poliéster 100% satinado o en satín pesado de lujo, brillante, confeccionada en doble faz, con un bolsillo al lado izquierdo con el espacio para fijar el asta	UN	$ 756.511,00						

	(sistema tubular), cordón de amarre de color, refuerzos de costura, lavables.								
19.9	Banderas para exterior, material impermeable (Tempestad), doble faz con agarraderas, costuras reforzadas. Medidas de 3 x 2 metros.	UN	$ 536.729,00						
19.10	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera y vidrio	UN	$ 5.315.750,00						
19.11	Suministro e instalación de puesto de trabajo en U tipo Magistrado conformado por tres módulos en madera	UN	$ 4.832.500,00						
19.12	Sofa de dos puestos (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 4.059.300,00						
19.13	Poltrona (juego despacho magistrado) tapizado en pranna con detalles de madera	UN	$ 2.416.250,00						
19.14	Mesa de centro en madera de medidas 0,9x0,6x0,4	UN	$ 918.175,00						
19.15	Silla interlocutora tipo magistrado	UN	$ 434.925,00						
19.16	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 3.20 x 1.2	UN	$ 4.059.300,00						
19.17	Mesa en madera rectangular con laterales ovalados para juntas tipo magistrado de 1,50 m x 1.2m	UN	$ 2.107.252,00						
19.18	Silla tipo ejecutiva	UN	$ 468.753,00						
19.19	Silla tipo presidencial	UN	$ 628.225,00						
19.20	Mueble de recepción en madera y superficies en WPC (Wood Plastic Composite) de 2 m de largo a doble altura	UN	$ 4.155.950,00						
19.21	Parasol telescópico de 3x2m con estructura 100% inoxidable	UN	$ 7.828.650,00						
19.22	Letras para aviso de entrada principal en Bronce de altura 12 cm	UN	$ 106.315,00						
19.23	Letras para aviso de entrada principal en Aluminio de altura 12 cm	UN	$ 77.320,00						
19.24	Placa en bronce de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.623.720,00						
19.25	Placa en Aluminio de 0,50 X0,50 m grabada con el Logo de la Rama judicial	UN	$ 1.063.150,00						
19.26	Horno microondas industrial para trabajo pesado en acero inoxidable, P:1000w v 110 capacidad >22 lts	UN	$ 2.416.250,00						
NP.14	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 12.000BTU. Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 4.662.798,00	1,00		1,00	$ 4.662.798,00		$ 4.662.798,00
NP.15	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 24.000BTU . Incluye tuberia cobre aislada en rubatex, bomba condensadora y base para condensadora	UN	$ 6.704.518,00	2,00		2,00	$ 13.409.036,00		$ 13.409.036,00
NP.16	Suministro e Instalación de aire Acondicionado de 36.000BTU Incluye tuberia cobre aislada en	UN	$ 14.427.003,00	4,00		4,00	$ 57.708.012,00		$ 57.708.012,00

	rubatex, bomba condensadora y base para condensadora						
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 75.779.846,00**	**$ 0,00**	**$ 75.779.846,00**
	IVA	**19,00%**			$ 14.398.170,74	$ 0,00	$ 14.398.170,74
	COSTO TOTAL SUMINISTROS				**$ 90.178.016,74**	**$ 0,00**	**$ 90.178.016,74**

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 335.109.672,19**	**ACUMULADO TOTAL**	**$ 865.437.241,47**
PORCENTAJE ACUMULADO		**44,61%**	

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO OBRA			
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	**Contrato N°/Año**	BGA-044-2024
NIT o Cédula	901863382-1		

CONCEPTO	**VALORES**		**ORDEN DE PAGO**	**FECHA**
	VALOR TOTAL	**PAGOS**		
VALOR DEL CONTRATO (A)	$ 1.940.000.000,00			
ACTA PARCIAL No 1	$ 75.969.178,96	$ -	1	28/10/2024
ACTA PARCIAL No 2	$ 454.358.390,32	$ -	2	11/12/2024
PAGO 3				
PAGO 4				
PAGO 5				
PAGO 6				
VALOR EJECUTADO Y PAGADO (B)	530.327.569,28			
VALOR PENDIENTE DE PAGO (C)	0,00			
VALOR SIN EJECUTAR (D) = (A) - (B) - (C)	1.409.672.430,72			
SUMA TOTAL (E) = (B) + (C) +(D)	1.940.000.000,00			

CONCEPTO	**VALORES**	**TOTALES**
VALOR TOTAL DE CONTRATO	1.940.000.000,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO		530.327.569,28
VALOR PENDIENTE DE PAGO		0,00
VALOR SIN EJECUTAR		1.409.672.430,72
SUMAS IGUALES	1.940.000.000,00	1.940.000.000,00

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

El contrato de obra BGA-044-2024 presenta un avance gasto presupuestal por un valor 335.109.672,19 pesos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 al 19 diciembre 2024 y el 03 al 09 febrero 2025 y un avance presupuestal acumulado de $ 865.437.241,47 pesos.

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

El CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V firma contrato de obra no recibió anticipo.

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No se presenta excedentes o rendimientos financieros en el contrato de obra.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

La empresa INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S quien hace parte del 50% del Consorcio Infraestructura A&V cuenta con un personal de discapacidad la cual se relaciona a continuación:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Yessica Tatiana Losada Yañez	C.C 1081152131

Se adjunta soporte de:

- Planilla de seguridad social
- Certificado de discapacidad
- Constatación de vinculación de trabajadores en situación de discapacidad

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

En el periodo del 1 al 19 diciembre 2024 y el 03 al 09 febrero 2025 no se presentaron accidentes laborales y número de reclamaciones laborales o de pagos por parte del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. SEMANA. 10.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1.	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	
1.15	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2
1.17	retiro de impermeabilización actual por medios manuales hasta dejar el sustrato libre y limpio (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2
1.18	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2
1.19	Demolición mortero de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2
1.20	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)	M2
1.21	Demolición de mediacaña en mortero. (Incluye trasiego y disposición final)	M
2.	**IMPERMEABILIZACIONES**	
2.1	suministro e instalación sistema de impermeabilización con Mortero cementoso bicomponente de elevada elasticidad (puenteo de fisuras >2 mm) tipo mapelastic smart + refuerzo en malla de fibra de vidrio + refuerzos en cambios de angulo(Suministro e instalación. Incluye equipos y accesorios)	M2
3.	**MAMPOSTERÍA**	
3.1	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2
5.	**ALISTADO DE PISOS , POLLOS**	
5.1	Suministro e instalación de Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)	M2
6.	**PAÑETES**	
6.1	Suministro e instalación de Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2
6.3	Suministro y aplicación de Resane general pañete (Incluye filos y dilataciones)	M2
7.	**CIELO RASOS**	
7.4	Cielo raso en PVC 10 mm color de eleccion (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalación)	M2
8.	**ESTUCO Y PINTURA**	
8.3	Suministro y aplicación de Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2

9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**	
9.7	Piso en cerámica (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2
9.9	Guarda escoba en Cerámica. (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**	
13.6	suministro e instalación de bisagra hidráulica, incluye regata para caja y todo lo necesario para su correcta instalación	un
15.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	
15.2	Registro plástico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
NP.11	Suministro e instalación de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum)	M2
NP.12	Soporte metálico para ducteria de sistema de aire acondicionado.	UN

5.2. SEMANA. 11.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
9.	**ENCHAPES Y ACABADOS**	
9.2	Suministro e instalación de enchape tipo madera con pega flexible deformable s1 + emboquillado en mortero para juntas clase CG2FWA (Suministro e instalación, incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2
9.12	Enchape pared cerámica (Suministro e instalación , incluye pegamento , boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye win)	M2
17	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
17.5	Suministro, transporte e instalación de panel led cuadrada 60x60 cm, 40 w, 6500 K, incluye marco soporte, elementos de sujeción y fijación de la lámpara	UN

5.3. SEMANA. 12.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**	
13.2	Suministro e instalación de frentes de oficina en vidrio templado de 10mm, incluye perfil en f estructural para la parte superior e inferior y película sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	m2
13.3	Suministro e instalación de puertas de oficina en vidrio templado de 10mm incluye chapetas pivotadas en acero inoxidable con porta cerradura y recibidor en acero, cerradura tipo yale de palanca y tope de puerta al piso sandblasting de máximo 1,20 con rayas, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalación	m2

5.4. SEMANA. 13.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
13.	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS**	
13.9	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Se identificaron como riesgos que pueden afectar el contrato y el proyecto los siguientes:

1. Identificación actividades no previstas con respecto a suministros, instalación de acometida eléctrica para aires acondicionado, mantenimiento de fachada, entre otros.
2. Rotación del personal de obra y poco personal de obra, la cual afecta levemente las actividades programadas.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

A continuación, se relaciona el personal activo durante el periodo del 1 al 19 diciembre 2024 y el 03 al 09 febrero 2025.

NOMBRE	IDENTIFICACIÒN	CARGO
ALEXANDER RAMIREZ MARQUEZ	77179645	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
ELVA VIVIANA RAMIREZ LEAL	63506940	RESIDENTE SISO
ANDRES MAURICIO VARGAS	1095929680	MAESTRO DE OBRA
HUGO JAIMES LOZANO	91229564	OFICIAL DE OBRA
LUIS ALBERTO CELIS	91256993	AUXILIAR DE OBRA
OMAR ARIAS PINZON	1095930075	AUXILIAR DE OBRA
DEIBI PEREZ DIAS	1098893056	AUXILIAR DE OBRA
MARLON ANDRES MOSQUERA	1058713857	OFICIAL DE OBRA
JAIME PRADA ROJAS	4100020	PERSONAL VIDRIOS
ALBEIRO SANCHEZ	80072840	PERSONAL VIDRIOS
MILTON BENAVIDES	721299802	TECNICO AIRES ACONDICIONADO
WILLIAM JAIR ESPINOSA	1002200494	TECNICO AIRES ACONDICIONADO

En el periodo del 1 al 19 diciembre 2024 y el 03 al 09 febrero 2025 el contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V no realizo disposición de residuos de construcción y demolición – RCD.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- Se recomienda al Contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V aterrizar el presupuesto con las actividades a ejecutar en el 5° piso de la Carrera 11 No. 34-52.
- Se recomienda al Contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V revisar las especificaciones técnicas para la correcta ejecución de las actividades.
- Se recomienda al Contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V entregar de manera oportuna los informes semanales.

9. OBSERVACIONES

El Contratista de obra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V deberá evaluar el personal mínimo que requiere cada actividad con el fin de realizar una correcta ejecución de las actividades y un correcto manejo de seguridad y salud en el trabajo, así como también realizar ingreso de personal civil para atender las necesidades de obra en los tiempos establecido.

Anexo estado de Ejecución del proyecto

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME a los VEINTIÚN (21) días, del mes de FEBRERO de 2025

ING. JAVIER AROCA GUASTUMAL

Representante Legal

CONSORCIO ELOHIM INGPROSOL

Contratista Interventoría

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-23, 09:27:56 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74867569

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 23/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	**Nombre Sucursal**	OFICINA 2	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901612248	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 501		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088659817		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1081152131	YESSICA TATIANA LOSADA YAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800	$ 1.900	$ 320.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE			
1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
YESSICA	TATIANA	LOSADA	YAÑEZ
1.5 Departamento de Residencia		1.6 Municipio de Residencia	
HUILA		RIVERA	

1.7 Documento de Identidad															
Certificado de Nacido Vivo		Registro civil		Tarjeta de identidad		Cédula de ciudadanía	X	Cédula de extranjería		Pasaporte		Carnet diplomático		Permiso especial de permanencia	
Número de documento de identidad:	1081152131														

b. LUGAR Y FECHA DE LA VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA PARA CERTIFICACIÓN			
	2.2 Fecha de la Certificación		
2.1 IPS donde se realiza la certificación	Año	Mes	Día
SEMEP IPS	2023	12	18

2.3 Tipo de Entidad Valoradora	2.4 Nro. ID Entidad Valoradora
NI	901057957

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD				
Física	SI	X	NO	
Visual	SI		NO	X
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI		NO	X
Psicosocial (Mental)	SI		NO	X
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI		NO	X

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO	
Dominio	Puntaje
Cognición	0.00
Movilidad	75.00
Cuidado Personal	12.50
Relaciones	5.00
Actividades de la Vida Diaria	50.00
Participación	40.63

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO
1. Codigos Funciones Corporales
b280.3 b710.3 b729.3
2. Codigos Estructuras Corporales
s770.373 s798.373 s799.373
3. Codigos Actividades y Participación
d4501.3 d4602.3 d640.3

f. PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD		
Nombre	Profesión	Tipo y Número de Identificación
MARIA CAMILA MEDINA NARVAEZ	Psicología	CC-1075301041
NORMA CONSTANZA SUAREZ ALVAREZ	Fisioterapia	CC-1080291660
JORGE MAURICIO ESCOBAR LOPEZ	Medicina	CC-12127878

El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la perdida de capacidad laboral y ocupacional.

No. Radicado: 08SE2024714100100006416
Fecha: 2024-10-04 03:34:34 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Destinatario: INGEVILL
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2024714100100006416

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL HUILA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2024714100100004209
FECHA RADICADO:	26/09/24
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	901612248

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	0,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:……
……

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en**, Neiva Huila a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2024**

DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA
Coordinador Grupo A.C.T.

Verificó y Elaboró:

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA con cédula de ciudadanía No. 7.688.899, y con tarjeta profesional No. **164666-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador publico de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V** identificada con NIT No. **901.863.382-1,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que el **Consorcio Infraestructura A&V** se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Neiva, a los 18 días del mes de febrero de 2025.

FRANICISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR
C.C. Nro 12.370.591 de Rivera-Huila
Representante Legal Consorcio Infraestructura A&V

DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA
C.C. Nro 7.688.899 de Neiva-Huila
T.P No.164666-T
Contador Publico Consorcio Infraestructura A&V

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F22B664A944F13C3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ARMANDO ROJAS LAGUNA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7688899 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 164666-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

164666-T



DIEGO ARMANDO
ROJAS LAGUNA
C.C. 7688899
RES. INSCRIPCION 12 DEL 16/02/2012
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

285070

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

175373

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.688.899

ROJAS LAGUNA
APELLIDOS

DIEGO ARMANDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1971
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-DIC-1989 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1900100-50155942-M-0007688899-20070507 05087 07127A 02 210601952

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-10, 04:31:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74867570

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 10/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	**Nombre Sucursal**	OFICINA	**Código Sucursal**	1
Documento	NI901612248	**Dirección**	CL 9 #4 - 19 OF 501		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088659817		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075283451	RODRIGO ROJAS CORTEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.240.000	$ 358.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.240.000	$ 89.600	0,522	$ 2.240.000	$ 11.700	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 2.240.000	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.300
CC 1091675640	DANIELA GUERRERO SANDOVAL	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.416.667	$ 386.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.416.667	$ 96.700	0,522	$ 2.416.667	$ 12.700	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.800
CC 1105693278	LAURA SOFIA CASTRO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.568.000	$ 250.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.568.000	$ 62.800	0,522	$ 1.568.000	$ 8.200	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.568.000	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.700
CC 12370591	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.700.000	$ 592.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.700.000	$ 148.000	0,522	$ 3.700.000	$ 19.400	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 3.700.000	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 907.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.924.667	$ 9.924.667	$ 9.924.667	$ 9.924.667	$ 1.588.000	$ 397.100	$ 52.000	$ 397.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.434.200	$ 0	$ 2.434.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-22, 10:37:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75543385

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 22/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AYV	**Nombre Sucursal**	CONTRATO RAMA	**Código Sucursal**	3
Documento	NI901863382	**Dirección**	CL 9 #4 - 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63506940	ELVA VIVIANA RAMIREZ LEAL	01	00		X								X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.486.957	$ 398.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.486.957	$ 99.500	6,960	$ 2.486.957	$ 173.100	(CCF39) CAJASAN	$ 2.486.957	$ 99.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.100
CC 77179645	ALEXANDER RAMIREZ MARQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.862.500	$ 458.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.862.500	$ 114.500	6,960	$ 2.862.500	$ 199.300	(CCF39) CAJASAN	$ 2.862.500	$ 114.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.349.457	$ 5.349.457	$ 5.349.457	$ 5.349.457	$ 856.000	$ 214.000	$ 372.400	$ 214.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.656.400	$ 0	$ 1.656.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-09, 04:15:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75519129

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 09/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EIC ELECTRIX SAS	**Nombre Sucursal**	NEIVA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901886658	**Dirección**	CR 1 #72 A - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138322419		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	URREA ORTIZ ARLEY	**Identificación**	CC 17652967		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075211031	ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.126.667	$ 45.100	4,350	$ 1.126.667	$ 49.100	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.600
CC 1075224286	YONERY BAUTISTA FIRIGUA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	4,350	$ 43.334	$ 1.900	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500
CC 1084924276	EDUARD QUINA ROCHA	01	00	X																0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.126.667	$ 45.100	4,350	$ 1.126.667	$ 49.100	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.600
CC 17652967	ARLEY URREA ORTIZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.596.668	$ 3.596.668	$ 3.596.668	$ 3.596.668	$ 575.600	$ 144.000	$ 156.700	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.020.300	$ 0	$ 1.020.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649112	1	ANVAR CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 83 # 58 - 37	BUCARAMANGA-SANTANDER	3027154838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1028065801	9476821012	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	$2,075,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																								$7,106,667	$1,137,100			$7,106,667	$284,300			$7,106,667	$284,300			$7,106,667		$369,400		$0	$0		$2,075,100
Centro de Trabajo: ALCALDIA (3 Afiliados)																								$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$478,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$1,950,000	$312,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000	$78,000			$1,950,000		$10,200		$0	$0		$478,200
1	CC	1097910089	GOMEZ KEIBIN	X	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
2	CC	91229564	JAIMES HUGO	X	X																	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
3	CC	1096193789	ROMERO MIGUEL	X	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	0.522%	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)																								$5,156,667	$825,100			$5,156,667	$206,300			$5,156,667	$206,300			$5,156,667		$359,200		$0	$0		$1,596,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																								$5,156,667	$825,100			$5,156,667	$206,300			$5,156,667	$206,300			$5,156,667		$359,200		$0	$0		$1,596,900
4	CC	1095930075	ARIAS OMAR	X	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
5	CC	91256993	CELIS LUIS	X	X																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1095811846	MONROY DEYBI	X	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS010	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
7	CC	1098713857	MOSQUERA MARLON	X	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
8	CC	1098823056	PEREZ DEIBY	X	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
9	CC	1095929680	VARGAS ANDRES	X	X																	231001	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$389,200
Total			**Afiliados(9)**																					$7,106,667	$1,137,100			$7,106,667	$284,300			$7,106,667	$284,300			$7,106,667		$369,400		$0	$0		$2,075,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649112	1	ANVAR CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 83 # 58 - 37	BUCARAMANGA-SANTANDER	3027154838	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1028065801	9476821012	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCOLOMBIA	0	$2,075,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,137,100	$0	$0	$1,137,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$201,100	$0	$0	$201,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$312,000	$0	$0	$312,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$369,400	$0	$0	$369,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$369,400	$0	$0	$369,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$284,300	$0	$0	$284,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	$284,300	$0	$0	$284,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$284,300	$0	$0	$284,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$76,300	$0	$0	$76,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				**9**	**$2,075,100**	**$0**	**$0**	**$2,075,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900604817-8	SCN AIRE CONTRATISAS SAS	Carrera 28 51-06	6437152	ventas.bga@scnaire.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANQUILLA	004	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	82848907	$504.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	65.200	0		0		0	0	0	0	65.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	260.800	0	0	0	0	0	0		260.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	113.500				113.500	0	0	113.500			1.135	113.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	65.200	0	0	65.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	65.200	65.200
Pensión	1	260.800	260.800
Riesgos Laborales	1	113.500	113.500
CCF	1	65.200	65.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	504.700	504.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900604817-8	SCN AIRE CONTRATISAS SAS		Carrera 28 51-06	6437152	ventas.bga@scnaire.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANQUILLA	004	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	07/01/2025	82848907	$504.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	72129802	BENAVIDES ALVAREZ MILTON DAVID	1	0			S																	230201	1.629.802	260.800	0	0	0	0	EPS002	1.629.802	65.200	14-4	1.629.802	5	113.500	CCF07	1.629.802	65.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800206307
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SCN AIRE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 21 #0A-25 BARRIO BLANCO	TELÉFONO:	5710066
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7956008799**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1178901756

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 304.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 304.700	$ 800	$ 305.500
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 416.100	$ 1.100	$ 417.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 688.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 688.100	$ 1.800	$ 689.900
SUBTOTALES:										**$ 1.408.900**	**$ 3.700**	**$ 1.412.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 120.000	$ 400	$ 0	$ 120.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.400	$ 0	$ 500	$ 0	$ 180.400	$ 500	$ 0	$ 180.900
SUBTOTALES:													**$ 352.400**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 353.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 340.900	$ 340.900	$ 900	$ 0	$ 341.800
SUBTOTALES:									**$ 340.900**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 341.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-COMFAORIENTE	5	$ 306.600	$ 800	$ 307.400
SUBTOTALES:			**$ 306.600**	**$ 800**	**$ 307.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900662157	2	SOLUCIONES ARKOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES ARKOS SAS	CRA 29 C N 70 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7030932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1199515867	9480370085	Y	2025/01/16	2025/01/16	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$356,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SOLUCIONES ARKOS SAS (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,113,334	$356,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,113,334	$356,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,113,334	$356,100		$0	$0
1	CC	80222781	ALBA FERNANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,170,000	$81,500	0	$0	$0
2	CC	1018492141	NINCO ANDREA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$9,100	0	$0	$0
3	CC	4100020	PRADA JAIME		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
4	CC	80072840	SANCHEZ ALBEIRO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
5	CC	1077940235	SANTOS CARLOS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	28	$1,213,334	$84,500	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,113,334	$356,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900662157	2	SOLUCIONES ARKOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES ARKOS SAS	CRA 29 C N 70 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7030932	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1199515867	9480370085	Y	2025/01/16	2025/01/16	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$356,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$356,100	$0	$0	$356,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$356,100	$0	$0	$356,100
TOTAL				**5**	**$356,100**	**$0**	**$0**	**$356,100**