INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Santa Fe de Antioquia

Convenio Solidario No. 001-2025

Fecha de Elaboración: 20 de febrero de 2025

Informe correspondiente al periodo entre el 31 de enero y el 20 de febrero de 2025

INTRODUCCIÓN


Este informe presenta el avance de ejecución del Convenio Solidario No. 001-2025, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario y periódico de vías terciarias que comunican los corregimientos de Tonusco Arriba, Laureles y demás ramales de la zona". Se detallan los aspectos generales del convenio, las actividades desarrolladas durante el periodo, la situación financiera y el estado de ejecución del proyecto hasta la fecha del presente informe.


DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Convenio No.	Convenio solidario No. 001-2024
Fecha del contrato	17 de enero de 2025
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DE TONUSCO ARRIBA, LAURELES Y DEMAS RAMALES DE LA ZONA
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOAQUÍN EL RODEO
NIT	901.183.733-3
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME URREGO DAVID
CEDULA	15406446
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
Plazo inicial	3 meses
Costo inicial	$360.000.000
Fecha de inicio	18 de enero de 2025
Fecha de terminación	17 de abril de 2025

A continuación, se presenta un resumen de las actividades ejecutadas:

LOCALIZACIÓN





Localización

El proyecto de mantenimiento de vías terciarias se está ejecutando en el municipio de Santa Fe de Antioquia, abarcando los corregimientos de Tonusco Arriba, Laureles y otros ramales de la zona. Los tramos críticos identificados han sido intervenidos para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Ítem	Descripción	Un	cant.
1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	14.041,53

Se ha venido realizando la renivelación de la banca, desde el Corregimiento Tonusco, en inmediaciones con el municipio de Giraldo hasta la Vereda el Rodeo, además se ingreso por el ramal que conduce hacia la vereda el Churimbó y posteriormente se ingreso a la vereda El Perú.

1. **Renivelación de banca, escarificación y conformación de vía:**
    - Se realizó la escarificación de la superficie de rodadura en los tramos priorizados para mejorar la adherencia y eliminar desniveles.
    - Se efectuó la conformación del perfil de la vía mediante la nivelación con motoniveladora.
    - Se garantizó la compactación de la superficie con equipo especializado para mejorar la resistencia estructural de la vía.
    - Avance en Acta de Avance No. 1: 37.139,3 m2
    - Avance en Acta de Avance No. 2: 14.041,53 m2
    - Total acumulado: 51.180,84 m2 (64% de avance)
2. **Aplicación de material afirmado crudo no procesado:**
    - Se transportó y colocó material granular extraído de las zonas de depósito de derrumbes.
    - Se implementaron técnicas de compactación con rodillo vibratorio para asegurar la estabilidad de la capa afirmada.
    - Avance en Acta de Avance No. 1: 0 m3
    - Avance en Acta de Avance No. 2: 633,5 m3
    - Total acumulado: 633.5 m3 (52% de avance)

ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

El contrato de obra se ha ejecutado en un **60%,** equivalente a **$ 216.000.000**, a continuación, se presenta el avance financiero:

COSTO DIRECTO	$ 309.246.610
ADMINISTRACIÓN	$ 51.776.752
VALOR TOTAL	$ 361.023.363
APORTE EN ESPECIE JAC	$ 1.023.363
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 360.000.000
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 108.307.009**
APORTE MUNICIPIO ACTA #1	**$ 108.000.000**
APORTE OAC ACTA #1	**$ 307.009**
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA	**$ 108.307.008**
APORTE MUNICIPIO ACTA #2	**$ 108.000.000**
APORTE OAC ACTA #2	**$ 307.009**
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 216.614.017
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 144.409.346

Los aspectos financieros hasta la fecha se presentan a continuación:

- **Costo Directo:** $309.246.610
- **Administración:** $51.776.752 (16,74%)
- **Valor Total del Convenio:** $361.023.363
- **Valor Ejecutado en Acta de Avance No. 1:** $108.307.009 (30%)
- **Valor Ejecutado en Acta de Avance No. 2:** $108.307.009 (30%)
- **Valor Acumulado Ejecutado:** $216.614.016 (60%)
- **Saldo Pendiente por Ejecutar:** $144.409.346

ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL

Durante la ejecución del contrato se ha realizado la intervención de la vía desde el corregimiento Tonusco hasta la vereda el Rodeo, donde se han realizado las siguientes actividades con su respectivo porcentaje de ejecución:

Ítem	Descripción	Un	%
1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	64%
2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraído de derrumbes en la zona de intervención	M3	53%


A la fecha del presente informe, la ejecución del convenio alcanza un 60% de avance total, con un cumplimiento satisfactorio del cronograma de actividades. Se han intervenido los tramos críticos priorizados, logrando mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial. Se continuará con la ejecución del saldo pendiente para completar el 100% de las actividades previstas.

Jaime Urrego

JAIME URREGO DAVID
Representante legal
Junta De Acción Comunal Vereda San Joaquín El Rodeo

FERNANDO ENRIQUE PUCHE NOVOA
C.C. 1.233.340.311
Ingeniero Civil
T.P. 081037-0672174 COR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
































LA ILUSION