RENOBO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Proceso de Gestión Contractual

INFORMACIÓN DE CONTRATO

Contrato N°	136-2022				
Fecha de Inicio:	2022-06-08	**Plazo de Ejecución:**	18 meses	**Fecha de Terminación:**	2023-12-08
Objeto Contractual:	CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.				
Valor total del contrato:	$20,075,928,335	VEINTE MIL SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre:	CONSORCIO IS	**Tipo Ide.:**	NT	**# Ide.:**	901591732 - 6
Código(s) Presupuestal(es)	42450208.-42450208C				
Rubro(s) Presupuestal(es)	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIA - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - CXP				
Número(s) CRP(s)	202301 - 343 202309 - 1277 202401 - 512	Saldo CRP	$1,305,702,201.00		
Número(s) CDP(s)	202309 - 1216 202401 - 541 202301 - 363				

DATOS DE LA FACTURA(S) O CUENTA (S) DE COBRO AUTORIZADA(S)

No. Factura o Cuenta de Cobro	DOSO22			**Fecha:**	13/03/2024
Periodo a certificar:	ACTA CORTE DE OBRA N°20 CONTRATO 136-2022				
Valor a Pagar:	$1,219,147,576.00	(UN MIL DOSCIENTOS DIECI NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA)			
Proyecto Inmobiliario:	COLEGIO SAN FCO ASIS		**Porcentaje:**	100	%

Observaciones:

DE ACUERDO A LA CERTIFICACIÓN DE LA TESORERÍA, EXISTE UNA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TESORALES POR VALOR DE $2.504.761.997 PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA FACTURA. TOTAL FACTURA DOSO22 $3.723.909.573,00.

Se certifica que:

Que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas contractualmente y realizó el pago de aportes de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales, correspondiente al periodo de pago referido.En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato.

Supervisor (es) / Interventor (es)

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.
RENOBO RAD:E2024003358
Fecha: 2024-04-19 15:23:55

Remitente: CONSORCIO IS
Fol: 946 Anexos: 0

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

C.C. 900916608

Contratista

****

FECHA EXPEDICIÓN:	19/04/2024

CONSORCIO IS

NIT: 901591732-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CRA 82 77A 68, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3125790170

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	**DOSO22**
Fecha Emisión	**13/03/2024 12:48:46**
Fecha Vencimiento	**26/03/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Fecha Firmado	**18/03/2024 12:48:48**

Autorización facturación electrónica No. 18764050411018 válida desde 2023-06-14 hasta 2024-06-14 rango desde DOSO13 hasta DOSO30.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	**830144890**
Cliente:	**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.**
Dirección:	**Autopista Norte No. 97-70 - Edificio Porto 100, piso 7, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia**
Teléfono:	**3241000**
Email:	**facturaelectronica@eru.gov.co**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Fecha de pago:	**26/03/2024**
Total de Lineas:	**4**

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	001	COSTOS CORTE DE OBRA No. 20	WSD	1,00	$2.908.849.846,00		0,00	$2.908.849.846,00
2	AIU1	Administracion	EA	1,00	$625.984.487,00		0,00	$625.984.487,00
3	AIU2	Imprevistos	EA	1,00	$43.632.748,00		0,00	$43.632.748,00
4	AIU3	Utilidad	EA	1,00	$145.442.492,00		0,00	$145.442.492,00

Descuentos y cargos globales

No.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	01 - Descuento condicionado	RETEGARANTIA 10%	10,00	$372.390.957,30

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$3.723.909.573,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total operación:	$3.723.909.573,00
Descuentos globales:	$372.390.957,30
Total:	$3.351.518.615,70

Son:	(tres mil trescientos cincuenta y un millones quinientos dieciocho mil seiscientos quince pesos setenta centavos)
CUFE:	2740cbb2bc21db653bfdd30cbd8ad0da74480754f4948f2c34888f1db4d4bbdf883f778ebd0b66f288e2c54fec65b42a

Firma Digital: UNO6fEEAjdbLp7PsWSWaim0mcBMfQUD4UrcaNoK2Xe/YquxI86a4hXOxUB70iH+i
wBNYVcqLUrKGpJbMnDwwvbkbukCSi6p0qQq0eEimUKL3WO9rDY
y8HcxA+oFirWpQ 1xoAQQh5gjtjfQKM+vSMCU+lcoUB0klfyikhBbkdP37DfDlpHkhV3B4Hc/WltgA2 7k0oWQwRnShVVDnZQwV+5xwDKSUIFJFPFa2
NeoFc/qy+n2+tO4aF3HbZCDWxJNDi 2DzieXsE+n/UZyWxGoY5PUaLn8gel/MUv4fJYpiB0eCWDm2f/Fjd88YSnWvTXQWr twuDUsw7gm5bqCr3a2bN
ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

VERIFICACION DE CORTE DE OBRA

Fecha:	06 al 07 de diciembre de 2023			Factura #:	DOSO 22
Contratista:	CONSORCIO I S			NIT:	901.591.732
Contrato #:	136 de 2022				
Objeto contractual:	CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DERENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.				
Plazo de ejecución:	18 meses				
Valor total del contrato:	$ 19.536.766.373				
Interventor:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S				
Valor a pagar:	**$ 3.723.909.573,00**	Pago #:	20	de:	20
	TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE				

Cat.	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. Base	Subtotal
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS CORTE					**2.908.849.846**
A	Administración	%	21,52%	**2.908.849.846**	625.984.487
I	Imprevistos	%	1,50%	**2.908.849.846**	43.632.748
U	Utilidad	%	5,00%	**2.908.849.846**	145.442.492
T	IVA sobre Utilidad	%	0,00%		
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS CORTE					815.059.727
VALOR TOTAL PRESENTE CORTE					
Saldo Amortización de anticipo		%	0,00%	0	0
Retegarantia		%	10,00%	3.723.909.573	372.390.957

El equipo del proyecto verificó que:	El interventor certificó que el contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato en los diferentes componentes del proyecto.		
	Firma:		
	Nombre:	**Carlos Alirio Amaya N.**	**Catherine Castañeda**
	CC:		52.906.670
	Cargo:	Líder del Proyecto ERU – SED	Apoyo a la supervisión
Observación:	Este desembolso se carga a los recursos del contrato interadministrativo # 2978784 de 2021, suscrito entre el Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá D.C. y específicamente a los recursos del contrato señalado al inicio de esta certificación.		

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050411018

(415)7707212489984(8020) 001876405041101 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 9 1 7 3 2	6				

11. Razón social
CONSORCIO IS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CARRERA 82 77 A 68 P 3 BRR LA GRANJA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-06-14 / 09:21:36 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres PARDO BARRETO SEGUNDISALVO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79041287 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO IS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-06-14 09:21:36

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050411018

(415)7707212489984(8020) 001876405041101 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 9 1 7 3 2	6				

11. Razón social
CONSORCIO IS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO IS CARRERA 82 77 A 68 P 3 BRR LA GRANJA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	DOSO	13	30	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
					CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
1		ACTIVIVIDADES PRECONSTRUCIÓN																		
1.1		PREPARACION, PRELIMINARES Y PROTECCIONES																		
1.1.1		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CUBIERTA Y ESTRUCTURA SOPORTE (Incluye varilla roscada para empalmes, tuercas y arandelas)	m²	$ 163.506,000	1.294,37	$ 211.637.261	169,97	$ 27.791.115	1.464,34	$ 239.428.376	1.464,34	$ 239.428.377		$ -	1.464,34	$ 239.428.377,00	113%			
1.1.2		ESTRUCTURA PARA SOPORTE SOBRECUBIERTA EN VARAS MADERA ROLLIZA APOYO CADA 2m a 2.5 m aprox. H: 2 PISOS, (Incluye pasarelas y/o caminaderos para desmonte y recuperación de cubierta)	m²	$ 98.529,000	605,90	$ 59.698.721	956,76	$ 94.269.050	1.562,66	$ 153.967.772	1.653,45	$ 162.912.776		$ -	1.653,45	$ 162.912.776,00	273%	-90,79	-$ 8.945.003,00	-15%
1.1.3		LIMPIEZA DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES	m²	$ 4.697,000	1.189,11	$ 5.585.250	-1,19	$ (5.589)	1.187,92	$ 5.579.660	1.187,92	$ 5.579.661		$ -	1.187,92	$ 5.579.661,00	100%			
2		LIBERACIONES, DESMONTES Y DEMOLICIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.1		ACABADO DE CUBIERTA- TERRAZAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.1.1		LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA REPOSICIÓN PARCIAL (3P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 16.026,000	440,20	$ 7.054.645	-17,34	$ (277.891)	422,86	$ 6.776.754	422,86	$ 6.776.755		$ -	422,86	$ 6.776.755,00	96%			
2.1.2		DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO POR DESMONTE DE VOLUMEN ARQUITECTÓNICO (1P), INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 13.156,000	1.824,90	$ 24.008.384	-162,15	$ (2.133.245)	1.662,75	$ 21.875.139	1.662,75	$ 21.875.139		$ -	1.662,75	$ 21.875.139,00	91%			
2.1.3		DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO (2P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 13.156,000	910,80	$ 11.982.485	-825,42	$ (10.859.226)	85,38	$ 1.123.259	85,38	$ 1.123.260		$ -	85,38	$ 1.123.259,49	9%			
2.1.4		DESMONTE DE SOPORTES PARA LA TEJA DE BARRO (ARGAMASAS EN CAL Y BARRO Y/O CEMENTO Y ARENA, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE ESTERILLA DE GUADUA Y/O MADERAS EN HILERAS (4P)	m²	$ 31.491,000	440,20	$ 13.862.338	-17,34	$ (546.054)	422,86	$ 13.316.284	422,86	$ 13.316.285		$ -	422,86	$ 13.316.284,00	96%			
2.1.5		LIBERACIÓN DE CANALES Y BAJANTES SOBRE PUESTAS (5P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN., INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 7.717,000	49,30	$ 380.448	409,54	$ 3.160.420	458,84	$ 3.540.868	458,84	$ 3.540.869		$ -	458,84	$ 3.540.868,00	931%			
2.1.6		LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EN MAL ESTADO EN ALEROS (6P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 9.050,000	87,70	$ 793.685	-87,70	$ (793.685)		$ -		$ -		$ -						
2.1.7		DESMONTE DE TEJA TRASLUCIDA EN CORREDORES INCLUYE LA ESTRUCTURA METALICA QUE LO SOPORTA (7P)	m²	$ 15.360,000	170,00	$ 2.611.200	58,14	$ 893.030	228,14	$ 3.504.230	228,14	$ 3.504.231		$ -	228,14	$ 3.504.230,00	134%			
2.2		ESTRUCTURAS EN CUBIERTA						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.2.1		LIBERACIÓN DE MUROS ADICIONADOS EN ENTRECUBIERTA EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO Y BLOQUE. (8P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	m²	$ 19.831,000	20,00	$ 396.620	-20,00	$ (396.620)		$ -		$ -		$ -						
2.3		ESTRUCTURA CUBIERTA (TIRANTES)						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.3.1		DESMONTE PARCIAL O INDIVIDUAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (TABLAS BURRAS, ALFARDAS, PARES, CORREAS, TIRANTES Y COMPONENTES DEL CONJUNTO EN CUBIERTAS) EN MAL ESTADO QUÉ DEBAN SER REMPLAZADAS DADO SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (9P)). EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 10.304,000	714,70	$ 7.364.269	1929,42	$ 19.880.744	2.644,12	$ 27.245.012	2.644,12	$ 27.245.013		$ -	2.644,12	$ 27.245.012,00	370%			
2.3.2		DESMONTE TOTAL LOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (TABLAS BURRAS, ALFARDAS, PARES, CORREAS, TIRANTES Y COMPONENTES DEL CONJUNTO EN CUBIERTAS) QUE NO CUMPLEN ADECUADAMENTE UN SISTEMA CONSTRUCTIVO INTEGRAL Y PRESENTAN INCONGRUENCIAS CONSTRUCTIVAS DEBIDO A LAS INTERVENCIONES INADECUADAS (10P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 10.304,000	365,10	$ 3.761.990	1439,29	$ 14.830.444	1.804,39	$ 18.592.435	1.019,39	$ 10.503.795	**785,00**	**$ 8.088.640**	1.804,39	$ 18.592.435,00	494%			
2.3.3		DESMONTE TOTAL LOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (TABLAS BURRAS, ALFARDAS, PARES, CORREAS, TIRANTES Y COMPONENTES DEL CONJUNTO EN CUBIERTAS) DE LOS SECTORES 3,4 Y 5 (11P)NCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 10.304,000	1.783,10	$ 18.373.062	1784,76	$ 18.390.167	3.567,86	$ 36.763.229	3.567,86	$ 36.763.230		$ -	3.567,86	$ 36.763.229,00	200%			
2.4		ENTRECUBIERTA						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.4.1		LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIELORRASOS EN ENTRECUBIERTAS (12P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 13.125,000	559,50	$ 7.343.438	21,17	$ 277.856	580,67	$ 7.621.294	580,67	$ 7.621.294		$ -	580,67	$ 7.621.294,00	104%			
2.5		PAÑETE CIELO RASO pisos 1 y 2						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.5.1		DESMONTE DE CIELORRASOS EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (14P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 15.360,000	779,00	$ 11.965.440	1271,04	$ 19.523.174	2.050,04	$ 31.488.614	2.050,04	$ 31.488.615		$ -	2.050,04	$ 31.488.614,00	263%			
2.5.2		DESMONTE PARCIAL DE PAÑETES (13P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 9.443,000	702,30	$ 6.631.819	-56,11	$ (529.847)	646,19	$ 6.101.972	646,19	$ 6.101.973		$ -	646,19	$ 6.101.972,00	92%			
2.5.3		DESMONTE DE CORNISAS EN VESTÍBULO Y SALONES DE ACCESO PARA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL (15P) y (18P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE EMBALAJE Y ALAMCENAMIENTO PARA SU REUTILIZACIÓN.	ml	$ 10.399,000	120,60	$ 1.254.119	-120,60	$ (1.254.119)		$ -		$ -		$ -						
2.5.4		LIBERACIÓN DE PLACAS EN CONCRETO EN ÁREAS CON SOBRE POSICIONES (16P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 38.725,000	542,50	$ 21.008.313	-442,53	$ (17.136.974)	99,97	$ 3.871.338	99,97	$ 3.871.339		$ -	99,97	$ 3.871.338,00	18%			
2.5.5		DESMONTE ENCHAPES EN CIELORRASOS (17P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 16.044,000	108,60	$ 1.742.378	-108,60	$ (1.742.378)		$ -		$ -		$ -						
2.6		PISOS Y ENTREPISOS (1 Y 2 PISO)						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.6.1		LIBERACIÓN DE PISOS EN TABLETA DE GRES (19P)	m²	$ 14.642,000	390,60	$ 5.719.165	16,93	$ 247.889	407,53	$ 5.967.054	407,53	$ 5.967.055		$ -	407,53	$ 5.967.054,00	104%			
2.6.2		LIBERACIÓN DE PISO EN MADERA POR EL ALTO DETERIORO EN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (20P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓ., INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 13.160,000	84,90	$ 1.117.284	7,24	$ 95.278	92,14	$ 1.212.562	92,14	$ 1.212.563		$ -	92,14	$ 1.212.562,00	109%			
2.6.3		LIBERACIÓN DE PISOS EN MADERA MACIZA PARA INTEGRAR NUEVO SISTEMA (21P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓ., INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	m²	$ 14.416,000	333,60	$ 4.809.178	-333,60	$ (4.809.178)		$ -		$ -		$ -						
2.6.4		LIBERACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO (22P), PISOS EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.	m²	$ 25.735,000	663,30	$ 17.070.026	427,05	$ 10.990.132	1.090,35	$ 28.060.157	1.090,35	$ 28.060.158		$ -	1.090,35	$ 28.060.157,00	164%			
2.6.5		LIBERACIÓN DE RECALCES Y SOBRE PUESTOS EN PISOS O ENCHAPES QUE ALTERA EL LENGUAJE ORIGINAL (23P.) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 14.861,000	215,80	$ 3.207.004	394,23	$ 5.858.652	610,03	$ 9.065.656	610,03	$ 9.065.656		$ -	610,03	$ 9.065.656,00	283%			
2.6.6		LIBERACIÓN DE MORTEROS SOBRE PLACAS (24P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 15.184,000	826,40	$ 12.548.058	-821,52	$ (12.473.960)	4,88	$ 74.098	4,88	$ 74.098		$ -	4,88	$ 74.098,00	1%			
2.6.7		LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (25P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 15.183,000	387,10	$ 5.877.339	49,73	$ 755.051	436,83	$ 6.632.390	436,83	$ 6.632.390		$ -	436,83	$ 6.632.390,00	113%			
2.6.8		LIBERACIÓN DE PLACA DE CONCRETO EN CONTRAPISO segundo piso corredores (26P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 36.950,000	53,10	$ 1.962.045	206,12	$ 7.616.134	259,22	$ 9.578.179	259,22	$ 9.578.179		$ -	259,22	$ 9.578.179,00	488%			
2.6.9		LIBERACIÓN DE MADERA TIPO LISTÓN.(30P), PISOS EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 10.894,000	188,50	$ 2.053.519	143,96	$ 1.568.300	332,46	$ 3.621.819	332,46	$ 3.621.820		$ -	332,46	$ 3.621.819,00	176%			
2.6.10		LIBERACIÓN DE PLACA EN CASETÓN DE GUADUA Y VIGAS PARA LOGRAR EL ACCESO A LA EDIFICACIÓN (28P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 25.976,000	56,40	$ 1.465.046	-4,07	$ (105.722)	52,33	$ 1.359.324	52,33	$ 1.359.325		$ -	52,33	$ 1.359.324,00	93%			
2.6.11		LIBERACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO H. 1 A 20 CMS, PARA ADECUACION A UN MISMO NIVEL LOS ESPACIOS (27P). EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 34.940,000	542,70	$ 18.961.938	622,00	$ 21.732.680	1.164,70	$ 40.694.618	1.164,70	$ 40.694.618		$ -	1.164,70	$ 40.694.618,00	215%			
2.6.12		LIBERACIÓN DE VIGAS RECIAS DE MADERA EN ENTREPISOS (29P), EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.	ml	$ 30.620,000	120,50	$ 3.689.710	103,00	$ 3.153.860	223,50	$ 6.843.570	223,50	$ 6.843.570		$ -	223,50	$ 6.843.570,00	185%			
2.6.13		LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN PLANCHÓN DE MADERA. (31P), INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.	ml	$ 19.249,000	619,80	$ 11.930.530	148,80	$ 2.864.251	768,60	$ 14.794.781	768,60	$ 14.794.782		$ -	768,60	$ 14.794.781,00	124%			
2.7		MUROS FACHADA EXTERIOR 1 Y 2 PISO						$ -		$ -		$ -		$ -						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
2.7.1		LIBERACIÓN DE ENCHAPES SOBREPUESTOS A LAS SUPERFICIES ORIGINALES (32P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 16.807,000	1.913,00	$ 32.151.791	-1032,14	$ (17.347.177)	880,86	$ 14.804.614	880,86	$ 14.804.615		$ -	880,86	$ 14.804.614,00	46%			
2.7.2		LIBERACIÓN DE PINTURAS CON AMPOLLAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS CON MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (33P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN	m²	$ 10.614,000	186,00	$ 1.974.204	-186,00	$ (1.974.204)		$ -		$ -		$ -						
2.7.3		LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (ANTEPECHOS) (34P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 20.244,000	36,90	$ 747.004	12,79	$ 258.921	49,69	$ 1.005.924	49,69	$ 1.005.925		$ -	49,69	$ 1.005.924,00	135%			
2.7.4		LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (35P)), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 20.244,000	197,50	$ 3.998.190	143,55	$ 2.906.026	341,05	$ 6.904.216	341,05	$ 6.904.217		$ -	341,05	$ 6.904.216,00	173%			
2.7.5		LIBERACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS SOBREPUESTOS EN MUROS BAJOS (36P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 16.056,000	160,10	$ 2.570.566	31,05	$ 498.539	191,15	$ 3.069.104	191,15	$ 3.069.105		$ -	191,15	$ 3.069.104,00	119%			
2.7.6		LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (37P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 15.122,000	696,50	$ 10.532.473	580,68	$ 8.781.043	1.277,18	$ 19.313.516	1.277,18	$ 19.313.516		$ -	1.277,18	$ 19.313.516,00	183%			
2.7.7		LIBERACIÓN DE PINTURAS VINILO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (38P)), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN.	m²	$ 12.113,000	696,50	$ 8.436.705	-696,50	$ (8.436.705)		$ -		$ -		$ -						
2.8		MUROS DIVISORIOS 1 Y 2 PISO						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.8.1		LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (39P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 18.329,000	143,60	$ 2.632.044	1199,09	$ 21.978.121	1.342,69	$ 24.610.165	1.342,69	$ 24.610.166		$ -	1.342,69	$ 24.610.165,00	935%			
2.8.2		LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ARCILLA SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (39P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 20.244,000	478,80	$ 9.692.827	-478,80	$ (9.692.827)		$ -		$ -		$ -						
2.8.3		LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ESCORIA DE ACUERDO CON SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIÓN ESTRUCTURAL (40P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 20.244,000	28,40	$ 574.930	126,92	$ 2.569.368	155,32	$ 3.144.298	155,32	$ 3.144.299		$ -	155,32	$ 3.144.298,00	547%			
2.8.4		LIBERACIÓN DE MUROS EN SISTEMA LIVIANO DE LA ZONA DE PORTERIA (40A), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 13.573,000	18,30	$ 248.386	39,48	$ 535.862	57,78	$ 784.248	57,78	$ 784.248		$ -	57,78	$ 784.248,00	316%			
2.8.5		DESMONTE DE ENCHAPES EN MADERA SOBRE MUROS (41P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 11.942,000	86,40	$ 1.031.789	346,34	$ 4.135.992	432,74	$ 5.167.781	432,74	$ 5.167.782		$ -	432,74	$ 5.167.781,00	501%			
2.8.6		LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (42P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN) INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 15.122,000	229,30	$ 3.467.475	1359,02	$ 20.551.100	1.588,32	$ 24.018.575	1.588,32	$ 24.018.576		$ -	1.588,32	$ 24.018.575,00	693%			
2.8.7		LIBERACIÓN DE PINTURAS VINILO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (43P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN).	m²	$ 12.113,000	111,70	$ 1.353.022	-111,70	$ (1.353.022)		$ -		$ -		$ -						
2.9		ESCALERAS y OTROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.9.1		LIBERACIÓN DE COLUMNAS EN LADRILLO LA ZONA DE CORREDORES PERIMETRALES DEL PATIO DE PRIMER Y SEGUNDO PISO Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (43AP), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m³	$ 78.964,000	12,20	$ 963.361	-2,34	$ (184.776)	9,86	$ 778.585	9,86	$ 778.586		$ -	9,86	$ 778.585,00	81%			
2.9.2		LIBERACIÓN DE ESCALONES EN BUSCA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD (44P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 32.852,000	57,60	$ 1.892.275	-34,54	$ (1.134.708)	23,06	$ 757.567	23,06	$ 757.568		$ -	23,06	$ 757.567,00	40%			
2.9.3		LIBERACIÓN DE ESCALERA (E-4) EN PATIO INTERIOR, EN BUSCA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD (44AP), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 37.351,000	15,10	$ 564.000	5,90	$ 220.371	21,00	$ 784.371	21,00	$ 784.371		$ -	21,00	$ 784.371,00	139%			
2.10		SUB BASES Y CIMENTACIONES (CONTRAPISO)						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.10.1		LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (45P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 24.569,000	272,90	$ 6.704.880	538,55	$ 13.231.635	811,45	$ 19.936.515	811,45	$ 19.936.516		$ -	811,45	$ 19.936.515,00	297%			
2.10.2		LIBERACIÓN DE PLACA DE CONCRETO EN CONTRAPISO 1er piso (46P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 39.977,000	92,50	$ 3.697.873	563,19	$ 22.514.839	655,69	$ 26.212.712	497,86	$ 19.902.950	157,83	$ 6.309.763	655,69	$ 26.212.712,00	709%			
2.10.3		LIBERACIÓN DE CONTRAPISO PARA ADECUAR A UN MISMO NIVEL LOS DIFERENTES ESPACIOS EN LOGRO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y LOS NIVELES REQUERIDOS EN EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (47P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 40.653,000	388,90	$ 15.809.952	-388,90	$ (15.809.952)		$ -		$ -		$ -						
2.11		CIMIENTOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.11.1		DEMOLICIÓN / LIBERACION DE CONCRETO CICLÓPEO O CONCRETO NORMAL DE CIMENTACIÓN EXISTENTE (49P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m³	$ 156.018,000	21,70	$ 3.385.591	44,58	$ 6.955.282	66,28	$ 10.340.873	66,28	$ 10.340.874		$ -	66,28	$ 10.340.873,00	305%			
2.11.2		DEMOLICIÓN DE MUROS O SOBRECIMIENTOS EN LADRILLO, EDIFICIO DE CONSERVACIÓN , INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m³	$ 114.689,000	41,80	$ 4.794.000	-5,50	$ (630.790)	36,30	$ 4.163.211	36,30	$ 4.163.211		$ -	36,30	$ 4.163.211,00	87%			
2.12		PUERTAS Y VENTANAS 2 Y 1ER PISO						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.12.1		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS + MARCO) PARA REINTEGRACIÓN (50P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE ALMACENAMIENTO.	un	$ 29.536,000	7,00	$ 206.752	-1,00	$ (29.536)	6,00	$ 177.216	6,00	$ 177.216		$ -	6,00	$ 177.216,00	86%			
2.12.2		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS+ MARCO) (51P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	un	$ 34.702,000	42,00	$ 1.457.484	-19,00	$ (659.338)	23,00	$ 798.146	23,00	$ 798.146		$ -	23,00	$ 798.146,00	55%			
2.12.3		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (PUERTAS+ MARCO) PARA REINTEGRACIÓN (52P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE ALMACENAMIENTO.	un	$ 21.955,000	1,00	$ 21.955	-1,00	$ (21.955)		$ -		$ -		$ -						
2.12.4		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (PUERTAS+ MARCO) (53P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	un	$ 29.067,000	29,00	$ 842.943	-5,00	$ (145.335)	24,00	$ 697.608	24,00	$ 697.608		$ -	24,00	$ 697.608,00	83%			
2.12.5		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (VENTANAS) PARA REINTEGRACIÓN (56P)(57P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE ALMACENAMIENTO.	un	$ 21.955,000	3,00	$ 65.865	89,00	$ 1.953.995	92,00	$ 2.019.860	92,00	$ 2.019.860		$ -	92,00	$ 2.019.860,00	3067%			
2.12.6		LIBERACIÓN DE MALLAS Y ELEMENTOS SOBREPUESTOS A VENTANAS Y PUERTAS (59P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	un	$ 13.852,000	38,00	$ 526.376	-16,00	$ (221.632)	22,00	$ 304.744	22,00	$ 304.744		$ -	22,00	$ 304.744,00	58%			
2.12.7		LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (REJAS) (60P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	m²	$ 14.911,000	12,60	$ 187.879	18,08	$ 269.591	30,68	$ 457.469	30,68	$ 457.470		$ -	30,68	$ 457.469,00	243%			
2.12.8		DESMONTE DE DIVISIONES METALICAS EXISTENTES EN BAÑOS PARA SU REUTILIZACION, INCLUYE ALMACENAMIENTO.	m²	$ 9.863,000	89,50	$ 882.739		$ -	89,50	$ 882.739		$ -		$ -				89,50	$ 882.738,00	100%
2.13		SISTEMAS REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.13.1		LIBERACIÓN DE REDES ELECTRICAS QUE POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	un	$ 3.273.301,000	1,00	$ 3.273.301		$ -	1,00	$ 3.273.301	1,00	$ 3.273.301		$ -	1,00	$ 3.273.301,00	100%			
2.13.2		LIBERACIÓN SISTEMA CCTV Y VOZ Y DATOS (62P), EN EDIFICIO EXISTENTE, INCLUYE ALMACENAMIENTO E INVENTARIO DE ENTREGA A ENTE GESTOR	un	$ 2.681.486,000	1,00	$ 2.681.486		$ -	1,00	$ 2.681.486	1,00	$ 2.681.486		$ -	1,00	$ 2.681.486,00	100%			
2.14		SISTEMA REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE LLUVIAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.14.1		LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	Un	$ 1.960.703,000	1,00	$ 1.960.703		$ -	1,00	$ 1.960.703	1,00	$ 1.960.703		$ -	1,00	$ 1.960.703,00	100%			
2.14.2		LIBERACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, POR REDES PARÁSITAS, DÉFICIT DE ESTAS Y EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (64P) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	Un	$ 710.313,000	1,00	$ 710.313		$ -	1,00	$ 710.313	1,00	$ 710.313		$ -	1,00	$ 710.313,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
2.14.3		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (65P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	Un	$ 13.758,000	46,00	$ 632.868	-42,00	$ (577.836)	4,00	$ 55.032	4,00	$ 55.032		$ -	4,00	$ 55.032,00	9%			
2.15		DEMOLICIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
2.15.1		REGATAS SOBRE SUPERFICIES MUROS LADRILLO PARA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,	ml	$ 7.017,000	175,00	$ 1.227.975	297,71	$ 2.089.031	472,71	$ 3.317.006	472,71	$ 3.317.007		$ -	472,71	$ 3.317.006,00	270%			
2.15.2		DEMOLICION TOTAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SECTORES 4 Y 5. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE DESMONTE DE MUROS, ENTREPISOS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIONES, RETIRO DE MATERIALES, ACOPIO,TRASLADO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS	m³	$ 78.728,000	1.349,00	$ 106.204.072	-349,00	$ (27.476.072)	1.000,00	$ 78.728.000	2.207,31	$ 173.777.102		$ -	2.207,31	$ 173.777.102,00	164%	-1.207,31	-$ 95.049.101,00	-89%
2.15.3		CORTE DE CONCRETO (PISO EXISTENTE) CON SIERRA DE DISCO DIAMANTADO PROFUNDIDAD APROXIMADA 30 mm	ml	$ 5.925,000	425,60	$ 2.521.680	1668,99	$ 9.888.766	2.094,59	$ 12.410.446	1.922,43	$ 11.390.398	172,16	$ 1.020.048	2.094,59	$ 12.410.446,00	492%			
2.15.4		ESCARIFICACIÓN Y LIMPIEZA PARA GENERACIÓN DE PERFIL DE ANCLAJE ENTRE CONCRETOS EXISTENTES Y NUEVOS, SEGÚN PROCEDIMIENTOS DETALLES ESTRUCTURALES.	m²	$ 18.246,000	176,50	$ 3.220.419	-73,01	$ (1.332.140)	103,49	$ 1.888.279	103,49	$ 1.888.279		$ -	103,49	$ 1.888.279,00	59%			
2.15.5		DEMOLICIÓN CONTROLADA DE CONCRETO EN VIGAS, COLUMNAS O VIGUETAS EXISTENTES PARA PASES, EMPALMES O RECRECIMIENTOS (CON MARTILLO CINCELADOR MENOR A 7 KG)	m³	$ 108.409,000	12,80	$ 1.387.635	-2,06	$ (223.323)	10,74	$ 1.164.313	10,74	$ 1.164.313		$ -	10,74	$ 1.164.313,00	84%			
2.15.6		DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO LOCALIZADOS Y CONTROLADOS PARA PASES O ENSANCHES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	m³	$ 54.399,000	8,20	$ 446.072	4,18	$ 227.388	12,38	$ 673.460	12,38	$ 673.460		$ -	12,38	$ 673.460,00	151%			
3		EQUIPOS Y FORMALETAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
3.1		SOPORTES ESTRUCTURALES						$ -		$ -		$ -		$ -						
3.1.1		APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS, PARALES EN MADERA TIPO EUCALIPTO DIAM 7 A 10 CMS	m²	$ 20.408,000	383,30	$ 7.822.386	-35,74	$ (729.382)	347,56	$ 7.093.004		$ -	347,56	$ 7.093.004	347,56	$ 7.093.004,00	91%			
3.1.2		APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS EN PARALES TELESCOPICOS METALICOS	m²	$ 27.269,000	383,30	$ 10.452.208	968,04	$ 26.397.483	1.351,34	$ 36.849.690	1.351,34	$ 36.849.691		$ -	1.351,34	$ 36.849.690,00	353%			
3.1.3		APUNTALAMIENTO TEMPORAL DE MURO EN CONSTRUCCIÓN PARA PASES DE CIMENTACIÓN EN MADERA TIPO EUCALIPTO DIAM 7 A 10 CMS	m²	$ 45.382,000	462,00	$ 20.966.484	-416,73	$ (18.912.041)	45,27	$ 2.054.443		$ -	45,27	$ 2.054.443	45,27	$ 2.054.443,00	10%			
3.2		VARIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
3.2.1.		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FORMALETA PERDIDA EN LÁMINA DE MADERA, SUPER T O SIMILAR PARA PASES DE VIGAS DE CIMENTACIÓN SOBRE MUROS O SOBRECIMIENTOS EXISTENTES	m²	$ 44.635,000	23,40	$ 1.044.459		$ -	23,40	$ 1.044.459		$ -		$ -				23,40	$ 1.044.459,00	100%
3.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FORMALETA PERDIDA EN LÁMINA DE MADERA, SUPER T O SIMILAR PARA PASES DE VIGAS AÉREAS SOBRE MUROS O EXISTENTES	m²	$ 46.799,000	27,36	$ 1.280.421		$ -	27,36	$ 1.280.421		$ -		$ -				27,36	$ 1.280.420,00	100%
4		CIMENTACIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
4.1		EXCAVACIONES y RELLENOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
4.1.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA O MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	m³	$ 47.874,000	435,10	$ 20.829.977	251,09	$ 12.020.683	686,19	$ 32.850.660	686,19	$ 32.850.661		$ -	686,19	$ 32.850.660,00	158%			
4.1.2		EXCAVACIÓN CIMENTACIONES SEGÚN PROYECTO ESTRUCTURAL Y NIVELACION DE PISOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	m³	$ 47.874,000	1.044,30	$ 49.994.818	-546,40	$ (26.158.354)	497,90	$ 23.836.465	495,02	$ 23.698.587	2,88	$ 137.877	497,90	$ 23.836.465,00	48%			
4.1.3		EXCAVACIÓN MECÁNICA O MANUAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE (INCLUYE MANEJO DE AGUAS), INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	m³	$ 84.768,000	857,22	$ 72.664.825	189,99	$ 16.105.072	1.047,21	$ 88.769.897	1.047,21	$ 88.769.897		$ -	1.047,21	$ 88.769.897,00	122%			
4.1.4		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	m³	$ 61.420,000	261,10	$ 16.036.762	738,90	$ 45.383.238	1.000,00	$ 61.420.000	2.740,38	$ 168.314.140		$ -	2.740,38	$ 168.314.140,00	1050%	-1.740,38	-$ 106.894.139,00	-667%
4.1.5		EXCAVACIÓN TUBERIAS HIDROSANITARIAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	m³	$ 58.243,000	247,00	$ 14.386.021	-217,39	$ (12.661.446)	29,61	$ 1.724.575	29,61	$ 1.724.575		$ -	29,61	$ 1.724.575,00	12%			
4.1.6		EXCAVACIÓN TUBERIAS ELECTRICAS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	m³	$ 58.243,000	494,00	$ 28.772.042	-458,17	$ (26.685.195)	35,83	$ 2.086.847	44,25	$ 2.577.253		$ -	44,25	$ 2.577.253,00	9%	-8,42	-$ 490.406,00	-2%
4.1.7		RELLENOS EN MATERIAL COMÚN H. 30 CMS, SEGÚN DEFINCION DE ES TUDIO DE SUELOS.	m³	$ 17.936,000	600,40	$ 10.768.774	131,81	$ 2.364.144	732,21	$ 13.132.919	732,21	$ 13.132.918		$ -	732,21	$ 13.132.919,00	122%			
4.1.8		SUBBASE EN RECEBO COMPACTADO 95% PROCTOR MF H- 30 CMS SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS (BAJO VIGAS DE AMARRE, PLACAS Y ESTRUCTURAS)	m³	$ 143.490,000	997,20	$ 143.088.228	705,64	$ 101.252.284	1.702,84	$ 244.340.512	1.702,84	$ 244.340.512		$ -	1.702,84	$ 244.340.512,00	171%			
4.1.9		SUBBASE EN RECEBO ARENOSO COMPACTADO H- 30 CMS BAJO PLACAS	m³	$ 143.572,000	532,70	$ 76.480.804	171,20	$ 24.579.526	703,90	$ 101.060.331	703,90	$ 101.060.331		$ -	703,90	$ 101.060.331,00	132%			
4.1.10		RAJÓN COMPACTADO	m³	$ 49.349,000	88,80	$ 4.382.191	90,25	$ 4.453.747	179,05	$ 8.835.938	179,05	$ 8.835.938		$ -	179,05	$ 8.835.938,00	202%			
4.1.11		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJDIO REF 1-600 PARA SUBASES	m²	$ 4.233,000	1.775,50	$ 7.515.692	465,26	$ 1.969.446	2.240,76	$ 9.485.137	2.240,76	$ 9.485.137		$ -	2.240,76	$ 9.485.137,00	126%			
4.2		CONCRETOS PARA CIMENTACIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
4.2.1		CONCRETO CICLÓPEO 60% - 40% PIEDRA MEDIA ZONGA	m³	$ 277.372,000	30,00	$ 8.321.160	163,72	$ 45.411.344	193,72	$ 53.732.504	193,72	$ 53.732.504		$ -	193,72	$ 53.732.504,00	646%			
4.2.2		CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA f'c = 14 MPa e = 0.05	m³	$ 278.130,000	61,60	$ 17.132.808	-14,43	$ (4.013.416)	47,17	$ 13.119.392	47,17	$ 13.119.392		$ -	47,17	$ 13.119.392,00	77%			
4.2.3		CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO EN CONCRETO F'C = 24 MPA PARA BLOQUE NUEVO	m³	$ 811.600,000	240,10	$ 194.865.160	8,00	$ 6.492.800	248,10	$ 201.357.960	248,10	$ 201.357.960		$ -	248,10	$ 201.357.960,00	103%			
4.2.4		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL PARCIALMENTE REFORZADA PARA CONSOLIDACIÓN DE CIMENTACIONES EXISTENTES (183P)	m²	$ 98.047,000	102,00	$ 10.000.794	-43,75	$ (4.289.556)	58,25	$ 5.711.238	58,25	$ 5.711.238		$ -	58,25	$ 5.711.238,00	57%			
4.2.5		CONSTRUCCIÓN DE VIGAS CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C = 24 MPA EN ZONA NUEVA, SEGÚN DISEÑOS DIMENSIONES Y DETALLES, INCLUYE VIGAS TENSORES.	m³	$ 809.088,000	49,00	$ 39.645.312	9,31	$ 7.532.609	58,31	$ 47.177.921	58,31	$ 47.177.921		$ -	58,31	$ 47.177.921,00	119%			
4.2.6		CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO f'c = 24 MPa 1,70*1,70 M y VARIABLES EN BLOQUE DE CONSERVACIÓN, PARA LA CONSOLIDACIÓN CIMENTACIONES EXISTENTES (183P) SEGÚN DISEÑOS DIMENSIONES Y DETALLES	m³	$ 792.045,000	93,80	$ 74.293.821	-6,32	$ (5.005.724)	87,48	$ 69.288.097	87,48	$ 69.288.097		$ -	87,48	$ 69.288.097,00	93%			
4.2.7		CONSTRUCCIÓN DE VIGAS CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C = 24 MPA 0,25m X 0,40m O VARIABLE EN BLOQUE DE CONSERVACIÓN, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE CIMENTACIONES EXISTENTES (183P) S SEGÚN DISEÑOS DIMENSIONES Y DETALLES	m³	$ 797.545,000	60,70	$ 48.410.982	-5,36	$ (4.274.841)	55,34	$ 44.136.140	55,34	$ 44.136.140		$ -	55,34	$ 44.136.140,00	91%			
4.2.8		CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES TIPO PT- 1 EN CONCRETO A LA VISTA, F'C = 24 MPA, PARA SOPORTE DE COLUMNAS METÁLICAS EN CORREDORES INCLUYE DILATACIÓN CONTRA EL PISO.	m³	$ 694.245,000	2,00	$ 1.388.490	5,86	$ 4.068.276	7,86	$ 5.456.766	7,86	$ 5.456.766		$ -	7,86	$ 5.456.766,00	393%			
4.2.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTA EN PLACA DE PISO CON MATERIAL SELLANTE TIPO SIKAFLEX AT CONECTION O SIMILAR (INCLUYE SELLO Y FONDO DE JUNTA)	ml	$ 12.678,000	718,50	$ 9.109.143	-30,30	$ (384.143)	688,20	$ 8.725.000	516,04	$ 6.542.355	172,16	$ 2.182.644	688,20	$ 8.725.000,00	96%			
4.3		ACEROS DE REFUERZO						$ -		$ -		$ -		$ -						
4.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS (LARGO 6MT X ANCHO 2.35MT HUECO 15X15CM DIÁMETRO 5.0 MM) NTC 2310 O NTC 5806.	kg	$ 6.878,000	5.522,58	$ 37.984.305	-3691,06	$ (25.387.111)	1.831,52	$ 12.597.195	1.570,21	$ 10.799.904	261,31	$ 1.797.290	1.831,52	$ 12.597.195,00	33%			
4.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN FY = 420 Mpa FIGURADO NTC 2289.	kg	$ 5.552,000	42.805,44	$ 237.655.803	-1083,70	$ (6.016.702)	41.721,74	$ 231.639.100	41.721,74	$ 231.639.100		$ -	41.721,74	$ 231.639.100,00	97%			
4.4		VARIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
4.4.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA AISLAMIENTO DE CIMENTACIÓN de 2,5 cm.	m²	$ 13.236,000	58,80	$ 778.277	801,80	$ 10.612.625	860,60	$ 11.390.902	860,60	$ 11.390.902		$ -	860,60	$ 11.390.902,00	1464%			
4.4.2		PAÑETES MORTERO 1:3 PARA TALUDES DE EXCAVACIONES SEGÚN REQUERIMIENTOS	ml	$ 13.255,000	88,20	$ 1.169.091	195,17	$ 2.586.978	283,37	$ 3.756.069	283,37	$ 3.756.069		$ -	283,37	$ 3.756.069,00	321%			
4.4.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLIETILENO AISLANTE ENTRE SUELO BASE Y PLACA DE PISO.	m²	$ 4.792,000	105,20	$ 504.118	596,32	$ 2.857.565	701,52	$ 3.361.684	701,52	$ 3.361.684		$ -	701,52	$ 3.361.684,00	667%			
5		ESTRUCTURA EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
5.1		ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
5.1.1		CONCRETO A LA VISTA f'c = 24 Mpa , PARA LA INTEGRACIÓN DE COLUMNAS y PEDESTALES COMO REFORZAMIENTO BLOQUE DE CONSERVACIÓN (182P)	m³	$ 697.988,000	77,15	$ 53.849.774	-15,21	$ (10.616.397)	61,94	$ 43.233.377	61,94	$ 43.233.377		$ -	61,94	$ 43.233.377,00	80%			
5.1.2		CONCRETO A LA VISTA f'c = 24 Mpa, COLUMNAS Y PEDESTALES BLOQUE B NUEVO	m³	$ 737.374,000	99,79	$ 73.582.551	-1,38	$ (1.017.576)	98,41	$ 72.564.975	98,41	$ 72.564.975		$ -	98,41	$ 72.564.975,00	99%			
5.1.3		CONCRETO A LA VISTA f'c = 24 Mpa PARA COLUMNETAS EN PÓRTICOS MUROS DE CONSERVACIÓN SEGÚN TIPO DE DINTELES Y LONGITUDES DE VANOS , SEGÚN PROYECTO DE REFORZAMIENTO	m³	$ 742.775,000	13,20	$ 9.804.630	7,89	$ 5.860.495	21,09	$ 15.665.125	21,09	$ 15.665.125		$ -	21,09	$ 15.665.125,00	160%			
5.1.4		MACHONES CERRAMIENTOS ZONAS VERDES EN CONCRETO F'C = 24 Mpa, PARA SER REVESTIDOS	m³	$ 726.550,000	21,50	$ 15.620.825	-13,50	$ (9.808.425)	8,00	$ 5.812.400	1,00	$ 726.550	7,00	$ 5.085.850	8,00	$ 5.812.400,00	37%			
5.1.5		CONCRETO A LA VISTA f'c = 28 Mpa PARA PARA COLUMNAS Y PEDESTALES ESPECIALES BLOQUE B NUEVO	m³	$ 900.375,000	16,17	$ 14.559.064	-4,61	$ (4.150.729)	11,56	$ 10.408.335	11,56	$ 10.408.335		$ -	11,56	$ 10.408.335,00	71%			
5.1.6		CONCRETO PARA RECRECIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO COLUMNA, F'C >= 24 Mpa, CONTROL DE RETRACCIÓN DE FRAGUADO	m³	$ 782.018,000	6,64	$ 5.192.600	2,01	$ 1.571.856	8,65	$ 6.764.456	8,65	$ 6.764.456		$ -	8,65	$ 6.764.456,00	130%			
5.2		ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
5.2.1		CONCRETO A LA VISTA FC = 24 MPA PARA INTEGRACIÓN DE VIGUETAS CONTROL DE LUZ EN SALONES CUBIERTA BLOQUE B NUEVO (107P), SEGÚN DETALLES.	m³	$ 789.740,000	25,92	$ 20.470.061	-22,56	$ (17.816.534)	3,36	$ 2.653.526	3,36	$ 2.653.526		$ -	3,36	$ 2.653.526,00	13%			
5.2.2		CONCRETOA LA VISTA FC = 24 MPA PARA VIGAS EN CONCRETO EN ZONAS NUEVAS PISOS Y ENTREPISOS (126P)	m³	$ 789.740,000	223,91	$ 176.830.683	-8,84	$ (6.981.302)	215,07	$ 169.849.382	215,07	$ 169.849.382		$ -	215,07	$ 169.849.382,00	96%			
5.2.3		CONCRETO A LA VISTA FC= 24 MPA , PARA VIGAS AÉREAS CON ADITIVO PARA BAJA RETRACCIÓN, RELACIÓN A/C <= 0.45 PARA LA CONSOLIDACIÓN DE PLACAS EXISTENTES DE ENTREPISO (182P)	m³	$ 820.578,000	131,51	$ 107.914.213	1,09	$ 894.430	132,60	$ 108.808.643	132,60	$ 108.808.643		$ -	132,60	$ 108.808.643,00	101%			
5.2.4		CONCRETO A LA VISTA f'c = 24 Mpa PARA VIGAS EN DINTELES EN PÓRTICOS DE MUROS DE CONSERVACIÓN SEGÚN TIPO Y LONGITUDES DE VANOS , SEGÚN PROYECTO DE REFORZAMIENTO	m³	$ 800.700,000	6,50	$ 5.204.550	14,35	$ 11.490.045	20,85	$ 16.694.595	20,85	$ 16.694.595		$ -	20,85	$ 16.694.595,00	321%			
5.2.5		CONCRETO FC >= 24 MPA PARA RECRECIMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES TIPO VIGA O VIGUETA. ESPACIO COMEDOR	m³	$ 854.107,000	27,80	$ 23.744.175	-23,42	$ (20.003.186)	4,38	$ 3.740.989	4,38	$ 3.740.989		$ -	4,38	$ 3.740.989,00	16%			
5.2.6		DILTATACIONES ARQUITECTÓNICA EN VIGAS O COLUMNAS EN CONCRETO, 3*1.5 cm	ml	$ 19.236,000	102,30	$ 1.967.843	880,81	$ 16.943.261	983,11	$ 18.911.104	983,11	$ 18.911.104		$ -	983,11	$ 18.911.104,00	961%			
5.3		LOSAS EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
5.3.1		PLACAS EN CONCRETO FC = 24 MPA PISOS Y ENTREPISOS ZONAS NUEVAS (126P) H: 15 CMS	m³	$ 799.434,000	225,40	$ 180.192.424	-121,86	$ (97.419.027)	103,54	$ 82.773.396	103,54	$ 82.773.396		$ -	103,54	$ 82.773.396,00	46%			
5.3.2		PLACA EN CONCRETO FC = 24 MP ENTREPISO ALIGERADO (TIPO W1B) H = 0.58 M, VIGUETAS DE 0.14 CADA 0.78 M, CASETÓN ICOPOR (NO RECUPERABLE) Y LOSA SUPERIOR DE CONCRETO DE 0.07 M DE ESPESOR	m³	$ 1.096.647,000	25,00	$ 27.416.175	7,10	$ 7.786.194	32,10	$ 35.202.369	32,10	$ 35.202.369		$ -	32,10	$ 35.202.369,00	128%			
5.3.3		CONCRETO FC = 21 MPA PARA PLACAS AÉREAS SOBRE ENTREPISO DE MADERA EXISTENTE O REFORZADO CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS DEL PROYECTO ESTRUCTURAL (177P) H: VARIABLE	m³	$ 742.912,000	58,20	$ 43.237.478	-34,58	$ (25.689.897)	23,62	$ 17.547.581	23,62	$ 17.547.581		$ -	23,62	$ 17.547.581,00	41%			
5.4		ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
5.4.1		CONCRETO FC = 24 MPA , PARA PLACAS Y MUROS DE RAMPAS EN CONCRETO (127P) SEGÚN DETALLES	m³	$ 744.066,000	26,30	$ 19.568.936	-20,24	$ (15.059.896)	6,06	$ 4.509.040	6,06	$ 4.509.040		$ -	6,06	$ 4.509.040,00	23%			
5.4.2		ELEMENTOS EN CONCRETO VISTO FC = 21 MPA, VERTICALES Y HORIZONTALES REBORDES EN FACHADA PUNTOS FIJOS (133P) COLOR GRIS CLARO	ml	$ 203.954,000	51,30	$ 10.462.840		$ -	51,30	$ 10.462.840		$ -		$ -				51,30	$ 10.462.840,00	100%
5.4.3		ESCALERAS EN CONCRETO FC = 24 MPA , E2 Y E3, CON PLACA INFERIOR A LA VISTA (143P).	m³	$ 831.040,000	18,90	$ 15.706.656	3,69	$ 3.066.538	22,59	$ 18.773.194	22,59	$ 18.773.194		$ -	22,59	$ 18.773.194,00	120%			
5.4.4		ESCALERAS EN CONCRETO f'c = 24 MPa , PATIO (149P).	m³	$ 773.433,000	9,80	$ 7.579.643	2,86	$ 2.212.018	12,66	$ 9.791.662	12,66	$ 9.791.662		$ -	12,66	$ 9.791.662,00	129%			
5.4.5		TANQUES DE AGUA No 1 EN CONCRETO FC = 28 MPA , TANQUE POTABLE E INCENDIO, (168P), SE INCLUYEN FORMALETAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS, LOSAS Y MUROS, INSPECCIONES, PASES, CÁRCAMOS Y TAPAS.	m³	$ 976.462,000	67,38	$ 65.794.010		$ -	67,38	$ 65.794.010		$ -		$ -				67,38	$ 65.794.009,00	100%
5.4.6		TANQUE DE AGUA NO 2 EN CONCRETO FC = 28 MPA , TANQUE RECICLAJE (168P) Y EYECTORAS, SE INCLUYEN FORMALETAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS, LOSAS Y MUROS INSPECCIONES, PASES, CÁRCAMOS Y TAPAS.	m³	$ 976.462,000	122,11	$ 119.235.775		$ -	122,11	$ 119.235.775		$ -		$ -				122,11	$ 119.235.774,00	100%
5.4.7		MÉNSULAS EN CONCRETO FC = 28 MPA EN COLOR GRIS CLARO A VISTA Y FILOS CON CHAFLAN PARA SOPORTE DE CUBIERTA TRANSLUCIDA EN LA ZONA DE CORREDORES INTERIORES DE SEGUNDO PISO CONCRETO	m³	$ 950.265,000	0,84	$ 798.223		$ -	0,84	$ 798.223	0,84	$ 798.223		$ -	0,84	$ 798.223,00	100%			
5.4.8		ALERO EN CONCRETO CONCRETO FC = 24 MPA EN COLOR GRIS CLARO A VISTA PARA ACCESO PRINCIPAL EDIFICACIÓN	m³	$ 812.282,000	1,02	$ 828.528		$ -	1,02	$ 828.528		$ -		$ -				1,02	$ 828.527,00	100%
5.4.9		CONCRETO FC = 24 MPA PARA FOSAS Y MUROS DE CERRAMIENTOS SEGÚN DETALLES.	m³	$ 720.196,000	21,00	$ 15.124.116	13,23	$ 9.528.193	34,23	$ 24.652.309	34,23	$ 24.652.309		$ -	34,23	$ 24.652.309,00	163%			
5.4.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE DE PVC DE BULBO CENTRAL ANCHO MÍNIMO 220 MM BASE DE TANQUES DE AGUA	ml	$ 33.434,000	194,21	$ 6.493.217	-56,77	$ (1.898.048)	137,44	$ 4.595.169	137,44	$ 4.595.169		$ -	137,44	$ 4.595.169,00	71%			
5.5		REFUERZOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
5.5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES ESTRUCTURALES POST-INSTALADOS PARA RECRECIMIENTO VIGAS DE CONCRETO EXISTENTE, CON RESINA EPÓXICA , CERTIFICADO PARA BARRA O ANCLAJE F1554, CON EXTRACCIÓN CERTIFICADA (INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA DEL ORIFICIO, EPOXIDO E INSTALACIÓN DE LA BARRA O PERNO Y CERTIFICACIÓN), ANCLAJES VIGAS, VIGUETAS Y RECALCES	Un	$ 18.094,000	1.527,00	$ 27.629.538		$ -	1.527,00	$ 27.629.538		$ -		$ -				1.527,00	$ 27.629.538,00	100%
5.5.2		ANCLAJES DE PERFILES CON EPÓXICO PERFORACIÓN 5/8", REFORZAMIETO MUROS	un	$ 33.065,000	549,30	$ 18.162.605	-243,30	$ (8.044.715)	306,00	$ 10.117.890	306,00	$ 10.117.890		$ -	306,00	$ 10.117.890,00	56%			
5.5.3		ACERO DE REFUERZO TIPO MALLA ELECTROSOLDADA NTC 2310 O NTC 5806 PARA PLACAS AÉREAS	kg	$ 6.878,000	3.450,00	$ 23.729.100	-3450,00	$ (23.729.100)		$ -		$ -		$ -						
5.5.4		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA FIGURADO NTC 2289 PARA COLUMNAS, VIGAS Y REFUERZOS	kg	$ 7.236,000	81.363,90	$ 588.749.180	85332,12	$ 617.463.221	166.696,02	$ 1.206.212.401	166.696,02	$ 1.206.212.401		$ -	166.696,02	$ 1.206.212.401,00	205%			
5.5.5		PUENTE DE ADHERENCIA PARA UNIÓN ENTRE CONCRETOS EXISTENTES Y NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PLANOS ESTRUCTURALES	m²	$ 95.533,000	175,70	$ 16.785.148	-143,68	$ (13.726.181)	32,02	$ 3.058.967	32,02	$ 3.058.967		$ -	32,02	$ 3.058.967,00	18%			
5.5.6		TERMINAL PARA BARRA N° 5 CON CABEZA CUMPLIENDO ESPECIFICACIÓN ASTM A970 CLASE HA	Un	$ 107.014,000	66,00	$ 7.062.924	-18,00	$ (1.926.252)	48,00	$ 5.136.672	48,00	$ 5.136.672		$ -	48,00	$ 5.136.672,00	73%			
5.5.7		TERMINAL PARA BARRA N° 6 CON CABEZA CUMPLIENDO ESPECIFICACIÓN ASTM A970 CLASE HA	Un	$ 13.258,000	231,00	$ 3.062.598	-130,00	$ (1.723.540)	101,00	$ 1.339.058	101,00	$ 1.339.058		$ -	101,00	$ 1.339.058,00	44%			
5.5.8		TERMINAL PARA BARRA N° 7 CON CABEZA CUMPLIENDO ESPECIFICACIÓN ASTM A970 CLASE HA	Un	$ 16.349,000	413,00	$ 6.752.137	-166,00	$ (2.713.934)	247,00	$ 4.038.203	247,00	$ 4.038.203		$ -	247,00	$ 4.038.203,00	60%			
5.5.9		TERMINAL PARA BARRA N° 8 CON CABEZA CUMPLIENDO ESPECIFICACIÓN ASTM A970 CLASE HA	Un	$ 19.307,000	192,00	$ 3.706.944	-66,00	$ (1.274.262)	126,00	$ 2.432.682	126,00	$ 2.432.682		$ -	126,00	$ 2.432.682,00	66%			
5.5.10		EMPALME MECÁNICO CON CONECTOR ROSCADO PARA BARRAS N° 5 TIPO 2 SEGÚN REQUISITO NSR-10 (TÍTULO C)	Un	$ 10.995,000	42,00	$ 461.790	40,00	$ 439.800	82,00	$ 901.590	82,00	$ 901.590		$ -	82,00	$ 901.590,00	195%			
5.5.11		EMPALME MECÁNICO CON CONECTOR ROSCADO PARA BARRAS N° 7 TIPO 2 SEGÚN REQUISITO NSR-10 (TÍTULO C)	Un	$ 16.495,000	363,00	$ 5.987.685	-28,00	$ (461.860)	335,00	$ 5.525.825	335,00	$ 5.525.825		$ -	335,00	$ 5.525.825,00	92%			
5.5.12		EMPALME MECÁNICO CON CONECTOR ROSCADO PARA BARRAS N° 8 TIPO 2 SEGÚN REQUISITO NSR-10 (TÍTULO C)	Un	$ 19.552,000	181,00	$ 3.538.912	-9,00	$ (175.968)	172,00	$ 3.362.944	172,00	$ 3.362.944		$ -	172,00	$ 3.362.944,00	95%			
5.5.13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA FIGURADO NTC 2289 TANQUES DE AGUA	kg	$ 6.115,000	23.974,08	$ 146.601.499	270,08	$ 1.651.539	24.244,16	$ 148.253.038	24.244,16	$ 148.253.038		$ -	24.244,16	$ 148.253.038,00	101%			
5.5.14		ACERO A36 PARA ÁNGULOS DE ESQUINA EN TAPAS Y OTROS TANQUES DE AGUA	kg	$ 3.225,000	137,16	$ 442.341		$ -	137,16	$ 442.341		$ -		$ -				137,16	$ 442.341,00	100%
6		ESTRUCTURA METALICA						$ -		$ -		$ -		$ -						
6.1		ESTRUCTURAS METALICAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
6.1.1		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL A500 GRADO C Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN PLANOS (incluye tornillería, anclajes, soldadura, platinas, pernos de anclaje y placas base y pintura)	kg	$ 19.464,000	7.080,81	$ 137.820.886	7904,57	$ 153.854.550	14.985,38	$ 291.675.436	12.748,72	$ 248.141.086	2.236,66	**$ 43.534.350**	14.985,38	$ 291.675.436,00	212%			
6.1.2		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE ELEMENTOS METÁLICOS PENDOLONES ½, PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS CUBIERTAS DE CONSERVACIÓN (171P)	kg	$ 18.742,000	250,00	$ 4.685.500	-170,40	$ (3.193.637)	79,60	$ 1.491.863	79,60	$ 1.491.863		$ -	79,60	$ 1.491.863,00	32%			
6.1.3		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ESTRUCTURAL A36 Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN PLANOS (INCLUYE TORNILLERÍA, ANCLAJES, SOLDADURA, PLATINAS, PLACAS BASE Y PINTURA) PARA REFUERZOS Y CONEXIONES EN ENTREPISOS DE MADERA (TIPO W9B), ELEMENTOS METÁLICOS A LA VISTA PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE ENTREPISOS (178P)	kg	$ 17.843,000	191,10	$ 3.409.797	2085,55	$ 37.212.469	2.276,65	$ 40.622.266	2.276,65	$ 40.622.266		$ -	2.276,65	$ 40.622.266,00	1191%			
6.1.4		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL A500 GRADO C Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN PLANOS (INCLUYE TORNILLERÍA, ANCLAJES, SOLDADURA, PLATINAS, PERNOS DE ANCLAJE Y PLACAS BASE) PARA INTEGRACIÓN DE CERCHAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA EN ZONAS QUE FUERON SOMETIDAS A DESMONTES TOTALES (115P)	kg	$ 18.518,000	4.100,02	$ 75.924.170	1899,59	$ 35.176.608	5.999,61	$ 111.100.778	3.401,86	$ 62.995.643	2.597,75	**$ 48.105.135**	5.999,61	$ 111.100.778,00	146%			
6.1.5		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE PLATINAS DE REFUERZO METÁLICAS EN ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50 Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN PLANOS PARA VIGUETAS DE CONCRETO (W1A)	kg	$ 19.245,000	1.130,54	$ 21.757.242	-323,18	$ (6.219.599)	807,36	$ 15.537.643		$ -	807,36	**$ 15.537.643**	807,36	$ 15.537.643,00	71%			
6.1.6		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE PERNOS DE ANCLAJE F1554 GRADO 55 N° 6 SEGÚN PLANOS PARA VIGUETAS DE CONCRETO (W1A)	Un	$ 42.993,000	283,00	$ 12.167.019	-283,00	$ (12.167.019)		$ -		$ -		$ -						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
6.1.7		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE PLATINAS Y PERNOS METÁLICOS EN ACERO ESTRUCTURAL A36 Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN PLANOS (INCLUYE TORNILLERÍA, ANCLAJES, SOLDADURA, PLATINAS Y PLACAS BASE) PARA CONEXIONES EN CERCHAS DE MADERA (CH1 Y CH2)	Un	$ 14.942,000	326,83	$ 4.883.494	-288,83	$ (4.315.698)	38,00	$ 567.796	38,00	$ 567.796		$ -	38,00	$ 567.796,00	12%			
6.1.8		MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS CUBIERTAS DE CONSERVACIÓN pendolones en metal 1/2	ml	$ 14.879,000	50,00	$ 743.950	11,18	$ 166.347	61,18	$ 910.297	61,18	$ 910.297		$ -	61,18	$ 910.297,00	122%			
6.1.9		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL A36 Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO SEGÚN PLANOS (INCLUYE TORNILLERÍA, ANCLAJES, SOLDADURA, PLATINAS Y PLACAS BASE) PARA ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA MARQUESINA	kg	$ 18.533,000	7.011,97	$ 129.952.840	899,79	$ 16.675.808	7.911,76	$ 146.628.648	7.392,81	$ 137.010.948	518,95	$ 9.617.700	7.911,76	$ 146.628.648,00	113%			
6.1.10		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS Y CONEXIONES EN ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50 Y ESQUEMA DE RECUBRIMIENTO CORREDORES (INCLUYE TORNILLERÍA, ANCLAJES, SOLDADURA, PLATINAS Y PLACAS BASE)	kg	$ 18.191,000	4.131,81	$ 75.161.756	942,84	$ 17.151.202	5.074,65	$ 92.312.958	5.074,65	$ 92.312.958		$ -	5.074,65	$ 92.312.958,00	123%			
6.1.11		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE PERNOS PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURA METÁLICA F1554 GRADO 36 COLUMNAS Y VIGAS CORREDORES	kg	$ 14.875,000	372,56	$ 5.541.830	-17,47	$ (259.866)	355,09	$ 5.281.964	355,09	$ 5.281.964		$ -	355,09	$ 5.281.964,00	95%			
6.1.12		SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE DE PERNOS PARA ANCLAJES DE ESTRUCTURA METÁLICA F1554 GRADO 55 COLUMNAS Y VIGAS CORREDORES	kg	$ 16.144,000	306,90	$ 4.954.594	1155,70	$ 18.657.621	1.462,60	$ 23.612.214	1.462,60	$ 23.612.214		$ -	1.462,60	$ 23.612.214,00	477%			
6.1.13		GROUT DE NIVELACIÓN PARA PLACAS DE BASE EN PEDESTALES DE TUBOS DE CORREDORES TIPO SIKA GROUT O SIMILAR	kg	$ 6.939,000	347,25	$ 2.409.568	-347,25	$ (2.409.568)		$ -		$ -		$ -						
6.1.14		PIN O PASADOR PARA CONEXIONES ARTICULADAS EN SAE 1045	kg	$ 14.986,000	210,00	$ 3.147.060	-26,00	$ (389.636)	184,00	$ 2.757.424	184,00	$ 2.757.424		$ -	184,00	$ 2.757.424,00	88%			
7		ESTRUCTURAS DE MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
7.1		CUBIERTAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
7.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE MADERA EN ESCUADRÍA (PARES, SOBRE-PARES, ALFARDAS, INCLUYE TRASIEGO INTERNO) (116P),(246), VIGA EN MADERA DE 40 MM X 200 MM PARA GENERACIÓN DE CORDÓN SUPERIOR DE 120 X 200 MM (CH1) INCLUYE MANO DE OBRA, CLAVOS, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD.	ml	$ 91.710,000	546,48	$ 50.117.681	751,00	$ 68.874.210	1.297,48	$ 118.991.891	1.297,48	$ 118.991.891		$ -	1.297,48	$ 118.991.891,00	237%			
7.1.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE DE MADERA PARA LA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS CUBIERTAS DE CONSERVACIÓN (172P), MADERA 50MM *50MM PARA (CH1 Y CH2, RIOSTRAS 5*5, 7*7) INCLUYE MANO DE OBRA, CLAVOS, HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD.CH2, RIOSTRAS 5*5, 7*7)	ml	$ 129.117,000	84,10	$ 10.858.740	-8,10	$ (1.045.848)	76,00	$ 9.812.892	76,00	$ 9.812.892		$ -	76,00	$ 9.812.892,00	90%			
7.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS PARA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA PORTANTE DE LA CUBIERTA (175P) (.06*12) VER DETALLES ESTRUCTURALES E-021.	ml	$ 52.184,000	775,50	$ 40.468.692	436,50	$ 22.778.316	1.212,00	$ 63.247.008	1.212,00	$ 63.247.008		$ -	1.212,00	$ 63.247.008,00	156%			
7.1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS EN MADERA A ESCUADRÍA, CHAPA DE 40MM *170 MM, PARA REHABILITACIÓN DE TIRANTES MEDIANTE PROTESIS (176P)	ml	$ 89.861,000	28,50	$ 2.561.039		$ -	28,50	$ 2.561.039		$ -		$ -				28,50	$ 2.561.038,00	100%
7.1.5		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS DE ENTRECUBIERTA (247P)	m²	$ 34.197,000	298,72	$ 10.215.328	671,35	$ 22.958.156	970,07	$ 33.173.484	970,07	$ 33.173.484		$ -	970,07	$ 33.173.484,00	325%			
7.1.6		CONSERVACIÓN E INMUNIZACIÓN DE TIRANTES Y ELEMENTOS EN NIVELES DE CIELORRASOS, ELEMENTOS EN MADERA A CONSERVAR, EXISTENTES Y EN SITIO (248P)	ml	$ 62.236,000	359,49	$ 22.373.220	17,93	$ 1.115.891	377,42	$ 23.489.111	75,43	$ 4.694.461	301,99	$ 18.794.650	377,42	$ 23.489.111,00	105%			
7.1.7		CONSERVACIÓN E INMUNIZACIÓN DE PARES Y CORREAS EN MADERA A CONSERVAR, ELEMENTOS EN MADERA EXISTENTES Y EN SITIO (248P)	ml	$ 101.545,000	718,11	$ 72.920.480	305,24	$ 30.995.596	1.023,35	$ 103.916.076	1.023,35	$ 103.916.076		$ -	1.023,35	$ 103.916.076,00	143%			
7.1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUES DE ICOPOR DE BAJA DENSIDAD BAJO TIRANTES, DIMENSIONES APROX 15*30*5 CMS.	m³	$ 112.577,000	2,00	$ 225.154	10,23	$ 1.151.663	12,23	$ 1.376.817	12,23	$ 1.376.817		$ -	12,23	$ 1.376.817,00	612%			
7.2		ENTREPISOS EN MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
7.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA DE 50 MM X 90 MM APROX) PARA REFUERZO DE VIGUETAS EXISTENTES REFORZAMIENTO DE ENTREPISO W9B, SEGÚN DETALLE	ml	$ 122.202,000	245,00	$ 29.939.490	189,68	$ 23.179.275	434,68	$ 53.118.765	434,68	$ 53.118.765		$ -	434,68	$ 53.118.765,00	177%			
7.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUES DE ICOPOR DE BAJA DENSIDAD BAJO TIRANTES, DIMENSIONES APROX 15*10*5 CMS BAJO VIGAS DE MADERA	m³	$ 120.195,000	1,15	$ 138.224	-1,15	$ (138.224)		$ -		$ -		$ -						
7.2.3		CONTRACHAPADO DE REFUERZO PARA VIGUETAS DE MADERA ENTREPISO W6A DE 20 MM X 200 MM (APROX) PARA REFUERZO DE VIGUETAS EXISTENTES	m³	$ 81.083,000	265,32	$ 21.512.942	68,25	$ 5.533.915	333,57	$ 27.046.856	333,57	$ 27.046.856		$ -	333,57	$ 27.046.856,00	126%			
7.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRIOSTRADORES EN MADERA DE 50 MM X 30 MM (APROX) PARA REFUERZO DE ENTREPISO EXISTENTES (REFORZAMIENTO DE ENTREPISO W6A)	ml	$ 76.610,000	105,54	$ 8.085.419	-41,14	$ (3.151.735)	64,40	$ 4.933.684	64,40	$ 4.933.684		$ -	64,40	$ 4.933.684,00	61%			
7.2.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO EN MADERA DE 100 MM X 30 MM (APROX) EN DOBLE SENTIDO C/500 MM Y LISTON SUPERIOR DE MADERA CON ESPESOR APROXIMADO DE 18 MM (GENERACIÓN DE ENTREPISO W9A)	m²	$ 308.933,000	37,80	$ 11.677.667	-24,72	$ (7.636.824)	13,08	$ 4.040.844	13,08	$ 4.040.844		$ -	13,08	$ 4.040.844,00	35%			
7.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO EN MADERA DE 142 MM X 30 MM (APROX) EN DOBLE SENTIDO C/500 MM Y LISTON SUPERIOR DE MADERA CON ESPESOR APROXIMADO DE 18 MM (GENERACIÓN DE ENTREPISO W9B)	m²	$ 349.968,000	38,85	$ 13.596.257	6,14	$ 2.148.804	44,99	$ 15.745.060	44,99	$ 15.745.060		$ -	44,99	$ 15.745.060,00	116%			
7.2.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO EN MADERA DE 52 MM X 30 MM (APROX) EN DOBLE SENTIDO C/500 MM Y LISTON SUPERIOR DE MADERA CON ESPESOR APROXIMADO DE 18 MM (GENERACIÓNDE ENTREPISO W9B)	m²	$ 245.782,000	69,30	$ 17.032.693	41,36	$ 10.165.544	110,66	$ 27.198.236	110,66	$ 27.198.236		$ -	110,66	$ 27.198.236,00	160%			
8		MAMPOSTERIAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
8.1		MAMPOSTERIA EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
8.1.1		CONSTRUCCIÓN MURO Y ANTEPECHO EN MAMPOSTERÍA REFORZADA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO ESTRIADO EN ZÓCALO DE FACHADAS COLOR GRIS OSCURO O BASE (130AP), REF. EI-15 39*14,5*19, INCLUYE MATERIALES DE PEGA Y REFUERZOS.	m²	$ 141.423,000	24,93	$ 3.525.675	-5,41	$ (765.098)	19,52	$ 2.760.577	19,52	$ 2.760.577		$ -	19,52	$ 2.760.577,00	78%			
8.1.2		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO SPLIT COLOR CREMA (132P), MUROS NUEVOS DE FACHADA EXTERIORES. REF SIP 14 DE 39*14,5*6, INCLUYE PEGA Y REFUERZOS	m²	$ 128.771,000	686,99	$ 88.464.389	-196,08	$ (25.249.418)	490,91	$ 63.214.972	490,91	$ 63.214.971		$ -	490,91	$ 63.214.972,00	71%			
8.1.3		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA REFORZADA PARA MUROS TESTEROS TIPO 1,2 Y 3 EN CUBIERTA (133P), , EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO TOLETE REF: TOL-12T, 39*12*9, INCLUYE MATERIALES DE PEGA Y REFUERZOS.	m²	$ 131.243,000	116,19	$ 15.249.124	-116,19	$ (15.249.124)		$ -		$ -		$ -						
8.1.4		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO LISO COLOR CREMA (SEGÚN FACHADA EXTERIOR, 137), REF. SI-14T, 39*14*6, MUROS NUEVOS DE FACHADA INTERIORES, INCLUYE MATERIALES DE PEGA Y REFUERZOS.	m²	$ 132.792,000	625,14	$ 83.013.591	101,59	$ 13.490.339	726,73	$ 96.503.930	726,73	$ 96.503.930		$ -	726,73	$ 96.503.930,00	116%			
8.1.5		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO LISO COLORGRIS IVORY REF: SI-14T 39*14*6, (135P), MUROS NUEVOS INTERIORES, INCLUYE MATERIALES DE PEGA Y REFUERZOS.	m²	$ 146.988,000	473,88	$ 69.654.673	397,37	$ 58.408.622	871,25	$ 128.063.295	807,16	$ 118.642.834	64,09	$ 9.420.461	871,25	$ 128.063.295,00	184%			
8.2		MAMPOSTERIA EN LADRILLO						$ -		$ -		$ -		$ -						
8.2.1		CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA DUCTOS, BAÑOS Y COCINAS Y MUROS QUE NECESITEN ENCHAPES (136P) E- 15 CMS.	m²	$ 44.984,000	290,07	$ 13.048.509	95,78	$ 4.308.568	385,85	$ 17.357.076	385,85	$ 17.357.076		$ -	385,85	$ 17.357.076,00	133%			
8.2.2		CONSOLIDACIÓN DE MUROS EXISTENTES, MEDIANTE REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y ANCLAJES ANCHO 50 CMS, FACHADA EXTERIOR -DOS DIRECCIONES. (179), SEGÚN DETALLES ESTRUCTURALES, INCLUYE ANCLAJES OPCIÓN 2, CONECTORES CON CLAVOS, REF HILTI X-37 O EQUIVALENTE Y ACTIVIDAD DE LAVADO DE SUPERFICIES.	ml	$ 84.718,000	128,18	$ 10.859.153	837,30	$ 70.934.381	965,48	$ 81.793.535	965,48	$ 81.793.535		$ -	965,48	$ 81.793.535,00	753%			
8.2.3		CONSOLIDACIÓN DE MUROS EXISTENTES, MEDIANTE REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y ANCLAJES ANCHO 50 CMS, FACHADA EXTERIOR -UNA DIRECCIÓN. (180p), SEGÚN DETALLES ESTRUCTURALES, INCLUYE ANCLAJES OPCIÓN 2, CONECTORES CON CLAVOS, REF HILTI X-37 O EQUIVALENTE ACTIVIDAD DE LAVADO DE SUPERFICIES.	ml	$ 82.674,000	97,35	$ 8.048.314	1092,76	$ 90.342.840	1.190,11	$ 98.391.154	1.180,31	$ 97.580.949	9,80	$ 810.205	1.190,11	$ 98.391.154,00	1223%			
8.2.4		REINTEGRACIÓN DE FALTANTES EN LADRILLO, ZONA DE ZÓCALOS (193P) FACHADAS EXTERIORES EDIF. CONSERVACIÓN , CON PIEZAS SELECCIONADAS EN UN 30% DE SUPERFICIES CON FALTANTES, INCLUYE MATERIAL DE PEGA.	m²	$ 38.541,000	73,55	$ 2.834.691	-4,35	$ (167.653)	69,20	$ 2.667.037	69,20	$ 2.667.037		$ -	69,20	$ 2.667.037,00	94%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
8.2.5		REINTEGRACIÓN DE FALTANTES EN LADRILLO (79P, 87P,90P, 94P), FACHADAS EXTERIORES EDIF. CONSERVACIÓN, CON PIEZAS SELECCIONADAS, EN UN 15% DE SUPERFICIES CON FALTANTES, INCLUYE MATERIAL DE PEGA.	m²	$ 40.402,000	94,63	$ 3.823.241	259,80	$ 10.496.440	354,43	$ 14.319.681	354,43	$ 14.319.681		$ -	354,43	$ 14.319.681,00	375%			
8.3		ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA						$ -		$ -		$ -		$ -						
8.3.1		CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS – ALFAJÍA CON GOTEROS EN CONCRETO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN CUBIERTAS (104P), ANCHO 25- 40 CMS H- 12 CMS, REMATE DE MUROS TESTERO.	ml	$ 30.546,000	66,24	$ 2.023.367	3,74	$ 114.242	69,98	$ 2.137.609	69,98	$ 2.137.609		$ -	69,98	$ 2.137.609,00	106%			
8.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHAPA TIPO ESTRIADO PARA EL ZÓCALO DE LA FACHADA ORIGINAL PARA MANEJO DE HUMEDADES POR SALPICADURAS.(130P), INSTALADO DE FORMA VERTICAL SEGÚN DETALLES. E: 6 CMS, REF. TEI-6 19*39*6.	ml	$ 71.228,000	190,11	$ 13.541.155	-15,80	$ (1.125.402)	174,31	$ 12.415.753	174,31	$ 12.415.753		$ -	174,31	$ 12.415.753,00	92%			
8.3.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE INFERIOR ZÓCALO RODAPIES CONFORMADO POR BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO H. 20 CM *10 CM, SEGÚN DETALLES.	ml	$ 27.886,000	239,49	$ 6.678.418	-28,65	$ (798.934)	210,84	$ 5.879.484	210,84	$ 5.879.484		$ -	210,84	$ 5.879.484,00	88%			
8.3.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REMATE SUPERIOR ZÓCALO 10*10 CMS, BORDILLO ESCALONADO TRES FILOS REDONDEADOS.	ml	$ 35.978,000	239,49	$ 8.616.371	-143,53	$ (5.163.922)	95,96	$ 3.452.449	95,96	$ 3.452.449		$ -	95,96	$ 3.452.449,00	40%			
8.3.5		CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍAS Y BORDILLOS CON GOTEROS EN CONCRETO 2500 PSI, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS ANTEPECHOS Y BORDES DE VENTANAS (131P) A: 10*10 CMS, SEGÚN DETALLES.	ml	$ 26.931,000	66,63	$ 1.794.413	-39,89	$ (1.074.278)	26,74	$ 720.135	26,74	$ 720.135		$ -	26,74	$ 720.135,00	40%			
8.3.6		CONSTRUCCIÓN DE DILATACIÓN EN MUROS FACHADAS EXTERIORES, PARA IDENTIFICAR VOLUMENES ORIGINALES (134A) ANCHO 5 A 10 CMS	ml	$ 6.359,000	35,79	$ 227.589	-0,52	$ (3.307)	35,27	$ 224.282	35,27	$ 224.282		$ -	35,27	$ 224.282,00	99%			
8.3.7		CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS Y PROTECCIONES BAJAS EN TERRAZA (106P), MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO SPLIT COLOR CREMA REF SIP-14 DE 39*14,5*6, INCLUYE PEGA Y REFUERZOS Y ANCLAJES A PLACA, CONFORMA EL MURO PERIMETRAL TERRAZA.	m²	$ 188.550,000	97,58	$ 18.398.709	160,64	$ 30.288.672	258,22	$ 48.687.381	258,22	$ 48.687.381		$ -	258,22	$ 48.687.381,00	265%			
8.3.8		CONSTRUCCIÓN DE POYO PARA SOPORTE PARALES DEL CERRAMIENTO MALLA EN TERRAZAS EN BLOQUE DE CEMENTO Siciliano liso, REF: SI-14T 39*14*6, MUROS NUEVOS INTERIORES, INCLUYE MATERIALES DE PEGA, REFUERZOS Y ANCLAJES A PLACA.	ml	$ 70.469,000	190,78	$ 13.444.076	-128,08	$ (9.025.670)	62,70	$ 4.418.406	62,70	$ 4.418.406		$ -	62,70	$ 4.418.406,00	33%			
8.3.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE SOBRE POYO EN CHAPA TIPO ESTRIADO INSTALADO DE FORMA HORIZONTAL SEGÚN DETALLES, ANCHO 19 CMS. REF. TEI-6 19*39*6.	ml	$ 31.612,000	190,78	$ 6.030.937	19,46	$ 615.170	210,24	$ 6.646.107		$ -	210,24	**$ 6.646.107**	210,24	$ 6.646.107,00	110%			
9		PREFABRICADOS Y OTROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
9.1		ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
9.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍAS EN CONCRETO Fc 24 mpa. _ TIPO BORDILLO CON GOTEROS (104P) ANCHO 15 A 25 CMS H,10 CMS, REMATES EN MUROS DE CUBIERTA Y TERRAZA, SEGÚN DETALLES,)	ml	$ 48.592,000	89,59	$ 4.353.357	729,35	$ 35.440.575	818,94	$ 39.793.932	818,94	$ 39.793.932		$ -	818,94	$ 39.793.932,00	914%			
9.1.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO Fc. COLOR GRIS, DIMENSION 54.8 cm * 40.9cm * 180 cm , EN TERRAZAS.	Un	$ 1.299.116,000	2,00	$ 2.598.232	-2,00	$ (2.598.232)		$ -		$ -		$ -						
9.2		ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO						$ -		$ -		$ -		$ -						
9.2.1		CONSTRUCCIÓN DE MESONES EN CONCRETO 2500 psi FUNDIDO PARA LAVAMANOS H: 8 CM, ACABADO INFERIOR A LA VISTA.	ml	$ 97.049,000	43,90	$ 4.260.451	-21,65	$ (2.101.111)	22,25	$ 2.159.340	22,25	$ 2.159.340		$ -	22,25	$ 2.159.340,00	51%			
9.2.2		CONSTRUCCIÓN DE MESONES EN CONCRETO FUNDIDO 2500 psi PARA LABORATORIOS) H: 8 CM, ACABADO INFERIOR A LA VISTA.	ml	$ 97.049,000	28,30	$ 2.746.487	-2,52	$ (244.563)	25,78	$ 2.501.923	25,78	$ 2.501.923		$ -	25,78	$ 2.501.923,00	91%			
9.2.3		CONSTRUCCIÓN DE BASE TARIMA BANDERAS, PLACA EN CONCRETO 3500 psi SOPORTES DE ASTAS	m³	$ 630.772,000	1,70	$ 1.072.312		$ -	1,70	$ 1.072.312		$ -		$ -				1,70	$ 1.072.312,00	100%
9.2.4		CONSTRUCCIÓN DE APOYOS EN CONCRETO 9*9 CMS H:18 CMS BAJO PARALES DE CERRAMIENTO en terraza	Un	$ 28.662,000	107,00	$ 3.066.834		$ -	107,00	$ 3.066.834		$ -		$ -				107,00	$ 3.066.834,00	100%
9.2.5		CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES EN CONCRETO PREFABRICADOS en sitio PARA MESONES EN CONCRETO 3500 psi de LAVAMANOS Y LABORATORIOS 8*8 CMS	Un	$ 111.279,000	16,00	$ 1.780.464	6,00	$ 667.674	22,00	$ 2.448.138	22,00	$ 2.448.138		$ -	22,00	$ 2.448.138,00	138%			
9.3		ELEMENTOS EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y DRYWALL						$ -		$ -		$ -		$ -						
9.3.1		CONSTRUCCIÓN DE MUROS LIVIANOS Ó TABIQUES DIVISORIOS, EN DRYWALL 12 MM, SEGÚN EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (140P), E. 15 CMS	m²	$ 77.179,000	33,10	$ 2.554.625	51,03	$ 3.938.444	84,13	$ 6.493.069	69,43	$ 5.358.538	14,70	**$ 1.134.531**	84,13	$ 6.493.069,00	254%			
9.3.2		CONSTRUCCIÓN DE MUROS LIVIANOS Ó TABIQUES DIVISORIOS, EN DRYWALL 12 MM, SEGÚN EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (140P) CON TRATAMIENTO ACÚSTICO LABORATORIOS E. 15 CMS	m²	$ 99.705,000	13,30	$ 1.326.077	53,54	$ 5.338.206	66,84	$ 6.664.282	66,84	$ 6.664.282		$ -	66,84	$ 6.664.282,00	503%			
10		PISOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.1		BASES PISOS Y AFINADOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.1.1		ALISTADOS EN MORTEROS DE CEMENTO 1:3 PARA NIVELACIONES 1ER Y SEGUNDO PISO (123P) E: 3 a 5 cms.	m²	$ 26.072,000	4.113,00	$ 107.234.136	-616,29	$ (16.067.913)	3.496,71	$ 91.166.223	1.357,15	$ 35.383.615	2.139,56	**$ 55.782.608**	3.496,71	$ 91.166.223,00	85%			
10.1.2		INTEGRACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO f'c = 21 Mpa ZONAS DE CONSERVACIÓN (146P) H:12 cms. .	m²	$ 124.022,000	390,70	$ 48.455.395	261,04	$ 32.374.703	651,74	$ 80.830.098	651,74	$ 80.830.098		$ -	651,74	$ 80.830.098,00	167%			
10.1.3		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO f'c = 24 Mpa ZONAS NUEVAS(147P) H: 12 cms.	m²	$ 127.873,000	400,50	$ 51.213.137	974,05	$ 124.554.696	1.374,55	$ 175.767.832	1.374,55	$ 175.767.832		$ -	1.374,55	$ 175.767.832,00	343%			
10.1.4		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO f'c = 24 Mpa ZONA DE PATIO (148P) H: 15 cms	m²	$ 140.969,000	408,70	$ 57.614.030	185,10	$ 26.093.362	593,80	$ 83.707.392	593,80	$ 83.707.392		$ -	593,80	$ 83.707.392,00	145%			
10.1.5		ALISTADO, AFINADO Y ACABADO EN CONCRETO f'c = 21 Mpa, ESMALTADO Y ENDURECIDO BAJA PERMEABILIDAD H: 5 cms, zona de cuartos técnicos.	m²	$ 97.881,000	26,20	$ 2.564.482	-16,83	$ (1.647.337)	9,37	$ 917.145	9,37	$ 917.145		$ -	9,37	$ 917.145,00	36%			
10.2		ACABADOS DE PISOS EN GRANITOS, MARMOLES Y CEMENTO						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO GRIS CLARO VIBRO PRENSADO 30*30, PULIDO, EN GRANO BLANCO 1:2 (121P), PISOS ZONAS SECAS.	m²	$ 103.281,000	491,90	$ 50.803.924		$ -	491,90	$ 50.803.924		$ -		$ -				491,90	$ 50.803.923,00	100%
10.2.2		INTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO NUEVA, MODELO TIPO ROMBOS SEGÚN MODELO EXISTENTE(REF VIANCHAS O SIMILAR), PARA PIRLANES Y ZONAS DE PISOS DESMONTADAS EN LAS QUÉ DEBA REINTEGRARSE MATERIAL NUEVO (122P) COMO COMPLEMENTO A LAS PIEZAS ORIGINALES SE ESTIMA EN UN 10% DE LAS ÁREAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	m²	$ 128.618,000	19,30	$ 2.482.327	-6,00	$ (771.708)	13,30	$ 1.710.619		$ -		$ -				13,30	$ 1.710.619,00	69%
10.2.3		REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO REUTILIZADA, MODELO TIPO ROMBOS ORIGINALES. EN ZONAS CON FALTANTES O INTERVENCIONES INADECUADAS, CON RECUPERACIÓN EN UN 90% DEL TOTAL DE LOS DESMONTES REALIZADOS (192P), SOLO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN.	m²	$ 38.707,000	19,30	$ 747.045	-19,30	$ (747.045)		$ -		$ -		$ -						
10.2.4		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO, REMOCIÓN DE MANCHAS NEGRAS (203P), ACCIÓN SOBRE PIEZAS UNA VEZ REINTEGRADAS PARA UNIFICACIÓN DE COLOR Y SUPERFICIE.	m²	$ 97.269,000	192,90	$ 18.763.190	-192,90	$ (18.763.190)		$ -		$ -		$ -						
10.2.5		REINTEGRACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO (252P), PREVIO DESMONTE, NIVELACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE SUB BASE ACUERDO A LOS NIVELES ARQUITECTÓNICOS, CON RECUPERACIÓN EN UN 90% DEL TOTAL DE LOS DESMONTES REALIZADOS, SOLO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN.	m²	$ 38.725,000	173,60	$ 6.722.660	-173,60	$ (6.722.660)		$ -		$ -		$ -						
10.2.6		MANTENIMIENTO DE PISOS EN GRANITO EXISTENTE - ESCALERA PRINCIPAL (E-100) MEDIANTE LIMPIEZA DE SUPERFICIE, USANDO MEDIOS MANUALES (256P)	m²	$ 29.874,000	24,60	$ 734.900	10,00	$ 298.740	34,60	$ 1.033.640		$ -	34,60	**$ 1.033.640**	34,60	$ 1.033.640,00	141%			
10.2.7		INTEGRACIÓN DE GRANITO FUNDIDO PULIDO E: 2 CMS, SIMILAR A LOS ORIGINALES PARA RECALCES Y COMPLEMENTOS EN ESCALERA (E100).	m²	$ 103.638,000	4,00	$ 414.552	2,00	$ 207.276	6,00	$ 621.828		$ -	6,00	**$ 621.828**	6,00	$ 621.828,00	150%			
10.2.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAVILLA LAVADA GRIS CLARO GRANO No 2 PARA DILATACIONES EN PISO CONTRA COLUMNAS METÁLICAS E: 5 CMS, ANCHOS VARIABLES, SEGÚN DETALLE.	ml	$ 74.329,000	103,90	$ 7.722.783	152,34	$ 11.323.280	256,24	$ 19.046.063	210,14	$ 15.619.496	46,10	**$ 3.426.567**	256,24	$ 19.046.063,00	247%			
10.2.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO GRIS CLARO VIBROPRENSADO 30*30, PULIDO (121P), GRANO BLANCO 1:2 BRUSH CON TEXTURA PARA RAMPAS INTERIORES.	m²	$ 179.017,000	21,20	$ 3.795.160	5,51	$ 986.384	26,71	$ 4.781.544	26,71	$ 4.781.544		$ -	26,71	$ 4.781.544,00	126%			
10.2.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE ESCALERA EN BALDOSA CEMENTO 60*50*3 CON BORDE, (REF. ROCA PIETRATO LINEE O, SIMILAR COLOR GRIS OSCURO) INCLUYE BORDE HUELLA Y CONTRAHUELLA, SEGÚN DETALLE ESCALERAS DE ACCESO Y PATIOS.	ml	$ 115.318,000	105,60	$ 12.177.581	120,37	$ 13.880.828	225,97	$ 26.058.408	225,97	$ 26.058.408		$ -	225,97	$ 26.058.408,00	214%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
10.2.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO EN BALDOSA CEMENTO 60*50*3, (REF. ROCA PIETRATO LINEE O SIMILAR COLOR GRIS OSCURO) PARA ACCESOS.	m²	$ 197.560,000	14,90	$ 2.943.644	26,37	$ 5.209.657	41,27	$ 8.153.301	16,42	$ 3.243.935	24,85	$ 4.909.366	41,27	$ 8.153.301,00	277%			
10.2.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRADAS PARA ESCALERAS (REF. ROCA ESPLENDORE GRIS CÁLIDO o similar) incluye huella hasta 32 cms y E: 2, 5 cms, contrahuella hasta 14 cms, E: 2,5 cms, material de pega y cinta antideslizante. ZONA DE ACCESO EN ÁGORA Y ESCALERAS E-2 y E-3.	ml	$ 256.796,000	75,40	$ 19.362.418	136,14	$ 34.960.207	211,54	$ 54.322.626	180,14	$ 46.259.231	31,40	$ 8.063.394	211,54	$ 54.322.626,00	281%			
10.2.13		INSTALACIÓN ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE CEMENTO REUTILIZADA, EN MOSAICO MEDIANTE LA REINTEGRACIÓN DE PIEZAS SEGÚN MODELOS ESCUADRA VERDE (desmonte de ESPACIOS 106 Y 107) Y AJEDREZ CREMA VERDE (desmonte de ESPACIOS 203 Y 256),PARA ESCENARIO DE PATIO, SOLO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN.	m²	$ 53.503,000	111,20	$ 5.949.534	-111,20	$ (5.949.534)		$ -		$ -		$ -						
10.2.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA DE GRANITO GRIS CLARO VIBRO PRENSADO 30*30, PULIDO, EN GRANO BLANCO 1:2, PARA REMATE DE CORREDOR BORDE H: 5 cms	ml	$ 36.958,000	102,40	$ 3.784.499	-102,40	$ (3.784.499)		$ -		$ -		$ -						
10.2.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE ESCALERA EN BALDOSA CEMENTO 60*15*3 CON BORDE, (REF. ROCA PIETRATO LINEE O SIMILAR COLOR GRIS OSCURO) INCLUYE BORDE HUELLA Y CONTRAHUELLA, SEGÚN DETALLE ESCALERAS PERIMETRAL DE PATIO.	ml	$ 126.515,000	103,80	$ 13.132.257	11,20	$ 1.416.968	115,00	$ 14.549.225		$ -	115,00	$ 14.549.225	115,00	$ 14.549.225,00	111%			
10.2.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PISO EN BALDOSA CEMENTO 40*40 INSTALADA A 45 GRADOS (REF ROCA BURDA GRIS COLECCIÓN TEXTURAS O SIMILAR) PARA RAMPAS EXTERIORES.	m²	$ 110.824,000	25,90	$ 2.870.342	7,41	$ 821.206	33,31	$ 3.691.547	33,31	$ 3.691.547		$ -	33,31	$ 3.691.547,00	129%			
10.2.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO GRIS CLARO VIBRO PRENSADO 30*30, PULIDO, EN GRANO BLANCO 1:2 (121P) PARA PISOS ZONAS HÚMEDAS INSTALADA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO , INCLUYE GRAFIL PARA CONTROL DE FISURAS. (ZONAS HUMEDAS SEGUNDO NIVEL)	m²	$ 111.293,000	98,20	$ 10.928.973	-98,20	$ (10.928.973)		$ -		$ -		$ -						
10.3		ACABADOS DE PISOS EN MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA MACIZA(120P). REF ZAPAN ANCHO 10 cms, H: 18 MM ACABADO SOBRE ESCENARIO SOBRE PLACA DE CONCRETO.	m²	$ 181.474,000	46,40	$ 8.420.394	147,15	$ 26.703.899	193,55	$ 35.124.293	193,55	$ 35.124.293		$ -	193,55	$ 35.124.293,00	417%			
10.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA MACIZA PARA REFORZAMIENTO DE ENTREPISO W6A AULA MÚLTIPLE, REINTEGRANDO LA LECTURA DEL PISO ORIGINAL (191P). REF. ZAPAN ANCHO 10 cms, H: 15 MM INSTALADA SOBRE EL PISO EXISTENTE DE FORMA PERPENDICULAR.	m²	$ 173.639,000	147,80	$ 25.663.844	1,70	$ 295.186	149,50	$ 25.959.031		$ -	149,50	$ 25.959.031	149,50	$ 25.959.031,00	101%			
10.4		ACABADOS DE PISOS EN ADOQUINES						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.4.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS ESPECIALES DE ALTO TRÁFICO TIPO ADOQUÍN 20*10*8, REF. AR-8, GRIS IVORY-DECOBLOCK O SIMILAR PARA PARQUEADEROS Y EXTERIORES (128B P)	m²	$ 99.993,000	106,10	$ 10.609.257	-106,10	$ (10.609.257)		$ -		$ -		$ -						
10.4.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS TIPO GRAMOQUIN, 43*29*9, REF AREJ-9 DECOBLOCK O SIMILAR PARA ZONAS EXTERIORES Y VERDES (125P)	m²	$ 66.634,000	57,00	$ 3.798.138	-57,00	$ (3.798.138)		$ -		$ -		$ -						
10.4.3		ARENA FINA PARA BASE DE ADOQUIN, COMPACTADA BAJO ADOQUIN Y GRAMOQUIN Y H: 5 CMS PARA ZONAS EXTERIORES Y VERDES (125P)	m³	$ 97.145,000	9,00	$ 874.305	-9,00	$ (874.305)		$ -		$ -		$ -						
10.4.4		CAPA DRENANTE, MATERIAL GRANULAR COMPACTO ASTM NO 57 H: 25 CMS PARA ZONAS VERDES (125P)	m³	$ 108.826,000	40,80	$ 4.440.101	-40,80	$ (4.440.101)		$ -		$ -		$ -						
10.4.5		SUELO MEJORADO, CRB -SPT, BASE GRANULAR TIPO RAJON Y MATERIAL COHESIVO SEGÚN RECOMENDACIONES ING SUELOS, H:30 CMS CON 10 CMS DE SELLO DE SBG TIPO C, BAJO ADOQUIN Y GRAMOQUIN, ZONAS DE PARQUEO.	m²	$ 35.392,000	48,90	$ 1.730.669	-48,90	$ (1.730.669)		$ -		$ -		$ -						
10.4.6		CAPA SELLANTE GEOTEXTIL NO TEJIDO NO 2400 PAVCO O SIMILAR BAJO ADOQUIN Y GRAMOQUIN.	m²	$ 40.473,000	326,20	$ 13.202.293	-326,20	$ (13.202.293)		$ -		$ -		$ -						
10.5		ACABADOS DE PISOS SINTETICOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS SINTÉTICO ESPECIAL, TIPO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA ESPECIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS TIPO TRUFLEX COLOR AZUL CLARO, PARA TERRAZA Y PATIO (101P)	m²	$ 43.815,000	477,00	$ 20.899.755	374,00	$ 16.386.810	851,00	$ 37.286.565	851,00	$ 37.286.565		$ -	851,00	$ 37.286.565,00	178%			
10.5.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS ESPECIALES ALTO TRAFICO EN CEMENTO ANTIDESLIZANTE, ENDURECIDO CON KURE-N-HARDEN MASTERTOP 100, SIKAFLOOR 3 O SIMILAR, COLOR GRIS, PULIDO, INCLUYE JUNTAS DE INDUCCIÓN DE FISURAS CADA 1.00 X 2.00 M, E: 5 A 7 CMS. PARA ZONAS RECREATIVAS (TERRAZAS Y PATIOS) (128AP)	m²	$ 113.298,000	495,20	$ 56.105.170	355,80	$ 40.311.428	851,00	$ 96.416.598	851,00	$ 96.416.598		$ -	851,00	$ 96.416.598,00	172%			
10.5.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECUBRIMIENTO SINTÉTICO TIPO TRUFLEX COLOR PISTAS DE ATLETISMO	m²	$ 51.646,000	318,30	$ 16.438.922	-318,30	$ (16.438.922)		$ -		$ -		$ -						
10.6		GUARDAESCOBAS GRANITOS Y MARMOLES						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.6.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA TIPO ZÓCALO DE GRANITO PULIDO GRIS CON MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO EN SITIO R = 10 CM,COLOR REF 132763 O SIMILAR . ALTURA 8 CMS, ANCHO 6, ESPESOR 1.6	ml	$ 69.566,000	328,00	$ 22.817.648	72,93	$ 5.073.448	400,93	$ 27.891.096	400,93	$ 27.891.096		$ -	400,93	$ 27.891.096,00	122%			
10.6.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA R. 10 cms, Alto 10 cms, REMATES VARIABLES EN ÁREAS EXTERIORES.	ml	$ 32.716,000	127,80	$ 4.181.105	-43,50	$ (1.423.146)	84,30	$ 2.757.959		$ -	84,30	$ 2.757.959	84,30	$ 2.757.959,00	66%			
10.6.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO ZÓCALO EN GRANITO PREFABRICADO GRIS CLARO 30* 7 Cms, EN GRANO BLANCO 1:2. ZONAS PISOS SECOS.	ml	$ 36.224,000	1.874,00	$ 67.883.776	70,46	$ 2.552.343	1.944,46	$ 70.436.119	1.451,97	$ 52.596.161	492,49	$ 17.839.958	1.944,46	$ 70.436.119,00	104%			
10.7		GUARDAESCOBAS EN MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.7.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA TIPO CEDRO H: 12 CMS E: 2 CMS BISELADO, PAR ZONAS DE PISOS EN MADERA.	ml	$ 46.140,000	97,50	$ 4.498.650	-27,64	$ (1.275.310)	69,86	$ 3.223.340		$ -	69,86	$ 3.223.340	69,86	$ 3.223.340,00	72%			
10.8		GUARDAESCOBAS EN ARCILLA , GRES O CEMENTO						$ -		$ -		$ -		$ -						
10.8.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN BALDOSA DE CEMENTO COLOR VERDE (REF VIANCHAS O SIMILAR). COMO COMPLEMENTO A PISOS EN CEMENTO ORIGINAL H:-7 cms	ml	$ 39.154,000	100,10	$ 3.919.315	-31,38	$ (1.228.653)	68,72	$ 2.690.663		$ -	68,72	$ 2.690.663	68,72	$ 2.690.663,00	69%			
10.8.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN CEMENTO CORRIDO 1:2, H- 7, cms, COMO COMPLEMENTO A PISOS EN GRAMOQUIN Y CEMENTO AFINADO Y EXTERIORES.	ml	$ 28.641,000	127,80	$ 3.660.320	-127,80	$ (3.660.320)		$ -		$ -		$ -						
11		PAÑETES						$ -		$ -		$ -		$ -						
11.1		PAÑETES SOBRE MUROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
11.1.1		PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 3 a 4 cms, TIPO INTEGRAL PARA MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO A CONSERVAR, COLOR INTEGRADO EN CREMA CLARO, IMPERMEABILIZADO, INCLUYE LAS ÁREAS DE REVESTIMIENTO A REFUERZOS (129P)	m²	$ 72.035,000	604,10	$ 43.516.344	319,88	$ 23.042.556	923,98	$ 66.558.899	923,98	$ 66.558.900		$ -	923,98	$ 66.558.899,00	153%			
11.1.2		PAÑETE EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5, E: 3 a 4 cms, TIPO INTEGRAL PARA MUROS TESTERO EN CUBIERTA. COLOR INTEGRADO EN CREMA CLARO, IMPERMEABILIZADO, (129AP)	m²	$ 72.035,000	97,40	$ 7.016.209	-97,40	$ (7.016.209)		$ -		$ -		$ -						
11.1.3		INTEGRACIÓN DE PAÑETE EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5, E: 3 a 4 cms PARA LAS ZONAS LIBERADAS DE ENCHAPES QUÉ REQUIERAN SER CONSOLIDADAS POR MAL ESTADO DEL SOPORTE (138P)	m²	$ 30.818,000	115,30	$ 3.553.315	-115,30	$ (3.553.315)		$ -		$ -		$ -						
11.1.4		PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 2 A 3 cms IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE ZONAS MUROS ENTERRADOS Y SOBRE CIMIENTOS SOBRE MUROS	m²	$ 29.807,00	$ 106,70	$ 3.180.407,00	350,29	$ 10.441.094	456,99	$ 13.621.501	$ 456,99	$ 13.621.501		$ -	456,99	$ 13.621.501,00	428%			
11.1.5		PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 2 A 3 cms PARA INTERIORES SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE CERÁMICO MUROS CON SUPERFICIES SUPERIORES CON PINTURA SOBRE PAÑETE A LA VISTA EN ZONAS DE COCINA Y BAÑOS.	m²	$ 29.394,000	892,70	$ 26.240.024	-70,13	$ (2.061.401)	822,57	$ 24.178.623	822,57	$ 24.178.622		$ -	822,57	$ 24.178.623,00	92%			
11.1.6		PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 2 A 3 cms PARA MUROS EN EXTERIORES	m²	$ 29.394,000	101,10	$ 2.971.733	172,98	$ 5.084.574	274,08	$ 8.056.308	274,08	$ 8.056.308		$ -	274,08	$ 8.056.308,00	271%			
11.1.7		PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 2 A 3 cms TIPO INTEGRAL PARA MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO A CONSERVAR, COLOR INTEGRADO EN GRIS CLARO, INCLUYE LAS ÁREAS DE REVESTIMIENTO A REFUERZOS (129P).	m²	$ 68.948,000	758,60	$ 52.303.953	654,53	$ 45.128.534	1.413,13	$ 97.432.487	1.369,49	$ 94.423.597	43,64	$ 3.008.891	1.413,13	$ 97.432.487,00	186%			
11.1.8		PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 2 A 3 cms PARA REMATES Y REGATAS MUROS, POYOS Y CERRAMIENTOS, IMPERMEABILIZADO	ml	$ 22.679,000	52,50	$ 1.190.648	466,95	$ 10.589.959	519,45	$ 11.780.607	345,25	$ 7.829.925	174,20	$ 3.950.682	519,45	$ 11.780.607,00	989%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
11.1.9		DILATACIONES Y FILOS EN PAÑETES LISOS EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 2 A 3 cms TIPO INTEGRAL PARA MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO A CONSERVAR, COLOR INTEGRADO EN GRIS CLARO.	ml	$ 26.692,000	494,21	$ 13.191.453	3144,79	$ 83.940.735	3.639,00	$ 97.132.188	2.724,91	$ 72.733.298	914,09	$ 24.398.890	3.639,00	$ 97.132.188,00	736%			
11.1.10		DILATACIONES Y FILOS EN PAÑETES LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2,5 E: 3 a 4 cms, TIPO INTEGRAL PARA MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO A CONSERVAR, COLOR INTEGRADO EN CREMA CLARO, IMPERMEABILIZADO	ml	$ 35.941,000	60,60	$ 2.178.025	-41,60	$ (1.495.146)	19,00	$ 682.879	19,00	$ 682.879		$ -	19,00	$ 682.879,00	31%			
11.2		PAÑETES BAJO PLACA						$ -		$ -		$ -		$ -						
11.2.1		PAÑETE EN MORTERO CEMENTO y ARENA f´c 7.5 MPa o 1:3 E: 2 a 3 cms BAJO PLACAS, EN ÁREAS REINTEGRADAS O CON TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, ACCESO Y ESPACIOS DE 1ER PISO (118P)	m²	$ 38.946,000	482,40	$ 18.787.550	-482,40	$ (18.787.550)		$ -		$ -		$ -						
11.2.2		PAÑETE EN MORTERO CEMENTO y ARENA f´c 7.5 MPa o 1:3 E: 2 a 3 cms BAJO PLACAS DE CASETÓN DE GUADUA EXISTENTE	m²	$ 37.453,000	310,50	$ 11.629.157	-280,09	$ (10.490.211)	30,41	$ 1.138.946	30,41	$ 1.138.946		$ -	30,41	$ 1.138.946,00	10%			
11.2.3		REINTEGRACION DE CIELORASOS EN MORTERO CEMENTO y ARENA f´c 7.5 MPa o 1:4 E: 2 a 3 cms BAJO MALLA O BAJO ESTERILLA EXISTENTE, INCLUYE AMARRES, SOPORTES , NIVELACIÓN, ZONAS DEMONTADAS PARCIALMENTE, 1 Y 2 PISO (189P)	m²	$ 46.705,000	131,70	$ 6.151.049	-131,70	$ (6.151.049)		$ -		$ -		$ -						
12		CIELO RASOS, DIVISIONES Y ORNAMENTOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
12.1		CIELORASOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
12.1.1		SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CIELORRASOS EN DRYWALL DESCOLGADO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA PERFILES CAL 22 Y PLACA E: 9,5 MM, INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA, SELLOS Y JUNTAS, PARA ZONAS DE DEPÓSITOS, CAMERINOS Y SERVICIOS (117P)	m²	$ 51.245,000	56,80	$ 2.910.716	534,34	$ 27.382.253	591,14	$ 30.292.969	558,75	$ 28.633.144	32,39	**$ 1.659.826**	591,14	$ 30.292.969,00	1041%			
12.1.2		SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CIELORRASOS EN DRYWALL RH DESCOLGADO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA PERFILES CAL 22 Y PLACA E: 9,5 MM , INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA, SELLOS Y JUNTAS PARA ZONAS DE COCINAS Y BAÑOS (119P)	m²	$ 46.495,000	207,00	$ 9.624.465	-207,00	$ (9.624.465)		$ -		$ -		$ -						
12.1.3		REINTEGRACIÓN DEL ALERO PERIMETRAL EN MADERA TIPO ENTABLERADO, DESARROLLO: SOPORTADO EN ALISTADO DE MADERA BAJO TIRANTES, EN EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, (186P), SEGÚN DETALLES.	m²	$ 116.554,000	27,21	$ 3.171.434	16,12	$ 1.878.850	43,33	$ 5.050.285	43,33	$ 5.050.285		$ -	43,33	$ 5.050.285,00	159%			
12.2		ORNAMENTOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
12.2.1		REINTEGRACIÓN DE CORNISAS Y MOLDURAS SUPERIORES EN MORTEROS EN CAL Y ARENA CORRIDAS EN SITIO, A: 25 A 40 CMS, PREVIAMENTE DESMONTADAS O CON PERDIDAS PARCIALES (188P-190P)	ml	$ 62.593,000	7,70	$ 481.966	13,54	$ 847.509	21,24	$ 1.329.475	21,24	$ 1.329.475		$ -	21,24	$ 1.329.475,00	276%			
12.2.2		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORNISAS EXISTENTES, MEDIANTE MÉTODOS MANUALES, RETIRO DE PINTURA, ARREGLO DE FILOS (200P)	ml	$ 32.543,000	64,90	$ 2.112.041	-27,02	$ (879.312)	37,88	$ 1.232.729	37,88	$ 1.232.729		$ -	37,88	$ 1.232.729,00	58%			
12.2.3		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN CEMENTO FUNDIDO ORNAMENTOS DE FACHADA (ESCUDOS Y PORTADA) (204P), SEGÚN PROCEDIMIENTO.	m²	$ 82.654,000	10,50	$ 867.867		$ -	10,50	$ 867.867	10,50	$ 867.867		$ -	10,50	$ 867.867,00	100%			
12.2.4		RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y MURALES EXISTENTES EN MADERA (SALÓN POLIVALENTE) (205P) SEGÚN PROCEDIMIENTO, INCLUYE INVENTARIO, DESMONTE Y REINSTALACIÓN.	m²	$ 851.053,000	68,60	$ 58.382.236	-68,60	$ (58.382.236)		$ -		$ -		$ -						
12.2.5		CONSERVACIÓN DE BARANDAS Y MUROS DE ESCALERA ORIGINAL (206P)	ml	$ 87.267,000	11,10	$ 968.664	0,53	$ 46.252	11,63	$ 1.014.915	11,63	$ 1.014.915		$ -	11,63	$ 1.014.915,00	105%			
12.2.6		CONSERVACIÓN DE PISOS DE ESCALONES DE ESCALERA ORIGINAL EN GRANITO FUNDIDO SEGÚN PROCEDIMIENTO (207P)	m²	$ 93.455,000	38,90	$ 3.635.400		$ -	38,90	$ 3.635.400		$ -	38,90	**$ 3.635.400**	38,90	$ 3.635.400,00	100%			
12.2.7		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ORNAMENTOS EN CEMENTO CAPITELES Y REMATES DE COLUMNA EXISTENTE (201-254P)	m²	$ 390.298,000	1,80	$ 702.536		$ -	1,80	$ 702.536		$ -	1,80	**$ 702.536**	1,80	$ 702.536,00	100%			
12.2.8		CONSERVACIÓN DE CIELORRASO EXISTENTE EN CEMENTO Y ARENA, INCLUYE RESUELGUE, SOPORTES Y NIVELACIÓN, EN ZONA ORIGINAL DE ESCALERA, (202P)	m²	$ 95.299,000	15,80	$ 1.505.724	-15,80	$ (1.505.724)		$ -		$ -		$ -						
12.3		DIVISIONES Y OTROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
12.3.1		SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ESCOTILLA EN DRYWALL DESCOLGADO, SOPORTADO EN ESTRUCTURA GALVANIZADA PERFILES CAL 22 Y PLACA E: 9,5 MM, INCLUYE UNA CAPA DE PINTURA, SELLOS Y JUNTAS, PARA INGRESO A MANTENIMIENTO A ENTRECUBIERTA ZONA DE CONSERVACIÓN.	Un	$ 203.868,000	2,00	$ 407.736	10,00	$ 2.038.680	12,00	$ 2.446.416		$ -	12,00	**$ 2.446.416**	12,00	$ 2.446.416,00	600%			
12.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA, EN VIDRIO TEMPLADO 10MM, PISO TECHO, INCLUYE PUERTAS BATIENTADAS, MANIJAS Y CIERRES INFERIORES CON PELÍCULA OPAL HORIZONTAL TIPO PERSIANA MEDIA ALTURA (142P)	m²	$ 567.245,000	87,90	$ 49.860.836	-20,44	$ (11.594.488)	67,46	$ 38.266.348		$ -	67,46	**$ 38.266.348**	67,46	$ 38.266.348,00	77%			
13		ENCHAPES -ACABADOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
13.1		ENCHAPES SOBRE MUROS y MESONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
13.1.1		INTEGRACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS ZONAS DE CONSERVACIÓN Y NUEVAS BAÑOS COCINAS Y SERVICIOS (141P), ALTURA 1,80 M, PISO TECHO, DE 25*35 REF JAYA PLANA BLANCO CARA ÚNICA CORONA O SIMILAR	m²	$ 64.377,000	634,00	$ 40.815.018	3,28	$ 211.157	637,28	$ 41.026.175	581,79	$ 37.453.895	55,49	**$ 3.572.280**	637,28	$ 41.026.175,00	101%			
13.1.2		ENCHAPE EN GRANITO PULIDO (REF ROCA GRIS CALIDO REF 132763 O SIMILAR) PARA MESONES LABORATORIOS Y BAÑOS	m²	$ 226.102,000	34,95	$ 7.902.265	-6,97	$ (1.575.931)	27,98	$ 6.326.334	27,98	$ 6.326.334		$ -	27,98	$ 6.326.334,00	80%			
13.1.3		ENCHAPE SALPICADERO H. 30 CMS EN GRANITO PULIDO (REF ROCA GRIS CALIDO REF 132763 O SIMILAR) PARA MESONES LABORATORIOS Y BAÑOS.	ml	$ 104.860,000	15,78	$ 1.654.691	17,94	$ 1.881.188	33,72	$ 3.535.879	33,72	$ 3.535.879		$ -	33,72	$ 3.535.879,00	214%			
13.1.4		ENCHAPE BABERO H. 20 CMS EN GRANITO PULIDO (REF ROCA GRIS CALIDO REF 132763 O SIMILAR) PARA MESONES LABORATORIOS Y BAÑOS	ml	$ 107.176,000	12,06	$ 1.292.543	36,73	$ 3.936.574	48,79	$ 5.229.117	48,79	$ 5.229.117		$ -	48,79	$ 5.229.117,00	405%			
13.2		VARIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
13.2.1		POCETA DUCHA ENCHAPADA BALDOSA EN GRANITO PULIDO, POYO Y MEDICAÑAS EN GRANITO FUNDIDO (ENFERMERIA Y LABORATORIOS)	un	$ 156.965,000	4,00	$ 627.860		$ -	4,00	$ 627.860		$ -	4,00	**$ 627.860**	4,00	$ 627.860,00	100%			
13.2.2		POCETA CUARTOS DE ASEO, POYO H 40 CMS. ENCHAPE 25*35 REF JAYA PLANA BLANCO CORONA O SIMILAR, PISO DE LA POCETA EN EL MISMO MATERIAL, SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL EN MANTO ASFALTICO	un	$ 151.373,000	3,00	$ 454.119	-1,00	$ (151.373)	2,00	$ 302.746		$ -	2,00	**$ 302.746**	2,00	$ 302.746,00	67%			
14		CARPINTERÍA MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
14.1		MARCOS Y PUERTAS EN MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
14.1.1		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA TIPO E, DIMENSIONES: VARIABLES, INCLUYE RETIRO DE PINTURA, RESTAURACIÓN DE PIEZAS, MODIFICACIÓN DE MARCO, ADECUACIÓN DE APERTURA, PINTURA AL DUCO Y HERRAJES. ZONA DE CONSERVACIÓN (208P) segun CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 453.011,000	23,08	$ 10.455.494	-0,33	$ (149.494)	22,75	$ 10.306.000	22,75	$ 10.306.000		$ -	22,75	$ 10.306.000,00	99%			
14.1.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA TIPO C, ESTRUCTURA EN AGLOMERADO RH, MARCO EN ALUMINIO Y MONTAJE TIPO REJILLA, DIMENSIONES VARIABLES, INCLUYE TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM Y ENCHAPADOS EN CANTO PVC FLEXIBLE, HERRAJES MARCO Y REJILLA EN ALUMINIO CAL 18. REF MADECENTRO O SIMILAR segun CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 252.791,000	16,00	$ 4.044.656		$ -	16,00	$ 4.044.656	13,00	$ 3.286.283	3,00	**$ 758.373**	16,00	$ 4.044.656,00	100%			
14.2		MUEBLES EN MADERA						$ -		$ -		$ -		$ -						
14.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO TIPO PORTERÍA (MB1)-ELABORADO EN TABLEROS MDF TERMO FUNDIDO CON LÁMINA DECORATIVA IMPREGNADA CON RESINA MELAMINICA, CON ENCHAPADOS EN CANTO PVC FLEXIBLE, TIPO MADECENTRO O SIMILAR, CON CAJONERAS DE CIERRE LENTO Y CUBIERTA CON BABERO DE 10 CMS, COLOR GRIS CLARO SIMILAR A PUERTAS, INCLUYE HERRAJES.	m²	$ 785.482,000	3,40	$ 2.670.639	-3,40	$ (2.670.639)		$ -		$ -		$ -						
14.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO BIBLIOTECA (MB2) ELABORADO EN TABLEROS MDF TERMO FUNDIDO CON LÁMINA DECORATIVA IMPREGNADA CON RESINA MELAMINICA, CON ENCHAPADOS EN CANTO PVC FLEXIBLE, TIPO MADECENTRO O SIMILAR, CON CAJONERAS DE CIERRE LENTO Y CUBIERTA CON BABERO DE 10 CMS, COLOR GRIS CLARO SIMILAR A PUERTAS, INCLUYE HERRAJES.	m²	$ 785.482,000	2,60	$ 2.042.253	-2,60	$ (2.042.253)		$ -		$ -		$ -						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
14.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE BAJO BIBLIOTECA CASILLERO (MB-3/MB-4) ELABORADO EN TABLEROS MDF TERMO FUNDIDO CON LÁMINA DECORATIVA IMPREGNADA CON RESINA MELAMINICA, CON ENCHAPADOS EN CANTO PVC FLEXIBLE, TIPO MADECENTRO O SIMILAR, CON CAJONERAS DE CIERRE LENTO Y CUBIERTA CON BABERO DE 10 CMS, COLOR GRIS CLARO SIMILAR A PUERTAS, INCLUYE HERRAJES.	m²	$ 785.482,000	6,50	$ 5.105.633	-6,50	$ (5.105.633)		$ -		$ -		$ -							
14.3		VARIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
14.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINETA ELABORADO EN TABLEROS MDF TERMO FUNDIDO CON LÁMINA DECORATIVA IMPREGNADA CON RESINA MELAMINICA, CON ENCHAPADOS EN CANTO PVC FLEXIBLE, TIPO MADECENTRO O SIMILAR, CON CAJONERAS DE CIERRE LENTO Y CUBIERTA CON BABERO DE 10 CMS, COLOR GRIS CLARO SIMILAR A PUERTAS. INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, ANCHO 0,60 M, INCLUYE HERRAJES Y MANIJAS ESTÁNDAR.	ml	$ 803.664,000	8,30	$ 6.670.411	-8,30	$ (6.670.411)		$ -		$ -		$ -							
15		CARPINTERÍA METALICA						$ -		$ -		$ -		$ -						
15.1		CARPINTERIA EN ALUMINIO						$ -		$ -		$ -		$ -						
15.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B BÁSICA VENTANA EN ALUMINIO, PANEL FIJO CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 457.748,000	168,36	$ 77.066.453	-168,36	$ (77.066.453)		$ -		$ -		$ -							
15.1.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (151P) PUERTAS TIPO B PASO Y COMUNICACIÓN, PUERTA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 523.140,000	93,42	$ 48.871.739	-93,42	$ (48.871.739)		$ -		$ -		$ -							
15.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B1 BÁSICA 1, VENTANA EN ALUMINIO, VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN, PANEL FIJO CON VIDRIO BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4 (SIN MONTANTE), UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 457.748,000	13,39	$ 6.129.246	-13,39	$ (6.129.246)		$ -		$ -		$ -							
15.1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B2 - ATENCIÓN , VENTANA DE CORRER EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA CORREDIZA CON MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIO SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 457.748,000	9,99	$ 4.572.903	-9,99	$ (4.572.903)		$ -		$ -		$ -							
15.1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B3 FACHADA TRANSICIÓN ,VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL FIJO CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, ZONA INFERIOR CON VIDRIO OPAL, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 457.748,000	6,55	$ 2.998.249	-6,55	$ (2.998.249)		$ -		$ -		$ -							
15.1.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B4 FACHADA TRANSICIÓN, VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE , PANEL FIJO CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 457.748,000	11,24	$ 5.145.088	-11,24	$ (5.145.088)		$ -		$ -		$ -							
15.1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B5 BATIENTE, PANEL FIJO CON VIDRIO BATIENTADO, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 457.748,000	1,28	$ 585.917	-1,28	$ (585.917)		$ -		$ -		$ -							
15.1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (151P) PUERTAS TIPO B1 PASO Y COMUNICACIÓN , PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACION. PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4 (SIN MONTANTE), UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 523.140,000	11,01	$ 5.759.771	-11,01	$ (5.759.771)		$ -		$ -		$ -							
15.1.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO DEPÓSITOS PASO TIPO B3 PUERTA EN ALUMINIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 523.140,000	15,71	$ 8.218.529	-15,71	$ (8.218.529)		$ -		$ -		$ -							
15.1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO COCINA Y DEPÓSITOS TIPO B4 PUERTA EN ALUMINIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN DE CORRER, PANEL DE PUERTA DE CORRER CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 523.140,000	5,38	$ 2.814.493	-5,38	$ (2.814.493)		$ -		$ -		$ -							
15.1.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO PASO Y COMUNICACIÓN SALONES TIPO B5 PUERTA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE Y FIJO ABATIBLE, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 523.140,000	48,44	$ 25.340.902	-48,44	$ (25.340.902)		$ -		$ -		$ -							
15.1.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO PUERTA VENTANA TIPO B6 PUERTA VENTANA CORRER EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA CORREDIZA CON MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 523.140,000	226,03	$ 118.245.334	-226,03	$ (118.245.334)		$ -		$ -		$ -							
15.1.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO F, ACÚSTICAS, , PARA ILUMINACIÓN SUPERIOR E-203, PANEL FIJO CON VIDRIO ACÚSTICO, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 6+4 PELÍCULA INTERNA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 1.184.399,000	6,32	$ 7.485.402	-6,32	$ (7.485.402)		$ -		$ -		$ -							
15.1.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN CUBIERTA TIPO G, INCLUYE REJILLA FIJA Y BASTIDOR EN ALUMINIO PARA VENTILACIÓN CUMBRERA E-203 SEGÚN DETALLE.	m²	$ 457.748,000	1,17	$ 535.565	-1,17	$ (535.565)		$ -		$ -		$ -							
15.2		CARPINTERIA EN LAMINA						$ -		$ -		$ -		$ -						
15.2.1		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES EN METAL (211P) TIPO A ORIGINAL INCLUYE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PROTESIS DE PARTES DETERIORADAS, RETIRO DE MALLA EXTERIOR, CAMBIO DE MATERIAL DE FIJACIÓN VIDRIOS, PINTURA, CAMBIO DE VIDRIOS SI APLICA (VIDRIOS TRASLUCIDOS EN SEGUNDO PISO Y MARTILLADOS DE COLORES EN SALÓN POLIVALENTE E-208), UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 46.418,000	125,08	$ 5.805.963	17,72	$ 822.527	142,80	$ 6.628.490	142,80	$ 6.628.490		$ -	142,80	$ 6.628.490,00	114%			
15.2.2		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES EN METAL tipo A1, (209A), INCLUYE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PROTESIS DE PARTES DETERIORADAS, CAMBIO DE MATERIAL DE FIJACIÓN VIDRIOS, PINTURA, CAMBIO DE VIDRIOS SI APLICA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 46.418,000	2,49	$ 115.581	0,15	$ 6.963	2,64	$ 122.544	2,64	$ 122.544		$ -	2,64	$ 122.544,00	106%			
15.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PARA INTEGRACIÓN TIPO AO, SEGÚN MODELO ORIGINAL, PANEL CONFORMADO POR PERFILES METÁLICOS TIPO ÁNGULO, PARALES Y TRAVIESAS EN HIERRO 1 ½ EN L, VIDRIOS TRASLUCIDOS, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 179.144,000	12,74	$ 2.282.295	-12,74	$ (2.282.295)		$ -		$ -		$ -							
15.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO B2, DEPÓSITOS SEGURIDAD , PUERTA EN LÁMINA COL ROLD CAL 18 Y REJILLA DE VENTILACIÓN, CONFORMADA POR PARALES Y TRAVIESAS EN PERFILA LAMINA, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN SUPERIOR FIJA Y MARCOS EN LAMINA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 179.144,000	1,72	$ 308.128	2,12	$ 379.785	3,84	$ 687.913		$ -	3,84	$ **687.913**	3,84	$ 687.913,00	223%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
15.2.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO B2A, DEPÓSITOS SEGURIDAD PUERTA DE CORRER EN LÁMINA COL ROLD CAL 18 Y REJILLA DE VENTILACIÓN, CONFORMADA POR PARALES Y TRAVIESAS EN PERFIL Y LAMINA, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN F3A, MARCOS EN LAMINA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 179.144,000	8,15	$ 1.460.024	-8,15	$ (1.460.024)		$ -		$ -		$ -							
15.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS TIPO D COCINA Y ATENCIÓN VENTANA TIPO CORTINA ENROLLABLE EN FLEJE MICROPERFORADO LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20, PERFORACIONES CIRCULARES DE 3 MM DE DIÁMETRO CON UNA VISIBILIDAD DE 70% TRASLUCIDO, PARA ESPACIOS DE ATENCIÓN EN COCINA, TIENDA ESCOLAR Y DEPORTES, INCLUYE PINTURA Y HERRAJES, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS	m²	$ 238.612,000	20,11	$ 4.798.487	-20,11	$ (4.798.487)		$ -		$ -		$ -							
15.3		BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
15.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN CORREDORES 2 PISO (156P), BARANDA TIPO F, TIPO ARBÓREO, PASAMANOS EN TUBO METÁLICO DIÁMETRO 4.5 CMS, PARAL METÁLICO 6*6*2MM Y PANEL EN COMPOSICIÓN CON REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 5/8 Y PLATINAS DE 3/8, CONJUNTO ANCLADO A MURO O PLACA, INCLUYE PINTURA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS Y BARANDAS.	ml	$ 520.271,000	85,80	$ 44.639.252	26,70	$ 13.891.236	112,50	$ 58.530.488	112,50	$ 58.530.488		$ -	112,50	$ 58.530.488,00	131%			
15.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN PUNTOS FIJOS TIPO E, BARANDAS METÁLICAS EN ESCALERAS CON PASAMANOS TIPO ARBÓREO, PASAMANOS EN TUBO METÁLICO DIÁMETRO 4.5 CMS, PARAL METÁLICO 6*6*2MM Y PANEL EN COMPOSICIÓN CON REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 5/8 Y PLATINAS DE 3/8, CONJUNTO ANCLADO A MURO O PLACA, INCLUYE PINTURA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS Y BARANDAS.	m²	$ 551.121,000	38,18	$ 21.041.800	-3,73	$ (2.055.681)	34,45	$ 18.986.118		$ -	34,45	**$ 18.986.118**	34,45	$ 18.986.118,00	90%			
15.3.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN RAMPAS TIPO D, CON DOBLE PASAMANOS EN TUBO METÁLICO A ALTURAS DIFERENCIADAS, TIPO ARBOREO, PASAMANOS EN TUBO METÁLICO DIÁMETRO 4.5 CMS, PARAL METÁLICO 6*6*2MM Y PANEL EN COMPOSICIÓN CON REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 5/8 Y PLATINAS DE 3/8, CONJUNTO ANCLADO A POYO DE SOPORTE, INCLUYE PINTURA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS Y BARANDAS.	ml	$ 520.271,000	17,93	$ 9.328.459	20,37	$ 10.597.920	38,30	$ 19.926.379		$ -	38,30	**$ 19.926.379**	38,30	$ 19.926.379,00	214%			
15.3.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS ESCALERAS TIPO G/ PS-1, TUBO METÁLICO 4,5 CMS ANCLADO A PARED CON PLATINAS 3/8. SEGÚN DETALLES, INCLUYE PINTURA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS Y BARANDAS.	ml	$ 160.262,000	38,18	$ 6.118.803	-9,17	$ (1.469.603)	29,01	$ 4.649.201		$ -	29,01	**$ 4.649.201**	29,01	$ 4.649.201,00	76%			
15.4		REJAS Y REJILLAS METALICAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
15.4.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJAS EN ANTEPECHOS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES (155P) , CERRAMIENTO TIPO A, MODELO ARBÓREO, REJA CON PARALES METÁLICOS 7*7* 2MM Y PANEL EN COMPOSICIÓN CON REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 5/8 Y PLATINAS DE 3/8, CONJUNTO ANCLADO A MURO DE CERRAMIENTO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS	m²	$ 430.536,000	188,22	$ 81.035.486	-1,07	$ (460.674)	187,15	$ 80.574.812	187,15	$ 80.574.812		$ -	187,15	$ 80.574.812,00	99%			
15.4.2		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJAS EN METAL VENTANA EXISTENTE.(212P), INCLUYE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA, REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO Y PROTESIS DE PARTES DETERIORADAS, PINTURA , UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS- VO 126.	m²	$ 46.418,000	1,85	$ 85.873	-1,85	$ (85.873)		$ -		$ -		$ -							
15.4.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL ÁGORA y EXTERIORES, TIPO A ARBOREO, PUERTA METÁLICA DOBLE PLEGABLE, LAMINA PERFORADA GALVANIZADA CALIBRE 18, MARCO M100 CALIBRE 18, BASTIDOR LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE FALLEBAS DE PIE Y CADENA. ARTE PERFORADO TIPO ARBOREO, PINTURA ELECTROESTÁTICA, PREVIOS PLANOS DE TALLER PARA SU INSTALACIÓN, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS	m²	$ 634.922,000	42,66	$ 27.085.773	-6,47	$ (4.107.945)	36,19	$ 22.977.827		$ -	36,19	**$ 22.977.827**	36,19	$ 22.977.827,00	85%			
15.4.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PUNTO FIJO – ESCALERAS EN MALLA REJILLA VENTILADA TIPO H ARBOREO (154P), CONSTRUIDO EN PANELES METÁLICOS PERFORADOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16, CON SOPORTES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 14 Y TUBERÍA 60X60X2MM GALVANIZADA, ARTE PERFORADO INCLUYE PINTURA ELECTROESTÁTICA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS.	m²	$ 506.022,000	47,47	$ 24.020.864	1,40	$ 708.431	48,87	$ 24.729.295		$ -	48,87	**$ 24.729.295**	48,87	$ 24.729.295,00	103%			
15.4.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA CONTROL DE ZONAS (156AP), PUERTA DE CORRER TIPO A1, ARBOREO , MODELO ARBÓREO, REJA CON PARALES METÁLICOS 7*7* 2MM Y PANEL EN COMPOSICIÓN CON REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 5/8 Y PLATINAS DE 3/8, CONJUNTO CON RIEL EN PISO Y DINTEL EN EL CERRAMIENTO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS.	m²	$ 547.878,000	30,06	$ 16.469.213	-30,06	$ (16.469.213)		$ -		$ -		$ -							
15.4.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO A2 Y A3 REJAS METÁLICAS PARA CONTROL DE ZONAS INTERNAS, MODELO ARBÓREO, REJA CON PARALES METÁLICOS 7*7* 2MM Y PANEL EN COMPOSICIÓN CON REJA METÁLICA EN VARILLA CUADRADA 5/8 Y PLATINAS DE 3/8, CONJUNTO ANCLADO A MUROS.	m²	$ 547.878,000	16,19	$ 8.870.145	-0,63	$ (345.163)	15,56	$ 8.524.982		$ -	15,56	**$ 8.524.982**	15,56	$ 8.524.982,00	96%			
15.4.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE METÁLICO CERRAMIENTO TIPO C, PANELES METÁLICOS PERFORADOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 16, SOBREPUESTOS A MUROS, CON SOPORTES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 14 Y TUBERÍA 60X60X2 MM GALVANIZADA, ARTE PERFORADO TIPO ARBOREO, PINTURA ELECTROESTÁTICA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS.	m²	$ 506.022,000	72,28	$ 36.575.270	-72,28	$ (36.575.270)		$ -		$ -		$ -							
15.5		OTROS ELEMENTOS METALICOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
15.5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE PROTECCIÓN CERRAMIENTO TERRAZA (105P) TIPO B, MALLAS EN MÓDULOS CON PANEL DE MALLA ESLABONADA, MARCO EN ANGULO DE 1"1/2 X 3/16, PLATINA DE 1" X 1/8, PARALES TUBULARES TUBO AGUAS NEGRAS DE 2" 1/2 GALVANIZADO, ANCLADOS A POYO PERIMETRAL, INCLUYE MALLAS ATRAPA BALONES, SEGÚN CUADROS DE CERRAMIENTOS.	m²	$ 444.649,000	368,40	$ 163.808.692	-15,94	$ (7.087.705)	352,46	$ 156.720.987	352,46	$ 156.720.987		$ -	352,46	$ 156.720.987,00	96%			
15.5.2		ESCALERA DE GATO EN TUBO DE 2- 1/2" GALVANIZADO, ANCLADO A MUROS, PARA ACCESOS A CUBIERTAS.	ml	$ 181.634,000	3,44	$ 624.821	-3,44	$ (624.821)		$ -		$ -		$ -							
15.5.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO 3000 PSI CON MARCO METÁLICO, 1,30*1,30 MT A 1,50*1.50, PARA INSPECCIÓN TANQUES Y CAJAS REMOVIBLES, INCLUYE ENCHAPE DE PISO SEGÚN ZONA, Y TONILLOS DE IZAJE SEGÚN DETALLE TIPO.	Un	$ 203.725,000	3,00	$ 611.175	-3,00	$ (611.175)		$ -		$ -		$ -							
15.5.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE , VENTANAS TIPO E BASURAS , PARA TOLVA O VENTANA BASCULANTE PARA ESPACIOS DE BASURAS Y RECICLAJE, PANEL LISO DE BASCULANTE VERTICAL, FABRICADA EN LAMINA COLD ROLED, CALIBRE 18, MARCO EN LAMINA, INCLUYE MANIJA SENCILLA. UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS	m²	$ 217.249,000	1,60	$ 347.598		$ -	1,60	$ 347.598		$ -	1,60	**$ 347.598**	1,60	$ 347.598,00	100%			
15.5.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO GILDE PLATE O SIMILAR, SISTEMA SELLO DOBLE INCRUSTADO Y CARGA MODERADA, SOBRE PISO/PISO, ANCHO DE DILATACION 50-250 MM.	ml	$ 1.445.086,000	35,06	$ 50.664.715	-35,06	$ (50.664.715)		$ -		$ -		$ -							
15.5.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO COVER PLATE O SIMILAR, SISTEMA SELLO DOBLE INCRUSTADO Y CARGA MODERADA, VERTICAL INTERIOR , MURO Y FACHADA, ANCHO DE DILATACION 50-250 MM.	ml	$ 570.565,000	14,74	$ 8.410.128	11,84	$ 6.755.490	26,58	$ 15.165.618		$ -	26,58	**$ 15.165.618**	26,58	$ 15.165.618,00	180%			
15.5.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TIPO SANTOPRENO O SIMILAR, SISTEMA SELLO DOBLE INCRUSTADO Y CARGA MODERADA,VERTICAL EXTERIOR ,FACHADA.	ml	$ 1.040.609,000	21,40	$ 22.269.033	-21,40	$ (22.269.033)		$ -		$ -		$ -							

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
15.5.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN SISTEMA CANTILEVER H1.60 - EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304, CALIBRE 22, REF SOCODA O SIMILAR PANELES DE TIPO SANDWICH CON ESTRUCTURA INTERIOR EN POLÍMERO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD PARA PUERTAS Y PARALES, Y TUBERÍA CUADRADA DE 1" GALVANIZADA, EN TABIQUES. ACABADO SATINADO EXTERNO NO. 4 HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, TORNILLERÍA ANTI VANDÁLICA TIPO ONE-WAY, ANCLADAS A PARED SISTEMA DE NIVELACIÓN MECÁNICO, INCLUYE SOPORTES DE ANCLAJE EN MURO MEDIANTE CUBOS DE CONCRETO 7*7 CMS, CERROJOS Y PERCHEROS EN PUERTAS.	m²	$ 763.519,000	27,30	$ 20.844.069	44,74	$ 34.159.840	72,04	$ 55.003.909		$ -	72,04	$ 55.003.909	72,04	$ 55.003.909,00	264%			
15.5.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO EN PVC, MASTERPLAS O SIMILAR PARA TANQUES DE AGUA , ANCHO 50 CMS, LARGO VARIABLE.	un	$ 271.205,000	6,00	$ 1.627.230	-6,00	$ (1.627.230)		$ -		$ -		$ -						
15.5.10		REINTEGRACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EXISTENTES, INCLUYE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO, TORNILLERÍA ANTI VANDÁLICA TIPO ONE-WAY. ANCLADAS A PARED SISTEMA DE NIVELACIÓN MECÁNICO, INCLUYE SOPORTES DE ANCLAJE EN MURO MEDIANTE CUBOS DE CONCRETO 7*7 CMS, CERROJOS Y PERCHEROS EN PUERTAS	m²	$ 33.036,000	53,70	$ 1.774.033	-53,70	$ (1.774.033)		$ -		$ -		$ -						
15.5.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA MUEBLE BAJO DE COCINA CM ANCHO 60 CMS,CON POCETA 30*40, INCLUYE SALPICADERO Y BABERO DE 3 CMS	ml	$ 302.305,000	2,70	$ 816.224	-2,70	$ (816.224)		$ -		$ -		$ -						
15.5.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ESPECIALES TIPO G CORTAFUEGO, RESISTENCIA RF-120, PUERTA METÁLICA REVESTIDA EN MATERIAL AISLANTE DE ALTA DENSIDAD Y BAJA CONDUCTIVIDAD, HERMÉTICAS, INCLUYE MARCO Y CERRADURA ANTIPÁNICO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS	Un	$ 2.621.770,000	3,00	$ 7.865.310		$ -	3,00	$ 7.865.310		$ -	3,00	$ 7.865.310	3,00	$ 7.865.310,00	100%			
16		CUBIERTAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
16.1		CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO						$ -		$ -		$ -		$ -						
16.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA INTEGRACIÓN DE MANTO DE CUBIERTA, MATERIAL NUEVO EN EDIFICIO DE CONSERVACIÓN FALDONES A1,A3,A4,A5,A6 Y A7 (108P), TEJA CERÁMICA DIMENSIONES 0,175 M X 0,16M X 0,45M, INCLUYE SOPORTES, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	m²	$ 78.187,000	712,26	$ 55.689.473	136,84	$ 10.699.109	849,10	$ 66.388.582	849,10	$ 66.388.582		$ -	849,10	$ 66.388.582,00	119%			
16.1.2		REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EN EL MANTO DE CUBIERTA CON MATERIAL REUTILIZADO. FALDON A-2 (185P),TEJA CERAMICA DIMENSIONES 0,175 M X 0,16M X 0,45M (70%-30%)	m²	$ 59.628,000	126,60	$ 7.548.905	-25,59	$ (1.525.881)	101,01	$ 6.023.024	101,01	$ 6.023.024		$ -	101,01	$ 6.023.024,00	80%			
16.1.3		INTEGRACIÓN PLACA DE FIBROCEMENTO 20 MM, PARA MANTO DE CUBIERTA (109P)	m²	$ 83.061,000	865,00	$ 71.847.765	44,51	$ 3.697.045	909,51	$ 75.544.810	909,51	$ 75.544.810		$ -	909,51	$ 75.544.810,00	105%			
16.1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-084 GALVANIZADA COMO SOPORTE DE TEJA EN EL MANTO DE CUBIERTA (111P), INCLUYE AMARRES.	m²	$ 20.284,000	865,00	$ 17.545.660	34,18	$ 693.307	899,18	$ 18.238.967	899,18	$ 18.238.967		$ -	899,18	$ 18.238.967,00	104%			
16.1.5		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIES EN TEJA NUEVA Y REUTILIZADA (245P), CON HIDRÓFUCO TIPO HIDROPROTECCIÓN O SIMILAR.	m²	$ 16.186,000	865,00	$ 14.000.890	85,11	$ 1.377.590	950,11	$ 15.378.480	950,11	$ 15.378.480		$ -	950,11	$ 15.378.480,00	110%			
16.1.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO TEJA CERÁMICA DIMENSIONES 0,175 M X 0,16M X 0,45M, EN DOBLE HILERA, INCLUYE SOPORTES, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	ml	$ 16.515,000	91,50	$ 1.511.123	86,44	$ 1.427.557	177,94	$ 2.938.679	177,94	$ 2.938.679		$ -	177,94	$ 2.938.679,00	194%			
16.2		IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
16.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO DE 0,03M (110P), ZONAS DE JARDINERAS Y PLACAS EXPUESTAS.	m²	$ 96.426,000	160,00	$ 15.428.160	352,91	$ 34.029.700	512,91	$ 49.457.860	101,67	$ 9.803.631	411,24	$ 39.654.228	512,91	$ 49.457.860,00	321%			
16.2.2		APLANADO EN MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABILIZADO, E: 2 A 4 CMS, ZONA DE JARDINERAS, EXTERIORES Y NIVELACIONES DE PISOS, EN JARDINERAS,	m²	$ 55.807,000	201,40	$ 11.239.530	396,27	$ 22.114.640	597,67	$ 33.354.170	494,54	$ 27.598.794	103,13	$ 5.755.376	597,67	$ 33.354.170,00	297%			
16.2.3		EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CEMENTO IMPERMEABILIZADO, E: 2 A 4 CMS,, CON PENDIENTE Y RADIO DE 7 A 15 CMS, ZONA DE JARDINERAS, EXTERIORES Y NIVELACIONES DE PISOS, EN JARDINERAS,	ml	$ 27.628,000	460,70	$ 12.728.220	525,30	$ 14.512.988	986,00	$ 27.241.208	986,00	$ 27.241.208		$ -	986,00	$ 27.241.208,00	214%			
16.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DRENANTE COMPUESTA POR LAMINA SIKA DRENANTE 32T Y GEOTEXTIL SIKA PP1800/2500 O SIMILAR, PARA JARDINERAS Y ZONAS VERDES SOBRE PLACAS.	m²	$ 27.777,000	160,00	$ 4.444.320	-160,00	$ (4.444.320)		$ -		$ -		$ -						
16.2.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIKA FLEX 1ª PLUS O SIMILAR EN JUNTAS DE INDUCCIÓN DE FISURAS CADA 1.00 X 2.00 EN PLACAS DE CONTRAPISO, TERRAZA Y PATIO.	ml	$ 6.867,000	361,80	$ 2.484.481	319,20	$ 2.191.946	681,00	$ 4.676.427	681,00	$ 4.676.427		$ -	681,00	$ 4.676.427,00	188%			
16.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO TIPO PVC TIPO SARNAFIL G 476-15 CON CAPA PROTECTORA INCLUYE SISTEMA DE FIJACIÓN	m²	$ 177.938,000	564,90	$ 100.517.176	990,30	$ 176.212.001	1.555,20	$ 276.729.178	1.555,20	$ 276.729.178		$ -	1.555,20	$ 276.729.178,00	275%			
16.2.7		ALISTADOS EN MORTEROS DE CEMENTO IMPERMEABILIZADO E. 3 CMS, PARA CONTROL DE FISURAS, SOBRE IMPERMEABILIZACIÓN, EN PVC PARA RECIBIR PISO DE ACABADO, INCLUYE GRAFIL.	m²	$ 32.990,000	564,90	$ 18.636.051	1,10	$ 36.289	566,00	$ 18.672.340	566,00	$ 18.672.340		$ -	566,00	$ 18.672.340,00	100%			
16.3		CUBIERTAS ACRILICAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
16.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TRASLUCIDA EN POLICARBONATO LISO TRANSPARENTE (114P), SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE CORREDORES, INCLUYE SOPORTES DE APOYO, CONECTORES Y REMATES.	m²	$ 263.684,000	222,40	$ 58.643.322	-222,40	$ (58.643.322)		$ -	222,50	$ 58.669.690	-222,50	$ (58.669.690)						
16.4.		ACCESORIOS Y OTROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
16.4.1		CANALES REINTEGRADAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, SEGÚN DEIMENSIONES DEFINIDAS EN EL ESTUDIO HIDROSANITARIO	ml	$ 61.633,000	86,34	$ 5.321.393	-86,34	$ (5.321.393)		$ -		$ -		$ -						
16.4.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES Y REMATES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 30 Y 50 CMS, INCLUYE DOBLECES, UNIONES Y PINTURA.	ml	$ 49.143,000	68,20	$ 3.351.553	35,52	$ 1.745.559	103,72	$ 5.097.112	103,72	$ 5.097.112		$ -	103,72	$ 5.097.112,00	152%			
16.4.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTES METÁLICA TIPO CÚPULA 3 Y 4 PG,PARA DESAGUES EN JARDINERAS Y TERRAZAS, INCLUYE EMBOQUILLE.	un	$ 48.476,000	45,00	$ 2.181.420	-2,00	$ (96.952)	43,00	$ 2.084.468		$ -	43,00	$ 2.084.468	43,00	$ 2.084.468,00	96%			
16.4.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, PARA MARQUESINA, DESARROLLO 19*50 CMS, INCLUYE DOBLECES, UNIONES Y PINTURA.	ml	$ 129.456,000	57,50	$ 7.443.720	-57,50	$ (7.443.720)		$ -		$ -		$ -						
16.4.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20, PARA MARQUESINA, DESARROLLO 15*30 CMS, INCLUYE DOBLECES, UNIONES Y PINTURA.	ml	$ 118.080,000	56,60	$ 6.683.328	-56,60	$ (6.683.328)		$ -		$ -		$ -						
17		PINTURAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
17.1		PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA Y OTROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
17.1.1		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN VINILO+ESTUCO 3 MANOS, (138A Y 139), COLOR BLANCO.	m²	$ 14.170,000	1.430,40	$ 20.268.768	368,83	$ 5.226.321	1.799,23	$ 25.495.089	1.691,88	$ 23.973.940	107,35	$ 1.521.150	1.799,23	$ 25.495.089,00	126%			
17.1.2		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS GENERAL DE CIELORRASOS (249P), EN VINILO SOBRE SUPERFICIES DE PAÑETES EXISTENTES	m²	$ 41.135,000	644,80	$ 26.523.848	-579,81	$ (23.850.484)	64,99	$ 2.673.364	64,99	$ 2.673.364		$ -	64,99	$ 2.673.364,00	10%			
17.1.3		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN VINILO PARA DECORACIONES EN YESO (251)	ml	$ 21.481,000	70,80	$ 1.520.855	-49,56	$ (1.064.598)	21,24	$ 456.256	21,24	$ 456.256		$ -	21,24	$ 456.256,00	30%			
17.1.4		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO PARA PROTECCIÓN DE MUROS EXTERIORES.	m²	$ 20.442,000	458,10	$ 9.364.480	-458,10	$ (9.364.480)		$ -		$ -		$ -						
18		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
18.1		APARATOS SANITARIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
18.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF TAZA BÁLTICO COMPACTA ENTRADA POSTERIOR 113121001 CORONA O SIMILAR, CON VÁLVULA TIPO PUSH. INCLUYE ACCESORIOS, Y GRIFERÍA PARA BAÑOS GENERALES.	Un	$ 1.379.397,000	17,00	$ 23.449.749		$ -	17,00	$ 23.449.749		$ -	17,00	$ 23.449.749	17,00	$ 23.449.749,00	100%			
18.1.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO FLUXÓMETRO REF TAZA ADRIÁTICO ENTRADA POSTERIOR 751250001 CORONA O SIMILAR, CON SISTEMA DE PUSH DE EMPORTRAR ALTURA TAZA 43 CMS , CON VÁLVULA DE DESCARGA 0.78 A 1,10 DE ALTURA INCLUYE ACCESORIOS , Y GRIFERÍA, PARA BAÑOS DISCAPACIDAD.	Un	$ 1.900.072,000	3,00	$ 5.700.216		$ -	3,00	$ 5.700.216	3,00	$ 5.700.216		$ -	3,00	$ 5.700.216,00	100%			
18.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA Y TANQUE REF MONTECARLO HET 029161001 CORONA O SIMILAR, ALONGADO ONE PIECE, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA,, PARA BAÑOS ADMINISTRACIÓN, PROFESORES Y SERVICIOS	Un	$ 559.181,000	8,00	$ 4.473.448		$ -	8,00	$ 4.473.448	8,00	$ 4.473.448		$ -	8,00	$ 4.473.448,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
18.1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA REF O08621001 CORONA O SIMILAR , INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN BOTELLA EN ACERO Y GRIFERÍA PARA BAÑOS GENERALES.	Un	$ 874.021,000	8,00	$ 6.992.168		$ -	8,00	$ 6.992.168	8,00	$ 6.992.168		$ -	8,00	$ 6.992.168,00	100%			
18.1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, REF 01301 CORONA O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SIFONES Y VÁLVULAS DE CONTROL.	un	$ 274.426,000	22,00	$ 6.037.372		$ -	22,00	$ 6.037.372	22,00	$ 6.037.372		$ -	22,00	$ 6.037.372,00	100%			
18.1.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AQUAPRO BLANCO CON SEMIPEDESTAL CORONA O SIMILAR REF 801201001, PARA BAÑOS ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y PRIVADOS, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SIFONES Y VÁLVULAS DE CONTROL.	Un	$ 362.337,000	8,00	$ 2.898.696	4,00	$ 1.449.348	12,00	$ 4.348.044	12,00	$ 4.348.044		$ -	12,00	$ 4.348.044,00	150%			
18.1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH MESA , CORONA O SIMILAR REF 947120001, INCLUYE ACCESORIOS.	Un	$ 247.996,000	22,00	$ 5.455.912		$ -	22,00	$ 5.455.912	22,00	$ 5.455.912		$ -	22,00	$ 5.455.912,00	100%			
18.1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTI VANDÁLICA TIPO PUSH REF GRIVAL O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS.	Un	$ 353.595,000	1,00	$ 353.595		$ -	1,00	$ 353.595	1,00	$ 353.595		$ -	1,00	$ 353.595,00	100%			
18.1.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA LABORATORIOS TIPO MIXTO CON PEDAL, REF. ANSI Z358 O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS.	Un	$ 3.578.239,000	3,00	$ 10.734.717		$ -	3,00	$ 10.734.717	3,00	$ 10.734.717		$ -	3,00	$ 10.734.717,00	100%			
18.1.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA ACERO INOXIDABLE LABORATORIOS 45*30 PROFUNDIDAD 20 CMS, REF SOCODA O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SIFONES Y VÁLVULAS DE CONTROL.	Un	$ 644.544,000	14,00	$ 9.023.616		$ -	14,00	$ 9.023.616	14,00	$ 9.023.616		$ -	14,00	$ 9.023.616,00	100%			
18.2		ACCESORIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
18.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD; EJE PARA SOPOR TE DEL ROLLO DE 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE 70MM. CAPACIDAD DE ROLLO 250 MTS, DIÁMETRO 0.27 M.	Un	$ 168.490,000	28,00	$ 4.717.720	-28,00	$ (4.717.720)		$ -		$ -		$ -						
18.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE , DISPENSADOR DE AIRE, CON SISTEMA DE SENSOR PARA USO DE MANOS LIBRES. CARCASA DEL SECADOR CONFORMADO DE EMBUTICIÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE., CHASIS ELABORADO EN PLÁSTICO INYECTADO. VOLTAJE 110V, FRECUENCIA 50/60HZ, POTENCIA 1800 W, VELOCIDAD DEL AIRE 90M/S, VELOCIDAD MÁXIMA DEL MOTOR 25000 RPM, CORRIENTE DE AIRE 320 KM/H. AIRE CALIENTE	Un	$ 1.159.522,000	4,00	$ 4.638.088	-4,00	$ (4.638.088)		$ -		$ -		$ -						
18.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JABONERAS EN ACERO SATINADO PARA JAJBON LIQUIDO, ACCIONADO POR VÁLVULA DE PUSH DOSIFICADORA, CAPACIDAD.2 LTS CON CARCASA EN ACERO, VISOR DE VERIFICADOR DE NIVEL, ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SATINADO, DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EN MURO, DIMENSIONES 12*21 CMS.	Un	$ 221.897,000	21,00	$ 4.659.837	-21,00	$ (4.659.837)		$ -		$ -		$ -						
18.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPARREGISTRO 20*20 CMS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON CERRADURA.	Un	$ 84.647,000	18,00	$ 1.523.646	35,00	$ 2.962.645	53,00	$ 4.486.291		$ -	53,00	**$ 4.486.291**	53,00	$ 4.486.291,00	294%			
18.2.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVES PARA MAGUERA 1/2".	Un	$ 54.404,000	4,00	$ 217.616	-4,00	$ (217.616)		$ -		$ -		**$ -**						
18.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLAS SIFONES DE PISO 3" Y 4 "EN ALUMINIO, REF COLREJILLAS O SIMILAR.	Un	$ 50.089,000	32,00	$ 1.602.848	53,00	$ 2.654.717	85,00	$ 4.257.565		$ -	85,00	**$ 4.257.565**	85,00	$ 4.257.565,00	266%			
18.2.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO BARRAS EN ACERO INOXIDABLE PARA DISCAPACITADOS, COMPUESTAS POR UNA BARRA ANGULAR EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA A MURO ANCHO 48 CMS ALTO 29,6 CMS, UNA BARRA RECTA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA A MURO ANCHO 1 MT, Y UNA BARRA RECTA VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE REFORZADA A MURO ARGO 60 CMS, REF SOCODA O SIMILAR, INCLUYE SOPORTES DE FIJACIÓN A MURO.	Un	$ 582.878,000	3,00	$ 1.748.634		$ -	3,00	$ 1.748.634		$ -	3,00	**$ 1.748.634**	3,00	$ 1.748.634,00	100%			
18.2.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA VESTIER EN ACERO INOXIDABLE TIPO 502 , SOBRE POYO EN BLOQUE ESTRUCTURAL.	Un	$ 217.248,000	1,00	$ 217.248	-1,00	$ (217.248)		$ -		$ -		$ -						
18.2.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CORTINERO TIPO HOSPITALARIO EN ACERO INOXIDABLE TIPO LISO , DE 3/4 DE DIÁMETRO	Un	$ 33.416,000	1,00	$ 33.416	-1,00	$ (33.416)		$ -		$ -		$ -						
18.2.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO GANSO MONOCONTROL LABORATORIOS	Un	$ 269.578,000	14,00	$ 3.774.092		$ -	14,00	$ 3.774.092		$ -	14,00	**$ 3.774.092**	14,00	$ 3.774.092,00	100%			
19		CERRADURAS Y VIDRIOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
19.1		CERRADURAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
19.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 1 ESPECIAL PARA PUERTAS DE ACCESO EN LÁMINA PUERTAS TIPO A, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 175.611,000	3,00	$ 526.833	-3,00	$ (526.833)		$ -		$ -		$ -						
19.1.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 2 ESPECIAL , CON MANIJA DE HIERRO, PARA PUERTA EN LAMINA EXISTENTE A2, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 176.637,000	1,00	$ 176.637	12,00	$ 2.119.644	13,00	$ 2.296.281		$ -	13,00	**$ 2.296.281**	13,00	$ 2.296.281,00	1300%			
19.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE EMBUTIR E35E YALE O SIMILAR CON MANIJA ALUMINIO SATINADO PARA PUERTAS EN MADERA EXISTENTES, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 145.194,000	17,00	$ 2.468.298	-17,00	$ (2.468.298)		$ -		$ -		$ -						
19.1.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD SENCILLA , PARA PUERTAS EN LAMINA METÁLICA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 154.662,000	11,00	$ 1.701.282	57,00	$ 8.815.734	68,00	$ 10.517.016		$ -	68,00	**$ 10.517.016**	68,00	$ 10.517.016,00	618%			
19.1.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD CON MANIJÓN HIERRO, PUERTA ACCESO A COMUNIDAD, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 268.774,000	1,00	$ 268.774	1,00	$ 268.774	2,00	$ 537.548		$ -	2,00	**$ 537.548**	2,00	$ 537.548,00	200%			
19.2		HERRAJES						$ -		$ -		$ -		$ -						
19.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO (CIERRAPUERTA HIDRAULICO AJUSTABLE HASTA 80KG)	Un	$ 180.029,000	40,00	$ 7.201.160	-37,00	$ (6.661.073)	3,00	$ 540.087		$ -	3,00	**$ 540.087**	3,00	$ 540.087,00	8%			
19.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES PARA PUERTAS TIPO CAZUELA CON INSTALACIÓN A PISO	Un	$ 20.552,000	127,00	$ 2.610.104	-26,00	$ (534.352)	101,00	$ 2.075.752		$ -	101,00	**$ 2.075.752**	101,00	$ 2.075.752,00	80%			
19.3		VIDRIOS, ESPEJOS y OTROS						$ -		$ -		$ -		$ -						
19.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA TIPO BLACKOUT EN VENTANAS DE FACHADA PARA CONTROL DE LUZ, EN MATERIAL LAVABLE BLANCO. (SALÓN POLIVALENTE, 156B) DIMENSIONES VARIABLES UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 186.472,000	24,80	$ 4.624.506	-24,80	$ (4.624.506)		$ -		$ -		$ -						
19.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LETRAS EN FACHADA (157P), FACHADA NORTE Y FACAHDA OCCIDENTAL, INCLUYE ESCUDO DISTRITO.	Un	$ 4.094.106,000	2,00	$ 8.188.212	-2,00	$ (8.188.212)		$ -		$ -		$ -						
19.3.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS TIPO C, EN VIDRIOS ESPECIALES, VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO., CON HERRAJES DILATADORES DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE E IMPRESIÓN DIGITAL EN GRIS 30*20, SEGÚN EMBLEMA DEL COLEGIO, DIMENSIONES VARIABLES UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 594.510,000	14,00	$ 8.323.140	-14,00	$ (8.323.140)		$ -		$ -		$ -						
19.3.4		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIDRIERAS EN COLORES (213P), INCLUYE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA , REMOCIÓN DE PINTURA, CAMBIO DE VIDRIOS MARTILLADOS DE COLORES CON FALTANTES MAYOR AL 10% , UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	Un	$ 112.665,000	38,60	$ 4.348.869	-38,60	$ (4.348.869)		$ -		$ -		$ -						
19.3.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM, SOPORTADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE 4*4, EN SISTEMA FLOTANTE, INCLUYE SOPORTES ANCLAJES A MURO SEGÚN SITIO.	m²	$ 62.690,000	21,90	$ 1.372.911	-6,18	$ (387.424)	15,72	$ 985.487		$ -	15,72	**$ 985.487**	15,72	$ 985.487,00	72%			
19.3.6		VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 4 MM DE ESPESOR X 1 M2	m²	$ 33.730,000	137,80	$ 4.647.994	-137,80	$ (4.647.994)		$ -		$ -		**$ -**						
19.3.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS TIPO D EN VIDRIOS ESPECIALES, VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO., CON HERRAJES Y DILATADORES DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE E IMPRESIÓN DIGITAL EN GRIS 30*20, SEGÚN EMBLEMA DEL COLEGIO, INCLUYE CERRADURA INFERIOR EN ZOCALO Y MANIJAS EN ACERO H. 20 CM , DIMENSIONES VARIABLES UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m²	$ 673.092,000	33,65	$ 22.649.546	-33,65	$ (22.649.546)		$ -		$ -		$ -						
19.3.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DUCHA VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO, CON HERRAJES Y DILATADORES DE SUJECIÓN EN ACERO INOXIDABLE, H. 2,10, CERRAMIENTO DUCHA ENFERMERIA.	m²	$ 567.245,000	1,02	$ 578.590	-1,02	$ (578.590)		$ -		$ -		$ -						
19.3.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS Y SEÑALÉTICA	Un	$ 23.534.492,000	1,00	$ 23.534.492		$ -	1,00	$ 23.534.492		$ -	1,00	**$ 23.534.492**	1,00	$ 23.534.492,00	100%			
20		EQUIPOS Y DOTACIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	**GRUPO ICCP**	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**Vr UNITARIO**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	CANT.	Vr PARCIAL	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**%**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**%**
20.1		EQUIPOS MECÁNICOS						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
20.1.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 3 PARADAS - PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CAPACIDAD 450 KG, EQUIPO NORMA NTC 5926-1 ACABADOS DE PANELES DE CABINA, TECHO Y PUERTAS DE HALL EN LAMINA CR Y PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON CUARTO DE MÁQUINAS EN EL PRIMER NIVEL CON UNIDAD MOTRIZ HIDRÁULICO, ENTRADA A 180°, UNA PUERTA DE HALL POR CADA UNO DE LOS NIVELES, VEL 12 M/MIN,	Un	$ 86.893.371,000	1,00	$ 86.893.371		$ -	1,00	$ 86.893.371	1,00	$ 86.893.372		**$ -**	1,00	$ 86.893.371,00	100%			
20.2		EQUIPOS DE COCINA						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 1 CON POZUELO, CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO 2.31 MTS / ANCHO 0.70 MTS / ALTURA 0.914 MTS, POZUELO DE 0.50 MTS DE LARGO X 0.40 MTS DE ANCHO X 0.25 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Un	$ 6.609.133,000	1,00	$ 6.609.133	-1,00	$ (6.609.133)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 3 (LICUADORA) CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO ,60 MTS / ANCHO 0.70 MTS / ALTURA 0.914 MTS, BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20.CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Un	$ 2.495.457,000	1,00	$ 2.495.457	-1,00	$ (2.495.457)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PEDESTAL No 5 CON VÁLVULA AUTOMÁTICA , FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304, FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE, POR MEDIO DE VÁLVULA DE PRESIÓN ANTI-RETORNO CON PULSADOR DE BRONCE CROMADA, AHORRADOR DE AGUA, GRIFO EN BRONCE CROMADO, CON FORMA DE CUELLO DE CISNE, POZUELO CON SALPICADERO A LA PARED Y TAPA FRONTAL DIMENSIONES: FRENTE 0.45 M FONDO 0.45 MT ALTURA 0.85 M, INCLUYE REJILLA, TUBERÍA HIDRÁULICA, DRENAJE, ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN.	Un	$ 1.805.676,000	1,00	$ 1.805.676		$ -	1,00	$ 1.805.676		$ -	**1,00**	**$ 1.805.676**	1,00	$ 1.805.676,00	100%			
20.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 6,7,8 CON DOS POZUELO, CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO 4,72 MTS / ANCHO 0.70 MTS / ALTURA 0.914 MTS, POZUELOS DE 0.50 MTS DE LARGO X 0.40 MTS DE ANCHO X 0.25 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Un	$ 8.470.153,000	1,00	$ 8.470.153	-1,00	$ (8.470.153)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA AUTOSERVICIO ZONA CALIENTE Y FRÍOS No 14, CUBIERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16, CON BORDE FRONTAL REDONDEADO. MUEBLE, PISO, LATERALES Y ENTREPAÑO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 430. INCLUYE AZAFATES SIN TAPA. LARGO: 2.00 / ANCHO: 0.76 MTS (SOLO CUBIERTA) / ALTURA 0.85 MTS.	Un	$ 27.439.824,000	1,00	$ 27.439.824	-1,00	$ (27.439.824)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 15 ENTREGA, CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES:INCLUYE S CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20.	Un	$ 2.629.769,000	1,00	$ 2.629.769		$ -	1,00	$ 2.629.769		$ -	**1,00**	**$ 2.629.769**	1,00	$ 2.629.769,00	100%			
20.2.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 16, DESCOMIDE CON SHUT, CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO 1,4 MTS / ANCHO 0.70 MTS / ALTURA 0.914 MTS, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, INCLUYE TRAMPA DE GRASAS MEDIANA BAJA , GRIFERÍA Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, SE DEBEN DEJAR LAS HIDRÁULICAS POR ENCIMA DEL SALPICADERO ENTRE 1.10 A 1.15MTS DE ALTURA, PARA GRIFO DE PARED). INCLUYE PUENTE REMOVIBLE PARA PRELAVADO.	Un	$ 4.758.745,000	1,00	$ 4.758.745		$ -	1,00	$ 4.758.745		$ -	**1,00**	**$ 4.758.745**	1,00	$ 4.758.745,00	100%			
20.2.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 17 CON DOS POZUELOS, CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: DE LARGO X 0.40 MTS DE ANCHO X 0.25 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20. INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Un	$ 6.101.354,000	1,00	$ 6.101.354	-1,00	$ (6.101.354)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL LIMPIOS CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO 4,72 MTS / ANCHO 0.70 MTS / ALTURA 0.914 MTS, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20.	Un	$ 6.369.978,000	1,00	$ 6.369.978	-1,00	$ (6.369.978)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL ENTRADA Y SALIDA DE BANDEJAS CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO 1,40 MTS / ANCHO 0.70 MTS / ALTURA 0.914 MTS, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, ENTREPAÑO DESARMABLE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20.	Un	$ 2.879.117,000	1,00	$ 2.879.117		$ -	1,00	$ 2.879.117		$ -	**1,00**	**$ 2.879.117**	1,00	$ 2.879.117,00	100%			
20.2.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA INDUSTRIAL No 19 CON POCETA LAVAOLLAS CUBIERTA ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON DIMENSIONES: LARGO 1,20 MTS / ANCHO 1,00 MTS / ALTURA 0.914 MTS, INCLUYE SALPICADERO A LA PARED DE 0.185 MTS Y CARTERA FRONTAL DE BORDES RECTOS. PATAS EN TUBO DE ACERO INOX DE 1 5/8 DE DIÁMETRO CON BASES NIVELADORAS EN EL MISMO MATERIAL, CON REFUERZOS EN CUBIERTA Y ENTREPAÑOS, EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20. INCLUYE TRAMPA DE GRASAS , GRIFERÍA Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, . SE DEBEN DEJAR LAS HIDRÁULICAS POR ENCIMA DEL SALPICADERO ENTRE 1.10 A 1.15 MTS DE ALTURA, PARA GRIFO DE PARED). INCLUYE PUENTE REMOVIBLE PARA PRELAVADO	Un	$ 2.754.443,000	1,00	$ 2.754.443		$ -	1,00	$ 2.754.443		$ -	**1,00**	**$ 2.754.443**	1,00	$ 2.754.443,00	100%			
20.2.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO LAVA TRAPEROS 0.85X0.55 REF AHT8555-AS03 O SIMILAR, CERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE, ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	Un	$ 5.528.431,000	1,00	$ 5.528.431	-1,00	$ (5.528.431)		$ -		$ -		**$ -**						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
20.2.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN, INCLUYE CAMPANA, DUCTOS DE EXTRACCIÓN, HONGO DE SALIDA.	Un	$ 25.769.126,000	1,00	$ 25.769.126		$ -	1,00	$ 25.769.126	1,00	$ 25.769.126		**$ -**	1,00	$ 25.769.126,00	100%			
20.2.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE 20X20 C.22 REFERENCIA: DUC2020 FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA (METRO LINEAL) CAL.22, DE EXTRACCIÓN QUE GARANTICE LA REGULACION DEL TRANSPORTE DE VAPOR, HUMO, OLOR Y GASES, CON SELLADO POR MEDIO DE EMPAQUE PARA MAYOR HERMETICIDAD Y AJUSTE CON TORNILLERÍA. INCLUYE ACABADOS Y SISTEMAS DE FIJACIÓN	Un	$ 685.033,000	9,94	$ 6.809.228	-9,94	$ (6.809.228)		$ -		$ -		**$ -**						
20.2.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR1.0WC 1004RPM 5.0HP 3 PH 208V REFEREMCIA: DU240HFA (4800-6300), S SIMILAR, CARCASA CONSTRUIDA EN ALUMINIO DE GRAN CALIBRE. INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN RESISTENTE A LA INTEMPERIE. CAÑO DE ENGRASE SOLDADO A LA CARCASA. ALTA TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO (300 ° F), EL VENTILADOR DE ESCAPE MANEJA 6300 CFM @ -1,000" WC ESP, DIMENSIONES: DIÁMETRO 1.10 / BASE 0.84 / ALTURA 0.95 MTS.	Un	$ 16.878.979,000	1,00	$ 16.878.979		$ -	1,00	$ 16.878.979		$ -	**1,00**	**$ 16.878.979**	1,00	$ 16.878.979,00	100%			
20.2.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION : UNIDAD CONDENSADORA PARA -MEDIA – BAJA TEMPERATURA , ENSAMBLADO CON COMPRESOR HERMETICO -- TRIFASICO-, VÁLVULAS DE SERVICIO, ENSAMBLADO CON PANEL CONDENSADOR POR AIRE FORZADO,BOTELLA DE LIQUIDO,CONTROLES DE PRESIÓN,VALVULAS SOLENOIDE,FILTROS SECADORES,MIRILLA, (REFRIGERANTE - 507-) ECOLOGICO (EQUIPOS FULL ACCESORIOS)	Un	$ 8.551.767,000	1,00	$ 8.551.767	1,00	$ 8.551.767	2,00	$ 17.103.534		$ -	**2,00**	**$ 17.103.534**	2,00	$ 17.103.534,00	200%			
20.2.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EVAPORADORES CUBICOS TIPO BAJA Y MEDIA SILUETA	Un	$ 5.274.097,000	1,00	$ 5.274.097	1,00	$ 5.274.097	2,00	$ 10.548.194		$ -	**2,00**	**$ 10.548.194**	2,00	$ 10.548.194,00	200%			
20.2.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DUPLEX DE FUERZA Y MANDO PARA CUARTOS FRIOS (1 CONSERVACION- 1 CONGELACION)	Un	$ 3.564.822,000	1,00	$ 3.564.822	1,00	$ 3.564.822	2,00	$ 7.129.644		$ -	**2,00**	**$ 7.129.644**	2,00	$ 7.129.644,00	200%			
20.2.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELERIA DE 80-100 mm, CAL 28 CON POLIURETANO INYECTADO, PERFILERIA SANITARIA, REMATES EXTERNOS, PUERTAS, CORTINAS Y CONSUMIBLES PARA INSTALACIÓN.	Un	$ 20.188.107,000	1,00	$ 20.188.107	1,00	$ 20.188.107	2,00	$ 40.376.214	2,00	$ 40.376.214		**$ -**	2,00	$ 40.376.214,00	200%			
20.2.20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS TIPO L, VALVULAS Y CONSUMIBLES PARA INSTALACIÓN, CUARTOS FRIOS	Un	$ 12.885.002,000	1,00	$ 12.885.002	1,00	$ 12.885.002	2,00	$ 25.770.004		$ -	**2,00**	**$ 25.770.004**	2,00	$ 25.770.004,00	200%			
20.2.21		INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN	Un	$ 1.881.728,000	1,00	$ 1.881.728	1,00	$ 1.881.728	2,00	$ 3.763.456		$ -	**2,00**	**$ 3.763.456**	2,00	$ 3.763.456,00	200%			
20.3		DOTACIONES						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
20.3.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BICICLETERO / CICLO PARQUEADERO (10 PUESTOS, SEGÚN TIPO IDRD O SIMILAR, EN TUBO RED ESTRUCTURAL 1 ½ , GALVANIZADO CAL 20, INCLUYE DADOS EN CONCRETO DE ANCLAJE A PISO	un	$ 1.249.973,000	2,00	$ 2.499.946	-2,00	$ (2.499.946)		$ -		$ -		**$ -**						
20.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE CAL.18, CILINDRO / BOTE MICRO PERFORADO Y CON PIVOTE, INCLUYE ANCALE A PISO, LOCALIZACIÓN A DEFINIR CON GESTOR DEL PROYECTO.	un	$ 1.275.259,000	6,00	$ 7.651.554	-6,00	$ (7.651.554)		$ -		$ -		**$ -**						
20.3.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASTAS PARA BANDERAS, EN TUBO RED, ESTRUCTURAL DE 2 ½, GALVANIZADO. INCLUYE DADO DE SOPORTE EN CONCRETO, MECANISMO DE POLEAS, GANCHO Y ESFERA REPUJADA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE 304 R:80 MM.	un	$ 975.237,000	3,00	$ 2.925.711		$ -	3,00	$ 2.925.711	3,00	$ 2.925.711		**$ -**	3,00	$ 2.925.711,00	100%			
20.3.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MULTIFUNCIONAL PARA TABLEROS DE BALONCESTO Y MICROFÚTBOL EN TUBERÍA AGUA NEGRA DE 1 ½, 2 Y 3 PULGADAS. INCLUYE 2 TABLEROS EN ACRÍLICO CRISTAL 10MM. 2 AROS METÁLICOS. 2 MALLAS PARA BALONCESTO Y 1 JUEGO DE 2 MALLAS PARA MICROFÚTBOL.	un	$ 8.517.608,000	6,00	$ 51.105.648	-4,00	$ (34.070.432)	2,00	$ 17.035.216	1,00	$ 8.517.608	**1,00**	**$ 8.517.608**	2,00	$ 17.035.216,00	33%			
21		OBRAS EXTERIORES						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
21.1		MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REEMPLAZOS						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
21.1.1		EXCAVACIÓN A MÁQUINA o MANO MATERIAL COMÚN ANDENES	m³	$ 61.420,000	40,00	$ 2.456.800	48,87	$ 3.001.595	88,87	$ 5.458.395	88,87	$ 5.458.395		**$ -**	88,87	$ 5.458.395,00	222%			
21.1.2		CONCRETO FC: 24 MPA ANDENES EXTERIORES PARA RESTITUCIÓN DE EXCAVACIONES	m³	$ 752.394,000	15,00	$ 11.285.910	50,98	$ 38.357.046	65,98	$ 49.642.956	23,36	$ 17.575.924	**42,62**	**$ 32.067.032**	65,98	$ 49.642.956,00	440%			
21.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA COMUN PARA JARDINES	m³	$ 52.251,000	284,52	$ 14.866.455	-273,48	$ (14.289.603)	11,04	$ 576.851		$ -	**11,04**	**$ 576.851**	11,04	$ 576.851,00	4%	0,00		
22		INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, COMUNICACION Y PUESTA A TIERRA						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
22.1		SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
22.1.1		Salida para Luminaria Rectangular de 120x30 [cm] 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 168.236,000	332,00	$ 55.854.352		$ -	332,00	$ 55.854.352	332,00	$ 55.854.352		**$ -**	332,00	$ 55.854.352,00	100%			
22.1.2		Salida para Luminaria cuadrada de 60x60 [cm], 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 86.239,000	44,00	$ 3.794.516		$ -	44,00	$ 3.794.516	44,00	$ 3.794.516		**$ -**	44,00	$ 3.794.516,00	100%			
22.1.3		Salida para Luminaria LED redonda 18 W, 100-240 VAC. Incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 72.245,000	17,00	$ 1.228.165	24,00	$ 1.733.880	41,00	$ 2.962.045	33,00	$ 2.384.085	**8,00**	**$ 577.960**	41,00	$ 2.962.045,00	241%			
22.1.4		Salida para Luminaria Lineal hermética, 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 85.478,000	63,00	$ 5.385.114	16,00	$ 1.367.648	79,00	$ 6.752.762	79,00	$ 6.752.762		**$ -**	79,00	$ 6.752.762,00	125%			
22.1.5		Salida para Luminaria de emergencia, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 210.950,000	29,00	$ 6.117.550	86,00	$ 18.141.700	115,00	$ 24.259.250	115,00	$ 24.259.250		**$ -**	115,00	$ 24.259.250,00	397%			
22.1.6		Salida para Luminaria Led Minicontinuum 40W, 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 108.961,000	70,00	$ 7.627.270		$ -	70,00	$ 7.627.270	70,00	$ 7.627.270		**$ -**	70,00	$ 7.627.270,00	100%			
22.1.7		Salida para Luminaria Led Syfflood 100W DL 60°, 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 246.164,000	5,00	$ 1.230.820		$ -	5,00	$ 1.230.820		$ -	**5,00**	**$ 1.230.820**	5,00	$ 1.230.820,00	100%			
22.1.8		Salida para Luminaria Led Wall Pack 30W 120-277 VAC, incluye caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 249.104,000	27,00	$ 6.725.808		$ -	27,00	$ 6.725.808	27,00	$ 6.725.808		**$ -**	27,00	$ 6.725.808,00	100%			
22.1.9		Salida para interruptor sencillo Legrand linea arquea a similar; 250 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 77.430,000	86,00	$ 6.658.980	-1,00	$ (77.430)	85,00	$ 6.581.550	85,00	$ 6.581.550		**$ -**	85,00	$ 6.581.550,00	99%			
22.1.10		Salida para interruptor doble Legrand linea arquea a similar; 250 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 87.300,000	5,00	$ 436.500	2,00	$ 174.600	7,00	$ 611.100	7,00	$ 611.100		**$ -**	7,00	$ 611.100,00	140%			
22.1.11		Salida para interruptor triple Legrand linea arquea a similar; 250 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 115.884,000	1,00	$ 115.884		$ -	1,00	$ 115.884	1,00	$ 115.884		**$ -**	1,00	$ 115.884,00	100%			
22.1.12		Salida para interruptor conmutable sencillo Legrand linea arquea a similar; 250 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 111.543,000	2,00	$ 223.086		$ -	2,00	$ 223.086	2,00	$ 223.086		**$ -**	2,00	$ 223.086,00	100%			
22.1.13		Salida para interruptor conmutable doble Legrand linea arquea a similar; 250 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 181.237,000	6,00	$ 1.087.422		$ -	6,00	$ 1.087.422	6,00	$ 1.087.422		**$ -**	6,00	$ 1.087.422,00	100%			
22.1.14		Salida para sensor de presencia 5m de campo de visión; 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ½", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (No incluye aparato)	un	$ 56.134,000	4,00	$ 224.536	4,00	$ 224.536	8,00	$ 449.072		$ -	**8,00**	**$ 449.072**	8,00	$ 449.072,00	200%			
22.1.15		Suministro e instalacion de luminaria Rectangular de 120x30 [cm], Temperatura 6500K, flujo luminoso 3200 lm, IP 20, FP>0,9, IRC>80, TDH<20%, 30000 horas, 36 W a 120-277 VAC, incluye accesorios deinstalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 126.016,000	332,00	$ 41.837.312		$ -	332,00	$ 41.837.312	332,00	$ 41.837.312		**$ -**	332,00	$ 41.837.312,00	100%			
22.1.16		Suministro e instalacion de Luminaria cuadrada de 60x60 [cm], Temperatura 6500K, flujo luminoso 3200 lm, IP 20, FP>0,9, IRC 80, TDH<20%, 30000 horas, 36 W a 120-277 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 111.195,000	44,00	$ 4.892.580		$ -	44,00	$ 4.892.580	44,00	$ 4.892.580		**$ -**	44,00	$ 4.892.580,00	100%			
22.1.17		Suministro e instalacion de Luminaria LED redonda 18 W, Temperatura 6500K, flujo luminoso 1600 lm, 100-240 VAC. incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 21.010,000	17,00	$ 357.170	6,00	$ 126.060	23,00	$ 483.230		$ -	**23,00**	**$ 483.230**	23,00	$ 483.230,00	135%			
22.1.18		Suministro e instalacion de Luminaria Lineal hermética, Temperatura 6500K, flujo luminoso 3240 lm, IP 65, FP>0,9, IRC 80, 25000 horas, 36 W a 120-277 VAC, incluye accesorios de instalacion seg ún apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 97.611,000	63,00	$ 6.149.493	16,00	$ 1.561.776	79,00	$ 7.711.269	79,00	$ 7.711.269		**$ -**	79,00	$ 7.711.269,00	125%			
22.1.19		Suministro e instalacion de Luminaria de emergencia, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.), 1,6 W, flujo luminoso 200 lm, autonomia de 1 hora	un	$ 77.969,000	29,00	$ 2.261.101	-29,00	$ (2.261.101)		$ -	115,00	$ 8.966.435	**-115,00**	**$ (8.966.435)**						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
22.1.20		Suministro e instalacion de Luminaria Led Minicontinuum 40W, 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (Incluye aparato)	un	$ 219.402,000	70,00	$ 15.358.140	8,00	$ 1.755.216	78,00	$ 17.113.356	70,00	$ 15.358.140	**8,00**	**$ 1.755.216**	78,00	$ 17.113.356,00	111%			
22.1.21		Suministro e instalacion de Luminaria Led Syflood 100W DL 60°, 120-277 VAC, incluye tubería EMT diámetro de ¾", alambre 12 AWG HFFR-LS, caja octogonal, soporte y accesorios. (Incluye aparato)	un	$ 918.601,000	5,00	$ 4.593.005		$ -	5,00	$ 4.593.005		$ -	**5,00**	**$ 4.593.005**	5,00	$ 4.593.005,00	100%			
22.1.22		Suministro e instalacion de Luminaria Led Street Light Kit Solar Sylveo 120W CW SH°, 120-277 VAC, incluye caja octogonal, soporte y accesorios. (Incluye aparato).	un	$ 5.714.396,000	9,00	$ 51.429.564	-9,00	$ (51.429.564)		$ -		$ -		**$ -**						
22.1.23		Salida para Luminaria Led Wall Pack 30W 120-277 VAC, incluye caja octogonal, soporte y accesorios. (Incluye aparato)	un	$ 229.792,000	27,00	$ 6.204.384	-27,00	$ (6.204.384)		$ -		$ -		**$ -**						
22.1.24		Suministro e instalacion de interruptor sencillo Legrand linea arquea o similar; 250 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 9.782,000	86,00	$ 841.252		$ -	86,00	$ 841.252		$ -	**86,00**	**$ 841.252**	86,00	$ 841.252,00	100%			
22.1.25		Suministro e instalacion de interruptor doble Legrand linea arquea o similar; 250 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 29.702,000	5,00	$ 148.510	4,00	$ 118.808	9,00	$ 267.318		$ -	**9,00**	**$ 267.318**	9,00	$ 267.318,00	180%			
22.1.26		Suministro e instalacion de interruptor triple Legrand linea arquea o similar; 250 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 18.449,000	1,00	$ 18.449		$ -	1,00	$ 18.449		$ -	**1,00**	**$ 18.449**	1,00	$ 18.449,00	100%			
22.1.27		Suministro e instalacion de interruptor conmutable sencillo Legrand linea arquea o similar; 250 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 11.450,000	2,00	$ 22.900		$ -	2,00	$ 22.900	1,00	$ 11.450	**1,00**	**$ 11.450**	2,00	$ 22.900,00	100%			
22.1.28		Suministro e instalacion de interruptor conmutable doble Legrand linea arquea o similar; 250 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 16.003,000	6,00	$ 96.018	-2,00	$ (32.006)	4,00	$ 64.012		$ -	**4,00**	**$ 64.012**	4,00	$ 64.012,00	67%			
22.1.29		Suministro e instalacion de sensor de presencia 5m de campo de visión; 120-277 VAC, incluye accesorios de instalacion según apliqué (tornillos-guayas etc.)	un	$ 103.767,000	4,00	$ 415.068	2,00	$ 207.534	6,00	$ 622.602		$ -	**6,00**	**$ 622.602**	6,00	$ 622.602,00	150%			
22.1.30		Caja de control de alumbrado para 8 salidas de control 120/208 V. Control por reles. Incluye cableado y lementos de sujeción	un	$ 1.066.372,000	1,00	$ 1.066.372	-1,00	$ (1.066.372)		$ -		$ -		**$ -**						
22.2		SALIDAS DE TOMACORRIENTES NORMALES-REGULADAS						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
22.2.1		Salida para tomacorriente normal NEMA 5-15R sobrepuesta con polo a tierra, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 177.982,000	165,00	$ 29.367.030	-18,00	$ (3.203.676)	147,00	$ 26.163.354	197,00	$ 35.062.454	**-50,00**	**$ (8.899.100)**	147,00	$ 26.163.354,00	89%			
22.2.2		Salida para tomacorriente normal NEMA 5-15R en piso con polo a tierra, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 106.654,000	3,00	$ 319.962		$ -	3,00	$ 319.962		$ -	**3,00**	**$ 319.962**	3,00	$ 319.962,00	100%			
22.2.3		Salida para tomacorriente normal tipo intemperie (Tapa intemperie termoplástica) NEMA 5-15R sobrepuesta con polo a tierra, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 181.742,000	32,00	$ 5.815.744	5,00	$ 908.710	37,00	$ 6.724.454		$ -	**37,00**	**$ 6.724.454**	37,00	$ 6.724.454,00	116%			
22.2.4		Salida para tomacorriente con proteccion de falla a tierra GFCI sobrepuesta, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 137.945,000	26,00	$ 3.586.570	5,00	$ 689.725	31,00	$ 4.276.295		$ -	**31,00**	**$ 4.276.295**	31,00	$ 4.276.295,00	119%			
22.2.5		Salida esclava para tomacorriente con proteccion de falla a tierra GFCI sobrepuesta, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 107.991,000	4,00	$ 431.964	-4,00	$ (431.964)		$ -		$ -		**$ -**						
22.2.6		Salida para tomacorriente normal NEMA 5-15R para secamanos sobrepuesta con polo a tierra, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 129.443,000	5,00	$ 647.215		$ -	5,00	$ 647.215		$ -	**5,00**	**$ 647.215**	5,00	$ 647.215,00	100%			
22.2.7		Salida para tomacorriente normal NEMA 5-15R en techo con polo a tierra, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 210.950,000	1,00	$ 210.950	-1,00	$ (210.950)		$ -		$ -		**$ -**						
22.2.8		Salida para tomacorriente normal NEMA 5-15R con polo a tierra ubicada en canaleta metalica según muebleria, incluye canaleta metálica con división, cable 12 AWG, troquel, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 73.173,000	191,00	$ 13.976.043	2,00	$ 146.346	193,00	$ 14.122.389		$ -	**193,00**	**$ 14.122.389**	193,00	$ 14.122.389,00	101%			
22.2.9		Salida para tomacorriente regulada NEMA 5-15R sobrepuesta con polo a tierra, incluye tubería EMT diámetro de ¾", cable 12 AWG, caja, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 182.840,000	43,00	$ 7.862.120	46,00	$ 8.410.640	89,00	$ 16.272.760	89,00	$ 16.272.760		**$ -**	89,00	$ 16.272.760,00	207%			
22.2.10		Salida para tomacorriente regulada NEMA 5-15R con polo a tierra ubicada en canaleta metalica según muebleria, incluye canaleta metálica con división, cable 12 AWG, troquel, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 73.173,000	187,00	$ 13.683.351	1,00	$ 73.173	188,00	$ 13.756.524		$ -	**188,00**	**$ 13.756.524**	188,00	$ 13.756.524,00	101%			
22.2.11		Salida para tomacorriente regulada NEMA 5-15R en piso con polo a tierra ubicada en canaleta metalica según muebleria, incluye canaleta metálica con división, cable 12 AWG, troquel, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 402.504,000	3,00	$ 1.207.512		$ -	3,00	$ 1.207.512		$ -	**3,00**	**$ 1.207.512**	3,00	$ 1.207.512,00	100%			
22.2.12		Salida para tomacorriente regulada NEMA 5-15R en techo con polo a tierra ubicada en canaleta metalica según muebleria, incluye canaleta metálica con división, cable 12 AWG, troquel, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 196.351,000	1,00	$ 196.351	-1,00	$ (196.351)		$ -		$ -		**$ -**						
22.2.13		Salida para tomacorriente regulada NEMA 5-15R para rack con polo a tierra ubicada en canaleta metalica según muebleria, incluye canaleta metálica con división, cable 12 AWG, troquel, soportes y accesorios. (No Incluye aparato)	un	$ 187.044,000	5,00	$ 935.220	2,00	$ 374.088	7,00	$ 1.309.308		$ -	**7,00**	**$ 1.309.308**	7,00	$ 1.309.308,00	140%			
22.2.14		Suministro e instalacion de tomacorriente normal NEMA 5-15R con polo a tierra, incluye accesorios de instalacion según apliqué (Tornillos, tapa frontal etc.)	un	$ 11.876,000	379,00	$ 4.501.004	1,00	$ 11.876	380,00	$ 4.512.880		$ -	**380,00**	**$ 4.512.880**	380,00	$ 4.512.880,00	100%			
22.2.15		Suministro e instalacion de tomacorriente regulada NEMA 5-15R con polo a tierra, incluye accesorios de instalacion según apliqué (Tornillos, tapa frontal etc.)	un	$ 17.975,000	238,00	$ 4.278.050	1,00	$ 17.975	239,00	$ 4.296.025		$ -	**239,00**	**$ 4.296.025**	239,00	$ 4.296.025,00	100%			
22.2.16		Suministro e instalacion de tomacorriente con proteccion de falla a tierra GFCI, incluye accesorios de instalacion según apliqué (Tornillos, tapa frontal etc.)	un	$ 48.831,000	26,00	$ 1.269.606	20,00	$ 976.620	46,00	$ 2.246.226		$ -	**46,00**	**$ 2.246.226**	46,00	$ 2.246.226,00	177%			
22.2.17		Suministro e instalacion de tomacorriente normal (Intemperie) NEMA 5-15R con polo a tierra, incluye accesorios de instalacion según apliqué (Tornillos, tapa frontal etc.)	un	$ 22.392,000	32,00	$ 716.544		$ -	32,00	$ 716.544		$ -	**32,00**	**$ 716.544**	32,00	$ 716.544,00	100%			
22.3		SUBESTACIÓN Y ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
22.3.1		Celda de media tensión de entrada / salida con seccionadores en SF6 para operación bajo carga.	un	$ 10.730.625,000	2,00	$ 21.461.250		$ -	2,00	$ 21.461.250		$ -	**2,00**	**$ 21.461.250**	2,00	$ 21.461.250,00	100%			
22.3.2		Celda de media tensión de protección para transformador de 225kVA con seccionadores en SF6, incluye fusibles tipo HH de 40A.	un	$ 14.624.219,000	1,00	$ 14.624.219		$ -	1,00	$ 14.624.219		$ -	**1,00**	**$ 14.624.219**	1,00	$ 14.624.219,00	100%			
22.3.3		Suministro e instalación de Transformador SECO de 225kVA. Según norma Codensa CTS 518-2 de las siguientes caracteristicas: Caracteristicas: - Conexión D y 5, - Clase F - Potencia nominal: 225 kVA. - Tensión primaria: 11.4 kV. - Tensión secundaria: 208/120 V. Incluye bornes para conexión a tierra y accesorios de conexión.	un	$ 28.136.661,000	1,00	$ 28.136.661		$ -	1,00	$ 28.136.661	0,50	$ 14.068.331	**0,50**	**$ 14.068.331**	1,00	$ 28.136.661,00	100%			
22.3.4		DPS trifásicos para uso interior 10kA, 15kV (Juego de 3 unidades)	un	$ 413.174,000	1,00	$ 413.174		$ -	1,00	$ 413.174		$ -	**1,00**	**$ 413.174**	1,00	$ 413.174,00	100%			
22.3.5		Suministro e instalación de elementos que componen la boveda del transformador (Barrera removible, cerradura antipanico, entre otros)	un	$ 882.309,000	1,00	$ 882.309		$ -	1,00	$ 882.309		$ -	**1,00**	**$ 882.309**	1,00	$ 882.309,00	100%			
22.3.6		Suministro e instalación de puerta Celosia CTS-548 (cuarto de tableros)	un	$ 4.457.932,000	1,00	$ 4.457.932		$ -	1,00	$ 4.457.932		$ -	**1,00**	**$ 4.457.932**	1,00	$ 4.457.932,00	100%			
22.3.7		Suministro e instalación de puerta Celosia CTS-548, con chapa antipanico (cuarto de celdas de media tensión)	un	$ 4.457.932,000	1,00	$ 4.457.932	1,00	$ 4.457.932	2,00	$ 8.915.864		$ -	**2,00**	**$ 8.915.864**	2,00	$ 8.915.864,00	200%			
22.3.8		Lámina de alfajor x 40 cm, calibre 20 para recubrimiento de cárcamos.	ml	$ 362.579,000	10,00	$ 3.625.790	0,20	$ 72.516	10,20	$ 3.698.306		$ -	**10,20**	**$ 3.698.306**	10,20	$ 3.698.306,00	102%			
22.3.9		Suministro e instalación de cable de aluminio tríplex, aislado XLPE, 3x185mm2 AWG. 15kV, para acometida en media tensión. Desde punto de afloramiento (CD15336) hasta celda de entrada en SF6 (Colegio)	ml	$ 176.080,000	75,00	$ 13.206.000	49,50	$ 8.715.960	124,50	$ 21.921.960	111,00	$ 19.544.880	**13,50**	**$ 2.377.080**	124,50	$ 21.921.960,00	166%			
22.3.10		Prueba de cable de M.T. (VLF) por ente certificador, incluye informe de pruebas	un	$ 1.449.287,000	1,00	$ 1.449.287	1,00	$ 1.449.287	2,00	$ 2.898.574		$ -	**2,00**	**$ 2.898.574**	2,00	$ 2.898.574,00	200%			
22.3.11		Suministro y tendido de un banco de 6ø6" PVC-TDP subterráneos y accesorios (zona dura cruce de vía) para acometida de media tensión.	ml	$ 477.139,000	20,00	$ 9.542.780	51,60	$ 24.620.372	71,60	$ 34.163.152	71,60	$ 34.163.152		**$ -**	71,60	$ 34.163.152,00	358%			
22.3.12		Suministro y tendido de un banco de 4ø6" PVC-TDP subterráneos y accesorios (zona dura) para ingreso al predio de acometida de media tensión.	ml	$ 345.445,000	36,00	$ 12.436.020	-33,00	$ (11.399.685)	3,00	$ 1.036.335	3,00	$ 1.036.335		**$ -**	3,00	$ 1.036.335,00	8%			
22.3.13		Construcción de caja de Inspección doble en mampostería con espesor de pared de 25 cm, según norma CS-276 CODENSA ESP.	un	$ 3.197.098,000	3,00	$ 9.591.294	2,00	$ 6.394.196	5,00	$ 15.985.490	5,00	$ 15.985.490		**$ -**	5,00	$ 15.985.490,00	167%			
22.3.14		Ducteria en IMC 1ø6" y accesorios de sujecion, en punto de afloramiento.	ml	$ 614.691,000	8,00	$ 4.917.528		$ -	8,00	$ 4.917.528	8,00	$ 4.917.528		**$ -**	8,00	$ 4.917.528,00	100%			
22.3.15		Suministro e instalación de cable de aluminio tríplex, aislado XLPE, 3x185mm2 AWG. 15kV, desde celda de protección hasta transformador	ml	$ 177.066,000	5,00	$ 885.330	2,90	$ 513.491	7,90	$ 1.398.821	7,90	$ 1.398.821		**$ -**	7,90	$ 1.398.821,00	158%			
22.3.16		Suministro e instalación de terminal premoldeado tipo exterior 15kV	jg	$ 1.931.810,000	1,00	$ 1.931.810		$ -	1,00	$ 1.931.810		$ -	**1,00**	**$ 1.931.810**	1,00	$ 1.931.810,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
22.3.17		Suministro e instalación de terminal premoldeado uso interior 15kV	jg	$ 1.596.021,000	3,00	$ 4.788.063		$ -	3,00	$ 4.788.063		$ -	3,00	$ 4.788.063	3,00	$ 4.788.063,00	100%			
22.4		TGA´S - EQUIPOS DE MEDIDA - TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN - REGULADORES DE TENSIÓN (Suministro y mano de obra de las siguientes salidas. Incluye soportería y accesorios de conexión. La tuberia sera EMT a la vista o bajo dry wall y PVC embebida en muro y placa. Todo el cableado será de bajo contenido de halógenos (HF), no propagadores a la llama (FR-Flame Retardant) y de baja emisión de humos (LS-Low Smoke).)						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.4.1		Tablero General de Acometidas 1 (TGA1) (10 circuitos trifásico de fabricación) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x630A - 16 kA -Protección para T.COC caja moldeada de 3x100A de 16 kA -Protección TN-AP1 caja moldeada de 3x32A - 16 kA -Protección T-TEC caja moldeada de 3x20A - 16 kA -Protección TN-OFI caja moldeada de 3x40A - 16 kA -Protección TN-AP2 caja moldeada de 3x40A - 16 kA -Protección T-INFO caja moldeada de 3x40A - 16 kA -Protección TN-ID caja moldeada de 3x20A - 16 kA -Protección TTSC caja moldeada de 3x125A - 16 kA -Protección T-C.TE caja moldeada de 3x15A - 16 kA -Protección T-A.POL caja moldeada de 3x125A - 16 kA	un	$ 7.636.168,000	1,00	$ 7.636.168		$ -	1,00	$ 7.636.168	1,00	$ 7.636.168		$ -	1,00	$ 7.636.168,00	100%			
22.4.2		Tablero comedor (T-COM) (6 circuitos monofásico ref:TML-6BO+kid puerta TMLEP-AZ) Incluye: -Protección enchufable de 1x40A - 10kA -Protección enchufable de 1x20A - 6kA	un	$ 156.238,000	1,00	$ 156.238		$ -	1,00	$ 156.238	1,00	$ 156.238		$ -	1,00	$ 156.238,00	100%			
22.4.3		Tablero Normal Aulas Piso 1 (TN-AP1) (18 circuitos trifásico ref:TWC-18MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -9 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 822.035,000	1,00	$ 822.035		$ -	1,00	$ 822.035	1,00	$ 822.035		$ -	1,00	$ 822.035,00	100%			
22.4.4		Tablero Tecnología (T-TEC) (18 circuitos trifásico ref:TWC-18MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -8 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 807.192,000	1,00	$ 807.192		$ -	1,00	$ 807.192	1,00	$ 807.192		$ -	1,00	$ 807.192,00	100%			
22.4.5		Tablero Oficinas (TN-OFI) (18 circuitos trifásico ref:TWC-18MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -14 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 896.249,000	1,00	$ 896.249		$ -	1,00	$ 896.249	1,00	$ 896.249		$ -	1,00	$ 896.249,00	100%			
22.4.6		Tablero Normal Aulas Piso 2 (TN-AP2) (18 circuitos trifásico ref:TWC-18MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -12 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 866.563,000	1,00	$ 866.563		$ -	1,00	$ 866.563	1,00	$ 866.563		$ -	1,00	$ 866.563,00	100%			
22.4.7		Tablero Informática (T-INFO) (24 circuitos trifásico ref:TWC-24MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -17 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 990.741,000	1,00	$ 990.741		$ -	1,00	$ 990.741	1,00	$ 990.741		$ -	1,00	$ 990.741,00	100%			
22.4.8		Tablero Normal Idiomas (TN-ID) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -9 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 687.157,000	1,00	$ 687.157		$ -	1,00	$ 687.157	1,00	$ 687.157		$ -	1,00	$ 687.157,00	100%			
22.4.9		Tablero Cuartos Técnicos (T-C.TEC) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -4 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA -1 Protecciones enchufables de 2x30A - 6kA	un	$ 636.282,000	1,00	$ 636.282		$ -	1,00	$ 636.282	1,00	$ 636.282		$ -	1,00	$ 636.282,00	100%			
22.4.10		Tablero Aula Polivalente (T-A.POL) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -5 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 627.785,000	1,00	$ 627.785		$ -	1,00	$ 627.785	1,00	$ 627.785		$ -	1,00	$ 627.785,00	100%			
22.4.11		Tablero Bombas (T. BOMBAS) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA	un	$ 716.010,000	1,00	$ 716.010		$ -	1,00	$ 716.010	1,00	$ 716.010		$ -	1,00	$ 716.010,00	100%			
22.4.12		Tablero Bombas de Suministro (TB. SUM) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA	un	$ 671.328,000	1,00	$ 671.328		$ -	1,00	$ 671.328	1,00	$ 671.328		$ -	1,00	$ 671.328,00	100%			
22.4.13		Tablero Bombas Eyectoras (TB. EYEC) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA	un	$ 716.006,000	1,00	$ 716.006		$ -	1,00	$ 716.006	1,00	$ 716.006		$ -	1,00	$ 716.006,00	100%			
22.4.14		Tablero Control de Sistema de Incendio (T.INC) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA	un	$ 716.010,000	1,00	$ 716.010		$ -	1,00	$ 716.010	1,00	$ 716.010		$ -	1,00	$ 716.010,00	100%			
22.4.15		Tablero Seguridad y Control (T.S&C) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA	un	$ 716.010,000	1,00	$ 716.010		$ -	1,00	$ 716.010	1,00	$ 716.010		$ -	1,00	$ 716.010,00	100%			
22.4.16		Tablero Normal Zonas Comunes Piso 1 (TN.ZC1) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -Protecciones enchufables de 1x20A - 10kA -Protecciones enchufables de 3x40A - 10kA	un	$ 669.050,000	1,00	$ 669.050		$ -	1,00	$ 669.050	1,00	$ 669.050		$ -	1,00	$ 669.050,00	100%			
22.4.17		Tablero Normal Zonas Comunes Piso 2 (TN.ZC2) (6 circuitos trifásico ref:TWS-6BO) Incluye: -2 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 128.546,000	1,00	$ 128.546		$ -	1,00	$ 128.546	1,00	$ 128.546		$ -	1,00	$ 128.546,00	100%			
22.4.18		Tablero Cocina (T.COC) (18 circuitos trifásico ref:TWC-18MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA -Protecciones enchufables de 3x40A - 6kA	un	$ 2.973.143,000	1,00	$ 2.973.143		$ -	1,00	$ 2.973.143	1,00	$ 2.973.143		$ -	1,00	$ 2.973.143,00	100%			
22.4.19		Tablero General de Emergencia (TGE) (3 circuitos trifásico de fabricación) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x100A - 10kA -Protección TTBCI caja moldeada de 3x40A - 10kA -Protección TTREF caja moldeada de 3x63A - 10kA -Protección TTSC caja moldeada de 3x125A - 10kA	un	$ 2.808.687,000	1,00	$ 2.808.687		$ -	1,00	$ 2.808.687	1,00	$ 2.808.687		$ -	1,00	$ 2.808.687,00	100%			
22.4.20		Tablero Regulado Piso 1 (TR-P1) (3 circuitos trifásico de fabricación) Incluye: -Protección principal de caja moldeada de 3x50A de 10kA -Protección para TR-AP1 caja moldeada de 3x40A de 10kA -Protección para TR-TEC caja moldeada de 3x40A de 10KA -Protección para TR-OFI caja moldeada de 3x40A de 10kA	un	$ 2.552.663,000	1,00	$ 2.552.663		$ -	1,00	$ 2.552.663	1,00	$ 2.552.663		$ -	1,00	$ 2.552.663,00	100%			
22.4.21		Tablero Regulado Aulas Piso 1 (TR-AP1) (6 circuitos trifásico ref:TWS-6BO) Incluye: -4 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 128.628,000	1,00	$ 128.628		$ -	1,00	$ 128.628	1,00	$ 128.628		$ -	1,00	$ 128.628,00	100%			
22.4.22		Tablero Regulado Tecnología (TR-TEC) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -8 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 672.313,000	1,00	$ 672.313		$ -	1,00	$ 672.313	1,00	$ 672.313		$ -	1,00	$ 672.313,00	100%			
22.4.23		Tablero Regulado Ofiicina (TR-OFI) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -10 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 701.998,000	1,00	$ 701.998		$ -	1,00	$ 701.998	1,00	$ 701.998		$ -	1,00	$ 701.998,00	100%			
22.4.24		Tablero Regulado Piso 2 (TR-P2) (3 circuitos trifásico de fabricación) Incluye: -Protección principal de caja moldeada de 3x50A de 10kA -Protección para TR-AP2 caja moldeada de 3x40A de 10kA -Protección para TR-INFO caja moldeada de 3x40A de 10KA -Protección para TR-ID caja moldeada de 3x40A de 10kA	un	$ 2.622.477,000	1,00	$ 2.622.477		$ -	1,00	$ 2.622.477	1,00	$ 2.622.477		$ -	1,00	$ 2.622.477,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
22.4.25		Tablero Regulado Aulas Piso 2 (TR-AP2) (6 circuitos trifásico ref:TWS-6BO) Incluye: -4 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 104.768,000	1,00	$ 104.768	1,00	$ 104.768	2,00	$ 209.536	2,00	$ 209.536		$ -	2,00	$ 209.536,00	200%			
22.4.26		Tablero Regulado Informática (TR-INFO) (18 circuitos trifásico ref:TWC-18MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -14 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 896.249,000	1,00	$ 896.249		$ -	1,00	$ 896.249	1,00	$ 896.249		$ -	1,00	$ 896.249,00	100%			
22.4.27		Tablero Regulado Idiomas (TR-ID) (12 circuitos trifásico ref:TWC-12MBO) Incluye: -Protección principal caja moldeada de 3x40A - 10kA -9 Protecciones enchufables de 1x20A - 6kA	un	$ 687.155,000	1,00	$ 687.155		$ -	1,00	$ 687.155	1,00	$ 687.155		$ -	1,00	$ 687.155,00	100%			
22.4.28		Tablero Bomba Contraincendio (T-BCI) (2 circuitos trifásico de fabricación) Incluye: -Protección principal de caja moldeada de 3x32A de 10 kA -Protección para BCI JOKEY caja moldeada de 3x20A de 10 kA	un	$ 1.673.250,000	1,00	$ 1.673.250		$ -	1,00	$ 1.673.250	1,00	$ 1.673.250		$ -	1,00	$ 1.673.250,00	100%			
22.4.29		Grupo de Medida para Tablero General de Acometidas 1 (TGA) (AE-319) -Protección principal de caja moldeada de 3x350A de 16 kA	un	$ 4.943.683,000	1,00	$ 4.943.683		$ -	1,00	$ 4.943.683	1,00	$ 4.943.683		$ -	1,00	$ 4.943.683,00	100%			
22.4.30		Grupo de Medida para Bomba Contraincendio (BCI) (AE-319) -Protección principal de caja moldeada de 3x32A de 10 kA	un	$ 3.323.513,000	1,00	$ 3.323.513		$ -	1,00	$ 3.323.513	1,00	$ 3.323.513		$ -	1,00	$ 3.323.513,00	100%			
22.4.31		Transferencia Automatica Bomba Contraincendio (TT.BCI) -2 Protecciones de caja moldeada de 3x32A de 10 kA	un	$ 5.032.720,000	1,00	$ 5.032.720		$ -	1,00	$ 5.032.720	1,00	$ 5.032.720		$ -	1,00	$ 5.032.720,00	100%			
22.4.32		Transferencia Automatica Tablero de Refrigeracion (TT.REF) -2 Protecciones de caja moldeada de 3x63A de 10 kA	un	$ 6.124.420,000	1,00	$ 6.124.420		$ -	1,00	$ 6.124.420	1,00	$ 6.124.420		$ -	1,00	$ 6.124.420,00	100%			
22.4.33		Transferencia Automatica Tablero de Servicios Comunes (TT.SC) -2 Protecciones de caja moldeada de 3x125A de 10 kA	un	$ 6.599.757,000	1,00	$ 6.599.757		$ -	1,00	$ 6.599.757	1,00	$ 6.599.757		$ -	1,00	$ 6.599.757,00	100%			
22.4.34		Regulador de tension trifasico (3F + 1N + 1T) de 15 kVA - 208/120 V - 60 Hz - Ef>95%	un	$ 6.044.941,000	1,00	$ 6.044.941		$ -	1,00	$ 6.044.941		$ -	1,00	$ 6.044.941	1,00	$ 6.044.941,00	100%			
22.4.35		Regulador de tension trifasico (3F + 1N + 1T) de 20 kVA - 208/120 V - 60 Hz - Ef>95%	un	$ 7.700.575,000	1,00	$ 7.700.575		$ -	1,00	$ 7.700.575		$ -	1,00	$ 7.700.575	1,00	$ 7.700.575,00	100%			
22.5		GRUPO ELECTRÓGENO (ACOMETIDAS DESDE TGA´S DE HASTA ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de los siguientes conductores, tendido de tubería horizontal y vertical en ducto.)						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.5.1		Suministro e instalación de un grupo motor-generador cabinado para suministro de energía en caso de falla del suministro normal Potencia Stand By (Garantizar potencia a 2640 m.s.n.m.) : 60 kVA (Sistemas escenciales), Voltaje de generación: 208/120 VAC. Incluye Accesorios: Silenciadores, acoples flexibles, panel de control, Baterías, pre-calentador de camisas de motor, accesorios de conexión, soportería, sensores combustible para pruebas	un	$ 45.621.841,000	1,00	$ 45.621.841	-1,00	$ (45.621.841)		$ -		$ -		$ -						
22.5.2		Ducto de escape Ø requerido y fabricado en lámina cold rolled 16 con flanches, tornillos y empaques desde el equipo hasta la salida dispuesta en coordinación con la arquitectura, incluyendo accesorios tales como codos, uniones, derivaciones, etc. Incluye Recubrimiento térmico para silenciador y ducto de escape con fibra cerámica de 1" y fibra de vidrio AW 2" soportada con malla y recubrimiento final con foil de aluminio de 0.5 mm en los sitios requeridos de acuerdo a la visita de Obra.	un	$ 6.025.173,000	1,00	$ 6.025.173		$ -	1,00	$ 6.025.173		$ -	1,00	$ 6.025.173	1,00	$ 6.025.173,00	100%			
22.5.3		Salida para tomacorriente normal NEMA 6-20R 208VAC (2F+T) en piso con polo a tierra para calentador de camisas de planta eléctrica.	un	$ 319.455,000	1,00	$ 319.455		$ -	1,00	$ 319.455		$ -	1,00	$ 319.455	1,00	$ 319.455,00	100%			
22.5.4		Salida para tomacorriente normal NEMA 5-15R 120VAC en piso con polo a tierra para cargador de baterías de planta eléctrica.	un	$ 350.375,000	1,00	$ 350.375		$ -	1,00	$ 350.375		$ -	1,00	$ 350.375	1,00	$ 350.375,00	100%			
22.6		ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN, BANDEJA PORTACABLE Y CAJAS DE PASO (ALIMENTADORES DESDE TGA´S DE HASTA ARMARIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de los siguientes conductores, tendido de tubería horizontal y vertical en ducto.)						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.6.1		Alimentador desde Transformador hasta MEDIDA 3(3x400+1x400)CU+2CUT	ml	$ 489.169,000	10,00	$ 4.891.690	13,23	$ 6.471.706	23,23	$ 11.363.396	10,05	$ 4.916.148	13,18	$ 6.447.247	23,23	$ 11.363.396,00	232%			
22.6.2		Alimentador desde MEDIDA hasta TGA 3(3x400+1x400)CU+2CUT	ml	$ 489.169,000	10,00	$ 4.891.690		$ -	10,00	$ 4.891.690	10,00	$ 4.891.690		$ -	10,00	$ 4.891.690,00	100%			
22.6.3		Alimentador desde TGA hasta TN-ATP1 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	20,00	$ 697.740	1,90	$ 66.285	21,90	$ 764.025	21,90	$ 764.025		$ -	21,90	$ 764.025,00	109%			
22.6.4		Alimentador desde TGA hasta T-TEC 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 23.840,000	50,00	$ 1.192.000	-8,00	$ (190.720)	42,00	$ 1.001.280	42,00	$ 1.001.280		$ -	42,00	$ 1.001.280,00	84%			
22.6.5		Alimentador desde TGA hasta TN-OFI 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	60,00	$ 2.093.220	3,00	$ 104.661	63,00	$ 2.197.881	63,00	$ 2.197.881		$ -	63,00	$ 2.197.881,00	105%			
22.6.6		Alimentador desde TGA hasta TN-AP2 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	32,00	$ 1.116.384	9,00	$ 313.983	41,00	$ 1.430.367	41,00	$ 1.430.367		$ -	41,00	$ 1.430.367,00	128%			
22.6.7		Alimentador desde TGA hasta T-INFO 1(3x4+1x4)CU+12CUT	ml	$ 50.383,000	41,00	$ 2.065.703	9,00	$ 453.447	50,00	$ 2.519.150	50,00	$ 2.519.150		$ -	50,00	$ 2.519.150,00	122%			
22.6.8		Alimentador desde TGA hasta TN-ID 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	74,00	$ 2.581.638	7,00	$ 244.209	81,00	$ 2.825.847	81,00	$ 2.825.847		$ -	81,00	$ 2.825.847,00	109%			
22.6.9		Alimentador desde TGA hasta TTSC 1(3x4/0+1x4/0)CU+8CUT	ml	$ 230.662,000	20,00	$ 4.613.240		$ -	20,00	$ 4.613.240	20,00	$ 4.613.240		$ -	20,00	$ 4.613.240,00	100%			
22.6.10		Alimentador desde TGA hasta T-C.TE 1(3x8+1x8)CU+14CUT	ml	$ 24.287,000	17,00	$ 412.879	1,00	$ 24.287	18,00	$ 437.166	18,00	$ 437.166		$ -	18,00	$ 437.166,00	106%			
22.6.11		Alimentador desde TGA hasta T-A.POL 1(3x2+1x2)CU+14CUT	ml	$ 74.965,000	90,00	$ 6.746.850	8,50	$ 637.203	98,50	$ 7.384.053	98,50	$ 7.384.053		$ -	98,50	$ 7.384.053,00	109%			
22.6.12		Alimentador desde TGA hasta T.COC 1(3x4/0+1x4/0)CU+8CUT	ml	$ 230.662,000	90,00	$ 20.759.580	7,70	$ 1.776.097	97,70	$ 22.535.677	97,70	$ 22.535.677		$ -	97,70	$ 22.535.677,00	109%			
22.6.13		Alimentador desde T.COC hasta TT-REF 1(3x2+1x2)CU+10CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650	23,00	$ 1.724.195	33,00	$ 2.473.845	33,00	$ 2.473.845		$ -	33,00	$ 2.473.845,00	330%			
22.6.14		Alimentador desde T.COC hasta T-COM 1(3x4+1x4)CU+14CUT	ml	$ 50.569,000	36,00	$ 1.820.484	-31,00	$ (1.567.639)	5,00	$ 252.845	5,00	$ 252.845		$ -	5,00	$ 252.845,00	14%			
22.6.15		Alimentador desde TTSC hasta T. BOMBAS_1 1(3x4+1x4)CU+12CUT	ml	$ 50.569,000	25,00	$ 1.264.225	75,50	$ 3.817.960	100,50	$ 5.082.185	100,50	$ 5.082.185		$ -	100,50	$ 5.082.185,00	402%			
22.6.16		Alimentador desde T. BOMBAS_1 hasta TB.EYEC_1 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	10,00	$ 242.870		$ -	10,00	$ 242.870	10,00	$ 242.870		$ -	10,00	$ 242.870,00	100%			
22.6.17		Alimentador desde T. BOMBAS_1 hasta TB.TRAT 1(3x4+1x4)CU+12CUT	ml	$ 50.569,000	10,00	$ 505.690	-2,00	$ (101.138)	8,00	$ 404.552	8,00	$ 404.552		$ -	8,00	$ 404.552,00	80%			
22.6.18		Alimentador desde TTSC hasta T.BOMBAS_2 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	25,00	$ 607.175	55,00	$ 1.335.785	80,00	$ 1.942.960	80,00	$ 1.942.960		$ -	80,00	$ 1.942.960,00	320%			
22.6.19		Alimentador desde T. BOMBAS_2 hasta TB.SUM 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	10,00	$ 242.870		$ -	10,00	$ 242.870	10,00	$ 242.870		$ -	10,00	$ 242.870,00	100%			
22.6.20		Alimentador desde TTSC hasta T.D.INC. 1(3x8+1x8)CU+14CUT	ml	$ 24.287,000	10,00	$ 242.870	-1,00	$ (24.287)	9,00	$ 218.583	9,00	$ 218.583		$ -	9,00	$ 218.583,00	90%			
22.6.21		Alimentador desde TTSC hasta TN-ZC1 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	11,00	$ 267.157	-2,00	$ (48.574)	9,00	$ 218.583	9,00	$ 218.583		$ -	9,00	$ 218.583,00	82%			
22.6.22		Alimentador desde TTSC hasta TN-ZC2 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	14,00	$ 340.018	32,00	$ 777.184	46,00	$ 1.117.202	46,00	$ 1.117.202		$ -	46,00	$ 1.117.202,00	329%			
22.6.23		Alimentador desde TTSC hasta T.SEG. Y CONT. 1(3x8+1x8)CU+14CUT	ml	$ 24.287,000	10,00	$ 242.870	-2,00	$ (48.574)	8,00	$ 194.296	8,00	$ 194.296		$ -	8,00	$ 194.296,00	80%			
22.6.24		Alimentador desde TRANSFORMADOR hasta MEDIDA BCI 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	10,00	$ 348.870	0,95	$ 33.143	10,95	$ 382.013	10,95	$ 382.013		$ -	10,95	$ 382.013,00	110%			
22.6.25		Alimentador desde MEDIDA BCI hasta TTBCI 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	80,00	$ 2.790.960	31,00	$ 1.081.497	111,00	$ 3.872.457	111,00	$ 3.872.457		$ -	111,00	$ 3.872.457,00	139%			
22.6.26		Alimentador desde TTBCI hasta T-BCI 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	10,00	$ 348.870	1,00	$ 34.887	11,00	$ 383.757	11,00	$ 383.757		$ -	11,00	$ 383.757,00	110%			
22.6.27		Alimentador desde T-BCI hasta BCI JOKEY 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	10,00	$ 242.870	-1,00	$ (24.287)	9,00	$ 218.583	9,00	$ 218.583		$ -	9,00	$ 218.583,00	90%			
22.6.28		Alimentador desde PLANTA ELÉCTRICA hasta TGE 1(3x300+1x300)CU+8CUT	ml	$ 343.108,000	10,00	$ 3.431.080		$ -	10,00	$ 3.431.080	10,00	$ 3.431.080		$ -	10,00	$ 3.431.080,00	100%			
22.6.29		Alimentador desde PLANTA ELÉCTRICA hasta TTBCI 1(3x6+1x6)CU+12CUT	ml	$ 34.887,000	80,00	$ 2.790.960	26,00	$ 907.062	106,00	$ 3.698.022	106,00	$ 3.698.022		$ -	106,00	$ 3.698.022,00	133%			
22.6.30		Alimentador desde TGE hasta TT.REF 1(3x2+1x2)CU+10CUT	ml	$ 74.965,000	80,00	$ 5.997.200		$ -	80,00	$ 5.997.200	80,00	$ 5.997.200		$ -	80,00	$ 5.997.200,00	100%			
22.6.31		Alimentador desde TGE hasta TTSC 1(3x4/0+1x4/0)CU+8CUT	ml	$ 230.662,000	10,00	$ 2.306.620		$ -	10,00	$ 2.306.620	10,00	$ 2.306.620		$ -	10,00	$ 2.306.620,00	100%			
22.6.32		Alimentador desde TN-AP1 hasta REGULADOR P1 1(3x2+1x2)CU+12CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650	148,24	$ 11.112.812	158,24	$ 11.862.462	9,85	$ 738.405	148,39	$ 11.124.056	158,24	$ 11.862.462,00	1582%			
22.6.33		Alimentador desde REGULADOR P1 hasta TR-P1 1(3x2+1x2)CU+12CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650	-1,00	$ (74.965)	9,00	$ 674.685	9,00	$ 674.685		$ -	9,00	$ 674.685,00	90%			
22.6.34		Alimentador desde TR-P1 hasta TR-AP1 1(3x2+1x2)CU+10CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650		$ -	10,00	$ 749.650	10,00	$ 749.650		$ -	10,00	$ 749.650,00	100%			
22.6.35		Alimentador desde TR-P1 hasta TR-TEC 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	31,00	$ 752.897	-9,00	$ (218.583)	22,00	$ 534.314	22,00	$ 534.314		$ -	22,00	$ 534.314,00	71%			
22.6.36		Alimentador desde TR-P1 hasta TR-OFI 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	64,00	$ 1.554.368	-12,00	$ (291.444)	52,00	$ 1.262.924	52,00	$ 1.262.924		$ -	52,00	$ 1.262.924,00	81%			
22.6.37		Alimentador desde TN-AP2 hasta REGULADOR P2 1(3x2+1x2)CU+10CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650		$ -	10,00	$ 749.650	10,00	$ 749.650		$ -	10,00	$ 749.650,00	100%			
22.6.38		Alimentador desde REGULADOR P2 hasta TR-P2 1(3x2+1x2)CU+10CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650	0,90	$ 67.469	10,90	$ 817.119	10,90	$ 817.119		$ -	10,90	$ 817.119,00	109%			
22.6.39		Alimentador desde TR-P2 hasta TR-AP2 1(3x2+1x2)CU+10CUT	ml	$ 74.965,000	10,00	$ 749.650		$ -	10,00	$ 749.650	10,00	$ 749.650		$ -	10,00	$ 749.650,00	100%			
22.6.40		Alimentador desde TR-P2 hasta TR-INFO 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	31,00	$ 752.897	-5,00	$ (121.435)	26,00	$ 631.462	26,00	$ 631.462		$ -	26,00	$ 631.462,00	84%			
22.6.41		Alimentador desde TR-P2 hasta TR-ID 1(3x8+1x8)CU+12CUT	ml	$ 24.287,000	64,00	$ 1.554.368	-5,00	$ (121.435)	59,00	$ 1.432.933	59,00	$ 1.432.933		$ -	59,00	$ 1.432.933,00	92%			
22.6.42		Bandeja portacable tipo escalera de 40 centimetros	ml	$ 59.003,000	256,00	$ 15.104.768	-256,00	$ (15.104.768)		$ -		$ -		$ -						
22.6.43		Curva de 90° horizontal para bandeja portacable tipo escalera de 40 centimetros	un	$ 102.881,000	6,00	$ 617.286	-6,00	$ (617.286)		$ -		$ -		$ -						
22.6.44		Curva de 90° verical para bandeja portacable tipo escalera de 40 centimetros	un	$ 102.881,000	2,00	$ 205.762	-2,00	$ (205.762)		$ -		$ -		$ -						

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
22.6.45		Te (T) para bandeja portacable tipo escalera de 40 centimetros	un	$ 123.211,000	3,00	$ 369.633	2,00	$ 246.422	5,00	$ 616.055	5,00	$ 616.055		$ -	5,00	$ 616.055,00	167%			
22.6.46		Bandeja portacable tipo escalera de 30 centimetros	ml	$ 77.816,000	6,00	$ 466.896	271,86	$ 21.155.058	277,86	$ 21.621.954	277,86	$ 21.621.954		$ -	277,86	$ 21.621.954,00	4631%			
22.6.47		Curva de 90° horizontal para bandeja portacable tipo escalera de 30 centimetros	un	$ 105.378,000	2,00	$ 210.756	35,00	$ 3.688.230	37,00	$ 3.898.986	37,00	$ 3.898.986		$ -	37,00	$ 3.898.986,00	1850%			
22.6.48		Suministro e instalación de línea de continuidad de tierra para bandeja portacable, cable 6 AWG-Desnudo (Incluye accesorios de instalacion)	ml	$ 13.350,000	262,00	$ 3.497.700	31,75	$ 423.863	293,75	$ 3.921.563		$ -	293,75	$ 3.921.563	293,75	$ 3.921.563,00	112%			
22.7		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS (SIPRA)						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.7.1		Terminales de captación de aluminio, de 5/8"x0,60 m, punta redondeada (tipo blunt), con rosca tipo unC y mínimo 5 hilos para garantizar la correcta fijación a la base. La terminal debe contar con una base universal en aluminio para fijación a la cubierta, que permita fijación a superficie vertical u horizontal de acuerdo a las condiciones de montaje por medio de adhesivo epóxico o chazos de anclaje. La base debe llevar integrado un conector que permita la fijación del conductor del enmallado en cubierta en diferentes direcciones. Todo el sistema de captación, terminal, base y accesorios de conexión deben contar con certificación UL.	un	$ 128.478,000	32,00	$ 4.111.296		$ -	32,00	$ 4.111.296	32,00	$ 4.111.296		$ -	32,00	$ 4.111.296,00	100%			
22.7.2		Alambrón en aluminio 8 mm (instalado expuesto sobre cubierta)	ml	$ 6.988,000	405,50	$ 2.833.634	139,80	$ 976.922	545,30	$ 3.810.556	545,30	$ 3.810.556		$ -	545,30	$ 3.810.556,00	134%			
22.7.3		Soporte plástico para alambrón en aluminio 8 mm con masilla pegamento Sika Flex 11 FC Sika o similar	un	$ 6.988,000	420,00	$ 2.934.960	125,00	$ 873.500	545,00	$ 3.808.460	545,00	$ 3.808.460		$ -	545,00	$ 3.808.460,00	130%			
22.7.4		Juntas de dilatación en alambrón de aluminio 8 mm, incluye conectores lineales en ambos extremos de la junta de dilatación.	un	$ 24.282,000	2,00	$ 48.564	-2,00	$ (48.564)		$ -		$ -		$ -						
22.7.5		Puntos de unión para el enmallado de alambrón con conector lineal aluminio-aluminio en la cubierta.	un	$ 24.282,000	10,00	$ 242.820	31,00	$ 752.742	41,00	$ 995.562		$ -	41,00	$ 995.562	41,00	$ 995.562,00	410%			
22.7.6		Bajantes sistema de apantallamiento en tubería ø1" PVC, por un costado de las columnas (Cubierto).	ml	$ 7.732,000	234,00	$ 1.809.288	73,33	$ 566.988	307,33	$ 2.376.276	307,33	$ 2.376.276		$ -	307,33	$ 2.376.276,00	131%			
22.7.7		Alambrón en aluminio 8 mm dentro de las tuberia de 1ø1" (bajantes).	ml	$ 11.428,000	250,00	$ 2.857.000	-62,95	$ (719.393)	187,05	$ 2.137.607		$ -	187,05	$ 2.137.607	187,05	$ 2.137.607,00	75%			
22.7.8		Conector bimetálico cable cu 2/0 awg desnudo y alambrón en aluminio 8mm, instalado en la caja de inspección	un	$ 39.592,000	18,00	$ 712.656		$ -	18,00	$ 712.656		$ -	18,00	$ 712.656	18,00	$ 712.656,00	100%			
22.7.9		Electrodos de puesta a tierra de 5/8" (14.3 mm), longitud 2.4 m, con alma de acero, recubrimiento electrodepositado de cobre electrolítico de 95% de pureza con espesor mínimo de 254 mm, resistente a la corrosión y buena resistencia a la fatiga. Normas RETIE, certificado UL y certificación de producto RETIE. Debe estar identificado con el nombre del fabricante, la marca registrada o ambos, sus dimensiones y referencia del fabricante, dentro de los primeros 30 cm desde la parte superior. La cabeza de la varilla debe quedar a 30 cm de la superficie del suelo.	un	$ 212.053,000	18,00	$ 3.816.954		$ -	18,00	$ 3.816.954	18,00	$ 3.816.954		$ -	18,00	$ 3.816.954,00	100%			
22.7.10		Cajas de inspección para el acceso a los electrodos y conexiones en puntos de unión a bajantes y demás lugares indicados en planos. Se deberán instalar cámara de inspección en concreto de .30x.30 de acuerdo a norma AE-281.	un	$ 237.250,000	3,00	$ 711.750		$ -	3,00	$ 711.750	3,00	$ 711.750		$ -	3,00	$ 711.750,00	100%			
22.7.11		Barraje equipotencial de tierras en acero inoxidable para puntos de conexión de equipos en cobre, con cinco huecos, tornillos de 5/16"x1, tuerca, arandela de presión en acero, incluye soportes, chazos para instalación y caja plástica con tapa registrable de 12x12 cm (interiores)	un	$ 401.623,000	1,00	$ 401.623	1,00	$ 401.623	2,00	$ 803.246		$ -	2,00	$ 803.246	2,00	$ 803.246,00	200%			
22.7.12		Unión por reacción exotérmica para unión de conductores. Capacidad de 115 gr. Incluye molde (cable 2/0 pasante a varilla), carga, chispero, pinzas y demás accesorios de instalación. Los moldes utilizados deben garantizar una vida útil mínima de 50 soldaduras.	un	$ 40.208,000	18,00	$ 723.744		$ -	18,00	$ 723.744	18,00	$ 723.744		$ -	18,00	$ 723.744,00	100%			
22.7.13		Cable de cobre 2/0 AWG desnudo enterrado en terreno natural mínimo 0,60 m, para malla de puesta a tierra incluye excavación, llenos y compactación del terreno	ml	$ 37.680,000	193,00	$ 7.272.240	-8,88	$ (334.598)	184,12	$ 6.937.642	84,50	$ 3.183.960	99,62	$ 3.753.682	184,12	$ 6.937.642,00	95%			
22.7.14		Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNC	un	$ 2.305.723,000	2,00	$ 4.611.446		$ -	2,00	$ 4.611.446		$ -	2,00	$ 4.611.446	2,00	$ 4.611.446,00	100%			
22.7.15		Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2, 3 polos, Trifásico , 40kA(8/20),120V , para régimenes de neutro TNC	un	$ 3.281.501,000	6,00	$ 19.689.006		$ -	6,00	$ 19.689.006		$ -	6,00	$ 19.689.006	6,00	$ 19.689.006,00	100%			
22.7.16		Protector DPS contra sobretensiones transitorias (supresor), Tipo 3 / Clase III, 3 polos (3P), (L1-L2-L3-PEN), 8 kA (8/20), 6 kV (Uoc), 120 / 208 V, config red TNC, 3 módulos	un	$ 1.114.359,000	5,00	$ 5.571.795	-5,00	$ (5.571.795)		$ -		$ -		$ -						
22.8		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.8.1		ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" (14.3 MM), LONGITUD 2.4 M, CON ALMA DE ACERO, RECUBRIMIENTO ELECTRODEPOSITADO DE COBRE ELECTROLITICO DE 95% DE PUREZA CON ESPESOR MÍNIMO DE 254 MM, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y BUENA RESISTENCIA A LA FATIGA. NORMAS RETIE, CERTIFICADO UL Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO RETIE. DEBE ESTAR IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL FABRICANTE, LA MARCA REGISTRADA O AMBOS, SUS DIMENSIONES Y REFERENCIA DEL FABRICANTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 CM DESDE LA PARTE SUPERIOR. LA CABEZA DE LA VARILLA DEBE QUEDAR A 30 CM DE LA SUPERFICIE DEL SUELO.	un	$ 212.053,000	6,00	$ 1.272.318		$ -	6,00	$ 1.272.318	6,00	$ 1.272.318		$ -	6,00	$ 1.272.318,00	100%			
22.8.2		CAJAS DE INSPECCIÓN PARA EL ACCESO A LOS ELECTRODOS Y CONEXIONES EN PUNTOS DE UNIÓN A INDICADOS EN PLANOS. SE DEBERÁN INSTALAR CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE .30X.30 DE ACUERDO A NORMA AE-281.	un	$ 237.250,000	3,00	$ 711.750	-2,00	$ (474.500)	1,00	$ 237.250	1,00	$ 237.250		$ -	1,00	$ 237.250,00	33%			
22.8.3		BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRAS EN ACERO INOXIDABLE PARA PUNTOS DE CONEXIÓN DE EQUIPOS EN COBRE, CON CINCO HUECOS, TORNILLOS DE 5/16"X1, TUERCA, ARANDELA DE PRESIÓN EN ACERO, INCLUYE SOPORTES, CHAZOS PARA INSTALACIÓN Y CAJA PLÁSTICA CON TAPA REGISTRABLE DE 12X12 CM (INTERIORES)	un	$ 401.623,000	1,00	$ 401.623		$ -	1,00	$ 401.623		$ -	1,00	$ 401.623	1,00	$ 401.623,00	100%			
22.8.4		UNIÓN POR REACCIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 115 GR. INCLUYE MOLDE TIPO X (CABLE 2/0 PASANTE A VARILLA), CARGA, CHISPERO, PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. LOS MOLDES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50 SOLDADURAS (2 MOLDES).	un	$ 40.208,000	75,00	$ 3.015.600	-3,00	$ (120.624)	72,00	$ 2.894.976	72,00	$ 2.894.976		$ -	72,00	$ 2.894.976,00	96%			
22.8.5		UNIÓN POR REACCIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CONDUCTORES. CAPACIDAD DE 115 GR. INCLUYE MOLDE TIPO T (CABLE 2/0 PASANTE A VARILLA), CARGA, CHISPERO, PINZAS Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. LOS MOLDES UTILIZADOS DEBEN GARANTIZAR UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50 SOLDADURAS.	un	$ 40.208,000	6,00	$ 241.248		$ -	6,00	$ 241.248	6,00	$ 241.248		$ -	6,00	$ 241.248,00	100%			
22.8.6		CABLE DE COBRE 2/0 AWG DESNUDO ENTERRADO EN TERRENO NATURAL MÍNIMO 0,60 M, PARA MALLA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE EXCAVACIÓN, LLENOS Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO	ml	$ 37.680,000	275,00	$ 10.362.000	-0,50	$ (18.840)	274,50	$ 10.343.160	274,50	$ 10.343.160		$ -	274,50	$ 10.343.160,00	100%			
22.9		SALIDAS DE COCINA						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.9.1		SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICA SOBREPUESTA CON POLO A TIERRA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", CABLE 10 AWG, CAJA, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 350.540,000	2,00	$ 701.080	5,00	$ 1.752.700	7,00	$ 2.453.780	5,00	$ 1.752.700	2,00	$ 701.080	7,00	$ 2.453.780,00	350%			
22.9.2		SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA SOBREPUESTA CON POLO A TIERRA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", CABLE 10 AWG, CAJA, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 345.907,000	3,00	$ 1.037.721	-3,00	$ (1.037.721)		$ -		$ -		$ -						
22.9.3		SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL NEMA 5-15R SOBREPUESTA CON POLO A TIERRA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 266.627,000	6,00	$ 1.599.762	-1,00	$ (266.627)	5,00	$ 1.333.135		$ -	5,00	$ 1.333.135	5,00	$ 1.333.135,00	83%			
22.9.4		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 50 A - 250 V, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGÚN APLIQUÉ (TORNILLOS, TAPA FRONTAL ETC.)	un	$ 23.804,000	2,00	$ 47.608	1,00	$ 23.804	3,00	$ 71.412		$ -	3,00	$ 71.412	3,00	$ 71.412,00	150%			
22.9.5		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20 A - 250 V, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGÚN APLIQUÉ (TORNILLOS, TAPA FRONTAL ETC.)	un	$ 19.170,000	3,00	$ 57.510	-3,00	$ (57.510)		$ -		$ -		$ -						
22.9.6		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION SEGÚN APLIQUÉ (TORNILLOS, TAPA FRONTAL ETC.)	un	$ 11.876,000	6,00	$ 71.256	-5,00	$ (59.380)	1,00	$ 11.876		$ -	1,00	$ 11.876	1,00	$ 11.876,00	17%			
22.10		REDES DE VOZ-DATOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
22.10.1		CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS274 PARA INGRESO RED DE COMUNICACIONES	un	$ 772.242,000	1,00	$ 772.242		$ -	1,00	$ 772.242		$ -	1,00	$ 772.242	1,00	$ 772.242,00	100%			
22.10.2		RACK PRINCIPAL, GABINETE DE PISO CON CHAPA. 17 UNIDADES 60X60X90 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 1.308.570,000	1,00	$ 1.308.570	2,00	$ 2.617.140	3,00	$ 3.925.710		$ -	3,00	$ 3.925.710	3,00	$ 3.925.710,00	300%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
22.10.3		RACK 02 SECUNDARIO EN AULA 2. GABINETE EN PARED CON CHAPA DE 6 UNIDADES 60X55 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 231.517,000	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	**$ 231.517**	1,00	$ 231.517,00	100%			
22.10.4		RACK 03 SECUNDARIO EN ATEN. PADRES GABINETE EN PARED CON CHAPA DE 6 UNIDADES 60X55 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 231.517,000	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	**$ 231.517**	1,00	$ 231.517,00	100%			
22.10.5		RACK 01 SECUNDARIO EN SALA DE TECNOLOGÍA. GABINETE EN PARED CON CHAPA DE 6 UNIDADES 60X55 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 231.517,000	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	**$ 231.517**	1,00	$ 231.517,00	100%			
22.10.6		RACK 04 SECUNDARIO EN EMISORA -IDIOMAS. GABINETE EN PARED CON CHAPA DE 6 UNIDADES 60X55 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 231.517,000	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	**$ 231.517**	1,00	$ 231.517,00	100%			
22.10.7		RACK 05 SECUNDARIO EN AULA 07 . GABINETE EN PARED CON CHAPA DE 6 UNIDADES 60X55 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 231.517,000	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	**$ 231.517**	1,00	$ 231.517,00	100%			
22.10.8		RACK 06 SECUNDARIO EN S. INFORMÁTICA. GABINETE EN PARED CON CHAPA DE 6 UNIDADES 60X55 [CM] PUERTAS DESMONTABLES IP 20	un	$ 231.517,000	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	$ 231.517		$ -	1,00	**$ 231.517**	1,00	$ 231.517,00	100%			
22.10.9		SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT RJ45 10/100/1000	un	$ 532.878,000	12,00	$ 6.394.536	-3,00	$ (1.598.634)	9,00	$ 4.795.902		$ -	9,00	**$ 4.795.902**	9,00	$ 4.795.902,00	75%			
22.10.10		SWITCH 48 PUERTOS GIGABIT RJ45 10/100/1000	un	$ 1.484.724,000	1,00	$ 1.484.724		$ -	1,00	$ 1.484.724		$ -	1,00	**$ 1.484.724**	1,00	$ 1.484.724,00	100%			
22.10.11		SWITCH 16 PUERTOS GIGABIT RJ45 10/100/1000	un	$ 363.581,000	1,00	$ 363.581	-1,00	$ (363.581)		$ -		$ -		**$ -**						
22.10.12		PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A	un	$ 177.490,000	11,00	$ 1.952.390	-2,00	$ (354.980)	9,00	$ 1.597.410		$ -	9,00	**$ 1.597.410**	9,00	$ 1.597.410,00	82%			
22.10.13		PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6A	un	$ 135.890,000	11,00	$ 1.494.790	4,00	$ 543.560	15,00	$ 2.038.350		$ -	15,00	**$ 2.038.350**	15,00	$ 2.038.350,00	136%			
22.10.14		PATCH PANEL 16 PUERTOS CAT 6A	un	$ 115.758,000	1,00	$ 115.758	-1,00	$ (115.758)		$ -		$ -		**$ -**						
22.10.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA DE 8 SALIDAS CON CABLE DE 1.8 M, Y SUPRESOR DE 13 KA	un	$ 58.482,000	7,00	$ 409.374	1,00	$ 58.482	8,00	$ 467.856		$ -	8,00	**$ 467.856**	8,00	$ 467.856,00	114%			
22.10.16		SALIDA SOBREPUESTA EN PARED, TECHO O PISO, PARA PUNTO DE DATOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE UTP CAT6A, CAJA, PONCHADO DE LA SALIDA, PEINADO EN EL RACK, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 326.720,000	50,00	$ 16.336.000	38,00	$ 12.415.360	88,00	$ 28.751.360		$ -	88,00	**$ 28.751.360**	88,00	$ 28.751.360,00	176%			
22.10.17		SALIDA SOBREPUESTA EN PARED PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½", CURVA, CABLE UTP CAT6A, CAJA, PONCHADO DE LA SALIDA, PEINADO EN EL RACK, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 410.994,000	2,00	$ 821.988		$ -	2,00	$ 821.988		$ -	2,00	**$ 821.988**	2,00	$ 821.988,00	100%			
22.10.18		SALIDA PARA PUNTO DE DATOS UBICADA EN CANALETA PERIMETRAL O CANALETA EN MUEBLE, INCLUYE CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN, CABLE UTP CAT6A, TROQUEL, PONCHADO DE LA SALIDA, PEINADO EN EL RACK, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 406.795,000	144,00	$ 58.578.480		$ -	144,00	$ 58.578.480		$ -	144,00	**$ 58.578.480**	144,00	$ 58.578.480,00	100%			
22.10.19		SALIDA PARA PUNTO DE VOZ Y DATOS UBICADA EN CANALETA PERIMETRAL O CANALETA EN MUEBLE, INCLUYE CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN, CABLE UTP CAT6A, TROQUEL, PONCHADO DE LA SALIDA, PEINADO EN EL RACK, SOPORTES Y ACCESORIOS. (NO INCLUYE APARATO)	un	$ 341.064,000	43,00	$ 14.665.752	1,00	$ 341.064	44,00	$ 15.006.816		$ -	44,00	**$ 15.006.816**	44,00	$ 15.006.816,00	102%			
22.10.20		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DATOS SEGÚN DISPOSICION EN PLANOS, INCLUYE JACK DE DATOS, FACE PLATE SENCILLO, PONCHADO DE LA SALIDA, ACCESORIOS SEGÚN APLIQUE (TORNILLOS, TAPA FRONTAL ETC.)	un	$ 138.138,000	194,00	$ 26.798.772	38,00	$ 5.249.244	232,00	$ 32.048.016		$ -	232,00	**$ 32.048.016**	232,00	$ 32.048.016,00	120%			
22.10.21		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS SEGÚN DISPOSICION EN PLANOS, INCLUYE JACK DE DATOS, JACK DE VOZ, FACE PLATE DOBLE, PONCHADO DE LAS SALIDAS, ACCESORIOS SEGÚN APLIQUE (TORNILLOS, TAPA FRONTAL ETC.)	un	$ 127.408,000	45,00	$ 5.733.360		$ -	45,00	$ 5.733.360		$ -	45,00	**$ 5.733.360**	45,00	$ 5.733.360,00	100%			
22.10.22		SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PATCH CORE 10G, MOD 8, 5FT (1.5 METROS)(SWITCH-PATCH PANEL)	un	$ 61.204,000	429,00	$ 26.256.516	-207,00	$ (12.669.228)	222,00	$ 13.587.288		$ -	222,00	**$ 13.587.288**	222,00	$ 13.587.288,00	52%			
22.10.23		SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE PATCH CORE 10G, MOD 8, 7FT (2 METROS)(PUESTO DE TRABAJO)	un	$ 98.552,000	251,00	$ 24.736.552	-60,00	$ (5.913.120)	191,00	$ 18.823.432		$ -	191,00	**$ 18.823.432**	191,00	$ 18.823.432,00	76%			
22.10.24		SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DERTIFICACIÓN DE PUNTO DE CABLEADO	un	$ 1.509.888,000	1,00	$ 1.509.888	21,00	$ 31.707.648	22,00	$ 33.217.536		$ -	22,00	**$ 33.217.536**	22,00	$ 33.217.536,00	2200%			
22.10.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA VERTICAL METÁLICA DE 12X5 CM CON DIVISIÓN.(INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA INSTALACIÓN Y ACCESORIOS)	ml	$ 185.874,000	191,00	$ 35.501.934	29,50	$ 5.483.283	220,50	$ 40.985.217		$ -	222,50	**$ 41.356.965**	222,50	$ 41.356.965,00	116%	-2,00	-$ 371.748,00	-1%
22.10.26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONTINUIDAD DE TIERRA PARA BANDEJA PORTACABLE, CABLE 6 AWG-DESNUDO (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	ml	$ 13.350,000	262,00	$ 3.497.700	-262,00	$ (3.497.700)		$ -		$ -		**$ -**						
22.10.27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GROUNDING A BOUNDING QUE INCLUYE: · 1 Barraje vertical de 5/8" x 72". · 8 Tornillos con cabeza hexagonal de 1/4" x 1/2" de acero inoxidable. · 3 Aisladores blancos delrin. · 4 Arandela en acero inoxidable de 5/16". · 8 Arandela en acero inoxidable de 1/4". · 3 Tornillo de cabeza hexagonal con arandela # 12-24 x 5/8". · 4 Tuerca Hexagonal en acero inoxidable de 5/16". · 1 Terminal de compresión de cuerpo largo con dos perforaciones.	un	$ 207.578,000	7,00	$ 1.453.046	1,00	$ 207.578	8,00	$ 1.660.624		$ -	8,00	**$ 1.660.624**	8,00	$ 1.660.624,00	114%			
22.11		SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV - CONTROL DE ACCESOS						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DETECTOR DE PRESENCIA PIR DE PARED INTEGRADO.	un	$ 311.436,000	33,00	$ 10.277.388	-2,00	$ (622.872)	31,00	$ 9.654.516		$ -	31,00	**$ 9.654.516**	31,00	$ 9.654.516,00	94%			
22.11.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR MAGNETICO DE APERTURA PUERTA DE SOBREPONER	un	$ 91.724,000	27,00	$ 2.476.548		$ -	27,00	$ 2.476.548		$ -	27,00	**$ 2.476.548**	27,00	$ 2.476.548,00	100%			
22.11.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO DE MESA.	un	$ 80.198,000	2,00	$ 160.396	-1,00	$ (80.198)	1,00	$ 80.198		$ -	1,00	**$ 80.198**	1,00	$ 80.198,00	50%			
22.11.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DE INTRUSIÓN	un	$ 122.514,000	1,00	$ 122.514		$ -	1,00	$ 122.514		$ -	1,00	**$ 122.514**	1,00	$ 122.514,00	100%			
22.11.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PANEL DE INTRUSION CON CAPACIDAD DE 16 ZONAS, INCLUYE TECLADO, FUENTE DE ALIMENTACION, BATERIA 12V-7A	un	$ 1.062.630,000	1,00	$ 1.062.630	1,00	$ 1.062.630	2,00	$ 2.125.260		$ -	2,00	**$ 2.125.260**	2,00	$ 2.125.260,00	200%			
22.11.6		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA TIPO MINIDOMO 2MP H.265, F2.8MM, IP-POE.	un	$ 438.925,000	22,00	$ 9.656.350	-22,00	$ (9.656.350)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.7		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA DE SEGURIDAD EN RED TIPO BALA 2MP H.265, F2.8MM, IP-POE.	un	$ 418.699,000	13,00	$ 5.443.087	-13,00	$ (5.443.087)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.8		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA DE SEGURIDAD EN RED 2MP IP-POE TIPO PTZ, ZOOM 25X DWDR IR100M IP66, INCLUYE SOPORTE DE MONTAJE	un	$ 2.021.236,000	1,00	$ 2.021.236	-1,00	$ (2.021.236)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.9		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA DE SEGURIDAD EN RED 2MP IP-POE TIPO PANORÁMICA 180°	un	$ 2.134.520,000	1,00	$ 2.134.520	-1,00	$ (2.134.520)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.10		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NVR EN RED DE 32 CANALES, H.265, 160MBPS, INCLUYE DISCO DURO 4T	un	$ 3.613.218,000	1,00	$ 3.613.218	-1,00	$ (3.613.218)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.11		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN NVR EN RED DE 16 CANALES, H.265, 160MBPS, INCLUYE DISCO DURO 2T	un	$ 1.942.659,000	1,00	$ 1.942.659	-1,00	$ (1.942.659)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDEO WALL 1X2. MONITORES INDUSTRIALES 32" 24/7, INCLUYE SOPORTE DE MONTAJE	un	$ 3.282.791,000	2,00	$ 6.565.582	-2,00	$ (6.565.582)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.13		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE JOYSTICK CON CAPACIDAD DE CONTROLDE 1 PTZ	un	$ 1.039.645,000	1,00	$ 1.039.645	-1,00	$ (1.039.645)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.14		SWITCH ETHERNET POE 24 PUERTOS 10/100MBPS 1 PUERTO 1GBPS, ADMINISTRABLE WEB CAPA 2	un	$ 2.665.683,000	2,00	$ 5.331.366	-2,00	$ (5.331.366)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.15		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACION DE KIT EXTENSOR USB USB CAT5, TRANSMISOR Y RECEPTOR	un	$ 1.487.123,000	2,00	$ 2.974.246	-2,00	$ (2.974.246)		$ -		$ -		**$ -**						
22.11.16		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LECTORA DE PROXIMIDAD DE CORTO ALCANCE DE 125KHZ.	un	$ 442.194,000	4,00	$ 1.768.776		$ -	4,00	$ 1.768.776		$ -	4,00	**$ 1.768.776**	4,00	$ 1.768.776,00	100%			
22.11.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN RETENEDOR MAGNETICO 300L, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE.	un	$ 291.137,000	5,00	$ 1.455.685		$ -	5,00	$ 1.455.685		$ -	5,00	**$ 1.455.685**	5,00	$ 1.455.685,00	100%			
22.11.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR MAGNETICO DE APERTURA PUERTA DE SOBREPONER	un	$ 91.724,000	5,00	$ 458.620		$ -	5,00	$ 458.620		$ -	5,00	**$ 458.620**	5,00	$ 458.620,00	100%			
22.11.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PULSADOR DE APERTURA DE MESA.	un	$ 68.246,000	3,00	$ 204.738		$ -	3,00	$ 204.738		$ -	3,00	**$ 204.738**	3,00	$ 204.738,00	100%			
22.11.20		SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD DE CORTO ALCANCE.	un	$ 23.401,000	10,00	$ 234.010		$ -	10,00	$ 234.010		$ -	10,00	**$ 234.010**	10,00	$ 234.010,00	100%			
22.11.21		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN TABLERO DE CONTROL DE ACCESO PARA CUATRO (4) MECANISMOS (3 PUERTAS + 1 REGISTRO).	un	$ 3.279.428,000	1,00	$ 3.279.428		$ -	1,00	$ 3.279.428		$ -	1,00	**$ 3.279.428**	1,00	$ 3.279.428,00	100%			
22.11.22		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR 1X INTEL XEON E-2224G, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB SATA 7.2K RPM, TARJETA DE VIDEO NVIDIA P620 2GB GDDR5, WINDOWS 10 PRO 64-BITS, MARCA DELL, LENOVO O SUPERIOR. . INCLUYE PANTALLA 21", KIT TECLADO Y MOUSE. INCLUYE SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO PARA 4 MECANISMOS Y DEMÁS LICENCIAS DE SOFTWARE APLICABLES.	un	$ 7.275.580,000	1,00	$ 7.275.580		$ -	1,00	$ 7.275.580		$ -	1,00	**$ 7.275.580**	1,00	$ 7.275.580,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
22.11.23		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PANEL DE CONTROL DE INCENDIOS, PANTALLA LCD, 250 ELEMENTOS DIRECCIONABLES.	un	$ 2.997.892,000	1,00	$ 2.997.892		$ -	1,00	$ 2.997.892		$ -	1,00	$ 2.997.892	1,00	$ 2.997.892,00	100%			
22.11.24		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN TECLADO REMOTO DETECCION DE INCENDIOS	un	$ 619.187,000	1,00	$ 619.187		$ -	1,00	$ 619.187		$ -	1,00	$ 619.187	1,00	$ 619.187,00	100%			
22.11.25		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO , INCLUYE BASE	un	$ 199.068,000	82,00	$ 16.323.576	2,00	$ 398.136	84,00	$ 16.721.712		$ -	84,00	$ 16.721.712	84,00	$ 16.721.712,00	102%			
22.11.26		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO/TERMOVELOCIMÉTRICO, INCLUYE BASE	un	$ 219.463,000	8,00	$ 1.755.704		$ -	8,00	$ 1.755.704		$ -	8,00	$ 1.755.704	8,00	$ 1.755.704,00	100%			
22.11.27		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ANUNCIADOR SONORO-ESTROBO CONVENCIONAL	un	$ 237.938,000	13,00	$ 3.093.194		$ -	13,00	$ 3.093.194		$ -	13,00	$ 3.093.194	13,00	$ 3.093.194,00	100%			
22.11.28		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ESTACIÓN MANUAL	un	$ 280.289,000	11,00	$ 3.083.179	2,00	$ 560.578	13,00	$ 3.643.757		$ -	13,00	$ 3.643.757	13,00	$ 3.643.757,00	118%			
22.11.29		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MODULO DE CONTROL	un	$ 243.614,000	3,00	$ 730.842		$ -	3,00	$ 730.842		$ -	3,00	$ 730.842	3,00	$ 730.842,00	100%			
22.11.30		SUMINISTRO, INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESTACIÓN MANUAL	un	$ 337.659,000	11,00	$ 3.714.249	1,00	$ 337.659	12,00	$ 4.051.908		$ -	12,00	$ 4.051.908	12,00	$ 4.051.908,00	109%			
22.11.31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 4X22AWG, LIBRE DE HALOGENOS	ml	$ 3.135,000	2.848,00	$ 8.928.480	-2639,00	$ (8.273.265)	209,00	$ 655.215		$ -	209,00	$ 655.215	209,00	$ 655.215,00	7%			
22.11.32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 8X22AWG, LIBRE DE HALOGENOS	ml	$ 3.486,000	180,00	$ 627.480	47,90	$ 166.979	227,90	$ 794.459		$ -	227,90	$ 794.459	227,90	$ 794.459,00	127%			
22.11.33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR 2X16AWG, LIBRE DE HALOGENOS	ml	$ 5.055,000	1.004,00	$ 5.075.220	383,40	$ 1.938.087	1.387,40	$ 7.013.307	1.387,40	$ 7.013.307		$ -	1.387,40	$ 7.013.307,00	138%			
22.11.34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CAT 6A, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ml	$ 3.745,000	2.480,00	$ 9.287.600	675,00	$ 2.527.875	3.155,00	$ 11.815.475		$ -	3.155,00	$ 11.815.475	3.155,00	$ 11.815.475,00	127%			
22.11.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 3/4".DETECCION DE INCENDIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 15.492,000	640,00	$ 9.914.880	-37,31	$ (578.007)	602,69	$ 9.336.873	555,26	$ 8.602.088	47,43	$ 734.786	602,69	$ 9.336.873,00	94%			
22.11.36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 3/4".INTRUSION, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 15.492,000	420,00	$ 6.506.640	-14,23	$ (220.451)	405,77	$ 6.286.189	389,46	$ 6.033.514	16,31	$ 252.675	405,77	$ 6.286.189,00	97%			
22.11.37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 3/4".ACCESOS, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 15.492,000	150,00	$ 2.323.800	172,46	$ 2.671.750	322,46	$ 4.995.550	322,46	$ 4.995.550		$ -	322,46	$ 4.995.550,00	215%			
22.11.38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 3/4".CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 15.492,000	270,00	$ 4.182.840	89,55	$ 1.387.355	359,55	$ 5.570.195	293,07	$ 4.540.240	66,48	$ 1.029.955	359,55	$ 5.570.195,00	133%			
22.11.39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1".INTRUSION, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 21.522,000	160,00	$ 3.443.520	-44,15	$ (950.196)	115,85	$ 2.493.324	115,85	$ 2.493.324		$ -	115,85	$ 2.493.324,00	72%			
22.11.40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1".CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 21.522,000	100,00	$ 2.152.200	502,89	$ 10.823.199	602,89	$ 12.975.399	499,75	$ 10.755.620	103,14	$ 2.219.779	602,89	$ 12.975.399,00	603%			
22.11.41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1 1/4".INTRUSION, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 33.360,000	40,00	$ 1.334.400	88,33	$ 2.946.689	128,33	$ 4.281.089	76,82	$ 2.562.715	51,51	$ 1.718.374	128,33	$ 4.281.089,00	321%			
22.11.42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1 1/2".CCTV, INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 36.901,000	120,00	$ 4.428.120	69,82	$ 2.576.428	189,82	$ 7.004.548	85,28	$ 3.146.917	104,54	$ 3.857.631	189,82	$ 7.004.548,00	158%			
22.11.43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 2"., INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN	ml	$ 50.502,000	55,00	$ 2.777.610	28,57	$ 1.442.842	83,57	$ 4.220.452	45,25	$ 2.285.216	38,32	$ 1.935.237	83,57	$ 4.220.452,00	152%			
23		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.1		ACOMETIDA Y CONEXIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.1.1.		Suministro e instalación de Tubería PVC-P 1", incluye accesorios	ml	$ 14.074,000	79,26	$ 1.115.505	-33,96	$ (477.953)	45,30	$ 637.552	45,30	$ 637.552		$ -	45,30	$ 637.552,00	57%			
23.1.2.		Suministro e instalación Medidor totalizador 1"	un	$ 265.885,000	3,00	$ 797.655	-1,00	$ (265.885)	2,00	$ 531.770		$ -	2,00	$ 531.770	2,00	$ 531.770,00	67%			
23.1.3.		Conexión a a red existente	un	$ 122.592,000	1,00	$ 122.592	-1,00	$ (122.592)		$ -		$ -		$ -						
23.1.4.		Suministro e instalación Niple pasamuros acero inoxidable. 1"	un	$ 282.110,000	2,00	$ 564.220	1,00	$ 282.110	3,00	$ 846.330	3,00	$ 846.330		$ -	3,00	$ 846.330,00	150%			
23.1.5.		Suministro e instalación Valvula cortina tipo pesado 1"	un	$ 121.667,000	2,00	$ 243.334	1,00	$ 121.667	3,00	$ 365.001		$ -	3,00	$ 365.001	3,00	$ 365.001,00	150%			
23.1.6.		Suministro e instalación Flotador mecanico 1"	un	$ 155.090,000	3,00	$ 465.270		$ -	3,00	$ 465.270		$ -	3,00	$ 465.270	3,00	$ 465.270,00	100%			
23.1.7.		Suministro e instalación Cheque hidro 1"	un	$ 131.515,000	1,00	$ 131.515	2,00	$ 263.030	3,00	$ 394.545		$ -	3,00	$ 394.545	3,00	$ 394.545,00	300%			
23.1.8.		Suministro e instalación Caja en mamposteria para medidor totalizador	un	$ 854.716,000	1,00	$ 854.716		$ -	1,00	$ 854.716	1,00	$ 854.716		$ -	1,00	$ 854.716,00	100%			
23.1.9.		Suministro e instalación Caja para 2 medidores	un	$ 147.948,000	1,00	$ 147.948		$ -	1,00	$ 147.948		$ -	1,00	$ 147.948	1,00	$ 147.948,00	100%			
23.2		CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.2.1.		Suministro, montaje e instalacion equipo de bombeo a presion agua potable bomba centrifuga 20A-5MW o similar, 5.0 hp (1titular+1suplencia) que cumpla las condiciones del sistema, Q=5.64 L/s (89,4 GPM), CDT: 37 m.c.a . incluye tablero de control y tanque hidroacumulador de 100 L	un	$ 9.355.545,000	1,00	$ 9.355.545		$ -	1,00	$ 9.355.545		$ -	1,00	$ 9.355.545	1,00	$ 9.355.545,00	100%			
23.2.2.		Suministro e instalación Copa concentrica acero. Inox unión soldada de 2 1/2" x 2"	un	$ 32.048,000	2,00	$ 64.096		$ -	2,00	$ 64.096		$ -	2,00	$ 64.096	2,00	$ 64.096,00	100%			
23.2.3.		Suministro e instalación Unión flexible borracha (succión) Acero - Inox de 2.1/2"	un	$ 148.754,000	4,00	$ 595.016		$ -	4,00	$ 595.016		$ -	4,00	$ 595.016	4,00	$ 595.016,00	100%			
23.2.4.		Suministro e instalación Válvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 2.1/2"	un	$ 499.109,000	4,00	$ 1.996.436	1,00	$ 499.109	5,00	$ 2.495.545		$ -	5,00	$ 2.495.545	5,00	$ 2.495.545,00	125%			
23.2.5.		Suministro e instalación Válvula de pie (succión) cuerpo en bronce con canastilla metálica en latón rosca 2.1/2"	un	$ 214.937,000	2,00	$ 429.874		$ -	2,00	$ 429.874		$ -	2,00	$ 429.874	2,00	$ 429.874,00	100%			
23.2.6.		Suministro e instalación Tubería succión Acero -Inox tipo 304/34L ASTM A 312 2.1/2"	ml	$ 59.016,000	2,00	$ 118.032	3,96	$ 233.703	5,96	$ 351.735		$ -	5,96	$ 351.735	5,96	$ 351.735,00	298%			
23.2.7.		Suministro e instalación Niple pasa muro Acero - Inox unión roscada 3"	un	$ 443.034,000	2,00	$ 886.068	4,00	$ 1.772.136	6,00	$ 2.658.204	6,00	$ 2.658.204		$ -	6,00	$ 2.658.204,00	300%			
23.2.8.		Suministro e instalación Copa excentrica Acero - Inox unión soldada 2.1/2" x 2"	un	$ 24.456,000	3,00	$ 73.368	-1,00	$ (24.456)	2,00	$ 48.912		$ -	2,00	$ 48.912	2,00	$ 48.912,00	67%			
23.2.9.		Suministro e instalación Unión universal Acero - Inox rosca NPT 2.1/2"	un	$ 67.175,000	6,00	$ 403.050	-4,00	$ (268.700)	2,00	$ 134.350		$ -	2,00	$ 134.350	2,00	$ 134.350,00	33%			
23.2.10.		Suministro e instalación Cheque cortina cuerpo en bronce rosca npt 2.1/2"	un	$ 638.910,000	3,00	$ 1.916.730		$ -	3,00	$ 1.916.730		$ -	3,00	$ 1.916.730	3,00	$ 1.916.730,00	100%			
23.2.11.		Suministro e instalación Tuberia recirculación Acero - Inox tipo 304/34L ASTM A 312 1.1/2"	ml	$ 27.918,000	1,00	$ 27.918		$ -	1,00	$ 27.918		$ -	1,00	$ 27.918	1,00	$ 27.918,00	100%			
23.2.12.		Suministro e instalación Niple pasa muro Acero - Inox unión roscada 2"	un	$ 330.049,000	1,00	$ 330.049		$ -	1,00	$ 330.049	1,00	$ 330.049		$ -	1,00	$ 330.049,00	100%			
23.2.13.		Suministro e instalación Válvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 1.1/2"	un	$ 179.130,000	1,00	$ 179.130		$ -	1,00	$ 179.130		$ -	1,00	$ 179.130	1,00	$ 179.130,00	100%			
23.2.14.		Suministro e instalación Copa concentrica acero. Inox unión soldada de 2 1/2" x 1.1/2"	un	$ 24.456,000	1,00	$ 24.456		$ -	1,00	$ 24.456		$ -	1,00	$ 24.456	1,00	$ 24.456,00	100%			
23.2.15.		Suministro e instalación Válvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 1"	un	$ 115.311,000	4,00	$ 461.244	1,00	$ 115.311	5,00	$ 576.555		$ -	5,00	$ 576.555	5,00	$ 576.555,00	125%			
23.2.16.		Suministro e instalación Cheque hidro cuerpo en bronce rosca NPT 1"	un	$ 86.548,000	2,00	$ 173.096		$ -	2,00	$ 173.096		$ -	2,00	$ 173.096	2,00	$ 173.096,00	100%			
23.2.17.		Suministro e instalación Válvula de alivio 1"	un	$ 376.720,000	1,00	$ 376.720		$ -	1,00	$ 376.720		$ -	1,00	$ 376.720	1,00	$ 376.720,00	100%			
23.2.18.		Suministro e instalación Copa concentrica Acero - Inox unión soldada 2.1/2" x 1"	un	$ 24.456,000	1,00	$ 24.456	1,00	$ 24.456	2,00	$ 48.912		$ -	2,00	$ 48.912	2,00	$ 48.912,00	200%			
23.2.19.		Suministro e instalación Tubería descarga PVC - P RDE 21 2"	ml	$ 19.380,000	6,00	$ 116.280	4,12	$ 79.846	10,12	$ 196.126	6,60	$ 127.908	3,52	$ 68.218	10,12	$ 196.126,00	169%			
23.2.20.		Suministro e instalación Unión transición brida acero inoxidable a PVC 2.1/2"	un	$ 116.350,000	1,00	$ 116.350		$ -	1,00	$ 116.350		$ -	1,00	$ 116.350	1,00	$ 116.350,00	100%			
23.2.21.		Suministro e instalación Tubería lavado PVC - P RDE 21 2.1/2"	ml	$ 38.884,000	3,00	$ 116.652	3,35	$ 130.261	6,35	$ 246.913		$ -	6,35	$ 246.913	6,35	$ 246.913,00	212%			
23.2.22.		Suministro e instalación Niple pasamuro Acero - Inox unión roscada 2.1/2"	un	$ 360.511,000	2,00	$ 721.022		$ -	2,00	$ 721.022	2,00	$ 721.022		$ -	2,00	$ 721.022,00	100%			
23.2.23.		Suministro e instalación Válvula cortina 2.1/2"	un	$ 501.990,000	1,00	$ 501.990		$ -	1,00	$ 501.990		$ -	1,00	$ 501.990	1,00	$ 501.990,00	100%			
23.2.24.		Suministro e instalación Tubería rebose PVC - P RDE 21 2.1/2"	ml	$ 38.884,000	2,00	$ 77.768	6,00	$ 233.304	8,00	$ 311.072		$ -	8,00	$ 311.072	8,00	$ 311.072,00	400%			
23.2.25.		Suministro e instalación Válvula flotador control piloto rosca NPT 1"	un	$ 153.349,000	1,00	$ 153.349	3,00	$ 460.047	4,00	$ 613.396		$ -	4,00	$ 613.396	4,00	$ 613.396,00	400%			
23.2.26.		Suministro e instalación Flotadora HK completa bola cobre 1"	un	$ 160.539,000	2,00	$ 321.078		$ -	2,00	$ 321.078		$ -	2,00	$ 321.078	2,00	$ 321.078,00	100%			
23.2.27.		Suministro e instalación Soporte tipo pera 2 1/2"	un	$ 9.361,000	2,00	$ 18.722		$ -	2,00	$ 18.722		$ -	2,00	$ 18.722	2,00	$ 18.722,00	100%			
23.2.28.		Suministro e instalación Soporte tipo pera 1"	un	$ 6.525,000	2,00	$ 13.050		$ -	2,00	$ 13.050		$ -	2,00	$ 13.050	2,00	$ 13.050,00	100%			
23.3		CUARTO DE BOMBAS RECIRCULACIÓN AGUA LLUVIA						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.3.1.		Suministro, montaje e instalacion equipo de bombeo a presion red de recirculación bomba de alta presion HE 1.5 30-1 o similar, 3.0 hp (2titular+1suplencia) que cumpla las condiciones del sistema, Q=3,09 L/s (49,1 GPM), CDT: 39,6 m.c.a . incluye tablero de control, tanque hidroacumulador de 100 L y accesorios. Incluye unidad de tratamiento de agua lluvia de 1 L/s	un	$ 26.583.507,000	1,00	$ 26.583.507		$ -	1,00	$ 26.583.507		$ -	1,00	$ 26.583.507	1,00	$ 26.583.507,00	100%			
23.3.2.		Suministro e instalación copa concentrica cuerpo en bronce rosca NPT 3" x 1.1/2"	un	$ 34.827,000	3,00	$ 104.481		$ -	3,00	$ 104.481		$ -	3,00	$ 104.481	3,00	$ 104.481,00	100%			
23.3.3.		Suministro e instalación unión flexible borracha (succión) Acero - Inox de 3"	un	$ 186.375,000	6,00	$ 1.118.250	-3,00	$ (559.125)	3,00	$ 559.125		$ -	3,00	$ 559.125	3,00	$ 559.125,00	50%			
23.3.4.		Suministro e instalación válvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 3"	un	$ 685.129,000	6,00	$ 4.110.774		$ -	6,00	$ 4.110.774		$ -	6,00	$ 4.110.774	6,00	$ 4.110.774,00	100%			
23.3.5.		Suministro e instalación válvula de pie (succión) cuerpo en bronce con canastilla metálica en latón rosca 3"	un	$ 465.351,000	3,00	$ 1.396.053	1,00	$ 465.351	4,00	$ 1.861.404		$ -	4,00	$ 1.861.404	4,00	$ 1.861.404,00	133%			
23.3.6.		Suministro e instalación tubería succión Acero -Inox tipo 304/34L ASTM A 312 3"	ml	$ 66.554,000	3,00	$ 199.662	6,72	$ 447.243	9,72	$ 646.905		$ -	9,72	$ 646.905	9,72	$ 646.905,00	324%			
23.3.7.		Suministro e instalación niple pasa muro Acero - Inox unión roscada 4"	un	$ 690.573,000	4,00	$ 2.762.292		$ -	4,00	$ 2.762.292	4,00	$ 2.762.292		$ -	4,00	$ 2.762.292,00	100%			
23.3.8.		Suministro e instalación copa excentrica Acero - Inox unión soldada 2.1/2" x 1.1/2"	un	$ 26.783,000	3,00	$ 80.349		$ -	3,00	$ 80.349		$ -	3,00	$ 80.349	3,00	$ 80.349,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
23.3.9.		Suministro e instalación Unión universal Acero - Inox rosca NPT 2.1/2"	un	$ 67.175,000	3,00	$ 201.525		$ -	3,00	$ 201.525		$ -	3,00	$ 201.525	3,00	$ 201.525,00	100%			
23.3.10.		Suministro e instalación Cheque cortina cuerpo en bronce rosca npt 2.1/2"	un	$ 638.910,000	3,00	$ 1.916.730		$ -	3,00	$ 1.916.730		$ -	3,00	$ 1.916.730	3,00	$ 1.916.730,00	100%			
23.3.11.		Suministro e instalación tubería recirculación Acero - Inox. Tipo 304/34L ASTM A312 1.1/2"	ml	$ 27.918,000	1,00	$ 27.918	0,05	$ 1.396	1,05	$ 29.314		$ -	1,05	$ 29.314	1,05	$ 29.314,00	105%			
23.3.12.		Suministro e instalación niple pasa muro Acero - Inox. Unión roscada 2"	un	$ 330.049,000	1,00	$ 330.049	1,00	$ 330.049	2,00	$ 660.098	2,00	$ 660.098		$ -	2,00	$ 660.098,00	200%			
23.3.13.		Suministro e instalación Válvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 1.1/2"	un	$ 179.130,000	1,00	$ 179.130		$ -	1,00	$ 179.130		$ -	1,00	$ 179.130	1,00	$ 179.130,00	100%			
23.3.14.		Suministro e instalación Copa concentrica acero. Inox unión soldada de 2 1/2" x 1.1/2"	un	$ 24.456,000	1,00	$ 24.456		$ -	1,00	$ 24.456		$ -	1,00	$ 24.456	1,00	$ 24.456,00	100%			
23.3.15.		Suministro e instalación Válvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 1"	un	$ 115.311,000	2,00	$ 230.622	3,00	$ 345.933	5,00	$ 576.555		$ -	5,00	$ 576.555	5,00	$ 576.555,00	250%			
23.3.16.		Suministro e instalación Cheque hidro cuerpo en bronce rosca NPT 1"	un	$ 86.548,000	2,00	$ 173.096	1,00	$ 86.548	3,00	$ 259.644		$ -	3,00	$ 259.644	3,00	$ 259.644,00	150%			
23.3.17.		Suministro e instalación Válvula de alivio 1"	un	$ 376.720,000	1,00	$ 376.720		$ -	1,00	$ 376.720		$ -	1,00	$ 376.720	1,00	$ 376.720,00	100%			
23.3.18.		Suministro e instalación Copa concentrica Acero - Inox unión soldada 2.1/2" x 1"	un	$ 24.456,000	1,00	$ 24.456		$ -	1,00	$ 24.456		$ -	1,00	$ 24.456	1,00	$ 24.456,00	100%			
23.3.19.		Suministro e instalación Tubería descarga PVC - P RDE 21 2"	ml	$ 19.380,000	7,00	$ 135.660	11,45	$ 221.901	18,45	$ 357.561	12,90	$ 250.002	5,55	$ 107.559	18,45	$ 357.561,00	264%			
23.3.20.		Suministro e instalación Unión transición brida acero inoxidable a PVC 2.1/2"	un	$ 116.350,000	1,00	$ 116.350		$ -	1,00	$ 116.350		$ -	1,00	$ 116.350	1,00	$ 116.350,00	100%			
23.3.21.		Suministro e instalación Tubería lavado PVC - P RDE 21 3"	ml	$ 49.420,000	10,00	$ 494.200	0,04	$ 1.977	10,04	$ 496.177		$ -	10,04	$ 496.177	10,04	$ 496.177,00	100%			
23.3.22.		Suministro e instalación Válvula cortina 3"	un	$ 688.620,000	1,00	$ 688.620		$ -	1,00	$ 688.620		$ -	1,00	$ 688.620	1,00	$ 688.620,00	100%			
23.3.23.		Suministro e instalación Tubería rebose PVC - P RDE 21 3"	ml	$ 49.420,000	2,00	$ 98.840	10,00	$ 494.200	12,00	$ 593.040		$ -	12,00	$ 593.040	12,00	$ 593.040,00	600%			
23.3.24.		Suministro e instalación Válvula flotador control piloto rosca NPT 1"	un	$ 153.349,000	1,00	$ 153.349	7,00	$ 1.073.443	8,00	$ 1.226.792		$ -	8,00	$ 1.226.792	8,00	$ 1.226.792,00	800%			
23.3.25.		Suministro e instalación Flotadora HK completa bola cobre 1"	un	$ 160.539,000	1,00	$ 160.539		$ -	1,00	$ 160.539		$ -	1,00	$ 160.539	1,00	$ 160.539,00	100%			
23.3.26.		Suministro e instalación Soporte tipo pera 2 "	un	$ 8.407,000	4,00	$ 33.628		$ -	4,00	$ 33.628		$ -	4,00	$ 33.628	4,00	$ 33.628,00	100%			
23.3.27.		Suministro e instalación Soporte tipo pera 1"	un	$ 6.525,000	3,00	$ 19.575		$ -	3,00	$ 19.575		$ -	3,00	$ 19.575	3,00	$ 19.575,00	100%			
23.4		CUARTO DE BOMBAS RCI						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.4.1.		Equipo de bombeo RCI pentair aurora single inline fire pump-serie 911 listada y certificada, para un punto de operación de Q=150 gpm, CDT=100 PSI y una potencia de 20 HP o similar, que cumpla las condiciones de diseño. adicionalmente se tiene una bomba jockey aurora pvm(x)2 series listada y certificada, para un punto de operación de Q=7.5 gpm, CDT=110 PSI y una potencia de 1.0 HP o similar, que cumpla las condiciones de diseño	un	$ 55.664.394,000	1,00	$ 55.664.394		$ -	1,00	$ 55.664.394	0,80	$ 44.531.515	0,20	$ 11.132.879	1,00	$ 55.664.394,00	100%			
23.4.2.		Suministro e instalación Manometro de glicerina 0-300 listado y certificado	un	$ 67.983,000	6,00	$ 407.898	2,00	$ 135.966	8,00	$ 543.864		$ -	8,00	$ 543.864	8,00	$ 543.864,00	133%			
23.4.3.		Suministro e instalación Valvula compuerta tipo vastago ascendente (os&y) 2.1/2"	un	$ 239.865,000	1,00	$ 239.865		$ -	1,00	$ 239.865		$ -	1,00	$ 239.865	1,00	$ 239.865,00	100%			
23.4.4.		Suministro e instalación Placa antivortice de 13cmx13cm	un	$ 926.786,000	1,00	$ 926.786		$ -	1,00	$ 926.786		$ -	1,00	$ 926.786	1,00	$ 926.786,00	100%			
23.4.5.		Suministro e instalación Succión bomba principal Tubo acero inoxidable ø2. 1/2"	ml	$ 30.952,000	1,00	$ 30.952		$ -	1,00	$ 30.952		$ -	1,00	$ 30.952	1,00	$ 30.952,00	100%			
23.4.6.		Suministro e instalación Valvula compuerta ø1.1/2"	un	$ 672.272,000	1,00	$ 672.272		$ -	1,00	$ 672.272		$ -	1,00	$ 672.272	1,00	$ 672.272,00	100%			
23.4.7.		Suministro e instalación Succion bomba jockey Tubo acero inoxidable ø1.1/2"	ml	$ 20.330,000	1,00	$ 20.330		$ -	1,00	$ 20.330		$ -	1,00	$ 20.330	1,00	$ 20.330,00	100%			
23.4.8.		Suministro e instalación Valvula mariposa de control automático ø2. 1/2"	un	$ 542.319,000	2,00	$ 1.084.638		$ -	2,00	$ 1.084.638		$ -	2,00	$ 1.084.638	2,00	$ 1.084.638,00	100%			
23.4.9.		Suministro e instalación Valvula cheque ø2. 1/2"	un	$ 304.706,000	1,00	$ 304.706		$ -	1,00	$ 304.706		$ -	1,00	$ 304.706	1,00	$ 304.706,00	100%			
23.4.10.		Suministro e instalación Valvula de alivio ø2"	un	$ 1.209.577,000	1,00	$ 1.209.577		$ -	1,00	$ 1.209.577		$ -	1,00	$ 1.209.577	1,00	$ 1.209.577,00	100%			
23.4.11.		Suministro e instalación Descarga val alivio Tubo Acero Inox. ø2.1/2"	ml	$ 30.952,000	1,00	$ 30.952		$ -	1,00	$ 30.952		$ -	1,00	$ 30.952	1,00	$ 30.952,00	100%			
23.4.12.		Suministro e instalación Valvula mariposa de control automático ø3"	un	$ 539.752,000	1,00	$ 539.752	2,00	$ 1.079.504	3,00	$ 1.619.256		$ -	3,00	$ 1.619.256	3,00	$ 1.619.256,00	300%			
23.4.13.		Suministro e instalación Medidor de flujo ul/fm ø3"	un	$ 214.908,000	1,00	$ 214.908		$ -	1,00	$ 214.908		$ -	1,00	$ 214.908	1,00	$ 214.908,00	100%			
23.4.14.		Suministro e instalación Cabezal de prueba ø2.1/2"	un	$ 2.019.330,000	1,00	$ 2.019.330		$ -	1,00	$ 2.019.330		$ -	1,00	$ 2.019.330	1,00	$ 2.019.330,00	100%			
23.4.15.		Suministro e instalación Valvula cheque ø1.1/2"	un	$ 276.739,000	1,00	$ 276.739		$ -	1,00	$ 276.739		$ -	1,00	$ 276.739	1,00	$ 276.739,00	100%			
23.4.16.		Suministro e instalación Registro ø1.1/2"	un	$ 176.628,000	1,00	$ 176.628		$ -	1,00	$ 176.628		$ -	1,00	$ 176.628	1,00	$ 176.628,00	100%			
23.4.17.		Suministro e instalación Universal ø 1/2"	un	$ 20.151,000	4,00	$ 80.604		$ -	4,00	$ 80.604		$ -	4,00	$ 80.604	4,00	$ 80.604,00	100%			
23.4.18.		Suministro e instalación Valvula de corte ø1/2"	un	$ 50.615,000	8,00	$ 404.920	-8,00	$ (404.920)		$ -		$ -		$ -						
23.4.19.		Suministro e instalación Línea de censado en tubería de cobre 1/2"	ml	$ 28.712,000	6,00	$ 172.272		$ -	6,00	$ 172.272		$ -	6,00	$ 172.272	6,00	$ 172.272,00	100%			
23.4.20.		Suministro e instalación accesorios cobre 1/2"	un	$ 5.783,000	9,00	$ 52.047	-4,00	$ (23.132)	5,00	$ 28.915		$ -	5,00	$ 28.915	5,00	$ 28.915,00	56%			
23.4.21.		Suministro e instalación Niple pasa muro Acero Inox ø2.1/2"	un	$ 107.973,00	1,00	$ 107.973	-1,00			$ -	3,00	$ 323.919		$ -						
23.4.22.		Suministro e instalación Niple pasa muro Acero Inox ø3"	un	$ 437.521,000	1,00	$ 437.521		$ -	1,00	$ 437.521	1,00	$ 437.521		$ -	1,00	$ 437.521,00	100%			
23.4.23.		Suministro e instalación Niple pasa muro Acero Inox ø1.1/2"	un	$ 142.219,000	1,00	$ 142.219		$ -	1,00	$ 142.219	1,00	$ 142.219		$ -	1,00	$ 142.219,00	100%			
23.4.24.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 3"	ml	$ 66.175,000	2,00	$ 132.350		$ -	2,00	$ 132.350		$ -	2,00	$ 132.350	2,00	$ 132.350,00	100%			
23.4.25.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 2 1/2"	ml	$ 30.952,000	2,00	$ 61.904	3,74	$ 115.635	5,74	$ 177.539		$ -	5,74	$ 177.539	5,74	$ 177.539,00	287%			
23.4.26.		Suministro e instalación Accesorios acero listado UL-FM 3"	un	$ 27.618,000	4,00	$ 110.472	14,00	$ 386.652	18,00	$ 497.124		$ -	18,00	$ 497.124	18,00	$ 497.124,00	450%			
23.4.27.		Suministro e instalación Accesorios acero listado UL-FM 2.1/2"	un	$ 25.239,000	3,00	$ 75.717	29,00	$ 731.931	32,00	$ 807.648		$ -	32,00	$ 807.648	32,00	$ 807.648,00	1067%			
23.5		REDES DE AGUA FRÍA PRESIÓN DE AGUA POTABLE						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.5.1.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 2 1/2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 46.508,000	14,30	$ 665.064	5,40	$ 251.143	19,70	$ 916.208		$ -	19,70	$ 916.208	19,70	$ 916.208,00	138%			
23.5.2.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 35.219,000	21,90	$ 771.296	-0,55	$ (19.370)	21,35	$ 751.926	21,35	$ 751.926		$ -	21,35	$ 751.926,00	97%			
23.5.3.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 1 1/2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 25.050,000	41,80	$ 1.047.090	8,20	$ 205.410	50,00	$ 1.252.500	5,00	$ 125.250	45,00	$ 1.127.250	50,00	$ 1.252.500,00	120%			
23.5.4.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 1 1/4", incluye accesorios y soportes	ml	$ 21.894,000	26,40	$ 578.002	9,00	$ 197.046	35,40	$ 775.048	13,00	$ 284.622	22,40	$ 490.426	35,40	$ 775.048,00	134%			
23.5.5.		Suministro e instalación de tubería rde 13.5 pvc-p 1", incluye accesorios y soportes	ml	$ 19.764,000	43,80	$ 865.663	4,25	$ 83.997	48,05	$ 949.660	48,05	$ 949.660		$ -	48,05	$ 949.660,00	110%			
23.5.6.		Suministro e instalación de tubería rde 11 pvc-p 3/4", incluye accesorios y soportes	ml	$ 16.956,000	116,80	$ 1.980.461	-32,80	$ (556.157)	84,00	$ 1.424.304	41,40	$ 701.978	42,60	$ 722.326	84,00	$ 1.424.304,00	72%			
23.5.7.		Suministro e instalación de tubería rde 9 pvc-p 1/2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 13.309,000	198,70	$ 2.644.498	-41,60	$ (553.654)	157,10	$ 2.090.844	157,10	$ 2.090.844		$ -	157,10	$ 2.090.844,00	79%			
23.5.8.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 2 1/2"	un	$ 485.547,000	2,00	$ 971.094	-1,00	$ (485.547)	1,00	$ 485.547		$ -	1,00	$ 485.547	1,00	$ 485.547,00	50%			
23.5.9.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 2"	un	$ 276.025,000	3,00	$ 828.075	-3,00	$ (828.075)		$ -		$ -		$ -						
23.5.10.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 11/4"	un	$ 145.798,000	4,00	$ 583.192	-1,00	$ (145.798)	3,00	$ 437.394	3,00	$ 437.394		$ -	3,00	$ 437.394,00	75%			
23.5.11.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 1"	un	$ 122.034,000	2,00	$ 244.068	2,00	$ 244.068	4,00	$ 488.136	1,00	$ 122.034	3,00	$ 366.102	4,00	$ 488.136,00	200%			
23.5.12.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 3/4"	un	$ 92.488,000	19,00	$ 1.757.272	-7,00	$ (647.416)	12,00	$ 1.109.856	9,00	$ 832.392	3,00	$ 277.464	12,00	$ 1.109.856,00	63%			
23.5.13.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 1/2"	un	$ 53.938,000	18,00	$ 970.884	-1,00	$ (53.938)	17,00	$ 916.946	17,00	$ 916.946		$ -	17,00	$ 916.946,00	94%			
23.5.14.		Suministro e instalación valvula expulsora de aire 3/4"	un	$ 332.425,000	2,00	$ 664.850		$ -	2,00	$ 664.850		$ -	2,00	$ 664.850	2,00	$ 664.850,00	100%			
23.5.15.		Suministro e instalación valvula expulsora de aire 1"	un	$ 436.974,000	1,00	$ 436.974		$ -	1,00	$ 436.974		$ -	1,00	$ 436.974	1,00	$ 436.974,00	100%			
23.5.16.		Suministro e instalación tapa registro	un	$ 11.219,000	35,00	$ 392.665	-35,00	$ (392.665)		$ -		$ -		$ -						
23.6		PUNTOS HIDRÁULICOS RED AGUA POTABLE						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.6.1.		Suministro e instalación Punto hidráulico lavamanos 1/2"	un	$ 43.335,000	34,00	$ 1.473.390	-4,00	$ (173.340)	30,00	$ 1.300.050	30,00	$ 1.300.050		$ -	30,00	$ 1.300.050,00	88%			
23.6.2.		Punto hidráulico lavaplatos1/2"	un	$ 44.350,000	9,00	$ 399.150	3,00	$ 133.050	12,00	$ 532.200	12,00	$ 532.200		$ -	12,00	$ 532.200,00	133%			
23.6.3.		Suministro e instalación Punto hidráulico vertederos 1/2"	un	$ 44.350,000	14,00	$ 620.900	-2,00	$ (88.700)	12,00	$ 532.200	12,00	$ 532.200		$ -	12,00	$ 532.200,00	86%			
23.6.4.		Suministro e instalación Punto hidráulico Ducha 1 1/4"	un	$ 75.859,000	3,00	$ 227.577		$ -	3,00	$ 227.577	3,00	$ 227.577		$ -	3,00	$ 227.577,00	100%			
23.6.5.		Suministro e instalación Punto hidráulico lavavajillas 1/2"	un	$ 43.335,000	1,00	$ 43.335		$ -	1,00	$ 43.335	1,00	$ 43.335		$ -	1,00	$ 43.335,00	100%			
23.6.6.		Suministro e instalación Punto hidráulico poceta 1/2"	un	$ 43.335,000	1,00	$ 43.335		$ -	1,00	$ 43.335		$ -	1,00	$ 43.335	1,00	$ 43.335,00	100%			
23.6.7.		Suministro e instalación Punto hidráulico Ducha 1/2"	un	$ 42.973,000	1,00	$ 42.973		$ -	1,00	$ 42.973		$ -	1,00	$ 42.973	1,00	$ 42.973,00	100%			
23.6.8.		Suministro e instalación Punto hidráulico Calentador 1/2"	un	$ 83.493,000	1,00	$ 83.493	-1,00	$ (83.493)		$ -		$ -		$ -						
23.7		REDES DE AGUA RECIRCULACIÓN						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.7.1.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 2 1/2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 46.508,000	30,40	$ 1.413.843	-9,90	$ (460.429)	20,50	$ 953.414		$ -	20,50	$ 953.414	20,50	$ 953.414,00	67%			
23.7.2.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 35.219,000	107,90	$ 3.800.130	12,10	$ 426.150	120,00	$ 4.226.280	111,00	$ 3.909.309	9,00	$ 316.971	120,00	$ 4.226.280,00	111%			
23.7.3.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 1 1/2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 25.050,000	15,60	$ 390.780	2,50	$ 62.625	18,10	$ 453.405		$ -	18,10	$ 453.405	18,10	$ 453.405,00	116%			
23.7.4.		Suministro e instalación de tubería rde 21 pvc-p 1 1/4", incluye accesorios y soportes	ml	$ 21.894,000	33,10	$ 724.691	0,90	$ 19.705	34,00	$ 744.396		$ -	34,00	$ 744.396	34,00	$ 744.396,00	103%			
23.7.5.		Suministro e instalación de tubería rde 13.5 pvc-p 1", incluye accesorios y soportes	ml	$ 19.764,000	44,50	$ 879.498	-11,00	$ (217.404)	33,50	$ 662.094	7,50	$ 148.230	26,00	$ 513.864	33,50	$ 662.094,00	75%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
23.7.6.		Suministro e instalación de tubería rde 11 pvc-p 3/4", incluye accesorios y soportes	ml	$ 16.956,000	79,80	$ 1.353.089	-22,30	$ (378.119)	57,50	$ 974.970	57,50	$ 974.970		$ -	57,50	$ 974.970,00	72%			
23.7.7.		Suministro e instalación de tubería rde 9 pvc-p 1/2", incluye accesorios y soportes	ml	$ 13.309,000	174,30	$ 2.319.759	-23,20	$ (308.769)	151,10	$ 2.010.990	151,10	$ 2.010.990		$ -	151,10	$ 2.010.990,00	87%			
23.7.8.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 2 1/2"	un	$ 485.547,000	2,00	$ 971.094	2,00	$ 971.094	4,00	$ 1.942.188		$ -	4,00	$ 1.942.188	4,00	$ 1.942.188,00	200%			
23.7.9.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 2"	un	$ 276.025,000	6,00	$ 1.656.150	-2,00	$ (552.050)	4,00	$ 1.104.100	3,00	$ 828.075	1,00	$ 276.025	4,00	$ 1.104.100,00	67%			
23.7.10.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 1"	un	$ 122.034,000	3,00	$ 366.102	-3,00	$ (366.102)		$ -		$ -		$ -						
23.7.11.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 3/4"	un	$ 92.488,000	6,00	$ 554.928	-2,00	$ (184.976)	4,00	$ 369.952	2,00	$ 184.976	2,00	$ 184.976	4,00	$ 369.952,00	67%			
23.7.12.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 1/2"	un	$ 53.938,000	6,00	$ 323.628	3,00	$ 161.814	9,00	$ 485.442	9,00	$ 485.442		$ -	9,00	$ 485.442,00	150%			
23.7.13.		Suministro e instalación valvula expulsora de aire 3/4"	un	$ 332.425,000	1,00	$ 332.425		$ -	1,00	$ 332.425		$ -	1,00	$ 332.425	1,00	$ 332.425,00	100%			
23.7.14.		Suministro e instalación valvula expulsora de aire 1"	un	$ 436.974,000	2,00	$ 873.948		$ -	2,00	$ 873.948		$ -	2,00	$ 873.948	2,00	$ 873.948,00	100%			
23.7.15.		Señalización en llave mangueras de "PRECAUCIÓN, AGUA NO POTABLE, NO BEBER", incluye pictografía	un	$ 12.455,000	22,00	$ 274.010	-22,00	$ (274.010)		$ -		$ -		$ -						
23.7.16.		Suministro e instalación tapa registro	un	$ 11.219,000	17,00	$ 190.723	-17,00	$ (190.723)		$ -		$ -		$ -						
23.8		PUNTOS HIDRÁULICOS RED RECIRCULACIÓN						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.8.1.		Suministro e instalación Punto hidráulico Sanitarios de tanque 1/2"	un	$ 47.337,000	9,00	$ 426.033		$ -	9,00	$ 426.033	9,00	$ 426.033		$ -	9,00	$ 426.033,00	100%			
23.8.2.		Suministro e instalación Punto hidráulico Orinal de fluxometro 3/4"	un	$ 43.156,000	8,00	$ 345.248		$ -	8,00	$ 345.248	8,00	$ 345.248		$ -	8,00	$ 345.248,00	100%			
23.8.3.		Suministro e instalación Punto hidráulico Llave manguera 1/2"	un	$ 43.335,000	20,00	$ 866.700	-2,00	$ (86.670)	18,00	$ 780.030	7,00	$ 303.345	11,00	$ 476.685	18,00	$ 780.030,00	90%			
23.8.4.		Suministro e instalación Punto hidráulico Sanitarios de fluxometro 1 1/2"	un	$ 96.578,000	19,00	$ 1.834.982	-3,00	$ (289.734)	16,00	$ 1.545.248	16,00	$ 1.545.248		$ -	16,00	$ 1.545.248,00	84%			
23.8.5.		Suministro e instalación Punto hidráulico Pocetas de aseo 1/2"	un	$ 43.886,000	2,00	$ 87.772		$ -	2,00	$ 87.772		$ -	2,00	$ 87.772	2,00	$ 87.772,00	100%			
23.9		REDES DE AGUA CALIENTE PRESIÓN DE AGUA POTABLE						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.9.1.		Suministro e instalación de tubería rde 11 cpvc-p 1", incluye accesorios y soportes	ml	$ 62.272,000	2,70	$ 168.134	-2,70	$ (168.134)		$ -		$ -		$ -						
23.9.2.		Suministro e instalación de tubería rde 11 cpvc-p 3/4", incluye accesorios	ml	$ 31.265,000	13,10	$ 409.572	-13,10	$ (409.572)		$ -		$ -		$ -						
23.9.3.		Suministro e instalación de tubería rde 11 cpvc-p 1/2", incluye accesorios	ml	$ 27.205,000	7,90	$ 214.920	-7,90	$ (214.920)		$ -		$ -		$ -						
23.9.4.		Suministro e instalación Registro compuerta pesado red white 1"	un	$ 122.034,000	1,00	$ 122.034	-1,00	$ (122.034)		$ -		$ -		$ -						
23.9.5.		Suministro e instalación tapa registro	un	$ 11.219,000	1,00	$ 11.219	-1,00	$ (11.219)		$ -		$ -		$ -						
23.10		PUNTOS HIDRÁULICOS RED AGUA CALIENTE						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.10.1.		Suministro e instalación Punto hidráulico Calentador 1/2"	un	$ 83.493,000	1,00	$ 83.493		$ -	1,00	$ 83.493		$ -	1,00	$ 83.493	1,00	$ 83.493,00	100%			
23.10.2.		Suministro e instalación Punto hidráulico Lavaplatos 1/2"	un	$ 77.860,000	5,00	$ 389.300	1,00	$ 77.860	6,00	$ 467.160		$ -	6,00	$ 467.160	6,00	$ 467.160,00	120%			
23.10.3.		Suministro e instalación Punto hidráulico Vertedero 1/2"	un	$ 77.860,000	1,00	$ 77.860		$ -	1,00	$ 77.860		$ -	1,00	$ 77.860	1,00	$ 77.860,00	100%			
23.11		TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.11.1.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 200 mm 8"	ml	$ 55.808,000	10,00	$ 558.080	-8,00	$ (446.464)	2,00	$ 111.616	2,00	$ 111.616		$ -	2,00	$ 111.616,00	20%			
23.11.2.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 160 mm 6"	ml	$ 42.383,000	72,50	$ 3.072.768	18,20	$ 771.371	90,70	$ 3.844.138	90,70	$ 3.844.138		$ -	90,70	$ 3.844.138,00	125%			
23.11.3.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 110 mm 4"	ml	$ 25.388,000	19,30	$ 489.988	-4,93	$ (125.163)	14,37	$ 364.826	14,37	$ 364.826		$ -	14,37	$ 364.826,00	74%			
23.11.4.		CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED PÚBLICA POZO A POZO	un	$ 2.042.376,000	1,00	$ 2.042.376		$ -	1,00	$ 2.042.376	1,00	$ 2.042.376		$ -	1,00	$ 2.042.376,00	100%			
23.12		RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.12.1.		Suministro e instalación tubería pvc sanitaria 4", incluido accesorios y soportes	ml	$ 42.157,000	201,80	$ 8.507.283	20,70	$ 872.650	222,50	$ 9.379.933	222,50	$ 9.379.933		$ -	222,50	$ 9.379.933,00	110%			
23.12.2.		Suministro e instalación tubería pvc sanitaria 3", incluido accesorios y soportes	ml	$ 32.744,000	138,70	$ 4.541.593	4,30	$ 140.799	143,00	$ 4.682.392	143,00	$ 4.682.392		$ -	143,00	$ 4.682.392,00	103%			
23.12.3.		Suministro e instalación tubería pvc sanitaria 2", incluido accesorios y soportes	ml	$ 29.366,000	116,50	$ 3.421.139	3,95	$ 115.996	120,45	$ 3.537.135	120,45	$ 3.537.135		$ -	120,45	$ 3.537.135,00	103%			
23.12.4.		Suministro e instalación Junta de expansión 3"	un	$ 46.911,000	2,00	$ 93.822	-2,00	$ (93.822)		$ -		$ -		$ -						
23.12.5.		Suministro e instalación Junta de expansión 4"	un	$ 53.540,000	4,00	$ 214.160	-4,00	$ (214.160)		$ -		$ -		$ -						
23.12.6.		Suministro e instalación Junta de expansión 6"	un	$ 104.999,000	1,00	$ 104.999	-1,00	$ (104.999)		$ -		$ -		$ -						
23.12.7.		Suministro e instalación tapa registro	un	$ 11.219,000	11,00	$ 123.409	-11,00	$ (123.409)		$ -		$ -		$ -						
23.13		SALIDAS SANITARIAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.13.1.		Suministro e instalación Salida sanitaria sanitario 4"	un	$ 51.894,000	28,00	$ 1.453.032		$ -	28,00	$ 1.453.032	28,00	$ 1.453.032		$ -	28,00	$ 1.453.032,00	100%			
23.13.2.		Suministro e instalación Salida sanitaria orinales 2"	un	$ 43.899,000	8,00	$ 351.192		$ -	8,00	$ 351.192	8,00	$ 351.192		$ -	8,00	$ 351.192,00	100%			
23.13.3.		Suministro e instalación Salida sanitaria lavamanos 2"	un	$ 43.899,000	34,00	$ 1.492.566	1,00	$ 43.899	35,00	$ 1.536.465	35,00	$ 1.536.465		$ -	35,00	$ 1.536.465,00	103%			
23.13.4.		Suministro e instalación Salida sanitaria duchas 4"	un	$ 76.159,000	4,00	$ 304.636	-4,00	$ (304.636)		$ -		$ -		$ -						
23.13.5.		Suministro e instalación Salida sanitaria lavaplatos 2"	un	$ 43.899,000	9,00	$ 395.091	7,00	$ 307.293	16,00	$ 702.384	10,00	$ 438.990	6,00	$ 263.394	16,00	$ 702.384,00	178%			
23.13.6.		Suministro e instalación Salida sanitaria lavavajillas 2"	un	$ 43.899,000	1,00	$ 43.899		$ -	1,00	$ 43.899	1,00	$ 43.899		$ -	1,00	$ 43.899,00	100%			
23.13.7.		Suministro e instalación Salida sanitaria vertedero 2"	un	$ 38.641,000	14,00	$ 540.974	-3,00	$ (115.923)	11,00	$ 425.051	11,00	$ 425.051		$ -	11,00	$ 425.051,00	79%			
23.13.8.		Suministro e instalación Sifon de piso 3"	un	$ 45.057,000	43,00	$ 1.937.451	-7,00	$ (315.399)	36,00	$ 1.622.052	36,00	$ 1.622.052		$ -	36,00	$ 1.622.052,00	84%			
23.13.9.		Suministro e instalación Sifon de piso 2"	un	$ 29.734,000	5,00	$ 148.670	-5,00	$ (148.670)		$ -		$ -		$ -						
23.13.10.		Suministro e instalación Salida sanitaria duchas 3"	un	$ 45.057,000	1,00	$ 45.057	3,00	$ 135.171	4,00	$ 180.228		$ -	4,00	$ 180.228	4,00	$ 180.228,00	400%			
23.14		RED DE VENTILACIONES						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.14.1.		Suministro e instalación Tubería pvc L 4", incluido accesorios	ml	$ 32.353,000	20,40	$ 660.001	-20,40	$ (660.001)		$ -		$ -		$ -						
23.14.2.		Suministro e instalación Tubería pvc L 3", incluido accesorios	ml	$ 20.615,000	30,90	$ 637.004	-17,00	$ (350.455)	13,90	$ 286.549	13,90	$ 286.549		$ -	13,90	$ 286.549,00	45%			
23.14.3.		Suministro e instalación Tubería pvc L 2", incluido accesorios	ml	$ 19.035,000	81,10	$ 1.543.739	-11,30	$ (215.096)	69,80	$ 1.328.643	69,80	$ 1.328.643		$ -	69,80	$ 1.328.643,00	86%			
23.14.4.		Suministro e instalación Valvula de aireación 2"	un	$ 44.141,000	2,00	$ 88.282	-2,00	$ (88.282)		$ -		$ -		$ -						
23.15		TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.15.1.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 250 mm 10", incluido accesorios	ml	$ 110.921,000	35,30	$ 3.915.511	1,30	$ 144.197	36,60	$ 4.059.709	36,60	$ 4.059.709		$ -	36,60	$ 4.059.709,00	104%			
23.15.2.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 200 mm 8"	ml	$ 55.808,000	15,40	$ 859.443	0,70	$ 39.066	16,10	$ 898.509	16,10	$ 898.509		$ -	16,10	$ 898.509,00	105%			
23.15.3.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 160 mm 6"	ml	$ 42.383,000	63,50	$ 2.691.321	6,90	$ 292.443	70,40	$ 2.983.763	70,40	$ 2.983.763		$ -	70,40	$ 2.983.763,00	111%			
23.15.4.		Suministro e instalación Tubería alcantarillado novafort o similar 110 mm 4"	ml	$ 25.388,000	7,20	$ 182.794	1,30	$ 33.004	8,50	$ 215.798	8,50	$ 215.798		$ -	8,50	$ 215.798,00	118%			
23.16		RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.16.1.		Suministro e instalación tubería pvc sanitaria 4", incluido accesorios y soportes	ml	$ 42.157,000	625,30	$ 26.360.772	-19,30	$ (813.630)	606,00	$ 25.547.142	555,10	$ 23.401.351	50,90	$ 2.145.791	606,00	$ 25.547.142,00	97%			
23.16.2.		Suministro e instalación Tubería pvc sanitaria 3", incluido accesorios y soportes	ml	$ 32.744,000	127,50	$ 4.174.860	18,20	$ 595.941	145,70	$ 4.770.801	35,70	$ 1.168.961	110,00	$ 3.601.840	145,70	$ 4.770.801,00	114%			
23.16.3.		Suministro e instalación Junta de expansión 4" (solo verticales: una cada dos pisos)	un	$ 53.541,000	20,00	$ 1.070.820	-20,00	$ (1.070.820)		$ -		$ -		$ -						
23.16.4.		Suministro e instalación Junta de expansión 3" (solo verticales: una cada dos pisos)	un	$ 46.911,000	6,00	$ 281.466	-6,00	$ (281.466)		$ -		$ -		$ -						
23.16.5.		Suministro e instalación Tragante 4"	un	$ 40.288,000	10,00	$ 402.880	-10,00	$ (402.880)		$ -		$ -		$ -						
23.16.6.		Suministro e instalación Tragante 3"	un	$ 27.092,000	17,00	$ 460.564	23,00	$ 623.116	40,00	$ 1.083.680		$ -	40,00	$ 1.083.680	40,00	$ 1.083.680,00	235%			
23.16.7.		Suministro e instalación Sifón 4"	un	$ 76.159,000	70,00	$ 5.331.130	6,00	$ 456.954	76,00	$ 5.788.084	76,00	$ 5.788.084		$ -	76,00	$ 5.788.084,00	109%			
23.16.8.		Suministro e instalación Sifón 3"	un	$ 45.057,000	3,00	$ 135.171		$ -	3,00	$ 135.171	3,00	$ 135.171		$ -	3,00	$ 135.171,00	100%			
23.16.9.		Suministro e instalación Geotextil T 2100	m2	$ 6.842,000	13,00	$ 88.946	-13,00	$ (88.946)		$ -		$ -		$ -						
23.17		RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.17.1.		Suministro e instalación Tuberia PVC C-900 6", incluido accesorios y pintura	ml	$ 569.245,000	10,00	$ 5.692.450		$ -	10,00	$ 5.692.450		$ -	10,00	$ 5.692.450	10,00	$ 5.692.450,00	100%			
23.17.2.		Suministro e instalación Tuberia PVC C-900 4", incluido accesorios y pintura	ml	$ 118.315,000	107,00	$ 12.659.705	-107,00	$ (12.659.705)		$ -		$ -		$ -						
23.17.3.		Suministro e instalación Tuberia Blazemaster 2 1/2", incluido accesorios y pintura	ml	$ 208.264,000	81,00	$ 16.869.384	14,70	$ 3.061.481	95,70	$ 19.930.865	95,70	$ 19.930.865		$ -	95,70	$ 19.930.865,00	118%			
23.17.4.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 6", incluido accesorios, soportes, coupling y pintura	ml	$ 297.851,000	3,00	$ 893.553	98,50	$ 29.338.324	101,50	$ 30.231.877	12,00	$ 3.574.213	87,50	$ 26.061.963	99,50	$ 29.636.175,00	3317%	2,00	$ 595.702,00	67%
23.17.5.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 4", incluido accesorios, soportes, coupling y pintura	ml	$ 152.249,000	36,00	$ 5.480.964	176,74	$ 26.908.488	212,74	$ 32.389.452	119,08	$ 18.129.811	93,66	$ 14.259.641	212,74	$ 32.389.452,00	591%			
23.17.6.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 2.1/2", incluido accesorios, soportes, coupling, strap y pintura	ml	$ 83.226,000	83,00	$ 6.907.758	202,72	$ 16.871.575	285,72	$ 23.779.333	124,50	$ 10.361.637	161,22	$ 13.417.696	285,72	$ 23.779.333,00	344%			
23.17.7.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 2", incluido accesorios, soportes, coupling strap y pintura	ml	$ 54.692,000	770,00	$ 42.112.840	115,71	$ 6.328.411	885,71	$ 48.441.251	625,71	$ 34.221.331	260,00	$ 14.219.920	885,71	$ 48.441.251,00	115%			
23.17.8.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 10 - 1.1/2", incluido accesorios, soportes, coupling, strap y pintura	ml	$ 43.531,000	33,00	$ 1.436.523	-0,03	$ (1.306)	32,97	$ 1.435.217	32,97	$ 1.435.217		$ -	32,97	$ 1.435.217,00	100%			
23.17.9.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 40 - 1.1/4", incluido accesorios, soportes y pintura	ml	$ 61.591,000	333,00	$ 20.509.803	50,24	$ 3.094.332	383,24	$ 23.604.135	305,53	$ 18.817.898	77,71	$ 4.786.237	383,24	$ 23.604.135,00	115%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
23.17.10.		Suministro e instalación Tuberia acero al carbon SCH 40 - 1", incluido accesorios, soportes y pintura	ml	$ 56.503,000	64,00	$ 3.616.192	139,10	$ 7.859.567	203,10	$ 11.475.759	126,42	$ 7.143.110	76,68	$ 4.332.650	203,10	$ 11.475.759,00	317%			
23.17.11.		Suministro e instalación Restrictores Bell Restrainer serie 300 CHD 6"	un	$ 363.463,000	11,00	$ 3.998.093	-11,00	$ (3.998.093)		$ -		$ -		$ -						
23.17.12.		Suministro e instalación Restrictores Tuf Grip Hexagonal HD con Kit 6"	un	$ 478.692,000	2,00	$ 957.384	-2,00	$ (957.384)		$ -		$ -		$ -						
23.17.13.		Suministro e instalación Restrictores Bell Restrainer serie 300CHD 4"	un	$ 281.303,000	20,00	$ 5.626.060	-20,00	$ (5.626.060)		$ -		$ -		$ -						
23.17.14.		Suministro e instalación Restrictores Tuf Grip Hexagonal HD con Kit 4"	un	$ 247.453,000	18,00	$ 4.454.154	-18,00	$ (4.454.154)		$ -		$ -		$ -						
23.17.15.		Suministro e instalacion cheque ul/fm 2 1/2"	un	$ 542.898,000	2,00	$ 1.085.796		$ -	2,00	$ 1.085.796	2,00	$ 1.085.796		$ -	2,00	$ 1.085.796,00	100%			
23.17.16.		Suministro e instalación Válvula de prueba y drenaje ul/fm 1"	un	$ 624.256,000	2,00	$ 1.248.512		$ -	2,00	$ 1.248.512	2,00	$ 1.248.512		$ -	2,00	$ 1.248.512,00	100%			
23.17.17.		Suministro e instalación Valvula mariposa supervisada 2 1/2"	un	$ 532.151,000	2,00	$ 1.064.302		$ -	2,00	$ 1.064.302	2,00	$ 1.064.302		$ -	2,00	$ 1.064.302,00	100%			
23.17.18.		Suministro e instalación Sensor de flujo 2 1/2"	un	$ 390.682,000	2,00	$ 781.364		$ -	2,00	$ 781.364	2,00	$ 781.364		$ -	2,00	$ 781.364,00	100%			
23.17.19.		Suministro e instalación Manometro dial	un	$ 89.513,000	2,00	$ 179.026		$ -	2,00	$ 179.026	2,00	$ 179.026		$ -	2,00	$ 179.026,00	100%			
23.17.20.		Suministro e instalación Reg. P/d red white para linea de drenaje 2.1/2"	un	$ 533.914,000	2,00	$ 1.067.828		$ -	2,00	$ 1.067.828	2,00	$ 1.067.828		$ -	2,00	$ 1.067.828,00	100%			
23.17.21.		Suministro e instalacion rociador tipo pendiente k= 5.6 respuesta rápida 1/2"	un	$ 64.572,000	258,00	$ 16.659.576	16,00	$ 1.033.152	274,00	$ 17.692.728	274,00	$ 17.692.728		$ -	274,00	$ 17.692.728,00	106%			
23.17.22.		Suminsitro e instalacion soporte cuatro vías sismoresistentes 4"	un	$ 129.612,000	8,00	$ 1.036.896		$ -	8,00	$ 1.036.896	8,00	$ 1.036.896		$ -	8,00	$ 1.036.896,00	100%			
23.17.23.		Suministro e instalación soporte cuatro vías sismoresistentes 2 1/2"	un	$ 128.371,000	9,00	$ 1.155.339		$ -	9,00	$ 1.155.339	9,00	$ 1.155.339		$ -	9,00	$ 1.155.339,00	100%			
23.17.24.		Suministro e instalación soporte cuatro vías sismoresistentes 2"	un	$ 127.905,000	8,00	$ 1.023.240		$ -	8,00	$ 1.023.240	8,00	$ 1.023.240		$ -	8,00	$ 1.023.240,00	100%			
23.17.25.		Suministro e instalacion siamesa 6" x 2-1/2" x 2-1/2" x 2-1/2" con cheque integrado	un	$ 2.476.822,000	1,00	$ 2.476.822		$ -	1,00	$ 2.476.822	1,00	$ 2.476.822		$ -	1,00	$ 2.476.822,00	100%			
23.17.26.		Suministro e instalacion siamesa 2-1/2"	un	$ 460.454,000	1,00	$ 460.454		$ -	1,00	$ 460.454	1,00	$ 460.454		$ -	1,00	$ 460.454,00	100%			
23.17.27.		Suministro e instalación Toma fija para bomberos 2.1/2"	un	$ 182.026,000	11,00	$ 2.002.286	-3,00	$ (546.078)	8,00	$ 1.456.208	5,00	$ 910.130	3,00	$ 546.078	8,00	$ 1.456.208,00	73%			
23.17.28.		Suministro e instalación Transición PVC C-900 a Acero 6"	un	$ 426.814,000	1,00	$ 426.814	-1,00	$ (426.814)		$ -		$ -		$ -						
23.17.29.		Suministro e instalación Transición PVC C-900 a Acero 4"	un	$ 385.241,000	3,00	$ 1.155.723	-3,00	$ (1.155.723)		$ -		$ -		$ -						
23.17.30.		Suministro e instalación Transición Blazemaster a Acero 2.1/2"	un	$ 540.919,000	3,00	$ 1.622.757	1,00	$ 540.919	4,00	$ 2.163.676		$ -	4,00	$ 2.163.676	4,00	$ 2.163.676,00	133%			
23.17.31.		Suministro e instalación Válvula expulsora de aire 1"	un	$ 436.974,000	5,00	$ 2.184.870		$ -	5,00	$ 2.184.870		$ -	5,00	$ 2.184.870	5,00	$ 2.184.870,00	100%			
23.17.32.		Suministro e instalación Extintor portatil multiproposito ABC 10 lb	un	$ 77.886,000	18,00	$ 1.401.948		$ -	18,00	$ 1.401.948		$ -	18,00	$ 1.401.948	18,00	$ 1.401.948,00	100%			
23.17.33.		Suministro e instalación Extintor portatil CO2 lb	un	$ 266.192,000	3,00	$ 798.576		$ -	3,00	$ 798.576		$ -	3,00	$ 798.576	3,00	$ 798.576,00	100%			
23.17.34.		Suministro e instalación Extintor clase C 10 lb	un	$ 271.327,000	4,00	$ 1.085.308		$ -	4,00	$ 1.085.308		$ -	4,00	$ 1.085.308	4,00	$ 1.085.308,00	100%			
23.17.35.		Suministro e instalación Extintor clase K 10 lb	un	$ 245.649,000	1,00	$ 245.649		$ -	1,00	$ 245.649		$ -	1,00	$ 245.649	1,00	$ 245.649,00	100%			
23.17.36.		Suministro e instalación Conjunto de separacion sismica 2 1/2"	un	$ 394.554,000	2,00	$ 789.108	1,00	$ 394.554	3,00	$ 1.183.662	3,00	$ 1.183.662		$ -	3,00	$ 1.183.662,00	150%			
23.17.37.		Suministro e instalación Conjunto de separacion sismica 2 "	un	$ 329.056,000	4,00	$ 1.316.224		$ -	4,00	$ 1.316.224	4,00	$ 1.316.224		$ -	4,00	$ 1.316.224,00	100%			
23.17.38.		Suministro e instalación Registro 1"	un	$ 122.034,000	5,00	$ 610.170	-1,00	$ (122.034)	4,00	$ 488.136	4,00	$ 488.136		$ -	4,00	$ 488.136,00	80%			
23.17.39.		Suministro e instalación Caja/gabinete rociadores de repuesto (contiene 6 rociadores de respuesta rápida K=5.6 TEMP. 135°F Tipo pendent)	un	$ 484.208,000	1,00	$ 484.208	-1,00	$ (484.208)		$ -		$ -		$ -						
23.18		RED DE GAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.18.1.		Suministro e instalación Tuberia HG gas 1 1/2", incluido accesorios	ml	$ 85.117,000	1,90	$ 161.722	-1,90	$ (161.722)		$ -		$ -		$ -						
23.18.2.		Suministro e instalación Tubería Cobre L gas 1 1/4", incluido accesorios	ml	$ 152.057,000	49,40	$ 7.511.616	-0,10	$ (15.206)	49,30	$ 7.496.410	46,30	$ 7.040.239	3,00	$ 456.171	49,30	$ 7.496.410,00	100%			
23.18.3.		Suministro e instalación Tubería Cobre L gas 1", incluido accesorios	ml	$ 37.188,000	19,60	$ 728.885	-16,60	$ (617.321)	3,00	$ 111.564		$ -	3,00	$ 111.564	3,00	$ 111.564,00	15%			
23.18.4.		Suministro e instalación Tubería Cobre L gas 3/4", incluido accesorios	ml	$ 38.648,000	51,90	$ 2.005.831	8,75	$ 338.170	60,65	$ 2.344.001	60,65	$ 2.344.001		$ -	60,65	$ 2.344.001,00	117%			
23.18.5.		Suministro e instalación Tubería Cobre L gas 1/2", incluido accesorios	ml	$ 33.524,000	19,20	$ 643.661	-14,40	$ (482.746)	4,80	$ 160.915	4,80	$ 160.915		$ -	4,80	$ 160.915,00	25%			
23.18.6.		Suministro e instalación Valvula bola de 1 1/4" para gas	un	$ 168.025,000	1,00	$ 168.025		$ -	1,00	$ 168.025		$ -	1,00	$ 168.025	1,00	$ 168.025,00	100%			
23.18.7.		Suministro e instalación Valvula bola de 3/4" para gas	un	$ 60.059,000	5,00	$ 300.295		$ -	5,00	$ 300.295	5,00	$ 300.295		$ -	5,00	$ 300.295,00	100%			
23.18.8.		Suministro e instalación Valvula bola de 1/2" para gas	un	$ 44.554,000	2,00	$ 89.108	-1,00	$ (44.554)	1,00	$ 44.554	1,00	$ 44.554		$ -	1,00	$ 44.554,00	50%			
23.18.9.		Suministro e instalación Regulador primera etapa (media presion)	un	$ 309.184,000	1,00	$ 309.184	-1,00	$ (309.184)		$ -		$ -		$ -						
23.18.10.		Suministro e instalación Regulador asociado sin venteo	un	$ 61.840,000	7,00	$ 432.880	-7,00	$ (432.880)		$ -		$ -		$ -						
23.19		PUNTOS DE GAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.19.1.		Suministro e instalación Punto de gas Azafates (baño maria) 3/4"	un	$ 59.456,000	1,00	$ 59.456		$ -	1,00	$ 59.456	1,00	$ 59.456		$ -	1,00	$ 59.456,00	100%			
23.19.2.		Suministro e instalación Punto de gas sarten basculante 3/4"	un	$ 59.456,000	1,00	$ 59.456		$ -	1,00	$ 59.456	1,00	$ 59.456		$ -	1,00	$ 59.456,00	100%			
23.19.3.		Suministro e instalación Punto de gas cocina industrial - Estufa enana 3/4"	un	$ 59.151,000	2,00	$ 118.302		$ -	2,00	$ 118.302	2,00	$ 118.302		$ -	2,00	$ 118.302,00	100%			
23.19.4.		Suministro e instalación Punto de gas horno combi 3/4"	un	$ 59.456,000	1,00	$ 59.456		$ -	1,00	$ 59.456	1,00	$ 59.456		$ -	1,00	$ 59.456,00	100%			
23.19.5.		Suministro e instalación Punto Calentador de acumulación a gas 37,85L 1/2"	un	$ 77.899,000	1,00	$ 77.899		$ -	1,00	$ 77.899	1,00	$ 77.899		$ -	1,00	$ 77.899,00	100%			
23.19.6.		Suministro e instalación Punto de gas estufa de 4 quemadores 1/2"	un	$ 53.930,000	1,00	$ 53.930	1,00	$ 53.930	2,00	$ 107.860	2,00	$ 107.860		$ -	2,00	$ 107.860,00	200%			
23.20		OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.20.1.		Cajas de inspeccion agua residual 60 cm x 60 cm en ladrillo recocido concreto común, mortero impermeabilizado, malla electrosoldada, marco, tapa y manija para tapa. Profundidad maxima de 1.70m	un	$ 305.232,000	10,00	$ 3.052.320	-2,00	$ (610.464)	8,00	$ 2.441.856	8,00	$ 2.441.856		$ -	8,00	$ 2.441.856,00	80%			
23.20.2.		Cajas de inspeccion agua lluvia 80 cm x 80 cm en ladrillo recocido concreto común, mortero impermeabilizado, malla electrosoldada, marco, tapa y manija para tapa. Profundidad maxima de 1.35m	un	$ 442.793,000	1,00	$ 442.793	2,00	$ 885.586	3,00	$ 1.328.379	2,00	$ 885.586	1,00	$ 442.793	3,00	$ 1.328.379,00	300%			
23.20.3.		Cajas de inspeccion agua lluvia 60 cm x 60 cm en ladrillo recocido concreto común, mortero impermeabilizado, malla electrosoldada, marco, tapa y manija para tapa. Pprodundidad maxima de 1.70m	un	$ 305.232,000	11,00	$ 3.357.552	4,00	$ 1.220.928	15,00	$ 4.578.480	11,00	$ 3.357.552	4,00	$ 1.220.928	15,00	$ 4.578.480,00	136%			
23.20.4.		Carcamo en concreto común de 15 cm x 10 cm,acero figurado, formaleta, malla electrosoldada e incluye rejilla metálica	ml	$ 205.486,000	42,80	$ 8.794.801	-32,80	$ (6.739.941)	10,00	$ 2.054.860	46,25	$ 9.503.728		$ -	46,25	$ 9.503.728,00	108%	-36,25	-$ 7.448.867,00	-85%
23.20.5.		Trampa de grasas fabricada in situ 70cm x 70 cm	un	$ 350.886,000	1,00	$ 350.886	1,00	$ 350.886	2,00	$ 701.772	2,00	$ 701.772		$ -	2,00	$ 701.772,00	200%			
23.20.6.		Placa de protección para tubería de descarga con acero figurado y formaleta	ml	$ 166.798,000	7,00	$ 1.167.586	-7,00	$ (1.167.586)		$ -		$ -		$ -						
23.20.7.		Carcamo concreto gas 1 1/4" con acero figurado y formaleta	ml	$ 137.300,000	3,00	$ 411.900	-3,00	$ (411.900)		$ -		$ -		$ -						
23.20.8.		Carcamo concreto gas 1" con acero figurado y formaleta	ml	$ 137.300,000	3,00	$ 411.900	-3,00	$ (411.900)		$ -		$ -		$ -						
23.21		EXCAVACIONES Y RELLENOS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.21.1.		Excavación manual (incluye retiro)	m3	$ 53.200,000	494,00	$ 26.280.800	-214,98	$ (11.436.813)	128,79	$ 6.851.628	128,09	$ 6.814.388	0,70	$ 37.240	128,79	$ 6.851.628,00	26%			
23.21.2.		Relleno arena de peña	m3	$ 72.120,000	49,40	$ 3.562.728	5,89	$ 424.787	55,29	$ 3.987.515	55,29	$ 3.987.515		$ -	55,29	$ 3.987.515,00	112%			
23.21.3.		Relleno con material seleccionado procedente de la excavación	m3	$ 21.398,000	395,20	$ 8.456.490	-91,13	$ (1.950.000)	304,07	$ 6.506.490	304,07	$ 6.506.489		$ -	304,07	$ 6.506.490,00	77%			
23.21.4.		Relleno grava 3/4"	m3	$ 76.837,000	0,40	$ 30.735	-0,40	$ (30.735)		$ -		$ -		$ -						
23.22		POZO EYECTOR AGUAS RESIDUALES						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.22.1.		Suministro, montaje e instalación equipo sumergible agua residual motobomba IHM QT25 o similar, 0.5 HP (1 titular + 1 suplencia). Incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	un	$ 6.440.211,000	2,00	$ 12.880.422	2,00	$ 12.880.422	2,00	$ 12.880.422		$ -	2,00	$ 12.880.422	2,00	$ 12.880.422,00	100%			
23.22.2.		Suministro e instalación Tuberia pvc-p rde=21 2", incluido accesorios	ml	$ 24.118,000	39,00	$ 940.602	-17,00	$ (410.006)	22,00	$ 530.596		$ -	22,00	$ 530.596	22,00	$ 530.596,00	56%			
23.22.3.		Suministro e instalación Valvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 2"	un	$ 276.025,000	4,00	$ 1.104.100	4,00	$ 1.104.100	4,00	$ 1.104.100		$ -	4,00	$ 1.104.100	4,00	$ 1.104.100,00	100%			
23.22.4.		Suministro e instalación Cheque cortina sello nitrilo 2" cuerpo en bronce rosca npt.	un	$ 300.898,000	4,00	$ 1.203.592	4,00	$ 1.203.592	4,00	$ 1.203.592		$ -	4,00	$ 1.203.592	4,00	$ 1.203.592,00	100%			
23.22.5.		Suministro e instalación Unión universal 2" pvc rosca npt.	un	$ 46.597,000	4,00	$ 186.388	4,00	$ 186.388	4,00	$ 186.388		$ -	4,00	$ 186.388	4,00	$ 186.388,00	100%			
23.22.6.		Suministro e instalación Abrazaderas 2"	un	$ 8.938,000	6,00	$ 53.628	2,00	$ 17.876	8,00	$ 71.504		$ -	8,00	$ 71.504	8,00	$ 71.504,00	133%			
23.23		POZO EYECTOR AGUAS LLUVIAS						$ -		$ -		$ -		$ -						
23.23.1.		Suministro, montaje e instalación equipo sumergible agua residual motobomba Barnes NE 4 75-4 o similar, 7.5 HP (1 titular + 1 suplencia) que cumpla las condiciones del sistema, Q=35,33 l/s (560,0 GPM), CDT: 7 M.C.A. incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	un	$ 6.440.211,000	1,00	$ 6.440.211		$ -	1,00	$ 6.440.211		$ -	1,00	$ 6.440.211	1,00	$ 6.440.211,00	100%			
23.23.2.		Suministro e instalación Tuberia pvc-p rde=21 4", incluido accesorios	ml	$ 90.075,000	40,00	$ 3.603.000	-33,24	$ (2.994.093)	6,76	$ 608.907		$ -	6,76	$ 608.907	6,76	$ 608.907,00	17%			
23.23.3.		Suministro e instalación Valvula compuerta cuerpo en bronce rosca NPT 4"	un	$ 1.534.919,000	2,00	$ 3.069.838	2,00	$ 3.069.838	2,00	$ 3.069.838		$ -	2,00	$ 3.069.838	2,00	$ 3.069.838,00	100%			
23.23.4.		Suministro e instalación Cheque cortina sello nitrilo 4" cuerpo en bronce rosca npt.	un	$ 1.836.486,000	2,00	$ 3.672.972	2,00	$ 3.672.972	2,00	$ 3.672.972		$ -	2,00	$ 3.672.972	2,00	$ 3.672.972,00	100%			
23.23.5.		Suministro e instalación Unión universal 4" pvc rosca npt.	un	$ 210.179,000	2,00	$ 420.358	2,00	$ 420.358	2,00	$ 420.358		$ -	2,00	$ 420.358	2,00	$ 420.358,00	100%			
23.23.6.		Suministro e instalación Abrazaderas 4"	un	$ 11.043,000	2,00	$ 22.086	2,00	$ 22.086	2,00	$ 22.086		$ -	2,00	$ 22.086	2,00	$ 22.086,00	100%			
24		ASEO GENERAL DE OBRA						$ -		$ -		$ -		$ -						
24.1		GENERAL Y FINAL						$ -		$ -		$ -		$ -						
24.1.1		ASEO FINAL	m²	$ 9.226,000	7.481,98	$ 69.028.747		$ -	7.481,98	$ 69.028.747		$ -	7.481,98	$ 69.028.747	7.481,98	$ 69.028.747,00	100%			
24.1.2		ASEO GENERAL DE OBRA	mes	$ 1.621.353,000	14,00	$ 22.698.942	6,00	$ 9.728.118	20,00	$ 32.427.060	19,00	$ 30.805.707	1,00	$ 1.621.353	20,00	$ 32.427.060,00	143%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	**GRUPO ICCP**	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**Vr UNITARIO**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	CANT.	Vr PARCIAL	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**%**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**%**
NP		ITEMS NO PREVISTOS						$ -		$ -		$ -		**$ -**						
NP-01		SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDON PUBLICITARIO QUE COMPRENDE EL SOLO BANNER DE 7.0 MTS X 2.50 MTS (incluye entramado de madera de 4 x 4 cms interna en su contorno y parte central para fijación, ojaletes para fijación sobre lámina ondulada de cerramiento de fachada, fijación de la valla con tornillo y arandela a la estructura de madera de soporte sobre chapeta de madera de 4x2 cms a suministrar. No se garantiza actividades de vandalismo u otro que afecte su exposición en la vía).	un	$ 2.930.000,00			1,00	$ 2.930.000	1,00	$ 2.930.000	1,00	$ 2.930.000		**$ -**	1,00	$ 2.930.000,00	100%			
NP-02		SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDON PUBLICITARIA QUE COMPRENDE EL SOLO BANNER DE 4.50 MTS X 1.80 MTS (incluye entramado de madera de 4 x 4 cms interna en su contorno y parte central para fijación, ojaletes para fijación sobre lámina ondulada de cerramiento de fachada, fijación de la valla con tornillo y arandela a la estructura de madera de soporte sobre chapeta de madera de 4x2 cms a suministrar. No se garantiza actividades de vandalismo u otro que afecte su exposición en la vía).	un	$ 2.550.000,00			1,00	$ 2.550.000	1,00	$ 2.550.000	1,00	$ 2.550.000		**$ -**	1,00	$ 2.550.000,00	100%			
NP-03		CONSTRUCCION DE ENTIBADO DE MADERA PARA PROTECCION DETERRAPLENES O EXCAVACIONES VERTICALES PROFUNDAS PARA ANQUESSUBTERRANEOS (este entibado Servirá de formaleta pedida para fundida de muro.	m2	$ 51.100,00			250,00	$ 12.775.000	193,74	$ 9.900.114	193,74	$ 9.900.114		**$ -**	193,74	$ 9.900.114,00	77%			
NP-04		IMPLEMENTACIÓN Y OBTENCION DE CERTIFICACION RETIE-RETILAP PARA EL PROYECTO CON UN ENTE CERTIFICADOR CALIFICADO QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES ALCANCES: ALCANCE RETIE: RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA TREN DE CELDAS. (110 MTS). SUBESTACIÓN DE 225 KVA TIPO SECO. ACOMETIDA DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR HASTA EL GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. (10 MST) CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN HASTA EL TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (INCLUYE TGA, TABLEROS PARA	un	$ 21.789.850,00			1,00	$ 21.789.850	1,00	$ 21.789.850		$ -	**1,00**	**$ 21.789.850**	1,00	$ 21.789.850,00	100%			
NP-05		RESTAUARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES DE FACHADA EN HIERRO TIPO "Z Y T " QUE COMPRENDE: EL RETIRO DE VIDRIOS, RETIRO DE PASTAS FIJADORAS DE VIDRIOS CON SOPLETE, RETIRO DE PATAS DE SOPORTE PARA SER CAMBIADO POR TORNILLO DE FIJACIÓN, PELADO DE LA PINTURA EXISTENTE CON SOPLETE Y REMOVEDOR, RESTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE PARTES AFECTADAS UTILIZANDO ELEMENTOS DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, RESTITUCION DE LOS BASCULANTES A SU POSICIÓN ORIGINAL ABRIENDO HACIA AFUERA, LIJADO PROFUNDO CON GRATA Y LIJA PARA RETIRAR Y MITIGAR EL HORMIGONADO, LIMPIEZA CON ÁCIDOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA, RESTITUCIÓN DE HERRAJES FALTANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS CON SILICONA DE 4MM CRUDO CON PELÍCULA OPALIZADA E INSTALACIÓN, que desglosa:	m2	$ 397.900,00			102,00	$ 40.585.800	142,68	$ 56.772.372	60,00	$ 23.874.000	**82,68**	**$ 32.898.372**	142,68	$ 56.772.372,00	140%			
NP-06		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA ENSAMBLE DE UNION DE SOBRE PARES DE 80 cms x15 cms cal 3mm CON OCHO (8) TORNILLOS ROSCADOS DE 3/8" TUERCAS Y ARANDELAS	un	$ 141.500,00			40,00	$ 5.660.000	100,00	$ 14.150.000	100,00	$ 14.150.000		**$ -**	100,00	$ 14.150.000,00	250%			
NP-07		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS PARA ENSAMBLE DE UNION DE TIRANTES DE 60 cms x 12 cms cal 3mm CON OCHO (8) TORNILLOS, CON TUERCAS Y ARANDELAS	un	$ 128.500,00			40,00	$ 5.140.000	76,00	$ 9.766.000	76,00	$ 9.766.000		**$ -**	76,00	$ 9.766.000,00	190%			
NP-08		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE 10 X 10 CMS CAL 3/16" PARA ANCLAJE DE MURO CON VIGAS DE REFORZAMIENTO CON TORNILLO DE 40 CMS A36 INCLUYE TUERCA Y ARANDELA Y ANTICORROSIVO. (DENTRO DEL PROCESO DE INSTALACIÓN SE INCLUYE LA OBRA CIVIL DE PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA EL TORNILLO PASANTE Y LA CAJA EN EL CONCRETO Y/O MURO DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL).	un	$ 187.600,00			180,00	$ 33.768.000	180,00	$ 33.768.000	180,00	$ 33.768.000		**$ -**	180,00	$ 33.768.000,00	100%			
NP-09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO DE 3"X1/8" DE 10 CMS DE LONGITUD, PARA SOPORTES DE CORREAS DE MADERA Y METAL EN CUBIERTA DE MODULOS 1 Y 2. INCLUYE 4 PERFORACIONES Y 4 TORNILLOS AUTO PERFORANTE DE 1 PARA METAL Y/O MADERA PINTADAS CON ANTICORROSIVO	un	$ 33.700,00			548,00	$ 18.467.600	1.175,00	$ 39.597.500	1.175,00	$ 39.597.500		**$ -**	1.175,00	$ 39.597.500,00	214%			
NP-10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN TIPO SOSCO ABIERTO EN LÁMINA CAL. 18" DE LONGITUD DE 10 CMS Y DESARROLLO 24 CMS., PARA UNIONES DE CORREAS METÁLICAS EN CUBIERTA DE MODULOS 1 Y 2. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE IGUAL AL COLOR DE LAS CORREAS	un	$ 42.200,00			86,00	$ 3.629.200	350,00	$ 14.770.000	350,00	$ 14.770.000		**$ -**	350,00	$ 14.770.000,00	407%			
NP-11		SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULAS EN PLATINA CON ACERO A36 TIPO ASIENTO O CAJON PARA SOPORTE DE VIGAS DE ENTREPISO, INCLUYE 2 TORNILLOS PASANTES DE FIJACIÓN PARA LAS VIGAS DE 3/8" ROSCADO, ARANDELA Y TUERCAS.	un	$ 369.200,00			2,00	$ 738.400	13,00	$ 4.799.600	13,00	$ 4.799.600		**$ -**	13,00	$ 4.799.600,00	650%			
NP-12		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLATINAS DE ENSAMBLE Y RIGIDIZACION EXISTENTES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA (CERCHAS) DE DIFERENTES MEDIDAS QUE FUERON DESMONTADAS PARA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA DE MADERA. (INCLUYE ANTICORROSIVO)	un	$ 33.800,00			273,00	$ 9.227.400	179,00	$ 6.050.200	179,00	$ 6.050.200		**$ -**	179,00	$ 6.050.200,00	66%			
NP-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS DE 30 cms x 5 cms cal 3mm CON TRES (3) TORNILLOS PASANTES DE 3/8", CON TUERCAS Y ARANDELAS, PARA EMPALMES DE ESTRUCTURA DE MADERA EN PARES Y/O DIAGONALES CON EL PENDOLON INCLUYE ANTICORROSIVO.	un	$ 73.500,00			38,00	$ 2.793.000	188,00	$ 13.818.000	188,00	$ 13.818.000		**$ -**	188,00	$ 13.818.000,00	495%			
NP-14		CONSTRUCCION DE ANCLAJES CON EPOXICO ADHESIVO PARA BARRAS DE ACERO EN SUPERFICIES DE CONCRETO O LADRILLO DE DIFERENTES DIAMETROS Y ACORDE A LAS LONGITUDES EXIGIDAS EN LA NORMA	un	$ 11.684,00			1600,00	$ 18.694.400	4.522,00	$ 52.835.048	4.325,00	$ 50.533.300	**197,00**	**$ 2.301.748**	4.522,00	$ 52.835.048,00	283%			
NP-15		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO INTEGRAL IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES SUBTERRANEOS DE AGUA PARA LOGRAR BAJA PERMEABILIDAD	m3	$ 1.019.335,00			265,00	$ 270.123.775	190,68	$ 194.366.798	190,68	$ 194.366.798		**$ -**	190,68	$ 194.366.798,00	72%			
NP-16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM TIPO PESADO CON ESTRUCTURA DOBLE PARA CUBIERTA TRASLUCIDA.	m2	$ 297.124,00			350,00	$ 103.993.400	235,62	$ 70.008.357		$ -	**235,62**	**$ 70.008.357**	235,62	$ 70.008.357,00	67%			
NP-17		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE MEDIDAS 14X19X39 CMS PARCIALMENTE REFORZADA PARA CONSOLIDACIÓN DE CIMENTACIONES EXISTENTES DE ACUERDO CON EL PROYECTO	m2	$ 146.273,00			170,00	$ 24.866.410	76,46	$ 11.184.034	76,46	$ 11.184.034		**$ -**	76,46	$ 11.184.034,00	45%			
NP-18		SUMINISTRO E INSTALACION DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA MALLAS Y/O ACEROS QUE LO REQUERA DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO.	m2	$ 40.341,00			768,00	$ 30.981.888	542,44	$ 21.882.572	542,44	$ 21.882.572		**$ -**	542,44	$ 21.882.572,00	71%			
NP-19		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PASANTE DE MURO EN ACERO DE 4 MM DE 50CMS LONG X 1/4" PARA FIJADO DE MALLA ELECTROSOLDADA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MUROS MODULOS 1 Y 2.	un	$ 9.113,00			200,00	$ 1.822.600		$ -		$ -		**$ -**						
NP-20		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABLIZANTE PARA SUPERFICIES DE MUROS DE TANQUES TANTO INTERNAMENTE COMO EXTERNAMENTE CONCEMENTO MARINO DENSO O SIKATOP 107 SEAL o similar producto de las mismascondiciones técnicas	m2	$ 42.362,00			220,00	$ 9.319.640	121,90	$ 5.163.928	121,90	$ 5.163.928		**$ -**	121,90	$ 5.163.928,00	55%			
NP-21		DESMONTE DE COLUMNA CIRCULAR DE LADRILLO EXISTENTE EN ACCESO PARA SU CONSERVACION COMO ELEMENTO DEL LENGUAJE CONSTRUCTIVO DE LA EPOCA QUE COMPRENDE EL DESMONTE, RESTAURACION, RESTITUCION Y MONTAJE NUEVAMENTE DE CAPITELES, ANILLOS Y/O COLLARINES INFERIORES Y SUPERIORES, BASAMENTOS Y PEDESTAL EN PIEDRA. (incluye forrado de elemento desmontados)	un	$ 10.412.500,00			1,00	$ 10.412.500	1,00	$ 10.412.500	1,00	$ 10.412.500		**$ -**	1,00	$ 10.412.500,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

N° 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
NP-22		RECREACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE COLUMNA CIRCULAR DE LADRILLO DESMONTADOS Y DESTINADOS A CONSERVAR, PARA UBICARLOS EN SITIO CONSTRUIDO PARA SU APRECIACIÓN COMO MUESTREO Y EVIDENCIA DEL LENGUAJE CONSTRUCTIVO DEL COLEGIO EN SU EPOCA. (incluye consolidación del basamento y fuste con la recreación de los anillos o collarines, resanes y pintura. No incluye cimentaciones que se deban realizar).	un	$ 2.900.000,00			1,00	$ 2.900.000	1,00	$ 2.900.000	1,00	$ 2.900.000		$ -	1,00	$ 2.900.000,00	100%			
NP-23		CONSTRUCCION DE COLUMNA CIRCULAR EN CONCRETO UBICADA EN ACCESO A INMUEBLE DE ACUERDO CON CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DADOS POR EL CONSULTOR. (no incluye proceso de reintegración ni restauración de ornamentos ni recreación de ornamentos ni basamentos, el cual debe ser considerado y realizado por un restaurador de bienes muebles.)	un	$ 1.404.148,00			1,00	$ 1.404.148	1,00	$ 1.404.148	1,00	$ 1.404.148		$ -	1,00	$ 1.404.148,00	100%			
NP-24		DESMONTE DE ESTERILLA DE GUADUA EXISTENTE EN CIELO RASO, DE MODULOS DE CONSERVACION PARA SU POSTERIOR RESTITUCIÓN EN SITIOS INDICADOS EN PROYECTO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE UN 60% DE MATERIAL AFECTADO QUE NO PUEDE INSTALARSE.	m2	$ 17.845,00			1680,00	$ 29.979.600	662,83	$ 11.828.201	662,83	$ 11.828.201		$ -	662,83	$ 11.828.201,00	39%			
NP-25		RESTITUCION E INSTALACIÓN DE ESTERILLA DE GUADUA DESMONTADA PARA CIELO RASO DE MÓDULOS DE CONSERVACION DETERMINADOS PARA EL PROYECTO, APLICANDOLE TRATAMIENTO SELECCIÓN, DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, INMUNIZACIÓN Y MONTAJE, PARA QUE LUEGO SE APLIQUE EL MORTERO CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO. (no incluye estructura y/o armadura de soporte o alistado de madera de requerirse)	m2	$ 37.387,00			650,00	$ 24.301.550	67,23	$ 2.513.528	67,23	$ 2.513.528		$ -	67,23	$ 2.513.528,00	10%			
NP-26		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IGNIFUGA A DOS MANOS QUIDETER O SIMLAR BASE AGUA +APLICACION DE BASE COLOR TARIMEX A DOS MANOS PARA PROTECCION DE MADERAS DE CUBIERTA, ENTRE PISOS Y TABLADOS DE MADERA, CORREAS Y OTROS ELEMENTOS QUE LO REQUIERAN DE LOS MODULOS DE ONSERVACION 1 Y 2. (su medición se considerará por M2 de las superficies de la madera protegidas, aplicado para tirantes, pares, sobre pares diagonales, tensores, correas, canes, cumbrera, sobre cumbrera, soleras, entre pisos, etc).	m2	$ 75.746,00			2200,00	$ 166.641.200	1.231,70	$ 93.296.348	982,70	$ 74.435.594	249,00	$ 18.860.754	1.231,70	$ 93.296.348,00	56%			
NP-27		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE HEMPACORE AQ 48860 - HEMPACORE ONE 43600 PARA PROTECCION ESTRUCTURA METALICA Y CORREAS TUBULARES DE CUBIERTAS MODULOS DE CONSERVACION 1 Y 2.CUMPLIENDO CON LA NORMA NSR 10 CAP. J. Incluye aplicación de wash primer y base anticorrosivo, esmalte de acabado. (su medición se hará por M2 de cualquier elemento que la componga, independientemente de su desarrollo de área, etc).	m2	$ 283.831,00			1800,00	$ 510.895.800	1.130,47	$ 320.862.431	325,20	$ 92.301.841	805,27	$ 228.560.589	1.130,47	$ 320.862.431,00	63%			
NP-28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA DE GRANITO GRISCLARO VIBRO PRENSADO 33*33, EN GRANO BLANCO 1:2 PISOS CUYEDILATACION PLASTICA DE 8 MM DE ESPESOR X 18 MM ALTO, EN RICULACADA 2 MTS, DESTRONQUE, PULIDO, BRILLADO Y SELLADO, PARA ZONAS SECASY/O DONDE SE REQUIERA.	m2	$ 178.959,00			3528,00	$ 631.367.352	3.491,67	$ 624.865.772	3.239,05	$ 579.657.149	252,62	$ 45.208.623	3.491,67	$ 624.865.772,00	99%			
NP-29		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR BOMBA PRINCIPAL Y BOMBA JOCKEY IMPORTADO DEBIDAMENTE CERTIFICADO UL/FM DE ACUERDO CON LA NORMA NSR 10 INCISO J Y K NORMA NFPA 20 Y DE ACUERDO CON LA EXIGENCIA DEL PROYECTO HIDRAULICO, INCLUYE TRANSFERENCIA CERTIFICADA UL/FM	un	$ 196.967.610,00			1,00	$ 196.967.610	1,00	$ 196.967.610		$ -	1,00	$ 196.967.610	1,00	$ 196.967.610,00	100%			
NP-30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO CON ACABADO O PROTECCION EN ANODIZADO INCLUYE Y VIDRIO (152P) TIPO B1 BÁSICA 1, VENTANA EN ALUMINIO, VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN, PANEL FIJO CON VIDRIO BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4 (SIN MONTANTE), UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 549.000,00			168,00	$ 92.232.000	168,37	$ 92.435.130	130,65	$ 71.726.850	37,72	$ 20.708.280	168,37	$ 92.435.130,00	100%			
NP-31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO EN ANODIZADO Y VIDRIO (151P) PUERTAS TIPO B PASO Y COMUNICACIÓN, PUERTA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 627.000,00			93,42	$ 58.574.340	98,42	$ 61.709.340	98,42	$ 61.709.340		$ -	98,42	$ 61.709.340,00	105%			
NP-32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO EN ANODIZADO (152P) TIPO B1 BÁSICA 1, VENTANA EN ALUMINIO, VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN, PANEL FIJO CON VIDRIO BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4 (SIN MONTANTE), UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 549.000,00			13,99	$ 7.680.510	14,36	$ 7.883.640	11,09	$ 6.088.410	3,27	$ 1.795.230	14,36	$ 7.883.640,00	103%			
NP-33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (152P) TIPO B2 - ATENCIÓN , VENTANA DE CORRER EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA CORREDIZA CON MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIO SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 549.000,00			9,99	$ 5.484.510	9,68	$ 5.314.320	9,68	$ 5.314.320		$ -	9,68	$ 5.314.320,00	97%			
NP-34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADOANODIZADO Y VIDRIO (152P) TIPO B3 FACHADA TRANSICIÓN ,VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO YREJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL FIJO CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTOPOR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIOCRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, ZONA INFERIOR CON VIDRIO OPAL, UBICACIÓN Y USO SEGÚNCUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 549.000,00			6,55	$ 3.595.950	6,96	$ 3.821.040	6,96	$ 3.821.040		$ -	6,96	$ 3.821.040,00	106%			
NP-35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO EN ANODIZADO Y VIDRIO (152P) TIPO B4 FACHADA TRANSICIÓN, VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE , PANEL FIJO CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 549.000,00			11,24	$ 6.170.760	12,14	$ 6.664.860	12,14	$ 6.664.860		$ -	12,14	$ 6.664.860,00	108%			
NP-36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO CON PROTECCION EN ACABADO EN ANODIZADO Y VIDRIO (152P) TIPO B5 BATIENTE, PANEL FIJO CON VIDRIO BATIENTADO, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 549.000,00			1,28	$ 702.720	1,82	$ 999.180	1,82	$ 999.180		$ -	1,82	$ 999.180,00	142%			
NP-37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO EN ANODIZADO Y VIDRIO (151P) PUERTAS TIPO B1 PASO Y COMUNICACIÓN , PUERTA EN ALUMINIO, VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACION. PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4 (SIN MONTANTE), UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 627.000,00			11,01	$ 6.903.270	30,12	$ 18.885.240	29,11	$ 18.251.970	1,01	$ 633.270	30,12	$ 18.885.240,00	274%			
NP-38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO EN ANODIZADO PARA DEPÓSITOS PASO TIPO B3 PUERTA EN ALUMINIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 627.000,00			15,71	$ 9.850.170	26,59	$ 16.671.930	26,59	$ 16.671.930		$ -	26,59	$ 16.671.930,00	169%			
NP-39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO EN ANODIZADO PARA COCINA Y DEPÓSITOS TIPO B4 PUERTA EN ALUMINIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN DE CORRER, PANEL DE PUERTA DE CORRER CON REJILLA DE VENTILACIÓN, MARCOS EN ALUMINIO, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 627.000,00			5,38	$ 3.373.260	5,11	$ 3.203.970		$ -	5,11	$ 3.203.970	5,11	$ 3.203.970,00	95%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

					CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
NP-40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADOANODIZADO PARA PUERTAS DE PASO Y COMUNICACIÓN SALONES TIPO B5 PUERTA EN ALUMINIOVIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON ONTANTE Y FIJO ABATIBLE, PANEL DE UERTABATIENTADA CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DEVIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN YUSO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 627.000,00			48,44	$ 30.371.880	61,20	$ 38.372.400	61,20	$ 38.372.400		$ -	61,20	$ 38.372.400,00	126%			
NP-41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO ANODIZADO PARA PUERTA VENTANA TIPO B6 PUERTA VENTANA CORRER EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA CORREDIZA CON MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 4+4, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 627.000,00			226,03	$ 141.720.810	225,82	$ 141.589.140	192,02	$ 120.396.540	33,80	**$ 21.192.600**	225,82	$ 141.589.140,00	100%			
NP-42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO TIPO F CON PROTECCION Y ACABADO ANODIZADO, ACÚSTICAS, , PARA ILUMINACIÓN SUPERIOR E-203, PANEL FIJO CON VIDRIO ACÚSTICO, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 6+4 PELÍCULA INTERNA, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	m2	$ 1.421.000,00			6,32	$ 8.980.720		$ -		$ -		$ -						
NP-43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN CUBIERTA TIPO G, INCLUYE REJILLA FIJA Y BASTIDOR EN ALUMINIO CON PROTECCION Y ACABADO ANODIZADO PARA VENTILACIÓN CUMBRERA E-203 SEGÚN DETALLE.	m2	$ 549.000,00			13,99	$ 7.680.510	15,20	$ 8.344.800	1,36	$ 746.640	13,84	**$ 7.598.160**	15,20	$ 8.344.800,00	109%			
NP-44		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES INTERNAS PARA DESAGUE DE CUBIERTA MODULOS 1 Y 2 DE CONSERVACIÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE DESARROLLO 1.42 MTS DEBIDAMENTE SOPORTADA SOBRE MENSULA DE CONCRETO Y ARREMACHADA SOBRE PEINASOS DE CUBIERTA METALICA Y SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA. ((incluye soscos para bajantes y tapas de acuerdo con planos y tapas pintura de base wash primer, anticorrosivo y esmalte blanco)	ml	$ 214.300,00			120,00	$ 25.716.000	120,93	$ 25.915.299	120,93	$ 25.915.299		$ -	120,93	$ 25.915.299,00	101%			
NP-45		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES EXTERNAS DE FACHADA PARA DESAGUE DE FALDON DE FACHADA MODULOS DE CONSERVACION Y DE PERGOLA, DE DESARROLLO 0.91 MTS, DEBIDAMENTE SOPORTADA SOBRE PLATINAS DE ½" X 1/8" CADA 2 MTS. (incluye soscos para	ml	$ 148.000,00			87,37	$ 12.930.760	89,10	$ 13.186.800	89,10	$ 13.186.800		$ -	89,10	$ 13.186.800,00	102%			
NP-46		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGAS EN MADERA REFORESTADA O LAMINADA DE SECCION 9,30 MTS X 0,20 X 0,08 MTS CUMPLIENDO CON NORMA NSR - 10 Y ACORDE CON EL PROYECTO PARA REEMPLAZO DE TIRANTES DE CERCHAS DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE INMUNIZACION VACIO PRESION.	ml	$ 394.808,00			67,23	$ 26.542.942	172,89	$ 68.258.355	172,89	$ 68.258.355		$ -	172,89	$ 68.258.355,00	257%			
NP-47		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO INTEGRAL IMPERMEABILIZADO, DE 3500 PSI GRAVA FINA PARA PLACAS Y VIGAS AEREAS DE TERRAZAS O CUBIERTAS O SIMILARES QUE REQUIERAN BAJA PERMEABILIDAD	m3	$ 936.424,00			40,00	$ 37.456.960	238,69	$ 223.515.045	238,69	$ 223.515.045		$ -	238,69	$ 223.515.045,00	597%			
NP-48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRAMADO DE MADERA DURMIENTE 4X4 DESCOLGADO 20 CMS DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSTRUIDO DE FORMA LONGITUDINAL CON SEPARACION HASTA 50 CMS Y ARRIOSTRADOS CADA 1.50 MTS, PARA SOPORTE DE CIELO RASO EN GUADUA DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN.	m2	$ 142.611,00			30,00	$ 4.278.330		$ -		$ -		$ -						
NP-49		RECALCE DE VIGAS DE ENTRE PISO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA DE DIFERENTES ESPESORES Y LONGITUDES TIPO CUÑA, QUE NO SOBREPASAN LOS 3CMS DE ESPESOR Y 20 CMS DE LONGITUD, ACUÑANDO CONTRA LAS VIGAS METÁLICAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MÓDULO DE CONSERVACIÓN, PARA DARLE UN TRATAMIENTO A LA MADERA DE CONSERVACIÓN A LA VISTA. INCLUYE RETIRO, RESANE CON PASTA, DESMONTE DE ALISTADOS EXISTENTES QUE NIVELABAN EL CIELO RASO DE ESTERILLA	und	$ 17.370,00			66,87	$ 1.161.532	139,00	$ 2.414.430	139,00	$ 2.414.430		$ -	139,00	$ 2.414.430,00	208%			
NP-50		REPARACION DE PISO EN MADERA MACHIHEMBRADO PARA BASE Y SOPORTE DE PLACA DE CONTRA PISO MODULO DE CONSERVACION. INCLUYE ALISTADO EN MADERA PARA NIVELACION Y REUTILIZACION MACHIMBRE DESMONTADO.	m2	$ 36.440,00			114,72	$ 4.180.397	114,32	$ 4.165.821	114,32	$ 4.165.821		$ -	114,32	$ 4.165.821,00	100%			
NP-51		LAVADO DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA, ENCHAPES Y/O SUPERFICIES A LA VISTA (PAÑETES) O PISOS PARA SU ENTREGA FINAL, INCLUYE IMPERMEABILIZADO EMPLEANDO MATERIALES BIO DEGRADABLES, AL IGUAL QUE REEMBOQUILLAR LAS PARTES QUE SE AFECTEN EN EL PROCESO DE LIMPIADO.	m2	$ 40.200,00			4100,00	$ 164.820.000	4.094,96	$ 164.617.392	3.037,63	$ 122.112.726	1.057,33	**$ 42.504.666**	4.094,96	$ 164.617.392,00	100%			
NP-52		SUMINISTRO Y CONSTRUCCION EN SITIO DE PISO GRANULADO CAUCHO LLANTA RECICLADA EN ESP 1 - 15 CMS CON BASE FULL COLOR DE 5 MM	m2	$ 241.794,00			217,35	$ 52.553.926	103,13	$ 24.936.215		$ -	103,13	**$ 24.936.215**	103,13	$ 24.936.215,00	47%			
NP-53		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE MUROS EN MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO SPLIT COLOR CREMA, MUROS NUEVOS DE FACHADA EXTERIORES. REF SIP-14 DE 39*14,5*6, INCLUYE PEGA (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 102.685,00			411,02	$ 42.205.589	244,07	$ 25.062.328	107,54	$ 11.042.745	136,53	**$ 14.019.583**	244,07	$ 25.062.328,00	59%			
NP-54		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE ENCHAPES DE VIGAS Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIAS A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO SPLIT COLOR CREMA , MUROS NUEVOS DE FACHADA EXTERIORES. INCLUYE PEGA. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 125.062,00			430,00	$ 53.776.660	437,50	$ 54.714.625	326,08	$ 40.780.217	111,42	**$ 13.934.408**	437,50	$ 54.714.625,00	102%			
NP-55		CONSTRUCCIÓN DE METRO CUADRADO DE ENCHAPES DE VIGAS Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIAS A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO SPLIT COLOR CREMA, MUROS NUEVOS DE FACHADA EXTERIORES. INCLUYE PEGA.	m2	$ 161.998,00			91,30	$ 14.790.417	53,72	$ 8.702.533	53,72	$ 8.702.532		$ -	53,72	$ 8.702.533,00	59%			
NP-56		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE MUROS EN MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO SPLIT COLORGRIS IVORY , MUROS NUEVOS INTERIORES, INCLUYE MATERIALES DE PEGA . (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ML	$ 107.251,00			140,00	$ 15.015.140	134,61	$ 14.437.057	134,61	$ 14.437.057		$ -	134,61	$ 14.437.057,00	96%			
NP-57		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE ENCHAPES DE VIGAS Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIAS A LA VISTA EN LADRILLO DE CEMENTO TIPO SICILIANO LISO COLORGRIS IVORY REF: SI-14T 39*14*6, (13SP), INCLUYE MATERIALES DE PEGA. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 121.796,00			13,56	$ 1.651.554	13,56	$ 1.651.554	13,56	$ 1.651.554		$ -	13,56	$ 1.651.554,00	100%			
NP-58		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADA A LA VISTA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO LISO COLOR CREMA, MUROS NUEVOS DE FACHADA O INTERIORES, INCLUYE MATERIALES DE PEGA. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 110.226,00			165,00	$ 18.187.290	235,74	$ 25.984.677	235,74	$ 25.984.677		$ -	235,74	$ 25.984.677,00	143%			
NP-59		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE ENCHAPES DE VIGAS Y COLUMNAS EN MAMPOSTERIAS A LA VISTA EN LADRILLO DE CEMENTO TIPO SICILIANO LISO COLOR CREMA, INCLUYE MATERIALES DE PEGA. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 121.796,00			363,09	$ 44.222.910	365,19	$ 44.478.681	312,74	$ 38.090.481	52,45	**$ 6.388.200**	365,19	$ 44.478.681,00	101%			
NP-60		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE DINTELES A LA VISTA EN MAMPOSTERÍA REFORZADA EN BLOQUE DE CEMENTO TIPO SICILIANO LISO COLORGRIS Y/O CREMA, INCLUYE MATERIALES DE PEGA (LA HILADA SE INSTALARA DE FORMA VERTICAL A 3/4 O MEDIO LADRILLO)	ml	$ 85.186,00			80,00	$ 6.814.880	104,20	$ 8.876.381	104,20	$ 8.876.381		$ -	104,20	$ 8.876.381,00	130%			
NP-61		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2.5 E: 2 A 3 cms PARA INTERIORES SOBRE MUROS EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE ARCILLA O SIMILARES. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 21.854,00			424,00	$ 9.266.096	1.104,75	$ 24.143.207	1.085,15	$ 23.714.868	19,60	**$ 428.338**	1.104,75	$ 24.143.207,00	261%			
NP-62		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2.5 E: 2 A 3 cms TIPO INTEGRAL PARA MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO A CONSERVAR. COLOR INTEGRADO EN CREMA CLARO. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 56.325,00			450,00	$ 25.346.250	513,54	$ 28.925.141	513,54	$ 28.925.141		$ -	513,54	$ 28.925.141,00	114%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
NP-63		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE PAÑETE LISO EN CEMENTO y ARENA f´c 12.5 MPa o 1:2.5 E: 2 A 3 cms TIPO INTEGRAL PARA MUROS INTERIORES DEL EDIFICIO A CONSERVAR. COLOR INTEGRADO EN GRIS CLARO. (SE CONTEMPLA ESTA ACTIVIDAD PARA ANCHOS INFERIORES A 60CMS)	ml	$ 52.900,00			730,00	$ 38.617.000	737,77	$ 39.028.033	460,80	$ 24.376.320	276,97	**$ 14.651.713**	737,77	$ 39.028.033,00	101%			
NP-64		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE BOCA PUERTAS DE ANCHOS HASTA 30 CMS EN GRANITO PULIDO FONDO GRIS CLARO Y GRANO BLANCO PULIDO Y BRILLADO.	ml	$ 91.164,20				$ -	33,50	$ 3.054.001		$ -	33,50	**$ 3.054.001**	33,50	$ 3.054.001,00				
NP-65		CARGUE DE MARCOS DE PUERTAS METALICAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y/O MARCOS DE POSTE CERRAMIENTO, CON CONCRETO GRAVILLA FINA PARA CONSOLIDAR SU ESTABILIDAD.	ml	$ 34.728,00			127,65	$ 4.433.029	77,25	$ 2.682.738		$ -	77,25	**$ 2.682.738**	77,25	$ 2.682.738,00	61%			
NP-66		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE CAÑUELA PARA DESAGUE DE PATIOS Y/O TERRAZAS CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO Y ESMALTADO DE ANCHO HASTA 15 CMS, INCLUYE BORDES DE CONTENCIÓN PARA PISO DE GRANO DE CAUCHO DE 5 CMS DE ANCHO X 1,5 CM DE ALTO	ml	$ 53.633,00			117,00	$ 6.275.061	157,73	$ 8.459.533	57,65	$ 3.091.942	100,08	**$ 5.367.591**	157,73	$ 8.459.533,00	135%			
NP-67		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA DE CEMENTO 20X20 NUEVA MODELO TIPO ESCUADRA SIMILAR A LA EXISTENTE PARA ZONA DE TARIMA EXTERIOR, (REF VIANCHAS O SIMILAR), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE DILATACION PLASTICA DE 1 CMS DE ANCHO EN CUADRICULA CADA 2 MTS, NO INCLUYE DESTRONQUE, PULIDO, BRILLADO Y SELLADO.	m2	$ 216.856,00			24,73	$ 5.362.849	96,50	$ 20.926.604	96,50	$ 20.926.604		**$ -**	96,50	$ 20.926.604,00	390%			
NP-68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA DE CEMENTO 20X20 NUEVA MODELO TIPO ESALERA O TRES COLORES SIMILAR A LA EXISTENTE DESMONTADA EN ZONA DE ACCESO COMUNIDAD (REF VIANCHAS O SIMILAR)	m2	$ 243.669,00			67,23	$ 16.381.867	67,23	$ 16.381.867	55,74	$ 13.582.110	11,49	**$ 2.799.757**	67,23	$ 16.381.867,00	100%			
NP-69		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE BOCA PUERTAS DE ANCHOS DE 20 A 30 CMS EN GRANITO PULIDO FONDO GRIS CLARO Y GRANO BLANCO PULIDO Y BRILLADO.	ML	$ 87.580,00			40,00	$ 3.503.200	99,56	$ 8.719.465	45,27	$ 3.964.747	54,29	**$ 4.754.718**	99,56	$ 8.719.465,00	249%			
NP-70		CONSTRUCCIÓN DE METRO LINEAL DE BOCA PUERTAS DE ANCHOS HASTA 20 CMS EN GRANITO PULIDO FONDO GRIS CLARO Y GRANO BLANCO PULIDO Y BRILLADO.	ML	$ 58.338,00			30,00	$ 1.750.140	37,29	$ 2.175.424	35,35	$ 2.062.248	1,94	**$ 113.176**	37,29	$ 2.175.424,00	124%			
NP-71		CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 25X20 CMS PARA SOPORTE DE PARALES DE CERRAMIENTO, Y CONFINAMIENTO DE ALISTADO DE PISOS DE CUBIERTA, NO INCLUYE ANCLAJES A PISO, SOLO REFUERZO DE ACERO DE 3/8" HORIZONTAL	ML	$ 88.902,00			170,00	$ 15.113.340	66,87	$ 5.944.877	66,87	$ 5.944.877		**$ -**	66,87	$ 5.944.877,00	39%			
NP-72		CONSTRUCCION DE M2 DE CIELO RASO DESCOLGADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA DE DRY WALL RH DE 12.7 MM - 1/2 (12,7MM) PARA ZONAS HUMEDAS, COCINAS Y SALONES DONDE SE REQUIERA. (Incluye empaste, cinta dilatación y una mano de pintura de base)	M2	$ 90.897,00			207,00	$ 18.815.679	244,76	$ 22.247.950	211,01	$ 19.180.176	33,75	**$ 3.067.774**	244,76	$ 22.247.950,00	118%			
NP-73		SUMINISTRO E INSTALACION DE DILATACIÓN PLASTICA TIPO Z PARA CIELO RASO CONTRA MUROS (Incluye empaste,una mano de pintura de base)	ML	$ 12.486,00			320,00	$ 3.995.520	886,27	$ 11.065.967	752,16	$ 9.391.470	134,11	**$ 1.674.497**	886,27	$ 11.065.967,00	277%			
NP-74		CONSTRUCCION DE ML DE CIELO RASO DESCOLGADO SOBRE ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA DE DRY WALL RH DE 12.7 MM - 1/2 (12,7MM) PARA ZONAS HUMEDAS, COCINAS Y SALONES DONDE SE REQUIERA. PARA ANCHOS INFERIORES A 60 CM (Incluye empaste, cinta dilatación y una mano de pintura de base)	ML	$ 54.523,00			45,00	$ 2.453.535	270,00	$ 14.721.210	172,40	$ 9.399.765	97,60	**$ 5.321.445**	270,00	$ 14.721.210,00	600%			
NP-75		Construcción de tapa metalica para tanques de agua de medida externa 1.30 x 1.30 mts que comprende: 3 unidades de marco de tapa en platina de 4" x 1/8" con varillas en reticula de 3/8" cada 15 cms de separación, con tubos para manija de inspección e izaje. 1 unidad de Contra marco en ángulo de 4" x 1/8" con patas de anclaje y/o fijación de medida 1.50 X 1.20 Acorde con modelo suministrado.	UND	$ 465.000,00			3,00	$ 1.395.000	3,00	$ 1.395.000		$ -	3,00	**$ 1.395.000**	3,00	$ 1.395.000,00	100%			
NP-76		Construcción e instalación de complemento para tapas metálicas para cajas de inspección de 80 x 80 que contempla: complemento para el contra marco y marco en platina de 2" y refuerzo en varilla de 3/8" cada 12 cms en reticula, incluye tubo y manija para izaje fundida en concreto 3000 psi mezclado en obra.	UND	$ 196.000,00			2,00	$ 392.000	2,00	$ 392.000		$ -	2,00	**$ 392.000**	2,00	$ 392.000,00	100%			
NP-77		Construcción e instalación de complemento para tapas metálicas para cajas de inspección de 60 x 60 que contempla: complemento para el contra marco y marco en platina de 2" y refuerzo en varilla de 3/8" cada 12 cms en reticula, incluye tubo y manija para izaje fundida en concreto 3000 psi mezclado en obra.	UND	$ 182.000,00			21,00	$ 3.822.000	27,00	$ 4.914.000		$ -	27,00	**$ 4.914.000**	27,00	$ 4.914.000,00	129%			
NP-78		APLICACIÓN DE METRO CUADRADO DE PINTURA VINILO SOBRE PAÑETE TIPO 3 A DOS MANOS Y VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INCLUYE DILATACIONES Y FILOS	M2	$ 32.436,00			1.400,00	$ 45.410.400	1.624,29	$ 52.685.470	1.624,29	$ 52.685.470		**$ -**	1.624,29	$ 52.685.470,00	116%			
NP-79		SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES EN VARILLA DE ANCLAJE ROSCADO A 36 DE 10 A 15 CMS CON EPOXICO ADHESIVO PARA SUPERFICIES DE CONCRETO O LADRILLO DE DIAMETROS 1/2" ACORDE A LAS LONGITUDES EXIGIDAS EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA SOPORTES DE PARALES, REFORZAMIENTOS DE MUROS DE FACHADA Y OTROS ESPACIOS A CONSIDERAR, ETC.	UN	$ 17.758,00			432,00	$ 7.671.456	1.442,00	$ 25.607.036	1.442,00	$ 25.607.036		**$ -**	1.442,00	$ 25.607.036,00	334%			
NP-80		DEMOLICION DE ZONAS PERIMETRALES DE VENTANAS EN LOS MODULOS DE CONSERVACION PARA INSTALAR LOS PREFABRICADOS DE ENMARQUE DE VENTANAS AJUSTADO A DISEÑO DE INTERVENCION, QUE CONSISTE EN CORTE CON PULIDORA Y DISCO DE 9" DIAMANTADO Y ESCARIFICACION DE MURO LADRILLO	ML	$ 55.752,00			320,00	$ 17.840.640	294,28	$ 16.406.699	294,28	$ 16.406.699		**$ -**	294,28	$ 16.406.699,00	92%			
NP-81		CONSTRUCCION DE CARCAMOS EN CONCRETO DE PAREDES Y BASE ESPESOR 10 CMS, PARA CUARTOS TECNICOS, DE PROFUNCIDAD PROMEDIO 70 CMS X 35 CMS DE ANCHO, INCLUYE MALLA REFUERZO, AFINADO Y PAÑETE	ML	$ 331.835,00			8,00	$ 2.654.680	7,47	$ 2.478.807	5,97	$ 1.981.055	1,50	**$ 497.753**	7,47	$ 2.478.807,00	93%			
NP-82		CONSTRUCCION DE CARCAMOS EN CONCRETO CON PAREDES Y BASE ESPESOR 10 CMS, PARA ZONA DE COCINA, DE PROFUNCIDAD PROMEDIO 25 CMS X 30 CMS DE ANCHO, INCLUYE MALLA REFUERZO, AFINADO Y PAÑETE (No incluye acabados)	ML	$ 233.644,00			16,00	$ 3.738.304	17,49	$ 4.086.434		$ -	17,49	**$ 4.086.434**	17,49	$ 4.086.434,00	109%			
NP-83		Construcción de caja de aforo de medida externa 1.20 x 1.10 mts que comprende: 2 unidades de marco de tapa de 1.20 X 0.55 mts en platina de 3" x 1/8" con varillas en reticula de 3/8" cada 15 cms de separación, con tubos para manija de inspección. 1 unidad de Contra marco en ángulo de 3" x 1/8" con patas de anclaje y/o fijación de medida 1.20 X 1.10	UND	$ 1.460.724,00			1,00	$ 1.460.724	1,00	$ 1.460.724	1,00	$ 1.460.724		**$ -**	1,00	$ 1.460.724,00	100%			
NP-85		NP 85 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLANES EN MADERA MACIZA TIPO ZAPAN PARA REMATES DE BOCA PUERTAS EN PISOS DE MADERA DE 30 CMS DE ANCHO X ESPESOR 3 CMS, INCLUYE PULIDA, Y SELLADA, CHAZOS Y TORNILLERIA DE FIJACION.	ML	$ 212.000,00			16,00	$ 3.392.000	10,54	$ 2.234.480	10,54	$ 2.234.480		**$ -**	10,54	$ 2.234.480,00	66%			
NP-86		CORTE DE PLACA DE ANDEN EN CONCRETO DE ESPESOR ENTRE 10 Y 15 CMS PARA EXCAVACIÓN DE REDES DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO DE PISO INCLUYE DISCO, Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	$ 31.224,00			68,00	$ 2.123.232	164,00	$ 5.120.736		$ -	164,00	**$ 5.120.736**	164,00	$ 5.120.736,00	241%			
NP-87		CONSTRUCCION DE MARCOS PREFABRICADOS EN CONCRETO A LA VISTA PARA ENMARQUE DE VENTANAS DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE DIMENSIONES VARIABLES DE DE 20 A 30 CMS DE ANCHO CON ESPESORES VARIABLES DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y A LA ZONA A INSTALAR. (Incluye formaleta metálica, instalación y refuerzos internos con malla y anclajes con epóxico)	ML	$ 175.235,00			440,00	$ 77.103.400	301,56	$ 52.843.867	301,56	$ 52.843.867		**$ -**	301,56	$ 52.843.867,00	69%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	**GRUPO ICCP**	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**Vr UNITARIO**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	CANT.	Vr PARCIAL	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**%**	**CANT.**	**Vr PARCIAL**	**%**
NP-88		SUMINISTRO E INSTALACION DE METRO LINEAL DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 6 CMS DE RADIO PARA TECHO MURO PARA ZONAS HUMEDAS DONDE SE REQUIERA DE SU INSTALACIÓN. (INCLUYE REMATES EN ESQUINAS Y ANGULOS)	ML	$ 49.136,00			80,00	$ 3.930.880	72,51	$ 3.562.851		$ -	72,51	**$ 3.562.851**	72,51	$ 3.562.851,00	91%			
NP-89		CONSTRUCCION DE BABEROS EN CONCRETO PARA MESONES DE LAVAMANOS Y LABORATORIAS DE 2500 psi FUNDIDO EN SITIO H: 20 CM, E 0 8 CMS	ML	$ 75.796,00			54,00	$ 4.092.984	49,56	$ 3.756.450		$ -	49,56	**$ 3.756.450**	49,56	$ 3.756.450,00	92%			
NP-90		CONSTRUCCION DE DOVELAS EN CONCRETO 3500 GRAVA FINA PARA CELDAS DE MUROS EN LADRILLO 39 X 14 CMS	ML	$ 23.016,00			560,00	$ 12.888.960	1.225,98	$ 28.217.156	1.225,98	$ 28.217.156		**$ -**	1.225,98	$ 28.217.156,00	219%			
NP-91		CONSOLIDACION Y RESTAURACION DE DINTELES EN LADRILLO PARA MANTENERLOS A LA VISTA COMO VESTIGIO DE LO EXISTENTE EN SU PROCESO CONSTRUCTIVO	ML	$ 74.806,00			12,00	$ 897.672	7,00	$ 523.642	7,00	$ 523.642		**$ -**	7,00	$ 523.642,00	58%			
NP-92		INTERVENCION EN PLAFONES Y MURALES (ANGELES). FASES DE INVENTARIO, DIAGNOSTICO, EMBALAJE E INTERVENCION DE RECUPERACION DE TRES PLAFONES (Intervención de restauración: 4.17 m2)	UN	$ 61.730.786,00			1,00	$ 61.730.786	1,00	$ 61.730.786	0,70	$ 43.211.550	0,30	**$ 18.519.236**	1,00	$ 61.730.786,00	100%			
NP 93		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ARCOS PARA CANCHA DE MICROFUTBOL ELABORADOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 2 1/2" PULGADAS, PINTURA ANTICORROSIVA , Y DE ACABADO. INCLUYE JUEGO DE MALLAS PARA ARCOS	UN	$ 5.355.000,00			2	$ 10.710.000	4,00	$ 21.420.000	2,00	$ 10.710.000	2,00	**$ 10.710.000**	4,00	$ 21.420.000,00	200%			
NP 94		SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ATRAPA BALONES PARA AREA DE TERRAZA (TERCER PISO).	M2	$ 29.345,00			405	$ 11.884.725	381,62	$ 11.198.639		$ -	381,62	**$ 11.198.639**	381,62	$ 11.198.639,00	94%			
NP 95		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO Y DIRECCION DE PREDIO, PARA COLEGIO, COMPUESTO DE: LOGO SECRETARIA DE EDUCACION, LOGO DE BOGOTA, LETRAS CON LA LEYENDA: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS I.E.D. EL ÁREA DE LA COMPOSICIÓN, ES DE 13,15 M DE LARGO, Y 1.50 M DE ALTO, SEGÚN IMAGEN ENVIADA. ELEMENTOS FABRICADOS EN ALUMINIO DE 5 MM, ACABADO MATE O PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, FIJADOS AL MURO CON ACOPLES ROSCADOS. INCLUYE INSTALACIÓN. DIRECCIÓN NOMENCLATURA DE MÁXIMO 17 LETRAS O NÚMEROS DE 15 CM DE ALTO MAYÚSCULAS Y NÚMEROS, Y DE 10 CM DE ALTO MINÚSCULAS. ELEMENTOS FABRICADOS EN ALUMINIO DE 5 MM, ACABADO MATE O PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, FIJADOS AL MURO CON ACOPLES ROSCADOS. INCLUYE INSTALACIÓN. (COSTADO NORTE)	UN	$ 20.751.040,00			1	$ 20.751.040	1,00	$ 20.751.040	1,00	$ 20.751.040		**$ -**	1,00	$ 20.751.040,00	100%			
NP 96		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO Y DIRECCION DE PREDIO, PARA COLEGIO, COMPUESTO DE: LOGO SECRETARIA DE EDUCACION, LOGO DE BOGOTA, LETRAS CON LA LEYENDA: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS I.E.D. EL ÁREA DE LA COMPOSICIÓN, ES DE 7,53 M DE LARGO, Y 1 M DE ALTO, SEGÚN IMAGEN ENVIADA. ELEMENTOS FABRICADOS EN ALUMINIO DE 5 MM, ACABADO MATE O PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, FIJADOS AL MURO CON ACOPLES ROSCADOS. INCLUYE INSTALACIÓN. DIRECCIÓN NOMENCLATURA DE MÁXIMO 17 LETRAS O NÚMEROS DE 15 CM DE ALTO MAYÚSCULAS Y NÚMEROS, Y DE 10 CM DE ALTO MINÚSCULAS. ELEMENTOS FABRICADOS EN ALUMINIO DE 5 MM, ACABADO MATE O PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA, FIJADOS AL MURO CON ACOPLES ROSCADOS. INCLUYE INSTALACIÓN. (COSTADO OCCIDENTAL)	UN	$ 18.490.040,24			1	$ 18.490.040	1,00	$ 18.490.040	1,00	$ 18.490.040		**$ -**	1,00	$ 18.490.040,00	100%			
NP-C01		Mesón en acero inoxidable con dimensiones de 3,65 ml de largo , 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, en acero tipo 304, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/2" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para sujetar la tapa y las patas para conformar un conjunto sólido y estructurado. Incluye 2 pozuelos en acero inoxidable formando c/u una sola pieza con el mesón en acero inoxidable , con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de las pocetas son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad. Incluye soldadura y pulimento en tapa.	ML	$ 2.623.973,00			3,65	$ 9.577.501	3,64	$ 9.551.262		$ -	3,64	**$ 9.551.262**	3,64	$ 9.551.262,00	100%			
NP-C02		Mesón en acero inoxidable LIMPIOS con dimensiones de 2,08 Ml de largo , 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, en acero tipo 304, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/2" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para sujetar la tapa y las patas para conformar un conjunto sólido y estructurado.	ML	$ 2.350.000,00			2,08	$ 4.888.000	2,08	$ 4.888.000		$ -	2,08	**$ 4.888.000**	2,08	$ 4.888.000,00	100%			
NP-C03		Mesón en acero inoxidable TREN DE LAVADO con dimensiones de 3,38 Ml de largo , 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, en acero tipo 304, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/2" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para sujetar la tapa y las patas para conformar un conjunto sólido y estructurado. Incluye 2 pozuelos en acero inoxidable formando c/u una sola pieza con el mesón en acero inoxidable , con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de las pocetas son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad. Incluye Incluye soldadura y pulimento en tapa. Igualmente incluye Sum. e inst. grifería industrial, ducha pre lavado o pre-rinse .	ML	$ 3.045.266,00			3,38	$ 10.292.999	4,05	$ 12.333.327		$ -	4,05	**$ 12.333.327**	4,05	$ 12.333.327,00	120%			
NP-C04		LAVATRAPEROS EN ACERO DE 50 CM * 40 CM * 40 CM DE ALTO EMPOTRADO A MUROS E INSTALADO A PISO.	UN	$ 2.050.000,00			1,00	$ 2.050.000	1,00	$ 2.050.000		$ -	1,00	**$ 2.050.000**	1,00	$ 2.050.000,00	100%			
NP-C05		SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEOS (INCLUYE MOSQUITERO, ANGEO, ESQUINEROS, EMPAQUE, SILICONA, TORNILLOS DE FIJACION C/30 CM)	M2	$ 113.000,00			10,00	$ 1.130.000	13,94	$ 1.575.220		$ -	13,94	**$ 1.575.220**	13,94	$ 1.575.220,00	139%			
NP-C06		SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CARCAMO (30 CM DE ANCHO) EN MARCO EN ANGULO EN ACERO DE 1 1/4 X 1/8" CON VARILLA TRANSVERSAL 3/8" SEPARADA C/2,5 CM	ML	$ 460.000,00			15,00	$ 6.900.000	13,95	$ 6.417.000		$ -	13,95	**$ 6.417.000**	13,95	$ 6.417.000,00	93%			
NP-C07		SUMINISTRO E INSTALACION DE CEPILLO BAJO PUERTA	ML	$ 110.000,00			7,00	$ 770.000	8,61	$ 947.100		$ -	8,61	**$ 947.100**	8,61	$ 947.100,00	123%			
NP-C08		Ducto para sistema de extracción de humos y olores, de medidas de 20x70, fabricado en lamina de galvanizada cal 24, para acople de campana con el extractor, con empalmes o uniones por medio de marcos. Empaque de caucho en medio de las uniones de los tramos de ductos sellados con silicona para impedir fuga de grasa. Tornillería en común con tuerca. Todos los elementos en hierro estan recubiertos con pintura base anticorrosiva. El sistema constructivo de los conductos es hermético. El volumen en CFM o PCM calculado para cada tramo de campana y salida general es de un máximo aprox. de 14.000 CFM.Medidas aproximadas 20*70 , los accesorios como codos, tes, trancisiones estan incluidos.	ML	$ 930.000,00			17,00	$ 15.810.000	17,00	$ 15.810.000	17,00	$ 15.810.000		**$ -**	17,00	$ 15.810.000,00	100%			
NP-C09		VENTANA EN ALUMINIO TIPO GUILLOTINA CON MONTANTE FIJO EN LAMINA DE ACRILICO LECHOSO 4MM (ALTURA: 80 CM) Y PARTE INFERIOR QUE SE DESLIZA PARA ABRIR Y CERRAR IGUALMENTE EN LAMINA DE ACRILICO LECHOSO DE 4 MM (ALTURA 70 CM) . ALTURA FIJA TOTAL : 1,50M	M2	$ 627.000,00			3,99	$ 2.501.730	4,09	$ 2.564.430		$ -	4,09	**$ 2.564.430**	4,09	$ 2.564.430,00	103%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nº 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO ICCP	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
NP-C10		SISTEMA DE AIREACION PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE CUARTOS FRIOS (REFRIGERACION Y CONGELACION) QUE CONTEMPLA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MOTORES DE 10 W X 200 - 220 V; SOPORTES PARA LOS MOTORES , 4 ASPAS DE SUCCIÓN PLASTICAS; 4 REJILLAS PLASTICAS PARA DUCTO, Y EJECUCIÓN DE INTERCONEXION ELECTRICA DE FORMA AUTOMATICA PARA LAS DOS UNIDADES.	UN	$ 3.400.000,00			1,00	$ 3.400.000	1,00	$ 3.400.000	1,00	$ 3.400.000		$ -	1,00	$ 3.400.000,00	100%			
NE01		SALIDAS EN PLANOS HDMI EN SALA DE PROFESORES CON TUBERÍA PVC DIÁMETRO 11/4" CON CABLE DE CONTROL HDMI, + CONECTOR.	UN	$ 201.227,00			4	$ 804.908		$ -		$ -		$ -						
NE 02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA HDMI EN SALA DE PROFESORES	UN	$ 56.482,00			4,00	$ 225.928		$ -		$ -		$ -						
NE 03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA O BYPASS MANUAL DE TABLEROS REGULADOS QUE CONTIENE: COFRE MOLDEADO DE 0.60X0.60X0,35 MTS, + LLAVE SELECTORA+ CABLEADO INTERNO EN 4#2 + 1#10 + TOTALIZADOR DE 3X100AMP INDUSTRIAL SCHNEIDER O SIMILAR + TERMINALES DE EMT DE 1 1/2" + RIEL OMEGA + BARRAJES NEUTRO Y TIERRAS + ACCESORIOS DE INSTALACIÓN EN MURO.	UN	$ 1.862.933,00			1	$ 1.862.933	2,00	$ 3.725.866		$ -	2,00	**$ 3.725.866**	2,00	$ 3.725.866,00	200%			
NE 04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINAS DE CHOQUE PARA DESCARGAS ELÉCTRICAS O ATMOSFÉRICAS A TIERRA *	UN	$ 1.181.704,00			1	$ 1.181.704	1,00	$ 1.181.704		$ -	1,00	**$ 1.181.704**	1,00	$ 1.181.704,00	100%			
NE 05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300MBPS ACCES POINT INALÁMBRICO, ATHEROS, 2T2R, 2.4. INCLUYE PATCH CORD CAT 5E DE 1.MTS	UN	$ 1.592.048,00			15	$ 23.880.720	16,00	$ 25.472.768		$ -	16,00	**$ 25.472.768**	16,00	$ 25.472.768,00	107%			
NE 06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AVISO DE EVACUACIÓN	UN	$ 273.585,00			18	$ 4.924.530	57,00	$ 15.594.345	57,00	$ 15.594.345		$ -	57,00	$ 15.594.345,00	317%			
NE 07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO LUMINOSO DE EVACUACIÓN	UN	$ 225.128,00			18,00	$ 4.052.304	56,00	$ 12.607.168		$ -	56,00	**$ 12.607.168**	56,00	$ 12.607.168,00	311%			
NE 08		TAPONAMIENTO DE BOCAS DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS DE RESERVA DE 6" EXISTENTES EN CAJAS DE PASO CON ESPUMA POLIURETANO SIKABOOM	UN	$ 59.965,00			84	$ 5.037.060	84,00	$ 5.037.060		$ -	84,00	**$ 5.037.060**	84,00	$ 5.037.060,00	100%			
NE 09		SUMINISTRO DE DUCTO PVC EB DE 4" PARA ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA CELDA DE MEDIDA, INCLUYE ATRAQUE CON ARENA DE PEÑA.	ML	$ 55.069,00			80	$ 4.405.520	80,00	$ 4.405.520		$ -	80,00	**$ 4.405.520**	80,00	$ 4.405.520,00	100%			
NE 10		SUMINISTRO DE DUCTO PVC EB DE 2" PARA ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA CELDA DE MEDIDA, TABLEROS RCI, PLANTA ELECTRICA, Y TRANSFORMADOR.	ML	$ 40.483,00			30	$ 1.214.490	39,78	$ 1.610.414		$ -	39,78	**$ 1.610.414**	39,78	$ 1.610.414,00	133%			
NE 11		SUMINISTRO DE DUCTO IMC DE 2" PARA ACOMETIDA DESDE LA GENERADOR ELÉCTRICO HASTA TRANSFERENCIA BCI, Y BCI A TRANSFORMADOR	ML	$ 117.098,00			180	$ 21.077.640	180,00	$ 21.077.640	149,00	$ 17.447.602	31,00	**$ 3.630.038**	180,00	$ 21.077.640,00	100%			
NE 12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3"X 6 MTS EB PVC DESDE GENERADOR HASTA TGE.	UN	$ 98.839,00			1	$ 98.839		$ -		$ -		$ -						
NE 13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" EMT DESDE BANDEJA HASTA T COCINA	ML	$ 231.366,00			20	$ 4.627.320	29,40	$ 6.802.160		$ -	29,40	**$ 6.802.160**	29,40	$ 6.802.160,00	147%			
NE 14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO PARA COMUNICACIONES 30*30 CON TAPA Y CON SUS ACCESORIOS Y SOPORTARÍA PARA INSTALACIÓN	UN	$ 152.436,00			12	$ 1.829.232	7,00	$ 1.067.052		$ -	7,00	**$ 1.067.052**	7,00	$ 1.067.052,00	58%			
NE 15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 11/4" PARA VOZ Y DATOS EMBEBIDA EN MUROS	ML	$ 22.350,00			95	$ 2.123.250	95,00	$ 2.123.250		$ -	95,00	**$ 2.123.250**	95,00	$ 2.123.250,00	100%			
NE 16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" PARA VOZ Y DATOS EMBEBIDA	ML	$ 10.221,00			380	$ 3.883.980		$ -		$ -		$ -						
NE 17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 5E PARA RED CONTROL DE ACCESO	ML	$ 4.537,00			2500	$ 11.342.500	2.674,48	$ 12.134.116		$ -	2.674,48	**$ 12.134.116**	2.674,48	$ 12.134.116,00	107%			
NE 18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR MEDIO DE PLACA EN ACRÍLICO GRAVADO DE DIFERENTES MEDIDAS (TRIÁNGULOS, RECTANGULARES, Y CUADRADOS) ACORDE A NORMA, DE CUARTOS Y CABLEADO DE CIRCUITO DE MT, CUARTO ELECTRICOS,SUBESTACION Y PLANTA ELECTRICA	UN	$ 41.028,00			30	$ 1.230.840	57,00	$ 2.338.596		$ -	57,00	**$ 2.338.596**	57,00	$ 2.338.596,00	190%			
NE 19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA DEMARCAR ZONAS DE RIESGO ELÉCTRICO EN SUBESTACIÓN ELECTRICA, ZONAS DE TABLEROS Y DEMÁS ZONAS A DEMARCAR DE ACUERDO A NORMA RETIE, CON DIMENSIONES ANCHO HASTA 40 CMS.	ML	$ 45.051,00			40	$ 1.802.040	40,00	$ 1.802.040		$ -	40,00	**$ 1.802.040**	40,00	$ 1.802.040,00	100%			
NE 20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3*14 CONTROL DE ENCENDIDO DE GENERADOR	ML	$ 11.064,00			600	$ 6.638.400	600,00	$ 6.638.400		$ -	600,00	**$ 6.638.400**	600,00	$ 6.638.400,00	100%			
NE 21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MOLDEADA PARA INSTALACION DE UN TOTALIZADOR PARA EL ELEVADOR INCLUYE TOTALIZADOR DE 3*30 AMP INDUSTRIAL	UN	$ 238.365,00			2	$ 476.730	1,00	$ 238.365		$ -	1,00	**$ 238.365**	1,00	$ 238.365,00	50%			
NE 22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSOR EN CABLE COBRE 3#8+1#8N+10T LIBRE DE HALÓGENOS.	ML	$ 42.965,00			80	$ 3.437.200	74,00	$ 3.179.410		$ -	74,00	**$ 3.179.410**	74,00	$ 3.179.410,00	93%			
NE 23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 15*15*10 PARA CAMBIOS DE TUBERÍAS EN DIÁMETROS SUPERIORES A 1"	UN	$ 43.674,00			2,00	$ 87.348	42,00	$ 1.834.308		$ -	42,00	**$ 1.834.308**	42,00	$ 1.834.308,00	2100%			
NE 24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 20*20*10 PARA CAMBIOS DE TUBERÍAS EN DIÁMETROS SUPERIORES A 1"	UN	$ 50.274,00			2	$ 100.548	11,00	$ 553.014		$ -	11,00	**$ 553.014**	11,00	$ 553.014,00	550%			
NE 25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MICRO PERFORADA DE MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS Y EXCAVACIONES ELÉCTRICAS	UN	$ 6.138,00			1	$ 6.138	71,60	$ 439.481		$ -	71,60	**$ 439.481**	71,60	$ 439.481,00	7160%			
NE 26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARRANCADOR TRIFASICO 220V 5 HP - 6 HP	UN	$ 465.361,00			1	$ 465.361	1,00	$ 465.361		$ -	1,00	**$ 465.361**	1,00	$ 465.361,00	100%			
NE 27		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO BLANCO O LAMINA PINTADA PARA LUMINARIAS LED DE 60X60 Ó 120 X 30 CMS PARA SUSPENDER O EMPOTRAR EN CIELO RASO DE DRYWALL O SIMILAR.	UN	$ 60.594,00			353	$ 21.389.682	366,00	$ 22.177.404		$ -	366,00	**$ 22.177.404**	366,00	$ 22.177.404,00	104%			
NE 28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TP-LINK TL-SG2428P	UN	$ 2.613.989,00			1,00	$ 2.613.989	8,00	$ 20.911.912		$ -	8,00	**$ 20.911.912**	8,00	$ 20.911.912,00	800%			
NE 29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS RECUBIERTOS PARA ACCESO A CAJAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS SEGÚN NORMA CS290-5	UN	$ 129.682,00			20	$ 2.593.640	25,00	$ 3.242.050		$ -	25,00	**$ 3.242.050**	25,00	$ 3.242.050,00	125%			
NE 30		PLANTA ELECTRICA PEL POWER SYSTEMS, MODELO C75D6, DE 75 KVA - 60 KW, MOTOR CUMMINS, GENERADOR TIPO STANFORD PLANTA ELECTRICA DE 75 KVA O SIMILAR, CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA PLANTA ELECTRICA DE 75 KVA	UN	$ 78.634.000,00			1	$ 78.634.000	1,00	$ 78.634.000		$ -	1,00	**$ 78.634.000**	1,00	$ 78.634.000,00	100%			
NE 31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO LIBRE DE ALOGENOS DE 3X12 PARA ACOMETIDA SECADORES DE MANOS Y CIRCUITOS DE MAS DE 5MTS.	ML	$ 22.577,00			600	$ 13.546.200	2.118,92	$ 47.838.857		$ -	2.118,92	**$ 47.838.857**	2.118,92	$ 47.838.857,00	353%			
NE 32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR DE CABLES UTP HORIZONTAL PARA RACK 2U INFINITE	un	$ 148.180,00			75,00	$ 11.113.500	75,00	$ 11.113.500		$ -	75,00	**$ 11.113.500**	75,00	$ 11.113.500,00	100%			
NE 33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONTINUIDAD PARA TOMAS REGULADA EN ALAMBRE # 12 DESNUDO	ML	$ 6.284,00			350,00	$ 2.199.400	750,61	$ 4.716.811		$ -	794,79	**$ 4.994.460**	794,79	$ 4.994.460,00	227%	-44,18	-$ 277.649,00	-13%
NE 34		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PEINADA DE UN COFRE - TABLERO ESPECIAL, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA DE MEDIDAS 80X60X30 PARA CONTROL COCINA, QUE INCLUYE: BARRAJES DE DISTRIBUCION EN COBRE ELECTROLITICO DE 200 AMP CODIFADO EN NORMA DE COLORES 220V PRTECCION ACRILICA INTERRUTORES TIPO RIEL 3X30 (5) DE 1X20 (10) TERMINALES ADAPATDORES, BANDEJA ORGANIZADORA BARRAJES PARA TIERRA Y NEUTRO DE ACURDO A LA NORMA NTC 2050	un	$ 4.293.177,00			1,00	$ 4.293.177	1,00	$ 4.293.177		$ -	1,00	**$ 4.293.177**	1,00	$ 4.293.177,00	100%			
NE 35		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MICKEY MOUSE HERMETICA 280 LM IP65 VEL0310 VCP LAUMAYER	UN	$ 221.242,00			116	$ 25.664.072	115,00	$ 25.442.830		$ -	115,00	**$ 25.442.830**	115,00	$ 25.442.830,00	99%			
NE 36		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA APLIQUE DE MURO ARQUITECTONICO LED 30 W 3000K 4000 lm IP 66 VEL0318 VCP LAUMAYER	UN	$ 470.435,00			27	$ 12.701.745	29,00	$ 13.642.615		$ -	29,00	**$ 13.642.615**	29,00	$ 13.642.615,00	107%			
NE 37		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED ARQUITECTONICA 22 W 3000k IP 44 VEL0177 VCP LAUMAYER	UN	$ 207.795,00			15	$ 3.116.925	15,00	$ 3.116.925		$ -	15,00	**$ 3.116.925**	15,00	$ 3.116.925,00	100%			
NE 38		NP SUMINISTRO E UNSTALACION DE LUMINARIA SOLAR INTEGRADA LIFEPOE 4 30 W 6000lm SENSOR INTEGRADO, FLUJOS PROGRAMABLES VEL M0301 VCP LAUMAYER	UN	$ 1.842.708,00			15,00	$ 27.640.620	15,00	$ 27.640.620	15,00	$ 27.640.620		$ -	15,00	$ 27.640.620,00	100%			

Fecha de Acta: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 136

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

BOGOTÁ | EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

N° 020

PERIODO DE CORTE
Desde 06 DE DICIEMBRE 2023
Hasta 07 DE DICIEMBRE 2023

				CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		TOTAL CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	GRUPO APU	DESCRIPCIÓN	UN.	Vr UNITARIO	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	CANT.	Vr PARCIAL	%	CANT.	Vr PARCIAL	%
NE 24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 20*20*10 PARA CAMBIOS DE TUBERIAS EN DIÁMETROS SUPERIORES A 1"	UN	$ 50.274,00			2	$ 100.548	11,00	$ 553.014		$ -	11,00	$ 553.014	11,00	$ 553.014,00	550%			
NE 25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MICRO PERFORADA DE MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS Y EXCAVACIONES ELÉCTRICAS	UN	$ 6.138,00			1	$ 6.138	71,60	$ 439.481		$ -	71,60	$ 439.481	71,60	$ 439.481,00	7160%			
NE 26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN ARRANCADOR TRIFASICO 220V 5 HP - 6 HP	UN	$ 465.361,00			1	$ 465.361	1,00	$ 465.361		$ -	1,00	$ 465.361	1,00	$ 465.361,00	100%			
NE 27		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINO BLANCO O LAMINA PINTADA PARA LUMINARIAS LED DE 60X60 Ó 120 X 30 CMS PARA SUSPENDER O EMPOTRAR EN CIELO RASO DE DRYWALL O SIMILAR	UN	$ 60.594,00			353	$ 21.389.682	366,00	$ 22.177.404		$ -	366,00	$ 22.177.404	366,00	$ 22.177.404,00	104%			
NE 28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TP-LINK TL-SG2428P	UN	$ 2.613.989,00			1,00	$ 2.613.989	8,00	$ 20.911.912		$ -	8,00	$ 20.911.912	8,00	$ 20.911.912,00	800%			
NE 29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELDAÑOS RECUBIERTOS PARA ACCESO A CAJAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS SEGÚN NORMA CS280-S	UN	$ 129.682,00			20	$ 2.593.640	25,00	$ 3.242.050		$ -	25,00	$ 3.242.050	25,00	$ 3.242.050,00	125%			
NE 30		PLANTA ELECTRICA PEL POWER SYSTEMS, MODELO C75D6, DE 75 KVA - 60 KW, MOTOR CUMMINS, GENERADOR TIPO STANFORD PLANTA ELECTRICA DE 75 KVA O SIMILAR, CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA PLANTA ELECTRICA DE 75 KVA	UN	$ 78.634.000,00			1	$ 78.634.000	1,00	$ 78.634.000		$ -	1,00	$ 78.634.000	1,00	$ 78.634.000,00	100%			
NE 31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO LIBRE DE ALOGENOS DE 3X12 PARA ACOMETIDA SECADORES DE MANOS Y CIRCUITOS DE MAS DE 5MTS.	ML	$ 22.577,00			600	$ 13.546.200	2.118,92	$ 47.838.857		$ -	2.118,92	$ 47.838.857	2.118,92	$ 47.838.857,00	353%			
NE 32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR DE CABLES UTP HORIZONTAL PARA RACK 2U INFINITE	un	$ 148.180,00			75,00	$ 11.113.500	75,00	$ 11.113.500		$ -	75,00	$ 11.113.500	75,00	$ 11.113.500,00	100%			
NE 33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONTINUIDAD PARA TOMAS REGULADA EN ALAMBRE # 12 DESNUDO	ML	$ 6.284,00			350,00	$ 2.199.400	750,61	$ 4.716.811		$ -	794,79	$ 4.994.460	794,79	$ 4.994.460,00	227%	-44,18	-$ 277.649,00	-13%
NE 34		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PEINADA DE UN COFRE - TABLERO ESPECIAL, FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA DE MEDIDAS 80X60X30 PARA CONTROL COCINA, QUE INCLUYE: BARRAJES DE DISTRIBUCION EN COBRE ELECTROLITICO DE 200 AMP CODIFADO EN NORMA DE COLORES 220V PITECCION ACRILICA INTERRUTORES TIPO RIEL 3X30 (5) DE 1X20 (10) TERMINALES ADAPATDORES, BANDEJA ORGANIZADORA BARRAJES PARA TIERRA Y NEUTRO DE ACURDO A LA NORMA NTC 2050	un	$ 4.293.177,00			1,00	$ 4.293.177	1,00	$ 4.293.177		$ -	1,00	$ 4.293.177	1,00	$ 4.293.177,00	100%			
NE 35		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MICKEY MOUSE HERMETICA 280 LM IP65 VEL0310 VCP LAUMAYER	UN	$ 221.242,00			116	$ 25.664.072	115,00	$ 25.442.830		$ -	115,00	$ 25.442.830	115,00	$ 25.442.830,00	99%			
NE 36		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA APLIQUE DE MURO ARQUITECTONICO LED 30 W 3000K 4000 lm IP 66 VEL0318 VCP LAUMAYER	UN	$ 470.435,00			27	$ 12.701.745	29,00	$ 13.642.615		$ -	29,00	$ 13.642.615	29,00	$ 13.642.615,00	107%			
NE 37		NP SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED ARQUITECTONICA 22 W 3000k IP 44 VEL0177 VCP LAUMAYER	UN	$ 207.795,00			15	$ 3.116.925	15,00	$ 3.116.925		$ -	15,00	$ 3.116.925	15,00	$ 3.116.925,00	100%			
NE 38		NP SUMINISTRO E UNSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR INTEGRADA LIFEPOE 4 30 W 6000lm SENSOR INTEGRADO, FLUJOS PROGRAMABLES VEL M0301 VCP LAUMAYER	UN	$ 1.842.708,00			15,00	$ 27.640.620	15,00	$ 27.640.620	15,00	$ 27.640.620		$ -	15,00	$ 27.640.620,00	100%			
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 9.782.698.005		$ 5.478.016.237		$ 15.260.714.242,49		$ 12.284.254.183,000		$ 2.908.849.846	19,06%		$ 15.192.780.081,490	99,55%		$ 67.934.161,000	0,45%
		ADMINISTRACION	%	21,52%		$ 2.105.236.611		$ 1.178.869.094		$ 3.284.105.705,00		$ 2.643.571.500		$ 625.984.487	EJE ACTA 20	$ 3.269.486.274	ACU EJECUTADO		$ 14.619.431,00	PEND POR EJECUTAR
		IMPREVISTOS	%	1,50%		$ 146.740.470		$ 82.170.244		$ 228.910.714,00		$ 184.263.814		$ 43.632.748		$ 227.891.702			$ 1.019.012,00	
		UTILIDAD	%	5,00%		$ 489.134.900		$ 273.900.812		$ 763.035.712,00		$ 614.212.709		$ 145.442.492		$ 759.639.004			$ 3.396.708,00	
		SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 2.741.111.981		$ 1.534.940.150		$ 4.276.052.131,00		$ 3.442.048.023		$ 815.059.727		$ 4.257.016.980,000		$ 19.035.151,000	
						$ 12.523.809.986,00		$ 7.012.956.387		$ 19.536.766.373,00		$ 15.726.302.206,00		$ 3.723.909.572,00		$ 19.449.797.061,000		$ 86.969.312,000	
														$ 3.723.909.573,000		$ 19.449.797.061,000		$ 86.969.312,00	
		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO														$ -			
		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CORTE 20												$ 3.723.909.573,00		$ 19.449.797.061		$ 86.969.312,00	

Elaboró:

Nombre: SEGUNDISALVO PARDO BARRETO
Contratista/Fideicomitente:
Representante Legal

Aprobó :

Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
Interventor: GAVINCO S.A.S
Representante Legal

Observaciones : (Proporción del Vr. Bruto x Frentes)

Amort. Anticipo **20%** POR CORTE DE OBRA