INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE ELABORACION	15/02/2025	PERIODO No.	15	DEL	9/02/2025	AL	15/02/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, SEDE ICA CARMEN DE BOLIVAR, cordenadas (N 9° 42' 51,15078" W 75° 6' 26,4546").

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	GGC-104-2024			CONTRATO No.:	GGC-089-2024		
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"			OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"		
CONTRATISTA	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA S.A.S			CONTRATISTA	GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024			PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO PRORROGA	28 DE FEBRERO DE 2025			PLAZO PRORROGA	28 DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025			PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025		
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de noviembre de 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	2 de noviembre de 2024		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de febrero 2025		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) :	116			PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) :	116		
PLAZO TRANSCURRIDO:	106	EQUIVALE AL	91%	PLAZO TRANSCURRIDO:	105	EQUIVALE AL	91%
VALOR INICIAL :	$ 119.999.406,70			VALOR INICIAL :	$ 1.142.512.709,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 119.999.406,70			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.142.512.709,00		

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN (%)

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA CARMEN DE BOLIVAR $ 290.825.857


DESCRIPCION	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO4
AVANCE SEMANAL	6,01%	9,90%
AVANCE ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	82,35%	31,27%
TOTALES ACUMULADOS	**88,36%**	**41,17%**

3. CONTROL DE PRESUPUESTO

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA CARMEN DE BOLIVAR $ 290.825.857

DESCRIPCION	VALORES PROGRAMADOS	VALORES EJECUTADOS
AVANCE SEMANAL	$ 17.478.634,01	$ 28.795.148,20
AVANCE ACUMULADO SEMANA ANTERIOR	$ 240.495.093,24	$ 90.948.896,02
TOTALES ACUMULADOS	**$ 257.973.727,25**	**$ 119.744.044,22**

3. GRAFICO DE AVANCE



4. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

El personal de obra laboró en actividades de instalación de cubierta de tipo sandwich.

El personal de obra realizó el desmonte de canaletas y el reemplazo de estos elementos por canales metalicas

5. ACTIVIDADES POR LA INTERVENTORIA REALIZADAS EN LA SEMANA

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto, ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

se realiza comité el dia 11 de febrero de 2025, para verificar avance de obra,

La interventoria diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace registro diario del estado del tiempo, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del contratista y soluciones dadas por la interventoria.

6. RESUMEN EJECUTIVO

LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-064-2024,
OBJETO " ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
ENTIDAD CONTRATANTE
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA
CONTATISTA.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S
INTERVENTOR
EQUILÁTERO Y ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
PLAZO DE EJECUCION
CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PRORROGA (59) DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025

VALOR DEL CONTRARTO

MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.512.709,00)

FECHA DE ACTA DE INICIO

DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION DE LA OBRA

SEDE LOCAL ICA CARMEN DE BOLOVAR, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DURANTE LA SAMANA COMPRENDIDA ENTRE EL NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2025 AL QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2025, EL CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO SANDWICH.

Se realizo la supervisión y control de las actividades de obra, evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas fisicas y de inversión contractual , a la fecha el contratistas presenta un avance semanal acumulado de **41,17 %,** valor en peso **$ 119.744.044,22 ,** contra un programado acumulado de **88,36%** que equivale a un valor en peso de **$ 257.973.727,25** valor contemplado en la nueva programacion entregada a la interventoria. A la fecha la obra presenta un avance inferior al programado de **47,19%.** porcentaje de avance sobre el costo total de la obra ICA carmen magangue.

7. PERSONAL Y EQUIPO DE OBRA

	CARGO	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
MAIRA ANDREA ROMANI SIMANCA	RESIDNTE E OBRA	ARNES
MARISOL OSORIO TORRES	INSPECTOR SST	ESLINGAS
NELSON REYES PAYARES	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA	LINEA DE VIDA
OSCAR CASTRO	OFICIAL	TALADRO
IVAN CARRASCAL	OFICIAL	PULIDORA
JOSÉ CONTRERAS CONTRERAS	AYUDANTE	
HENRY HERRERA	AYUDANTE	

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA

Personal	Cargo	
Déiver Bula Torres	Residente de Interventoria	
Liliana Quiroga Sepúlveda	Directora	
Ruby Caceres	Profesional HSEQ	

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (ANTES Y DESPUES)

TRABAJOS EN CUBIERTA



Antes



Después

TRABAJOS EN CUBIERTA



Antes



Después

TRABAJOS EN CUBIERTA



Antes



Después

Antes

Después

10.0 GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

la obra se ejecta acorde a la nueva programacion presentada y acta modificatoria #1, a la espera de la aprobación del acta modificatoria #2 en relcion a nuevos item NP.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: LILIANA QUIROGA SEPULVEDA

Proyectó: R. DÉIVER BULA TORRES