Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-008387 Id: 496602
Folios: 1 Fecha: 21-02-2025 11:05:20
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Para: Subdirección de Gestión Contractual
De: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES MES DE ENERO DE 2025 DEL COVENIO 1988-21, AMBALEMA, TOLIMA.

Cordial saludo,
En mi condición de supervisora, adjunto, para su archivo, los siguientes informes que corresponden al mes de ENERO de 2025:

N.º DE CONVENIO Y/O ACUERDO	CAM/CIC //SACUDET E	MUNICIPIO Y/O ENTIDAD	DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE FOLIOS
1988-2021	Sacúdete Tipo 1	Ambalema	Tolima	INFORME DE ENERO 2025 MINISTERIO + SOPORTES – FOLIOS (152)

Total, folios (152)

Cordialmente,

JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio.

Elaboró: Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda/Apoyo a la supervisión

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **NO. 1988 DE 2021**, MUNICIPIO DE **AMBALEMA - TOLIMA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVNECIA CIUDADANA, A TRAVES DE AL EJECUCION DE UNPROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 5 CON CARRERA 4 ENTRE CALLES 11 Y CALLE 12, DEL BARRIO LA ESPERANZA AREA URBANA – AMBALEMA COORDENADAS: 4°46'54.54"O		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AMBALEMA, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.680.000.000,0
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$121.267.797,0
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$1.801.267.797,0
FECHA SUSCRIPCIÓN	11-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-MARZO-2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA QUINTERO	11/11/2021	21/11/2021
	YENIER HENAO MEJIA	22/11/2021	20/04/2023
	NORMAN EDUARDO ORTIZ	21/04/2023	27/04/2023
	ANDRES FELIPE GIRALDO	28/04/2023	05/05/2024
	EDGAR RICARDO GONZALEZ	06/05/2024	10/05/2024
	JENNY PAOLA LAVAO	10/05/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CAMILO GARCIA MEDINA	22/11/21	31/12/21
	CAMILO GARCIA MEDINA	18/01/22	31/03/2020
	Arq. DANIEL SUAREZ	1/04/2022	30/09/2022
	Arq. DANIEL SUAREZ	08/11/2022	31/12/2022
	Arq. DANIEL SUAREZ	01/02/2023	31/05/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	29/06/2023	31/12/2023
	Arq. DANIEL SUAREZ	11/01/2024	30/03/2024
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	01/04/2024	31/12/2024
	Arq. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	16/01/2025	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	52321	4/11/2021	
	27522	18/01/2022	
	3823	14/01/2023	
	33124	4/04/2024	
	35424	24/05/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	112121	18/01/2022	
	18822	16-01-2022	
	2223	14/01/2023	
	54224	04/04/2024	
	93324 (adición)	28/06/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 580-994000069130	22-11-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	22-NOVIEMBRE-2021		
FECHA D E MODIFICACIONES, ADICIONES O	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** 28/05/2022
	SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA		**FECHA:** 30/11/2022

PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	MODIFICACION	
	TERCERA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	**FECHA:** 19/12/2023
	TERCERA MODIFICACIÓN Y PRIMERA ADICIÓN	**FECHA:** 27/06/2024
	CUARTA PRÓRROGA	**FECHA:** 29/07/2024
	QUINTA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACION	**FECHA:** 20/12/2024
	PRIMERA SUPENSION	**FECHA:** 31/05/2023

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 31/07/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2	**FECHA:** 31/08/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°3	**FECHA:** 31/10/2023
	REINICIO N°1	**FECHA:** 01/12/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	POLIZA SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIF. SOLIDARIA N° 580 47 994000069130 ANEXO 7	
	1.CUMPLIMIENTO $250.000.000 DESDE 12/11/2021 HASTA 31/01/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0	
VALOR DE OBRA	$1.041.667.000,00	
VALOR INTERVENTORÍA	$83.333.000	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$1.250.000.000	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1) UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$225.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. Suscripción del acta de inicio. **B**. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. **C**. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000
ADICIÓN No. 1	Adición.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 430.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$820.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. **B**. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. **C**. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y **D**. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000

TERCER DESEMBOLSO	**3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO** equivalente a la suma de **$205.000.000 PESOS M/L.,** contra entrega de los siguientes productos: **A**. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. **B**. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **C**. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$00.0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	30/11/2022

PÓLIZA PRIMERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/05/2023

PÓLIZA SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/12/2023

PÓLIZA REINICIO Y TERCERA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/01/2025

PÓLIZA CUARTA PRORROGA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*

580-994000069130 ANEXO 7	Cumplimiento del contrato	250.000.000	12/11/2021	31/06/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No.	61-44-101043338, 61-40-101016232

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato 083 del 11 de abril del 2022	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$1.125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 551.433.309
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA Representante Legal JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ		NIT. 901573308-1 CC. 1.020.757.338
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación inicial del contrato	25/11/2022	**Fecha de terminación actual del contrato**	25/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.552.100.309
FECHA DE LA PÓLIZA	DESDE 20/04/2022 HASTA 24/04/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y construcción de obra Sacúdete al parque tipo 1.***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato 087 del 18 de Abril del 2022	"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".		$125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 551.433.309
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		CC. 7.722.019
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	SUSPENSIÓN N°1	22/07/2022	
	REINICIO	28/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	25/11/2022		25/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	560-47-99-4000152241		
FECHA DE LA PÓLIZA	21/04/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: NOVIEMBRE 2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: INF. SEMANAL No. 21 24/11/2024	X	
INFORME FINANCIERO	X	Corte: 30/11/2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	$ 9.373.497,64 (DESPUES DEL EMBARGO)
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**94%**
% EJECUTADO DE OBRA	**89%**

PERIODO: ENERO 2025
FECHA ACTA DE INICIO: 11/11/2021
AVANCE DE OBRA: 89%
VIGENCIA: 31/03/2025

GESTION DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO OBSERVACIONES:

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PERIODO:
NINGUNA

COMPONENTE TECNICO:

07/01/2025

El municipio remite informes financieros del mes de octubre y noviembre de 2024 soportado con los anexos.

20/01/2025

Se programa reunión de seguimiento con la supervisión del municipio.

21/01/2025

Se efectúa la reunión de seguimiento, cuyo objeto era notificar al municipio formalmente que el segundo desembolso, correspondiente a la adición, por un valor de $430.000.000 M/L, se constituyó como una reserva presupuestal y el tercer desembolso, correspondiente a un valor de $820.000.000 M/L se convirtió en una vigencia expirada.

31/01/2025

Se recibe correo electrónico por parte del municipio con la información de seguimiento anteriormente, solicitada en donde adjunta informes semanales de interventoría hasta la semana No. 20, informes de supervisión por parte del municipio e interventoría mensuales desde agosto 2024 hasta noviembre 2024.

COMPONENTE FINANCIERO:

A la fecha se realizado el primer desembolso al convenio por un valor de $225.000.000 M/L.

Es importante destacar que, aunque el segundo y tercer desembolso fueron tramitados mediante los radicados 2024-3-003122-031364 (Id: 430349) y 2024-3-003122-031769 (Id: 432168), correspondientes a los días 22 y 24 de octubre de

2024 respectivamente, ante las oficinas del Ministerio del Interior, y estas ya han realizado las gestiones pertinentes, a la fecha dichos pagos no han sido efectuados, ni reflejados en la cuenta bancaria aperturada por el municipio. Por lo tanto, se constituyeron como una reserva presupuestal y vigencia expirada correspondientemente.

Pese que el municipio emite los informes de financieros de octubre y noviembre de 2024, y los extractos junto con los soportes de pagos, estos saldos no se podrán legalizar aun por parte del ministerio del interior, pues la cuenta BBVA, aperturada para el depósito de los recursos FONSECON ha sido embargada, los valores relacionados no corresponden a los pagos relacionados en el informe financiero del municipio y los extractos relacionados. El municipio ha usado saldos de otros rubros para lograr compensar la exigencia financiera del proyecto, por lo tanto, una vez se aclare la situación por parte del municipio y los pagos del Ministerio se efectúen se podrá cruzar cuantas y saldos para legalizar recursos aportados.

COMPONENTE JURIDICO:

El convenio se encuentra en vigencia hasta el próximo 31 de marzo de 2025.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El convenio se encuentra en ejecución y durante este periodo de avance en las obras, se ejecutaron diversas actividades que abarcan acabados, instalaciones eléctricas, movimientos de tierra, fundiciones estructurales y la recepción de materiales.

En la cafetería, se continuó con las actividades de pañete, asegurando una aplicación uniforme y adecuada del mortero en paredes internas y externas, preparándolas para futuros revestimientos. Para sistema eléctrico, se excavaron zanjas y se colocaron tuberías de protección para el cableado, además de construirse cajas de inspección BT, siguiendo las especificaciones técnicas para garantizar durabilidad y accesibilidad. En el parque infantil, se concluyó el relleno, conformación y compactación de áreas destinadas a losa de contrapiso, con materiales seleccionados y procesos controlados mediante equipo especializado, logrando una base óptima para la posterior fundición del concreto. También se avanzó en la colocación de bloques en las gradas de la cancha, verificando la nivelación y el alineamiento en cada etapa, además de fundir las losas correspondientes a estas áreas.

Se realizó la fundición de la primera sección de losa de contrapiso en el parque infantil. En cuanto al suministro de materiales, se abastecieron elementos esenciales como cerámicas y pegante para enchapes, bordillos y adoquines para urbanismo, así como perfiles metálicos y cubiertas para la estructura del techo de los baños y cafetería. Se continuó con la colocación de bloques y la fundición de losas.

Las actividades avanzan conforme al cronograma, manteniendo altos estándares de calidad y seguridad en cada tarea. Para las próximas fases, se priorizará la finalización de acabados en la cafetería, el montaje de la estructura de techo, y la continuidad de trabajos de urbanismo.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/03/2024	18/06/2024	03/10/2024 04/10/2024	21/11/2024 22/11/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA **Supervisora Convenio No 1988-21 Desde el 10/05/2024** Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana	**ARQ. JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA** ***Elaboró:*** **Apoyo Profesional a la Supervisión 1988-21** Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana.

Outlook

Fwd: INFORME FINANCIERO CONVENIO 1988 DE 2021 SACUDETE AL PARQUE- OCTUBRE 2024

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Mar 07/01/2025 14:55
Para Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; ednafinanciera27@gmail.com <ednafinanciera27@gmail.com>

3 archivos adjuntos (390 KB)

extractos bancarios convenio 1988 de 2021 sacudete octubre 2024.pdf; informe financiero covenio 1988 de 2021 sacudete octubre 2024.pdf; Comprob. 1553 acta 2 sacudate.pdf;

cordial saludo,

por medio de la presente me permito compartir la siguiente información:
1. informe financiero del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de octubre 2024
2. extractos bancarios del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de octubre de 2024
3. comprobante de egreso 1553 del pago del acta 2 obra sacudete

cordialmente;

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaria de Hacienda Ambalema Tolima** <hacienda@ambalema-tolima.gov.co>
Date: jue, 19 dic 2024 a las 16:17
Subject: INFORME FINANCIERO CONVENIO 1988 DE 2021 SACUDETE AL PARQUE- OCTUBRE 2024
To: viviendayobras viviendayobras <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>, Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>

Buen dia

Adjunto los siguiente documentos

1. informe financiero del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de octubre 2024
2. extractos bancarios del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de octubre de 2024
3. comprobante de egreso 1553 del pago del acta 2 obra sacudete

Atentos a sus comentarios

Cordialmente

El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., cualquier documento recibido con posterioridad, será radicado con fecha del siguiente día hábil.

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Secretario de Hacienda y Tesorería

Alcaldía Municipal - Ambalema Tolima

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

igualmente puede enviar sus solicitudes a través del Portal Web de la Alcaldía Municipal http://www.ambalema-tolima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico *hacienda*@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
31-10-2024	ABONO INTERESES GANADOS	31-10-2024		94.00

PERIODO: Desde 01-10-2024 **Hasta** 31-10-2024

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
9,373,309.64	.00	94.00

Saldo promedio del mes 9,373,309.64

Nuevo Saldo 9,373,403.64

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	31-10-2024	0013	0876	90	0200070194	1

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-10-2024	SIN MOVMNTOS PERIOD2024-10-012024-10-31	01-10-2024		

PERIODO: Desde 01-10-2024 **Hasta** 31-10-2024

TITULAR

MUNICIPIO DE AMBALEMA
JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes .00

Nuevo Saldo .00

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	31-10-2024	0013	0876	94	0200001295	1

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente		Cuenta 500-805-07772-6	Página N° 001 de 001
Nombre:	SACUDETE AL PARQUE-MUNICIPIO DE AMBALEMA	Oficina: IBAGUE	Ofi: 550
Dirección:	CL 9 NO 2 52 CTRO	Fecha de Corte	
Ciudad:	IBAGUE	Desde 2024/10/01 Hasta 2024/10/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Telefono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

R.A.M

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO TOLIMA
MUNICIPIO AMBALEMA
NIT 800.100.048-4

ORDEN DE PAGO NRO 1553
RESERVA PTAL NRO 20228

FECHA 21 OCTUBRE 2024

CERTIFICADO	REGISTRO
2022127	2022404

BENEFICIARIO: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA **IDENTIFICACION: 901573308-1**

OBJETO:

tercer pago del contrato 083 de proceso de licitacion publica 001 de marzo 11 de 2022 realizar los estudios y diseños y las obras de construccion del proyecto sacudete al parque ubicado en el municipio de ambalema tolima

SUBTOTAL	447,195,587.
IVA	0
TOTAL	447,195,587.

DEDUCCIONES:

BASE:	NOMBRE:	VALOR:	PORCENTAJE:	CONTABLE	
447,195,587	contratos de consruc		2	243626001	8,943,912
486,638,412	fondo cultura 60%		0.6	130588003	2,919,830
486,638,412	fonpet estampilla pr		0.2	130588004	973,277
486,638,412	seguridad social ges		0.1	130588005	486,638
486,638,412	biblioteca procultur		0.1	130588006	486,638
486,638,412	rete ica		1	130508001	4,866,384
486,638,412	estampilla adulto ma		2.8	130588001	13,625,876
486,638,412	estampilla adulto ma		1.2	130588002	5,839,661
447,195,587	fondo de seguridad		5	131127001	22,359,779
4,866,384	bomberil 2		6	130562001	291,983
486,638,412	tasa pro deporte		1.2	130585001	5,839,661
486,638,412	estampilla justicia		2	138490001	9,732,768
				NETO A PAGAR	**370,829,180.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	VALOR
2 317 1 01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1988 DE 2021 MINISTER	1,125,000,000.00

CAUSACIÓN Comprobante CE : 2942

Débito	Crédito
240101001	240101001

BANCOS 111005007

Comprobante CE : 2943

ORDENADOR DEL GASTO	FECHA	BANCO	CHEQUE	CUENTA	VALOR
	21/OCT/2024	BANCOLOMBIA	ND	443-149156-25	370,829,180.

MARCO TULIO VELASQUEZ PULIDO
ALCALDE

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA
SECRETARIO DE HACIENDA

RECIBI

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA
NIT 901.573.308-1
CL 12 A 12 26
Tel: (601) 8546033
Ambalema - Colombia
csc.sacudete.ambalema@gmail.com

No. FV 4

Señores	MUNICIPIO DE AMBALEMA		
NIT	800.100.048-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-10-15	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de Recibo Parcial No. 2, COMPONENTE 2 - CONSTRUCCIÓN. Contrato No. 083 - 2022 que tiene por objeto REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA, TOLIMA.	1.00	349,371,552.34

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y siete millones ciento noventa y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 447,195,587.00

Total Bruto	349,371,552.34
Administración 21.00%	73,368,026.00
Imprevistos 2.00%	6,987,431.05
Utilidad 5.00%	17,468,577.61
Total a Pagar	447,195,587.00

Observaciones:

486.638.412

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE AMBALEMA
NIT: 800100048
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Pagosacudete1
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 44314915625

Fecha: 21-10-2024 **Hora:** 08:52:13
Fecha de Generación: 21-10-2024

Fecha de envío del pago: 21-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-10-2024

Impreso por: Marcotu87

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $370,829,179.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $370,829,179.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000228293031	Corriente	901573308	Consorcio Sacudete	370,829,179.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-10-2024

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE OCTUBRE DE 2024

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S):

* ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 876-001295 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 550-80607772-6 DEL BANCO: BANCO POPULAR

VALOR CONVENIO **$ 1,801,267,797.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,680,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 121,267,797.00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	**$ 225,000,000.00**
	GIRO 2	**$ 0.00**
	GIRO 3	$ 0.00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO	**$ 225,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 876-070194 A LA FECHA (1) **$ 225,000,000.00** $ 225,000,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA	$ 1,125,000,000.00	$ 510,433,309.00	$ 1,635,433,309.00
C-002-2022 (Contrato 087 de 2022	JHON JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125,000,000.00	$ 40,834,488.00	$ 165,834,488.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,801,267,797.00**

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR PAGO
83	primer pago del contrato 083 (estudios y diseños)	1324	1324	06/09/2024		$ 83,332,999.89	$ 83,332,999.89
83	segundo pago del contrato 083 (construccion)	1325	1325	06/09/2024		$ 179,304,345.60	$ 179,304,345.60
8	tercer pago del contrato 083 (construccion)	1553	1553	21/10/2024		$ 447,195,587.00	$ 447,195,587.00
						$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)						**$ 709,832,932.49**	**$ 709,832,932.49**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS
30/12/2021	24,502.00
31/01/2022	30,386.00
28/02/2022	9,127.00
31/03/2022	9,127.00
29/04/2022	9,127.00
31/05/2022	9,128.00
30/06/2022	9,128.00
30/07/2022	9,129.00
31/08/2022	9,129.00
30/09/2022	9,130.00
31/10/2022	9,130.00
30/11/2022	9,131.00
31/12/2022	9,131.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

31/01/2023	9,132.00
28/02/2023	9,133.00
31/03/2023	10,164.00
28/04/2023	11,132.00
31/05/2023	11,132.00
30/06/2023	11,133.00
31/07/2023	11,134.00
31/08/2023	11,134.00
29/09/2023	9,815.00
31/10/2023	7,177.00
30/11/2023	7,177.00
28/12/2023	7,178.00
31/01/2024	7,178.00
29/02/2024	7,178.00
31/03/2024	1,555.00
30/04/2024	1,555.00
31/05/2024	1,555.00
28/06/2024	1,555.00
31/07/2024	1,555.00
30/08/2024	440.00
30/09/2024	94.00
31/10/2024	94.00
TOTAL	$ 293,505.00

TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 225,000,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 709,832,932.49
OTROS CONCEPTOS (6)	$ 215,920,101.36
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 293,505.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4) = (5)	$ 293,505.00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	
SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS	-$ 700,459,528.85

OBSERVACIONES

FIRMA

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA
Secretario de Hacienda y Tesoreria
Ambalema - Tolima

Outlook

Fwd: NFORME FINANCIERO CONVENIO 1988 DE 2021 SACUDETE AL PARQUE- NOVIEMBRE 2024

Desde Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>
Fecha Mar 07/01/2025 14:57
Para Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>; Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
CC Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; ednafinanciera27@gmail.com <ednafinanciera27@gmail.com>

2 archivos adjuntos (201 KB)

extractos bancarios convenio 1988 de 2021 sacudete noviembre 2024.pdf; informe financieros convenio 1988 de 2021 sacudete noviembre 2024.pdf;

cordial saludo,

por medio de la presente me permito compartir la siguiente información:
1. informe financiero del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de noviembre 2024
2. extractos bancarios del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de noviembre de 2024

cordialmente;

EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ
Secretario de Planeación, Infraestructura y TIC's
Calle 9 N°2-52 Piso 2, Barrio Centro, Celular: 3167640245,
Web: www.ambalema-tolima.gov.co Código Postal 731001

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4IedPyg/viewform

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico planeacion@ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

---------- Forwarded message ---------
De: **Secretaria de Hacienda Ambalema Tolima** <hacienda@ambalema-tolima.gov.co>
Date: jue, 19 dic 2024 a las 16:18
Subject: NFORME FINANCIERO CONVENIO 1988 DE 2021 SACUDETE AL PARQUE- NOVIEMBRE 2024
To: viviendayobras viviendayobras <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>, Planeacion ambalema-tolima.gov.co <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>

Buen dia

Adjunto los siguiente documentos

1. informe financiero del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de noviembre 2024
2. extractos bancarios del convenio 1988 de 2021 correspondiente al mes de noviembre de 2024

Atentos a sus comentarios

Cordialmente
El horario de RECEPCIÓN en este buzón electrónico es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., cualquier documento recibido con posterioridad, será radicado con fecha del siguiente día hábil.

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Secretario de Hacienda y Tesorería

Alcaldía Municipal - Ambalema Tolima

Con el objetivo de brindar siempre un mejor servicio, lo invitamos a responder la siguiente encuesta de satisfacción relacionada con el servicio recibido por el área TICS de la alcaldía de Ambalema Tolima: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUWoAWfWRFzWoQU5ve_k0cRFvmn54CMM-ef5JIWr4ledPyg/viewform

igualmente puede enviar sus solicitudes a través del Portal Web de la Alcaldía Municipal http://www.ambalema-tolima.gov.co/peticiones-quejas-reclamos

Recuerde que estamos a su disposición, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico *hacienda@*ambalema-tolima.gov.co y Página Web: http://www.ambalema-tolima.gov.co

Los invitamos a visitar nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiaambalema

Twitter: https://twitter.com/AAmbalema

Sitio web: https://www.youtube.com/channel/UCS81omCphTJqr5HpTqSp-Sg?view_as=subscriber

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
29-11-2024	ABONO INTERESES GANADOS	30-11-2024		94.00

PERIODO: Desde 01-11-2024 **Hasta** 30-11-2024

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
9,373,403.64	.00	94.00

Saldo promedio del mes 9,373,403.64

Nuevo Saldo
9,373,497.64

OFICINA	FECHA CORTE	CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
		ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
AGENCIA MARIQUITA	30-11-2024	0013	0876	90	0200070194	2

BBVA

EXTRACTO EL LIBRETON

ESPOR DICO

FECHA OPER	CONCEPTO	F.VALOR	CARGOS	ABONOS
01-11-2024	SIN MOVMNTOS PERIOD2024-11-012024-11-30	01-11-2024		

PERIODO: Desde 01-11-2024 Hasta 30-11-2024

TITULAR
MUNICIPIO DE AMBALEMA JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA

Saldo anterior	Cargos	Abonos
.00	.00	.00

Saldo promedio del mes .00

Nuevo Saldo .00

OFICINA	FECHA CORTE
AGENCIA MARIQUITA	30-11-2024

CODIGO CUENTA CLIENTE				HOJA
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA	
0013	0876	94	0200001295	1

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente

Cuenta 500-806-07772-6 Página N° 001 de 001

Nombre: SACUDETE AL PARQUE-MUNICIPIO DE AMBALEMA

Oficina: IBAGUE Ofi: 550

Dirección: CL 9 NO 2 52 CTRO

Fecha de Corte

Ciudad: IBAGUE

Desde 2024/11/01 Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@ bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 -83 Bogotá Tel: 5439850 -2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@ defensorialy.com.co o en la Página Web: www.defensorialy.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AVAL

CONVENIO 1988 DE 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el municipio de Ambalema – Tolima"

INFORME FINANCIERO DE NOVIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA

PROYECTO (S): * ESTUDIOS Y DISEÑOS SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA
* INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, MUNICIPIO DE AMBALEMA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CUENTA (AHORROS) No: 876-070194 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 876-001295 DEL BANCO: BBVA
CUENTA (AHORROS) No: 550-80607772-6 DEL BANCO: BANCO POPULAR

VALOR CONVENIO **$ 1,801,267,797.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,680,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 121,267,797.00**

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	**$ 225,000,000.00**
	GIRO 2	**$ 0.00**
	GIRO 3	$ 0.00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO	**$ 225,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 876-070194 A LA FECHA (1) **$ 225,000,000.00** $ 225,000,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-001-2022 (Contrato 083)	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA	$ 1,125,000,000.00	$ 510,433,309.00	$ 1,635,433,309.00
C-002-2022 (Contrato 087 de 2022	JHON JAVIER OÑATE NUÑEZ	$ 125,000,000.00	$ 40,834,488.00	$ 165,834,488.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,801,267,797.00**

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR PAGO
83	primer pago del contrato 083 (estudios y diseños)	1324	1324	06/09/2024		$ 83,332,999.89	$ 83,332,999.89
83	segundo pago del contrato 083 (construccion)	1325	1325	06/09/2024		$ 179,304,345.60	$ 179,304,345.60
8	tercer pago del contrato 083 (construccion)	1553	1553	21/10/2024		$ 447,195,587.00	$ 447,195,587.00
						$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)						**$ 709,832,932.49**	**$ 709,832,932.49**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS
30/12/2021	24,502.00
31/01/2022	30,386.00
28/02/2022	9,127.00
31/03/2022	9,127.00
29/04/2022	9,127.00
31/05/2022	9,128.00
30/06/2022	9,128.00
30/07/2022	9,129.00
31/08/2022	9,129.00
30/09/2022	9,130.00
31/10/2022	9,130.00
30/11/2022	9,131.00
31/12/2022	9,131.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

31/01/2023	9,132.00
28/02/2023	9,133.00
31/03/2023	10,164.00
28/04/2023	11,132.00
31/05/2023	11,132.00
30/06/2023	11,133.00
31/07/2023	11,134.00
31/08/2023	11,134.00
29/09/2023	9,815.00
31/10/2023	7,177.00
30/11/2023	7,177.00
28/12/2023	7,178.00
31/01/2024	7,178.00
29/02/2024	7,178.00
31/03/2024	1,555.00
30/04/2024	1,555.00
31/05/2024	1,555.00
28/06/2024	1,555.00
31/07/2024	1,555.00
30/08/2024	440.00
30/09/2024	94.00
31/10/2024	94.00
29/11/2024	94.00
TOTAL	$ 293,599.00

TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 225,000,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 709,832,932.49
OTROS CONCEPTOS (6)	$ 215,920,101.36
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 293,599.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4) = (5)	$ 293,599.00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	
SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS	-$ 700,459,434.85

OBSERVACIONES

FIRMA

JOSE ELCIARIO ROMERO BOCANEGRA
Secretario de Hacienda y Tesoreria
Ambalema - Tolima

Outlook

Accepted: REUNIÓN SEGUIMIENTO CONV. 1988-21 AMBALEMA, TOLIMA. @ mar 21 de ene de 2025 3pm - 3:30pm (COT) (juan.duque@mininterior.gov.co)

Organizer	Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Mar 21/01/2025, 'de' 15:00 a 15:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	Jenny Paola Lavao Pastrana, Angie Vannessa Venegas Serrano, Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima, Contactenos Secretaria de Gobierno - Ambalema, Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima
Mensaje enviado	Lun 20/01/2025 18:32

1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

viviendayobras viviendayobras has accepted this invitation.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 213 527 366 296
Código de acceso: dq3Ut3Kn

Para organizadores: Opciones de la reunión
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

When

martes 21 de ene de 2025 · 3pm – 3:30pm (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

juan.duque@mininterior.gov.co - organizer
viviendayobras viviendayobras - creator
angie.venegas@mininterior.gov.co
jenny.lavao@mininterior.gov.co
Alcaldia Ambalema Tolima
Planeacion ambalema-tolima.gov.co

View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

ACTA No.	210125-1988-21
FECHA	10/12/2024
CIUDAD	BOGOTA, Oficina de Subdirección de proyectos para la seguridad. Mininterior.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1988 DE 2021, AMBALEMA, TOLIMA
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA"
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	86%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO AL CONVENIO.

PARTES

Ministerio del Interior.	**Municipio.**
Nombre: JENNY PAOLA LAVAO Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR.	Nombre: EDNNA RAMÍREZ Cargo: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Nombre: JUAN SEBASTIÁN DUQUE Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Nombre: SAID JOSE DELGADO Cargo: APOYO SUPERVIRISION MUNICIPIO
Nombre: ANGIE VANNESSA VENEGAS Cargo: APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN.	
Contratista De Obra.	**Interventoría.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En marco de la supervisión que realiza el Ministerio del Interior, se programó una reunión una virtual de seguimiento al convenio interadministrativo 1988-21, Ambalema, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".*

Para iniciar la reunión se presentan las partes involucradas en el desarrollo del proyecto; Municipio y Ministerio del Interior, y se establece el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- NOTIFICACIÓN DE PAGOS EXPIRADOS Y DE RESERVA PRESUPUESTAL.

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de Ambalema, Tolima, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, a través de la presente reunión, se notifica formalmente a la administración territorial, que la solicitud de pagos remitidos al grupo financiero en lo radicados del 22 y 24 de octubre de 2024, se constituyeron en reserva presupuestal y en vigencia expirada. Dado esto, el pago correspondiente a:

UN SEGUNDO DESEMBOLSO - PRIMERA ADICIÓN: *equivalente a la suma de* ***CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($430.000.000),*** *previo cumplimiento de ejecución y la entrega*

de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor designado por el Departamento y/o Municipio que acredite el inicio de las actividades de obra, B. Ampliación de cobertura y vigencia de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio de conformidad con la presente adición y aprobación por parte del área de Gestión Contractual del Ministerio del Interior de la misma. C. Cronograma actualizado del convenio. D. Entrega de otrosí modificatorio de los contratos estudios diseños y obra e interventoría si aplica y sus correspondientes registros presupuestales.

Podrá ser efectivo pasado el mes de marzo de 2025 al igual que el:

UN TERCER DESEMBOLSO *equivalente a la suma de* ***OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($820.000.000)****, contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.*

Este ultimo pago, el cual se constituyó como una reserva expirada, la cual se tendrá que hacer un proceso administrativo para restituir dichos recursos, el cual se empezó a efectuar desde el 21 enero de 2025, y que se requerirá apoyo documental por parte de la administración municipal para establecer el pago.

Cabe resaltar que la supervisión de Ministerio del Interior tramitó los pagos en los tiempos establecidos para la solicitud de dichos pagos ante la coordinación financiera y contable de la entidad, mediante los radicados 2024-3-003122-031364 y 2024-3-003122-031769, y que mediante el memorando interno 2024-3-003122-036924 del 11 de diciembre de 2024, se solicitó al grupo financiero del Ministerio información respecto a estos procesos, y el 27 de diciembre de 2024, se reiteró la solicitud. A la fecha no ha sido respondido.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DEL INTERIOR	**TRÁMITE SOLICITUD DE PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS - CONVENIO 1988 DE 2021 - MUNICIPIO DE AMBALEMA - TOLIMA / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**30/01/2025**
MINISTERIO DEL INTERIOR	**REITERACIÓN DE MEMORANDO INTERNO AL AREA FINACIERA DEL MININSTERIO DEL INTERIOR.**	**21/01/2025**

Ministerio del Interior	**Municipio.**
Nombre: JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA Email: Jenny.lavao@mininterior.gov.co Cargo: SUPERVISOR MINISTERIOR.	Nombre: EDNNA RAMÍREZ Email: Cargo: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Nombre: JUAN SEBASTIÁN DUQUE Email: juan.duque@mininterior.gov.co Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Nombre: SAID JOSÉ DELGADO Email: Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN MUNICIPAL
Nombre: ANGIE VANNESSA VENEGAS Email: angie.venegas @mininterior.gov.co Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Nombre: MAURICIO CORTES C.C.: Cargo: REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
Nombre: ANDRES FELIPE GARCIA Email: andres.garcia@mininterior.gov.co Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Nombre: JOSÉ RUBÉN FONSECA C.C.: Cargo: CONTRATISTA DE OBRA

Outlook

SOLICTUD INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO CONV. 1988-21

Desde Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 31/01/2025 17:10
Para Secretaria de Planeacion Ambalema Tolima <planeacion@ambalema-tolima.gov.co>; Vivienda y Obras - Planeacion Ambalema Tolima <viviendayobras@ambalema-tolima.gov.co>; Contactenos Secretaria de Gobierno - Ambalema <ALCALDIA@ambalema-tolima.gov.co>
CC Jenny Paola Lavao Pastrana <jenny.lavao@mininterior.gov.co>

Cordial Saludo.

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1988 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de enviar la siguiente información:

- INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL MUNICIPIO DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2024, CARACTER INMEDIATO.**
- INFORME MENSUAL DE **INTERVENTORÍA MES DE OCTUBRE 2024,** E INFORMES **SEMANALES DE INTERVENTORÍA** HASTA LA FECHA **CARACTER INMEDIATO.**

esto anterior, para desarrollar el ejercicio de supervisión de manera eficiente y eficaz, así como lo mencionan las siguientes clausulas:

> ***"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:*** *(…)**29)** Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. **30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **32)** Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del MUNICIPIO. **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.**45)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **"CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:** (...)**2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.**3)** Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. **4)** Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.*

Agradezco su gestión.

Atentamente,

ARQ. JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA
Profesional de apoyo a la supervisión / Contratista
MINISTERIO DEL INTERIOR
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **1** Del: 2/07/2024 Al: 7/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 5,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,42%	1,42%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,25%	1,25%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,42%	1,42%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.765.897,01	$ 1.765.897,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,25%	1,25%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 1.549.200,62	$ 1.549.200,62


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,17%
Durante el periodo	1,42%	1,25%	
Acumulado actual	1,42%	1,25%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,17%
Durante el periodo	1,42%	1,25%	
Acumulado actual	1,42%	1,25%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%			0,00%	0,00%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%			0,00%	0,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%			0,00%	0,00%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	0,00%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	0,00%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	0,00%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	0,00%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	0,00%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	0,00%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	0,00%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	0,00%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	0,00%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	0,00%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	0,00%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	0,00%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	0,00%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	0,00%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	0,00%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	0,00%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	0,00%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	0,00%
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	0,00%
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	0,00%
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	0,00%
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	0,00%
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	0,00%
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	0,00%
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	0,00%
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	0,00%
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	0,00%
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 19.365.091,50**		**1,25%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizo el replanreo topografico.

Se inicia la excavacion y la conformacion del area general de construccion.

Se inicia la excavacion para el ciclopeo en las zapatas en el area de cafeteria - sala comunitaria

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con las actividades de conformacion del area

Continuacion de la excavacion en el area cafeteria

Inicio excavacion area de baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hay un retraso de 0,17% de las actividades con respecto a la programacion inicial.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO - 2024

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 083-22	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.		**$1.125.000.000**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 510.433.309,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No 1.	22/07/2022	
	REINICIO No 1	24/06/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 1.635.433.309,00**

- ***POLIZAS CONTRATO DE OBRA***

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza Anexo 0	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 20/05/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 20/04/2022 – 20/05/2023
	Prestaciones sociales: 20/04/2022 – 20/11/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 20/04/2022 – 20/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 1	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 20/04/2022 – 20/05/2023
	Prestaciones sociales: 20/04/2022 – 20/11/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 20/04/2022 – 20/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 2	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 24/06/2023
	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 25/12/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 3	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 28/05/2025
	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 28/11/2027
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 4	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 16/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 28/05/2025

	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 28/05/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y INTERVENTORIA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato:087-22	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		$125.000.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 40.834.488,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No 1.	22/07/2022	
	REINICIO No 1	24/06/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 165.834.488,00**

- ***POLIZAS CONTRATO INTERVENTORIA***

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 0	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 21/04/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 01/04/2022 – 11/05/2023
	Pagos de Salarios: 01/04/2022 – 11/11/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 1	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 13/07/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 06/07/2023
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 06/01/2026

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 2	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 17/07/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 14/06/2025
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 15/12/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 3	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 14/06/2025
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 15/12/2027

1. INFORME DEL INTERVENTOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISÑOS	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCUION DE OBRA	25.58%
% EJECUTADO DE EJECUCION DE OBRA	24.67%

USTIFICACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO:

- Que entre el Municipio de Ambalema – Tolima y el Fondo de Seguridad y Convivencia – FONSECON del Ministerio del Interior se celebró **el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1988 el 11 de noviembre del 2021**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA"**

- El 21 de enero al 4 de febrero de 2022, se publicó los documentos soportes, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA AMBALEMA No. 001 - 2022; que tiene como objeto; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.

- Que el Nueve (9) días de Febrero de Dos Mil Veinte y Dos (2022) Se realizó la ADENDA No. 001

- El Diez (10) días de Febrero de Dos Mil Veinte y Dos (2022) Se realizó la ADENDA 002

- El cierre del proceso se realizó El 18 de febrero del 2022.

- El informe de evaluación del Sobre 1 (Propuesta Técnica), se realizó, Entre el 18 y 22 de febrero del 2022. La Publicación Del Informe De Evaluación, requisitos habilitantes se realizó El 23 de febrero del 2022; Y el TRASLADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS para PRESENTACIÓN OBJECIONES se subió al portal de contratación SECOP, Colombia compra eficiente. Del 23 de febrero al 1 de marzo del 2022.

- El 2 de marzo del 2022, se reunió el comité evaluador para realizar el Informe Final De Evaluación del Sobre 1 (factores técnicos y de experiencia).

- El 2 de marzo del 2022; a las 10:00 A.M, se realiza la presente Audiencia de Adjudicación y se procede con la apertura del sobre 2 (apertura económica); para Realizar el resultado final a través del acta final de la evaluación; del proceso LICITACIÓN PUBLICA No. ALCALDIA MUNICIPAL DE AMBALEMA – 001 – 2022.

- Que el 11 de marzo del 2022 se firma el contrato de obra No 083-2022 con objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA". Con el CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA.

- Que el 18 de marzo del 2022 se firmó el contrato de interventoría.

- De acuerdo a que se firmó acta de inicio a la ejecución de estudios diseños obra e interventoría el día 25 de mayo de 2022, a la fecha se ha ejecutado lo siguiente, se tiene el componente topográfico, el cual el mismo ya se entregó a la interventoría y está siendo revisado para el respectivo aval, y a la fecha se encuentran ejecutando los demás componentes como lo son: estudios de suelos, diseños arquitectónicos, diseño estructural, diseño hidráulico, sanitario, eléctrico, PMA. Se proyecta tener la totalidad de los componentes para el día 31 de mayo de 2022.

- Del 25 de mayo al 29 de mayo se realiza el levantamiento topográfico.

- El 30 de mayo el contratista entrega el informe topográfico.

- El 22 de julio del 2022 se firma acta de suspensión No 1 del contrato de obra y contrato de interventoría.

- El 31 de julio se realiza la entrega de los estudios y diseños para su revisión y aprobación. Donde el resultado del presupuesto fue un adicional en recursos por un valor de $ 405.722.249 donde $ 375.675.275 son para obra y $ 30.046.974 para interventoría.

- El 5 de octubre el proyecto fue radicado en MINISTERIO DE CULTURA (mincultura) para aprobación del mismo debido a que el Municipio de Ambalema es patrimonio nacional.

- El 28 de octubre se realiza la exposición del proyecto mediante el concejo municipal para aprobación de los recursos y así lograr el cierre financiero.

- A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en un 100% de ejecución de la etapa de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SACUDETE. En espera de el cierre financiero y la aprobación por el mincultura.

- Se le solicita a la administración Municipal realizar la documentación pertinente para prorrogar el convenio ya que se encuentra a fechas de vencerse y a su vez al contrato de obra e interventoría.

- El contratista realiza la entrega de los estudios y diseños a la administración municipal y solicita el procedimiento de la licencia, Teniendo en cuenta que el Municipio de Ambalema, se encuentra declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, y por ende todos los proyectos de infraestructura que se encuentren dentro de la zona de afectación, deben contar con el aval necesario para la expedición de las respectivas licencias de construcción e intervención, por esta entidad del orden nacional, se hace necesario agotar este proceso previo a la expedición de la correspondiente licencia de construcción y posterior inicio de actividades de obra, se procede a realizar la suspensión No 1 del contrato de obra No. 335 del 2022 y el contrato de interventoría No. 439 del 2022 el 22 de julio del 2022.

- El 28 de noviembre del 2023 el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES emite la RESOLUCIÓN 1341 (..) Por la cual se autoriza una intervención en la modalidad de construcción de parque en el precio ubicado en la calle 11 y 12 entre carrera 4 y 5, localizado en la zona de influencia del centro histórico de Ambalema (Tolima), declarado monumento nacional, hoy bien interés cultural del ámbito nacional. (…).**

- El 26 de diciembre del 2023 la **SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS emite la RESOLUCIÓN No 061 (…) POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION OBRA NUEVA Y URBANISMO PARA EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA. (…)**

Teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto se presupuestó con el valor de la mano de obra del año 2022 el contratista procede actualizar precios al año 2024. Obteniendo los siguientes resultados finales de los diseños.

Los estudios y diseños cuentan con los siguientes productos:

- Topografía.
- Estudio de Suelos.
- Diseño Arquitectónico.
- Diseño Estructural.
- Diseño Hidrosanitario.
- Diseño Eléctrico.
- Presupuesto.


✓ **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.**

En esta actividad encontramos los levantamientos topográficos fueron realizados por el Topógrafo SANDOR HERNAN TRUJILLO con Matrícula TP – 01-3751.

En esta actividad el contratista entrega el informe topográfico, los planos topográficos con su respectiva cartera técnica.

Planos topográficos:

- **Plano 1 De 2:** Localización general.
- **Plano 2 De 2:** Perfiles.



✓ **ELABORACIÓN ESTUDIOS DE SUELOS**

Dentro de esta actividad se verifica que los estudios de suelos elaborados deben cumplir con las disposiciones y reglamentaciones para este tipo de edificaciones, así como los parámetros de diseño y cálculo estructural, establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para esto se realizan los sondeos en cada uno de los sitios donde se tienen localizados los proyectos, teniendo como resultado la siguiente información:

- Granulometría
- Límites de plasticidad y liquido
- Clasificación

Como resultado de estos ensayos se tiene como resultado la siguiente capacidad admisible del terreno:


- Capacidad de carga Admisible: Zapatas unidas por vigas es de 8Tn/m^2. A una profundidad de 1.2m.

Recomendación de cimentación:

- 1.Debido a la buena capacidad de carga del suelo (3.25Kg/cm2) y las bajas cargas aportadas por la estructura, para el diseño de la cimentación se recomienda utilizar una capacidad admisible máxima de 2.5kg/cm2, equivalente al 76.9% de la máxima.
2. Las recomendaciones de cimentación son:
   - Tipo de cimentación: zapatas aisladas, con vigas de cimentación según diseño estructural. No se requiere cimentaciones de mayor complejidad.
   - La profundidad de cimentación mínima recomendada es de 1.00m, que es la profundidad a la cual se ha calculado la capacidad de carga del suelo.
   - Para alcanzar la profundidad de cimentación recomendada, se puede utilizar un mejoramiento en concreto ciclópeo con un espesor según la altura de las zapatas.
3. Las buenas características del suelo y permiten realizar las actividades de geotecnia sin problemas de estabilidad. No se requieren excavaciones mayores a 1.0m de profundidad y por lo tanto estas se pueden realizar sin necesidad de usar entibados. Lo que si se recomienda es tener abiertas las excavaciones el menor tiempo posible.
4. Para apoyo de la losa de contrapiso se recomienda usar una capa de recebo seleccionado de baja plasticidad, o un materia tipo sub base granular de 0.20m de espesor y compado al 95% del proctor modificado.
5. Para el relleno de las excavaciones se recomienda utilizar material de la proveniente de la misma excavacion, compacado en capas de maximo 0.20m de espesor, con una humedad optima.
6. Teniendo en cuenta que la cimentación recomendada es superficial, se recomienda mantener el perfil de suelo como D.
7. Los asentamientos diferenciales máximos permitidos son del/300 para estructuras con pórticos en concreto, en nuestra estructura serian asentamientos diferenciales máximo 1.57cm. el máximo asentamiento diferencial calculado es de 1.53cm, por lo tanto, los asentamientos diferenciales cumplen con este requisito.
8. Los factores de seguridad adoptados corresponden a los especificados en la norma sismo resistente NSR-10 título H.4.7

Planos estudio de suelos:

- **Plano 1 De 1:** Localización de sondeos.



Planos estudio de suelos:





✓ **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.**

Se verifica que los diseños cumplan con las normas establecidas para este tipo de edificaciones, según los lineamientos del Ministerio del Interior - FONSECON y que estén complementados con el EOT del Municipio de Ambalema (Tolima).

En desarrollo de esta actividad encontramos la siguiente información para el proyecto, la cual fue objeto de revisión por parte de la interventoría:

Planos Arquitectónicos:

- **Plano 1 De 4:** localización escala 1-1000
- **Plano 2 De 4:** localización escala 1-500
- **Plano 3 De 4:** Localización Vistas.
- **Plano 4 De 4:** Localización Planta

- **Plano 1 De 11:** localización escala 1-1000
- **Plano 2 De 11:** localización escala 1-500
- **Plano 3 De 11:** Planta arquitectónica.
- **Plano 4 De 11:** Vistas
- **Plano 5 De 11:** Cortes
- **Plano 6 De 11:** Planta arquitectónica Cancha Sintética.
- **Plano 7 De 11:** Planta arquitectónica de Baños
- **Plano 8 De 11:** Planta arquitectónica del cafetería y sala comunitaria
- **Plano 9 De 11:** Planta arquitectónica de Auditorio.
- **Plano 10 De 11:** Planta arquitectónica del Parque Infantil y GYM Vital.
- **Plano 11 De 11:** Fotos.
-
- **Plano E1 De 3:** Planta Podotactil.
- **Plano E2 De 3:** Detalles Puertas y Ventanas.
- **Plano E3 De 3:** Detalles Puertas y Ventanas.




✓ **DISEÑOS ESTRUCTURAL.**


En este punto se verifican cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta los cálculos realizados a cada uno de los elementos y estructuras del proyecto.


- La gradería presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por zapatas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.
- El bloque de baños y sala comunitaria presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por concreto ciclópeo, zapatas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.
- El bloque del auditorio abierto presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por zapatas combinadas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.

En desarrollo de esta actividad encontramos los siguientes planos de diseño los cuales fue objeto de revisión por parte de la interventoría:

PLANOS ESTRUCTURALES

- **Plano 1 De 14:** Planta, detalles y bloque de baños.
- **Plano 2 De 14:** cortes y despiece bloque de baños.
- **Plano 3 De 14:** Planta, detalles y bloque de baños.
- **Plano 4 De 14:** planta y esquemas de muros bloque baños.
- **Plano 5 De 14:** cubierta bloque baños
- **Plano 6 De 14:** Planta, detalles y bloque cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 7 De 14:** cortes y despiece cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 8 De 14:** Planta, detalles y cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 9 De 14:** planta y esquemas de muros cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 10 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de cerramiento
- **Plano 11 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de cerramiento **Plano 12 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de tarima
- **Plano 13 De 14:** detalles de tarima
- **Plano 14 De 14:** planta de cimentación y detalles e gradería.
-





✓ **DISEÑOS HIDROSANITARIOS.**


En este punto se tienen (8) planos Hidrosanitarios que contiene toda la información requerida y detalles, según lo establecido en este tipo de edificaciones.


Red de acueducto

El proyecto se conectará directamente de la red de acueducto municipal, que va con una tunería de 1”1/2” y se deja un tanque elevado en la cubierta para alimentar los aparatos sanitarios del proyecto.

PLANOS HIDRAULICOS

- **Plano 1 De 4:** Red de acueducto general.
- **Plano 2 De 4:** Isométrica red de acueducto general.
- **Plano 3 De 4:** Red acueducto interno isométrico.
- **Plano 4 De 4:** Red acueducto interno isométrico.







Red sanitaria

Todos los ramales del primer piso, empotrados de la placa de contrapiso, y se utilizó el método de las "unidades sanitarias" siguiendo la NTC 1500, para calcular el caudal de las aguas residuales del proyecto.

PLANOS SANITARIOS

- **Plano 1 De 2:** Red de aguas residuales general.
- **Plano 2 De 2:** Red de aguas residuales interno.






Sistema de aguas lluvias

Se determinó la precipitación de la más seca a la más húmeda para el cálculo de los bajantes de aguas lluvias.

PLANOS AGUAS LLUVIAS

- **Plano 1 De 1:** Red de aguas lluvias general.




Igualmente, encontramos las memorias de cálculo con la información hidráulica, sanitaria y dela red de aguas lluvias, según cumplimiento de la normativa internacional CTE DB HS4 y la la norma técnica colombiana NTC 1500.

PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- **Plano 1 De 2:** Detalles constructivos.

- **Plano 2 De 2:** Detalles constructivos.




✓ **DISEÑOS ELÉCTRICO.**

En este punto se verifican cada uno de los parámetros de diseño, teniendo en cuenta los cálculos fotométricos, de cargas y las distancias para las conexiones de las acometidas, según las necesidades del proyecto y los requisitos establecidos en la ficha de revisión de FONSECON – Ministerio del Interior.

Para esto se tiene (5) planos eléctricos que contiene toda la información de cálculo de carga y detalles, según lo establecido en la norma del RETILAP.

PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- **Plano 1 De 5:** Distribución eléctrica en BT y MT, ubicación del proyecto y convenciones.
- **Plano 2 De 5:** Cuadro de cargas, localización satelital y detalle de caja de inspección.
- **Plano 3 De 5:** Apantallamiento, ubicación del proyecto y convenciones.
- **Plano 4 De 5:** Diseño fotométrico, isometria.
- **Plano 5 De 5:** Detalles y Diagrama unifiliar.



✓ **PRESUPUESTO – CANTIDADES DE OBRA – APU.**

En esta actividad encontramos que se entregan los precios ajustados con las condiciones del mercado local según lo sugerido por la administración Municipal. Igualmente tenemos cada uno de los cálculos de cantidades de las actividades a ejecutar, plasmados en sus respectivos cuadros de cantidades.

Cada uno de los ítems del presupuesto cuenta con su Análisis de Precios Unitarios – APU, los cuales fueron revisados con los precios sugeridos por la Administración Municipal y cotizaciones del mercado, dichos APU al multiplicarlos por la cantidad de obra calculada nos da el presupuesto de obra exacto.

Dentro de los valores establecidos, encontramos un cuadro de valores de la siguiente forma:

VALORES COMPARATIVOS DETALLADOS

DETALLE	Contractuales	Resultado Consultoría
Valor estudios y Diseños de Obra	$ 83.333.000	$ 83.333.000,00
Valor estudios y Diseños de Inter	$ 41.667.000	$ 41.667.000,00
Valor Presupuesto de Obra	$ 1.041.667.000	$ 1.552.100.309,00
Valor Presupuesto Interventoría de Obra	$ 83.333.000	$ 124.167.488,00
TOTAL	**$ 1.250.000.000**	**$ 1.801.267.797,00**

Una vez terminado el presupuesta se observa que se cuenta con un adicional debido al alza de los precios en el mercado con respecto a los precios del proyecto tipo por parte del ministerio, precios que se deben desarrollar y son inherentes al objeto contractual y se encuentran plasmadas en el cuadro de presupuesto, estos precios son necesarias para el correcto funcionamiento y sostenimiento del proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINAR				$ 9.099.600,00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS				$ 60.132.424,00
3	CONCRETOS				$ 368.189.183,00
3,1	CIMENTACIONES				$ 66.197.173,00
3,2	ESTRUCTURA				$ 47.440.700,00
3,3	ESTRUCTURA METALICA				$ 254.551.310,00
4	MAMPOSTERIA , PAÑETES Y ACABADOS				$ 54.351.642,00
5	CUBIERTA				$ 58.137.527,00
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUVIAS				$ 40.337.251,00
6,1	RED AGUA POTABLE				$ 3.657.461,00
6,1,1	TUBERIA RED AGUA POTABLE				$ 760.516,00
6,1,2	ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				$ 1.732.614,00
6,1,3	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE				$ 1.164.331,00
6,2	REDES SANITARIAS				$ 2.684.641,00
6,2,1	TUBERIA RED SANITARIA				$ 1.361.055,00
6,2,2	SALIDAS SANITARIAS				$ 1.323.586,00
6,3	SISTEMA AGUAS LLUVIAS				$ 478.340,00
6,4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 23.463.705,00
6,5	APARATOS SANITARIOS				$ 10.053.104,00
7	CARPINTERIA METALICA				$ 42.780.694,00
8	PISOS				$ 238.057.036,00
9	ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES				$ 17.135.289,00
10	MOBILIARIO				$ 3.914.828,00
11	GIMNASIO BIOSALUDABLE				$ 16.066.182,00
12	JUEGOS INFANTILES				$ 145.913.350,00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 137.153.456,00
13,1	RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN				$ 29.587.525,00
13,2	ALUMBRADO PÚBLICO				$ 26.754.447,00
13,3	ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL				$ 38.774.092,00
13,4	INSTALACIONES INTERNAS				$ 21.801.344,00
13,5	EXCAVACIÓN Y RELLENO				$ 5.467.460,00
13,6	APANTALLAMIENTO				$ 10.729.658,00

13,7	**RESERVA**					**$**	**4.038.930,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)						**$**	**1.191.268.462,00**
ADMINISTRACIÓN					**21%**	**$**	**250.166.377,00**
IMPREVISTOS					**2%**	**$**	**23.825.369,00**
UTILIDAD					**5%**	**$**	**59.563.423,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)						**$**	**333.555.169,00**
COSTO TOTAL (A+B) + COSTOS INDIRECTOS						**$**	**1.524.823.631,00**
C	**COMPLEMENTARIOS (RETIE-RETILAP-PMA-SEÑALIZACION Y PLACA)**					**$**	**27.276.678,00**
2,0	RETIE	UND	1,00	$	7.638.339,00	$	7.638.339,00
3,0	RETILAP	UND	1,00	$	7.638.339,00	$	7.638.339,00
4,0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$	5.500.000,00	$	5.500.000,00
5,0	SEÑALIZACION	UND	1,00	$	4.000.000,00	$	4.000.000,00
6,0	PLACA INFORMATIVA	UND	1,00	$	2.500.000,00	$	2.500.000,00

COSTO TOTAL (A+B+C) OBRA ETAPA II	**$**	**1.552.100.309,00**

Dicho presupuestó fue revisado, aprobado por parte de la interventoría, teniendo las diferentes cotizaciones que se realizaron y los precios sugeridos por la Administración.

5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

- **EQUIPO DE TRABAJO**

El siguiente cuadro corresponde al personal profesional que realizó los diseños para el proyecto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"**:

ACTIVIDAD	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Levantamientos Topográficos	SANDOR HERNAN TRUJILLO	Topógrafo	TP-01-3751
Estudios de Suelos	JOSE MARTIN CALDERON	Geólogo	TP-25202-58533
Diseños Arquitectónicos	MARYSELL BARRERA TOVAR	Arquitecto	A 25022009-33751269
Diseños Estructurales	ANDRES FELIPE DE JESUS MUÑOZ	Ing. ESP. EN ESTRUCTURAS	TP-25202-261771 CND
Diseños Eléctricos	JAIBER PORTELA TORRES	Ing. Eléctrico	RS205-4332
Diseños Hidrosanitarios	ROBERTO CASTAÑEDA PRADO	Ing. Civil	TP-700202-281558 TLM
Presupuesto - APU	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ	Ing. Civil	25-202-275791 CND

- El 29 de abril del 2022 se firma acta de recibo y diseños por parte del ministerio del interior, municipio, interventoría y obra.
- El 24 de junio se firma acta de reinicio No 1 del contrato de obra e interventoría.
- El 28 de junio del 2024 se firma modificatorio No 01 del contrato de obra por un adicional de recursos de $ 510.433.309,00 y modificatorio de interventoría No 01 por una adición de $ 40.834.488,00.
- El dos de julio se inicia labores en la obra.

➢ ***Programación de obra.***

Teniendo en cuenta el reinicio de la obra y que las actividades de ejecución de la obra inicia el 2 de julio se realiza una reprogramación.

Reprogramación


SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMAD	% P. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**			

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra – ETAPA 2.*** **EJECUCION DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA N° 083 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	25.58%
% DE OBRA EJECUTADO:	24.67%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 363.171.448,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 382.937.362,52
OBSERVACIONES: se evidencia un ataso de 0.91%.	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra – ETAPA 2.*** **EJECUCION DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 087 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	25.58%
% DE OBRA EJECUTADO:	24.67%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 31.766.126,93
FINANCIERO EJECUTADO	$ 30.634.856,58
LAOBSERVACIONES:	



- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por interventoría y el contratista sobre el desarrollo, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	No OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

2. INFORME EJECUCION DE OBRA

ETAPA	ACTIVIDAD	CANTIDAD		
	VISITAS TECNICAS	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**% ATRASO/ ADELANTO**
	JULIO	25.58%	24.67%	-0.91%
	OBSERVACIONES:			

CONSTRUCCION DE OBRA

La ejecución de obra se inicia el 02 de julio del 2024 una vez se firman las actas de reinicio No 1 el contrato de obra No 083 del 2022 y a su vez el de la interventoría No 087 del 2022.

SEMANA 6 - DEL 5 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 1.82%

Acumulado: 12.16%

Actividades realizadas:

- Continuación fundición pedestales cancha.
- Continuación concreta solado viga cimentación cancha
- Continuación colocación acero de refuerzo viga cimentación cancha
- Colocación formaletas en vigas cimentación cancha
- Inicio fundición vigas de cimentación y pedestales cancha

Registro Fotográfico





SEMANA 7 - DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 5.47%

Acumulado: 17.63%

Actividades realizadas:

- Continuación fundición pedestales cancha y solados vigas de cimentación cancha

- Continuación colocación acero de refuerzo viga cimentación cancha
- Colocación formaletas en vigas cimentación cancha
- Continuación fundición vigas de cimentación y pedestales cancha
- Fabricación y colocación vigas aéreas cafetería
- Inicio fabricación y colocación acero de refuerzo vigas aéreas baños
- Inicio relleno con base granular área interna cancha sintética

Registro Fotográfico




SEMANA 8 - DEL 19 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 1.63%

Acumulado: 19.26%

Actividades realizadas:

- Se termina la estructura de concreto en cancha
- Se termina relleno y compactación de base granular en cancha
- Se termina la colocación de formaletas en vigas áreas cafetería
- Se realiza fundición de vigas aéreas en cafetería
- Se realizan las excavaciones de las fundaciones y se colocó concreto ciclópeo en las mismas estructura techo auditorio
- Se realizo prueba de densidades base granular cancha sintética.

Registro Fotográfico




SEMANA 9 - DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 5.41%

Acumulado: 24.67%

Actividades realizadas:

- Se inicia la fundicion del contra piso en la cancha sintetica
- Se funden las zapatas en el muro auditorio
- Se coloca acero de refuerzo en viga cimentacion auditorio
- Se funde la viga de cimentacion auditorio

Registro Fotográfico





3. INTERVENTOR

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Interventor

Nota: se anexa informes semanales.

INFORME SEMANALES

MinInterior Ministerio del Interior	Formato	Subdirección de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 5	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2022
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2022
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **5** Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 30,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 3.486.656,45	$ 8.567.646,09

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.019.544,87	$ 12.837.943,75

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 160.474.990,59**		**10,34%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha

Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha

Inicio colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha

Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha

Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

Inicio colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo una disminucion en la ejecución para un acumulado de 10,26% contra en valor programado acumulado para el periodo de 6,90% . Esto se debe a que terminaron parcialmente las cactividades de la cafeteria y los baños y se efocan los esfuerzos en los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisora contratos** Nombre: EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

MinInterior Ministerio del Interior	Formato	Subdirección de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 6	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **6** Del: 5/08/2024 Al: 11/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 36,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,04%	8,94%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,82%	12,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,04%	8,94%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 2.529.234,11	$ 11.096.880,19

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,82%	12,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.263.540,81	$ 15.101.484,56


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6,90%	10,34%	3,23%
Durante el periodo	2,04%	1,82%	
Acumulado actual	8,94%	12,16%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6,90%	10,34%	3,23%
Durante el periodo	2,04%	1,82%	
Acumulado actual	8,94%	12,16%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 188.769.372,96**		**12,16%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha

Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha

Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

Colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

Inicio fundicion vigas de cimentacion y pedestales cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha

Continuacion concreto viga cimentacion cancha

Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

Continuacion colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

Inicio colocacion acero de refuerzo vigas aereas cafeteria

Inicio colocacion formaletas en vigas aereas cafeteria.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un leve aumento en 1,82% en la ejecución para un acumulado de 12,66% contra en valor programado acumulado para el periodo de 8,94% . Esto se debe a que terminaron parcialmente las cactividades de la cafeteria y los baños y se efocan los esfuerzos en los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisora contratos** _____ Nombre: EDNA PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** _____ Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior Ministerio del Interior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 7**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **7** Del: 12/08/2024 Al: 18/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 42,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,00%	12,93%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	17,63%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,00%	12,93%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 4.961.365,51	$ 16.058.245,71

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	17,63%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.790.523,40	$ 21.892.007,96


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	8,94%	12,16%	4,70%
Durante el periodo	4,00%	5,47%	
Acumulado actual	12,93%	17,63%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	8,94%	12,16%	4,70%
Durante el periodo	4,00%	5,47%	
Acumulado actual	12,93%	17,63%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 273.651.282,41**		**17,63%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha y solados vigas de cimentacion cancha

Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

Colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

Continuacion fundicion vigas de cimentacion y pedestales cancha

Fabricacion y colocacion vigas aereas cafeteria

Iniicio fabricacion y colocacion acero de refuerzo vigas aereas baños

Inicio relleno con base granular area interna cancha sintetica

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Colocacion formaletas en vigas aereas cafeteria

Continuacion colocacion acero de refuerzo viga aerea baños

Colocacion formaletas vigas aereas baños

Continuacion relleno con base granular cancha sintetica

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un leve aumento en 1,47% en la ejecución para un acumulado de 17,63% contra en valor programado acumulado para el periodo de 12,93% . Esto se debe a que se retomaron las cactividades de la cafeteria y los baños con las vigas aereas y practicamente terminan las estructuras de cimentacion cerramiento y se inicia los trabajos de relleno interno con base granular en la cancha sintetica.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisora contratos** Nombre: EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior Ministerio del Interior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 8**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **8** Del: 19/08/2024 Al: 25/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 48,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,47%	23,40%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	19,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,47%	23,40%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 12.995.344,55	$ 29.053.590,25

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	19,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.023.081,07	$ 23.915.089,03


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12,93%	17,63%	-4,14%
Durante el periodo	10,47%	1,63%	
Acumulado actual	23,40%	19,26%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12,93%	17,63%	-4,14%
Durante el periodo	10,47%	1,63%	
Acumulado actual	23,40%	19,26%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 298.939.905,05**		**19,26%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se termina la estructura de concreto en cancha

Se termina relleno y compactacion de base granular en cancha

Se termina la colocacion de formaletas en vigas areas cafeteria

Se realiza fundicion de vigas aereas en cafeteria

Se realizan las excavaciones de las fundaciones y se coloco concreto ciclopeo en las mismas estructura techo auditorio

Se termina fabricacion y colocacion acero de refuerzo vigas aereas baños

Se realizo prueba de densidades base granular cancha sintetica.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Colocacion de formaletas e inicio de fundicion piso concreto 3000 psi en cancha sintetica

Colntinuacion colocacion acero de refuerzo en fundaciones, viga de cimentacion y columnas estructura techo auditorio

Fundicion de solados y concreto 3000 psi en vigas cimentacion y columnas estructura techo auditorio

Inicio de las actividades electricas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un descenso en 4,14% en la ejecución para un acumulado de 19,26% contra en valor programado acumulado para el periodo de 23,40% . Esto se debe a que devieron iniciar las actividades referente a la construccion de los pisos en cancha, auditorio y parque infantil, ademas de las actividades electricas.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisora contratos** _____ Nombre: EDNHA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** _____ Nombre: MARCO JULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior Ministerio del Interior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 9**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **9** Del: 26/08/2024 Al: 1/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 54,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,18%	23,40%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 33.906.855,00	$ 363.171.448,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,41%	24,67%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 83.997.457,47	$ 382.937.362,52

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,18%	25,58%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 2.712.536,67	$ 31.766.126,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,41%	24,67%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.719.767,55	$ 30.634.856,58


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,40%	19,26%	-0,91%
Durante el periodo	2,18%	5,41%	
Acumulado actual	25,58%	24,67%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,40%	19,26%	-0,91%
Durante el periodo	2,18%	5,41%	
Acumulado actual	25,58%	24,67%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%	$ 83.997.457,47	$ 382.937.362,52	5,41%	24,67%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 382.937.362,52**		**24,67%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se inicia la fundicion del contra piso en la cancha sintetica

Se funden las zapatas en el muro auditorio

Se coloca acero de refuerzo en viga cimentacion auditorio

Se funde la viga de cimentacion auditorio

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Terminacion fundicion losa contra piso cancha sintetica

Colntinuacion colocacion estribos en columnas auditorio

Fundicion columnas auditorio

Inicio de las actividades electricas

Inicio colocacion de bloques paredes cafeteria

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un aumento en 5,41% en la ejecución para un acumulado de 24,67% contra en valor programado acumulado para el periodo de 25,58% y una difrencia de 0,91% . Esto se debe a que se realizaron ctividades importantes como el piso de la cancha y las cimentaciones del auditorio, la diferencia que se observa corresponde al retraso en el inicio de las actividades electricas lo cual aun no ocurrre.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Retrasos por problemas en la suministro de agua potable en el municipio.	**Interventor** _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisora contratos** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** _____ Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 2	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **2** Del: 8/07/2024 Al: 14/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 12,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,96%	2,38%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,33%	3,58%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,96%	2,38%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.195.253,55	$ 2.961.150,56

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,33%	3,58%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.896.130,86	$ 4.445.331,48


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,42%	1,25%	1,20%
Durante el periodo	0,96%	2,33%	
Acumulado actual	2,38%	3,58%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,42%	1,25%	1,20%
Durante el periodo	0,96%	2,33%	
Acumulado actual	2,38%	3,58%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%			0,00%	
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%			0,00%	
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 55.566.883,73		3,58%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se concluyo las excavaciones de zapatas en area cafeteria
Se realizaron las excavaciones para las vigas cimentacion en cafeteria
Se funde concreto ciclopeo en zapatas cafeteria
Se fabrica y coloca acero de refuerzo en zapatas y columnas cafeteria
Se funden zapatas y se coloca solados en vigas cimentacion en cafeteria
Se inicia la excavacion de fundaciones area de baños

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se colocara acero de refuerzo en vigas de cimentacion cafeteria
Se fundiran las vigas de cimentacion en cafeteria
Se terminara con la excavacion en baños
Se fundiran las fundaciones con concreto ciclopeo
Se colocara acero de refuerzo en zapatas y columnas baños
Ase fundiran las zapatas baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hay un adelanto en la ejecución de 1,20% de las actividades con respecto a la programacion inicial. Estose debe a que se han adelantado trabajos en las areas de servicio (baños y cafeteria).

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO - 2024

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 083-22	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.		**$1.125.000.000**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 510.433.309,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No 1.	22/07/2022	
	REINICIO No 1	24/06/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 1.635.433.309,00**

- ***POLIZAS CONTRATO DE OBRA***

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza Anexo 0	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 20/05/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 20/04/2022 – 20/05/2023
	Prestaciones sociales: 20/04/2022 – 20/11/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 20/04/2022 – 20/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 1	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 20/04/2022 – 20/05/2023
	Prestaciones sociales: 20/04/2022 – 20/11/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 20/04/2022 – 20/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 2	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 24/06/2023
	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 25/12/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 3	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 28/05/2025
	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 28/11/2027
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 4	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 16/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 28/05/2025

	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 28/05/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y INTERVENTORIA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato:087-22	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		$125.000.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 40.834.488,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No 1.	22/07/2022	
	REINICIO No 1	24/06/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 165.834.488,00**

- ***POLIZAS CONTRATO INTERVENTORIA***

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 0	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 21/04/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 01/04/2022 – 11/05/2023
	Pagos de Salarios: 01/04/2022 – 11/11/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 1	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 13/07/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 06/07/2023
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 06/01/2026

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 2	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 17/07/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 14/06/2025
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 15/12/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 3	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 14/06/2025
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 15/12/2027

1. INFORME DEL INTERVENTOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISÑOS	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCUION DE OBRA	6.90%
% EJECUTADO DE EJECUCION DE OBRA	10.34%

USTIFICACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO:

- Que entre el Municipio de Ambalema – Tolima y el Fondo de Seguridad y Convivencia – FONSECON del Ministerio del Interior se celebró **el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1988 el 11 de noviembre del 2021**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA"**

- El 21 de enero al 4 de febrero de 2022, se publicó los documentos soportes, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA AMBALEMA No. 001 - 2022; que tiene como objeto; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.

- Que el Nueve (9) días de Febrero de Dos Mil Veinte y Dos (2022) Se realizó la ADENDA No. 001

- El Diez (10) días de Febrero de Dos Mil Veinte y Dos (2022) Se realizó la ADENDA 002

- El cierre del proceso se realizó El 18 de febrero del 2022.

- El informe de evaluación del Sobre 1 (Propuesta Técnica), se realizó, Entre el 18 y 22 de febrero del 2022. La Publicación Del Informe De Evaluación, requisitos habilitantes se realizó El 23 de febrero del 2022; Y el TRASLADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS para PRESENTACIÓN OBJECIONES se subió al portal de contratación SECOP, Colombia compra eficiente. Del 23 de febrero al 1 de marzo del 2022.

- El 2 de marzo del 2022, se reunió el comité evaluador para realizar el Informe Final De Evaluación del Sobre 1 (factores técnicos y de experiencia).

- El 2 de marzo del 2022; a las 10:00 A.M, se realiza la presente Audiencia de Adjudicación y se procede con la apertura del sobre 2 (apertura económica); para Realizar el resultado final a través del acta final de la evaluación; del proceso LICITACIÓN PUBLICA No. ALCALDIA MUNICIPAL DE AMBALEMA – 001 – 2022.

- Que el 11 de marzo del 2022 se firma el contrato de obra No 083-2022 con objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA". Con el CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA.

- Que el 18 de marzo del 2022 se firmó el contrato de interventoría.

- De acuerdo a que se firmó acta de inicio a la ejecución de estudios diseños obra e interventoría el día 25 de mayo de 2022, a la fecha se ha ejecutado lo siguiente, se tiene el componente topográfico, el cual el mismo ya se entregó a la interventoría y está siendo revisado para el respectivo aval, y a la fecha se encuentran ejecutando los demás componentes como lo son: estudios de suelos, diseños arquitectónicos, diseño estructural, diseño hidráulico, sanitario, eléctrico, PMA. Se proyecta tener la totalidad de los componentes para el día 31 de mayo de 2022.

- Del 25 de mayo al 29 de mayo se realiza el levantamiento topográfico.

- El 30 de mayo el contratista entrega el informe topográfico.

- El 22 de julio del 2022 se firma acta de suspensión No 1 del contrato de obra y contrato de interventoría.

- El 31 de julio se realiza la entrega de los estudios y diseños para su revisión y aprobación. Donde el resultado del presupuesto fue un adicional en recursos por un valor de $ 405.722.249 donde $ 375.675.275 son para obra y $ 30.046.974 para interventoría.

- El 5 de octubre el proyecto fue radicado en MINISTERIO DE CULTURA (mincultura) para aprobación del mismo debido a que el Municipio de Ambalema es patrimonio nacional.

- El 28 de octubre se realiza la exposición del proyecto mediante el concejo municipal para aprobación de los recursos y así lograr el cierre financiero.

- A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en un 100% de ejecución de la etapa de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SACUDETE. En espera de el cierre financiero y la aprobación por el mincultura.

- Se le solicita a la administración Municipal realizar la documentación pertinente para prorrogar el convenio ya que se encuentra a fechas de vencerse y a su vez al contrato de obra e interventoría.

- El contratista realiza la entrega de los estudios y diseños a la administración municipal y solicita el procedimiento de la licencia, Teniendo en cuenta que el Municipio de Ambalema, se encuentra declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, y por ende todos los proyectos de infraestructura que se encuentren dentro de la zona de afectación, deben contar con el aval necesario para la expedición de las respectivas licencias de construcción e intervención, por esta entidad del orden nacional, se hace necesario agotar este proceso previo a la expedición de la correspondiente licencia de construcción y posterior inicio de actividades de obra, se procede a realizar la suspensión No 1 del contrato de obra No. 335 del 2022 y el contrato de interventoría No. 439 del 2022 el 22 de julio del 2022.

- El 28 de noviembre del 2023 el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES emite la RESOLUCIÓN 1341 (..) Por la cual se autoriza una intervención en la modalidad de construcción de parque en el precio ubicado en la calle 11 y 12 entre carrera 4 y 5, localizado en la zona de influencia del centro histórico de Ambalema (Tolima), declarado monumento nacional, hoy bien interés cultural del ámbito nacional. (…).**

- El 26 de diciembre del 2023 la **SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS emite la RESOLUCIÓN No 061 (…) POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION OBRA NUEVA Y URBANISMO PARA EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA. (…)**

Teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto se presupuestó con el valor de la mano de obra del año 2022 el contratista procede actualizar precios al año 2024. Obteniendo los siguientes resultados finales de los diseños.

Los estudios y diseños cuentan con los siguientes productos:

- Topografía.
- Estudio de Suelos.
- Diseño Arquitectónico.
- Diseño Estructural.
- Diseño Hidrosanitario.
- Diseño Eléctrico.
- Presupuesto.


✓ **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.**

En esta actividad encontramos los levantamientos topográficos fueron realizados por el Topógrafo SANDOR HERNAN TRUJILLO con Matrícula TP – 01-3751.

En esta actividad el contratista entrega el informe topográfico, los planos topográficos con su respectiva cartera técnica.

Planos topográficos:

- **Plano 1 De 2:** Localización general.
- **Plano 2 De 2:** Perfiles.



✓ **ELABORACIÓN ESTUDIOS DE SUELOS**

Dentro de esta actividad se verifica que los estudios de suelos elaborados deben cumplir con las disposiciones y reglamentaciones para este tipo de edificaciones, así como los parámetros de diseño y cálculo estructural, establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para esto se realizan los sondeos en cada uno de los sitios donde se tienen localizados los proyectos, teniendo como resultado la siguiente información:

- Granulometría
- Límites de plasticidad y liquido
- Clasificación

Como resultado de estos ensayos se tiene como resultado la siguiente capacidad admisible del terreno:


- Capacidad de carga Admisible: Zapatas unidas por vigas es de 8Tn/m^2. A una profundidad de 1.2m.

Recomendación de cimentación:

- 1.Debido a la buena capacidad de carga del suelo (3.25Kg/cm2) y las bajas cargas aportadas por la estructura, para el diseño de la cimentación se recomienda utilizar una capacidad admisible máxima de 2.5kg/cm2, equivalente al 76.9% de la máxima.
2. Las recomendaciones de cimentación son:
   - Tipo de cimentación: zapatas aisladas, con vigas de cimentación según diseño estructural. No se requiere cimentaciones de mayor complejidad.
   - La profundidad de cimentación mínima recomendada es de 1.00m, que es la profundidad a la cual se ha calculado la capacidad de carga del suelo.
   - Para alcanzar la profundidad de cimentación recomendada, se puede utilizar un mejoramiento en concreto ciclópeo con un espesor según la altura de las zapatas.
3. Las buenas características del suelo y permiten realizar las actividades de geotecnia sin problemas de estabilidad. No se requieren excavaciones mayores a 1.0m de profundidad y por lo tanto estas se pueden realizar sin necesidad de usar entibados. Lo que si se recomienda es tener abiertas las excavaciones el menor tiempo posible.
4. Para apoyo de la losa de contrapiso se recomienda usar una capa de recebo seleccionado de baja plasticidad, o un materia tipo sub base granular de 0.20m de espesor y compado al 95% del proctor modificado.
5. Para el relleno de las excavaciones se recomienda utilizar material de la proveniente de la misma excavacion, compacado en capas de maximo 0.20m de espesor, con una humedad optima.
6. Teniendo en cuenta que la cimentación recomendada es superficial, se recomienda mantener el perfil de suelo como D.
7. Los asentamientos diferenciales máximos permitidos son del/300 para estructuras con pórticos en concreto, en nuestra estructura serian asentamientos diferenciales máximo 1.57cm. el máximo asentamiento diferencial calculado es de 1.53cm, por lo tanto, los asentamientos diferenciales cumplen con este requisito.
8. Los factores de seguridad adoptados corresponden a los especificados en la norma sismo resistente NSR-10 título H.4.7

Planos estudio de suelos:

- **Plano 1 De 1:** Localización de sondeos.



Planos estudio de suelos:





✓ **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.**

Se verifica que los diseños cumplan con las normas establecidas para este tipo de edificaciones, según los lineamientos del Ministerio del Interior - FONSECON y que estén complementados con el EOT del Municipio de Ambalema (Tolima).

En desarrollo de esta actividad encontramos la siguiente información para el proyecto, la cual fue objeto de revisión por parte de la interventoría:

Planos Arquitectónicos:

- **Plano 1 De 4:** localización escala 1-1000
- **Plano 2 De 4:** localización escala 1-500
- **Plano 3 De 4:** Localización Vistas.
- **Plano 4 De 4:** Localización Planta

- **Plano 1 De 11:** localización escala 1-1000
- **Plano 2 De 11:** localización escala 1-500
- **Plano 3 De 11:** Planta arquitectónica.
- **Plano 4 De 11:** Vistas
- **Plano 5 De 11:** Cortes
- **Plano 6 De 11:** Planta arquitectónica Cancha Sintética.
- **Plano 7 De 11:** Planta arquitectónica de Baños
- **Plano 8 De 11:** Planta arquitectónica del cafetería y sala comunitaria
- **Plano 9 De 11:** Planta arquitectónica de Auditorio.
- **Plano 10 De 11:** Planta arquitectónica del Parque Infantil y GYM Vital.
- **Plano 11 De 11:** Fotos.
-
- **Plano E1 De 3:** Planta Podotactil.
- **Plano E2 De 3:** Detalles Puertas y Ventanas.
- **Plano E3 De 3:** Detalles Puertas y Ventanas.




✓ **DISEÑOS ESTRUCTURAL.**


En este punto se verifican cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta los cálculos realizados a cada uno de los elementos y estructuras del proyecto.


- La gradería presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por zapatas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.
- El bloque de baños y sala comunitaria presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por concreto ciclópeo, zapatas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.
- El bloque del auditorio abierto presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por zapatas combinadas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.

En desarrollo de esta actividad encontramos los siguientes planos de diseño los cuales fue objeto de revisión por parte de la interventoría:

PLANOS ESTRUCTURALES

- **Plano 1 De 14:** Planta, detalles y bloque de baños.
- **Plano 2 De 14:** cortes y despiece bloque de baños.
- **Plano 3 De 14:** Planta, detalles y bloque de baños.
- **Plano 4 De 14:** planta y esquemas de muros bloque baños.
- **Plano 5 De 14:** cubierta bloque baños
- **Plano 6 De 14:** Planta, detalles y bloque cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 7 De 14:** cortes y despiece cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 8 De 14:** Planta, detalles y cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 9 De 14:** planta y esquemas de muros cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 10 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de cerramiento
- **Plano 11 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de cerramiento **Plano 12 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de tarima
- **Plano 13 De 14:** detalles de tarima
- **Plano 14 De 14:** planta de cimentación y detalles e gradería.
-





✓ **DISEÑOS HIDROSANITARIOS.**


En este punto se tienen (8) planos Hidrosanitarios que contiene toda la información requerida y detalles, según lo establecido en este tipo de edificaciones.


Red de acueducto

El proyecto se conectará directamente de la red de acueducto municipal, que va con una tunería de 1”1/2” y se deja un tanque elevado en la cubierta para alimentar los aparatos sanitarios del proyecto.

PLANOS HIDRAULICOS

- **Plano 1 De 4:** Red de acueducto general.
- **Plano 2 De 4:** Isométrica red de acueducto general.
- **Plano 3 De 4:** Red acueducto interno isométrico.
- **Plano 4 De 4:** Red acueducto interno isométrico.







Red sanitaria

Todos los ramales del primer piso, empotrados de la placa de contrapiso, y se utilizó el método de las “unidades sanitarias” siguiendo la NTC 1500, para calcular el caudal de las aguas residuales del proyecto.

PLANOS SANITARIOS

- **Plano 1 De 2:** Red de aguas residuales general.
- **Plano 2 De 2:** Red de aguas residuales interno.






Sistema de aguas lluvias

Se determinó la precipitación de la más seca a la más húmeda para el cálculo de los bajantes de aguas lluvias.

PLANOS AGUAS LLUVIAS

- **Plano 1 De 1:** Red de aguas lluvias general.




Igualmente, encontramos las memorias de cálculo con la información hidráulica, sanitaria y dela red de aguas lluvias, según cumplimiento de la normativa internacional CTE DB HS4 y la la norma técnica colombiana NTC 1500.

PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- **Plano 1 De 2:** Detalles constructivos.

- **Plano 2 De 2:** Detalles constructivos.




✓ **DISEÑOS ELÉCTRICO.**

En este punto se verifican cada uno de los parámetros de diseño, teniendo en cuenta los cálculos fotométricos, de cargas y las distancias para las conexiones de las acometidas, según las necesidades del proyecto y los requisitos establecidos en la ficha de revisión de FONSECON – Ministerio del Interior.

Para esto se tiene (5) planos eléctricos que contiene toda la información de cálculo de carga y detalles, según lo establecido en la norma del RETILAP.

PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- **Plano 1 De 5:** Distribución eléctrica en BT y MT, ubicación del proyecto y convenciones.
- **Plano 2 De 5:** Cuadro de cargas, localización satelital y detalle de caja de inspección.
- **Plano 3 De 5:** Apantallamiento, ubicación del proyecto y convenciones.
- **Plano 4 De 5:** Diseño fotométrico, isometria.
- **Plano 5 De 5:** Detalles y Diagrama unifiliar.



✓ **PRESUPUESTO – CANTIDADES DE OBRA – APU.**

En esta actividad encontramos que se entregan los precios ajustados con las condiciones del mercado local según lo sugerido por la administración Municipal. Igualmente tenemos cada uno de los cálculos de cantidades de las actividades a ejecutar, plasmados en sus respectivos cuadros de cantidades.

Cada uno de los ítems del presupuesto cuenta con su Análisis de Precios Unitarios – APU, los cuales fueron revisados con los precios sugeridos por la Administración Municipal y cotizaciones del mercado, dichos APU al multiplicarlos por la cantidad de obra calculada nos da el presupuesto de obra exacto.

Dentro de los valores establecidos, encontramos un cuadro de valores de la siguiente forma:

VALORES COMPARATIVOS DETALLADOS

DETALLE	Contractuales	Resultado Consultoría
Valor estudios y Diseños de Obra	$ 83.333.000	$ 83.333.000,00
Valor estudios y Diseños de Inter	$ 41.667.000	$ 41.667.000,00
Valor Presupuesto de Obra	$ 1.041.667.000	$ 1.552.100.309,00
Valor Presupuesto Interventoría de Obra	$ 83.333.000	$ 124.167.488,00
TOTAL	**$ 1.250.000.000**	**$ 1.801.267.797,00**

Una vez terminado el presupuesta se observa que se cuenta con un adicional debido al alza de los precios en el mercado con respecto a los precios del proyecto tipo por parte del ministerio, precios que se deben desarrollar y son inherentes al objeto contractual y se encuentran plasmadas en el cuadro de presupuesto, estos precios son necesarias para el correcto funcionamiento y sostenimiento del proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINAR				$ 9.099.600,00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS				$ 60.132.424,00
3	CONCRETOS				$ 368.189.183,00
3,1	CIMENTACIONES				$ 66.197.173,00
3,2	ESTRUCTURA				$ 47.440.700,00
3,3	ESTRUCTURA METALICA				$ 254.551.310,00
4	MAMPOSTERIA , PAÑETES Y ACABADOS				$ 54.351.642,00
5	CUBIERTA				$ 58.137.527,00
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUVIAS				$ 40.337.251,00
6,1	RED AGUA POTABLE				$ 3.657.461,00
6,1,1	TUBERIA RED AGUA POTABLE				$ 760.516,00
6,1,2	ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				$ 1.732.614,00
6,1,3	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE				$ 1.164.331,00
6,2	REDES SANITARIAS				$ 2.684.641,00
6,2,1	TUBERIA RED SANITARIA				$ 1.361.055,00
6,2,2	SALIDAS SANITARIAS				$ 1.323.586,00
6,3	SISTEMA AGUAS LLUVIAS				$ 478.340,00
6,4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 23.463.705,00
6,5	APARATOS SANITARIOS				$ 10.053.104,00
7	CARPINTERIA METALICA				$ 42.780.694,00
8	PISOS				$ 238.057.036,00
9	ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES				$ 17.135.289,00
10	MOBILIARIO				$ 3.914.828,00
11	GIMNASIO BIOSALUDABLE				$ 16.066.182,00
12	JUEGOS INFANTILES				$ 145.913.350,00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 137.153.456,00
13,1	RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN				$ 29.587.525,00
13,2	ALUMBRADO PÚBLICO				$ 26.754.447,00
13,3	ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL				$ 38.774.092,00
13,4	INSTALACIONES INTERNAS				$ 21.801.344,00
13,5	EXCAVACIÓN Y RELLENO				$ 5.467.460,00
13,6	APANTALLAMIENTO				$ 10.729.658,00

13,7	**RESERVA**					**$**	**4.038.930,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)						**$**	**1.191.268.462,00**
ADMINISTRACIÓN					**21%**	**$**	**250.166.377,00**
IMPREVISTOS					**2%**	**$**	**23.825.369,00**
UTILIDAD					**5%**	**$**	**59.563.423,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)						**$**	**333.555.169,00**
COSTO TOTAL (A+B) + COSTOS INDIRECTOS						**$**	**1.524.823.631,00**
C	**COMPLEMENTARIOS (RETIE-RETILAP-PMA-SEÑALIZACION Y PLACA)**					**$**	**27.276.678,00**
2,0	RETIE	UND	1,00	$	7.638.339,00	$	7.638.339,00
3,0	RETILAP	UND	1,00	$	7.638.339,00	$	7.638.339,00
4,0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$	5.500.000,00	$	5.500.000,00
5,0	SEÑALIZACION	UND	1,00	$	4.000.000,00	$	4.000.000,00
6,0	PLACA INFORMATIVA	UND	1,00	$	2.500.000,00	$	2.500.000,00

COSTO TOTAL (A+B+C) OBRA ETAPA II	**$**	**1.552.100.309,00**

Dicho presupuestó fue revisado, aprobado por parte de la interventoría, teniendo las diferentes cotizaciones que se realizaron y los precios sugeridos por la Administración.

5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

- **EQUIPO DE TRABAJO**

El siguiente cuadro corresponde al personal profesional que realizó los diseños para el proyecto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"**:

ACTIVIDAD	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Levantamientos Topográficos	SANDOR HERNAN TRUJILLO	Topógrafo	TP-01-3751
Estudios de Suelos	JOSE MARTIN CALDERON	Geólogo	TP-25202-58533
Diseños Arquitectónicos	MARYSELL BARRERA TOVAR	Arquitecto	A 25022009-33751269
Diseños Estructurales	ANDRES FELIPE DE JESUS MUÑOZ	Ing. ESP. EN ESTRUCTURAS	TP-25202-261771 CND
Diseños Eléctricos	JAIBER PORTELA TORRES	Ing. Eléctrico	RS205-4332
Diseños Hidrosanitarios	ROBERTO CASTAÑEDA PRADO	Ing. Civil	TP-700202-281558 TLM
Presupuesto - APU	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ	Ing. Civil	25-202-275791 CND

- El 29 de abril del 2022 se firma acta de recibo y diseños por parte del ministerio del interior, municipio, interventoría y obra.
- El 24 de junio se firma acta de reinicio No 1 del contrato de obra e interventoría.
- El 28 de junio del 2024 se firma modificatorio No 01 del contrato de obra por un adicional de recursos de $ 510.433.309,00 y modificatorio de interventoría No 01 por una adición de $ 40.834.488,00.
- El dos de julio se inicia labores en la obra.

➢ ***Programación de obra.***

Teniendo en cuenta el reinicio de la obra y que las actividades de ejecución de la obra inicia el 2 de julio se realiza una reprogramación.

Reprogramación

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMAD	% P. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**			

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra – ETAPA 2.*** **EJECUCION DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA N° 083 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	6.90%
% DE OBRA EJECUTADO:	10.34%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 107.096.039,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 160.474.990,59
OBSERVACIONES: se evidencia un adelanto del 3.44%.	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra – ETAPA 2.*** **EJECUCION DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 087 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	6.90%
% DE OBRA EJECUTADO:	10.34%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 8.567.646,09
FINANCIERO EJECUTADO	$ 12.837.943,75
LAOBSERVACIONES:	



- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por interventoría y el contratista sobre el desarrollo, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	No OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

2. INFORME EJECUCION DE OBRA

ETAPA	ACTIVIDAD	CANTIDAD		
	VISITAS TECNICAS	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**% ATRASO/ ADELANTO**
	JULIO	6.90%	10.34%	+3.44%
	OBSERVACIONES:			

CONSTRUCCION DE OBRA

La ejecución de obra se inicia el 02 de julio del 2024 una vez se firman las actas de reinicio No 1 el contrato de obra No 083 del 2022 y a su vez el de la interventoría No 087 del 2022.

SEMANA 1 - DEL 2 DE JULIO AL 7 DE JULIO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 1.25%

Acumulado: 1.25%

Actividades realizadas:

- Se realizo el replanreo topografico.
- Se inicia la excavacion y la conformacion del area general de construccion.
- Se inicia la excavacion para el ciclopeo en las zapatas en el area de cafeteria - sala comunitaria
- **Registro Fotográfico**





SEMANA 2 - DEL 8 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 2.33%

Acumulado: 3.58%

Actividades realizadas:

- Se concluyo las excavaciones de zapatas en area cafetería

- Se realizaron las excavaciones para las vigas cimentación en cafetería
- Se funde concreto ciclópeo en zapatas cafetería
- Se fabrica y coloca acero de refuerzo en zapatas y columnas cafetería
- Se funden zapatas y se coloca solados en vigas cimentación en cafetería
- Se inicia la excavación de fundaciones área de baños

Registro Fotográfico





SEMANA 3 - DEL 15 DE JULIO AL 21 DE JULIO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 1.74%

Acumulado: 5.32%

Actividades realizadas:

- Se coloco acero de refuerzo en zapatas y columnas baños.
- Se funden con ciclópeo fundaciones baños
- Se colocan acero de refuerzo vigas cimentación cafetería
- Se funden las vigas de cimentación cafetería
- Se inicia el armado de las columnas en cafetería
- Se inicia la colocación de sollado en baños

Registro Fotográfico





SEMANA 4 - DEL 22 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 3.40%

Acumulado: 8.71%

Actividades realizadas:

- Se coloco acero de refuerzo en vigas de cimentación baños.

- Se fundió las vigas de cimentación en baños
- Se realiza la excavación de las cajas de inspección baños y se funden con concreto
- Se coloco la tubería sanitaria en baños
- Se funden de las columnas en cafetería y la losa de contrapiso
- Se realizo la excavación de las fundaciones, pedestal a mano y a máquina en la cancha
- Se funde ciclópeo y se coloca acero de refuerzo en pedestales cancha

Registro Fotográfico





SEMANA 5 - DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 1.63%

Acumulado: 10.34%

Actividades realizadas:

- Continuación fundición pedestales cancha.
- Continuación concreta solado viga cimentación cancha
- Inicio colocación acero de refuerzo viga cimentación cancha

Registro Fotográfico





3. INTERVENTOR

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Interventor

Nota: se anexa informes semanales.

INFORME SEMANALES

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 1**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **1** Del: 2/07/2024 Al: 7/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 5,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,42%	1,42%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,25%	1,25%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,42%	1,42%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.765.897,01	$ 1.765.897,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,25%	1,25%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 1.549.200,62	$ 1.549.200,62


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,17%
Durante el periodo	1,42%	1,25%	
Acumulado actual	1,42%	1,25%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,17%
Durante el periodo	1,42%	1,25%	
Acumulado actual	1,42%	1,25%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%			0,00%	0,00%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%			0,00%	0,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%			0,00%	0,00%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	0,00%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	0,00%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	0,00%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	0,00%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	0,00%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	0,00%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	0,00%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	0,00%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	0,00%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	0,00%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	0,00%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	0,00%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	0,00%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	0,00%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	0,00%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	0,00%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	0,00%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	0,00%
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	0,00%
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	0,00%
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	0,00%
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	0,00%
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	0,00%
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	0,00%
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	0,00%
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	0,00%
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	0,00%
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 19.365.091,50**		**1,25%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizo el replanreo topografico.

Se inicia la excavacion y la conformacion del area general de construccion.

Se inicia la excavacion para el ciclopeo en las zapatas en el area de cafeteria - sala comunitaria

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuara con las actividades de conformacion del area

Continuacion de la excavacion en el area cafeteria

Inicio excavacion area de baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hay un retraso de 0,17% de las actividades con respecto a la programacion inicial.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 2	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **2** Del: 8/07/2024 Al: 14/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 12,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,96%	2,38%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,33%	3,58%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,96%	2,38%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.195.253,55	$ 2.961.150,56

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,33%	3,58%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.896.130,86	$ 4.445.331,48


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,42%	1,25%	1,20%
Durante el periodo	0,96%	2,33%	
Acumulado actual	2,38%	3,58%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,42%	1,25%	1,20%
Durante el periodo	0,96%	2,33%	
Acumulado actual	2,38%	3,58%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%			0,00%	
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%			0,00%	
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 55.566.883,73		3,58%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se concluyo las excavaciones de zapatas en area cafeteria
Se realizaron las excavaciones para las vigas cimentacion en cafeteria
Se funde concreto ciclopeo en zapatas cafeteria
Se fabrica y coloca acero de refuerzo en zapatas y columnas cafeteria
Se funden zapatas y se coloca solados en vigas cimentacion en cafeteria
Se inicia la excavacion de fundaciones area de baños

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se colocara acero de refuerzo en vigas de cimentacion cafeteria
Se fundiran las vigas de cimentacion en cafeteria
Se terminara con la excavacion en baños
Se fundiran las fundaciones con concreto ciclopeo
Se colocara acero de refuerzo en zapatas y columnas baños
Ase fundiran las zapatas baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hay un adelanto en la ejecución de 1,20% de las actividades con respecto a la programacion inicial. Estose debe a que se han adelantado trabajos en las areas de servicio (baños y cafeteria).

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SALUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 3	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **3** Del: 15/07/2024 Al: 21/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 18,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,61%	3,00%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,74%	5,32%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,61%	3,00%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 758.182,40	$ 3.719.332,96

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,74%	5,32%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.154.638,68	$ 6.599.970,16


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,38%	3,58%	2,32%
Durante el periodo	0,61%	1,74%	
Acumulado actual	3,00%	5,32%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,38%	3,58%	2,32%
Durante el periodo	0,61%	1,74%	
Acumulado actual	3,00%	5,32%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%			0,00%	
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 82.499.983,66		5,32%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se coloco acero de refuerzo en zapatas y columnas baños
Se funden con ciclopeo fundaciones baños
Se colocan acero de refuerzo vigas cimentacion cafeteria
Se funden las vigas de cimentacion cafeteria
Se inicia el armado de las columnas en cafeteria
Se inicia la colocacion de slolado en baños

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se colocara acero de refuerzo en vigas de cimentacion baños
Se fundiran las vigas de cimentacion en baños
Se reañizar la excavacion de las cajas de inspeccion baños
Se colocara ela tuberia sanitaria en baños
Se colocara acero de refuerzo en vigas cimentacion baños
Ase fundiran las vigas de cimentacion baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hay un adelanto en la ejecución de 2,32% de las actividades con respecto a la programacion inicial. Esto se debe a que se continua trabajando de forma sostenida en las areas de servicio (baños y cafeteria).

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE ANBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 4	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **4** Del: 22/07/2024 Al: 28/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 24,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,10%	4,09%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,40%	8,71%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,10%	4,09%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.361.656,67	$ 5.080.989,64

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,40%	8,71%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4.218.428,72	$ 10.818.398,88


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	3,00%	5,32%	4,62%
Durante el periodo	1,10%	3,40%	
Acumulado actual	4,09%	8,71%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	3,00%	5,32%	4,62%
Durante el periodo	1,10%	3,40%	
Acumulado actual	4,09%	8,71%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 135.230.570,54		8,71%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se coloco acero de refuerzo en vigas de cimentacion baños
Se fundio las vigas de cimentacion en baños
Se realiza la excavacion de las cajas de inspeccion baños y se funden con concreto
Se coloco la tuberia sanitaria en baños
Se funden de las columnas en cafeteria y la losa de contrapiso
Se realizo la excavacion de las fundaciones, pedestal a mano y a maquina en la cancha
Se funde ciclopeo y se coloca acero de refuerzo en pedestales cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno y compactacion contra piso baños y cafeteria
Findicion losa contrapiso cafeteria
Fundicion de pedestales cancha
Fundicion de columnas baños
Se colocara acero de refuerzo en columnas baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar sigue en aumento en la ejecuciónpara este periodo de 4,62% , para un acumulado de 8,71% con una diferencia con respecto al acumulado programado para el periodo de 4,09%. Esto se debe a que se continua trabajando de forma sostenida en las areas de servicio (baños y cafeteria) yademas se adiciono los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
Mininterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 5	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **5** Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 30,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 3.486.656,45	$ 8.567.646,09

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.019.544,87	$ 12.837.943,75


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 160.474.990,59		10,34%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Inicio colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha
Inicio colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo una disminucion en la ejecución para un acumulado de 10,26% contra en valor programado acumulado para el periodo de 6,90% . Esto se debe a que terminaron parcialmente las cactividades de la cafeteria y los baños y se efocan los esfuerzos en los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

Ingeniería CIVIL	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE - 2024

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: 083-22	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.		**$1.125.000.000**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 510.433.309,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No 1.	22/07/2022	
	REINICIO No 1	24/06/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 1.635.433.309,00**

- ***POLIZAS CONTRATO DE OBRA***

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza Anexo 0	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 20/05/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 20/04/2022 – 20/05/2023
	Prestaciones sociales: 20/04/2022 – 20/11/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 20/04/2022 – 20/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 1	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 20/04/2022 – 20/05/2023
	Prestaciones sociales: 20/04/2022 – 20/11/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 20/04/2022 – 20/04/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 2	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 24/06/2023
	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 25/12/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 3	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 28/05/2025
	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 28/11/2027
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***SEGUROS DEL ESTADO***
Póliza anexo 4	
POLIZA No.	No. 61 – 44 - 101043338 **Expedida:** 16/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento: 25/05/2022 – 28/05/2025

	Prestaciones sociales: 25/05/2022 – 28/05/2025
	Estabilidad de Obra: 5 AÑOS 0 DIAS
	Calidad del Servicio: 25/05/2022 – 25/05/2027

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y INTERVENTORIA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato:087-22	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA		$125.000.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	28/06/2024		$ 40.834.488,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ		
Fecha de Acta de inicio del contrato	25/05/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN No 1.	22/07/2022	
	REINICIO No 1	24/06/2024	
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 165.834.488,00**

- ***POLIZAS CONTRATO INTERVENTORIA***

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 0	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 21/04/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 01/04/2022 – 11/05/2023
	Pagos de Salarios: 01/04/2022 – 11/11/2025

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 1	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 13/07/2022
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 06/07/2023
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 06/01/2026

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 2	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 17/07/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 14/06/2025
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 15/12/2027

COMPAÑÍA ASEGURADORA	***ASEGURADORA SOLIDARIA***
Póliza Anexo 3	
POLIZA No.	No. 560-47-994000152241 **Expedida:** 15/08/2024
FECHA DE LA POLIZA	Cumplimiento del Contrato: 25/05/2022 – 14/06/2025
	Pagos de Salarios: 25/05/2022 – 15/12/2027

1. INFORME DEL INTERVENTOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% DE EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISÑOS	100%
% PROGRAMADO DE EJECUCUION DE OBRA	37.65%
% EJECUTADO DE EJECUCION DE OBRA	44.42%

USTIFICACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO:

- Que entre el Municipio de Ambalema – Tolima y el Fondo de Seguridad y Convivencia – FONSECON del Ministerio del Interior se celebró **el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1988 el 11 de noviembre del 2021**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA – TOLIMA"**

- El 21 de enero al 4 de febrero de 2022, se publicó los documentos soportes, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA AMBALEMA No. 001 - 2022; que tiene como objeto; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA.

- Que el Nueve (9) días de Febrero de Dos Mil Veinte y Dos (2022) Se realizó la ADENDA No. 001

- El Diez (10) días de Febrero de Dos Mil Veinte y Dos (2022) Se realizó la ADENDA 002

- El cierre del proceso se realizó El 18 de febrero del 2022.

- El informe de evaluación del Sobre 1 (Propuesta Técnica), se realizó, Entre el 18 y 22 de febrero del 2022. La Publicación Del Informe De Evaluación, requisitos habilitantes se realizó El 23 de febrero del 2022; Y el TRASLADO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS para PRESENTACIÓN OBJECIONES se subió al portal de contratación SECOP, Colombia compra eficiente. Del 23 de febrero al 1 de marzo del 2022.

- El 2 de marzo del 2022, se reunió el comité evaluador para realizar el Informe Final De Evaluación del Sobre 1 (factores técnicos y de experiencia).

- El 2 de marzo del 2022; a las 10:00 A.M, se realiza la presente Audiencia de Adjudicación y se procede con la apertura del sobre 2 (apertura económica); para Realizar el resultado final a través del acta final de la evaluación; del proceso LICITACIÓN PUBLICA No. ALCALDIA MUNICIPAL DE AMBALEMA – 001 – 2022.

- Que el 11 de marzo del 2022 se firma el contrato de obra No 083-2022 con objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA". Con el CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA.

- Que el 18 de marzo del 2022 se firmó el contrato de interventoría.

- De acuerdo a que se firmó acta de inicio a la ejecución de estudios diseños obra e interventoría el día 25 de mayo de 2022, a la fecha se ha ejecutado lo siguiente, se tiene el componente topográfico, el cual el mismo ya se entregó a la interventoría y está siendo revisado para el respectivo aval, y a la fecha se encuentran ejecutando los demás componentes como lo son: estudios de suelos, diseños arquitectónicos, diseño estructural, diseño hidráulico, sanitario, eléctrico, PMA. Se proyecta tener la totalidad de los componentes para el día 31 de mayo de 2022.

- Del 25 de mayo al 29 de mayo se realiza el levantamiento topográfico.

- El 30 de mayo el contratista entrega el informe topográfico.

- El 22 de julio del 2022 se firma acta de suspensión No 1 del contrato de obra y contrato de interventoría.

- El 31 de julio se realiza la entrega de los estudios y diseños para su revisión y aprobación. Donde el resultado del presupuesto fue un adicional en recursos por un valor de $ 405.722.249 donde $ 375.675.275 son para obra y $ 30.046.974 para interventoría.

- El 5 de octubre el proyecto fue radicado en MINISTERIO DE CULTURA (mincultura) para aprobación del mismo debido a que el Municipio de Ambalema es patrimonio nacional.

- El 28 de octubre se realiza la exposición del proyecto mediante el concejo municipal para aprobación de los recursos y así lograr el cierre financiero.

- A la fecha el contrato se encuentra en ejecución en un 100% de ejecución de la etapa de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SACUDETE. En espera de el cierre financiero y la aprobación por el mincultura.

- Se le solicita a la administración Municipal realizar la documentación pertinente para prorrogar el convenio ya que se encuentra a fechas de vencerse y a su vez al contrato de obra e interventoría.

- El contratista realiza la entrega de los estudios y diseños a la administración municipal y solicita el procedimiento de la licencia, Teniendo en cuenta que el Municipio de Ambalema, se encuentra declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, y por ende todos los proyectos de infraestructura que se encuentren dentro de la zona de afectación, deben contar con el aval necesario para la expedición de las respectivas licencias de construcción e intervención, por esta entidad del orden nacional, se hace necesario agotar este proceso previo a la expedición de la correspondiente licencia de construcción y posterior inicio de actividades de obra, se procede a realizar la suspensión No 1 del contrato de obra No. 335 del 2022 y el contrato de interventoría No. 439 del 2022 el 22 de julio del 2022.

- El 28 de noviembre del 2023 el **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES emite la RESOLUCIÓN 1341 (..) Por la cual se autoriza una intervención en la modalidad de construcción de parque en el precio ubicado en la calle 11 y 12 entre carrera 4 y 5, localizado en la zona de influencia del centro histórico de Ambalema (Tolima), declarado monumento nacional, hoy bien interés cultural del ámbito nacional. (…).**

- El 26 de diciembre del 2023 la **SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TICS emite la RESOLUCIÓN No 061 (…) POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION OBRA NUEVA Y URBANISMO PARA EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMBALEMA TOLIMA. (…)**

Teniendo en cuenta que el presupuesto del proyecto se presupuestó con el valor de la mano de obra del año 2022 el contratista procede actualizar precios al año 2024. Obteniendo los siguientes resultados finales de los diseños.

Los estudios y diseños cuentan con los siguientes productos:

- Topografía.
- Estudio de Suelos.
- Diseño Arquitectónico.
- Diseño Estructural.
- Diseño Hidrosanitario.
- Diseño Eléctrico.
- Presupuesto.


✓ **LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.**

En esta actividad encontramos los levantamientos topográficos fueron realizados por el Topógrafo SANDOR HERNAN TRUJILLO con Matrícula TP – 01-3751.

En esta actividad el contratista entrega el informe topográfico, los planos topográficos con su respectiva cartera técnica.

Planos topográficos:

- **Plano 1 De 2:** Localización general.
- **Plano 2 De 2:** Perfiles.



✓ **ELABORACIÓN ESTUDIOS DE SUELOS**

Dentro de esta actividad se verifica que los estudios de suelos elaborados deben cumplir con las disposiciones y reglamentaciones para este tipo de edificaciones, así como los parámetros de diseño y cálculo estructural, establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para esto se realizan los sondeos en cada uno de los sitios donde se tienen localizados los proyectos, teniendo como resultado la siguiente información:

- Granulometría
- Límites de plasticidad y liquido
- Clasificación

Como resultado de estos ensayos se tiene como resultado la siguiente capacidad admisible del terreno:


- Capacidad de carga Admisible: Zapatas unidas por vigas es de 8Tn/m^2. A una profundidad de 1.2m.

Recomendación de cimentación:

- 1.Debido a la buena capacidad de carga del suelo (3.25Kg/cm2) y las bajas cargas aportadas por la estructura, para el diseño de la cimentación se recomienda utilizar una capacidad admisible máxima de 2.5kg/cm2, equivalente al 76.9% de la máxima.
2. Las recomendaciones de cimentación son:
   - Tipo de cimentación: zapatas aisladas, con vigas de cimentación según diseño estructural. No se requiere cimentaciones de mayor complejidad.
   - La profundidad de cimentación mínima recomendada es de 1.00m, que es la profundidad a la cual se ha calculado la capacidad de carga del suelo.
   - Para alcanzar la profundidad de cimentación recomendada, se puede utilizar un mejoramiento en concreto ciclópeo con un espesor según la altura de las zapatas.
3. Las buenas características del suelo y permiten realizar las actividades de geotecnia sin problemas de estabilidad. No se requieren excavaciones mayores a 1.0m de profundidad y por lo tanto estas se pueden realizar sin necesidad de usar entibados. Lo que si se recomienda es tener abiertas las excavaciones el menor tiempo posible.
4. Para apoyo de la losa de contrapiso se recomienda usar una capa de recebo seleccionado de baja plasticidad, o un materia tipo sub base granular de 0.20m de espesor y compado al 95% del proctor modificado.
5. Para el relleno de las excavaciones se recomienda utilizar material de la proveniente de la misma excavacion, compacado en capas de maximo 0.20m de espesor, con una humedad optima.
6. Teniendo en cuenta que la cimentación recomendada es superficial, se recomienda mantener el perfil de suelo como D.
7. Los asentamientos diferenciales máximos permitidos son del/300 para estructuras con pórticos en concreto, en nuestra estructura serian asentamientos diferenciales máximo 1.57cm. el máximo asentamiento diferencial calculado es de 1.53cm, por lo tanto, los asentamientos diferenciales cumplen con este requisito.
8. Los factores de seguridad adoptados corresponden a los especificados en la norma sismo resistente NSR-10 título H.4.7

Planos estudio de suelos:

- **Plano 1 De 1:** Localización de sondeos.



Planos estudio de suelos:





✓ **DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS.**

Se verifica que los diseños cumplan con las normas establecidas para este tipo de edificaciones, según los lineamientos del Ministerio del Interior - FONSECON y que estén complementados con el EOT del Municipio de Ambalema (Tolima).

En desarrollo de esta actividad encontramos la siguiente información para el proyecto, la cual fue objeto de revisión por parte de la interventoría:

Planos Arquitectónicos:

- **Plano 1 De 4:** localización escala 1-1000
- **Plano 2 De 4:** localización escala 1-500
- **Plano 3 De 4:** Localización Vistas.
- **Plano 4 De 4:** Localización Planta

- **Plano 1 De 11:** localización escala 1-1000
- **Plano 2 De 11:** localización escala 1-500
- **Plano 3 De 11:** Planta arquitectónica.
- **Plano 4 De 11:** Vistas
- **Plano 5 De 11:** Cortes
- **Plano 6 De 11:** Planta arquitectónica Cancha Sintética.
- **Plano 7 De 11:** Planta arquitectónica de Baños
- **Plano 8 De 11:** Planta arquitectónica del cafetería y sala comunitaria
- **Plano 9 De 11:** Planta arquitectónica de Auditorio.
- **Plano 10 De 11:** Planta arquitectónica del Parque Infantil y GYM Vital.
- **Plano 11 De 11:** Fotos.
-
- **Plano E1 De 3:** Planta Podotactil.
- **Plano E2 De 3:** Detalles Puertas y Ventanas.
- **Plano E3 De 3:** Detalles Puertas y Ventanas.




✓ **DISEÑOS ESTRUCTURAL.**


En este punto se verifican cada uno de los aspectos, teniendo en cuenta los cálculos realizados a cada uno de los elementos y estructuras del proyecto.


- La gradería presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por zapatas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.
- El bloque de baños y sala comunitaria presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por concreto ciclópeo, zapatas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.
- El bloque del auditorio abierto presenta como sistema estructural de resistencia sísmica pórticos en concreto reforzado resistente a momentos, con cimentación compuesta por zapatas combinadas y con vigas de cimentación en concreto reforzado.

En desarrollo de esta actividad encontramos los siguientes planos de diseño los cuales fue objeto de revisión por parte de la interventoría:

PLANOS ESTRUCTURALES

- **Plano 1 De 14:** Planta, detalles y bloque de baños.
- **Plano 2 De 14:** cortes y despiece bloque de baños.
- **Plano 3 De 14:** Planta, detalles y bloque de baños.
- **Plano 4 De 14:** planta y esquemas de muros bloque baños.
- **Plano 5 De 14:** cubierta bloque baños
- **Plano 6 De 14:** Planta, detalles y bloque cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 7 De 14:** cortes y despiece cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 8 De 14:** Planta, detalles y cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 9 De 14:** planta y esquemas de muros cafetería y sala comunitaria.
- **Plano 10 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de cerramiento
- **Plano 11 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de cerramiento **Plano 12 De 14:** Planta y detalle de vigas de cimentación, detalles de zapatas, despiece de vigas de cimentación de tarima
- **Plano 13 De 14:** detalles de tarima
- **Plano 14 De 14:** planta de cimentación y detalles e gradería.
-





✓ **DISEÑOS HIDROSANITARIOS.**


En este punto se tienen (8) planos Hidrosanitarios que contiene toda la información requerida y detalles, según lo establecido en este tipo de edificaciones.


Red de acueducto

El proyecto se conectará directamente de la red de acueducto municipal, que va con una tunería de 1”1/2” y se deja un tanque elevado en la cubierta para alimentar los aparatos sanitarios del proyecto.

PLANOS HIDRAULICOS

- **Plano 1 De 4:** Red de acueducto general.
- **Plano 2 De 4:** Isométrica red de acueducto general.
- **Plano 3 De 4:** Red acueducto interno isométrico.
- **Plano 4 De 4:** Red acueducto interno isométrico.







Red sanitaria

Todos los ramales del primer piso, empotrados de la placa de contrapiso, y se utilizó el método de las “unidades sanitarias” siguiendo la NTC 1500, para calcular el caudal de las aguas residuales del proyecto.

PLANOS SANITARIOS

- **Plano 1 De 2:** Red de aguas residuales general.
- **Plano 2 De 2:** Red de aguas residuales interno.






Sistema de aguas lluvias

Se determinó la precipitación de la más seca a la más húmeda para el cálculo de los bajantes de aguas lluvias.

PLANOS AGUAS LLUVIAS


- **Plano 1 De 1:** Red de aguas lluvias general.



Igualmente, encontramos las memorias de cálculo con la información hidráulica, sanitaria y dela red de aguas lluvias, según cumplimiento de la normativa internacional CTE DB HS4 y la la norma técnica colombiana NTC 1500.

PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- **Plano 1 De 2:** Detalles constructivos.
- **Plano 2 De 2:** Detalles constructivos.




✓ **DISEÑOS ELÉCTRICO.**

En este punto se verifican cada uno de los parámetros de diseño, teniendo en cuenta los cálculos fotométricos, de cargas y las distancias para las conexiones de las acometidas, según las necesidades del proyecto y los requisitos establecidos en la ficha de revisión de FONSECON – Ministerio del Interior.

Para esto se tiene (5) planos eléctricos que contiene toda la información de cálculo de carga y detalles, según lo establecido en la norma del RETILAP.

PLANOS DETALLES CONSTRUCTIVOS.

- **Plano 1 De 5:** Distribución eléctrica en BT y MT, ubicación del proyecto y convenciones.
- **Plano 2 De 5:** Cuadro de cargas, localización satelital y detalle de caja de inspección.
- **Plano 3 De 5:** Apantallamiento, ubicación del proyecto y convenciones.
- **Plano 4 De 5:** Diseño fotométrico, isometria.
- **Plano 5 De 5:** Detalles y Diagrama unifiliar.



✓ **PRESUPUESTO – CANTIDADES DE OBRA – APU.**

En esta actividad encontramos que se entregan los precios ajustados con las condiciones del mercado local según lo sugerido por la administración Municipal. Igualmente tenemos cada uno de los cálculos de cantidades de las actividades a ejecutar, plasmados en sus respectivos cuadros de cantidades.

Cada uno de los ítems del presupuesto cuenta con su Análisis de Precios Unitarios – APU, los cuales fueron revisados con los precios sugeridos por la Administración Municipal y cotizaciones del mercado, dichos APU al multiplicarlos por la cantidad de obra calculada nos da el presupuesto de obra exacto.

Dentro de los valores establecidos, encontramos un cuadro de valores de la siguiente forma:

VALORES COMPARATIVOS DETALLADOS

DETALLE	Contractuales	Resultado Consultoría
Valor estudios y Diseños de Obra	$ 83.333.000	$ 83.333.000,00
Valor estudios y Diseños de Inter	$ 41.667.000	$ 41.667.000,00
Valor Presupuesto de Obra	$ 1.041.667.000	$ 1.552.100.309,00
Valor Presupuesto Interventoría de Obra	$ 83.333.000	$ 124.167.488,00
TOTAL	**$ 1.250.000.000**	**$ 1.801.267.797,00**

Una vez terminado el presupuesta se observa que se cuenta con un adicional debido al alza de los precios en el mercado con respecto a los precios del proyecto tipo por parte del ministerio, precios que se deben desarrollar y son inherentes al objeto contrac tual y se encuentran plasmadas en el cuadro de presupuesto, estos precios son necesarias para el correcto func ionamiento y sostenimiento del proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINAR				$ 9.099.600,00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS				$ 60.132.424,00
3	CONCRETOS				$ 368.189.183,00
3,1	CIMENTACIONES				$ 66.197.173,00
3,2	ESTRUCTURA				$ 47.440.700,00
3,3	ESTRUCTURA METALICA				$ 254.551.310,00
4	MAMPOSTERIA , PAÑETES Y ACABADOS				$ 54.351.642,00
5	CUBIERTA				$ 58.137.527,00
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUVIAS				$ 40.337.251,00
6,1	RED AGUA POTABLE				$ 3.657.461,00
6,1,1	TUBERIA RED AGUA POTABLE				$ 760.516,00
6,1,2	ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				$ 1.732.614,00
6,1,3	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE				$ 1.164.331,00
6,2	REDES SANITARIAS				$ 2.684.641,00
6,2,1	TUBERIA RED SANITARIA				$ 1.361.055,00
6,2,2	SALIDAS SANITARIAS				$ 1.323.586,00
6,3	SISTEMA AGUAS LLUVIAS				$ 478.340,00
6,4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ 23.463.705,00
6,5	APARATOS SANITARIOS				$ 10.053.104,00
7	CARPINTERIA METALICA				$ 42.780.694,00
8	PISOS				$ 238.057.036,00
9	ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES				$ 17.135.289,00
10	MOBILIARIO				$ 3.914.828,00
11	GIMNASIO BIOSALUDABLE				$ 16.066.182,00
12	JUEGOS INFANTILES				$ 145.913.350,00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 137.153.456,00
13,1	RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN				$ 29.587.525,00
13,2	ALUMBRADO PUBLICO				$ 26.754.447,00
13,3	ILUMINACIÓN CANCHA DE FUTBOL				$ 38.774.092,00

13,4	**INSTALACIONES INTERNAS**				**$**	**21.801.344,00**
13,5	**EXCAVACIÓN Y RELLENO**				**$**	**5.467.460,00**
13,6	**APANTALLAMIENTO**				**$**	**10.729.658,00**
13,7	**RESERVA**				**$**	**4.038.930,00**
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A)					**$**	**1.191.268.462,00**
ADMINISTRACIÓN				**21%**	**$**	**250.166.377,00**
IMPREVISTOS				**2%**	**$**	**23.825.369,00**
UTILIDAD				**5%**	**$**	**59.563.423,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)					**$**	**333.555.169,00**
COSTO TOTAL (A+B) + COSTOS INDIRECTOS					**$**	**1.524.823.631,00**
C	**COMPLEMENTARIOS (RETIE-RETILAP-PMA-SEÑALIZACION Y PLACA)**				**$**	**27.276.678,00**
2,0	RETIE	UND	1,00	$ 7.638.339,00	$	7.638.339,00
3,0	RETILAP	UND	1,00	$ 7.638.339,00	$	7.638.339,00
4,0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 5.500.000,00	$	5.500.000,00
5,0	SEÑALIZACION	UND	1,00	$ 4.000.000,00	$	4.000.000,00
6,0	PLACA INFORMATIVA	UND	1,00	$ 2.500.000,00	$	2.500.000,00

COSTO TOTAL (A+B+C) OBRA ETAPA II	**$**	**1.552.100.309,00**

Dicho presupuestó fue revisado, aprobado por parte de la interventoría, teniendo las diferentes cotizaciones que se realizaron y los precios sugeridos por la Administración.

5.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

- **EQUIPO DE TRABAJO**

El siguiente cuadro corresponde al personal profesional que realizó los diseños para el proyecto **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA"**:

ACTIVIDAD	NOMBRE	PROFESIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Levantamientos Topográficos	SANDOR HERNAN TRUJILLO	Topógrafo	TP-01-3751
Estudios de Suelos	JOSE MARTIN CALDERON	Geólogo	TP-25202-58533
Diseños Arquitectónicos	MARYSELL BARRERA TOVAR	Arquitecto	A 25022009-33751269
Diseños Estructurales	ANDRES FELIPE DE JESUS MUÑOZ	Ing. ESP. EN ESTRUCTURAS	TP-25202-261771 CND
Diseños Eléctricos	JAIBER PORTELA TORRES	Ing. Eléctrico	RS205-4332
Diseños Hidrosanitarios	ROBERTO CASTAÑEDA PRADO	Ing. Civil	TP-700202-281558 TLM
Presupuesto - APU	JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ	Ing. Civil	25-202-275791 CND

- El 29 de abril del 2022 se firma acta de recibo y diseños por parte del ministerio del interior, municipio, interventoría y obra.
- El 24 de junio se firma acta de reinicio No 1 del contrato de obra e interventoría.
- El 28 de junio del 2024 se firma modificatorio No 01 del contrato de obra por un adicional de recursos de $ 510.433.309,00 y modificatorio de interventoría No 01 por una adición de $ 40.834.488,00.
- El dos de julio se inicia labores en la obra.

➢ ***Programación de obra.***

Teniendo en cuenta el reinicio de la obra y que las actividades de ejecución de la obra inician el 2 de julio se realiza una reprogramación.

Reprogramación


SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMAD	% P. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**			

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra – ETAPA 2.*** **EJECUCION DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA N° 083 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	37.65%
% DE OBRA EJECUTADO:	44.42%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 584.341.138,00
FINANCIERO EJECUTADO	$ 689.462.117,62
OBSERVACIONES: se evidencia un adelanto del 6.77%.	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra – ETAPA 2.*** **EJECUCION DE OBRA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 087 de 2022	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100%
% DE OBRA PROGRAMADO:	37.65%
% DE OBRA EJECUTADO:	44.42%
FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 46.747.088,97
FINANCIERO EJECUTADO	$ 55.156.730,99
LAOBSERVACIONES:	



- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por interventoría y el contratista sobre el desarrollo, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA OFICIO	No OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

2. INFORME EJECUCION DE OBRA

ETAPA	ACTIVIDAD	CANTIDAD		
	VISITAS TECNICAS	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**% ATRASO/ ADELANTO**
	SEPTIEMBRE	37.65%	44.42%	6.77%
	OBSERVACIONES:			

CONSTRUCCION DE OBRA

La ejecución de obra se inicia el 02 de julio del 2024 una vez se firman las actas de reinicio No 1 el contrato de obra No 083 del 2022 y a su vez el de la interventoría No 087 del 2022.

SEMANA 10 - DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 2.30%

Acumulado: 26.97%

Actividades realizadas:

- Se termina la fundición de la losa de piso en cancha sintética
- Se coloca acero de refuerzo en columnas auditorio
- Se funden las columnas del muro en auditorio
- Se realiza la excavación del cárcamo perimetral cancha sintética
- Se coloca solado, malla para piso y concreto en piso cárcamo perimetral cancha
- Se continua con la colocación de formaletas en vigas aéreas baños
- Se inicia la colocación de pared de bloques en cafetería

Registro Fotográfico





SEMANA 11 - DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 2.22%

Acumulado: 29.19%

Actividades realizadas:

- Continuación con la construcción del cárcamo perimetral cancha sintética.
- Terminación colocación de formaletas vigas aéreas baños
- Fundición con concreto 3000 psi vigas aéreas baños
- Continuación colocación de bloques paredes cafetería
- Se coloca acero de refuerzo, formaletas y se funde con concreto 3000 psi viga aérea muro auditorio

Registro Fotográfico





SEMANA 12 - DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 5.49%

Acumulado: 34.68%

Actividades realizadas:

- Continuación con la construcción del cárcamo perimetral cancha sintética
- Continuación colocación de bloques paredes baños
- Inicio de las actividades eléctricas
- Continuación colocación de cerramiento metálico perimetral cancha sintética (Contra impacto y malla metálica).
- Colocación acero de refuerzo y fundición viga de enlace tarima niv 0+0,20

Registro Fotográfico





SEMANA 13 - DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 29DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Avance de obra:

Semanal: 9.74%

Acumulado: 44.42%

Actividades realizadas:

- Continuación con la construcción del cárcamo perimetral cancha sintética
- Terminación colocación de pared de bloques en baños
- Inicio de las actividades eléctricas (excavación de zanjas, colocación de tuberías, construcción de cajas de inspección BT y colocación cable apantallamiento perímetro cancha)
- Colocación acero de refuerzo viga de enlace tarima niv 0+0,20

Registro Fotográfico





3. INTERVENTOR

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Interventor

Nota: se anexa informes semanales.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO

Yo **JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ**, en calidad de interventor, certifico que el contrato de obra se encuentra en un avance de ejecución del **44.42%** del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 083 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA Y CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA, cuyo objeto es "**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA".** ademas, aseguro que la calidad del proyecto cumple con las especificaciones y normalidad.
Lo anterior para efectos de pago del Ministerio del Interior al Municipio de Ambalema Tolima

Para constancia se firma en Ambalema Tolima a los 1 días del mes de septiembre de 2024.

JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ

Interventor

INFORME SEMANALES

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior Ministerio del Interior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 9**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **10** Del: 2/09/2024 Al: 8/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 60,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,60%	29,18%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,30%	26,97%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 35.677.142,29	$ 418.614.504,81

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,60%	29,18%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 4.465.294,78	$ 36.231.421,71

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,30%	26,97%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.854.159,05	$ 33.489.015,63


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	25,58%	24,67%	-2,21%
Durante el periodo	3,60%	2,30%	
Acumulado actual	29,18%	26,97%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	25,58%	24,67%	-2,21%
Durante el periodo	3,60%	2,30%	
Acumulado actual	29,18%	26,97%	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRÁFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%	$ 83.997.457,47	$ 382.937.362,52	5,41%	24,67%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%	$ 35.677.142,29	$ 418.614.504,81	2,30%	26,97%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 418.614.504,81**		**26,97%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se termina la fundicion de la losa de piso en cancha sintetica

Se coloca acero de refuerzo en columnas auditorio

Se funden las columnas del muro en auditorio

Se realiza la excavacion del carcamo perimetral cancha sintetica

Se coloca solado, malla para piso y concreto en piso carcamo perimetral cancha

Se continua con la colocacion de formaletas en vigas aereas baños

Se inicia la colocacion de pared de bloques en cafeteria

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Terminacion colocacion de formaletas vigas aereas baños

Fundicion con concreto 3000 psi vigas aereas baños

Inicio de las actividades electricas

Continuacion colocacion de bloques paredes cafeteria

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar esta semana hubo una baja en el porcentaje de avance en 2,30% en la ejecución para un acumulado de 26,97% contra en valor programado acumulado para el periodo de 29,18% y una difrencia de 2,21% . La diferencia sigue correspondiendo al retraso en el inicio de las actividades electricas lo cual aun no ocurrre. Se espera que sea la semana entrante.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Retrasos por problemas en la suministro de agua potable en el municipio.	**Interventor** Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisora contratos** Nombre: EDNA PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior Ministerio del Interior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 11**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **11** Del: 9/09/2024 Al: 15/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 66,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,17%	34,35%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,22%	29,19%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 34.469.497,31	$ 453.084.002,12

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,17%	34,35%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 6.414.626,83	$ 42.646.048,54

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,22%	29,19%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.757.547,87	$ 36.246.563,49


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	25,58%	26,97%	-1,56%
Durante el periodo	5,17%	2,22%	
Acumulado actual	30,75%	29,19%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	25,58%	26,97%	-1,56%
Durante el periodo	5,17%	2,22%	
Acumulado actual	30,75%	29,19%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%	$ 83.997.457,47	$ 382.937.362,52	5,41%	24,67%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%	$ 35.677.142,29	$ 418.614.504,81	2,30%	26,97%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%	$ 34.469.497,31	$ 453.084.002,12	2,22%	29,19%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 453.084.002,12**		**29,19%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Terminacion colocacion de formaletas vigas aereas baños

Fundicion con concreto 3000 psi vigas aereas baños

Continuacion colocacion de bloques paredes cafeteria

Se coloca acero de refuerzo, formaletas y se funde con concreto 3000 psi viga aerea muro auditorio

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Continuacion colocacion de bloques paredes cafeteria

Inicio de las actividades electricas

Inicio colocacion de cerramiento metalico perimetral cancha sintetica (Contra impacto y malla metalica).

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar esta semana hubo una baja en el porcentaje de avance en 2,22% en la ejecución para un acumulado de 29,19% contra en valor programado acumulado para el periodo de 30,75% y una difrencia de 1,56% . La diferencia sigue correspondiendo al retraso en el inicio de las actividades electricas lo cual aun no ocurrre. El contratista se compromete a iniciar las actividades electricas la semana entrante.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Retrasos por problemas en la suministro de agua potable en el municipio.	**Interventor** Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **supervisora contratos** Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** Nombre: RONNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior Ministerio del Interior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 13**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **12** Del: 16/09/2024 Al: 22/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 72,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,47%	35,81%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,49%	34,68%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 85.189.999,97	$ 538.274.002,09

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,47%	35,81%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.824.094,44	$ 44.470.142,98

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,49%	34,68%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.815.170,54	$ 43.061.734,03


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	34,35%	29,19%	-1,13%
Durante el periodo	1,47%	5,49%	
Acumulado actual	35,81%	34,68%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	34,35%	29,19%	-1,13%
Durante el periodo	1,47%	5,49%	
Acumulado actual	35,81%	34,68%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%	$ 83.997.457,47	$ 382.937.362,52	5,41%	24,67%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%	$ 35.677.142,29	$ 418.614.504,81	2,30%	26,97%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%	$ 34.469.497,31	$ 453.084.002,12	2,22%	29,19%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%	$ 85.189.999,97	$ 538.274.002,09	5,49%	34,68%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 538.274.002,09**		**34,68%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Terminacion colocacion de pared de bloques en cafeteria

Inicio colocacion pared bloques en baños

Excavacion viga enlace tarima auditorio niv 0+20

Inicio colocacion cerramiento perimetral cancha sintetica

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Continuacion colocacion de bloques paredes baños

Inicio de las actividades electricas

Coninuacion colocacion de cerramiento metalico perimetral cancha sintetica (Contra impacto y malla metalica).

Colocacion acero de refuerzo y fundicion viga de enlace tarima niv 0+0,20

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar esta semana hubo un aumento en el porcentaje de avance en 3,49% en la ejecución para un acumulado de 34,68% contra en valor programado acumulado para el periodo de 35,81% y una diferencia de 1,13% . La diferencia sigue correspondiendo al retraso en el inicio de las actividades electricas lo cual aun no ocurrre. El contratista se compromete a iniciar las actividades electricas la semana entrante con la excavacion de la canalizacion electrica en el urbanismo asi como las cajas de inspeccion

OBSERVACIONES	FIRMAS
Retrasos por problemas en la suministro de agua potable en el municipio.	**Interventor** _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **supervisora contratos** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contatista **supervisor** _____ Nombre: GONNY ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** _____ Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

MinInterior Ministerio del Interior	Formato	Subdirección de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 13	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **13** Del: 23/09/2024 Al: 29/09/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 78,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,83%	37,65%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00

		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		9,74%	44,42%
Valor de la Obra Ejecutada:	$	151.188.115,53	$ 689.462.117,62

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,83%	37,65%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 2.276.946,00	$ 46.747.088,97

		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		9,74%	44,42%
Valor de la Obra Ejecutada:	$	12.094.996,96	$ 55.156.730,99


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	35,81%	34,68%	6,77%
Durante el periodo	1,83%	9,74%	
Acumulado actual	37,65%	44,42%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	35,81%	34,68%	6,77%
Durante el periodo	1,83%	9,74%	
Acumulado actual	37,65%	44,42%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%	$ 83.997.457,47	$ 382.937.362,52	5,41%	24,67%
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%	$ 35.677.142,29	$ 418.614.504,81	2,30%	26,97%
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%	$ 34.469.497,31	$ 453.084.002,12	2,22%	29,19%
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%	$ 85.189.999,97	$ 538.274.002,09	5,49%	34,68%
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%	$ 151.188.115,53	$ 689.462.117,62	9,74%	44,42%
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 689.462.117,62**		**44,42%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Terminacion colocacion de pared de bloques en baños

Inicio de las actividades electricas (excavacion de zanjas, colocacion de tuberias, construccion de cajas de inspeccion BT y colocacion cable apantallamiento perimetro cancha)

Coninuacion colocacion de cerramiento metalico perimetral cancha sintetica (Contra impacto y malla metalica).

Colocacion acero de refuerzo viga de enlace tarima niv 0+0,20

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion con la construccion del carcamo perimetral cancha sintetica

Inicio de acividades de pañete en cafeteria

Contimuacion de las actividades electricas

Coninuacion colocacion de cerramiento metalico perimetral cancha sintetica (Puerta).

Colocacion formaletas y fundicion viga de enlace tarima niv 0+0,20

Suministro e instalacion de la estructura de techo en baños-cafeteria.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar esta semana hubo un aumento en el porcentaje de avance en 9,74% en la ejecución para un acumulado de 44,42% contra en valor programado acumulado para el periodo de 37,65% y una difrencia de 6,66% . El aumento se debe al inicio de las actividades electricas, la terminacion de la colocacion del cerramiento en la cancha entre otras actividades como la fabricacion de la estructura metalica del techo baños-cafeteria.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Durante esta semana llovio el dia lunes hasta la 7 am y el sabadohasta el medio dia, lo cual no se pudo trabajar con la soldadura en el cancha sintetica.	**Interventor** _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **supervisora contratos** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion **supervisor convenio** _____ Nombre: MARCO TULIO VELASQUEZ Alcalde Municipal

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 3	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **3** Del: 15/07/2024 Al: 21/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 18,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,61%	3,00%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,74%	5,32%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,61%	3,00%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 758.182,40	$ 3.719.332,96

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,74%	5,32%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.154.638,68	$ 6.599.970,16


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,38%	3,58%	2,32%
Durante el periodo	0,61%	1,74%	
Acumulado actual	3,00%	5,32%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	2,38%	3,58%	2,32%
Durante el periodo	0,61%	1,74%	
Acumulado actual	3,00%	5,32%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%			0,00%	
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 82.499.983,66		5,32%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se coloco acero de refuerzo en zapatas y columnas baños
Se funden con ciclopeo fundaciones baños
Se colocan acero de refuerzo vigas cimentacion cafeteria
Se funden las vigas de cimentacion cafeteria
Se inicia el armado de las columnas en cafeteria
Se inicia la colocacion de slolado en baños

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se colocara acero de refuerzo en vigas de cimentacion baños
Se fundiran las vigas de cimentacion en baños
Se reañizar la excavacion de las cajas de inspeccion baños
Se colocara ela tuberia sanitaria en baños
Se colocara acero de refuerzo en vigas cimentacion baños
Ase fundiran las vigas de cimentacion baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hay un adelanto en la ejecución de 2,32% de las actividades con respecto a la programacion inicial. Esto se debe a que se continua trabajando de forma sostenida en las areas de servicio (baños y cafeteria).

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 4	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **4** Del: 22/07/2024 Al: 28/07/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 24,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,10%	4,09%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,40%	8,71%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,10%	4,09%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 1.361.656,67	$ 5.080.989,64

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,40%	8,71%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4.218.428,72	$ 10.818.398,88


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	3,00%	5,32%	4,62%
Durante el periodo	1,10%	3,40%	
Acumulado actual	4,09%	8,71%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	3,00%	5,32%	4,62%
Durante el periodo	1,10%	3,40%	
Acumulado actual	4,09%	8,71%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%			0,00%	
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 135.230.570,54		8,71%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se coloco acero de refuerzo en vigas de cimentacion baños
Se fundio las vigas de cimentacion en baños
Se realiza la excavacion de las cajas de inspeccion baños y se funden con concreto
Se coloco la tuberia sanitaria en baños
Se funden de las columnas en cafeteria y la losa de contrapiso
Se realizo la excavacion de las fundaciones, pedestal a mano y a maquina en la cancha
Se funde ciclopeo y se coloca acero de refuerzo en pedestales cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno y compactacion contra piso baños y cafeteria
Findicion losa contrapiso cafeteria
Fundicion de pedestales cancha
Fundicion de columnas baños
Se colocara acero de refuerzo en columnas baños

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar sigue en aumento en la ejecuciónpara este periodo de 4,62% , para un acumulado de 8,71% con una diferencia con respecto al acumulado programado para el periodo de 4,09%. Esto se debe a que se continua trabajando de forma sostenida en las areas de servicio (baños y cafeteria) yademas se adiciono los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 5**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **5** Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 30,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 3.486.656,45	$ 8.567.646,09

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.019.544,87	$ 12.837.943,75


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 160.474.990,59		10,34%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Inicio colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha
Inicio colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo una disminucion en la ejecución para un acumulado de 10,26% contra en valor programado acumulado para el periodo de 6,90% . Esto se debe a que terminaron parcialmente las cactividades de la cafeteria y los baños y se efocan los esfuerzos en los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 5**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUÑEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **5** Del: 29/07/2024 Al: 4/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 30,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,81%	6,90%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 3.486.656,45	$ 8.567.646,09

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	10,34%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.019.544,87	$ 12.837.943,75


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,09%	8,71%	3,44%
Durante el periodo	2,81%	1,63%	
Acumulado actual	6,90%	10,34%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%			0,00%	
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 160.474.990,59		10,34%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Inicio colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha
Inicio colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo una disminucion en la ejecución para un acumulado de 10,26% contra en valor programado acumulado para el periodo de 6,90% . Esto se debe a que terminaron parcialmente las cactividades de la cafeteria y los baños y se efocan los esfuerzos en los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 6	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **6** Del: 5/08/2024 Al: 11/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 36,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,04%	8,94%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,82%	12,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,04%	8,94%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 2.529.234,11	$ 11.096.880,19

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,82%	12,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.263.540,81	$ 15.101.484,56


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6,90%	10,34%	3,23%
Durante el periodo	2,04%	1,82%	
Acumulado actual	8,94%	12,16%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	6,90%	10,34%	3,23%
Durante el periodo	2,04%	1,82%	
Acumulado actual	8,94%	12,16%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA



REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%			0,00%	
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			**$ 1.552.100.309,00**				**$ 188.769.372,96**		**12,16%**	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto solado viga cimentacion cancha
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha
Colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha
Inicio fundicion vigas de cimentacion y pedestales cancha

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha
Continuacion concreto viga cimentacion cancha
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha
Continuacion colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha
Inicio colocacion acero de refuerzo vigas aereas cafeteria
Inicio colocacion formaletas en vigas aereas cafeteria.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un leve aumento en 1,82% en la ejecución para un acumulado de 12,66% contra en valor programado acumulado para el periodo de 8,94% . Esto se debe a que terminaron parcialmente las cactividades de la cafeteria y los baños y se efocan los esfuerzos en los trabajos estructurales de concreto en la cancha.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 7	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	29 de abril del 2024
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **7** Del: 12/08/2024 Al: 18/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 42,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,00%	12,93%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	17,63%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,00%	12,93%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 4.961.365,51	$ 16.058.245,71

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,47%	17,63%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 6.790.523,40	$ 21.892.007,96


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	8,94%	12,16%	4,70%
Durante el periodo	4,00%	5,47%	
Acumulado actual	12,93%	17,63%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	8,94%	12,16%	4,70%
Durante el periodo	4,00%	5,47%	
Acumulado actual	12,93%	17,63%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%			0,00%	
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 273.651.282,41		17,63%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continuacion fundicion pedestales cancha y solados vigas de cimentacion cancha
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga cimentacion cancha
Colocacion formaletas en vigas cimentacion cancha
Continuacion fundicion vigas de cimentacion y pedestales cancha
Fabricacion y colocacion vigas aereas cafeteria
Iniicio fabricacion y colocacion acero de refuerzo vigas aereas baños
Inicio relleno con base granular area interna cancha sintetica

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Colocacion formaletas en vigas aereas cafeteria
Continuacion colocacion acero de refuerzo viga aerea baños
Colocacion formaletas vigas aereas baños
Continuacion relleno con base granular cancha sintetica

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un leve aumento en 1,47% en la ejecución para un acumulado de 17,63% contra en valor programado acumulado para el periodo de 12,93% . Esto se debe a que se retomaron las cactividades de la cafeteria y los baños con las vigas aereas y practicamente terminan las estructuras de cimentacion cerramiento y se inicia los trabajos de relleno interno con base granular en la cancha sintetica.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion

	Formato	Subdirección de Infraestructura
MinInterior	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ANEXO 8**	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SACUDATE AMBALEMA
Contrato No.	083-2022
Valor Inicial:	$ 1.041.667.000,00
valor estudios y diseños	$ 83.333.000,00
Valor Obra:	$ 1.125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 510.433.309,00
Valor Total Obra:	$ 1.635.433.309,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista:	JOHAN JAVIER ONATE NUNEZ
Contrato No.	087 del 2022
Valor Inicial:	$ 83.333.000,00
valor estudios y diseños	$ 41.667.000,00
Valor Obra:	$ 125.000.000,00
Valor Adicionl Obra:	$ 40.834.488,00
Valor Total Obra:	$ 165.834.488,00
Plazo Inicial:	7 MESES
Plazo Actualizado:	7 MESES
Fecha de Iniciación:	25 de mayo del 2022
Fecha de suspension 1:	
Fecha de reinicio 1:	

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

Acta de Inicio:	25 de mayo del 2022
Acta de suspension No. 1:	22 de julio del 2022
Acta de Aprobacion de diseños:	
Acta de reinicio No. 1:	24 de junio del 2024
Acta de Modificacion No. 1:	28 junio del 2024

Semana Número: **8** Del: 19/08/2024 Al: 25/08/2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación de la obra 48,00 días

AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,47%	23,40%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	19,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,47%	23,40%
Valor de estudios y diseños programada:	$ 12.995.344,55	$ 29.053.590,25

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	19,26%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.023.081,07	$ 23.915.089,03


AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12,93%	17,63%	
Durante el periodo	10,47%	1,63%	-4,14%
Acumulado actual	23,40%	19,26%	

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12,93%	17,63%	
Durante el periodo	10,47%	1,63%	-4,14%
Acumulado actual	23,40%	19,26%	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA




REGISTRO FOTOGRAFICO



PROGRAMACION DE OBRA

SEMANA	F. INICIO	F. FINAL	V. PROGRAMADO	V. P. ACOMULADO	% PROGRAMADO	% P. ACOMULADO	V. EJECUTADO	V. E. ACOMULADO	% EJECUTADO	% E. ACOMULADO
SEMANA 1	2/07/2024	7/07/2024	$ 22.073.808,00	$ 22.073.808,00	1,42%	1,42%	$ 19.365.091,50	$ 19.365.091,50	1,25%	1,25%
SEMANA 2	8/07/2024	14/07/2024	$ 14.940.734,00	$ 37.014.542,00	0,96%	2,38%	$ 36.201.792,23	$ 55.566.883,73	2,33%	3,58%
SEMANA 3	15/07/2024	21/07/2024	$ 9.477.321,00	$ 46.491.863,00	0,61%	3,00%	$ 26.933.099,93	$ 82.499.983,66	1,74%	5,32%
SEMANA 4	22/07/2024	28/07/2024	$ 17.020.782,00	$ 63.512.645,00	1,10%	4,09%	$ 52.730.586,88	$ 135.230.570,54	3,40%	8,71%
SEMANA 5	29/07/2024	4/08/2024	$ 43.583.394,00	$ 107.096.039,00	2,81%	6,90%	$ 25.244.420,05	$ 160.474.990,59	1,63%	10,34%
SEMANA 6	5/08/2024	11/08/2024	$ 31.615.563,00	$ 138.711.602,00	2,04%	8,94%	$ 28.294.382,38	$ 188.769.372,96	1,82%	12,16%
SEMANA 7	12/08/2024	18/08/2024	$ 62.017.337,00	$ 200.728.939,00	4,00%	12,93%	$ 84.881.909,45	$ 273.651.282,41	5,47%	17,63%
SEMANA 8	19/08/2024	25/08/2024	$ 162.442.509,00	$ 363.171.448,00	10,47%	23,40%	$ 25.288.622,64	$ 298.939.905,05	1,63%	19,26%
SEMANA 9	26/08/2024	1/09/2024	$ 33.906.855,00	$ 397.078.303,00	2,18%	25,58%			0,00%	
SEMANA 10	2/09/2024	8/09/2024	$ 55.816.426,00	$ 452.894.729,00	3,60%	29,18%			0,00%	
SEMANA 11	9/09/2024	15/09/2024	$ 80.183.182,00	$ 533.077.911,00	5,17%	34,35%			0,00%	
SEMANA 12	16/09/2024	22/09/2024	$ 22.801.279,00	$ 555.879.190,00	1,47%	35,81%			0,00%	
SEMANA 13	23/09/2024	29/09/2024	$ 28.461.948,00	$ 584.341.138,00	1,83%	37,65%			0,00%	
SEMANA 14	30/09/2024	6/10/2024	$ 22.576.558,00	$ 606.917.696,00	1,45%	39,10%			0,00%	
SEMANA 15	7/10/2024	13/10/2024	$ 15.647.631,00	$ 622.565.327,00	1,01%	40,11%			0,00%	
SEMANA 16	14/10/2024	20/10/2024	$ 19.344.076,00	$ 641.909.403,00	1,25%	41,36%			0,00%	
SEMANA 17	21/10/2024	27/10/2024	$ 99.257.722,00	$ 741.167.125,00	6,40%	47,75%			0,00%	
SEMANA 18	28/10/2024	3/11/2024	$ 188.519.595,00	$ 929.686.720,00	12,15%	59,90%			0,00%	
SEMANA 19	4/11/2024	10/11/2024	$ 33.190.631,00	$ 962.877.351,00	2,14%	62,04%			0,00%	
SEMANA 20	11/11/2024	17/11/2024	$ 51.710.826,00	$ 1.014.588.177,00	3,33%	65,37%			0,00%	
SEMANA 21	18/11/2024	24/11/2024	$ 21.809.510,60	$ 1.036.397.687,60	1,41%	66,77%			0,00%	
SEMANA 22	25/11/2024	1/12/2024	$ 22.874.911,00	$ 1.059.272.598,60	1,47%	68,25%			0,00%	
SEMANA 23	2/12/2024	8/12/2024	$ 30.880.705,00	$ 1.090.153.303,60	1,99%	70,24%			0,00%	
SEMANA 24	9/12/2024	15/12/2024	$ 34.067.108,00	$ 1.124.220.411,60	2,19%	72,43%			0,00%	
SEMANA 25	16/12/2024	22/12/2024	$ 30.307.293,00	$ 1.154.527.704,60	1,95%	74,38%			0,00%	
SEMANA 26	23/12/2024	29/12/2024	$ 88.006.970,00	$ 1.242.534.674,60	5,67%	80,06%			0,00%	
SEMANA 27	30/12/2024	5/01/2025	$ 198.057.244,00	$ 1.440.591.918,60	12,76%	92,82%			0,00%	
SEMANA 28	6/01/2025	12/01/2025	$ 34.691.088,00	$ 1.475.283.006,60	2,24%	95,05%			0,00%	
SEMANA 29	13/01/2025	19/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.508.409.364,60	2,13%	97,19%			0,00%	
SEMANA 30	20/01/2025	26/01/2025	$ 33.126.358,00	$ 1.541.535.722,60	2,13%	99,32%			0,00%	
SEMANA 31	27/01/2025	28/01/2025	$ 10.564.586,00	$ 1.552.100.308,60	0,68%	100,00%			0,00%	
TOTAL			$ 1.552.100.309,00				$ 298.939.905,05		19,26%	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se termina la estructura de concreto en cancha

Se termina relleno y compactacion de base granular en cancha

Se termina la colocacion de formaletas en vigas areas cafeteria

Se realiza fundicion de vigas aereas en cafeteria

Se realizan las excavaciones de las fundaciones y se coloco concreto ciclopeo en las mismas estructura techo auditorio

Se termina fabricacion y colocacion acero de refuerzo vigas aereas baños

Se realizo prueba de densidades base granular cancha sintetica.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Colocacion de formaletas e inicio de fundicion piso concreto 3000 psi en cancha sintetica

Colntinuacion colocacion acero de refuerzo en fundaciones, viga de cimentacion y columnas estructura techo auditorio

Fundicion de solados y concreto 3000 psi en vigas cimentacion y columnas estructura techo auditorio

Inicio de las actividades electricas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
Como podemos observar hubo un descenso en 4,14% en la ejecución para un acumulado de 19,26% contra en valor programado acumulado para el periodo de 23,40% . Esto se debe a que devieron iniciar las actividades referente a la construccion de los pisos en cancha, auditorio y parque infantil, ademas de las actividades electricas.

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Interventor _____ Nombre: **JOHAN JAVIER OÑATE NÚÑEZ** Interventor **Contratista** _____ Nombre: CONSORCIO SACUDETE AMBALEMA JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ Contratista **supervisor** _____ Nombre: EDNA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ Secretaria Planeacion