ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-485-2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022.

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 11

1 - 31 DE DICIEMBRE- DE 2024

Versión 01
Bogotá, D.C. 10 Enero de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 11			
PERIODO:	**1 - 31 DE DICIEMBRE- DE 2024**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre:	Roberto de Jesus Granada		
	Firma:			
	Fecha:	10/01/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado.		
	Firma:			
	Fecha:	10/01/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/01/2025		

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN....7

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11
2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial....11
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....17
2.2.1 Localización de las obras 17
2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas....19
2.3 ANTECEDENTES 20
2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS....22
2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 28

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATOS....31

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 483 DEL 18/12/2023 GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU S.A.S....32

4.1 GENERALIDADES 32
4.1.1 Datos del contrato 483 DEL 18/12/2023.....32
4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra. 33
4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga 36
4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra 36
4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras....37
4.1.6 ítems o precios no previstos....37
4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO....38
4.2.1 Etapa de Apropiación Diseños 38
4.2.2 Etapa de construcción....38
4.2.3 Valores ejecutados....40
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA....89
4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA 89
4.4.1 Control de personal de obra....89
4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra....89
4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 90
4.5.1 Informe financiero y presupuestal....90
4.5.2 Forma de pago del contrato....90
4.5.3 Actas de recibo parcial de obra 91
4.6 ANTICIPO DE OBRA....91
4.6.1 Datos generales del anticipo de obra 91
4.6.2 Órdenes de pago o de giro....91
4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo 93
4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros 93
4.6.5 Amortización del anticipo....93
4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....94
4.8 FUENTE DE MATERIALES 94
4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 94
4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO 94
4.11 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES....95
4.12 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA....96
4.12.1 Actas de comité de obra o actas de reunión....96
4.12.2 Bitácora de obra 96
4.13 GESTIÓN AMBIENTAL 97
4.14 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST) 97
4.15 GESTIÓN SOCIAL 97
4.16 ESTADO DEL CONTRATO 97

5 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-485-2023 DEL 26/08/2024 98

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....98

5.1.1 Datos del contrato de interventoría 98
5.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA 99
5.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 100
5.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas 100
5.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría 101
5.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría 101
5.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA 101
5.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 101
5.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS 101
5.6 CONTROL DE CORREPONDENCIA 103
5.7 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 107
5.8 PERSONAL INTERVENTORÍA 107
5.9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA. 108
5.9.1 Forma de pago del contrato. 108
5.9.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría 108
5.10 OTROS COMPONENTES 109
5.10.1 Gestión ambiental 109
5.10.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST) 109
5.10.3 Gestión social 109
5.10.4 Estado del contrato 110

6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 111

7 CONCLUSIONES 112

8 RECOMENDACIONES 113

9 ANEXOS 114

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Componentes unidades estructurales, Fuente: Estudios previos Licitación pública 24
Tabla 2 Proyectos asociados Plan Desarrollo Rural Fuente: 27
Tabla 3 Actividades a ejecutar del proyecto 483-2023 28
Tabla 4 Estado De Los Contratos 31
Tabla 5 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 483 32
Tabla 6 Datos Póliza 33
Tabla 7 Pólizas actualizadas a la fecha. 34
Tabla 8 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 483 36
Tabla 9 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 483 36
Tabla 10 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 483 37
Tabla 11 Ítems No previstos contrato 483 37
Tabla 12 Estado apropiación estudios y diseños 483 38
Tabla 13 Actividades de Construcción contrato 483 38
Tabla 14 Valores Ejecutados Contrato 483 40
Tabla 15 Maquinaria y Equipo Contrato 483 89
Tabla 16 Control Personal en Obra Contrato 483 89
Tabla 17 Vigencias del Contrato 90
Tabla 18 Actas de Recibo Parcial de Obras 91
Tabla 19 Generales del Anticipo de Obra 91
Tabla 20 Órdenes de Pago o de Giro 92
Tabla 21 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo 93
Tabla 22 Rendimientos financieros Anticipo de Obra 93
Tabla 23 Amortización Anticipo Contrato de Obra 483 93

Tabla 24 Materiales periodo 94
Tabla 25 Actividades periodo 94
Tabla 26 Avance del Contrato 483 95
Tabla 27 Actas de Comité de Obra y Reuniones 96
Tabla 28 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor 98
Tabla 29 Datos pólizas contrato interventoría 99
Tabla 30 Pólizas del contrato de interventoría 99
Tabla 31 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 485 - Interventoría 100
Tabla 32 Suspensiones y Reinicios al Contrato 485 - Interventoría. 101
Tabla 33 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría 101
Tabla 34 Correspondencia enviada a contrato 483 104
Tabla 35 Correspondencia enviada a FDRS 104
Tabla 36 Correspondencia recibida Contrato 483 105
Tabla 37 Correspondencia recibida FDRS 106
Tabla 38 Personal Contrato 485 ECOVIAS S.A.S - Interventoría 107
Tabla 39 Relación Actas parciales Contrato 485- Interventoría 108

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz) 18
Ilustración 2 Localización del proyecto 19
Ilustración 3 Ubicación Oficina - Campamento GRU S.A.S 19
Ilustración 4 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública 23
Ilustración 5 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública 24
Ilustración 6 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública 24

ANEXOS

ANEXO Nº. 01 DOCUMENTACIÓN CONTRATO 485 DEL 18/12/2023
1.A PÓLIZAS ACTUALIZADAS
1.B ACTA PRÓRROGA N° 1
1.C BITÁCORA DE OBRA DEL PERIODO

ANEXO Nº. 02 DOCUMENTACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-485-2023
2.A PÓLIZAS INTERVENTORÍA
2.B ACTA DE PRORROGA N°4
2.C INFORME COMPONENTE AMBIENTAL
2.D INFORME COMPONENTE SST
2.E INFORME GESTIÓN SOCIAL
2.F INFORMES SEMANALES
2.G ACTAS COMITÉ

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ" Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: "Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa rural", La Administración rural requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz.

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, durante el periodo comprendido del **1 al 31 de diciembre de 2024**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ"

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos N° FDRS-CMA-372-2023, cuyo objeto es la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S**, mediante la Resolución N°. 0149 del 18 de diciembre de 2023 por un valor inicial del contrato de $ 342.939.186 en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, presentó solicitud de cesión del contrato, bajo los argumentos que se relacionan a continuación:

> *"DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ cuyo objeto contractual es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es "apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022" yo, VLADIMIR RIASCOS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.442.017 de Buenaventura, y actuando como Representante Legal de la Empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. con NIT: 901.432.414-8, solicito de manera respetuosa que sea autorizada la cesión del Contrato CIN 485 de 2023, a la Empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.6251, representada legalmente por LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del contrato mencionado y con lo cual se RENUNCIARÍA irrevocablemente a cualquier vínculo legal y económico con dicho contrato. La solicitud radicada se realiza en razón a inconvenientes personales de fuerza mayor que le impiden a la empresa continuar con dicho contrato. Cabe resaltar que la empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.625-1, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Entidad contratante. Ante la presente quedamos en espera de una pronta respuesta."*

En vista de lo anterior, para llevar a cabo y finalizar las actividades pendientes de manera oportuna, es necesario asegurar una vigilancia, control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las tareas del proyecto por parte del contratista de obra, así las cosas es procedente la cesión del contrato de interventoría en el estado actual que se encuentra lo cual se podrá verificar en el informe de supervisión adjunto a la presente modificación contractual.

El presente contrato es objeto de cesión a **ECOVIAS S.A.S**, para lo cual el Alcalde Rural de Sumapaz avaló la idoneidad y experiencia del CESIONARIO, determinando que se encuentra en capacidad de cumplir y ejecutar las actividades del contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** de modo que se autoriza la cesión.

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Rural.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Descripción / alcance y meta física inicial

El alcance de las obras a ejecutar para el Contrato de obra se encuentra definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, en su numeral "*ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE*".

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos.

Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Rural.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades u obras a ejecutar por EL CONTRATISTA son las siguientes:

Portería y zona técnica (unidad estructural 1)

1	PRELIMINARES
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS
3	ESTRUCTURA
3.1	CIMENTACIÓN
3.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES
4	MAMPOSTERIA
5	PAÑETE Y PINTURA
6	CUBIERTA
7	PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO
8	PUERTAS Y VENTANAS
9	RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI
9.1	RED HIDRAULICA
9.2	EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO
9.3	RED SANITARIA
9.4	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
9.5	RED PLUVIAL
9.6	EQUIPO DE BOMBEO RCI
9.7	RED CONTRA INCENDIOS
10	RED ELECTRICA
10.1	SALIDAS ELECTRICAS
10.2	INSTALACIÓN LUMINARIAS
10.4	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
10.5	TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
10.6	SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA
10.7	EQUIPOS

10.8	EQUIPOS ACTIVOS
10.9	EQUIPOS PASIVOS
10.10	SALIDAS DE COMUNICACIONES
10.11	CANALIZACIONES CIVILES
10.12	CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES
10.13	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
10.14	ALIMENTADORES ELECTRICOS
10.15	EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES
10.1.6	TRAMITES ANTE OPERADOR
11	ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS
12	MOBILIARIO
13	SEÑALIZACIÓN
14	ASEO

Archivo y almacén (unidad estructural 4)

1	PRELIMINARES
2	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
3	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
3.1	CIMENTACIÓN
3.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA
4	RED CONTRA INCENDIO
5	RED ELECTRICA
5.1	SALIDAS ELECTRICAS
5.2	INSTALACIÓN LUMINARIAS
5.3	CANALIZACIONES ELECTRICAS
5.4	ALIMENTADORES ELECTRICOS
5.5	EQUIPOS ACTIVOS

5.6	SALIDAS COMUNICACIONES
5.7	CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES
5.8	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
6	PAÑETE Y PINTURA
7	ENCHAPES Y PISOS
8	FACHADA
9	CARPINTERIA MADERA
10	SEÑALIZACIÓN
11	ASEO

Equipamiento Cultural (Unidad Estructural 5)

1	PRELIMINARES
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS
3	ESTRUCTURA
3.1	CIMENTACIÓN
3.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES
4	RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI
4.1	RED HIDRAULICA
4.2	RED SANITARIA
4.3	RED PLUVIAL
4.4	RCI
5	MAMPOSTERIA
6	RED ELECTRICA
6.1	SALIDAS ELECTRICAS
6.2	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
6.3	CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
6.4	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
6.5	TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
6.6	EQUIPOS

6.7	EQUIPOS ACTIVOS
6.8	EQUIPOS PASIVOS
6.9	SALIDAS DE COMUNICACIONES
6.10	CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES
6.11	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
7	PAÑETE Y PINTURA
8	CUBIERTA
9	PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO
10	PUERTAS Y VENTANAS
11	ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS
12	MOBILIARIO
13	SEÑALIZACIÓN
14	ASEO

Fases y etapas del proyecto:

ETAPA 1 –REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: la cual tendrá una duración máxima de DOS (2) MES:

- El FDRS, previo a la firma del acta de inicio realizará una visita con el CONTRATISTA para presentar el espacio donde se ejecutará la obra del presente proceso.
- Se deberá realizar socialización con la Junta Administradora Rural - JAL, para presentación de los profesionales que conformaran el equipo de trabajo y cronograma de trabajo para la ejecución del contrato.
- Se deberá realizar socialización con la comunidad de Sumapaz y demás interesados, cumpliendo con las piezas de divulgación establecidas por el FDRS, dando a conocer las fases, duración y cronograma de trabajo del proyecto.
- El contratista deberá adelantar los trámites que sean necesarios (cuando apliquen) dentro de la actividad particular que se realice de obra para realizar la construcción de la sede administrativa y los requeridos por las entidades del distrito capital y las empresas competentes (SDP, CAR, SDMA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, etc.), que permitan y sean necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
- Para adelantar los trámites ante las EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP), tales como: Servicios de acueducto, alcantarillado,

aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, distribución de gas, y demás entidades distritales y nacionales competentes, tales como certificaciones o permisos para las actividades de mantenimiento de los proyectos objeto de la presente licitación, el Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente y tramitarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.

- El contratista deberá atender y/o desarrollar todas y cada una de las solicitudes u observaciones que realice la Interventoría y las diferentes entidades sobre las cuales se esté adelantado el trámites y permisos necesarios.
- El contratista deberá apropiarse de los diseños, los cuales deberá revisar y validar en conjunto con la interventoría, los cuales serán entregados por parte del FDRS, para la construcción y adecuación de las estructuras priorizadas en el presente proceso dentro de la Fase I, así mismo, deberá entregar a la interventoría para verificación y aprobación, como MÍNIMO la información que se describe a continuación:

    - Elaboración de un informe consolidado el cual exponga los resultados obtenidos de la verificación realizada sobre la información entregada por el Fondo. Este informe debe incluir el concepto técnico del contratista frente a la aplicabilidad de la propuesta.
    - Presentación del cronograma de actividades de obra detallado, utilizando herramientas de programación que permitan conocer con detalle las actividades del proceso constructivo, indicando rendimientos, equipo y personal mínimo, considerando los trámites con Empresas de servicios públicos, Entidades Distritales y las demás que correspondan (si aplica), imprevistos, época de lluvia, ruta crítica, curva "S", entre otros, dentro del plazo contractualmente establecido.
    - Plan de Gestión Social o Plan de manejo Ambiental y SST
    - Demás requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual

- El contratista de Obra, deberá gestionar y realizar el seguimiento de los trámites necesarios frente a licencias de construcción ante la Curaduría Urbana hasta su obtención en la etapa No. 1 (apropiación de estudios y diseños, tramites y permisos necesarios).
- Previa aprobación de los anteriores entregables por parte de la interventoría, el contratista deberá realizar nuevamente una nueva socialización con la comunidad, JAL, interventoría y el FDRS con el propósito de dar a conocer el cronograma de las actividades de obra.

Para el buen desarrollo de las actividades realizadas durante esta etapa y de acuerdo con lo descrito, se deberá coordinar en conjunto con el contratista de obra, la interventora y profesionales del FDRS, la realización de los comités de

seguimiento de las actividades de revisión, validación, complementación, ajustes (si aplica) y apropiación de los estudios, diseños y las demás actividades administrativas que se encuentran dentro de esta etapa, para tal efecto, se deberán realizar actas de comité de seguimiento por parte de los profesionales responsables tanto del contratista de obra como de la interventoría.

ETAPA 2 – EJECUCIÓN: la cual tendrá una duración máxima de CINCO (5) MESES:

Durante este tiempo el CONTRATISTA realizará las intervenciones aprobadas por la interventoría en cada una de las actividades de para la construcción de la Portería y zona técnica que corresponde a la unidad estructural 1, la Adecuación de Archivo y almacén (edificaciones existentes) que corresponden a la unidad estructural 4 y el equipamiento cultural que corresponde a la unidad estructural 5, contempladas para el presente proceso como fase I.

Es primordial que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De igual forma, se deja constancia que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se requieran.

El CONTRATISTA, deberá ejecutar las intervenciones conforme lo aprobado por la interventoría y validado por la Entidad en la Etapa 1.

El ejecutor deberá dar estricto cumplimiento a las diferentes especificaciones técnicas relacionadas en el anexo técnico y entre otras, las entregadas por el consultor del contrato CCS334-2022.

Así mismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental y dar aplicación a los criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de secretaria de Gobierno y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de potenciar los impactos ambientales y sociales positivos en la adquisición de bienes y servicios institucionales. Dando como resultado la inclusión de criterios de sostenibilidad: uso eficiente de los recursos, prevención de impactos ambientales negativos, oportunidades de trabajo, reducir los riesgos en la salud, innovación, mejora continua y reducción de costos.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 Localización de las obras

Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital, la única netamente rural y hace parte del páramo más grande del mundo. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas, con

alturas entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Ocupa, en superficie, un área de 75.756 hectáreas, las que equivalen al 42,6% de las 177.944 hectáreas que tiene Bogotá D.C.

Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la localidad Usme del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios cundinamarqueses de Une y Gutiérrez; por el sur, limita con el municipio Colombia del departamento del Huila y con el municipio Uribe del departamento del Meta; y por el occidente, limita con los municipios cundinamarqueses de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera.

El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y veredas). **UPR Río Blanco** conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepción, la Unión.

El sitio de intervención se ubica en la Casona Llano Grande, en la cuenca de Rio Blanco, Corregimiento de Betania (4°12'49.36"N - 74° 8'45.19"O) en la localidad No. 20 Sumapaz.



Ilustración 1 Localización general del proyecto (Localidad de Sumapaz)



Ilustración 2 Localización del proyecto

2.2.2 Localización del campamento y/o oficinas

A la fecha de corte del presente informe, se cuentan con las siguientes oficinas para el proyecto:

Contratista GRU S.A.S: Carrera 32 # 25B-45 – TEL 6012441734 BOGOTA D.C

A continuación, se presenta la ubicación de las oficinas y campamentos de cada uno de los contratistas:



Ilustración 3 Ubicación Oficina - Campamento GRU S.A.S

2.3 ANTECEDENTES

La Alcaldía tiene como misión "ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.".

Según el Decreto 411 de 2016, dentro de las funciones básicas de la Alcaldía Rural de Sumapaz se encuentran "liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública y la consolidación de los procesos de la gobernabilidad.

El 11 de junio de 2020, se firma el acuerdo No.761 de 2020, por medio del cual se adopta El Plan de

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ", como política pública referente de las acciones de la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, donde se incluye el propósito No. 5 ". Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente", este propósito incluye el programa "Programa Gestión pública efectiva".

Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: "Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa Rurall", mencionada en el artículo 66.

Por otro lado, se incluye el propósito No. 3 "cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática", este propósito incluye el programa "Provisión y mejoramiento de servicios públicos".

Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 32, "promover la prestación eficiente y oportuna del servicio público de acueducto y alcantarillado en la localidad de Sumapaz, mediante apoyo técnico, tecnológico, asistencia técnica, organizacional, optimización y operación de los sistemas de acueductos, sistemas de tratamiento de agua residuales y/o la legalización de servidumbre". cuya meta para el cuatrienio es "Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales.", mencionada en el artículo 41.

La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 ha) es totalmente rural; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad más grande al representar aproximadamente un 40% de la ciudad y por estar ubicada en un ecosistema de páramo.

Según la proyección poblacional realizada por el último censo del Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE), para el año de 2021, en la localidad se estimó un total de 3.585 habitantes de los cuales 1.722 son mujeres y 1861 son hombres.

La secretaría de Gobierno tiene una planta de personal para atender en las de las diferentes dependencias. Sin embargo, las y los empleados(as) de planta de esta secretaria no son suficientes para cubrir las necesidades operativas, administrativas y misionales de las Alcaldías Locales, por lo cual se contrata anualmente el personal auxiliar, técnico y profesional que permita cumplir con planes programas y proyectos previstos por la administración para atender efectivamente a la comunidad en general (28 veredas de la localidad), para ello se requiere proveer a las diferentes áreas de la administración del personal idóneo para el apoyo de acciones misionales y administrativas, a la fecha se cuenta aproximadamente con 14 funcionarios de planta (de conformidad con las modalidades de trabajo y espacios) y más de 241 contratistas que garantizan el cumplimiento de los servicios de la Alcaldía.

La Administración Rural requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ", con el fin de viabilizar los diferentes proyectos contemplados en el predio sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania, el FDRS, inicio desde mediados del año 2022, los trámites de solicitud de transferencia de bien inmueble a título gratuito ante la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP

"Por la cual se transfiere a título gratuito el predio Sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania identificado con Matrícula Inmobiliaria: 50S-40486984, CHIP: AAA0199HYYX y Cédula Catastral 103201010900000000 de propiedad del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz al Departamento Administrativo de la Defensoría de la Espacio Público - DADEP", posterior a este trámite administrativo, se solicitó al área jurídica del DADEP que permitiera al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, el uso y goce del inmueble para los proyectos que se pretenden desarrollar acorde con la destinación establecida, es así que, el 24 de julio de 2023 se suscribió Contrato interadministrativo de comodato No. 110-129-361-0-2023 y la respectiva acta de entrega, por medio del cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, permite el uso y goce de

manera temporal, real y material, en favor del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, del predio de uso fiscal (RUPI 2-2400).

2.4 ESTADO INICIAL SITIO DE LAS OBRAS

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ", con el fin de viabilizar los diferentes proyectos contemplados en el predio sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania, el FDRS, inicio desde mediados del año 2022, los trámites de solicitud de transferencia de bien inmueble a título gratuito ante la Subdirección de Registro Inmobiliario del DADEP **"Por la cual se transfiere a título gratuito el predio Sede Casa de la Cultura, Parcela Agro - Cultural "Casona Llano Grande" Centro Poblado de Betania identificado con Matrícula Inmobiliaria: 50S-40486984, CHIP: AAA0199HYYX y Cédula Catastral 103201010900000000 de propiedad del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz al Departamento Administrativo de la Defensoría de la Espacio Público - DADEP"**, posterior a este trámite administrativo, se solicitó al área jurídica del DADEP que permitiera al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, el uso y goce del inmueble para los proyectos que se pretenden desarrollar acorde con la destinación establecida, es así que, el 24 de julio de 2023 se suscribió Contrato interadministrativo de comodato No. 110-129-361-0-2023 y la respectiva acta de entrega, por medio del cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, permite el uso y goce de manera temporal, real y material, en favor del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, del predio de uso fiscal (RUPI 2-2400).

Adicionalmente, acorde con lo establecido por la Secretaría de Planeación Distrital - Dirección de ambiente y Ruralidad, frente a los usos del suelo del predio identificado como la sede Casa de la Cultura, parcela Agro – cultural "Casona Llano Grande", recae en ZONA DE TRANSICIÓN y, en consecuencia, tendrá la siguiente destinación: Cultural, Deportiva, Educativa, Seguridad, Social y **Administrativa**.

Así mismo, con recursos de la vigencia 2022, el FDRS adjudico el proceso de consultoría FDRS- CMA -334-2022, que dio origen al contrato CCS-334-2022, con el objeto de realizar los "CONTRATAR LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DIAGNÓSTICOS PARA LAS CONSTRUCCIONES Y/O ADECUACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA RURAL
DE SUMAPAZ EN LA HACIENDA LLANO GRANDE CORREGIMIENTO DE BETANIA". Como resultado de dicha consultoría el Consorcio Arquitectura Judicial 2022 realizó la entrega de los siguientes productos:

- Diseño Arquitectónico y de paisajismo (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño geotécnico (estudio de suelos y diseños de cimentación)

- Diseño de Red Hidráulica y almacenamiento de agua Potable (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño de Red Sanitaria y Planta de tratamiento PTAR (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño de Red contra incendios RCI (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño Estructural y Sismo-resistente (vulnerabilidad y reforzamiento estructural, diseño edificaciones nuevas, memorias de cálculo y planimetrías).
- Diseño sistema Eléctrico (memorias de cálculo y planimetrías)
- Diseño de red cableado estructurado, voz datos y CCTV (memorias de cálculo y planimetrías) • Especificaciones técnicas de todos los productos diseñados
- Presupuesto de Obra.

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron en dicha consultoría las siguientes unidades estructurales:

Portería y zona técnica (unidad estructural 1), Casona estructura existente (unidad estructural 2), oficinas (unidad estructural 3), Almacén y archivo estructuras existentes (unidad estructural 4), equipamiento cultural (unidad estructural 5) y componente de urbanismo.

A continuación, se presenta de manera resumida un registro fotográfico, de las estructuras existente:



Ilustración 4 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública



Ilustración 5 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública



Ilustración 6 Registro fotográfico estructuras existentes t- Fuente: Estudios previos licitación pública

Es de resaltar que, como parte del componente social de la Consultoría, en mesas de trabajo con la comunidad, se establecieron los servicios a proveer en esta sede, dando como resultado el desarrollo del programa arquitectónico en atención de las necesidades específicas, la cuales se enumeran en cinco (5) unidades estructurales y componente de urbanismo, necesarias para el funcionamiento de la sede administrativa:

Tabla 1 Componentes unidades estructurales, Fuente: Estudios previos Licitación pública

ALCALDÍA DE SUMAPAZ	
CUADRO DE ÁREAS ARQUITECTURA UNIDADES ESTRUCTURALES	
PORTERÍA Y ZONA TÉCNICA (UNIDAD ESTRUCTURAL 1)	
Cuarto técnico tanque de agua potable	15,57
Cuarto técnico de bombas RCI	27,39
Subestación eléctrica	12,90
Cuarto de baja tensión	6,23
Planta eléctrica	12,9
Portería	13,42

TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)	**88,41**
MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)	**29,73**
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	**118,14**

CASONA (UNIDAD ESTRUCTURAL 2)	
Despacho alcalde	6,36
Baño privado	2,74
Asesores	14,13
Baños mujeres	5,96
Baños hombres	5,72
Cuarto de seguridad	8,57
Oficina 1	12,48
Sala de juntas	31,49
Oficina 2	10,63
Oficina 3	10,11
Oficina 4	28,00
TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)	**136,19**
MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)	**70,72**
CIRCULACIONES (M2)	**81,79**
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	**288,70**

OFICINAS (UNIDAD ESTRUCTURAL 3)	
Baños mujeres	16,85
Baños hombres	12,56
Baño PMR	4,72
Cafetín	19,07
Oficinas	135,76
Oficina privada 01	6,90
Oficina privada 02	6,90
Cuarto lactancia	11,10
Cuarto Aseo	1,87
Cuarto técnico	9,36
Cafetería	25,72
TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)	**250,81**
MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)	**47,96**
CIRCULACIONES (M2)	**86,38**
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	**385,15**

ALMACÉN Y ARCHIVO (UNIDAD ESTRUCTURAL 4)	
Almacén general	150,72
Archivo general	152,68
TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)	**303,40**
MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)	**22,15**
CIRCULACIONES (M2)	**239,55**
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	**565,10**

EQUIPAMIENTO CULTURAL (UNIDAD ESTRUCTURAL 5)	
Baños públicos hombres	14,49
Baños públicos mujeres	16,42
Baño PMR	7,03
Cuarto técnico	16,31

EQUIPAMIENTO CULTURAL (UNIDAD ESTRUCTURAL 5)	
Cuarto de control	17,33
Camerinos	40,44
Almacenamiento / salón	42,19
Sala de ensayos	36,42
Aula múltiple	328,32
TOTAL ÁREA ÚTIL (M2)	**518,95**
MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)	**94,77**
CIRCULACIONES (M2)	**4,96**
TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	**618,68**

TOTAL ÁREAS ÚTILES (M2)	**1297,76**
MUROS/FACHADA/ESTRUCTURA (M2)	**265,33**
CIRCULACIONES (M2)	**412,68**
TOTAL ÁREAS CONSTRUÍDAS ARQUITECTURA (M2)	**1975,77**

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Rural.

Con la construcción y adecuación de estas estructuras, el FDRS, da cumplimiento a los proyectos asociados en el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz, queda de la siguiente forma:

Tabla 2 Proyectos asociados Plan Desarrollo Rural Fuente:

"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ" 2021-2024"				
PROYECTO	META DEL PDL 2021-2024	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO META VIGENCIA 2023	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO META PDL VIGENCIA 2021 - 2022	PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO META PDL 2021-2024
Proyecto 1693 - Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)	Construir 1 sedes administrativas locales.	100%	0%	100%
Proyecto 1668 – Acueductos veredales y saneamiento básico	Fortalecer 4 Acueductos Veredales Con Asistencia, Intervenir Técnica U Organizativa. Incluyendo El Tratamiento De Aguas Residuales.	> 100%	25%	> 100%

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, con recursos de la vigencia 2023, existe la necesidad de realizar La construcción de la Portería y zona técnica que corresponde a la unidad estructural 1, la Adecuación de Archivo y almacén (edificaciones existentes) que corresponden a la unidad estructural 4 y el equipamiento cultural que corresponde a la unidad estructural 5, junto con los trámites y permisos necesarios para el desarrollo de la Fase I del proyecto y la puesta en marcha de la Sede Administrativa ubicada en la Hacienda Llano Grande en el Centro Poblado Betania, cuenca Río Blanco, necesarias para el funcionamiento de la administración Rural, de acuerdo con los estudios y diseños derivados del contrato de consultoría CCS-334-2022. La intervención de estos espacios beneficiará de manera directa a los funcionarios de la Administración Rural, miembros de la Junta Administradora Rural y Consejo de

Planeación Rural, que contarán con mejores herramientas para el logro de sus objetivos y metas, específicamente en la optimización de la inversión social a los diferentes actores que intervienen en la vida rural y toda su población que contarán con la prestación del servicio público más eficiente y efectivo.

Lo cual responde a la materialización de las necesidades manifestadas por los habitantes de la localidad de Sumapaz y al cumplimiento de los objetivos y metas del plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, denominado "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ" 2021-2024.

2.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

Tabla 3 Actividades a ejecutar del proyecto 483-2023

Portería y zona técnica (unidad estructural 1)	
N°	**Actividad**
1	PRELIMINARES
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS
3	ESTRUCTURA
3.1	CIMENTACIÓN
3.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES
4	MAMPOSTERIA
5	PAÑETE Y PINTURA
6	CUBIERTA
7	PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO
8	PUERTAS Y VENTANAS
9	RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI
9.1	RED HIDRAULICA
9.2	EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO
9.3	RED SANITARIA
9.4	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
9.5	RED PLUVIAL
9.6	EQUIPO DE BOMBEO RCI
9.7	RED CONTRA INCENDIOS
10	RED ELECTRICA
10.1	SALIDAS ELECTRICAS
10.2	INSTALACIÓN LUMINARIAS
10.4	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS
10.5	TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
10.6	SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA
10.7	EQUIPOS
10.8	EQUIPOS ACTIVOS
10.9	EQUIPOS PASIVOS
10.10	SALIDAS DE COMUNICACIONES
10.11	CANALIZACIONES CIVILES
10.12	CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES
10.13	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Portería y zona técnica (unidad estructural 1)	
N°	**Actividad**
10.14	ALIMENTADORES ELECTRICOS
10.15	EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES
10.1.6	TRAMITES ANTE OPERADOR
11	ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS
12	MOBILIARIO
13	SEÑALIZACIÓN
14	ASEO

Archivo y almacén (unidad estructural 4)	
N°	**Actividad**
1	PRELIMINARES
2	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
3	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
3.1	CIMENTACIÓN
3.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA
4	RED CONTRA INCENDIO
5	RED ELECTRICA
5.1	SALIDAS ELECTRICAS
5.2	INSTALACIÓN LUMINARIAS
5.3	CANALIZACIONES ELECTRICAS
5.4	ALIMENTADORES ELECTRICOS
5.5	EQUIPOS ACTIVOS
5.6	SALIDAS COMUNICACIONES
5.7	CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES
5.8	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
6	PAÑETE Y PINTURA
7	ENCHAPES Y PISOS
8	FACHADA
9	CARPINTERIA MADERA
10	SEÑALIZACIÓN
11	ASEO

Equipamiento Cultural (Unidad Estructural 5)	
N°	**Actividad**
1	PRELIMINARES
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS
3	ESTRUCTURA
3.1	CIMENTACIÓN
3.2	ELEMENTOS ESTRUCTURALES
4	RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI
4.1	RED HIDRAULICA
4.2	RED SANITARIA
4.3	RED PLUVIAL
4.4	RCI
5	MAMPOSTERIA
6	RED ELECTRICA
6.1	SALIDAS ELECTRICAS
6.2	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
6.3	CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
6.4	ALIMENTADORES ELÉCTRICOS

Portería y zona técnica (unidad estructural 1)	
N°	**Actividad**
6.5	TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
6.6	EQUIPOS
6.7	EQUIPOS ACTIVOS
6.8	EQUIPOS PASIVOS
6.9	SALIDAS DE COMUNICACIONES
6.10	CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES
6.11	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
7	PAÑETE Y PINTURA
8	CUBIERTA
9	PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO
10	PUERTAS Y VENTANAS
11	ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS
12	MOBILIARIO
13	SEÑALIZACIÓN
14	ASEO

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATOS

A continuación, se hace un recuento del estado del contrato de Obra:

Tabla 4 Estado De Los Contratos

N°	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PROCESO DE SELECCIÓN	ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	PLAZO INICIAL (Meses)	PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	% DE AVANCE DEL CONTRATO	FIN	ESTADO
1	483 DEL 8/12/2023	Contrato De Obra Publica	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	18/12/2023	FDRS-LP-358-2023	6/02/24	7/09/2024	7	ONCE (11) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS	52,25%	31/01/2025 Fecha actualizada a prórroga 4.	EJECUCIÓN

4 CONTRATO DE OBRA Nº. 483 DEL 18/12/2023 GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU S.A.S

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Datos del contrato 483 DEL 18/12/2023.

A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de obra

Tabla 5 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor CTO 483

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
CONTRATO DE OBRA N°:	COP-483-2023
OBJETO:	APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	FDRS-LP-358-2023
DATOS DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA:	GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU S.A.S
NIT:	830128894-1
REPRESENTANTE LEGAL:	Legal: GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	Carrera 32 #25B-45- BOGOTA D.C
TELÉFONO:	601-2441734
MODIFICATORIO N°.1	MODIFICAR el numeral 8, sub numeral 8.1 Personal clave, equivalencia del profesional eléctrico del contrato.
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO ETAPA PRECONSTRUCCION	6 DE FEBRERO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 4.466.024.227,00
ADICIÓN 1	$ 1.098.099.396,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.564.123.623,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 1	UN (1) MES
PRÓRROGA 2	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA 3	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 4	UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO	ONCE (11) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2025
VALOR ANTICIPO:	$ 1.339.807.268
INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
SUPERVISOR:	FONDO DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

4.1.2 Pólizas o garantías del contrato de obra.

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 6 Datos Póliza

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	0	20-DIC-2023	FIRMA CONTRATO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	0	20-DIC-2023	FIRMA CONTRATO
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	1	9-ENE-2024	ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	1	9-ENE-2024	ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	2	9-ENE-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	2	9-ENE-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	2	9-ENE-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	2	9-ENE-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS ACTA DE INICIO
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	3	9-SEP-2024	PRÓRROGA N°1 CTO 483
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	3	9-SEP-2024	PRÓRROGA N°1 CTO 483
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	4	11-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	4	11-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	5	11-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAC-TUAL	21-40-101224761	5	16-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	6	16-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	7	16-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	8	16-OCT-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	9	7-NOV-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	10	7-NOV-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	11	8-NOV-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN
CUMPLIMIENTO	21-44-101433050	12	8-NOV-2024	CORRECCIÓN VIGENCIAS LIQUIDACIÓN

Se dio aval por parte de la entidad a las pólizas de las modificaciones que se tenían hasta el periodo del presente informe, se encuentran en el anexo 1.A

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados según contrato de obra:

Tabla 7 Pólizas actualizadas a la fecha.

AMPARO	**REQUISITOS CONTRACTUALES**		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	27%	6-feb-24	20-jun-25	$ 1.669.237.086,90
b). Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	27%	6-feb-24	20-jun-25	$ 1.669.237.086,90
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	9%	6-feb-24	6-dic-27	$ 556.412.362
d). Estabilidad y calidad de las obras.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	27%	31-ene-24	31-ene-30	$ 1.669.237.086,90
e) Calidad del servicio	Cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.	27%	20-dic-24	20-dic-29	$ 556.412.362
RESPONSABILIDAD CIVIL					
a). Predios labores y operaciones	Igual al período de ejecución del contrato.	10%	6-feb-24	20-sep-24	$ 520.000.000,00

AMPARO	REQUISITOS CONTRACTUALES		DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA		
	Vigencia contractual	% contractual	Desde	Hasta	Valor asegurado
b). Contratistas y Subcontratistas	Igual al período de ejecución del contrato.	10%			$ 520.000.000,00
c) Vehículos propios y no propios	Igual al período de ejecución del contrato.	10%			$ 520.000.000,00

4.1.3 Otrosí, Adición y Prórroga

En la siguiente tabla se muestra el otrosí o Modificatorio al contrato.

Tabla 8 Otrosí y Adición - Contrato de Obra 483

DOCUMENTO	FECHA	PRORROGA	VALOR	MOTIVO
OTRO SI Nº 1	6/02/2024	N/A	N/A	MODIFICAR el numeral 8, sub numeral 8.1 Personal clave, equivalencia del profesional eléctrico del contrato.
PRÓRROGA N°1	5/09/2024	1	N/A	Prorrogar el contrato por el término de un mes hasta el 5 de octubre de 2024
PRÓRROGA N°2	4/10/2024	2	N/A	Prorrogar el contrato por el término de quince días hasta el 20 de octubre de 2024
PRÓRROGA N°3 ADICIÓN N°1	17/10/2024	3	$ 1.098.099.396	Prorrogar el contrato por el término de dos meses hasta el 20 de diciembre de 2024
PRÓRROGA N° 4	20/12/2024	4	N/A	Prorrogar el contrato por el término de 1 mes y once días, hasta el día 31 de enero de 2025

Para el presente periodo se realiza la prórroga N° 4 al contrato de obra 483, ver anexo 1.B

4.1.4 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y/o reinicios al contrato de obra 483:

Tabla 9 Suspensiones y Reinicios Contrato de Obra 483

Documento Acta			Fecha inicio	Fecha fin	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio	Motivo
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento	Suspensión	Suspensión			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se han presentado suspensiones al contrato de obra para el presente período.

4.1.5 Actas De Modificaciones De Cantidades De Obras

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a las cantidades de obra del presupuesto contractual del contrato de obra 483:

Tabla 10 Actas de Modificaciones de Cantidades de Obra contrato 483

ACTA MODIFICATIVA Nº	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRORROGA	ADICIÓN EN VALOR	COMENTARIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se han presentado actas modificativas o de ajuste de cantidades de obra para el presente período.

4.1.6 ítems o precios no previstos

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a la incorporación de ítems o precios no previstos inicialmente en la propuesta económica precontractual del contrato de obra 483:

Tabla 11 Ítems No previstos contrato 483

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario (Incluyendo A.I.U.)
NP.1	Demolición de roca existente en terreno natural usando agente demoledor no explosivo, incluye cemento expansivo, martillo demoledor con broca y retiro a sitio indicado por la entidad dentro de la obra.	M3	60	$ 556.861,44
NP.2	Demolición de viga de cimentación existente en concreto reforzado de alta resistencia de 0,35 x 0,70 de sección.	ML	92	$ 258.510,08
NP.3	Suministro e instalación de malla gallinero para soporte de pañete en muros prefabricados.	M2	520,31	$ 10.972,16
NP.4	Mejoramiento con rajón = 6" a 12" (15-30 cm) y sello con recebo B-200. Incluye (Suministro, extendido y nivelación manual, compactación mecánica con vibrocom - pactador tipo benitin, transporte del rajón y sello hasta 79 km).	M3	455	$ 355.360,00
NP.5	Suministro e instalación de aditivo plastocreto o similar para 1m3 de concreto estructural de 28 MPA para tanque de almacenamiento de agua RCI.	KG	60	$ 59.229,44
NP.6	Suministro e instalación de cinta PVC V-20 de acuerdo con especificación técnica descrita en los planos estructurales.	ML	20	$ 109.186,56
NP.7	Suministro e instalación de filtro anaerobico de 15 mil lts. incluye transporte hasta la sede Betania.	UND	1	$ 46.002.681,60
NP.8	Transporte de material de excavación y/o demolición fuera del límite urbano.	M3/KM	21060	$ 2.252,80
NP.9	Transporte de materiales y/o equipos fuera del límite urbano.	TN/KM	3246,48	$ 1.408,00
NP.10	Transporte de material pétreo fuera del límite urbano.	M3/KM	72309,79	$ 2.252,80
NP.11	Suministro e instalación de sikarod 16mm y sikaflex para el mejoramiento del sello hidráulico del tanque RCI a nivel de junta de construcción.	ML	20	$ 31.292,16
NP.12	Retiro y reinstalación de piedra para trazado de tubería de aguas negras. ancho: 60cm	ML	44,4	$ 110.090,24
NP.13	Retiro y reinstalación de adoquín de arcilla en andén, para trazado de tubería de aguas negras. ancho: 60 cm.	ML	4	$ 121.578,24
NP.14	Demolición piso de tablón Cúcuta (incluye mortero de pega y retiro de escombros)	M2	291,42	$ 30.228,48

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Aproximada	Precio Unitario (Incluyendo A.I.U.)
NP.15	Demolición batería sanitaria (existente en obra negra, incluye retiro de escombros)	M2	26	$ 87.133,44

No se presentaron ítems no previstos para el presente período

4.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO

4.2.1 Etapa de Apropiación Diseños

En la siguiente tabla se mencionan actividades realizadas en la etapa de apropiación de estudios y diseños:

Tabla 12 Estado apropiación estudios y diseños 483

REQUERIMIENTO	REFERENCIA CONTRACTUAL	ESTADO DEL DOCUMENTO
GRU-SUMAPAZ-483-23-027-24	Comunicación informe final etapa de apropiación.	El día 26 de junio del año 2024, el contratista Gestión Rural y Urbana SAS, remitió a la interventoría Diseños y Construcciones RYV S.A.S el informe final para la etapa de apropiación de los estudios y diseños, a la fecha del presente informe, esta interventoría no ha remitido el respectivo concepto a sobre la documentación remitida por parte del contratista, es de aclarar que ECOVIAS S.A.S no es la encargada de esta revisión, dado que la cesión del contrato se dio posterior a la fecha de terminación de esta etapa.

4.2.2 Etapa de construcción

En la siguiente tabla se registran las actividades de obra de construcción del CONTRATO DE OBRA 483.

Tabla 13 Actividades de Construcción contrato 483

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
Auditorio/Equipamiento Cultural	Armando formaleta y acero en zona C - D 3- 4, y vaciado de concreto Relleno de b200 para construcción de placa de piso para este. Formaleta y acero en para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural. instalación de perfiles para Construcción de estructura de cerchas para cubierta. Vaciado de concreto para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural excavación, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa en muro 8-8 adyacente al eje E. Excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E.	En zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero para construcción de vigas aéreas C y A´ - 1-2 y 3-4 conformación de base granular para continuar con el proceso de construcción de piso en equipamiento cultural en zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero en zona C - E 1- 2, vaciado de concreto para placa de piso en zona C - E´ - 1-2 3-4. en zona de equipamiento cultural continúan con el relleno de b200 para estructura de piso para este. Se revisa niveles y acero para placa de piso en zona de auditorio, igualmente se revisa armado de acero para vigas aéreas en eje C-E 1-2, se encuentra en eje C entre 1 -2 una viga de dimensiones inferiores, la cual fue corregida.

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
Portería	Conformación con B200 para placa de piso y se inicia armado de formaleta y acero en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 6-6, se continua excavación para construcción de muro 8-8, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa para confinar zona de rampa y zona peatonal adyacente al eje E.	En portería Se realiza armado de acero vaciado de concreto para construcción de viga para la cimentación en eje 5 y 6 entre A y B. En portería construcción de muro pantalla 3-3 entre eje 6, armado de acero y vaciado de concreto. En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de muro pantalla en eje A de 3-4. En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de vigas en eje B de 2-5 y concreto para zapata en eje B3. relleno con B200 en zona de Portería. En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla en eje A-6 y relleno con B200 en zona de Portería.
Almacén y archivo	Aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos.	Demolición de piso en zona de almacén. En zona de Almacén y archivo continúan con pintura de perfiles y soldadura de los mismos. Construcción de muro prefabricado en zona de almacén y archivo pañete exterior e interior

4.2.3 Valores ejecutados

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los valores contractuales actualizados, valores ejecutados en el período, valores acumulados y los saldos:

Tabla 14 Valores Ejecutados Contrato 483

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
A. PORTERIA Y ZONA TÉCNICA					
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico.	M2	195,5	$ 16.704,00	$ 3.265.632,00
1.2	Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, listón en madera, puntilla y concreto)	ML	111	$ 12.957,44	$ 1.438.275,84
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	Excavación a máquina (incluye cargue y retiro)	M3	544,99991	$ 28.332,80	$ 15.441.373,44
2.2	Relleno con material del sitio para nivelación del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactación en caso de ser necesaria, cargue, descargue, traspaleo	M3	19,34	$ 37.706,24	$ 729.238,68
2.3	Apuntalamiento temporal (suministro e instalación, incluye retiro)	M2	0	$ 46.973,44	$ 0,00
3	**ESTRUCTURA**				
3.1	**CIMENTACIÓN**				
3.1.1	Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación)	M2	58,69	$ 36.958,72	$ 2.169.107,28
3.1.2	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	5056,9932	$ 8.327,68	$ 42.113.021,13

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
3.1.3	Zapata en concreto de 4000 psi, 28 mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo)	M3	25,4644	$ 1.075.537,92	$ 27.387.927,81
3.1.4	Viga cimiento en concreto de 4000 psi, 28mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo)	M3	3,52	$ 950.842,88	$ 3.346.966,94
3.1.5	Muro de contención en concreto de 4000 psi 28 mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo)	M3	17,73552	$ 1.101.978,88	$ 19.544.168,47
3.2	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**				
3.2.1	Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación)	M2	34,13	$ 36.958,72	$ 1.261.401,11
3.2.2	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	6141,4288	$ 8.327,68	$ 51.143.853,79
3.2.3	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para tanque de almacenamiento (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	35,66252	$ 1.101.978,88	$ 39.299.343,85
3.2.4	Escalera de gato ancho 0.5m (suministro e instalación)	ML		$ 133.064,96	$ 0,00
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**				
3.3.1	Relleno en recebo con la especificación b-200 (incluye suministro, extendido, humedecimiento, compactación. incluye cargue, descargue, trasiego, traspaleo)	M3	81,82	$ 106.490,88	$ 8.713.083,80
3.3.2	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	0	$ 8.327,68	$ 0,00
3.3.3	Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación)	KG	0	$ 9.579,52	$ 0,00
3.3.4	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para placa, vigas y columnas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	2,03	$ 886.805,76	$ 1.800.215,69
3.3.5	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para escalera (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	0	$ 860.843,52	$ 0,00
4	**MAMPOSTERIA**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
4.1	Muro en mampostería divisorio en bloque # 4 estriado por sus 4 caras, dimensiones de 33 x 9 x 23 cm (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:4, replanteo de ubicación y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida será el área efectivamente construida)	M2	0	$ 71.737,60	$ 0,00
4.2	Muro en mampostería de fachada en ladrillo macizo de arcilla de 30 x 10 x 4,5, con perforación circular. ref: ladrillo Cartagena (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:4, replanteo de ubicación y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida será el área efectivamente construida)	M2	0	$ 191.276,80	$ 0,00
4.3	Suministro e instalación de dintel en concreto 17.5 mpa no incluye acero	ML	0	$ 68.853,76	$ 0,00
5	**PAÑETE Y PINTURA**				
5.1	Pañete no impermeabilizado liso, relación 1:3, para muros, (espesor promedio 3 cm +/- 1 cm), (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pañetada)	M2	0	$ 32.477,44	$ 0,00
5.2	Estuco impermeable liso, para muros (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada)	M2	0	$ 16.464,64	$ 0,00
5.3	Pintura tipo vinilo lavable para muros color blanco 2 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada)	M2	0	$ 18.095,36	$ 0,00
5.4	Acabado en cara exterior en baño de cal compuesto por una mezcla de cal al 20% y agua al 80% para blanquear muros (suministro e instalación)	M2	0	$ 10.218,24	$ 0,00
5.5	Abusardado para elementos en concreto al borde de losa según indicaciones de planos	ML	0	$ 143.000,32	$ 0,00
6	**CUBIERTA**				
6.1	Cercha en madera de pino tipo patula inmunizada compuesta por perfiles de madera horizontales y verticales, con acabado a dos manos en pintura para madera exterior tono nogal oscuro (suministro e instalación)	UN	0	$ 2.601.921,28	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.2	Suministro e instalación teja shingle formato 305x305 mm referencia moire black o similar	M2	0	$ 60.072,96	$ 0,00
6.3	Cubierta en panel sipt tipo sándwich con aislamiento en lamina poliuretano (suministro e instalación)	M2	0	$ 201.361,92	$ 0,00
6.4	Sistema de impermeabilización térmico reforzado para cubierta (suministro e instalación)	M2	0	$ 108.337,92	$ 0,00
6.5	Tablero entamborado de madera teca, cepilladas a una cara y una cara semirústico (suministro e instalación incluye subestructura interna compuesta por perfiles)	M2	0	$ 359.819,52	$ 0,00
6.6	Canaleta metálica en forma de "u" en lámina hr curvada con acabado galvanizado + soporte en varilla metálica de 3/8 curva calcando la forma de la canoa anclada a los elementos de voladizo de la cercha de madera. acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. (suministro e instalación)	ML	0	$ 192.673,28	$ 0,00
7	**PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO**				
7.1	Enchape en porcelanato blanco formato 28,3x56,6 cm, referencia nebraska de corona o equivalente (suministro e instalación, incluye dilataciones blancas, incluye mortero para instalación tipo pegacor o similar y boquilla. el área de medida será el área efectivamente construida)	M2	0	$ 110.624,00	$ 0,00
7.2	Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora (suministro e instalación)	M2	0	$ 48.257,28	$ 0,00
7.3	Piso en duropiso color blanco de acabado semibrillante y formato 33,8x33,8 ref: corona y/o similar (suministro e instalación, incluye dilataciones blancas, incluye mortero para instalación tipo pegacor o similar y boquilla. el valor incluye lineales, filos, dilataciones. el área de medida será el área efectivamente construida)	M2	0	$ 98.197,76	$ 0,00
7.4	Suministro e instalación de baldosa de grano cepillada ref: terrazo de 30x60cm roca o similar, acabados en tonos de grises según muestra en obra	M2	0	$ 133.491,20	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
7.5	Media caña vaciada in situ blanca (suministro e instalación, incluye mortero para instalación. incluye pulida, cristalizada y brillada y boquilla. el valor incluye lineales, filos, dilataciones e instalaciones de win metálico en donde se requiera. el área de medida será el área efectivamente construida)	ML	0	$ 106.680,32	$ 0,00
7.6	Mortero de nivelación (suministro e instalación)	M2	0	$ 14.593,28	$ 0,00
7.7	Piso en concreto blanco, acabado lavado con granulometría expuesta en piedra de canto rodado entre 3/8" y 5/8", color gris oscuro y negro, según muestra en obra. (suministro e instalación, afinado pulidora, dilataciones)	M2	0	$ 128.771,84	$ 0,00
8	**PUERTAS Y VENTANAS**				
8.1	Tapa metálica para tanque de 1,5x1,5 mts con portacandado y manija (suministro e instalación)	UN	0	$ 774.062,08	$ 0,00
8.2	Puerta compuesta por 2 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. (suministro e instalación, incluye acabado pintura y cerradura)	M2	0	$ 726.876,16	$ 0,00
8.3	Puerta compuesta por 1 cuerpo batiente en madera, entamborada con subestructura interior + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5cm (suministro e instalación incluye herrajes)	M2	0	$ 693.489,92	$ 0,00
8.4	Ventana profunda compuesta de 2 cuerpos corredizos de vidrio laminado color transparente, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación)	M2	0	$ 820.400,64	$ 0,00
8.5	Ventana compuesta de 3 cuerpos fijos de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación)	M2	0	$ 741.597,44	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
8.6	Ventana de 1 cuerpo fijo de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación)	M2	0	$ 554.968,32	$ 0,00
8.7	Puerta compuesta por 3 cuerpos pivotantes en madera, entamborados con subestructura interior oculta en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical. (Suministro e instalación e incluye Jaladera del cuerpo 1 en lámina metálica doblada en "C", acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate, Cerradura de los cuerpos 2 y 3 en manija cuadrada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	M2	0	$ 819.618,56	$ 0,00
8.8	Puerta compuesta por 3 cuerpos pivotantes en madera, 1 cuerpo entamborado con subestructura oculta interior en perfiles de madera de 1"x1" instalados cada 50cm a lo alto para fijación de tablillas + superficie exterior e interior en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical y 2 cuerpos en celosía de madera en listones de 7x 2,5cm inclinados 40º. (suministro e instalación incluye barra antipánico tipo pushbar, bisagras, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	M2	0	$ 1.026.593,28	$ 0,00
9	**RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI**				
9.1	**RED HIDRAULICA**				
9.1.1	Tubería pvc-p rde-13.5 315 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 9.459,20	$ 0,00
9.1.2	Tubería pvc-p rde-21 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 19.450,88	$ 0,00
9.1.3	Tubería pvc-p rde 21-200 psi 2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 46.864,64	$ 0,00
9.1.4	Punto hidráulico pvc rde-13.5 1/2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	0	$ 91.165,44	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				(COSTO DIRECTO)	**(INCLUYE AIU)**
9.1.5	Válvula cortina red white 1/2" 200psi (suministro e instalación)	UN	0	$ 115.772,16	$ 0,00
9.1.6	Válvula cortina red white 1" 200psi (suministro e instalación)	UN	0	$ 201.821,44	$ 0,00
9.1.7	Válvula cortina red white 2" 200psi (suministro e instalación)	UN	0	$ 610.275,84	$ 0,00
9.1.8	Válvula cheque horizontal 2" (suministro e instalación)	UN	0	$ 141.903,36	$ 0,00
9.1.9	Tubería pvc 1 1/2" (incluye accesorios)	ML	43	$ 39.237,12	$ 1.687.196,16
9.1.10	Tubería pvc-p rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 32.631,04	$ 0,00
9.2	**EQUIPO DE PRESIÓN GENERAL PARA SUMINISTRO**				
9.2.1	Equipo de presión de 2 bombas multi etapa 11/2"x11/4" de 3hp c/u, incluye accesorios y cajetilla de protección, ver especificaciones planas de suministro.	UN	0	$ 13.644.885,76	$ 0,00
9.2.2	Flotador mecánico de 1" (suministro e instalación, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)	UN	0	$ 281.415,68	$ 0,00
9.2.3	Tanque agua 10.000 lts plástico (incluye instalación, suministro y accesorios)	UN	0	$ 11.479.407,36	$ 0,00
9.2.4	Sistema hidroneumático 400 litros (suministro e instalación)	UN	0	$ 5.331.123,20	$ 0,00
9.3	**RED SANITARIA**				
9.3.1	Tubería sanitaria pvc 2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 42.566,40	$ 0,00
9.3.2	Tubería sanitaria pvc 2" para ventilación (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 36.336,64	$ 0,00
9.3.3	Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 72.012,80	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
9.3.4	Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado)	UN	0	$ 742.595,84	$ 0,00
9.3.5	Punto sanitario de 2" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	UN	0	$ 40.227,84	$ 0,00
9.3.6	Punto sanitario de 4" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	UN	0	$ 66.008,32	$ 0,00
9.3.7	Sifón sanitario pvc 2" (suministro e instalación)	UN	0	$ 15.086,08	$ 0,00
9.4	**TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**				
9.4.1	Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	219,93	$ 113.094,40	$ 24.872.851,39
9.4.2	Trampa de grasas in situ - 1.50m x 1.50m x 1.50m (suministro e instalación)	UN	0	$ 6.241.884,16	$ 0,00
9.4.3	Suministro e instalación de filtro anaerobio de flujo ascendente de 5.000l	UN	0	$ 5.078.408,96	$ 0,00
9.4.4	Construcción de laguna de fitodepuracion	UN	0	$ 11.002.744,32	$ 0,00
9.4.5	Suministro e instalación de zanja de infiltración	UN	0	$ 1.931.424,00	$ 0,00
9.4.6	Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado)	UN	0	$ 742.595,84	$ 0,00
9.5	**RED PLUVIAL**				
9.5.1	Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 64.286,72	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
9.5.2	Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 113.094,40	$ 0,00
9.5.3	Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado)	UN	0	$ 742.595,84	$ 0,00
9.5.4	Cárcamo prefabricado en concreto con rejilla de concreto de 0.5mx0.3m (suministro e instalación)	ML	0	$ 204.806,40	$ 0,00
9.5.5	Filtro francés 50x50 cm (suministro e instalación incluye excavación manual, grava, geotextil no tejido REF.1600 y tubo perforado de 4")	ML	0	$ 327.991,04	$ 0,00
9.6	**EQUIPO DE BOMBEO RCI**				
9.6.1	Suministro e instalación de bomba contraincendios con motor diésel para un caudal de 250gpm a 375 gpm y altura dinámica de 100 psi, incluye bomba jockey	UN	0	$ 241.127.733,76	$ 0,00
9.6.2	Suministro e instalación válvula de vástago ascendente 6"	UN	0	$ 1.396.503,04	$ 0,00
9.6.3	Suministro e instalación válvula de mariposa 2"	UN	0	$ 247.112,96	$ 0,00
9.6.4	Suministro e instalación válvula de mariposa 6"	UN	0	$ 655.718,40	$ 0,00
9.6.5	Suministro e instalación válvula alivio 2"	UN	0	$ 1.667.808,00	$ 0,00
9.6.6	Válvula cheque horizontal 4" (suministro e instalación)	UN	0	$ 1.044.279,04	$ 0,00
9.7	**RED CONTRA INCENDIOS**				
9.7.1	Suministro e instalación de tubería sch 40 de 4" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para su correcta instalación	ML	0	$ 465.905,92	$ 0,00
9.7.2	Suministro e instalación de tubería sch 40 de 2 1/2" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para instalación de puntos de salida en plano	ML	0	$ 258.307,84	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
9.7.3	Suministro e instalación de conexión exterior para bomberos tipo siamesa con entrada de 2 1/2" y 4" de diámetro, incluye la totalidad de accesorios para su correcta instalación	UN	0	$ 2.057.813,76	$ 0,00
9.7.4	Gabinete contra incendio clase iii (suministro e instalación incluye accesorios internos de gabinete	UN	0	$ 1.480.056,32	$ 0,00
10	**RED ELECTRICA**				
10.1	**SALIDAS ELECTRICAS**				
10.1.1	suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia 5,4 - 6 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensa estopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 195.925,76	$ 0,00
10.1.2	suministro de materiales e instalación de salida para luminaria hermética led 2x18 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 195.925,76	$ 0,00
10.1.3	suministro de materiales e instalación de salida para luminaria spot 20w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 195.925,76	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.1.4	suministro de materiales e instalación de salida luminaria bala ice mini fox en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 195.925,76	$ 0,00
10.1.5	suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 182.223,36	$ 0,00
10.1.6	suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque , cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 199.686,40	$ 0,00
10.1.7	suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en canalización permietral. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 130.627,84	$ 0,00
10.1.8	suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal de piso para cargador de baterías planta eléctrica proyectado en tubería conduit pvc de 3/4" de diámetro. incluye aparato con tapa para instalación en piso, cable trenzado de cu hffr-ls no. 3x12 awg fase azul, caja metálica galvanizada e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 501.337,60	$ 0,00
10.2	**INSTALACIÓN LUMINARIAS**				
10.2.1	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 120.199,68	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.2.2	suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 182.835,20	$ 0,00
10.2.3	suministro e instalación de luminaria tipo spot 20w sbreponer, 100-240 v, flujo luminoso 1530 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 184.963,84	$ 0,00
10.2.4	suministro e instalación de luminaria bala ice , 100-240 v, flujo luminoso mayor a 765 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 584.071,68	$ 0,00
10.3	**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**				
10.3.1	suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	UN	0	$ 94.056,96	$ 0,00
10.3.2	suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
10.3.3	suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 9.121,28	$ 0,00
10.3.4	suministro e instalación de tubería conduit pvc 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 10.352,64	$ 0,00
10.4	**ALIMENTADORES ELÉCTRICOS**				
10.4.1	suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	ML	0	$ 20.627,20	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.4.2	suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales de iluminación. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	ML	0	$ 20.627,20	$ 0,00
10.5	**TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**				
10.5.1	Suministro e instalación de barraje de tierras 14 entradas para celdas en subestación, cuarto b.t , incluye aisladores. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 667.160,32	$ 0,00
10.5.2	Suministro e instalación de barraje de kit tierras para rack principal , incluye aisladores, incluye 50 mts cable 8 desnudo hasta malla puesta a tierra. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 1.049.671,68	$ 0,00
10.5.3	Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico tta . con 2 breaker motorizados 3x232 a, incluye cableado de control, breakers industriales, juego de dps tipo 2 imáx 25 ka, up< 1,5kv . de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 15.166.913,28	$ 0,00
10.5.4	suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico tta -sci. con 2 breaker motorizados 3x120 a con protección mágnetica 5*in (780 a), incluye cableado de control, breaker industrial 3x40a juego de dps tipo 2 imáx 25 ka, up< 1,5kv . de acuerdo a unifilar con programación para deslastre de carga. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 15.416.774,40	$ 0,00
10.5.5	Suministro e instalación de celda o tablero general de distribución tgd, breaker industrial totalizador de 3x232a regulable , breakers industriales, juego de dps tipo 2 imáx 25 ka, up< 1,5kv . de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 6.715.631,36	$ 0,00
10.5.6	Suministro e instalación de celda o tablero general de distribución tn-por, breaker industrial totalizador de 3x20 a regulable, breakers industriales. de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 2.048.387,84	$ 0,00
10.5.7	Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 1x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 17.514,24	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.5.8	Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 3x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 52.481,28	$ 0,00
10.5.9	Suministro e instalación de tablero trifásico de fabricación especial tn-bom con breaker totalizador industrial 3x120a, breakers. de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 4.065.852,16	$ 0,00
10.5.10	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x300a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.5.11	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x250a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.5.12	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x200a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.5.13	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x150a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.5.14	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x60a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.5.15	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x30a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.5.16	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x20a.	UN	0	$ 725.437,44	$ 0,00
10.6	**SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**				
10.6.1	Cable en cobre calibre 2/0, incluye excavacion (suministro e instalación)	UN	0	$ 57.749,76	$ 0,00
10.6.2	Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 10x10m, 9 grillas, de cable cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas ae 280 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 60 cm profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional.	UN	0	$ 18.297.748,48	$ 0,00
10.6.3	Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 10x10m, 9 grillas, de cable cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas ae 280 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 60 cm profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional.	UN	0	$ 18.297.748,48	$ 0,00
10.7	**EQUIPOS**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.7.1	Suministro e instalación de ups 3 kva trifásica vin 208v, vout 208v/120v , 5% thd, batería 5-8 mins full carga, alarma. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. - no incluye banco de baterías.	UN	0	$ 5.794.905,60	$ 0,00
10.8	**EQUIPOS ACTIVOS**				
10.8.1	Suministro e instalación de nvr grabador de vídeo rackeable, 16 canales de video, capacidad de acceso y configuración remoto, capacidad hasta 48 tb memoria grabando a 15 fps - 2 mp - 15 días. incluye configuración y licencia para compatibilidad con software bms	UN	0	$ 8.622.397,44	$ 0,00
10.8.2	Suministro e instalación de disco duro 6 tb especializado para cctv	UN	0	$ 1.190.868,48	$ 0,00
10.8.3	Suministro e instalación de pantalla led 43", mouse y teclado para manejo y configuración del sistema de cctv.	UN	0	$ 5.327.982,08	$ 0,00
10.8.4	Switch poe 12 puertos mín. 300 w, puertos giga capa 2, qos, soporte ipv6, administrable (web, cli, protocolo snmp), apilamiento virtual y tipo rack.	UN	0	$ 4.676.524,80	$ 0,00
10.8.5	Suministro e instalación de cámara tipo bullet 2 mp - 1080 p - fhd, capacidad de 25 fps, lente focal 3,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín 0,09 color y 1,6 b/w. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 609.043,20	$ 0,00
10.9	**EQUIPOS PASIVOS**				
10.9.1	suministro e instalación de gabinete rack de pared con 11 ur incluye , kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 1.848.396,80	$ 0,00
10.9.2	suministro e instalación de organizador horizontal 1 ur	UN	0	$ 228.396,80	$ 0,00
10.9.3	suministro e instalación de patch panel de 12 puertos cat 6a	UN	0	$ 1.200.046,08	$ 0,00
10.9.4	suministro e instalación de patch cord cat 6a azul/rojo de 5 ft (dentro de gabinete)	UN	0	$ 53.347,84	$ 0,00
10.9.5	Suministro e instalación de bandeja porta equipos . se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 105.995,52	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.9.6	Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 1.352.262,40	$ 0,00
10.9.7	Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra	UN	0	$ 215.000,32	$ 0,00
10.9.8	Suministro e instalación de kit fan out sc/lc para fibra muiltimodo om4. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par)	UN	0	$ 169.989,12	$ 0,00
10.9.9	suministro e instalación de cable hdmi de 12 mts (visualización cctv)	UN	0	$ 98.077,44	$ 0,00
10.9.10	Certificación de conectorización de fibra óptica (por par)	UN	0	$ 65.926,40	$ 0,00
10.10	**SALIDAS DE COMUNICACIONES**				
10.10.1	suministro e instalación salida de datos/tel voip para toma rj 45 cat 6a, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate sencillo, jackcat 6a azul, 3 mts de tubería emt 3/4" , 3 mts de cable utp cat 6a	UN	0	$ 166.851,84	$ 0,00
10.10.2	Suministro e instalación de toma hdmi, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate para hdmi, conectorización de conector hembra hdmi, 5 mts de tubería emt 1" , 6 mts de cable hdmi	UN	0	$ 285.611,52	$ 0,00
10.10.3	suministro e instalación de patch cord cat 6a de 5 ft (para cada salida y dentro del gabinete)	UN	0	$ 53.347,84	$ 0,00
10.11	**CANALIZACIONES CIVILES**				
10.11.1	Suministro e instalación de caja de inspección cs275. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 2.299.933,44	$ 0,00
10.11.2	Suministro e instalación de caja de inspección cs274. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 1.626.243,84	$ 0,00
10.11.3	Suministro e instalación de caja de inspección ap274 para iluminación en poste	UN	0	$ 1.626.243,84	$ 0,00
10.11.4	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 2φ2". incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, relleno, terminales tipo campana para ductos.	ML	0	$ 136.337,92	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.11.5	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 1φ3" pvc incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	ML	72,07	$ 160.369,92	$ 11.557.860,13
10.11.6	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 2φ3" pvc incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	ML	0	$ 160.369,92	$ 0,00
10.11.7	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 4φ4". incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	ML	0	$ 264.628,48	$ 0,00
10.11.8	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos pvc de 3φ4". incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	ML	0	$ 264.628,48	$ 0,00
10.11.9	Suministro e instalación de tubería conduit imc 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 66.360,32	$ 0,00
10.12	**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**				
10.12.1	suministro e instalación de tubería emt 3/4" (utp compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
10.12.2	suministro e instalación de tubería emt 1", incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				(COSTO DIRECTO)	**(INCLUYE AIU)**
10.12.3	suministro e instalación de cable utp cat 6a lszh.	ML	0	$ 15.334,40	$ 0,00
10.12.4	certificación de punto datos cat 6a	UN	0	$ 12.693,76	$ 0,00
10.13	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**				
10.13.1	suministro e instalación de tubería emt conduit de 3/4" para conexión de cableado de sdi. incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. prom (cada 8 mts una salida)	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
10.13.2	suministro e instalación de cable anti flama certificado 1x2x16 awg. incluye incidencia de accesorios fijación.	ML	0	$ 9.607,68	$ 0,00
10.13.3	suministro e instalación de detector de humo. incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida.	UN	0	$ 499.289,60	$ 0,00
10.13.4	suministro e instalación de estación manual. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida	UN	0	$ 784.953,60	$ 0,00
10.13.5	Suministro e instalación de modulo aislador.	UN	0	$ 697.710,08	$ 0,00
10.13.6	Suministro e instalación de panel de control con capacidad para 4 lazos, cap. 200 sensores por lazo mín, capacidad comunicación bacnet para sistema bms incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. (incluye configuración).	UN	0	$ 11.309.943,04	$ 0,00
10.13.7	Programación del sistema de detección contra incendio, capacitación y manual de operación del sistema y puesta en marcha	UN	0	$ 2.282.776,32	$ 0,00
10.14	**ALIMENTADORES ELECTRICOS**				
10.14.1	Suministro e instalación de acometida en cable xlpe 15 kv 3x185 mm2 al, apantallado en hilos desde punto conexión físico codensa hasta subestación, puentes entre celdas de m.t.se incluye incidencias de bornas,	ML	0	$ 329.451,52	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.14.2	Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo interior para cable xlpe 15 kv 185 mm2 al desde punto conexión físico codensa hasta celda triplex, puentes entre celdas de m.t. se incluye accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050	UN	0	$ 1.089.932,80	$ 0,00
10.14.3	Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo exterior para cable xlpe 15 kv 185 mm2 al desde punto conexión físico codensa hasta celda duplex, puentes entre celdas de m.t. se incluye accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050	UN	0	$ 1.089.932,80	$ 0,00
10.14.4	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x4/0 awg f+ 4/0 awg n+2t. se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 486.067,20	$ 0,00
10.14.5	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x1//0 awg f+1/0 awg n+4 t. incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 245.894,40	$ 0,00
10.14.6	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x2 awg f + 2 awg n + 8 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 175.744,00	$ 0,00
10.14.7	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x6 awg f + 6 awg n + 8 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 91.207,68	$ 0,00
10.14.8	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x8 awg f + 8 awg n + 8 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 58.792,96	$ 0,00
10.14.9	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x8 awg f + 8 awg n + 10 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 58.792,96	$ 0,00
10.14.10	Suministro e instalación de acometida en cable cu hffr-ls 3x10 awg f + 10 awg n + 10 t. incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ML	0	$ 52.021,76	$ 0,00
10.15	**EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES**				
10.15.1	Suministro e instalación de celda entrada/salida m.t. en sf6 de acuerdo a norma cts507 11,4 kv, 630 a, 3f 3 hilos. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 18.338.574,08	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.15.2	Suministro e instalación de celda de protección m.t. en sf6 de acuerdo a norma cts518 11,4 kv, 630 a, 3f 3 hilos. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 24.528.665,60	$ 0,00
10.15.3	Suministro e instalación de celda m.t. para transformador de 75 kva cts518-2. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación, rieles para transformador y frenos.	UN	0	$ 7.424.528,64	$ 0,00
10.15.4	Suministro e instalación de planta diesel tipo stand by, de 75 kva, efectivos a nivel bogotá, nivel de tensión 208v/120v con caseta insonora y tanque patín de 300 lts, motor 6 cilindros con gobernador electrónico, incluye accesorios para su funcionamiento, ducto de desfogue 45 mts materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 75.718.201,60	$ 0,00
10.15.5	Suministro e instalación de transformador tipo seco 75 kva clase h, dyn5, tipo abierto, factor k=1, sensores térmicos, dps 15 kv, 11,4 kv/208v .materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 33.429.349,12	$ 0,00
10.15.6	Suministro e instalación de vestida de poste con base en la norma la218, incluye bajante imc de 6" para cable m.t. en poste existente , 6 mts de bajante, se incluye incidencia de soportería y accesorios de conexión para cable xlpe con línes de m.t., cortacircuitos, curva pvc 6", accesorios de derivación y fijación.	UN	0	$ 11.515.331,84	$ 0,00
10.15.7	Suministro e intalación de tablero de medida indirecta norma codensa ae319. incluye breaker industrial 3x250a, ct's de 400:5 a y accesorios de fijación. medidor a ser suministrado e instalado por operador de red local. Materiales certificados retie instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 5.957.271,04	$ 0,00
10.15.8	suministro e instalación de tablero de medida indirecta norma codensa ae319. incluye breaker industrial 3x250a magnética, ct's de 200:5 a y accesorios de fijación. medidor a ser suministrado e instalado por operador de red local materiales certificados retie instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 9.200.400,64	$ 0,00
10.16	**TRAMITES ANTE OPERADOR**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.16.1	Gestión ante operador de red para energización del predio, incluye trámites y maniobra.	UN	0	$ 5.484.046,08	$ 0,00
11	**ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS**				
11.1	Lavamanos institucional de colgar con semi pedestal (suministro e instalación, incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación)	UN	0	$ 640.839,68	$ 0,00
11.2	Sanitario alongado de una pieza (suministro e instalación)	UN	0	$ 642.772,48	$ 0,00
11.3	Espejo cristal flotado con bordes biselados (suministro e instalación, incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	M2	0	$ 171.046,40	$ 0,00
11.4	Dispensador jabón líquido 1.2 lts pared acero inoxidable (suministro e instalación)	UN	0	$ 137.207,04	$ 0,00
11.5	Dispensador de toallas papel (suministro e instalación)	UN	0	$ 62.186,24	$ 0,00
11.6	Papelera metálica (suministro e instalación)	UN	0	$ 100.675,84	$ 0,00
11.7	suministro e instalación de rejilla de piso tipo anti cucaracha en acero inoxidable 4"x4"x2", para instalar sobre tubería PVC.S	UN	0	$ 51.920,64	$ 0,00
12	**MOBILIARIO**				
12.1	Escritorio compuesto por tableros de triplex de pino de 15mm + archivador en tríplex de pino de 15 mm. incluye los 3 cajones de jaladera metálica color negro. acabado en madera con pintura color ral (suministro e instalación y debe cumplir con las fichas y especificaciones técnicas de mobiliario)	UN	0	$ 2.080.247,04	$ 0,00
12.2	Suministro e instalación de banca compuesta por tableros de teca, roble o similar resistente a la intemperie de 15mm. acabado en madera con pintura color ral	UN	0	$ 294.191,36	$ 0,00
12.3	Silla tipo ejecutiva con brazos (suministro e instalación)	UN	0	$ 693.464,32	$ 0,00
13	**SEÑALIZACIÓN**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
13.1	Señal acrílica perforada varios tamaños (suministro e instalación, incluye accesorios de sujeción y anclaje para su correcta instalación en todos los casos debe cumplir con todas las características descritas en el manual de señalética (estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas)	M2	0	$ 478.077,44	$ 0,00
14	**ASEO**				
14.1	Limpieza-barrido-aseo	M2	0	$ 5.871,36	$ 0,00
VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - A. PORTERIA Y ZONA TÉCNICA					**$ 255.771.518**
B. ALMACÉN Y ARCHIVO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico.	M2	602,600034	$ 16.704,00	$ 10.065.830,97
1.2	Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, listón en madera, puntilla y concreto)	ML	152,2	$ 11.156,48	$ 1.698.016,26
2	**DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**				
2.1	Demolición placa existente e=20-30 cm (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	78,48507	$ 59.101,44	$ 4.638.580,66
2.2	Corte y desmonte en muros prefabricados para reforzamiento de columnas, e max=0.30m (incluye demolición de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros)	M2	0	$ 44.599,04	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				(COSTO DIRECTO)	**(INCLUYE AIU)**
2.3	Excavación manual (incluye cargue, trasiego, retiro de material y disposición en sitio autorizado)	M3	70,779	$ 150.668,80	$ 10.664.187,00
3	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**				
3.1	**CIMENTACIÓN**				
3.1.1	Apuntalamiento temporal por proceso de reforzamiento (suministreo e instalación, incluye retiro)	M2	197,889625	$ 37.968,64	$ 7.513.599,93
3.1.2	Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación)	M2	93,68	$ 36.961,28	$ 3.462.532,71
3.1.3	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	2442,81936	$ 8.328,96	$ 20.346.144,74
3.1.4	Zapata en concreto de 4000 psi, 28 mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo)	M3	21,6	$ 1.075.537,92	$ 23.231.619,07
3.1.5	Viga cimiento en concreto de 4000 psi 28.0mpa (suministro e instalación- no incluye refuerzo)	M3	14,5944	$ 948.805,12	$ 13.847.241,44
3.2	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**				
3.2.1	Relleno en recebo con la especificación b-200 (incluye suministro, extendido, humedecimiento, compactación. incluye cargue, descargue, trasiego, traspaleo)	M3	21,18	$ 106.487,04	$ 2.255.395,51
3.2.2	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	8809,4404	$ 8.328,96	$ 73.373.476,71
3.2.3	Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación)	KG	0	$ 9.579,52	$ 0,00
3.2.4	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para placas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	0	$ 792.015,36	$ 0,00
3.2.5	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para columnas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	20,008065	$ 886.805,76	$ 17.743.267,29
3.2.6	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para vigas aereas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	16,79	$ 841.329,92	$ 14.125.929,36
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
3.3.1	Estructura metálica tipo bastidor con tubería estructural cuadrada 100x100x2 mm (incluye suministro, instalación y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto, dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura contraincendio y la herramienta necesaria para el montaje)	KG	3990,0022	$ 26.220,80	$ 104.621.049,69
4	**RED CONTRA INCENDIO**				
4.1	Suministro e instalación de tubería sch 40 de 4" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para su correcta instalación	ML	0	$ 465.905,92	$ 0,00
4.2	Suministro e instalación de tubería sch 40 de 2 1/2" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para instalación de puntos de salida en plano	ML	0	$ 258.307,84	$ 0,00
4.3	Gabinete contra incendio clase iii	UN	0	$ 1.480.056,32	$ 0,00
5	**RED ELECTRICA**				
5.1	**SALIDAS ELECTRICAS**				
5.1.1	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria hermética led 2x18 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 190.798,08	$ 0,00
5.1.2	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 182.224,64	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
5.1.3	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble conmutable en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 4x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 231.476,48	$ 0,00
5.1.4	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr ls no. 3x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 192.430,08	$ 0,00
5.1.5	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 199.687,68	$ 0,00
5.2	**INSTALACIÓN LUMINARIAS**				
5.2.1	Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 154.054,40	$ 0,00
5.3	**CANALIZACIONES ELECTRICAS**				
5.3.1	Suministro e instalación de caja de paso pvc de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	UN	0	$ 70.347,52	$ 0,00
5.3.2	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	UN	0	$ 85.512,96	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
5.3.3	Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
5.3.4	Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de tomacorrientes. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
5.3.5	Suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 9.121,28	$ 0,00
5.4	**ALIMENTADORES ELECTRICOS**		0		
5.4.1	Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	ML	0	$ 20.627,20	$ 0,00
5.4.2	Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales de iluminación. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	ML	0	$ 20.627,20	$ 0,00
5.5	**EQUIPOS ACTIVOS**				
5.5.1	Suministro e instalación de cámara tipo minidomo 2mp - 1080 p - fhd, capacidad de 25 fps, lente focal 2,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín 0,09 color y 1,6 b/w. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 608.812,80	$ 0,00
5.6	**SALIDAS COMUNICACIONES**				
5.6.1	Suministro e instalación salida de datos/tel voip para toma rj 45 cat 6a en canaleta, incluye troquel lógico, faceplate sencillo, jackcat 6a datos, 3 mts de tubería emt 3/4", 3 mts de cable utp cat 6a	UN	0	$ 166.851,84	$ 0,00
5.6.2	Suministro e instalación de patch cord cat 6a de 5 ft (para cada salida y dentro del gabinete)	UN	0	$ 38.433,28	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
5.7	**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**				
5.7.1	Suministro e instalación de tubería pvc 3/4" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	ML	0	$ 9.121,28	$ 0,00
5.7.2	Suministro e instalación de tubería imc 3/4" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	ML	0	$ 33.808,64	$ 0,00
5.7.3	Suministro e instalación de cable utp cat 6a lszh.	ML	0	$ 6.090,24	$ 0,00
5.7.4	Certificación de punto datos cat 6a	UN	0	$ 12.970,24	$ 0,00
5.8	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**				
5.8.1	Suministro e instalación de tubería emt conduit de 3/4" para conexión de cableado de sdi. incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. prom (cada 8 mts una salida)	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
5.8.2	Suministro e instalación de cable antiflama certificado 1x2x16 awg. incluye incidencia de accesorios fijación.	ML	0	$ 9.607,68	$ 0,00
5.8.3	Suministro e instalación de detector de humo. incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida.	UN	0	$ 499.290,88	$ 0,00
5.8.4	Suministro e instalación de luz electroboscopica con sirena. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. , caja metálica de la salida	UN	0	$ 484.334,08	$ 0,00
5.8.5	Suministro e instalación de modulo aislador.	UN	0	$ 697.710,08	$ 0,00
6	**PAÑETE Y PINTURA**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.1	Pañete no impermeabilizado liso, relación 1:3, para muros, (espesor promedio 3 cm +/- 1 cm), (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pañetada)	M2	257,372393	$ 32.468,48	$ 8.356.490,39
6.2	Estuco impermeable liso, para muros (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada)	M2	0	$ 16.463,36	$ 0,00
6.3	Pintura tipo vinilo lavable para muros color blanco 2 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada)	M2	0	$ 18.095,36	$ 0,00
7	**ENCHAPES Y PISOS**				
7.1	Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora (suministro e instalación)	M2	0	$ 59.980,80	$ 0,00
8	**FACHADA**				
8.1	Suministro e instalación de revestimiento compuesto por listones en madera tipo pino pátula inmunizada, formato: 9x14cm, anclados a bastidor metálico de 10x10cm anclado a viga de concreto.	ML	0	$ 71.861,76	$ 0,00
9	**CARPINTERIA MADERA**				
9.1	Puerta madera (suministro e instalación, incluye acabado pintura y cerradura)	M2	0	$ 395.718,40	$ 0,00
10	**SEÑALIZACIÓN**				
10.1	Señal acrílica perforada varios tamaños (suministro e instalación, incluye accesorios de sujeción y anclaje para su correcta instalación en todos los casos debe cumplir con todas las características descritas en el manual de señalética (estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas)	M2	0	$ 482.471,68	$ 0,00
11	**ASEO**				
11.1	Limpieza-barrido-aseo	M2	0	$ 5.871,36	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - B. ALMACÉN Y ARCHIVO					**$ 315.943.362**
C. AUDITORIO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes. esta actividad se desarrollará con equipo topográfico.	M2	1223,175	$ 16.704,00	$ 20.431.915,20
1.2	Cerramiento en polisombra (suministro e instalación, incluye polisombra, listón en madera, puntilla y concreto)	ML	174	$ 11.157,76	$ 1.941.450,24
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	Excavación a máquina (incluye cargue y retiro)	M3	749,05	$ 28.332,80	$ 21.222.683,85
2.2	Relleno con material del sitio para nivelación del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactación en caso de ser necesaria, cargue, descargue, traspaleo	M3	68,44	$ 37.706,24	$ 2.580.615,07
3	**ESTRUCTURA**				
3.1	**CIMENTACIÓN**				
3.1.1	Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalación)	M2	259,129	$ 36.958,72	$ 9.577.076,15
3.1.2	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	8535,14022	$ 8.327,68	$ 71.077.916,54
3.1.3	Zapata en concreto de 4000 psi, 28 mpa (suministro e instalación-No incluye refuerzo)	M3	75,8375	$ 1.075.536,64	$ 81.566.009,94

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
3.1.4	Viga cimiento en concreto de 4000 psi, 28mpa (suministro e instalación-no incluye refuerzo)	M3	11,944	$ 950.855,68	$ 11.357.020,24
3.1.5	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para muro de contención (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	49,825	$ 1.101.978,88	$ 54.906.097,70
3.2	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**				
3.2.1	Relleno en recebo con la especificación b-200 (incluye suministro, extendido, humedecimiento, compactación. incluye cargue, descargue, trasiego, traspaleo)	M3	49,26	$ 106.490,88	$ 5.245.740,75
3.2.2	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalación)	KG	8915,9404	$ 8.327,68	$ 74.249.098,55
3.2.3	Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación)	KG	0	$ 9.579,52	$ 0,00
3.2.4	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para placas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	0	$ 792.015,36	$ 0,00
3.2.5	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para rampa (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	0	$ 792.015,36	$ 0,00
3.2.6	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para escaleras (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	0	$ 860.843,52	$ 0,00
3.2.7	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para columnas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	24,936	$ 886.805,76	$ 22.113.388,43
3.2.8	Suministro e instalación de concreto de 4000 psi - 28mpa para vigas (incluye formaleta metálica, no incluye refuerzo)	M3	0	$ 841.329,92	$ 0,00
4	**RED HIDROSANITARIA, PLUVIAL Y RCI**				
4.1	**RED HIDRUALICA**				
4.1.1	Tubería pvc 1 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 39.237,12	$ 0,00
4.1.2	Tubería pvc-p rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 32.631,04	$ 0,00
4.1.3	Tubería pvc-p rde-21 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 19.450,88	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
4.1.4	Tubería pvc-p rde 11 de 3/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 13.762,56	$ 0,00
4.1.5	Tubería pvc-p rde-13.5 315 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	0	$ 9.459,20	$ 0,00
4.1.6	Válvula compuerta red white 3/4" 200psi (suministro e instalación)	UN	0	$ 145.081,60	$ 0,00
4.1.7	Válvula compuerta red white 1/2" 200psi (suministro e instalación)	UN	0	$ 115.772,16	$ 0,00
4.1.8	Punto hidráulico pvc rde-13.5 1/2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	0	$ 91.165,44	$ 0,00
4.2	**RED SANITARIA**				
4.2.1	Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 113.094,40	$ 0,00
4.2.2	Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 72.012,80	$ 0,00
4.2.3	Tubería sanitaria pvc 2" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 35.974,40	$ 0,00
4.2.4	Tubería sanitaria pvc 2" ventilacion (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 35.974,40	$ 0,00
4.2.5	Punto sanitario de 4" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	UN	0	$ 66.008,32	$ 0,00
4.2.6	Punto sanitario de 2" (suministro e instalación incluye todos los materiales necesarios para su correcta instalación)	UN	0	$ 33.442,56	$ 0,00
4.2.7	Sifón sanitario pvc 2" (suministro e instalación)	UN	0	$ 15.500,80	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
4.2.8	Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado)	UN	0	$ 742.595,84	$ 0,00
4.3	**RED PLUVIAL**				
4.3.1	Tubería sanitaria pvc 6" enterrada (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 113.094,40	$ 0,00
4.3.2	Tubería sanitaria pvc 4" (suministro e instalación, incluye toda la tubería y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tubería)	ML	0	$ 72.012,80	$ 0,00
4.3.3	Filtro francés 50x50 cm (suministro e instalación incluye excavación manual, incluye geotextil No tejido REF1600 y tubo DRE 4")	ML	0	$ 327.991,04	$ 0,00
4.3.4	Carcamo prefabricado en concreto con rejilla en concreto de 0.5mx0.3m (suministro e instalación)	ML	0	$ 204.806,40	$ 0,00
4.3.5	Caja de paso en mampostería de 60 x 60 cm medidas internas (suministro e instalación, incluye placa en concreto, tapa prefabricada en concreto y marco, e incluye mortero impermeabilizado)	UN	0	$ 765.789,44	$ 0,00
4.4	**RCI**				
4.4.1	Suministro e instalación de tubería sch 40 de 2 1/2" incluye accesorios, soportería tipo pera, de dos vías y de cuatro vías, incluye pintura intumescente de tubería y todos los accesorios para instalación de puntos de salida en plano	ML	0	$ 258.307,84	$ 0,00
4.4.2	Suministro e instalación de tubería sch sch-40 1 1/2", incluye accesorios.	ML	0	$ 167.302,40	$ 0,00
4.4.3	Suministro e instalación de estacion reguladora de presion tipo raiser,incluye accesorios	UN	0	$ 6.262.526,72	$ 0,00
4.4.4	Gabinete contra incendio clase iii (suministro e instalación incluye accesorios internos de gabinete)	UN	0	$ 1.480.056,32	$ 0,00
4.4.5	Rociador tipo pendent k=5.6 (suministro e instalación)	UN	0	$ 109.621,76	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
5	**MAMPOSTERIA**				
5.1	Muro en mampostería divisorio en bloque # 4 estriado por sus 4 caras, dimensiones de 33 x 9 x 23 cm (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:4, replanteo de ubicacion y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida sera el área efectivamante construida)	M2	0	$ 71.793,92	$ 0,00
5.2	Muro revestido en mampuesto de piedra de cantera local, tipo según disponibilidad, las piedras varían entre 4"-6", e=10-30cm. acabado a la vista (suministro e instalación)	M2	0	$ 99.631,36	$ 0,00
6	**RED ELECTRICA**				
6.1	**SALIDAS ELECTRICAS**				
6.1.1	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia 5,4 - 6 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 190.795,52	$ 0,00
6.1.2	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria led panel 8" 18 w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 190.795,52	$ 0,00
6.1.3	Suministro de materiales e instalación de salida luminaria lineal 40w en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 awg. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. no se incluye luminaria.	UN	0	$ 190.795,52	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.1.4	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 210.737,92	$ 0,00
6.1.5	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable cu hffr ls no. 3x12 + 1x12 awg desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 192.427,52	$ 0,00
6.1.6	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque , cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 228.202,24	$ 0,00
6.1.7	Suministro de materiales e instalación de salida para secamanos red normal en muro en tubería conduit pvc de 3/4" de diámetro. no incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 209.771,52	$ 0,00
6.1.8	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorrietne gfci red normal en muro en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 255.255,04	$ 0,00
6.1.9	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en canalización permietral. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 130.626,56	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				(COSTO DIRECTO)	**(INCLUYE AIU)**
6.1.10	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en muro o piso en tubería conduit pvc/emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 229.989,12	$ 0,00
6.1.11	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en canalización perimetral. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 104.990,72	$ 0,00
6.1.12	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red ups en techo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 233.995,52	$ 0,00
6.1.13	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en techo en tubería conduit emt de 3/4" de diámetro. incluye aparato, tapa con empaque , cable de cu hffr-ls no. 3x12 awg, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 229.989,12	$ 0,00
6.1.14	Suministro de materiales e instalación de salida para aviso salida de emergencia. incluye cable cu hffr-ls no. 2x12 + 1x12 awg desnudo, caja fundida en aluminio e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión.	UN	0	$ 190.795,52	$ 0,00
6.2	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS**				
6.2.1	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 120.199,68	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				(COSTO DIRECTO)	**(INCLUYE AIU)**
6.2.2	Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sbreponer, 100-240 v, flujo luminoso 1530 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 49.843,20	$ 0,00
6.2.3	Suministro e instalación de luminaria bala ice , 100-240 v, flujo luminoso mayor a 765 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 575.526,40	$ 0,00
6.2.4	Suministro e instalación de luminaria aviso salida de emergencia. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UN	0	$ 120.199,68	$ 0,00
6.3	**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**				
6.3.1	Suministro e instalación canalización permetral metálica de 13 x 5 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, incluye riel estructural, varilla roscada, uniones, linea spt cable no. 10 desnudo. incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	ML	0	$ 60.495,36	$ 0,00
6.3.2	Suministro e instalación de caja de paso pvc de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	UN	0	$ 72.083,20	$ 0,00
6.3.3	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. se incluye incidencia de soporteria, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	UN	0	$ 85.512,96	$ 0,00
6.3.4	Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de iluminación. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
6.3.5	Suministro e instalación de tubería conduit emt 3/4" para ramales de tomacorrientes. se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
6.3.6	Suministro e instalación de tubería conduit pvc 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 9.121,28	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.3.7	Suministro e instalación de tubería conduit pvc 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. no incluye regata en piso ni resanes de obra civil).se incluye incidencia de curvas, terminales, soporteria, accesorios de derivación y fijación.	ML	0	$ 23.733,76	$ 0,00
6.4	**ALIMENTADORES ELÉCTRICOS**				
6.4.1	Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	ML	0	$ 18.063,36	$ 0,00
6.4.2	Suministro e instalación de cable cu hffr-ls no. 3x12 awg para conexión de circuitos ramales de iluminación. se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	ML	0	$ 18.063,36	$ 0,00
6.5	**TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**				
6.5.1	Suministro e instalación de celda o tablero general de distribución tn-aud, breaker industrial totalizador de 3x80 a regulable, breakers industriales. de acuerdo a unifilar. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 2.693.006,08	$ 0,00
6.5.2	Suministro e instalación de tablero trifásico 3f-5h de 12 circuitos (tr-aud) para breakers enchufables con espacio para totalizador. se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UN	0	$ 509.154,56	$ 0,00
6.5.3	Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 1x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 17.514,24	$ 0,00
6.5.4	Suministro e instalación de breaker tipo enchufable 3x20a materiales certificados retie e instalados según reglamentación ntc 2050.	UN	0	$ 52.481,28	$ 0,00
6.6	**EQUIPOS**				
6.6.1	Suministro e instalación de ups 6 kva trifásica vin 208v, vout 208v/120v, 5% thd, batería 5-8 mins full carga, alarma .se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. - no incluye banco de baterías.	UN	0	$ 10.677.849,60	$ 0,00
6.7	**EQUIPOS ACTIVOS**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.7.1	Switch poe 12 puertos mín. 300 w, puertos giga capa 2, qos, soporte ipv6, administrable (web, cli, protocolo snmp), apilamiento virtual y tipo rack.	UN	0	$ 4.676.524,80	$ 0,00
6.7.2	Suministro e instalación de cámara tipo fisheye 3mp h.264 wdr pro ip camera. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 3.878.832,64	$ 0,00
6.7.3	Suministro e instalación de access point ieee 802,11g, 2,4 - 5 ghz, 300 mbps, configurable a modo cliente, puente y repetidor y/o dual	UN	0	$ 1.263.563,52	$ 0,00
6.8	**EQUIPOS PASIVOS**				
6.8.1	Suministro e instalación de gabinete rack de pared con 11 ur incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 1.848.396,80	$ 0,00
6.8.2	Suministro e instalación de organizador horizontal 1 ur	UN	0	$ 190.506,24	$ 0,00
6.8.3	Suministro e instalación de patch panel de 12 puertos cat 6a	UN	0	$ 1.200.047,36	$ 0,00
6.8.4	Suministro e instalación de patch cord cat 6a azul/rojo de 5 ft (dentro de gabinete)	UN	0	$ 39.851,52	$ 0,00
6.8.5	Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	UN	0	$ 1.352.262,40	$ 0,00
6.8.6	Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra	UN	0	$ 215.000,32	$ 0,00
6.8.7	Suministro e instalación de kit fan out sc/lc para fibra multimodo om4. se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par)	UN	0	$ 169.989,12	$ 0,00
6.8.8	Suministro e instalación de cable hdmi de 12 mts (visualización cctv)	ML	0	$ 98.077,44	$ 0,00
6.8.9	Certificación de conectorización de fibra óptica (por par)	UN	0	$ 65.926,40	$ 0,00
6.8.10	Suministro e instalación de parlante para techo de 30 w. incluye accesorios para fijación.	UN	0	$ 620.879,36	$ 0,00
6.9	**SALIDAS DE COMUNICACIONES**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.9.1	Suministro e instalación salida de datos/tel voip para toma rj 45 cat 6a, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate sencillo, jackcat 6a azul, 3 mts de tubería emt 3/4", 3 mts de cable utp cat 6a	UN	0	$ 166.855,68	$ 0,00
6.9.2	Salida para datos doble en muro (suministro e instalación, incluye caja 2400 galvanizada doble fondo con suplemento, regata en muro y/o piso, marquillado, accesorios de fijación y montaje)	UN	0	$ 166.855,68	$ 0,00
6.9.3	Suministro e instalación salida de sonido, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 4 mts de tubería emt 3/4", 4 mts de cable utp cat 6a	UN	0	$ 190.795,52	$ 0,00
6.9.4	Suministro e instalación de toma hdmi, incluye caja metálica 4x4" con tapa, faceplate para hdmi, conectorización de conector hembra hdmi, 5 mts de tubería emt 1", 6 mts de cable hdmi	UN	0	$ 285.611,52	$ 0,00
6.9.5	Suministro e instalación de patch cord cat 6a de 5 ft (para cada salida y dentro del gabinete)	UN	0	$ 41.392,64	$ 0,00
6.10	**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**				
6.10.1	Suministro e instalación de tubería emt 3/4" (utp compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
6.10.2	Suministro e instalación de tubería emt 1", incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	ML	0	$ 91.398,40	$ 0,00
6.10.3	Suministro e instalación de tubería pvc 3/4" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	ML	0	$ 12.197,12	$ 0,00
6.10.4	Suministro e instalación de tubería pvc 1" (cuartos tic) en piso o muro, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	ML	0	$ 156.023,04	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.10.5	Suministro e instalación de cable utp cat 6a lszh.	ML	0	$ 5.890,56	$ 0,00
6.10.6	Certificación de punto datos cat 6a	UN	0	$ 12.931,84	$ 0,00
6.10.7	Suministro e instalación tubería emt 3/4" para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
6.10.8	Suministro e instalación tubería emt 1 " para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales	ML	0	$ 91.398,40	$ 0,00
6.10.9	Suministro e instalación de cable de sonido 2x16awg desoxigenado libre de halógenos, incluye accesorios de conexión.	ML	0	$ 6.448,64	$ 0,00
6.11	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**				
6.11.1	Suministro e instalación de tubería emt conduit de 3/4" para conexión de cableado de sdi. incluye incidencia de soporteria, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. prom (cada 8 mts una salida)	ML	0	$ 25.038,08	$ 0,00
6.11.2	Suministro e instalación de cable anti flama certificado 1x2x16 awg. incluye incidencia de accesorios fijación.	ML	0	$ 6.659,84	$ 0,00
6.11.3	Suministro e instalación de detector de humo. incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida.	UN	0	$ 499.290,88	$ 0,00
6.11.4	Suministro e instalación de estación manual. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida	UN	0	$ 784.954,88	$ 0,00
6.11.5	Suministro e instalación de luz electrobioscopia con sirena. incluye incidencia accesorios de conexión y soporte., caja metálica de la salida	UN	0	$ 484.334,08	$ 0,00
6.11.6	Suministro e instalación de modulo aislador.	UN	0	$ 697.710,08	$ 0,00
6.11.7	Suministro e instalación de fuente de alimentación luz estroboscópica/sirena con 2 baterías de 12v 7amp - batería	UN	0	$ 244.128,00	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
6.11.8	Suministro e instalación de tablero móvil provisional de obra tipo intemperie, incluye cable encauchetado movible.	UN	0	$ 4.875.983,36	$ 0,00
7	**PAÑETE Y PINTURA**				
7.1	Pañete no impermeabilizado liso, relación 1:3, para muros, (espesor promedio 3 cm +/- 1 cm), (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pañetada)	M2	0	$ 32.741,12	$ 0,00
7.2	Estuco impermeable liso, para muros (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada)	M2	0	$ 16.464,64	$ 0,00
7.3	Pintura tipo vinilo lavable para muros color blanco 2 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada)	M2	0	$ 18.095,36	$ 0,00
7.4	Acabado en cara exterior en baño de cal compuesto por una mezcla de cal al 20% y agua al 80% para blanquear muros (suministro e instalación)	M2	0	$ 10.218,24	$ 0,00
7.5	Abusardado de elementos en concreto	ML	0	$ 143.000,32	$ 0,00
8	**CUBIERTA**				
8.1	Estructura metálica tipo cercha con tubería estructural cuadrada 200x200x5 mm (incluye suministro, instalación y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto, dos manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura contraincendios y la herramienta necesaria para el montaje)	KG	0	$ 27.850,24	$ 0,00
8.2	Suministro e instalación teja shingle formato 305x305 mm referencia moire black o similar	M2	0	$ 60.072,96	$ 0,00
8.3	Sistema de impermeabilización térmico reforzado para cubierta (suministro e instalación)	M2	0	$ 108.337,92	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
8.4	Canaleta metálica en forma de "v" en lámina hr doblada con acabado galvanizado con amarre horizontal en la varilla metálica de 3/8 anclada cada 500 mm a subestructura de perfil metálico de 1" x1". acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. (suministro e instalación)	ML	0	$ 192.770,56	$ 0,00
8.5	Suministro e instalación de lámina galvanizada como elemento de remate (incluye sellado con sika flex 221, anclado mediante pernos plástico y acabado anticorrosivo + pintura electrostática)	M2	0	$ 119.234,56	$ 0,00
8.6	Vidrio fijo en cubierta templado 5 mm y laminado anclado a los laterales (suministro e instalación, incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	M2	0	$ 270.700,80	$ 0,00
8.7	Suministro e instalación de piezas de ajuste en madera pino patula de dimensión variable con acabado en pintura tipo laca brillante color blanco	UN	0	$ 53.114,88	$ 0,00
8.8	Suministro e instalación de cubierta en placas de fibrocemento , la construcción en seco compuesto por placas de fibrocemento tipo super board o similar, resistentes a la humedad y alta capacidad de adherencia + perfilería de soporte en acero galvanizado tipo omega o similar + aislante de fibra mineral + masilla.	M2	0	$ 123.668,48	
8.9	Suministro e instalación de correa rectangular de 7x15 cm en madera de patula inmunizada por vacío - presión con acabado natural.	ML	0	$ 87.596,80	$ 0,00
8.10	Caballete shingle (suministro e instalación)	ML	0	$ 65.189,12	$ 0,00
9	**PISOS, ENCHAPES Y CIELO RASO**				
9.1	Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero + pintura epoxica (suministro e instalación)	M2	0	$ 127.563,52	$ 0,00
9.2	Piso en concreto gris, e=5cm, acabado pulido con helicóptero, marcación de dilataciones con cortadora (suministro e instalación)	M2	0	$ 48.337,92	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
9.3	Piso en concreto blanco con agregado grueso entre #1 y #4, 90% blanco + 10% negro, e=5cm, acabado con agregado expuesto con desbastadora, marcación de dilataciones con cortadora. (suministro e instalación, afinado pulidora, dilataciones. el valor incluye lineales, filos, dilataciones. el valor de medida será el área efectivamente construida)	M2	0	$ 127.568,64	$ 0,00
9.4	Media caña vaciada in situ verde (suministro e instalación, incluye mortero para instalación. incluye pulida, cristalizada y brillada y boquilla. el valor incluye lineales, filos, dilataciones e instalaciones de win metálico en donde se requiera. el área de medida será el área efectivamente construida)	ML	0	$ 100.343,04	$ 0,00
9.5	mortero de nivelación (suministro e instalación)	M2	0	$ 14.307,84	$ 0,00
9.6	Enchape en mampuesto de piedra de cantera local, cortada para un grosor de 6cm. acabado emulando las escaleras exteriores existentes en la casona (suministro e instalación)	M2	0	$ 67.403,52	$ 0,00
9.7	Cielo raso compuesto por placas de yeso tipo Drywall (suministro e instalación incluye perfilería de soporte acero galvanizado tipo omega o similar, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	M2	0	$ 123.668,48	$ 0,00
9.8	Cielo falso compuesto por listones de madera pino patula de 50x100 mm distanciados entre si 150 mm con acabado de pintura tipo laca brillante color blanco (suministro e instalación)	M2	0	$ 287.187,20	$ 0,00
9.9	Cielo falso compuesto por placas de yeso resistentes a la húmeda (RH) y alta capacidad de adherencia (suministro e instalación incluye perfilería de acero galvanizado tipo omega o similar, masilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	M2	0	$ 132.569,60	$ 0,00
9.10	Suministro e instalación de baldosa de grano cepillada ref: terrazo de 30x60cm roca o similar, acabados en tonos de grises según muestra en obra	M2	0	$ 241.761,28	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
9.11	Buitrón en lámina metálica doblada, decapada y aceitada + acabado anticorrosivo + pintura electrostática color negro mate. Considerar lámina de cerramiento al inicio y al final del armado del buitrón (suministro e instalación incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación).	M2	0	$ 131.745,28	$ 0,00
9.12	Base de soporte para teja shingle en superboard (suministro e instalación. Incluye accesorios para su correcta instalación, sobre correas en madera)	M2	0	$ 92.901,12	$ 0,00
9.13	Suministro e instalación de cielo black theater o similar, en láminas de vidrio de media densidad e=1" con tratamiento en velo en la cara expuesta para evitar el desprendimiento de partículas de fibra de vidrio.	M2	0	$ 126.531,84	$ 0,00
10	**PUERTAS Y VENTANAS**				
10.1	Suministro e instalación puerta pivotante compuesta al interior por un marco metálico de 3x2", calibre según recomendaciones de proveedor + ángulo metálico perimetral de 2" soldado + teja alveolar tipo Arkos arkogreka 30 color opal o similar al exterior traslapada + pasador de piso. Acabado anticorrosivo + pintura electrostática color.	M2	0	$ 544.435,20	$ 0,00
10.2	Puerta compuesta por 1 cuerpo batiente en madera, entamborada con subestructura interior + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical.(suministro e instalación, incluye acabado pintura y cerradura)	M2	0	$ 395.718,40	$ 0,00
10.3	Puerta compuesta por 3 cuerpos en madera, 2 batientes y 1 corredizo, entamborados con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5cm (suministro e instalación, incluye celosías en listones de madera de 7 x 2,5cm, inclinados 40º en la parte superior de cada cuerpo, jaladera del cuerpo 1 y 2 en lámina metálica doblada en "C" acabado anticorrosivo + pintura electrostática, cerradura para el cuerpo 3 tipo Picolo para baño con pestillo tipo mariposa en el interior y ranura para abrir desde el exterior en caso de emergencia, según NTC-6047, acabado color negro).	M2	0	$ 1.095.994,88	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.4	Ventana triangular de 1 cuerpo fijo de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática, anclado a las vigas inclinadas de la cubierta (suministro e instalación)	M2	0	$ 902.310,40	$ 0,00
10.5	Ventana profunda compuesta de 9 cuerpos de vidrio laminado color transparente. 8 cuerpos fijos con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra y 1 cuerpo fijo en la parte superior, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra, instalado solo en la parte superior e inferior del vidrio, y los vidrios instalados a junta entre ellos (suministro e instalación)	M2	0	$ 980.152,32	$ 0,00
10.6	Ventana profunda compuesta de 8 cuerpos de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color. Marco perimetral, dilatado de los laterales por un perfil en madera de 10 x 8.75cm, para instalación de piedra, construido en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, fijados a los laterales (suministro e instalación)	M2	0	$ 973.032,96	$ 0,00
10.7	Puerta compuesta por 1 cuerpo superior de vidrio fijo + 2 cuerpos en madera batientes, entamborados con subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" + superficie exterior e interior en tableros de madera de teca de 2.5cm. Jaladeras en lámina metálica doblada en "C" acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro, instalación e incluye cerradura, Marco perimetral + superficies de madera, construidos en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, acabado de la madera en pintura resistente al exterior)	M2	0	$ 997.904,64	$ 0,00
10.8	Ventana profunda compuesta de 1 cuerpo proyectante vertical, de vidrio laminado color transparente con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro, instalación e incluye cuerpo fijo superior de madera en fachada construido en perfiles de madera de 2"x2" + tablillas de madera de teca y/o similar, de 2.5cm de grosor, instaladas en sentido vertical, entre los perfiles de madera. Marco perimetral construido en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor)	M2	0	$ 201.149,44	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
10.9	Ventana profunda compuesta de 2 cuerpos de vidrio laminado color transparente, 1 cuerpo fijo y 1 cuerpo proyectante en horizontal, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática. (suministro, instalación e incluye también cuerpo fijo de madera en tablillas de madera de teca y/o similar, de 2.5cm de grosor, instaladas en sentido vertical. Marco perimetral construido en tableros de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor fijados directamente a muro o viga)	M2	0	$ 171.626,24	$ 0,00
10.10	Puerta vidriera profunda compuesta de 1 módulo de ventana y 1 módulo de puerta, la ventana se compone de 2 cuerpos de vidrio laminado color transparente, 1 cuerpo fijo y 1 cuerpo corredizo, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra. Incluye cuerpos fijos de madera en fachada construidos en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical entre la perfilería metálica + subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1". Acabado de la madera en pintura resistente al exterior color RAL 6019, según muestra en obra y la puerta se compone de 2 cuerpos batientes en tablero de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra. Incluye superficie superior fija en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical entre la perfilería metálica + subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1" (suministro e instalación)	M2	0	$ 1.037.095,68	$ 0,00
10.11	Puerta vidriera profunda compuesta de 1 módulo de ventana y 1 módulo de puerta. La ventana se compone de 1 cuerpo de vidrio laminado color transparente, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática color RAL 6019, según muestra en obra. Incluye cuerpo fijo de madera en fachada construidos en tablillas de madera de teca de 2.5 x 10cms instaladas en sentido vertical entre la perfilería metálica + subestructura interior en perfiles de madera de 1"x1". Acabado de la madera en pintura resistente al exterior color RAL 6019, según muestra en obra. y la puerta se compone de 1 cuerpo batiente en tablero de madera de teca y/o similar de 1.5cm de grosor, con marco en perfilería metálica rectangular de 50x70mm acabado anticorrosivo + pintura electrostática (suministro e instalación)	M2	0	$ 1.125.565,44	$ 0,00
11	**ACCESORIOS Y APARATOS SANITARIOS**		**0**		
11.1	Lavamanos institucional de colgar con semipedestal (suministro e instalación, incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación)	UN	0	$ 640.839,68	$ 0,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
				(COSTO DIRECTO)	**(INCLUYE AIU)**
11.2	Sanitario Montecarlo alongado de una pieza (suministro e instalación)	UN	0	$ 642.772,48	$ 0,00
11.3	Espejo cristal flotado con bordes biselados (suministro e instalación, incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	M2	0	$ 171.047,68	$ 0,00
11.4	Dispensador jabón líquido 1.2 lts pared acero inoxidable (suministro e instalación)	UN	0	$ 137.207,04	$ 0,00
11.5	Dispensador de toallas papel (suministro e instalación)	UN	0	$ 133.473,28	$ 0,00
11.6	Papelera metálica (suministro e instalación)	UN	0	$ 100.675,84	$ 0,00
11.7	División en acero inoxidable para baños (suministro e instalación)	M2	0	$ 802.350,08	$ 0,00
11.8	Orinal mediano color blanco tipo corona o equivalente entrada 3/8" (suministro e instalación, incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación)	UN	0	$ 659.805,44	$ 0,00
11.9	Kit pasamanos para discapacitados en acero inoxidable diam. 1 1/2" 1 fijo y uno abatible o pagable corona o similar (suministro e instalación)	UN	0	$ 1.191.690,24	$ 0,00
11.10	Suministro e instalación de sanitario para discapacitados con tanque color blanco aquajet tipo corona o equivalente incluye grifería antivandálica, fluxómetro y todo lo necesario para su correcta conexión e instalación	UN	0	$ 1.339.344,64	$ 0,00
11.11	Lavamanos rectangular prefabricado en concreto gris reforzado, anclado a muros laterales y posterior (suministro e instalación, incluye grifería pared eléctrica para lavamanos con sensor oculto)	UN	0	$ 956.739,84	$ 0,00
11.12	Dispensador papel higiénico acero inoxidable antivandálico (suministro e instalación)	UN	0	$ 393.146,88	$ 0,00
11.13	División en acero inoxidable para orinales (suministro e instalación)	M2	0	$ 802.350,08	$ 0,00
11.14	suministro e instalación de rejilla de piso tipo anti cucaracha en acero inoxidable 4"x4"x2", para instalar sobre tubería PVC.S	UN	0	$ 37.781,76	$ 0,00
12	**MOBILIARIO**				

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
12,1	Escritorio compuesto por tableros de tríplex de pino de 15mm + archivador en tríplex de pino de 15 mm. incluye los 3 cajones de jaladera metálica color negro. acabado en madera con pintura (suministro e instalación y debe cumplir con las fichas y especificaciones técnicas de mobiliario)	UN	0	$ 2.080.247,04	$ 0,00
1,2	Suministro e instalación de mueble de almacenaje compuesto por tableros de tríplex de pino de 15mm y acabado en madera con pintura	UN	0	$ 2.029.424,64	$ 0,00
13	**SEÑALIZACIÓN**				
13.1	Señal acrílica perforada varios tamaños (suministro e instalación, incluye accesorios de sujeción y anclaje para su correcta instalación en todos los casos debe cumplir con todas las características descritas en el manual de señalética (estructura y materiales, ubicación, fuente y tamaño, tamaño y proporción, color y pictogramas)	M2	0	$ 482.471,68	$ 0,00
14	**ASEO**				
14.1	Limpieza-barrido-aseo	M2	0	$ 5.871,36	$ 0,00
VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - C. AUDITORIO					**$ 376.269.013**

VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - A. PORTERIA Y ZONA TÉCNICA		$ 255.771.517,51
VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - B. ALMACÉN Y ARCHIVO		$ 315.943.361,72
VALOR COSTO TOTAL (INCLUYENDO AIU) - C. AUDITORIO		$ 376.269.012,65
COSTO TOTAL OBRA (INCLUYENDO AIU)		**$ 947.983.892,00**
ADMINISTRACIÓN	22,00%	$ 162.934.731,44
IMPREVISTOS	1,00%	$ 7.406.124,16
UTILIDAD	5,00%	$ 37.030.620,78
TOTAL AIU	28,00%	$ 207.371.476,00

SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA RURAL SUMAPAZ (BETANIA), FASE I					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U.M.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO (COSTO DIRECTO)**	**VALOR TOTAL (INCLUYE AIU)**
TOTAL VALOR CONTRATO					$ 4.466.024.227,00
AMORTIZACIÓN A COBRADA					$ 284.395.167,60
PENDIENTE POR COBRAR					$ 3.518.040.335,00
AVANCE FINANCIERO					21,23%
PENDIENTE FINANCIERO					78,77%

Se presentan las cantidades cobradas al presente periodo, este avance representa el avance financiero para el presente periodo.

4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y equipo destinados a la ejecución de las obras:

Tabla 15 Maquinaria y Equipo Contrato 483

MAQUINARIA Y/O EQUIPO	MARCA	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	PESO
VOLQUETA DOBLE	MACK	KUK 662	CV713	2007	DIESEL	20.000 kg
VOLQUETA DOBLE	HINO	SOP527	FS1ELVD	2008	DIESEL	16.805 kg
VOLQUETA DOBLE	MERCEDEZ-BENZ	THY 225	ACTROS3335K	2013	DIESEL	17.000 kg
MINICARGADOR	CASE	SR250	JAFSR250LHM429331	2018	DIESEL	3.490 kg
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS	HITACHI	ZX60C- 5A	OHHE000027000001	2022	DIESEL	20.600 kg
VIBROCOMPACTADOR	BOMAG	BW120	BW120AD	2012	DIESEL	8.721 kg

4.4 PERSONAL Y CONTROL DE APORTES CONTRATO DE OBRA

4.4.1 Control de personal de obra

En la siguiente tabla se registran los datos del personal mínimo requerido y el personal dispuesto para el desarrollo del contrato de obra:

Tabla 16 Control Personal en Obra Contrato 483

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO
Jorge Humberto Pinzón Mariño	79.279.249	Director de Obra	15/04/2024
Javier Alfonso Mora Daza	7.178.220	Especialista Estructural	15/04/2024
Andrés Gerardo Eraso Baena	79.877.058	Especialista Geotecnia	15/04/2024
Oscar Javier Prada Fonseca	91.079.522	Especialista Hidráulico	15/04/2024
Leo David León Cardozo	79.693.384	Ingeniero Eléctrico	15/04/2024
Andrés Guerrero Ramírez	1.015.408.199	Profesional Contador	15/04/2024
Rafael Segura Miranda	19.105.350	Almacenista	15/04/2024
Luis Carlos Moreno Rozo	11.451.027	Secretario	15/04/2024
Gonzalo Enrique Sarmiento Rodriguez	80.542.223	Residente de Obra	28/10/2024
Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez	1.121.898.477	Profesional Ambiental- SST	22/04/2024
Yicela Ovalle Triana	52.064.904	Profesional Social	11/07/2024

4.4.2 Control de aportes legales y seguridad social contrato de obra

Durante el presente periodo el contrato, reporta (42) personas en obra, el contratista no ha presentado las planillas de seguridad social, se revisará la

documentación remitida por parte del contratista y se reporta en el informe SST anexo 2.D.

4.5 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

4.5.1 Informe financiero y presupuestal

Para respaldar las obligaciones contraídas, la entidad contratante cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 1458 del 21 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma de $ 4.466.024.227, O2-30-116-0556-000000-1693terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales).

Para el mes de octubre de 2024 se llevó a cabo la adición N°1 al contrato de obra 483, del cual se destinó un total de

Lo anterior según lo estipulado en el CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL para el contrato de obra N° 483. de 2023

Tabla 17 Vigencias del Contrato

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FONDO	VALOR
O23011602370000001668	Acueductos veredales y saneamiento básico	1-200-I002 RB-10% ingresos corrientes FDL	$ 79.649.500,00
O23011605560000001693	terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	$ 3.386.374.727,00
O23011605560000001693	terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)	3-200-F002 RB-Administrados de libre destinación	$ 1.000.000.000,00
O23011605560000001693	terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	$ 1.098.099.396.00
		Total	$ 5.564.123.623,00

4.5.2 Forma de pago del contrato

Conforme con lo establecido en el clausulado complementario, en su Cláusula cuarta–Forma de Pago, el valor del contrato se pagará así:

N°	% del valor total	Descripción del pago	Requisitos
1	90%	Actas Mensuales de recibo parcial de obra (90%)	Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales). Estos valores dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización de la Interventoría.
2	10%	10%	Suscripción de acta de recibo final de obra a satisfacción dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente, Suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. para este pago se deberá tener en cuenta la aprobación del informe final.

4.5.3 Actas de recibo parcial de obra

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 18 Actas de Recibo Parcial de Obras

Acta N°	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Total
Costo Total (Incluye AIU)	$ 104.719.053,00	$ 225.492.534,00	$ 381.532.335,00	$ 236.239.970,00	$ 947.983.892,00
Amortización (30%)	$ 31.415.716,00	$ 67.647.760,00	$ 114.459.701,00	$ 70.871.991,00	$ 284.395.168,00
Pagado antes de impuestos	$ 73.303.337,00	$ 157.844.774,00	$ 267.072.634,00	$ 165.367.979,00	$ 663.588.724,00

Mediante comunicación 210-1-065 del 6 de diciembre 2024 se dio aval al acta parcial N°5 de obra, para el presente periodo esta no se ha pagado por parte de la entidad.

4.6 ANTICIPO DE OBRA

4.6.1 Datos generales del anticipo de obra

En la siguiente tabla se registran los datos generales correspondientes al anticipo de obra otorgado:

Tabla 19 Generales del Anticipo de Obra

ANTICIPO CONTRATO INICIAL	
Valor total anticipo	$ 1.339'807.268
Valor retenido por la entidad	$ 73.689.399,74
Valor ingresado al Fideicomiso	$ 1.266.117.868,26
Porcentaje	30%
Entidad Fiduciaria	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A – BANCO DE BOGOTÁ
Nombre del Fideicomiso	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Fecha desembolso anticipo	FEBRERO DE 2024
Fecha de cierre del Fideicomiso	AÚN ESTÁ ABIERTO

4.6.2 Órdenes de pago o de giro

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a las órdenes de pago o de giro aprobadas:

Tabla 20 Órdenes de Pago o de Giro

ORDEN DE GIRO N.º	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	VALOR ($)	N.º ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO (N° de factura y fecha, Concepto y Contrato proveedor)	OFICIO REMISORIO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

La interventoría realizará el seguimiento a los desembolsos del anticipo solicitados por el contratista firmando las órdenes de pago que estén acordes con el plan de inversión actualizado y aprobado, y con el lleno de los requisitos de los soportes correspondientes, se solicitará en estas órdenes de giro y serán reflejadas en el próximo periodo.

4.6.3 Plan de inversión del anticipo vs inversión del anticipo

A continuación, se relaciona el plan de inversión del anticipo del contra Nº 483:

Tabla 21 Plan de Inversión del Anticipo VS Inversión Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO				
%	**PIA**	**VALOR**	**5.5 % ENTIDAD**	**DISPONIBLE**
22,54%	PAGO MANO DE OBRA	$ 301.942.180,40	$ 16.606.819,92	$ 285.335.360,48
4,25%	COMPRA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS	$ 56.877.469,99	$ 3.128.260,85	$ 53.749.209,14
59,49%	COMPRA DE MATERIALES	$ 797.006.890,81	$ 43.835.378,99	$ 753.171.511,82
13,73%	TRANSPORTES	$ 183.980.726,80	$ 10.118.939,97	$ 173.861.786,83
100,00%	**TOTAL**	**$ 1.339.807.268,00**	**$ 73.689.399,74**	**$ 1.266.117.868,26**

4.6.4 Reintegro de rendimientos financieros

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los rendimientos o intereses financieros generados y su respectiva devolución o reintegro a la entidad:

Tabla 22 Rendimientos financieros Anticipo de Obra

PERIODO CAUSADO	CUENTA BANCO DE BOGOTÁ	VALOR GIRO REALIZADO	FECHA DE GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL, RENDIMIENTO	N/A	N/A

A la fecha del presente informe no se han realizado pagos con respecto a reintegro de los rendimientos financieros del contrato, mediante comunicación 210-1-073 del 19 de diciembre de 2024, la interventoría solicito a la entidad contratante el número de cuenta para que estos fueran consignados.

4.6.5 Amortización del anticipo

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las amortizaciones de anticipo deducidas de las actas de recibo parcial de obras:

Tabla 23 Amortización Anticipo Contrato de Obra 483

Acta N°	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Total
Costo Total (Incluye AIU)	$ 104.719.053,00	$ 225.492.534,00	$ 381.532.335,00	$ 236.239.970,00	$ 947.983.892,00
Amortización (30%)	$ 31.415.716,00	$ 67.647.760,00	$ 114.459.701,00	$ 70.871.991,00	$ 284.395.168,00
Pagado antes de impuestos	$ 73.303.337,00	$ 157.844.774,00	$ 267.072.634,00	$ 165.367.979,00	$ 663.588.724,00

4.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

No se presentaron lluvias en el presente periodo.

4.8 FUENTE DE MATERIALES

Tabla 24 Materiales periodo

FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR
04 de diciembre de 2024	Gravilla	14 m3	Acopio León
04 de diciembre de 2024	Arena de río	14 m3	Acopio León
05 de diciembre de 2024	Arena de río	14 m3	Acopio León
05 de diciembre de 2024	Arena de Peña	14 m3	Acopio León
09 de diciembre de 2024	Recebo B-200	14 m3	Constriturar S.A.S
10 de diciembre de 2024	Recebo B-200	14 m3	Constriturar S.A.S
10 de diciembre de 2024	Arena de río	14 m3	Constriturar S.A.S
10 de diciembre de 2024	Cemento	200 bultos	G&J Ferretería
10 de diciembre de 2024	Recebo b:200	14 m3	Constriturar S.A.S

4.9 SEGUIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO

Dado que los informes mensuales del contratista no han sido remitidos, a la fecha del presente informe y pesé a las solicitudes realizadas en los comités de seguimiento, Gestión Rural y Urbana SAS no ha remitido los ensayos realizados en el mes de diciembre, el contratista los remite de manera tardía cuando presenta el acta parcial.

4.10 SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente periodo se encontraron las siguientes actividades:

Tabla 25 Actividades periodo

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
Auditorio/Equipamiento Cultural	Armando formaleta y acero en zona C - D 3- 4, y vaciado de concreto Relleno de b200 para construcción de placa de piso para este. Formaleta y acero en para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural. instalación de perfiles para Construcción de estructura de cerchas para cubierta. Vaciado de concreto para construcción de muro 6-6 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural excavación, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa en muro 8-8 adyacente al eje E. Excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E.	En zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero para construcción de vigas aéreas C y A´ - 1-2 y 3-4 conformación de base granular para continuar con el proceso de construcción de piso en equipamiento cultural en zona de equipamiento cultural continúan armando formaleta y acero en zona C - E 1-2, vaciado de concreto para placa de piso en zona C - E´ - 1-2 3-4. en zona de equipamiento cultural continúan con el relleno de b200 para estructura de piso para este. Se revisa niveles y acero para placa de piso en zona de auditorio, igualmente se revisa armado de acero para vigas aéreas en eje C-E 1-2, se encuentra en eje C entre 1 -2 una

UBICACIÓN / ABCISADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS
		viga de dimensiones inferiores, la cual fue corregida.
Portería	Conformación con B200 para placa de piso y se inicia armado de formaleta y acero en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 6-6, se continua excavación para construcción de muro 8-8, armado de acero y vaciado de concreto para zarpa para confinar zona de rampa y zona peatonal adyacente al eje E.	En portería Se realiza armado de acero vaciado de concreto para construcción de viga para la cimentación en eje 5 y 6 entre A y B. En portería construcción de muro pantalla 3-3 entre eje 6, armado de acero y vaciado de concreto. En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de muro pantalla en eje A de 3-4. En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla y vigas de cimentación, vaciado de concreto para construcción de vigas en eje B de 2-5 y concreto para zapata en eje B3. relleno con B200 en zona de Portería. En portería Se realiza armado de acero para construcción de muros pantalla en eje A-6 y relleno con B200 en zona de Portería.
Almacén y archivo	Aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos.	Demolición de piso en zona de almacén. En zona de Almacén y archivo continúan con pintura de perfiles y soldadura de los mismos. Construcción de muro prefabricado en zona de almacén y archivo pañete exterior e interior

4.11 ESTADO DE AVANCE DE OBRA Y DE INVERSIONES

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes al resumen del avance financiero de las obras ejecutadas a la fecha:

Tabla 26 Avance del Contrato 483

Valor total del contrato:	$ 5.564.123.623,00	Programado o ejecutado
Fecha de corte datos:	31 de diciembre de 2024	ACUMULADO
Obra Programada	**Porcentaje**	71,00%
	Valor	$ 3.950.527.772,33
Obra Ejecutada	**Porcentaje**	52,50%
	Valor	$ 2.921.164.902,08
	Atraso	18,50%

A la fecha del presente informe se evidencia un atraso del 18,50%, se evaluarán las cantidades ejecutadas por el contratista, además de verificar el causal de atraso por parte del ejecutor, de la revisión del mismo derivara de la interventoría la correspondiente alerta u acción a tomar.

4.12 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE OBRA

4.12.1 Actas de comité de obra o actas de reunión

En la siguiente tabla se registran las diferentes reuniones y comités llevados a cabo durante el período:

Tabla 27 Actas de Comité de Obra y Reuniones

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTA N°	**FECHA**	**TEMAS TRATADOS**
37	5-12-24	– Concepto hidráulico recolección aguas – Informe de apropiación final, firmas – Tramite licencia construcción – Componente Social – Componente SST – Informes técnicos pendientes – Plan de contingencia – Reporte diario plan de contingencia
38	12-12-24	– Concepto hidráulico recolección aguas – Informe de apropiación final, firmas – Tramite licencia construcción – Componente Social – Componente SST – Informes técnicos pendientes – Plan de contingencia – Reporte diario plan de contingencia
39	19-12-24	– Concepto hidráulico recolección aguas – Componente Social – Componente SST – Informes técnicos pendientes – Concepto cocina diseño implementación – Plan de contingencia – Reporte de personal Social contratista – Impermeabilización cubierta
40	27-12-24	– Concepto hidráulico recolección aguas – Componente Social – Componente SST – Informes técnicos pendientes – Concepto cocina diseño implementación – Plan de contingencia – Reporte de personal Social contratista – Impermeabilización cubierta – Acta compromiso tejas rotas – Acta contrato y tipo de liquidación trabajadores

4.12.2 Bitácora de obra

Se anexa la bitácora de obra para el periodo del informe, anexo 1C

4.13 GESTIÓN AMBIENTAL

El seguimiento a la gestión ambiental para el periodo se encuentra anexo 2C

4.14 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)

El seguimiento a la gestión ocupacional para el periodo se encuentra anexo 2D

4.15 GESTIÓN SOCIAL

El seguimiento a la gestión social para el periodo se encuentra anexo 2E

4.16 ESTADO DEL CONTRATO

Estado del contrato 483 del 18/12/2023: Para el presente periodo y con fecha de corte del 31 de diciembre de 2024 presenta un atraso del 18,50%, se evaluarán las causales del atraso en la ejecución de obra, el contrato actualmente se encuentra en ejecución.

5 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-485-2023 DEL 26/08/2024

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Datos del contrato de interventoría

En la siguiente tabla se muestran las generalidades del Contrato 485 del 26 de agosto de 2024:

Tabla 28 Suscripción, Legalización, Plazo y Valor

ENTIDAD CONTRATANTE:	**FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ**
CONTRATO DE OBRA N°:	CIN-485-2023 DEL 26/08/2024
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022
PROCESO DE SELECCIÓN N°:	FDRS-CMA-372-2023
DATOS DEL INTERVENTOR:	
CONTRATISTA INTERVENTOR:	ECOVIAS S.A.S
NIT:	890.104.625-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
DIRECCIÓN Y CIUDAD:	CARRERA 45 N° 85-50 – BARRANQUILLA
TELÉFONO:	3126700442
CORREO	intersumapaz.ecovias210@gmail.com
CESIÓN CONTRATO DE	Que el 26 de agosto de 2024 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, cede el contrato de interventoría CIN-485-2023 del 6/02/2024 a ECOVIAS S.A.S desde el 26/08/2024.
OTROS DATOS DEL CONTRATO	
FECHA FIRMA CONTRATO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S	19 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	6 de febrero de 2024
PLAZO INICIAL	7 MESES
VALOR INICIAL:	$ 342.939.186,00 Incluido IVA.
VALOR A COBRAR DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S	$ 98.472.538 Incluido IVA.
CESIÓN CONTRATO A ECOVIAS S.AS	26 de agosto de 2024
ADICIÓN N° 1	$ 151.484.572,00
VALOR CONTRATO ECOVIAS S.AS	$ 244.466.648,00
VALOR FINAL CONTRATO ECOVIAS SAS	$ 395.951.220,00
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA N°1	UN (1) MES
PRÓRROGA N°2	QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA N°3	DOS (2) MESES
PRÓRROGA N°4	UN (1) MES Y ONCE (11) DÍAS
Plazo final del contrato	ONCE (11) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS
FECHA TERMINACIÓN FINAL	31 DE ENERO DE 2025
VALOR ANTICIPO:	N/A
SUPERVISOR:	SEBASTIAN SALDARRIAGA

5.2 PÓLIZAS O GARANTÍA CONTRATO INTERVENTORÍA

El contratista otorgó a favor de la entidad las siguientes pólizas o garantías según los amparos de conformidad con lo establecido por el contrato de obra:

Tabla 29 Datos pólizas contrato interventoría

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**			
AMPARO	**PÓLIZA N°**	**CERTIFICADO O ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**EXPEDIDA / MODIFICADA SEGÚN**
CUMPLIMIENTO	11-44-101215614	0	4-ene-24	CONTRATO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S
CUMPLIMIENTO	11-44-101215614	3	29-feb-24	CONTRATO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S (Corrección póliza)
CUMPLIMIENTO	11-44-101234108	0	04-sep.24	CESIÓN DE CONTRATO A ECOVIAS S.A.S
CUMPLIMIENTO	11-44-101234108	0	06-sep.24	CESIÓN DE CONTRATO A ECOVIAS S.A.S
CUMPLIMIENTO	11-44-101234108	1	09-sep-24	Prórroga N°1 del contrato de interventoría
CUMPLIMIENTO	11-44-101234108	4	11-oct-24	Prórroga N°2 del contrato de interventoría
CUMPLIMIENTO	11-44-101234108	8	21-oct-24	Prórroga N°3 adición 1 al contrato de interventoría
CUMPLIMIENTO	11-44-101234108	9	23-dic-24	Prórroga N°4 al contrato de interventoría

Se anexa la actualización de la póliza de acuerdo a la prórroga N°4 al contrato de interventoría, ver anexo 2.A

En la siguiente tabla se indican las vigencias y valores asegurados de conformidad con la Cláusula Décima séptima del contrato de interventoría:

Tabla 30 Pólizas del contrato de interventoría

	REQUISITOS CONTRACTUALES		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
CUMPLIMIENTO					
a). Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del contrato	10%	26-08-24	30-05-25	$ 49.442.375,80
c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5%	26-08-24	31-01-28	$ 24,721,187.90

	REQUISITOS CONTRACTUALES		**DATOS DE LA PÓLIZA EMITIDA**		
	Vigencia contractual	**% contractual**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
c). Calidad del servicio	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.	30%	20-12-24	20-12-29	$ 148,327,127.40

5.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.3.1 Otrosíes. Adiciones y Prórrogas

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a los otrosíes, adiciones en valor y prórrogas al contrato de interventoría:

Tabla 31 Otrosíes, Adiciones y Prórrogas Contrato 485 - Interventoría

DOCUMENTO	**FECHA**	**PRORROGA**	**VALOR**	**MOTIVO**
Cesión contrato.	26-08-24	N/A	N/A	***PRIMERA**: **CEDER** en el estado en que se encuentra al CESIONARIO, los derechos y obligaciones pactadas en el Contrato **CIN-485-2023** celebrado con EL FONDO… **SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CESIONARIO**. - EL CESIONARIO, acepta la cesión a partir de la suscripción del presente documento, suscripción que se realizará por las partes a través de la plataforma SECOP II, motivo por el cual declara conocer en su totalidad las estipulaciones del Contrato CIN-485-2023.*
Prórroga	5-09-24	1	N/A	*Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **UN (1) MES,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 05 de octubre de 2024*
Prórroga	4-10-24	2	N/A	*Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 20 de octubre de 2024*
Prórroga y adición 1	17-10-24	3	$ 151.484.572,00	*Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **Un mes (15) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 20 de octubre de 2024*
Prórroga	20-12-24	4	N/A	*Prorrogar el Contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** por el término de **Un mes (1) y once (11) DÍAS,** es decir estableciendo fecha de terminación hasta el próximo 31 de enero de 2025*

5.3.2 Suspensiones y Reinicios al Contrato de Interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las suspensiones y reinicios del contrato de interventoría:

Tabla 32 Suspensiones y Reinicios al Contrato 485 - Interventoría.

Documento Acta			Fecha inicio Suspensión	Fecha fin Suspensión	Tiempo de suspensión	Fecha reinicio Suspensión Reinicio	Motivo Ampliación o prórroga
Suspensión Reinicio	Ampliación o prórroga	Fecha documento					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No se han realizado suspensiones y/o reinicios al contrato de interventoría.

5.3.3 Actas modificativas al contrato de interventoría

En la siguiente tabla se registran los datos correspondientes a las modificaciones a los costos del presupuesto contractual del contrato de interventoría:

Tabla 33 Actas de Modificaciones Costos de Interventoría

ACTA MODIFICATIVA N°	FECHA	MOTIVO			
		AJUSTE MAYORES Y MENORES COSTOS	PRÓRROGA	ADICIONAL EN VALOR	COMENTARIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.4 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona los contratos y proyectos a los cuales la interventoría realiza control y seguimiento en el presente informe:

- CONTRATO DE OBRA PUBLICA 483 DEL 18/12/2023, GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S, contrato en ejecución

5.5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

5.5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contrato de interventoría Nº. CIN-485-2023 DEL 26/08/2024, en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre, realiza el seguimiento al contrato activo indicado en el informe mensual

A continuación, se describen las actividades realizadas por el personal de la interventoría:

5.5.1.1.1 Observaciones realizadas durante el periodo

Debido a la sesión del contrato 485 del 26 de agosto de 2024, la interventoría viene realizando actividades iniciales para verificación de cantidades, verificación de calidad de obra y los diferentes componentes de los cuales son partes fundamentales para el seguimiento y verificación del contrato.

5.5.1.2 Profesional Residente Técnico y Director.

Para el presente periodo, el director y residente de obra realizaron el debido acompañamiento a las actividades de obra, así como también el acompañamiento a las diferentes mesas técnicas y comité de seguimiento semanal plasmado en el numeral 4.13.1

- Respuesta a los requerimientos al ejecutor del proyecto y de la comunidad según se presente.

Así como también en la proyección y envió de las siguientes comunicaciones:

- Mediante comunicación 210-1-058 del 2 de diciembre de 2024, se reitera el llamado de atención por las demoran en los informes mensuales del contratista, esto ha afectado en gran medida el flujo de caja, ya que, los informes mensuales son insumos de las actas parciales.

- Mediante comunicación 210-1-060 del 4 de diciembre de 2024 se remite al contratista la comunicación referente al incumplimiento al cronograma remitido para el plan de contingencia propuesto.

- Mediante comunicación 210-1-061 del 5 de diciembre de 2024,se remite al contratista observaciones sobre la documentación remitida referente al anticipó de la adición, ya que, no se encuentra la totalidad de la información remitida.

- Mediante comunicación 210-1-063 del 6 de diciembre de 2024, se remite al contratista observaciones referentes al acta parcial de obra N°6.

- Mediante comunicación 210-1-065 del 6 de diciembre de 2024 se emite el concepto favorable al acta parcial de obra N°5, esta comunicación fue dirigida al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.

- Mediante comunicación 210-1-068 del 16 de diciembre de 2024 se remiten nuevamente observaciones al acta parcial de obra N°6 para que sean atendidas por parte del contratista.

- Mediante comunicación 210-1-074 del 20 de diciembre de 2024 se remiten nuevamente observaciones al acta parcial de obra N°6 para que sean atendidas por parte del contratista.

5.5.1.3 Profesional de calidad:

El profesional de calidad para el periodo del presente informe realizó el acompañamiento en la elaboración de informes mensuales.

5.5.1.4 Especialista Hidráulico

Para el presente periodo el especialista realiza el acompañamiento y cuenta con la disponibilidad completa para el periodo del presente informe, adicionalmente realizo el acompañamiento en la revisión inicial de los documentos contractuales.

5.5.1.1 Profesional Jurídico

Para el presente periodo el profesional jurídico de la interventoría realizo el acompañamiento correspondiente a los conceptos emitidos hacia las diferentes entidades y/o contratistas, así como la verificación jurídica a los documentos suscritos.

5.6 CONTROL DE CORREPONDENCIA

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión de calidad, se han establecido consecutivos independientes para los oficios que se emiten y reciben en la oficina o campamento del proyecto cercana a las obras y para los oficios que se emiten y reciben en la oficina central en Barranquilla, por lo que se diferencia con el número central del código consecutivo de correspondencia:

Correspondencia enviada y recibida por:

Contrato 483

Fondo Desarrollo Rural de Sumapaz.

A continuación, se relaciona la correspondencia generada por la interventoría para el presente periodo y recibida por parte de los contratistas.

Tabla 34 Correspondencia enviada a contrato 483

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
210-1-058	2-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Reiteración llamado de atención por la demora en la entrega de los informes mensuales y afectación al Flujo de caja COP-483-24.
210-1-059	4-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24 "Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1".
210-1-060	4-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Incumplimiento cronograma plan de contingencia.
210-1-061	5-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-092-24 "ANTICIPO ADICIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
210-1-062	5-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-093-24 especialista hidráulico contrato de obra 483 de 2023.
210-1-063	6-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a correo electrónico del 3 de diciembre de 2024 "Remisión corte de obra No. 6 con anexos"
210-1-066	2-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Plan de inversión del Anticipo, COP-483-23.
210-1-067	11-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24. "Envió de piezas de divulgación actualizadas"
210-1-068	16-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a correo GRU-SUMAPAZ-483-23-095-24. Radicado 10-12-24 "Rta. 210-01-063, Acta parcial de obra No. 6.".
210-1-070	16-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-097-24. Radicado 14-12-24 "SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO".
210-1-071A	16-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-094-24, "Entrega informe Mensual noviembre 2024.". V-1.
210-1-074	20-dic.-2024	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a correo del 10-12-2024 "ACTA DE CORTE DE OBRA No. 7".

Tabla 35 Correspondencia enviada a FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
210-1-064	6-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Cuenta de cobro N°9, informe 10, periodo del 1 al 30 de noviembre, CIN-485-2023 – ECOVIAS S.A.S
210-1-065	6-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Concepto favorable cuenta de cobro N°5 (Acta parcial de obra N°5), periodo (del1 al 30 de septiembre de 2024).
210-1-069	10-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Tramite solicitud desembolsos anticipo comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-092-24, con asunto, Anticipo Adición presupuestal de contrato COP-483 de 2023
210-1-071	16-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Aval Prórroga N° 4, contrato COP-483-2023.
210-1-072	17-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Solicitud de Prórroga N° 4, Contrato CIN-485-2023.
210-1-073	19-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Reiteración solicitud número de cuenta consignación rendimientos financieros
210-1-076	24-dic.-2024	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	Concepto y traslado comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-102-24, "Solicitud de suspensión temporal de contrato.".

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por destinatario

Tabla 36 Correspondencia recibida Contrato 483

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO DE ORIGEN
210-3-048	2-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	corte de obra No.5	GRU-SUMAPAZ-483-23-086-24
210-3-049	2-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Informe técnico periodo del 1 al 31 de octubre.	GRU-SUMAPAZ-483-23-087-24
210-3-050	2-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Entrega de Informe Mensual Ambiental Noviembre N°10 Versión 1	GRU-SUMAPAZ-483-23-088-24
210-3-051	2-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1	GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24
210-3-052	3-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Remisión corte de obra No. 6 con anexos	Correo Electrónico
210-3-053	4-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Anticipo adición presupuestal del contrato	GRU-SUMAPAZ-483-23-092-24
210-3-054	5-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Respuesta Oficio 210-1-052	GRU-SUMAPAZ-483-23-093-24
210-3-055	6-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Entrega de Informe Mensual S.S.T Noviembre N°10 Versión 1	GRU-SUMAPAZ-483-23-094-24
210-3-056	8-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Gmail - Nelson sent you SUBSANACION INFORME AMBIENTAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE via WeTransfer	Correo Electrónico
210-3-057	10-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Respuesta Oficio 210-1-063 Observaciones al Acta de Corte No. 6.	GRU-SUMAPAZ-483-23-095-24
210-3-058	10-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Envió de piezas de divulgación actualizadas	GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24
210-3-059	12-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Informe técnico periodo Noviembre con sus anexos	Correo Electrónico
210-3-060	14-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO	GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24
210-3-061	16-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Documentos anticipo adición	GRU-SUMAPAZ-483-23-097-24
210-3-062	16-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Respuesta Oficio 201-1-070	GRU-SUMAPAZ-483-23-099-24
210-3-063	16-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Respuesta Comunicado 210-1-071, con fecha 16 de diciembre de 2024.	GRU-SUMAPAZ-483-23-100-24
210-3-064	17-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a oficio 210-1-068 observaciones acta 6	GRU-SUMAPAZ-483-23-101-24
210-3-066	23-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Solicitud de suspensión temporal del contrato.	GRU-SUMAPAZ-483-23-102-24
210-3-067	27-dic-24	Gestión Rural y Urbana SAS	Repuesta a oficio 210-1-074 observaciones acta 7	GRU-SUMAPAZ-483-23-103-24

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida por parte del Fondo de Desarrollo Rural para el presente periodo:

Tabla 37 Correspondencia recibida FDRS

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO DE ORIGEN
210-3-065	18-dic-24	Secretaria Distrital de Hacienda	Respuesta a su solicitud 2024ER328462O1	220010-119

No se recibió alguna otra correspondencia de alguna entidad u otro destinatario.

5.7 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación:

Equipo de oficina:

- ✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles
- ✓ Equipos de Escáner e Impresión.
- ✓ Dotación de oficina
- ✓ Alquiler de camioneta
    - o Alquiler camioneta incluye conductor 1
- ✓ Alquiler oficina

Sede de la interventoría:

Oficina como sede de la interventoría Rural Sumapaz.

5.8 PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal que participo en el mes de septiembre del 2024.

Tabla 38 Personal Contrato 485 ECOVIAS S.A.S - Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	**Director De Interventoría**	Luiggi Pugliesse
2	**Residente De Interventoría**	Roberto Granados
4	**Profesional Social**	Tulia Olaciregui
5	**Profesional SST**	Jonathan Santos
6	**Profesional Ambiental**	Jefferson López
7	**Arquitecto**	Hector Mazenett
8	**Ingeniero Eléctrico**	Bartolome Pereira
9	**Especialista en redes hidrosanitarias y RCI**	Ignacio de la Hoz

5.9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA.

5.9.1 Forma de pago del contrato.

No	% DEL VALOR TOTAL	NUMERO DE PAGOS	REQUISITOS
1.	30 % Fijo	Pagos mensuales (7 meses) mes vencido	ETAPA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRAMITES Y PERMISOS NECESARIOS: Aprobación informe mensual (con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario) por parte de la supervisión del FDRS. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Aprobación informe mensual (con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario) por parte de la supervisión del FDRS.
2.	60 % Variable	Pagos mensuales mes vencido (7 meses)	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Aprobación informe mensual contra avance físico de obra ejecutado mensual según actas parciales previamente aprobadas por las partes y en concordancia con el cronograma de obra, con sus respectivos soportes, conforme a la lista de chequeo y formatos entregados por el fondo al adjudicatario.
3.	10%	Un pago único	Conforme a la liquidación del contrato de obra y del contrato de interventoría.

5.9.2 Actas de costos / Recibos parcial de Interventoría

La siguiente tabla contiene la relación de actas parciales de la interventoría.

Tabla 39 Relación Actas parciales Contrato 485- Interventoría

ACTA N°	CONTRATISTA	PERÍODO		VALOR BÁSICO ($)	I.V.A. ($)	VALOR TOTAL ACTA ($)	Estado
1	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S	6/02/2024	29/02/2024	$ 10.292.292,44	$ 1.955.535,56	$ 12.247.828,00	PAGADA
2		1/03/2024	30/03/2024	$ 12.350.751,26	$ 2.346.642,74	$ 14.697.394,00	PAGADA
3		1/04/2024	30/04/2024	$ 12.350.751,26	$ 2.346.642,74	$ 14.697.394,00	PAGADA
4		1/05/2024	31/05/2024	$ 12.350.751,26	$ 2.346.642,74	$ 14.697.394,00	PAGADA
5		1/06/2024	30/06/2024	$ 12.350.751,26	$ 2.346.642,74	$ 14.697.394,00	PAGADA
6		1/07/2024	31/07/2024	$ 12.350.751,26	$ 2.346.642,74	$ 14.697.394,00	PAGADA
7-A		1/08/2024	25/08/2024	$ 10.292.292,44	$ 1.955.535,56	$ 12.247.827,00	PAGADA
7-B, 8 y 9	ECOVIAS S.A.S	26/08/2024	31/10/2024	$ 41.063.139,50	$ 7.801.996,50	$ 48.865.136,00	PAGADA
9		1/11/2024	30/11/2024	$ 65.647.887,39	$ 12.473.098,61	$ 78.120.986,00	PAGADA
10		1/12/2024	31/12/2024	$ 60.387.422,32	$ 7.246.490,68	$ 67.633.913,00	EN REVISIÓN
TOTAL FACTURADO AL PRESENTE PERIODO				$ 189.049.368,07	$ 35.919.379,93	$ 292.602.660,00	
Total, Facturas Pagadas						$ 224.968.747,00	
Total, Pendientes por Pagar						$ 67.633.913,00	

5.10 OTROS COMPONENTES

5.10.1 Gestión ambiental

Para el presente se precisa que la interventoría viene realizando labores de revisión de documentación contractual, así como la revisión de actividades y documentación contractual inicial.

El informe del componente ambiental se encuentra anexo al numeral 2.C

5.10.2 Salud ocupacional y seguridad en el trabajo (SST)

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal, reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación y actas de reuniones.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

Adicionalmente se anexa el informe del componente SST anexo 2.D

5.10.3 Gestión social

El área social de la Interventoría realizó las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por la entidad ejecutora, en virtud de las obligaciones establecidas en el anexo técnico. Mediante:

- Recorridos
- Comités de seguimiento integral
- Comités de seguimiento social
- Verificación de documentación.
- Llamados de atención

- Bitácora social
- Lista de chequeo.

Se anexa el informe social de interventoría anexo 2.E

5.10.4 Estado del contrato

Estado del contrato N°. 485 de 2023. **En ejecución, cedido desde el 26 de agosto del año 2024.**

6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

Para el presente periodo, la interventoría realizo el seguimiento y control del contrato relacionado en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por el contratista

El presente documento corresponde a la versión V1, del informe mensual Nº. 11, en este informe se tomaron en consideración las observaciones realizadas por la supervisión del FDRS en los comités de obra.

Se realizó en conjunto con el FDRS, la revisión de documentación y cuantificación de cantidades en obra, lo anterior dado a la cesión del contrato del día 26 de agosto de 2024.

Se emitieron llamados de atención con respecto a la presentación de informes, actas parciales y seguimiento al cronograma de obra, por lo cual se emiten los llamados de atención correspondientes para que el contratista de obra tome las acciones correctivas que tenga a lugar para el mejoramiento de las anteriores actividades descritas.

7 CONCLUSIONES

- El contrato 485 de 2024, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, realizó actividades en Auditorio y equipamiento cultural de fundida de zapatas y muros, solado para cajas de aguas residuales, para la Portería, realizó actividades de relleno para tanque, construcción de zarpa para muros, en Almacén y archivo se realizaron actividades de construcción excavación para instalación de tanque anaeróbico, Construcción de muro prefabricado, de las actividades anteriormente descritas se tiene un avance general del 52,25% vs a un 71% de avance programado, para un total de 18,75% de atraso.

- Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2024, se realizaron comité de obra donde se indicó al contratista el atraso a los pendientes del contrato, así como también diversas solicitudes de la entrega del plan de contingencia las cuales no han sido cumplidas, adicionalmente se realizaron observaciones y precisiones tales como:
    - Caracterización de los materiales
    - Avance de obra
    - Coordinación de personal, maquinaria
    - Programación semanal de actividades por componente
    - Entrega del plan de inspección de ensayos.
    - Documentación de las canteras que están suministrando el material pétreo.
    - Entrega de los informes mensuales de cada componente.

- Se emitieron llamados de atención con respecto a la presentación de informes, actas parciales y seguimiento al cronograma de obra, por lo cual se emiten los llamados de atención correspondientes para que el contratista de obra tome las acciones correctivas que tenga a lugar para el mejoramiento de las anteriores actividades descritas.

8 RECOMENDACIONES

- Se sugiere al contratista, que realice la entrega de documentación de manera formal, que en las comunicaciones remitidas contengan un número de radicado para dar respuesta rápida, precisa y oportuna.
- Se realizaron aclaraciones en obra en cuanto al recibo de materiales en obra, así como también del uso de los implementos personales de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores dentro de la obra.

9 ANEXOS

ANEXO NO. 01
DOCUMENTACION CONTRATO 483

1.A PÓLIZAS ACTUALIZADAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101224761**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**09**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**10**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

BENEFICIARIOS: FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**05/10/2024**	**$464,000,000.00**	**$464,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**05/10/2024**	**$464,000,000.00**	**$464,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**05/10/2024**	**$464,000,000.00**	**$464,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. COP 483-2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 1 MES MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******76,273.00	$ *******3,000.00	$ ******15,062.00	$ ***********94,336.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$464,000,000.00	$464,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	NIT: 830.128.894-1

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******76,273.00	$ *******3,000.00	$ ******15,062.00	$ ************94,336.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136323876(3900)000000094336(96)20250205

REFERENCIA PAGO:

1100513632387-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	09	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**09**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**09**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	06/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	06/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	05/10/2027	$446,602,422.70	$446,602,422.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$1,339,807,268.10	
CALIDAD DEL SERVICIO	05/09/2024	05/09/2029	$446,602,422.70	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-483-2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 1 MES MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****475,723.00	$ *******8,000.00	$ ******91,907.00	$ **********575,630.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**09**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**09**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · GANA GANA · CA · COOPROGRESO

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****475,723.00	$ *******8,000.00	$ ******91,907.00	$ **********575,630.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136327435(3900)000000575630(96)20250205

REFERENCIA PAGO:

1100513632743-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	09	2024	06	02	2024	00:00	05	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	10	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	NIT: 830.128.894-1	CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	NIT: 899.999.061-9	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

BENEFICIARIO:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

BENEFICIARIOS: FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$520,000,000.00	$464,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$520,000,000.00	$464,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$520,000,000.00	$464,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN 400 SMMLV DECRETADOS PARA EL AÑO 2024 LO CUAL QUEDA EN $520.000.000.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ *******3,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ ******520,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	10	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

BENEFICIARIO:

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$520,000,000.00	$464,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$520,000,000.00	$464,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	05/10/2024	$520,000,000.00	$464,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	10	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	NIT: 830.128.894-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******5,000.00	$ *******3,000.00	$ *******1,520.00	$ **********9,520.00	$ ******520,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136587026(3900)000000009520(96)20251005

REFERENCIA PAGO:

1100513658702-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	10	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	10	2024	06	02	2024	00:00	05	09	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	NIT: 830.128.894-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	06/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	06/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	05/10/2027	$446,602,422.70	$446,602,422.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
CALIDAD DEL SERVICIO	05/10/2024	05/09/2029	$446,602,422.70	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA PREVISTA DE TERMINACION A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON FECHA DE 05 DE OCTUBRE DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**09**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gran Colombia · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	10	2024	06	02	2024	00:00	05	09	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	06/02/2025	$1,339,807,268.10	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	06/02/2025	$1,339,807,268.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	05/10/2027	$446,602,422.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,339,807,268.10	
CALIDAD DEL SERVICIO	05/10/2024	05/10/2029	$446,602,422.70	$446,602,422.70

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA PREVISTA DE TERMINACION A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON FECHA DE 05 DE OCTUBRE DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · GANA GANA · COOPDROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	10	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101224761**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

BENEFICIARIO:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

BENEFICIARIOS: FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**20/10/2024**	**$520,000,000.00**	**$520,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**20/10/2024**	**$520,000,000.00**	**$520,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**20/10/2024**	**$520,000,000.00**	**$520,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 15 DIAS MAS, HASTA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2024,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******42,739.00	$ *******3,000.00	$ *******8,690.00	$ ***********54,430.00	$ ******520,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

BENEFICIARIO:

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	20/10/2024	$520,000,000.00	$520,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	20/10/2024	$520,000,000.00	$520,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	20/10/2024	$520,000,000.00	$520,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	NIT: 830.128.894-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******42,739.00	$ *******3,000.00	$ *******8,690.00	$ **********54,430.00	$ ******520,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136605982(3900)000000054430(96)20250205

REFERENCIA PAGO:

1100513660598-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/10/2027	$446,602,422.70	$446,602,422.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
CALIDAD DEL SERVICIO	05/10/2024	05/10/2029	$446,602,422.70	$446,602,422.70

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No 2 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 15 DIAS MAS, HASTA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****218,039.00	$ *******8,000.00	$ ******42,947.00	$ ***********268,987.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****218,039.00	$ *******8,000.00	$ ******42,947.00	$ **********268,987.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136612445(3900)000000268987(96)20250205

REFERENCIA PAGO:

1100513661244-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de OCTUBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/02/2025	$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/10/2027	$446,602,422.70	$446,602,422.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,339,807,268.10	$1,339,807,268.10
CALIDAD DEL SERVICIO	20/10/2024	05/10/2029	$446,602,422.70	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA PREVISTA DE TERMINACION A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON FECHA DE 20 DE OCTUBRE DEL 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**05**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	10	2024	06	02	2024	00:00	05	10	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/02/2025	$1,339,807,268.10	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/02/2025	$1,339,807,268.10	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/10/2027	$446,602,422.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,339,807,268.10	
CALIDAD DEL SERVICIO	20/10/2024	20/10/2029	$446,602,422.70	$446,602,422.70

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN FECHA PREVISTA DE TERMINACION A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON FECHA DE 20 DE OCTUBRE DEL 2024

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · GANA GANA · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,912,626,649.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	10	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101224761**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**12**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

BENEFICIARIO:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

BENEFICIARIOS: FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ NIT: 899.999.061-9 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**20/12/2024**	**$520,000,000.00**	**$520,000,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**20/12/2024**	**$520,000,000.00**	**$520,000,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**06/02/2024**	**20/12/2024**	**$520,000,000.00**	**$520,000,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No 3 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023,SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION 2 MESES MAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR $1.098.099.396 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $5.564.123.623.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****173,808.00	$ *******3,000.00	$ ******33,593.00	$ **********210,401.00	$ ******520,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	11	2024	06	02	2024	00:00	20	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	20/12/2024	$520,000,000.00	$520,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	20/12/2024	$520,000,000.00	$520,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	06/02/2024	20/12/2024	$520,000,000.00	$520,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-40-101224761**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**12**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3753203

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****173,808.00	$ *******3,000.00	$ ******33,593.00	$ **********210,401.00	$ ******520,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136801050(3900)000000210401(96)20250205

REFERENCIA PAGO:

1100513680105-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101224761	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	11	2024	06	02	2024	00:00	20	12	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

BENEFICIARIO:

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101224761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2029	23:59	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/02/2025	$1,669,237,086.90	$1,339,807,268.10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/02/2025	$1,669,237,086.90	$1,339,807,268.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/10/2027	$556,412,362.30	$446,602,422.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,669,237,086.90	$1,339,807,268.10
CALIDAD DEL SERVICIO	20/10/2024	20/10/2029	$556,412,362.30	$446,602,422.70

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No 3 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023,SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION 2 MESES MAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR $1.098.099.396 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $5.564.123.623. ADICIONAL SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 2 MESES MAS POR TEMAS DE LIQUIDACION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,767,616.00	$ *******8,000.00	$ *****907,367.00	$ *********5,682,983.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,767,616.00	$ *******8,000.00	$ *****907,367.00	$ *********5,682,983.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136798103(3900)000005682983(96)20251107

REFERENCIA PAGO:

1100513679810-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 32 NRO. 25 B - 45		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 9, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	02	2024	00:00	20	12	2027	23:59	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/06/2025	$1,669,237,086.90	$1,669,237,086.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/06/2025	$1,669,237,086.90	$1,669,237,086.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/12/2027	$556,412,362.30	$556,412,362.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,669,237,086.90	$1,669,237,086.90
CALIDAD DEL SERVICIO	20/10/2024	20/10/2029	$556,412,362.30	$556,412,362.30

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No 3 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023,SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION 2 MESES MAS HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO POR $1.098.099.396 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $5.564.123.623. ADICIONAL SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 2 MESES MAS POR TEMAS DE LIQUIDACION.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,143,024.00	$ *******8,000.00	$ *****408,694.00	$ *********2,559,719.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,143,024.00	$ *******8,000.00	$ *****408,694.00	$ *********2,559,719.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005136798110(3900)000002559719(96)20250205

REFERENCIA PAGO:

1100513679811-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	11	2024	06	02	2024	00:00	20	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/06/2025	$1,669,237,086.90	$1,669,237,086.90
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/06/2025	$1,669,237,086.90	$1,669,237,086.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/12/2027	$556,412,362.30	$556,412,362.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,669,237,086.90	$1,669,237,086.90
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2024	20/10/2029	$556,412,362.30	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, Y SEGUN FECHA PREVISTA DE TERMINACION A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**10**	**2029**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gran Colombia · Credibogotá

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	11	2024	06	02	2024	00:00	20	10	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 11, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3753203

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, CUYO OBJETO ES APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/02/2024	20/06/2025	$1,669,237,086.90	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	06/02/2024	20/06/2025	$1,669,237,086.90	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/02/2024	20/12/2027	$556,412,362.30	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,669,237,086.90	
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2024	20/12/2029	$556,412,362.30	$556,412,362.30

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO DEL CONTRATO No. COP-483-2023, Y SEGUN FECHA PREVISTA DE TERMINACION A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE AJUSTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE DEL 2024

.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**ANTIGUO COUNTRY**	**21**	**21-44-101433050**	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	**11**	**2024**	**06**	**02**	**2024**	**00:00**	**20**	**12**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.	**NIT: 830.128.894-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 32 NRO. 25 B - 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3753203

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · COODROGAS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****6,120,535,985.30	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101433050	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	11	2024	06	02	2024	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.		**NIT: 830.128.894-1**
DIRECCIÓN: CR 32 NRO. 25 B - 45	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2443252

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	FONDO DE DESARROLLO RURAL DEL SUMAPAZ		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE BETANIA - LOCALIDAD DE S	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3753203

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101433050, anexo 12, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de NOVIEMBRE de 2024

21-44-101433050

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

1.B ACTA DE PRÓRROGA N° 4

PRORROGA No 4 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.014.225.583 de Bogotá, D.C, en su condición de Alcalde Local de Sumapaz, designación conferida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá mediante Decreto 190 del 13 de mayo de 2022 y en atención a acta de posesión 2016 del 18 de mayo de 2022, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL FONDO**, por una parte y por la otra, **GILDARDO CASTILLO SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **19.265.723**, quien actúa como Representante Legal de **GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S.**, sociedad identificada con NIT. 830.128.894-1, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA N° 4 al CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el día dieciocho (18) de diciembre de 2023, se suscribió el CONTRATO DE OBRA No.COP-483-2023, cuyo objeto es **"***APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".* **SEGUNDA:** Que el valor inicial del contrato asciende a la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE ($4.466.024.227). **TERCERA**: Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó en SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el día seis (06) de febrero de 2024 hasta el cinco (05) de septiembre de 2024. **CUARTA:** Que el seis (06) de febrero de 2024 fue necesario modificar el numeral 8.2 del Anexo Técnico del CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023. **QUINTA:** Que el cinco (05) de septiembre de 2024 el CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 fue prorrogado en un término de UN (01) MES contado a partir del seis (06) de septiembre de 2024 hasta el cinco (05) de octubre de 2024. **SEXTA:** Que el cuatro (04) de octubre se incluyeron ítems no previstos y se amplió el plazo del contrato en quince (15) días, contados a partir del seis (06) al veinte (20) de octubre de 2024. **SÉPTIMA:** Que el diecisiete (17) de octubre de 2024 SE ADICIONO al CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, la suma de MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.098.099.396,00) y se PRORROGO en DOS (02) MESES, contado a partir del seis veintiuno (21) al veinte (20) de diciembre de 2024. **OCTAVA:** Que dieciséis (16) de diciembre de 2024, el contratista GESTION RURAL URBANA S.A.S., solicitó deprecar mediante oficio con radicado GRU-SUMAPAZ-483-23-097-24 prórroga No 4 al contrato COP-483-2023, con Aval de la interventoría ECOVÍAS S.A.S. a través de oficio 210-1-071 del dieciséis (16) de diciembre de 2024 y solicitud de modificación contractual de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2024. Argumentos plasmados en los siguientes términos:

"JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- *Demolición de Rocas existentes*

Para lograr un proceso lógico constructivo del proyecto, se ha hecho necesario establecer actividades no previstas, las cuales se requieren para que las obras que se están haciendo cumplan con las especificaciones técnicas de diseño y de resistencia y con las características generales de los diseños entregados por el consultor, como lo indica el objeto contractual.

Estas actividades han sido justificadas y fijadas mediante acta en el modificatorio No. 3 (Prórroga No. 2) , dentro de estas actividades se encontraba el NP 01 DEMOLICIÓN DE ROCA EXISTENTE EN TERRENO NATURAL USANDO AGENTE DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO, INCLUYE CEMENTO EXPANSIVO, MARTILLO DEMOLEDOR CON BROCA Y RETIRO

PRORROGA No 4 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

A SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD DENTRO DE LA OBRA , puesto que, en gran parte del área donde se van a ubicar tanto la portería como el auditorio, se encuentran estos materiales localizados donde se debe hacer las excavaciones para ubicar las estructuras de cimentación de las dos edificaciones. Con el fin de poder ubicar y ejecutar las labores de cimentación, se retiraron estos bloques para poder llegar a las cotas de nivelación, compactación y fundación, tanto de zapatas como de vigas.

Sin embargo, por la configuración geométrica de las mismas, el gran tamaño que presentaba y la dureza, fue necesario ajustar el procedimiento y manejar volúmenes de impacto y fisuración de la roca menores, para lograr fracturarla de manera controlada y darle un adecuado manejo

Teniendo en cuenta lo anterior, los tiempos de desarrollo de esta actividad fueron del orden de 15 días más de lo contemplado inicialmente, al ser esta actividad una predecesora fundamental para poder proceder con la construcción de la cimentación del Equipamiento Cultural y la portería, se vio afectada la ruta crítica del proyecto, al no poder proceder con la construcción de la estructura (zapatas, vigas de cimentación, muros, columnas y vigas).

- ***Inconvenientes con el proveedor estructura Cubierta***

Para la Unidad Estructural No. 5 Equipamiento Cultural se consideró en los diseños estructurales la construcción de una cubierta soporta mediante perfiles metálicos los cuales conformaban una especie de cercha como sistema principal de resistencia ante las cargas de la misma.

Para el suministro de estos elementos se manejó como proveedor a la empresa G & J, a quienes se les encomendó la fabricación de estos elementos y se programó una fecha de entrega de los mismos, sin embargo, se identificaron unas diferencias entre las dimensiones de estos elementos entre los planos estructurales vs los arquitectónicos, por tal motivo fue necesario tomarse el tiempo de corroborar con el consultor la dimensión definitiva, mientras esto ocurría la empresa sacó de su stock estos elementos y solicito un tiempo adicional para la entrega del mismo.

Este reproceso represento un tiempo adicional de alrededor 12 días para por contar con estos elementos puestos en obra y poder proceder con la instalación de los mismos, es importante mencionar que este atraso en esta actividad afecta de manera directa todos los componentes de obra que tiene como predecesora esta actividad, como son la instalación de techos y demás elementos apoyados sobre la estructura metálica."

4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Después de realizada la verificación detallada del documento presentado por el Contratista de obra GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S., ECOVIAS S.A.S como Interventoría del contrato COP-483-2023 enuncia en el oficio recibido con número de radicado interno N°210-1-071 del 16 de diciembre de 2024 las siguientes consideraciones:

"En concordancia con lo relacionado en el presente comunicado, muy respetuosamente se avala y se recomienda al Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, aprobar una prórroga de un (1) mes y once (11) días, al contrato de obra COP-483-2023, teniendo en cuenta las causales descritas en el presente comunicado, y el tiempo que se requirió para poder terminar las actividades que generan atrasos en la ejecución del proyecto, se salen del contesto del contrato, la prórroga solicitada no genera costos a la entidad."

NOVENA. Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos

PRORROGA No 4 AL CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(...) evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación",* entre otros. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: "*La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."* **DÉCIMA:** Que, en el mismo sentido, el inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: *"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*." **DÉCIMA PRIMERA**: Que el CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 se encuentra vigente. **DÉCIMA SEGUNDA**: Que, por lo anterior las partes acuerdan suscribir la PRORROGA No 4 al CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. CLÁUSULA SEGUNDA.** PRORROGAR el CONTRATO DE OBRA No. COP-483-2023 en UN (01) MES Y ONCE (11) DIAS, contado a partir del veintiuno (21) de diciembre de 2024 al treinta y uno (31) de enero de 2025. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás estipulaciones del contrato que no se modifican con el presente documento permanecen tal y como fueron pactadas. **CLÁUSULA CUARTA**: La presente Prorroga No 4 se perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II y su respectiva publicación. **CLÁUSULA QUINTA**: El contratista deberá ampliar las garantías del CONTRATO DE OBRA No COP-483-2024, conforme lo establece el Clausulado complementario. **CLÁUSULA SEXTA:** Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA PÚBLICA Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Proyectó: Carolina Girón Cuervo - Abogada de apoyo FDRS
Revisó y aprobó: Jair Marcel Mahecha Garzón – Profesional de apoyo Despacho FDRS

1.C BITÁCORA DE OBRA

Domingo 1 de diciembre

Personal de obra: 1 residente de Obra, 1 Maestro 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 soldador.

Maquinaria y equipo: 1 MEZCLADORA, EQUITO DE SOLDADURA, VIBRADOR DE CONCRETO, 1 HERRAMIENTA MENOR

ESTADO DEL TIEMPO SOLEADO

ACTIVIDADES: EQUIPAMIENTO CULTURAL, ARMADO DE CERCHA METÁLICA.

A.T. ECOBIAS SAS

GN SAS

LUNES 2 DE DICIEMBRE

PERSONAL DE OBRA: 11 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE OBRA, 1 PROFESIONAL SST Y AMBIENTAL, 2 MAESTROS 8 OFICIALES, 11 AYUDANTES, 1 SOLDADOR

MAQUINARÍA Y EQUIPO: 1 MEZCLADORA, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, FORMALETA METÁLICA, HERRAMIENTA MENOR

ESTADO DEL CLIMA SECO

PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 RESIDENTE TÉCNICO.

ACTIVIDADES: ARMADO DE ACERO Y FORMALETA PARA VIGAS AÉREAS Y PLACA ENTRE EJES A-B 4-6 EN PORTERÍA, ESTUCO, PINTURA EN MUROS INTERIORES, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN PERFILES METÁLICOS EN ZONA DE ALMACEN, ARCHIVO, Y AUDITORIO, CONSTRUCCIÓN DE MURO 7-7 ARMADO DE ACERO Y FORMALETA, CONSTRUCCION DE CERCHAS METÁLICAS.

A.T. ECOBIAS SAS

GN SAS

Martes 3 de Diciembre

Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestros 8 Oficiales, 11 Ayudantes, 1 Soldador Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, 1 Equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta Metalica, Herramienta menor. Estado del clima: Seco

Personal de Interventoria: 1 Residente técnico

Actividades: Fundida Zarpa muro 7-7 entre ejes 4'en A'-D
Pintura en muros Archivo, Pintura en estructura metalica en Almacen Anticorrosivo, mamposteria en Auditorio, Conformacion de Estructura metalica Cubierta auditorio.

Miercoles 4 de Diciembre
Personal de Obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestros de obra, 8 oficiales, 11 Ayudantes, 1 Soldador.
Maquinaria y Equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica, herramienta menor, Estado del Clima: Seco.
Personal interventoria: 1 Residente técnica
Actividades: fundida Sobre piso de 3000 PSI en Zona de Archivo, Se inicia Parte electrica, en Zona de almacen, Se realiza Pintura en Vinilo en Areas internas de muros en Bodega y estuco en Area de Archivo, Pintura estructura metalica Area de Archivo Anticorrosivo, fundida placa Elevada +4.60 de tanque elevado Porteria. Conformacion de Estructura metalica Cubierta auditorio.

Jueves 5 de Diciembre
Personal de. Obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestro de obra, 8 Oficiales, 11 Ayudantes, 1 Soldador, Maquinaria y Equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica

Herramienta menor, estado del clima. Seco.
Personal interventoria, 1 Residente tecnico.
Actividades: Se continua con manposteria en Auditorios y Conformación de Dovelas en muros, fundida de muro 7.7 de 4000 psi entreejes 4 y ejes A'-D, se continua en pintura de muros internos de Archivo y Bodega, se continua parte electrica, se Continua con elaboración de estructura de Cobierta de Auditorio.

R.T. ECOANS SAS

GRUSAS

Viernes 6 de Diciembre
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestro de obra, 8 Oficiales, 11 Ayudantes, 1 soldador, maquinaria y equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de soldadura, 1 Vibrador de concreto, formaleta metalica.
Herramienta menor, Estado del Clima Seco.
Personal interventoria: 1 Residente tecnico.
Actividades: Se Continua con manposteria en Auditorio y Conformacion de Dovelas en muros, Se continua en pintura interna de muros en Archivo y Bodega, se continua parte electrica Se Continua elaboración de Estructura de Cobierta de Auditorio.

R.T. ECOANS SAS

GRUSAS

(Sabado 7 de Diciembre) Lunes 9 de Diciembre
Personal de Obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 8 Oficiales, 1 Profesional SST y Ambiental 2 maestros de obra, 11 Ayudantes, 1 Soldador, maquinaria y equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura

1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica, Herramienta menor, Estudio del Clima Seco.
Personal de Interventoria 1 Residente de obra tecnico
Actividades: Se Continua Con Conformación de Estructura metalica de Cubierta, se Continua Con manpostoria en Auditorio, se realiza Demolicion de Roca en muro B-B Eje 2-3 entre Eje D, se Continua pintura Archivo y Bodega, se continua con parte electrica en Areas de Bodega y Archivo, Ubicacion de luminarias, fundida de Vigas Aereas y placa de Porteria.

A. TECOBIAS SAS

Grupo SAS

martes 6 de Diciembre.
Personal de Obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestros 8 oficiales, 8 Ayudantes, 1 Soldador
maquinaria y equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica, Herramienta menor.
Personal interventoria: 1 Residente tecnico,
Actividades: Se continua con Conformacion de Estructura metalica para Cubierta auditorio, Se Continua parte Electrica, se realiza afinado de estructura de Concreto de Almacen, pintura area Almacen en muros Internos, Relleno de Recebo y Compactacion en Area de Cocina y Bodega en Auditorio.

A. TECOBIAS SAS.

Grupo SAS

Miercoles 11 de Diciembre
Personal de Obra. 1 Residente de Obra, 1 inspector de Obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestros, 8 oficiales, 8 Ayudantes, 1 soldador.
maquinaria y Equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica Herramienta menor.
Actividad: Se Continua con Conformacion de Estructura metalica para Cubierta de Auditorio se Continuan parte electrica y Cableado, se realiza afinado de estructura Concreto en Almacen, fundida de Antepecho de muro 1A eje 4 entre (A-B). B-C, detonacion para demolicion de Roca en muro 8.8 Eje 2.3 entre Eje D.
Topografia Para (Replanteos) Replanteo de cajas y niveles de cotas para tuberias de Cajas.

A.T COMMS SAS

Gru SAS

Jueves 12 de Diciembre
Personal de obra: 1 Residente de Obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 2 maestros 8 oficiales, 8 Ayudantes, 1 soldador.
maquinaria y equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador de concreto, formaleta metalica Herramienta menor.
Personal interventoria: 1 Residente tecnico.
Actividades: no se realizan trabajos por parte de los trabajadores de obra por falta de pago. Estructura metalica de Cubierta Auditorio se Continuan trabajos, Se Continua con trabajos electricos, parte de pintura en Almacen se Continua

A.T COMMS SAS

Gru SAS

Viernes 13 de Diciembre.
Personal de obra: 1 Residente de Obra, 1 inspector de Obra, 1 profesional SST y Ambiental, 1 maestro de Obra, 7 oficiales, 5 ayudantes 1 Soldador.
Personal Interventoria: 1 Residente tecnico.
Maquinaria Equipo: 1 mezcladora 1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica, Herramienta menor.
Actividades: Se Continua con Conformación de Estructura metalica Cubierta, se Continua parte Electrica en Almacen, pintura en muros de Almacen.

A.T. ECOVIAS SAS

Gru SST J

Sabado 14 de diciembre
Personal de obra: 1 Residente de obra 1 inspector de Obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 1 maestro de obra, (2 maestro) 5 oficiales, 6 ayudantes 1 soldador
Personal de Interventoria: 1 Residente tecnico
Maquinaria Equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica, Herramienta menor.
Actividades: fundida de Vigas Aereas portica entre ejes 3-4 y A-B,
Hierros de Zarpa muro 7-7 fundida de Zarpa 7-7 eje 4 entre A'-D,
Estructura metalica de Area de Cubierta Auditorio

A.T. ECOVIAS SAS

Gru SST J

Domingo 15 de Diciembre.
Personal de obra: 1 Residente de Obra, 1 inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental. 1 maestro de Obra, 5 oficiales, 6 Ayudantes, 1 Soldador.
Personal de Interventoria: 1 Residente técnico/ maquinaria y equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de soldadura, 1 Vibrador de concreto, 1 formaleta metalica, Herramienta menor.
Actividades: Fundida Armado de Hierros muro 7-7 Eje A' entre A' y D, Conformación de Estructura de metalica Cubierta Auditorio.

AT. ECOINS SAS

GRUSAS

Lunes 16 de Diciembre.
Personal de obra: 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra 1 Profesional SST y Ambiental 1 maestro de obra, 5 oficiales, 5 Ayudantes 1 soldador
Personal de interventoria: 1 Residente técnico. maquinaria y equipo: 1 mezcladora, 1 equipo de soldadura, 1 Vibrador de concreto, formaleta metalica, Herramienta menor
Actividades: Se continua Conformacion de Estructura metalica de cubierta Auditorio. se continua parte Electrica, Armado de Hierros en muro 7-7 en Auditorio eje A - entre A' - D. fundida de Anden Lateral en Archivo.

AT ECOINS SAS

GRU S.A.S

martes 19 de Diciembre.
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Profesional SST y Ambiental, 1 maestro de obra, 7 oficiales, 5 Ayudantes 1 soldador,
Personal Interventoria: 1 Residente tecnico
Maquinaria y equipo: 1 mezcladora de Concreto, 1 equipo de soldadura, 1 Vibrador de Concreto, formaleta metalica, Herramienta menor.
Actividades: Se Realizan formaletas de muro para fundida de 77 muro en eje 4' entre Eje A'-D. se continua en Conformación de estructura metalica para Cubierta Auditorio.
Tiempo: Lluvia 12:57 Pm.
Se continua Con Resane estructura en concreto de Area de Almacen.

A.T ECOVIAS SAS

Gru SAS

Viernes 18 de Diciembre.
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra 1 Profesional SST y Ambiental, 1 maestro de Obra, 7 oficiales, 5 Ayudantes, 1 soldador.
Personal Interventoria: 1 Residente tecnico
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora de Concreto, 1 Equipo de Soldadura, 1 Vibrador de Concreto Formaleta metalica, Herramienta menor
Actividades. Se Continua con Estructura de Cubierta Auditorio, fundida Muro 7-7 de Eje 4 del eje A' a D, Se realiza descimbre de fundida de Almacen
Tiempo SECO.

A.T ECOVIAS SAS

Gru SAS

Jueves 19 de Diciembre:
Personal de Obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra
1 Profesional SST y Ambiental, 1 maestro de Obra,
7 oficiales, 5 Ayudantes, 1 Soldador.
Personal Interventoria: 1 Residente tecnico.
Maquinaria y equipo: 1 mezcladora de Concreto,
1 equipo de Soldadura, 1 Vibrador Para Concreto,
formaleta metalica, Herramienta menor.
Actividades: Se Continua con Conformacion de Estructura
metalica de Cubierta Auditorio, fundida de Anden,
de Parte izquierda en Almacen Concreto 4000 psi
Se Prepara Para fundida dia viernes 20 de diciembre
en Cocina y Deposito en Auditorio, se Continua en
Pintura fachada en Almacen y Archivo.
Se realiza Comité 39.

A.T ECOLIASSAS

GRUSAS

Viernes 20 de Diciembre:
Personal de Obra: 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra
1 profesional SST y ambiental, 1 maestro de Obra,
7 oficiales, 5 Ayudantes, 1 Soldador.
Personal interventoria 1 Residente tecnico.
Maquinaria y equipo: 1 Vesada obra de Concreto,
formaleta metalica, Herramienta Menor.
Actividades: Se Continua Conformacion de
Estructura metalica de Cubierta Auditorio, fundida
Placa contrapiso Cocina y Deposito, eje 3,4 entre
eje A y B, 4000 psi, pintura Zona Almacen
Muros externos.

A.T ECOLIASSAS

GRUSAS

Sabado 21 de Diciembre
Personal de Obra 1 Maestro, 1 oficial, 1 soldador 2 ayudantes. ESTADO DEL TIEMPO SECO
Maquinaria y Equipo: Mezcladora de concreto, Vibrador de concreto, Formaleta Metálica, herramienta menor, equipo de Soldadura
Actividades: Construcción de cercha metálica en auditorio.

22, 23, 24 y 25 Diciembre
No se realizaron actividades de Obra.

Jueves 26 de Diciembre.
Personal de Obra: 1 Inspector de Obra, 1 Maestro en carpintería. ESTADO DEL TIEMPO: SECO
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico.
Maquinaria equipo, 1 Mezcladora de Concreto, 1 Vibrador de Concreto, Formaleta Metálica, herramienta menor, equipo de soldadura.
Actividades: Construcción de cercha Metálica en auditorio.

Viernes 27 de Diciembre
Personal Contratista: 1 Inspector de Obra, 1 Maestro, 1 Oficial, 1 soldador, 1 ayudante. ESTADO DEL TIEMPO: SECO
Personal Interventoria: 1 Residente técnico
Actividades: Construcción de Cercha Metálica en auditorio.

Sabado 28 de Diciembre - 2024
Personal: 1 Inspector de Obra, 1 maestro, 1 Oficial, 1 soldador, 1 ayudante de Estructura Metalica - cubierta, Se trabajo realizando Cortes bajo placa ya que no ha parado de llover en horas de la mañana llovizmas Fuertes de 7:00 am a 10:30 am

Personal Interventoría / Residente Técnico
ACTIVIDADES: AUDITORIO: Se realiza construcción de cercha con estructura Metálica.

A.T Ecovias SAS.

Inspector de obra GIO SAS
Rolando Rodríguez.

29 Domingo de Diciembre
Personal Contratista: 1 Maestro, 1 Soldador 1 Oficial, 1 Ayudante Fierro; sacó
Personal Interventoría 1 Residente Técnico
Maquinaria y Equipo: 1 Mezcladora, 1 Vibrador de Concreto, Formaleta Metálica
Actividades Equipamiento Cultural
Construcción de Cercha estructura Metálica

GIO SAS

A.T ECOVIAS SAS

Lunes 30 de Diciembre
Personal Contratista; 1 Maestro, 1 soldador 1 Oficial, 1 Ayudante.
Personal Interventoría: 1 Residente Técnico
Maquinaria y equipo: 1 Mezcladora, 1 Vibrador de concreto, formaleta Metálica
Actividades; equipamiento cultural
Construcción de cercha estructura Metálica

A.T Ecovias SAS

GIO SAS

ANEXO NO. 02 DOCUMENTACION CONTRATO INTERVENTORÍA 485

2.A PÓLIZAS ACTUALIZADAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234108	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	26	08	2024	00:00	30	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ECOVIAS S.A.S.		NIT: 890.104.625-1
DIRECCIÓN: CR 45 NRO. 85 - 50	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 6053761113

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ		NIT: 899.999.001-6
DIRECCIÓN: PARCELA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3649400

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU110, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO CIN-495-2023 Y CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURIDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO (ITO) OBJETO ES ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA VEREDA ELADIO CHAVES EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCO-596-2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2024	30/05/2025	$49,642,375.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/08/2024	31/01/2028	$24,721,187.90	
CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2024	30/12/2029	$148,327,127.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NO.04 SE PRORROGA LA VIGENCIA QUEDANDO COMO NUEVO PLAZO EL 31 DE ENERO DE 2029

LAS DEMAS CLAUSULAS Y CONDICIONES DEL MENCIONADO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,657.00	$ ******8,000.00	$ ******5,444.00	$ **********34,102.00	$ *******222,490,691.10	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	996295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-69/74 - TELEFONO: 2180983 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234108	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	26	08	2024	00:00	20	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ECOVIAS S.A.S.		NIT: 890.104.625-1
DIRECCIÓN: CR 45 NRO. 85 - 50	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELEFONO:** 6053761115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: PARCELA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3649400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 98-66/74 - TELEFONO: 2189903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101234108, anexo 9, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2024

11-44-101234108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234188	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	26	08	2024	00:00	30	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ECOVIAS S.A.S.		NIT. 830.104.625-1
DIRECCIÓN: CR 45 NRO. 85 - 50	CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO	TELÉFONO: 6053761115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ		NIT. 900.355.961-8
DIRECCIÓN: PARCELA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3649400
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO CIO-485-2024 Y CESION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIO-485-2024 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2024, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES ADECUACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA VEREDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCA-374-2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

NOMBRE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2024	30/05/2025	$49,442,375.80	$49,442,375.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/08/2024	31/01/2028	$24,721,187.90	$24,721,187.90
CALIDAD DEL SERVICIO	31/01/2025	31/01/2029	$148,327,127.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DESDE PROPUESTA BOLSA DE GARANTIA LA VIGENCIA QUEDARIAN COMO NUEVO PLAZO EL 31 DE ENERO DE 2029

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ ******222,490,691.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180963 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ossio - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101234108	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	12	2024	26	08	2024	00:00	26	12	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ECOVIAS S.A.S.			NIT: 890.104.625-1
DIRECCIÓN: CR 45 NRO. 85 - 50	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	6053761115

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ			NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: PARCELA DE LA CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE BETANIA	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3649400

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-69/74 - TELEFONO: 2180983 - BOGOTA, D.C.

11-44-101234108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101234108, anexo 10, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2024

11-44-101234108

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

2.B ACTA DE PRÓRROGA N°4

PRORROGA No 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.014.225.583 de Bogotá, D.C, en su condición de Alcalde Local de Sumapaz, designación conferida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá mediante Decreto 190 del 13 de mayo de 2022 y en atención a acta de posesión 2016 del 18 de mayo de 2022, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL FONDO**, por una parte y por la otra, **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla , quien actúa como Representante Legal de **ECOVIAS S.A.S**, sociedad identificada con NIT. 890.104.625-1, quien se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA No 4 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el día diecinueve (19) de diciembre de 2023, se suscribió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN- 485-2023, cuyo objeto es **"***REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"***SEGUNDA:** Que el valor inicial del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($342.939.186). **TERCERA**: Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó en SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual se surtió el día seis (06) de febrero de 2024 hasta el cinco (05) de septiembre de 2024. **CUARTA:** Que el veintiséis (26) de agosto de 2024, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S. con NIT 901.432.414-8 cedió el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 a ECOVIAS S.A.S. con NIT 890.104.625-1. **QUINTA:** Que el cinco (05) de septiembre de 2024 el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 fue prorrogado en un término de UN (01) MES contados a partir del seis (06) de septiembre de 2024 hasta el cinco (05) de octubre de 2024. **SEXTA:** Que el día cuatro (04) de octubre de 2024 fue necesario prorrogar nuevamente el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 por el término de QUINCE (15) DIAS, contados a partir del seis (06) al veinte (20) de octubre de 2024.**SÉPTIMA:** Que el diecisiete (17) de octubre de 2024, el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN- 485-2023 fue prorrogado en un término de DOS (02) MESES contados a partir del seis (06) de octubre de 2024 hasta el cinco (05) de diciembre de 2024 y adicionado en la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TE ($ 151.484.572), para un valor toral del contrato de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 494.423.758). **OCTAVA:** Que el trece (13) de noviembre de 2024, fue necesario modificar el numeral 2.2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA de la consideración 6 y la Cláusula Sexta – ECUACION CONTRACTUAL, de la CESIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-485-2023. **NOVENA:** Que en atención a la solicitud de modificación contractual de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2024, suscrito por el Apoyo a la Supervisión del contrato, respaldado mediante oficio 210-1-072 de fecha 17 de diciembre de 2024, suscrito por el contratista ECOVIAS S.A.S.; mediante la cual depreca gestionar el PRORROGA No 4 del contrato, en los siguientes términos:

"1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El contratista de obra GRU, Gestión Rural Y Urbana S.A.S., mediante el comunicado GRU SUMAPAZ-483-23-097-24, del 16 de diciembre de 2024, solicitó Prórroga N° 4 al contrato de obra COP-483-2023, y ésta fue avalada por interventoría mediante el comunicado 210-1-071, con fecha del 16 de diciembre de 2024). Con ello, se pretende continuar realizando el acompañamiento a las actividades de obra, según contempla el contrato de Interventoría, como se relaciona a continuación

PRORROGA No 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.

"CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-485-2023 SECOP II (...)

CLÁUSULA PRIMERA. -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

(...)

B-ESPECIFICAS:

(...) 8. Hacer, permanente seguimiento y supervisión de los trabajos de obra realizados en los puntos definidos a intervenir, haciendo uso del personal mínimo requerido con sus respectivas dedicaciones y según las solicitudes por parte del FDRS sin perjuicio de los requerimientos extra - ordinarios por necesidades del servicio, informando de ello al supervisor del contrato.". (...)

El anexo técnico contempla en la ETAPA 2- EJECUCIÓN:

"Es primordial que la INTERVENTORÍA realice una estricta vigilancia y control para que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. De igual forma, se deja constancia que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a implementar los ajustes que se requieran.

(...)

4. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Que el ordenador del gasto en cumplimiento de su deber legal solicitó concepto técnico al apoyo a la supervisión respecto de la procedencia de la modificación contractual, el cual indicó:

Después de realizada la verificación y explicación detallada del documento presentado por el Contratista de interventoría ECOVIAS S.A.S., en el cual manifiesta las diferentes situaciones que afectaron el normal desarrollo de la obra, el apoyo a la supervisión considera viable y aprueba la solicitud de prórroga No. 4 al contrato de Interventoría CIN-485-2023, conforme solicitud presentada bajo el oficio N° 210-1-072 del 19 de diciembre de 2024, por un término de un (1) mes y once (11) días a partir del 21 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, con el fin de continuar con el seguimiento y supervisión del contrato de obra COP-483-2023.(...)"

DÉCIMA. Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos

PRORROGA No 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y ECOVIAS S.A.S.

14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para *"(...) evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."* **DÉCIMA PRIMERA:** Que, en el mismo sentido, el inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: "*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración."* **DÉCIMA SEGUNDA**: Que el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 se encuentra vigente. **DÉCIMA TERCERA:** Que, por lo anterior las partes acuerdan suscribir la PRORROGA No. 4 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023, la cual se regirá por las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA.** PRORROGAR el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-485-2023 en un término de UN (01) MES Y NCE (11) DIAS, contados a partir del veintiuno (21) diciembre de 2024 al treinta y uno (31) de enero de 2025. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Las demás estipulaciones del contrato que no se modifican con el **presente** documento permanecen tal y como fueron pactadas. **CLÁUSULA TERCERA**: La presente PRORROGA No 4 se perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II y su respectiva publicación. **CLÁUSULA CUARTA**: El contratista deberá ampliar las garantías del CONTRATO DE INTERVENTORIA No CIN-485-2023, conforme lo estable el clausulado complementario. **CLÁUSULA QUINTA**: Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE INTERVENTORIA Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Proyectó: *Carolina Girón Cuervo - Abogada de apoyo FDRS*
Revisó y aprobó: *Jair Marcel Mahecha Garzón – Profesional de apoyo Despacho FDRS* Jair Mahecha Garzón

2.C INFORME AMBIENTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CIN-485-2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022.

ECOVIAS SAS

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 11

01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Versión 01
Bogotá, D.C. 7 de enero de 2025

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1978 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN




TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA N°. 11			
PERIODO:	01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
NUMERO DE REVISIÓN			1	1
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre:	Harry Jefferson López		
	Firma:			
	Fecha:	07/01/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado.		
	Firma:			
	Fecha:	07/01/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	08/01/2025		

TABLA CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN..... 5

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO..... 6

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS..... 6

3 OBJETIVOS. 7

3.1 OBJETIVO GENERAL..... 7
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 7

4 GESTIÓN AMBIENTAL. 7

4.1 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL. 7
4.1.1 Charlas y capacitaciones ambientales..... 7
4.1.2 Indicadores de seguimiento..... 9
4.1.3 Requerimientos legales..... 9
4.1.4 Señalización en obra..... 9
4.1.5 Manejo de excavaciones- RCD. 11
4.1.6 Manejo de residuos sólidos. 12
4.1.7 Control de contaminación atmosférica..... 13
4.1.8 Manejo de materiales de construcción. 14
4.1.9 Maquinaria y equipos..... 15
4.1.10 Manejo de desechos domésticos e industriales. 15
4.1.11 Manejo de vegetación..... 16
4.1.12 Manejo de campamentos e instalaciones. 17

5 CONCLUSIONES..... 18

Índice de tablas

Tabla 1. Relación de charlas ambientales en el período. 8
Tabla 2. Indicador de generación de residuos. 13
Tabla 3. Relación del material pétreo ingresado al proyecto. 14
Tabla 4. Relación de maquinaria en obra 15
Tabla 5. Relación de equipo en obra. 15
Tabla 6. Relación de individuos arbóreos. 16

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización general del proyecto. 6
Ilustración 2 Localización del proyecto 6

Índice de imágenes

Imagen 1. Personal del contratista recibiendo capacitación residuos Sólidos ... 8
Imagen 2. Personal del contratista recibiendo capacitación Aguas subterráneas y superficiales. 8
Imagen 3. Cerramiento perimetral con poli sombra obra. 9
Imagen 4. Cerramiento perimetral con poli sombra zona de portería 10
Imagen 5. Cerramiento perimetral con poli sombra almacén y archivo. 10
Imagen 6. Identificación Baños. 10
Imagen 7. Señalización ingreso a obra. 11
Imagen 8. Punto ecológico. 12
Imagen 9. Disposición de bolsas de cemento 12
Imagen 10. Material pétreo acopiado con protección de plástico equipameinto cultural. 13
Imagen 11. Material pétreo acopiado con protección de plástico porteria. 14
Imagen 12. Baño provisional 15
Imagen 13. Protección de árbol Cotoneaster Pannosus 16
Imagen 14. Protección de árbol Cotoneaster Pannosus 16
Imagen 15. Campamento de obra 17
Imagen 16. Campamento de obra 17

1 INTRODUCCIÓN.

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ” Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: “Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz” cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es “Construir 1 sede administrativa local”.

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, que comprende el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024.

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y veredas). UPR Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva Granada, Concepción, la Unión.

El sitio de intervención se ubica en la Casona Llano Grande, en la cuenca de Rio Blanco, Corregimiento de Betania (4°12'49.36"N - 74° 8'45.19"O) en la localidad No. 20 Sumapaz.




Ilustración 1. Localización general del proyecto.



Ilustración 2 Localización del proyecto

3 OBJETIVOS.

3.1 OBJETIVO GENERAL.

Presentar el informe mensual de seguimiento ambiental de interventoría, concerniente a la implementación de las medidas ambientales en el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022*"

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas ambientales por parte del contratista de obra en el proyecto.
- Establecer el nivel de cumplimiento de la aplicación del plan de manejo ambiental.
- Verificar que el contratista de obra suministre los soportes documentales en los informes mensuales.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental vigente.

4 GESTIÓN AMBIENTAL.

Como parte del seguimiento a la gestión ambiental que se debe aplicar al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II**, y de acuerdo al Anexo Técnico, se presenta el seguimiento a los programas de manejo ambiental y su desarrollo durante el período.

4.1 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL.

Las medidas de manejo ambiental a verificar son las siguientes:

4.1.1 Charlas y capacitaciones ambientales.

De acuerdo a la información reportada por el contratista de obra, se realizaron dos (2) charlas ambientales de 10 a 15 minutos, y una (1) capacitación que se detallan en la siguiente tabla.

Fecha	Tema	N° Trabajadores
05/12/2024	Charla: Contaminación visual	35
16/11/2024	Capacitación: Importancia del cubrimiento de materiales	37
20/11/2024	Charla: La Biodiversidad	30
TOTAL	**3**	

Tabla 1. Relación de charlas ambientales en el período.



Imagen 1. Personal del contratista recibiendo capacitación residuos Sólidos



Imagen 2. Personal del contratista recibiendo capacitación Aguas subterráneas y superficiales.

4.1.2 Indicadores de seguimiento

$$Capacitaciones\ \left(\frac{Capacitaciones\ ejecutadas}{Capacitaciones\ programadas}\right) * 100$$

$$Capacitaciones = \left(\frac{3}{3}\right) * 100 = 100\%$$

El promedio de trabajadores capacitados durante el período fue de 34.

4.1.3 <u>Requerimientos legales</u>.

Revisada la información contractual del proyecto, a la fecha no se ha requerido gestionar autorizaciones/permisos/licencia ambiental para el proyecto. Así mismo, no se han recibido requerimientos por parte de autoridades ambientales.

$$Permisos\ = \left(\frac{Permisos\ obtenidos}{permisos\ requeridos}\right) * 100$$

$$Permisos\ = \left(\frac{0}{0}\right) * 100 = \mathbf{100}\%$$

4.1.4 <u>Señalización en obra.</u>

Durante el período, el contratista de obra instaló cerramiento perimetral con polisombra en el área que comprende las actividades constructivas, medida que también sirve para el control de la dispersión del material particulado. También se cuenta con señalización preventiva en obra.



Imagen 3. Cerramiento perimetral con poli sombra obra.



Imagen 4. Cerramiento perimetral con poli sombra zona de portería



Imagen 5. Cerramiento perimetral con poli sombra almacén y archivo.



Imagen 6. Identificación Baños.



Imagen 7. Señalización ingreso a obra.

$$Señalización = \left(\frac{Señalización\ instalada}{Señalización\ requerida}\right) * 100$$

$$Señalización = \left(\frac{2}{2}\right) * 100 \quad = 100\%$$

4.1.5 Manejo de excavaciones- RCD.

Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la Resolución 1257 de 2021, no se hace necesario la inscripción como generador de RCD ante la autoridad ambiental competente, ya que el área a intervenir es mejor a los 2000m^2, ni la apertura de PIN ambiental por parte de la Secretaría Distrital de Ambiental (SDA).

Para el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2024, no se realizaron demoliciones en estructuras, ni excavaciones.

A continuación, se presenta el indicador de generación de RCD

$$RCD = \left(\frac{RCD\ Evacuación}{RCD\ Geberado}\right) * 100$$

$$RCD = \left(\frac{0}{0}\right) * 100 = 0$$

4.1.6 Manejo de residuos sólidos.

De acuerdo al reporte entrega por el contratista de obra, durante el período se continuó con el punto ecológico con las bolsas plásticas, las cantidades generadas fueron las siguientes.



Imagen 8. Punto ecológico.



Imagen 9. Disposición de bolsas de cemento

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.		
Tipo de residuo	**Cantidad Kg**	**Proveedor de recolección y disposición final**
No aprovechables	14	Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P
Aprovechables	5	Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P
Peligrosos (bolsas de cemento	107	ARGOS
Orgánicos Aprovechables	1	Compost-Huerta de Alcaldía
Total, generado	**127**	

Tabla 2. Indicador de generación de residuos.

4.1.7 Control de contaminación atmosférica.

Para el control de la contaminación atmosférica, se verificó que el contratista de obra, aplicara los controles necesarios para evitar la emisión de materila particulado, y superar los niveles de decibeles que puedan afectar al personal en obra. Para el control/amortiguar el ruido, el contratista entregó protectores auditivos. Se irriga/rocía agua en el frente de obra para el control de material particualdo, el agua que se utiliza para esta actividad es producto de la lluvia; también se realiza el cubrimeinto del material pétreo, y se tiene el perímetro demarcado con polisombra.



Imagen 10. Material pétreo acopiado con protección de plástico equipameinto cultural.



Imagen 11. Material pétreo acopiado con protección de plástico porteria.

4.1.8 Manejo de materiales de construcción.

A continuación, se presenta la relación del material pétreo ingresado al proyecto durante el período.

Tabla 3. Relación del material pétreo ingresado al proyecto.

FECHA	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	PROVEEDOR
04 de diciembre de 2024	Gravilla	14 m3	ACOPIO LEÓN
04 de diciembre de 2024	Arena de río	14 m3	ACOPIO LEÓN
05 de diciembre de 2024	Arena de río	14 m3	ACOPIO LEÓN
05 de diciembre de 2024	Arena de Peña	14 m3	ACOPIO LEÓN
09 de diciembre de 2024	Recebo B-200	14 m3	CONSTRITURAR S.A.S
10 de diciembre de 2024	Recebo B-200	14 m3	CONSTRITURAS S.A.S
10 de diciembre de 2024	Arena de río	14 m3	CONSTRITURAS S.A.S
10 de diciembre de 2024	Cemento	200 bultos	G&J Ferreteria
10 de diciembre de 2024	Recebo b:200	14 m3	CONSTRITURAS S.A.S

4.1.9 Maquinaria y equipos.

Para el presente período, se presenta la relación de maquinaria en obra por parte del contratista.

Tabla 4. Relación de maquinaria en obra

Maquinaria / Vehículo	Marca	Serie/Placa	Modelo	Ubicación.
Volqueta doble troque	INTERNATIONAL	STS852	2015	Betania
Volqueta doble troque	INTERNATIONAL	SZQ301	2012	Betania

Tabla 5. Relación de equipo en obra.

Equipos en obra	Cantidad
Mezcladoras	2
Pulidoras	4
Taladros	3
Canguros	2
Equipos de soldadura	2
Vibrador de concreto	2
Total	**15**

4.1.10 Manejo de desechos domésticos e industriales.

El contratista implemento un baño provisional, y con ello cumplir con la normatividad como se evidencia en el registro fotográfico del programa.



Imagen 12. Baño provisional

4.1.11 Manejo de vegetación.

Durante el período, no se gestionaron permisos/licencias/autorizaciones de aprovechamiento forestal ante las autoridades competentes. Del inventario de especies vegetales se tiene lo siguiente.

Tabla 6. Relación de individuos arbóreos.

Nombre del árbol	Cantidad
Cotoneaster Pannosus	5

Así mismo, el contratista ha protegido y a aislado los árboles identificados que se encuentran al interior del área a intervenir.



Imagen 13. Protección de árbol Cotoneaster Pannosus



Imagen 14. Protección de árbol Cotoneaster Pannosus

4.1.12 Manejo de campamentos e instalaciones.

El contratista de obra cuenta con un campamento, el cual es utilizado para actividades administrativas y de almacenamiento de herramientas y algunos materiales.



Imagen 15. Campamento de obra



Imagen 16. Campamento de obra

5 CONCLUSIONES.

- Para el presente período no se gestionaron permisos ambientales para el proyecto.

- No se presentaron derrames de sustancias químicas en el suelo, ni en zonas cercanas al proyecto.

- El control de las emisiones se realiza hasta el momento de manera adecuada, ya que no se tienen observaciones por las autoridades competentes, ni se tienen afectaciones al medio ambiente.

- Se dispusieron los residuos sólidos generados en obra, como no aprovechables y aprovechables, los cuales son recogidos por la empresa PROMOAMBIENTAL ESP

2.D INFORME SST

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”

ECOVIAS SAS



INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA
N° 11

DEL 01 al 31 DE DICIEMBRE - DE 2024

Versión 01
Bogotá, D.C. 05 de enero de 2025

LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°. 11			
PERIODO:	**01 al 31 de diciembre de 2024**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional SST	Nombre:	Jonathan Santos		
	Firma:			
	Fecha:	05/01/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
	Firma:			
	Fecha:	05/01/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
	Firma:			
	Fecha:	05/01/2025		

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 5
2 OBJETIVOS 8
2.1 Objetivo General 8
2.2 Objetivos específicos 8
3 CONTRATO DE OBRA COP Nº. 483 DEL 2023 GRU S.A.S. 9
3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA 9
3.2 Verificación de las actividades según SGSST y sus programas 9
3.2.1 Informe mensual SST del contratista GRU S.A.S. 10
3.2.2 Informes semanales 10
3.2.3 Personal 11
3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social 11
3.2.5 COPASST 11
3.2.6 Comité de convivencia Laboral 11
3.2.7 Inspecciones de Seguridad 11
3.2.8 Acciones Preventivas 14
3.2.9 Rotación de personal 14
3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo 14
3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos 14
3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias 15
3.2.13 Accidentalidad 15
3.3 Actividades de Seguridad Industrial 16
3.3.1 Manejo de Baños 16
3.3.2 Elementos de protección personal 16
3.3.3 Punto de hidratación 16
3.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros 17
3.3.5 Plan de acción 17
3.3.6 Manejo de campamentos y almacenes 17
3.3.7 Permisos de trabajo para actividades especificas 17
3.3.8 Registro de maquinaria del contratista 17
3.3.9 Investigación de accidentes 17
3.3.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista 18
4 CONTRATO INTERVENTORÍA COP- 485-2023 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024 19
4.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA. 19
4.2 Afiliación al sistema general de Seguridad Social 19
4.3 Capacitaciones, charlas e inducciones Interventoría 19
4.4 Verificación de actividades según SG-SST 20

4.5 Personal Interventoría 21
4.6 Cronograma de Capacitaciones 21
4.7 Accidentalidad 21
4.8 Elementos de Protección Personal (EPP) y Dotación 21
4.9 Comités de seguimiento 22
5 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA GRU S.A.S. 23
6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 24
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS INFORME SST 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Comités de obra, GRU S.A.S. 9
Tabla 2 Informes semanales de obra, GRU S.A.S. 10
Tabla 3 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S. 13
Tabla 4 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S. 14
Tabla 5 - % cumplimiento de capacitaciones programadas, GRU S.A.S. 14
Tabla 6 - % cumplimiento de cobertura en capacitaciones, GRU S.A.S. 15
Tabla 7 Maquinaria y Vehículos contratista GRU S.A.S. 17
Tabla 8 Personal Contrato COP 485 ECOVIAS S.A.S – Interventoría 21
Tabla 9 Comités de seguimiento de obra GRU S.A.S. 22

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Trabajadores realizando actividades de alturas, sin asegurarse 12
Ilustración 2 Plataforma sin señalización y trabajadores sin EPP 12
Ilustración 3 Señalización de seguridad en cuarto de sustancias quimicas 12
Ilustración 4 Plataforma peatonal en orden 13
Ilustración 5 Trabajadores a borde de placa sin protección contra caidas 13
Ilustración 6 Inspección de extintores en obra 15
Ilustración 7 Hidratación en obra 16

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS INFORME SST

Informes semanales GRU diciembre 2024
Base de datos personal GRU diciembre 2024
Planillas de seguridad social GRU, noviembre 2024
Relación personal vs planillas de seguridad social de interventoría
Comunicados emitidos por la interventoría

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ” Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: “Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz” cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es “Construir 1 sede administrativa local”, La Administración local requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz.

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”.

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2024, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ”

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos N° FDRS-CMA-372-2023, cuyo objeto es la “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA

HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”.

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S**, mediante la Resolución N°. 0149 del 18 de diciembre de 2023 por un valor inicial del contrato de $ 342.939.186 en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, presentó solicitud de cesión del contrato, bajo los argumentos que se relacionan a continuación:

“DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ cuyo objeto contractual es: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es "apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022” yo, VLADIMIR RIASCOS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.442.017 de Buenaventura, y actuando como Representante Legal de la Empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. con NIT: 901.432.414-8, solicito de manera respetuosa que sea autorizada la cesión del Contrato CIN 485 de 2023, a la Empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.6251, representada legalmente por LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del contrato mencionado y con lo cual se RENUNCIARÍA irrevocablemente a cualquier vínculo legal y económico con dicho contrato. La solicitud radicada se realiza en razón a inconvenientes personales de fuerza mayor que le impiden a la empresa continuar con dicho contrato. Cabe resaltar que la empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.625-1, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Entidad contratante. Ante la presente quedamos en espera de una pronta respuesta.”

En vista de lo anterior, para llevar a cabo y finalizar las actividades pendientes de manera oportuna, es necesario asegurar una vigilancia, control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las tareas del proyecto por parte del contratista de obra, así las cosas, es procedente la cesión del contrato de interventoría en el estado actual que se encuentra lo cual se podrá verificar en el informe de supervisión adjunto a la presente modificación contractual.

El presente contrato es objeto de cesión a **ECOVIAS S.A.S**, para lo cual el alcalde Local de Sumapaz avaló la idoneidad y experiencia del CESIONARIO, determinando que se encuentra en capacidad de cumplir y ejecutar las actividades del contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** de modo que se autoriza la cesión.

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Local.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente informe expone, la gestión en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo del PROYECTO ES “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022” sesionado a ECOVÍAS S.A.S, el 26 de agosto de 2024, en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista el presente informe que corresponde al periodo transcurrido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024, busca además, identificar de manera oportuna, hallazgos y/o inconvenientes asociados, haciendo seguimiento de las rutas críticas en el avance del contrato para dar una solución a cada situación que lo amerite para la Etapa de Construcción.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información del contrato de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de la obra ejecución y la gestión de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Seguimiento al contratista GRU S.A.S., sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.

- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

3 CONTRATO DE OBRA COP Nº. 483 DEL 2023 GRU S.A.S.

3.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, la Interventoría presenta un resumen de la supervisión a las actividades adelantadas por el contratista GRU S.A.S., en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la Etapa de Construcción, para el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2024, conforme a los compromisos contractuales.

3.2 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN SGSST Y SUS PROGRAMAS

Durante el presente periodo, el contratista realizó labores como:

• Armado de refuerzo con acero para muros y pantallas.
• Amarre con acero de muros y columnas
• Amarre con acero de estructura para conformación de columnas.
• Excavación manual y concreto de limpieza de zarpas y muro de contención.
• Rompimiento de rocas con cemento expansivo
• Fundida y encofrado de columnas
• Encofrado de muros y pantallas sobre refuerzo
• Desencofrado de columnas
• Relleno de material de excavación y conformación con minicargador
• Arreglo y reconformación de vía principal de acceso con minicargador
• Reconformación y nivelación de auditorio con retroexcavadora de orugas y vibro compactador.

Tabla 1 Comités de obra, GRU S.A.S.

COMITÉS DE OBRA DICIEMBRE 2024		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
37	05 de diciembre de 2024	En recorrido de obra se observa varias zonas sin señalización de seguridad entre estos está: - Varillas de empalme en muros salientes - Acero regado en obra - Seguros de formaletas regadas - Pasos peatonales en tramos sin señalización - Punto hidratación utilizado con alambre y pedazos de varillas y sin agua - Persiste el uso de mezcladora sin guarda de seguridad - Cajas de aguas sin señalizar - Se evidencia uso de pulidora sin guarda de seguridad - Aún no se ha recibido el informe SST de noviembre 2024 - Se observa personal con sus EPP y EPCC en orden

COMITÉS DE OBRA DICIEMBRE 2024		
No. DE COMITÉ	**FECHA**	**TEMA**
38	12 de diciembre de 2024	En comité se realiza observaciones de informe SST noviembre 2024 Página 46 en acciones y hallazgos se dice que no hubo hallazgos ni acciones, pero lo que dice es distinto. ¿Porque se sigue presentando un porcentaje bajo en capacitaciones? Anexos: Formato de capacitación, sin firma del capacitador: Página 67, 236, 241, 242, 261 Formato de notificación de riesgos, sin firma del capacitador: Págin278, Página 71 y 73: en el acta de reunión del COPASST y Comité de Convivencia Laboral, no se evidencia representante de parte del empleador.
39	19 de diciembre de 2024	Se realiza la observación al profesional SST sobre la subsanación de observaciones que realizó el FDRS y la interventoría en los informes de septiembre y octubre. Se recalcó las observaciones al informe SST del mes de noviembre 2024, el cual se recibió en primera versión el 06 de diciembre, la subsanación se recibe el 16 de diciembre de 2024 al cual se le observa en mesa de trabajo del 17 de diciembre de 2024 la corrección de la información de las planillas de seguridad social. En comité integral se le comunica al contratista GRU, teniendo en cuenta la fecha, hoy 19 de diciembre de 2024, se deberán adjuntar las planillas del mes de noviembre de 2024, ya que las que se había adjuntado eran las de octubre. Se recalca promover el uso de EPP, en los trabajadores, ya que se observa que algunos no los están usando.
40	27 de diciembre de 2024	Se reitera el envío del informe SST del mes de noviembre, con las observaciones subsanadas.

3.2.1 Informe mensual SST del contratista GRU S.A.S.

Durante el presente periodo el contratista GRU S.A.S., envía informe SST, por WeTransfer el día 31 de diciembre de 2024, se emitirá comunicado una vez se haya revisado si cumple según requerimientos.

3.2.2 Informes semanales

Durante el presente periodo el contratista, presentó solo un informe semanal correspondientes al periodo correspondiente de diciembre de 2024, se realizará el comunicado solicitando los demás informes.

Tabla 2 Informes semanales de obra, GRU S.A.S.

INFORMES SEMANALES - DICIEMBRE 2024			
No. DE INFORME	**FECHA 1ra ENTREGA**	**FECHA 2da ENTREGA**	**SEMANA**
32	09 de diciembre de 2024		Del 02 al 08 de noviembre de 2024.
33			No hubo entrega de informe semanal
34			No hubo entrega de informe semanal
35			No hubo entrega de informe semanal

3.2.3 Personal

Durante el presente periodo el contratista GRU, reportó 48 trabajadores, esta información debe ir en el informe del periodo correspondiente. se adjunta como documento complementario “Base de datos personal GRU noviembre 2024”

3.2.4 Aportes al Sistema de Seguridad Social

Durante el presente periodo el contratista GRU, presentó las planillas de Seguridad Social, correspondientes al mes de noviembre, teniendo en cuenta que las planillas de diciembre aún no se cumple la fecha de pago.

Se solicitará en el transcurso del mes de enero de 2025 las planillas correspondientes al mes de diciembre de 2024.

3.2.5 COPASST

Durante el presente periodo el contratista, presenta acta de reunión del COPASST, la cual va adjunta con el respectivo informe.

3.2.6 Comité de convivencia Laboral

Durante el presente periodo el contratista, no presenta acta de reunión del Comité de Convivencia Laboral, ya que esta se presenta cada 3 meses y la última fue presentada en noviembre de 2024.

3.2.7 Inspecciones de Seguridad

Durante el presente periodo el contratista, presentó indicadores de inspecciones, las cuales van acopladas al informe del periodo reportado.
En recorrido, la interventoría realiza observaciones de seguridad.

Ilustración 1 Trabajadores realizando actividades de alturas, sin asegurarse



Ilustración 2 Plataforma sin señalización y trabajadores sin EPP



Ilustración 3 Señalización de seguridad en cuarto de sustancias quimicas



Ilustración 4 Plataforma peatonal en orden



Ilustración 5 Trabajadores a borde de placa sin protección contra caidas



Tabla 3 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S.

% Cobertura Inspecciones	$\frac{No.\ de\ \text{inspecciones realizadas}\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ \text{inspecciones programadas}\ en\ el\ periodo} \times 100$	100%

$$\frac{11}{11} x\ 100 = 100\ \%$$

3.2.8 Acciones Preventivas

Durante el presente periodo el contratista, presenta información acerca de acciones preventivas SST, las cuales van descritas en el informe SST del periodo reportado.

3.2.9 Rotación de personal

Durante el presente periodo el contratista GRU, entrega base de datos de personal, donde se describe la rotación durante el periodo.

3.2.10 Medicina Preventiva y del Trabajo

Durante el presente periodo el contratista presenta indicadores de medicina preventiva, esta información deberá ir plasmada en el informe SST del periodo.

Tabla 4 - % cobertura exámenes médicos ocupacionales, GRU S.A.S.

%Cobertura Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso	$\frac{No.\ de\ personas\ con\ examenes\ medicos\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ trabajadores\ que\ ingresaron\ en\ el\ periodo}$	100%

$$\frac{6}{6}\ x\ 100\ =\ 100\ \%$$

Durante este mes se realizaron un total de dieciséis (06) exámenes médicos ocupacionales a personal nuevo de obra, donde cada uno cumplió con los requisitos de aprobación, dando un cumplimiento del 100%

3.2.11 Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos

Durante el presente periodo el contratista, presenta indicadores de Capacitaciones, inducciones, reinducciones y entrenamientos SST, las cuales deberán también ser anexadas en el informe del contratista.

Tabla 5 - % cumplimiento de capacitaciones programadas, GRU S.A.S.

% Cumplimiento de capacitaciones	$\frac{No.\ de\ \text{capacitaciones realizadas}\ en\ el\ periodo}{No.\ de\ \text{Capacitaciones programadas}\ en\ el\ periodo}$	67%

$$\frac{3}{3} x\,100 = 100\% = 100\%$$

Durante el mes de diciembre, se realizaron dos (3) capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, al personal de obra, dando así un cumplimiento del 71 %. De acuerdo al plan de programa de capacitaciones.

Tabla 6 - % cumplimiento de cobertura en capacitaciones, GRU S.A.S.

% Cumplimiento de capacitaciones	$\frac{No.\ de\ \text{trabajadores capacitados}\ en\ el\ periodo}{\text{Total},\ No.\ de\ \text{trabajadores}\ en\ el\ periodo}$	71%

$$\frac{34}{48} x\,100 = 0{,}71\ x\,100 = 71\,\%$$

3.2.12 Actividades relacionadas con el Plan de Emergencias

Durante el presente periodo el contratista presenta evidencias acerca de actividades relacionadas con el Plan de Emergencias.

Ilustración 6 Inspección de extintores en obra



3.2.13 Accidentalidad

Durante el presente periodo el contratista, argumenta no haber tenido accidentes laborales en su equipo de trabajo.

3.3 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las actividades de higiene industrial se encuentran ligadas a medir y controlar todos aquellos factores ambientales implícitos de cada labor, ya que estas características pueden generar en el trabajador algún efecto negativo ligado con el nivel de exposición a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de prevenir esta afectación a la población trabajadora, se dio verificación y atención a los siguientes elementos por parte de la Interventora:

3.3.1 Manejo de Baños

Durante el presente periodo el contratista, hace uso de unidades sanitarias de la alcaldía sede Betania sin novedad.

3.3.2 Elementos de protección personal

La Interventoría observa uso de dotación y EPP en personal nuevo y antiguo, en obra, aunque hay algunos trabajadores que se les debe afianzar el uso de estos elementos.

3.3.3 Punto de hidratación

Durante el presente periodo el contratista, los trabajadores disponen de un punto de hidratación para el personal permanente en obra.

Ilustración 7 Hidratación en obra



3.3.4 Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros

Durante el presente periodo el contratista, no reporta cambios en la Matriz de identificación de riesgos y valoración de peligros.

3.3.5 Plan de acción

Durante el presente periodo el contratista GRU S.A.S., no tiene planes de acción relacionadas a la matriz de riesgos, debido a la ausencia de cambios en la misma.

3.3.6 Manejo de campamentos y almacenes

Durante el presente periodo el contratista, tiene un campamento en obra para el personal permanente.

3.3.7 Permisos de trabajo para actividades especificas

Durante el presente periodo el contratista, realiza actividades en obra que requieren permisos de trabajo, estos deben adjuntarse en el informe del periodo reportado.

3.3.8 Registro de maquinaria del contratista

En la siguiente tabla se registran los datos consolidados correspondientes a la maquinaria y vehículos destinados en la ejecución de obra:

Tabla 7 Maquinaria y Vehículos contratista GRU S.A.S.

EQUIPO/ VEHICULO	**MARCA**	**SERIE O PLACA**	**MODELO**	**FIJA EN OBRA (SI) (NO)**	**SOAT**	**TECONOMECANICA**
Volqueta Doble troque	INTERNATIONAL	SZQ301	2012	NO	150800560296500 Fecha: 2025/02/03	171544922 Fecha: 2025/02/04
Volqueta Doble troque	INTERNATIONAL	STS852	2015	NO	1070104455004 Fecha: 27/02/2025	173460896 Fecha: 2025/05/26

3.3.9 Investigación de accidentes

Durante el presente periodo el contratista, no presenta investigación de accidentes laborales, debido a la ausencia de los mismos.

3.3.10 Indicadores consolidados para evaluar la gestión SST del contratista

Durante el presente periodo el contratista presentó indicadores de Gestión en SST, los cuales van adjuntos en el informe mensual.

4 CONTRATO INTERVENTORÍA COP- 485-2023 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024

4.1 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se hará una descripción de las actividades adelantadas por la Interventoría en cuanto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE “APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022”, para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, durante este periodo objeto del informe se dio continuidad a las capacitaciones relacionadas en el cronograma de trabajo.

No se presentaron accidentes de trabajo en el personal de la Interventoría durante el periodo reportado.

4.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La descripción del personal de ECOVIAS S.A.S. firma interventora, presenta los soportes de afiliación al sistema de seguridad social, de los trabajadores directos, correspondiente a las afiliaciones y cotizaciones a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), se adjunta copia de planillas de Seguridad Social correspondientes al mes de diciembre, en los documentos de soporte de factura de diciembre de 2024, en el numeral de cobro mensual de la interventoría.

Para el presente periodo, el reporte total de personal es de ocho (08) trabajadores.

4.3 CAPACITACIONES, CHARLAS E INDUCCIONES INTERVENTORÍA

Para el presente periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024, se dio continuidad a las capacitaciones, charlas e inducciones, relacionadas con el cronograma de trabajo SST, a todo el personal contratado a la fecha por parte de ECOVIAS S.A.S. del contrato de “apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría ccs-334-2022”

Capacitación en:

- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
- Que hacer en caso de incidentes y accidentes viales.
- Importancia de estilos de vida saludable

Teniendo en cuenta que un grupo de la interventoría está en oficina y otro en campo, se remite las capacitaciones al correo electrónico y/o vía WhatsApp, de cada profesional.

4.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN SG-SST

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, se llevaron a cabo cuatro (04) comités integrales, con el fin de verificar la documentación contractual relacionada con las actividades de la etapa de Construcción; a continuación, se relacionan actividades llevadas a cabo:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por el contratista GRU S.A.S. y de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Durante el periodo objeto del presente informe se dio seguimiento a la accidentalidad para el contrato de obra, no se presentaron accidentes o incidentes en el periodo, según lo reportado por la parte del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento al suministro de elementos de protección personal del contratista GRU S.A.S., reposición por deterioro, inspección y entrega oportuna.

- Seguimiento a inspecciones de seguridad industrial del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, C.C.L., conformación y actas de reuniones.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el las brigadas de emergencia y actas de reunión.

- Revisión de las planillas de pago de Seguridad Social, donde se refleje el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las obligaciones de Seguridad Social del contrato de obra.

- El Residente SST de la Interventoría intervino en los comités integrales y en aquellos espacios donde se solicitó su participación.

- Se realiza comunicados con observaciones correspondientes a informes SST y actos y condiciones inseguras en obra, se adjunta documentos complementarios de “Comunicados emitidos”.

- La interventoría lleva control en la bitácora, realizando observaciones del componente SST, en la cual se realiza las anotaciones de novedades en terreno, con el fin de socializarlas con la profesional SST del contratista GRU S.A.S.

4.5 PERSONAL INTERVENTORÍA

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024 se reportan ocho (08) trabajadores en total.

Tabla 8 Personal Contrato CIN-485-2023 ECOVIAS S.A.S – Interventoría

N°	PROFESIONAL	NOMBRE
1	**Director De Interventoría**	Luiggi Pugliese
2	**Residente De Interventoría (Esp. Estructura)**	Roberto Granados
3	**Especialista en redes hidrosanitarias y RCI**	Ignacio de la Hoz
4	**Profesional Social**	Tulia Olarciregui
5	**Profesional SST**	Jonathan Santos
6	**Profesional Ambiental**	Jefferson Harry López Moreno
7	**Arquitecto**	Héctor Mazenett
8	**Ingeniero Eléctrico**	Bartolomé Pereira

4.6 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Se realiza actualización y programación de temas SST del año 2024

4.7 ACCIDENTALIDAD

No se presentaron incidentes o accidentes en el equipo de trabajo de la Interventoría.

4.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024, no se realizó entrega de EPP, ni dotación en el periodo reportado.

4.9 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo evaluado del 01 al 31 de diciembre de 2024, se realizó cuatro (04) comités de seguimiento de obra integrales, con el contratista GRU S.A.S., donde se trataron temas relacionados con los compromisos del componente SST, Social y Técnico.

Tabla 9 Comités de seguimiento de obra GRU S.A.S.

COMITÉS SEGUIMIENTO DE OBRA CON LA UAERMV	
Comité No. 37	05 de diciembre de 2024
Comité No. 38	12 de diciembre de 2024
Comité No. 30	19 de diciembre de 2024
Comité No. 40	27 de diciembre de 2024

5 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SST DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA GRU S.A.S.

Queda programado a partir de avance de obra realizar:

- Seguimiento de las actividades en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantados por el contratista GRU S.A.S., de acuerdo con su plan de trabajo de la Etapa de Construcción.

- Seguimiento a la accidentalidad de la obra.

- Seguimiento al suministro, inspección y reposición de elementos de protección personal del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el COPASST, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado del contratista GRU S.A.S.

- Seguimiento de las actividades relacionadas con el Comité de Convivencia Laboral, conformación, acta de reunión de acuerdo con el plan de trabajo presentado del contratista GRU S.A.S.

- Se realizará seguimiento de cumplimiento de los pagos de seguridad social del personal del contratista GRU S.A.S., además de personal directo de la Interventoría en el periodo, de acuerdo con la fecha de corte.

- Elaboración de los informes semanales a entregar cada lunes con el resumen de actividades adelantadas del contratista GRU S.A.S.

- Elaboración de los informes mensuales a entregar el 30 o 31 de cada mes, incluyendo todas las actividades referentes al Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo adelantadas por el contratista GRU S.A.S., a la interventoría.

6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Para el presente periodo, la interventoría realizó el seguimiento y control de temas acorde al componente SST en el informe, así mismo se realizó a través de la correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas del contratista GRU S.A.S.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo, el contratista GRU S.A.S., presentó informe SST, pendiente por subsanar del periodo, noviembre de 2024, del cual aún no cierran observaciones y a la fecha 07 de enero de 2025, está en revisión el informe SST de diciembre de 2024.

- Para el presente periodo, con respecto a los informes semanales, el contratista GRU, presentó solo informe de la primera semana de diciembre, queda pendiente los tres informes de las últimas tres semanas del periodo.

- En cuanto a novedades de personal, la Interventoría recibió reportes de ingreso y de retiro de parte del contratista GRU S.A.S., esta información va adjunta en el informe mensual.

8 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS INFORME SST

- Informes semanales contratista GRU S.A.S. diciembre 2024

- Base de datos de personal GRU S.A.S. diciembre 2024

- Planillas de seguridad social GRU, noviembre 2024

- Relación personal vs planillas de seguridad social de interventoría

- Comunicados emitidos por la interventoría correspondiente a diciembre.

INFORMES SEMANALES
CONTRATISTA GRU
DICIEMBRE 2024

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

Version:	0

CIUDAD	Sumapaz-Betania	SEMANA DEL	2	12	2024	AL	8	12	2024
PROYECTO	APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ SEDE BETANIA.								
CONTRATO Y OBJETO	COP-483-2023								

1. PERSONAL VINCULADO EN OBRA

N°	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EMPRESA
1	Jorge Humberto Pinzón Mariño	79.279.249	Director de Obra	15/04/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
2	Sandra Patricia Abril Sabogal	52.150.750	Directora de Desarrollo Organizacional	15/04/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
3	Alejandra Cueto Gonzalez	1.014.247.831	Profesional Presupuesto	23/06/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
4	Luathamy Vargas Llano	1.022.416.383	Profesional Civil	15/04/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
5	Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez	1.121.898.477	Profesional Ambiental-SST	22/04/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
6	Gonzalo Enrique Sarmiento Rodriguez	80.542.223	Residente de Obra	28/10/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
7	Yicela Ovalle Triana	52.064.904	Profesional Social	11/07/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
8	Andrés D´Angello Guerrero Ramírez	1.015.408.199	Secretario(a)	15/04/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
9	Rolando Saúl Rodriguez Díaz	79.923.465	Inspector de obra	7/11/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
10	Javier Felipe Castillo Gutiérrez	1.032.458.205	Almacenista	15/04/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
11	Javier Alfonso Mora Daza	7.178.220	Especialista Estructural	15/04/2024	ACTIVO	INDEPENDIENTE
12	Andrés Gerardo Baena Erazo	79.877.058	Especialista Geotecnia	15/04/2024	ACTIVO	INDEPENDIENTE
13	Jennifer Andrea Amaya Torres	1.038.062.477	Especialista Hidráulica	14/11/2024	ACTIVO	INDEPENDIENTE
14	Leo David León Cardozo	79.693.384	Ingeniero Eléctrico	15/04/2024	ACTIVO	INDEPENDIENTE
15	Raúl Alfonso González Torres	1.022.993.661	Oficial	30/04/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
16	Jose Alejandro Baquero Romero	1.023.010.144	Ayudante	30/04/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
17	Jose Isaac Florez Bravo	11.220.593	Oficial	14/05/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
18	Luis Daniel Lazzo Duarte	3.167.399	Maestro	21/05/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
19	Jhonstan Ricardo Amezquita León	1.093.765.859	Oficial	18/06/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
20	Karen Lorena Ramos Muñoz	1.000.036.499	Ayudante	18/06/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
21	Gregory Antonio Corao Rojas	6.899.370	Ayudante	19/06/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
22	Emiliano Reyes León	1.003.555.916	Oficial	19/06/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
23	Lester Jose Aponte Castellano	5.047.405	Ayudante	4/07/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
24	Fermín Julio Carreño Ramírez	1.121.526.385	Oficial	19/07/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
25	Wilson Alejandro Pachón Gómez	79.213.052	Oficial	8/10/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
26	Johnny Alexander Sánchez	6.899.311	Ayudante	15/10/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
27	Leidy Johana Ramos Muñoz	1.022.955.270	Ayudante	16/10/2024	ACTIVO	GESTION RURAL & URBANA SAS
28	Miller Duvan Rivera Valles	1.015.993.535	Maestro	5/11/2024	ACTIVO	INDUSTRIAS METALICAS MILAN
29	Jorge Andrés Castro Oquendo	1.019.131.800	Oficial	5/11/2024	ACTIVO	INDUSTRIAS METALICAS MILAN
30	Carlos Arturo Lascarro Mesa	19.774.353	Soldador	5/11/2024	ACTIVO	INDUSTRIAS METALICAS MILAN
31	Geiser De Jesus Suárez Acuña	1.143.383.893	Ayudante	5/11/2024	ACTIVO	INDUSTRIAS METALICAS MILAN
32	Juan Camilo Martinez Torres	1.048.603.160	Ayudante	5/11/2024	ACTIVO	INDUSTRIAS METALICAS MILAN
33	Fabio Nelson Millán Mendoza	1.033.686.954	Oficial	12/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
34	Juan Carlos Devia Dimate	79.809.525	Oficial	12/11/2024	2/12/2024	CARLOS ROCHA GARZON
35	Edwin Alfonso Ospino Pérez	1.006.889.949	Ayudante	12/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
36	Yorman Jose Espinoza Araujo	7.159.618	Ayudante	12/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
37	Nerio Ramirez Pushiana	80.277.987	Oficial	18/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
38	Juan Sebastian Rojas Castro	1.087.493.513	Ayudante	18/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
39	Harol Wuanly Pachón Pachón	1.003.711.050	Ayudante	18/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
40	Miguel Angel Gonzalez Torres	1.022.976.840	Oficial	18/11/2024	ACTIVO	CARLOS ROCHA GARZON
41	Juan Pablo Montaño Aguilar	1.019.005.048	Ayudante	26/11/2024	2/12/2024	CONCREVIAL S.A.S
42	Alexander Rodriguez Vargas	1.076.666.017	Ayudante	26/11/2024	ACTIVO	CONCREVIAL S.A.S
43	Yoryis Alfredo Sarmiento Lazcarro	3.801.509	Ayudante	2/12/2024	INGRESO	INDUSTRIAS METALICAS MILAN
44	Jose Arialdo Romero Mendoza	1.057.436.104	Ayudante	4/12/2024	INGRESO	CONCREVIAL S.A.S
45	Carlos Martin Ocampo Rivera	86.001.962	Electricista	5/12/2024	INGRESO	INDEPENDIENTE
46	Carlos Alberto Ocampo Mateus	1.022.391.237	Electricista	5/12/2024	INGRESO	INDEPENDIENTE
47	Hernán Carranza Roldan	12.254.554	Electricista	6/12/2024	INGRESO	INDEPENDIENTE

2. ACTIVIDADES OPERATIVAS

FECHA	NOMBRE DE LAS ACTIVIDADES
2/12/2024	Instalación de ladrillo para mamposteria (Auditorio), Apliación de pintura y estuco (Archivo), Fundida placa tanque 4 60+460(Porteria), Izaje de estructura metálica (Auditorio)
3/12/2024	Instalación de ladrillo para mamposteria (Auditorio), Apliación de pintura y estuco (Archivo), Izaje de estructura metálica (Auditorio)
4/12/2024	Instalación de ladrillo para mamposteria (Auditorio), Apliación de pintura y estuco (Archivo), Fundida de alistado piso (Archivo), Izaje de estructura metálica (Auditorio)
5/12/2024	Instalación de ladrillo para mamposteria (Auditorio), Apliación de pintura y estuco (Archivo), Fundida de muro 7/7 (Auditorio), Quemada de piso con helicoptero (Archivo), Izaje de estructura metálica (Auditorio)
6/12/2024	Apliación de pintura y estuco (Archivo), Izaje de estructura metálica (Auditorio), Orden y aseo

3. INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

FECHA	TEMA	NUMERO DE PARTICIPANTES
2/12/2024	Charla: Ergonomia	33
3/12/2024	Charla: Salud mental, fisica y emocional	32
4/12/2024	Charla: Peligros con soldadura	32
5/12/2024	Charla: Contaminación visual	35
6/12/2024	Charla: Jornadas de orden y aseo	36

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

INTENSIDAD	TIPO DE INTERVENCION	HALLAZGOS	METODOS DE ACCION
Diario	Inspeccion preoperacional de pulidora	Se verifican las condiciones y funcionamiento de la pulidora diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación.	Ninguna
Diario	Inspeccion preoperacional de taladro	Se verifican las condiciones y funcionamiento del taladro inalámbrico diariamente previo a las actividades, no se evidencian novedades para su correcta operación	Ninguna
Diario	Inspección preoperacional de andamio	Se verifica las condiciones y el funcionamiento de andamio diariamente previo a las actividades, no se evidencia ninguna novedad	Ninguna
Diario	Inspección preoperacional de mezcladora	Se verifican las condiciones y el funcionamiento de la mezcladora la cual se realizo actividades de fundida de solado, donde cumplen con cada una de las condiciones	Ninguna

5. SEÑALIZACION Y DEMARCACION.

AREA	TRABAJO REALIZADO
Porteria	Entrada peatonal
Auditorio	Excavación zarpa y muro

7. INDICADORES ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL

DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	ACUMULADO TOTAL
No de Accidentes	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de incapacidad por A.T	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedad común	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de incapacidad por E.C	0	0	0	0	0	0	0	0
Días de ausencia sin justa causa	0	0	0	0	0	0	0	0
Horas normales trabajadas	9	9	9	9	9	0	0	36
Horas extras trabajadas	0	0	0	0	0	0	0	0
No de trabajadores	33	32	32	35	36	0	0	135

8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


FECHA	NOMBRE DE TRABAJADOR	DOTACION	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
4/12/2024	Jose Isaac Florez		Tapabocas
	Johnny Sánchez		Tapaoidos y tapabocas
5/12/2024	Gregory Corao Rojas		Guantes de vaqueta
	Fermin Julio Carreño Ramirez		Guantes de vaqueta
	Raul Fernando Gonzalez Torres		Tapaoidos
	Juan Sebastian Rojas Castro		Tapaoidos
	Alejandro Romero Baquero		Tapaoidos
	Emiliano Reyes León		Tapabocas y tapaoidos

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Describir todas las actividades ambientales que realizaron en la semana. (Cantidades de recolección, charlas, inspecciones, entre otros). Incluir registro fotográfico.

* Se realiza jornada de orden y aseo en los diferentes frentes de obra *
Se recogen residuos sólidos, el día miércoles por parte del camión de basura de la empresa PROMOAMBIENTAL SAS ESP.
*Se mantiene el cubrimiento de material pétreo en obra con plastico negro (arena de rio y arena de peña)
* Se realiza señalización en varias partes de la obra, donde se mantiene señalizado la parte de Porteria
*Se descarga en obra: dos (2) viajes de arena de rio, un (1) viaje arena de peña y un (1) viaje de gravilla fina en Auditorio
*Se descargan 2.000 bloques de ladrillo, para activiades de mamposteria *Se realiza cerramiento con polisombra verde sobre la parte del Auditorio

10. OBSERVACIONES

Se adjuntan registro fotografico de las actividades reportadas en la semana en la Hoja 2.
Se adjuntan anexos de registro de asistencia, charlas, capacitación, ATS e inspecciones de seguridad, otros formatos



FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL SST
Nelson Betancur Gutiérrez
GESTION RURAL & URBANA S.AS

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024

			
Foto 1. Charla diaria	Foto 2. Inducción	Foto 3. Diligenciamiento de permiso de trabajo	Foto 4. Diligenciamiento de permiso de trabajo
			
Foto 5. Orden y aseo (Almacén)	Foto 6. Orden y Aseo (Almacén)	Foto 7. Volquetas ocasionales	Foto 8. Carpado de volqueta
			
Foto 9. Descargue de arena de rio (Auditorio)	Foto 10. Cubrimiento de arena de rio	Foto 11. Cubrimiento de arena de rio	Foto 12. Cubrimiento de cemento
			
Foto 13. Inspección de arnes y eslinga	Foto 15. Cerramiento con polisombra (Almacén)	Foto 16. Cerramiento con polisombra (Auditorio)	

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU SAS
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/02/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD	TEMAS TRATADOS
Inducción Inicial	(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC (__) Reglamento Interno De Trabajo (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial (__) Política y objetivos del SG SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos, (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos, (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos, (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias, (__) Manejo ambiental, (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo, (__) Acciones correctivas inspecciones.
Charla de 5 minutos	
Curso Taller	
Capacitación	
Otro. Cual?	Otro. Cual? Ergonomía
DOCUMENTOS ENTREGADOS	Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG. SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)
EVALUACION DE EFICACIA	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Jose Isaac Jimenez	Ayudante	
Alejandro Gomez Romero	Auxiliar	
Leidy Johana Pardo	Auxiliar	
Rolando Rodriguez	Inspector	
Gonzalo Sarmiento II	Residente de Obra	
Miguel gonzalez ramos	auxiliar	
Julian Camilo Martinez	Auxiliar	
Kevin Leiva R.	Auxiliar	
Yorvi Sarmiento	Ayudante	
Juan Camilo mendoza	Auxiliar	
Cristian Javier Cortes	Auxiliar	
Wilder Zambrano	Contratista	
Daniel Lazzo	maestro	Daniel Lazzo
Sorley Tolosa	Ayudante	
Edwin Lozano Lozano	Ayudante	
Edwin Espino	Auxiliar	
Yormon Espinoza	Auxiliar	
Juan Sebastian Rojas	Auxiliar	
Jorge	Oficial	
Wilson Pacheco	Oficial	
Jhon Rojas	OFICIAL	
Jhonatan Campos	Oficial	
Fabian Muñoz	oficial	
Oficial	Oficial	
Oficial	oficial	
Harol Pachon Pachon	Ayudante	Harol Pachon

Nelson Betancur.
FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU S.A.S
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/02/24 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD		TEMAS TRATADOS
	Inducción Inicial	(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC, (__) Reglamento Interno De Trabajo, (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial, (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos, (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC, (__) Identificación de peligros y riesgos, (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos, (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias, (__) Manejo ambiental, (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo, (__) Acciones correctivas inspecciones
✓	Reinducción	
	Charla de 5 minutos	
	Curso Taller	
	Capacitación	
	Otro Cual?	Otro, Cual? Ergonomía.
DOCUMENTOS ENTREGADOS		Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG-SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)
EVALUACION DE LA EFICACIA		

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Jorge H. Pinzón M	Director de Obra	
Gruilla Ovalle Triana	Prof. Social	
Javier Castillo	Almacenista	
Angella Guerrero	Secretaria	
Carlos Jacquelli	Soldador	
Alejandra Cueto	Prof. Presupuesto	
Sandra Abril	Dir. Desarrollo Org.	

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU S.A.S
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-68 VER 01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre / 03 / 2024 Duración: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD		TEMAS TRATADOS
	Inducción Inicial	
	Reinducción	
✓	Charla de 5 minutos	
	Curso Taller	
	Capacitación	
	Otro Cual?	Salud mental, física y emocional
DOCUMENTOS ENTREGADOS		Perfil de cargo [ ] Formatos y documentos del SG-SST [ ] Formatos y documentos del SGC [ ] Hojas de seguridad [ ] Fichas técnicas [ ]
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD		

Temas tratados: [ ] Sistema de Gestión de Calidad - SGC; [ ] Reglamento Interno De Trabajo; [ ] Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; [ ] Política y objetivos del SG-SST [ ] Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas [ ] COPASST [ ] Plan De Emergencias. [ ] Notificación de Riesgos; [ ] Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. [ ] Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC. [ ] Identificación de peligros y riesgos; [ ] Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales [ ] Sistema General de Seguridad Social; [ ] Normas De Seguridad e salud en el Trabajo. [ ] Procesos y Procedimientos [ ] Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias. [ ] Manejo ambiental; [ ] Acciones correctivas accidentes / incidentes laborales; [ ] Acciones correctivas inspecciones

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
6	Leidy Johana R.	Auxiliar	Leidy Ramos
0	Rolando Rodriguez Diaz	Inspector	
	[illegible]	Ayudante	
1	Edwin Ospino	Auxiliar	
1	Fabio Millan	Oficial	
1	Yormar Espinoza	auxiliar	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	Soldador	
2	[illegible]	Ayudante	
2	[illegible]	Auxiliar	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
2	[illegible]	[illegible]	
	J. Daniel Lozano	maestro	J. Daniel Lozano
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08 VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/03/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD	TEMAS TRATADOS
Inducción inicial	(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo; (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC ; (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo. (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias, (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones.
Introducción	
Charla de 5 minutos	
Curso /Taller	
Capacitación	
Otro. Cual?	Otro Cual? Salud mental, física y emocional
DOCUMENTOS ENTREGADOS	Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)
EVALUACION DE LA EFICACIA	

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Javier Castillo	Almacenista	
Angello Guerrero	Secretario	
Jorge H. Pinzón H	Director de Obra	
Daniela Ovalle Triana	Prof. Social	
Sandra Abril	Dir. Desarrollo Org	
Alejandra Cuello	Prof. Presupuesto	

Nelson Betancur G.

FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU
GESTION RURAL Y URBANA SAS
F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/04/2024 Intensidad: 15 minutos
Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD	
Inducción/reinducción	
Sensibilización	
Charla de 5 minutos	✓
Curso Taller	
Capacitación	
Otro: Cual?	

TEMAS TRATADOS

(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC (__) Reglamento Interno De Trabajo (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos, (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo (__)Procesos y Procedimientos, (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias (__) Manejo ambiental, (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo, (__) Acciones correctivas inspecciones

Otro, Cual? Peligros con soldadura

ENTRENAMIENTOS ENTREGADOS: Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)

EVALUACION DE LA EFICACIA:

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
	Oscar M Reyes	Oficial	
	Jose Miguel Tuta	ebanista	
	Alfredo Romero Bequero	Auxiliar	
6	Deidy Johana R	AUXILIAR	
6	Rolando Rodriguez	Inspector	
6	Gonzalo Sarmiento R	Fundador de Obra	
E	Miguel gonzalez Torres	Auxiliar	
E	Carlos Tuesta H	Soldador	
E	Cesar Sanz almeida	Auxiliar	
E	Juan Cumbe	Destilería	
	Yoyen Vera ramos	Auxiliar.	
E	Wilfer Rivera	contratista	
	Daniel Lozzo	maestro	
P	Edwin Ospino	Auxiliar	
P	Yorman Espinoza	Auxiliar	
	[illegible]	oficial	
	Wilson Pachon	oficial	
	Juan Sebastian Rojas	auxiliar	
	Cesar Cano	ayudante	
	Nerio Ramirez	oficial	
	[illegible]	[illegible]	
	Harol Pachon	Ayudante	Harol Pachon P.
P	Fabio Millan	Oficial	
	Alexander Vargas R	Ayudante	
	Jose Romero Cardoza	Ayudante	

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU S.A.S
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-06-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz – Betania, Diciembre/04/2024 Hora: 15 minutos.
Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD		TEMAS TRATADOS
	Inducción Inicial	(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social; (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo; (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones Otro, Cual? Peligros con soldadura
✓	Charla de 5 minutos	
	Curso /Taller	
	Capacitación	
	Otro, Cual?	
DOCUMENTOS ENTREGADOS		Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG-SST (__) formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas tecnicas (__)
EVALUACION DE LA EFICACIA		

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Yicela Avila	Prof. Social	
Andres Guerrero	Secretario	
Javier Castillo	Almacenista	
Jorge Pinzón Mariño	Operador de Obra	
Alejandra Cuela	Prof. Presupuesto	
Sandra Abril	Dir Desarrollo Org.	

Nelson Betancur G.
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/05/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD		TEMAS TRATADOS
	Inducción Inicial	(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo; (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC; (__) Identificación de peligros o riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social; (__) Normas De Seguridad y salud en el Trabajo; (__) Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas s/o Reglamentarios; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones.
✓	Reinducción	
	Charla de 5 minutos	
	Curso /Taller	
	Capacitación	
	Otro, Cual?	Otro, Cual? Contaminación Visual
DOCUMENTOS ENTREGADOS		Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos o documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)
EVALUACION DE LA EFICACIA		

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Fabio Millán	Oficial	
Nelson Ruiz	Oficial	
Fernando Cardozo	Oficial	
Jorge H. Pinzón	Director de Obra	
Argello Guerrero	Secretario	
Yicello Ovalle	Prof. Secretarial	
Javier Castillo	Almacenista	
Sandra Abril	Dir. Desarollo Org	Sandra A
Alejandra Cueto	Prof. Presupuesto	Alejandra.

Nelson Betancur G.

FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU. GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/05/2024 Intensidad: 15 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD		TEMAS TRATADOS
	Inducción Inicial	[__] Sistema de Gestión de Calidad - SGC; [__] Reglamento Interno De Trabajo; [__] Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; [__] Política y objetivos del SG-SST; [__] Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas; [__] COPASST; [__] Plan De Emergencias; [__] Matriz de Riesgos; [__] Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo; [__] Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC; [__] Identificación de peligros y riesgos; [__] Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; [__] Sistema General de Seguridad Social; [__] Normas De Seguridad y salud en el Trabajo; [__] Procesos y Procedimientos; [__] Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; [__] Manejo ambiental; [__] Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; [__] Acciones correctivas inspecciones
✓	Retroalimentación	
	Charla de 5 minutos	
	Curso /Taller	
	Capacitación	
	Otro Cual?	Otro cual? Contaminación Visual
DOCUMENTOS ENTREGADOS		Perfil de cargo [__] Formatos y documentos del SG- SST [__] Formatos y documentos del SGC [__] Hojas de seguridad [__] Fichas técnicas [__]
EVALUACION DE LA EFICACIA		

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
	Alexander Vargas B	Ayudante	
	Desè Romero	Ayudante	
	Leidy Viviana R	Auxiliar	Leidy Rodriguez.
	Rolando Rodriguez	Inspector.	
	Gregory Cardozo	Ayudante	
	Luis Daniel Lozano	Maestro	L. Daniel Lozano
	Jhon De Johnny	Oficial	
	Angie Gonzalez Torres	Auxiliar	Angie Gonzalez T
	Juan Sebastian Rojas	Auxiliar	
E	Diego Serrano Cuello	Auxiliar	Diego Serrano
	Alejandro Romero B	Auxiliar	
	[illegible]	[illegible]	
	Fernen Lopez Ramos	Auxiliar	
E	Carlos Fabian Hoyos	Soldador el	Carlos Fabian H
E	Yarly Sarmiento	Ayudante	
E	Jhon David Martinez	Auxiliar	
E	[illegible] Rodriguez	contratista	
	[illegible]	[illegible]	
	Yonis Adrian L R	Residente de Obra	
El	Carlos Serrano	Electricista	
El	Carlos A. Acosta	Encargado.	Carlos A Acosta
P	Edwin Espino	Auxiliar.	
P	Yormen Espinoza	Auxiliar	Yormen
	[illegible]	oficial	
	Wilson Pachon	Oficial	

Nelson Betancur Gutiérrez

FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU S.A.S
GESTION RURAL Y URBANA SAS
F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betancur - Diciembre/06/2024 Duración: 20 minutos
Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD		TEMAS TRATADOS
	Inducción Inicial	(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas (__) COPASST (__) Plan De Emergencias, (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en Seguridad y salud en el Trabajo, (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC , (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (__) Sistema General de Seguridad Social, (__)Normas De Seguridad y salud en el Trabajo, (__)Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones consecuencias inspecciones
	Reinducción	
✓	Charla de 5 minutos	
	Curso /Taller	
	Capacitación	
	Otro, Cual?	Otro, Cual? Jornada de orden y aseo.
DOCUMENTOS ENTREGADOS		Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG-SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)
EVALUACION DE LA EFICACIA		

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Jeidy Johana Ramos	Auxiliar	
Angel gonzalez Torres	auxiliar	Angel gonzalez
Wilson Peñuela	OFICIAL	
Juan Sebastian Rojas	auxiliar	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
Rolando Rodriguez Diaz.	Inspector	
Karen Johana Ramos	Auxiliar	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Electrico	
Carlos Oscario	ELECTRICISTA	CARLOS O.
Jefferson Ramirez	OFICIAL	
[illegible]	[illegible]	
Alejandro Romero B	Auxiliar	
J. Daniel Lazzo	maestro	J. Daniel Lazzo.
Edwin Ospino	Auxiliar	
Yorman Espinoza	Auxiliar	Yorman
E [illegible] Sarmiento	Ayudante	
E [illegible] Rivera	contratista	
[illegible]	[illegible]	
E [illegible]	Auxiliar	
E [illegible]	Auxiliar	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	OFICIAL	
Nelson Betancur		

FACILITADOR

REGISTRO DE ASISTENCIA A ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

GRU
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-08-VER-01

Ciudad y Fecha: Sumapaz - Betania, Diciembre/06/2024 Hora: 20 minutos

Facilitador: Nelson Betancur

ACTIVIDAD	
Inducción Inicial	
Reinducción	
Charla de 5 minutos	✓
Curso Taller	
Capacitación	
Otro Cual?	

TEMAS TRATADOS

(__) Sistema de Gestión de Calidad - SGC; (__) Reglamento Interno De Trabajo; (__) Reglamento De Higiene y Seguridad Industrial; (__) Política y objetivos del SG-SST; (__) Política prevención consumo alcohol, tabaco, sustancias psicoactivas; (__) COPASST; (__) Plan De Emergencias; (__) Notificación de Riesgos; (__) Responsabilidades en seguridad y Salud en el Trabajo; (__) Responsabilidades en Manejo De Personal y en el SGC.; (__) Identificación de peligros y riesgos; (__) Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (__) Sistema General de Seguridad Social; (__) Normas De Seguridad y salud en el Trabajo; (__) Procesos y Procedimientos; (__) Especificaciones Técnicas y/o Reglamentarias; (__) Manejo ambiental; (__) Acciones correctivas accidentes / incidentes de trabajo; (__) Acciones correctivas inspecciones.

Otro Cual? Jornadas de orden y aseo.

DOCUMENTOS ENTREGADOS: Perfil de cargo (__) Formatos y documentos del SG- SST (__) Formatos y documentos del SGC (__) Hojas de seguridad (__) Fichas técnicas (__)

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	FIRMA
Fabio Milan	oficial	
Rosalba Leon	oficial	
Harol Pachon Pachón	Ayudante	
Leonardo Camacho	Residente de Obra	
Nicolle Ovalle	Prof. Social	
Jorge H. Pinzón	Director de Obra	
Javier Castillo	Almacenista	Javier Castillo
Angelle Guerrero	Secretario (a)	
Sandra Abril	Dir. Desarrollo Org.	Sandra Abril
Alejandra Cueto	Prof. Presupuesto	Alejandra Cueto

Nelson Betancur
FACILITADOR

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU

F-SST-11-VER-04

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	02/12/2024	VIGENCIA DEL ATS	DESDE	02/12/2024	HASTA	06/12/2024	ZONA O LUGAR DE TRABAJO:	Archivo (Unidad 4) Estructural			
DESCRIPCION DE LA TAREA:	Aplicación de pintura y pañete sobre muro en Archivo										
HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR:	Pintura, brocha, lija, rodillo, estuco.										
PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD:	ALTURAS		EXCAVACIONES		ELECTRICO		ESPACIOS CONFINADOS		SUSTANCIAS QUIMICAS		SOLDADURA

DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA	QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES)	QUE PUEDE PASAR (CONSECUENCIA)	QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES)	RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)	EPP REQUERIDO
Inspección de herramienta menor	Mecánicos Atraso de actividades	Perdida de herramientas Equipos dañados.	Charla de seguridad. Inspección Preoperacional	Trabajadores	
Cargue y transporte de materiales	Biomecanicos Locativos.	Golpes fuertes Cortes y heridas. Accidentes Caídas y tropiezos.	Calistenia Pausas activas Autocuidado Acceso despejado	Trabajadores	Overol Botas
Preparación de estuco y pintura	Químicos	Salpicaduras Irritación en los ojos Desordenes	Hoja de seguridad. Uso de epp adecuados	Trabajadores	Casco Guantes
Aplicación de estuco y pintura sobre pared.	Condiciones de seguridad Locativos.	Malas posturas Agarre Sobre esfuerzo Deshidratación	Autocuidado Uso de tapabocas y ropa de trabajo. Hidratación Orden y aseo.	Trabajadores	Tapabocas Guantes Overol

Scanned with CamScanner

SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS									
DEL	02/12/2024	AL		06/12/2024		DE	2024		
Nº	PERSONAL	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Fabio Millán	1033 686 954	Fabio	Fabio	Fabio	Fabio	Fabio		
2	Edwin Ospino	1066 889 949	Edw	Edw	Edw	Ed	Edw		
3	Jormán Espinoza	7.159 698	Jormar	Jormar	Jormar	Jormar	Jormán		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

APROBACIONES					
NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO	Nelson Betancur G
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CARGO		CARGO		CARGO	Prof. Ambiental-SST
CONTRATISTA		AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA		AUTORIDAD RESPONSABLE SST	Contratista GRU S.A.S

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	Diciembre / 02 / 2012	VIGENCIA DEL ATS: DESDE	02/12/2024	HASTA	06/12/2024	ZONA O LUGAR DE TRABAJO:	Equipamiento Cultural (Una Est S)
DESCRIPCION DE LA TAREA:	Izaje de estructura metálica para viga aérea en Auditorio						
HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR:	Equipo soldadura, andamio, tubería metálica, arnes, eslinga, pulidora, careta.						
PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD:	ALTURAS ✓	EXCAVACIONES		ELECTRICO		ESPACIOS CONFINADOS		SUSTANCIAS QUIMICAS		SOLDADURA ✓

DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA	QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES)	QUÉ PUEDE PASAR (CONSECUENCIA)	QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES)	RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)	EPP REQUERIDOS
Inspección de herramienta menor	Mecanicos Atraso de actividades	Perdida de equipos y herramientas. Equipos dañados y en mal estado	Inspección Preoperacional Charla de seguridad.	Trabajadores	
Cargue y transporte de materiales	Biomecánicos Locativos	Tropiezos y lesiones Accidentes Golpes fuerte. Lesiones y caídas.	Calistenia Ubicación de materiales Pausas activas	Trabajadores	Casco Overol Botas
Armado de andamio	Trabajo en alturas Caídas a distinto nivel	Caídas Fracturas Lesiones Aplastamiento.	Inspección de equipo contra caídas. Personal autorizado	Trabajadores Residente.	Arnés Eslinga Línea de vida
Cort y figurado de tuberia.	Manejo de pulidora Mecánicos Electricos	Ruido Cortes y heridas abiertas. Chispas Golpes de calor Contacto con electricidad. Incendios	Guardas de seguridad Uso de protección auditiva Uso de extintores Uso de guardas	Trabajadores Residente	Careta Gafas Guantes.
Instalación de tuberia	Condiciones de seguridad Ergonómicos	Daños estructural Aplastamiento Caídas a distinto nivel	Ayudas mecánicas Autocuidado Señalización y demarcación	Trabajadores	

Scanned with CamScanner

SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS

DEL: 02/12/2024 AL: 06/12/2024 DE 2024

Nº	PERSONAL	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Carlos Lesmarro	19774353							
2	Geiser Suarez.	1143383893							
3	Juan Camilo Martinez	1048603460							
4	Yeyes Sarmiento	3801509							
5	Miller Rivera	1015993535							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

APROBACIONES

NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO	Nelson Betancur
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CARGO		CARGO		CARGO	Prof. Ambiental-SST
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA		AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA		AUTORIDAD RESPONSABLE SST	Contratista GRU.

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

GRU

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	Diciembre/02/2024	VIGENCIA DEL ATS: DESDE	02/12/2024	HASTA	06/12/2024	ZONA O LUGAR DE TRABAJO:	Equipamento Cultural (Unidad Estructural 5)
DESCRIPCION DE LA TAREA:	Realización de mamposteria sobre baño hombre en Auditorio.						
HERRAMIENTAS O EQUIPOS A UTILIZAR:	Bloques, polustre, metro, nivel, cemento, palas, baldes.						

PERMISOS DE TRABAJO QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD:	ALTURAS		EXCAVACIONES		ELECTRICO		ESPACIOS CONFINADOS		SUBSTANCIAS QUIMICAS		SOLDADURA	

DESCRIPCION DE LOS PASOS ESPECIFICOS DE LA TAREA	QUÉ PUEDE SALIR MAL O FALLAR (PELIGROS EXISTENTES O POTENCIALES)	QUÉ PUEDE PASAR (CONSECUENCIA)	QUE DEBEMOS HACER PARA EVITAR QUE ALGO SALGA MAL O FALLE (CONTROLES)	RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO)	EPP REQUERIDOS
Inspección de obra	Mecánicos Atraso de actividades.	Desordenes Obstrucción de paso Acceso estrecho.	Inspección Preoperacional Charla de seguridad. Divulgación de ATS.	Trabajadores	
Cargue y transporte de bloques y materiales	Locativos Condiciones de seguridad.	Lesiones personales Lumbagos y espasmos Sobreesfuerzos Malas posturas	Calistenia Personal autorizado Autocuidado	Trabajadores	Casco Overol Botas
Medición y nivel	Biomecánicos Locativos	Posturas inadecuadas Desniveles Golpes y tropiezo	Personal Ayudas mecánicas Acorso despejado.	Trabajadores	Guantes.
Preparación de mezcla.	Químicos Mecánicos Ruido Fugas y derrames.	Salpicaduras Regueras de mezcla Desordenes. Golpes de calor Cansancio y agotamiento.	Autocuidado Inspección de equipo. Pausas activa Ropa de trabajo	Trabajadores	Tapabocas Gafas Guantes
Aplicación de bloque	Malas posturas	Sobreesfuerzo Caídas al mismo nivel Transporte de mezcladora Golpes de calor.	Ayudas mecánicas Hidratación Uso de epp adecuados.	Trabajadores.	Guantes Gafas.

Scanned with CamScanner

SEMANA DE VIGENCIA DE ESTE ATS									
DEL	02/12/2024	AL		06/12/2024		DE	2024		
Nº	PERSONAL	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	Emiliano Reyes	1003555916.							
2	Johnston Amezquita	1.093.765.859							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

APROBACIONES					
NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO		NOMBRE Y APELLIDO	Nelson Betancur G
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CARGO		CARGO		CARGO	Prof. Ambiental-SST
		AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA OBRA		AUTORIDAD RESPONSABLE SST	Contratista

Scanned with CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS

GRU

AREA: ADMINISTRATIVA ☐ OPERATIVA ✓ OBRA Suma paz.

Yo Raul Gonzalez Torres identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

FECHA DE ENTREGA (DIA-MES-AÑO)	PROTECCION VISUAL			PROTECCION PARA LAS MANOS			PROTECCION PARA LA CABEZA				PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCION OIDOS		PROTECCION COCO		PROTECCION CUERPO				ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS			OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR)	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
	Gafas con montura	Gafas sin montura	Gafa deportiva	Guantes cuero	Guantes carnaza	Guantes anticorte	Casco	Casco con barbuquejo	Casco dieléctrico	Gorra	Respirador facial completo	Respirador parcial particulado	Tipo copa	Tipo incrustado	Gafas	Careta / Visor	Overol / Camisa / pantalón	Impermeable	Polainas o resguardo / chaleco reflectivo	Petos / cartuchera / pretinas	Arnés	Eslinga	Línea de vida			
05/12/2024					X							X		X											

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo. Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

Scanned with CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS

GRU

AREA: ADMINISTRATIVA | OPERATIVA ✓ | OBRA Sumapaz

Yo Juan Sebastián Rojas, identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA)	PROTECCION PIES			PROTECCION PARA LAS MANOS			PROTECCION PARA LA CABEZA				PROTECCIÓN RESPIRATORIA		PROTECCION OIDOS		PROTECCION OJOS		PROTECCION CUERPO				ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS			OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR)	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
	Botas con puntera	Botas con puntera	Bota dieléctrica	Guantes Nitrilo	Guantes carnaza	Guantes cerrajero	Casco	Casco con barbuquejo	Casco dieléctrico	Gorra	Mascarilla tres pliegues	Mascarilla media cara	Tipo copa	Tipo incrustación	Gafas	Careta	Overol / camisa / pantalón	Impermeable	Chaqueta o chaqueta / Chaleco reflectivo	Pantalon / camisa / pantalon	Arnés	Eslinga	Línea de vida			
05/12/2024												X		X												

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capitulo X.

Scanned with CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS

GRU

AREA: ADMINISTRATIVA [ ] OPERATIVA [X] OBRA: Sumapaz

Yo Fermín Correño., identificado con la C.C. No _____, certifico que he recibido conforme los siguientes elementos de protección personal:

MARQUE CON UNA "X" EL ELEMENTO ENTREGADO AL TRABAJADOR

FECHA DE ENTREGA (DD-MM-AA)	PROTECCION PIES			PROTECCION PARA LAS MANOS			PROTECCION PARA LA CABEZA				PROTECCION RESPIRATORIA		PROTECCION OIDOS		PROTECCION OJOS		PROTECCION CUERPO				ELEMENTOS PROTECCION CAÍDAS			OTROS	FIRMA DE QUIEN RECIBE (TRABAJADOR)	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
	Botas con puntera	Botines con puntera	Botas dieléctricas	Guantes de cuero	Guantes dieléctricos	Guantes de carnaza	Casco	Casco con barbuquejo	Casco dieléctrico	Gorra	Respirador de bajas emisiones	Respirador de material particulado	Tipo copa	Tipo incrustación	Gafas	Careta / Visor	Overol / camisa / pantalón	Impermeable	Chaleco o chaqueta reflectiva	Peto / delantal / polainas	Arnés	Eslinga	Línea de vida			
04/12/2024				X								X		X												

Certifico que recibí los elementos de protección personal relacionados en la presente planilla. Dichos elementos se encuentran en buenas condiciones y mi responsabilidad como trabajador es mantenerlos y cuidarlos para que cumplan su función de protección. Por tanto, me comprometo a usarlos para desempeñar las actividades al servicio de ésta empresa, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas de seguridad. Soy consciente del hecho que utilizar los elementos de protección personal protege mi salud y estoy enterado que el no acatar las normas y el no usar los Elementos de Protección Personal y demás implementos de seguridad podrá acarrearme sanciones disciplinarias, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Decreto Ley 1295 de 1994, Capítulo X.

Scanned with CamScanner

PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS
CIVIL

GRU

F-SST-02 VER 07

OBRA/PROYECTO: Sumapaz

FECHA: Desde 02/12/2024 Hasta 06/12/2024

HORA INICIO: 8:00 am

HORA FINALIZACIÓN: 5:00 pm

Tipo de trabajo a realizar: Izaje de estructura metálica

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR:

Montaje de estructura y empalme de tubería metálica en Auditoria

EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICADO CAPACITACIÓN EN TRABAJO	CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA LABOR	CONDICIÓN DE SALUD LE PERMITE	ROL(Trabajador autorizado,ayudante de seguridad, brigadista, coordinador de TA)	FIRMA TRABAJADORES
1	Yerlis Sarmiento	SI	SI	SI	SI	Trabajador Autorizado	
2	Geiser Suarez	SI	SI	SI	SI	Trabajador Autorizado	
3	Juan Camilo Montes	SI	SI	SI	SI	Ayudante	
4	Carlos Lascarro	SI	SI	SI	SI	Trabajador Autorizado	
5							

De acuerdo al número identificado para cada trabajador verifique que se cumpla con los siguientes criterios de seguridad respondiendo SI, NO, NA: NO APLICA

VERIFICACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	OBSERVACIONES
Los puntos de anclaje son resistentes de acuerdo al trabajo a realizar	SI	SI	SI	SI	SI			
El trabajador manifiesta no haber consumido alcohol drogas o algún tipo de medicamento	SI	SI	SI	SI	SI			
Se implementaron medidas de seguridad para trabajos cerca a redes eléctricas	SI	SI	SI	SI	SI			
Los trabajadores fueron notificados de los peligros, riesgos, medidas de control y procedimientos	SI	SI	SI	SI	SI			

SISTEMAS DE ACCESO A UTILIZAR:
ANDAMIO X ESCALERAS X
GRUAS CON CANASTA ____
OTROS ____ CUAL

SISTEMA DE ACCESO POR ESCALERAS:

La escalera está en buen estado	SI	X	NO
La escalera esta asegurada a la estructura	SI	X	NO
Los peldaños y largueros están en buen estado	SI	X	NO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Verifique el cumplimiento de los seguistos de seguridad	SI	NO
Demarcacion del area	X	
Delimitacion del area	X	
Luces de advertencia		X
Señalizacion	X	
Barandas	X	
Red de seguridad caida de objetos	X	
Control de acceso	X	
Control de huecos y superficies	X	
Manejo desniveles		X
Ayudante de seguridad Mencione el Designado:	X	
Red de seguridad caida de personas	X	
Otros Cuales:		

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

Verifique el cumplimento de los requisitos de seguridad

	SI	NO
Eslinga de posicionamiento	X	
Eslinga de restricción	X	
Otro Cual:		

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

	SI	NO
Arnés de cuerpo completo	X	
Linea de vida horizontal	X	
Linea de vida vertical		X
Punto de anclaje	X	
Freno de seguridad	X	
Tie off		X
Mosquetón		X
Ot		

SISTEMA DE ACCESO POR ANDAMIO

Tipo de andamio: Fijo: X Movil: Otro:

	SI	NO
El andamio es el adecuado para la labor a realizar	X	
Las crucetas y acoples del andamio tienen seguros adecuados	X	
Las bases del andamio se encuentran aseguradas	X	
El andamio cuenta con barandas laterales	X	
Plataformas aseguradas y sobresalen mínimo 30 cm del andamio	X	
Todos los puntos del andamio se encuentran soldados	X	
El andamio se encuentra completo en sus partes y accesorios	X	

PUNTOS DE ANCLAJE:

El punto de anclaje brinda la seguridad necesaria al trabajador	SI	X	NO
Evitan que la persona se golpee contra el nivel inferior y evitan el efecto pendulo	SI	X	NO

PRECAUCIONES ÁREA DE TRABAJO:

	SI	NO
El sitio donde se realizará el trabajo está aislado y señalizado	X	
Se tiene contacto con energía eléctrica		X

Otros riesgos?

Otras precauciones: Uso adecuado de EPP.

Peso de la carga a usar: ____ Altura de trabajo: 6.0 m

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

	SI	NO	ESTADO B	R	M
Gafas de Seguridad	X		X		
Casco tipo 2 con barbuquejo	X		X		
Protectores auditivos	X		X		
Proteccion Respiratoria	X		X		
Botas de seguridad	X		X		
Guantes antideslizantes					
Cargador de herramientas	X		X		
Visor de seguridad					
Otros:					
Otros:					
Otros:					
Otros:					

Scanned with CamScanner

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA LABOR

Equipos y Herramientas a utilizar	Estado	Aceptado?	Observaciones
Arnes, eslinga, linea de vida, Soldera y tubera	Bueno	SI	Inspección preoperacional.

OBSERVACIONES:
Personal autorizado con curso vigente.

APROBACIÓN

DATOS GENERALES	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Carlos Lascarro	cedula		Soldador.
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Nelson Betancur	cédula	1121898477	Prof Amb-SST
RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS	Nelson Betancur	cédula	1121898477	Prof Amb-SST.
SUBCONTRATISTA	Miller Rivera	cédula		Subcontratista.
OTRO CUAL				

DIA Cada responsable debe firmar la aprobación del permiso en cada día para verificar que se cumplan con todas las condiciones de seguridad que dieron lugar a la generación del permiso, El día 1 será el primer día de la fecha de inicio

APROBACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	Observaciones
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD								
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS								
RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS								
SUBCONTRATISTA								
OTRO CUAL								

NOTA: Para la autorización del trabajo se deben tener todas las firmas aquí solicitadas y adjuntar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), los Conceptos medicos de cada uno de los ejecutores de la actividad y certificados de formación en trabajo en alturas.

CIERRE

DATOS GENERALES	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	CEDULA DE INDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Carlos Lascano	cedula		soldador	06/12/24
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	Nelson Betancur	cédula	1121898477	Prof-SST	06/12/24
RESPONSABLE DE ACTIVACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS	Nelson Betancur	cédula	1121898477	Prof-SST	06/12/24
SUBCONTRATISTA	Miller Rivera	cédula		contratista	06/12/24
OTRO CUAL					

Manifiesto que las áreas se encuentran organizadas, fueron retirados, señalizados, protegidos los sistemas de acceso, herramientas, equipos y elementos innecesarios

Scanned with CamScanner

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

GRU S.A.S. GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

F-SST-06 03

1. GENERALIDADES (marque con una X según corresponda)

Fecha de diligenciamiento:	02	12	2024	a m	8	00		
Obra o proyecto:	Sumapaz.						Directo:	Contratista:
Número de ejecutores:	5						Si	No
¿Todos los ejecutores cuentan con afiliaciones vigentes a seguridad social?							✓	
¿Conocen los procedimientos a tener en cuenta en caso de emergencias?							✓	
Nombre del contratista:	Industrias Metálicas Milán							

Descripción de la tarea: Izaje de estructura metálica para vigas aereas en Audrlone.

Medidas de prevención: SEÑALIZACIÓN ☐ DELIMITACIÓN ☐ BARRICADAS ☐ CUBRIR ORIFICIOS ☐

Elementos de protección: CAPUCHA O GORRO SOLDADOR ✓ | FILTRO PARA VAPORES DE SI ☐ | CARETA DE SOLDADOR ✓ | GUANTES VAQUETA CARNAZA ✓ | DELANTAL-CHAQUETA SOLDADOR ✓ | POLAINAS VAQUETA - CUERO ☐ | CALZADO DE SEGURIDAD ✓ | OTRO ☐

Otro:

Seleccione si el trabajo combina otra TAR: Espacios confinados ☐ | Trabajo en alturas ✓ | Energías peligrosas ☐

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

FISICOS	MECANICOS	QUÍMICOS	BIOMECÁNICOS	ELÉCTRICOS	INCENDIOS/ EXPLOSIONES	OTROS
Ruido ✓	Partes o equipos en movimiento ✓	Gases/ vapores ☐	Sobreesfuerzo ✓	Contacto con electricidad ✓	Gases inflamables ☐	Espacio confinado ☐
Iluminación deficiente ☐	Alturas ✓	Polvos / Humos ☐	Sitio de difícil acceso ☐	Intervención de sist. Eléctricos ☐	Vapores Inflamables ☐	Uso de equipos de carga pesada ☐
Temperatura Alta/baja ✓	Superficie caliente ✓	Corrosivo ✓	Movimiento repetitivo ☐	Adyacente a equipos energizados ☐	Liquidos inflamables ✓	Potencial de derrames ☐
Ventilación deficiente ☐	Proyección de particulas ☐	Explosivo ✓	Fuerza ✓	Otros ☐	Otros ☐	
Radiación ionizante ✓	Sistemas presurizados ☐	Toxico ☐	Alcance ✓			
Radiación no ionizante ☐	Presión de fluidos ☐		Agarre ☐			

3. PRECAUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA TAREA (marcar con una X)

Mampara Sencilla ✓	Aislamiento mecánico ☐	Monitoreo de atmósfera ☐	Revisar equipos y herramientas ✓	Verificar el (los) certificados de apoyo ☐	Elementos de protección personal especiales ☐	Cual:
Mampara Doble ☐	Aislar el proceso ☐	Extintores adicionales ☐	Cerrar vías ✓	Calistenia previa ✓	Protección adicional ☐	Cual:
Iluminación adicional ☐	Aislamiento eléctrico ☐	Aterrizar equipos ☐	Seguir recomendaciones AST ✓	Adecuar el área de trabajo ☐	Seguir procedimiento escrito ☐	Cual:

Scanned with CamScanner

Uso de guardas o mamparas ☐	Inertizar ☐	Drenar ☐	Limpieza Previa ☑	Uso de Equipo de alturas ☑	Otras Precauciones ☐	Cual:
Despresurizar ☐	Señalizar ☑	Instalar barreras ☐	Apagar equipos ☑	Kit de derrames ☑	MSDS ☐	
No consumo de medicamentos ☑	No prescripción medica para ejecutor de la TAR ☐					

4. APROBACIÓN Y REVALIDACIÓN

Nombres y Apellidos	Cedula	Empresa	Firma
Nelson Betancur Gutierrez	1121898477	GRU SAS	
Miller Rivera Valles		Industria Militar	

Scanned with CamScanner

Ejecutor (responsable del equipo de trabajo)	He verificado en campo con el emisor la aplicación de los controles determinados para minimizar los riesgos asociados a éste trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor; he verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.	**Supervisor del área a intervenir**	He sido informado sobre la ubicación y naturaleza del trabajo a realizar.
Nombre Y firma:	Miller Rivera Valles	**Firma:**	
Autorizante (responsable del área a intervenir)	He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de todos los controles determinados para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.		
Nombre Y firma:	Nelson Betancur		

Fecha (dd/mm/aa)	Validez del permiso (hora desde, hasta)		Autorizante (firma y C.C.)	Ejecutor (firma y C.C)	Extensión horaria		Autorizante (firma y C.C.)
	Hora de inicio	Hora de finalización			Hora de inicio	Hora de finalización	
1 02/12/2024	08:00 am	5:30 pm					
2 03/12/2024	08:00 am	5:30 pm					
3 04/12/2024	08:00 am	5:30 pm					
4 05/12/2024	08:00 am	5:30 pm					
5 06/12/2024	08:00 am	5:30 pm					
6							
7							

Seguimiento al permiso de trabajo

Responsable de seguimiento	Hora de seguimiento	Observaciones

Cancelación del trabajo

Responsable de la cancelación de la actividad	Motivo de Cancelación	Hora

Cierre del Permiso

Se Finalizo el trabajo? SI_ NO_ El trabajo está incompleto y en el siguiente estado Completo

Ejecutor	Declaro que el área de trabajo y los equipos relacionados con este permiso quedan en condiciones adecuadas de orden y aseo; Nombre: Miller Rivera Firma: Hora: 5:00 pm
Responsable del área	Recibo el trabajo con el área limpia, ordenada y en condiciones normales de operación Nombre: Firma: Nelson Betancur Hora: 5:00 pm
Observaciones:	Ninguna

Scanned with CamScanner

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-4300

1. SELECCIONE TIPO DE EQUIPO A EMPLEAR

Fecha de diligenciamiento	02	12	2024	Hora	8:00 am
Obra o proyecto	Sumapaz		Sitio exacto donde se realiza el trabajo		Equipamiento Cultural
			Nombre: Del responsable de la Actividad.		Miller Rivera

Equipo a emplear:



Equipo de soldadura por arco ✓



Equipo de Oxicorte ☐



Equipos de corte ✓

LISTA DE CHEQUEO DE SOLDADURA POR ARCO	SI	N/A
¿El cable encauchetado, está libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y exposición de cables?	✓	
¿El enchufe eléctrico se encuentra en buen estado y cuenta con polo a tierra?	✓	
¿La caja o Generador se encuentra libre de oxido, completa, tornillos ajustados y con la placa de información técnica del equipo?	✓	
¿El botón de encendido (On/Off) de la caja o generador se encuentra fijo y funcionando?	✓	
¿El indicador de voltaje y perillas de ajuste del voltaje se encuentran fijas y funcionando?	✓	
¿La rejilla de ventilación del equipo se encuentra libre de elementos extraños o que obstruyan la ventilación?	✓	
¿Los bornes para conexión del electrodo en la caja o generador, se encuentran libres de oxido o conexiones improvisadas?	✓	
¿El cable del electrodo se encuentra libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y exposición de cables?	✓	
¿El porta electrodo se encuentra libre de grietas o partes rotas y presenta buen ajuste?	✓	
¿La mordaza del electrodo sujeta firmemente y su estado no presenta partes desgastadas o lizas?	✓	
¿La pinza de masa sujeta firmemente, no presenta partes desgastadas y su cable esta libre de cortes, empalmes o quemaduras?	✓	

LISTA DE CHEQUEO EQUIPO DE OXICORTE	SI	N/A
¿El soplete, cámara de combustión y válvulas de paso de los gases, se encuentran libres de golpes y de sustancias químicas?		
¿Partes del soplete como válvulas de paso, válvula anti-retroceso y conexiones, se encuentran ajustadas firmemente?		
¿Los reguladores de paso de gas se encuentran libres de golpes partes deformes, libres de sustancias químicas (grasa-aceites) u orificios de escape?		
¿Los manómetros se encuentran funcionando, se observan fijos, y protegidos frente a posibles golpes?		
¿Las Mangueras de Oxigeno y acetileno se observan libres de orificios, grasa, aceite y terminales de conexión correctamente ajustados?		
¿Los cilindros se encuentran identificados y se cuenta con las MSDS para cada uno de los cilindros?		
¿La válvula del cilindro de acetileno se encuentra dirigida en una dirección diferente respecto a la válvula del cilindro de oxigeno (no se encuentran enfrentadas)?		
¿Los cilindros se encuentran asegurados firmemente al carro porta cilindros?		
¿El carro porta cilindros cuenta con los elementos de sujeción para cada uno de los cilindros, en buen estado y ajuste?		
¿Se observa que el carro porta cilindros está libre de grietas, partes sueltas, ruedas completas ajustadas y en funcionamiento?		

Scanned with CamScanner

LISTA DE CHEQUEO EQUIPOS DE CORTE Y ESMERILADO	SI	N/A
¿El estado general del equipo se observa libre de fisuras, partes rotas, aceite, grasa u otras sustancias?	✓	
¿El cable y encauchetado, está libre de cortes, partes vencidas, partes quemadas y su enchufe cuenta con polo a tierra?	✓	
¿La equipo cuenta con botón de encendido y apagado fijo y funcionando?	✓	
¿El disco de corte es el necesario para el tipo de corte o amolado a realizar?	✓	
¿El disco de corte se observa uniforme libre de grietas o partes con desgaste excesivo y ajustado firmemente?	✓	
¿ El equipo cuenta con guarda de seguridad que protege el disco, asegurada a la estructura de la herramienta?	✓	
¿Se cuenta con la empuñadura auxiliar (manija de agarre auxiliar) instalada al equipo sin presencia de movimientos o desajustada?	✓	
¿ Se protege el entorno, señaliza y se trabaja el equipo con precaución en caso de actividades simultaneas?	✓	
¿ Si el equipo se soporta en el piso, est espacio es firme nivelado, amplio y despejado?	✓	

3. AUTORIZACIÓN

Ejecutores

Como ejecutores del trabajo, solicito autorización para realizar el trabajo en caliente en las siguientes fechas:
Desde: 02/12/2024 hasta: 06/12/2024, comprometiéndonos a seguir las recomendaciones descritas en este documento, así como en el permiso de trabajo u otros anexos.

Nombre	Cargo	Cédula	Firma
Carlos Lascarro	Soldador	1941493	
Géiser Suárez	Ayudante	1193	
Juan Camilo Martinez.	Ayudante	1048	
Yeryis Sarmiento	Ayudante		

Responsable del área Sst

Yo como responsable del área Sst he verificado las condiciones de seguridad y doy aprobación al trabajo a realizar.
Observaciones: Uso adecuado de epp.

Nombre: Nelson Betancur Firma:

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE SOLDADURA

GRU S.A.
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

F-SST-58 00

MARCA:	FURIUS	OPERADOR:	Carlos Lascarro	CÉDULA	19774353
		MODELO/SERIAL:	FIX-95	COLOR:	Naranja
UBICACIÓN:	Sumapaz.	SUPERVISOR:		ZONA:	Aud. Rorio
		SEMANA DEL: 02 AL 08		MES 12	AÑO 2024

ITEM	DESCRIPCION INSPECCIÓN GENERAL		APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIE C	MIE NC	JUE C	JUE NC	VIE C	VIE NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
1	CARCASA	Carcasa en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓					
2	PUESTA A TIERRA	Sin rupturas, ni perforaciones, bien asegurada.			✓		✓		✓		✓		✓					
3	PERILLAS SELECTORA DE AMPERAJE	Bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras, ni superficies irregulares, con facilidad de movimiento			✓		✓		✓		✓		✓					
4	CABLES (PORTA ELECTRODO Y MASA)	Cable que sale del bobinado, hacia la pieza.			✓		✓		✓		✓		✓					
5	CONEXIONES	El cable de conexión eléctrica, para que pueda funcionar el soldador eléctrico.			✓		✓		✓		✓		✓					
6	PINZA PORTA ELECTRODOS	Debe garantizar un aislamiento eléctrico suficiente para el soldador.			✓		✓		✓		✓		✓					
7	PINZA DE PUESTA A TIERRA	Mide la resistencia contra tierra sin picos de tierra.			✓		✓		✓		✓		✓					
8	ENCENDIDO Y APAGAGO	Es el switch con el cual se enciende y apaga el paso de corriente.			✓		✓		✓		✓		✓					
9	FUNCIONAMIENTO EN GENERAL	Sin ruidos anormales, encendido perfecto.			✓		✓		✓		✓		✓					
10	ORDEN Y LIMPIEZA	Libre de superficies aceitosas, engrasadas o combustibles que puedan generar incendio			✓		✓		✓		✓		✓					
EL EQUIPO APRUEBA LA INSPECCIÓN			SI		X		NO											

CONVENCIONES

C	Por favor marque C cuando considere que las condiciones de seguridad del elementos son adecuadas y permiten un adecuado funcionamiento del Equipo.
NC	El elemento o condición, genera riesgos de accidente a las personas que los operan o se encuentran cercano a él.
NA	No se evalua para este tipo de equipo, máquina.

IMPORTANTE: 1.Operar el equipo solamente después de ejecutar la INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

INSPECCIÓN REALIZADA POR		INSPECCION APROBADA POR;	
Nombre:	Carlos Lascarro	Nombre:	Nelson Betancur
Cargo:	Soldador	Cargo:	Prof. Ambiental - SST
Cédula:	19774353	Cédula	1121898477
Firma:	Carlos Lascarro	Firma:	



Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU

F-SST-10-VER-02

OBRA / PROYECTO:	Sumapaz	FECHA INSPECCIÓN:	03/12/2024
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Izaje de estructura metálica en Auditorio		

PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
Yoyis Saavedra	Ayudante	380509	

PERSONA QUE INSPECCIONA EL EQUIPO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
Nelson Betancur Gutierrez	Prof. Ambiental - SST	1112898477	

ARNÉS

Serie del Equipo:	ANSI 2359.11	Código	2014
Marca:	SMBS A		

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X	
	¿Desgastadas?		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X	
	¿Presentan suciedad?		X	
	¿Quemaduras?		X	
	¿Perdida de color original?		X	
	¿Salpicadura de pintura?			
	¿Rigidez por químico adherido?			
	Contaminación por otro químico		X	
	Otros:			
Costuras	¿Desgastadas?		X	
	¿Rotas?		X	
	Otros:			
Partes Metálicas	¿Completas?	✓		
	¿Presentan corrosión?		X	
	¿Deformación, fisuras?		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X	
	Otros:			
Aprobado para su uso		✓		

ESLINGA CON ABSORBEDOR

Serie del Equipo:		Código	
Marca:			

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Absorbedor	¿Desgarrada o con roturas?			
	¿Costuras sueltas o rotas?			
	¿Cubierta dañada?			
	¿Presentan suciedad?			
	¿Quemaduras?			
	¿Salpicadura de pintura?			
	¿Rigidez por químico adherido?			
	Contaminación por químico			
	Otros:			
Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?			
	¿Desgastadas?			
	¿Hay torsión, dobleces?			
	Otros:			
Partes Metálicas	¿Completas?			
	¿Presentan corrosión?			
	¿Deformación, fisuras?			
	¿Desgaste de recubrimiento?			
	¿Funcionamiento correcto?			
	Otros:			
Aprobado para su uso				

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Serie del Equipo:	ANSI Z359.12	Código	09
Marca:	3M		

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	✓		
	¿Presentan corrosión?		X	
	¿Deformación, fisuras?		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X	
	¿Funcionamiento correcto?	✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?		X	
	Otros			
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		X	
	¿Desgastadas?		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X	
	¿Presenta roturas o codos?		X	
	Otros			
Aprobado para su uso		✓		

ANCLAJES

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?			
	¿Dispositivos compatibles?			
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?			
	¿Garantiza resistencia?			
	¿Suficiente para los usuarios?			
Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?			
	¿Desgastadas?			
	¿Libre de nudos y empates?			
	Contaminación por químico			
Otros:				

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD

Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
¿Presentan corrosión?			
¿Deformación, fisuras?			
¿Desgaste de recubrimiento?			
¿Funcionamiento correcto?			
Otros			

LINEA DE VIDA

Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
¿Está protegido contra arista?	✓		
¿La línea es horizontal o vertical?			Horizontal
Personas aseguradas a la línea de vida			2
¿Hilos sueltos o rotos?		X	
¿Desgastadas?		X	
¿Certificada?	✓		
¿Libre de nudos y empates?	✓		
¿Contaminación por químico?		X	
Otros			

Notas: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU

F-SST-10-VER-02

OBRA / PROYECTO:	Suma Paz	FECHA INSPECCIÓN:	03/12/2024
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Izaje de estructura metalica		

PERSONA QUE UTILIZARA EL EQUIPO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
Geiser De Jesus Suarez	Ayudante	1143383893	

PERSONA QUE INSPECCIONA EL EQUIPO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
Nelson Betancur Gutierrez	Prof. Ambiental - SST	1121695477	

ARNÉS

Serie del Equipo:	3M	Código	11
Marca:	ANSI Z359.2014		

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X	
	¿Desgastadas?		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X	
	¿Presentan suciedad?		X	
	¿Quemaduras?		X	
	¿Perdida de color original?		X	
	¿Salpicadura de pintura?		X	
	¿Rigidez por químico adherido?			
	Contaminación por otro químico		X	
	Otros:			
Costura	¿Desgastadas?		X	
	¿Rotas?		X	
	Otros:			
Partes Metálicas	¿Completas?	✓		
	¿Presentan corrosión?		X	
	¿Deformación, fisuras?		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X	
	Otros:	✓		
Aprobado para su uso		✓		

ESLINGA CON ABSORBEDOR

Serie del Equipo:		Código	
Marca:			

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Absorbedor	¿Desgarrada o con roturas?			
	¿Costuras sueltas o rotas?			
	¿Cubierta dañada?			
	¿Presentan suciedad?			
	¿Quemaduras?			
	¿Salpicadura de pintura?			
	¿Rigidez por químico adherido?			
	Contaminación por químico			
	Otros:			
Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?			
	¿Desgastadas?			
	¿Hay torsión, dobleces?			
	Otros:			
Partes Metálicas	¿Completas?			
	¿Presentan corrosión?			
	¿Deformación, fisuras?			
	¿Desgaste de recubrimiento?			
	¿Funcionamiemo correcto?			
	Otros:			
Aprobado para su uso				

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Serie del Equipo:	ANSI Z359.12	Código	79
Marca:	3M		

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	✓		
	¿Presentan corrosión?		X	
	¿Deformación, fisuras?		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X	
	¿Funcionamiento correcto?	✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?			
	Otros			
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?			
	¿Desgastadas?		X	
	¿Hay torsión, dobleces?			
	¿Presenta roturas o cortes?		X	
	Otros			
Aprobado para su uso		✓		

ANCLAJES

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?	✓		
	¿Dispositivos compatibles?	✓		
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?	✓		
	¿Garantiza resistencia?	✓		
	¿Suficiente para los usuarios?	✓		
Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		X	
	¿Desgastadas?		X	
	¿Libre de nudos y empates?		X	
	Contaminación por químico		X	
Otros				

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD

Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
¿Presentan corrosión?			
¿Deformación, fisuras?			
¿Desgaste de recubrimiento?			
¿Funcionamiento correcto?			
Otros			

LINEA DE VIDA

Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
¿Está protegido contra arista?	✓		
¿La línea es horizontal o vertical?			Horizontal
Personas aseguradas a la línea de vida			2
¿Hilos sueltos o rotos?		X	
¿Desgastadas?		X	
¿Certificada?	✓		
¿Libre de nudos y empates?	✓		
¿Contaminación por químico?		X	
Otros			

Notas: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU
F-SST-10-VER-02

OBRA / PROYECTO:	Suma paz	FECHA INSPECCIÓN:	03/12/2024
ACTIVIDAD A REALIZAR:	Izaje de estructura metálica en Auditorio		

PERSONA QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
Carlos Lascarro	Soldador	19774353	

PERSONA QUE INSPECCIONA EL EQUIPO

NOMBRE	CARGO	CÉDULA	FIRMA
Nelson Betancur Gutierrez	Profesional Ambiental - SST	1121898477	

ARNÉS

Serie del Equipo: ANSI Z359 2014 | Código: 11
Marca: 3M

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X	
	¿Hilos sueltos o rotos?		X	
	¿Desgastadas?		X	
	¿Hay torsión, dobleces?		X	
	¿Presentan suciedad?		X	
	¿Quemaduras?		X	
	¿Pérdida de color original?		X	
	¿Salpicadura de pintura?		X	
	¿Rigidez por químico adherido?		X	
	Contaminación por otro químico		X	
	Otros:			
Costuras	¿Desgastadas?		X	
	¿Rotas?		X	
	Otros:	✓		
Partes Metálicas	¿Completas?	✓		
	¿Presentan corrosión?		X	
	¿Deformación, fisuras?		X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X	
	Otros:			
Aprobado para su uso		✓		

ESLINGA CON ABSORBEDOR

Serie del Equipo: | Código:
Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Absorbedor	¿Desgarrada o con roturas?			
	¿Costuras sueltas o rotas?			
	¿Cubierta dañada?			
	¿Presentan suciedad?			
	¿Quemaduras?			
	¿Salpicadura de pintura?			
	¿Rigidez por químico adherido?			
	Contaminación por químico			
	Otros:			
Cintas / Correas	¿Hilos sueltos o rotos?			
	¿Desgastadas?			
	¿Hay torsión, dobleces?			
	Otros:			
Partes Metálicas	¿Completas?			
	¿Presentan corrosión?			
	¿Deformación, fisuras?			
	¿Desgaste de recubrimiento?			
	¿Funcionamiento correcto?			
	Otros:			
Aprobado para su uso				

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Serie del Equipo: ANSI Z359 11 | Código: 19
Marca: 3M

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	✓		
	¿Presentan corrosión?	✓	X	
	¿Deformación, fisuras?	✓	X	
	¿Desgaste de recubrimiento?		X	
	¿Funcionamiento correcto?	✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?	✓		
	Otros:			

ANCLAJES

Partes	Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
Anclaje	¿Punto por encima de cabeza?	✓		
	¿Dispositivos compatibles?	✓		
	¿Punto diferente a estructura de trabajo?	✓		
	¿Garantiza resistencia?	✓		
	¿Suficiente para los usuarios?	✓		
Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		X	
	¿Desgastadas?		X	
	¿Libre de nudos y empates?		X	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

GRU S.A.S
F-SST-10-VER-02

OBRA / PROYECTO:	Sumapaz	FECHA INSPECCIÓN:	03/12/2024

Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?				
	¿Desgastadas?				
	¿Hay torsión, dobleces?				
	¿Presenta roturas o cortes?				
	Otros:				
Aprobado para su uso					

	Contaminación por químico			
Otros:				

LINEA DE VIDA

Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
¿Está protegido contra arista?	✓		
¿La línea es horizontal o vertical?		Horizontal	
Personas aseguradas a la línea de vida		3	
¿Hilos sueltos o rotos?		X	
¿Desgastadas?		X	
¿Certificada?	✓		
¿Libre de nudos y empates?		X	
¿Contaminación por químico?		X	
Otros:			

ARRESTADOR O FRENO DE SEGURIDAD

Aspectos a Inspeccionar	Si	No	Observaciones
¿Presentan corrosión?			
¿Deformación, fisuras?			
¿Desgaste de recubrimiento?			
¿Funcionamiento correcto?			
Otros:			

Notas: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Scanned with CamScanner

INSPECCION ANDAMIOS

GRU
MISIONAL RURAL Y URBANA SAS

F-SST-15-VER-01

Obra: Sumapaz – Betania. Fecha de ensamble: 03/12/2024

Ubicación dentro de la obra: Equipamiento Cultural (Unidad Estructural 5).

Trabajo a ejecutar: Izaje de estructura metálica

Todas las personas que arman andamios, deben estar entrenadas

No.	ASPECTO Y/O ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	No	NA
1	La plataforma de trabajo de la última sección del andamio, cuenta con barandas en todo su perímetro para evitar caídas (altura de la baranda de 1.2 mts)?	☑	☐	☐
2	Los soportes, diagonales, escaleras y tuberías están libres de daños, agujeros o defectos estructurales?	☑	☐	☐
3	La plataforma de trabajo cubre el 75% del área del andamio (Mínimo 2 tablones de 25 cms de ancho)?	☑	☐	☐
4	La plataforma de trabajo tiene instalado rodapiés en todos su lados para evitar caídas de herramientas y otros objetos?	☑	☐	☐
5	Se encuentra el andamio amarrado cada tres secciones entre si ?	☑	☐	☐
6	Están instaladas todas las trabas de las diagonales?	☑	☐	☐
7	Los vientos de sujeción empleados son de manila o guaya acerada?, no es aceptable alambre	☑	☐	☐
8	Los tablones utilizados para la plataformas del andamio cumplen las siguientes especificaciones:			
	a) Dos (2) pulgadas de grosor?	☑	☐	☐
	b) Sobresalen 30 cms a lado y lado del andamio como máximo?	☑	☐	☐
	c) No poseen nudos, partiduras, astillados, ni deformaciones algunas que disminuyan su resistencia estructural?	☑	☐	☐
	d) Tienen mínimo de ancho 25 cms cada uno?	☑	☐	☐
	e) Están colocados lo más juntos posible de manera que cubren toda la luz entre los soportes?	☑	☐	☐
	f) Estan amarrados a la estructura del andamio?	☑	☐	☐
9	Los postes de los andamios están verticales y asegurados en forma rígida para evitar desplazamientos o balanceos?	☑	☐	☐
10	El andamio esta instalado y nivelado sobre bases solidas? Tablones, platinas, **NO es aceptable ladrillos**	☑	☐	☐
11	Los acoples macho-hembra se encuentran en buen estado?	☑	☐	☐
12	Los módulos del andamio están asegurados entre secciones?	☑	☐	☐
13	Las plataformas del andamio se encuentran libres de residuos, despuntes, materiales, etc?	☑	☐	☐
14	Se tenderán extensiones electricas en el andamio?. Los tendidos y lineas de conducción de electricidad estan aislados?	☑	☐	☐
15	Las personas que laboran sobre el andamio, han recibido entrenamiento para realizar tareas sobre los mismos?	☑	☐	☐
16	Se dispone de Arnes de seguridad y demás elementos necesarios de protección contra caídas para trabajar sobre los andamios?	☑	☐	☐
17	Esta señalizada el área alrededor del andamio?	☐	☒	☐

OBSERVACIONES:

- Uso de acoples y crucetas
- Armado y desarme, despues de utilizarlo.

TENGA EN CUENTA:

Si una o más respuestas son negativas (NO), **la condición debe ser corregida** antes de autorizar el uso del andamio.

Esta lista de verificación debe realizarse **cada vez que se modifique o se instale un nuevo andamio** y permanecer en terreno.

Todo andamio que no cuente con esta verificación autorización **no puede ser utilizado.**

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre: Nelson Betancur

Cargo: Prof. Ambiental-SST

Scanned with CamScanner

INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREOPERACIONAL VIBRADOR

GRU — F-SST-24-VER-01

SEMANA: 02-12-2024 al 08-12-2024 **CONTRATO** COP-483-2023

OPERADOR Johnatan Amezquita León **FRENTE:** Equipamiento Cultural (Und Est 5)

VIBRADOR ELÉCTRICO							
ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO				1			
CABEZAL VIBRADOR				1			
MANGUERA PROTECTORA				1			
PINTURA				1			
ASEO				1			
TORNILLERÍA EN GENERAL				1			
CABLE DE ALIMENTACION				1			
CLAVIJA DE CONEXIÓN				1			
PARTE INFERIOR TUBO				1			
FIRMA OPERADOR TECNICO				[signature]			

VIBRADOR GASOLINA/A.C.P.M.							
ASPECTOS A EVALUAR	ESTADO (Indicar número de acuerdo con listado de la parte inferior)						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ENCENDIDO							
CABEZAL VIBRADOR							
MANGUERA PROTECTORA							
PINTURA							
ASEO							
TORNILLERÍA EN GENERAL							
TANQUE COMBUSTIBLE							
NIVEL DE ACEITE (Motor)							
PARTE INFERIOR TUBO							
CORREA							
FIRMA OPERADOR TECNICO							

OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES:

ESTADO:

1 Cumple especificaciones
2 No cumple especificaciones
3 Realizar mantenimiento preventivo
4 Realizar mantenimiento Correctivo
5 Reemplazar equipo
6 Otro cuál?


VIBRADOR ELECTRICO


VIBRADOR A GASOLINA

Quien realiza la inspección:		Revisado por.:	Nelson Betancur Gutierrez
Cargo:	Oficial	Cargo:	Prof. Ambiental - SST
Firma.:	[signature]	Firma.:	[signature]

Scanned with CamScanner

INSPECCION ESCALERAS DE MANO

GRU
GESTION RURAL Y URBANA SAS

F-SST-16-VER-02

Fecha de inspección: 03/12/2024 Ubicación de la escalera de mano: Auditorio

Inspeccionada por: Nelson Betancur Tipo de escalera: Escalera de tijera Escalera extensible Altura trabajo: ____

No.	ASPECTO A VERIFICAR		SI	NO	NA
1	Están los largueros de la escalera en buen estado? (Sin bordes afilados, rajados o doblados)		☑	☐	☐
2	Están los travesaños o escalones en buen estado?		☑	☐	☐
3	El tope superior está en buen estado?		☑	☐	☐
4	Están las zapatas en buen estado?		☑	☐	☐
5	Si es una escalera de extensión está en buen estado la:	Polea	☐	☒	☐
		Cuerda	☐	☒	☐
6	Las extensiones de escaleras nuedan correctamente dentro de las guías de la escalera principal?		☐	☐	☑
7	Los ganchos de seguridad de la extensión aseguran correctamente en los peldaños de la escalera principal?		☐	☐	☑
8	El ángulo de la escalera está correcto? (Si no puede calcular, párese frente a la escalera, estire los brazos, formando un ángulo de 90 grados hasta alcanzar el peldaño).		☑	☐	☐
9	La escalera está libre de materiales grasosos, aceitosos o resbaladizos?		☑	☐	☐
10	La escalera está libre de partes oxidadas, corroidas, rajadas, sueltas o flotantes?		☑	☐	☐
11	La escalera tiene etiqueta y es legible?		☑	☐	☐
12	Si la escalera tiene entre 4 y 8 metros de longitud, debe ser izada por mínimo dos personas		☐	☐	☑
13	La tarea a realizar está relacionada con sistemas eléctricos? (no debe permitirse el uso de escaleras metálicas para estas actividades)		☑	☐	☐
14	Cada uno de los ejecutantes cuenta con arnés de seguridad y eslinga?		☑	☐	☐
15	Escalera extensible o de mano, quedan mínimo 1 metro de escalera por encima del punto final de apoyo superior?		☑	☐	☐
16	La escalera está amarrada a una estructura de soporte fijo y seguro?		☐	☒	☐

OBSERVACIONES:

* Coloque la escalera de mano fuera de servicio si una o más respuestas son negativas (NO), **la condición debe ser corregida antes de autorizar su uso**.

* Si la escalera no se puede usar etiquétela como "Dañada - no usar"

Nelson Betancur

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Nombre: Nelson Betancur

Cargo: Prof. Ambiental - SST

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA

Nombre: Carlos Londoño

Cargo: Soldador

Scanned with CamScanner

BASE DE DATOS PERSONAL CONTRATISTA GRU DICIEMBRE 2024

7.1. Relación De Personal: Especialistas y Profesional del Contrato

A continuación, se muestra la relación de personal profesional y especialistas que se encuentra contratado y activos en el desarrollo de la obra: En estos se encuentra divididos de la siguiente manera: (8) Profesionales que se encuentran vinculados por la empresa: **GESTION RURAL & URBANA S.A.S** donde cuatro (4) son mujeres por parte administrativa y profesional y una (1) ayudante, y los (4) Especialistas que están vinculados como independientes, donde estos últimos cuenta con el 30% de dedicación en obra.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	EGRESO	ARL	EPS	AFP
Jorge Humberto Pinzón Mariño	79.279.249	Director de Obra	15/04/2024	Activo	Colmena	Sanitas EPS	Colpensiones
Sandra Patricia Abril Sabogal	52.150.750	Desarrollo Organizacional	15/04/2024	Activo	Colmena	Compensar EPS	Colpensiones
Alejandra Cueto González	1.014.247.831	Profesional Presupuesto	23/06/2024	Activo	Colmena	Famisanar	Colfondos
Gonzalo Sarmiento	80.542.223	Residente de obra	28/10/2024	Activo	Colmena	Compensar	Porvenir
Andrés D´Angelo Guerrero Ramírez	1.015.408.199	Secretario	15/04/2024	Activo	Colmena	Compensar EPS	Colpensiones
Javier Felipe Castillo Gutiérrez	1.032.458.205	Almacenista	15/04/2024	Activo	Colmena	Compensar EPS	Porvenir
Nelson Ernesto Betancur Gutiérrez	1.121.898.477	Profesional Ambiental-SST	22/04/2024	Activo	Colmena	Sanitas EPS	Porvenir
Yicela Ovalle Triana	52.064.904	Profesional Social	11/07/2024	Activo	Colmena	Nueva EPS	Colpensiones
Rolando Saúl Rodríguez Díaz	79.923.465	Inspector de Obra	07/11/2024	Activo	Colmena	Nueva EPS	Colpensiones

Javier Alfonso Mora Daza	7.178.220	Especialista Estructural	15/04/2024	Activo	SURA	Aliansalud EPS	Porvenir
Andrés Gerardo Baena Eraso	79.877.058	Especialista Geotecnia	15/04/2024	Activo	Colmena	Aliansalud EPS	Protección
Leo David León Cardozo	79.693.384	Ingeniero Eléctrico	15/04/2024	Activo	SURA	Compensar EPS	Porvenir
Franklin Paolo Flechas Parra	79.628.712	Especialista Hidráulico	15/04/2024	Activo	SURA	Compensar EPS	Colpensiones

Tabla 3. Personal Profesional y Especialistas Activo En Obra

7.2. Personal Mano De Obra No Calificado Antiguo Durante el Contrato

En el presente periodo, se relaciona la cantidad total del personal de mano obra NO Calificada que se encuentra antiguo y activo en el desarrollo del proyecto.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO	ARL	EPS	AFP
Raúl Alfonso González Torres	1.022.993.661	Oficial	30/04/2024	Activo	AXA Colpatria	Famisanar	Porvenir
José Alejandro Baquero Romero	1.023.010.144	Ayudante	30/04/2024	Activo	AXA Colpatria	Famisanar	Porvenir
Emiliano Reyes León	1.003.555.916	Oficial	19/06/2024	Activo	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección
Gregory Antonio Corao Rojas	6.899.370	Ayudante	19/06/2024	Activo	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección
Wilson Alejandro Pachón Gómez	79.213.052	Oficial	07/10/2024	Activo	AXA Colpatria	Famisanar	Protección
Fabio Nelson Millán Mendoza	1.033.686.954	Oficial	12/11/2024	Activo	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos

Leidy Johana Ramos Muñoz	1.022.955.270	Ayudante	16/10/2024	Activo	Colmena	Nueva EPS	Protección
Harol Wuanly Pachón Pachón	1.003.711.050	Ayudante	18/11/2024	Activo	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir
Juan Sebastián Rojas Castro	1.087.493.513	Ayudante	18/11/2024	Activo	Axa Colpatria	Sanitas EPS	Porvenir
Miller Duván Rivera Valles	1.015.993.535	Maestro	05/11/2024	Activo	SURA	Capital Salud	Porvenir
Carlos Arturo Lascarro Mesa	19.774.353	Soldador	05/11/2024	Activo	SURA	Nueva EPS	Porvenir
Jorge Andrés Castro Oquendo	1.019.131.800	Oficial	05/11/2024	Activo	SURA	Salud Total	Porvenir
Geiser de Jesús Acuña Suárez	1.143.383.893	Ayudante	05/11/2024	Activo	SURA	Nueva ES	Porvenir
Juan Camilo Martínez Torres	1.048.603.160	Ayudante	05/11/2024	Activo	SURA	Sanitas EPS	Porvenir

Tabla 4. Personal operativo antiguo del contrato

7.3. Personal Nuevo Para El Contrato De Obra Mes de Noviembre

Durante el mes de diciembre se obtuvo el ingreso de un (1) ingreso por parte de la empresa **INDUSTRIAS METALICA MILAN** personal encargado de la estructura metálica. También ingresaron tres (3) personas independientes encargados de la parte eléctrica, y dos (2) personas de la empresa **CONSTRUCTORA RB** encargados de la parte de la madera.

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO	ARL	EPS	AFP
Yoryis Alfredo Sarmiento Lazcarro	3.801.509	Ayudante	02/12/2024	Activo	SURA	Famisanar	Colpensiones
Carlos Martin Ocampo Rivera	86.001.962	Electricista	05/12/2024	Activo	SURA	Salud Total	No tiene
Carlos Alberto Ocampo Mateus	1.022.391.237	Electricista	05/12/2024	Activo	SURA	Salud Total	Porvenir
Hernán Carranza Roldán	12.254.554	Electricista	06/12/2024	Activo	Colmena	Salud Total	Protección
Deiby Alonso Bejarano Barragán	1.077.969.548	Maestro	26/12/2024	Activo	Colmena	Famisanar	Porvenir
Miller Tique Sánchez	5.978.823	Ayudante	26/12/2024	Activo	Colmena	Famisanar	Porvenir

Tabla 5. Relación de personal nuevo en obra

7.4. Retiro De Personal

Para el periodo del mes de diciembre se registraron los siguientes retiros:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	INGRESO	RETIRO	ARL	EPS	AFP
Lester José Aponte Castellano	5.047.405	Ayudante	04/07/2024	02/12/2024	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir
José Arialdo Romero Mendoza	1.057.436.104	Ayudante	04/12/2024	09/12/2024	SURA	Compensar	Protección
Juan Carlos Devia Dimate	79.809.525	Oficial	12/11/2024	02/12/2024	Axa Colpatria	Sanitas EPS	Porvenir
Johnny Alexander Sánchez	6.899.311	Ayudante	15/10/2024	13/12/2024	AXA Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones

Alexander Rodríguez Vargas	1.076.666.017	Ayudante	26/11/2024	09/12/2024	SURA	Nueva EPS	Porvenir
Edwin Alfonso Ospino Pérez	1.006.889.949	Ayudante	12/11/2024	09/12/2024	Axa Colpatria	Nueva ES	Porvenir
Yorman José Espinoza Araujo	7.159.618	Ayudante	12/11/2024	09/12/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir
Nerio Ramírez Pushiana	80.277.987	Oficial	18/11/2024	13/12/2024	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir
Fermín Julio Carreño Ramírez	1.124.544.119	Oficial	19/07/2024	13/12/2024	Axa Colpatria	Salud Indígena	Colpensiones
Miguel Ángel González Torres	1.022.976.840	Ayudante	18/11/2024	15/12/2024	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir
José Isaac Flórez Bravo	11.220.593	Oficial	14/05/2024	13/12/2024	Axa Colpatria	Famisanar	Protección
Luis Daniel Lazzo Duarte	3.167.399	Maestro	21/05/2024	13/12/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir
Jhonstan Ricardo Amézquita León	1.093.765.859	Oficial	18/06/2024	13/12/2024	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir
Karen Lorena Ramos Muñoz	1.000.036.499	Ayudante	18/06/2024	15/12/2024	Axa Colpatria	Capital Salud	Colpensiones

Tabla 6. Retiro de personal durante el mes Diciembre

BASE DE DATOS PERSONAL EN OBRA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/12/2024	PERIODO DEL INFORME:	1/12/2024	AL	31/12/2024	COP-483-2023	OBJETO	"APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

No.	DATOS DEL TRABAJADOR								AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SALUD			EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (EMO)					CERTIFICADOS COMPETENCIA TAREAS CRITICAS		DATOS EN CASO DE EMERGENCIA		
	EMPRESA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	ARL	EPS	AFP	FECHA EMO INGRESO	FECHA EMO PERIÓDICO	FECHA EMO EGRESO	FECHA EMO POS INCAPACIDAD	CONCEPTO / RESTRICCIONES	FECHA VENCIMIENTO CURSO DE ALTURAS / CURSO ESPACIOS CONFINADOS.	CENTRO DE ENTRENAMIENTO	RH	CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
1	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	JORGE HUMBERTO PINZON MARIÑO	79.279.249	DIRECTOR DE OBRA	BARRIO COLINA CAMPESTRE BOGOTA D.C.	3108505883	15/04/2024	ACTIVO	COLMENA	SANITAS EPS	COLPENSIONES	NO	22/02/2024	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
2	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	SANDRA PATRICIA ABRIL SABOGAL	52.150.750	DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL	CALLE 18 # 86-55. BOGOTA D.C	3204946960	15/04/2024	ACTIVO	COLMENA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SI	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
3	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	ALEJANDRA CUETO GONZALEZ	1.014.247.831	PROFESIONAL PRESUPUESTO	CALLE 83 # 95-29 BOGOTA D.C	3196728869	6/23/2024	ACTIVO	COLMENA	FAMISANAR	COLFONDOS	SI	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
4	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	LUATHAMY VARGAS LLANO	1.022.416.383	PROFESIONAL CIVIL	CARRERA 88D # 6D-27 BOGOTA	3228552465	15/04/2024	ACTIVO	COLMENA	SURA	POSITIVA	SI	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	A+		
5	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	GONZALO ENRIQUE SARMIENTO RODRIGUEZ	80.542.223	RESIDENTE DE OBRA	CALLE 11 # 9-32. ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA	3143202962	28/10/2024	20/12/2024	COLMENA	COMPENSAR EPS	PORVENIR	23/10/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	B+	SANDRA SARMIENTO	3134042377
6	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	YICELA OVALLE TRIANA	52.064.904	PROFESIONAL SOCIAL	CRA 23 # 33-22 SUR BARRIO QUIROGA. BOGOTA D.C.	3213632136	11/07/2024	ACTIVO	COLMENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	10/07/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	A+	CLARA TRIANA	3143942886
7	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	NELSON ERNESTO BETANCUR GUTIERREZ	1.121.898.477	PROFESIONAL AMBIENTAL-SST	CARRERA 20 # 3-07 BARRIO HACARITAMA IV VILLAVICENCIO META	3118187712	22/04/2024	ACTIVO	COLMENA	SANITAS	PORVENIR	20/04/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	RISK GROUP SAS	O+	MARTHA GUTIERREZ	3208314993
8	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	ROLANDO SAUL RODRIGUEZ DIAZ	79.923.465	INSPECTOR DE OBRA	SOACHA CIUDAD VERDE	3143764231	7/11/2024	ACTIVO	COLMENA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	6/11/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	MARTHA DIAZ	3133611031
9	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	ANDRES D´ANGELLO GUERRERO RAMIREZ	1.015.408.199	SECRETARIO(A)	BOGOTÁ D.C.	3045325090	15/04/2024	ACTIVO	COLMENA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	NO	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
10	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	JAVIER FELIPE CASTILLO GUTIERREZ	1.032.458.205	ALMACENISTA	CARRERA 68 A # 22 A – 75 CASA 73. Bogotá	3148517318	15/04/2024	ACTIVO	COLMENA	COMPENSAR EPS	PORVENIR	NO	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	GILDARDO CASTILLO	3108505758
11	GESTION RURAL & URBANA S.A.S	LEIDY JOHANA RAMOS MUÑOZ	1.022.955.270	AYUDANTE	VEREDA TABACO LOCALIDAD DE SUMAPAZ	3202033043	16/10/2024	ACTIVO	COLMENA	NUEVA EPS	PROTECCION	11/10/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
12	INDEPENDIENTE	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	7.178.220	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	BOGOTÁ D.C.	3005610716	15/04/2024	ACTIVO	SURA	ALIANSALUD	PORVENIR	NO	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
13	INDEPENDIENTE	ANDRES GERARDO BAENA ERAZO	79.877.058	ESPECIALISTA GEOTECNIA	cll 160 n 72 51 ep1601 int 2	601-3878073	15/04/2024	ACTIVO	COLMENA	ALIANSALUD	PROTECCION	NO	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
14	INDEPENDIENTE	FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA	79.628.712	ESPECIALISTA HIDRAULICO	crs 40 No 22 - 66 casa 52 senderos del saltire	3123210955	15/04/2024	ACTIVO	SURA	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	NO	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
15	INDEPENDIENTE	LEO DAVID LEON CARDOZO	79.693.384	INGENIERO ELECTRICO	BOGOTÁ D.C.	3002666740	15/04/2024	ACTIVO	SURA	COMPENSAR EPS	PORVENIR	NO	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
16	CARLOS ROCHA GARZON	RAUL ALFONSO GONZALEZ TORRES	1.022.993.661	OFICIAL	VEREDA RAIZAL-FINCA LAS PLAZAS LOCALIDAD DE SUMAPAZ	3002222493	30/04/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	6/05/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	O+	ANGIE BELTRAN	3223062605
17	CARLOS ROCHA GARZON	JOSE ALEJANDRO ROMERO BAQUERO	1.023.010.144	AYUDANTE	VEREDA PEÑALOZA-LOCALIDAD DE SUMAPAZ	3009088906	30/04/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	6/05/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	B+	MADELEY CAMACHO	3007696986
18	CARLOS ROCHA GARZON	JOSE ISSAC FLOREZ BRAVO	11.220.593	OFICIAL	CRA 69B # 83-04 SUR BOSA-BOGOTA	3142685491	14/05/2024	13/12/2024	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION	14/05/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	A+	ANGIE PAOLA CIFUENTES	3108191886
19	CARLOS ROCHA GARZON	LUIS DANIEL LAZZO DUARTE	3.167.399	MAESTRO	CRA 4 # 9-06. SOACHA LA CABRERA	3193041153	21/05/2024	13/12/2024	AXA COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	18/05/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	O+	ALEXANDRA DUQUE	3246132366
20	CARLOS ROCHA GARZON	JHONSTAN RICARDO AMESQUITA LEON	1.093.765.859	OFICIAL	BARRIO CATALINA 2 LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTA D.C.	3142035859	18/06/2024	13/12/2024	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	18/06/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	O+	JESSICA AMESQUITA	3133833787
21	CARLOS ROCHA GARZON	KAREN LORENA RAMOS MUÑOZ	1.000.036.499	AYUDANTE	VEREDA BETANIA-LOCALIDAD SUMAPAZ	3242628793	18/06/2024	15/12/2024	AXA COLPATRIA	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	18/06/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	A+	AMANDA MUÑOZ	3102740818
22	CARLOS ROCHA GARZON	GREGORY ANTONIO CORAO ROJAS	6.899.370	AYUDANTE	BARRIO 20 DE JULIO-BOGOTA D.C.	3142532452	19/06/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	NUEVA EPS	PROTECCION	18/06/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O-	MICHEL CORAO	3112459645
23	CARLOS ROCHA GARZON	EMILIANO REYES LEON	1.003.555.916	OFICIAL	CALLE 20A # 1A-37 BOCAS DE BOGOTA	3112056146	19/06/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	NUEVA EPS	PROTECCION	18/06/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	A+	MARIA ANTONIA LEON REINA	NO SABE
24	CARLOS ROCHA GARZON	LESTER JOSE APONTE CASTELLANO	5047405	AYUDANTE	SOACHA EL ALTICO	3.132.028.917	4/07/2024	2/12/2024	AXA COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	5/07/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	LEILIS ROMERO	3185553512
25	CARLOS ROCHA GARZON	FERMIN JULIO CARREÑO RAMIREZ	1.124.544.119	OFICIAL	SOACHA CUNDINAMARCA	3106047794	19/07/2024	13/12/2024	AXA COLPATRIA	SALUD INDIGENA	COLPENSIONES	18/07/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	KARELY SOTO	NO SABE
26	CARLOS ROCHA GARZON	WILSON ALEJANDRO PACHON GOMEZ	79.213.052	OFICIAL	BARRIO ALFONSO LOPEZ-LOCALIDAD USME	3115102046	7/10/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION	1/10/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CARLOS ROCHA	O+	HAROLD PACHON	3112228266
27	CARLOS ROCHA GARZON	JOHNNY ALEXANDER SANCHEZ	6.899.311	AYUDANTE	BARRIO 20 DE JULIO-BOGOTA D.C.	3239817798	15/10/2024	13/12/2024	AXA COLPATRIA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	1/10/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	MICHEL CORAO	3112459645
28	INDUSTRIAS METALICAS MILAN	MILLER DUVAN RIVERA VALLES	1.015.993.535	MAESTRO-CONTRATISTA	CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C.	3213374603	5/11/2024	ACTIVO	SURA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	25/11/2023	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CH S.A.S	O+	LORENA GONZALEZ	3022460069
29	INDUSTRIAS METALICAS MILAN	JUAN CAMILO MARTINEZ TORRES	1.048.603.160	AYUDANTE	CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C.	3147192400	5/11/2024	ACTIVO	SURA	SANITAS EPS	PORVENIR	31/10/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CEAR S.A.S	O+	ROSIRI TORRES	3126834264
30	INDUSTRIAS METALICAS MILAN	CARLOS ARTURO LASCARRO MESA	19.774.353	SOLDADOR	CALLE 23I # 100-50 LA CABAÑA LOCALIDAD ENGATIVA	3102726892	5/11/2024	ACTIVO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	1/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CEAR S.A.S	O+	LIDA CARRASCAL	3112940520
31	INDUSTRIAS METALICAS MILAN	GEISER DE JESUS SUAREZ ACUÑA	1.143.383.893	AYUDANTE	CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C.	3106910816	5/11/2024	ACTIVO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	31/10/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CEAR S.A.S	O+	MARYORI POVEDA	3216770803
32	INDUSTRIAS METALICAS MILAN	JORGE ANDRES CASTRO OQUENDO	1.019.131.800	OFICIAL	CARRERA 123B # 22G-35. BOGOTA D.C.	3009646142	5/11/2024	ACTIVO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	25/11/2023	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CH S.A.S	O+	MILLER RIVERA	3213374603
33	CARLOS ROCHA GARZON	FABIO NELSON MILLAN MENDOZA	1.033.686.954	OFICIAL	BARRIO LOS LOMAS-RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTA D.C.	3143549957	12/11/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	9/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	SAOS ALTURAS S.A.S	O+	ANGELA LILIANA SAMACA	3505153378
34	CARLOS ROCHA GARZON	JUAN CARLOS DEVIA DIMATE	79.809.525	OFICIAL	CARRERA 15 A ESTE # 48-15 BARRIO LA ESPERANZA SOACHA	3224448270	12/11/2024	2/12/2024	AXA COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	9/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	SAOS ALTURAS S.A.S	O+	DIANA BALLEN	3192106953
35	CARLOS ROCHA GARZON	EDWIN ALFONSO OSPINO PEREZ	1.006.889.946	AYUDANTE	BARRIO MIRADOR DEL PARAISO-BOGOTA D.C.	3116547429	12/11/2024	9/12/2024	AXA COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	9/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	SAOS ALTURAS S.A.S	A+	ESTERLINO OSPINO	3115162672
36	CARLOS ROCHA GARZON	YORMAN JOSE ESPINOZA ARAUJO	7.159.618	AYUDANTE	BARRIO MIRADOR DEL PARAISO-BOGOTA D.C.	3115867281	12/11/2024	9/12/2024	AXA COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR	9/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	SAOS ALTURAS S.A.S	A+	MICHEL GERALDINE BLANCO	
37	CARLOS ROCHA GARZON	HAROL WUANLY PACHON PACHON	1.003.711.050	AYUDANTE	BARRIO ALFONSO LOPEZ-LOCALIDAD USME	3112228266	18/11/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	15/11/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	A+	DIANA CAROLINA CASALLAS	
38	CARLOS ROCHA GARZON	JUAN SEBASTIAN ROJAS CASTRO	1.087.493.513	AYUDANTE	CALLE 90 SUR # 7A-19 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ	3212253990	18/11/2024	ACTIVO	AXA COLPATRIA	SANITAS EPS	PORVENIR	15/11/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	TANIA MARIA ROJAS	3215567543
39	CARLOS ROCHA GARZON	MIGUEL ANGEL GONZALEZ TORRES	1.022.976.840	AYUDANTE	CALLE 90A # 7C-16 ESTE BARRIO ALFONSO LOPEZ	3143436458	18/11/2024	14/12/2024	AXA COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR	15/11/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	SANDRA PORRAS	3223121043
40	CARLOS ROCHA GARZON	NERIO RAMIREZ PUSHANA	80.277.987	OFICIAL	BARRIO CIRCALITO-LOCALIDAD KENNEDY	3042819587	18/11/2024	13/12/2024	AXA COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR	15/11/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+	MARIA CLAUDIA BARROS	3234069941
41	CONCREVIL S.A.S	ALEXANDER RODRIGUEZ VARGAS	1.076.666.017	AYUDANTE	CALLE 132D # 146-40 SUBA SAN CARLOS BOGOTA DC	3154364230	26/11/2024	9/12/2024	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	19/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CEAR S.A.S	O+	DANIELA RUIZ	3227734922
42	INDUSTRIAS METALICAS MILAN	YORYIS ALFREDO SARMIENTO LAZCARRO	3.801.509	AYUDANTE	BARRIO SAN PEDRO SECTOR LOS MANGUITOS TURBACO	3135229360	3/12/2024	ACTIVO	SURA	FAMISANAR	COLPENSIONES	29/11/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	CEAR S.A.S	O+	EDEL MARIA LOMBANA GAITAN	3006034133
43	CONCREVIL S.A.S	JOSE ARIALDO ROMERO MENDOZA	1.057.436.104	AYUDANTE	CARRERA 88I # 162A-50 BOGOTA D.C.	3116636469	4/12/2024	9/12/2024	SURA	COMPENSAR EPS	PROTECCION	1/04/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	ETSA SAS	A+	CARLOS ARTURO ROCHA GARZON	3102959761
44	INDEPENDIENTE	CARLOS MARTIN OCAMPO RIVERA	86.001.962	ELECTRICISTA	BARRIO PATIO BONITO	3124261840	5/12/2024	ACTIVO	SURA	SALUD TOTAL	NO TIENE	25/11/2024	NO	NO	NO	APTO	NO	NO	O+		
45	INDEPENDIENTE	CARLOS ALBERTO OCAMPO MATEUS	1.022.391.237	ELECTRICISTA	BARRIO PATIO BONITO	3219711709	5/12/2024	ACTIVO	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	29/10/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	GLOBAL SIO SAS	O+	CARLOS OCAMPO RIVERA	3124261840
46	INDEPENDIENTE	HERNAN CARRANZA ROLDAN	12.254.554	ELECTRICISTA	CARRERA 82A # 42I-65 SUR BOGOTA D.C.	3208418453	6/12/2024	ACTIVO	COLMENA	SALUD TOTAL	PROTECCION	17/09/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	GLOBAL SIO SAS	B+	CARLOS OCAMPO RIVERA	3124261840
47	RB CONSTRUCTORA	DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN	1.077.969.548	MAESTRO	CALLE 68 # 53-35 BOGOTA D.C	3009865205	26/12/2024	ACTIVO	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	23/12/2024	NO	NO	NO	APTO	VIGENTE	D.E.M.A ALTURAS SAS	O+	DANIEL GONZALEZ	3246847385
48	RB CONSTRUCTORA	MILLER TIQUE SANCHEZ	5.978.823	AYUDANTE	DIAGONAL 41 # 20-47 SUR BOGOTA D.C.	3144478350	26/12/2024	ACTIVO	COLMENA	FAMISANAR	PORVENIR	23/12/2024	NO	NO	NO	NO	NO	NO	O+	DANIEL GONZALEZ	3246847385

RESPONSABLE DEL REGISTRO	NOMBRE	NELSON BETANCUR GUTIERREZ
	CARGO	PROFESIONAL AMBIENTAL-SST
	FIRMA	

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA GRU DICIEMBRE 2024

Anexo 7.

Pago de Planillas de Seguridad Personal

PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES MES NOVIEMBRE

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830128894	1	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA.32 No. 25B-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2441734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1148868415	9479276536	E	2024/12/23	2024/12/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,025,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (8 Afiliados)																						$13,838,890	$2,214,300			$19,138,890	$765,600			$18,916,667	$756,700			$19,138,890		$779,600		$0	$0		$4,516,200
Centro de Trabajo: 0.52200 (2 Afiliados)																						$3,250,000	$520,000			$7,250,000	$290,000			$7,250,000	$290,000			$7,250,000		$37,900		$0	$0		$1,137,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,250,000	$520,000			$7,250,000	$290,000			$7,250,000	$290,000			$7,250,000		$37,900		$0	$0		$1,137,900
1	CC	19265723	CASTILLO GILDARDO																		0	$0	$0	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$340,900
2	CC	1015408199	GUERRERO ANDRES																	231001	30	$3,250,000	$520,000	EPS008	30	$3,250,000	$130,000	CCF24	30	$3,250,000	$130,000	14-25	30	$3,250,000	0.522%	$17,000	30	$0	$0	Si	$797,000
Centro de Trabajo: 6.96000 (4 Afiliados)																						$9,188,890	$1,470,300			$9,188,890	$367,600			$8,966,667	$358,700			$9,188,890		$624,200		$0	$0		$2,820,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$9,188,890	$1,470,300			$9,188,890	$367,600			$8,966,667	$358,700			$9,188,890		$624,200		$0	$0		$2,820,800
3	CC	52150750	ABRIL SANDRA																	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-25	30	$3,300,000	6.960%	$229,700	30	$0	$0	Si	$1,021,700
4	CC	1032458205	CASTILLO JAVIER																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	79279249	PINZON JORGE										X							25-14	4	$222,223	$35,600	EPS005	4	$222,223	$8,900	CCF24	0	$0	$0	14-25	4	$222,223	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$44,500
6	CC	79279249	PINZON JORGE																	25-14	26	$2,166,667	$346,700	EPS005	26	$2,166,667	$86,700	CCF24	26	$2,166,667	$86,700	14-25	26	$2,166,667	6.960%	$150,900	26	$0	$0	Si	$671,000
7	CC	1025140201	SANABRIA JUAN																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000		$117,500		$0	$0		$557,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000	$108,000			$2,700,000		$117,500		$0	$0		$557,500
8	CC	11451027	MORENO LUIS																	231001	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF24	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	4.350%	$60,900	30	$0	$0	Si	$396,900
9	CC	19105350	SEGURA RAFAEL																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$160,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LLEGA SAS (6 Afiliados)																						$9,043,694	$1,447,200			$9,043,694	$361,900			$9,043,694	$361,900			$9,043,694		$629,800		$0	$0		$2,800,800
Centro de Trabajo: 005 (6 Afiliados)																						$9,043,694	$1,447,200			$9,043,694	$361,900			$9,043,694	$361,900			$9,043,694		$629,800		$0	$0		$2,800,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$9,043,694	$1,447,200			$9,043,694	$361,900			$9,043,694	$361,900			$9,043,694		$629,800		$0	$0		$2,800,800
10	CC	80029685	ACOSTA OSCAR								X									230201	30	$1,593,912	$255,100	EPSC34	30	$1,593,912	$63,800	CCF24	30	$1,593,912	$63,800	14-25	30	$1,593,912	6.960%	$111,000	30	$0	$0	Si	$493,700
11	CC	1001580527	ECHAVARRIA DUBERNEY																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1077645657	ORTIZ HENRY								X									230301	30	$1,314,130	$210,300	EPS002	30	$1,314,130	$52,600	CCF24	30	$1,314,130	$52,600	14-25	30	$1,314,130	6.960%	$91,500	30	$0	$0	Si	$407,000
13	CC	8189350	PINTO JOSE								X									230201	30	$1,758,913	$281,500	EPS002	30	$1,758,913	$70,400	CCF24	30	$1,758,913	$70,400	14-25	30	$1,758,913	6.960%	$122,500	30	$0	$0	Si	$544,800
14	CC	1012331193	SANCHEZ ALEXANDER								X									230301	30	$1,336,739	$213,900	EPS037	30	$1,336,739	$53,500	CCF24	30	$1,336,739	$53,500	14-25	30	$1,336,739	6.960%	$93,100	30	$0	$0	Si	$414,000
15	CC	98612668	VILORIA JHON																	230301	30	$1,740,000	$278,400	EPS017	30	$1,740,000	$69,600	CCF24	30	$1,740,000	$69,600	14-25	30	$1,740,000	6.960%	$121,200	30	$0	$0	Si	$538,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALCALDIA SUMAPAZ (2 Afiliados)																						$3,008,261	$481,400			$3,008,261	$117,600			$3,008,261	$117,600			$3,008,261		$204,600		$0	$0		$921,200

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830128894	1	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA.32 No. 25B-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2441734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1148868415	9479276536	E	2024/12/23	2024/12/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,025,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$5,066,300	$0	$0	$5,066,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$744,000	$0	$0	$744,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,419,100	$0	$0	$1,419,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,772,600	$0	$0	$1,772,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,130,600	$0	$0	$1,130,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,015,900	$0	$0	$2,015,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	26	$2,015,900	$0	$0	$2,015,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	$1,467,200	$0	$0	$1,467,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$151,000	$0	$0	$151,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	$1,316,200	$0	$0	$1,316,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				26	$1,476,100	$0	$0	$1,476,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$5,200	$0	$0	$5,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$115,800	$0	$0	$115,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$582,000	$0	$0	$582,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$19,100	$0	$0	$19,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$134,800	$0	$0	$134,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$242,200	$0	$0	$242,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$123,000	$0	$0	$123,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$203,600	$0	$0	$203,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$50,400	$0	$0	$50,400
TOTAL				26	$10,025,500	$0	$0	$10,025,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121898477
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON ERNESTO BETANCUR GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 20 # 3-07	TELÉFONO:	6834162
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950013448**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1151181780		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 257.100
SUBTOTAL:			1	**$ 257.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 200.800
SUBTOTAL:			1	**$ 200.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 456.000**
VALOR MORA:	**$ 1.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 457.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121898477
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON ERNESTO BETANCUR GUTIERREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 20 # 3-07	TELÉFONO:	6834162
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950013448**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1151181780

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 256.000	$ 1.100	$ 257.100
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 1.100**	**$ 257.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 200.000	$ 800	$ 0	$ 200.800
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 200.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1121898477	BETANCUR GUTIERREZ NELSON ERNESTO	INDEPEND		$ 1.600.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 457.900**

Planilla Pagada

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52064904		OVALLE TRIANA YICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra23 #33 22s	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4816621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	43000705	9475851490	I	2024/12/03	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	52064904	OVALLE YICELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52064904		OVALLE TRIANA YICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra23 #33 22s	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4816621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	43000705	9475851490	I	2024/12/03	2024/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 52064904		OVALLE TRIANA YICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	socialcolegiolasvilas@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3213632136

Clave: 9475851490

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/12/03	0	$0	$370,500

Periodo Pensión: 2024-11 **Periodo Salud: 2024-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$208,000
COLPENSIONES		1	$208,000
EPS	1	1	$162,500
NUEVA E.P.S.		1	$162,500
SUBTOTAL			$370,500
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$370,500

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá	efecty, éxito, SURTIMAX, Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52064904		OVALLE TRIANA YICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra23 #33 22s	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4816621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9475851490	I	2024/12/03			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	52064904	OVALLE YICELA																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52064904		OVALLE TRIANA YICELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra23 #33 22s	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4816621	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11		9475851490	I	2024/12/03			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

Certificado de Aportes

Se certifica que ALEJANDRA CUETO GONZALEZ identificado(a) con CC 1014247831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CUETO GONZALEZ ALEJANDRA CC 1014247831

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-11	2024-11	1123031393	9477668276	I	2024-12-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,600,000	$256,000
EPS	FAMISANAR	30	12.5%	$1,600,000	$200,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-10	1046443394	9476180816	I	2024-11-13																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,600,000	$256,000
EPS	FAMISANAR	30	12.5%	$1,600,000	$200,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-09	2024-09	988082442	9474083392	I	2024-10-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,600,000	$256,000
EPS	FAMISANAR	30	12.5%	$1,600,000	$200,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-08	26368562	9471695149	I	2024-09-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,600,000	$256,000
EPS	FAMISANAR	30	12.5%	$1,600,000	$200,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-07	2024-07	26156922	9471319153	I	2024-08-14	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	8	16%	$426,667	$68,300
EPS	FAMISANAR	8	12.5%	$426,667	$53,400

Este certificado se expide el día 2024-12-23 a las 01:20.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022416383		VARGAS LLANOS LUATHAMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 88D 06 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1121566758	9478251375	I	2024/12/19	2024/12/12	NEQUI	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1022416383	VARGAS LUATHAMY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022416383		VARGAS LLANOS LUATHAMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 88D 06 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1121566758	9478251375	I	2024/12/19	2024/12/12	NEQUI	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

PAGO DE ARL PROFESIONALES INDEPENDIENTE

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830128894	1	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA.32 No. 25B-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2441734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1148887238	9479277060	Y	2024/12/23	2024/12/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,217,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: LLEGA SAS (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,033,334		$141,600		$0	$0		$141,600
Centro de Trabajo: 005 (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,033,334		$141,600		$0	$0		$141,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,033,334		$141,600		$0	$0		$141,600
1	CC	1074414560	CARDENAS JORGE	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	10	$433,334	6.960%	$30,200	0	$0	$0	No	$30,200
2	CC	80758904	GOMEZ FREDDY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROCIVIL POPAYAN (7 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,390,379		$653,800		$0	$0		$653,800
Centro de Trabajo: 696000 (7 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,390,379		$653,800		$0	$0		$653,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (7 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,390,379		$653,800		$0	$0		$653,800
3	CC	63301995	BECERRA FLOR																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
4	CC	7175770	CAMACHO ALVARO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
5	CC	11442974	CASTELLANOS LUIS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
6	CC	34327720	FERNANDEZ JENNIFER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
7	CC	10298619	GOMEZ JOSE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
8	CC	1102800034	HERNANDEZ CLIMACO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	22	$953,334	6.960%	$66,400	0	$0	$0	No	$66,400
9	CC	1049630533	NIETO CRISTYAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,937,045	6.960%	$134,900	0	$0	$0	No	$134,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VANTI SA ESP 1 (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,060,000		$213,000		$0	$0		$213,000
Centro de Trabajo: 696000 (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,060,000		$213,000		$0	$0		$213,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,060,000		$213,000		$0	$0		$213,000
10	CC	19374368	DIAZ JOSE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,760,000	6.960%	$122,500	0	$0	$0	No	$122,500
11	CC	1030662848	PEÑA JHON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICA TIBAITATA (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,676,667		$325,600		$0	$0		$325,600
Centro de Trabajo: 696000 (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,676,667		$325,600		$0	$0		$325,600
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,676,667		$325,600		$0	$0		$325,600
12	CC	86061971	CERINZA VLADIMIR																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
13	CC	1110593782	FELIX DABINSON	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	23	$996,667	6.960%	$69,400	0	$0	$0	No	$69,400
14	CC	19356626	PEREZ ALVARO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$2,080,000	6.960%	$144,800	0	$0	$0	No	$144,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MINCULTURA 4567 (6 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,780,000		$680,900		$0	$0		$680,900
Centro de Trabajo: 696000 (6 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,780,000		$680,900		$0	$0		$680,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,780,000		$680,900		$0	$0		$680,900
15	CC	88281350	CARREÑO NIXON																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
16	CC	13507621	GALVIS JOSE																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,680,000	6.960%	$117,000	0	$0	$0	No	$117,000
17	CC	13929799	HERRERA HELBER																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
18	CC	82391288	MAHECHA JOSE																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
19	CC	14897363	TOBAR JOHN																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
20	CC	60445501	VILLAMIZAR SANDRA																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEROCIVIL NUQUI (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,300,000		$438,600		$0	$0		$438,600
Centro de Trabajo: 696000 (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,300,000		$438,600		$0	$0		$438,600
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (4 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,300,000		$438,600		$0	$0		$438,600
21	CC	1053784475	ARISTIZABAL NESTOR																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
22	CC	1014247831	CUETO ALEJANDRA																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
23	CC	1082837093	HERRERA EDWIN																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
24	CC	1022416383	VARGAS LUATHAMY																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALCALDIA SUMAPAZ (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,220,000		$363,400		$0	$0		$363,400
Centro de Trabajo: 696000 (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,220,000		$363,400		$0	$0		$363,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,220,000		$363,400		$0	$0		$363,400
25	CC	1121898477	BETANCUR NELSON																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	0	$0	$0	No	$111,400
26	CC	52064904	OVALLE YICELA																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
27	CC	80542223	SARMIENTO GONZALO																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$2,320,000	6.960%	$161,500	0	$0	$0	No	$161,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POLICIA MEBOG (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,103,334		$146,500		$0	$0		$146,500
Centro de Trabajo: 696000 (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,103,334		$146,500		$0	$0		$146,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,103,334		$146,500		$0	$0		$146,500
28	CC	1010217629	ABRIL JOSE																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
29	CC	12254554	CARRANZA HERNAN		X																0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	7	$303,334	6.960%	$21,200	0	$0	$0	No	$21,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARMADA NACIONAL TURBO (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,580,000		$179,600		$0	$0		$179,600
Centro de Trabajo: ARMADA NACIONAL TURBO (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,580,000		$179,600		$0	$0		$179,600
Ciudad: TURBO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,580,000		$179,600		$0	$0		$179,600
30	CC	1002088632	AGUILAR VALENTINA	X																	0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	6	$260,000	6.960%	$18,100	0	$0	$0	No	$18,100
31	CC	80416678	FONSECA PEDRO																		0	$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-25	30	$2,320,000	6.960%	$161,500	0	$0	$0	No	$161,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARMADA NACIONAL COROZAL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,063,334		$74,100		$0	$0		$74,100
Centro de Trabajo: ARMADA NACIONAL COROZAL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,063,334		$74,100		$0	$0		$74,100
Ciudad: COROZAL Depto: SUCRE (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,063,334		$74,100		$0	$0		$74,100
32	CC	1102836395	ARROYO ANDREA	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	11	$586,667	6.960%	$40,900	0	$0	$0	No	$40,900
33	CC	1103120539	REYES NELSON	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	11	$476,667	6.960%	$33,200	0	$0	$0	No	$33,200
Total	**Afiliados(33)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$46,207,048		$3,217,100		$0	$0		$3,217,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830128894	1	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CRA.32 No. 25B-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2441734	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1148887238	9479277060	Y	2024/12/23	2024/12/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,217,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$3,217,100	$0	$0	$3,217,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	33	$3,217,100	$0	$0	$3,217,100
TOTAL				**33**	**$3,217,100**	**$0**	**$0**	**$3,217,100**

PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTAS MES NOVIEMBRE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7178220	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	TRANSVERSAL 77 NRO 162-08 TORRE 3 APTO 202	8103812	javiermoradaza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	05/12/2024	82384140	$811.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	286.000	0		0		0	0	0	0	286.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	366.100	0	0	0	0	0	0		366.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	159.300				159.300	0	0	159.300			1.593	159.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	286.000	286.000
Pensión	1	366.100	366.100
Riesgos Laborales	1	159.300	159.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	811.400	811.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	7178220	JAVIER ALFONSO MORA DAZA	TRANSVERSAL 77 NRO 162-08 TORRE 3 APTO 202	8103812	javiermoradaza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-11	2024-11	I	05/12/2024	82384140	$811.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	7178220	MORA DAZA JAVIER ALFONSO	57	0			N																	230301	2.288.000	366.100	0	0	0	0	EPS001	2.288.000	286.000	14-11	2.288.000	5	159.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79877058	ANDRES GERARDO ERASO BAENA	cll 160 n 72 51 ap1601 int 3	3878073	andresingeniero09@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	05/12/2024	82419857	$465.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	7.900				7.900	0	0	7.900			79	7.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	30.000	0	0	30.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	7.900	7.900
CCF	1	30.000	30.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	465.400	465.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79877058	ANDRES GERARDO ERASO BAENA	cll 160 n 72 51 ap1601 int 3	3878073	andresingeniero09@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-11	2024-11	I	05/12/2024	82419857	$465.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79877058	ERASO BAENA ANDRES GERARDO	57	0			N																		230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS001	1.500.000	187.500	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF21	1.500.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79693384	LEO DAVID LEON CARDOZO		cra 5 # 1-100	3002666740	davidleoncardozo@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	12/12/2024	82585361	$592.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	12.000	0	0	12.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	12.000	12.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.500	592.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79693384	LEO DAVID LEON CARDOZO	cra 5 # 1-100	3002666740	davidleoncardozo@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	12/12/2024	82585361	$592.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79693384	LEON CARDOZO LEO DAVID	59	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79628712	FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA	cra 48 No 22 - 66 casa 52 senderos del salitre	3123210955	paoloflechas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	26/12/2024	82873427	$408.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	22	2.400	0	164.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	22	3.100	0	211.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	22	500	32.200			317	32.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	164.900
Pensión	1	208.000	211.100
Riesgos Laborales	1	31.700	32.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	408.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	79628712	FRANKLIN PAOLO FLECHAS PARRA		cra 48 No 22 - 66 casa 52 senderos del salitre	3123210955	paoloflechas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-11	2024-11	I	26/12/2024	82873427	$408.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	79628712	FLECHAS PARRA FRANKLIN PAOLO	57	0			N																			25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESTRUCTURAS METALICAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015993535		RIVERA VALLES MILLER DUVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 123B No 22g-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3568877	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1122275433	9477701042	I	2024/12/09	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	4	$462,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1015993535	RIVERA VALLES MILLER DUVAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$461,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015993535		RIVERA VALLES MILLER DUVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 123B No 22g-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3568877	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1122275433	9477701042	I	2024/12/09	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	4	$462,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$300	$0	$90,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$300	$0	$90,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$461,000	$1,400	$0	$462,400

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015993535		MILLER DUVAN RIVERA VALLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CARRERA123B No. 22G35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4972719	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1122267369	9478874596	E	2024/12/09	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,614,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1019131800	CASTRO OQUENDO JORGE ANDRES	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	19774353	LASCARRO MEZA CARLOS ARTURO	X																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	1048603160	MARTINEZ TORRES JUAN CAMILO	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1143383893	SUAREZ ACUÑA GEISER DE JESUS	X																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(4)**																					$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$362,000		$0	$0		$1,610,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015993535		MILLER DUVAN RIVERA VALLES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CARRERA123B No. 22G35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4972719	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1122267369	9478874596	E	2024/12/09	2024/12/13	BANCO DAVIVIENDA	4	$1,614,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$832,000	$2,300	$0	$834,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$624,000	$1,700	$0	$625,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$362,000	$1,000	$0	$363,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$362,000	$1,000	$0	$363,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$208,000	$600	$0	$208,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$208,000	$600	$0	$208,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$208,000	$700	$0	$208,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$300	$0	$104,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				4	$1,610,000	$4,600	$0	$1,614,600

PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MANO DE OBRA NOVIEMBRE

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80277987		CARLOS ARTURO ROCHA GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 76 A SUR No. 14 B 77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9278604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1154542329	9479215788	E	2024/12/19	2024/12/26	BANCOLOMBIA	7	$12,199,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUMA PAZ (23 Afiliados)																								$24,840,006	$3,975,000			$24,840,006	$994,200			$25,506,255	$1,020,900			$24,840,006		$1,723,800		$0	$0		$7,713,900
Centro de Trabajo: 0005 (23 Afiliados)																								$24,840,006	$3,975,000			$24,840,006	$994,200			$25,506,255	$1,020,900			$24,840,006		$1,723,800		$0	$0		$7,713,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)																								$24,840,006	$3,975,000			$24,840,006	$994,200			$25,506,255	$1,020,900			$24,840,006		$1,723,800		$0	$0		$7,713,900
1	CC	1093765859	AMESQUITA JHONSTAN		X															X		23030 1	12	$520,000	$83,200	EPS017	12	$520,000	$20,800	CCF22	12	$709,583	$28,400	14-4	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	Si	$168,600
2	CC	88256759	AMEZQUITA ALEJANDRO																			25-14	30	$1,700,000	$272,000	ESSC24	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
3	PT	5047405	APONTE LESTER		X															X		23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,523,889	$61,000	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$399,900
4	CC	1124544119	CARREÑO FERMIN																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC4	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	6899370	CORAO GREGORY																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	79809525	DEVIA JUAN	X	X															X		23030 1	18	$780,000	$124,800	EPS005	18	$780,000	$31,200	CCF22	18	$810,694	$32,500	14-4	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$0	$0	Si	$242,800
7	PT	7159618	ESPINOZA YORMAN	X																		23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS002	19	$823,334	$33,000	CCF22	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
8	CC	11220593	FLOREZ JOSE																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1022976840	GONZALEZ MIGUEL	X																		23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS017	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
10	CC	1022993661	GONZALEZ RAUL																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	3167399	LAZZO LUIS																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1033686954	MILLAN FABIO	X																		23100 1	19	$823,334	$131,800	EPS002	19	$823,334	$33,000	CCF22	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
13	CC	1006889949	OSPINO EDWIN	X																		23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF22	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200
14	CC	1003711050	PACHON HAROL	X																		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS017	13	$563,334	$22,600	CCF22	13	$563,334	$22,600	14-4	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
15	CC	79213052	PACHON WILSON																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
16	CC	1124544755	RAMIREZ NERIO	X																		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF22	13	$563,334	$22,600	14-4	13	$563,334	6.960%	$39,300	13	$0	$0	Si	$174,700
17	CC	1000036499	RAMOS KAREN																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
18	CC	1003555916	REYES EMILIANO																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
19	PT	7096121	RIERA HEINCKEL																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
20	CC	1087493513	ROJAS JUAN	X																		23090 1	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-4	16	$693,334	6.960%	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
21	CC	1023010144	ROMERO JOSE																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
22	PT	6899311	SANCHEZ JOHNNY											X								25-14	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
23	PT	6899311	SANCHEZ JOHNNY																	X		25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF22	28	$1,478,751	$59,200	14-4	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	Si	$386,500
24	CC	1003554847	VASQUEZ BRAYAN																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COVARACHIA (11 Afiliados)																								$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,500		$0	$0		$4,427,500

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80277987		CARLOS ARTURO ROCHA GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 76 A SUR No. 14 B 77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9278604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1154542329	9479215788	E	2024/12/19	2024/12/26	BANCOLOMBIA	7	$12,199,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				34	$6,263,000	$29,500	$0	$6,292,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$339,800	$1,600	$0	$341,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,104,100	$5,200	$0	$1,109,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$3,460,100	$16,200	$0	$3,476,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,248,000	$5,900	$0	$1,253,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$111,000	$600	$0	$111,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$2,719,300	$12,700	$0	$2,732,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	$2,719,300	$12,700	$0	$2,732,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				34	$1,592,900	$7,500	$0	$1,600,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	23	$1,020,900	$4,800	$0	$1,025,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	$572,000	$2,700	$0	$574,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				34	$1,566,200	$7,900	$0	$1,574,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$52,000	$300	$0	$52,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$300	$0	$52,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$328,000	$1,600	$0	$329,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$279,200	$1,400	$0	$280,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$263,600	$1,300	$0	$264,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$258,400	$1,300	$0	$259,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$222,000	$1,100	$0	$223,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$59,000	$300	$0	$59,300
TOTAL				**34**	**$12,141,400**	**$57,600**	**$0**	**$12,199,000**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80277987		CARLOS ARTURO ROCHA GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 76 A SUR No. 14 B 77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9278604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9479608827	9479608827	N	2024/12/30	2024/12/27		0	$0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUMA PAZ (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
Centro de Trabajo: 0005 (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0
1	CC	88256759	AMEZQUITA ALEJANDRO									A									25-14	30	($1,700,000)	($272,000)	ESSC24	30	($1,700,000)	($68,000)	CCF22	30	($1,700,000)	($68,000)	14-4	30	($1,700,000)	6.960%	($118,400)	30	$0	$0	Si	($526,400)
2	CC	88256759	AMEZQUITA ALEJANDRO		X							C									25-14	30	$1,700,000	$272,000	ESSC24	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
Total			**Afiliados(1)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$0

Anexo 8.

Afiliaciones a Seguridad Social Personal Diciembre

AFILIACIONES A SEGURIDAD PERSONAL ESTRUCTURA METALICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

PERMISO POR PROTECCIÓN TEMPORAL

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

No. 3801509

SARMIENTO LAZCARRO
APELLIDOS

COL

YORYIS ALFREDO
NOMBRES

VEN M
NACIONALIDAD SEXO

19177615
DNI Nro.

05-11-1984
FECHA DE NACIMIENTO

12-04-2022 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

30-05-2031
FECHA DE VENCIMIENTO





VISIBLES

Yoryi

FIRMA

Scanned with CamScanner

E0381821



INDICE DERECHO

El titular de este documento debe notificar a Migración Colombia cualquier cambio en la condición o información migratoria.

Juan Francisco Espinosa Palacios
Director General de Migración Colombia

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

www.migracioncolombia.gov.co

IPCOL3801509<<0<<<<<<<<<<<<<<<
8411051M3105308VENE0381821<<<5
SARMIENTO<LAZCARRO<<YORYIS<ALF

Scanned with CamScanner

Medellín, 29 de November de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de RIVERA VALLES MILLER DUVAN.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
X3801509	SARMIENTO LAZCARRO YORYIS ALFREDO	02/12/2024		239153kt	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 29/11/2024 14:12:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.54.111.138, 198.143.41.20, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Colpensiones

NIT. 900.336.004-7

FORMULARIO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

RADICACIÓN

ESPACIO PARA LA ADMINISTRADORA

REGIONAL | OFICINA

Ejecutivo comercial | Doc. Ejecutivo comercial

I. DATOS GENERALES DEL AFILIADO O SOLICITANTE

DEPENDIENTE (X) INDEPENDIENTE ( )

Tipo de documento: CC (X) CD ( ) TI ( ) CE ( ) PA ( ) Otro ( ) ¿Cuál? PT | N.º de documento: 3801529 | Sexo: M (X) F ( )

Fecha de Expedición: 12 04 2022 | Municipio Expedición: Bogotá | Departamento Expedición: Bogotá

Primer nombre: Yarvis | Segundo nombre: Alfredo

Primer apellido: Sarmiento | Segundo apellido: Orzcano

Fecha nacimiento: 05 11 1984 | Municipio nacimiento: Venezuela | Departamento nacimiento: | Nacionalidad: Venezolano

Dirección de residencia: Carrera 27 f Sur # 71b 30 | Barrio / vereda de residencia: Parpiso

Municipio de residencia: Bogotá | Departamento de residencia: Bogotá

Teléfono de residencia: | Celular: 3106883784 | Valor mensual: ( ) SI ( ) NO

Ocupación u oficio: Auxiliar de aseo | Ingreso mensual $: 1300000- | Pensionado: ( ) SI ( ) NO

Correo electrónico: | Manejo de recursos públicos: ( ) SI ( ) NO

AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: El afiliado/solicitante autoriza de forma expresa a COLPENSIONES para enviar a través de correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones push, redes sociales y demás medios electrónicos, información relacionada con la seguridad social en pensiones. SI (X) NO ( )

Dirección de ubicación laboral: Calle 134 # 32 - 20 | Tiene vínculo de dependencia: SI ( ) NO ( )

Municipio de ubicación laboral: Bogotá | Departamento de ubicación laboral: Bogotá | Teléfono ubicación laboral: 3213374603

II. DATOS DEL EMPLEADOR O ENTIDAD AGRUPADORA

Tipo de documento: NIT ( ) CC (X) CD ( ) TI ( ) CE ( ) PA ( ) Otro ( ) ¿Cuál? | N.º de documento: 1015993535 | DV: 4 | Código CIIU:

Naturaleza: Pública ( ) Privada (X) | Razón social o nombre: Hiller Duvan Rivera Valles

Dirección: Calle 134 # 32 - 20 | Municipio: Bogotá

Barrio / vereda: | Departamento: Bogotá | Sucursal:

Teléfono: | Celular: 3213374603 | Relación con el afiliado: Representante Legal

Correo electrónico: davidvalles@hotmail.com

III. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

❶ Tipo de documento: CC ( ) TI ( ) CE ( ) PA ( ) RC ( ) Otro ( ) ¿Cuál? | N.º de documento: | Fecha de nacimiento: Día Mes Año

Primer nombre: | Segundo nombre:

Primer apellido: | Segundo apellido:

Nacionalidad: | Dirección de residencia:

Municipio de residencia: | Barrio / vereda de residencia: | Departamento de residencia:

Sexo: M ( ) F ( ) | Teléfono: | Celular: | Correo electrónico:

Parentesco: 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

❷ Tipo de documento: CC ( ) TI ( ) CE ( ) PA ( ) RC ( ) Otro ( ) ¿Cuál? | N.º de documento: | Fecha de nacimiento: Día Mes Año

Primer nombre: | Segundo nombre:

Primer apellido: | Segundo apellido:

Nacionalidad: | Dirección de residencia:

Municipio de residencia: | Barrio / vereda de residencia: | Departamento de residencia:

Sexo: M ( ) F ( ) | Teléfono: | Celular: | Correo electrónico:

Parentesco: 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

IV. AFILIACIÓN A PENSIONES

MODALIDAD: Vinculación inicial ( ) Traslado de régimen ( ) Traslado de entidad oficial ( ) Traslado por Pensión Familiar ( ) | Requiere Asesoría: SI ( ) NO ( ) | Solicitud: SI ( ) NO ( )

Si marcó Traslado indique: Entidad Actual | Entidad a la que desea trasladarse

El afiliado debe contar con régimen especial de pensiones: SI ( ) NO ( ) ¿Cuál? | % Tiempo Servicio

1. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, CONSULTA, USO Y MANEJO DE INFORMACIÓN: El afiliado autoriza de forma expresa e irrevocable a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en calidad de responsable del tratamiento de datos, para la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionado con la prestación, gestión, administración, pensión, cuotas, actual como a lo largo de los meses, bien sea a través de COLPENSIONES, de manera directa o a través de terceros en los contratos de servicios con aquellas entidades privadas o públicas que tengan información del afiliado/cuota tiene para realizar los tramites que se refieren a las prestaciones, bonos y servicios de los diferentes componentes del sistema general de seguridad social administrados por COLPENSIONES. SI ( ) NO ( )

2. AUTORIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN: El afiliado/solicitante autoriza de forma expresa e irrevocable a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en calidad de responsable del tratamiento de datos, para la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionado con la prestación, gestión, administración, pensión, cuotas, actual como a lo largo de los meses, bien sea a través de COLPENSIONES, de manera directa o a través de terceros en los contratos de servicios con aquellas entidades privadas o públicas que tengan información del afiliado/cuota tiene para realizar los tramites que se refieren a las prestaciones, bonos y servicios de los diferentes componentes del sistema general de seguridad social administrados por COLPENSIONES. SI ( ) NO ( )

3. La información suministrada será verificada ante fuentes propias de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. SI ( ) NO ( )

V. FIRMAS

Recuerde que usted dispone de cinco (5) días hábiles para retractarse de su afiliación en pensiones contados a partir de la fecha en que reciba la respuesta a su solicitud de afiliación o traslado.

Hago constar que la selección de Régimen _____ a los efectuados en forma libre y espontánea y sin presiones. También declaro que previo al diligenciamiento de este formulario se recibió una asesoría clara, oportuna y adecuada, en virtud de la cual manifiesto que de manera informada escogí el régimen _____ y la administradora más apropiada para mis intereses y que los datos proporcionados en este solicitud son verdaderos.

FIRMA DEL AFILIADO O SOLICITANTE | HUELLA DIGITAL | FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD AFILIADORA

"Ven por tu FUTURO"

Scanned with CamScanner

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9011585028
9011585028

No. de Radicación: 28592432

Fecha de Radicación: 03 12 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [ ]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [X]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
SARMIENTO	LAZCARRO	YORYIS	ALFREDO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
PT	3801509	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A: 05 11 1984

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [ ] Condición [ ]			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia: Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
$1.300.000			

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia

	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
RIVERA VALLES MILLER DUVAN	CC	1016993535	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CALLE 134 32 20	32133746		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [X] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	D D: 02 M M: 12 A A A A: 2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: AYUDANTE DE ALBAÑILERIA

71. Firma del funcionario

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

VIGILADO Supersalud

AFILIACIONES A SEGURIDAD PERSONAL ELECTRICO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.001.962**

OCAMPO RIVERA

APELLIDOS

CARLOS MARTIN

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1960**

GRANADA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1981 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00455266-M-0086001962-20130814 **0034**360400A 2 1502448131

Powered by CamScanner

Medellín, 25 de noviembre de 2024

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que CARLOS MARTIN OCAMPO RIVERA identificado(a) con C86001962 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.


Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C8600196224330601 95

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 10.205.28.11



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 13-SEP-1993

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-MAR-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00452036-M-1022391237-20130723 0034049097A 1 1502459470

Powered by CamScanner

Medellín, 07 de noviembre de 2024


CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que CARLOS ALBERTO OCAMPO MATEUS identificado(a) con C1022391237 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10223912372431232519

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 10.205.28.19

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CARLOS ALBERTO OCAMPO MATEUS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.022.391.237**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Noviembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12254554**

CARRANZA ROLDAN
APELLIDOS

HERNAN
NOMBRES

Hernán Carranza

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1963**

ALGECIRAS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-NOV-1981 ALGECIRAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2900100-63091501-M-0012254554-20011203 **06121** 01333A 01 100354063

Scanned with CamScanner

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301924981

Autorizado por la Superintendencia Bancaria para operar el ramo de seguros de riesgos laborales.

Mediante resolución No. 2250 de octubre 14 de 1994

I. TRÁMITE

TIPO DE AFILIACIÓN	ARL ANTERIOR	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
AFILIACION	ARL NO DEFINIDA	05/12/2024 9:44:59

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE

TIPO DE DOCUMENTO	No	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	NÚMERO DE CONTRATO CON LA ARL
NI	830128894	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	KR 32 25 B 45 BRR GRAN AMERICA	92770

III. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

CÓDIGO CENTRO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA	CLASE RIESGO
3	Preparación del terreno, incluye la preparación del terreno para posteriores actividades, explotación de minas y canteras, drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o foresta (Decreto 768 de 2022)	5431202	5

DIRECCIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
CRA 32 # 25 B- 45	BOGOTA, D.C.	Bogota D. C.

IV. DATOS DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TIPO DE IDENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
CC	12254554	CARRANZA	ROLDAN

NOMBRE(S)	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN RESIDENCIA
HERNAN	19/9/1963	CARRERA 82 A No 42f-66 sur

CIUDAD DE RESIDENCIA	TELÉFONO RESIDENCIA	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SEXO
BOGOTA, D.C.	0	3208418453	hernan631943@homil.com	M

LOCALIDAD/COMUNA	ZONA
	Urbana

EPS	CÓDIGO	AFP	CÓDIGO
Salud Total S.A. E.P.S.	2	Proteccion	14

FORMA DE PAGO DE LA COTIZACIÓN	FECHA INICIO COBERTURA	VALOR DEL CONTRATO
Mes Anticipado	6/12/2024	2600000

TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	SUMINISTRA TRANSPORTE
CIVIL	6/12/2024	6/2/2025	NO

DEDUCCIONES	INGRESO MENSUAL	IBC	

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 05/12/2024 9:44:59. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301924981

0	1300000	1300000	
TIPO AFILIADO COTIZANTE	SUBTIPO AFILIADO COTIZANTE	TIPO DE MODALIDAD	JORNADA
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes.	NO DEFINIDO	Presencial	JORNADA UNICA

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	CÓDIGO ACTIVIDAD	CLASE DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Terminación y acabado de edificios (Decreto 768 de 2022)	5433001	5

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 05/12/2024 9:44:59. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES FORMULARIO DE AFILIACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES No. 301924981

HORARIO EN QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES																							
Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lunes						X												X						
Martes						X												X						
Miércoles						X												X						
Jueves						X												X						
Viernes						X												X						
Sábado						X							X											

DATOS DE AFILIACIÓN SIMULTANEA AL SGRP ARL POR DIFERENTES CONTRATANTES O EMPLEADORES

NOMBRE DE LA ARL	CÓDIGO	NO IDENT CONTRATANTE O EMPLEADOR	NOMBRE CONTRATANTE O EMPLEADOR	TIPO DE CONTRATO
ARL NO DEFINIDA	0			
ARL NO DEFINIDA	0			
ARL NO DEFINIDA	0			
ARL NO DEFINIDA	0			
ARL NO DEFINIDA	0			
ARL NO DEFINIDA	0			
ARL NO DEFINIDA	0			

CON ESTE FORMULARIO SE PERFECCIONA LA AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y CONSTITUYE EL RESPECTIVO CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS LABORALES, REGIDO EN TODOS SUS ASPECTOS POR LO DISPUESTO EN LA LEY 400 DE 1993, EL DECRETO 1295 DE 1994, LA LEY 776 DE 2002 Y EL DECRETO 2800 DE 2003 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFICAN, ADICIONAN O COMPLEMENTEN.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA CORRESPONDE EXACTAMENTE A LAS ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASE DE ESTA AFILIACIÓN Y CONOZCO LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL SGRP EN MI CALIDAD DE CONTRATANTE

DECLARACION PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO Y DEFINICIÓN DEL ORIGEN
EN MI CONDICION DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE AFILIARME AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y DECLARO QUE LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE RELACIONADAS, EL HORARIO Y EL LUGAR DONDE DESARROLLARE LAS MISMA, DETERMINAN EL RIESGO Y DEFINEN EL ORIGEN DE LAS CONTINGENCIAS QUE SE LLEGASEN A PRESENTAR.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

FIRMA DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ARL

SELLO DE FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LA ARL

NOMBRE:

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 05/12/2024 9:44:59. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CARRANZA ROLDAN HERNAN** identificado(a) con **CC** número **12.254.554** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 16 de julio de 2003 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 05 de diciembre de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024120517012

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4013235998	2|3|0|9|2|0|2|4

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.Tipo de tramite	2. Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual ☐ B. Institucional ☐	Cotizante Cabeza de familia ☒ Beneficiario afiliado adicional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☐ B. Independiente ☒ C. Pensionado ☐	3

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
CARRANZA (Primer apellido)	ROLDAN (Segundo apellido)	HERNAN (Primer nombre)	(Segundo nombre)

7.Tipo documento de identidad	8.Número del documento de identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	12254554	Femenino ☐ Masculino ☒	1/9/09/1/9/8/3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Categoria:	Condicion: [illegible]		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	1300000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 54 C SUR NO 98 B 05 BRR EL PORVENIR		3208418453	HERNAN631994@HOTMAIL.COM

Municipio/Distrito	zona			Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana cabecera municipal ☐ Urbana centro poblado ☒	Rural dispersa ☐ Resto rural ☐		57	BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Categoría de discpacidad	Condición T	Condición II
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona: Cabecera municipal	Zona: Centro poblado	Zona: Rural dispersa	Zona: Resto rural	Departamento	Telefono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS KENNEDY - VS KENNEDY	VSKENNED - VSKENNED
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
HERNAN CARRANZA ROLDAN	CC	12254554	01

39.Ubicación: Dirección	Telefono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 54 C SUR NO 98 B 05 BRR EL PORVENIR	3208418453	HERNAN631994@HOTMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA

Scanned with CamScanner

No de Radicacion
4013235998

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS
  Código ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 8. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 9. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculacion a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la Identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		2/10/2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades publicas que por sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☐ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Hernán Carranza	Hernán Carranza

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: DN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Total 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura publica,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura publica,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaracion suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia de acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN: Numero ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validaci

70. Datos funcionario que realiza la validación: Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	71. Firma del funcionario

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcados y/o diligenciadas en el capitulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

Scanned with CamScanner

AFILIACIONES A SEGURIDAD PERSONAL MANO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.436.104
ROMERO MENDOZA

APELLIDOS
JOSE ARIALDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1985
PAEZ
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-2005 PAEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-033-0810-M-1057436104-20111031 0028380710A 3 1211465277



Celular: 311 663 64 69

Medellín, 01 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONCREVIL SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1057436104	ROMERO MENDOZA JOSE ARIALDO	27/06/2023		24224516	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C31472152409274968

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/04/2024 20:49:28 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.201.198.225, 192.230.104.10, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ROMERO MENDOZA JOSE ARIALDO** identificado(a) con **CC** número **1.057.436.104** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 13 de mayo de 2011 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 05 de diciembre de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

2024120507290

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 1 de Abril de 2.024

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

Tipo de Identificación	: CC
No. de Identificación	: 1057436104
Nombre	: JOSE ARIALDO ROMERO MENDOZA
Empresa/Contratante	: CONCREVIL SAS
Idenficación Empresa	: NT
No. Identificación Empresa	: 901031377
Fecha de Afiliación a CCF	: 2023/07/25
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2023/06/26
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

La presente certificación se expide con destino a 0 y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación

Atentamente.

Paula Andrea Ramírez

GESTIONAR INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Elaboró: Portal Compensar

ISO 9001
icontec internacional
SC 5892-14
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

VIGILADO SuperSubsidio

AFILIACIONES A SEGURIDAD PERSONAL MADERA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.077.969.548**

BEJARANO BARRAGAN

APELLIDOS

DEIBY ALONSO

NOMBRES



DEIBY ALONSO BB

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAR-1990**

SAMANA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-MAR-2008 VILLETA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1516900-00657004-M-1077969548-20150108 **00422**68277A 1 1883095791

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1197691	
RAZON SOCIAL	RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S	
IDENTIFICACION:	NI 900699034	
INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
100152380	2024-12-25	CC 1077969548
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
BEJARANO BARRAGAN	DEIBY ALONSO	1990-3-6
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
CALLE 68 # 53-35		Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BARRANQUILLA - Atlántico	deivybeja@gmail.com	4588334
Celular	**Sexo**	
3009865205	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
MAESTRO DE OBRA	$1,300,000.00	E.P.S. Famisanar Ltda.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	OPERATIVO	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2024-12-25	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

No. de Radicación SAT:

Fecha de Radicación: 24/12/2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]	A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: BEJARANO	Segundo Apellido: BARRAGAN	Primer Nombre: DEIBY	Segundo Nombre: ALONSO

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1.077.969.548	Femenino [ ] Masculino [X]	06/03/1990

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			COLMENA	PORVENIR

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia				
$1.300.000	Dirección: CRA 22 B BIS # 48B-06		Teléfono fijo	3009865205	Teléfono celular
Correo electrónico: deivybeja@gmail.com	Municipio / Distrito: BOGOTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna		Departamento: CUNDINAMARCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres				
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	Datos complementarios: 30. Etnia
B1					D D M M A A A A		
B2					D D M M A A A A		
B3					D D M M A A A A		
B4					D D M M A A A A		
B5					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS	NIT	900.699.034-5	

39. Ubicación				
Dirección: CRA 20 # 163-16	Teléfono: 4588334	Correo electrónico: afiliacionesjuridicos@gmail.com	Municipio / Distrito: BOGOTA	Departamento: CUNDINAMARCA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	25/12/2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

cadena s.a. 05/04/2019 32325

- ORIGINAL ÚNICA -

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN identificado(a) con CC. 1077969548 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO del Régimen Subsidiado.

Fecha de Activación de Servicios:	**2023/08/01**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA - SEDE SAN MARCOS**
Categoría:	**SISBEN-1**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 24 días del mes de 12 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.077.969.548**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Bogotá DC. 24 de diciembre de 2024

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 24/12/2024, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación, ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de identificación	CC 1077969548
Nombres y Apellidos	DEIBY ALONSO BEJARANO BARRAGAN
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NI 900699034
Razón Social Empleador	RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	25/12/2024
Fecha de Ingreso a Compensar	25/12/2024
Cargo	MAESTRO DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1300000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 5.978.823
TIQUE SANCHEZ
APELLIDOS
MILLER
NOMBRES
Miller Tique Sanchez
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1974
PRADO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-SEP-1992 PRADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1197691	
RAZON SOCIAL	RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S	
IDENTIFICACION:	NI 900699034	
INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
100153485	2024-12-25	CC 5978823
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
TIQUE SANCHEZ	MILLER	1992-9-29
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
DG 41 # 20-47 SUR		Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
BOGOTA, D.C. - Bogota D. C.	miller5164@hotmail.com	4588334
Celular	**Sexo**	
3144478350	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
AYUDANTE DE OBRA	$1,300,000.00	E.P.S. Famisanar Ltda.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	OPERATIVO	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2024-12-25	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) MILLER TIQUE SANCHEZ identificado(a) con CC. 5978823 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO.

Fecha de Activación de Servicios:	**2007/11/09**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERICAS**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 24 días del mes de 12 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MILLER TIQUE SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **5.978.823**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

No. de Radicación SAT:

Fecha de Radicación: 24/12/2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [ ]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: TIQUE	Segundo Apellido: SANCHEZ	Primer Nombre: MILLER	Segundo Nombre:

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	5.978.823	Femenino [ ] Masculino [X]	29/01/1992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [F] [N] [M] Condición [T] [P]			COLMENA	PORVENIR

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$1.300.000	Dirección: DG 41 # 20-47 SUR		Teléfono fijo	Teléfono celular: 3144478350
Correo electrónico: miller5164@hotmail.com	Municipio / Distrito: BOGOTA	Zona Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento: CUNDINAMARCA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS	NIT	900.699.034-5	

39. Ubicación				
Dirección: CRA 20 # 163-16	Teléfono: 4588334	Correo electrónico: afiliacionesjuridicos@gmail.com	Municipio / Distrito: BOGOTA	Departamento: CUNDINAMARCA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	25/12/2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBÉN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de la ficha	Puntaje	Nivel	D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

cadena s.a. 05/04/2019 32325

- ORIGINAL ÚNICA -

Bogotá DC. 24 de diciembre de 2024

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 24/12/2024, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación, ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de identificación	CC 5978823
Nombres y Apellidos	MILLER TIQUE SANCHEZ
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NI 900699034
Razón Social Empleador	RB CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS SAS
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	25/12/2024
Fecha de Ingreso a Compensar	25/12/2024
Cargo	AYUDANTE DE OBRA
Horas Labor Mes	192
Sueldo básico	$ 1300000

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a, este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.

COMUNICADOS EMITIDOS POR INTERVENTORÍA

DICIEMBRE 2024

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1975 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-071

Bogotá D.C. 16 de diciembre del 2024.

Señores.
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU
Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: *Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022"*

Asunto: Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-094-24, *"Entrega informe Mensual noviembre 2024*.". V-1.

Respetados señores,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado relacionado en el asunto, donde el contratista Gestión Rural y Urbana GRU SAS, remite el informe mensual del componente SST del mes de noviembre de 2024.

Revisado el informe del componente SST que corresponde al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024, se tiene las siguientes observaciones

Anexos

1. Formato de capacitación, sin firma del capacitador: Página 67, 236, 241, 242, 261


2. Formato de notificación de riesgos, sin firma del capacitador: Págin278

3. Página 71 y 73: en el acta de reunión del COPASST y Comité de Convivencia Laboral, no se evidencia firma del representante de parte del empleador.

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecovias.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-071

4. Página 46, acciones y hallazgos, se dice que no hubo hallazgos ni acciones, pero lo que indica es distinto, como se muestra en la captura de pantalla:



Durante este mes se realizaron un total de 24 inspecciones en obra de herramientas y equipos utilizados durante el desarrollo de actividades, cumpliendo así con el 100 % de lo programado.

% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	$\frac{No.\ Acciones\ correctivas\ cerradas}{No.\ hallazgos} * 100\ \%$	0* 100% 1

$$\frac{0}{1}\ x\ 100\ =\ 100\ \%$$


ACCIONES PREVENTIVAS

Durante este mes, las acciones preventivas que se tuvieron en cuenta en las inspecciones fueron las siguientes:

- Supervisión de la actividad y diligenciamientos de formatos preoperacionales y manipular cualquier herramienta y/o equipo.
- Limpiar los equipos antes y después de utilizarlas
- La persona encarga de manipular ya sea una herramienta mecánica como: pulidora, taladro, canguro, etc. Se debe contar con la experiencia y el conocimiento de esa equipo

Ilustración 1 % cumplimiento acciones correctivas ejecutadas

5. ¿Porque se sigue presentando un porcentaje bajo en capacitaciones?, como se muestra en la captura de pantalla



Especialistas = 4
Profesionales = 9
Mano de Obra No Calificada Antigua = 13
Ingresos: 17
Retiro: 5
Total de trabajadores durante el periodo = 47

Tema	No Trabajadores
Conservación Auditiva	27
Reporte de accidentes laborales	28
TOTAL	55

Lista de capacitaciones

55/2 = 27.5 Trabajadores

$$\frac{27.5}{47}\ x\ 100\ =\ 0.58\ x\ 100 = 58\ \%$$

Ilustración 2 Indicador de capacitaciones

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1975 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

186-1-071

Con lo relacionado anteriormente se le solicita al contratista GRU S.A.S., subsane y allegue a la interventoría lo solicitado en un máximo de 3 días calendario al recibo de la presente comunicación.

Cordialmente,

Ermy A. Hurtado R
Coordinadora de interventoría

Anexo: N/A

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: Profesional de apoyo JARB
Reviso: EHR

RELACIÓN PERSONAL VS PLANILLAS S.S.S. INTERVENTORÍA

DICIEMBRE 2024

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-8739219
NOMBRE EMPLEADO	LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32020377
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	9.000.000	0,1600000	$ 1.440.000	$ 0	$ 0	$ 1.440.000	$ 45.000	$ 45.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	9.000.000	0,0400000	$ 360.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	9.000.000	0,0696000	$ 626.400	123

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	9.000.000	0,0400000	$ 360.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 1.530.000	$ 360.000	$ 626.400	$ 360.000	$ 2.876.400

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-8745246
NOMBRE EMPLEADO	IGNACIO SEGUNDO DE LA HOZ DE CASTRO
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32111217
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4.000.000	0,1600000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4.000.000	0,0400000	$ 160.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4.000.000	0,0696000	$ 278.400	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.000.000	0,0400000	$ 160.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 640.000	$ 160.000	$ 278.400	$ 160.000	$ 1.238.400

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-9086647
NOMBRE EMPLEADO	BARTOLOME ANTONIO PEREIRA OSPINA
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32111217
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.500.000	0,1600000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.500.000	0,0400000	$ 140.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.500.000	0,0696000	$ 243.600	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.500.000	0,0400000	$ 140.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 1.083.600

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-11808025
NOMBRE EMPLEADO	JEFFERSON HARRY LOPEZ MORENO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32111217
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4.400.000	0,1600000	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4.400.000	0,0400000	$ 176.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4.400.000	0,0696000	$ 306.300	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.400.000	0,0400000	$ 176.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 704.000	$ 176.000	$ 306.300	$ 176.000	$ 1.362.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-72172235
NOMBRE EMPLEADO	ROBERTO GRANADOS PARRA
EPS	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32111217
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	7.000.000	0,1600000	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	7.000.000	0,0400000	$ 280.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	7.000.000	0,0696000	$ 487.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	14.136.111	0,0400000	$ 565.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 1.190.000	$ 280.000	$ 487.200	$ 565.500	$ 2.522.700

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-79327188
NOMBRE EMPLEADO	HECTOR FERNANDO MAZENETT GOMEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32111217
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4.400.000	0,1600000	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 704.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4.400.000	0,0400000	$ 176.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4.400.000	0,0696000	$ 306.300	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.400.000	0,0400000	$ 176.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 704.000	$ 176.000	$ 306.300	$ 176.000	$ 1.362.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1002130348
NOMBRE EMPLEADO	JONATHAN SANTOS PEREZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32111217
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.000.000	0,1600000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.000.000	0,0400000	$ 120.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.000.000	0,0696000	$ 208.800	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.000.000	0,0400000	$ 120.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 480.000	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 928.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-01-08
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1045692216
NOMBRE EMPLEADO	TULIA ISABEL OLACIREGUI CUSPOCA
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32020377
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.700.000	0,1600000	$ 592.000	$ 0	$ 0	$ 592.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.700.000	0,0400000	$ 148.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.700.000	0,0696000	$ 257.600	123

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.700.000	0,0400000	$ 148.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 592.000	$ 148.000	$ 257.600	$ 148.000	$ 1.145.600

2.E INFORME SOCIAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ECOVIAS SAS

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA CIN – 485- 2023 cuyo Objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022



INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA
No 11

1 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2024

Versión: 1

Bogotá, D.C. noviembre de 2024

ECOVIAS S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN



Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		N°. DE COPIAS
Copia N°.1	Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	1 (Original)
Copia N°.2	Biblioteca del Proyecto	1 (Copia)

CONTROL DE VERSIONES

ÍNDICE VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFCACIÓN	FOLIOS
1	10/01/2025	Versión Original	95

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 11			
PERIODO:	**1 al 31 de diciembre de 2024**			
NUMERO DE REVISIÓN			1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	Tulia Isabel Olairegui Cuspoca		
	Firma:			
	Fecha:	10 /01/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
	Firma:			
	Fecha:	10 /01/2025		
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Luiggi Pugliese Mercado		
				
	Fecha:	10/01/2025		

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

TABLA CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7

2. OBJETIVOS 10

2.1 OBJETIVO GENERAL 10

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10

3. NORMATIVIDAD 11

4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA 14

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 15

5.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA 15

5.1.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 16

5.1.1.1 Reuniones participativas. 16

5.1.1.2. Reunión de Inicio de obra. 16

5.1.1.3. Reunión de avance de obra. 17

5.1.1.4 Reunión de Finalización de obra 17

5.1.1.5 Reunión de extraordinaria de obra 17

5.1.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS. 20

5.1.2.1 Actas de vecindad 20

5.1.2.2 Acta de compromiso. 21

5.1.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN. 22

5.1.3.1 Valla Informativa fija. 23

5.1.3.2 Volante de información de actividades. 23

5.1.3.3 Puntos satélites informativos 28

5.1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 30

5.1.4.1 Punto de atención al Ciudadano 30

5.1.4.2 Recorridos. 31

5.1.4.3 Comité de Participación ciudadana. 32

5.1.5 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA 34

5.1.5.1 Contratación población en condición de vulnerabilidad. 34

5.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad. 34

5.1.5.3. Contratación de mujeres. 35

1.5.4. Contratación de trabajadores en condición de discapacidad 35

5.1.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 36

6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA37

6.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 37

6.2 INFORMES MENSUALES 38

6.3 INFORMES SEMANALES 39

6.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL. 40

6.5 MESAS DE TRABAJO DEL COMPONENTE SOCIAL. 41

6.6 LISTAS DE CHEQUEO DEL CONTRATISTA. 41

6.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA. 42

6.8 ESTADO DEL CONTRATO 42

7. CONCLUSIONES 43

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Profesional social de Interventoría 14

Tabla 2: Profesional social del Contratista 15

Tabla 3. Indicadores de cumplimiento del Programa información a la comunidad. 19

Tabla 4. Consolidado de actas de vecindad realizadas durante la ejecución del contrato. 20

Tabla 5: Indicadores de cumplimiento del Programa de acompañamiento a actividades técnicas 22

Tabla 6: Entrega de volantes informativos 24

Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Programa de Divulgación. 26

Tabla 8. Indicadores de cumplimiento del Programa de divulgación. 29

Tabla 9: Ubicación punto PAC Contrato No 483 – 2023 GRU. 30

Tabla 10. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano. 32

Tabla 11. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano comité de participación ciudadano. 33

Tabla 12. Consolidado de porcentaje de cumplimiento personal contratista GRU. 36

Tabla 13. Indicadores cumplimiento gestión social programa de sostenibilidad. 37

Tabla 14. Informes Mensuales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU SAS. 38

Tabla 15. Informes semanales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU e Interventoría. 39
Tabla 16. Comité integral de seguimiento 40
Tabla 17. Correspondencia enviada. 42
Tabla 18. Correspondencia recibida. 42

LISTA DE FOTOS

Foto 1: Reunión extraordinaria 12 de diciembre del 2024. 18
Foto 2: Reunión extraordinaria 12 de diciembre del 2024. 18
Foto 3. Valla informativa fija Betania Sumapaz Hacienda Llano Grande 23
Foto 4. Entrega de volante informativo invitación a reunión de avance de obra. 25
Foto 5. Entrega de volante informativo convocatoria de mano de obra no calificada ayudantes de construcción. 25
Foto 6. Volante informativo de medios de comunicación de atención a la comunidad. . 25
Foto 7. Volante informativo convocatoria de mano de obra no calificada a mujeres. 25
Foto 8: Volante informativo convocatoria de mano de obra no calificada ayudante de construcción. 26
Foto 9. Registro de información a la comunidad por el grupo de WhatsApp. Reporte de actas a la comunidad. 27
Foto 10: Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz. 28
Foto 11: Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania. 28
Foto 12: Centro poblado corregiduría Betania. 29
Foto 13: Restaurante el Progreso de Sumapaz. 29
Foto 14: Punto d atención a la comunidad 31
Foto 15 Recorrido conjunto frente de obra. 32
Foto 16: Recorrido conjunto frente de obra. 32
Foto 17: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 37. 40
Foto 18: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 38. 40
Foto 19: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 39. 41
Foto 20: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 40. 41

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- Acta de reunión y soporte de pagos.
- Acta de compromisos.
- Trazabilidad de aprobación de volantes informativos.
- Listado de personal reportado por el componente SST.
- F-SST-70 Perfil Sociodemográfico diciembre de 2024.
- Lista de chequeo mes de diciembre del 2024 Contratista GRU SAS
- Correspondencia enviada y recibida mes de diciembre del 2024.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 **"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ"** Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 49, el cual establece: "Desarrollar acciones en busca de construir la sede fija de la localidad de Sumapaz" cuya meta para el cuatrienio en su componente No. 1 es "Construir 1 sede administrativa local", La Administración local requiere garantizar el cumplimiento de su misionalidad, de la normativa Nacional y Distrital, mediante la transformación de espacios adecuados para el funcionamiento de la Sede Administrativa, en atención a las necesidades de servicio de la comunidad, normativa vigente y lineamiento establecidos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, en este caso busca mejorar la calidad del servicio integral en la cuenca Rio Blanco de La Localidad Rural de Sumapaz

Es así, que surge la necesidad por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, de realizar la contratación de una Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra que suscriba el Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz, dentro de la Licitación Pública, cuyo objeto consiste en "**APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".**

Mediante este informe, se ofrece al lector un contexto más amplio en el desarrollo de las actividades NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, desde el punto de vista técnico, administrativo, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo – SST, durante el periodo comprendido del **1 al 31 de diciembre de 2024**, con el fin del cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 - 2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ"

A fin de ejecutar las actividades de interventoría, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz convocó el Concurso de Méritos N° FDRS-CMA-372-2023, cuyo objeto es la **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022".

Este proceso de Concurso de Méritos le fue adjudicado a **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S**, mediante la Resolución N°. 0149 del 18 de diciembre de 2023 por un valor inicial del contrato de $ 345.611.926 en un plazo inicialmente establecido de siete (7) meses, durante el periodo de ejecución el contratista DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S, presentó solicitud de cesión del contrato, bajo los argumentos que se relacionan a continuación:

"DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. y el FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ cuyo objeto contractual es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es "apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022" yo, VLADIMIR RIASCOS VELÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.442.017 de Buenaventura, y actuando como Representante Legal de la Empresa DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S. con NIT: 901.432.414-8, solicito de manera respetuosa que sea autorizada la cesión del Contrato CIN 485 de 2023, a la Empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.6251, representada legalmente por LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.739.219 de Barranquilla. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula decimocuarta del contrato mencionado y con lo cual se RENUNCIARÍA irrevocablemente a cualquier vínculo legal y económico con dicho contrato. La solicitud radicada se realiza en razón a inconvenientes personales de fuerza mayor que le impiden a la empresa continuar con dicho contrato. Cabe resaltar que la empresa ECOVIAS S.A.S con NIT: 890.104.625-1, cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la Entidad contratante. Ante la presente quedamos en espera de una pronta respuesta."

En vista de lo anterior, para llevar a cabo y finalizar las actividades pendientes de manera oportuna, es necesario asegurar una vigilancia, control y seguimiento adecuados del cumplimiento de las tareas del proyecto por parte del contratista de obra, así las cosas, es procedente la cesión del contrato de interventoría en el estado actual que se encuentra lo cual se podrá verificar en el informe de supervisión adjunto a la presente modificación contractual.

El presente contrato es objeto de cesión a **ECOVIAS S.A.S**, para lo cual el alcalde local de Sumapaz avaló la idoneidad y experiencia del CESIONARIO, determinando que se encuentra en capacidad de cumplir y ejecutar las actividades del contrato de Interventoría **CIN-485-2023,** de modo que se autoriza la cesión.

Conforme con los resultados obtenidos por parte de la consultoría, para el presente proceso, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, priorizó la construcción y adecuación de la unidad estructural 1, 4 y 5, denominado como Fase I, teniendo en cuenta, factores sociales, económicos, técnicos (diagnostico visual, capacidad, nivel de servicio), entre otros:

La construcción de la **Portería y zona técnica** que corresponde a la **unidad estructural 1,** teniendo presente que es uno de los espacios más importantes, ya que en él se encuentran los equipos y sistemas que garantizan el correcto funcionamiento de las edificaciones que forman parte del proyecto. Por ello, la construcción de este espacio es fundamental para garantizar la eficiencia y distribución adecuada de todas las redes como: red de distribución hidráulica y saneamiento básico, red contra incendios y redes eléctricas, adicionalmente la portería que garantiza el control y vigilancia del personal que accede a los mismos. Por otro lado, el FDRS considero prioritario la intervención de **Archivo y almacén** (edificaciones existentes) que corresponden a la **unidad estructural 4;** según el estudio de vulnerabilidad presentado por el consultor para estas edificaciones, se requiere realizar un reforzamiento estructural y adecuación de los espacios que permitan el uso acorde con su destinación inicial para garantizar un comportamiento sísmico adecuado y la integridad del personal administrativo.

Adicionalmente, **el archivo** sirve como espacio que permitirá la Organización, almacenamiento, acceso y conservación de los diferentes documentos que deben ser custodiados de conformidad con las tablas de retención de documentos de gestión pública para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la transparencia y el acceso a la información pública. De igual manera, el Almacén permite depositar los diferentes bienes, materiales, herramientas y demás elementos adquiridos por el FRDS, los cuales son de uso en la ejecución de actividades misionales de la entidad, permitiendo conservarlos en perfectas condiciones y llegar un adecuado control de inventario.

Y el **equipamiento cultural** que corresponde a la **unidad estructural 5** la cual contempla espacios como: Aula Múltiple (auditorio), camerinos, sala de ensayos, baños públicos de mujeres y de hombres, salón de almacenamiento, entre otros, necesarias para las actividades que adelanta el personal administrativo y la comunidad; la construcción de esta edificación generará un gran impacto a nivel social, garantizando espacios seguros para la realización de actividades, encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en búsqueda del acercamiento y apropiación de la comunidad Sumapaceña a los espacios físicos de la sede Administrativa Local.

El presente informe mensual de interventoría a cargo de **ECOVIAS S.A.S.,** describe el proyecto, la información de los contratos de ejecución y las actividades sobre su correspondiente contrato de interventoría, el avance de las obras ejecutadas y la gestión

de interventoría para llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero hasta el período correspondiente al presente informe mensual.
De acuerdo a lo anterior el presente documento contiene las actividades realizadas por el componente social de Interventoría **"ECOVIAS SAS".** Durante el período comprendido entre el **1 al 31 de diciembre de 2024**, la interventoría realizó seguimiento, verificación y acompañamiento al desempeño del componente social del contratista **GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS**.

El presente informe da a conocer las condiciones de avance del contratista **Gestión Rural y Urbano SAS**, de acuerdo con lo estipulado contractualmente en el **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ y el ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA.**

Los anexos que se presentan están relacionados a la gestión de seguimiento y control de la Interventoría. Dando a conocer las condiciones de avance del contrato en el componente Social.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- ✓ Describir la metodología para el acompañamiento a la supervisión y verificación del componente de Gestión Social, desarrollada por el contratista **GRU, GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS**, para el pleno cumplimiento de las labores establecidas dentro de **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ y en ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**, fundamentado en los criterios de calidad, suficiencia y oportunidad, donde se evidencia los procedimientos implementados y se cuente con los soportes de resultado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Revisar, aprobar y hacer el seguimiento al plan de gestión social, del Contratista, conforme a los documentos contractuales.

- ✓ Comprobar a través de seguimiento, acompañamiento, verificación y evaluación la labor desarrollada por el ejecutor, para establecer que la ejecución de las

actividades del componente sociales se ajuste con los requerimientos contractuales del contrato.

- ✓ Informar a Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz, periódicamente el avance y dificultades que surjan con el desarrollo del proyecto, en cada una de las actividades de gestión social realizadas por el contratista.

- ✓ Revisar, conceptuar y aprobar los informes elaborados por el contratista en virtud de lo estipulado contractualmente.

- ✓ Propender por el cumplimiento de la propuesta metodológica y el desarrollo de las actividades y tiempos propuestos por el contratista en el Plan de Gestión Social, para cada uno de los programas establecidos.

- ✓ Asesorar y acompañar al contratista durante las actividades que realice en las etapas de construcción.

3. NORMATIVIDAD

- ✓ Constitución Política de Colombia.

- ✓ Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

- ✓ Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

- ✓ Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura.

- ✓ Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación urbana sostenible. Señala que para garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas

que se construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley. Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia.

- ✓ Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública.
- ✓ Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- ✓ Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo.
- ✓ Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial.
- ✓ Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.
- ✓ Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
- ✓ Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.
- ✓ Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- ✓ Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, modificado por el Decreto 2041 de 2014.
- ✓ CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los lineamientos de la Política nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, o la que haga sus veces.
- ✓ Acuerdo 584 de 2015: Adopción de los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital.
- ✓ Acuerdo 79 de 2003: Código de Policía de Bogotá D.C.

- ✓ Acuerdo 142 de 2005: por medio del cual se adoptan mecanismos e instancias para apoyar y promover en el ámbito distrital las Veedurías Ciudadanas

- ✓ Acuerdo No. 645 de 2016: Por el cual se adopta el plan de desarrollo, económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020; Bogotá Mejor para Todos.

- ✓ Decreto Distrital 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 162 de 2015: Por el cual se autorizan las intervenciones en los elementos constitutivos artificiales o construidos del espacio público y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 380 del 2015: Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Decreto Distrital 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

- ✓ Decreto Distrital 1660 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

- ✓ Decreto Distrital 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.

- ✓ Decreto Distrital 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital.

- ✓ Decreto Distrital 1078 de 2015 sobre Políticas y Lineamientos de Tecnología de la Información.

- ✓ Resolución 325 de 2015: Por medio de la cual se adopta el Plan Sectorial de Transversalidad de Género en el Sector Movilidad y se dictan otras disposiciones.

- ✓ Directiva 001 de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginales y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

- ✓ Decreto 332 del 2020, el cual establece medidas afirmativas para promover la participación de la mujer en la ejecución de contratos del Distrito Capital.
- ✓ Decreto 392 el cual establecen la vinculación laboral a personas con discapacidad.
- ✓ ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA.
- ✓ CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ

4. RECURSO HUMANO DE GESTION SOCIAL PARA LA INTERVENTORIA

A continuación, se da conocer el perfil y la experiencia que hace parte del profesional social de la interventoría.

Tabla 1. Profesional social de Interventoría

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora Social Tulia Isabel Olairegui Cuspoca La hoja de vida de la profesional social fue remitida y aprobada en la sesión del contrato 485 – 2023	Profesional Social	65%	Profesional De Las Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Licenciaturas En Educación y Demás Afines Con Trabajo Social Y Comunitario Mínimo Tres (3) Años De Experiencia Profesional	El profesional deberá acreditar mínimo dos (2) contratos certificados de experiencia específica como Profesional Social en contratos de interventoría en los cuales se intervengan edificaciones públicas y/o privadas. (tomado de anexo técnico de interventoria –Cto 485 -2023)

Elaboración: Ecovias SAS

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En el marco de las actividades constructivas el plan de gestión social pretende implementar estrategias que minimicen el impacto que generan las labores constructivas, las cuales están enmarcadas en el Plan de Gestión Social y sus programas y se ejecutarán de acuerdo con los lineamientos establecido en el anexo técnico del contratista **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ.**

De acuerdo a lo anterior el contratista **GESTIÓN RURAL Y URBANA GRU SAS,** presentó un plan de gestión social el cual es aprobado por la interventoría **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS**, es de aclarar que Ecovias SAS inicia actividades el 26 de agosto del 2024 por sesión del contrato 485 – 2023.

Este plan está estructurado bajo los siguientes programas.

- ✓ Programa de información a la comunidad.
- ✓ Programa de acompañamiento a actividades técnico.
- ✓ Programa de divulgación.
- ✓ Programa de atención al ciudadano.
- ✓ Programa contratación mano de obra.
- ✓ Programa de Sostenibilidad.

5.1 PERSONAL DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido el contratista **Gestión Rural y Urbana GRU SAS**, cuenta con una profesional social.

Tabla 2: Profesional social del Contratista

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Trabajadora social Yicela Ovalle Triana	Profesional Social	65 %	Acreditar Experiencia General mínimo Cinco (5) Años.	Profesional Social en al menos tres (3) contratos de obra pública.

Elaboración: Ecovias SAS

5.1.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Para el siguiente programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades.

5.1.1.1 Reuniones participativas.

La interventoría verificará que las reuniones se realicen de acuerdo a los parámetros, requisitos y generalidades propuestos por el contratista.

La Interventoría revisará y determinará la información a presentar en las reuniones, los formatos a aplicar, el lugar de la reunión, a tratar en las reuniones.

El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

El Contratista deberá convocar a la población del área de influencia directa del proyecto, Alcaldías Local, Organizaciones, Juntas de Acción Comunal – JAC, Comité de Participación Ciudadana, entre otras.

La reunión será notificada entre cuatro (4) y ocho (8) días de anterioridad a la fecha propuesta de la reunión.

5.1.1.2. Reunión de Inicio de obra.

Cuando se realicen las reuniones de inicio de obra, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando de la asistencia, así mismo se reportará las conclusiones y compromisos surgidos en la reunión. El objetivo de esta actividad es informar a la comunidad ubicada en el Área de Influencia Directa- AID sobre el inicio del proyecto, las características a nivel técnico, ambiental, social, SST, duración, impactos y medidas de manejo previstas.

La reunión de inicio de obra se realizó el 10 de mayo de 2024, No aplica, por cuanto que esta ya se realizó y se cumplió con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.

5.1.1.3. Reunión de avance de obra.

Cuando se realicen las reuniones de avance de obra cumpliendo con un 60%, la Interventoría hará el respectivo reporte consolidando la información, así mismo se reportará las conclusiones y compromisos surgidos en la reunión si se cumplió con lo estipulado para las reuniones de avance y responderá las inquietudes de los asistentes.

La reunión de avance de obra se realizó el 21 de noviembre del 2024, No aplica, por cuanto que está ya se realizó y se cumplió con lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.

5.1.1.4 Reunión de Finalización de obra.

Las reuniones de finalización tienen como fin presentar a la comunidad, las entidades encargadas del contrato, cuando se complete el 95% de la ejecución de la obra y tendrá como propósito la presentación de los resultados obtenidos, el cumplimiento de los compromisos contractuales informa la fecha de finalización de obra, y responderá las inquietudes de los asistentes.

A la fecha del presente informe no se ha realizado la reunión de finalización, por cuanto que el contrato se encuentra en ejecución No aplica para este periodo.

5.1.1.5 Reunión de extraordinaria de obra.

Las reuniones extraordinarias se llevarán a cabo en los casos en que el desarrollo del contrato lo amerite, o que la comunidad, la Interventoría, la supervisión del Fondo de desarrollo Rural de Sumapaz lo soliciten. Estas reuniones se llevaron a cabo con el fin de tratar asuntos no convencionales y que por su naturaleza o urgencia requerían un espacio para ser revisados. La Interventoría hará el respectivo reporte donde, consolida la información y evidencia el porcentaje de asistencia, si se cumplió con lo estipulado para las reuniones.

Durante el periodo del presente informe se realizó una reunión extraordinaria por cuanto que el 12 de diciembre de 2024, se presentó acciones de hecho por parte de los trabajadores por cuanto que se encontraban reclamando el pago de la segunda quincena

de noviembre de 2024. Se realizó reunión presencial y virtual con presencia del área de Dialogo de la Alcaldía, Contratista e Interventoría. Los trabajadores reclamaron el pago de la quincena, el contratista manifestó no haber podido hacer la consignación en el tiempo fijado por tal razón se realizó el compromiso de consignar el 12 de diciembre de 2024 en la tarde. El pago de la primera quincena de diciembre de 2024 se realizará el 21 de diciembre de 2024. El 13 de diciembre de 2024 se reunión con el Alcaldía de Sumapaz, Contratista, interventoría y trabajadores a las 9.00a.m. con el fin de realizar seguimiento a los pagos pendiente y el compromiso es desbloquear la manifestación por parte de los trabajadores, la alcaldía se compromete a realiza seguimiento.

La interventoría verifica los soportes de pago pendiente a los trabajadores, los cuales con consignados el 12 de diciembre se evidencia cumplimiento en este compromiso.

Documentos complementarios

- ***Acta de reunión extraordinaria y soporte de pagos.***

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 1: Reunión extraordinaria 12 de diciembre del 2024.	**Foto 2: Reunión extraordinaria 12 de diciembre del 2024.**

Tabla 3. Indicadores de cumplimiento del Programa información a la comunidad.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	
Reunión de Inicio	**CUMPLIMIENTO**
1 de reuniones de inicio programada 1 de reuniones de inicio ejecutada 1 x100 1	100%
Reunión de Avance de obra	
1 de reuniones de avance programada 1 de reuniones de avance ejecutada 1 x100 1	100%
Reuniones de Finalización	
# de reuniones de finalización programada # de reuniones de finalización ejecutada # x100 **#**	NA
Reunión Extraordinarias	
1 de reuniones extraordinarias programada 1 de reuniones extraordinarias ejecutadas 1 x100 1	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el desarrollo del proyecto el contratista realizó la reunión de inicio el 10 de mayo de 2024, la reunión de avance el 21 de noviembre del 2024, se realizó una reunión extraordinaria el 12 de diciembre del 2024, se encuentra pendiente la reunión de finalización por cuanto que el contrato se encuentra en ejecución. Se evidencia un cumplimiento en estos ítems a lo establecido contractualmente en el plan de gestión social.

Elaboración: Ecovias SAS

5.1.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS.

Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales del componente social para las siguientes actividades:

- Actas de vecindad
- Actas de compromiso
- Registro fílmico y fotográfico de las áreas que se puedan ver afectadas por la intervención del proyecto.

5.1.2.1 Actas de vecindad

El acta de vecindad es un documento que se elabora por medio de una visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra.

El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto

Se describe las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto y/o los Bienes de interés cultural, como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

El Contratista en el periodo comprendido no realiza actas de vecindad, por no ser no ser necesario, realizar por cuanto que estas ya fueron levantadas a 9 predios y vías de influencia directa de obra.

A continuación, se presenta el consolidado de predios, donde se realizó las actas de vecindad en el transcurso del contrato.

Tabla 4. Consolidado de actas de vecindad realizadas durante la ejecución del contrato.

N°	Tipo de actas	Predio	Localidad
1	Predio	Vivienda 1 Erly: Frente a la Antena	Sumapaz
2	Predio Sr Eduardo	Vivienda 2 Eduardo (Curva de ingreso)	Sumpaz
3	Espacio Publico	Espacio público Antena de ETB	Sumapaz

N°	Tipo de actas	Predio	Localidad
4	Predio	Vivienda 3 RESTAURANTE El Prestigio	Sumapaz
5	Predio	Alcaldía local del Sumapaz (sede de integración social) Margen Derecha	Sumapaz
6	Predio	Sede Administrativa Alcaldía local del Sumapaz Margen Derecha	Sumapaz
Vías de acceso aledañas			
7	Vía 001	Marque Izquierda	Sumapaz
8	Parqueadero	Frente a la obra	Sumpaz
9	Vivero	Parte posterior a la obra Alcaldía Local del Sumapaz	Sumapaz
Total, actas 9			

Elaboración: Ecovias SAS.

5.1.2.2 Acta de compromiso.

Las actas de compromiso es un documento que se elabora en caso de ser necesario hacer algún compromiso o acuerdo con la comunidad, institución, con el fin de realizar alguna actividad de obra que repercuta con la comunidad, el contratista levantará el acta de compromiso.

La Interventoría realizará el seguimiento del cumplimiento o incumplimiento de las actas de compromiso y se notificará en el informe correspondiente, se firma el acta por el componente social y técnico, cuando se le cumpla al propietario con los compromisos registrados en el acta.

Durante el periodo comprendido del presente informe el contrasta realizó 2 actas de compromiso las cuales se describen a continuación:

- El día 7 de noviembre de 2024, por daño en una teja de la secretaría de integración social, la cual se vio afectada por el descargue de material, se hizo reposición de la teja y se firmó a satisfacción por la señora Deisy Viviana Romero.

- El 10 de diciembre de 2024 se citó a los trabajadores con el contratista señor Carlos Rocha en el desarrollo del contrato N°483 para la empresa GRU, citación sé que hizo a través de los líderes de la comunidad no fue posible realizar la reunión por cuanto que los trabajadores se encontraban trabajando, por lo cual se traslada para el 16 de diciembre de 2024 a las 10:00am, se evidencia

cumplimiento a la citación realizada por el contratista a los señores Carlos Julio Gutiérrez, Wilder Ramos, Jimmy Díaz Rayo, Carlos Julio así mismo el contratista le informa a la señora Elsa Villalobos del Comité de participación ciudadano para que estuvieran presente no se evidencia la participación del comité y se escuchó a los ex trabajadores quienes manifestaron se les hizo un contrato con liquidación; el señor contratista Carlos Rocha se compromete a revisar los ingreso y egreso para los pagos los cuales realizará el 15 de enero de 2025. La interventoría realizará seguimiento.

Documentos complementarios

- ***Acta de compromisos***

Tabla 5: Indicadores de cumplimiento del Programa de acompañamiento a actividades técnicas.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS.		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	9 actas de vecindad del frente de obra de Betania realizadas / 9 actas de vecindad del frente de obra de Betania requeridas x 100	100%
	2 acta de compromiso realizadas x100 /2 acta de compromiso requeridas x 100	100 %
ANALISIS DE LOS INIDICADORES	Durante el desarrollo del proyecto el contratista realizó el levantamiento de 9 actas de vecindad de predios y vía de acuerdo al área de influencia directa del proyecto. Así mismo durante el periodo del presente informe el contratista realizo el levantamiento de dos actas de compromiso las cuales fueron firmadas por los ciudadanos a conformidad.	

Fuente: Ecovias SAS

5.1.3 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN.

Para el programa, la interventoría adelantará labores de verificación, supervisión, acompañamiento a los diferentes momentos establecidos para el programa, con el propósito de garantizar el cumplimiento de este, desde el seguimiento a las siguientes actividades

5.1.3.1 Valla Informativa fija.

Para la etapa de construcción del contrato se instala una valla informativa fija, la cual se encuentra ubicada al ingreso de la Alcaldía, esta es aprobada por la interventoría **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS** y avalada por el Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.de acuerdo a la Imagen corporativa: del Manual de imagen de la Alcaldía Local y la secretaria Distrital de Gobierno.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 3. Valla informativa fija Betania Sumapaz

Hacienda Llano Grande

5.1.3.2 Volante de información de actividades.

Estas piezas de divulgación que incluyen información sobre la fecha de actividades de obra relevante, él debe incluir el número de la línea de atención a la ciudadanía entre otros aspectos y características específicas que el Contratista, la Interventoría y el Fondo de Desarrollo rural del Sumapaz consideren pertinentes y relevantes. A continuación, se presenta la trazabilidad de los volantes informativos diseñados y entregados por el Contratista, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría y el Fondo de Desarrollo Rural del Sumapaz.

.

Los volantes son diseñados de acuerdo Imagen corporativa: del Manual de imagen de la Alcaldía Local y la secretaria Distrital de Gobierno la cual deberá emplearse en eventos tanto internos como externos, piezas informativas, comunicativas, de señalización y

pedagógicas, según lineamientos de imagen institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lo especificado en el Plan de manejo SST.

Durante el periodo comprendido el contratista hace entrega de volantes quince (15) informativos donde notificaba los medios de atención a la comunidad y volante de convocatoria a contratación de mano de obra no calificada y de mujeres los cuales son instalados en los cuatro puntos satélites activos y distribuidos a la comunidad de Betania. Estos fueron radicados mediante comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24 Envió de piezas de divulgación actualizadas el 10 de diciembre del 2024 y la interventoría da aprobación mediante comunicado Repuesta a comunicado 210-1-067 GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24. "Envió de piezas de divulgación actualizadas", el 11 de diciembre del 2024. Ver documentos complementarios correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del proyecto el contratista ha distribuido un total de 91 volantes a la población de Betania, incluidos los de este periodo; a los integrantes del Comité de Participación Comunitaria, a instituciones Locales, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social y al Anexo Complementario.

Tabla 6: Entrega de volantes informativos

Fecha	Lugar	Descripción de la actividad	Total
23 de diciembre del 2024	Poblado de Betania	volante informativos convocatoria a contratación mano de obra no calificada ayudantes de construcción y contratación de mujeres	11
23 de diciembre del 2024	Puntos satélites	Instalación de volante informativos convocatoria a contratación mano de obra no calificada ayudantes de construcción, convocatoria a reunión de avance de obra.	4
Total, volantes 15			

Elaboración: Ecovias SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 4. Entrega de volante informativo invitación a reunión de avance de obra.</td><td>Foto 5. Entrega de volante informativo convocatoria de mano de obra no calificada ayudantes de construcción.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 6. Volante informativo de medios de comunicación de atención a la comunidad.</td><td>Foto 7. Volante informativo convocatoria de mano de obra no calificada a mujeres.</td></tr>
</table>



Foto 8: Volante informativo convocatoria de mano de obra no calificada ayudante de construcción.

Tabla 7. Indicadores de cumplimiento del Programa de Divulgación.


INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	15 volantes entregados en el periodo del presente informe/ 15 volantes requeridos en el periodo del presente informes X100 =	100 %
	91 volantes informativos programados para entrega / 91 volantes informativos entregados X 100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Contratista GRU Gestión Rural y Urbana SAS, realiza diseño y entrega de 15 volante informativo con información del proyecto y los medios de atención a la comunidad además hace convocatoria a contratación de cargo de MONCL y de mujeres, los cuales son revisados y aprobados por la interventoría y son distribuidos por la comunidad, durante el periodo del presente informe. En el desarrollo del contrato el contratista GRU Gestión Rural y Urbana SAS ha distribuido 91 volantes requeridos incluidos los de este periodo a los integrantes del Comité de Participación Comunitaria, a instituciones Locales, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social y al Anexo Complementario	

Elaboración: Ecovias SAS

- **Línea WhatsApp:**

Durante este periodo, el contratista Grupo Rural y Urbano SAS GRU, cuenta con un grupo de WhatsApp que incluye personas de la comunidad e integrantes del comité de participación ciudadana, el cual es utilizado, para brindar información del contrato a la comunidad de forma instantánea, así mismo atender las solicitudes ciudadanas que se puedan presentar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Foto 9. Registro de información a la comunidad por el grupo de WhatsApp. Reporte de actas a la comunidad.

Documento complementario

- ***Trazabilidad de aprobación de volantes informativos.***

5.1.3.3 Puntos satélites informativos

Con el fin de divulgar el contrato de a la comunidad el Contratista instaló puntos satélites de información, la interventoría realiza seguimiento en su instalación, estos permitirán una amplia divulgación de la información del contrato.

Los cuales se encuentran en:

- ✓ Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz.
- ✓ Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania.
- ✓ Centro poblado corregiduría Betania.
- ✓ Restaurante el Progreso de Sumapaz.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 10: Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz.	**Foto 11: Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania.**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.



Foto 12: Centro poblado corregiduría Betania.



Foto 13: Restaurante el Progreso de Sumapaz.

Tabla 8. Indicadores de cumplimiento del Programa de divulgación.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE DIVULGACIÓN		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	4 puntos satélites informativos instalados x100/ 4 puntos satélites solicitados x 100 =	100%
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Como se puede evidenciar el Contratista GRU Gestión Rural y Urbana SAS, realiza actualización de los 4 puntos satélites, donde realiza instalación de volantes informativos de cada una de las actividades relevantes del proyecto.	

Elaboración: Ecovias SAS

5.1.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este programa establece la instalación por parte del Contratista de un sistema de atención al ciudadano, en el que se registren de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos como: peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS), interpuestos por los ciudadanos de manera presencial, escrita, telefónicamente, correo electrónico y/o redes sociales.

5.1.4.1 Punto de atención al Ciudadano

Los puntos de atención a la comunidad (PUNTO PAC) debe estar dotada de:

- Baño
- Línea telefónica
- Cartelera informativa
- Computador con los programas necesarios
- Sillas y escritorio para la persona encargada de la atención.
- Espacio, sillas disponibles, chaquetas según el manual de identidad visual.

A la fecha de cierre del presente informe el contratista cuenta con los siguientes canales de información, los cuales se describen a continuación:

Tabla 9: Ubicación punto PAC Contrato No 483 – 2023 GRU.

PUNTO PAC CONTRATO 483-2022	
Localización	Sumapaz Betania
Línea Telefónica	3213632136
Correo electrónico:	483sumapaz@gru.com.co

Elaboración: Ecovias SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 14: Punto d atención a la comunidad

Durante el desarrollo del presente informe el contratista GRU SAS, no presenta PQRS

Durante el desarrollo del contrato el contratista da apertura a una PQRS la cual se encuentra cerrada a la fecha de cierre del presente informe.

5.1.4.2 Recorridos.

El contrista y la interventoría está en la obligación de realizar recorridos, con el fin de verificar la atención a la comunidad y el buen desarrollo e implementación del Plan de Gestión Social.

La interventoría realiza seguimiento y verificación en recorridos a los compromisos adquiridos en el componente social.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 15 Recorrido conjunto frente de obra.</td><td>Foto 16: Recorrido conjunto frente de obra.</td></tr>
</table>

Tabla 10. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	Línea telefónica solicitada/Línea telefónica implementada 1 X 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	1 correo electrónico solicitado / 1 Correo electrónico implementado 1 X 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	1 atención de PQRS recibida / 1 atención cerrada PQRS 1 x 100 = 1	**100 %**
PRODUCTIVIDAD	Total, de equipamiento básico instalado / total de equipamiento básico requerido 1 x 100 = 1	**100 %**

ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el desarrollo del contrato se ha dado apertura a una PQRS la cual fue cerrada a satisfacción del ciudadano. Ha implementado un punto de atención al ciudadano el cual cuenta con una línea telefónico y un correo electrónico. Cumpliendo contractualmente con los establecido en el plan de Gestión social.

Elaboración: Ecovias SAS

5.1.4.3 Comité de Participación ciudadana.

La Interventoría verificará que el comité de participación ciudadano, funciones de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Gestión Social, el cual tiene como fin espacios en los cuales los representantes eleven las inquietudes y las de la comunidad y frente al desarrollo de la obra, así mismo podrán ser multiplicadores de la información de los temas que se desarrollen en las reuniones.

El Contratista, deberá conformar un grupo de ciudadanos, quienes participan en este espacio, estos deberán registrarse en una planilla de inscripción elaborada para tal fin.

Para el cierre del presente informe el contratista el contratista no realiza reunión con el comité por no ser necesario.

Durante el desarrollo del contrato el contratista ha realizado dos (2) reuniones con el Comité de participación ciudadano el 25 de julio de 2024 y 23 de octubre de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social las cuales se deben realizar cada tres meses.

Tabla 11. Indicadores cumplimiento gestión social Programa de atención al ciudadano comité de participación ciudadano.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	2 reuniones de comité de participación ciudadana solicitada/ 2 reuniones de comité de participación ciudadana realizadas $\frac{2 \times 100}{2} =$	100 %

ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el desarrollo del contrato se ha realizado dos reuniones de comité de participación ciudadana el 25 de julio de 2024 y 23 de octubre de 2024, cumpliendo con un 100%, con los establecido contractualmente en el Plan de Gestión Social, las cuales se deben realizar cada tres meses.

Elaboración: Ecovias SAS

5.1.5 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA

Este programa busca generar oportunidades laborales a las comunidades donde se ejecute el proyecto, contratando a un porcentaje de la población de mano de obra no calificada, vulnerable, mujeres, jóvenes y personal en condición de discapacidad. Esto facilitará que haya una mayor apropiación del trabajo.

5.1.5.1 Contratación población en condición de vulnerabilidad.

La contratación de población vulnerable, la interventoría verificará el cumplimiento en la contratación de población vulnerable contratado. Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la contratación de personal en situación de vulnerabilidad, establecido contractualmente en el Decreto 380 del 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por ***el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones".***

Así mismo como lo indica **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO**, página 1, "Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011 "Democratización de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad".

A la fecha de cierre del presente informe el Contratista cuenta con 3 trabajadores en condición de vulnerabilidad, por encontrarse en una estratificación 1 de la localidad del Sumpaz, cumpliendo con un 100%.

5.1.5.2 Mano de obra no calificada de la localidad.

Contratación de mano de obra no calificada, la interventoría verificará el cumplimiento de la contratación del personal de mano de obra no calificado de la localidad del Sumapaz beneficiada por la ejecución de las obras. De acuerdo a lo enunciado el **CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO,** página 5, establece que el "El contratista debe obtener de la población local por lo menos el **30%** del personal requerido para mano de obra no

calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones de estas personas es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de selección. La interventoría y la supervisión vigilarán que el proceso de selección de los pobladores locales, de acuerdo con los términos de la convocatoria, sea objetivo".

Se evidencia que la contratista ejecutora realizo la contratación de mano de obra no calificada de la localidad, cuentan con un total de 17 trabajadores de mano de obra no calificada de los cuales 3 pertenecen a la localidad de Sumapaz, no cumpliendo con el porcentaje establecido se encuentran en un 17,64%. El contratista se encuentra realizando convocatoria con el fin de reclutar personal de la localidad, pero a la fecha no se han recibido hoja de vida.

5.1.5.3. Contratación de mujeres.

"**CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO** indica que para la circulación de mujeres "Vincular y mantener mínimo el 9.3 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. De acuerdo a lo anterior la interventoría indica que la norma establece que para el mes de junio del 2023 y en adelante, para proyecto de construcción se contrate un 13.8%, que conlleve al mejoramiento de las condiciones económicas. Para el cierre del presente informe el contratista cumple con el porcentaje exigido de acuerdo a lo establecido en el decreto.

Al cierre del presente informe, la interventoría evidencia que no se cumple con el porcentaje de contratación de personal de mujeres establecidos contractualmente relacionando a 6 mujeres contratadas se encuentran con un 12,5 %

1.5.4. Contratación de trabajadores en condición de discapacidad.

En cumplimiento del decreto 380 de 2015, el contratista vinculará a personal con discapacidad: "Que el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno Nacional debe implementar mediante decreto reglamentario un sistema de preferencias aplicable a los procesos de adjudicación y celebración de contratos de organismos estatales para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores, lo que se encuentra reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, al establecer un sistema de preferencias como factor de desempate para los proponentes que acrediten por lo

menos el 10% de su nómina personas con discapacidad en el respectivo proceso de contratación".

Dando cumplimiento del decreto 392 de 2018, el **contratista Gestión Rural y Urbana SAS,** la interventoría evidencia que cumple con la vinculación de trabajadores en condición de vulnerabilidad, los cuales se encuentran certificados por la EPS en el rango de trabadores con discapacidad cumpliendo con un 10 %, de trabajadores activos y de acuerdo al decreto indica que de 1 a 30 trabajadores se debe contar con un trabajador.

Tabla 12. Consolidado de porcentaje de cumplimiento personal contratista GRU.

Personal total	Personal mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mano de obra no calificada de la localidad	Mano de obra no calificada vulnerable	Mujeres contratadas	Jóvenes contratados	Personal en condición de discapacidad contratados
48	31	17	3	3	6	5	1
PORCENTAJE		**Porcentaje de cumplimiento**	**Porcentaje de cumplimiento**	**Porcentaje de cumplimiento**	**Porcentaje de cumplimiento**	**Porcentaje de cumplimiento**	**Porcentaje de cumplimiento**
		35,41 %	17,64 %	100 %	12,5 %	10, 41 %	10 %

Elaboración: Ecovias SAS

Documentos complementarios

- ***Listado de personal reportado por el componente SST.***
- ***F-SST-70 Perfil Sociodemográfico diciembre de 2024.***

5.1.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

Este programa busca garantizar la sostenibilidad de la obra a través de la realización actividades pedagógicas con la comunidad beneficiaria del proyecto de obra.

Busca generar en la comunidad un sentido de pertenencia y apropiación en el cuidado de las instaciones. El contratista indica en el plan de gestión social que una vez finalice la etapa de construcción en las zonas de influencia directa del proyecto, se procederá con la elaboración, impresión y distribución de plegables serán compartidos por WhatsApp y/o puerta a puerta, como resultado de las actividades pedagógicas que orienten a la comunidad en cuanto al uso, cuidado y sostenibilidad de las obras, todo esto previa aprobación de Interventoría, y de la oficina de comunicaciones de Alcaldía de Sumapaz.

No aplica para este periodo, por cuanto que el contrato se encuentra en ejecución.

Tabla 13. Indicadores cumplimiento gestión social programa de sostenibilidad.

INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD		
INDICADOR	**FORMULA**	**CUMPLIMIENTO**
PRODUCTIVIDAD	N° Plegable de sostenibilidad solicitada/N° plegable de sostenibilidad entregado N° 100 = N°	N/A
ANALISIS DE LOS INDICADORES	Durante el periodo comprendido no aplica por no ser necesario. Es una actividad que se realizará una vez finalice en contrato.	

Elaboración: Ecovias SAS

6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

El área social de la Interventoría realiza las labores de seguimiento, acompañamiento, control y verificación de las actividades de Gestión Social realizadas por el ejecutor y los contratistas en virtud de las obligaciones establecidas en el marco contractual del contrato.

6.1 Revisión documental

Durante el periodo de este informe se realizó la consulta de los documentos legales:

- Contratos de Interventoría y Contratistas
- CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-483-2023 SECOP II FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ
- Plan de gestión Social del contratista contrato 483-2022 y el consultor contrato 334 -2022
- ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
- Informes mensuales
- Informes semanales
- Recorridos
- Bitácora de obra

6.2 Informes Mensuales

En la fecha del presente informe la interventoría Ecovias SAS, realiza aprobación de los informes del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2024, se encuentra pendiente el informe del mes de diciembre del 2024. En la siguiente tabla se registran la trazabilidad y estado de los informes mensuales presentados por el Contratista.

Tabla 14. Informes Mensuales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU SAS.

No	PERÍODO	Estado
7	1 al 31 de agosto del 2024	El contratista hace entrega del informe mensual del mes de agosto del 2024, por correo electrónico el 2 de septiembre del 2024. El 7 de septiembre del año en curso, se realiza mesa de trabajo con el fin de aclarar dudas a las observaciones emitidas por la interventoría. El contratista hace entrega del informe mensual social de agosto V1, con las observaciones subsanadas con el comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-042-24** el 10 de septiembre del 2024. El 16 de septiembre del 2024, la interventoría hace entrega del comunicado **210-1-010**, con observaciones, el 25 de octubre del año en curso el contratista da respuesta por medio del comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-067-24. El 25 de** octubre la interventoría da aprobación del informe V 3 por medio del comunicado **210-1- 034**
8	1 al 30 de septiembre del 2024	El contratista hace entrega del informe mensual del mes de septiembre del 2024, por medio del comunicado GRU-SUMAPAZ-**483-23-048-24**, el 7 de octubre la interventoría la interventoría da respuesta al comunicado y realiza observaciones V 0, por medio del comunicado 210-**1- 019,** el mismo día el contratista da respuesta por medio del comunicado***GRU-SUMAPAZ-483-23-050-24,*** finalmente la interventoría aprueba el informe V2, por medio del comunicado **210-1- 022** del 15 de octubre del 2024.
9	1 al 31 de octubre del 2024	El contratista hace entrega del informe mensual del mes de octubre del 2024, por correo electrónico el 30 de octubre del 2024, el 5 de noviembre la interventoría realizo entrega de comunicado 210-1- 040, Repuesta al correo electrónico del 30-10-24 "Informe mensual social mes de octubre V-1.". con observaciones, el 15 de noviembre el contratista realizo entrega del comunicado SUMAPAZ-**483-23-076-24,** Respuesta a comunicación 210-1-040 con fecha 5 de noviembre de 2024. Entrega de Informe mensual del

		periodo del 1 al 31 octubre de 2024 V2, el 19 de noviembre la interventoría da aprobación al informe mensual mediante comunicado 210-1- 049. Repuesta a comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23- 076 -24**, "Informe mensual social mes de octubre del 2024 – V-3".",
10	1 al 30 de noviembre del 2024	El contratista hace entrega del informe mensual del mes de noviembre V1, el 2 de diciembre del 2024, mediante comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24**, la interventoría da respuesta y aprueba el informe del mes de noviembre en su Versión 1 mediante comunicado 210-1-059 el 4 de diciembre del 2024.
11	1 al 31 de diciembre del 2024	A la fecha de cierre del presente informe el contratista no realizó entrega del informe correspondiente.

Ver documentos complementarios correspondencia enviada y recibida.

- ***Comunicado* GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24 *"Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1".***

- ***Comunicado 210-1- 059, Repuesta a comunicado GRU-SUMAPAZ-483-23- 089 -24, "Informe mensual social mes de noviembre del 2024 – V-1.***

6.3 Informes Semanales

El contratista presenta informes semanales los cuales son revisado y aprobados por la interventoría, así mismo la interventoría realiza reporte de informes semanales al Fondo de desarrollo Rural del Sumapaz.

Tabla 15. Informes semanales Contrato No 483 /2022 Contratista GRU e Interventoría.

N° DE INFORME	FECHAS
37	1/12 al 09 /12/2024
38	10/12 al 16/12 /2024
39	17/12 al 23 /12/2024
40	24 /12 al 30/12 /2024
41	31 /12 del 2024 al 6 /12 /2025

Ver anexo técnico informes semanales.

6.4 Comités de Seguimiento Integral.

Durante el desarrollo del presente informe la interventoría **Ecovias SAS**, realizan comités de seguimientos integrales, los cuales relaciono a continuación.

Tabla 16. Comité integral de seguimiento

No COMITÉ	FECHAS
37	05-12-2024
38	12 -12-2024
39	20 -12-2024
40	27 -12-2024


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 17: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 37.



Foto 18: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 38.

	
***Foto 19*: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 39.**	**Foto 20: Comité de seguimiento integral contrato 485 – 2023, No 40.**

6.5 Mesas de trabajo del componente social.

Durante el desarrollo del presente informe la interventoría **Ecovias SAS,** no realiza mesas de trabajo por no ser necesario.

6.6 Listas de Chequeo del Contratista.

A la fecha de cierre del presente informe la interventoría realiza la lista de chequeo donde evalúa la gestión realizada en el componente social basados en cada programa establecidos en el plan de gestión social, adema da cumplimiento a la establecido en el ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA página 26 "Calificación del componente de gestión social". La calificación fue de un 90 %

Documentos complementarios

- ***Lista de chequeo mes de diciembre del 2024 Contratista GRU SAS***

6.7 Correspondencia enviada y recibida.

Durante el desarrollo del presente informe se genera correspondencia enviada y recibida por el componente social, los cuales se relacionan a continuación.

Tabla 17. Correspondencia enviada.

Correspondencia enviada		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**
210-1 059	Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24*** *"Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1".*	4/12/2024
210-1 067	Repuesta a comunicado **GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24**. "Envió de piezas de divulgación actualizadas".	11/12/2024

Tabla 18. Correspondencia recibida.

Correspondencia recibida		
Consecutivo	**Asunto**	**Fecha**
GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24	Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1	2/12/2024
GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24	Envió de piezas de divulgación actualizadas	10/12/2024

Documentos complementarios

- ***Correspondencia enviada y recibida mes de diciembre del 2024.***

6.8 Estado del Contrato

Estado del contrato 485 – 2023 **Activo.**

7. CONCLUSIONES

- Para el presente periodo, la interventoría ha realizo recorrido conjuntos, con el fin de verificar los requerimientos y cumplimiento de las actividades establecidas contractualmente en el componente, para el Contratista **GRU Gestión Rural y Urbana SAS.**

- El área social de la entidad ejecutora y la interventoría, participaron de los comités de seguimiento integrales citados por la interventoría.

- Durante el periodo comprendido la interventoría continúa evaluando las actividades del componente social, por medio de la lista de chequeo, donde se evalúa las actividades desarrolladas por el componente social en el periodo del presente informe la calificación presentada fue de 90%, dando cumplimiento **ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** página 26 "Calificación del componente de gestión social".

- La profesional social de la interventoría verifica y realiza seguimiento a los compromisos estipulados en la reunión extraordinaria con el fin que se cumpla con los pagos a los trabajadores.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

- **Correspondencia enviada y recibida mes de diciembre del 2024.**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

Correspondencia enviada

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviasas.com
NIT: 890.104.625-1

210-1-059

Bogotá D.C. 4 de diciembre del 2024.

Señores.
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU
Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato COP-483-2023 "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022*"

Asunto: Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24*** *"Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1".*

Respetado señor,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, Nos permitimos dar respuesta al comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23 -089-24*** del 2 de diciembre del 2024, una vez es revisado el Informe Mensual del componente Social del mes de noviembre del 2024 Versión 1, del periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024, del contratista Gestión **Rural y Urbana GRU SAS,** se verificó y cumple con los requerimientos contractuales, por lo tanto, se da viabilidad por esta Interventoría.

Cordialmente,

P/P
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal

Anexo: Se adjuntará en el pago del mes correspondiente
C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

ECOVIAS S.A.S.
DESDE 1973 HACIENDO INGENIERÍA DE CONSULTA

Carrera 45 N° 85-50
Teléfono: (605)357 6115
Barranquilla - Colombia
Correo: info@ecoviassas.com
NIT: 890.104.625-1

210-1-067

Bogotá D.C. 11 de diciembre del 2024.

Señores.
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S GRU
Atn: Ing. Gildardo Castillo Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato COP-483-2023 "*APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS- 334-2022*"

Asunto: Repuesta a comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24****. "Envió de piezas de divulgación actualizadas".*

Respetado señor,

Cordial saludo,

Con base en las responsabilidades contempladas en el contrato de interventoría, nos permitimos dar respuesta al comunicado ***GRU-SUMAPAZ-483-23 -096-24,*** donde el Contratista ***GRU Gestión Rural y Urbano SAS, "Envió de piezas de divulgación actualizadas"*** la interventoría recibe la información y da viabilidad para ser distribuidos a la comunidad.

Cordialmente,

P/P
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal

Anexo: Un (1 Folio)

C.C: Fredy Alfonso Herrera – Apoyo a la Supervisión FDRS
Nelson Estrada – Profesional Infraestructura FDRS.

Elaboro: IBY
Reviso: EHR

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y JURÍDICA, QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022". CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-485-2023.

Correspondencia recibida

GRU-SUMAPAZ-483-23-089-24

Bogotá, 02 de diciembre de 2024

Ingeniero
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Director de Interventoría
ECOVIAS S.A.S.
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

Asunto: Entrega de informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1

Respetado Ingeniero Pugliese:

El contratista GRU radica informe mensual del 1 al 30 de noviembre de 2024_V1 el cual remite con los soportes para su revisión

Cordialmente,

Arquitecto
JORGE HUMBERTO PINZÓN MARIÑO
Director de Obra
Copia: *Archivo magnético del contrato*
Adjunto: *Lo enunciado (1) pdf (231) folios.*

GRU
GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS

GRU-SUMAPAZ-483-23-096-24

Bogotá, 10 de diciembre de 2024

Ingeniero
LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Director de Interventoría
ECOVIAS S.A.S.
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato COP-483-2023 "APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-334-2022"

Asunto: Envió de piezas de divulgación actualizadas

Respetado Ingeniero Pugliese:

El contratista GRU se permite remitir las piezas de divulgación de contratación de personal para revisión y/o aprobación.

Cordialmente,

Arquitecto
JORGE HUMBERTO PINZÓN MARIÑO
Director de Obra
Copia: *Archivo magnético del contrato*
Adjunto: *Lo enunciado (2)*

2.F ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**Comité número 37**		
Fecha:	**5 de diciembre. de 2024**	**Hora de inicio: 9:00 am_____**	**Modalidad:** **X Presencial** / **Virtual** / **____ Telefónica** / **____ Mixta**
Lugar:	**Betania**	**Hora de finalización: 12:10am_____**	
Dependencia:	**Obra contratoCOP-483-2023**	**Nombre del responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	LOCALIDAD	ZONA	EDAD	SEXO ASIGNADO AL NACER	IDENTIDAD DE GÉNERO	ORIENTACIÓN SEXUAL	PERTENENCIA ÉTNICA	DISCAPACIDAD	CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL	¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO	FIRMA

Convenciones:

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la	A. Urbana B. Rural	Años cumplidos	A. Hombre	A. Femenino	A. Heterosexu	A. Indígena B.	A. Física B.	Condición poblacional - diferencial:

Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. * Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg			B. Mujer C. Intersexual	B. Masculino C. Transfemenina D. Transmasculino E. No Binarie F. No deseo responder	al B. Homosexual C. Bisexual D. Pansexual E. No deseo responder	Gitano(a)/ Rrom C. Raizal D. Negro/a Afrocolombiano E. Palenquero /a F. No deseo responder G. Ninguna	Auditiva C. Visual D. Cognitiva Intelectual E. Psicosocial F. Sordoceguera G. Múltiple H. Ninguna	A. Identidad Religiosa B. Campesino/a C. Víctima del conflicto armado D. Desplazado E. Migrante internacional F. Veterano de la fuerza pública

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En espera de entrega del concepto emitido por el especialista del contratista. Queda pendiente por entregar en el próximo comité. El concepto si fue enviado por parte del contratista está pendiente aclarar algunos detalles. Aclaración y concepto interventoría
2. Informe técnico de octubre, fue entregado el día 2 de diciembre, está pendiente correcciones las observaciones las hace llegar la interventoría el lunes. 9 de diciembre La directora de interventoría le solicita al contratista tener en cuenta el modelo dado para la realización del informe.
3. Informe Técnico noviembre, El supervisor del fondo comenta que el mes de diciembre tenía que radicarse antes del 4 de diciembre. Este compromiso queda para el día 11 de diciembre.
4. Informe SST noviembre está pendiente para el día de mañana.
5. cocina concepto. El director de obra del contratista comenta que en el transcurso de la semana revisa el tema del diseño e implementación, NPS necesarios para la construcción de la cocina. El contratista envío el día de hoy el bosquejo de la distribución arquitectónica de la cocina. Pendiente presupuesto y balance para la cocina para el día 12 de diciembre.
6. Revisar niveles para reubicación y construcción de caja para aguas residuales adyacente al equipamiento cultural, zona de archivo y muro en piedra. Falta entregar documentación por parte del contratista. El plano fue enviado el día 29 de noviembre para correspondiente revisión.

7. plan de contingencia para que se pueda terminar la obra el 20 de diciembre de 2024 como se había previsto. En mesa de trabajo realizada el día de ayer en Bogotá rural se definieron tiempos de ejecución para las actividades b pendientes. Queda el plan de contingencia por entregar. Para el día 9 de diciembre.
8. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. El director de obra afirma que están pendiente anexar seguridad social de algunos profesionales por tanto se compromete a entregar información correspondiente para el día de mañana.
9. Concepto para impermeabilizante respecto a la cubierta del auditorio. Queda en revisión por parte de interventoría.
10. Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, está pendiente la radicación, igualmente el plano. El contratista manifiesta que ya tiene la documentación que le traslado la entidad, está pendiente el plano Topográfico. Manifiesta que los planos no están firmados por tanto tiene que hacer la consulta. El supervisor del Fondo solicita agilizar los trámites necesarios para el trámite, por tanto, solicita hacer las averiguaciones pertinentes y trasladarlas a la mayor brevedad.
11. comunicado a la entidad para el manejo del agua a evacuar del proyecto si se requiere. El director de obra manifiesta que el día de hoy hace llegar el comunicado a la interventoría.
"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1. 1. COMITE SOCIAL Para la parte social se comenta que ya entregaron el informe mensual del componente, por otro lado, se aclara que se cumplió con el porcentaje de contratación femenino, en cuanto a la mano de obra no calificada no se cumplió con el porcentaje, pero se encuentra justificada ya que se realizó la convocatoria respectiva pero no se presento personal de la zona para estos cargos. Respecto al compromiso que tienen con los tres trabajadores, de los cuales estaba pendiente aclarar respecto a si se tenían liquidación, llenar pruebas de que se está haciendo la gestión. Sustentar la solicitud de reunión. El residente de obra comenta que se realizaron las llamadas a las tres personas, pero estas personas argumentaron que no se podían desplazar debido a que se encontraban trabajando, a esta respuesta la directora de interventoría solicito que se les haga una invitación formal de manera escrita con el fin de tener un soporte donde se demuestre que se les hizo la solicitud.
2. COMPONETE SST Respecto al componente SST, El profesional SST de la interventoría observa que encuentra varillas salientes sin señalizar, se encuentran varillas salientes sin señalizar, se recomienda mejorar la señalización de los senderos peatonales, se observa uso de pulidora sin guarda de seguridad, se observa que en el punto de hidratación se encuentra la utilización de este espacio como almacén y no se observan botellones de agua. Se observa que el informe del mes de noviembre está pendiente por entregar se solicita cumplir con este compromiso a la mayor brevedad. El profesional SST hace énfasis en que se deben señalizar los espacios y elementos inseguros con la finalidad de evitar accidentes.

El informe ambiental llego el día martes ya se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Respecto a los cerramientos se observa que el cerramiento de portería se encuentra deteriorados. A lo que el contratista afirma que realizara los correspondientes trabajos para mejorar el cerramiento.

3. COMPONENTE TÉCNICO

Respecto a la parte técnica en portería se observa que en el momento no están realizando actividades, se hace un llamado de atención ya que para implementar el plan de contingencia para terminar actividades en el tiempo previsto se requiere para culminar el proyecto se requiere que se intervengan todas las zonas de la obra. Por otro lado, se hace la recomendación que los elementos que no se logren fundir el mismo día, en estos se utilice un epóxido para unir concretos de diferentes edades. Igualmente se solicita toma de densidades para los rellenos realizados con B200 para la estructura de soporte de la placa de sobre piso y relleno del tanque respectivamente. El residente de obra argumenta respecto al traslado de material para la zona de archivo, almacén y auditorio debido a que les ha tocado hacer trasiegos de materia desde la zona de portería y parqueadero de la casona debido a que por las festividades y Feria que se está celebrando en la parte alta del ingreso al auditorio no ha tenido paso por este lado que sería el ideal para dejar los materiales más cerca.

La directora de interventoría comenta que debido a los atrasos presentados al plan de contingencia se generó un oficia donde se especifica los espacios donde se encuentran atrasados en las actividades que, según el plan de contingencia pactado entre entidad, interventoría y contratista, se había legado a un acuerdo en cuanto al avance de obra. Resumen de esto se encuentra que en el archivo y almacén se tiene un atraso de doce días en donde a la fecha no se ha terminado. En cuanto al auditorio se tiene un promedio de seis días de atraso en cuanto a mampostería, hidrosanitarias, estructura metálica, cubierta en madera acabados en pañetes y enchapes respecto a la fecha de inicio se está diez días atrasado. Con respecto a la portería se tiene, mampostería trece días con respecto a la fecha de inicio, cubierta igual trece días en cuanto a la fecha de inicio y los demás no han iniciado por que tienen fecha posterior. La cubierta es la que se encuentra más atrasada ya que de esta se encuentra proyectada la entrega el día doce y trece de diciembre incluyendo estructura metálica de cerchas, observando que no se ha iniciado es muy complicado que se cumpla con las fechas pactadas. Igualmente se observa al contratista que la mayoría de actividades son predecesoras de otras actividades generando atrasos en las otras actividades que le siguen. Se le solicita al contratista busque estrategias para solucionar estos atrasos. El director de obra frente a esta solicitud hace el comentario de que le dará solución a los atrasos que son imputables al contratista. A lo que la directora de interventoría solicita al contratista se le de respuesta al oficio aclarando lo anterior.

En cuanto a la zona de Almacén y archivo se encuentran trabajando en acabados con pintura, e instalaciones eléctricas, por otro lado, se define que debido a las condiciones del espacio los pasillos se funden en concreto rustico ya que este espacio queda al aire libre y si se realiza con acabado con helicóptero puede quedar muy liso y genera riesgo a los transeúntes.

En cuanto a la parte eléctrica se observa que esta actividad se encuentra atrasada en almacén y archivo, se le solicita al contratista que esta actividad quede culminada para el día de mañana, el director de obra argumenta que se está realizando esta actividad en el momento, además comenta que tuvo inconveniente con el personal contratado el cual llego hasta el día de hoy. Igualmente hace la observación de que están buscando la manera mas eficiente de conectar energía provisional a estos espacios.

En cuanto a la carpintería metálica de los espacios archivo y almacén, el director de obra manifiesta que no tiene contempladas estas actividades en el presupuesto, a lo que la directora de interventoría afirma esta situación expuesta por el contratista, en cuanto a las cerchas metálicas igual se concluye que estas se dejaran con la pintura existente. Respecto a los perfiles que están pendientes por instalar se le solicita al contratista que esta actividad se realizada en el menor tiempo posible con el fin de entregar estos espacios a la mayor brevedad.

Se le solicita al contratista realizar las correspondientes instalaciones eléctricas del Almacén y archivo según compromiso adquirido por el contratista con anterioridad, esta actividad debe estar culminada a más tardar para este viernes 6 de diciembre. La directora de interventoría indaga sobre el tiempo de entrega de las actividades correspondientes a las cerchas del auditorio. A lo que el contratista afirma que tienen proyectado un tiempo aproximado de veinte días. En cuanto al auditorio se encuentran realizando actividades de construcción de muros estructurales 7-7, mampostería e instalación de cerchas metálicas. Se le solicita al contratista se intervengan los espacios donde ya se pueden realizar actividades, tales como el espacio ubicado entre los ejes E-D 1-2 relleno con B 200, mampostería respectiva, instalaciones hidrosanitarias. Respecto al a Licencia, el supervisor del Fondo comenta que la entidad traslado documentación referente al reparto al contratista, contando con lo anterior el contratista ya tiene formatos y documentación para realizar la radicación y trámites correspondientes a la licencia, el supervisor del fondo comenta que está pendiente la revisión del plano topográfico, donde el director de obra del contratista afirma que tiene pendiente de firmas varios planos, donde el supervisor de la entidad solicita al contratista gestionar estos documentos a la mayor brevedad y acuerdan para mañana trasladar las inquietudes pendientes.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En espera de entrega del concepto emitido por el especialista del contratista. Queda pendiente por entregar en el próximo comité. El concepto si fue enviado por parte del contratista esta pendiente aclarar algunos detalles. Aclaración y concepto interventoría	**GRU**	**9 de diciembre**
2	Informe técnico de octubre martes, no se ha cumplido pendiente, llego el día 2, está pendiente correcciones las observaciones las hace llegar la interventoría el lunes. La directora de interventoría le solicita al contratista tener en cuenta el modelo dado para la realización del informe.	**GRU**	**9 de diciembre**
3	Informe Técnico noviembre, El supervisor del fondo comenta que el mes de diciembre tenía que radicarse antes del 4 de diciembre.	**GRU**	**11 de diciembre**

4	Informe SST noviembre está pendiente para el día de mañana.	**GRU**	**6 de noviembre**
5	cocina concepto. El director de obra del contratista comenta que en el transcurso de la semana revisa el tema del diseño e implementación, NPS necesarios para la construcción de la cocina. El contratista envío el día de hoy bosquejo arquitectónico. Pendiente presupuesto y balance para la cocina.	**GRU**	**12 de diciembre**
6	plan de contingencia para que se pueda terminar la obra el 20 de diciembre de 2024 como se había previsto. En mesa de trabajo realizada el día de ayer en Bogotá rural se definieron tiempos de ejecución para las actividades b pendientes. Queda el plan de contingencia por entregar.	**GRU**	**9 de diciembre**
7	Reporte diario de cronograma actividades de contingencia	**Interventoría**	**Diario**
8	entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista.	**GRU**	**5-12-2024**
9	Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, está pendiente la radicación, igualmente el plano. El contratista manifiesta que ya tiene la documentación que le traslado la entidad, esta pendiente el plano Topográfico. Manifiesta que los planos no están firmados por tanto tiene que hacer la consulta. El supervisor del Fondo solicita agilizar los trámites necesarios para el trámite, por tanto, solicita hacer las averiguaciones pertinentes y trasladarlas a la mayor brevedad.	**GRU**	**Próximo comité**
10	comunicado a la entidad para el manejo del agua a evacuar del proyecto si se requiere.	**GRU**	**5 de noviembre**

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.


5 dic 2024 9:36:15 a. m.
4°12'51.26872"N 74°8'47.44284"W
Sumapaz
Velocidad:0.0km/h
COMITE


5 dic 2024 9:06:22 a. m.
COMITE

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDE-GPD-F05
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso: 100.6.4. 70005

Objeto de la reunión:	Comité #37
Fecha:	05-12-2024
Lugar:	Qa Betania
Dependencia:	
Hora de inicio:	10:00 a.m
Hora de finalización:	12:10 p.m
Nombre del Responsable:	
Modalidad:	___ Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (locales o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1121898477	Nelson Betancur		GRU S.A.S			X							Nelson.betancur ssima@gmail.com	
CC	80842223	Gonzalo Sarmiento R		Gru SAS			X							Kikeany@gmail.com	
CC	1014184794	Fredy A. Herrera		FDRS									X	alberto.herrera@gobiernobogota.gov.co	
CC	52345127	Erika A Hurtado		Ecovias SAS			X						X	intervencion2.ecovias210@gmail.com	
CC	79962654	Antonio Rincón B.		Ecovias Interventoría			X						X	betania.sst.ecovias@gmail.com	
CC	52228826	Emily Cruz.		Ecovias SAS Interventoría			X							betaniaallanegado@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Asimismo, acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, a través página web www.gobiernobogota.gov.co o en nuestras sedades de atención en TEMPORAL. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de sus datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y no discriminados a otra entidad diferente a la Secretaría Distrital de Gobierno.

1 Ver PC-1002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gobiernobogota.gov.co/control/sistema-integrado-de-gestion-sig

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión: **Comité número 38º**

Timestamp	Nombre completo	Documento	Cargo	Entidad	Teléfono
12/12/2024 10:53:05	Isabel Bernal Yasso	52071822	Profesional social	Interventoria ECOVIAS	3204946093
12/12/2024 10:53:32	Emily Cruz	52228826	Apoyo Técnico	ECOVIAS SAS	3007970701
12/12/2024 10:54:41	Erny A. Hurtado R.	52375232	Coordinadora de proye	Interventoria Ecovias S	3115560860
12/12/2024 10:55:00	Gonzalo Enrique sarmi	80542223	Residente de obra	Gru s.a.s	3143202962
12/12/2024 11:00:10	Jesús Antonio Rincón	79962654	Apoyo al componente	ECOVIAS	3153507324
12/12/2024 11:04:06	Yicela Ovalle Triana	52064904	Residente Social	Gestion Rural y Urbana	3213632136
12/12/2024 11:24:27	Nelson Betancur Gutié	1121898477	Profesional Ambiental-	Gestión Rural y Urbana	3118187712

Fecha:	**12 de diciembre. de 2024**	**Hora de inicio: 9:30 am_____**	**Modalidad:**	**Presencial**
			X	**Virtual**
Lugar:	**Betania**	**Hora de finalización: 10:50am_____**	**____**	**Telefónica**
			____	**Mixta**
Dependencia:	**Obra contratoCOP-483-2023**	**Nombre del responsable:**		

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	LOCALIDAD	ZONA	EDAD	SEXO ASIGNADO AL NACER	IDENTIDAD DE GÉNERO	ORIENTACIÓN SEXUAL	PERTENENCIA ÉTNICA	DISCAPACIDAD	CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL	¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO	FIRMA

Convenciones:

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. * Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg	A. Urbana B. Rural	Años cumplidos	A. Hombre B. Mujer C. Intersexual	A. Femenino B. Masculino C. Transfemenina D. Transmasculino E. No Binarie F. No deseo responder	A. Heterosexual B. Homosexual C. Bisexual D. Pansexual E. No deseo responder	A. Indígena B. Gitano(a)/ Rrom C. Raizal D. Negro/a Afrocolombiano E. Palenquero/a F. No deseo responder G. Ninguna	A. Física B. Auditiva C. Visual D. Cognitiva Intelectual E. Psicosocial F. Sordoceguera G. Múltiple H. Ninguna	Condición poblacional - diferencial: A. Identidad Religiosa B. Campesino/a C. Víctima del conflicto armado D. Desplazado E. Migrante internacional F. Veterano de la fuerza pública

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

-

1. Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En espera de entrega del concepto emitido por el especialista del contratista. Queda pendiente por entregar en el próximo comité. El concepto si fue enviado por parte del contratista está pendiente aclarar algunos detalles. Aclaración y concepto interventoría esta pendiente la aclaración por parte del contratista se compromete para el día de hoy.


2. Informe técnico de octubre, fue entregado el día 2 de diciembre, está pendiente correcciones. La directora de interventoría le solicita al contratista tener en cuenta el modelo dado para la realización del informe. Falta ajustar el informe para el día de hoy por parte del contratista

3. Informe Técnico noviembre. Sigue pendiente por parte del contratista donde se compromete en entregar el día de hoy.

4. Informe SST noviembre. Se envió el día viernes 6 de diciembre por parte del contratista, el día de hoy se dará respuesta con observaciones por parte de interventoría. Hay una observación por parte del fondo donde dice que esta desactualizado los documentos, donde la directora de interventoría comenta que se han realizado las debidas actualizaciones.

5. cocina concepto. El director de obra del contratista comenta que en el transcurso de la semana revisa el tema del diseño e implementación, NPS necesarios para la construcción de la cocina. El contratista envío el bosquejo de la distribución arquitectónica de la cocina. Pendiente presupuesto y balance para la cocina para el día 13 de diciembre. igualmente, comenta que está haciendo solicitud de la prorroga

6. Revisar niveles para reubicación y construcción de caja para aguas residuales adyacente al equipamiento cultural, zona de archivo y muro en piedra. Falta entregar documentación por parte del contratista. El plano fue enviado el día 29 de noviembre para correspondiente revisión. El día de ayer la topografía estuvo realizando trabajo de campo de ubicación de cajas eléctricas, de datos y de redes sanitarias. En la siguiente imagen se



.

Observa que hay dificultades para mantener el trazado original debido a que se encuentra una roca de tamaño considerable por el alineamiento donde originalmente fue propuesto el trazado, también se encuentra redes de aguas lluvias, agua potable y la construcción de Centro día, la cual no permite que se puedan correr estas redes cerca al trazado original, queda pendiente por parte del contratista proponer de un trazado en el cual se pueda realizar la debida canalización de las redes eléctricas y de voz correspondientes.

Igualmente se aclara traslado de cajas para aguas residuales provenientes del equipamiento cultural, esto ya se había revisado con anterioridad, el contratista propone acercar las cajas al equipamiento cultural y la zona de archivo con el fin de evitar demoler el muro en piedra ubicado en la



zona verde y reducir los volúmenes de excavación. El trazado propuesto está en color rojo.

7. plan de contingencia para que se pueda terminar la obra el 20 de diciembre de 2024 como se había previsto. Queda el plan de contingencia por entregar. La directora de interventoría le solicita al contratista organizar los tiempos con la prórroga.

8. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. El director de obra afirma que están pendiente anexar seguridad social de algunos profesionales por tanto se compromete a entregar información correspondiente para el día de mañana. El contratista lo envió con el informe mensual de la parte SST.

9. Concepto para impermeabilizante respecto a la cubierta del auditorio. Queda en revisión por parte de interventoría. Esta en revisión por interventoría concepto para mañana.

10. Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, está pendiente la radicación, igualmente el plano. El contratista manifiesta que ya tiene la documentación que le traslado la entidad, está pendiente el plano Topográfico. Manifiesta que los planos no están firmados por tanto tiene que hacer la consulta. El supervisor del Fondo solicita agilizar los trámites necesarios para el trámite, por tanto, solicita hacer las averiguaciones pertinentes y trasladarlas a la mayor brevedad. El contratista comenta que se hiso reunión con la curadora en la cual revisaron los planos que deben entregar. Los planos con firmas digitales deben estar en físico, por tanto, el director del contratista solicita a la entidad los documentos pendientes, por otro lado, el supervisor del fondo comenta que está en la búsqueda del plano y conceptos. El profesional del fondo solicita un texto donde se especifique los conceptos que se requiere. El director del contratista solicita el plano cartográfico que se encuentra en catastro, los dos conceptos que pidió la entidad a la curaduría.

"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1.

1. COMITE SOCIAL

   Para la parte social la directora de interventoría comenta que en cuanto a compromisos se encuentran al día.

   Por otro lado, se presenta un inconveniente por demora de los pagos del subcontratista encargado de las estructuras en concreto, mampostería, estuco y pintura. Donde bloquean el ingreso a la alcaldía para manifestar su descontento, la alcaldía programa una reunión en el momento con el fin de despejar dudas y llega a acuerdos concretos y subsanar la dificultad para continuar con las actividades normales.

2. COMPONETE SST

   Respecto al componente SST, El profesional SST de la interventoría observa que el uso de elementos de protección personal esta siendo deficiente, se le solicita al contratista fortalecer el uso de elementos de protección personal. En cuanto al informe SST de noviembre se encuentra en revisión por parte de interventoría, donde se emite el concepto el día de mañana.

   En cuanto al informe ambiental de noviembre, se encuentra de la parte forestal pendiente un documento el cual se le trasladara al supervisor del fondo en el transcurso del día la interventoría, se trata del formato corregido de las tablas de contenido para validar el informe ambiental de noviembre.

3. COMPONENTE TÉCNICO

   Respecto a la parte técnica, está pendiente la entrega del informe técnico de noviembre, en portería se observa que en el momento no están realizando actividades, en almacén y archivo se encuentran realizando actividades de instalaciones eléctricas, En zona de auditorio se encuentran realizando actividades de cubierta instalación de cerchas metálicas.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

1	Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En espera de entrega del concepto emitido por el especialista del contratista. Queda pendiente por entregar en el próximo comité. El concepto si fue enviado por parte del contratista está pendiente aclarar algunos detalles. Aclaración y concepto interventoría	**GRU**	**13 de diciembre**
2	Informe técnico de octubre, fue entregado el día 2 de diciembre, está pendiente correcciones. La directora de interventoría le solicita al contratista tener en cuenta el modelo dado para la realización del informe. Falta ajustar el informe para el día de hoy por parte del contratista	**GRU**	**13 de diciembre**
3	Informe Técnico noviembre	**GRU**	**12 de diciembre**
4	Informe SST noviembre está pendiente para el día de mañana. Se encuentra en observación por interventoría-	**Interventoría**	**13 de noviembre**
5	cocina concepto. El director de obra del contratista comenta que en el transcurso de la semana revisa el tema del diseño e implementación, NPS necesarios para la construcción de la cocina. El contratista envío el día de hoy bosquejo arquitectónico. Pendiente presupuesto y balance para la cocina.	**GRU**	**13 de diciembre**
6	plan de contingencia para que se pueda terminar la obra el 20 de diciembre de 2024 como se había previsto. En mesa de trabajo realizada el día de ayer en Bogotá rural se definieron tiempos de ejecución para las actividades b pendientes. Queda el plan de contingencia por entregar. Se le solicita incluir variaciones respecto a la prórroga.	**GRU**	**19 de diciembre**
7	entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. ok	**GRU**	**13-12-2024**
8	Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, está pendiente la radicación, igualmente el plano. El contratista manifiesta que ya tiene la documentación que le traslado la entidad, está pendiente el plano Topográfico. Manifiesta que los planos no están firmados por tanto tiene que hacer la consulta. El supervisor del Fondo solicita agilizar los trámites necesarios para el trámite, por tanto, solicita hacer las averiguaciones pertinentes y trasladarlas a la mayor brevedad. Se hiso reunión con la curadora en la cual revisaron los planos que deben entregar. Los planos con firmas digitales deben estar en físico, por tanto, el director del contratista solicita a la entidad los documentos pendientes, el profesional del fondo comenta que está en la búsqueda del plano y conceptos. El profesional del fondo solicita un texto donde se especifique los conceptos que se requiere. El director del contratista solicita el plano cartográfico que se encuentra en catastro, los dos conceptos que pidió la entidad a la curaduría.	**GRU**	**Próximo comité**

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Timestamp	Nombre completo	Documento	Cargo	Entidad	Teléfono
12/12/2024 10:53:05	Isabel Bernal Yasso	52071822	Profesional social	Interventoria ECOVIAS	3204946093
12/12/2024 10:53:32	Emily Cruz	52228826	Apoyo Técnico	ECOVIAS SAS	3007970701
12/12/2024 10:54:41	Ermy A. Hurtado R.	52375232	Coordinadora de proye	Interventoria Ecovias S	3115560860
12/12/2024 10:55:00	Gonzalo Enrique sarmi	80542223	Residente de obra	Gru s.a.s	3143202962
12/12/2024 11:00:10	Jesús Antonio Rincón I	79962654	Apoyo al componente S	ECOVIAS	3153507324
12/12/2024 11:04:08	Yicela Ovalle Triana	52064904	Residente Social	Gestion Rural y Urbana	3213632136
12/12/2024 11:24:27	Nelson Betancur Gutiér	1121898477	Profesional Ambiental-S	Gestión Rural y Urbana	3118187712

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**Comité número 39**		
Fecha:	**19 de diciembre. de 2024**	**Hora de inicio: 10:0 am_____**	**Modalidad:** X Presencial / X Virtual / ____ Telefónica / ____ Mixta
Lugar:	**Betania**	**Hora de finalización: 10:50am_____**	
Dependencia:	**Obra contratoCOP-483-2023**	**Nombre del responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	LOCALIDAD	ZONA	EDAD	SEXO ASIGNADO AL NACER	IDENTIDAD DE GÉNERO	ORIENTACIÓN SEXUAL	PERTENENCIA ÉTNICA	DISCAPACIDAD	CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL	¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO	FIRMA

Convenciones:

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la	A. Urbana B. Rural	Años cumplidos	A. Hombre	A. Femenino	A. Heterosexu	A. Indígena B.	A. Física B.	Condición poblacional - diferencial:

Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. * Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg			B. Mujer C. Intersexual	B. Masculino C. Transfemenina D. Transmasculino E. No Binarie F. No deseo responder	al B. Homosexual C. Bisexual D. Pansexual E. No deseo responder	Gitano(a)/ Rrom C. Raizal D. Negro/a Afrocolombiano E. Palenquero/a F. No deseo responder G. Ninguna	Auditiva C. Visual D. Cognitiva Intelectual E. Psicosocial F. Sordoceguera G. Múltiple H. Ninguna	A. Identidad Religiosa B. Campesino/a C. Víctima del conflicto armado D. Desplazado E. Migrante internacional F. Veterano de la fuerza pública

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En espera de entrega del concepto emitido por el especialista del contratista. Queda pendiente por entregar en el próximo comité. El concepto si fue enviado por parte del contratista está pendiente aclarar algunos detalles. Aclaración y concepto interventoría está pendiente la aclaración por parte del contratista.
2. Informe técnico de octubre, fue entregado el día 2 de diciembre, está pendiente correcciones. Este compromiso ya se subsano, queda pendiente ajusta con el acta parcial.
3. Informe Técnico noviembre. Sigue pendiente por parte del contratista donde se compromete en entregar el día de hoy. Esta en revisión por parte de interventoría. El acta de noviembre está en revisión la interventoría se compromete en hacer llegar las observaciones el día de mañana.
4. Informe SST noviembre. Se envió el día viernes 6 de diciembre por parte del contratista, el día de 18 se entregan observaciones por parte de interventoría. Hay una observación por parte del fondo donde dice que esta desactualizado los documentos, donde la directora de interventoría comenta que se han realizado las debidas actualizaciones. El informe de noviembre tiene observaciones en las planillas sigue pendiente. El contratista argumenta que las planillas se envían con el mes anterior por que es mes vencido. Pendientes planillas de noviembre. Comité
5. cocina concepto. El director de obra del contratista comenta que en el transcurso de la semana revisa el tema del diseño e implementación, NPS necesarios para la construcción de la cocina. El contratista envío el bosquejo de la distribución arquitectónica de la cocina. Pendiente presupuesto y balance para la cocina para el día 23 de diciembre. El lunes.

6. Plan de contingencia por entregar. La directora de interventoría le solicita al contratista organizar los tiempos con la prórroga. El día de hoy se comparte con la entidad para ser aprobada y el día de mañana se proyecta la entrega de programación actualizada.
7. Entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. El director de obra afirma que están pendiente anexar seguridad social de algunos profesionales por tanto se compromete a entregar información correspondiente para el día de mañana. El contratista lo envió con el informe mensual de la parte SST. Falta actualizar el contratista se compromete para el próximo comité.
8. Concepto para impermeabilizante respecto a la cubierta del auditorio. Queda en revisión por parte de interventoría. Esta en revisión por interventoría concepto para mañana.
9. Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, está pendiente la radicación, igualmente el plano. El contratista manifiesta que ya tiene la documentación que le traslado la entidad, está pendiente el plano Topográfico. Manifiesta que los planos no están firmados por tanto tiene que hacer la consulta. El supervisor del Fondo solicita agilizar los trámites necesarios para el trámite, por tanto, solicita hacer las averiguaciones pertinentes y trasladarlas a la mayor brevedad. Se hiso reunión con la curadora en la cual revisaron los planos que deben entregar. Los planos con firmas digitales deben estar en físico, por tanto, el director del contratista solicita a la entidad los documentos pendientes, el profesional del fondo comenta que está en la búsqueda del plano y conceptos. El profesional del fondo solicita un texto donde se especifique los conceptos que se requiere. El director del contratista manifiesta que ya le entregaron el plano topográfico. La alcaldía ya entrego el plano, pendiente los conceptos por parte del fondo, concepto de norma y concepto de uso. El director de obra manifiesta que ya envió solicitud de conceptos al fondo.
"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1. 1. COMITE SOCIAL El componente se encuentra al día. Pendiente reunión con tres trabajadores con el fin de aclarar qué tipo de contrato se les realizo, el profesional técnico del contratista comenta que se realizó la reunión con el fin de acordar unos pagos con el fin de aclarar y cerrar el compromiso. Ellos llegaron a un acuerdo de pago para una liquidación. El profesional Social de la interventoría solicita se realice un acta cerrando este compromiso.

2. COMPONETE SST

Respecto al componente SST, El profesional SST de la interventoría comenta que el informe de noviembre fue radicado el 6 de diciembre al cual se le hicieron observaciones por comunicado donde se evidencio algunos formatos de capacitación pendientes por firma del profesional SST, un formato de notificación de riesgos sin la firma del profesional SST, las actas de copas y comité de convivencia deben tener firma de un representante por parte del empleador igualmente se hizo la subsanación de estas la cual fue enviada el 16 de diciembre, igualmente quedo pendiente lo relacionado con las planillas se hicieron observaciones respecto a los informes de noviembre donde se le solicita al profesional social verifique y corrobore los datos correspondientes a las planillas. La solicitud del componente SST, es ir adelantando lo correspondiente al informe del mes de diciembre.
Se le solicita al contratista mejorar el uso de elementos de protección. Se solicita que el apoyo en obra reciba una instrucción con el fin de que este pendiente del uso de EEPS.

3. COMPONENTE TÉCNICO

Respecto a la parte técnica, está pendiente la entrega del informe técnico de noviembre, en portería se observa que en el momento no están realizando actividades, en almacén y archivo se encuentran realizando actividades de estuco y pintura, concreto para pasillos en zona de archivo, En zona de auditorio se encuentran realizando actividades de cubierta instalación de cerchas metálicas, vaciado de concreto para muro 7-7.
Se observa que las obras de mampostería en auditorio se encuentran detenidas, igualmente las instalaciones eléctricas en almacén y archivo.
Hay una solicitud de parte de integración social donde hay tres tejas rotas por la demolición de roca, donde ya se realizo una reunión con un representante de integración social con el fin de hacer un acuerdo de reposición donde el profesional técnico de la obra acordó con el subcontratista hacer la reposición en el trascurso de esta semana o el inicio de la próxima semana.
El director de Obra comenta y aclara que no se va ha enviar personal a vacaciones que es una situación externa al contrato ya que el personal no quiere trabajar en estas fechas. Igualmente manifiesta que esta organizando para buscar otro contratista. El supervisor del Fondo recomienda realizar un comunicado con el fin de dejar una trazabilidad al respecto de la situación que se esta presentando con el personal de obra.
La solicitud de interventoría, es que entendiendo la contingencia que se esta presentando este fin de año con el personal de obra se realicen estrategias con el fin de cubrir todos los frentes de obra para poder terminar los trabajos en los tiempos programados.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

1	Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. En espera de entrega del concepto emitido por el especialista del contratista. Queda pendiente por entregar en el próximo comité. El concepto si fue enviado por parte del contratista está pendiente aclarar algunos detalles. Aclaración y concepto interventoría	**GRU**	**23 de diciembre**
2	Informe técnico de octubre, fue entregado el día 2 de diciembre, está pendiente correcciones. Este compromiso ya se subsano, queda pendiente ajusta con el acta parcial.	**GRU**	**26 de diciembre**
3	Informe Técnico noviembre. Sigue pendiente por parte del contratista donde se compromete en entregar el día de hoy. Esta en revisión por parte de interventoría. El acta de noviembre está en revisión la interventoría se compromete en hacer llegar las observaciones el día de mañana	**GRU**	**20 de diciembre**
4	Informe SST noviembre. Se envió el día viernes 6 de diciembre por parte del contratista, el día de 18 se entregan observaciones por parte de interventoría. Hay una observación por parte del fondo donde dice que esta desactualizado los documentos, donde la directora de interventoría comenta que se han realizado las debidas actualizaciones. El informe de noviembre tiene observaciones en las planillas sigue pendiente. El contratista argumenta que las planillas se envían con el mes anterior por que es mes vencido. Pendientes planillas de noviembre. Comité	**Interventoría**	**Próximo comité**
5	cocina concepto. El director de obra del contratista comenta que en el transcurso de la semana revisa el tema del diseño e implementación, NPS necesarios para la construcción de la cocina. El contratista envío el bosquejo de la distribución arquitectónica de la cocina. Pendiente presupuesto y balance para la cocina para el día 23 de diciembre. El lunes.	**GRU**	**Próximo comité**
6	plan de contingencia para que se pueda terminar la obra el 20 de diciembre de 2024 como se había previsto. En mesa de trabajo realizada el día de ayer en Bogotá rural se definieron tiempos de ejecución para las actividades b pendientes. Queda el plan de contingencia por entregar. Se le solicita incluir variaciones respecto a la prórroga.	**GRU**	**23 de diciembre**
7	entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. ok	**GRU**	**Próximo comité**
8	Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, está pendiente la radicación, igualmente el plano. El contratista manifiesta que ya tiene la documentación que le traslado la entidad, está pendiente el plano Topográfico. Manifiesta que los planos no están firmados por tanto tiene que hacer la consulta. El supervisor del Fondo solicita agilizar los trámites necesarios para el trámite, por tanto, solicita hacer las averiguaciones pertinentes y trasladarlas a la mayor brevedad. Se hiso reunión con la curadora en la cual revisaron los planos que deben entregar. Los planos con firmas digitales deben estar en físico, por tanto, el director del contratista solicita a la entidad los documentos pendientes, el profesional del fondo comenta que está en la búsqueda del plano y conceptos. El profesional del fondo solicita un texto donde se especifique los conceptos que se requiere. El director del contratista manifiesta que ya le entregaron el plano topográfico.	**GRU**	**Próximo comité**

	La alcaldía ya entrego el plano, pendiente los conceptos por parte del fondo, concepto de norma y concepto de uso. El director de obra manifiesta que ya envió solicitud de conceptos al fondo.		
9	Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad.	**GRU**	**Próximo comité**
10	Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca.	**GRU**	**Próximo comité**

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Timestamp	Nombre completo	Documento	Cargo	Entidad	Teléfono
12/19/2024 10:50:15	Fredy Alfonso Herrera	alfonso.herrera@gobie	Apoyo a la supervisión	FDRS	3112828970
12/19/2024 10:50:37	jorge bumberto pinzón	79.279.249	Director de Obra	GRU S.A.S.	3108505883
12/19/2024 10:51:06	Jesús Antonio Rincón	79962654	Apoyo al componente	ECOVIAS SAS	3153507324
12/19/2024 10:51:25	Ermy Hurtado	52375232	Coordinadora de Inter	ECOVIAS S.AS.	3115560860
12/19/2024 10:51:42	Emily Cruz	52228826	Apoyo Técnico	ECOVIAS SAS	3007970701
12/19/2024 10:51:51	Gonzalo Enrique sarm	80542223	Residente de obra	Gru s.a.s	3143202962
12/19/2024 10:52:30	Isabel Bernal Yasso	52071821	Profesional social	Ecovias SAS	3204946093
12/19/2024 11:10:24	Nelson Betancur Gutié	1121898477	Profesional Ambiental	Gestión Rural y Urban	3118187712

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

(CIUDADANÍA, USUARIOS Y / O GRUPOS DE INTERÉS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS)

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**Comité número 40**			
Fecha:	**27 de diciembre. de 2024**	**Hora de inicio: 9:30 am_____**	**Modalidad:**	**X Presencial**
Lugar:	**Betania**	**Hora de finalización: 10:30am_____**		**____ Virtual**
				____ Telefónica
				____ Mixta
Dependencia:	**Obra contratoCOP-483-2023**	**Nombre del responsable:**		

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	LOCALIDAD	ZONA	EDAD	SEXO ASIGNADO AL NACER	IDENTIDAD DE GÉNERO	ORIENTACIÓN SEXUAL	PERTENENCIA ÉTNICA	DISCAPACIDAD	CONDICIÓN POBLACIONAL DIFERENCIAL	¿Pertenece a alguna organización social, comunitaria o Junta de Acción Comunal? SI/NO	FIRMA

Convenciones:

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la	A. Urbana B. Rural	Años cumplidos	A. Hombre	A. Femenino	A. Heterosexu	A. Indígena B.	A. Física B.	Condición poblacional - diferencial:

Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. * Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg			B. Mujer C. Intersexual	B. Masculino C. Transfemenina D. Transmasculino E. No Binarie F. No deseo responder	al B. Homosexual C. Bisexual D. Pansexual E. No deseo responder	Gitano(a)/ Rrom C. Raizal D. Negro/a Afrocolombiano E. Palenquero /a F. No deseo responder G. Ninguna	Auditiva C. Visual D. Cognitiva Intelectual E. Psicosocial F. Sordoceguera G. Múltiple H. Ninguna	A. Identidad Religiosa B. Campesino/a C. Víctima del conflicto armado D. Desplazado E. Migrante internacional F. Veterano de la fuerza pública

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1.	Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. Respecto a este concepto, la información remitida por el contratista a la interventoría respecto a los caudales no es suficiente ya que se observan dos caudales, pero no están tomando en cuenta el total del caudal suministrado al pozo, Por tanto, la directora de interventoría generará un oficio donde se solicitará el dato del caudal total suministrado por el parque al pozo construido por el contratista Paz y Vida. Esto con el fin de definir el diámetro de la tubería que transportara las aguas recolectadas por el pozo y revisar si cumple con las especificaciones técnicas.
2.	Informe técnico de octubre, Este informe ya fue aprobado por interventoría. Se está revisando que la documentación anexa cumpla.
3.	Informe Técnico noviembre. La directora de interventoría comenta que el informe llego, pero debido a que se encontró muchas observaciones al acta parcial de noviembre, por lo que se requiere de que se corrija lo observado tanto en las memorias del acta como en el informe técnico para no hacer reprocesos.
4.	Informe SST noviembre. Este informe ya llego a manos de la interventoría se encuentra en revisión, igualmente se observa que el informe de octubre ya fue subsanado, se recomienda revisar el formato con el fin de que no se repitan los errores de informes anteriores en el informe de noviembre.
5.	Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina que únicamente tiene pendiente la parte del suministro de gas, lo que ya tiene lo trasladaría el día de hoy. Y quedaría pendiente los detalles para la instalación de suministro de gas, ya que el director de obra comenta que le falta cotizaciones respectivas.

6. plan de contingencia con respecto a la prórroga hasta el 31 de enero, en la cual se especifique la mano de obra requerida, por cuadrillas y horarios para terminar las diferentes actividades en portería, auditorio, almacén y archivo. El director de obra comenta que se encuentra terminando de consolidar los contratistas de madera y las personas encargadas en terminar el auditorio. Igualmente, la directora de interventoría recomienda que si es necesario encontrar la mano de obra independiente de que no sea personal de la zona ya que es importante culminar en las fechas previstas debido a que ya no se cuenta con recursos para adición.
7. entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. Sin embargo, se recomienda al contratista revisar el formato que está utilizando el contratista ya que se ha teniendo observaciones de parte de la entidad en este tema. La idea es que se envié este formato antes con el fin de revisar y no tener reprocesos
8. Concepto para impermeabilizante respecto a la cubierta del auditorio. Queda en revisión por parte de interventoría. Esta en revisión por interventoría concepto para mañana.
9. Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que el Supervisor del fondo ya le envió los dos conceptos, argumenta que ya están trabajando en el plano con la información suministrada tiene pendiente la terminación del plano para que la curaduría lo revise antes de ser radicado, espera que para el próximo comité ya este radicada toda la documentación requerida.
10. Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El día de ayer se recibió un correo del supervisor del fondo solicitando esta acta, a lo que la directora de interventoría solicita al contratista hacer llegar esta acta lo más pronto posible, La profesional social comenta que ya recibió el acta donde se hace la aclaración y además comenta que según cuadraron con el subcontratista le pagarán la liquidación pactada para el 15 de enero de 2025 con el fin de verificar las fechas de contratación de los trabajadores. La profesional social de la interventoría quedo en publicar esta acta en el grupo de trabajo.
11. Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca, la profesional social se compromete en trasladar el acta cuando lleguen con el subcontratista a un acuerdo de fecha para realizar la actividad.
"ORDEN DEL DÌA COMITE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE OBRA 1. 1. COMPONENTE SOCIAL El componente se encuentra al día. Se realizo acta sobre la reunión con tres trabajadores con donde se aclaró qué tipo de contrato se les realizo y se acordó un pago de una liquidación para el 15 de enero de 2025, queda pendiente pasar los soportes de pago para que en su momento lo compartan. La profesional social de la interventoría comenta que esta pendiente una presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, el informe de diciembre ya lo tienen en proceso.

2. COMPONETE SST

Respecto al componente SST, se le recuerda la importancia de entrega del informe mensual para las fechas correspondientes. El profesional SST comenta que le queda pendiente dos planillas para el mes de noviembre donde se compromete a entregar con las subsanaciones para el día de hoy.
Se le recomienda al componente SST estar pendiente de la seguridad de los trabajadores.
Se observa que el informe ambiental ya organizo las tablas que estaban pendiente y otras observaciones. El supervisor del fondo interrogo sobre los certificados de manejo de RSD en sitio con la alcaldía. El profesional ambiental del contratista comenta que ya había hablado con el supervisor del fondo donde aclara que se realizo un manejo en sitio, la directora de interventoría le solicita al profesional ambiental del contratista que solicite la certificación de manejo de RSD en situ con la alcaldía.

3. COMPONENTE TÉCNICO

Respecto a la parte técnica, está pendiente la entrega del informe técnico de noviembre, en portería se observa que en el momento no están realizando actividades, en almacén y archivo no se encuentran realizando actividades, En zona de auditorio se encuentran realizando actividades de cubierta instalación de cerchas metálicas.
El director de obra comenta que se encuentra sin residente de obra ya que renuncio el 20 de diciembre y la dificultad que se hay con el subcontratista de mampostería y estructural que igualmente se van de descanso a partir del 20 de diciembre hasta el 2 de enero del próximo año, también habla sobre que el próximo lunes ingresa un subcontratista para realizar las actividades correspondientes a la cubierta de portería el cual se encuentra buscando vivienda.
La directora de interventoría le reitera al contratista realizar un plan de contingencia respecto a cómo se distribuirá las cuadrillas de trabajo para las diferentes actividades, tanto eléctricas, de cubiertas, mampostería, redes sanitarias, redes hidráulicas, redes contra incendio, urbanismo y todo lo que queda pendiente por ejecutar con fecha de terminación al 31 de enero.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Concepto hidráulico de adecuación donde se une las aguas recolectadas en la obra del parque y la adecuación del centro cultural. Respecto a este concepto, la información remitida por el contratista a la interventoría respecto a los caudales no es suficiente ya que se observan dos caudales, pero no están tomando en cuenta el total del caudal suministrado al pozo, Por tanto, la directora de interventoría generará un oficio donde se solicitará el dato del caudal total suministrado por el parque al pozo construido por el contratista Paz y Vida. Esto con el fin de definir el diámetro de la tubería que transportara las aguas recolectadas por el pozo y revisar si cumple con las especificaciones técnicas.	**Interventoría**	**Próximo comité**
2	Informe técnico de octubre, Este informe ya fue aprobado por interventoría. Se está revisando que la documentación anexa cumpla. La idea es que ya se pase el día de mañana las observaciones y se pueda radicar la próxima semana.	**GRU**	**ok**
3	Informe Técnico noviembre. La directora de interventoría comenta que el informe llego, pero debido a que se encontró muchas observaciones al acta parcial de noviembre, por lo que se requiere de que se corrija lo observado tanto en las memorias del acta como en el informe técnico para no hacer reprocesos. Respecto al contenido también se tienen observaciones las cuales serán trasladadas el día lunes 30 de diciembre.	**Interventoría**	**Próximo comité**
4	Informe SST noviembre. Este informe ya llego a manos de la interventoría se encuentra en revisión, igualmente se observa que el informe de octubre ya fue subsanado, se recomienda revisar el formato con el fin de que no se repitan los errores de informes anteriores en el informe de noviembre.	**Interventoría**	**Próximo comité**
5	Cocina concepto. El director de obra manifiesta que ya tiene APUS de la mayor parte para la propuesta de la cocina que únicamente tiene pendiente la parte del suministro de gas, lo que ya tiene lo trasladaría el día de hoy. Y quedaría pendiente los detalles para la instalación de suministro de gas.	**GRU**	**27 de diciembre**
6	plan de contingencia con respecto a la prórroga hasta el 31 de enero, en la cual se especifique la mano de obra requerida, por cuadrillas y horarios para terminar las diferentes actividades en portería, auditorio, almacén y archivo. El director de obra comenta que se encuentra terminando de consolidar los contratistas de madera y las personas encargadas en terminar el auditorio. Igualmente, la directora de interventoría recomienda que si es necesario encontrar la mano de obra independiente de que no sea personal de la zona ya que es importante culminar en las fechas previstas debido a que ya no se cuenta con recursos para adición.	**GRU**	**Próximo comité**
7	entrega del reporte de personal con seguridad social para el contratista. La directora de interventoría comenta que el profesional SST del contratista está haciendo llegar a la interventoría la documentación respectiva del personal que ha ingresado. Sin embargo, se recomienda al contratista revisar el formato que está utilizando el contratista ya que se ha teniendo observaciones de parte de la entidad en este tema. La idea es que se envié este formato antes con el fin de revisar y no tener reprocesos	**GRU**	**Próximo comité**

8	Respecto al a Licencia el contratista tiene la documentación correspondiente, El director de obra manifiesta que el Supervisor del fondo ya le envió los dos conceptos, argumenta que ya están trabajando en el plano con la información suministrada tiene pendiente la terminación del plano para que la curaduría lo revise antes de ser radicado, espera que para el próximo comité ya este radicada toda la documentación requerida.	**GRU**	**Próximo comité**
9	Realizar acta para aclarar tipo de contrato y pago de liquidación con los trabajadores que pasaron la reclamación por medio de la veedora de la comunidad. El día de ayer se recibió un correo del supervisor del fondo solicitando esta acta, a lo que la directora de interventoría solicita al contratista hacer llegar esta acta lo más pronto posible, La profesional social comenta que ya recibió el acta donde se hace la aclaración y además comenta que según cuadraron con el subcontratista le pagarán la liquidación pactada para el 15 de enero de 2025. La profesional social de la interventoría quedo en publicar esta acta en el grupo de trabajo.	**GRU**	**Próximo comité**
10	Acta de compromiso de reposición de tres tejas rotas en integración social por labores de demolición de roca.	**GRU**	**Próximo comité**
11	Certificación de RSD de disposición en situ del mes de octubre.	**GRU**	**Próximo comité**
12	Pendiente presentación para el 15 de enero sobre el avance de obra con la JAL, donde se aclara que se debe enfatizar en la parte técnica, el informe de diciembre ya lo tienen en proceso.	**GRU**	**Próximo comité**

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Timestamp	Nombre completo	Documento	Cargo	Entidad	Correo	Teléfono
12/27/2024 10:00:57	Yicela Ovalle	52064904	Profesional Social	GRU	proyectogestiónsocial@	3213632136
12/27/2024 10:03:24	Isabel Bernal Yasso	52071821	Profesional Social	Ecovias SAS interventc	intersocial485@gmail.c	3204946093
12/27/2024 10:19:05	Fredy Alfonso Herrera	1014182479	Apoyo a la supervisión	FDRS	alfonso.herrera@gobie	3112826970
12/27/2024 10:25:06	Nelson	1121898477	Profesional Ambiental-	Gestión Rural y Urbana	nelson.betancursstma@	3118187712
12/27/2024 10:26:03	Ermy Hurtado	52375232	Coordinadora	Ecovias	intersumapaz.ecovias2	3115560860
12/27/2024 10:43:51	Jorge Humberto Pinzón	79.279.249	Director de Obra	GRU SAS	humberto.pinzon@gru.	3108505883
12/27/2024 20:29:13	Jesús Antonio Rincón	79962654	Apoyo componente SS	ECOVIAS	Betania.sst.485@gmail	3153507324

2.G INFORMES SEMANALES

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

11	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No: 34 DEL 2/12/2024 AL 8/12/2024

	DD	MM	AÑO
DEL	2	12	2024
AL	8	12	2024

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA

APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: **Gestión Rural y Urbana SAS**

			DD	MM	AÑO
CONTRATO No:	COP-483-2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18	12	2023
VALOR :	$ 4.466.024.277,00	FECHA DE INICIO	6	4	2024
PLAZO :	10 MESES 15 DÏAS	FECHA DE TERMINACIÓN	31	1	2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA **ECOVIAS SAS**

			DD	MM	AÑO
CONTRATO No:	CIN-485-2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19	12	23
VALOR :	$ 342,939,186	FECHA DE INICIO	6	2	2024
PLAZO :	11,5	FECHA DE TERMINACIÓN	31	1	2025

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR	100%	OK	OK
RESIDENTE	100%	OK	OK
RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA)	60%	OK	OK
PROFESIONAL SOCIAL	65%	OK	OK

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	**SISO**	**AMBIENTAL**	**SISO**
Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación.	Se le reitera al contratista entregar listado de personal y correspondientes soportes de seguridad social para cumplir con tiempos de entrega de informes.	El informe del mes de noviembre se encuentra con observaciones por subsanar por el contratista.	El contratista tiene pendiente informe de noviembre.
Se observa punto ecológico instalado adecuadamente. Se le solicita al profesional ambiental revisar las protecciones de los individuos arbóreos.	Se le solicita al contratista no bajar la guardia en cuanto al uso de elementos de protección personal, se le solicita al profesional SST se les exija a los trabajadores el uso de los elementos de protección.	El contratista subsana observaciones realizadas en cuanto ha mejorar las protecciones a individuos arbóreos.	Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo.
Se observa implementación de cerramiento en el costado contra el parque según solicitud de la entidad.	Se le solicita al contratista exigir el uso de arnés y los elementos correspondientes para trabajo en alturas.	En cuanto al informe Ambiental se debe entregar cada mes en donde se detalle el. Disposición de residuos sólidos, RCD .	Se observa que se a descuidado la utilización de los UPS en obra
Se le solicita al contratista mejorar el cerramiento adyacente a portería.	Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra.	Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales.	Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra.
Capacitaciones Ambiental 6 de diciembre jornada de orden y aseo,	**Capacitaciones SST** 2 de diciembre Ergonomía 3 de diciembre charla de salud mental física y emocional 4 de diciembre peligros con soldadura. 5 de diciembre Charla de contaminación visual 6 de diciembre Charla socialización de accidentes de trabajo.	Se realiza mantenimiento en cerramientos en zona de equipamiento cultural.	Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
a. Programa de Información: Durante la semana no se realizan actividades.	N/A
b. Programa de Divulgación: La profesional social entrega de volantes informativos del punto de atención y convocatoria a mano de obra no calificada, actualización de los 4 puntos satélites activos. * Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz. * Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania. * Centro poblado corregiduría Betania. * Restaurante el Progreso de Sumapaz.	1. N/A
c. Programa acompañamiento técnico: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
d. Programa de Atención al Ciudadano: El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS.	N/A
e. Programa de Sostenibilidad: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

11	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No 34 DEL

2	12	2024
DD	MM	AÑO

AL

8	12	2024
DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

f. Programa de contratación de personal El contratista cuenta con 47 trabajadores entre mano de obra calificada y no calificada Cuentan con MOC: 30 MONC: 17 =36,17 % MONCL: 3 =17,64 % No cumple Mujeres: 7: 14,89 % cumple Jóvenes: 6: 12,76 % = Cumple Trabajador en condición de vulnerabilidad: 3 100% = Cumple Personal en condición de discapacidad: 1= 10% Cumple De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se bebe cumplir con un 30%, el contratista se encuentra realizando	N/A
comité de participación ciudadana: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 5 de diciembre del 2024, donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato. La interventoría realiza recorrido en el frente de obra, con el fin de verificar las actividades y desarrollo de la obra. La interventoría realiza aprobación del informe mensual social del mes de noviembre por medio del comunicado 210-1-059 V1 del 4 de diciembre del 2024.	1. Cronograma de Actividades por parte del contratista. 2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
En portería Se realiza instalación de formaleta y armado de acero para construcción de vigas aéreas en zona A-B 3-4.	continuar con el proceso constructivo
En zona de archivo y almacén continúan con aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos reinician actividades de instalaciones eléctricas en almacén.	seguir el proceso constructivo
En zona de equipamiento cultural vaciado de concreto para construcción de muro 7-7 adyacente al eje 4 del equipamiento cultural.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
En zona de equipamiento cultural continúan con continúan con construcción de cerchas metálicas entre ejes A´-B 2-4.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
En equipamiento cultural continúan con excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E. Igualmente se realiza construcción de muros en mampostería en ejes A´-B C-D entre 1-2, vaciado de concreto para sobre piso en ejes D-C entre 1-2.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
se realiza comité de obra número 37.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
Se realizan actividades de armado de formaleta y acero para vigas aéreas en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos, instalaciones eléctricas en almacén. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 7-7, se continua excavación para construcción de muro 8-8, realizan actividades de construcción de muros en mampostería, se realiza construcción de cercha metálica.
El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones.
el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,15 %), Almacén y archivo (8,04%) , Equipamiento cultural (22,90%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (50,08 %) por ciento de avance vs un (93 %) por ciento programado.
Clima: Se presentan lluvias intermitentes en horas de la noche y en el día afecte afectando el rendimiento en las actividades.
Ensayos de Laboratorio: Se sigue fundiendo y sacando muestras cuatro cilindros para un concreto de 4000 PSI, concreto de muro 6-6 y placa de piso en equipamiento cultural.
SSTMA: Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
SOCIAL: Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

11	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **34** DEL 2 DD 12 MM 2024 AÑO AL 8 DD 12 MM 2024 AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE OBRA



Titulo: Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas y placa en zona de Portería.



Titulo: Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas y placa en zona de Portería.



Titulo. Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas y placa en zona de Portería.



Titulo: Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas y placa en zona de Portería.



Titulo: Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas y placa en zona de Portería.



Titulo: Vaciado de concreto para construcción de vigas aéreas y placa en zona de Portería.



Titulo: aplicación de estuco en muros interiores de almacén y archivo.



Titulo: Vaciado de concreto para sobre piso terminado con helicóptero. En zona de almacén y archivo.



Titulo: aplicación de estuco en muros interiores de almacén y archivo .



Titulo: Vaciado de concreto para sobre piso terminado con helicóptero. En zona de almacén y archivo.



Titulo: aplicación de estuco en muros interiores de almacén y archivo .



Titulo aplicación de estuco en muros interiores de almacén y archivo .

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

11	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **34** DEL 2 (DD) 12 (MM) 2024 (ANO) AL 8 (DD) 12 (MM) 2024 (ANO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA: **Gestión Rural y Urbana SAS** — **CONTRATO No:** **COP-483-2023**

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: **ECOVIAS SAS** — **CONTRATO No:** **CIN-485-2023**



Titulo: Vaciado de concreto para sobre piso terminado con helicóptero. En zona de almacén y archivo.



Titulo, Aplicación de pintura anticorrosivo en perfiles.



Titulo: Instalaciones eléctricas. En zona de almacén y archivo.



Titulo: Construcción de muros en mampostería entre ejes A´-C 1-2 en equipamiento cultural.



Titulo: Construcción de muros en mampostería entre ejes A´-C 1-2 en equipamiento cultural.



Titulo: Construcción de muros en mampostería entre ejes A´-C 1-2 en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero y formaleta para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Titulo: vaciado de concreto para construcción de muro 7-7 en equipamiento cultural.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

11	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **34** DEL 2 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 8 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**



Titulo: Armado de cerchas metálicas en equipamiento cultural.



Titulo. Armado de cerchas metálicas en equipamiento cultural.



Titulo: Jornada de aseo y limpieza, en equipamiento cultural.



Titulo; Jornada de aseo y limpieza, en equipamiento cultural.



Titulo. Toma de densidades en equipamiento cultural y portería.



Titulo, Comité de obra número 37

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

17	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No: 35 DEL 9 12 2024 (DD MM AÑO) AL 15 12 2024 (DD MM AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: **Gestión Rural y Urbana SAS**

CONTRATO No: COP-483-2023 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 12 23 (DD MM AÑO)

VALOR : $ 4.466.024.277,00 — FECHA DE INICIO: 6 2 2024 (DD MM AÑO)

PLAZO : 10 MESES 15 DÏAS — FECHA DE TERMINACIÓN: 21 4 2024 (DD MM AÑO)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA **ECOVIAS SAS**

CONTRATO No: CIN-485-2023 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 12 23 (DD MM AÑO)

VALOR : $ 342,939,186 — FECHA DE INICIO: 6 2 2024 (DD MM AÑO)

PLAZO : 11,5 — FECHA DE TERMINACIÓN: 31 1 2025 (DD MM AÑO)

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR	100%	OK	OK
RESIDENTE	100%	OK	OK
RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA)	60%	OK	OK
PROFESIONAL SOCIAL	65%	OK	OK

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	**SISO**	**AMBIENTAL**	**SISO**
Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación.	El contratista manifiesta que tiene pendiente incluir la seguridad social de algunos profesionales.	El informe del mes de noviembre se encuentra con observaciones por subsanar por el contratista.	Eel informe de noviembre se encuentra en revisión por parte de interventoría.
Se observa punto ecológico instalado adecuadamente.	Se le solicita al contratista no bajar la guardia en cuanto al uso de elementos de protección personal, se le solicita al profesional SST se les exija a los trabajadores el uso de los elementos de protección.	El contratista realiza manternimiento a cerramientos.	Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo
Se observa implemengtación de cerramiento en zona adyacente al parque.	Se le solicita al contratista fortalecer el uso de elementos de protección personal.	En cuanto al informe ambiental de noviembre, se encuentra de la parte forestal pendiente un documento el cual se le trasladara al supervisor del fondo en el transcurso del día la interventoría, se trata del formato corregido de las tablas de contenido para validar el informe ambiental de noviembre.	Se observa que hay disminución en la cantidad de personal de obra.
Se le solicita al contratista mejorar el cerramiento adyacente a portería.	Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra.	Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales.	Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra.
Capacitaciones Ambiental 14/12/2024 Charla: La biodiversidad.	**Capacitaciones SST** 09/12/2024 charla: manejo seguro de herramientas 10/12/2024 capacitación: importancia del cubrimiento material 11/12/2024 capacitación: peligros locativos 12/12/2024. Capacitación: Trabajos seguros con pulidora 13/12/2024. Charla: Autocuidado y prevención	Se realiza mantenimiento en cerramientos en zona de equipamiento cultural y en zona de portería.	Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes.

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

17	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No 35 DEL 9 12 2024 AL 15 12 2024

	DD	MM	AÑO
DEL	9	12	2024
AL	15	12	2024

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
a. Programa de Información: Durante la semana no se realizan actividades.	N/A
b. Programa de Divulgación: la profesional social entrega volantes informativos del punto de atención y convocatoría de mano de obra no calificada, actualización de los cuatro puntos satelites activos. *Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz. *Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania. *Centro poblado corregiduría Betania. *Restaurante el Progreso de Sumapaz.	1. N/A
c. Programa acompañamiento técnico: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
d. Programa de Atención al Ciudadano: El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS.	N/A
e. Programa de Sostenibilidad: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
f. Programa de contratación de personal El contratista cuenta con 47 trabajadores entre mano de obra calificada y no calificada Cuentan con MOC: 30 MONC: 17 =36,17 % MONCL: 3 =17,64 % No cumple Mujeres: 7: 14,89 % cumple Jóvenes: 6: 12,76 % = Cumple Trabajador en condición de vulnerabilidad: 3 100% = Cumple Personal en condición de discapacidad: 1= 10% Cumple De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se bebe cumplir con un 30%, el contratista se encuentra realizando convocatoria de personal, para lograr cumplir con el porcentaje establecido.	N/A
comité de participación ciudadana: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría La interventoría realiza acompañamiento al área técnica con el fin de mediar con el subcontratista Carlos Rocha debido a que se presenta una demora en los pagos de la catorcena la cual debio cancelarce el 6 de diciembre, por lo que los trabajadores realizarón un plantón en el ingreso de la alcaldía. El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 12 de diciembre de 2024, donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato.	1. Cronograma de Actividades por parte del contratista. 2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
En portería Se realiza instalación de formaleta y armado de acero para construcción de vigas aéreas en zona A-B 3-4.	continuar con el proceso constructivo
En zona de archivo y almacén continúan con aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos, continuan actividades de instalaciones eléctricas en archivo.	seguir el proceso constructivo
En zona de equipamiento cultural vaciado de concreto para construcción de muro 4-4 sobre eje 4 del equipamiento cultural.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
En zona de equipamiento cultural continúan con continúan con construcción de cerchas metálicas entre ejes B-D 2-4.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
En equipamiento cultural continúan con excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E. Igualmente se realiza construcción de muros en mampostería en ejes A´-B C-D entre 1-2, Demolición de roca en zona de muro 8-8,	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
se realiza comité de obra número 38.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

17	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No	35	DEL	9	12	2024	AL	15	12	2024
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
Se realizan actividades de armado de formaleta y acero para vigas aéreas en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos, instalaciones eléctricas en archivo. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 4-4, se continua excavación para construcción de muro 8-8 con demolición de roca, realizan actividades de construcción de muros en mampostería, se realiza construcción de cercha metálica.
El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones.
el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,15 %), Almacén y archivo (8,32%) , Equipamiento cultural (23,02%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (50,49 %) por ciento de avance vs un (98 %) por ciento programado.
Clima: Se presentan lluvias intermitentes en horas de la noche y en el día afecte afectando el rendimiento en las actividades.
Ensayos de Laboratorio: Se sigue fundiendo y sacando muestras cuatro cilindros para un concreto de 4000 PSI, concreto de muro 6-6 y placa de piso en equipamiento cultural.
SSTMA: Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
SOCIAL: Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

17	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **35** DEL

9	12	2024
DD	MM	ANO

AL

15	12	2024
DD	MM	ANO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE OBRA



Titulo: Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas en zona de portería.



Titulo: Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas. En zonas de portería.



Titulo. Armado de formaleta y acero para construcción de vigas aéreas. En zona de portería.



Titulo: replanteo de topografía para redes eléctricas y de datos. Se encuentra roca que inpide el trazado original.



Titulo: replanteo de topografía para redes eléctricas y de datos. Se encuentra roca que inpide el trazado original.



Titulo: Replanteo por topografía para reubicación de redes sanitarias.



Titulo: instalación de redes eléctricas en zona de archivo.



Titulo: instalación de redes eléctricas en zona de archivo.



Titulo: instalación de redes eléctricas en zona de archivo.



Titulo: instalación de redes eléctricas en zona de archivo.



Titulo: instalación de redes eléctricas en zona de archivo.



Titulo Demolición de roca en zona de auditorio muro 8-8.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

17	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **35** DEL 9 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 15 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**



Titulo: Demolición de roca en zona de auditorio muro 8-8.



Titulo, Demolición de roca en zona de auditorio muro 8-8.



Titulo:Demolición de roca en zona de auditorio muro 8-8.



Titulo: Construcción de cercha metálicapara cubierta de auditorio.



Titulo: Construcción de cercha metálicapara cubierta de auditorio.



Titulo:Construcción de cercha metálicapara cubierta de auditorio.



Titulo: Construcción de cercha metálicapara cubierta de auditorio.



Titulo: Desencofre de columnetas de confinamiento para baños en zona de equipamiento cultural.



Titulo: Desencofre de columnetas de confinamiento para baños en zona de equipamiento cultural.



Titulo: Excavación para construcción de muro 7-7, en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero de zarpa para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Titulo: conformación con B200 entre muro 6-6 y muro 7-7.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

17	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **35** DEL 9 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 15 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**



Titulo: Construcción de muro de antepecho 4-4. En equipamiento cultural.



Titulo. Construcción de muro de antepecho 4-4. En equipamiento cultural.



Titulo: Pintura anticorrosiva para perfiles metálicos en zona de archivo.



Titulo; conformación con B200 entre muro 6-6 y muro 7-7. en equipamiento cultural



Titulo. Construcción de muro de antepecho 4-4. En equipamiento cultural.



Titulo, Construcción de muro de antepecho 4-4. En equipamiento cultural.



Titulo; Asistencia a comité de seguimiento social # 38



Titulo. Acompañamiento a la reunión realizada con los trabajadores para llegar a acuerdo con los pagos pendientes

Titulo,

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

28	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No: 36 DEL 16/12/2024 (DD/MM/AÑO) AL 22/12/2024 (DD/MM/AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: **Gestión Rural y Urbana SAS**

CONTRATO No: COP-483-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18/12/23 (DD/MM/AÑO)

VALOR : $ 4.466.024.277,00
FECHA DE INICIO: 6/2/2024 (DD/MM/AÑO)

PLAZO : 10 MESES 15 DÏAS
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/4/2024 (DD/MM/AÑO)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA **ECOVIAS SAS**

CONTRATO No: CIN-485-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19/12/23 (DD/MM/AÑO)

VALOR : $ 342,939,186
FECHA DE INICIO: 6/2/2024 (DD/MM/AÑO)

PLAZO : 11,5
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/1/2025 (DD/MM/AÑO)

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR	100%	OK	OK
RESIDENTE	100%	OK	OK
RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA)	60%	OK	OK
PROFESIONAL SOCIAL	65%	OK	OK

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	**SISO**	**AMBIENTAL**	**SISO**
Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación.	El contratista manifiesta que tiene pendiente incluir la seguridad social de algunos profesionales.	El informe del mes de noviembre se encuentra con observaciones por subsanar por el contratista.	El informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para realizar subsanación a observaciones realizadas.
Se observa punto ecológico instalado adecuadamente.	Se le solicita al contratista no bajar la guardia en cuanto al uso de elementos de protección personal, se le solicita al profesional SST se les exija a los trabajadores el uso de los elementos de protección.	el contratista retira polisoma dañada en zona adyacente a portería.	Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo
Se observa que se deben mejorar los cerramientos en zona de auditorio o equipamiento cultural.	Se le solicita al contratista fortalecer el uso de elementos de protección personal.	En cuanto al informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para subsanar observaciones.	Se observa que hay disminución en la cantidad de personal de obra.
El contratista acato la observación sobre el cerramiento en portería y retiro polisombra deteriorada.	Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra.	Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales.	Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra.
		Se observa deterioro en cerramientos en zona de equipamiento cultural y en zona de portería.	Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
a.Programa de Información: Durante la semana no se realizan actividades.	N/A
b. Programa de Divulgación: La profesional social entrega de volantes informativos del punto de atención y convocatoria de mano de obra no calificada, actualización de los 4 puntos satélites activos. personal. PCartelera Alcaldia Local de Sumapaz. PCentro poblado Centro de conectividad campesina Betania.	1.N/A
c. Programa acompañamiento técnico: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
d. Programa de Atención al Ciudadano: El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS. .	N/A
e. Programa de Sostenibilidad: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

28	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No: 36 DEL 16/12/2024 (DD/MM/AÑO) AL 22/12/2024 (DD/MM/AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

f. Programa de contratación de personal El contratista cuenta con 46 trabajadores entre mano de obra calificada y no calificada Cuentan con MOC: 30 MONC: 16 =34,78 % MONCL: 3 =18, 75 % No cumple Mujeres: 6: 13,04 % cumple Jóvenes: 6: 13,04 % = Cumple Trabajador en condición de vulnerabilidad: 3 100% = Cumple Personal en condición de discapacidad: 1= 10% Cumple De acuerdo a la información anterior se evidencia el no cumplimiento en la contratación de mano de obra no calificada de la localidad por cuanto mínimo se debe cumplir con un 30%, el contratista se encuentra realizando convocatoria de personal, para lograr cumplir con el porcentaje establecido.	N/A
comité de participación ciudadana: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría El componente social participa en el comité de seguimiento integral el 19 de diciembre del 2024, donde se realiza seguimiento al desarrollo del contrato. La interventoría realiza recorrido en el frente de obra, con el fin de verificar las actividades y desarrollo de la obra. La interventoría verifica que se realizó reunión el 16 de diciembre con los tres trabajadores (Carlos Gutiérrez, Jimmy Días, Wiber Ramos) con el fin de revisar como fueron contratados y si tienen derecho a liquidación.	1. Cronograma de Actividades por parte del contratista. 2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
En portería no realizaron actividades	continuar con el proceso constructivo
En zona de archivo y almacén continúan con aplicación de estuco en interiores y pintura sobre pañete en muros exteriores, pintura anticorrosiva en perfiles metálicos.	seguir el proceso constructivo
En zona de equipamiento cultural vaciado de concreto para construcción de muro 7-7 sobre eje 4 del equipamiento cultural.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
En zona de equipamiento cultural continúan con continúan con construcción de cerchas metálicas entre ejes B-D 2-4.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
En equipamiento cultural continúan con excavación manual para construcción de muro pantalla para construcción de confinamiento para rampa y senderos peatonales adyacentes al eje E. Construcción de muro 8-8,	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
se realiza comité de obra número 39.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
No se realizan actividades en zona de Portería , en zona de archivo se realizan actividades de aplicación de estuco en muros interiores, en muros exteriores pintura sobre pañete y pintura anticorrosiva en perfiles metálicos, vaciado de concreto para construcción de corredor en zona de archivo. En zona de auditoría se realiza vaciado de concreto para construcción de muro 7-7, se continua excavación para construcción de muro 8-8, se realiza construcción de cercha metálica.
El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones.
el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,19 %), Almacén y archivo (8,36%) , Equipamiento cultural (24,41%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (50,49 %) por ciento de avance.
Clima: Se presentan lluvias intermitentes en horas de la noche y en el día afecte afectando el rendimiento en las actividades.
Ensayos de Laboratorio: Se sigue fundiendo y sacando muestras cuatro cilindros para un concreto de 4000 PSI, concreto de muro 7-7 y placa de piso en equipamiento cultural y archivo.
SSTMA: Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
SOCIAL: Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

28	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No	36	DEL	16	12	2024	AL	22	12	2024
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	**APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE OBRA



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, instalación de aislante plástico



Equipamiento cultural, conformación con B200 para construcción de sobre piso.



Equipamiento cultural, conformación con B200 para construcción de sobre piso.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

28	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **36** DEL 16 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 22 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA: **Gestión Rural y Urbana SAS** — **CONTRATO No: COP-483-2023**

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: **ECOVIAS SAS** — **CONTRATO No: CIN-485-2023**



Archivo, vaciado de concreto para construcción de sobre piso.



Archivo, pintura sobre pañete en muros exteriores



Archivo, vaciado de concreto para construcción de sobre piso.



Archivo, pintura sobre pañete en muros exteriores



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Archivo, pintura sobre pañete en muros exteriores



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7



Titulo: Excavación para construcción de muro 7-7, en equipamiento cultural.



Titulo: Armado de acero de zarpa para muro 7-7 en equipamiento cultural.



Equipamiento cultural, vaciado de concreto para muro 7-7

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

28	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No **36** DEL 16 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 22 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA: **APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA: **Gestión Rural y Urbana SAS** — **CONTRATO No: COP-483-2023**

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: **ECOVIAS SAS** — **CONTRATO No: CIN-485-2023**

Equipamiento cultural, armado de acero para construcción muro 7-7



Archivo, limpieza en estructura de concreto.

Equipamiento cultural, armado de acero para construcción muro 7-7



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Asistencia a comité de seguimiento social # 39

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

30	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No: 37 DEL 23 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO) AL 29 (DD) 12 (MM) 2024 (AÑO)

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

I. INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**		
CONTRATO No:	COP-483-2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/4/2024 (DD/MM/AÑO)
VALOR :	$ 4.466.024.277,00	FECHA DE INICIO	15/4/2024 (DD/MM/AÑO)
PLAZO :	10 MESES 15 DÏAS	FECHA DE TERMINACIÓN	21/4/2024 (DD/MM/AÑO)
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**		
CONTRATO No:	CIN-485-2023	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/12/23 (DD/MM/AÑO)
VALOR :	$ 342,939,186	FECHA DE INICIO	6/2/2024 (DD/MM/AÑO)
PLAZO :	7	FECHA DE TERMINACIÓN	6/9/2024 (DD/MM/AÑO)
PLAZO :	8	FECHA DE TERMINACIÓN	5/10/2024 (DD/MM/AÑO)
PLAZO :	8,5	FECHA DE TERMINACIÓN	20/10/2024 (DD/MM/AÑO)
PLAZO :	11,5	FECHA DE TERMINACIÓN	31/1/2025 (DD/MM/AÑO)

II. PERMANENCIA DEL PERSONAL

CARGO	PERMANENCIA	CUMPLIMIENTO	SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR	100%	OK	OK
RESIDENTE	100%	OK	OK
RESIDENTE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST-SGA)	60%	OK	OK
PROFESIONAL SOCIAL	65%	OK	OK

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SISOMA

REALIZADAS		PENDIENTES	
AMBIENTAL	**SISO**	**AMBIENTAL**	**SISO**
Se le solicita al contratista cumplir con los tiempos definidos para entrega de informes con el fin de evitar inconvenientes con la gestión documental de facturación.	El contratista manifiesta que tiene pendiente incluir la seguridad social de algunos profesionales.	El informe del mes de noviembre se encuentra con observaciones por subsanar por el contratista.	El informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para realizar subsanación a observaciones realizadas.
Se observa punto ecológico instalado adecuadamente.	Se le solicita al contratista no bajar la guardia en cuanto al uso de elementos de protección personal, se le solicita al profesional SST se les exija a los trabajadores el uso de los elementos de protección.	el contratista tiene pendiente areglar cerramiento donde se observa polisoma dañada en zona adyacente a portería.	Se observa que el contratista está suministrando elementos de protección como tapabocas y guantes. Se hace la observación que hay personal operativo sin el overol completo
Se observa que se deben mejorar los cerramientos en zona de auditorio o equipamiento cultural.	Se le solicita al contratista fortalecer el uso de elementos de protección personal.	En cuanto al informe de noviembre se encuentra en manos del contratista para subsanar observaciones.	Se observa que hay disminución en la cantidad de personal de obra.
	Se observa orden y aseo en la obra, sin embargo es importante recordar al personal en obra la importancia de no tener herramientas, material y obstáculos que pueden generar accidentes, incidente o que pueden generar peligro durante las actividades de obra.	Se solicitó el informe mensual los 30 de cada mes con temas del componente. Se solicita al contratista coordinar la información en los diferentes componentes para los informes mensuales.	Se solicita informe SST al contratista, con anexos tales como: seguridad social de los contratistas, incluyendo afiliaciones planillas de pago, base de datos de todo el personal, capacitaciones e inspecciones hechas en el periodo reportado, además de todas las actividades SST, en obra.
		Se observa deterioro en cerramientos en zona de equipamiento cultural y en zona de portería.	Se le solicita al contratista que la información reportada por los diferentes componentes sea la misma para todos los informes del correspondiente mes.

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

30	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No 37 DEL 23 12 2024 AL 29 12 2024

DD MM AÑO DD MM AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

REALIZADAS	PENDIENTES
a. Programa de Información: Durante la semana no se realizan actividades.	N/A
b. Programa de Divulgación: la profesional social entrega volantes informativos del punto de atención y convocatoria de mano de obra no calificada, actualización de los cuatro puntos satélites activos. *Cartelera Alcaldía Local de Sumapaz. *Centro poblado Centro de conectividad campesina Betania. *Centro poblado corregiduría Betania. *Restaurante el Progreso de Sumapaz.	1. N/A
c. Programa acompañamiento técnico: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
d. Programa de Atención al Ciudadano: El Contratista continúa realizando atención a la comunidad, no se presenta PQRS.	N/A
e. Programa de Sostenibilidad: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
f. Programa de contratación de personal El contratista cuenta con 47 trabajadores entre mano de obra calificada y no calificada En cuanto al personal de obra se encuentran 48 personas contratadas, mano de obra calificada 31. Total, de personal de mano de obra no calificada (MONCL) 17, igual al 35.41 %, total de personal de mano de obra no calificada local (MONCL)3 igual al 17.64%. No se cumple con lo contractual. Es 30%. En cuanto a la mano de obra de mujeres en el contrato 6, igual al 12.5 %. No se cumple con el porcentaje establecido, contractualmente es del 13.8 %. Total, jóvenes 5, igual al10.41%. Total, de personal en condición de discapacidad 1, igual al 10%. Total, de personal en condición de vulnerabilidad 3, igual al 17.64 %.	N/A
comité de participación ciudadana: La profesional social no realiza actividades por no ser necesario.	N/A
h. Actividades de gestión social realizadas por la interventoría Se realiza acompañamiento a la parte técnica en el comité de obra numero 40. Se hace acompañamiento a la parte social con la comunidad	1. Cronograma de Actividades por parte del contratista. 2. Plan de Gestión Social, por parte del contratista.

V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE PMT

REALIZADAS	PENDIENTES

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COMPONENTE TECNICO

REALIZADAS	PENDIENTES
En portería no realizaron actividades	continuar con el proceso constructivo
En zona de archivo y almacén con se realizan actividades de obra.	seguir el proceso constructivo
En zona de equipamiento cultural continuan con construcción de cercha en estructura metálica.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación
se realiza comité de obra número 40.	seguir con el proceso constructivo de la cimentación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
BOGOTÁ

INFORME SEMANAL DE DISEÑOS Y OBRAS- GENERALIDADES

30	12	2024
DD	MM	AÑO

SEMANA No 37 DEL

23	12	2024
DD	MM	AÑO

AL

29	12	2024
DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE , EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CPNTRATO DE CONSULTORIA CC.S-334-2022

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
No se realizan actividades en zona de Portería , en zona de archivo y almacen no se realizan actividades. En zona de auditoría se realiza construcción de cercha metálica. Para portería, almacen y archivollega madera para construccion de cerchas y cortinas en madera.
El contratista de Obra realiza una ejecución semanal de acuerdo a los procesos constructivos y según especificaciones.
el porcentaje ejecutado a la fecha; Portería (19,37 %), Almacén y archivo (8,36%) , Equipamiento cultural (24,54%) y sanitaria (95,82%). Con un total de (52,25 %) por ciento de avance, Versus 71 % programado.
Clima: Se presentan lluvias intermitentes en horas de la noche y en el día afecte afectando el rendimiento en las actividades.
Ensayos de Laboratorio: no se realizaron actividades de concreto y cconformación de estructura.
SSTMA: Se solicita al contratista dar cumplimiento a todas las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
SOCIAL: Dentro del desarrollo del componente social, la interventoría realiza el seguimiento al plan de gestión social el cual se esta revisando en conjunto con el contratista.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

30	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No	37	DEL	23	12	2024	AL	29	12	2024
			DD	MM	ANO		DD	MM	ANO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	**APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO POR COMPONENTES

COMPONENTE OBRA



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.



Equipamiento cultural, armado de cerchas en estructura metálica.

INFORME SEMANAL DE OBRA - REGISTRO FOTOGRAFICO

30	12	24
	MM	AÑO

SEMANA No	37	DEL	23	12	2024	AL	29	12	2024
			DD	MM	ANO		DD	MM	ANO

OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	**APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, UBICADA EN LA HACIENDA LLANO GRANDE, EN EL CENTRO POBLADO DE BETANIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE CONSULTORIA CCS-334-20232.**

CONTRATISTA DE OBRA:	**Gestión Rural y Urbana SAS**	**CONTRATO No:**	**COP-483-2023**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ECOVIAS SAS**	**CONTRATO No:**	**CIN-485-2023**



Porteria, ingreso de material pino patula para cercha de cubierta.



Porteria, ingreso de material pino patula para cercha de cubierta.



Porteria, ingreso de material pino patula para cercha de cubierta.



Porteria, ingreso de material pino patula para cercha de cubierta.