Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

ACTA DE COMITÉ No. 01

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	17 de marzo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**0,20%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**0,21%**

1. Asistentes.

Participantes	Cargo	Firma de los Asistentes
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representante legal Interventoría	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	Laura Camila Cuervo

1.2 Invitados.

Participantes	Cargo	Firma de los Asistentes
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.1

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

N/A

N/A

N/A

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:


Se da inicio a la reunión siendo 9:00 a.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden que se establecerá para todos los comites.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES


Se firmó acta de inicio el día 09 de marzo de 2023, continuando con la realización del levantamiento topográfico del predio y la delimitación de la obra, además se trasladó container para almacén al sitio de la obra y se instaló la valla informativa del proyecto, por otro lado se realizó readecuación de sendero peatonal y se inició con la instalación del cerramiento perimetral de la obra.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Se realiza la exposición de las alternativas de modificación de los niveles de la obra, debido a la topografía existente con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del sistema de la edificación.
Se debe realizar un apique para conocer el nivel de la cimentación del muro de contención que está ubicado en el costado norte con el fin de definirla forma como se desarrollara la excavación de nuestro proyecto.
Se define realizar una propuesta de diseño urbanístico para la zona de conexión entre portería y entrada del edificio para la viabilidad del desarrollo de la rampa con respecto al nivel de la portería que debe ser el mismo nivel de la vía de acceso en ese punto.
En el desarrollo de la obra, la interventoría junto con el contratista evidenciaron que eran necesario incluir unos ítems que no fueron previstos para la correcta ejecución del proyecto, por tanto y según lo pactado, el contratista hace entrega de los respectivos análisis de precios de las actividades no previstas las cuales se evalúan por parte de la interventoría y se aprueban en este comité, para dar celeridad a la ejecución de las mismas y no afectar la programación ni el desarrollo del proyecto, los ítems aprobados incluyen las obras de demolición del campamento de obra del constructor de la primera fase del hospital, lo cual es de suma importancia, ya que interfiere con la construcción del actual proyecto, continuando se incluye el ítem necesario para relleno estructural que solicita el geotecnista para el mejoramiento del suelo para cimentaciones, también se incluye el concreto ciclópeo diseñado para la cimentación del cerramiento del proyecto, que no se había incluido presupuestalmente, sin embargo los diseños lo exigen.
Estos son los ítems aprobados en este comité, encontrados en el acta de comparación y fijación de precios nuevos para ejecución de obra N°1:
•DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.☐
•DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.☐
•DEMOLICIÓN VIGA AMARRE CONCRETO < 25 CM - 35 CM☐
•DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.☐
•DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS☐
•DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)☐
•SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE MEJORAMIENTO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.☐
•CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P☐



4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN
a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado
4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Se solicita la entrega la documentación pendiente.
4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA
se plantea continuar con las actividades según programación.
4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO
A la fecha no se ha generado ningún movimiento en relación al anticipo del Proyecto.
4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES
Es indispensable, tramitar una reunión con secretaria de desarrollo para comenzar con actividades de descapote del terreno que implican movimiento de material vegetal. también Se presentará el plan de manejo ambiental con presupuesto para revisión y aprobación del mismo.
4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se presenta sobre la mesa, la necesidad de programar la Socialización del proyecto con la comunidad, así como realizar las respectivas actas de vecindad. por otro lado Interventoría solicita presentación de PMT aprobado por oficina de tránsito.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
Revisar y definir niveles del edificio de acuerdo al nuevo levantamiento topográfico. realizar un apique para conocer el nivel de la cimentación del muro de contención que esta ubicado en el costado norte con el fin de definir la forma como se desarrollara la excavación de nuestro proyecto. realizar una propuesta de diseño urbanístico para la zona de conexión entre portería y entrada del edificio para la viabilidad del desarrollo de la rampa con respecto al nivel de la portería que debe ser el mismo nivel de la vía de acceso en ese punto. Aprobar los respectivos análisis de precios de actividades no previstas para evaluación por parte de interventoría. Validar las resistencias de los concretos con el diseñador Estructural, para verificar el concepto que manejó para definir las mismas. tramitar una reunión con secretaria de desarrollo para comenzar con actividades de descapote del terreno que implican movimiento de material vegetal. presentar plan de manejo ambiental con presupuesto para revisión y aprobación del mismo. programar la Socialización del proyecto con la comunidad, así como realizar las respectivas actas de vecindad. por otro lado, Interventoría solicita presentación de PMT aprobado por oficina de tránsito.	Contratista
N/A	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	31	Marzo	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité

N/A

N/A

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 17 días del mes de Marzo del año 2023.

