Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

ACTA DE COMITÉ No. 02

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	31 de marzo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**0,51%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**0,57%**

1. Asistentes.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodríguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	Laura Camila Cuervo.
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	
1.2 Invitados.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.2

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

Se realizó a respectiva revisión y ya quedaron definidos los niveles del edificio.

Se realizó el respectivo apique para conocer el nivel de la cimentación del muro de contención que esta ubicado en el costado norte con el fin de definir la forma como se desarrollara la excavación de nuestro proyecto.

Se realizó la propuesta de diseño urbanístico para la zona de conexión entre portería y entrada del edificio para la viabilidad del desarrollo de la rampa con respecto al nivel de la portería que debe ser el mismo nivel de la vía de acceso en ese punto.

Se Validaron las resistencias de los concretos con el diseñador Estructural, siguen estando como se presentan en los diseños.

Se realizó reunión con secretaria de desarrollo para comenzar con actividades de descapote del terreno que implican movimiento de material vegetal, permitieron realizar el acopio de material proveniente de excavaciones en el lote vecinal perteneciente al municipio, rellenando unas depresiones que presentaba el terreno en cuestión.

Queda aún pendiente presentar plan de manejo ambiental con presupuesto para revisión y aprobación del mismo.

Se realiza la Socialización del proyecto con la comunidad vecinal y la ESE Santiago de Tunja, el día 24 de marzo de 2023, además de esto, se levantaron actas de vecindad.
El contratista realiza en este comité, la entrega de PMT aprobado por oficina de tránsito.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se terminó la construcción del cerramiento del área de construcción, se realizó la instalación de red eléctrica provisional, se ejecutó la demolición del campamento existente en el sitio y un tramo de cerramiento perimetral, y se iniciaron trabajos de excavaciones para adecuación de terrenos para localización de campamento y niveles de implantación del edificio, se realizó desmonte de adoquín de sendero peatonal existente, y se inició con la construcción del campamento.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Se realiza revisión de diseño estructural de cimentación y estudio de suelos, se solicita aclaración del concepto del geotecnista para validar relleno inferior de cimentación planteado en el estudio de suelos y filtros, con las características para drenajes superficiales.

Se socializa la necesidad de pedir una provisionalidad eléctrica, para posteriores actividades del proyecto, ya que la existente no cuenta con la capacidad requerida para las mismas.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se solicita la entrega la documentación pendiente.

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

se plantea continuar con las actividades según programación. Se proyecta la llegada de aceros de cimentación para el dia 10 o 11 de abril de 2023.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

A la fecha no se ha generado ningún movimiento en relación al anticipo del Proyecto.

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

Se le solicita al contratista presentar el presupuesto del PMA.
se realizó en la semana anterior una reunión con secretaria de medio ambiente para emitir concepto sobre tratamiento a la vegetación existente, se define que es necesario solicitar a Corpoboyacá un concepto de validación para el traslado de algunas especies. Se realiza la visita de Corpoboyacá y se validan los pasos ha seguir para el traslado de árboles.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En el trascurso de la semana en desarrollo el profesional sisoma de la interventoría ha revisado la documentación pertinente al sistema de seguridad y salud en el trabajo, por lo que solicita que el contratista revisar y definir como lo implementará.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
Realizar reunión con el geotecnista el día lunes 03 de abril para aclaración del concepto emitido por el mismo y validar relleno inferior de cimentación planteado en el estudio de suelos y filtros, con las características para drenajes superficiales. Solicitar una nueva provisionalidad eléctrica☐ presentar el PMA junto con su presupuesto. ☐ revisar y definir como lo implementará sistema de seguridad y salud en el trabajo a implementar.	Contratista
N/A	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	14	abril	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité

N/A

N/A

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 31 días del mes de Marzo del año 2023.

