CONSORCIO INTER ESE TUNJA

OF-INT-087-2023-005

Tunja, 04 de abril de 2023

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Calle 16 No. 9 – 41
Tel 7458613 – 7448050
E mail. contratacion@esesantiagodetunja.gov.co
Ciudad

"CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CP-087-2023 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA".

ASUNTO: INFORME DEL ESTADO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CP-001-2023, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA"

Cordial Saludo;
En complimiento de las funciones propias de la interventoría, se entrega a ustedes este oficio que contiene el informe del estado actual del proyecto correspondiente al contrato anteriormente citado.

CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MENDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA	
AVANCE DE OBRA	0,89%
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	ACTIVO: en ejecución. Acta de inicio con fecha de 09 de marzo de 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	09 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de junio de 2024 (vigencia del contrato 15 meses)
VALOR PRESUPUESTO TOTAL	$ 12.240.484.352,77
VALOR EJECUTADO CON AIU	$ 109.214.435,34
CANTIDAD DE OBRA TOTAL DE OBRA A EJECUTAR	5098,27 m2 a intervenir

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá

Continuando con el informe, las actividades que se han ejecutado hasta la fecha han sido: cerramiento en lona blanca en los lugares en los que existe cerramiento en tubo galvanizado y cerramiento en vara rolliza y teja de zinc en el lote que cedió el municipio al proyecto, excavaciones para nivelación del terreno, relocalización y adecuación del sendero peatonal perimetral, demolicion de una parte del cerramiento existente (estas demoliciones se realizaron ya que estos elementos interferian en el desarrollo del proyecto y eran extrictamente necesario demoleslos), y campamento existenta, además de la construcción del nuevo campamento; por otro lado se están realizando tareas para autorización de transplante de arboles y arbustos con corpoboyacá.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA.



Foto 1. Excavaciones para adecuación de terreno.



Foto 2. Construcción de campamento.



Foto 3. Construcción de cerramineto en vara rolliza y teja de zinc.

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá



Foto 4. Adecuación de sendero peatonal perimetral.



Foto 5. Demolición campamento existente.

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá



Foto 6. Demolición campamento existente.

Sin otro particular,

ING. **NOE DALBERTO CORREA RAMIREZ**

CC No 74.376.228 de Duitama.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Carrera 11 No. 21-37 Oficina 207
E mail: proyectosjrt@gmail.com
interesetunja@gmail.com
tel. 313 811742
Tunja - Boyacá