INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

Periodo del 01 al 31 de enero de 2025
Fecha: 14 de febrero de 2024

1. Datos del Convenio

NÚMERO DEL CONVENIO	1320 DE 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente convenio las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Municipio de Rio Quito Departamento Chocó en calidad de beneficiario de este, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO, MUNICIPIO DE RIO QUITO, CHOCO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/06/2023
BENEFICIARIO	Municipio de Rio Quito
NIT	818000899-1
EJECUTOR	MUNICIPIO DE RIO QUITO
VALOR DEL CONVENIO	El presente Convenio no genera erogación presupuesta entre las partes.
VALOR DEL PROYECTO	$22.480.530.957
PLAZO	Veinte (20) meses
FECHA DE INICIO	26/06/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	25/02/2025
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN REAL	25/02/2025

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	José Miguel López Arbeláez Desde el 02 de diciembre de 2024 a la fecha		
DEPENDENCIA - MEMORANDO	Subdirección de Proyectos – Memorando 2024IE0000188		
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Claudia Milena Castañeda Burgos	8/10/2024	29/11/2024
	Julio Cuesta Olave (e)	01/10/2024	06/10/2024
	Nayda Sildey Romero Buitrago	16/01/2024	30/01/2024
	Jairo Yesid Pinzon Franco	01/09/2023	15/01/2024
	Jackeline Meneses Olarte	12/11/2021	31/08/2023
APOYOS A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Sebastián Ramírez Gómez	28/06/2023	31/12/2023
	Weslin James Mosquera Palacios	16/01/2024	20/01/2025
	Oscar Alejandro Laverde	16/01/2024	31/12/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICA	Martha Padilla	02/01/2024	01/04/2024
	Yessica Silva	02/04/2024	
	Carolina Monroy	01/11/2024	26/12/2024

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: 2	**Fecha:** 07/06/20
Nombre del Proyecto:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ
Alcance del Proyecto:	OBRA CIVIL Y SUMINISTROS Apropiación de estudios y diseños e implantación en terreno. Sistema de Acueducto: Construcción de captación sobre la quebrada el Salvador con una capacidad de

	12.14 l/s; Suministro e instalación de aducción en PEAD PN 10 con un Ø 110 mm y longitud de 15 m; Construcción de un Desarenador en concreto reforzado de 4000 PSI con una capacidad de 6.07 l/s; Construcción Tanque de Impulsión enterrado en concreto reforzado de 4000 PSI con un volumen útil de 40 m3; Construcción de Estación de Bombeo para para el suministro instalación y puesta en funcionamiento de dos bombas para 12.14 l/s a una altura dinámica de 19.24 m, con celdas solares y planta de emergencia de 15 KVa; Suministro e instalación de línea de impulsión en PEAD PN 10 con un Ø 160 mm y longitud de 1462 m; Suministro, instalación y puesta en marcha de una Planta de tratamiento de Agua Potable compacta con una capacidad de 6,07 l/s, con un taque de regulación a nivel 40 m3 en fibra de vidrio, floculación, sedimentación, filtración, con un tanque de contacto de cloro de 6 m3 y manejo de subproductos dela potabilización; Construcción de Estación de Bombeo para elevar el agua a los tanques de almacenamiento, para el suministro instalación y puesta en funcionamiento de dos bombas para 6.07 l/s a una altura dinámica de 56 m; Construcción de estructura en concreto reforzado de 4000 PSI para soporte y elevación de los tanques de almacenamiento a una altura de 20 m; Suministro instalación de tres tanques de almacenamiento elevados de 50 m3 en fibra de vidrio; Suministro e instalación de redes de distribución para acueducto en PEAD PN 10 con una longitud de 496 m en Ø110 mm, 1140 m en Ø90 mm y 2204 m en Ø63 mm, con sus accesorios; y obras complementarias. Suministro e instalación de 309 conexiones domiciliarias para acueducto con su cajilla y medidor. Sistema de Alcantarillado Sanitario: Suministro e instalación de tubería corrugada de PVC: 2,602 m en Ø160 mm (6”) y 45 m en Ø180mm (8”); Suministro e instalación de tubería de PEAD; 966 m en Ø160mm (6”), 161 m en Ø250 mm (10”) y 104 m en Ø300mm (12”); Suministro e instalación de 2,472 m de tubería domiciliaria en Ø110 mm (4”), junto con la construcción de 309 cajas de conexión domiciliaria de alcantarillado; Construcción de 81 pozos de inspección de Ø 1,20 m; Construcción de Estación elevadora (EBAR) para para el suministro instalación y puesta en funcionamiento de dos bombas para 13.71 l/s a una altura dinámica de 10.61 m, con celdas solares y planta de emergencia de 50 KVa; Suministro e instalación de línea de impulsión con una longitud de 86 m en PVC Ø4” RDE 21; Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la Primera Fase de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (pretratamiento, desarenadores, sedimentadores primarios y primera fase de lechos de secado), construcción del cabezal de descarga y obras complementarias. INTERVENTORIA: Interventoría de obra civil y de suministros (Incluida la interventoría a la Fase previa de apropiación, ajuste y profundización al diseño.) Seguimiento del MVCT Seguimiento del MVCT (2%)

Impacto del Proyecto:	Con la implementación del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAPOTABLE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO - CHOCÓ", se mejorará las condiciones actuales del servicio de acueducto en el corregimiento de Villa Conto, llevando la cobertura del servicio al 100% del corregimiento entregando agua potable, se construirá el sistema de alcantarillado con una cobertura del 100% del corregimiento, así como la primera fase de la PTAR beneficiando a una población proyectada en2.342 habitantes en el sector rural.

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	APORTES NACIÓN PGN 2023	TOTAL
Obra Civil y suministros	$ 20.938.527.756	$ 20.938.527.756
Interventoría Obra Civil y suministros	$1.101.208.476	$1.101.208.476
Seguimiento MVCT (2%)	$ 440.794.725	$ 440.794.725
TOTAL	**$22.480.530.957**	**$22.480.530.957**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	500 de 2023-06-20
Valor de Asignación:	$ 22.039.736.232
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	161723 de 2023-06-07
No. Registro Presupuestal – Fecha:	283723 de 2023-06-21
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	Cont. Fiduciario MC-013-2023 - 21/11/2023
Nombre Entidad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Rio Quito

4.3. Desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer desembolso 30%	6-02-2024	21-02-2024	$6.611.920.870
2	Segundo desembolso 20%	5-06-2024	31-07-2024	$4.407.947.246
3	Tercer desembolso 30%	26-08-2024	20-09-2024	$6.611.920.870
TOTAL, DESEMBOLSOS				$17.631.788.986

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y suministros	$20.936.856.108	Licitación Pública	Municipio de Rio Quito
Interventoría de obra civil y suministros	$1.101.208.000	Concurso de Méritos	Municipio de Rio Quito
TOTAL	**$22.038.064.108**		

5.2. Contratación derivada

ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA FIRMA A CARGO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	ACTA TERMINACION
Obra Civil, Suministros	CONSORCIO A & A VILLA CONTO	$20.936.856.108	23/10/2023	En proceso de prórroga
Interventoría	CONSORCIO INTERVENTORIA VILLA CONTO	$1.101.208.000	23/10/2023	En proceso de prórroga
TOTAL		**$22.038.064.108**		

6. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO No. Contratos: Obra Civil 1 Interventoría 1	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	90%
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra e interventoría)	$ 22.480.530.957
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	$ 22.038.064.108
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	$ 19.834.257.697
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$ 1.672.124
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	$ 2.203.806.411

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	$17.631.788.986
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	$ 170.545
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$ 1.672.124
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	$4.406.275.122
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 3.106.257

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
NOTA. Las acciones adelantas desde 26/06/2023, hasta diciembres de 2023, se encuentran registradas en el Informe de Supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2023. Por lo cual el precitado documento hace parte integral del presente informe de supervisión del Convenio 1320 de 2023, y se adjunta como anexo al presente con el fin de conservar los antecedentes y la línea histórica de lo sucedido en el CUR desde su inicio. **7.1. UBICACIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO:**

	
Fuente: Proyecto en proceso de viabilidad - SIGEVAS	

El proyecto se ejecuta en el corregimiento de Villaconto del municipio de Río Quito, la cabecera municipal es Paimadó, el cual está situado al noroeste del país en departamento de Chocó; se encuentra a 22 km de la capital departamental, Quibdó.

7.2. AVANCE DE EJECUCIÓN – ENERO 2024

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1296-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

> *"(…) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento**."**

En ese sentido se indica que el informe de supervisión por parte del ejecutor debía ser remitido al Ministerio el día 5 de febrero de 2024, acción que fue realizada el 04 de febrero de 2024 por el municipio en calidad de ejecutor.

El avance programado de obra y avance ejecutado de obra es del 0%

A partir de las mesas de seguimiento virtual realizadas, se puede constatar que el componente de profundización no ha sido finalizado, aun cuando los dos meses previstos

para esta acción se cumplían el 23 de diciembre de 2024, manifiesta el municipio que, debido al cambio de administración y dificultad para contratar personal de trabajo durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, se presenta este retraso.

7.3. CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS - ENERO 2024

No se evidencia cargue de información en el aplicativo SIGEVAS correspondiente al mes de enero de 2024.Por lo cual se realizará la gestión correspondiente con el Ejecutor, lo cual se verá reflejado en el informe de supervisión del mes siguiente.

7.4. INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUTOR – ENERO 2024

De acuerdo con el informe presentado por el municipio de RIO QUITO en calidad de Ejecutor con corte al 31 de enero de 2024, y soportado con el informe mensual de interventoría presentado por la interventoría al Ejecutor, informa se realizaron las actividades correspondientes al componente de profundización, los contratistas realizaron trabajos en campo y recopilación de información que pudieran establecer unos resultados precisos, el componente de profundización tuvo unas observaciones realizadas por interventoría, en los componentes de geotecnia y estructura, observaciones que ya fueron remitidas al contratista de obra para su respectivo ajuste y devolución.

NOTA. De las actividades anteriores, debe precisarse que la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, según se indica en el Decreto 1604 de fecha 03 de diciembre de 2020 aplicable vigente, es ser ente rector de la política nacional en materia de agua y saneamiento básico, motivo por el cual la actividad contractual que el Ejecutor desarrolla con sus contratistas de obra o interventoría de obra, son del resorte único y exclusivo de dichos actores, y no del Ministerio.

8. GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN – MVCT - ENERO 2024

La gestión del equipo del ministerio durante el mes de enero 2024 se centró específicamente en la revisión de la documentación y contextualización de la ejecución de los procesos de profundización de diseños.

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL – ENERO 2024

Mediante los oficios con radicados MVCT, 2024EE0001626 y 2024EE0002166 fechados el 29 de enero de 2024, la supervisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio comunicó al Municipio que, a pesar de que el ejecutor envió la solicitud del primer desembolso (equivalente al 30% del valor del proyecto) por correo electrónico el 28 de noviembre de 2023, este Ministerio completó todos los procedimientos necesarios para gestionar la solicitud el 30 de noviembre de 2023. No obstante, tras consultar el sistema SIIF, se evidenció que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no efectuó el desembolso correspondiente.

Mediante correo electrónico del 30 de enero de 2024 el ejecutor realizó la remisión de contrato de obra, interventoría, pólizas y aprobaciones - convenio interadministrativo de uso de recursos no. 1320 de 2023, suscrito entre MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ

8.2. GESTIÓN COMITÉS, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS – ENERO DE 2024

No se realizaron comités, reuniones y/o asistencias técnicas en el periodo del presente informe.

8.3. GESTIÓN COMISIONES – ENERO 2024

No se realizaron comisiones en el periodo comprendido.

8.4. CONCLUSION (ES) MES DE ENERO DE 2024:

Debido al cambio de administración municipal, el mes de enero de 2024 se empleó para poner en contexto a los ejecutores y beneficiarios (municipios) de los proyectos.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación, en el marco del Convenio de Uso de Recursos No 1320-2023 del municipio de Río Quito - Departamento de Choco, con corte al mes de enero de 2024, no se han realizado desembolsos al municipio. Los recursos Nación vigencia 2023 comprometidos para la ejecución del proyecto obra e interventora por valor de $ 22.039.736.232

10. COMPONENTE JURÍDICO

A corte de enero del año 2024, se dio respuesta al memorando 2024IE0000366[1] *"Solicitud justificación Constitución de Reservas Presupuestales 2023"* donde se le indicó al subdirector de Proyectos de la Dirección de Infraestructura anterior supervisor del citado convenio, que dada la imposibilidad de ejecutar los recursos en la vigencia 2023 se requeria la constitución de una reserva de recursos para la vigencia 2024.

Adicionalmente y de forma interna en el Ministerio, se realizaron mesas de seguimiento a este CUR a través de mesa de trabajo VIA TEAMS con la directora de la DIDE el Mar 09/01/2024, y el Vie 26/01/2024, donde desde la parte jurídica se actualizaron las diapositivas que el Ministerio tiene para el citado seguimiento.

FEBRERO DE 2024

7.2. AVANCE DE EJECUCIÓN – FEBRERO DE 2024

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1296-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

> *"(…) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento**."***

En ese sentido se indica que el informe de supervisión por parte del ejecutor correspondiente al mes de marzo de 2024 fue remitido a este ministerio mediante correo electrónico el 4 de febrero de 2024 y establece que:

El contratista ya realizó el componente de profundización y dentro de los resultados se estipularon dos cambios; La reubicación de la planta de tratamiento, la cual se movería unos 30 metros aproximadamente para la implantación, debido a un asentamiento informal de una comunidad indígena, no trayendo esto afectaciones debido a que la implantación se realizará dentro del mismo perímetro contemplado técnicamente, es decir, estaría dentro del trazado realizado en los estudios previos. De igual forma se requiere modificar un trazado en la línea de conducción no superior a 50 metros, los cambios fueron revisados y avalados por la Interventoría y el 29-02-2023 fueron remitidos al ejecutor. El proyecto inicia su ejecución el 18 de abril de 2024

El avance programado de obra civil es del 0% y avance ejecutado de proyecto es correspondiente al componente de profundización y ya se encuentra a un 100% finalizado

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS FEBRERO 2024

No se evidencia cargue de información en el aplicativo SIGEVAS correspondiente al mes de febrero de 2024 por parte del Municipio de Rio Quito. Por lo cual se realizará la gestión correspondiente con el Ejecutor, la cual se verá reflejado en el informe de supervisión del mes siguiente.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUTOR – FEBRERO 2024

De acuerdo con el informe presentado por el municipio de RIO QUITO en calidad de Ejecutor con corte al 29 de febrero de 2024, y soportado con el informe mensual de interventoría presentado por la interventoría al Ejecutor, informa se realizaron las actividades correspondientes al componente de profundización, los contratistas realizaron trabajos en campo y recopilación de información que pudieran establecer unos resultados precisos, el componente de profundización tuvo unas observaciones realizadas por interventoría, en los componentes de geotecnia y estructura, observaciones que luego de ser remitidas al ejecutor, fueron devueltas con sus respectivas atenciones, confirmando que el proyecto no precisa de cambios en su diseño inicial ni reformulaciones.

NOTA. De las actividades anteriores, debe precisarse que la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, según se indica en el Decreto 1604 de fecha 03 de diciembre de 2020 aplicable vigente, es ser ente rector de la política nacional en materia de agua y saneamiento básico, motivo por el cual la actividad contractual que el Ejecutor desarrolla con sus contratistas de obra o interventoría de obra, son del resorte único y exclusivo de dichos actores, y no del Ministerio.

8. GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN – MVCT - FEBRERO DE 2024

El 06 de febrero de 2024 se realiza solicitud de desembolso No.1 correspondiente al 30% según lo estipulado por la CLAUSULA NOVENA del CUR 1320-2023

El 7 de febrero de 2024 se realizó comité virtual, para conocer el estado de ejecución del proyecto, se establece que ya se encuentran realizando replanteo de la obra para poder iniciar su ejecución.

El 12 de febrero de 2024 Se envía correo al municipio, trasladando una solicitud de carácter prioritario del área Financiera sobre actualización de la certificación Bancaria de saldos. En calidad de ejecutores y en continuidad al trámite de desembolso del 30% se precisa enviar la certificación bancaria de saldos, no mayor a cinco (5) días, se reitera la urgencia de esta certificación y así evitar la no aprobación de los pagos por parte del Ministerio de Hacienda.

El 15 de febrero de 2024 Se convoca a mesa técnica de socialización para conocer el avance en compromisos realizados el 7 de febrero de 2024, del proyecto y resultados de etapa de profundización determinando este componente ya se encontraba en revisión por el ejecutor, de igual el contratista de obra realiza el ajuste correspondiente al cronograma inicial de obra, teniendo en cuenta el retraso evidenciado en el componente de profundización. Se estudian los planes de contingencia a implementar para garantizar la ejecución del proyecto en el tiempo restante.

El 21 de febrero de 2024 el área financiera del MVCT gestiona desembolso correspondiente al 30% al municipio de Rio Quito.

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL- FEBRERO 2024

06 de febrero de 2024 se realiza solicitud de desembolso No.1 correspondiente al 30% según lo estipulado por la CLAUSULA NOVENA del CUR 1320-2023

El 12 de febrero de 2024 se envió correo con cuenta actualizadas a la Subdirección financiera del ministerio para continuar con el trámite de desembolso correspondiente al 30%

El 12 de febrero de 2024 se solicita al ejecutor del convenio 1320-2023 la siguiente información/documentación para la valla publicitaria:

- Foto específica para incluir, ésta debe ser de buen tamaño y buena resolución.
- Logos de: ejecutor, municipio beneficiario, contratistas de obra e interventoría, para ello se recomienda obtener los logos a través de oficina de comunicaciones o área competente

de la entidad dueña del logo, estos logos deben ser en formato png o vector (Suministrar archivo adjunto al correo, no imágenes pegadas en el cuerpo del correo).

El 14 de febrero de 2024 se remite información correspondiente para diseño de Valla al equipo de comunicaciones estratégicas del Ministerio.

8.2. GESTIÓN COMITÉS, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS – FEBRERO DE 2024

7 de febrero de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión: Mesa técnica de socialización CUR 1320-2023-20240215_110458-Grabación de la reunión.mp4

15 de febrero de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión: Mesa técnica de socialización CUR 1320-2023-20240215_110458-Grabación de la reunión.mp4

8.3. GESTIÓN COMISIONES – FEBRERO 2024

No se realizaron comisiones en el periodo comprendido.

8.4. CONCLUSION (ES) - FEBRERO 2024:

Finalizada la etapa de profundización, y teniendo como resultado que el proyecto no precisa cambios importantes en su diseño e implantación, lo que no conllevaría a reformulaciones, el ejecutor procede a ajustar el cronograma presentado inicialmente, asimismo presenta un plan de contingencia para programar la ejecución de las obras dentro del periodo restante de tiempo, de acuerdo con el plazo contractual, y así iniciar la ejecución de la obra civil, prevista para dar inicio el mes entrante.

9. COMPONENTE FINANCIERO – FEBRERO 2024

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de febrero de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados a la fecha en mención:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 6.611.920.870
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 6.611.920.870
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 15.427.815.362
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 170.545
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 6.611.750.325

8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 2.427.730
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 6.614.178.054**

10. COMPONENTE JURÍDICO

No hubo alertas jurídicas para este periodo. El contratista de obra Entregó el componente de profundización al contratista de interventoría, una vez validado los componentes fueron remitidos al ejecutor.

Para el mes de febrero el tiempo restante para la ejecución del proyecto era de 7.5 meses restante de los 12 meses de plazo inicial, pero como tuvieron un problema en el componente de producción por 3 meses, el ejecutor solicito a su contratista el ajuste de su cronograma, para que la obra se realice en ese tiempo de 7.5 meses que es lo que queda de la contratación derivada, deberán empezar obra en marzo.

MARZO 2024

7.2. AVANCE DE EJECUCIÓN – MARZO DE 2024

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1296-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

> *"(…) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento**."***

En ese sentido se indica que el informe de supervisión por parte del ejecutor correspondiente al mes de marzo de 2024 fue remitido a este ministerio mediante el aplicativo SIGEVAS el 31 de marzo de 2024 y establece que:

El contratista termina la ejecución del componente de validación, apropiación e implantación de los estudios y diseños para de esta manera iniciar la obra civil.

El avance programado de obra civil es del 2.20% y avance ejecutado de obra **0.90%**

7.3. CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS - MARZO 2024

El ejecutor realizó cargue de información en el aplicativo SIGEVAS correspondiente al informe de supervisión No.4 (marzo 2024).

7.4. INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUTOR – MARZO 2024

De acuerdo con el informe presentado por el municipio de RIO QUITO en calidad de Ejecutor con corte al 31 de marzo de 2024, y soportado con el informe mensual de interventoría, se informó la realización de las actividades correspondientes a: validación, apropiación e implantación de los estudios y diseños para de esta manera iniciar la obra civil. De igual manera, el ejecutor realizó mesa de seguimiento donde se establece el avance de ejecución de los contratos derivados, atendiendo observaciones presentadas por la interventoría en el marco de la validación y apropiación de los estudios y diseños.

NOTA. De las actividades anteriores, debe precisarse que la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, según se indica en el Decreto 1604 de fecha 03 de diciembre de 2020 aplicable vigente, es ser ente rector de la política nacional en materia de agua y saneamiento básico, motivo por el cual la actividad contractual que el Ejecutor desarrolla con sus contratistas de obra o interventoría de obra, son del resorte único y exclusivo de dichos actores, y no del Ministerio.

8. GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN – MVCT - MARZO DE 2024

El 06 de marzo de 2024 se realizó mesa de seguimiento al CUR 1320-2023 con participación del ejecutor y contratistas, donde se determinó que el componente de profundización fue entregado al 100% por contratista a interventoría para su revisión, estableciéndose los siguientes compromisos:

- El 7 de marzo de 2024, interventoría finaliza revisión de los componentes de geotecnia y estructura, para dar aval o remitir nuevas observaciones de ser el caso, para revisión y cambios.
- El contratista realizará los cambios de ser el caso, si recibe observación por parte de interventoría, de componente de geotecnia y estructura.
- El ejecutor recibirá nuevo cronograma ajustado a los meses restantes (7.5) para finalizar la obra, junto al plan de contingencia, para contrarrestar el tiempo de retraso que presenta la obra.
- Se programa nueva mesa técnica de seguimiento

El 13 de marzo de 2024 se realizó comité virtual con ejecutor, para conocer el estado de ejecución del proyecto, se establece que el componente de profundización se encuentra avalado 100% por interventoría finalizando de esta manera la FASE I del proyecto, dando así inicio la FASE 2 correspondiente a la construcción.

8.2. GESTIÓN DOCUMENTAL – MARZO 2024

07 de marzo de 2024 mediante correo electrónico de parte del ejecutor se recibe CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA PARA REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320

DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.

El 11 de marzo de 2024 mediante correo electrónico por parte del ejecutor se recibe Solicitud Información Financiera CUR 1320-2023 Municipio de Río Quito.

El 22 de marzo de 2024 mediante correo electrónico por parte del ejecutor se recibe REMISIÓN DE INFORMES FINANCIEROS / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.

8.3. GESTIÓN COMITÉS, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS – MARZO DE 2024

06 de marzo de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión:

Mesa técnica de socialización CUR 1320-2023-20240215_110458-Grabación de la reunión.mp4

13 de marzo de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión:

Mesa técnica de socialización CUR 1320-2023-20240215_110458-Grabación de la reunión.mp4

8.4. GESTIÓN COMISIONES – MARZO 2024

No se realizaron comisiones en el periodo comprendido.

8.5. CONCLUSION (ES) MES DE MARZO DE 2024:

Luego de validación realizada por el ejecutor y sus contratistas en el 100% del componente de profundización y que a raíz de esto se pudo determinar que no se presentaron cambios en el componente de Geotecnia y estructura, los contratistas realizaron el replanteo y trazado para iniciar con la construcción de las infraestructuras de PTAP, PTAR y captación, por ende, la fase de construcción iniciará en el mes de abril de 2024.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de marzo de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados

por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados a la fecha en mención:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 6.611.920.870
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 6.611.920.870
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 15.427.815.362
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 170.545
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 6.611.750.325
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 6.101.196
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 336.794.689***

* En el pago se incluye el anticipo por valor $6.155.435.695, pendientes de amortizar.
** Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

10. COMPONENTE JURÍDICO

En el de marzo del año 2024 se realizaron de forma activa mesas de seguimiento a este CUR a través de mesa de trabajo VIA TEAMS con la Directora de la DIDE, donde desde la parte jurídica se actualizaban las diapositivas que el Ministerio tiene para el citado seguimiento, y en donde reposa cada avance que se ha realizado a fin de que el proyecto se ejecute.

ABRIL DE 2024

7.2. AVANCE DE EJECUCIÓN – ABRIL DE 2024

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1296-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

> *"(…) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento.**"*

En ese sentido se indica que el informe de supervisión por parte del ejecutor correspondiente al mes de abril de 2024 fue remitido a este ministerio mediante el aplicativo SIGEVAS el 30 de abril de 2024 y establece que:

El contratista empieza la ejecución de obra en la infraestructura de la PTAP y bocatoma, de igual manera la compra y puesta en área de trabajo de material tales como acero, tuberías, cemento y madera principalmente, para poder trabajar en varios grupos de trabajos, acción propuesta en el plan de contingencia.

La limpieza y construcción de campamentos ya empezó a efectuarse, de igual manera que las vías de acceso para facilitar la ejecución de las actividades contempladas por cada uno de los componentes de PTAP, PTAR, BOCATOMA.

El avance programado de obra civil es del **21.71%** y avance ejecutado de obra **13.00%**

7.3. CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS - ABRIL 2024

El ejecutor realiza cargue de información en el aplicativo SIGEVAS del mes de abril de 2024 correspondiente a informe de supervisión No.5 (abril 2024), No obstante, no realiza reporte en el aplicativo respecto a la actualización de porcentaje de obra.

7.4. INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUTOR – ABRIL 2024

De acuerdo con el informe presentado por el municipio de RIO QUITO en calidad de Ejecutor con corte al 30 de abril de 2024, y soportado con el informe mensual de interventoría presentado por la interventoría al Ejecutor, informa se realiza la suscripción del acta de recibo final de la fase 1 de validación y apropiación a los estudios y diseños.

El contratista comenzó a realizar la construcción de los campamentos y limpieza de las áreas donde se van a ejecutar obras como en la bocatoma, PTAP y PTAR, acondicionamiento de vía de acceso, de igual forma comenzó a realizar activación de la logística para la ejecución de maquinarias y equipos, el insumo de materiales como acero, tuberías, cementos, madera, entre otros.

El contratista comienza la ejecución de las obras en la bocatoma y en la PTAP.

NOTA. De las actividades anteriores, debe precisarse que la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, según se indica en el Decreto 1604 de fecha 03 de diciembre de 2020 aplicable vigente, es ser ente rector de la política nacional en materia de agua y saneamiento básico, motivo por el cual la actividad contractual que el Ejecutor desarrolla con sus contratistas de obra o interventoría de obra, son del resorte único y exclusivo de dichos actores, y no del Ministerio.

8. GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN – MVCT - ABRIL DE 2024

El 03 de abril de 2024 se realiza mesa de seguimiento al CUR 1320-2023, donde el Municipio en calidad de ejecutor informa que el proyecto ya se encuentra en ejecución, se realizó la revisión del nuevo cronograma con plan de contingencia que pueda evidenciar las gestiones a realizar para garantizar la ejecución del proyecto en el tiempo restante.

De igual manera se informa que ya se encuentran adelantando la construcción de los campamentos y vías de acceso, con el fin de garantizar de manera más efectiva la ejecución de las obras en los espacios previstos.

Se realizó comisión el 25 de abril del 2024.

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL – ABRIL 2024

El 22 de abril de 2024 mediante correo electrónico se envía al ejecutor oficio de aviso visita municipio de Rio Quito – radicado N° 2024EE0027817.

El 22 de abril de 2024 mediante correo electrónico de parte del ejecutor se recibe Solicitud REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO - MARZO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.

8.2. GESTIÓN COMITÉS, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS – ABRIL DE 2024

03 de abril de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión: Mesa de seguimiento CUR 1320-2023-20240403_103923-Grabación de la reunión.mp4

8.3. GESTIÓN COMISIONES – ABRIL 2024

El 25 de abril de 2024 mediante comisión en el municipio de Rio Quito, propiamente en el corregimiento de Villa Conto se realiza un primer momento, que consiste en un comité de seguimiento con ejecutor y contratistas, donde se establecen los compromisos que, adquiridos previamente, la revisión del cronograma de obra ajustado, al igual que el plan de contingencia ya empezado a aplicar en la ejecución del proyecto.

En un segundo momento se procede a realizar la visita de campo, empezando por uno de los almacenes donde tienen guardado el material que ya se encuentra en el área de trabajo, de igual manera la conformación de un espacio de atención al público, luego de esto se visitó el sitio donde se está construyendo el tanque de almacenamiento y demás elementos de la PTAP, donde ya se encuentran adelantando las excavaciones que

soportará la cimentación del tanque elevado. Se prosigue con la visita al sistema de captación mediante bocatoma, para esta visita se debió tomar transporte fluvial para su facilidad, se pudo determinar que las acciones de replanteo se encuentran finalizadas y la revisión topográfica igual, para empezar con la ejecución de la obra, acción similar para la PTAR.

Manifiesta el contratista que el 80% del material se encuentra en el corregimiento de Villa Conto, pudiendo así avanzar de manera más efectiva con la ejecución del proyecto.

	
Foto campamento contratista de obra – villa conto Chocó	*Foto ubicación PTAR – villa conto Chocó*

Anexo acta de comisión: visita municipio de RIO QUITO CUR 1320-2023 RIO QUITO - 25_04_2024.pdf

8.4. CONCLUSION (ES) MES DE ABRIL DE 2024

El proyecto ya se encuentra en ejecución, las obras de la PTAP ya se encuentran con un evidente avance, en cuanto a las obras de PTAR y captación se hacen los últimos replanteos y trazados para iniciar su respectiva ejecución, contratistas implementan un plan de contingencia que incluye tener varios frentes de trabajo, especialmente en las actividades que por su naturaleza precisen de mayor esfuerzo, y para poder suplementar esto, ya cuenta con el 80% del material en el área de trabajo.

9. COMPONENTE FINANCIERO – ABRIL 2024

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de abril de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados

por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados a la fecha en mención:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 6.611.920.870
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 6.611.920.870
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 15.427.815.362
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 170.545
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 6.611.750.325
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 6.376.746
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 337.070.239***

*En el pago se incluye el anticipo por valor $6.155.435.695, pendientes de amortizar.
** Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

10. COMPONENTE JURÍDICO – ABRIL 2024

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el proyecto se encuentra en ejecución, por lo que esta cartera Ministerial el 22 de abril de 2024, mediante oficio radicado No. 2024EE0027817 anunció la visita en campo del profesional encargado por parte del ministerio como apoyo a la supervisión con la finalidad de conocer de cerca los avances del proyecto viabilizado y determinar el porcentaje de ejecución correspondiente al 13% del mismo. Para este periodo no hubo alertas jurídicas.

MAYO DE 2024

7.2 AVANCE DE EJECUCIÓN – MAYO DE 2024

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1296-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

> *"(…) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes,*

*en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento**.”***

En ese sentido se indica que el informe de supervisión por parte del ejecutor correspondiente al mes de mayo de 2024 fue remitido a este ministerio mediante el aplicativo SIGEVAS el 31 de mayo de 2024 y establece que:

“JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- El día 06 de mayo de 2024 se realizó mesa de seguimiento a la ejecución de las obras, en la misma se pudo
evidenciar el estado y desarrollo de la ejecución del proyecto
- La contratista continua con la ejecución de las actividades en la bocatoma
- La contratista continua con la ejecución de las actividades en la PTAP
- El día 10 de mayo se dio respuesta a un requerimiento del informe financiero mensual
El día 22 de mayo de 2024 se remitió al MVCT resultado de la Fase I validación y apropiación a los estudios y
diseños. Se adjuntó:
1. Acta de recibo final de la validación y apropiación de los estudios y diseños
2. Validación, apropiación e implantación al levantamiento topográfico
3. Validación y apropiación al estudio de suelos
4. Validación y apropiación al Diseño Estructural
5. Validación y apropiación al Diseño Hidráulico
6. Validación y apropiación Diseño Eléctrico
7. Balance técnico y financiero
8. Flujo de fondos
9. Justificación al balance
10. Reprogramación de obra
11. Plan de contingencia
12. Plan de manejo de tránsito
- El día 22 de mayo se remitió al MVCT los informes de supervisión del mes de enero a abril
- El día 22 de mayo se remitió al MVCT los informes de interventoría del mes de enero a abril
- El día 24 de mayo se remitió al área financiera del MVCT el informe financiero del mes de abril de 2024
- El día 24 de mayo de 2024 se realizó mesa de trabajo para tratar lo lineamiento relacionados con el segundo
desembolso
- El día 27 de mayo de 2024 se realizó vista por parte de la supervisión del municipio
- El contratista continúa ejecutando de obra.”

El avance programado de obra civil es del **34.44%** y avance ejecutado de obra **20.10%**

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS - MAYO 2024

El ejecutor realiza cargue de información en el aplicativo SIGEVAS del mes de mayo de 2024 correspondiente a informe de supervisión No.6 (mayo 2024), No obstante, no realiza reporte en el aplicativo respecto a la actualización de porcentaje de obra.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUTOR – MAYO 2024

De acuerdo con el informe presentado por el municipio de RIO QUITO en calidad de Ejecutor con corte al 31 de mayo de 2024, y soportado con el informe mensual de interventoría presentado por la interventoría al Ejecutor, informa se realizan actividades de instalación de tuberías, insumo de materiales en el área de trabajo.

El contratista se encuentra adelantando ejecución en la PTAP, CAPTACIÓN e INSTALACIÓN DE REDES, MH Y CAJAS.

NOTA. De las actividades anteriores, debe precisarse que la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, según se indica en el Decreto 1604 de fecha 03 de diciembre de 2020 aplicable vigente, es ser ente rector de la política nacional en materia de agua y saneamiento básico, motivo por el cual la actividad contractual que el Ejecutor desarrolla con sus contratistas de obra o interventoría de obra, son del resorte único y exclusivo de dichos actores, y no del Ministerio.

8 GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN – MVCT - MAYO DE 2024

El 06 de mayo de 2024 se realiza mesa de seguimiento al CUR 1320-2023, donde el Municipio en calidad de ejecutor informa que el proyecto ya se encuentra en un 13% de ejecución, aplicando el nuevo cronograma con plan de contingencia, se revisan las actividades que se encuentran en ejecución y su avance.
Link de reunión: Mesa de seguimiento CUR 1320-2023-20240506_150844-Grabación de la reunión.mp4

El 31 de mayo se realiza reunión con el apoyo financiero, con el fin de poder revisar la documentación enviada por parte del municipio de Rio Quito, correspondiente a solicitud de segundo desembolso.

8.1 GESTIÓN DOCUMENTAL – MAYO 2024

El 24 de mayo de 2024 mediante correo electrónico se recibe del ejecutor: REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 5 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVODE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ

El 28 de mayo de 2024 mediante correo electrónico se envía al ejecutor los lineamientos necesarios para la solicitud del segundo desembolso correspondiente al 20%

El 30 de mayo de 2024 mediante correo electrónico se recibe del ejecutor: CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO Nro. 2 (20%) - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ

8.2 GESTIÓN COMITÉS, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS – MAYO DE 2024

06 de mayo de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión: Mesa de seguimiento CUR 1320-2023-20240506_150844-Grabación de la reunión.mp4

8.3 GESTIÓN COMISIONES – MAYO 2024

Para el periodo contemplado no se realizaron comisiones.

8.4 CONCLUSION (ES) MES DE MAYO DE 2024

El proyecto presenta un avance en su ejecución del 20.10% evidenciando que las actividades en la PTAP se encuentran en un constante desarrollo, de igual manera en la captación se adelantan los trabajos de estructura. Se replantea la ubicación de la PTAP, y se prevé empezar ejecución para el mes de junio de 2024. Ya se cuenta con el 100% del material en el área de trabajo, cumpliendo así con la aplicabilidad del plan de contingencia propuesto en el último cronograma.

9 COMPONENTE FINANCIERO – MAYO 2024

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de mayo de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados a la fecha en mención:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 6.611.920.870

3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 6.611.920.870
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 15.427.815.362
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 170.545
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 6.611.750.325
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 6.661.718
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 337.355.210***

*En el pago se incluye el anticipo por valor $6.155.435.695, pendientes de amortizar.
** Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

10 COMPONENTE JURÍDICO – MAYO 2024

Durante el mes de mayo del año 2024, no se efectuó solicitud jurídica frente a este proyecto, actualmente presenta un 20.10% de avance en su ejecución física, lo cual prevé el cumplimiento del plan de contingencia presentado en el último cronograma.

JUNIO DE 2024

Avance Programado: 46.98%
Avance Ejecutado: 39.19%
Avance Financiero: 30%
Fuente: Informe de supervisión del ejecutor mes de junio

7.2 AVANCE DE EJECUCIÓN – JUNIO DE 2024

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1296-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

> *"(…) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento**."**

En ese sentido se indica que el informe de supervisión por parte del ejecutor correspondiente al mes de junio de 2024 fue remitido a este ministerio mediante el aplicativo SIGEVAS el 30 de junio de 2024 y establece que:

"JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

"El contratista manifestó que, debido a la demora en el desembolso del valor del anticipo del contrato, tuvo un retraso en la contratación de personal, compra de materiales y/o insumos, y el alquiler y/o compra de equipos y maquinaria. Lo que por ende conllevo a un retraso en el inicio de actividades en campo, generando así demoras y afectaciones en los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto.

Es importante que el flujo de caja del proyecto no se vea afectado y el cronograma de giros sea llevado a cabo de manera oportuna"

El avance programado de obra civil es del **46.98%** y avance ejecutado de obra **30.19%**

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS - JUNIO 2024

El ejecutor realiza cargue de información en el aplicativo SIGEVAS del mes de junio de 2024 correspondiente a informe de supervisión No.7 (junio 2024), No obstante, no realiza reporte en el aplicativo respecto a la actualización de porcentaje de obra.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN EJECUTOR – JUNIO 2024

De acuerdo con el informe presentado por el municipio de RIO QUITO en calidad de Ejecutor con corte al 30 de junio de 2024, y soportado con el informe mensual de interventoría presentado por la interventoría al Ejecutor, informa lo siguiente:

"avances programados vs avances ejecutado: Si bien claro está el proyecto a la fecha de corte del presente informe se puede evidenciar mediante el Flujo de Fondos Ejecutado (Ver anexo) la inversión realmente ejecutada en aquellas actividades que, a la fecha de hoy, generan un avance físico del 30,19% del valor del contrato. Por otra parte, es de suma importancia aclarar y resaltar que el contratista ha venido realizando las actividades únicamente con el Pago Anticipado #1 equivalente al 30%. por ende, pretende realizar un acta de cobro en los próximos días.

El presente informe da cuenta de manera general del estado actual de la obra con fecha de corte del día 30 de junio de 2024. En el numeral 3. - CONTROL DE ACTIVIDADES se refleja que las actividades contractuales desarrolladas por el Contratista de obra presentaron una fecha de ejecución real de manera tardía, generando unos retrasos con base a la programación entregada, sin embargo, como se puede apreciar en el numeral 2. - ESTADO AVANCE DEL PROYECTO, el avance ejecutado a la fecha de corte del presente informe se encuentra por debajo de lo programado en un 16,7%, justificado por el comienzo tardío de actividades en campo, además también se justifican con las fuertes lluvias y altos niveles de los ríos y esto se logra evidenciar ya sea en los registros fotográficos o en su efectos la bitácora de obra la cual lleva registros día a día de las condiciones climáticas de la región, por ende la interventoría solicita un plan estratégico donde se comprometa a nivelarse con el avance programado y poder seguir el curso de las actividades según su programación"

NOTA. De las actividades anteriores, debe precisarse que la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT-, según se indica en el Decreto 1604 de fecha 03 de diciembre de 2020 aplicable vigente, es ser ente rector de la política nacional en materia de agua y saneamiento básico, motivo por el cual la actividad contractual que el Ejecutor desarrolla con sus contratistas de obra o interventoría de obra, son del resorte único y exclusivo de dichos actores, y no del Ministerio.

8 GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN – MVCT - JUNIO DE 2024

Durante el periodo comprendido, se realiza seguimiento semana a semana a la implementación y nueva ejecución del cronograma con plan de contingencia, de igual manera de la revisión de los estados financieros reportados por el municipio.

8.2 GESTIÓN DOCUMENTAL – JUNIO 2024

El 24 de junio mediante correo electrónico se envía al municipio de Rio Quito, **Anuncio visita el 27 de junio de 2024** respecto al Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos- CUR 1320 – 2023 Proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ"

El 04 de junio mediante correo electrónico el municipio de Rio Quito remite a este ministerio: **CERTIFICACION BANCARIA / CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO Nro. 2 (20%) - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ**

El 25 de junio mediante correo electrónico el municipio de Rio Quito remite a este ministerio: **SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE TRÁMITE DE DESEMBOLSO NO.2 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.**

El 25 de junio mediante correo electrónico el municipio de Rio Quito remite a este ministerio: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 6 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVODE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.**

8.2 GESTIÓN COMITÉS, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS – MAYO DE 2024

06 de mayo de 2024, mesa de seguimiento virtual / Link reunión: Mesa de seguimiento CUR 1320-2023-20240506_150844-Grabación de la reunión.mp4

8.3 GESTIÓN COMISIONES – JUNIO 2024

El 27 de junio de 2024 mediante comisión en el municipio de Rio Quito, propiamente en el corregimiento de Villa Conto se realiza un primer momento, que consiste en un comité de seguimiento con ejecutor y contratistas, donde se establecen los compromisos que, adquiridos previamente, la revisión del cronograma de obra ajustado, al igual que el plan de contingencia ya empezado a aplicar en la ejecución del proyecto.

	
Foto: Reunión previa a visita de obra	*Foto: Reunión previa a visita de obra*

En un segundo momento se procede a realizar la visita de campo donde se empieza con la revisión de las obras correspondientes a la PTAP, evidenciando un avance significativo en la ejecución estructural del tanque de almacenamiento, caseta de operaciones, lechos de secado y desarenador.





Luego de visitar la PTAP se procede a hacer un recorrido por los tramos donde se está instalando tuberías, cajas y MH, evidenciando de igual manera un avance significativo, estando solo 0.87% por debajo en cuanto a lo programado a la fecha.

Se realiza cierre de visita con una segunda reunión con contratistas y municipio, pactando nuevos compromisos los cuales deberán ser cumplidos en los tiempos pactados.

8.5 CONCLUSION (ES) MES DE JUNIO DE 2024

- El proyecto presenta un avance en su ejecución del 39.19% evidenciando que las actividades en la PTAP se encuentran en un constante desarrollo, de igual manera en la captación se adelantan los trabajos de estructura. Se encuentran realizando extracción de material de rio para realizar el llenado en la infraestructura correspondiente a la PTAR.
- Si bien el atraso es de 7,79%, el MVCT, recomienda al ejecutor exhortar al contratista e interventoría para superar el atraso y que para los próximos meses no se presente una desviación superior.

9 COMPONENTE FINANCIERO – JUNIO 2024

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de junio de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados a la fecha en mención:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 11.019.868.116
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 11.019.868.116
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 11.019.868.116
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 170.545
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 11.019.697.571
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 7.859.663
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 4.746.500.402***

*En el pago se incluye el anticipo por valor $6.155.435.695, pendientes de amortizar.
** Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

10 COMPONENTE JURIDICO – JUNIO 2024

Durante el mes de junio del año 2024 no se asignaron actividades de apoyo jurídico frente a este proyecto. No hubo alertas en el ámbito jurídico para este mes, según lo informado por el ingeniero que presta apoyo a la supervisión.

JULIO DE 2024

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 58.94%
Avance físico ejecutado: 40.71%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades julio, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

A partir del informe de supervisión remitido por el ejecutor, se establece lo siguiente: *"Avances programados vs avances ejecutado: Si bien claro está el proyecto a la fecha de corte del presente informe se puede evidenciar mediante el Flujo de Fondos Ejecutado (Ver anexo) la inversión realmente ejecutada en aquellas actividades que, a la fecha de hoy, generan un avance físico del 40,71% del valor del contrato. Por otra parte, es de suma importancia aclarar y resaltar que el contratista ha venido realizando las actividades únicamente con el Pago Anticipado #1 equivalente al 30%. por ende, pretende realizar un acta de cobro en los próximos días.*

El presente informe da cuenta de manera general del estado actual de la obra con fecha de corte del día 26 de julio de 2024. En el numeral 3. - CONTROL DE ACTIVIDADES se refleja que las actividades contractuales desarrolladas por el Contratista de obra presentaron una fecha de ejecución real de manera tardía, generando unos retrasos con base a la programación entregada, sin embargo, como se puede apreciar en el numeral 2. - ESTADO AVANCE DEL PROYECTO, el avance ejecutado a la fecha de corte del presente informe se encuentra por debajo de lo programado en un 18,23%, justificado por el comienzo tardío de actividades en campo, además también se justifican con las fuertes lluvias y altos niveles de los ríos y esto se logra evidenciar ya sea en los registros fotográficos o en su efectos la bitácora de obra la cual lleva registros día a día de las condiciones climáticas de la región, por ende la interventoría solicita un plan estratégico donde se comprometa a nivelarse con el avance programado y poder seguir el curso de las actividades según su programación."

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

A partir del informe de supervisión remitido por el ejecutor, se establece lo siguiente:
"El contratista manifestó que, debido a la demora en el desembolso del valor del anticipo del contrato, tuvo un retraso en la contratación de personal, compra de materiales y/o insumos, y el alquiler y/o compra de equipos y maquinaria. Lo que por ende conllevo a un retraso en el inicio de actividades en campo, generando así demoras y afectaciones en los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto.

Es importante que el flujo de caja del proyecto no se vea afectado y el cronograma de giros sea llevado a cabo de manera oportuna"

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

Para el periodo contemplado, no se presentaron suspensiones, prorrogas y adiciones.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado dos pagos correspondientes al 30% y 20%, es decir, el primer y segundo pago estipulado en el convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.
4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de obra.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:

El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 58.94%
Avance físico ejecutado: 40.71%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades julio, suministrado por ejecutor

REUNIONES O COMISIONES:

El 25 de julio de 2024 mediante comisión en el municipio de Rio Quito, propiamente en el corregimiento de Villa Conto se realiza un primer momento, que consiste en un comité de seguimiento con ejecutor y contratistas, donde se establecen los compromisos que, adquiridos previamente, la revisión del cronograma de obra ajustado, al igual que el plan de contingencia ya empezado a aplicar en la ejecución del proyecto.

	
Foto: Reunión previa a visita de obra	*Foto: Reunión previa a visita de obra*

En un segundo momento se procede a realizar la visita de campo donde se empieza con la revisión de las obras correspondientes a la PTAP, un avance del 48% en el tanque de almacenamiento, casi la terminación de lechos de secado, caseta de operaciones, se tiene un retraso debido al personal de trabajo, por lo que se aumentarán los frentes y optimizar la culminación de este elemento.






Luego de visitar la PTAP se procede a hacer un recorrido por los tramos donde se está instalando tuberías, cajas y MH, revisando los componentes estructurales y acabados, realizando de igual manera recomendación al ejecutor para garantizar la buena aplicación técnica a cada uno de estos elementos.






Se hizo revisión a las obras correspondientes a la captación, donde se evidencia la estructura de la bocatoma se encuentra en ejecución, ya cuenta con muros y se empiezan a establecer los demás componentes técnicos, se adecua el sitio donde quedará el tanque de distribución.



Por último, se visita el área prevista para la PTAR, identificando ya se realizó nuevo replanteo, y se comienza con el llenado.



Se realiza cierre de visita, generando nuevos compromisos para garantizar nivelar el avance ejecutado con el avance programado, para ello se contemplan nuevos frentes de trabajo y alquiler de maquinaria adicional.

CORRESPONDENCIA:

Mediante correo electrónico del 24 de julio de 2024, este Ministerio recibe por parte del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 7 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.**

Mediante correo electrónico del 30 de julio de 2024, este Ministerio recibe por parte del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**

TEMAS CLAVES, ALERTAS O PRÓXIMOS HITOS:

- Realizar cuarta visita de obra al municipio de Rio Quito la última semana del mes de agosto de 2024.
- El atraso disminuyo respecto del mes de junio logrando reducirlo a un 4.01%, se recomienda al ejecutor seguir con seguimiento.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de julio de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados a la fecha en mención:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 11.019.868.116
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 11.019.868.116
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 11.019.868.116
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 10.342.977.462
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 676.890.654
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 13.690.762
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 564.960.279***

*En el pago se incluye el anticipo por valor $6.155.435.695, pendientes de amortizar.
** Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137 acumulado al 31 de julio de 2024.

SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de julio del año 2024 no se asignaron actividades de apoyo jurídico frente a este proyecto. No hubo alertas en el ámbito jurídico para este mes, según lo informado por el ingeniero que presta apoyo a la supervisión.

AGOSTO DE 2024

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 77.31%
Avance físico ejecutado: 49.22%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Bogotá, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

A partir del informe de supervisión remitido por el ejecutor, se establece lo siguiente: 0
"-El contratista continuo con las actividades de la PTAR
- El contratista continuo con las actividades de construcción de los manholes
- El contratista continuo con la ejecución de las actividades en la bocatoma
- El contratista continuo con la instalación de las redes de alcantarillado
- El contratista continuo la instalación de las redes de acueducto
- El contratista continuo la instalación de domiciliarias alcantarillados
- El contratista continuo la construcción de cajas de inspección de las domiciliarias de alcantarillado
- El contratista continuo con la ejecución de las actividades en la PTAP."

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

A partir de mesa de seguimiento virtuales y presenciales, el municipio en calidad de ejecutor manifiesta que los inconvenientes presentados se da inicialmente por la ola de invierno que se presentó durante el mes en el municipio, imposibilitando realizar ciertas actividades en el componente de la PTAR, PTAP y CAPTACIÓN.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

Para el periodo contemplado, no se presentaron suspensiones, prorrogas y adiciones.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado dos pagos correspondientes al 30% y 20%, es decir, el primer y segundo pago estipulado en el convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.
4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de obra.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:

El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 77.31%
Avance físico ejecutado: 49.22%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades agosto, suministrado por ejecutor

REUNIONES O COMISIONES:

El viernes 30 de agosto de 2024, se realizó visita de obra en el municipio de Rio Quito, con presencia del Arquitecto Weslin James Mosquera Palacios, contratista del ministerio de vivienda ciudad y territorio y el ingeniero Jhon Freddy Palacios, supervisor del municipio de Rio Quito en calidad de ejecutor.

De igual manera se encontraban contratistas de obra e interventoría, y contó con presencia del alcalde municipal, el Sr. Eulises Cabrera.

Dicha visita comenzó haciendo recorrido hacia la PTAP, donde se pudo constatar que el avance es Significativo, especialmente en el tanque Elevado, donde faltan dos niveles más para completar 20 Metros de altura, llegando así a su altura final, de igual manera informa el contratista que los insumos Prefabricados ya se encuentran camino al área de trabajo.

La caseta de operaciones, lechos de secado y desarenador se encuentran en un buen avance.

	
Foto: Estructura tanque elevado	*Foto: lechos de secado y c. de operaciones*

Se espera las obras relacionadas a la PTAP se finalicen para la última semana del mes de septiembre del 2024.

Se hace recorrido por las redes, evidenciando un avance significativo en la instalación de estas, de igual manera en la instalación de cajas y MH, atendiendo la recomendación de este ministerio, en aumentar la Calidad de acabados.





Por último, se visita el área donde se adelantarán las obras de PTAR evidenciando le llenado se encuentra casi finalizado, esperando así se reafirme el terreno y empezar con la estructura.





Se realiza reunión de cierre donde se establecen compromisos de cara a la ejecución del proyecto, el contratista manifiesta dispondrá más frentes de trabajo en la PTAP.

CORRESPONDENCIA:

Mediante correo electrónico del 09 de agosto de 2024, este Ministerio envía al ejecutor: **CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO Nro. 3 (30%) - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ,** Indicando al ejecutor que ya pasó la fecha de radicación, por lo que deberá ser presentada nuevamente.

Mediante correo electrónico del 06 de agosto de 2024, este Ministerio recibe por parte del ejecutor: **SOLICITUD INFORMACIÓN FINANCIERA CUR 1320-2023 MUNICIPIO DE RÍO QUITO.**

Mediante correo electrónico del 09 de agosto de 2024, este Ministerio envía al ejecutor: **VALLA PARA IMPRESIÓN - PROYECTO RIO QUITO (1-2022-85)**

Mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2024, este Ministerio recibe por parte del ejecutor: **CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO Nro. 3 (30%) - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ**

Mediante correo electrónico del 26 de agosto de 2024, este Ministerio recibe por parte del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 8 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVODE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.**
Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2024, este Ministerio envía al ejecutor: **Asunto: Anuncio visita el 30 de agosto de 2024 respecto al Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos- CUR 1320 – 2023 Proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ"**

Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2024, este Ministerio recibe por parte del ejecutor: **REMISION DE COMPROBANTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 1320 DE 2023**

TEMAS CLAVES, ALERTAS O PRÓXIMOS HITOS:

- Realizar quinta visita de obra al municipio de Rio Quito la primera semana del mes de octubre de 2024.
- El contratista deberá recibir durante el mes de septiembre de 2024 insumos prefabricados que aumentarán el porcentaje de ejecución.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha no se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de agosto de 2024;

por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados en el mes anterior:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 11.019.868.116
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 11.019.868.116
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 11.019.868.116
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 10.342.977.462
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 676.890.654
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 13.690.762
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 564.960.279***

* Se incluye Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

SEPTIEMBRE DE 2024

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 90.21%
Avance físico ejecutado: 72.52%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Rio Quito, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

A partir del informe de supervisión remitido por el ejecutor, se establece lo siguiente:
- El contratista, continúa ingresando tanques y equipos de los sistemas
- El contratista Continua las actividades de la PTAR
- El contratista Continua las actividades de construcción de los manholes
- El contratista continuo con la ejecución de las actividades en la bocatoma
- El contratista continuo con la instalación de las redes de alcantarillado
- El contratista continuo la instalación de las redes de acueducto
- El contratista continuo la instalación de domiciliarias alcantarillados
- El contratista continuo la construcción de cajas de inspección de las domiciliarias de alcantarillado
- El contratista continuo con la ejecución de las actividades en la PTAP

- El día 27 de septiembre de 2024 se remitió al área financiera del MVCT el informe financiero del mes de agosto de 2024
- Entre las partes se realizaron mesas de seguimiento a la ejecución de las obras, en la misma se pudo evidenciar el estado y desarrollo de la ejecución del proyecto
- El contratista continúa ejecutando de obra."

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

A partir de mesa de seguimiento virtual se pudo determinar que los inconvenientes presentados siguen siendo por el clima, debido a que por ola de invierno se ha dificultado cierto desarrollo en las obras complementarias de PTAP, PTAR, CAPTACIÓN, como la dificultad para el acceso de material a territorio

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

Para el periodo contemplado, no se presentaron suspensiones, prorrogas y adiciones.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado tres pagos correspondientes al 30%, 20% y 30% es decir, el primer, segundo y tercer pago estipulado en el convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:

El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.
Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 90.21%
Avance físico ejecutado: 75.07%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Rio Quito, suministrado por ejecutor

REUNIONES O COMISIONES:

Para el periodo contemplado no se realizaron reuniones o comisiones

CORRESPONDENCIA:

Mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2024, este Ministerio recibe mediante correo electrónico del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 9 Y SOPORTE DE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS**.

TEMAS CLAVES, ALERTAS O PRÓXIMOS HITOS:

- Realizar quinta visita de obra al municipio de Rio Quito la primera semana del mes de octubre de 2024.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de septiembre de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados en el mes mencionado:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 17.631.788.986
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 17.631.788.986
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 4.407.947.246
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 10.907.231.029
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 6.724.557.957
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 3.106.257
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 6.727.664.214***

* Se incluye Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

OCTUBRE DE 2024

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 100%

Avance físico ejecutado: 75.07%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Rio Quito, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

A partir del informe de supervisión remitido por el ejecutor, se establece lo siguiente:
- - El contratista, continúa ingresando tanques y equipos de los sistemas
- El contratista continuo con la instalación de red de impulsión del acueducto.
- El contratista Continua las actividades de la PTAR
- El contratista Continua las actividades de construcción de los manholes
- El contratista continuo con la ejecución de las actividades en la bocatoma
- El contratista continuo con la instalación de las redes de alcantarillado
- El contratista continuo la instalación de las redes de acueducto
- El contratista continuo la instalación de domiciliarias alcantarillados
- El contratista continuo la construcción de cajas de inspección de las domiciliarias de alcantarillado
- El contratista continuo con la ejecución de las actividades en la PTAP
- El día 22 de octubre de 2024 se remitió al área financiera del MVCT el informe financiero del mes de septiembre de 2024
- Entre las partes se realizaron mesas de seguimiento a la ejecución de las obras, en la misma se pudo evidenciar el estado y desarrollo de la ejecución del proyecto
- El contratista continúa ejecutando de obra.
- Los contratos de obra e interventoría fueron prorrogados por el termino de cuatro (4) meses

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

Informa el ejecutor que, si bien el proyecto lleva un buen avance de ejecución, el vencimiento de los contratos derivados, no permitirán finalizar el proyecto en el plazo restante. Por lo que se recurre a prorrogar por un periodo de 4 meses mas para su culminación.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

El Municipio de Lloró en calidad de ejecutor, prorroga convenios derivados por 4 meses.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado cuatro pagos correspondientes al 30%, 20%, 30% y 20% es decir, se realizan los 4 pagos al convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra

3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.
4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de la obra

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:

El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.

REUNIONES O COMISIONES:

El 16 de octubre se realiza mesa de seguimiento virtual para conocer el estado de ejecución del proyecto.
Enlace reunión: https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/wjames_minvivienda_gov_co/ESKONLBS8UBItZy12tIxWr4BeBMpQi-579n9xeWOCCVLbw?e=rXzLg5&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

CORRESPONDENCIA:

Mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2024, este Ministerio recibe mediante correo electrónico del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 10 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVODE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ**

TEMAS CLAVES, ALERTAS O PRÓXIMOS HITOS:

- Realizar quinta visita de obra al municipio de Rio Quito en el mes de diciembre de 2024.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

Respecto al seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1320 de 2023 del Municipio de Río Quito - Chocó, a la fecha se ha recibido por parte de ejecutor el informe financiero correspondiente al período de octubre de 2024; por lo tanto, se presenta a continuación el detalle del control de los recursos aportados por la nación, los pagos realizados a las contrataciones derivadas y los rendimientos generados en el mes mencionado:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1320 de 2023		
Municipio de Río Quito - Chocó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	$ 22.039.736.232
2	Valor desembolsado por el MVCT	$ 17.631.788.986
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	0
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	$ 17.631.788.986
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	$ 4.407.947.246
6	Saldo actual pagos- fiduciaria	$ 15.316.694.621
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	$ 2.315.094.365
8	Saldo Rendimientos Financieros	$ 11.258.997
9	**Saldo Disponible Total-Extracto bancario** (7+8)	**$ 2.326.353.363***

* Se incluye Pago de retención en la fuente por valor de $125.621.137

NOVIEMBRE DE 2024

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 100%
Avance físico ejecutado: 75.07%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Rio Quito, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto avanza significativamente, las obras complementarias de la PTAP, Captación, instalación de líneas, cajas y MH ya fue terminada en un 100%, actualmente se encuentran trabajando en restauración de vías y en la finalización de la primera fase de la PTAR, se debe recordar que el alcance del proyecto así lo establece.

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

Informa el ejecutor que, si bien el proyecto lleva un buen avance de ejecución, el vencimiento de los contratos derivados, no permitirán finalizar el proyecto en el plazo restante. Por lo que se recurre a prorrogar por un periodo de 4 meses más para su culminación. Se espera recibir solicitud de prorroga con los entregables requeridos por el grupo de contratos del MVCT.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

Para el periodo contemplado no se presentaron suspensiones, prorrogas o adiciones.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado cuatro pagos correspondientes al 30%, 20%, 30% y 20% es decir, se realizan los 4 pagos al convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.
4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de la obra

Nota: aún no se recibe confirmación por parte del Ministerio de Hacienda que permita confirmar cuarto pago al convenio, correspondiente al 20%.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:

El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.

REUNIONES O COMISIONES:

Para el periodo contemplado no se realizaron reuniones o comisiones.

CORRESPONDENCIA:

Mediante correo electrónico del 05 de noviembre de 2024, este Ministerio recibe mediante correo electrónico del ejecutor: **CUENTA DE COBRO DESEMBOLSO Nro. 4 (20%) - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ**

Mediante correo electrónico del 26 de noviembre de 2024, este Ministerio recibe mediante correo electrónico del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 11 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.**

TEMAS CLAVES, ALERTAS O PRÓXIMOS HITOS:

- Realizar quinta visita de obra al municipio de Rio Quito en el mes de diciembre de 2024.

SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO:

DICIEMBRE DE 2024

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 100%
Avance físico ejecutado: 90.00%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Rio Quito, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto cuenta con un 90% de avance físico, las obras de la PTAP y Captación se encuentran parcialmente finalizadas, de igual manera las obras complementarias de la PTAR se encuentran en un avance significativo. Se prevé que para el mes de enero del 2025 se tenga un 97% de avance físico ejecutado.

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

Informa el ejecutor que, si bien el proyecto lleva un buen avance de ejecución, el vencimiento de los contratos derivados, no permitirán finalizar el proyecto en el plazo restante. Por lo que se recurre a prorrogar por un periodo de 4 meses más para su culminación. Se espera recibir solicitud de prorroga con los entregables requeridos por el grupo de contratos del MVCT.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

Para el periodo contemplado no se presentaron suspensiones, prorrogas o adiciones.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado cuatro pagos correspondientes al 30%, 20%, 30% y 20% es decir, se realizan los 4 pagos al convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.

4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de la obra

Nota: aún no se recibe confirmación por parte del Ministerio de Hacienda que permita confirmar cuarto pago al convenio, correspondiente al 20%.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:

El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.

REUNIONES O COMISIONES:

Para el periodo contemplado no se realizaron reuniones o comisiones.

CORRESPONDENCIA:
Mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2024, este Ministerio recibe mediante correo electrónico del ejecutor: **REMISIÓN DE INFORME FINANCIERO 12 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ.**

ENERO DE 2025

Estado del Convenio: En ejecución
Estado del Proyecto: En ejecución
Avance físico programado: 100%
Avance físico ejecutado: 90.00%
Fuente: Informe ejecutivo avance actividades Rio Quito, suministrado por ejecutor

GENERALIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto cuenta con un 90% de avance físico, las obras de la PTAP y Captación se encuentran parcialmente finalizadas, de igual manera las obras complementarias de la PTAR se encuentran en un avance significativo.

INCONVENIENTES PRESENTADOS:

El ejecutor manifiesta que, si bien el proyecto lleva un buen avance de ejecución, el vencimiento de los contratos derivados, no permitirán finalizar el proyecto en el plazo restante. Por lo que se recurre a prorrogar por un periodo de 4 meses más para su culminación.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES:

Para el periodo contemplado no se presentaron suspensiones, prorrogas o adiciones.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO:

El proyecto a la fecha no presenta nuevas condiciones en el financiamiento, se han realizado cuatro pagos correspondientes al 30%, 20%, 30% y 20% es decir, se realizan los 4 pagos al convenio que establece lo siguiente:

1. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se suscriba el acta de inicio del contrato de obra y el contrato de interventoría.
2. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del veinte por ciento (20%) de ejecución de la obra
3. Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve un avance mínimo del cuarenta por ciento (40%) de ejecución de obra.
4. Veinte por ciento (20%) de los recursos asignados por la nación, cuando se lleve mínimo un avance físico del setenta y cinco por ciento (75%) de ejecución de la obra

Nota: aún no se recibe confirmación por parte del Ministerio de Hacienda que permita confirmar cuarto pago al convenio, correspondiente al 20%.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO:
El convenio tiene una fecha de vencimiento del 25 de febrero de 2025.

REUNIONES O COMISIONES:

Para el periodo contemplado no se realizaron reuniones o comisiones.

TEMAS CLAVES, ALERTAS O PRÓXIMOS HITOS:

- Realizar visita de obra al municipio de Rio Quito en el mes de marzo de 2025.
- Gestionar la prórroga del Convenio de Uso de Recursos.



Weslin James Mosquera Palacios
Apoyo a la supervisión



JOSE MIGUEL LOPEZ ARBELAEZ
Supervisión Convenio 1320-2023