Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 03

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	14 de abril de 2023
Acumulado obra programada (%)	**1.28%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**1,56%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan RicardoTorres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.3

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

Se realizó reunión con el geotecnista el día lunes 03 de abril para aclaración del concepto emitido por el mismo, en dicha reunión valida que el relleno inferior de cimentación planteado en el estudio de suelos es necesario por el tipo de suelo expansivo, por esta razón el relleno debe realizarse según diseños, continuando afirmó que el filtro perimetral era necesario por el tipo de suelo y que debía ser en maguera perforada de 4" con geotextil y gravilla.

El día de hoy, se realizó una visita por parte de la EBSA para validar la capacidad del transformador del sector, y valido la provisionalidad, se esta a la espera de la aprobación y respuesta oficial de por parte de la EBSA.☐
El PMA fue recibido por interventoría y se encuentra en tramite y revisión por la misma.

Torre hospitalaria entregara un sistema de seguridad y salud en el trabajo global , que se alimentará de los sistemas que deberán entregar los subcontratistas.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se terminaron excavaciones, se inicio instalación de relleno para mejoramiento del suelo.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Se valida el relleno inferior de cimentación planteado en el estudio de suelos y los filtros puesto que son necesario por el tipo de suelo expansivo y a consecuencia de esto el filtro perimetral es necesario y debe ser en maguera perforada de 4" con geotextil y gravilla, según el diseño.

La interventoría solicita al contratista realizar estudio de granulometría del material que se va instalar y posteriormente estudios de densidades para garantizar la compactación del mismo.

El concreto premezclado que se usará en la obra es de Colconcretos y el acero se comprará en GYJ

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.28%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La interventoría solicita que se le remitan las pólizas actualizadas a acta de inicio y la entrega la documentación pendiente.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se proyecta continuar con el relleno para mejoramiento del suelo y el trasplante de los arboles al multiparque bicentenario según programación.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se generaron ya los primeros pagos de aceros y concretos de cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

En la mañana se realizó reunión en la obra con Corpoboyacá, secretaria de medio ambiente, contratista e interventoría, para dar inicio del trasplante de los árboles, Se trasplantarán en total 79 árboles autorizados por Corpoboyacá al multi parque bicentenario, hoy se realizó trasplante de siete de ellos

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista define que Torre hospitalaria tendrá un sistema global que se alimentará con el sistema de cada subcontratista. Falta entregar documentación de exámenes médicos, afiliaciones y cursos, la interventoría solicita que se subsane esta actividad a la mayor brevedad.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
Entregar el sistema global de gestión y seguridad, para el día viernes 28 de abril. Entregar exámenes médicos y certificados de altura para el día lunes 24 de abril.	Contratista
Entregar revisión de PMA	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	2:00 p. m.
	21	abril	2023	

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 14 días del mes de abril del año 2023.

