Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 04

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	21 de abril de 2023
Acumulado obra programada (%)	**1,55%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**2,54%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan RicardoTorres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.4

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

El contratista manifiesta que ha presentado inconvenientes en la elaboración del sistema global de gestión y seguridad, por lo que se compromete a entregarlo para el día 15 de mayo de 2023.

El contratista aún no ha enviado los exámenes médicos completos, la interventoría solicita sea subsanada esta información en la mayor brevedad posible.

Se realizó la revisión del PMA sin embargo este requiere modificaciones y correciones, las cuales la interventoría remitió al contratista.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se continuó con el relleno para mejoramiento del terreno, se inician excavaciones para zapatas, se trasladaron diez arboles más.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

En el diseño del cerramiento se contempla un concreto ciclópeo de cimentación, el cual no esta presupuestado, la interventoría solicita al contratista entregar APU y memoria para la aprobación de este nuevo ítem, el cual es necesario e indispensable para la construcción del cerramiento.

La interventoría solicita al contratista validar el plan de ejecución que implementará para la fundida de zapatas con concreto premezclado y el sistema de bombeo a utilizar.

Con los niveles de relleno ya instalados la interventoría solicita hacer levantamiento topográfico así como realizar pruebas de densidades.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.99%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

no hay observaciones al respecto.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se continuará con el relleno, las excavaciones para zapatas y la fundida de solados para zapatas.


4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

esta semana se realizó traslado de diez arboles para un total de diecisiete.

La interventoría solicita el permiso generado por la secretaria de desarrollo para vertir los residuos de excavaciones en el multiparque bicentenario.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista manifiesta que ha presentado inconvenientes en la elaboración del sistema global de gestión y seguridad, por lo que se compromete a entregarlo para el día 15 de mayo de 2023.

El contratista aún no ha enviado los exámenes médicos completos, la interventoría solicita sea subsanada esta información en la mayor brevedad posible.

la interventoría solicita afiliaciones de operario de maquinaria pesada, ya que el contratista no las ha presentado.

el proyecto solicita la creación de una veduría ciudadana, la interventoría se compromete a realizar la gestión de esto.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
Entregar el sistema global de gestión y seguridad, para el día lunes 15 de mayo. Entregar exámenes médicos y certificados de altura para el día lunes 24 de abril. Realizar entrega del PMA corregido. Enviar levantamiento topográfico y densidades. Enviar APU y memorias de concreto ciclópeo. Enviar afiliaciones de operarios de maquinaria pesada. solicitar permiso de vertimiento de material vegetal producto de excavaciones en el multiparque bicentenario	Contratista
Solicitar la conformación de la veduría	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	28	abril	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité

N/A

N/A

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 21 días del mes de abril del año 2023.

