Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 05

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	28 de abril de 2023
Acumulado obra programada (%)	**1,76%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**2,96%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.5

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

Aún está pendiente la entrega del sistema global de gestión y seguridad, para el día lunes 15 de mayo.
Se entregaron exámenes médicos sin embargo los exámenes médicos de CAT no cumplen con los requerimientos mínimos.

Ya se realizaron las correcciones respectivas al PMA, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
Ya se realizó el levantamiento topográfico y la toma de densidades sin embargo esta pendiente enviar informes a interventoría.

El contratista ya entregó APU y memorias de concreto ciclópeo, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Ya se enviaron las afiliaciones de operarios de maquinaria pesada.

Ya se entregó a la interventoría el permiso de vertimiento de material vegetal producto de excavaciones en el multiparque bicentenario.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se continuó con el relleno, las excavaciones para zapatas y la fundida de solados para zapatas.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

La interventoría solicita al contratista hacer entrega de las especificaciones técnicas y procesos constructivos de las actividades a ejecutar.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 1.20%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

el presupuesto ambiental, fue revisado por interventoría y requiere cambios en el mismo.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA


Continuar con las excavaciones de zapatas, continuar con solados e iniciar fundida de zapatas

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

Plan de manejo ambiental y su presupuesto fueron revisados nuevamente por la interventoría y requieren unos últimos ajustes.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El plan de manejo de tránsito fue aprobado y se encuentra en ejecución, sin embargo, hace falta instalar alguna instalación.

La interventoría solicita le envíen las actas de vecindad levantadas para radicar esa información.

La interventoría traslado la solicitud de la creación de la vedaría a la personería para citar a la junta de acción comunal.

La interventoría solicita al contratista terminar de instalar la señalización pendiente dentro del proyecto.

el contratista informa que el subcontratista CAD construcciones, se compromete a hacer reposición de epp´s (botas) para el día viernes 5 de mayo y a entregar las planillas de seguridad social y parafiscales para el 2 de mayo.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	**Responsable**
entregar el sistema global de gestión y seguridad, para el día lunes 15 de mayo. Realizar correcciones del PMA y su presupuesto para el martes 3 de mayo. Entregar procesos constructivos y especificaciones técnicas. Martes 2 de mayo. Subsanar las planillas y la entrega de epp´s (botas) por parte del subcontratista CAD construcciones. Martes 2 de mayo. Enviar actas de vecindad 2 de mayo.	Contratista
Hacer seguimiento a la conformación de la veduría	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	**Día**	**Mes**	**Año**	
	5	Mayo	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 28 días del mes de abril del año 2023.

