Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 03

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	14 de abril de 2023
Acumulado obra programada (%)	**1.28%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**1,56%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan RicardoTorres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.3

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

Se realizó reunión con el geotecnista el día lunes 03 de abril para aclaración del concepto emitido por el mismo, en dicha reunión valida que el relleno inferior de cimentación planteado en el estudio de suelos es necesario por el tipo de suelo expansivo, por esta razón el relleno debe realizarse según diseños, continuando afirmó que el filtro perimetral era necesario por el tipo de suelo y que debía ser en maguera perforada de 4" con geotextil y gravilla.

El día de hoy, se realizó una visita por parte de la EBSA para validar la capacidad del transformador del sector, y valido la provisionalidad, se esta a la espera de la aprobación y respuesta oficial de por parte de la EBSA.☐
El PMA fue recibido por interventoría y se encuentra en tramite y revisión por la misma.

Torre hospitalaria entregara un sistema de seguridad y salud en el trabajo global , que se alimentará de los sistemas que deberán entregar los subcontratistas.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se terminaron excavaciones, se inicio instalación de relleno para mejoramiento del suelo.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Se valida el relleno inferior de cimentación planteado en el estudio de suelos y los filtros puesto que son necesario por el tipo de suelo expansivo y a consecuencia de esto el filtro perimetral es necesario y debe ser en maguera perforada de 4" con geotextil y gravilla, según el diseño.

La interventoría solicita al contratista realizar estudio de granulometría del material que se va instalar y posteriormente estudios de densidades para garantizar la compactación del mismo.

El concreto premezclado que se usará en la obra es de Colconcretos y el acero se comprará en GYJ

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.28%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La interventoría solicita que se le remitan las pólizas actualizadas a acta de inicio y la entrega la documentación pendiente.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se proyecta continuar con el relleno para mejoramiento del suelo y el trasplante de los arboles al multiparque bicentenario según programación.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se generaron ya los primeros pagos de aceros y concretos de cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

En la mañana se realizó reunión en la obra con Corpoboyacá, secretaria de medio ambiente, contratista e interventoría, para dar inicio del trasplante de los árboles, Se trasplantarán en total 79 árboles autorizados por Corpoboyacá al multi parque bicentenario, hoy se realizó trasplante de siete de ellos

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista define que Torre hospitalaria tendrá un sistema global que se alimentará con el sistema de cada subcontratista. Falta entregar documentación de exámenes médicos, afiliaciones y cursos, la interventoría solicita que se subsane esta actividad a la mayor brevedad.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
Entregar el sistema global de gestión y seguridad, para el día viernes 28 de abril. Entregar exámenes médicos y certificados de altura para el día lunes 24 de abril.	Contratista
Entregar revisión de PMA	Interventoría
N/A	Supervisión


6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	2:00 p. m.
	21	abril	2023	

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 14 días del mes de abril del año 2023.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 04

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	21 de abril de 2023
Acumulado obra programada (%)	**1,55%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**2,54%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan RicardoTorres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.4

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

El contratista manifiesta que ha presentado inconvenientes en la elaboración del sistema global de gestión y seguridad, por lo que se compromete a entregarlo para el día 15 de mayo de 2023.

El contratista aún no ha enviado los exámenes médicos completos, la interventoría solicita sea subsanada esta información en la mayor brevedad posible.

Se realizó la revisión del PMA sin embargo este requiere modificaciones y correciones, las cuales la interventoría remitió al contratista.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se continuó con el relleno para mejoramiento del terreno, se inician excavaciones para zapatas, se trasladaron diez arboles más.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

En el diseño del cerramiento se contempla un concreto ciclópeo de cimentación, el cual no esta presupuestado, la interventoría solicita al contratista entregar APU y memoria para la aprobación de este nuevo ítem, el cual es necesario e indispensable para la construcción del cerramiento.

La interventoría solicita al contratista validar el plan de ejecución que implementará para la fundida de zapatas con concreto premezclado y el sistema de bombeo a utilizar.

Con los niveles de relleno ya instalados la interventoría solicita hacer levantamiento topográfico así como realizar pruebas de densidades.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.99%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

no hay observaciones al respecto.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se continuará con el relleno, las excavaciones para zapatas y la fundida de solados para zapatas.


4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

esta semana se realizó traslado de diez arboles para un total de diecisiete.

La interventoría solicita el permiso generado por la secretaria de desarrollo para vertir los residuos de excavaciones en el multiparque bicentenario.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista manifiesta que ha presentado inconvenientes en la elaboración del sistema global de gestión y seguridad, por lo que se compromete a entregarlo para el día 15 de mayo de 2023.

El contratista aún no ha enviado los exámenes médicos completos, la interventoría solicita sea subsanada esta información en la mayor brevedad posible.

la interventoría solicita afiliaciones de operario de maquinaria pesada, ya que el contratista no las ha presentado.

el proyecto solicita la creación de una veduría ciudadana, la interventoría se compromete a realizar la gestión de esto.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
Entregar el sistema global de gestión y seguridad, para el día lunes 15 de mayo. Entregar exámenes médicos y certificados de altura para el día lunes 24 de abril. Realizar entrega del PMA corregido. Enviar levantamiento topográfico y densidades. Enviar APU y memorias de concreto ciclópeo. Enviar afiliaciones de operarios de maquinaria pesada. solicitar permiso de vertimiento de material vegetal producto de excavaciones en el multiparque bicentenario	Contratista
Solicitar la conformación de la veduría	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	28	abril	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)


Los citados son las mismas personas que participaron en este comité

N/A

N/A

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 21 días del mes de abril del año 2023.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 05

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	28 de abril de 2023
Acumulado obra programada (%)	**1,76%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**2,96%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.5

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

Aún está pendiente la entrega del sistema global de gestión y seguridad, para el día lunes 15 de mayo.
Se entregaron exámenes médicos sin embargo los exámenes médicos de CAT no cumplen con los requerimientos mínimos.

Ya se realizaron las correcciones respectivas al PMA, se encuentra en revisión por parte de interventoría.
Ya se realizó el levantamiento topográfico y la toma de densidades sin embargo esta pendiente enviar informes a interventoría.

El contratista ya entregó APU y memorias de concreto ciclópeo, se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Ya se enviaron las afiliaciones de operarios de maquinaria pesada.

Ya se entregó a la interventoría el permiso de vertimiento de material vegetal producto de excavaciones en el multiparque bicentenario.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se continuó con el relleno, las excavaciones para zapatas y la fundida de solados para zapatas.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

La interventoría solicita al contratista hacer entrega de las especificaciones técnicas y procesos constructivos de las actividades a ejecutar.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 1.20%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

el presupuesto ambiental, fue revisado por interventoría y requiere cambios en el mismo.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA


Continuar con las excavaciones de zapatas, continuar con solados e iniciar fundida de zapatas

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

Plan de manejo ambiental y su presupuesto fueron revisados nuevamente por la interventoría y requieren unos últimos ajustes.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El plan de manejo de tránsito fue aprobado y se encuentra en ejecución, sin embargo, hace falta instalar alguna instalación.

La interventoría solicita le envíen las actas de vecindad levantadas para radicar esa información.

La interventoría traslado la solicitud de la creación de la vedaría a la personería para citar a la junta de acción comunal.

La interventoría solicita al contratista terminar de instalar la señalización pendiente dentro del proyecto.

el contratista informa que el subcontratista CAD construcciones, se compromete a hacer reposición de epp´s (botas) para el día viernes 5 de mayo y a entregar las planillas de seguridad social y parafiscales para el 2 de mayo.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	**Responsable**
entregar el sistema global de gestión y seguridad, para el día lunes 15 de mayo. Realizar correcciones del PMA y su presupuesto para el martes 3 de mayo. Entregar procesos constructivos y especificaciones técnicas. Martes 2 de mayo. Subsanar las planillas y la entrega de epp´s (botas) por parte del subcontratista CAD construcciones. Martes 2 de mayo. Enviar actas de vecindad 2 de mayo.	Contratista
Hacer seguimiento a la conformación de la veduría	Interventoría
N/A	Supervisión


6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	**Día**	**Mes**	**Año**	
	5	Mayo	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 28 días del mes de abril del año 2023.



Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 06

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	05 de mayo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**2,56%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**3,42%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos Peralta
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.6

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

El contratista envía la topografía inicial, sin embargo, continua pendiente enviar la topografía actual.

La interventoría realizó una segunda evaluación del sistema de gestión y seguridad entregado por el contratista, dicho sistema continua incompleto, y carece de varios procedimientos, se programará otra revisión para el día 11 de mayo.

El contratista ya realizó las correcciones del PMA y su presupuesto, el mismo ya fue avalado por la interventoría.
El contratista ya entregó los procesos constructivos y especificaciones técnicas del periodo.

las planillas del personal de CAT construcciones ya fueron enviadas, por otro lado, la entrega de epp´s (botas) no se ha realizado.

Ya fueron enviadas las actas de vecindad.

La señalización de la obra va en un 90%, se le solicita al contratista terminar de realizar esta actividad.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se continua con excavaciones mecánicas para zapatas, se continua con armado de acero para zapatas, y se fundieron zapatas en concreto.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

En la ejecución de las actividades de esta semana no surgieron dudas ni temas técnicos a tratar.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.86%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Hasta la fecha se han girado $465.264.142 pesos de anticipo

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

continuar con el armado de aceros y la fundida de zapatas.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de zapatas para cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista ya realizó las correcciones del PMA y su presupuesto, el mismo ya fue avalado por la interventoría.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La interventoría realizó una segunda evaluación del sistema de gestión y seguridad entregado por el contratista, dicho sistema continua incompleto, y carece de varios procedimientos, se programará otra revisión para el día 11 de mayo y el contratista se compromete a entregarlo completo para el día 09 de mayo.

La interventoría solicita la implementación del kit de rescate y rescatista.

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
enviar la topografía actual para el martes 09 de mayo de 2023. Terminar de señalizar la obra para el martes 09 de mayo de 2023. Entregar el sistema de gestión y seguridad Realizar la entrega de epp´s (botas) por parte del subcontratista CAT construcciones para el día 09 de mayo.	Contratista
Realizar evaluación del sistema de gestión y seguridad para el 11 de mayo de 2023. Seguimiento a la conformación de la veeduría.	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	11	Mayo	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 05 días del mes de Mayo del año 2023.

