**FORMATO**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

| Principio de Procedencia: 4602.375 | Clave: GSAP 1.0-12-028 | Versión: 01 | Fecha: 01/MARZO/2020 | Página: 1 de 4 |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA — **FECHA:** 22/12/2024

| Semana No. | 20 | Del : | 16/12/2024 | AL: | 22/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: | 730 días | |
| | 144 días | |
| Porcentaje del tiempo transcurrido(%) | 19,73% | |
| Nombre del Supervisor : | ALDEMAR PINZÓN | |

## OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATO No. 23001170 H4 de 2023
REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

## CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

### ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA

| | Semanal | Acumulado | | Semanal | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| (%) Programado | 0,134% | 1,120% | (%) Ejecutado | 0,000% | 0,000% |
| Valor programado ($) | $ 76.051.614,00 | $ 635.499.235,00 | Valor ejecutado ($) | | |
| | | | Evaluación | Porcentaje Adelanto | -1,120% |
| | | | | Valor Adelanto | -$ 635.499.235,00 |

## DATOS CONTRACTUALES

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA RIOHACHA | Contratista: | CONSORCIO AIR RIO |
| Contrato No: | 23001170 H4 de 2023 | Contrato No: | 23001282 H3 DE 2023 |
| Valor Inicial: | $ 56.738.847.471 | Valor Inicial: | $ 7.724.841.670 |
| Valor Actualizado al modificatorio : | $ 56.738.847.471 | Valor Actualizado al modificatorio : | $ 7.724.841.670 |
| Valor actualizado 2: | $ 56.738.847.471 | Valor actualizado 2: | $ 7.724.841.670 |
| Plazo inicial: | 31/7/2026 | Plazo inicial: | 31/7/2026 |
| Plazo actualizado: | 31/7/2026 | Plazo actualizado: | 31/7/2026 |
| Fecha de iniciación: | 1/8/2024 | Fecha de iniciación: | 1/8/2024 |
| Fecha de vencimiento: | 31/7/2026 | Fecha de vencimiento: | 31/7/2026 |
| Modificatorio No. Prórroga No. | No Aplica | Modificatorio No. Prórroga No. | No aplica |
| Fecha de Terminación Según Prórroga No. | No Aplica | Fecha de Terminación Según Prórroga No. | No aplica |
| Suspensión No. | No Aplica | Suspensión No. | No aplica |
| Periodo de Suspensión No. | No Aplica | Periodo de Suspensión No. | No aplica |
| Levantamiento de la suspensión No. | No Aplica | Levantamiento de la suspensión No. | No aplica |
| Nueva fecha de terminación | 31/7/2026 | Nueva fecha de terminación | 31/7/2026 |
| Valor total actual del contrato | $ 56.738.847.471 | Valor total actual del contrato | $ 7.724.841.670 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

### ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

**1. Estado de aprobación de documentos contractuales:**
* Anticipo: enviada la documentación para el trámite acta recibido parcial No.1 emitidas en el los comunicados 2024-486-RIO-3798 del 19 de diciembre de 2024.
* Comité: técnico semanal el día 20 de diciembre de 2024, no se presentó ni el contratista ni la entidad.
* Informe Estudios y Diseños No. 3 contratista: mediante el comunicado 2024-486-RIO-3660 el dia 10 de dicienbre se le dio respuesta al comunicado INFRH - T - 063-2024 de aprovacion a las actas apropiacion de estudios y diseños e integracion lote occidental del aeropuerto.
* Informe Estudios y Diseños No. 4 contratista: Mediante comunicado No. INFRH-T-067-2024 informe ejecutivo No. 04 – de estudios y diseños,se remitio con obsevaciones.
* Informe Mencual de interventoría No. 4: Mediante el comunicado 2024-486-RIO-3804 el dia 20 de dicienbre se envía remisión informe de Interventoría No.4. V1 Contrato de Interventoría No. 23001282 H3 de 2023, de acuerdo con las observaciones del día 10 de diciembre de 2024.
* Informe semana interventoria No. 4: Mediante el comunicado 2024-486-RIO-3804 se envía remisión informe de Interventoría No.4. V1 Contrato de Interventoría No. 23001282 H3 de 2023, de acuerdo con las observaciones del día 10 de diciembre de 2024.
* Remisión Diseño Geométrico: aprobados por interventoría mediante la suscripción del acta de apropiación de estudios y diseños emitidos a la Aero civil mediante comunicado 2024-486-RIO-3660 del 11 de diciembre de 2024 radicado Aero civil 2024162000155818.
*Autorizacion y permisos:mediante el comunicado 2024-486-RIO-3741 el dia 16 de diciembre Permisos Ingeniero auxiliar aeropuerto Almirante Padilla
* programacion de actividades:mediante el comunicado 2024-486-RIO-3764 17 de diciembre se solicita al contratista las actividades desde el 20 de diciembre al 7 de enero.--

### OBRAS LADO AIRE

*Se efectúan actividades correspondientes a la continuidad con el relleno en la franja de seguridad a la pista costado sur y cerramiento del lote adquirido por la aeronáutica civil en el costado occidental del aeropuerto.
*continúan las actividades de Rellenos localizados con material importado, en el costado sur de la pista, desde el k1+100 hasta el K1+500 con un ancho de 12 metros.

**AVANCE DE OBRA:**
En las actividades correspondientes a esta semana se le dio continuidad:
* Actividades de Levantamiento Topográfico revisión de pendientes para el relleno de la franja de seguridad.
* Durante esta semana se le dio continuidad a los rellenos en la franja de seguridad costado sur.
* Chequeo pendientes de la instalación de pendientes de las cajas de luces de borde de pista.

**FINANCIERO:**
*Se octuvo un avase en lo programado de obra del 0,00%, equivalente a $0,00% *El
20/09/2024 la Aerocivil giró los recursos del anticipo a la Cuenta de la Fiducia.
*A la fecha se encuentra en trámite el Acta de recibo parcial No.1, 2.

**AMBIENTAL:**


El día 09 de diciembre se realizó una mesa de trabajo por parte de la contratista donde se establecieron los siguientes compromisos:
*Remisión de oficios con requerimientos realizados por el contratista.
* mediante el comunicado 2024-486-RIO-3069 el dia 29 de octubre se dio respuesta al comunicado INFRH-T-017-2024 remitiéndolo con observaciones al PMA
*mediante el comunicado INFRH-T-062-2024 el dia 03 de diciembre el contratista dio respuesta
*mediante el comunicado 2024-486-RIO-3745 el dia 16 de diciembre la interventoría remite nuevamente Respuesta al comunicado No. INFRH-T-062-2024 – reiterando las observaciones al PMA


**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:**

Actividades correspondientes a construcción.
* Profesionales requeridos y aprobados Primera Fase (Apropiación estudios y Diseños): 8
* Profesionales requeridos y aprobados Segunda Fase (Construcciòn): 10
* Personal operativo en obra: 25
* Personal Administrativo: 8

**PERSONAL OBRA**

| | |
|---|---|
| **Personal de Interventoría** | **9** |
| **Personal del Contratista** | **25,00** |
| **Total Personal en Obra** | **34** |




**EMPLEOS GENERADOS**

| | |
|---|---|
| **Empleos Directos** | **28** |
| **Empleos Indirectos** | **6** |

**POBLACIÓN BENEFICIADA**

La población beneficiada del proyecto es la población del departamento de la Guajira el cual está proyectada al año 2024 por 1.057.252 personas aproximadamente, datos consultados en el Dane.

**BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES**

Según el anexo técnico del contrato de obra, se informa que los beneficios técnicos son la seguridad operacional lo cual implica el mejoramiento del nivel de servicio de la prestación de las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto, lo cual conlleva al aumento de la demanda que genera un mayor ingreso por turismo de la región.

## RELACION MAQUINARIA

| TIPO | CONTRACTUAL | ACTUAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Excavadora Hidráulica de oruga | 2 | 0 | |
| Retrocargador de neumáticos | 2 | 0 | |
| Fresadora asfalto | 1 | 0 | |
| Volquetas de 15 m3 | 4 | 2 | Ya están elaborando actividades de obra |
| Vibrocompactador | 2 | 1 | Ya están elaborando actividades de obra |
| Motoniveladora | 2 | 1 | Ya están elaborando actividades de obra |
| Carrotanque | 1 | 1 | Ya están elaborando actividades de obra |
| Terminadora de asfalto con sensores | 1 | 0 | |
| Equipo para mezcla de concreto | 1 | 0 | |
| Equipo Topográfico de Alta Precisión | 1 | 1 | |
| Hidrolavadora | 1 | 0 | |
| Minicargador con accesorios | 5 | 1 | Ya están elaborando actividades de obra |
| Camioneta con platón | 1 | 0 | |
| Luminaria | 0 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total Maquinaría** | **24** | **8** | |

## AVANCE FINANCIERO DE OBRA

| Acta Parcial de Obra No. | Periodo | Costo Total |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| **Total Acumulado** | **$ 0,00** | |

| AVANCE FINANCIERO |
|---|
| **Valor Total Contrato Obra** |
| **$ 56.738.847.471,00** |
| **Valor facturado Contrato Obra** |
| **$ 0,00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **0,00%** |

## AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

| Acta Parcial de interventoría No. | | |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| **Total Acumulado** | | |

| AVANCE FINANCIERO |
|---|
| **Valor Total Contrato interventoría** |
| **$7.724.841.670,00** |
| **Valor facturado Contrato Interventoría** |
| **$0,00** |
| **% Avance facturado Acumulado** |
| **0** |

## GESTIÓN DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

**Pólizas Interventoría: sin novedad**

## REGISTRO FOTOGRAFICO

**ANTES**




Foto N.1 . Relleno material para la adecuación de la franja de seguridad costado sur.




Foto N.2 Confirmacion de terreno en franja de pista costado sur




Foto N.3 conformacion de terreno en franja costado sur




Foto N.4 Compactación de terreno en franja de pista costado sur

**DESPUES**




Foto N.1 . Relleno material para la adecuación de la franja de seguridad costado sur.




Foto N.3 . Relleno material para la adecuación de la franja de seguridad costado sur.




**Foto N.3** . Visita lote colindante a la cabecera No. 10. .




**Foto N.4 cerramiento de lote por parte del contratista de obra.**

| OBSERVACIONES | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Se da cumplimiento a la ejecución de actividades correspondientes a la SEGUNDA FASE: En esta semana continuamos con las actividades de relleno con material importado dándole la conformación y compactación en la franja de seguridad costado sur, también se le dio ejecución a la actividad de cerramiento del lote adquirido por la aeronáutica civil en el costado occidental del aeropuerto. Dando cumplimiento con las actividades adquirida por el contratista para esta semana | <br>**SANTIAGO PAEZ TALERO** |