| | | |
|---|---|---|
| Empresa Social del Estado Santiago de Tunja | **E.S.E SANTIAGO DE TUNJA** | **Código: GA-FR-0030** |
| | **ACTA DE COMITÉ TÉCNICO** | **Versión: 1** |
| | **FORMATO** | **Página 1 de 3** |

## ACTA DE COMITÉ No. 06

| | |
|---|---|
| **No. Contrato de Obra** | Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023 |
| **Objeto del contrato de Obra:** | CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA. |
| **No. Contrato de Interventoría** | Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023 |
| **Objeto del contrato de interventoría:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA |
| **FECHA** | 05 de mayo de 2023 |
| **Acumulado obra programada (%)** | **2,56%** |
| **Acumulado obra ejecutada (%)** | **3,42%** |

**1. Asistentes.**

| **Participantes** | **Cargo** | **Firma de los Asistentes** |
|---|---|---|
| **Ing. Jorge Alberto Boada** | Director de Obra | |
| **Anayr Torres Rodriguez** | Residente de Obra | |
| **Ing. Juanita Castillo Rodríguez** | Residente de apoyo de obra | |
| **Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz** | Representa legal - profesional en gesitión de proyectos | |
| **Noé Dalberto Correa Ramirez** | Director de Interventoría | |
| **Vanessa Padilla Veloza** | Supervisora SST de obra | |
| **Zuleima Yulieth Lagos Peralta** | Coordinador HSEQ | Zuleima Lagos Peralta |
| **Ing. Laura Camila Cuervo** | Residente de Interventoría | |
| **Yesica Natalia sierra** | Profesional SST Interventoría | |
| **Arq. Angie Stefany Velandia** | Profesional de apoyo interventoria | |

**1.2 Invitados.**

| **Participantes** | **Cargo** | **Firma de los Asistentes** |
|---|---|---|
| **N/A** | Comité de contratación | **N/A** |
| **N/A** | Asesor jurídico | **N/A** |

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

| Empresa Social del Estado Santiago de Tunja | E.S.E SANTIAGO DE TUNJA | Código: GA-FR-0030 |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO | Versión: 1 |
| | FORMATO | Página 1 de 3 |

**2. Objeto del comité técnico.**

Acta de comité técnico No.6

**3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.**

El contratista envía la topografía inicial, sin embargo, continua pendiente enviar la topografía actual.

La interventoría realizó una segunda evaluación del sistema de gestión y seguridad entregado por el contratista, dicho sistema continua incompleto, y carece de varios procedimientos, se programará otra revisión para el día 11 de mayo.

El contratista ya realizó las correcciones del PMA y su presupuesto, el mismo ya fue avalado por la interventoría.
El contratista ya entregó los procesos constructivos y especificaciones técnicas del periodo.

las planillas del personal de CAT construcciones ya fueron enviadas, por otro lado, la entrega de epp´s (botas) no se ha realizado.

Ya fueron enviadas las actas de vecindad.

La señalización de la obra va en un 90%, se le solicita al contratista terminar de realizar esta actividad.

**4. Temas tratados en la presente acta.**

**4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:**

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

**4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:**

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

**4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES**

Se continua con excavaciones mecánicas para zapatas, se continua con armado de acero para zapatas, y se fundieron zapatas en concreto.

**4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS**

En la ejecución de las actividades de esta semana no surgieron dudas ni temas técnicos a tratar.

**4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN**

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.86%.

**4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

Hasta la fecha se han girado $465.264.142 pesos de anticipo

**4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA**

continuar con el armado de aceros y la fundida de zapatas.

**4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO**

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de zapatas para cimentación

**4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES**

El contratista ya realizó las correcciones del PMA y su presupuesto, el mismo ya fue avalado por la interventoría.

**4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

La interventoría realizó una segunda evaluación del sistema de gestión y seguridad entregado por el contratista, dicho sistema continua incompleto, y carece de varios procedimientos, se programará otra revisión para el día 11 de mayo y el contratista se compromete a entregarlo completo para el día 09 de mayo.

La interventoría solicita la implementación del kit de rescate y rescatista.

| Empresa Social del Estado Santiago de Tunja | E.S.E SANTIAGO DE TUNJA | Código: GA-FR-0030 |
|---|---|---|
| | ACTA DE COMITÉ TÉCNICO | Versión: 1 |
| | FORMATO | Página 1 de 3 |

**5. Compromisos pactados y fecha.**

| Descripción | Responsable |
|---|---|
| enviar la topografía actual para el martes 09 de mayo de 2023.<br><br>Terminar de señalizar la obra para el martes 09 de mayo de 2023.<br><br>Entregar el sistema de gestión y seguridad<br><br>Realizar la entrega de epp´s (botas) por parte del subcontratista CAT construcciones para el día 09 de mayo. | Contratista |
| Realizar evaluación del sistema de gestión y seguridad para el 11 de mayo de 2023.<br><br>Seguimiento a la conformación de la veeduría. | Interventoría |
| N/A | Supervisión |

**6. Próximo comité técnico.**

| Fecha estimada | Día | Mes | Año | |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | Mayo | 2023 | 2:00 p. m. |

**7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)**

| |
|---|
| Los citados son las mismas personas que participaron en este comité |
| N/A |
| N/A |
| N/A |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 05 días del mes de Mayo del año 2023.

