	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31 de diciembre de 2024**

INFORME No:			**16**		FECHA:		**30**	de	**Noviembre**	de	**2024**	
PERIODO: DEL	**01**	de	**Diciembre**	de	**2024**	AL	**30**	de	**Diciembre**	de	**2024**	
CONVENIO No:	**1333**			DE	**2023**							

OBJETO:

EN VIRTUD DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES ESTABLECERAN LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DE APOYO FINANCIERO DE LA NACION AL MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CALIDAD DE BENEFICIARIOS, CONFORME CON EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, A FIN DE REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE EL ESPINO – BOYACA

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINO BOYACA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
PEDRO JESUS MURILLO MEDINA Teléfono: 3138557716 Dirección **Municipio de El Espino**	planeacion@elespino-boyaca.gov.co
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

NACION	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.425.747.289'00	**$ 0'00**	**$ 0'00**	**$ 2.425.747.289'00**

OBSERVACIÓN: Para la ejecución del presente Convenio: a) EL MUNICIPIO aporta el Direccionamiento y seguimiento técnico de las obras mediante asignación de supervisión quien será ejercida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso licitación Pública ELESP-LP-002-2023	2023-08-16	SE REALIZA LA PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES
Aviso de Convocatoria o Invitación	2023-08-16	
Estudios Previos	2023-08-16	
Proyecto de pliego de condiciones	2023-08-16	SE PROYECTO LA PRESENTACION DE OBSERVACIONES HASTA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023
Pliego de condiciones definitivos	2023-09-01	SE PRESENTARON EN EL DESARROLLO DEL PROCESO 8 OFERENTES

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0**
		
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

Acto de adjudicación	2023-10-11	SE ADJUDICA EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE RESOLUCION No. 162 DE 2023 AL CONSORCIO UNIDADES SANITARIA ESPINO R.L. OMAR ORTIZ ORTIZ

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No ELSP-CME-002-2023	2023-09-18	SE REALIZA LA PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES
Aviso de Convocatoria o Invitación	2023-09-18	
Estudios Previos	2023-09-18	
Proyecto de pliego de condiciones	2023-09-18	SE PROYECTO LA PRESENTACION DE OBSERVACIONES HASTA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Pliego de condiciones definitivos	2023-09-26	
Acto de adjudicación	2023-10-12	SE ADJUDICA EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE RESOLUCION No. 163 DE 2023 AL CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO R.L. JAIRO AUGUSTO BARBON ROA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE EL ESPINO	**$ 2.243.137.155'00**
OBJETO:	
CONSTRUCCION DE 80 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1333 DE 2023 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO UNIDADES SANITARIAS ESPINO Teléfono: **310341042** Dirección: AV 01 No. 33-40 APT 302 TUNJA	**OMAR ORTIZ ORTIZ** Teléfono: 3223717482 Dirección: AV 01 No. 33-40 APT 302 TUNJA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE EL ESPINO	**$ 182.554.235'00**

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACION PUBLICA N° ELLESP-LP-002-2023, EL CUAL TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE 80 UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACA-EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1333 DE 2023 CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"


NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA				REPRESENTANTE LEGAL:										
CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO								**JAIRO AUGUSTO BARBON ROA**						
Teléfono:	3007901123	Dirección:	CL 8 No. 2-17 Pacho	Teléfono:				Dirección:		CL 8 No. 2-17 Pacho				

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	04	07	2023	6	12	2023	5	12	2023
	TRECE (13) MESES			4 MESES			6 MESES		
PLAZO INICIAL									
FECHA DE SUSPENSION 001				28	12	2023	28	12	2023
FECHA DE REINICIO 001				20	01	2024	20	21	2024
FECHA DE SUSPENSION 002				07	06	2024	20	06	2024
ACTA DE REINICIO 002				22	07	2024	22	07	2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL				08	08	2024	08	08	2024
ADICIONES EN PLAZO 001	03	08	2024	27	04	2024	08	08	2024
ADICION EN PLAZO 002				08	08	2024			
ACTA DE SUPENSION 003				28	11	2024	28	11	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	03	03	2025	07	03	2025	28	02	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**80%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**78%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**80%**

Se realizó el primer desembolso por parte del MINISTERIO DE VIVIENDA CUIUDAD Y TERRITORIO al municipio de El Espino por valor de LA SUMA DE SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($727.724.186,70) para lo cual ya se realizó el respectivo desembolso al contrato de obra e interventoría correspondiente al 30% del avance de obra.

CONTRATO DE OBRA					
% DE AVANCE CTO OBRA	**85.48 %**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA CON ADICION EN TIEMPO	**97%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**80'0 %**



Según la solicitud enviada al MVCT cuando se solicitó la prorroga 001y la cual se firmó el día 03 de agosto de 2024 se proyectó en el mes uno la ejecución de 14 unidades sanitarias funcionales las cuales corresponden a un porcentaje de ejecución del 17.5 %, con el cual se estaría a un 57.5 % de ejecución Obra, sin embargo y como se evidencia en el esquema anterior se lleva un avance de obra ejecutado de 59.80% superando lo proyectado en la solicitud mencionada.

Se lleva a cabo el reinicio 002d de obra de la contratación de obra e interventoría el día 22 de julio de 2024 superando las circunstancias que llevaron a la suspensión de los contratos derivados del convenio 1333 de tal forma que se pueda dar alcance a la totalidad del trascendencia general del contrato de obra e interventoría, además de ello se suscribió prorroga 002 en tiempo el día 08 de agosto de 2024 para el contrato de obra por un término de cuatro meses adicionales a los pactados con anterioridad, SE REALIZO LA SUSPENSION LA CONTRATACIO DERIVADA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
% DE AVANCE CTO INTERV.	**82.48%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**85%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**80'%**

Se lleva a cabo el reinicio de las obras el día 22 de julio de 2024 superando las circunstancias que llevaron a la suspensión 002 del fecha 07 de junio de 2024 de los contratos derivados del convenio 1333 de tal forma que se pueda dar alcance a la totalidad del transcendencia general del contrato de obra e interventoría, además se realizó prorroga 001 en tiempo al contrato de interventoría por un término de 5 meses adicionales al periodo inicial.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

1. El convenio No. 1333 de 2023 fue suscrito el día 28 de junio de 2023.
2. Para la celebración del convenio, existió certificado de viabilidad técnica al proyecto CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACA.
3. El Municipio de El Espino una vez suscrito el presente convenio procedió a realizar una socialización de los lineamientos con el asesor de contratación y con el Ministerio para formular los procesos de contratación de Obra e interventoría para la Ejecución del objeto contractual.
4. El Día 16 de agosto de 2023 se realizó la publicación de los Estudios previos, Estudios del Sector y proyecto de Pliegos de Condiciones del proceso Licitatorio No. ELESP-LP-002-2023 para seleccionar el contratista de obra.
5. El Día 18 de septiembre de 2023 se realizó la publicación de los Estudios previos, Estudios del Sector y proyecto de Pliegos de Condiciones del proceso Concurso de Méritos No. ELESP-CME-002-2023 para seleccionar el contratista de LA INTERVENTORIA.
6 SE ADJUDICA la Licitación Pública ELESP-LP-002-2023 MEDIANTE RESOLUCION No. 162 DE 2023 AL CONSORCIO UNIDADES SANITARIA ESPINO R.L. OMAR ORTIZ y se remite la Resolución de adjudicación para solicitud del Nit del Consorcio ante la DIAN.
7. SE ADJUDICA EL CONCURSO DE MÉRITOS No. ELESP-CME-002-2023 MEDIANTE RESOLUCION No. 163 DE 2023 AL CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO R.L. JAIRO AUGUSTO BARBON ROA y se remite resolución de adjudicación para solicitud del NIT del Contratista ante la DIAN.
8. El día 30 de octubre de 2023 se publicó la Invitación de Mínima cuantía No. ME-MC-070-2023 PARA CONTRATAR EL ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO 1333, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACÁ.

9. El día 02 de noviembre de 2023 se declaró desierto el Proceso No. ME-MC-070 DE 2023.
10. EL día 09 de noviembre de 2023 nuevamente se publica el proceso de Mínima cuantía ME-MC-078 PARA CONTRATAR EL ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO 1333, SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE EL ESPINO-BOYACÁ.
9. El día 22 de Noviembre de 2023 se suscribió la aceptación de oferta del Proceso No. ME-MC-078 DE 2023, mediante el cual se contrata Contrato Fiduciario para manejo de los recursos en cumplimiento del Convenio No. 1333 de 2023, a la fecha se encuentra el proceso de vinculación del Municipio de El Espino al Negocio fiduciario de conformidad con el tramite interno de la fiduciaria, una vez quede en firme esta vinculación, debe ser radicada y avalada en la Superintendencia Financiera para aprobación de la Superintendencia Financiera para así proseguir a la apertura de Cuentas en los cuales serán administrados los recursos y poder dar suscripción al acta de inicio.
10. Es de aclarar que los contratos de obra e Interventoría se suscribieron hasta el día 22 de noviembre de 2023 a razón que el Contratista de Obra hizo llegar a la Secretaria de Planeacion el RUT del Consorcio hasta el día 21 de noviembre de 2023, a la fecha nos encontramos a la espera de la remisión de las pólizas del Contrato de Obra para su respectiva aprobación y suscripción de las actas de inicio.
11. a la fecha se tiene suscrito el contrato de Interventoría, con la expedición y aprobación de los seguros solicitados en el contrato CON FECHA ACTA DE INICIO 05/12/2023 de acuerdo a solicitud del contratista de obra se suspendió el contrato el día 28 de diciembre de 2023 y se postula reiniciar el próximo 20 de enero de 2024.
12. A la fecha se tiene suscrito el contrato de OBRA aprobadas las tres pólizas que son solicitadas en el contrato como son las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual, y póliza todo riesgo obras por lo anterior el acta de inicio de la vigencia del contrato se suscribió el día 06/12/2023 y la autorización para inicio de obra civil el día 28/12/2023, así mismo considerando la falta de mano de obra, cierre de almacenes y disponibilidad de materiales por época de fin de año el contratista de obra solicito la suspensión No. 001 al contrato y se reprogramo iniciar el próximo 20 de Enero de 2024
13. El día 20 de enero de 2024 se suscribió el acta de reinicio 001 del contrato de obra e interventoría en donde en principio y por solicitud del MVCT se realizan las visitas de verificación de la necesidad a los beneficiarios del proyecto en ejecución.
14. Se suscribió la adición en tiempo 001 del contrato de obra basado en las consideraciones expuesta en la solicitud del contratista y aprobada por la interventoría la cual reposa en la carpeta del proceso
15. Se inicia el proceso contractual para la contratación de un nuevo encargo fiduciario ya que, el anterior se venció por términos contractuales y por lo mismo no pudo ser prorrogado, dicho proceso se realizó por contratación de mínima cuantía numero ME-MC-037-2024
16. El día 06 de junio de 2024 el contratista de obra radica solicitud para la suspensión 002 del contrato de obra debido a condiciones climáticas en especias en l parte alta del municipio que han dificulta la continuidad de las obras además de aspectos como perdida de bancadas, inaccesibilidad.
17. Posterior a esto el día 07 de junio de 2024 la interventoría aprueba la solicitud de suspensión y se suspenden los contratos de obra e interventoría por el término de un (01) mes
18. Que el día 01 de junio de 2024 se suscribió el contrato con la fiduciaria Central para ejercer el manejo de los recursos provenientes del convenio 1333 de 2023 suscrito con el MVCT
19. Que el una vez suscrito el contrato y la respectiva acta de inicio surtido todo el proceso se procedió a realizar el primer pago contratista de obra e interventoría de acuerdo al acta suscritas con el municipio.
20. Que a la fecha se han intervenido 69 beneficiarios de los cuales 60 ya se encuentran terminados y funcionales de acuerdo a la siguiente relación
21. El día 28 de noviembre de 2024 se realizó la suspensión de la contratación derivada

22. Que una vez suscrita se presenta la relación de beneficiarios y su avance a la firma de la suspensión

AVANCE POR UNIDAD				
CASA	BENEFICIARIOS	Avance ro ejecuta do	Avance ejecutado	Adelanto/Atraso
15	JUAN JOSE PUENTE-S CACERES	125	1 250	0,00
16	CARLOS ANDRES SEPULVEDA HORMANZA	125	1 250	0,00
17	MARIA MARLENY CARREÑO	125	1 250	0,00

18	LUIS EDILIO SILVA VELANDIA	125	1 250	0,00
19	BE-NE-DA TORRES DE GUAJE	125	1 250	0,00
20	SEFERINA BUITRAGO	125	1 250	0,00
21	EDGAR HERNANDEZ PACHECO	125	1 250	0,00
22	ABDON HERNANDEZ ACONCHA	125	1 250	0,00
23	ALBERTO QUINTANA GALLO	125	1 250	0,00
24	ROSA MARIA LIZARAZO DE PALACIOS	125	1230	-0,02
25	CRISTINA QUINTANA LEAL	125	1 250	0,00
26	YOMARI CUADROS HERNANDEZ	125	1 250	0,00
27	FANNY CUADROS DE HERNANDEZ	125	1 250	0,00
28	AURA ERNESTINA HERNANDEZ CUADROS	1 25	1 250	0,00
29	ANDRES AVE-LINO HERNANDEZ BARON	125	1 250	0,00
30	JOSE REYES MEDINA BLANCO	125	1 250	0,00
31	JOSE BARON MEJIA	125	1 250	0,00
32	EDUARDO PEREZ BARON	125	1 250	0,00
33	GONZALO ROJAS TORRES	125	1 250	0,00
34	VICTORIANA LIZARAZO DE CARREÑO	125	1 250	0,00
35	ROSALBINA ALBARRACIN DE BAUTISTA	125	1250	0,00
36	PEDRO PUENTE-S ABRIL	125	1 250	0,00
37	ANASTACIO WILCHES	125	1 250	0,00
38	EDELMIRA NUNEZ PACHECO	125	1 250	0,00
39	CARMEN YANETH CELY RINCON	125	1 250	0,00
40	JOSE ISAIAS CELY TARAZONA	125	1 250	0,00
41	VICTOR JULIO CARREÑO SANDOVAL	125	1 250	0,00
42	MANUEL ALCIDES VELANDIA PARAMERO	125	1 250	0,00
43	YEFERSON ENRIQUE CARRERO GOMEZ	125	1 250	0,00
44	SEVERO BARON	125	1 250	0,00
45	RODULFO PUENTE-S HERNANDEZ	125	1 250	0,00
46	GRACIELA HERRERA DE CACERES	125	1250	0,00
47	JOSE ARIOSTO PEREZ ANTOLINEZ	125	1 250	0,00
48	FELIPE FUENTES LACHE	125	1 250	0,00
49	ROSA EVA TORRES DE MORENO	125	1 250	0,00
50	JULIAN QUINTANA PUENTE-S	125	1 250	0,00
51	JARO JOSUE WILCHES	125	1 250	0,00
52	LEONOR BUITRAGO HERNANDEZ	125	1 250	0,00

53	ALCIBIADES CUADROS WILCHES	1 25	1 250	0,00
54	JESUS PUENTE-S BARON	125	1 250	0,00
55	HILDA PE-DRAZA PUENTE-S	125	1 250	0,00
56	AMALIA FUENTES LIZARAZO	125	1 250	0,00
57	LEONARDO SANTISTEBAN VELANDIA	125	1 250	0,00
58	CRISTO LEAL SUA	125	1 250	0,00
59	LAUDY GUADALUPE CELY RINCON	125	1 250	0,00
60	HECTOR MANUEL PUENTE-S CACERES	125	1 250	0,00
61	LILIA PEREZ BARON	125	1 250	0,00
62	LUIS ARSECIO CARRENO LOPEZ	125	1 250	0,00
63	ALFONZO HERRERA PEREZ	125	1 250	0,00
64	OLGA LUCIA BAEZ CARRENO	1 25	1 250	0,00
65	SAUL PACHECO NINO	125	1 250	0,00
66	ADOLFO CARREÑO	125	1 250	0,00
67	ADELAIDA MURILLO RINCON	1 25	0,872	-0,38
68	ROSALIA QUINTANA ROJAS	125	1 250	0,00
69	ALEJANDRINO BUITRAGO QUINTANA	125	0,872	

23. Que a la fecha continua la suspensión al contrato de obra e interventoría

BALANCE FINANCIERO

Contrato de obra

%CONTRATO	% ACTA No 1	% ACTA No 2	% ACTA No 3	% POR EJECUTAR
100	30	20	30	20

VALOR CONTRATO	VALOR ACTA 1	VALOR ACTA 1	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR POR EJECUTAR
$ 2.243.137.155	$ 672.928.980,33	$ 448.550.445,55	$ 672.865.349,58	$ 448.792.379,54

Contrato de interventoría

%CONTRATO	% ACTA 1	% ACTA 2	% ACTA 3	% ACTA 4	% POR EJECUTAR
100	30	20	30		20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 182.554.235
VALOR ADICION No 1	$ 51.265.200
VALOR TOTAL	$ 233.819.435
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 54.766.271
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 62.143.446,5
VALOR ACTA PARCIAL 3	$ 29.133.670,5
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 4	$ 51.265.200
VALOR EJECUTADO	$ 197.308.588
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 36.510.847

Se hace la aclaración que los valores relacionados corresponden al valor bruto suscrito en las actas de interventoría y obra ya que, los valores netos a girar son los valores mencionados anteriormente restándole los descuentos que por ley y estatutos tributarios el municipio realiza de acuerdo a las órdenes de pago realizados. Es por ello que el saldo restante y que se evidencia en las certificaciones bancarias anexan corresponde a las estampillas y descuentos que están siendo tramitados por parte del municipio a la entidad fiduciaria par a la respectiva consignación a las arcas del municipio.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	04	07	2023	N.A
ADICION EN PLAZO 001	02	08	2024	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	6	12	2023	se aprobó el inicio de las actividades contractuales condicionada el inicio dela obra civil a la aprobación de la pólizatodo riesgo obra
Autorización inicio obra civil	28	12	2023	Aprobación póliza todo riesgo obra
Acta de suspensión 001	28	12	2023	Escasez de materiales y mano de obraépoca fin de año
Acta de reinicio 001	20	01	2024	Se reinició la obra y se exige la actualización de las pólizas del contrato
Acta de prórroga en tiempo 001	27	04	2024	Se suscribe el acata de prórroga en tiempo 001 bajo las consideraciones expuestas en los

				documentos que la soportan y lo cual reposa ene l acervo documental del proceso.
Acata de suspensión 002	07	06	2024	Se suspende debido a condiciones climáticas y perdida de banda acompañada de inaccesibilidad
Acta de reinicio 002	22	07	2024	Reinicio de obra e interventoría
Acta de prorroga 002	08	07	2024	Prorroga en tiempo por un término de 04 maese hasta el 07 de diciembre de 2024
Acta de suspensión 003	28	11	2024	Acta de suspensión 003

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	06/12/2023	

Acta de Suspensión 001	28	12	2023	NA
Acta de reinicio 001	20	12	2024	
Acata de suspensión 002	07	06	2024	
Acta de Reinicio	22	07	2024	Reinicio de obra e interventoría
Acta de prorroga 001	08	07	2024	Prorroga en tiempo 001 por un término de 5 meses hasta el 31n de diciembre de 2024
Acta de suspensión 003	28	11	2024	Acta de suspensión 003

PÓLIZAS VIGENTES

No PÓLIZA	BY-100005188	ANEXO No.	10	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							23	08	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Amparo básico predios labores y Operaciones	06	12	2023	13	12	2024	$348.000.000.00
Patronal	06	12	2023	13	12	2024	$104.400.000.00
Contratistas y subcontratista	06	12	2023	13	12	2024	$104.400.000.00
Vehículos propios y no propios	06	12	2023	13	12	2024	$104.400.000.00

No PÓLIZA	BY-100039047	ANEXO No.	10	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							23	08	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08	08	2024	14	06	2025	$224.313.715.50
PRESTACIONES SOCIALES	08	08	2024	13	012	2027	(2027) $448.627.431.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13	08	2024	13	08	2026	(2026) $448.627.431.00

No PÓLIZA	1765	ENDOSO	4	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA SA	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							10	05	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
pólizas todo riesgo para obras civiles	28	06	2024	10	08	2024	$2.243.193.054.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
No PÓLIZA	21-46-101078699	ANEXO No.	6	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO			FECHA APROB.	dd	mm	aa
										30	11	2023
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTARTO				05	12	2023	09	12	2024	$ 36.510.847'0 0		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				05	12	2023	09	08	2027	(2027) $18.255.423.5		
CALIDAD DEL SERVICIO				05	12	2024	09	08	2026	(2026) $36.510.847		
ADICIONALES Y PRÓRROGAS												
CONVENIO												

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1			
2			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0'00	

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA EN TIEMPO 001		DOS (02) MESES
2	PRORROGA EN TIEMPO 001		CUATRO (04) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0'00	DOS (02) MESES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA EN TIEMPO 001		CINCO (05) MESES
2			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0'00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	000835884	BANCO:	BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:	EF Municipio de El Espino Boyacá				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	30%	12	02	2024	$727.724.186.70
Desembolso No 2.	20%	11	11	2024	$485.149.457.80
Desembolso No 3	30%	11	11	2024	$727.724.186.70
Desembolso No 4	20%				
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$1.940.597.831.00

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				N/A
PAGO 001	19	07	2024	$672.928.980.33
PAGO 002	11	11	2024	$448.550.445.55
PAGO 003	11	11	2024	$672.865.349.58
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				**$1.794.344.775.00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
Anticipo				N/A
PAGO 001	19	07	2024	$54.766.271.04

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

PAGO 002	11	11	2024	$62.143.446.50
PAGO 003	11	11	2024	$29.133.670.50
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS				$96.753.738.044

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se han desarrollado reuniones conjuntas con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para socializar los lineamientos y clausulado del CONVENIO 1333 DE 2023 PARA FORMULAAR la planeacion del proceso de contratación de Obra e Interventoría	EL ESPINO
Se inicia el proceso de Contratación del Contratista de Obra el día 16 de agosto de 2023 dentro del procesos licitatorio No. ELESP-LP-002-2023	EL ESPINO
6 SE ADJUDICA la Licitación Pública ELESP-LP-002-2023 MEDIANTE RESOLUCION No. 162 DE 2023 AL CONSORCIO UNIDADES SANITARIA ESPINO R.L. OMAR ORTIZ y se remite la Resolución de adjudicación para solicitud del Nit del Consorcio ante la DIAN.	EL ESPINO
se realiza la suscripción del contrato y se suscribe acta de inicio el día 06 de diciembre de 2023, dentro de este periodo se realiza la primera fase de socialización del proyecto con las comunidades	EL ESPINO
Se realiza acta de suspensión 001 hasta el día 20 de Enero de 2024 tiempo necesario para que se regule el mercado, y se tenga disponibilidad de material y Mano de obra.	EL ESPINO
Se suscribió el acta de reinicio 001 en las condiciones según requerimiento del ministerio de realizar las visitas de verificación de las necesidades a los beneficiarios del proyecto	EL ESPINO
Se suscribió la prorroga 002 en tiempo por un término de 4 meses a partir del 08 de agosto de 2024 y hasta el 07 de diciembre de 2024	EL ESPINO
Se suscribió el acta de suspensión 003 al contrato de obra e interventoría el 28/11/2024	EL ESPINO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se inicia el proceso de Contratación del Interventor de Obra el día 18 de Septiembre de 2023 dentro del proesos Concurso de méritos No. ELESP-CME-002-2023	EL ESPINO
7. SE ADJUDICA EL CONCURSO DE MÉRITOS No. ELESP-CME-002-2023 MEDIANTE RESOLUCION No. 163 DE 2023 AL CONSORCIO INTERVENTORIA US EL ESPINO R.L. JAIRO AUGUSTO BARBON ROA y se remite resolución de adjudicación para solicitud del NIT del Contratista ante la DIAN.	EL ESPINO

se realiza la suscripción del contrato y se suscribe acta de inicio el día 05 de diciembre de 2023, dentro de este periodo se realiza la primera fase de socialización del proyectos con las comunidades con la direccion y acompañamiento del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	EL ESPINO
Se realiza acta de suspensión 001 hasta el día 20 de Enero de 2024 tiempo necesario para que se regule el mercado, y se tenga disponibilidad de material y Mano de obra y se reinicie el contrato de obra	EL ESPINO
Se suscribió el acta de reinicio 001 en las condiciones según requerimiento del ministerio de realizar las visitas de verificación de las necesidades a los beneficiarios del proyecto	EL ESPINO
Se suscribió la prorroga en tiempo 001 al contrato de obra y se solicitó la actualización de la totalidad de documentación que soporta el contrato el día 27 de abril de 2024	EL ESPINO
Suscripción del acta de prorroga 001 a interventoría hasta el 31 de diciembre de 2024	EL ESPINO
Se suscribió el acta de suspensión 003 al contrato de obra e interventoría el 28/11/2024	EL ESPINO

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	1	7	2023	31	7	2023	NA
Informe de Supervisión No. 2	1	8	2023	31	8	2023	NA
Informe de Supervisión No. 3	1	9	2023	30	9	2023	NA
Informe de Supervisión No. 4	1	10	2023	31	10	2023	NA
Informe de Supervisión No. 5	1	11	2023	30	11	2023	NA
Informe de Supervisión No. 6	1	12	2023	31	12	2023	NA
Informe de Supervisión No. 7	1	1	2024	31	1	2024	NA
Informe de Supervisión No. 8	1	2	2024	29	2	2024	NA
Informe de Supervisión No. 9	1	3	2024	31	3	2024	NA
Informe de Supervisión No. 10	1	4	2024	30	4	2024	Se suscribió prorroga en tiempo 001 el 27/04/2024 por un término de dos (02) meses adicionales
Informe de Supervisión No. 11	1	5	2024	31	5	2024	NA
Informe de Supervisión No. 12	1	6	2024	30	6	2024	NA
Informe de Supervisión No. 13	1	7	2024	31	7	2024	Se realizó el pago 001 al contrato de obra e interventoría de acuerdo al avance certificado por la interventoría y supervisión
Informe de Supervisión No. 14	1	8	2024	31	8	2024	Se realizó prórroga al convenio a y a los contratos derivados del mismo de acuerdo a loi expuesto con anterioridad
Informe de Supervisión No. 15	1	9	2024	30	9	2024	Se realizó el trámite del segundo desembolso
Informe de Supervisión No. 16	1	10	2024	31	10	2024	
Informe de Supervisión No. 17	1	11	2024	30	11	2024	Se suscribe la suspensión 003 el 28 de noviembre de 2024
Informe de Supervisión No. 18	1	12	2024	31	12	2024	

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS			
	VERIFICACIÓN		**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio			
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	**YA SE RADICO**		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	**YA SE RADICO**		
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	**YA SE RADICO**		
Copia del Acto administrativo, mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	**YA SE RADICO**		
Copia del Contrato de obra e interventoría	**YA SE RADICO**		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	**SI**		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	**SI**		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	**YA SE RADICO**		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA			
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra			
Informe de Interventoria:	**NO**		
Acta de socialización del contrato de obra	**SI**		20 FOLIOS
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio	**NO**		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**NO**		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**SI**		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**SI**		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**NO**		
Bitácora de obra	**NO**		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra			
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**NO**		
Amortización del anticipo	**N.A.**		
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**NO**		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra			
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**NO**		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**SI**		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones tecnicas	**SI**		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente			
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**SI**		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**SI**		

	MUNICIPIO DE EL ESPINO	**VERSIÓN: 0** 
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 31/Jul/2023**

Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Correspondencia enviada y recibida	**YA SE RADICO**	
Registro de instalación Valla informativa	**NO**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoria presentadas al Municipio	**SI**	
Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**SI**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**SI**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**SI**	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**SI**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**NO**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**NO**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**NO**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**NO**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**SI**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**NO**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**NO**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIO PLANEACION/ SUPERVISOR
ARMANDO TARAZONA GALLO	PEDRO J MURILLO MEDINA