Municipio
El Carmen de Viboral

INFORME DE SUPERVISION

ACTA DE PAGO 1

DEL DICIEMBRE 2023 AL 15 DE AGOSTO DE 2024

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural

FECHA ELABORACIÓN	21 DE FEBRERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO:	COP-019-2023 - CO
OBJETO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ELMUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
NOMBRE CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO	29/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 497.856.015
FECHA DE INICIO	29/12/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	21/02/2024
PRORROGA 1	DOS (02) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE (2024).
PRORROGA 2	DOS (02) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA N°1.
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTIDÓS (22) DE JUNIO DE (2024).
SUPERVISOR DEL CONTRATO	VALERIA CENDOYA ARIAS
PRORROGA 3	TRES (03) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA N°2.
NUEVA FECHA DE TERMINACION	VEINTIDÓS (22) DE SEPTIEMBRE DE (2024).
SUPERVISOR DEL CONTRATO	VALERIA CENDOYA ARIAS

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS	263
TIEMPO TRANSCURRIDO	100

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 497.856.015

	ACTA N°1	ACTA N°2	TOTAL
VALOR EJECUTADO	$ 294.974.326		$ 294.974.326
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	$ 202.881.689		
PORCENTAJE (%) EJECUTADO	59,24%		

2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS - REGISTRO FOTOGRAFICO









2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:


N/A

2.3.2 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

Las Pólizas del contrato se encuentran al día y debidamente Aprobadas

2.3.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para todos los pagos se entregó por parte del contratista la afiliación a seguridad social.



FIRMA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EDUR