ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL
NIT: 891.801.129-1

OFICINA DE PLANEACION

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	24	de	FEBRERO	de	2025

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	4	de	FEBRERO	de	2025	AL	24	de	FEBRERO	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS.

N° Contrato	7	Fecha de firma del contrato	febrero 3, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	junio 3, 2024
N° CDP	2025010071	Fecha CDP	enero 28, 2025	RP	2025020004	Fecha RP	febrero 3, 2025
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO DEL MUNICIPIO DE MACANAL	Identificación:	900157363-8
Teléfono:	3184691515	Dirección:	Vrda Pantano

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DD	MM	AAAA
FECHA DE INICIO CONTRATO	4	2	2025
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	3	6	2025
FECHA DE PRORROGA	N/A		
PLAZO PRORROGA	N/A		
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	6	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO	50,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	50,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 18.000.000,00
Valor adicional:	$ 0,00
Valor total del contrato:	$ 18.000.000,00
Valor Pagado	$ 0,00
Valor Ejecutado	$ 9.000.000,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 9.000.000,00
Saldo:	$ 9.000.000,00
Total desembolso realizado	$ 0,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9481826970

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Valor Total Pagado
Salud		$ 59.400,00											$ 59.400,00
Pensión		$ 17.400,00											$ 17.400,00
SENA Y BIENESSTAR FAMILIAR		$ 21.800,00											$ 21.800,00
ARL		$ 33.100,00											$ 33.100,00
Valor pagado por periodo		$ 131.700,00											$ 131.700,00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PANTANO PARA EJECUTAR LABORES CONSTRUCTIVAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON	MES	1	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
	VALOR EJECUTADO				$ 9.000.000,00

EVIDENCIAS (SI aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (SI aplica)

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	x		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	x		
ESTAMPILLAS		x	
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	x		

FIRMA:
VoBo — Supervisor
NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA