GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE PAGO No. 01	**Codigo**: HS-FO-10 **Versión:** 02 **Fecha Modificación:** 05/06/2019

Acta No. 01	Corte: 30/11/2024	Fecha: 9/12/2024		Página de:
Contrato No.: LP-SV-010-2024--04102024-1376	Contratista: CONSORCIO HJ&E	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)		Municipio: La Dorada
Fecha Iniciación: 21/10/2024				Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824
Fecha Vencimiento inicial: 20/05/2025				
Fecha Suspensión: N/A				
Fecha Reiniciación: N/A				
Fecha Vencimiento final: 20/05/2025				
Plazo inicial: 7 MESES	Plazo Adicional: N/A	Valor Adición: N/A	Supervisor:	MIGUEL IGNACIO LOPEZ ROJAS

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	m2	1.504	2.729,16	4.104.656,64	0,00	2.729,16	4.104.657			1.344,00	2.021.376	49,25%	1.344,00	2.021.376	49,25%
1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2.289	2.729,16	6.247.047,24	0,00	2.729,16	6.247.047			1.344,00	3.076.416	49,25%	1.344,00	3.076.416	49,25%
1,03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.220	1.821,72	5.865.938,40	0,00	1.821,72	5.865.938			160,00	515.200	8,78%	160,00	515.200	8,78%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m3	20.390	491,76	10.027.023,10	0,00	491,76	10.027.023			114,52	2.335.063	23,29%	114,52	2.335.063	23,29%
2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20.390	199,47	4.067.223,89	0,00	199,47	4.067.224			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	3.657	1.916,60	7.009.014,51	0,00	1.916,60	7.009.015			480,34	1.756.603	25,06%	480,34	1.756.603	25,06%
2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	27.392	649,44	17.789.597,29	0,00	649,44	17.789.597			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
5	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															
5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	346.099	245,88	85.099.133,61	0,00	245,88	85.099.134			85,89	29.726.443	34,93%	85,89	29.726.443	34,93%
5,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	536.021	245,88	131.797.325,90	0,00	245,88	131.797.326			85,89	46.038.844	34,93%	85,89	46.038.844	34,93%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
6	**CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO**															
6.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	66.092	2.444,73	161.577.096,67	0,00	2.444,73	161.577.097			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	30.131	2.310,21	69.608.937,51	0,00	2.310,21	69.608.938			360,00	10.847.160	15,58%	360,00	10.847.160	15,58%
6.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	31.135	3.079,14	95.869.023,90	0,00	3.079,14	95.869.024			482,30	15.016.411	15,66%	482,30	15.016.411	15,66%
6.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	19.183	3.314,55	63.583.012,65	0,00	3.314,55	63.583.013			240,00	4.603.920	7,24%	240,00	4.603.920	7,24%
6.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	19.005	2.444,73	46.462.094,08	0,00	2.444,73	46.462.094			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
6.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	40.315,57	310.752.386,43	0,00	40.315,57	310.752.386			10.733,80	82.736.130	26,62%	10.733,80	82.736.130	26,62%
6.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	4.020,00	30.986.197,00	0,00	4.020,00	30.986.197			780,78	6.018.252	19,42%	780,78	6.018.252	19,42%
6.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	11.407,55	87.929.414,67	0,00	11.407,55	87.929.415			2.835,98	21.859.734	24,86%	2.835,98	21.859.734	24,86%
7	**INSTALAR MAMPOSTERIA**															
7.01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE. CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	24.942	5.087,08	126.881.924,42	-5.087,08		0			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE. CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	3.208,94	3.208,94	191.734.105			756,40	45.194.900		756,40	45.194.900	
8	**INSTALAR CUBIERTA**															
8.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	62.276	2.736,00	170.387.136,00	-2.736,00		0			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr Total	Cantidad	Cant Acum	Vr Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2.0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ml	45.000	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	123.120.000			0,00	0		0,00	0	
8.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	32.136	2.705,22	86.934.949,92	0,00	2.705,22	86.934.950			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	467.706	228,00	106.636.968,00	0,00	228,00	106.636.968			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	201.845	484,50	97.793.902,50	0,00	484,50	97.793.903			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	42.182	342,00	14.426.244,00	0,00	342,00	14.426.244			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	78.293	57,00	4.462.701,00	0,00	57,00	4.462.701			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9	**CONSTRUIR ACABADOS**															
9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar) INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	63.211	517,45	32.708.279,11	0,00	517,45	32.708.279			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar) INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	39.739	237,69	9.445.562,91	0,00	237,69	9.445.563			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	65.248	123,92	8.085.403,15	0,00	123,92	8.085.403			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD	m2	21.008	646,38	13.579.151,04	0,00	646,38	13.579.151			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	16.777	390,91	6.558.229,96	0,00	390,91	6.558.230			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	29.972	646,38	19.373.301,36	0,00	646,38	19.373.301			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	241.033	57,00	13.738.881,00	0,00	57,00	13.738.881			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	236.320	114,00	26.940.480,00	0,00	114,00	26.940.480			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM) INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	169.596	114,00	19.333.944,00	0,00	114,00	19.333.944			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática) INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	440.414	114,00	50.207.196,00	0,00	114,00	50.207.196			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															
11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	372.181	57,00	21.214.317,00	0,00	57,00	21.214.317			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA. (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	39.927	57,00	2.275.839,00	0,00	57,00	2.275.839			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr Total	Cantidad	Cant Acum	Vr Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m	ml	16.320	62,70	1.023.264,00	0,00	62,70	1.023.264			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	218.509	57,00	12.455.013,00	0,00	57,00	12.455.013			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m. INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA SEGÚN DETALLE	un	1.215.583	57,00	69.288.231,00	0,00	57,00	69.288.231			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**															
12,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	51.352	114,00	5.854.128,00	0,00	114,00	5.854.128			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	44.753	456,00	20.407.368,00	0,00	456,00	20.407.368			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5	ml	10.231	1.368,00	13.996.008,00	0,00	1.368,00	13.996.008			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2"	un	30.802	114,00	3.511.428,00	0,00	114,00	3.511.428			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	449.546	57,00	25.624.122,00	0,00	57,00	25.624.122			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	56.658	342,00	19.377.036,00	0,00	342,00	19.377.036			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	94.334	57,00	5.377.038,00	0,00	57,00	5.377.038			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	20.230	456,00	9.224.880,00	0,00	456,00	9.224.880			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	36.256	570,00	20.665.920,00	0,00	570,00	20.665.920			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24.439	171,00	4.179.069,00	0,00	171,00	4.179.069			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	80.380	342,00	27.489.960,00	0,00	342,00	27.489.960			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	30.432	342,00	10.407.744,00	0,00	342,00	10.407.744			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	45.516	114,00	5.188.824,00	0,00	114,00	5.188.824			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	140.287	57,00	7.996.359,00	0,00	57,00	7.996.359			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	212.725	57,00	12.125.325,00	0,00	57,00	12.125.325			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	157.661	201,78	31.812.836,58	0,00	201,78	31.812.837			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.616	125,40	1.832.846,40	0,00	125,40	1.832.846			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr Total	Cantidad	Cant Acum	Vr Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
13	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**															
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP, 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3 3M, CAJA Y APARATO	un	90.906	684,00	62.179.704,00	0,00	684,00	62.179.704			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI: 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3 3M CAJA Y APARATO	un	100.722	171,00	17.223.462,00	0,00	171,00	17.223.462			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	66.655	342,00	22.796.010,00	0,00	342,00	22.796.010			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	71.093	114,00	8.104.602,00	0,00	114,00	8.104.602			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS. CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN NO INCLUYE LUMINARIA	un	83.522	342,00	28.564.524,00	0,00	342,00	28.564.524			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	296.798	57,00	16.917.486,00	0,00	57,00	16.917.486			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	21.592	399,00	8.615.208,00	0,00	399,00	8.615.208			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	32.466	969,00	31.459.554,00	0,00	969,00	31.459.554			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	408.977	57,00	23.311.689,00	0,00	57,00	23.311.689			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	116.195	57,00	6.623.115,00	0,00	57,00	6.623.115			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2.40 COBRE x 5/8	un	230.497	57,00	13.138.329,00	0,00	57,00	13.138.329			0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
COSTO DIRECTO					2.516.530.616,84			2.534.115.663		0		271.746.452			271.746.452	
ADMINISTRACIÓN			27,76%		698.588.899			703.470.508		0		75.436.815			75.436.815	
IMPREVISTOS			2,00%		50.330.612			50.682.313							0	
UTILIDAD			5,00%		125.826.531			126.705.783		0		13.587.323			13.587.323	
AIU			34,76%		874.746.042			880.858.604		0		89.024.138			89.024.138	
IVA SOBRE UTILIDAD			19%		23.907.041			0		0		0			0	
VALOR TOTAL PROYECTO					3.415.183.700			3.414.974.267		0		360.770.590			360.770.590	
REALIZAR PGIO - PAPSO			1,1907873%		29.966.526			30.175.926		0		3.235.922			3.235.922	
COSTO TOTAL					3.445.150.226			3.445.150.193		0		364.006.512			364.006.512	
RETENCION PARA LIQUIDACION (N/A)										0		0			0	
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA												364.006.512				

Item	Descripción	Unid	Vr Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr Total	Cantidad	Cant Acum	Vr Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY	364.006.512

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		3.445.150.226
Valor Acta No. 01	364.006.512	
Saldo Contrato	3.081.143.714	
SUMAS IGUALES	3.445.150.226	3.445.150.226

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

MIGUEL IGNACIO ROJAS LOPEZ
SECRETARÍA DE VIVIENDA
SUPERVISOR

Vo Bo APOYO SUPERVISION

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **1,01** **REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.** **UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
26	10	G-M-F CASA 16	1,00	8,00	6,00		48,00	48,00	Area lote
26	10	G-M-F CASA 15	1,00	8,00	6,00		48,00	96,00	Area lote
26	10	G-M-F CASA 14	1,00	8,00	6,00		48,00	144,00	Area lote
2	11	G-M-F CASA 13	1,00	8,00	6,00		48,00	192,00	Area lote
2	11	G-M-F CASA 12	1,00	8,00	6,00		48,00	240,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 11	1,00	8,00	6,00		48,00	288,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	336,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	384,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	432,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	480,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	528,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	576,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 4	1,00	8,00	6,00		48,00	624,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 3	1,00	8,00	6,00		48,00	672,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 4	1,00	8,00	6,00		48,00	720,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	768,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	816,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	864,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	912,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	960,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	1.008,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 1	1,00	8,00	6,00		48,00	1.056,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 2	1,00	8,00	6,00		48,00	1.104,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 3	1,00	8,00	6,00		48,00	1.152,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 4	1,00	8,00	6,00		48,00	1.200,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	1.248,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	1.296,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	1.344,00	Area lote
							0,00	1.344,00	
							0,00	1.344,00	
							TOTAL PRE-ACTA	**1.344,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**1,02**	**REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
26	10	G-M-F CASA 16	1,00	8,00	6,00		48,00	48,00	Area lote
26	10	G-M-F CASA 15	1,00	8,00	6,00		48,00	96,00	Area lote
26	10	G-M-F CASA 14	1,00	8,00	6,00		48,00	144,00	Area lote
2	11	G-M-F CASA 13	1,00	8,00	6,00		48,00	192,00	Area lote
2	11	G-M-F CASA 12	1,00	8,00	6,00		48,00	240,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 11	1,00	8,00	6,00		48,00	288,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	336,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	384,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	432,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	480,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	528,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	576,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 4	1,00	8,00	6,00		48,00	624,00	Area lote
9	11	G-M-F CASA 3	1,00	8,00	6,00		48,00	672,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 4	1,00	8,00	6,00		48,00	720,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	768,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	816,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	864,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 8	1,00	8,00	6,00		48,00	912,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 9	1,00	8,00	6,00		48,00	960,00	Area lote
23	11	P-M-G-CASA 10	1,00	8,00	6,00		48,00	1.008,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 1	1,00	8,00	6,00		48,00	1.056,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 2	1,00	8,00	6,00		48,00	1.104,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 3	1,00	8,00	6,00		48,00	1.152,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 4	1,00	8,00	6,00		48,00	1.200,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 5	1,00	8,00	6,00		48,00	1.248,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 6	1,00	8,00	6,00		48,00	1.296,00	Area lote
30	11	P-M-F-CASA 7	1,00	8,00	6,00		48,00	1.344,00	Area lote
							0,00	1.344,00	
							0,00	1.344,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**1.344,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**1,03**	**REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	11	G-M-F CASA 16	1,00	6,00			6,00	6,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 15	1,00	6,00			6,00	12,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 14	1,00	6,00			6,00	18,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 13	1,00	6,00			6,00	24,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 12	1,00	6,00			6,00	30,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 11	1,00	18,00			18,00	48,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 10	1,00	6,00			6,00	54,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 9	1,00	6,00			6,00	60,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 8	1,00	6,00			6,00	66,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 7	1,00	18,00			18,00	84,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 6	1,00	6,00			6,00	90,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 5	1,00	6,00			6,00	96,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 4	1,00	6,00			6,00	102,00	Sobre perimetro lote
9	11	G-M-F CASA 3	1,00	6,00			6,00	108,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 4	1,00	16,00			16,00	124,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 5	1,00	6,00			6,00	130,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 6	1,00	6,00			6,00	136,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 7	1,00	6,00			6,00	142,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 8	1,00	6,00			6,00	148,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 9	1,00	6,00			6,00	154,00	Sobre perimetro lote
23	11	P-M-G-CASA 10	1,00	6,00			6,00	160,00	Sobre perimetro lote
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
							0,00	160,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**160,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **2,01** **REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** **m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
26	10	G-M-F CASA 16	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	ANEXO 1
26	10	G-M-F CASA 15	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	ANEXO 1
2	11	G-M-F CASA 14	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	ANEXO 1
2	11	G-M-F CASA 13	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 12	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	40,90	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	44,99	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 4	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	49,08	ANEXO 1
9	11	G-M-F CASA 3	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	53,17	ANEXO 1
16	11	G-M-F CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	57,26	ANEXO 1
30	11	P-M-G-CASA 4	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	65,44	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
30	11	P-M-G-CASA 5	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	73,62	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
30	11	P-M-G-CASA 6	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	81,80	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
30	11	P-M-G-CASA 7	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	89,98	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
30	11	P-M-G-CASA 8	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	98,16	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
30	11	P-M-G-CASA 9	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	106,34	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
30	11	P-M-G-CASA 10	2,00	4,09	1,00	1,00	8,18	114,52	ANEXO 1 son dos unidades x H=0,60
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
							0,00	114,52	
						TOTAL PRE-ACTA		**114,52**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**2,03**	**REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	G-M-F CASA 16	1,00	34,31	1,00		34,31	34,31	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 15	1,00	34,31	1,00		34,31	68,62	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 14	1,00	34,31	1,00		34,31	102,93	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 13	1,00	34,31	1,00		34,31	137,24	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 12	1,00	34,31	1,00		34,31	171,55	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 11	1,00	34,31	1,00		34,31	205,86	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 10	1,00	34,31	1,00		34,31	240,17	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 9	1,00	34,31	1,00		34,31	274,48	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 8	1,00	34,31	1,00		34,31	308,79	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 7	1,00	34,31	1,00		34,31	343,10	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 6	1,00	34,31	1,00		34,31	377,41	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 5	1,00	34,31	1,00		34,31	411,72	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 4	1,00	34,31	1,00		34,31	446,03	ANEXO 2
30	11	G-M-F CASA 3	1,00	34,31	1,00		34,31	480,34	ANEXO 2
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
							0,00	480,34	
						TOTAL PRE-ACTA		**480,34**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**5,01**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
2	11	G-M-F CASA 16	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	ANEXO 3
2	11	G-M-F CASA 15	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	ANEXO 3
2	11	G-M-F CASA 14	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	ANEXO 3
9	11	G-M-F CASA 13	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	ANEXO 3
9	11	G-M-F CASA 12	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	ANEXO 3
9	11	G-M-F CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	ANEXO 3
9	11	G-M-F CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	ANEXO 3
9	11	G-M-F CASA 4	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	ANEXO 3
9	11	G-M-F CASA 3	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	ANEXO 3
16	11	G-M-F CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	40,90	ANEXO 3
16	11	G-M-F CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	44,99	ANEXO 3
16	11	G-M-F CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	49,08	ANEXO 3
16	11	G-M-F CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	53,17	ANEXO 3
16	11	G-M-F CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	57,26	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 4	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	61,35	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	65,44	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	69,53	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	73,62	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	77,71	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	81,80	ANEXO 3
30	11	P-M-G-CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	85,89	ANEXO 3
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
						TOTAL PRE-ACTA		**85,89**	

CONTRATISTA

Vo BO INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**5,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
16	11	G-M-F CASA 16	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	4,09	ANEXO 4
23	11	G-M-F CASA 14	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	8,18	ANEXO 4
23	11	G-M-F CASA 11	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	12,27	ANEXO 4
23	11	G-M-F CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	16,36	ANEXO 4
23	11	G-M-F CASA 3	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	20,45	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 15	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	24,54	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 13	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	28,63	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 12	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	32,72	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	36,81	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	40,90	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	44,99	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	49,08	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	53,17	ANEXO 4
30	11	G-M-F CASA 4	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	57,26	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 10	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	61,35	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 9	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	65,44	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 8	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	69,53	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 7	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	73,62	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 6	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	77,71	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 5	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	81,80	ANEXO 4
30	11	P-M-G-CASA 4	1,00	4,09	1,00	1,00	4,09	85,89	ANEXO 4
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
							0,00	85,89	
						TOTAL PRE-ACTA		**85,89**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	G-M-F CASA 16	15,00	2,40			36,00	36,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 14	15,00	2,40			36,00	72,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 12	15,00	2,40			36,00	108,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 11	15,00	2,40			36,00	144,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 10	15,00	2,40			36,00	180,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 9	15,00	2,40			36,00	216,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 8	15,00	2,40			36,00	252,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 7	15,00	2,40			36,00	288,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 5	15,00	2,40			36,00	324,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 3	15,00	2,40			36,00	360,00	Confinamiento de muros
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
							0,00	360,00	
						TOTAL PRE-ACTA	**360,00**		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	G-M-F CASA 16	1,00	48,23			48,23	48,23	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 14	1,00	48,23			48,23	96,46	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 12	1,00	48,23			48,23	144,69	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 11	1,00	48,23			48,23	192,92	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 10	1,00	48,23			48,23	241,15	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 9	1,00	48,23			48,23	289,38	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 8	1,00	48,23			48,23	337,61	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 7	1,00	48,23			48,23	385,84	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 5	1,00	48,23			48,23	434,07	ANEXO 5
30	11	G-M-F CASA 3	1,00	48,23			48,23	482,30	ANEXO 5
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
							0,00	482,30	
						TOTAL PRE-ACTA		**482,30**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	G-M-F CASA 16	10,00	2,40			24,00	24,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 14	10,00	2,40			24,00	48,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 12	10,00	2,40			24,00	72,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 11	10,00	2,40			24,00	96,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 10	10,00	2,40			24,00	120,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 9	10,00	2,40			24,00	144,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 8	10,00	2,40			24,00	168,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 7	10,00	2,40			24,00	192,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 5	10,00	2,40			24,00	216,00	Confinamiento de muros
30	11	G-M-F CASA 3	10,00	2,40			24,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
							0,00	240,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**240,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,07**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	11	G-M-F CASA 16	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	653,20	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 14	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	1.306,40	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 12	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	1.959,60	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 11	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	2.612,80	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 10	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	3.266,00	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 9	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	3.919,20	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 8	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	4.572,40	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 7	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	5.225,60	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
16	11	G-M-F CASA 6	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	5.878,80	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
23	11	G-M-F CASA 5	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	6.532,00	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
23	11	G-M-F CASA 3	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	7.185,20	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
30	11	G-M-F CASA 15	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	7.838,40	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
30	11	G-M-F CASA 13	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	8.491,60	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
30	11	G-M-F CASA 4	1,00	1,00	653,20	1,00	653,20	9.144,80	ANEXO 6 VC+ VA + Columnas H=2,50
30	11	P-M-G-CASA 10	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	9.371,80	ANEXO 7 VC
30	11	P-M-G-CASA 9	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	9.598,80	ANEXO 7 VC
30	11	P-M-G-CASA 8	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	9.825,80	ANEXO 7 VC
30	11	P-M-G-CASA 7	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	10.052,80	ANEXO 7 VC
30	11	P-M-G-CASA 6	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	10.279,80	ANEXO 7 VC
30	11	P-M-G-CASA 5	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	10.506,80	ANEXO 7 VC
30	11	P-M-G-CASA 4	1,00	1,00	227,00	1,00	227,00	10.733,80	ANEXO 7 VC
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
							0,00	10.733,80	
						TOTAL PRE-ACTA		**10.733,80**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,08**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
23	11	G-M-F CASA 16	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	37,18	Columnetas H= 2,50
23	11	G-M-F CASA 14	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	74,36	Columnetas H= 2,50
23	11	G-M-F CASA 11	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	111,54	Columnetas H= 2,50
23	11	G-M-F CASA 7	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	148,72	Columnetas H= 2,50
23	11	G-M-F CASA 3	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	185,90	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 15	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	223,08	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 13	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	260,26	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 12	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	297,44	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 10	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	334,62	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 9	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	371,80	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 8	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	408,98	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 6	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	446,16	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 5	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	483,34	Columnetas H= 2,50
30	11	G-M-F CASA 4	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	520,52	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 10	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	557,70	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 9	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	594,88	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 8	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	632,06	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 7	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	669,24	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 6	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	706,42	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 5	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	743,60	Columnetas H= 2,50
30	11	P-M-G-CASA 4	20,00	3,32	0,56	1,00	37,18	780,78	Columnetas H= 2,50
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
							0,00	780,78	
						TOTAL PRE-ACTA		**780,78**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,09**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	11	G-M-F CASA 16	1,00	1,00	173,03		173,03	173,03	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 14	1,00	1,00	173,03		173,03	346,06	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 12	1,00	1,00	173,03		173,03	519,09	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 11	1,00	1,00	173,03		173,03	692,12	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 10	1,00	1,00	173,03		173,03	865,15	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 9	1,00	1,00	173,03		173,03	1.038,18	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 8	1,00	1,00	173,03		173,03	1.211,21	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 7	1,00	1,00	173,03		173,03	1.384,24	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
16	11	G-M-F CASA 6	1,00	1,00	173,03		173,03	1.557,27	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
30	11	G-M-F CASA 5	1,00	1,00	173,03		173,03	1.730,30	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
30	11	G-M-F CASA 3	1,00	1,00	173,03		173,03	1.903,33	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
30	11	G-M-F CASA 15	1,00	1,00	173,03		173,03	2.076,36	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
30	11	G-M-F CASA 13	1,00	1,00	173,03		173,03	2.249,39	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
30	11	G-M-F CASA 4	1,00	1,00	173,03		173,03	2.422,42	Anexo 8 VC+VA, Columnas y columnetas h=2,50
30	11	P-M-G-CASA 10	1,00	1,00	59,08		59,08	2.481,50	Anexo 9 VC
30	11	P-M-G-CASA 9	1,00	1,00	59,08		59,08	2.540,58	Anexo 9 VC
30	11	P-M-G-CASA 8	1,00	1,00	59,08		59,08	2.599,66	Anexo 9 VC
30	11	P-M-G-CASA 7	1,00	1,00	59,08		59,08	2.658,74	Anexo 9 VC
30	11	P-M-G-CASA 6	1,00	1,00	59,08		59,08	2.717,82	Anexo 9 VC
30	11	P-M-G-CASA 5	1,00	1,00	59,08		59,08	2.776,90	Anexo 9 VC
30	11	P-M-G-CASA 4	1,00	1,00	59,08		59,08	2.835,98	Anexo 9 VC
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
							0,00	2.835,98	
						TOTAL PRE-ACTA		**2.835,98**	

CONTRATISTA

V° B° INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA**	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 01

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

INTERVENTOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.1** **SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**

UNIDAD **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
23	11	G-M-F CASA 16	1,00	75,64	1,00		75,64	75,64	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 14	1,00	75,64	1,00		75,64	151,28	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 12	1,00	75,64	1,00		75,64	226,92	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 11	1,00	75,64	1,00		75,64	302,56	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 10	1,00	75,64	1,00		75,64	378,20	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 9	1,00	75,64	1,00		75,64	453,84	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 8	1,00	75,64	1,00		75,64	529,48	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 7	1,00	75,64	1,00		75,64	605,12	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 6	1,00	75,64	1,00		75,64	680,76	Anexo 10
30	11	G-M-F CASA 3	1,00	75,64	1,00		75,64	756,40	Anexo 10
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							0,00	756,40	
							TOTAL PRE-ACTA	**756,40**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 1	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

INTERVENTOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,01 — **REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** — **UNIDAD m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
26	10	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
26	10	G-M-F CASA 16	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
26	10	G-M-F CASA 15	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
26	10	G-M-F CASA 14	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
26	10	G-M-F CASA 13	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
26	10	G-M-F CASA 12	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
26	10	G-M-F CASA 11	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
26	10	G-M-F CASA 10	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
26	10	G-M-F CASA 9	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
26	10	G-M-F CASA 8	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
26	10	G-M-F CASA 7	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
26	10	G-M-F CASA 6	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
		G-M-F CASA 5					0,00	4,09	
		G-M-F CASA 4					0,00	4,09	
		G-M-F CASA 3					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 4					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 5					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 6					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 7					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 8					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 9					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 10					0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
						TOTAL PRE-ACTA		4,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 2	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,03 **REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Dia	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	APLICA EN FRENTES:	1,00	2,29	2,55		5,84	5,84	Eje 1-3 entre A-B
30	11	G-M-F CASA 16	1,00	0,95	1,63		1,55	7,39	Eje 1-3 entre B-C
30	11	G-M-F CASA 15	1,00	0,95	0,62		0,59	7,98	Eje 1-3 entre B-C
30	11	G-M-F CASA 14	1,00	3,54	2,55		9,03	17,01	Eje 1-3 entre C-E
30	11	G-M-F CASA 13	1,00	3,54	2,55		9,03	26,04	Eje 3-4 entre A-C
30	11	G-M-F CASA 12	1,00	2,32	2,55		5,92	31,96	Eje 3-4 entre C-D
30	11	G-M-F CASA 11	1,00	0,92	2,55		2,35	34,31	Eje 3-4 entre D-E
		G-M-F CASA 10					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 9					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 8					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 7					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 6					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 5					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 4					0,00	34,31	
		G-M-F CASA 3					0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
						TOTAL PRE-ACTA		34,31	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 3	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	5,01	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
2	11	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
2	11	G-M-F CASA 16	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
2	11	G-M-F CASA 15	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
2	11	G-M-F CASA 14	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
2	11	G-M-F CASA 13	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 12	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
2	11	G-M-F CASA 11	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 10	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 9	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
2	11	G-M-F CASA 8	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
2	11	G-M-F CASA 7	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 6	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
		G-M-F CASA 5					0,00	4,09	
		G-M-F CASA 4					0,00	4,09	
		G-M-F CASA 3					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 4					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 5					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 6					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 7					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 8					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 9					0,00	4,09	
		P-M-G CASA 10					0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
						TOTAL PRE-ACTA		4,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 4	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	5,02	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
2	11	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	0,72	Eje 1 entre A-E
2	11	G-M-F CASA 16	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	1,44	Eje 3 entre A-E
2	11	G-M-F CASA 15	1,00	7,98	0,30	0,30	0,72	2,16	Eje 4 entre A-E
2	11	G-M-F CASA 14	1,00	0,95	0,30	0,30	0,09	2,25	Eje 2 entre B-C
2	11	G-M-F CASA 13	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,48	Eje A entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 12	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,71	Eje A entre 3-4
2	11	G-M-F CASA 11	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	2,94	Eje B entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 10	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,17	Eje C entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 9	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,40	Eje C entre 3-4
2	11	G-M-F CASA 8	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,63	Eje D entre 3-4
2	11	G-M-F CASA 7	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	3,86	Eje E entre 1-3
2	11	G-M-F CASA 6	1,00	2,55	0,30	0,30	0,23	4,09	Eje E entre 3-4
		G-M-F CASA 5					0,00	4,09	
		G-M-F CASA 4					0,00	4,09	
		G-M-F CASA 3					0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
							0,00	4,09	
						TOTAL PRE-ACTA		4,09	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 5	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,03 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	APLICA EN FRENTES:	1,00	8,19			8,19	8,19	Eje 1 entre A-E
30	11	G-M-F CASA 16	1,00	8,19			8,19	16,38	Eje 3 entre A-E
30	11	G-M-F CASA 15	1,00	8,19			8,19	24,57	Eje 4 entre A-E
30	11	G-M-F CASA 14	1,00	1,10			1,10	25,67	Eje 2 entre B-C
30	11	G-M-F CASA 13	1,00	2,82			2,82	28,49	Eje A entre 1-3
30	11	G-M-F CASA 12	1,00	2,82			2,82	31,31	Eje A entre 3-4
30	11	G-M-F CASA 11	1,00	2,82			2,82	34,13	Eje B entre 1-3
30	11	G-M-F CASA 10	1,00	2,82			2,82	36,95	Eje C entre 1-3
30	11	G-M-F CASA 9	1,00	2,82			2,82	39,77	Eje C entre 3-4
30	11	G-M-F CASA 8	1,00	2,82			2,82	42,59	Eje D entre 3-4
30	11	G-M-F CASA 7	1,00	2,82			2,82	45,41	Eje E entre 1-3
30	11	G-M-F CASA 6	1,00	2,82			2,82	48,23	Eje E entre 3-4
		G-M-F CASA 5					0,00	48,23	
		G-M-F CASA 4					0,00	48,23	
		G-M-F CASA 3					0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
							0,00	48,23	
						TOTAL PRE-ACTA		48,23	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 6	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** — **UNIDAD** Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
9	11	APLICA EN FRENTES:	4,00	3,95	1,00		15,80	15,80	VC+VA eje 1 entre A-C
9	11	G-M-F CASA 16	4,00	5,03	1,00		20,12	35,92	VC+VA eje 1 entre A-C
9	11	G-M-F CASA 15	4,00	5,03	1,00		20,12	56,04	VC+VA- eje 1 entre B-E
9	11	G-M-F CASA 14	4,00	3,95	1,00		15,80	71,84	VC+VA eje 1 entre B-E
9	11	G-M-F CASA 13	4,00	3,95	1,00		15,80	87,64	VC+VA eje 3 entre A-C
9	11	G-M-F CASA 12	4,00	5,03	1,00		20,12	107,76	VC+VA eje 3 entre A-C
9	11	G-M-F CASA 11	4,00	5,03	1,00		20,12	127,88	VC+VA eje 3 entre B-E
9	11	G-M-F CASA 10	4,00	3,95	1,00		15,80	143,68	VC+VA eje 3 entre B-E
9	11	G-M-F CASA 9	4,00	3,95	1,00		15,80	159,48	VC+VA eje 4 entre A-C
9	11	G-M-F CASA 8	4,00	5,03	1,00		20,12	179,60	VC+VA eje 4 entre A-C
9	11	G-M-F CASA 7	4,00	5,03	1,00		20,12	199,72	VC+VA eje 4 entre B-E
9	11	G-M-F CASA 6	4,00	3,95	1,00		15,80	215,52	VC+VA eje 4 entre B-E
9	11	G-M-F CASA 5	8,00	1,84	1,00		14,72	230,24	VC+VA eje 2 entre B-C
9	11	G-M-F CASA 4	4,00	4,04	1,00		16,16	246,40	VC+VA eje A entre 1-3
9	11	G-M-F CASA 3	4,00	2,96	1,00		11,84	258,24	VC+VA eje A entre 1-3
9	11		4,00	2,97	1,00		11,88	270,12	VC+VA- eje A entre 3-4
9	11		4,00	4,05	1,00		16,20	286,32	VC+VA eje A entre 3-4
9	11		4,00	4,04	1,00		16,16	302,48	VC+VA eje C entre 1-3
9	11		4,00	2,96	1,00		11,84	314,32	VC+VA eje C entre 1-3
9	11		4,00	2,97	1,00		11,88	326,20	VC+VA eje C entre 3-4
9	11		4,00	4,05	1,00		16,20	342,40	VC+VA eje C entre 3-4
9	11		4,00	4,04	1,00		16,16	358,56	VC+VA eje E entre 1-3
9	11		4,00	2,96	1,00		11,84	370,40	VC+VA eje E entre 1-3
9	11		4,00	2,97	1,00		11,88	382,28	VC+VA eje E entre 3-4
9	11		4,00	4,05	1,00		16,20	398,48	VC+VA eje E entre 3-4
9	11		8,00	3,47	1,00		27,76	426,24	VC+VA eje B entre 1-3
9	11		8,00	3,47	1,00		27,76	454,00	VC+VA eje D entre 3-4
9	11		12,00	3,32	1,00		39,84	493,84	COL eje A entre 1-4
9	11		12,00	3,32	1,00		39,84	533,68	COL eje B entre 1-4
9	11		12,00	3,32	1,00		39,84	573,52	COL eje C entre 1-4
9	11		12,00	3,32	1,00		39,84	613,36	COL eje D entre 1-4
9	11		12,00	3,32	1,00		39,84	653,20	COL eje E entre 1-4
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
							0,00	653,20	
						TOTAL PRE-ACTA		653,20	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 7	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	APLICA EN FRENTES:	2,00	3,95	1,00		7,90	7,90	VC-eje 1 entre A-C
30	11	P-M-G-CASA 5	2,00	5,03	1,00		10,06	17,96	VC-eje 1 entre A-C
30	11	P-M-G-CASA 6	2,00	5,03	1,00		10,06	28,02	VC-eje 1 entre B-E
30	11	P-M-G-CASA 7	2,00	3,95	1,00		7,90	35,92	VC-eje 1 entre B-E
30	11	P-M-G-CASA 8	2,00	3,95	1,00		7,90	43,82	VC-eje 3 entre A-C
30	11	P-M-G-CASA 9	2,00	5,03	1,00		10,06	53,88	VC-eje 3 entre A-C
30	11	P-M-G-CASA 10	2,00	5,03	1,00		10,06	63,94	VC-eje 3 entre B-E
30	11		2,00	3,95	1,00		7,90	71,84	VC-eje 3 entre B-E
30	11		2,00	3,95	1,00		7,90	79,74	VC-eje 4 entre A-C
30	11		2,00	5,03	1,00		10,06	89,80	VC-eje 4 entre A-C
30	11		2,00	5,03	1,00		10,06	99,86	VC-eje 4 entre B-E
30	11		2,00	3,95	1,00		7,90	107,76	VC-eje 4 entre B-E
30	11		4,00	1,84	1,00		7,36	115,12	VC-eje 2 entre B-C
30	11		2,00	4,04	1,00		8,08	123,20	VC-eje A entre 1-3
30	11		2,00	2,96	1,00		5,92	129,12	VC-eje A entre 1-3
30	11		2,00	2,97	1,00		5,94	135,06	VC-eje A entre 3-4
30	11		2,00	4,05	1,00		8,10	143,16	VC-eje A entre 3-4
30	11		2,00	4,04	1,00		8,08	151,24	VC-eje C entre 1-3
30	11		2,00	2,96	1,00		5,92	157,16	VC-eje C entre 1-3
30	11		2,00	2,97	1,00		5,94	163,10	VC-eje C entre 3-4
30	11		2,00	4,05	1,00		8,10	171,20	VC-eje C entre 3-4
30	11		2,00	4,04	1,00		8,08	179,28	VC-eje E entre 1-3
30	11		2,00	2,96	1,00		5,92	185,20	VC-eje E entre 1-3
30	11		2,00	2,97	1,00		5,94	191,14	VC-eje E entre 3-4
30	11		2,00	4,05	1,00		8,10	199,24	VC-eje E entre 3-4
30	11		4,00	3,47	1,00		13,88	213,12	VC-eje B entre 1-3
30	11		4,00	3,47	1,00		13,88	227,00	VC-eje D entre 3-4
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
							0,00	227,00	
						TOTAL PRE-ACTA		227,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 9	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,09 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2** — **UNIDAD** Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
30	11	APLICA EN FRENTES:	34,00	1,12	0,25		9,52	9,52	VC eje 1 entre A-E
30	11	P-M-G CASA 4	34,00	1,12	0,25		9,52	19,04	VC eje 3 entre B-C
30	11	P-M-G CASA 5	34,00	1,12	0,25		9,52	28,56	VC eje 4 entre C-D
30	11	P-M-G CASA 6	5,00	1,12	0,25		1,40	29,96	VC eje 2 entre B-C
30	11	P-M-G CASA 7	13,00	1,12	0,25		3,64	33,60	VC eje B entre 1-3
30	11	P-M-G CASA 8	13,00	1,12	0,25		3,64	37,24	VC eje D entre 3-4
30	11	P-M-G CASA 9	26,00	1,12	0,25		7,28	44,52	VC eje A entre 1-4
30	11	P-M-G CASA 10	26,00	1,12	0,25		7,28	51,80	VC eje C entre 1-4
30	11		26,00	1,12	0,25		7,28	59,08	VC eje E entre 1-4
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
							0,00	59,08	
						TOTAL PRE-ACTA		59,08	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 01	ANEXO # 10	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM NP.1 — **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)** — UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
23	11	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,12	2,40		17,09	17,09	Eje 1 entre A-E
23	11	G-M-F CASA 16	1,00	4,94	2,40		11,86	28,95	Eje 3 entre A-D
23	11	G-M-F CASA 14	1,00	1,10	1,33		1,46	30,41	Eje 3 entre D-E
23	11	G-M-F CASA 12	1,00	7,12	2,40		17,09	47,50	Eje 4 entre A-D
23	11	G-M-F CASA 11	1,00	1,94	2,40		4,66	52,16	Eje A entre 1-4
23	11	G-M-F CASA 10	1,00	2,40	1,13		2,71	54,87	Eje A entre 1-4
23	11	G-M-F CASA 9	1,00	1,90	2,40		4,56	59,43	Eje B entre 1-2
23	11	G-M-F CASA 8	1,00	1,90	2,40		4,56	63,99	Eje C entre 1-2
23	11	G-M-F CASA 7	1,00	1,82	1,00		1,82	65,81	Eje C entre 3-4
23	11	G-M-F CASA 6	1,00	0,72	2,40		1,73	67,54	Eje D entre 3-4
23	11	G-M-F CASA 3	1,00	1,00	1,33		1,33	68,87	Eje D entre 3-4
23	11		1,00	2,82	2,40		6,77	75,64	Eje E entre 1-2
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
							0,00	75,64	
						TOTAL PRE-ACTA		75,64	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBERNACION DE CALDAS ACTA CONVENIO DE PRECIOS DE OBRAS NO PREVISTAS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 01	
FECHA:	**29/11/2024**
CONTRATO №:	**04102024-1376 / LP-SV-010-2024 / CO1.PCCNTR.6730931**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)
FECHA INICIO:	21/10/2024
PLAZO (MESES O DiAS):	7 MESES
VALOR:	$ 3.445.150.226
OTRO SI No 1 PRORROGA	**N/A**

En el Municipio de Manizales, Caldas a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2024 se reunieron El ordenaqdor del gasto Dr Jorge William Ruiz Ospina como Secretario de Vivienda y Territorio, el Arquitecto MIGUEL IGNACIO LOPEZ ROJAS como Supervisor del contrato de interventoria, el Ingeniero CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES representante del CONSORCIO CMCPV10-0824, el Interventor del contrato y el Ingeniero HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, Representante del CONSORCIO HJ&E como contratista constructor, con el fin de convenir las obras no previstas en el contrato número 04102024-1376

Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP 1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	M2	$ 59.750	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoria con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalacion de la mamposteria en sitio, y tomando el precio mas óptimo del mercado en cuanto a ladrillo farol
NP 2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ML	$ 45.000	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoria con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalacion de las correas metalicas en sitio, y tomando el precio mas óptimo del mercado en cuanto a este material

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: MIGUEL IGNACIO ROJAS LOPEZ
SUPERVISOR CONTRATO

FIRMA
NOMBRE: JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA
GOBERNACION DE CALDAS - SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ANALISIS CUADRILLA (MANO DE OBRA)	Prestaciones	Salario mes	Salario+presta (mes)	Salario + presta (dia)
Ayudante	61,54%	$ 1.300.000	$ 2.100.020	$ 70.000,67

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
NP 1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	M2	COSTO DIRECTO		$ 59.750
	MATERIALES				
	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LADRILLO FAROL 12X20X30	UN	15	$ 1.850,00	$ 27.750,00
	MORTERO DE PEGA TIPO S	M3	0,025	$ 400.000,00	$ 10.000,00
	EQUIPO				
	HERRAMIENTA MENOR	M2	1	$ 100,00	$ 100,00
	CORTADORA DE LADRILLO	M2	1	$ 500,00	$ 500,00
	TRANSPORTE				
	ACARREO HORIZONTAL	M2	1	$ 400,00	$ 400,00
	MANO DE OBRA				
	AYUDANTE (Jornal + prestaciones)	dia	0,3	$ 70.000,67	$ 21.000,20
					$ 59.750

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
NP 2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ML	COSTO DIRECTO		$ 45.000
	MATERIALES				
	PERFIL TUBULAR 100X50 E=2,0 MM	ML	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCA	ML	0,14	$ 40.000,00	$ 5.600,00
	SOLDADURA	ML	2	$ 2.400,00	$ 4.800,00
	EQUIPO				
	HERRAMIENTA MENOR	ML	1	$ 300,00	$ 300,00
	EQUIPO DE SOLDADURA	ML	1	$ 4.300,00	$ 4.300,00
	TRANSPORTE				
	ACARREO HORIZONTAL	ML	1	$ 1.000,00	$ 1.000,00
	MANO DE OBRA				
	AYUDANTE (Jornal + prestaciones)	dia	0,1	$ 70.000,67	$ 7.000,07
					$ 45.000

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?


Estás comprando para Manizales

0

Programa CMR Puntos

Mi Cuenta





Guardar en Mis listas

Ladrillera Arcillas

Farol Rayado 6 huecos 12x20x30cm 15.5u/m2 5kl

Código 226478

0.0 (0)

$1.650 und

− 1 +

Agregar al carro

x

¡Aprovechal 41 personas han visto este producto hoy

Satisfacción Garantizada Ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Descripción

Farol Rayado 6 huecos 12x20x30cm 15.5u/m2 5kl

Ficha técnica

Dimensiones

Largo	20 cm

Más detalles

Garantía	1 Año

Opciones de entrega para Manizales

Disponible
Despacho a domicilio ver fechas

Despacho express Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda ver tiendas

Disponible
Stock en tienda más tiendas

TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT 900352586
CALLE 25 #16-48, MANIZALES, CALDAS
TEL 8838010

DIA	MES	AÑO
29	11	2024

SEÑORES: CONSORCIO HJ&E

DETALLE	UNIDAD	MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TUBO PTS CUA 100*50 C 14	154		$ 103.277	$ 15.904.658
				$ -
			SUB TOTAL	$ 15.904.658
			IVA	$ 3.021.885
			TOTAL	$ 18.926.543

CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO
SOMOS AUTORRETENEDORES

Atentamente,

YENY AGUIRRE RAMOS
CELULAR 3205802878