	INSPECCION DE RIESGO ELECTRICO	Código: SST-CTH-F-052 Fecha:01/04/2023 Version: 01

LUGAR: Torre Hospitalaria NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Cristian Nuñez

FECHA DE INSPECCION: 23-08-2023 Perito SST

N	ITEM	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Los cables principales y las derivaciones de las instalaciones eléctricas están entubados o empotrados.		X	
2	Para el caso de instalaciones expuestas, se cuenta con canaletas, accesorios y/o fijación apropiados.	X		
3	Los tableros o cajas de control eléctrico están adecuadamente señalizados (riesgo eléctrico).	X		
4	Los tableros o cajas de control eléctrico se mantienen limpios.	X		
5	Los circuitos en el tablero o caja de control están marcados o rotulados indicando la tensión y el circuito que alimenta	X		
6	Enchufes y tomacorrientes en buenas condiciones (de preferencia sellados y blindados).	X		
7	Los tomacorrientes expuestos a la intemperie cuentan con protección contra posibles salpicaduras de agua.	X		
8	En oficinas los equipos eléctricos de cómputo cuentan con supresores de pico y/o estabilizadores de corriente antes de su conexión a tomacorrientes	X		
9	Se realiza mantenimiento de las instalaciones eléctricas			N/A
10	**Fecha de último mantenimiento:** _____			
	Instalaciones Eléctricas Temporales			
1	No tienen una permanencia mayor a un día.	X		
2	Cables vulcanizados en buenas condiciones.	X		
3	Empalmes sólo mediante enchufes y tomacorrientes.	X		
4	Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a bordes afilados, impactos, aprisionamientos, rozamiento mecánico.	X		
5	Los cables y conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor.	X		
6	Los cables no tienen contacto con agua y en caso sea así los cables y conexiones cuentan con aislamiento a prueba de agua	X		
7	Los cables y conexiones no pasan por vías de circulación, caso contrario están protegidos o enterrados.	X		
	Puesta a Tierra			
1	Las instalaciones eléctricas del taller de mantenimiento cuentan con sistema de puesta a tierra.			N/A
2	El pozo del sistema de puesta a tierra está adecuadamente señalizado.			N/A
3	Se realiza mantenimiento de la puesta a tierra por lo menos dos veces al año. Fecha de último mantenimiento: _____			N/A

ACCIONES A CORREGIR

Pendiente Encauchetado cables en CM de contener por electricos

Powered by CamScanner