Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 16

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	11 de Agosto de 2023
Acumulado obra programada (%)	**15,16%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**15,16%**

1. Asistentes.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Cristian Arcos Ballesteros	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	
1.2 Invitados.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.16

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

- Se Implemento de cerramiento para área de almacenamiento de sustancias peligrosas
- Se Entrego el certificado de los rescatistas.
- Entrega de plan de manejo de alturas está pendiente documentación soporte
- Se entrega diseños de Red de gases medicinales
- Sigue pendiente la respuesta a requerimientos para instalación de torre grúa.
- Se realizo visita por parte de Bomberos, se deja acta con observaciones.
- Se realizo la visita por parte de la geotecnia, dando las recomendaciones para la implementación del filtro planar.
- Sigue pendiente la entrega de revisión y aval de diseño estructural del cuarto técnico

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 3:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

En el desarrollo de la semana se realiza el amarre de acero de columnas, fundida de columnas de nivel 2 y construccion de zapatas de puente de conexión.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

- Se identifico en la visita del profesional de geotecnia la necesidad de implementar otro filtro perimetral francés continuo a los muros pantallas del costado norte del edificio, para proteger la estructura de los rellenos que se realicen con la nivelación de las áreas planteadas en urbanismo. También se vio la necesidad de replantear el urbanismo debido a que el existente contractual no se ajusta a los niveles actuales en sitio.
- Se realizo la visita técnica por parte del profesional estructural del contratista, para revisar la modificación de las escaleras con el fin de evaluar las alternativas de solución para cumplir las dimensiones que se tenían de estas en los planos arquitectónicos aprobados por curaduría.
- Se realizo la visita por parte de Bomberos el 09 de agosto, donde se dejó una serie de recomendaciones, las cuales se le hicieron llegar al diseñador de la red de incendios para hacer los ajustes pertinentes.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra esta un avance según lo planeado contractualmente.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• En el desarrollo de esta semana se viene realizado el balance de mayores y menores cantidades, para presentar a la entidad.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se proyecta realizar fundida de columnas del segundo piso, zapatas del cuente de conexión e inicio del armado de la placa de entrepiso del tercer nivel.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

En este comité no se trataron temas que correspondan al manejo del anticipo

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

La interventoría manifiesta que el contratista tiene pendiente el movimiento de 3 arboles y el informe de inventario para entrega a la alcaldia.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sigue pendiente la docuemtacion de soporte dde implementacion del programa, actualmente tiene un cumplimiento del 75%. No se ha entregado la informacion solicitada por la cordinadora de la entidad. Igualmente se informa que se presnto un accidente de Trabajo el cual fue reportado a la entidad.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
CONTRATISTA. • Se debe hacer entrega del manual de uso y preoperacional de la torre grúa. Igualmente informar con 3 días de anterioridad el inicio del equipo – 18. Agosto • Está pendiente el certificado del coordinador de altura. – 18 de agosto. • Entrega del plan de rescate. (procedimiento) 18 agosto. • Entrega de los anexos del plan de caídas, para entrega a la entidad 14 agosto. • Realizar comité de evaluación del sistema de gestión de seguridad con contratista y sub contratista 14 de agosto de 2023. • Actualizar diseños de red contraincendios con recomendaciones de visita de bomberos. • Entregar cortes de urbanismo al profesional de geotecnia para definir filtro de protección de muros de primer piso. 18. Agosto • Entregar concepto técnico de cambio de dimensiones de vacío de las escaleras del proyecto, a cogiendo la normativa vigente y las dimensiones aprobadas en arquitectura. 15. Agosto • Revisar con el profesional Hidráulico la capacidad del tanque de almacenamiento y la nuevas Dimensiones. 18. Agosto • Programar la visita técnica por parte de Avatí, para tramite de factibilidad del punto de conexión de Gas. 18. Agosto • Programar la visita técnica por parte de Veolia, para tramite de factibilidad del punto de conexión de agua potable y alcantarillado. 18. Agosto	Contratista
• Realizar la revisión del balance de cantidades- 25 de agosto • Entrega de revisión y aval de diseño estructural del cuarto técnico -18 de agosto • Realizar la revisión de los diseños de la red de gases medicinales – 25 de agosto	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	**Día**	**Mes**	**Año**	3:00 p. m.
	11	agosto	2023	

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 11 días del mes de agosoto del año 2023.