


Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 17

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	24 de Agosto de 2023
Acumulado obra programada (%)	**19.16%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**17.45%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Cristian Arcos Ballesteros	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

Ing. Laura Camila Cuervo	Coordinador de interventoria	Laura Camila Cuervo .

1.2 Invitados.		**Firma de los Asistentes**
Participantes	**Cargo**	
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.17

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

• Se esta pendiente el manual de uso y Preoperacional. Se informa por parte del contratista que se esta realizando un proceso de certificación de instalación de la torre grúa.
• Sigue pendiente el certificado del coordinador de altura.
• Se presento el procedimiento de rescate, el cual se le hace varias observaciones.
• sigue pendiente la entrega de los anexos del plan de Protección contra caídas.
• Se incumplió por parte del contratista con la mesa técnica programada para revisión del sistema de gestión y seguridad en el trabajo; se sigue sin dar respuestas a las observaciones realizada el 12 de julio y el llamado de incumplimiento realizado el 24 de julio del presente año, no ha recibido respuesta. El contratista se compromete hacer mesa técnica de SGSST el día de mañana.
• Se hace entrega de los diseños de red contraincendios con ajustes a recomendaciones de visita de bomberos.
• Se realiza el día miércoles 23 de agosto mesa técnica para revisión de planteamiento de urbanismo y niveles, se realizo una serie de sugerencias para distribuir mejor los cambios de niveles en área de parqueaderos. Se programará mesa técnica para nueva revisión en el trascurso de la semana siguiente.
• Entregar concepto técnico y modificación de vacíos de escalera por parte del contratista y se da aval el 16 de agosto, con la observación de entrega de procedimiento para el ajuste de las dimensiones de la placa del nivel 2.
• Se hace entrega del nuevo diseño del tanque de almacenamiento, quedando pendiente el diseño estructural.
• Se realizo la visita de Avanti el día 23 de agosto, donde se realizaron una serie de recomendaciones y solicitud de documentos para verificación del punto de conexión.
• Está pendiente programar la visita técnica por parte de Veolia, para tramite de factibilidad del punto de conexión de agua potable y alcantarillado. Se le recomienda al contratista solicitar la disponibilidad técnica.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 3:30 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

En el desarrollo de la semana se realiza el amarre de acero de columnas, fundida de columnas de nivel 2 y construccion de zapatas de puente de conexión.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

• Se realizo la visita por parte del profesional de vanti, donde se indico la posibilidad de instalara un estacion reguladora dependiendo del consumo que presentara la suma de los equipos de la edificacion existente y la edificacion en ejecucion, se solicito radicar la solicitud de factibilidad para revision el sistema de los m3 autorizados de consumo existente sobre la razon social de la entidad, y evaluar la posible prologacion de la red.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra esta un avance según lo planeado contractualmente.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• En el desarrollo de esta semana se viene realizado el balance de mayores y menores cantidades, para presentar a la entidad.

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

Se proyecta realizar fundida de columnas del segundo piso, zapatas del cuente de conexión e inicio del armado de la placa de entrepiso del tercer nivel.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

En este comité no se trataron temas que correspondan al manejo del anticipo

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

La interventoría manifiesta que el contratista tiene pendiente el movimiento de 3 arboles y el informe de inventario para entrega a la alcaldia.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Sigue pendiente la docuemtacion de soporte dde implementacion del programa, actualmente tiene un cumplimiento del 75%. No se ha entregado la informacion solicitada por la cordinadora de la entidad. Igualmente se informa que se presnto un accidente de Trabajo el cual fue reportado a la entidad.

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
CONTRATISTA. • Se debe hacer entrega del manual de uso y preoperacional de la torre grúa. Igualmente informar con 3 días de anterioridad el inicio del equipo – 28. Agosto • Está pendiente el certificado del coordinador de altura. – 28 de agosto. • Entrega del plan de rescate. (procedimiento) 28 agosto. • Entrega de los anexos del plan de caídas, para entrega a la entidad 14 agosto. • Actualizar diseños de red contraincendios con recomendaciones de visita de bomberos. • Entregar cortes de urbanismo al profesional de geotecnia para definir filtro de protección de muros de primer piso. 28. Agosto • Diseño estructural del tanque de almacenamiento. 31. Agosto radicar documentacion para solicitu de factibilidad de avanti 31 de agosto	Contratista
• Realizar la revisión del balance de cantidades- 31 de agosto • Entrega de revisión y aval de diseño estructural del cuarto técnico -31 de agosto • Realizar la revisión de los diseños de la red de gases medicinales – 31 de agosto	Interventoría
N/A	Supervisión

6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	1	Septiembre	2023	3:30 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité

N/A

N/A

N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 24 días del mes de agosto del año 2023.